



D.O.O „PROJECT – CONSULTING“ – PODGORICA
Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti
komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine

Broj: 01/1-15/13
Podgorica, 29.03.2013.god.

Izvještaj o realizaciji

**GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I
FINANSIJSKOG PLANA**

za 2012 godinu

**za period
od 01.01 do 31.12.2012.g.
(I,II,III i IV kvartal 2012.god.)**

Naziv dokumenta: IZVJEŠTAJ o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plan PROCON d.o.o. za period od 01.01 do 31.12.2012.g. (I, II, III i IV kvartal 2012.god.)

Naziv firme: DOO "Project-Consulting" - Podgorica

Registarski broj: 5-0492962/006

Matični broj: 02730430

Adresa: Ul. Ivana Milutinovića bb SC Morača, Podgorica, Crna Gora

Osnivač: Vlada Crne Gore

Članovi Odbora dir: nije izvršen izbor članova Odbora direktora

Izvršni direktor: mr Jadranka Vojinović

Izveštajni period: 01.01.2012.god. – 31.12.2012.god.

Dostavljeno: Branimir Gvozdenović, ministar – Ministarstvo održivog razvoja i turizma;
Zoran Tomić, generalni sekretar – Ministarstvo održivog razvoja i turizma;
Siniša Stanković, pomoćnik ministra – Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

U Podgorici, 29.03.2013.god.

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Nebojša Radojčić**

Sadržaj:

	Sadržaj:	Str.
	Pregled akronima	4
	Lista priloga	4
1.	DOO Project-Consulting, Podgorica	5
2.	Godišnji program rada za 2012 godinu	7
3.	Realizovane aktivnosti iz Godišnjeg programa rada za 2012 godinu (01.01-31.12.2012.god)	9
3.1	Pravni i finansijski aspekti Društva	9
3.2	Administrativno-tehnički aspekti Društva	11
3.3	PROJEKTNE AKTIVNOSTI	14
3.3.1	IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA I VODOSNABDIJEVANJE	16
3.3.1.1	Cetinje	18
	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže	18
	Unaprijeđenje sistema za snabdijevanje vodom	20
3.3.1.2	Plav	22
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	22
3.3.1.3	Nikšić	24
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	24
3.3.1.4	Bijelo Polje	26
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	26
3.3.1.5	Pljevlja	28
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i regulacija korita rijeke »Čehotine«	28
3.3.1.6	Berane	30
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	30
3.3.1.7	Ulcinj	32
	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	32
3.3.1.8	Plužine	34
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	34
3.3.1.9	Danilovgrad	36
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	36
	Unaprijeđenje sistema za snabdijevanje vodom	38
3.3.1.10	Kolašin	39
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	39
3.3.1.11	Rožaje	41
	Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	41
	Unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje	43
3.3.1.12	Žabljak	45
	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže	45
3.3.1.13	Andrijevisa	46
	Rekonstrukcija vodovodne mreže – izvor Krkori-Andrijevisa	46
3.3.1.14	Podgorica	47
	Izgradnja i rekonstrukcija sistema za snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci (Zeta) i Tuzi	47
3.3.2	IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM	49
	Projekti iz oblasti upravljanja otpadom	49
3.3.2.1	Regionalni centar za upravljanje otpadom Nikšić/Plužine/Šavnik	50
3.3.2.2	Regionalni centar za upravljanje otpadom Pljevlja/Žabljak	52
3.3.2.3	Izgradnja sistema ocjernih voda na deponiji "Livade" u opštini Podgorica	53
3.3.2.4	Sanacija nesanitarnog odlagališta "Cafe" u opštini Bar	55
3.3.2.5	Sanacija nesanitarnog odlagališta "Vrtijeljka" u Prijestonici Cetinje	56
3.3.2.6	Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje, Plužine i Pljevlja	57
3.3.2.7	Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanja otpadom opština Andrijevisa, Plav, Rožaje, Mojkovac i Kolašin	58
3.3.2.8	Izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanje otpadom za period 2013-2018	59

3.3.2.9	Nabavka opreme i vozila za potrebe komunalnih preduzeća 14 opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin, Nikšić, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak	60
3.3.2.10	Izgradnja reciklažnog centra u Baru za opštine Bar i Ulcinj	61
3.3.3	OSTALI PROJEKTI	62
3.3.3.1	Korišćenje obnovljivih izvora energije za potrebe toplifikacije u opštini Pljevlja	62
4.	Poslovi kandidovanja projekata i obezbjeđenja podrške realizaciji odobrenih sredstava iz EU fondova i kreditnih aranžmana	64
5.	IZVJEŠTAVANJE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI	68
6.	Finansijski plan i rezultat poslovanja za period od 01.01 do 30.09.2012.god.	69

Pregled akronima:

AZZS	Agencija za zaštitu životne sredine
COWI	IPF konsultantska firma I
CBA	Cost Benefit Analyses / Analiza troškova i benefita
DEU	Delegacija Evropske Unije
DJR	Direkcija javnih radova
DJN	Direkcija za javne nabavke
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
EIB	Evropska investiciona banka
EK	Evropska komisija
GUP	Generalni urbanistički plan
IPA	Instrument predpristupne podrške
IPF	Program za infrastrukturne projekte
IPF TA	Program za infrastrukturne projekte – tehnička podrška
IPF MW	Program za infrastrukturne projekte – opštinski nivo
MORIT	Ministarstvo održivog razvoja i turizma
MUPZZS	Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine
MVPiEI	Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
NIPAC	Nacionalni IPA koordinator
PPF	Program za pripremu projekata
PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
UNDP	Razvojni program Ujedinjenih Nacija
WYG	IPF konsultantska firma II
WBIF	Investicioni okvir Zapadnog Balkana

Lista priloga:

Prilog 1	Izveštaj o dodijeljenim javnim nabavkama u 2012.god.
Prilog 2	Realizacija finansijskog plana za I kvartal 2012. (Januar, Februar, Mart)
Prilog 3	Realizacija finansijskog plana za II kvartal 2012. (April, Maj, Jun)
Prilog 4	Realizacija finansijskog plana za III kvartal 2012. (Jul, Avgust, Septembar)
Prilog 5	Realizacija finansijskog plana za IV kvartal 2012. (Oktobar, Novembar, Decembar)
Prilog 6	Realizacija finansijskog plana za period 01.01.2012.- 31.12.2012.god.
Prilog 7	Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans Uspjeha / za period 01.01.2012.- 31.12.2012.god.
Prilog 8	Iskaz o finansijskoj poziciji / Bilans Stanja / na dan 31.12.2012.god.
Prilog 9	Iskaz o tokovima gotovine za period 01.01.2012.- 31.12.2012.god.
Prilog 10	Iskaz o promjenama na kapitalu za period 01.01.2012.-31.12.2012.god.
Prilog 11	Statistički aneks na dan 31.12.2012.god.

1. DOO "PROJECT- CONSULTING", PODGORICA

Odluka o osnivanju:

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 7/2008 od 01.02.2008. godine). Na sjednici Vlade Crne Gore od 03.12.2009.g. usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 86/2009 od 25.12.2009.g.) i data je saglasnost na izmjene Statuta Društva. Na sjednici Vlade Crne Gore od 09.02.2012.g. usvojena je Odluka o izmjenama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica, koju je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma i data je saglasnost na izmjene Statuta ("Službeni list CG", br. 27/2012 od 31.05.2012.g.)

Djelatnost Društva:

Pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije, itd.;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;
- druge poslove u skladu sa Statutom.

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnom samoupravom u cilju obezbjeđenja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

Društvo može obavljati i druge poslove za koje je osnovano.

Osnovni kapital i finansiranje djelatnosti Društva:

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica osnovni kapital Društva predstavlja novčani ulog u Društvu u iznosu od 80 000,00 €, koji je uplaćen na poslovni račun Društva.

Osnovni kapital je imovina Osnivača.

Finansiranje djelatnosti Društva obezbjeđuje se iz:

- sopstvenih sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti;
- donacija;
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Finansijska sredstva se obezbjeđuju na osnovu Godišnjeg programa rada Društva.

Organizacija i upravljanje Društvom	Društvom upravlja Vlada Crne Gore na način i pod uslovima utvrđenima zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Društva. Organi Društva su odbor direktora i izvršni direktor. Društvo može da ima i savjetodavni odbor čiji broj, sastav i način izbora članova savjetodavnog odbora je uređen Statutom Društva. Odbor direktora Društva imenuje osnivač na period od četiri godine. Odbor direktora ima sedam članova i to: po jednog predstavnika organa državne uprave nadležnih za poslove komunalnih djelatnosti i finansija, tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore, jednog predstavnika zainteresovanih subjekata (NVO, naučne i stručne organizacije, pojedinci i dr.) i jednog predstavnika zaposlenih iz Društva.
Registracija Društva:	Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednog suda 09.09.2008.godine.
Registarski broj:	5-0492962/006
Matični broj:	02730430

2. GODIŠNJI PROGRAM RADA za 2012. godinu

Prijedlog Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2012. god. usvojen je na sjednici Odbora direktora Društva održanoj 23.11.2011.god. u skladu sa članom 15 stav 1 alineja 3 Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i člana 25 stav 1 alineja 3 Statuta Društva, a na iste je Vlada Crne Gore dala saglasnost broj: 06-458/6 na sjednici od 29.03.2012.god.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti Društva i dinamiku njihove realizacije, i to:

PLANIRANE AKTIVNOSTI

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI PROCON-a

Radno pravni odnosi sa zaposlenima

Javne nabavke za potrebe PROCON-a

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

3.1 Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje

3.1.1 Cetinje

3.1.1.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.1.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.1.3 Snabdijevanje vodom

3.1.2 Plav

3.1.2.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.2.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.3 Nikšić

3.1.3.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.3.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.4 Bijelo Polje

3.1.4.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.4.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.5 Pljevlja

3.1.5.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.5.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.5.3 Rehabilitacija korita rijeke "Čehotine"

3.1.6 Berane

3.1.6.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.6.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.7 Ulcinj

3.1.7.1 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.8 Plužine

3.1.8.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.8.2 Izgradnja kanalizacione mreže

3.1.9 Danilovgrad

3.1.9.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

3.1.9.2 Rekonstrukcija i Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

3.1.10 Kolašin

3.1.10.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.10.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.11 Rožaje

3.1.11.1 Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

3.1.11.2 Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

3.1.11.3 Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

3.1.12 Žabljak

3.1.12.1 Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

3.2 Izgradnja sistema za upravljanje komunalnim otpadom

- 3.2.1** Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Nikšić/Plužine/Šavnik
- 3.2.2** Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanja otpadom opština Andrijevica, Plav, Rožaje, Mojkovac i Kolašin
- 3.2.3** Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Pljevlja/Žabljak
- 3.2.4** Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocijednih voda na deponiji »Livade« u Podgorici
- 3.2.5** Sanacija nesanitarnog odlagališta »Čafe« u opštini Bar
- 3.2.6** Izgradnja reciklažnog centra u Baru za opštine Bar i Ulcinj
- 3.2.7** Sanacija nesanitarnog odlagališta »Vrtijeljka« u Prijestonici Cetinje
- 3.2.8** Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje, Plužine i Pljevlja
- 3.2.9** Nabavka opreme i vozila za potrebe komunalnih preduzeća 14 opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin, Nikšić, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak
- 3.2.10** Izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanje otpadom za period 2013-2018

4. POSLOVI PODRŠKE U PRIPREMI NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI SE KANDIDUJU ZA REALIZACIJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

5. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izvještavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg program rada i Finansijskog plana PROCON-a
Izvještavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grand aranžmana

3. REALIZOVANE AKTIVNOSTI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2012 god. u periodu od 01.01.2012.god. do 31.12.2012.god.

3.1 PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI DRUŠTVA

Sjednice Odbora Direktora

XIV sjednica Odbora direktora

U izvještajnom period održana je XIV (elektronska) sjednica Odbora direktora dana 20.01.2012.god. na kojoj je razmatrana tačka dnevnog reda, i to:

- Izmjene i dopune prijedloga odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting”- Podgorica.

Na istoj sjednici donešena je Odluka o izmjeni Statuta D.O.O. „Project-Consulting”- Podgorica.

XV sjednica Odbora direktora

XV sjednica Odbora direktora održana je dana 30.03.2012.god. na kojoj su razmatrane tačke dnevnog reda, i to:

1. Usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Odbora direktora;
2. Usvajanje Zapisnika sa XIV (elektronske) sjednice Odbora direktora;
3. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana DOO PROCON za 2011. god. sa Prijedlogom odluke o usvajanju istih;
4. Prijedlog odluke o razvrstavanju pravnog lica DOO PROCON za 2011.godinu;
5. Usvajanje Odluke o izmjeni Statuta DOO PROCON sa prečišćenim tekstom Statuta u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, br: 06-99/4 od 16.02.2012.godine;
6. Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju usluga na projektu: „Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića”, zaključen između opštine Nikšić i DOO PROCON sa Prijedlogom plana reprograma naplate potraživanja i Aneksom na pomenuti ugovor;
7. Informacija o preduzetim aktivnostima na obezbjeđenju održivog finansiranja DOO PROCON;
8. Prijedlog odluke o osnovnoj cijeni rada na nivou Društva;
9. Informacija o prestanku mandata članovima Odbora direktora;
10. Ostala pitanja.

Na istoj sjednici donešene su sljedeće odluke i to:

- Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana DOO PROCON za 2011.godinu;
- Odluka o razvrstavanju pravnog lica DOO PROCON za 2011. godinu;
- Odluka o izmjeni Statuta DOO PROCON sa prečišćenim tekstom Statuta u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 06-99/4 od 16.02.2012. godine;
- Odluka o usvajanju Plana reprograma naplate potraživanja prema opštini Nikšić
- Odluka o osnovnoj cijeni rada na nivou Društva.

Utvrđivanje održivog modela finansiranja PROCON-a

Zaključak Vlade Crne Gore, br: 06-458/3 od 22.03.2012.god. kojim se zadužuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da do 22.03.2012.god. predloži način na koji će se obezbijediti finansiranje i kontinuitet u obavljanju poslova PROCON-a za 2012.god;

Zaključak Vlade Crne Gore, br: 06-458/6 od 30.03.2012.god. kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da u zavisnosti od kvaliteta implementacije Programa rada, obezbijedi 100.000,00 EUR za PROCON, s tim da se ne povećava broj zaposlenih u tekućoj godini i smanje rashodi u dijelu zarada zaposlenih. Istim zaključkom, zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija da predlože model finansiranja Nacionalne jedinice za implementaciju projekata PROCON, koji će obezbijediti kontinuitet u obavljanju poslova definisanih Odlukom o osnivanju.

Svojim dopisom, br: 01/1-48/12 od 09.11.2012.god. PROCON je Ministarstvu finansija dostavio dodatne informacije potrebne za realizaciju Zaključka Vlade od 30.03.2012.god. Sa istim je upoznato i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dopisom br: 01/1-48/12-02 od 09.11.2012.god.

Pokretanje inicijative za imenovanje članova Odbora direktora

Na XV sjednica Odbora direktora održanoj dana 30.03.2012.god. isti je usvojio Informaciju o prestanku mandata članovima Odbora direktora. Naime, na osnovu člana 42 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore”, br. 06/02 i 17/07) i Odluke o osnivanju DOO „Project-Consulting“- Podgorica („Službeni list Crne Gore”, br. 07/08 i 86/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24.04.2008.god. donijela je Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Project-Consulting“- Podgorica. Za članove Odbora direktora, imenovani su:

- Mila Barjaktarović, pomoćnik Ministra finansija,
- Doc.dr Miloš Knežević, docent na Građevinskom fakultetu, Univerzitet Crna Gora,
- Dr Filip Vuković, predsjednik opštine Pljevlja,
- Mijuško Bajagić, predsjednik opštine Plužine,
- Nebojša Radojičić, predsjednik opštine Nikšić,
- Dušanka Pavićević, samostalni savjetnik u Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine.

Članom 14 Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva i članom 26 stav 1 Statuta Društva utvrđeno je da Odbor direktora ima sedam (7) članova.

Članom 26 stav 2 Statuta Društva, propisano je da se članovi Odbora direktora imenuju na period od 4 (četiri) godine.

U skladu sa svim navedenim PROCON je aktom broj 01/1-18/12-01 od 02.04.2012.god. uputio dopis MORIT-u, kao nadležnom ministarstvu, obavještenje o isteku mandata članovima Odbora direktora, kako bi se stvorili preduslovi da Osnivač odnosno Vlada imenuje nove članove.

Svojim dopisom broj 01-170/42 od 18.07.2012.god. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zatražilo od Ministarstva finansija, Zajednice opština Crne Gore i PROCON-a da dostave prijedlog kandidata za članove Odbora direktora, a saglasno Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica („Službeni list Crne Gore”, br. 07/08 i 86/09) na osnovu koje Odbor direktora ima (7) članova, i to: po jednog predstavnika organa državne uprave nadležnih za poslove komunalnih djelatnosti i finansija, tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore, jednog predstavnika zainteresovanih subjekata (NVO, naučne i stručne organizacije, pojedinci i dr.) i jednog predstavnika zaposlenih iz Društva. U skladu sa pomenutim dopisom, PROCON je aktom br 01/1-38/12-02 od 23.07.2012.god. Ministarstvu održivog razvoja i turizma dostavio Odluku Sindikata zaposlenih u Društvu o izboru predstavnika zaposlenih za člana u Odbor direktora PROCON-a, a Zajednica opština Crne Gore, aktom broj 03-543/12 od 04.09.2012.god. je dostavila prijedlog kandidata za članstvo u Odboru direktora.

Svojim dopisom broj 01/1-46/12-02 od 05.11.2012.god. PROCON je Ministarstvo održivog razvoja i turizma podsjetio na obavezu Odbora direktora da shodno članu 37 Statuta Društva podnese inicijativu Osnivaču za imenovanje Odbora direktora.

Usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2011 godinu

Na XV sjednici Odbora direktora održanoj dana 30.03.2012.god. usvojen je Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2011 god.

U skladu sa obavezama utvrđenim osnivačkim aktima vezanim za obezbjeđenje redovne informisanosti Osnivača o realizovanim aktivnostima, aktom PROCON-a broj: 01/1-18/12-01 dana 02.04.2012.god. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2011 god. je dostavljen MORIT-u.

Usvajanje Nacrta Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013.godinu

Nacr Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013 godinu pripremljen je tokom jula mjeseca 2012.god., a u skladu sa obavezama koje proističu iz Osnivačkih akata Društva i Programa rada za 2012.god.

U skladu sa osnivačkim aktima navedene dokumente razmatra i usvaja Odbor direktora. Zbog isteka mandata Odbora direktora, pomenuta dokumenta nije razmatra

Aktom broj 01/1-51/12-04 od 16.11.2012.god. PROCON je Ministarstvu održivog razvoja i turizma dostavio Nacrt Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013.god.

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za I kvartal 2012.godinu

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za I kvartal 2012.godinu je integrisan u ovaj devetomjesečni izveštaj i isti nije razmatran od strane Odbora direktora iz razloga isteka mandata istog.

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za II kvartal 2012.godinu

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za II kvartal 2012.godinu je integrisan u ovaj devetomjesečni izveštaj i isti nije razmatran od strane Odbora direktora iz razloga isteka mandata istog.

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za III kvartal 2012.godinu

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za III kvartal 2012.godinu je integrisan u ovaj devetomjesečni izveštaj i isti nije razmatran od strane Odbora direktora iz razloga isteka mandata istog.

Izrada i usvajanje Granskog kolektivnog ugovora PROCON-a

Izrada i usvajanje Granskog kolektivnog ugovora PROCON-a je aktivnost planirana da se realizuje tokom II kvartala 2012.god. Nacrt Granskog kolektivnog ugovora je pripremljen i biće razmatran nakon imenovanja Odbora direktora od strane Osnivača, tj. Vlade.

Sprovođenje javnog konkursa za izbor izvršnog direktora

S obzirom da je aktuelnom izvršnom direktoru od strane osnivača data saglasnost na izbor aktom broj: 02-11877/4 od 28.11.2008.god. i da je isti stupio u radni odnos na određeno vrijeme mandata od četiri godine 03.12.2008.god., istom je istekao mandat, sa danom 03.12.2012.god.

Predsjednik Odbora direktora PROCON-a, je u ime Odbora direktora sa dosadašnjim Izvršnim direktorom zaključio Anex 01 Ugovora o radu na određeno vrijeme, br: 01/1-55/13 od 02.12.2012.god. u dijelu važenja ugovora, tj. do 03.03.2013.god.

Donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor izvršnog direktora i utvrđivanje prijedloga za njegovo imenovanje sprovedeće se nakon imenovanja Odbora direktora od strane Osnivača, tj. Vlade.

Usvajanje Prijedloga Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013.godinu

Aktivnost Odbora direktora koja se redovno sprovodi tokom IV izveštajnog kvartala. Uslijed isteka mandata Odbora direktora Društva, Prijedlog Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013.god. nije usvojen od strane istog već je prosljeđen resornom Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje procesuiranje prema Osnivaču. Gore navedeni Prijedlog Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2013.god. biće razmatran od strane Odbora direktora, a nakon imenovanja istog od strane Osnivača, tj. Vlade.

3.2 ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI DRUŠTVA

Radno pravni odnosi sa zaposlenima

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva utvrđeno je 17 radnih mjesta. Uslijed ograničenog načina obezbjeđenja finansijskih sredstava za potrebe redovnog poslovanja Društva, proisteklog iz nemogućnosti finansiranja Društva po osnovu sklopljenih ugovora sa opštinama, vezanim za pružene usluge na svakom pojedinačnom projektu, i načina planiranja i obezbjeđenja sredstava iz ugovornog odnosa sa MORiT, Društvo je redukovalo planiranu dinamiku upošljavanja, na određeno i neodređeno vrijeme, za 2012.god., i ograničilo planirani program stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.

Društvo je na XV sjednici Odbora direktora, održanoj dana 30.03.2012.god. usvojilo Odluku o minimalnoj cijeni rada zaposlenih u Društvu, br: 01-17/12-13, kojom je minimalna cijena rada za najjednostavniji rad odnosno minimalna mjesečna zarada za puno radno vrijeme i normalan učinak, snižena na 90,00 EUR.

U izvještajnom periodu sklopljeno je:

- 3 (tri) ugovora na neodređeno vrijeme;
- 16 (šesnaest) ugovora na određeno vrijeme.

U izvještajnom periodu raskinuto je:

- 3 (tri) ugovora na određeno vrijeme.

Na dan 31.12.2012.god. ukupan broj radno angažovanih je:

- 1 (jedan) po ugovoru na određeno vrijeme,
- 15 (petnaest) po ugovoru na neodređeno vrijeme, od čega je 1(jedan) zaposleni (administrator za pravna pitanja) na bolovanju dužem od 60 dana.

Stručno usavršavanje

U izvještajnom periodu zaposleni su učestvovali na različitim vidovima stručnog usavršavanja. Primarni pristup stručnom usavršavanju zaposlenih je bio kroz učešće na seminarima i radionicama na kojima je organizator snosio cjelokupne troškove.

Seminari, i to:

06.03-07.03.2012.god., seminar na temu: „Građevinarstvo, nauka i praksa“, u organizaciji Građevinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore. Učestvovala su 3 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Hotel Planinka, Žabljak;

20.02.2012.god., seminar na temu: „Godišnji finansijski iskazi i utvrđivanje poreza na dobit za 2011.god.“, u organizaciji Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Učestvovao 1 predstavnik PROCON-a. Mjesto održavanja: Hotel Crna Gora.

Radionice, i to:

11.12.2012.god. radionica na temu: „Implementacija održivih javnih nabavki u zemljama Mediterana“, u organizaciji Uprave za javne nabavke Crne Gore. Učestvovala su tri predstavnika PROCON-a. Mjesto: PR Centar, Podgorica.

26.11.2012.god. radionica na temu: „Service contract for the support of ensuring safe drinking water and sanitation including the implementation of the drinking water directive 98/83/EC and urban waste water treatment directive 91/271/EEC“, u organizaciji Evropske komisije i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Učestvovao je 1 predstavnik PROCON-a. Mjesto: službene prostorije MORIT-a, Podgorica.

24.10-25.10.2012.god. radionica na temu: Cost benefit analiza u okviru projekta Twinning 2009“, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma. Učestvovalo je 7 predstavnika PROCON-a. Mjesto: službene prostorije PROCON-a.

17.10.2012.god. radionica na temu: „Strategija – ekoremedijacija u Crnoj Gori“, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma. Učestvovao je jedan predstavnik PROCON-a. Mjesto: službene prostorije MORIT-a.

17.07.2012.god. radionica na temu: „Identifikacija projekata za VIII ciklus WBIF“, u organizaciji: Kancelarija za WBIF projekte u Crnoj Gori. Učestvovala su 2 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Restoran Ribnica, Podgorica;

28.06.2012.god. radionica na temu: „Metode za izgradnju i upravljanje deponijama, uključujući privatno javno partnerstvo“, u organizaciji: COWI. Učestvovala su 5 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Restoran SC Morača, Podgorica;

04.04.2012.god. radionica na temu: „Metodologija evaluacije tendera“, u organizaciji: COWI. Učestvovala su 7 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Restoran SC Morača, Podgorica.

29.03-30.03.2012.god. radionica na temu: „Sprovođenje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS), prema zahtjevima standarda ISO/IEC 14001”, u organizaciji: BAS program Evropske banke za obnovu i razvoj.. Učestvovala su 2 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Privredna komora Crne Gore

08.03.2012.god., radionica na temu: „Nacionalni konsultacioni sastanak na temu DIKTAS projekta”, u organizaciji MORIT-a.. Učestvovao 1 predstavnik PROCON-a. Mjesto: Službene prostorije MORIT-a.

Treninzi, i to:

11.09-15.09.2012.god. trening na temu: „Upravljanje i održavanje uređaja za upravljanje otpadnim vodama”, u organizaciji Horizon 2020. Učestvovala su 2 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Istambul, Turska.

Sajmovi, i to:

27.09.2012.god. sajam građevinarstva. Učestvovala su 3 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Budva, Crna Gora;

06.05-11.05.2012.god. IFAT ENTSORGA 2012, vodeći svjetski sajam u oblasti upravljanja vodama, kanizacionim mrežama, otpadom i čvrstim materijalom. Učestvovala su 3 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Minhen, SR Njemačka.

Studijske posjete, i to:

28.10-02.11.2012.god. IPA 2008 TWINNING projekat: „Podrška sektoru životne sredine”. Učestvovala su 4 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Venecija, Italija.

15.07-22.07.2012.god. IPA 2008 TWINNING projekat: „Podrška sektoru životne sredine”. Učestvovala su 5 predstavnika PROCON-a. Mjesto: Rim, Italija.

Javne nabavke

Kao obveznici Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11), zbog činjenice da do 29.03.2012.god. nije dobijena saglasnost na Finansijski plan za 2012.god., Društvo nije bilo u mogućnosti da do 31.01.2012.god. objavi Plan javnih nabavki za 2012.god. Po dobijenoj saglasnosti Vlade Crne Gore, Plan javnih nabavki za 2012.god. je objavljen u II kvartalu na portalu Uprave za javne nabavke. Zbog prethodno navedenog isporuke potrebnih roba i usluga su bile limitiranje nabavkama čiji su ugovori iz 2011.god. bili važeći do kraja I kvartala. Najveći broj istih je istekao u februaru 2012. godine.

U skladu sa Planom javnih nabavki za 2012 god. u izvještajnom periodu pokrenuti su postupci nabavki i to:

- nabavka 01/11 – Poslovni prostor (procijenjena vrijednost 24.000,00 eura – ugovorena vrijednost 23.910,12 eura);
- nabavka 02/11 – Kancelarijski materijal (procijenjena vrijednost 5.000,00 eura – ugovorena vrijednost 1.768,20 eura);
- nabavka 03/11 – Gorivo (procijenjena vrijednost 4.000,00 eura – ugovorena vrijednost 4.000,00 eura);
- nabavka 04/11 – Kancelarijska oprema (procijenjena vrijednost 1.500,00 eura – ugovorena vrijednost 741,78 eura);
- nabavka 05/11 – Usluge vazdušnog prevoza (procijenjena vrijednost 7.500,00 eura – ugovorena vrijednost 7.500,00 eura);
- nabavka 06/11 – Higijena i piće (procijenjena vrijednost 1.500,00 eura – zaključenje ugovora je u toku);
- nabavka 07/11 – Održavanje vozila (procijenjena vrijednost u dvije partije 2.000,00 eura – zaključenje ugovora je u toku);
- nabavka 08/11 – Neproizvodne usluge – taxi (procijenjena vrijednost 500,00 eura – nije dostavljena nijedna ponuda te je stoga donijeta odluka o obustavljanju postupka ove javne nabavke);
- nabavka 09/11 – Usluge prevođenja materijala (procijenjena vrijednost 3.500,00 eura – zaključenje ugovora je u toku);
- nabavka 10/11 – Održavanje poslovnog prostora (procijenjena vrijednost 2.000,00 eura – zaključenje ugovora je u toku);

- nabavka 11/11 – Registracija i osiguranje službenog vozila (procijenjena vrijednost 3.000,00 eura – zaključenje ugovora je u toku);
- nabavka 12/11 – Usluge publikovanja materijala (procijenjena vrijednost 2.500,00 eura – zaključenje ugovora je u toku).

Prilog 01: Izvještaj o dodijeljenim javnim nabavkama u 2012.godini

3.3 PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Opšte napomene

Saglasno članu 6 Odluke o osnivanju, djelatnost PROCON-a je pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Vlada Crne Gore, odnosno lokalna samouprava u dijelu koji se odnose na ugovore Vlade Crne Gore sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti. U skladu sa navedenim, PROCON je svojim Godišnjim programom rada za 2012. god. planirao aktivnosti na realizaciji projekata za čiju implementaciju je država Crna Gora obezbjedila sredstva kroz, i to:

1. Kreditne aranžmane sa EIB, i to:
 - Finansijskim ugovorom za projekat „Vodosnabdjevanje i otpadne vode“ ukupne vrijednosti 57.000.000,00 €
 - Finansijskim ugovorom za projekat „Upravljanje čvrstim otpadom“ ukupne vrijednosti 27.000.000,00 €
2. Kreditne aranžmane sa EBRD, i to:
 - Finansijskim ugovorom za projekat „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ ukupne vrijednosti 5.350.000,00 €
3. Grant aranžmane, i to:
 - „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“, ukupne vrijednosti 359.680,00 €;
 - IPF MW 2008 „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Plav, Cetinje i Ulcinj“, ukupne vrijednosti 5.000.000,00 €;
 - IPF TA 2009 „Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Berane, Kolašin, Danilovgrad i Rožaje“, ukupne vrijednosti 750.000,00 €;
 - IPA 2008 „Unapređenje infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Nikšić“, ukupne vrijednosti 3.500.000,00 €;
 - IPA 2008 „Podrška sektoru životne sredine“, kroz sledeće aktivnosti i to: *aktivnosti 3.1 „Jačanje kapaciteta PROCON-a“, aktivnost 3.2 „Podrška razvoju opštinskih investicionih planova“, aktivnost 3.3 „Pomoć u pripremi i implementaciji projekata“ i aktivnost 3.4 „Izrada projektnog zadatka za kreiranje softvera za praćenje realizacije projekata“* – ukupne vrijednosti 1.000.000,00 €;
 - IPA 2009 „Jačanje kapaciteta u oblasti zaštite prirode uz unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u sjevernom djelu Crne Gore – nabavka opreme za prikupljanje i transport otpada i izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018 god“, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 €;
 - IPA 2010 „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, ukupne vrijednosti 3.500.000,00 €;
 - WBIF 2010 „Tehnička podrška u realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom u Crnoj Gori“, 900.000,00 €.
 - IPA PPF „Izrada Studije izvodljivosti za unapređenje sistema za vodosnabdjevanje Prijestonice Cetinje“, 200.000,00 €;
 - WBIF 2011: „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdjevanje u Prijestonici Cetinje“. Odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 € za izradu tehničke dokumentacije.
 - WBIF 2012: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdjevanja u Crnoj Gori“. Odobrena sredstva u iznosu od 700.000,00 € za izradu tehničke dokumentacije za sedam opština i to: Bijelo Polje, Cetinje, Berane, Plav, Nikšić, Rožaje i Andrijevića.

- WBIF 2012: Rekonstrukcija glavne vodovodne cijevi u opštini Andrijevica. Odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 €.
- WBIF 2012: Tehnička podrška u izradi tenderske dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja. Odobrena sredstva u iznosu od 70.000,00 €.

U skladu sa navedenim, u izvještajnom periodu su realizovane projektne aktivnosti na način kako je predstavljeno u tačkama 3.3.1., 3.3.2. i 3.3.3. ovog Izvještaja.

3.3.1 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA I VODOSNABDJEVANJE

PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

Opšte napomene

U 2008. godini, potpisan je Memorandum o finansiranju projekata na teritoriji Crne Gore između Vlade Crne Gore i EIB-a, kojim je dogovoren dugoročni okvirni kredit u iznosu od 57 miliona EUR za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja.

U okviru dugoročnog okvirnog kredita za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja, Vlada Crne Gore i EIB su 2008. godine potpisali finansijski ugovor u iznosu od 5 miliona EUR za projekat "Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda - B".

U okviru istog dugoročnog kredita, Vlada Crne Gore i EIB su 2010. godine, potpisali finansijski ugovor u iznosu od 16.5 miliona EUR za projekat "Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda - C".

Projekat "Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda" se sastoji od prioriternih investicionih šema u crnogorskim opštinama za tretiranje opštinskih otpadnih voda, kao i od šema za vodosnabdijevanje na cijeloj teritoriji Crne Gore.

U cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za realizaciju projekta "Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja u opštini Danilovgrad", država Crna Gora potpisala je 2010.godine Finansijski ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekat „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ u iznosu od 5.350.000 EUR.

Odobrena bespovratna podrška:

– IPA 2008 "Unaprijeđenje infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine":	3.500.000 €
– IPA 2009 „Podrška sektoru životne sredine“:	1.000.000 €
– IPA 2010 „Poboljšanje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja“:	3.500.000 €
– IPA 2011 " Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Bijelom Polju i Cetinju" :	6.800.000 €
– IPF MW 2008:	5.000.000 €
– IPF TA 2009:	750.000 €
– Grant Republike Češke:	359.680 €
– IPA PPF „Izrada Studije izvodljivosti za unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje Prijestonice Cetinje“:	200.000 €
– WBIF 2011: „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“:	600.000 €
– WBIF 2012: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“:	700.000 €
– WBIF 2012: Rekonstrukcija glavne vodovodne cijevi opštini Andrijevica:	400.000 €

U okviru IPA 2008 projekta „Unaprijeđenje infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine“, 3.500.000 EUR je opredijeljeno za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Nikšić.

U okviru IPA 2009 projekta „Podrška sektoru životne sredine“, obezbjeđena je stručna podrška PROCON-u, i to:

- u pripremi tenderske dokumentacije za projekte u oblasti otpadnih voda u opštinama: Berane, Bijelo Polje, Plav, Pljevlja, Ulcinj, Kolašin, Rožaje i Prijestonici Cetinje, kao i izradi tenderske dokumentacije za realizaciju projekta u oblasti vodosnabdijevanja u opštini Rožaje;
- sagledavanju usklađenosti postojeće projektne dokumentacije za gore navedene projekte sa zahtjevima i kriterijumima EK i međunarodnih finansijskih institucija.

U okviru IPA 2010 projekta "Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima", sredstva u iznosu od 3.500.000 EUR opredijeljena su za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Pljevlja. Ugovor o grantu za pomenuti IPA projekat je potpisan između Crne Gore i Evropske investicione banke u oktobru 2012. godini.

U martu 2012.godine potpisan Finansijski ugovor za IPA 2011 nacionalnu komponentu između EK i Vlade Crne Gore.

U okviru IPA 2011 projekta "Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje", sredstva u iznosu od 6.800.000 € opredijeljena su za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje.

Kroz Program podrške infrastrukturnim projektima „Prozor opština“, odborena su sredstva u iznosu od 5 miliona EUR, za realizaciju projekata izgradnje sistema za tretman otpadnih voda u opštinama: Bijelo Polje, Pljevlja, Plav, Ulcinj i Prijestonici Cetinje. Sredstva su, u julu 2010. godine, od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, opredijeljena za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacionih mreža na sljedeći način: 1.5 miliona EUR za opštinu Pljevlja, 1 milion EUR za Prijesticu Cetinje, 1.8 miliona EUR za opštinu Bijelo Polje, 0.7 miliona EUR za opštinu Plav.

Obzirom da je projektnim aplikacijama pripremljenim u okviru IPA 2011 nacionalnog programa planiran iznos od 6.8 miliona EUR za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje, Ministarstvu održivog razvoja i turizma je upućen dopis u kojem je naglašena neophodnost donošenja Odluke o raspodjeli IPF MW granta, na način da sredstva budu opredijeljena za izgradnju PPOV u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje, kao i za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela gora i Donja bratica u opštini Ulcinj.

MORIT je dopisom od 26.07.2011. godine, dostavljenom EIB-u, predvidio raspodjelu IPF MW 2008 grant na sljedeći način: za izgradnju PPOV u Prijestonici Cetinje opredijeljeno je 0.9 miliona EUR, za izgradnju PPOV u opštini Bijelo Polje opredijeljeno je 1.7 miliona EUR, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Pljevlja opredijeljeno je 1.4 miliona EUR, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Plav opredijeljeno je 0.7 miliona EUR i za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Ulcinj (naselja Kodra, Totoši, Bijela gora i Donja bratica) opredijeljeno je 0.3 miliona EUR.

U okviru Programa podrške infrastrukturnim projektima „Tehnička podrška“ (izrada projektne dokumentacije), odobrena su sredstva u iznosu od 750.000 EUR za sljedeće aktivnosti:

- Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Berane u iznosu od 150.000 EUR;
- Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Kolašin u iznosu od 200.000 EUR;
- Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad u iznosu od 200.000 EUR (S obzirom da je Studija izvodljivosti izrađena iz sredstava kredita EBRD-a, a da WBIF upravljačke strukture nisu odobrile prenamjenu ovih sredstava, odobrena sredstva nisu iskorištena,);
- Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Rožaje u iznosu od 200.000 EUR.

U saradnji sa Republikom Češkom, obezbijedena je tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdijevanje vodom u iznosu od 359.680 €.

U okviru EU fonda PPF 2011 (Program za pripremu projekata), obezbijedena su sredstva tehničke podrške u iznosu od 200.000 € za izradu Studije izvodljivosti "Unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje".

U okviru EU fonda WBIF 2011, obezbijedena su sredstva tehničke podrške u iznosu od 600.000 € za projekat unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje, za pripremu potrebne projektne dokumentacije. Predviđeno je da se iz ovih sredstava tehničke podrške finansira priprema idejnih i glavnih projekata, tenderske dokumentacije za izgradnju kao i tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom.

U okviru EU fonda WBIF 2012, u VII aplikacionom krugu, obezbijedena su sredstva tehničke podrške u iznosu od 700.000 € za projekat „Tehničke podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“, za pripremu potrebne projektne dokumentacije. Predviđeno je da se iz ovih sredstava tehničke podrške finansira priprema idejnih i glavnih projekata, tenderske dokumentacije za izgradnju kao i tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom.

U okviru EU fonda WBIF 2012, u VIII aplikacionom krugu, obezbijedena su sredstva u iznosu od 400.000 € za rekonstrukciju glavne vodovodne cijevi od izvorišta Krkori u opštini Andrijevića.

3.3.1.1 CETINJE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže

Opis projekta:

U skladu sa Master planom odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za crnogorsko primorje i opštinu Cetinje (2005.godina), identifikovani su sljedeći prioriteti za Prijestonicu Cetinje:

- 1) završetak izgradnje novog tunela za evakuaciju atmosferske vode kako bi se smanjila plavljenja u Donjem polju;
- 2) izgradnja preliminarog tretmana u Donjem polju, kako bi se zaustavilo zagušivanje ponora koji je sad u upotrebi;
- 3) čišćenje, inspekcija i rekonstrukcija kanalizacione mreže u naseljima "4 Juli" i "Gipos", kako bi se zaustavila plavljenja u gradskom području;
- 4) razvoj kanalizacione mreže;
- 5) obezbjeđenje tretmana otpadnih voda u skladu sa propisima, kako bi se zaštitile podzemne vode i indirektno Rijeka Crnojevića i Skadarsko jezero.

Studijom izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora pripremljenom od strane kompanije "Energoprojekt" iz Beograda u maju 2010. godine, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Dobrskom selu, do kojeg bi se otpadne vode dovodile kroz poseban tunel, izgrađen za ove namjene, i rekonstrukcija i proširenje kanalizacione mreže.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 6.396.450 €
Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 5.366.450 €
Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana WBIF 2008: 900.000 €
Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 130.000 €
Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana WBIF 2012: 700.000 €¹
Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Finansijski okvir izgradnje kolektora i kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 5.045.683 €
Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 1.825.683 €
Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana IPA 2011: 3.200.000 €
Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 20.000 €
Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Prostorno planska dokumentacija kojom se predviđa izgradnja PPOV na lokaciji „Dobrsko selo“ nije usvojena. U toku je izrada PUP-a, kojim će se obraditi lokacija „Dobrsko selo“ predviđena za izgradnju PPOV.

Nadležni organi lokalne samouprave pristupili su izradi potrebne prostorno planske dokumentacije, i to: DUP Donje polje, DUP Donji kraj i DUP Aerodrom. Dionice koje nisu obuhvaćene navedenim DUP-ovima, na zahtjev predstavnika lokalne samouprave biće obrađene PUP-om čija je izrada u toku.

NAPOMENA: U cilju efikasnije realizacije projekta, Lokalni parlament Prijestonice Cetinje je 01.06.2012.godine, usvojio Odluku o javnom interesu projekta, na osnovu kojeg će se izdati Urbanističko tehnički uslovi, koji su preduslov za reviziju Idejnog projekta, izdavanje građevinske dozvole i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

¹ Navedeni iznos tehničke podrške obezbijeđen je za izradu tenderske dokumentacije za sedam opština: Bijelo Polje, Cetinje, Plav, Berane, Rožaje, Andrijevića i Nikšić.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Studijom izvodljivosti utvrđeno je da se lokacija „Dobrsko selo“ predviđena za izgradnju PPOV nalazi u privatnom vlasništvu. U okviru nacrtu Idejnog projekta izrađen je Elaborat o eksproprijaciji zemljišta za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja PPOV-a i za trasu na kojoj je predviđena izgradnja kanalizacione mreže.

Lokalni parlament Prijestonice Cetinje je usvojio Odluku o javnom interesu projekta na osnovu koje će se pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i glavnog kolektora pripremljena od strane kompanije „Energoprojekt“ iz Beograda u maju 2010. godine.

EIA za potrebe izgradnje PPOV pripremljen u maju 2010.godine, od strane konsultantske kompanije „Medix“ iz Podgorice, i na isti je dobijena saglasnost AZZZS u junu 2010. god. Obzirom da je validnost EIA istekla 02.06.2012.godine, predstavnici Prijestonice Cetinje su pokrenuli proces dobijanja produžetka saglasnosti na isti od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

Napomena: U I kvartalu 2012. god, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, a na zahtjev Prijestonice Cetinje, je dostavio mišljenje da izrada EIA za kanalizacionu mrežu nije potrebna.

U novembru 2010. god., je ugovoren obrađivač Idejnog projekta „IK Konsalting i projektovanje“ iz Srbije. U oktobru 2011. god. je za revidenta Idejnog projekta ugovoren „Hydro-GIS System“ iz Podgorice.

Idejni projekat je vraćen na doradu tako da se njegova konačna verzija očekuje u I kvartalu 2013. god. Revizija idejnog projekta je planirana do kraja I kvartala 2013. godine.

U decembru 2012. godine ekspert Evropske investicione banke je izvršio dodatnu analizu Nacrta idejnog projekta. Stav EIB-a je da isti ima značajne nedostatke i da ga je potrebno doraditi. Mišljenje EIB-a je dostavljeno MORIT-u u IV kvartalu 2012. god. u cilju daljeg procesuiranja obrađivaču Idejnog projekta.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremljena je aplikacija, WBIF 2012, za obezbjeđenje tehničke podrške pri izradi tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV, i ista proslijeđena MORIT-u, u cilju daljeg procesuiranja prema DEU, u I izvještajnom kvartalu 2012.godine;
- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima Prijestonice Cetinje, Delegacije Evropske Unije i MORIT- a u cilju obezbjeđenja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju projekta;
- formiran Operativni tim koji se sastoji od predstavnika PROCON-a, Prijestonice Cetinje, MORIT-a i JP „Vodovod i kanalizacija Cetinje“, u cilju sagledavanja Idejnog projekta i iznalaženja adekvatnih rješenja u slučaju identifikacije nedostataka istog, II kvartal 2012.god.
- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima Prijestonice Cetinje i Evropske investicione banke u cilju obezbjeđenja pretpostavki za doradu Idejnog projekta, a sve u cilju obezbjeđenja preduslova da se projekat finansira kroz kreditni aranžman sa EIB-om, IV kvartal 2012. godine;

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- izrada i usvajanje prostorno-planske dokumentacije;
- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade i revizija Idejnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV (Design and build);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta u sklopu ugovora („Design and build“);
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža:

- izrada i usvajanje prostorno-planske dokumentacije;
- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade i revizija Idejnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže (Design and build);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Nedostaci u Idejnom projektu mogu da uslove odbijanje EIB-a da finansira projekat. Blagovremeno rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Unaprijeđenje sistema za snabdijevanje vodom

Procijenjeni gubici u sistemu snabdjevanja vodom Prijestonice Cetinje su na nivou od preko 80% u odnosu na proizvodnju. Restrikcije vode su svakodnevne, a sistem nerentabilan (prema iskazu ViK-a, računi za utrošak el. energije koju koriste pumpne stanice na mjesečnom nivou iznose preko 100.000 €).

U cilju poboljšanja ovakvog stanja u septembru 2010. godine, formiran je radni tim, u kojem su uzeli učešće predstavnici Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, PROCON-a, VODACOM-a, Regionalnog vodovoda, Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Prijestonice Cetinje i JP „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, čiji je zadatak bio da izradi „Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinja“, i isti je utvrđen u septembru 2010.godine.

Akcionim planom rješavanja vodosnabdijevanja Cetinja predviđene su kratkoročne i dugoročne mjere i aktivnosti koje se odnose na :

- zaustavljanje daljeg pogoršanja u vodosnabdijevanju;
- prioritarno rješavanje problema na najugroženijim djelovima sistema;
- drugoročno rješavanje i obezbjeđivanje dovoljnih količina kvalitetne vode za piće uz poštovanje principa ekonomske održivosti i principa energetske efikasnosti vodovodnog sistema;
- osavremenjavanje sistema i stvaranje pretpostavki za kvalitetnim monitoringom i upravljanjem sistemom.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

1.755.216 € (navedeni iznos definisan je Akcionim planom rješavanja pitanja snabdjevanja vodom. Precizniji iznos će biti utvrđen nakon završetka izrade Studije izvodljivosti)

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA PPF 2011: 155.295 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana WBIF 2011: 600.000 €

Ukupno nedostajućih sredstava aproksimativno: 999.921€ (navedena sredstva je moguće obezbijediti kroz potpisani kreditni aranžman sa EIB-om).

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Za aktivnosti na projektu koje su do sada definisane nije potrebna izrada prostorno planske dokumentacije, s obzirom da se aktivnosti odnose na rekonstrukciju postojećih objekata. Nakon izrađene Studije izvodljivosti, definisaće se potreba izrade / dopune dosadašnje prostorne planske dokumentacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nakon izrađene Studije izvodljivosti postoji mogućnost definisanja dodatnih aktivnosti na projektu koji će zahtijevati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Za potrebe unapređenja sistema za snabdijevanje vodom, urađen je Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda "PS Podgor – PS Višnjica" od strane konsultanta „IK Konsalting i projektovanje“ Srbija, u aprilu 2010.godine, i isti je revidovan od strane „Gradnja inženjering“ Nikšić u maju 2010.godine.

U toku je izrada Studije izvodljivosti od strane konsultanta Safege, angažovanog od strane DEU iz bespovratnih sredstava obezbijđenih kroz IPA PPF 2011 fond. Konačne verzija Studije izvodljivosti očekuje se u I kvartalu 2013. god.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa Prijestonicom Cetinje, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima Prijestonice Cetinje, DEU i odabranog izradjivača Studije izvodljivosti, tokom I, II, III i IV izvještajnog kvartala 2012. god;
- u saradnji sa predstavnicima Prijestonice Cetinje određeni segmenti vodovodne mreže koji se hitno moraju rješavati, tokom III i IV kvartala 2012. god;
- urađen Nacrt projektnog zadatka i isti prosljeđen EIB-u na saglasnost, IV kvartal 2012. god.

Predstojeće aktivnosti:

- završetak izrade Studije izvodljivosti;
- utvrđivanje usaglašenosti postojeće prostorno-planske dokumentacije sa rješenjima predviđenim Studijom izvodljivosti;
- obezbjeđenje saglasnosti na projektni zadatak za konsultanta odobrenog kroz WBIF 2011 tehničku podršku;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor konsultanta;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet tenderske dokumentacije za izbor konsultanta;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor konsultanta odobrenog kroz WBIF 2011 tehničku podršku;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA;
- izrada i revizija Idejnog projekta za prioritetne segmente;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu glavnog projekta i izbor izvođača radova za prioritetne segmente;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova za prioritetne segmente;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu glavnog projekta i izbor izvođača radova za prioritetne segmente (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izvođenjem radova za prioritetne segmente (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi.

3.3.1.2 PLAV

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Trenutno se otpadne vode u opštini Plav bez prethodnog tretmana ispuštaju u rijeke Lim, Vruju i Grnčar. Prema *Strateškom master planu za upravljanje otpadnim vodama*, usvojenim 2005. godine, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Plav i naselje Gusinje. Studijom izvodljivosti predviđena je izgradnja PPOV na lokaciji „Pjeskovi“. Prema Studiji izvodljivosti ukupno opterećenje budućeg PPOV je 18.000 ES, s tim što bi se sastojalo iz dvije linije od po 9.000 ES. Osnovna svrha projekta i glavni razlog za pokretanje investicije u sistem za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav je zaštita Plavskog jezera. *Strateškim master planom za upravljanje otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore*, opština Plav se klasifikuje u grupu opština sa niskim prioritetom investicija.

U urbanom dijelu Plava, pokrivenost kanalizacionom mrežom u odnosu na broj stanovnika je 60%. Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV obuhvata rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže, kao i izgradnju zasebnih paketnih jedinica za naseljena mjesta koja nisu obuhvaćena kolektorima za centralno postrojenje. Prema Studiji izvodljivosti, izgradnjom kanalizacione mreže, tj. sjevernim i južnim kolektorima, prikupljaće se otpadna voda iz naselja: Gusinje, Dosuđe, Martinovići, Brezjojevice, Kruševo, Višnjevo, Vojno selo i kolektor „Jezero“ u Plavu. Studijom izvodljivosti, kroz dugoročni plan, predviđa se izgradnja ukupno 35.920m fekalne kanalizacione mreže, 2.800m atmosferske kanalizacione mreže i kolektor u dužini od 5.150m za izgradnju paketnih jedinica.

Prva faza realizacije projekta obuhvata 70 % od ukupno procijenjenih radova.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 5.266.542 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 362.052 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa IPA 2012-2013: 4.661.613 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa IPA PPF 2010: 182.877 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 60.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 5.649.213 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 4.949.213 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa IPF MW 2008: 700.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa WBIF 2012: 700.000 €²

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Očekuje se da prostorno-planska dokumentacija opštine Plav, čija je izrada u toku, bude usvojena tokom I kvartala 2013.god. Za potrebe izgradnje PPOV, u toku je postupak izrade i usvajanja Lokalne studije lokacije kojom se predviđa izgradnja PPOV na lokaciji „Pjeskovi“.

U toku je postupak izrade i usvajanja Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

II Imovinsko-pravni odnosi:

U skladu sa izvještajem iz Studije izvodljivosti zemljište predviđeno za izgradnju PPOV je u vlasništvu opštine.

Potrebno je sagledati imovinsko-pravne odnose na trasi predviđenoj za izgradnju kanalizacione mreže.

² Navedeni iznos tehničke podrške obezbijeđen je za izradu tenderske dokumentacije za sedam opština: Bijelo Polje, Cetinje, Plav, Berane, Rožaje, Andrijevica i Nikšić.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti za izgradnju postrojenja i kanalizacione mreže pripremljena od strane kompanije "Energoprojekt-Hidroinženjering A.D." iz Beograda, u novembru 2009. god, a dopunjena, na zahtjev opštine u septembru 2010.god.

U toku je izrada Idejnog projekta od strane kompanije „Agreco” – Brisel, a koji je ugovoren iz sredstava fonda IPA PPF. Indikativan datum za završetak nacrtu Idejnog projekta je januar 2013. god.

U toku II izvještajnog kvartala 2012.godine, izrađen je Projektni zadatak od strane PROCON-a i MORIT-a i objavljen javni poziv od strane DJR za izbor revidenta Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže. Revident Idejnog projekta je izabran u III izvještajnom kvartalu „Institut za istraživanje i razvoj u oblasti zaštite na radu”.

Pripremljen EIA u septembru 2010.godine, od strane konsultantske kompanije „Medix” iz Podgorice. Saglasnost na EIA izdata od strane AZŽS u septembru 2010.godine. U septembru 2012. god, validnost EIA je istekla. Opština Plav je u obavezi da pokrene postupak ponovne izrade EIA kod AZŽS.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremio aplikacioni formular za VII WBIF poziv za projekte, u cilju obezbjeđivanja tehničke podrške u izradi tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže, III kvartal 2012.god.;
- pripremio Projektni zadatak za izbor revidenta Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže, i isti dostavljen MORIT-u, u cilju daljeg procesuiranja prema DJR, u II izvještajnom kvartalu 2012.god.;
- obezbijedio potrebne informacije MORIT-u za planiranje sredstava iz IPA Fonda, kroz Operativni program IPA 2011-2013, u I izvještajnom kvartalu 2012.god;
- sproveo aktivnosti sa ciljem sagledavanja potrebe izrade EIA za izgradnju kanalizacione mreže;
- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima opštine Plav, DEU i MORIT-a sa ciljem obezbjeđenja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju projekta.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- završetak izrade i usvajanje prostorno-planske dokumentacije odnosno Lokalne studije lokacije;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- tenderska procedura za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta u sklopu ugovora („Design and build”);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža:

- završetak izrade i usvajanje prostorno-planske dokumentacije;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kolektor i kanalizacionu mrežu;
- rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- izrada Glavnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

- neblagovremena izrada i usvajanje prostorno-planske dokumentacije za potrebe izgradnje PPOV i KM;
- blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- isticanje validnosti EIA (septembar 2012.god) i potreba blagovremenog pokretanja ponovnog postupka od strane Opštine Plav za izradu istog.

3.3.1.3 NIKŠIĆ

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Projektom je obuhvaćeno projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području opštine Nikšić. Rekonstrukcija odnosno izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda realizuje se na lokaciji u KO Straševina u Studencima, koja je zahvaćena Prostornim planom „Nikšić“.

Rekonstrukcija i proširenje kanalizacione mreže predviđeni su u dvije faze. U prvoj fazi izgrađeno je 17.173m primarnog kolektora (sa 441 šahtom), 441 sekundarnih priključaka sa 2 km sekundarnog kolektora, pumpne stanice: Centar, Duklov most i Rastoci i 2 km potisnog cjevovoda. Za 2 fazu predviđena je izgradnja kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Ošteovac, Dragova Luka i Čemenca.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 16.568.199,12 € (uključen PDV 17%)
Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 16.568.199 €
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana: 0.00 €
Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 20.104 €
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 150.000 €

Finansijski okvir izgradnje I faze kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 3.492.121 € (PDV se ne obračunava)
Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana: 0.00 €
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2008: 3.492.121 €
Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00 €
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Za potrebe izgradnje PPOV na lokaciji „Studenci“ i kanalizacione mreže u opštini Nikšić usvojena je prostorno – planska dokumentacija.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na lokaciji „Studenci“, koja je predviđena za izgradnju PPOV je u vlasništvu opštine Nikšić.

Trase kanalizacione mreže predviđene su postojećom prostorno-planskom dokumentacijom i riješeni su imovinsko-pravni odnosi.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti za projekat otpadnih voda u Nikšiću izrađena je od strane Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ – Beograd, 2006.god., i ista je revidovana 2008.god., od strane konsultantske kuće „Eptisa“ angažovane kroz projekat "Podrška sektoru životne sredine" koji je finansiran od strane Evropske Unije; U skladu sa komentarima i sugestijama od strane konsultantske kuće „Eptisa“, ugovoreni obrađivač navedene Studije, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda pristupio je njenom finalizovanju, i u januaru 2009. godine, Studija izvodljivosti za projekat otpadnih voda u Nikšiću je dopunjena i usvojena.

Idejni projekat centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Nikšić, izrađen je od strane konsultantske kuće "Typsa Techoma" – Španija 2010. god., i isti je revidovan od strane *Instituta za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu-Podgorica* u martu 2010.god.

U III izvještajnom kvartalu za 2011.god. izrađen je prvi nacrt Glavnog projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić“ od strane konzorcijuma „Aqualia/Hidroterm“, dok je u oktobru 2011. god. izabran revident Glavnog projekta „Hidro – GIS System“, Podgorica.

U II izvještajnom kvartalu 2012.godine, Glavni projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić“ je usaglašen sa komentarima revidenta i predat na ponovnu reviziju firmi „Hidro – Gis“ iz Podgorice od strane obrađivača, odnosno kompanije „Aqualia / Hidroterm“.

U avgustu 2012.godine dobijen pozitivan izvještaj revizije komisije „HidroGis“ Podgorica na Glavni projekat za izgradnju PPOV u Nikšiću.

U septembru 2012.god. Ministarstvo održivog razvoja i turizma u svom dopisu, koje je upućeno opštini Nikšić kao odgovor na zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, navodi da radovi mogu biti izvršeni u skladu sa privremenom građevinskom dozvolom na osnovu Idejnog projekta i revidovanog Glavnog projekta.

U skladu sa zahtjevom opštine Nikšić izvođač radova je predložio modifikacije projekta u julu 2011.god. Predložene modifikacije odnose se na: Automatizaciju svih kapija za predtretman, Obilaznica primarne dekantacije, Poboljšanja primarnog reaktora, Primarni zgušnjivač mulja, Anaerobni toplotni sistem za varenje i UV dezinfekcija.

Vrijednost predloženog poboljšanja je 549,599.19 € sa uvrštenim PDV-om.

Nakon usaglašavanja dokumentacije vezano za predložena poboljšanja i pregovora za iste sa svim uključenim stranama u realizaciji projekta, u decembru 2012.godine potpisan je Aneks I ugovora između opštine Nikšić i konzorcijuma „Aqualia/Hidroterm“, čime se vrijednost ugovora povećala za 549,599.19 €, odnosno sa 14.247.152,62€ na 14.796.750,80 € sa uključenom vrijednošću za PDV 17% i nepredviđenim troškovima.

Zbog potrebe obezbjeđenja nadzora nad izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić, nakon pregovora i saglasnosti svih uključenih strana u realizaciji projekta, u oktobru 2012.godine potpisan je Aneks II ugovora između opštine Nikšić i konzorcijuma „Typsa Tecnomia“ u vrijednosti od 427.820 € za usluge nadzora za dodatna 24 mjeseca, čime se vrijednost ugovora povećala sa 1.343.628 € na 1.771.448,32 € (sa uključenom vrijednošću za PDV 17%)

2011.god. završen je Glavni projekat za „Rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Nikšić“ od strane ugovorenog obrađivača i izvođača radova „Alpina bau“ – Austrija, i isti je revidovan od strane konsultantske kuće „Typsa Techoma“ – Španija u septembru 2011. godine.

„Elaborat procjene uticaja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić“ izrađen je od strane *Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi" – Beograd* i na isti je data saglasnost MUPŽS 2009. god.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremljena projektna aplikacija WBIF 2012, u cilju obezbjeđenja sredstava za izgradnju II faze kanalizacione mreže u iznosu od 3.532.500 €, kao i za obezbjeđenje tehničke podrške pri izradi tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić, I kvartal 2012;
- ovjera, provjera tačnosti i ispravnosti i procesuiranje faktura prema Ministarstvu finansija za izvršene usluge „Aqualia Infraestructuras Montenegro“ d.o.o. Nikšić na projektu „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić“, projektovanje i izgradnja, kao i ovjera i procesuiranje računa za usluge nadzora „Typsa Tecnomia“, tokom I, II, III i IV kvartala 2012. godine;
- održani redovni koordinacioni sastanci sa predstavnicima opštine Nikšić, JP „Vodovod“ Nikšić, kompanijom koja izvodi radove na izgradnji PPOV-a „Aqualia / Hidroterm“, kompanijom koja vrši nadzor nad izgradnjom PPOV-a i kanalizacione mreže „Typsa Tecnomia“, tokom I, II, III i IV kvartala 2012. godine;
- održani sastanci sa predstavnicima opštine Nikšić, JP „Vodovod“ Nikšić, kompanijom koja izvodi radove na izgradnji kanalizacione mreže „Alpine bau“, MORIT-om, predstavnicima Delegacije Evropske Unije i MVPiEI u cilju praćenja realizacije projekta, tokom I, II, III i IV kvartala 2012. godine;

- održani sastanci između predstavnika opštine Nikšić, Ministarstva finansija, JP „Vodovod i kanalizacija” Nikšić i PROCON-a vezano za rješavanje pitanja obaveze plaćanja PDV-a, tokom IV kvartala 2012. godine.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža

- uočavanje i otklanjanje nedostataka na izgradjenoj trasi kanalizacione mreže

Problemi u implementaciji projekta

Kašnjenje u izvođenju radova usljed vremenskih neprilika tokom IV kvartala.

Rješavanje pitanja PDV-a.

Napomena: U skladu sa ugovorom o kreditu sa Evropskom investicionom bankom „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori”, PDV se ne može plaćati iz sredstava kredita.

3.3.1.4 BIJELO POLJE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Kanalizacioni sistem funkcioniše gravitaciono, nema pumpnih stanica i otpadne vode se ispuštaju direktno u rijeku Lim ili u pritoku rijeke Lim, bez prethodnog tretmana. U rijeku se takođe ispuštaju otpadne vode iz fabrike mesa (klanica) i iz drugih lokalnih industrijskih preduzeća, takođe bez prethodnog tretmana otpadnih voda. Dugoročnim planom, predviđena je izgradnja PPOV kapaciteta 40.000 ES, dok je 20.000 ES predviđeno za izgradnju I faze. Na osnovu Strateškog Master plana za upravljanje otpadnim vodama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore (iz 2005.god.), projekat ima stepen srednjeg prioriteta, dok je Vlada Crne Gore Pregledom prioriteta projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture u 2011. godini, definisala projekat sa visokim stepenom prioriteta. Saglasno Studiji izvodljivosti, predviđena je faza izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja glavnog kolektora do postrojenja i intervencije na poboljšanju kanalizacione mreže (eliminacija ukrštenih odvoda za kišnicu i kanalizaciju, zamjena cijevi, provizija za eliminaciju nezakonitih priključaka i ponovna priključenja, provizija za priključenje na novi sistem otpadnih voda).

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 4.154.767 €
 Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 2.291.767 €
 Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF MW 2008: 1.700.000 €
 Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa WBIF 2012: 700.000 €³
 Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 163.000 €
 Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 4.045.850 €
 Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 495.850 €
 Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2011: 3.550.000 €
 Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00
 Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

³ Obezbijeđena vrijednost za tehničku podršku pri izradi tenderske dokumentacije za sedam opština: Bijelo Polje, Cetinje, Plav, Berane, Rožaje, Andrijevica i Nikšić.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Usvojen Detaljni urbanistički plan opštine u 2006. godini, kojim je definisana lokacija "Potkrajinci- Strojtanica" za izgradnju PPOV.

Trase kanalizacione mreže koje su predviđena Idejnim projektom pokrivene su postojećem prostorno – planskom dokumentacijom.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kom je predviđena izgradnja PPOV je u privatnom vlasništvu.

Trase kanalizacione mreže predviđene Idejnim projektom su dijelom u privatnom vlasništvu.

III Tehnička dokumentacija:

U septembru 2007.god., izrađena je Studija izvodljivosti „Razvojni program za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda“ od strane međunarodnog konsultanta „Jacobs“.

U novembru 2010.god. "IK konsalting i projektovanje"- Srbija, je povjerena izrada Idejnog projekta za PPOV i kanalizacionu mrežu, kao i izrada EIA.

U oktobru 2011. god., je za revidenta Idejnog projekta izabran "Hidro Gis System", iz Podgorice. Revizija Idejnog projekta je u toku, i očekuje se da će biti završena u I kvartalu 2013. godine.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremio potrebne informacije za planiranje sredstava iz IPA Fonda, kroz Operativni program IPA 2011-2013, tokom I izvještajnog kvartala 2012. god.;
- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima opštine Bijelo Polje, MORIT-a i DEU sa ciljem iniciranja realizacije prostorno-planskih pretpostavki za potrebe projekta izgradnje kanalizacione mreže, tokom I i II izvještajnog kvartala 2012. god.;
- inicirao pokretanje postupka o potrebi izrade EIA, tokom II izvještajnog kvartala;
- formiran Operativni tim koji se sastoji od predstavnika PROCON-a, opštine Bijelo Polje, MORIT-a i JP "Vodovod Bistrica ", u cilju sagledavanja Idejnog projekta i iznalaženja adekvatnih rješenja u slučaju identifikacije nedostataka istog, II kvartal 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV (Design and build);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- tenderska procedura za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža

- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže (Design and build);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;

- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implemetaciji projekta:

Blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

3.3.1.5 PLJEVLJA

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i regulacija korita rijeke »Čehotine«

Opis projekta:

Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja obuhvata tri segmenta: rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Čehotine (predviđena je regulacija korita u dužini od 5 km, čime se sprječava plavljenje rijeke i obezbjeđuju uslovi za postavljanje trase glavnog kolektora); izgradnju glavnog kolektora u dužini od 4 km i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa ukupnim kapacitetom od 42.000 ES, dok prva faza izgradnje PPOV obuhvata kapaciteta od 28.000 ES. Trenutno se otpadne vode bez prethodnog tretmana direktno ispustaju u rijeku Čehotinu i njene pritoke.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 6.776.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana EIB: 2.640.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2010: 3.500.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz Fonda podrške dunavskoj regiji: 100.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 130.000.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 406.000 €

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.800 €⁴

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 95.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz fonda IPF MW 2008: 1.400.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 303.800 €

Finansijski okvir za sanaciju korita rijeke Čehotine:

Ukupna vrijednost projekta: 6.533.167 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 5.180.167 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 1.353.000 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Usvojen je PUP od strane opštine Pljevlja u aprilu 2011. godine, kojim je predviđena izgradnja PPOV na lokaciji „Židovići“, trasa glavnog gradskog kolektora i sanacija korita rijeke Čehotine na dionici „Ševari-Židovići“.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište predviđeno za izgradnju PPOV je u vlasništvu opštine Pljevlja;

Na osnovu prava službenosti okončan je postupak eksproprijacije zemljišta na trasi predviđenoj za izgradnju Glavnog gradskog kolektora.

Zemljište na trasi predviđenoj za regulaciju korita rijeke Čehotine, je djelimično u privatnom i djelimično u državnom vlasništvu. Izrađen je ekspropriacioni elaborat. Do sada je otkupljen dio zemljišta u iznosu od 179.632 €, dok je procjena da će za otkup preostalog zemljišta biti potrebna sredstva u aprox. iznosu od 660.000

⁴ Iznos umanjen u skladu sa predmjerom i predračunom iz Glavnog projekta.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti "Program razvoja usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Pljevljima", kojim je obuhvaćen vodovodni, kanalizacioni sistem i PPOV, izrađena je u junu 2007. godine, kroz fond Podrške dunavskoj regiji, od strane međunarodnog konsultanta „Jacobs“.

Idejni projekat za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Pljevlja izrađen je u septembru 2010. godine, od strane „Hidroinženjering“ d.o.o- iz Slovenije. Reviziju Idejnog projekta izvršio je „IK konsalting i projektovanje“ iz Srbije, u maju 2011. god.

Idejni projekat glavnog kolektora za otpadne vode izrađen je od strane "Juginus" Beograd, u septembru 2004. god.

Glavni projekat za izgradnju glavnog kolektora izrađen je od strane Građevinskog fakulteta iz Podgorice, u 2007.godini i revidovan je od strane opštinske komisije.

Glavni projekat za regulaciju korita rijeke Čehotine izrađen je u 2009. godini, od strane "Hidrokofus" Podgorica i revidovan je od strane Virmont, Bar.

EIA za izgradnju PPOV pripremljen je od strane kompanije "Hidroinženjering" iz Slovenije u septembru 2010.godine i odobren od strane AZZZŠ.

U toku je postupak usvajanja EIA za Glavni gradski kolektor.

Obezbjedeana je saglasnost na EIA za regulaciju korita rijeke Čehotina izrađen u maju 2012. God.

Tenderska dokumentacija za ugovaranje projektanta i izvođača radova izrađena je od strane „Hidroinženjering“ iz Slovenije u maju 2011. godine, i dostavljena je na razmatranje EIB, od strane PROCON-a, u septembru 2011. godine.

PROCON je u saradnji sa ekspertima za nabavke i otpadne vode koji su obezbijedjeni kroz IPA 2008 TWINNING projekat "Podrška sektoru zaštite životne sredine", izvršio analizu pripremljene tenderske dokumentacije. U skladu sa komentarima EIB-a, PROCON je, u saradnji sa opštinom Pljevlja, pripremio u junu 2012. godine, finalnu verziju tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova za izgradnju PPOV.

PROCON je u junu 2012. godine, u saradnji sa ekspertom za otpadne vode, koji je obezbijeden kroz IPA 2008 TWINNING projekat "Podrška sektoru zaštite životne sredine", pripremio finalnu verziju tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na izgradnji glavnog kolektora.

PROCON je u junu 2012. godine, pripremio finalnu verziju tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova za izgradnju glavnog kolektora i PPOV.

Saglasnost od strane EIB na prethodno nevedene tenderske dokumentacije je obezbijedena u septembru 2012. godine.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT i opštinom, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- izvršio analizu pripremljene tenderske dokumentacije od strane "Hidroinženjering" Slovenija, i u skladu sa komentarima EIB-a, a u saradnji sa opštinom Pljevlja i TWINNING ekspertima i pripremio finalnu verziju tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova za izgradnju PPOV, tokom II izvještajnog kvartala 2012. god.;
- pokrenuo postupak prevoda Glavnog projekta za izgradnju glavnog gradskog kolektora u cilju obezbjeđenja dokumentacione osnove za pripremu tenderske dokumentacije i dobijanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju od strane EIB-a tokom I izvještajnog kvartala 2012. god.;
- izradio tendersku dokumentaciju za ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV u skladu sa komentarima i sugestijama EIB. Saglasnost od strane EIB je obezbijedena 11.09.2012. godine,
- izradio tendersku dokumentaciju za ugovaranje izvođača radova na izgradnji Glavnog gradskog kolektora u skladu sa komentarima i sugestijama EIB. Saglasnost od strane EIB je obezbijedena 03.10.2012. godine,
- izradio tendersku dokumentaciju za nadzor nad izgradnjom PPOV i kolektora u skladu sa komentarima i sugestijama EIB. Saglasnost od strane EIB je obezbijedena 11.09.2012. godine,

- pripremio Početni izvještaj o statusu realizacije projekta, sa ciljem obezbijedenja saglasnosti EIB-a na projektnu dokumentaciju i tenderske dokumentacije za izbor projektanta izvođača radova za izgradnju PPOV i izvođača radova za izgradnju glavnog kolektora, tokom I izvještajnog kvartala 2012. god.;
- pokrenuo postupak za formiranje komisija za otvaranje i vrijednovanje ponuda za izgradnju PPOV, Glavnog gradskog kolektora i nadzora nad izvođenjem radova, kao i pokretanje postupka objavljivanja javnih poziva za dostavljanje ponuda, IV kvartal 2012.god.;
- izradio nacrt tenderske dokumentacije za ugovaranje izvođača radova za rekonstrukciju korita rijeke Čehotine, IV kvartal 2012. god.;
- izradio Nacrt projektnog zadatka za reviziju Glavnog projekta, IV kvartal 2012.god.;
- održani sastanci Jedinice za implementaciju projekta u cilju obezbijedenja preduslova za realizaciju projekta i ažurirani planovi implementacije projekta tokom I, II, III, IV izvještajnog kvartala.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta u sklopu ugovora („Design and build”);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Glavni kolektor

- sprovođenje tenderske procedure za izvođenje radova (objavljivanje, evaluacija, ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izgradnjom (objavljivanje, evaluacija, ugovaranje);
- izvođenje radova.

Regulacija korita rijeke „Čehotine“

- priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova;
- obezbijedenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- priprema tenderske procedure za izvođenje radova (objavljivanje, evaluacija, ugovaranje);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova;
- tenderska procedura za nadzor nad izvođenjem radova (objavljivanje, evaluacija, ugovaranje)
- izvođenje radova

Problemi u implementaciji projekta

Blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi za potrebe rehabilitacije korita rijeke Čehotine.

3.3.1.6 BERANE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Sve otpadne vode - fekalne i atmosferske, sa područja opštine Berane se bez prethodnog tretmana direktno ispuštaju u rijeku Lim. Na postojeći kanalizacioni sistem priključeno je oko 13.903 osoba, odnosno 34% stanovništva opštine. Kanalizacioni sistem u Beranama je projektovan kao separatan sistem, tj. atmosferske i otpadne vode se sakupljaju i ispuštaju odvojeno. Sistem funkcioniše u potpunosti gravitaciono bez pumpnih stanica. Ukupna dužina postojeće kanalizacione mreže je oko 19.8 km, od čega je 17.8 km prečnika 200 mm ili više. Veći dio sistema je izgrađen od azbest-cementnih cijevi. Glavni problemi u postojećem sistemu su začepjenja kanalizacionih cijevi i poplava otpadnih voda u šahtovima. Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom u opštini Berane, izrađena je u decembru 2010 god. od strane međunarodne konsultantske firme „WYG“. Studijom je definisana izgradnja postrojenja, kao i izgradnja kanalizacione mreže i glavnog kolektora.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta:	5.102.700 €
Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB:	4.682.700 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF TA 2008:	150.000 €	(Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV i kanalizacionu mrežu);
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF PPF 2010:	180.000 €	(Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu idejnog projekta)
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana WBIF 2012:	700.000 € ⁵	
Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta:	90.000 €	
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave:	0.00 €	
Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:		
Ukupna vrijednost projekta:	4.729.986 €	
Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB:	519.414 €	
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF TA 2008:	150.000 €	(Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV i kanalizacionu mrežu);
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF PPF 2010:	180.000 €	(Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu idejnog projekta);
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2012-2013:	3.860.572 €	
Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta:	20.000 €	
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave:	0.00 €	

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

U 2009 god. usvojen je Generalni urbanistički plan opštine Berane, kojim je predviđena izgradnja PPOV na lokaciji „Donji Talum“. U toku je izrada lokalne studije lokacije „Donji Talum“ i strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju PPOV, od strane konsultanta „Urban-projekt“- Čačak.

U toku je izrada prostorno planske dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kom je planirana izgradnja PPOV je većinskim dijelom u privatnom vlasništvu. Nakon izrade i usvajanja Lokalne studije o lokaciji pristupiće se eksproprijaciji privatnog dijela zemljišta za potrebe izgradnje PPOV u opštini Berane.

Nakon izrade odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije, definisaće se potreba rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Izrađen je Nacrt studije izvodljivosti "Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane" od strane međunarodnog konsultanta "WYG International" u decembru 2010. godine. Konačan tekst dokumenta dostavljen je od strane konsultanta u februaru 2012.godine. Navedenom Studijom tretirana je i izgradnja kanalizacione mreže.

U III izvještajnom kvartalu 2011.god., od strane DEU izabrana je konsultantska kuća "Agrego"-Brisel, da izradi Idejni projekat PPOV. Idejni projekat se finansira iz PPF grant sredstava. Za revidenta Idejnog projekta odabrana je JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Podgorica u III kvartalu 2012.godine.

Tender za izradu EIA je raspisan u I izvještajnom kvartalu 2012.godine od strane DJR. Za izrađivača EIA odabran je Lars Fire iz Podgorice u III kvartalu 2012. godine.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

⁵ Navedeni iznos tehničke podrške obezbijeđen je za izradu tenderske dokumentacije za sedam opština: Bijelo Polje, Cetinje, Plav, Berane, Rožaje, Andrijevica i Nikšić.

- pripremio WBIF projektne aplikacije za obezbjeđivanje sredstava za izgradnju PPOV i tehničke podrške pri izradi tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV;
- obezbjedio potrebne informacije za planiranje sredstava iz IPA Fonda, kroz Operativni program IPA 2011-2013 ;
- održani koordinacioni sastanci sa predstavnicima opštine Berane, DEU i MORIT-a sa ciljem iniciranja rješavanja pitanja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju projekta tokom I i II izvještajnog kvartala.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- izrada i usvajanje Lokalne studije lokacije;
- rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV (Design and build);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta u sklopu ugovora („Design and build”);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova

Kanalizaciona mreža

- usvajanje izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije;
- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- završetak izrade Idejnog projekta i njegova revizija;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kolektor i kanalizacionu mrežu;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Usvajanje potrebne prostorno-planske dokumentacije i blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa od strane nadležnih organa biće preduslov za implementaciju projekta u planiranim rokovima. Kašnjenje u izradi Idejnog projekta.

3.3.1.7 ULCINJ

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Opština Ulcinj broji 20.290 stanovnika i prostire se na površini od 255 km². Naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica, gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i osnovni prijemnik otpadnih voda sa područja pomenutih naselja. Površina zahvata iznosi cca 300 ha. U naseljima koje obuhvata ovaj projekat fekalna kanalizacija trenutno je spojena sa kišnom kanalizacijom, što ima za posledicu izlivanje fekalne kanalizacije u potok Bratica i preko njega u Port Milenu. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vode na području “Port Milena”. Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže za ova 4 naselja prema Studiji izvodljivosti iznosiće 14.45 km. Prema Studiji izvodljivosti predložena su 2 varijantna rješenja za izgradnju kanalizacione mreže u 4 naselja i to:

- Izgradnja kanalizacionog sistema u četiri naselja, za vrijeme ili nakon izgradnje PPOV-a.
- Izgradnja kanalizacionog sistema prije izgradnje PPOV-a.

Opština Ulcinj je u julu 2011. donijela odluku o korištenju usluga VODACOM-a, na osnovu koje će VODACOM uz tehničku podršku eksperta obezbijedenog od strane KFW Banke definisati obim projektnih aktivnosti koje će realizovati na području opštine. Izbor stručnog konsultanta je u toku. Predviđeno je da se Studija izvodljivosti za definisanje projektnih aktivnosti koje će biti finansirane iz sredstava kreditnog aranžmana sa KFW Bankom izradi u periodu od decembra 2012. godine do juna 2013. godine.

Tokom III izvještajnog perioda postignuta je saglasnost da se projekat izgradnje kanalizacione mreže finansira iz sredstava kreditnog aranžmana sa EIB, odnosno da se implementacija ovog segmenta projekta je povjerena PROCON-u.

Imajući u vidu činjenicu da izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nije moguće očekivati prije 2017 godine, opravdano je opredijeljenje da se kanalizaciona mreža u četiri naselja gradi prije početka izgradnje PPOV.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta:	6.270.000 €
Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB:	5.860.000 €
Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana IPF MW 2008:	300.000 €
Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta:	110.000 €
Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave:	0.00 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

U toku je izrada prostornog plana opštine Ulcinj.

Za naselje Totoši usvojen je DUP Totoši, odnosno »Izmjene i dopune DUP-a Ulcinj Grad za lokalitet Totoši«. Za naselja Kodra, Bijela Gora i Donja Bratica ne postoji izrađena prostorno planska dokumentacija.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kom je predviđena izgradnja kanalizacione mreže za četiri naselja je većim dijelom u opštinskom, a manjim u privatnom vlasništvu.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti sa Idejnim rešenjem za potrebe izgradnje kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica koja gravitiraju potoku Bratica i području „Port Milena“ izrađena je od strane „IK konsalting i projektovanje“-Beograd u junu 2011. godine.

Urađena je "Analiza dokumentacije koja se odnosi na područje Port Milena" koji je na osnovu javnog poziva povjeren na izradu konsultantu CEED – Podgorica (u avgustu 2011.god.).

Ugovoren je izrađivač glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže „Ing Invest“ – Danilovgrad.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvovao u reviziji i usvajanju Studije izvodljivosti za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela gora i Donja Bratica tokom I izvještajnog kvartala 2012.god.
- Izradio Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica tokom II izvještajnog kvartala 2012.god.
- Učestvovao u definisanju izvora finansiranja za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica tokom II i III izvještajnog perioda.

Predstojeće aktivnost:

Kanalizaciona mreža

- rješavanje prostorno planskih i imovinsko pravnih pretpostavki za realizaciju projekta;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kolektor i kanizacionu mrežu;
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže;

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta

Blagovremeno usvajanje potrebne prostorno-planske dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

3.3.1.8 PLUŽINE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Opis projekta:

Opština Plužine broji 3.246 i zauzima površinu od 840 km². Postojeća fekalna kanalizacija u opštini Plužine se izliva direktno u Pivsko jezero. Tokom 2001. godine izrađen je Generalni projekat od strane „Energoprojekt–Hidroinžinjer“ iz Beograda, kojim je predviđena izgradnja atmosferske i kanalizacione mreže, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kapacitetom od 3.500 ES. Međutim, projekat nije dobio saglasnost revizije komisije. Strateškim master planom za otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore (2005.god.), za opštinu Plužine predlaže se izgradnja jednog centralizovanog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Cijelo postrojenje se sastoji iz 2 x 2.150 Hid. ES i biće izgrađen tokom prve i druge faze projekta. U prvoj fazi je predviđena i izgradnja 678 m primarnog cjevovoda. Osnovni cilj realizacije projekta je da se spriječi zagađivanje Pivskog jezera i da se smanje negativni uticaji kako na životnu sredinu tako i na javno zdravlje. Stepenn prečišćavanja otpadnih voda mora biti definisan tako da akumulacija „Piva“ ostane u II klasi boniteta.

Studija izvodljivosti za izgradnju kanalizacione mreže, postrojenja uključujući i unapređenje stanja vodosnabdijevanja nj izrađena je u februaru 2012.god. od strane „IK konsalting i projektovanje“-Beograd

Izvori finansiranja:

Ovaj projekat nije obuhvaćen Ugovorom o finansiranju „Otpadne vode i vodosnabdijevanje“ između Crne Gore i EIB. Na osnovu obaveze nastale povodom izgradnje hidrocentrale „Piva“, A.D. EPCG – Nikšić u obavezi je da finansira realizaciju projekata u oblasti upravljanja otpadnim vodama u opštini Plužine u iznosu od 900.000€.

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta (2 faze) : 1 659 688,00

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 0.00 €⁶

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana: 0.00€

Ukupno obezbijedeno od A.D. EPCG – Nikšić: 900.000 €⁷

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 49.250 €⁸

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Ukupno nedostajućih sredstava: Nije definisano

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta (2 faze) : 281 321,00 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 0.00 €

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana: 0.00€

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 49.250 €

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Ukupno nedostajućih sredstava: Nije definisano

Finansijski okvir unaprijeđenja sistema za snabdijevanje vodom:

⁶ Ovaj projekat nije obuhvaćen Ugovorom o finansiranju „Otpadne vode i vodosnabdijevanje“ između Crne Gore i EIB.

⁷ Na osnovu obaveze nastale povodom izgradnje hidrocentrale „Piva“, A.D. EPCG – Nikšić u obavezi je da finansira realizaciju projekata u oblasti upravljanja otpadnim vodama u opštini Plužine u iznosu od 900.000 €.

⁸ Za izradu Studije izvodljivosti i reviziju predviđeno je 24.250 €, za izradu Idejnog projekta čija izrada predstoji iz kapitalnog budžeta je predviđeno 25.000 €.

Ukupna vrijednost projekta: 237.463.00€
Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 0.00 €
Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana: 0.00€
Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 49.250 €
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €
Ukupno nedostajućih sredstava: Nije definisano

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Usvojenim DUP-om, predviđena je izgradnja PPOV u centralnoj zoni naselja Plužine, uz jezero Piva.

U toku je izrada PUP-a kojim će biti obuhvaćena lokacija za PPOV, kao i trase kanalizacione mreže. Obradivač PUP-a je "Juginus Mont" iz Bijelog Polja, i njegovo finalizovanje i usvajanje očekuje se do kraja IV kvartala 2012.godine.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište koje je predviđeno za izgradnju PPOV je u vlasništvu opštine Plužine;

Nakon izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, pristupiće se eventualnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi koja će biti predviđena za izgradnju kanalizacione mreže.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti "Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže Plužina, uključujući unapređenje stanja vodosnabdijevanja" izradio je „IK Konsalting i projektovanje“- Srbija, u februaru 2012. god. Studiju izvodljivosti je revidovala komisija formirana od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

PROCON je u saradnji sa MORIT-om u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti:

- pripremio Projektni zadatak za izradu Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- ugovaranje obrađivača Idejnog projekta i njegova revizija;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor obrađivača EIA i njegova izrada;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne dokumentacije od strane EIB-a;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- tenderska procedura za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta („Design and build“);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža

- usvajanje Studije izvodljivosti;
- utvrđivanje potrebe za rješavanjem prostorno-planskih i imovinsko-pravnih pretpostavki za realizaciju projekta;
- ugovaranje obrađivača Idejnog projekta i njegova revizija;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kolektor i kanalizacionu mrežu;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne dokumentacije od strane EIB-a;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);

- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Definisanje izvora finansiranja projekta obzirom da opština Plužine nije uključena u finansijski sporazum „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” sa EIB-om.
Blagovremena priprema prostorno-planske dokumentacije.

3.3.1.9 DANILOVGRAD

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Opština Danilovgrad broji 16.500 stanovnika i zauzima površinu od 501 km². Postojeći kanalizacioni sistem u opštini Danilovgrad se sastoji od 3 manja zahvata sa ukupnom dužinom cjevovoda od 3,171 m. Oko 40 % stanovništva opštine Danilovgrad su povezani na postojeću kanalizacionu mrežu. Prikupljena otpadna voda se bez prethodnog tretmana, pod gravitacionim tokom ispušta u rijeku Zetu. Preostali dio grada i sva ruralna naselja opštine Danilovgrad se oslanjaju uglavnom na individualna rješenja, kao što su septičke jame, koje predstavljaju potencijalni rizik zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Planirano je da se PPOV u opštini Danilovgrad gradi iz dvije faze, svaka za tretman kapaciteta od 6.000 ES (Idejnim rješenjem predložene dvije tehnologije, SBR i produžena aeracija). U saradnji sa Republikom Češkom obezbijedena je tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdjevanje vodom u iznosu od 359.680 €.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 960.000 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana EBRD: 930.000 € (Nije uključen PDV 17%)

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 30.000 €

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana Češke Vlade: 359.680 €

Napomena: sredstva iz grant aranžmana Češke Vlade obezbijedena su za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdjevanje vodom;

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Finansijski okvir izgradnje kolektora i kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 2.992.000 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EBRD: 2.982.000 € (Nije uključen PDV 17%)

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana Češke Vlade: 359.680 €

Napomena: sredstva obezbijedena za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdjevanje vodom);

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 10.000 €

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Usvojenim Generalnim urbanističkim planom iz 2008. god., na lokaciji „Landže“ je predviđena izgradnja PPOV i definisana trasa za izgradnju kanalizacione mreže. Lokacija za izgradnju PPOV je prostorno-planskim dokumentom detaljno razrađena, čime je moguće obezbijedenje urbanističko-tehničkih uslova i izdavanje građevinske dozvole na osnovu odgovarajućeg tehničkog dokumenta.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Na lokaciji predviđenoj za izgradnju PPOV zemljište je vlasništvu lokalne samouprave i fizičkih lica. Zaključno sa datumom izvještavanja Elaborat o eksproprijaciji zemljišta nije izrađen.

Na osnovu definisane trase za izgradnju kanalizacione mreže iz projektne dokumentacije, nepходно je pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

„Studija ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza projekta Infrastruktura u opštini Danilovgrad“ – koja se odnosi na izgradnju PPOV, poboljšanje vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže, izrađena je od strane „Dekonta“ – Beograd u junu 2010.godine.

Za potrebu izgradnje PPOV, izrađen je Generalni projekat od strane „Energoprojekt“, 2008. godine.

U decembru 2010.god od strane „Indel“ d.o.o Podgorica, urađen je Glavni projekat fekalne kanalizacije u pojasu rekonstrukcije magistralnog puta M177 i revidovan je od strane komisije koju je formirala Opština.

U toku je izrada Idejnog rješenja za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže od strane konsultanta VHS Brno.

Konsultant je u aprilu 2012. godine dostavio Nacrt idejnog rješenja na reviziju. Opština Danilovgrad je oformila stručnu komisiju za sagledavanje kvaliteta izrađenog Nacrta idejnog rješenja za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže. U skladu sa komentarima stručne komisije, Idejno rješenje je vraćeno na doradu i isto još uvijek nije kompletirano.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa opštinom Danilovgrad, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremio Početni izvještaj o aktivnostima JIP-a o realizaciji projekta "Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad" (januar 2012.god.) i isti dostavljen Opštini Danilovgrad i EBRD-u;
- usvojio Početni izvještaj "Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad" konsultanta „VHS Brno“ (januar 2012. god);
- obezbijedio od strane konsultanta VHS Brno izradu Idejnog rješenja za izgradnju kanalizacione mreže i PPOV, kontinuirana aktivnost tokom I kvartala 2012. god;
- obezbijedio dokumentacionu osnovu preduslove za reviziju Idejnog rješenja (mart 2012. god);
- održani koordinacioni sastanci sa MORiT, MVPEI i WBIF upravljačkim strukturama u cilju obezbjeđenja preduslova za prenamjenu sredstava obezbijeđenih kroz IPF TA 2009 u iznosu od 200 000€;
- održani redovni sastanci Jedinice za implementaciju projekta.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
- revizija Idejnog rješenja za izgradnju PPOV;
- početak izrade i usvajanje EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za glavnog projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EBRD-a;
- sprovođenje tenderske procedure za glavnog projektanta i izvođača radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta („Design & build“);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža:

- revizija Idejnog rješenja za izgradnju kanalizacione mreže;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet tenderske dokumentacije od strane EBRD-a;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kanalizacionu mrežu;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implemetaciji projekta:

Blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji za igradnju PPOV i dijela kanalizacione mreže.

Kašnjenje u pripremi Idejnog rješenja za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže, od strane konsultnta VHS Brno, a samim tim i kašnjenje u pripremi tenderske dokumentacije.

Unaprijeđenje sistema za snabdijevanje vodom

Opis projekta:

Opština Danilovgrad boriji 16.500 stanovnika i zauzima površinu od 501 km². Trenutno sistem vodosnabdijevanja u opštini Danilovgrad obuhvata 6 vodoizvorišta: Slatina, Oraška jama, Milojevića Vrelo, Žarića Jama, Brajovića Jama and Viško Vrelo, kao i ograničene količine vode iz podgoričkog vodoizvorišta Mareza. Trenutno, oko 80 % stanovništva (aprox. 12000) i većina privatnih i javnih organizacija povezani su na sistem vodosnabdijevanja. Distributivna mreža ima dužinu od oko 500 km i u upotrebi je oko 30 do 40 godina, što je čini dotrajalom. Ukupna zapremina rezervoara je oko 1650 m³, što se može smatrati nedovoljnim. Projektom se predviđa: izgradnja novog vodovoda "Filendar-Branelovica-Velja Paprat" od dužine 2,3 km (240.000 €); rekonstrukcija pumpne stanice Oraška Jama i zamjena cjevovoda do naselja Filendar (250.000 €); vodovode cijevi od naselja Oraška Jama do naselja Zagarač (255.060 €), Projektovanje i izgradnja Automatizacije kontrole i upravljanja radom vodovodnog sistema Danilovgrad (250.000 €). U sklopu projekta predviđena je nabavka vodomjera i prateće opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 80.000 €, kao i projektovanje i izgradnja trafostanice Oraška jama (60.000 €). U saradnji sa Republikom Češkom obezbijedena je tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdijevanje vodom u iznosu od 359.680 €.

Finansijski okvir projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 1.155.060 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EBRD: 1.135.060 €

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 20.000 €

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana Češke Vlade: 359.680 €

Napomena: sredstva obezbijedena za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdijevanje vodom;

Ukupno nedostajućih sredstava: 0 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Trasa za izgradnju vodovodne mreže definisana je GUP-om koji je usvojen 2008.godine.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Na dijelu trase za izgradnju vodovoda identifikovana je potreba za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U skladu sa tim, u avgustu 2012.godine Skupština opštine Danilovgrad je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa na trasi koja obuhvata Glavni projekat rekonstrukcije CS Oraška jama i rekonstrukcije glavnog dovoda vode od Oraške Jame do izvorišta Filendar Danilovgrad i Glavnog projekta cjevovoda „Filendar-Branelovica-Velja Paprat“.

III Tehnička dokumentacija:

„Studija ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza projekta Infrastruktura u opštini Danilovgrad“ - koja se odnosi na izgradnju PPOV, poboljšanje vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže, finansirana je od strane EBRD i izrađena je od strane konsultanta „DECONTA“ – Beograd, 2010. godina.

Idejno rješenje trafo stanice 10/0.4kv za napajanje električnom energijom crpne stanice „Oraška jama“, od strane AE Studio – Podgorica, izrađeno je u decembru 2011. godine.

Idejno rješenje za projekat „Automatizacija nadzora i upravljanje radom objekata u vodovodnoj mreži Danilovgrad“, izrađen od strane „Tangent“ – Nikšić u januaru 2012. godine.

Idejni projekat vodovoda „Zagarač“, Izradio je „Indel“ d.o.o Podgorica, u 2010.god. Revidovan je od strane opštinske komisije.

Glavni projekat vodovoda „Zagarač faza II“, izradio je „Hidrofokus“, Podgorica, u maju 2010.god. Revidovan je od strane opštinske komisije.

U julu 2009. god., izrađen je Glavni projekat rekonstrukcije crpne stanice Oraška jama sa rekonstrukcijom vodovoda Oraška Jama – Filendar od strane „Hidrofokus“, Podgorica i revidovan od strane opštinske komisije.

U julu 2009. god., izrađen je Glavni projekat izgradnje novog cjevovoda Filendar-Branelovica-Velja Paprat od strane „Hidrofokus“, Podgorica i revidovan od strane formirane komisije.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva nadležnom organu lokalne samouprave definisano je da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa opštinom Danilovgrad, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremio komentare na uradjenu tendersku dokumentaciju, i iste dostavio konsultantu VHS Brno u cilju njihovog inkorporiranja u konačni tenderski dokument;
- pripremio Početni izvještaj o realizaciji projekta Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad (januar 2012.god);
- usvojio Početni izvještaj konsultanta „VHS Brno“; (januar 2012.god);
- obezbijedio izradu Idejnog rješenja za izgradnju trafo stanice;
- obezbijedio izradu Idejnog rješenja za automatizaciju kontrole vodovodnog sistema;
- učestvovao u izradi tenderske dokumentacije za ugovaranje izvođača radova (januar-jun 2012.god).

Predstojeće aktivnosti:

- sprovođenje postupka nepotpune eksproprijacije na trasi za izgradnju vodovoda;
- obezbijedenje saglasnosti na kvalitet tenderske dokumentacije od strane EBRD-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Kašnjenje u dobijanju saglasnosti od strane Evropske Banke rekonstrukciju i razvoj na tendersku dokumentaciju za *Rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže u opštini Danilovgrad* usljed neusaglašenosti tenderske dokumentacije pripremljene od strane konsultanta VHS Brno, sa procedurama EBRD-a.

U oktobru 2012. godine EBRD je predočio Opštini, konsultantu VHS BRNO i PROCON-u, Plan implementacije projekta, po kojem je predviđena izrada četiri tenderske dokumentacije umjesto prethodno planirane dvije, što je prouzrokovalo dodatno kašnjenje u implementaciji projekta u odnosu na planiranu dinamiku.

3.3.1.10 KOLAŠIN

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Opština Kolašin se nalazi u središnjem području Crne Gore. Zauzima površinu od 894km², i broji 8.420 stanovnika. Trenutno se otpadne vode bez prethodnog tretmana ispuštaju u potoke i rijeke Taru i Plasnicu. U opštini Kolašin ne postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Prema Strateškom master planu za upravljanje otpadnim vodama, usvojenim 2005. godine, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin. Identifikovane su dvije lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: lokacija „Breza“ i lokacija „Bakovići“, pri čemu druga nije predviđena Generalnim urbanističkim planom opštine Kolašin. Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda projektovan je kapacitet od 11.000 ES, pri čemu je za izgradnju prve faze projektovano 4.000 ES. Cilj projekta je da se otpadne vode sa lagune kolektorima preusmjere na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim zaštita zdravlja ljudi i smanjenje uticaja na životnu sredinu. Strateškim master planom za upravljanje otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore, opština Kolašin se klasifikuje u grupu opština sa srednjim prioritetom investicija.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 1.228.500 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 978.500 €;

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF TA 2009: 200.000 € (Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV i kanalizacionu mrežu);

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 50.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 2.515.234 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 2.315.234 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF 2009: 200.000 € (Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV i kanalizacionu mrežu);

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Za potrebe izgradnje PPOV identifikovane su dvije lokacije i to lokacija „Breza“ i lokacija „Bakovići“, pri čemu je lokacija „Breza“ predviđena Generalnim urbanističkim planom opštine Kolašin.

Za trase za izgradnju kanalizacione mreže predviđene Studijom izvodljivosti nije izrađena prostorno planska dokumentacija.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nakon izrade odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije pristupiće se sagledavanju i, eventualnom rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Nacrt Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin, je urađen od strane konsultantske firme “WYG International”, iz sredstava obezbijeđenih iz fonda WBIF 2009, i dostavljen PROCON-u u februaru 2012. god.

Studija izvodljivosti je usaglašena sa komentarima EIB-a od strane odabranog konsultanta “WYG International” tokom III izvještajnog perioda.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa opštinom Kolašin i MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- obezbijedio komentare EIB-a na nacrt Studije izvodljivosti za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Kolašin;
- održani koordinacioni sastanci sa MORIT u cilju sagledavanja mogućnosti finansiranja Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Kolašin.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- izrada i usvajanje prostorno-planske dokumentacije;
- sagledavanje i eventualno rješavanja imovinsko-pravnih pretpostavki za realizaciju projekta;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za izradu Idejnog projekta i njegova izrada;
- obezbjeđenje sredstava za EIA i njegova izrada i usvajanje;
- priprema tenderske dokumentacije za glavnog projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za glavnog projektanta i izvođača radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta u sklopu ugovora („Design and build”);
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža:

- sagledavanje i eventualno rješavanja prostorno-planskih i imovinsko-pravnih pretpostavki za realizaciju projekta;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za izradu Idejnog projekta i njegova izrada;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kanalizacionu mrežu;
- priprema tenderske dokumentacije za glavnog projektanta i izvođača radova na izgradnji kanalizacione mreže;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za glavnog projektanta i izvođača radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada Glavnog projekta u sklopu ugovora;
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Obezbiđenje sredstava za izradu Idejnog projekta.

Blagovremeno usvajanje prostorno-planske dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

3.3.1.11 ROŽAJE**Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Rožaje****Opis projekta:**

Opština Rožaje broji 22.964 stanovnika, zauzima površinu od 417 km² i nalazi se centralnom dijelu Crne Gore. Oko 67% urbanog stanovništva spojeno je na postojeću kanalizacionu mrežu. Prema Master planu upravljanja otpadnim vodama za centralni i sjeverni region buduće postrojenje za tretman otpadnih voda u opštini Rožaje biće dizajnirano za kapacitet od 2x10.500 ES. Pomenutim dokumentom izgradnja PPOV u Rožajama je svrstana u prvu grupu prioriteta. Otpadne vode se direktno ispuštaju u recipijente bez prethodnog tretmana u rijeke Lovnicka i Ibar.

Karakteristike postojećeg kanalizacionog sistema su sledeće:

- Kanalizacioni sistem funkcioniše kao separacioni
- Dužina kanalizacione mreže za fekalne vode je aproksimativno 19,27 km
- Dužina kanalizacione mreže za atmosferske vode je aproksimativno 3,12 km
- Cijevi su azbest-cementne odnosno, PVC(prečnici 250-300 mm)
- Sistem funkcioniše kao gravitacioni (ne postoje pumpne stanice)
- Na sistem je priključeno 7950 stanovnika (34% od ukupnog broja stanovnika)
- Postoji više od 24 kanalizaciona ispusta

U cilju unapređenja postojećeg kanalizacionog sistema konsultantska kuća „ WYG International“ je angažovana za izradu odgovarajuće Studije izvodljivosti. U dijelu nacrtu Studije izvodljivosti koji se odnosi na PPOV predviđen je kapacitet u prvoj fazi od 13 600 ES. Predviđena je SBR tehnologija sa anaerobnom digestijom mulja. U dijelu nacrtu Studije izvodljivosti koji se odnosi na kanalizacioni sistem predviđena je izgradnja kolektora duž obala rijeke Ibar prema lokaciji planiranog PPOV u dužini od 2430 m, izgradnja kolektora u naseljima Ibarac, Bar, Mahala, Kovačka mahala, Stara čaršija, Suho polje i Fetahovska mahala, ukidanje 11 postojećih ispusta, izgradnja 3 sifona, izgradnja 2 pumpne stanice, kao i priključenje na mrežu novih 3700 stanovnika.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV:

Ukupna vrijednost projekta: 3.136.044 €⁹

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 2.816.044 €;

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF TA 2009: 200.000 € (Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV, kanalizacionu mrežu i sistem vodosnabdijevanja);

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa WBIF 2012: 700.000 €¹⁰

⁹ Vrijednost izgradnje PPOV data je na osnovu prezentacije Studije izvodljivosti od strane ugovorenog međunarodnog konsultanta koji radi na izradi iste. Nakon izrade i usvajanja Studije izvodljivosti, definisaće se vrijednost navedenog projekta.

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 120.000 €
Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Finansijski okvir izgradnje kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 4.439.229 €¹¹

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 1.684.914 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPF TA 2009: 200.000 € (Napomena: Grant aranžman se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za PPOV, kanalizacionu mrežu i sistem vodosnabdijevanja);

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2012-2013: 2.554.315 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

U III kvartalu 2012.godine, usvojeni su PUP i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kojem je predviđena izgradnja PPOV je u vlasništvu preduzeća »Ibar Mond« u stečaju. Predstoji rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Nakon izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije, pristupiće se sagledavanju i eventualnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi kanalizacione mreže.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ priprema se od strane međunarodnog konsultanta „WYG“, koji je angažovan kroz fond IPF-TA u vidu tehničke podrške. Prezentacija Studije je održana u februaru 2012. godine. Konačna verzija Studije izvodljivosti dostavljena je u oktobru 2012. godine.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti i to:

- izrađen nacrt Projektnog zadatka za izradu Idejnog projekta, tokom I kvartala 2012.godine;
- Izrađena konačna verzija Projektnog zadatka za izradu Idejnog projekta, tokom III kvartala 2012.godine;
- održano niz koordinacionih sastanaka u cilju obezbjeđenja preduslova za početak izrade Idejnog projekta, tokom III i IV kvartala 2012. godine;
- sprovedene aktivnosti sa ciljem definisanja potrebe izrade EIA tokom I kvartala 2012.godine;
- obezbijeđeno pokretanje postupka za ugovaranje izrađivača EIA tokom I kvartala 2012.godine.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV

- završetak izrade Studije izvodljivosti;
- rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- izrada Idejnog projekta i njegova revizija;
- izrada i usvajanje EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom PPOV (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);

¹⁰ Navedeni iznos tehničke podrške obezbijeđen je za izradu tenderske dokumentacije za sedam opština: Bijelo Polje, Cetinje, Plav, Berane, Rožaje, Andrijevica i Nikšić.

¹¹ Vrijednost izgradnje kanalizacione mreže data je na osnovu prezentacije Studije izvodljivosti od strane ugovorenog međunarodnog konsultanta koji radi na izradi iste. Nakon izrade i usvajanja Studije izvodljivosti, definišaću se vrijednost navedenog projekta.

- izrada Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže;
- revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Kanalizaciona mreža:

- rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- izrada Idejnog projekta i njegova revizija;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za kolektor i kanalizacionu mrežu;
- priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izradu Glavnog projekta i izgradnju kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje

Opis projekta:

Projekat unapređenja sistema za snabdijevanje opštine Rožaje obuhvata dvije komponente, i to:

1. Izgradnja novog rezervoara Vukoser, zapremine 2.000 m³
2. Izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, u dužini od aproksimativno 7,4 km

Postojeći cjevovod izrađen je od azbestnih cijevi i u lošem je stanju. Uslijed deterioracije cijevi, neodgovarajuće dubine postavljenog cjevovoda i pojedinih loše definisanih sekcija dužinom pravca cjevovoda, česta su lomljena spojeva što dovodi do prekida u snabdijevanju i povećanja gubitaka.

Ukupna vrijednost projekta:

Na osnovu izrađenih Glavnih projekata, aproksimativna vrijednost investicije iznosi 2,6 miliona €.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 2.559.500 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB-om: 1.999.500 €

Donacija Turske humanitarne organizacije TIK: 440.000 €¹²

Ukupno obezbijedeno iz lokalnog budžeta: 120.000 €

Ukupno nedostajućih sredstava: 0.00 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

U II kvartalu 2012.godine, urađen je nacrt PUP-a opštine Rožaje, kojim je predviđena izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, trasom koja je definisana Glavnim projektom.

Izgradnja novog rezervoara planirana je na lokaciji postojećeg. Usvojen DUP "Zona Centar" kojim se predviđa izgradnja ovog rezervoara na lokaciji definisanoj Glavnim projektom.

II Imovinsko-pravni odnosi:

S obzirom da se izgradnja novog rezervoara Vukoser sprovodi na lokaciji postojećeg, ne postoje problemi imovinsko pravne prirode.

¹² Donacija se odnosi na vodovodne cijevi.

III Tehnička dokumentacija:

Glavni projekat za izgradnju novog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, je pripremljen 2007. godine, od strane konsultantske kompanije „Arhisan“ iz Rožaja. Glavni projekat je revidovan od strane Komisije koju je formirala opština Rožaje.

Glavni projekat za izgradnju novog rezervoara Vukoser je pripremljen od strane kompanije „Urban Design“, Rožaje u avgustu 2010.godine, a revidovan je od strane konsultantske kompanije „Ortoprojekt“, Bijelo Polje.

PROCON je EIB-u dostavio na uvid postojeću projektnu dokumentaciju 2. februara 2011. godine. EIB je odgovorio 07. juna 2011. godine, da na bazi postojeće dokumentacije ne može odobriti sredstva za finansiranje ovog projekta i u odgovoru dostavio niz komentara i pitanja u vezi sa dostavljenom dokumentacijom. Komentari EIB-a su procesuirani na obradu u sklopu dokumenta „Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ u novembru 2011. godine.

Tokom II izvještajnog kvartala PROCON i opština Rožaje su obezbijedili odgovore na komentare i sugestije EIB. Uz konsultansku pomoć obezbjeđenu kroz IPA 2008 TWINNING projekat „Podrška sektoru životne sredine“, PROCON je pripremio tendersku dokumentaciju za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova, i istu prosljedio EIB-u na komentare u junu 2012.godine.

Tokom III izještajnog kvartala EIB je dao saglasnost za realizaciju projekta i ujedno dao sugestije i komentare na tendersku dokumentaciju z aizvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

Tokom III i IV izvještajnog kvartala PROCON je u saradnji sa opštinom Rožaje i proizvođačem doniranih cijevi obezbijedio preduslove za obezbjeđenje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB-a.

Krajem IV izvještajnog kvartala EIB je dostavio saglasnost na tenderske dokumentacije za ugovaranje radova i nadzora nad izvođenjem radova.

Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ priprema se od strane međunarodnog konsultanta „WYG“, koji je angažovan kroz fond IPF-TA u vidu tehničke podrške. Presentacija Studije je održana u februaru 2012. godine. Konačna verzija Studije izvodljivosti dostavljena je u oktobru 2012. godine.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti i to:

- izradio tendersku dokumentaciju za ugovaranje izvođača radova za izgradnju vodovoda i rezervoara i istu dostavio EIB-u na komentare i sugestije, tokom II kvartala 2012. god.;
- održano niz koordinacionih sastanaka sa predstavnicima opštine Rožaje u cilju obezbjeđenja konačnog teksta tenderske dokumentacije, tokom II kvartala 2012. god.;
- održano niz koordinacionih sastanaka sa međunarodnim konsultantom angažovanim na izradi Studije izvodljivosti u cilju obezbjeđenja preduslova za završetak Studije u skladu sa planiranom dinamikom.
- izradio tendersku dokumentaciju za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova, tokom III kvartala;
- sproveo aktivnosti usaglašavanja tenderske dokumentacije u skladu sa zahtjevima EIB, tokom III kvartala 2012. god.;
- obezbijedio saglasnost EIB na tendersku dokumentacije za ugovaranje radova i nadzora nad izvođenjem radova, IV kvartal 2012. god.;
- održani sastanci Jedinice za implementaciju projekta u cilju obezbjeđenja preduslova za realizaciju projekta i ažurirani planovi implementacije projekta tokom I, II, III, IV izvještajnog kvartala 2012. godine.

Predstojeće aktivnosti

- sprovođenje tenderske procedure za izvođenje radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Nijesu identifikovani problem u implementaciji projekta.

3.3.1.12 ŽABLJAK

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže

Opis projekta:

Opština Žabljak broji 4.251 stanovnika, zauzima površinu od 445 km² i nalazi se na sjeveru Crne Gore. Postojeći kanalizacioni sistem u Žabljaku ispušta otpadne vode u ponor kroz jedan ispušt. Od ukupnog broja stanovnika u gradskom području na kanalizacioni sistem je priključeno 49 % stanovništva.

Osnovni cilj koji se želi ostvariti izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Žabljak je stvaranje uslova za unapređenje stanja zaštite životne sredine na području Nacionalnog parka Durmitor.

Izvori finansiranja:

Finansijski okvir izgradnje PPOV i kanalizacione mreže:

Ukupna vrijednost projekta: 950.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana: 0.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana Slovenačke razvojne pomoći: 485.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 396.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 69.000 €

Ukupno nedostajućih sredstava: 0.00 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Usvojenim GUP-om, kao i nacrtom PUP-a opštine Žabljak predviđena je lokacija za izgradnju PPOV i trasa izgradnje kolektora i kanalizacione mreže.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nakon izrade i usvajanja odgovarajuće tehničke dokumentacije, pristupiće se eventualnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Nacrt Studije izvodljivosti „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Žabljak“ je izrađen od strane „IK Konsalting i projektovanje“ a.d., Beograd, u februaru 2011. Godine. Izvršena je revizija od strane komisije Ministarstva održivog razvoja i turizma, nakon čega je Studija vraćena na doradu. Studije izvodljivosti je usvojena u III kvartalu 2012.godine.

Idejni projekat je izrađen iz sredstava Slovenačke razvojne pomoći i revidovan.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu je izrađen od strane firme „Medix“, Podgorica. Dobijena je saglasnost od strane Agencije za zaštitu životne sredine u III kvartalu 2012. godine.

Ugovor o donaciji, za realizaciju projekta „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda Žabljaka“, između MORIT-a i CMRS (Centar za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije) potpisan je u jul 2012.god.

Ugovor između CMRS i Instituta za ekološki inženjering, d.o.o. Maribor koji će biti zadužen za pripremu Glavnog projekta i izvođenje radova potpisan je u septembar 2012.god.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je u izvještajnom periodu učestvovao u sljedećim aktivnosti i to:

- pripremi i komentarisanju Ugovora o donaciji između CMRS i MORIT-a u realizaciji projekta „Izgradnja PPOV Žabljak“, I i II kvartal 2012.god.
- učestvovao u nizu sastanaka Upravnog odbora projekata tokom II, III kvartala 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

PPOV i kanalizaciona mreža

- izrada i revizija Glavnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- sprovođenje tenderske procedura za nadzor nad izgradnjom PPOV;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obezbjeđenje preduslova za nesmetanu realizaciju doniranih sredstava.

3.3.1.13 ANDRIJEVICA**Rekonstrukcija vodovodne mreže IZVOR KRKORI-ANDRIJEVICA****Opis projekta:**

Na osnovu višegodišnjeg investicionog plana opštine Andrijevica iz 2008.god., izrađen je Glavni projekat "Rekonstrukcija vodovodnog sistema u opštini Andrijevica" od strane projektne kuće „Flemer Stone“ iz Nikšića, i isti je revidovan u januaru 2009. god., od strane konsultantske kuće „Inženjering-EM-Lab“ iz Rožaja. Glavnim projektom rekonstrukcije vodovoda "Izvor Krkori-Andrijevica" predviđene su mjere koje se odnose na zamjenu dotrajalih azbesno cementnih cijevi materijalima koji nijesu štetni za ljudsko zdravlje, kao i manje izmjene u trasi u odnosu na postojeće stanje.

U cilju početka realizacije radova u skladu sa Glavnim projektom neophodno je obezbijediti odobrenje za rekonstrukciju, koje će se izdati u trenutku kada se obezbijede finansijska sredstva za njegovu rekonstrukciju.

Pretpostavljeni izvori finansiranja :

Ukupna vrijednost projekta: 832.431 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana sa WBIF 2012 za radove : 400.000.00

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 30.000 €

Ukupno nedostajućih sredstava: 802 431€

Status projekta:***I Prostorno planska dokumentacija:***

Za aktivnosti na projektu koje su do sada definisane neophodno je sagledati potrebu usklađenosti prostorno-planske dokumentacije sa rješenjem datim u Glavnom projektu.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Imovinsko pravni odnosi su riješeni.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORiT, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti i to:

- u februaru 2012.god, pripremio WBIF projektnu aplikaciju za obezbjeđivanje tehničke podrške za izradu tenderske dokumentacije za izvođenje radova.
- u septembru 2012.god., pripremio projektnu aplikaciju za obezbjeđivanje sredstava za rekonstrukciju vodovodne cijevi od izvorišta Krkori u opštini Andrijevica.

Predstojeće aktivnosti :

- definisanje izvora finansiranja;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova (objavljivanje, evaulacija, ugovaranje) ;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad radovima;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad radovima (objavljivanje, evaulacija, ugovaranje) ;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Blagovremeno definisanje izvora finansiranja i obezbjeđenje preduslova za nesmetano korištenje odobrenih WBIF grantova.

Lokalna samouprava donijela je plan izgradnje hidrocentrale Krkori kako bi maksimalno iskoristila hidropotencijal izvorišta s obzirom njegov veliki kapacitet. Grant sredstva odobrena su isključivo za investicije iz oblasti vodovodne infrastrukture i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

3.3.1.14 PODGORICA

Izgradnja i rekonstrukcija sistema za snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci (Zeta) i Tuzi

Opis projekta:

Snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci i Tuzi, nije na zadovoljavajućem nivou, pa se u skladu sa tim pristupilo realizaciji projekata kojim će se obezbijediti kvalitetna pijaća voda za potrebe pomenutih gradskih opština. Glavni grad Crne Gore snabdijeva se vodom sa tri osnovna izvorišta: Mareze, Zagoriča i Čemovskog polja. U sklopu sistema za vodosnabdijevanje Glavnog grada Podgorica egzistira autonomni vodovodni sistem gradske opštine Tuzi. Realizaciji projekta "Izgradnja i rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje gradskih opština Golubovci i Tuzi" čija je ukupna vrijednost 12.803.806,53 €, pristupilo se 2006 god. kada je od strane JP "Vodovod i kanalizacija", iz Podgorice prvo izrađen Idejni projekat "Snabdijevanja vodom područja Zete i Malesije", a nakon toga se pristupilo izradi Glavnih projekata u djelovima područja Gradske opštine Golubovci i Tuzi, gdje su identifikovani najveći gubici u vodovodnoj mreži.

Paralelno sa izradom Glavnih projekata u cilju kvalitetnog funkcionisanja vodovodnog sistema u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi, koji u hidrauličkom smislu predstavljaju jedinstven sistem, bilo je neophodno izgraditi bunare, rezervoare, potisne i magistralne cjevovode na koje se oslanja buduća izgradnja.

U periodu od 2006. do 2011. god., na projektu "Izgradnja i rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje gradskih opština Golubovci i Tuzi", izvedeni su radovi u visini od 8.446.902,00€

U junu 2012. godine JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, je dostavio listu sa svih segmenata projekta sa procijenjenim vrijednostima.

Br.	Segmenti projekta	Procijenjena vrijednost u eurima
1	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - dionica kroz Beglake i Goričane	297.571,85
2	Vodosnabdijevanje Donje Zete - dionica Vukovački most - rezervoar Orlovina	239.459,37
3	Izvođenje radova na cjevovodu za naselje Šušunja	133.721,45
4	Izvođenje radova na cjevovodu za naselje Mahala	146.804,06
5	Izvođenje radova na rezervoaru Orlovina sa pristupnim saobraćajnicama	586.876,40
6	Izvođenje radova na vodosnabdijevanju Gornje Zete - Mitrovići, Ljajkovići, Botun i Cijevna	486.107,04
7	Izvođenje radova na vodovodu za naselje Lužnica	204.041,45
8	Izvođenje radova na cjevovodu dionica kroz Golubovce	69.470,74
9	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - cjevovod za naselje Gošići	250.164,46
10	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - cjevovod za naselje Mataguži I i II dio	804.888,45
11	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - cjevovod za naselje Balijače	358.589,22
12	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - dionica kroz Vukovce	391.920,98
13	Izrada vodovoda za naselja Donje Zete - cjevovod za naselje Gostilj	337.288,96
UKUPAN IZNOS		4.306.904,43

Izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 12.803.806, 53 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana EIB: 4.306.904,43 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 8.496.902, 10 €

Ukupno nedostajućih sredstava: 0 €

Status projekta:**I Prostorno planska dokumentacija:**

Usvojenim Prostornim planom opštine (PPO), predviđena je rekonstrukcija i izgradnja sistema za snabdijevanje vodom u gradskim opštinama Tuzi i Golubovci.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Trase predviđene za rekonstrukciju i izgradnju sistema za vodosnabdijevanje, obuhvaćene su prostorno planskom dokumentacijom i riješeni su imovinsko pravni odnosi.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti i Idejno rješenje nisu izrađeni;

Idejni projekti, za sve segmente Projekta su izrađeni 2006.god., od strane JP "Vodovod i kanalizacija", iz Podgorice.

Glavni projekti su urađeni za 13 (trinaest) segmenata projekta: "Izgradnja i rekonstrukcija sistema za snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci i Tuzi" od strane JP "Vodovod i kanalizacija", iz Podgorice.

Revizija Glavnih projekata je urađena za sve segmente projekta.

Na osnovu zahtjeva od strane nosioca projekta Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izdato je rješenje od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine iz Podgorice, da za projekat unapređenje vodosnabdijevanja gradskih opština Golubovci i Tuzi, nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Građevinska dozvola je dobijena za sve segmente projekta.

Tenderska dokumentacija urađena i poziv za izbor napovoljnijeg ponuđača je objavljen 09.10.2012. godine. Ponude su otvorene 16.11.2012. god. Evaluacija ponuda je u toku.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice, PROCON je u izvještajnom periodu sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- objedinio svu potrebnu tehničku dokumentaciju, i istu stavio na uvid EIB-i u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju projekta, tokom III kvartala 2012, god;
- izradio Izvještaj, i isti dostavljen MORIT-u u cilju daljeg procesuiranje prema EIB-u, tokom III kvartala 2012, god;
- u saradnji sa JP „Vodovod i kanalizacija” uradio tendersku dokumentaciju po nacionalnom zakonodavstvu
- obezbijedio saglasnost EIB-a na tendersku dokumentaciju, III kvartal 2012. god;
- učestvovao u evaluaciji ponuda, bez prava glasa, a u svojstvu posmatrača EIB-a, na zahtjev te finansijske institucije;
- održani koordinacioni sastanci sa Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice, JP „Vodovod i kanalizacija” i opštinom Podgorica, tokom I, II; III i IV kvartala.

Predstojeće aktivnosti:

- izbor izvođača radova za segmente projekta;
- dostavljanje Evaluacionog izvještaja EIB-u i dobijanje saglasnosti na isti;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Nijesu identifikovani problemi u implementaciji projekta.

3.3.2 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Opšte napomene

U novembru 2009. godine, Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka su potpisali finansijski ugovor u iznosu od 27 miliona EUR za projekat „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“.

Cilj projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ je razvoj integrisanog i održivog upravljanja čvrstim otpadom, u skladu sa standardima Evropske Unije, uključujući izgradnju novih sanitarnih deponija i postrojenja za reciklažu i kompostiranje u Crnoj Gori, sanaciju nesanitarnih odlagališta itd.

U skladu sa planom izvještavanja koji je definisan prilogom A2 Finansijskog ugovora za gore pomenuti projekat, potpisanog između države Crne Gore i Evropske investicione banke, PROCON je 16.maja 2012. godine dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma konačan nacrt prvog II Izvještaja o napretku Finansijskog ugovora „Čvrsti otpad u Crnoj Gori“, i isti je od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, dostavljen na uvid Evropskoj investicionoj banci 17.maja 2012.godine. Evropska investiciona banka dala je odobrenje na prethodno pomenuti Izvještaj 30.05.2012.godine.

Odobrena bespovratna podrška

- | | |
|--|-------------|
| – WBIF 2012 (Investicioni Okvir Zapadnog Balkana): | 70.000€ |
| – WBIF 2010 (Investicioni Okvir Zapadnog Balkana): | 900.000 € |
| – IPA 2009: | 4.800.000 € |

Kroz WBIF (Investicioni okvir Zapadnog Balkana) godišnju alokaciju 2010, obezbijedena su bespovratna sredstva za projekat „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“ u iznosu od 900.000 €. U saradnji sa MORiT i konsultantskom kompanijom „COWI“ koja je angažovana na implementaciji ovog projekta tehničke podrške, PROCON je, uz prethodno odobrenje Evropske investicione banke, pristupio realizaciji sljedećih aktivnosti:

- izradi tenderske dokumentacije za:
 1. izbor glavnog projektanta, izvođača radova, i nadzor nad izgradnjom postrojenja za prečišćavanje procijednih voda na deponiji „Livade“ u Podgorici
 2. izbor projektanta i izvođača radova, i nadzora nad radovima na projektu sanacije nesanitarnog odlagališta „Čafe“ u opštini Bar
 3. izbor projektanta i izvođača radova, i nadzora nad radovima na projektu sanacije nesanitarnog odlagališta „Vrteljka“ u Prijestonici Cetinje
- izradi Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za potrebe izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić;
- Studije izvodljivosti i Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za potrebe izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja;
- tarifnog plana i analize mogućih modela ugovaranja izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić;
- Studije izvodljivosti za sanaciju nesanitarnih odlagališta na teritoriji Crne Gore sa deponovanom količinom otpada preko 1000 m3;
- analize načina sanacije nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ u Prijestonici Cetinje i Analize načina sakupljanja, transportovanja i odlaganja komunalnog otpada iz Prijestonice Cetinje.

Kroz WBIF(Investicioni okvir Zapadnog Balkana) godišnju alokaciju 2012, biće obezbijedjenja bespovratna sredstva u vidu tehničke podrške za izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za projekat „Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja“ u iznosu od 70.000€.

Kroz IPA 2009 nacionalni program, odobren je grant u iznosu od 4.8 miliona EUR za nabavku opreme za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje. Usled odustajanja EIB da finansira izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, Delegacija Evropske Unije je odlučila da preusmjeri odobrenih 4.8 miliona EUR na nabavku vozila i opreme neophodne za upravljanje otpadom u opštinama na sjeveru Crne Gore, kao i za podršku pri izradi nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period poslije 2012. godine. Sredstva su opredijeljena na sljedeći način: 4.000.000 € za nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća za 14 crnogorskih opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin, Nikšić, Mojkovac, Pljevlja,

Plav, Plužine, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak) i 800.000 €, za izradu Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018, kao i za podršku za jačanje kapaciteta za implementaciju istih.

PROCON je, u saradnji sa međunarodnim konsultantom, pripremio tehničku specifikaciju za nabavku vozila i opreme za 16 opština i Projektni zadatak za izradu nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018 god. Tehnička specifikacija i količina i način raspodjele opreme i vozila je usaglašen od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori je 9. avgusta 2011. godine, pokrenula otvorenu tendersku proceduru za nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport otpada za 14 opština, dok je rok za dostavljanje ponuda je 31.oktobar 2011.godine. Za nabavku vozila, ugovor je potpisan u decembru 2011.godine između EK i kompanije ATRIK d.o.o iz Slovenije. Za nabavku kontejnera za otpad, ugovor je potpisan u decembru 2011.godine između EK i kompanije "ELKOPLATS CZ" s.r.o. iz Republike Češke.

Isporuka kontejnera za otpad po opštinama od strane ugovorene kompanije "ELKOPLATS CZ" s.r.o. iz Republike Češke je završena je u drugoj polovini 2012.godine.

Isporuka vozila za 16 opština je obavljena u septembru 2012.god. od strane ugovorene kompanije „ATRIK“ d.o.o iz Slovenije, kao i obuka za JKP-a.

U novembru 2011.godine, Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori je pokrenula ograničenu tendersku proceduru za izbor tehničke podrške pri izradi i implementaciji Nacionalnog i lokalnih planova upravljanjem otpadom u Crnoj Gori posije 2012.godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 25.novembar 2011.godine.

Tokom II izvještajnog kvartala 2012.godine, DEU je objavila predkvalifikacionu listu kompanija koje će biti u mogućnosti da dostave ponudu. Rok za dostavljanje ponuda je bio 29.06.2012.godine. U septembru 2012.god. DEU je potpisala ugovor sa španskom konsultanskom kućom "EPTISA" koja će raditi na izradi Nacionalnog i lokalnih planova za upravljanje otpadom. Po projektnom zadatku 'EPTISA' ima obavezu da do marta 2014. godine pripremi Nacionalni i lokalne planove za upravljanje otpadom.

3.3.2.1 Regionalni centar za upravljanje otpadom Nikšić/Plužine/Šavnik

Opis projekta:

Prema Strateškom master planu upravljanja otpadom usvojenom 2005.godine, za područje opština Nikšić, Plužine i Šavnik predviđena je izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić, kao i izgradnja transfer stanica u opštinama Šavnik i Plužine. Izgradnja regionalnog centra u okviru kog je planirana izgradnja reciklažnog centra, predviđena je na lokaciji „Budoš“.

Ukupna vrijednost projekta:

Prema nacrtu Glavnog projekta, vrijednost projekta je 16.5 miliona € i to:

- za fazu I 9.2 miliona € (izgradnja prve kade za deponovanje otpada i sanacija postojećeg smetlišta),
- za fazu II i III 7.3 miliona € (faza II izgradnja postrojenja za reciklažu i faza III izgradnja druge kade za deponovanje otpada).

Izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 17.812.270 €

Ukupno obezbijedeno iz kreditnog aranžmana sa EIB za I fazu projekta: 9.200.000 €

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana WBIF 2010: 267.360 €

Ukupno obezbijedeno iz grant aranžmana Vlade Španije (Eptisa): 200.000 €

Ukupno obezbijedeno iz državnog budžeta: 205.000€

Ukupno obezbijedeno iz budžeta lokalne samouprave: 0 €

Ukupno nedostajućih sredstava za realizaciju II i III faze projekta: 7.618.910 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Za potrebe izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana opštine Nikšić, kojima je izgradnja istog predviđena na lokaciji „Budoš“.

Za potrebe izgradnje transfer stanica u opštinama Šavnik i Plužine prostorno-planska dokumentacija (Lokalna studija lokacije) će biti usvojena nakon izrade Studija izbora lokacija.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na lokaciji „Budoš“, koja je predviđena za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, je u privatnom vlasništvu. Uprava za nekretnine PJ Nikšić je izdala rješenjem o eksproprijaciji pristupnog puta deponije u maju 2012.god. U toku je postupak eksproprijacije zemljišta za lokaciju deponije.

Nijesu definisane lokacije za izgradnju transfer stanica. Iste će biti utvrđene tokom izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, nakon čega će se, eventualno, pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti izgradnje deponije čvrstog otpada u Nikšiću izrađena je 2008.god., od strane španske konsultantske kompanije „Eptisa“.

Nacr Glavnog projekta je izrađen od strane kompanije „IK Konsalting i projektovanje“ iz Srbije, 2010. godine. Revizija Glavnog projekta urađena je od strane revidenta JU „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“-Podgorica.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pripremljen 2009. godine od strane španske konsultantske kompanije „Eptisa“. Iste godine pribavljena je saglasnost od strane Ministarstva turizma i zaštite životne sredine na izrađeni EIA. Napomena: Zbog izmjena u Glavnom projektu moralo se pristupiti izradi novog EIA koja je u toku, iz sredstava tehničke podrške za implementaciju projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“ koja su obezbijedena iz fonda WBIF 2010. Izradi novog EIA se pristupilo u junu 2011.god. Nacr EIA je urađen u septembru 2012.god.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- obezbijedio saglasnost EIB-a na projektni zadatak *Model upravljanja i opcije pokrivanja troškova za buduću izgradnju i rad regionalnih deponija u Crnoj Gori (Studija slučaja za Nikšić)* u I kvartalu 2012. god.;
- pripremio projektnu aplikaciju za WBIF 2012 investicioni grant za projekat "Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić" u vrijednosti od 2 miliona eura i isti dostavljen MORIT-u 03.02.2012. god., u cilju daljeg procesuiranja MVPiE i WBIF upravljačkim strukturama, u I kvartalu 2012. god.;
- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa MORIT-om, opštinom Nikšić i konsultantom vezanih za izradu i usvajanje *Početnog izvještaja za izradu Model upravljanja i opcije pokrivanja troškova za buduću izgradnju i rad regionalnih deponija u Crnoj Gori (Studija slučaja za Nikšić)* u I kvartalu 2012. god.;
- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa MORIT-om i revizionom komisijom vezanih za finalizaciju Glavnog projekta od strane „IK Konsalting i projektovanje“, Srbija, u III kvartalu 2012. god.
- pripremio Izvještaj o modelima javnih nabavki u okviru studije slučaja Nikšić, u III kvartalu 2012.god.;
- organizovao radionicu za predstavnike opština i MORIT-a vezano za Modele javnih nabavki, u III kvartalu 2012.god.
- učestvovao u nizu sastanaka sa međunarodnim konsultantom u pripremi Izvještaja o tarifnom planu, III i IV kvartal 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

Deponija

- okončavanje sudskog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju deponije;
- superevizija Glavnog projekta;
- izrada *Modela upravljanja i opcije pokrivanja troškova za buduću izgradnju i rad regionalnih deponija u Crnoj Gori (Studija slučaja za Nikšić)*;
- usvajanje EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom (objavljivanje, evaluacija i ugovaranje);
- izvođenje radova.

Transfer stanice

- priprema tenderske dokumentacije i sprovođenja postupka nabavke za izbor obrađivača Studije izbora lokacije i Studija izvodljivosti i izrada istih;

- priprema tenderske dokumentacije i sprovođenja postupka nabavke za izbor obrađivača Glavnog projekta i izvođenje radova;
- priprema tenderske dokumentacije i sprovođenja postupka nabavke za izbor revidenta Glavnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije i sprovođenja postupka nabavke za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- pokretanje postupka utvrđivanja potrebe izrade EIA za izgradnju transfer stanica;
- obezbjeđenje saglasnosti na kvalitet projektne i tenderske dokumentacije od strane EIB-a;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Prolongiranje roka završetka Glavnog projekta urađenog od strane projektanta „IK Konsalting i projektovanje“, koji je šest put dobio negativnu ocjenu od strane Revizije komisije. Izabrani revident je odbio da radi dalju reviziju projekta jer nije uvrštena većina primjedbi koje se iz izvještaja u izvještaj ponavljaju.

Pitanja imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju deponije su ostala neriješena.

3.3.2.2 Regionalni centar za upravljanje otpadom Pljevlja/ Žabljak

Opis projekta:

Trenutna situacija sa tretmanom čvrstog otpada u opštinama Pljevlja i Žabljak, je neadekvatna sa ekološkog i socijalnog aspekta (ugrožena životna sredina i javno zdravlje). Prema Strateškom master planu upravljanja otpadom usvojenom 2005. god, za područje pomenutih opština predviđena je izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja, kao i izgradnja transfer stanica u opštini Žabljak. Izgradnja regionalnog centra u okviru kog je planirana izgradnja reciklažnog centra, predviđena je na lokaciji „Repetitor“ koji obuhvata površinu od 13,9 ha. Izgradnjom regionalnog centra u Pljevljima, rješava se problem odlaganja čvrstog otpada u pomenutim opštinama na 33god., što doprinosi poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja. Prioritizacijom definisanom od strane Vlade Crne Gore, projektima izgradnje regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Crne Gore dat je visok prioritet.

Ukupna vrijednost projekta:

Finansijski detalji projekta biće poznati po usvajanju projektne dokumentacije.

Izvori finansiranja:

Kredit EIB-a za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, IPA operativni program 2012/2013, WBIF 2010 tehnička podrška za izradu Studije izvodljivosti, idejnog rješenja i EIA, kapitalni budžet za izradu Glavnog projekta.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

U junu 2009. godine, pripremljena je Studija za izbor lokacije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak.

Usvojen je prostorno planski dokument opštine Pljevlja, kojim se definiše izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom na odabranoj lokaciji „Repetitor“ u aprilu 2011. god.

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja izdati su u martu 2011.god.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kojem će se graditi regionalni centar za upravljanje otpadom je u opštinskom vlasništvu.

III Tehnička dokumentacija:

Nacr Studije izvodljivosti i EIA je pripremljen u III kvartalu 2012. god. Ova aktivnost se finansira iz sredstava tehničke podrške za implementaciju projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“ koja su obezbijedena iz EU fonda WBIF 2010.

Za obrađivača Glavnog projekta ugovoren je „Kirilo Savić“, Beograd.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa opštinama Pljevlja i Žabljak, kao i konsultantom koji radi na izradi Studije izvodljivosti i EIA za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, I, II i III kvartal 2012.god .
- obezbijedio neophodnu tehničku dokumentaciju konsultantu u cilju izrade Studije izvodljivosti i EIA, I, II i III kvartal 2012.god .
- obezbijedio neophodne informacije i dokumentaciju za pripremu Procjene postojećeg pristupnog puta, IV kvartal 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

- usvajanje Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem;
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- usvajanje EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad radovima;
- dobijanje saglasnosti EIB-a na kvalitet projektna i tenderske dokumentacije;
- sprovođenje tenderske procedure za radove;
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad radovima,
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Opština Pljevlja je obezbijedila neophodne preduslove za realizaciju ovog projekta.

Do kašnjenja u odnosu na planiranu dinamiku je došlo usljed komentara i zahtjeva MORiT-a za dodatnom Cost-benefit analizom koja treba da bude obrađena u Studiji izvodljivosti, a nije predviđena prvobitnim projektnim zadatkom. To je uslovilo i neophodne pregovore sa konsultantom i Evropskom komisijom oko odobrenja dodatnih sredstava koje tražena analiza zahtijeva.

3.3.2.3 Izgradnja sistema ocjernih voda na deponiji “Livade” u Opštini Podgorica

Opis projekta:

Izgradnjom i puštanjem u rad sanitarne deponije “Livade” u Podgorici nije riješeno pitanje tretmana ocjernih voda iz deponije. Naime, sada se vrši reciklacija ocjernih voda u tijelo deponije iz posebnog bunara, koji ne obezbjeđuje da dio ovih voda ne dospije u podzemne vode koje se nalaze na području Čemovskog polja. Zbog toga je neophodno da se obezbijedi trajan i adekvatan tretman ocjernih voda iz deponije na način što će se izgraditi posebno postrojenje za predtretman i nakon toga ispuštanja viška tretiranih voda u gradsku kanalizacionu mrežu.

Izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 2.710.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 2.200.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana WBIF TA 2010: 70.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0.00 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 440.000 €

Napomena: U ukupnu vrijednost projekta nije uračunata izgradnja reciklažnog centra u vrijednosti od 5.000.000 €, obezbijeđenih kroz donaciju Španske Vlade.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

2003.god. je za potrebe izgradnje regionalnog centra za obradu otpada „Livade“ Glavnog grada Podgorice, usvojena Lokalna studija lokacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kom je izgrađen regionalni centar za obradu otpada „Livade“ je u vlasništvu Glavnog grada Podgorica.

III Tehnička dokumentacija:

2003.god. je urađen Glavni projekat za izgradnju deponije od strane kompanije “Hera ambiente” iz Italije, u okviru kojeg je razrađeno pitanje tretmana ocjernih voda na deponiji.

2008.god. urađeno je Idejno rješenje postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji „Livade“ od strane kompanije „VU-TI-INŽINJERING“, iz Bara i isto revidovano.

U II kvartalu 2011.god. je od strane konsultantske kompanije „Medix“ iz Podgorice urađen EIA i na isti je u III kvartalu 2011.god. dobijena saglasnost AZŽS.

Tender za izbor projektanta Glavnog projekta i izvođenje radova je objavljen u aprilu 2012. god. Postupak otvaranja ponuda sproveden je u junu 2012. god. U predviđenom roku dostavljene su dvije ponude. Nakon izvršene evaluacije Komisija je odlučila da poništi tender, jer nijedna firma nije zadovoljila zahtjeve tendera.

Pozivajući se na EU Direktive u oblasti otpadnih voda, međunarodni ekspert "COWI" je ukazao Komisiji za evaluaciji tendera i Deponijama da crnogorski *Pravilnik o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju* (Sl.list 48/08, 9/10) postavlja visoke kriterijume u dijelu hloriga, i da u zemljama EU nemaju hloriga kao limitirajući faktor.

S tim u vezi, Deponije su pripremile zahtjev za izmjenu Pravilnika u dijelu 33 parametra hloriga sa MDK koncentracijom od 550mg/l i proslijedile ga JP" Vodovodu i kanalizaciji" i Ministarstvu ruralnog razvoja i vodoprivrede na razmatranje i usvajanje. Izmjene Pravilnika su prihvaćene i 12.09.2012. objavljene su u Službenom listu Crne.

PROCON u saradnji sa međunarodnim konsultantom "COWI" i Deponijama pripremio novi tender čiji zahtjevi su u skladu sa izmjenjenim Pravilnikom. Novi tender za projektovanje i izgradnju objavljen je 24.10.2012.godine i otvoren 20. decembra 2012.god. Tri firme su dostavile ponude i u toku je proces evaluacije ponuda. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za projektovanje i izgradnju je 20. februar 2013.godine.

U aprilu 2012.god. objavljen je tender za izbor nadzora nad izvođenjem radova. Postupak otvaranja ponuda je sproveden u junu 2012. godine. Evaluacija ponuda je u toku.

Realizovane aktivnosti u periodu:

U saradnji sa MORIT, Glavnim gradom Podgorica i DOO „Deponija“-Podgorica, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- obezbijedio saglasnost Evropske investicione banke na izrađenu tendersku dokumentaciju za izbor projektanta i izvođača radova kao i za nadzor nad izgradnjom, I kvartalu 2012. god;
- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa DOO „Deponija“- Podgorica i međunarodnog konsultanta u toku tenderske procedure, III kvartalu 2012. god.
- učestvovao u evaluaciji ponuda kao član Komisije za evaluaciju tendera za projektovanje i izgradnju, III kvartalu 2012.god.
- učestvovao u evaluaciji ponuda kao član Komisije za evaluaciju tendera za nadzor nad radovima, III kvartal 2012.god.
- pripremao Izvještaj o evaluaciji za tender projektovanja i izgradnje, III kvartalu 2012.god.
- pripremao Izvještaj o evaluaciji za tender nadzora nad radovima, III kvartalu 2012.god.
- učestvovao u izradi novog tendera za projektovanje i izgradnju, III kvartal 2012.god.
- obezbijedio saglasnost EIB- i na kvalitet tenderske dokumentacije i na Izvještaje o evaluaciji tendera, III-IV kvartal 2012.god.
- pripremio Amandman na tender, IV kvartal 2012.god
- sa konsultantom COWI pripremio Pojašnjenja na pitanja firmi koje su otkupile tendersku dokumentaciju, IV kvartal 2012.god.
- pripremio ček liste sa otvaranja tendera, učestvovao u otvaranju tendera, pripremio Zapisnik sa otvaranja, IV kvartal 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izgradnjom ;
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Nema problema u implementaciji projekta.

3.3.2.4 Sanacija nesanitarnog odlagališta „Čafe” u opštini Bar

Opis projekta:

Čvrsti komunalni otpad sa teritorije opštine Bar do juna 2008. godine se odlagao na deponiji „Čafe” u nehigijenskim i nesanitarnim uslovima, ugrožavajući životnu sredinu i zdravlje ljudi. U periodu od 2008-2010.god. otpad je odlagan na sanitarnoj deponiji „Livade”, kada je istovremeno jedan dio odlagan na neuredjenom odlagalištu „Hije”.

Saglasno Državnom planu upravljanja otpadom, predviđena je sanacija nesanitarnih odlagališta otpada sa deponovanom količinom otpada koja je veća od 1000 m³. Odlagalište „Čafe”, bilo je zvanično odlagalište otpada za opštinu Bar. Nalazi se na strmoj obali mora, uz putni pravac Bar – Ulcinj, i zbog neadekvatnih uslova odlaganja, zatvoreno je na osnovu pravosnažne sudske odluke. Lokacija smetlišta zauzima površinu od oko 20 ha. Odlagalište „Čafe” nalazi se na udaljenosti od 8 km od grada Bara, a najbliže naselje je na udaljenosti od 2 km. Deponovani otpad (zajedno sa prekrivkom od zemlje) zauzima površinu od oko 43 500 m². Zapremina otpada sa prekrivkom iznosi oko 189 000 m³. Prema Strateškom master planu za upravljanje čvrstim otpadom, projekata „sanacija nesanitarnog odlagališta „Čafe” u opštini Bar” spade u projekte sa visokim prioritetom investicija.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 3.704.000 €.

Ukupno obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa EIB: 3.605.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz grant aranžmana WBIF TA 2010: 70.000 €

Ukupno obezbijeđeno iz državnog budžeta: 0 €

Ukupno obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 29.000 €

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija

Nije potrebno usvajanje prostorno planskog dokumenta u dijelu sanacije nesanitarnog odlagališta.

Urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivizaciju nesanitarnog odlagališta na lokaciji „Čafe” izdati su u julu 2011. god.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na lokaciji nesanitarnog odlagališta „Čafe” je u državnom vlasništvu.

III Tehnička dokumentacija

Urađen je Glavni projekat za sanaciju odlagališta „Čafe” od strane konsultanske kompanije „IK Konsulting i projektovanje” iz Srbije 2009.god., i isti je revidovan od strane JU „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” iz Podgorice, u novembru 2011. god. Izvještaj revizije nije pozitivan. U okviru izrade tenderske dokumentacije, konsultant COWI je evaluirao kvalitet izrađenog Glavnog projekta i zaključio da isti ima mnogo nedostataka. Nakon ponovne revizije i zajedničkog sastanka utvrđeno je da Glavni projekat ima velike nedostatke, te je odlučeno da se projekat implementira po modelu FIDIC Žute knjige „Design and Build”. Kroz tehničku podršku WBIF 2010, PROCON u saradnji sa međunarodnim konsultantom „COWI” pripremiće idejno rješenje i tendersku dokumentaciju po modelu FIDIC Žute knjige „Design and Build” i tendersku dokumentaciju za nadzor nad radovima.

Pripremljen je Projektni zadatak za izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu od strane opštine Bar, i ugovoren izrađivač „Flamer stone” – Nikšić.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa MORIT-om, opštinom Bar, DJR u cilju dalje realizacije projekta, I, II i III kvartal 2012.god.,
- učestvovao u pripremi Projektnog zadatka za pripremu tenderske dokumentacije za projektovanje i sanaciju nesanitarnog odlagališta „Čafe”, III kvartal 2012.god.,
- učestvovao u pripremi Projektnog zadatka za geološkim, geotehničkim i hidrološkim istraživanjima, III kvartal 2012.god

Predstojeće aktivnosti:

- sprovođenje aktivnosti na geološkim, geotehničkim i hidrološkim istraživanjima;
- izrada idejnog rješenja,

- izrada i usvajanje EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima;
- obezbjeđenje saglasnosti EIB-a na projektnu i tendersku dokumentaciju;
- sprovođenje tenderske procedure za projektovanje i izvođenje radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad radovima (objavljivanje tendera, evaluacija, ugovaranje) ;
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

Glavni projekat urađen od strane projektanta „IK Konsalting i projektovanje“, po mišljenju revizije, ali i mišljenju stranih konsultanata ima mnogo nedostataka.

Raspisivanje tendera po modelu FIDIC žuta knjiga (Design and Build), nosi rizik vezan za implementaciju projekta.

3.3.2.5 Sanacija nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ u Prijestonici Cetinje

Opis projekta:

Priestonica Cetinje broji 16.757 stanovnika i pokriva površinu od oko 900 km². Na osnovu Strateškog master plana za upravljanje otpadom, u Priestonici se godišnje proizvede oko 5.500 tona otpada. Sistemi za selektivno prikupljanje otpada i reciklažu nijesu uspostavljeni. Nesanitarno odlagalište „Vrtijeljka“ je u upotrebi više od 30 godina. Područje odlagališta obuhvata oko 2,1 ha. Prema Strateškom master planu u periodu od 1987god. -2005.god. na odlagalištu je odloženo oko 63.000 m³ otpada. Za područje Glavnog grada Podgorica, Priestonice Cetinje i opštine Danilovgrad, izgrađen je regionalni centar za upravljanje otpadom u Glavnom gradu Podgorica, međutim zbog neadekvatnih vozila i opreme koje posjeduje, JKP Cetinje je bilo prinuđeno da odlaganje otpada vrši na lokaciji „Vrtijeljka“. Kroz fond EU, IPA 2009 obezbjeđena su sredstva za nabavku opreme i vozila za javno komunalna preduzeća na prostoru Crne Gore, između ostalih i za Javno komunalno preduzeće Cetinje. Na osnovu Analize načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Priestonice Cetinje procijenije se da li je neophodna izgradnja transfer stanice na Cetinju ili će se otpada odlagati na regionalnu deponiju u Podgorici, dok će sanacija nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ doprinijeti poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja.

Ukupna vrijednost projekta:

Obzirom da još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija, nije poznata vrijednost projekta.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija

Nije potrebno usvajanje prostorno planskog dokumenta u dijelu sanacije nesanitarnog odlagališta.

Za izgradnju transfer stanice, nakon Studije izbora lokacije, potrebno je usvojiti Lokalnu studiju lokacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Zemljište na kom se nalazi nesanitarno odlagalište „Vrtijeljka“ je u vlasništvu Priestonice Cetinje.

III Tehnička dokumentacija

PROCON u saradnji sa konsultantom „COWI“, pripremio Projektni zadatak za *Analizu načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Priestonice Cetinje i priprema Idejnog rješenja i tenderske dokumentacije za sanaciju nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ u Priestonici Cetinje*, na koji je dobijena saglasnost od EIB-a i EC u II kvartalu 2012. godine.

PROCON je u saradnji sa međunarodnim konsultantom "COWI" pripremio *Nacrt analize načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Priestonice Cetinje* u III kvartalu 2012. god. Nakon upodobljavanja komentara datih od strane Priestonice Cetinje, MORIT-a i PROCON-a, Analiza je usvojena u IV kvartalu 2012.god.

PROCON u saradnji sa međunarodnim konsultantom "COWI" radi na pripremi *Analize postojeće situacije nesanitarnog odlagališta "Vrteljka"*, kao i na pripremi tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođenje radova na sanaciji nesanitarnog odlagališta "Vrteljka" i tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvovao u nizu koordinacionih sastanaka sa prijestonicom Cetinje i međunarodnim konsultantom, u cilju daljih aktivnosti na projektu; I, II i III kvartal 2012.god.
- obezbijedio neophodnu tehničku dokumentaciju konsultantu u cilju stvaranja preduslova za početak izrade *Analize načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Prijestonice Cetinje*; I, II i III kvartal 2012.god.
- davao komentare na *Analizu načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Prijestonice Cetinje*, III kvartal 2012.god.
- učestvovao u obukama za pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođenje radova na sanaciji nesanitarnog odlagališta "Vrteljka" i tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima, IV kvartal 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

Sanacija nesanitarnog odlagališta

- usvajanje Analize postojeće situacije nesanitarnog odlagališta "Vrteljka";
- izrada Idejnog rješenja;
- izrada i usvajanje EIA;
- izrada tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima;
- obezbijedenje saglasnosti EIB-a na projektnu i tendersku dokumentaciju;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure nadzora nad radovima;
- izrada i revizija Glavnog projekta;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

- nema problema u implementaciji projekta.

3.3.2.6 Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje i Pljevlja

Opis projekta

Izveštaj o sanaciji nesanitarnih odlagališta pripremljen je u okviru projekta „Priprema i implementacija Strateškog master plana upravljanja otpadom na nivou Republike Crne Gore“. U Crnoj Gori je registrovano oko 50 nesanitarnih odlagališta na kojima je odloženo više od 1000m³ otpada. Identifikovane mjere za sanaciju i zatvaranje su orijentisane da se smanji i spriječi ekološki rizik od nekontrolisanog odlaganja otpada na trenutnim lokacijama u cilju zaštite zdravlja ljudi, smanjenja uticaja na životnu sredinu, zaštitu resursa vode za piće i povećanja higijenskih standarda. U skladu sa Nacionalnim planom upravljanja otpadom, predviđeno je da je za sanaciju istih potrebna izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Ukupna vrijednost projekta:

Obzirom da još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija, nije poznata vrijednost projekta.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija

Za potrebe sanacije nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori ne zahtijeva se izrada prostorno – planske dokumentacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Za potrebe sanacije nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori, zemljište je u vlasništvu opština.

III Tehnička dokumentacija:

Nije urađena tehnička dokumentacija.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pripremio aplikacioni formular za WBIF 2012 VIII krug za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju nesanitarnih odlagališta, u III kvartalu 2012. god.

Predstojeće aktivnosti na projektu:

- izrada Studije izvodljivosti;
- izrada EIA;
- izrada Glavnog projekta;
- izrada tenderske dokumentacije za sanaciju nesanitarnih odlagališta;
- obezbjeđenje saglasnosti EIB-a na projektnu i tendersku dokumentaciju;
- sprovođenje tenderske procedure za sanaciju nesanitarnih odlagališta.

Problemi u implementaciji projekta

- nedostatak sredstava za finansiranje tehničke dokumentacije.

3.3.2.7 Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanja otpadom u opštinama Andrijevića, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak

Opis projekta:

Trenutna situacija sa tretmanom čvrstog otpada u opštinama Andrijevića, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak je neadekvatna sa ekološkog i socijalnog aspekta (ugrožena životna sredina i javno zdravlje). Prema Strateškom master planu upravljanja otpadom, usvojenom 2005. godine, za područje pomenutih opština predviđena je izgradnja regionalnih centra za upravljanje otpadom u opštinama Berane i Bijelo Polje, odnosno izgradnja transfer stanica u opštinama Andrijevića, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak gdje će se otpad privremeno odlagati, a onda transportovati na regionalne centre za upravljanje otpadom u opštinama Berane i Bijelo Polje. Ukupna vrijednost projekta biće definisana nakon izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije. Izgradnjom transfer stanica, rješava se problem odlaganja čvrstog otpada u pomenutim opštinama na duži vremenski period, što doprinosi poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja. Priorizacijom definisanom od strane Vlade Crne Gore, projektima izgradnje regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Crne Gore dat je visok prioritet.

Ukupna vrijednost projekta:

Obzirom da još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija, nije poznata vrijednost projekta.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija

U zavisnosti od rezultata Studije izvodljivosti u pogledu potrebe izgradnje transfer stanice biće potrebno uraditi odgovarajuću prostorno plansku dokumentaciju.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nisu definisane lokacije za izgradnju transfer stanica. Iste će biti utvrđene tokom izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, nakon čega će se, eventualno, pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija

Studija izvodljivosti

Donešena je odluka o dodjeli ugovora „IK Konsalting i projektovanje“, Beograd i DJR za izradu Studije izvodljivosti za sagledavanje načina pripreme i transporta komunalnog otpada za potrebe opština koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za tretman otpada u Beranama odnosno Bijelom Polju i izrada Studije selektivnog sakupljanja komunalnog otpada i određivanja lokacije, obima aktivnosti i održivosti transfer stanica u

opštini Žabljak od strane DJR. Izrađivač je ugovoren 16.02.2012.godine i urađen je prvi nacrt Studije. Formirana je stručna komisija za tehničko-ekonomsku kontrolu Studije izvodljivosti. U septembru 2012.god. izvršena je revizija i Studija izvodljivosti je vraćena na doradu. Nakon dorade od strane projektanta "IK Konsalting i projektovanje", revizion komisija je ponovo dala komentare na Studiju izvodljivosti i vratila istu projektantu na doradu.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvuje u radu revizije komisije na izradi studije izvodljivosti; pripremio komentare na Nacrt Studije izvodljivosti tokom II i III kvartala 2012.god.
- učestvuje u radu revizije komisije na izradi Studije izvodljivosti tokom III kvartala 2012.god.

Predstojeće aktivnosti:

- završetak izrade Studije izvodljivosti za sagledavanje načina pripreme i transporta komunalnog otpada za potrebe opština koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za tretman otpada u Beranama odnosno Bijelom Polju;
- izrada Lokalnih studija lokacija;
- izrada Glavnih projekata;
- revizija Glavnih projekata;
- Izrada EIA (u zavisnosti od Odluke AZŽS o potrebi izrade);
- priprema tenderske dokumentacije za izgradnju transfer stanica;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova;
- obezbijedjenje saglasnosti EIB-a na projektnu i tendersku dokumentaciju;
- sprovođenje tenderske procedure za izgradnju transfer stanica;
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izvođenjem radova;
- izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

- kašnjenje izrade Studija izvodljivosti od strane projektanta "IK Konsalting i projektovanje".

3.3.2.8 Izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018

Opis projekta:

Kroz IPA 2009 nacionalni program, odobren je grant u iznosu od 4.8 miliona EUR za nabavku opreme za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje. Usled odustajanja EIB da finansira izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, Delegacija Evropske unije je odlučila da preusmjeri odobrenih 4.8 miliona EUR na nabavku vozila i opreme neophodne za upravljanje otpadom u opštinama na sjeveru Crne Gore, kao i za podršku pri izradi nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period poslije 2012. godine. Sredstva su opredijeljena na sljedeći način:

- 4.000.000 € za nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća za 16 crnogorskih opština (Andrijevića, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin, Kotor, Nikšić, Mojkovac, Podgorica, Pljevlja, Plav, Plužine, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak). U septembru 2012. god. u saradnji sa MORIT-om organizovana je isporuka vozila za 16 opština i obuka predstavnika JKP-a
- 800.000 € za izradu Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018, kao i za podršku za jačanje kapaciteta za implementaciju istih. U septembru 2012.god. Delegacija EU u Crnoj Gori potpisala je ugovor sa španskom konsultantskom kućom "Eptisa" koja će raditi na izradi Nacionalnog i lokalnih planova.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 800.000 €.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Finansiranje projekta je obezbjeđeno iz grant aranžmana IPA 2009.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORiT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pratio sprovođenje tenderske procedure za izradu nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018 (objava tendera, evaluacija i ugovaranje) od strane DEU, u III kvartalu 2012.god.
- učestovao u nizu sastanaka sa izabranom konsultanskom firmom "EPTISA" i obezbijedio neophodne informacije i dokumentaciju, IV kvartal 2012. godine;
- učestovao u radu Odbora projekta i radnoj grupi, IV kvartal 2012. godine;
- popunjavao upitnike, davao inpute i komentare na nacрте sledećih dokumenata (Metodologija tokova otpada, Procjena zakonskog okvira u oblasti upravljanja otpadom i Potrebni treninzi u oblasti upravljanja otpadom, IV kvartal 2012. godine.

Predstojeće aktivnosti:

- izrada Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018;
- usvajanje nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018.

Problemi u implementaciji projekta:

Nema problema u implementaciji projekta.

3.3.2.9 Nabavka opreme i vozila za potrebe komunalnih preduzeća za 16 opština Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kotor, Kolašin, Nikšić, Mojkovac, Podgorica, Pljevlja, Plav, Plužine, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak

Opis projekta:

Kroz IPA 2009 nacionalni program, odobren je grant u iznosu od 4.8 miliona EUR za nabavku opreme za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje. Usled odustajanja EIB da finansira izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, Delegacija Evropske unije je odlučila da preusmjeri odobrenih 4.8 miliona EUR na nabavku vozila i opreme neophodne za upravljanje otpadom u opštinama na sjeveru Crne Gore, kao i za podršku pri izradi nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom poslije 2012. godine. Sredstva u iznosu od 4 mil. eura za nabavku opreme i vozila su opredijeljena na sljedeći način:

- 10 vozila zapremine od 6 m³
- 16 vozila zapremine od 12 m³
- 5 vozila zapremine od 18 m³
- 1410 kontejnera (1,1 m³)
- 970 kanti (240 l).

Nabavka nove opreme i vozila za Javno komunalna preduzeća u sjevernom regionu Crne Gore, osim efikasnosti prikupljanja i transfera otpada, utiče pozitivno i na poboljšanje ekonomičnosti u poslovanju preduzeća (kroz smanjenje troškova održavanja, servisiranja i opravke vozila i opreme), kao i pozitivano uticati na ekološke aspekte (korišćenje savršenih vozila koji će manje zagađivati životnu sredinu izduvnim gasovima).

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 4.000.000 eura.

Izvori finansiranja:

Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz grant aranžmana IPA 2009.

Realizovane aktivnosti:

Kancelarija Delegacije Evropske Komisije u Crnoj Gori sprovela je tendersku proceduru za nabavku opreme i vozila. U II kvartalu 2012.god. potisan je ugovor sa firmom "Elkoplat" s.r.o. iz Češke, u vrijednosti od 512.835 € i potpisan ugovor sa firmom "ARTIK" d.o.o iz Slovenije u vrijednosti od 3.487.140 €. U septembru 2012.god. u saradnji sa MORIT-om organizovana je isporuka vozila za 16 opština i obuka predstavnika JKP-a.

U saradnji sa MORiT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- pratio isporuku opreme i vozila od strane DEU, III kvartal 2012.god.

3.3.2.10 Izgradnja reciklažnog centra u opštini Bar

Opis projekta:

Trenutna situacija sa tretmanom čvrstog otpada u opštinama Bar i Ulcinj je neadekvatna sa ekološkog i socijalnog aspekta (ugrožena životna sredina i javno zdravlje). Na ovoj teritoriji se godišnje proizvede oko 23.051 t otpada. Postojeći sistem upravljanja otpadom, kada su u pitanju reciklažne aktivnosti je nedovoljno razvijen i nesistematičan, ne postoje pouzdane analize koje se odnose na sastav otpada, naročito one koje se odnose na potencijal materijala koji se može reciklirati. Prema Strateškom master planu upravljanja otpadom, usvojenom 2005. godine, za područje pomenutih opština predviđena je izgradnja regionalne deponije za odlaganje čvrstog otpada, kao i izgradnja reciklažnog centra. Izgradnjom reciklažnog centra u Baru smanjiće se količine deponovanog otpada sakupljenog sa prostora opština Bar i Ulcinj, što doprinosi produžetku vijeka trajanja deponije, kao i poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja. U sklopu Studije izvodljivosti izgradnje regionalne deponije u opštini Bar obuhvaćena je i izgradnja reciklažnog centra na lokaciji „Možura“, međutim, EIB nije zainteresovana za finansiranje reciklažnog centra na pomenutoj lokaciji. S toga, neophodno je izraditi potrebnu prostornu i tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta.

Ukupna vrijednost projekta:

Obzirom da još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija, nije poznata vrijednost projekta.

Pretpostavljeni izvori finansiranja:

Finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Nije usvojena prostorno planska dokumentacija. Predstoji izrada Studija izbora lokacije, a nakon toga izrada Lokalne studije lokacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nije definisana lokacija za izgradnju reciklažnog centra. Ista će biti utvrđena tokom izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, nakon čega će se, eventualno, pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija

Nije urađena tehnička dokumentacija.

Realizovane aktivnosti:

U saradnji sa MORIT, PROCON je sproveo sljedeće aktivnosti, i to:

- učestvovao na sastancima sa predstavnicima opštine Bar vezano za pitanja mogućih izvora finansiranja projekta, III kvartal 2012. godine.

Predstojeće aktivnosti na projektu:

- izrada Studije izbora lokacije;
- izrada Studije izvodljivosti;
- izrada Lokalne studije lokacije;
- idejno rješenje biće sadržano u Studiji izvodljivosti;
- idejni projekat nije potrebno izrađivati;
- izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu;
- izrada tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova;
- izvodjenje radova.

Problemi u implementaciji projekta

- lokacija za izgradnju reciklažnog centra
- nedostatak sredstava za finansiranje projekta.

3.3.3 OSTALI PROJEKTI

3.3.3.1 PLJEVLJA

Korišćenje obnovljivih izvora energije za potrebe toplifikacije u opštini Pljevlja

Opis projekta:

Pljevlja je grad sa oko 20 000 stanovnika u pljevaljskoj kotlini na nadmorskoj visini od 750-850m okružen sa planinama visine do 1400 m. Grijanje u industriji i domaćinstvima ostvaruje se sagorijevanjem uglja i električnom energijom. Ugalj, kao domaća i lokalna sirovina, ne opterećuje uvoz. Istovremeno on je najnepovoljnije gorivo za sagorijevanje u ložištima i pećima sa malim stepenom iskorišćenja, niskim dimnjacima, što u zimskom periodu utiče na inače vrlo veliko zagađenje i ekološko stanje okoline. Opština obezbjeđuje usluge grijanja preko svog komunalnog preduzeća "Grijanje" za 10 objekata kolektivnog stanovanja koja se nalaze u središtu grada. Međutim, ove usluge proizlaze iz toplotne energije iz zastarjelih, neučinkovitih kotlova za ugalj koji se nalaze u podrumu zgrada. Oni su uglavnom vođeni ručno, bez kontrole i monitoringa o emisijama gasova koji uzrokuju visoko zagađenje vazduha, kao i visoku emisiju gasova staklene bašte. Ovakav vid sistema za grijanje ne prati zaštitu životne sredine.

Očekuje se da će novi sistem grijanja koristiti biomasu otpada iz lokalne fabrike za preradu drva „Vektra Jakić“. Ulaganje uključuje zamjenu neefikasnih, zastarjelih i pojedinačnih objekata za grijanje na ugalj sa modernizovanim centralizovanim grijanjem na biomasu sa postojećih generatora za grijanje Vektre Jakić. Osim toga, novi sistem značajno će povećati energetske efikasnost, smanjiti zagađenje vazduha, takođe poboljšati kvalitete grijanja i tople vode u središtu grada.

Projekat će se sastojati od sljedećeg:

- Instalacija spajanja cijevi od grada do postojećeg kotla koji je smješten u privatnoj fabrici za preradu drva "Vektra Jakić", na udaljenosti od 2,5 km;
- Instalacija nove distribucijske mreže, spajanje postojećih individualnih čvorista za grijanje, zgrade sa zasebnim kotlovima povezuju se u jedinstven međupovezani sistem za grijanje.
- Uvođenje pojedinih trafostanica opremljenih mjernim uređajima za kontrolu na nivou pojedinih zgrada;
- Ugradnja novog kotla za sagorijevanje biomase koji će se koristiti za grijanje lokalne bolnice, kao i daljinsko upravljanje grijanjem u gradu.

Izvori finansiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 6.791.000€

Ukupno obezbjeđeno iz kreditnog aranžmana EBRD: 4.000.000€

Ukupno obezbjeđeno iz grant aranžmana WBIF TA: 500.000 €

Ukupno obezbjeđeno iz grant aranžmana WBIF investicije: 2.000.000€

Ukupno obezbjeđeno iz drugih izvora u vidu TA: 180.000€

Ukupno obezbjeđeno iz državnog budžeta: 0.00€

Ukupno obezbjeđeno iz budžeta lokalne samouprave: 0.00 €

Ukupno nedostajućih sredstava: 111.000€

Finansijski sporazum o kreditu između Crne Gore i EBRD za projekat "Korišćenje obnovljivih izvora energije u cilju rješavanja pitanja grijanja u opštini Pljevlja" u iznosu od 4.000.000 € potpisan je u decembru 2011.god.

Preko aplikacije WBIF 2011 za projekat "Korišćenje obnovljivih izvora energije u cilju rješavanja pitanja grijanja u opštini Pljevlja" koja je odobrena od strane Evropske komisije u 2011.god. PROCON je određen kao implementaciona jedinica u realizaciji ovog projekta koji se finansira iz kredita koji je potpisan u decembru 2011.god između Crne Gore i EBRD u iznosu od 4.000.000 €.

Status projekta:

I Prostorno planska dokumentacija:

Nakon izrade tehničke dokumentacije, pristupiće se eventualnoj izmjeni i/ili izradi prostorno planske dokumentacije.

II Imovinsko-pravni odnosi:

Nakon izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, pristupiće se eventualnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

III Tehnička dokumentacija:

Studija izvodljivosti je izrađena od strane ÅF-Consult AB u saradnji sa Oikos, u januaru 2011.god.

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti.

Predstojeće aktivnosti:

- utvrđivanje potrebe za rješavanjem pitanja imovinsko-pravnih odnosa;
- izrada i revizija Idejnog projekta;
- izrada EIA;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvodjača radova;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom;
- obezbijedjenje saglasnosti of EBRD-a na projektnu i tendersku dokumentaciju;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta i izvodjača radova;
- sprovođenje tenderske procedura za nadzor nad izgradnjom;
- izrada Glavnog projekta;
- revizija Glavnog projekta;
- priprema tenderske dokumentacije za nabavku opreme;
- sprovođenje tenderske procedure za nabavku opreme;
- nabavka opreme i izvođenje radova.

Problemi u implementaciji projekta:

- zbog stečaja firme “Vektra Jakić”, implementacija projekta suspendovana.

4. POSLOVI KANDIDOVANJA PROJEKATA I OBEZBJEĐENJA PODRŠKE REALIZACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA I KREDITNIH ARANŽMANA

WBIF 2012 (apliciranje za investicioni grant i za izradu tehničke dokumentacije)

VIII WBIF Poziv za projekte

Aplikacija 1

Naziv projekta: Unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Andrijevića

Cilj projekta: Rekonstrukcija glavnog vodovodnog cjevovoda od izvorišta „Krkori“ do gradskog naselja Andrijevića;

Tražena grant sredstva: 400.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za kofinansiranje rekonstrukcije glavnog cjevovoda u opštini Andrijevića, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORiT-u 05.09.2012.godine;
- MORIT je 06.09.2012.god., proslijedio projektni prijedlog za kofinansiranje rekonstrukcije glavnog cjevovoda u opštini Andrijevića MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 14.09.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog je pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 2

Naziv projekta: Tehnička podrška za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom.

Cilj projekta: Priprema Studije izvodljivosti za sanaciju 10 nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori i priprema tenderske dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja.

Tražena grant sredstva: 770.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za obezbjeđenje tehničke podrške za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom, koja je dostavljena MORiT-u 05.09.2012.godine;
- MORIT je 06.09.2012.god. proslijedio projektni prijedlog za obezbjeđenje tehničke podrške za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 14.09.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog za pripremu tenderske dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja u iznosu od 70.000 € je pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana, dok je prijedlog za pripremu Studije izvodljivosti za sanaciju 10 nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori odbijen.

VII WBIF Poziv za projekte

Aplikacija 1

Cilj projekta: Pružanje tehničke podrške u dijelu pripreme projektne dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja

Tražena grant sredstva: 700.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu pripreme potrebne projektne dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORiT-u 03.02.2012.godine;

- MORIT je proslijedilo projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu pripreme potrebne projektne dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog je pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 2

Naziv projekta: Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane

Cilj projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane

Tražena grant sredstva: 2.300.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je proslijedilo projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 3

Naziv projekta: Unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Andrijevica

Cilj projekta: Rekonstrukcija glavnog cjevovoda u opštini Andrijevica

Tražena grant sredstva: 500.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za kofinansiranje rekonstrukcije glavnog cjevovoda u opštini Andrijevica, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je proslijedilo projektni prijedlog za kofinansiranje rekonstrukcije glavnog cjevovoda u opštini Andrijevica 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 4

Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Nikšić

Cilj projekta: Izgradnja kanalizacione mreže u 4 naselja u opštini Nikšić: Rubež, Oštrovac, Luke i Dragova Čemena

Tražena grant sredstva: 3.532.500 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje kanalizacione mreže u opštini Nikšić, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je proslijedilo projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje kanalizacione mreže u opštini Nikšić 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;

- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 5

Naziv projekta: Tehnička podrška za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Cilj projekta: Pružanje tehničke podrške u dijelu pripreme projektne dokumentacije za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Tražena grant sredstva: 700.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu pripreme potrebne projektne dokumentacije za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je prosljedilo projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu pripreme potrebne projektne dokumentacije za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 6

Naziv projekta: Izgradnja regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Nikšić

Cilj projekta: Izgradnja I faze regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Nikšić

Tražena grant sredstva: 2.000.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje I faze regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom u opštini Nikšić, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je prosljedilo projektni prijedlog za kofinansiranje izgradnje I faze regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom u opštini Nikšić 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 7

Naziv projekta: Tehnička podrška za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja

Cilj projekta: Priprema tenderske dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja

Tražena grant sredstva: 70.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine,
- MORIT je prosljedilo projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške za izgradnju regionalnog centra za tretman čvrstog otpada u opštini Pljevlja 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 8

Naziv projekta: Tehnička pomoć u sanaciji deset nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori

Cilj projekta: Priprema studije izvodljivosti sa idjenim rješenjima za sanaciju deset nesanitarnih odlagališta u 8 opština

Tražena grant sredstva: 700.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu sanacije deset nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je prosljedilo projektni prijedlog za obezbjeđivanje tehničke podrške u dijelu sanacije deset nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02. 2012.god., do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacija 9

Naziv projekta: Sanacija nesanitarnih odlagališta "Čafe" u opštini Bar i "Vrtijeljka" u Prijestonici Cetinje

Cilj projekta: Sanacija i rehabilitacija nesanitarnih odlagališta "Čafe" u opštini Bar i "Vrtijeljka" u Prijestonici

Tražena grant sredstva: 1.500.000 EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- PROCON je pripremio aplikacionu dokumentaciju / projektni prijedlog za sanaciju nesanitarnih odlagališta "Čafe" u opštini Bar i "Vrtijeljka" u Prijestonici Cetinje, koji je dostavljen od strane PROCON-a MORIT-u 03.02.2012.godine;
- MORIT je prosljedilo projektni prijedlog za sanaciju nesanitarnih odlagališta "Čafe" u opštini Bar i "Vrtijeljka" u Prijestonici Cetinje 13.02.2012.godine MVPiEI na dalje procesuiranje prema Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- MVPiEI je do 17.02.2012.god. do kada je bio rok za dostavljanje aplikacija, dostavilo projektni prijedlog Investicionom okviru Zapadnog Balkana;
- Projektni prijedlog nije pozitivno ocijenjen od strane upravljačkih struktura Investicionog Okvira Zapadnog Balkana.

Aplikacije 2012 - Program za pripremu projekata (PPF)

Aplikacija 1

Naziv projekta: Unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje

Cilj projekta: Izrada Studije izvodljivosti za unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje

Tražena sredstva: 0.2 miliona EUR

Realizovane aktivnosti u izvještajnom periodu:

- Početkom I kvartala 2012.godine, DEU odobrila projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti za unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje;
- 02.03.2012. godine, DEU je objavila Poziv za dostavljanje ponuda za izradu Studije Izvodljivosti za poboljšanje vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje. Rok za dostavljanje ponuda je bio 19.03.2012.godine;
- Tokom II kvartala 2012.godine, ugovoren obrađivač Studije izvodljivosti konzorcijum STTE (SAFEGE / TECHNUM - TRACTEBEL) i izrađen Početni izvještaj za Studiju izvodljivosti od strane ugovorenog obrađivača.

Predstojeće aktivnosti:

- Izrada Studije izvodljivosti za unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje.

5. IZVJEŠTAVANJE I KOORDINACIJE AKTIVNOSTI

Izveštaji u skladu sa obavezama koje proizilaze prema Osnivaču Društva

U izvještajnom periodu pripremljena je Informacija o stanju realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, čiju realizaciju u svojstvu Nacionalne jedinice za implementaciju projekata prati DOO „PROCON“, i ista je dostavljena MORIT-u 04.06.2012.godine.

U izvještajnom periodu pripremljena je Informacija o stanju realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, čiju realizaciju u svojstvu Nacionalne jedinice za implementaciju projekata prati DOO „PROCON“, i ista je dostavljena MORIT-u 19.04.2012.godine.

U izvještajnom periodu pripremljen je *Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem DOO PROCON za 2011 godinu* koji je usvojen na XV sjednici Odbora direktora održanoj 30.03.2012.god., i isti je dana 02.04.2012.god. dostavljen MORIT u cilju procesuiranja prema Vladi Crne Gore.

U izvještajnom periodu pripremljen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada sa finansijskim izveštajem DOO PROCON za 2012 godinu za period od 01.01 do 30.06.2012.god. (I i II kvartal), i isti je dana 12.07.2012.god. dostavljen MORIT u cilju procesuiranja prema Vladi Crne Gore.

U izvještajnom periodu pripremljen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa rada sa finansijskim izveštajem DOO PROCON za 2012 godinu za period od 01.01 do 30.09.2012.god. (I, II i III kvartal), i isti je dana 16.11.2012.god. dostavljen MORIT u cilju procesuiranja prema Vladi Crne Gore.

Izveštaji u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom

Izveštaj 1

Naziv izveštaja: Četvrti izveštaj o napretku realizacije Finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori“

Realizovane aktivnosti:

- Konačan nacrt Četvrtog izveštaja o napretku realizacije Finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori“ pripremljen i dostavljen MORIT-u i EIB-u 29.06.2012.godine.

Predstojeće aktivnosti:

- Odobranja Četvrtog izveštaja o napretku Finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori“ od strane EIB-a.

Izveštaj 2

Naziv izveštaja: Drugi izveštaj o napretku realizacije Finansijskog ugovora „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“

Realizovane aktivnosti:

- Konačan nacrt Drugog izveštaja o napretku realizacije Finansijskog ugovora „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“ pripremljen i dostavljen MORIT-u i EIB-u 16.05.2012.godine.
- EIB dao saglasnost na Izveštaj 30.05.2012.godine.

Izveštaji u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj

Naziv izveštaja: Početni izveštaj o statusu projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“

Realizovane aktivnosti:

- Početni izveštaj o statusu projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ pripremljen i dostavljen Evropskoj banci za obnovu i razvoj, opštini Danilovgrad i češkom konsultantu „VHS Brno“ 10.02.2012.godine.

6. Finansijski plan i Rezultat poslovanja Društva za period 01.01.2012. - 31.12.2012.

Prijedlog Finansijskog plana Društva za 2012. god je usvojio Odbor direktora na XIII sjednici od 23.11.2011.god. i isti je upućen Osnivaču na obezbjeđenje saglasnosti preko nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. marta 2012. godine je razmotrila Prijedloge Programa rada i Finansijskog plana Društva za 2012. god i iste prihvatila Zaključkom br. 06-45816 od 30.marta 2012. god. Pomenutim Zaključkom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u zavisnosti od kvaliteta implementacije Programa rada, obezbijedi 100.000,00 €, s tim da se ne povećava broj zaposlenih u tekućoj godini i smanje rashodi u dijelu zarada zaposlenih, kao i da Ministarstvo Finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma predlože model finansiranja koji će obezbijediti kontinuitet u obavljanju poslova definisanih Odlukom o osnivanju. Usvojenim Finansijskim planom za 2012. god. predviđeni su troškovi u iznosu od 602.850,00 €.

Finansijska sredstva se obezbjeđuju na osnovu Godišnjeg programa rada Društva.

Finansijski plan Društva sa osvrtnom na I KVARTAL 2012.

U I kvartalu 2012. godine Društvo je izvršilo isplatu neto zarada za februar i mart mjesec tekuće godine iz osnovnog kapitala. Pripadajući porezi i doprinosi su ostali neizmireni do obezbjeđenja gore naznačenih finansijskih sredstava. Porezi i doprinosi za zaradu iz februara mjeseca su izmireni 09.05.2012. Pored pomenutih zarada Društvo je izvršilo plaćanja za operativno poslovanje, i to samo u dijelu onog što je imalo imalo karakter „nužnog“, i to: Zakup poslovnog prostora, utrošeno gorivo, telefon, voda i struja. U navedenom periodu nije bilo službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Kao obveznici Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11), zbog činjenice da do 29.marta nije dobijena saglasnost na Finansijski plan za 2012. godinu, Društvo je nije bilo u mogućnosti da do 31.01.2012. god objavi Plan javnih nabavki za 2012.god. Po dobijenoj saglasnosti od strane Vlade Crne Gore, Plan Javnih nabavki za 2012. god. je objavljen u II kvartalu na portalu Uprave za Javne nabavke. Zbog prethodno navedenog, isporuke potrebnih roba i usluga su bile limitirane nabavkama čiji su ugovori iz 2011. godine bili važeći do kraja I kvartala. Najveći broj istih je istekao u februaru 2012. godine.

U I Kvartalu 2012. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su iznosili 19,17 %. Ostala lična primanja su predstavljala 20,20 % ukupnih troškova planiranih u okviru pomenute stavke. Naknade članovima Odbora direktora 12,08 %, Rashodi za materijal i usluge bilježe 4,48 % u odnosu na ukupnu strukturu planiranih troškova u I Kvartalu. Tekuće održavanje osnovnih sredstava, su realizovana sa 7,05 %. Zakup poslovnog prostora 15,93 %, dok su kapitalni izdaci 0%. Napomena: za potrebe vjerodostojnog izvještavanja, bruto zarade zaposlenih i ostale naknade su prikazane u mjeri u kojoj to zahtijeva izmirenje obavaza.

Prilog 02: REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA I KVARTAL 2012. (JANUAR, FEBRUAR, MART)

Finansijski plan Društva sa osvrtnom na II KVARTAL 2012.

U II Kvartalu 2012. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su iznosili 17,58 %. Ostala lična primanja su predstavljala 19,13 % ukupnih troškova planiranih u okviru pomenute stavke. Naknade članovima odbora direktora 0%, Rashodi za materijal i usluge bilježe 6,90 % u odnosu na ukupnu strukturu planiranih troškova u I Kvartalu. Tekuće održavanje osnovnih sredstava, su realizovana sa 0,00 %. Zakup poslovnog prostora 15,93 %, dok su kapitalni izdaci 0,00%. Napomena: za potrebe vjerodostojnog izvještavanja, bruto zarade zaposlenih i ostale naknade su prikazane u mjeri u kojoj to zahtijeva izmirenje obavaza.

Prilog 03: REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA II KVARTAL 2012. (APRIL, MAJ, JUN)

Finansijski plan Društva sa osvrtnom na III KVARTAL 2012.

U III Kvartalu 2012. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su iznosili 18,56 %. Ostala lična primanja su predstavljala 19,93 % ukupnih troškova planiranih u okviru pomenute stavke. Naknade članovima odbora direktora 0%, Rashodi za materijal i usluge bilježe 6,47 % ostvarenja. Tekuće održavanje osnovnih sredstava su realizovana sa 7,23 %. Zakup poslovnog prostora 31,88 %, dok su kapitalni izdaci 3,24 % i odnose se na nabavku multifunkcionalnog uređaja. Napomena: za potrebe vjerodostojnog izvještavanja, bruto zarade zaposlenih i ostale naknade su prikazane u mjeri u kojoj to zahtijeva izmirenje obavaza.

Prilog 04: REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA III KVARTAL 2012.(JUL, AVGUST,SEPTEMBAR)

**Finansijski
plan Društva
sa osvrtnom na
IV KVARTAL
2012.**

U IV Kvartalu 2012. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su iznosili 18,83 %. Ostala lična primanja su predstavljala 19,75 % ukupnih troškova planiranih u okviru pomenute stavke. Naknade članovima odbora direktora 0%, Rashodi za materijal i usluge bilježe 5,77 % ostvarenja. Tekuće održavanje osnovnih sredstava su realizovana sa 3,42 %. Zakup poslovnog prostora 23,91 %, dok su kapitalni izdaci iznosili 0,00 %. Napomena: za potrebe vjerodostojnog izvještavanja, bruto zarade zaposlenih i ostale naknade su prikazane u mjeri u kojoj to zahtijeva izmirenje obavaza.

Prilog 05: REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA IV KVARTAL 2012. (OKTOBAR, NOVEMBAR, DECEMBAR)

**Finansijski
plan Društva
za period
01.01.2012.-
31.12.2012.**

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su iznosili u izvještajnom periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. god iznosili su 74,13 %. Ostala lična primanja su predstavljala 79,00 % ukupnih troškova planiranih u okviru pomenute stavke. Naknade članovima odbora direktora 12,08 %. Rashodi za materijal i usluge bilježili su 23,62 % u odnosu na ukupnu strukturu planiranih troškova u okviru ove stavke. Tekuće održavanje osnovnih sredstava, su realizovana sa 17,70 %. Zakup poslovnog prostora 87,65 %, dok su kapitalni izdaci iznosili 3,24 %.

Ukupan procenat realizacije Finansijskog plana za period od 01.01.2012.-31.12.2012. iznosio je 53,16%.

Prilog 06: REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD 01.01. 2012.-31.12.2012.

**Finansiranje
djelatnosti
Društva
za period
01.01.12.-
30.09.12.**

Zaključkom Vlade Crne Gore br. 06-2573/2 od 27.12.2012. Društvu je odobren iznos od 100.000,00 €, iz tekuće budžetske rezerve, a koji je uplaćen od strane Ministarstva finansija 29.12.2012. godine za izmirenje dosjelih obaveza (za maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2012. god) po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ostale naknade za Odbor direktora, angažovana lica po rješenjima o isplati i ugovore o djelu.

U periodu od 01.01.2012. – 31.03.2012. Društvo nije imalo obezbijedenja finansijska sredstva za obavljanje djelatnosti pa je za isplatu tekućih obaveza koristilo sredstva iz osnovnog kapitala čiji će iznos biti nadomješten po osnovu naplaćenih potraživanja iz ugovornih odnosa postojećih i budućih potraživanja.

Društvo je potpisalo Ugovor o pružanju usluga sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma na iznos od 150.000,00 € sa uračunatim PDV-om, br. 01-1285/1 od 18.04.2012 godine. Na dan 31.12.2012. ukupna potraživanja po osnovu pomenutog Ugovora su u cjelosti naplaćena.

Društvo je potpisalo Ugovor o pružanju usluga sa opštinom Rožaje na iznos od 46.800,00 € sa uračunatim PDV-om, br. 01/1-268/12 od 30.11.2012., čiji je period realizacije 24 mjeseci. Na dan 31.12.2012. god. Društvo nije potraživalo nenaplaćene iznose iz 2012. godine, obzirom da fakture po istom Ugovoru nijesu ispostavljane.

Društvo je na dan 31.12.2012. djelimično naplatilo potraživanje iz 2011 god. u iznosu od 28.080,00 € po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project-Consulting” – PROCON br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. Ugovor je zaključen u iznosu od 140.400,00 €, čiji je period realizacije 40 mjeseci. Na dan 31.12.2012. nenaplaćena potraživanja od strane opštine Pljevlja iznose 25.080,00 €, a djelimična naplata pomenutog potraživanja od izvršena je u iznosu od 3.000,00 €.

Na XV sjednici Odbora direktora, Odbor direktora je usvojio Prijedlog Reprograma naplate potraživanja po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project-Consulting” – PROCON – Podgorica, br. 01-608/09 od 21.10.2009. i Aneksa br. 1. Ugovor je zaključen u iznosu od 159.000,00 €, od čega je 31.800,00 € potraživanje iz 2009. god. Reprogram naplate potraživanja obuhvata i potraživanje za 2009. god. kojim je predviđeno da se polovina ukupne vrijednosti Ugovora, tj. 79.500,00 € naplati do kraja 2012. godine, a preostala polovina do kraja 2013. godine. Na dan 31.12.2012. godine, nije izvršena naplata potraživanja u skladu sa pomenutim Aneksom Ugovora.

**Osnovni kapital
rezerve i
neraspoređeni
dobitak**

Ukupan kapital i rezerve na dan 31.12.2012. iznose 99.729,00 €, od čega je osnovni kapital 80.000,00 €, statutarne rezerve 8.000,00 €, dok je neraspoređena dobit (dobit 2008., 2009., i 2010.) 103.834,00 € umanjena za gubitak iz 2011. tj. 14.262,00 i gubitak iz 2012. tj. na dan 31.12.2012. u iznosu od 77.843,00

€.

Članom 53 Statuta Društva, definisana je obaveza izdvajanja rezerve u iznosu od 5 % od ostvarene dobiti. Za 2010 godinu izdvojeno je 6.871,00 € na ime rezervi. Ukupne rezerve na 31.12.2010. god iznose 8.000,00 €, tj. 10 % osnovnog kapitala.

**Troškovi za
period
01.01.12.-
31.12.12.**

Ukupni troškovi na dan 31.12.2012. iznosili su: 324.981,72 €.

U strukturi poslovnih rashoda dominiraju troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi – 84,65 %; ostali poslovni rashodi koji su teretili redovno poslovanje Društva 10,60 %, dok su amortizacija osnovnih sredstava kao i ostali troškovi iznosili 4,75 %.

**Prihodi za
period
01.01.12.-
31.12.12.**

Ukupni prihodi na dan 31.12.2012. iznosili su: 247.074,48 €.

U strukturi prihoda dominiraju prihodi od pruženih usluga u iznosu od 128.205,14 €, prihodi od dotacija u iznosu od 100.000,00 €, prihodi po osnovu refundacije porodijskog odsustva u iznosu od 7.594,34 €, prihodi po osnovu refundacije privremene spriječenosti za rad u iznosu od 8.899,59 €, prihodi od kamata po oročenim depozitima u iznosu od 2.217,04 € prihodi od kamata na a vista depozit u iznosu od 136,60 € kao i ostali prihodi od otkupa tenderske dokumentacije kao i ispravki grešaka iz ranijeg perioda u iznosu od 21,77 €.

**Obaveze
Društva**

Ukupne kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2012.god. iznose 76.731,00 €. U strukturi kratkoročnih obaveza iz poslovanja dominiraju obaveze za poreze i doprinose na zarade, naknade zarada, i ostalih angažovanih koji nisu u radnom odnosu u Društvu (Odbor direktora, članovi komisija i sl.) u iznosu od 70.640,51 € za period maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2012. pomenute obaveze su izmirene u januaru 2013. godine, uplatom u iznosu od 100.000,00 € koja je uplaćen od strane Ministarstva finansija 29.12.2012, iz Tekuće budžetske rezerve a koja su odobrena zaključkom Vlade Crne Gore br. 06-2573/2 od 27.12.2012. Ostale obaveze su obaveze za porez na dodatu vrijednost u iznosu od 1.714,26 € kao i obaveze prema dobavljačima u iznosu od 4.005,73 € (koje su izmirene na dan 15.01.2013.) Društvo nema dugoročnih obaveza.

**Gotovina i
gotovinski
ekvivalenti**

Društvo na dan 31.12.2012 je raspolagalo sa novčanim sredstvima u iznosu od 104.499,57 €.

Prilog 07: Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans Uspjeha/ za period 01.01.2012. – 31.12.2012.;

Prilog 08: Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans Stanja/ na dan 30.09.2012.;


Prilog 09: Iskaz o tokovima gotovine za period 01.01.2012. – 31.12.2012.;

Prilog 10: Iskaz o promjenama na kapitalu za period 01.01.2012. – 31.12.2012.,

Prilog 11: Statistički aneks na dan 31.12.2012.

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Nebojša Radojičić**





CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

D.O.O. "PROJECT-CONSULTING"
Broj 03/1-59/13-02
Podgorica, 21.02 2013 god.

Standardni obrazac
Član 117 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac "Project-Consulting" DOO
Broj
Mjesto i datum
Šifra djelatnosti 70.22
Matični broj 5-0492962/006
Poreski identifikacioni broj 02730430

OBRAZAC A

ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA

RB javne nabavke	Vrsta poslu pka	Vrsta pred meta	Predmet	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ugovorena vrijednost sa porezom	Broj pri spjeli h ponuda	Broj odba čenih ponuda	Broj odbi jenih ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Aneks ugovora ukoliko je zaključen (broj, datum i predmet)	Ostvarene uštede
1	4	2	Zakup poslovnog prostora	24000	20435,98	23910,12	1	0	0	001/12-02 07.06.2012.	JP Sportski objekti Podgorica	02789507	19.06.12	nema	89,88
UKUPNO:				24.000,00 €	20.435,98 €	23.910,12 €	1	0	0						89,88 €


Službenik za javne nabavke

K. Radovan



Odgovorno lice naručioca – stariješina

J. Jovanović



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Standardni obrazac
Član 117 Zakona o javnim nabavkama

D.O.O. "PROJECT-CONSULTING"

Broj 03/1-53/13-03
Podgorica, 21.02 2013 god.

Naručilac "Project-Consulting" DOO
Broj
Mjesto i datum 70.22
Šifra djelatnosti 5-0492962/006
Matični broj 02730430
Poreski identifikacioni broj

OBRAZAC B

ZA PODNOŠENJE PODATAKA
O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI
(ŠOPING)

RB	Vrsta javne nabavke	Predmet	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ugovorena vrijednost sa porezom	Broj prispjeli ponuda	Broj odbačen ih ponuda	Broj odbijeni ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Aneks ugovora ukoliko je zaključen (broj, datum i predmet)	Ostvarene ušteđe
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1	1	Kancelarijski materijal	5000	1511,29	1768,2	4	0	0	02/12-02, 05.06.2012	Kastex DOO Podgorica	02122189	14.06.12	nema	3231,8
2	1	Gořivo	4000	4000	4000	1	0	0	03/12-02 31.05.12.	Jugopetrol AD Kotor	02013258	02.07.12	nema	0
3	1	Kancelarijska oprema	1500	634	741,78	1	0	0	04/12-02, 31.05.2012	Šćepanović DOO Podgorica	02060060	18.06.12	nema	758,22
4	2	Usluge vazdušnog prevoza	7500	7500	7500	1	0	0	05/12- 02.31.05.2012	Miross DOO Podgorica	02274086	14.06.12	nema	0
5	1	Higijena i piće	1500	1282,05	1500	1	0	0	6/12-02, 06.07.2012	Volii DOO Podgorica	02227312	01.08.12	nema	0

RB	Vrsta javne nabavke	Predmet	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost bez poreza	Ugovorena vrijednost sa porezom	Broj prihvatljenih ponuda	Broj odbijenih ponuda	Broj odbačenih ponuda	Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude	Naziv ponudaga čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Matični broj ponudaga čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija	Datum zaključenja ugovora	Aneks ugovora ukoliko je zaključen (broj, datum i predmet)	Ostvarene uštede
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
6	2	Održavanje vozila	2000	699,61	818,56	1	0	0	07/12-03, 06.07.2012	Feel Motors DOO Podgorica	02377241	24.07.12	nema	681,44
				161,54	189	1	0	0	07/12-02, 06.07.2012.	Efel Motors DOO Podgorica	02377241	24.07.12	nema	311
7	2	Taksi usluge	500											
8	2	Prevođenje materijala	3500	2905	3500	3	0	0	09/12-02, 06.07.2012.	Porta a perta DOO Podgorica	02743922	30.07.12	nema	0
9	2	Održavanje poslovnog prostora	2000	1709,4	2000	1	0	0	10/12-02, 09.07.2012.	Hausmajstor DOO Podgorica	02681978	25.07.12	nema	0
10	2	Registracija I osiguranje sl. automobila	3000	1015,16	1016,9	1	0	0	11/12-02, 09.07.2012.	Osmanagić AD Podgorica	02117916	25.07.12	nema	1983,1
11	2	Publikovanje materijala	2500	2136,75	2500	3	0	0	12/12-02, 09.07.2012.	Artgrafika DOO Nikšić	02280736	25.07.12	nema	0
UKUPNO:			33.000,00 €	23.554,80 €	25.534,44 €	18	0	0						6.965,56 €


Službenik za javne nabavke

M. P. Radovan



Odgovorno lice naručioca – stariješina

M. P. Stariješina



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Standardni obrazac
Član 117 Zakona o javnim nabavkama

D.O.O. "PROJECT-CONSULTING"
Broj 03/1-60/13-05
Podgorica, 28.02 2013 god.

Naručilac "Project-Consulting" DOO
Broj
Mjesto i datum
Šifra djelatnosti 70.22
Matični broj 5-0492962/006
Poreski identifikacioni broj 02730430

OBRAZAC C
ZA PODNOŠENJE PODATAKA
O DODJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA
PRIMJENOM NEPOSREDNOG SPORAZUMA

RB javne nabavke	Datum i mjesto dodjele	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost bez poreza	Naziv ponuđača
I	II	III	IV	V	VI
UKUPNO:				#Error	

Ugovorena vrijednost javnih nabavki neposrednom sporazumom u 0. godini iznosila je 0 eura, što čini 0 % u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet za javne nabavke sa PDV-om, koji je u 0. godini iznosio 0 eura.

RB javne nabavke	Datum i mjesto dodjele	Vrsta predmeta	Predmet	Ugovorena vrijednost bez poreza	Naziv ponuđača
I	II	III	IV	V	VI

(Napomena: Ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne može da prelazi:

- 10% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 200.000 EUR-a;
- 9% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 200.000 do 500.000 EUR-a;
- 8% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 500.000 do 800.000 EUR-a;
- 7% izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi preko 800.000 EUR-a.)

Službenik za javne nabavke

M. Radovan



Odgovorno lice naručioca – stariješina

Stojanović

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA I KVARTAL 2012. GOD. (JANUAR, FEBRUAR, MART)

1	Tekući izdaci	Planirani iznos za 2012.	JANUAR	%	FEBRUAR	%	MART	%	I KVARTAL	%
1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	€ 311,000.00	€ 18,527.99	5.96%	€ 20,474.58	6.58%	€ 20,608.24	6.63%	€ 59,610.81	19.17%
	Neto zarade	€ 186,000.00	€ 11,079.92	5.96%	€ 12,246.27	6.58%	€ 12,326.36	6.63%	€ 35,652.55	19.17%
	Porez na zarade	€ 24,985.07	€ 1,488.35	5.96%	€ 1,645.02	6.58%	€ 1,655.78	6.63%	€ 4,789.15	19.17%
	Prizez na porez	€ 3,747.76	€ 223.25	5.96%	€ 246.75	6.58%	€ 248.37	6.63%	€ 718.37	19.17%
1.1.1	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 66,626.86	€ 3,968.93	5.96%	€ 4,386.72	6.58%	€ 4,415.41	6.63%	€ 12,771.06	19.17%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 41,641.79	€ 2,480.58	5.96%	€ 2,741.70	6.58%	€ 2,759.63	6.63%	€ 7,981.91	19.17%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 23,597.01	€ 1,405.66	5.96%	€ 1,553.63	6.58%	€ 1,563.79	6.63%	€ 4,523.08	19.17%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 82.69	5.96%	€ 91.39	6.58%	€ 91.99	6.63%	€ 266.06	19.17%
1.1.2	Doprinosi na teret poslodavca	€ 27,205.97	€ 1,620.64	5.96%	€ 1,791.25	6.58%	€ 1,802.96	6.63%	€ 5,214.85	19.17%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 15,268.66	€ 909.55	5.96%	€ 1,005.29	6.58%	€ 1,011.87	6.63%	€ 2,926.70	19.17%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 10,549.25	€ 628.41	5.96%	€ 694.56	6.58%	€ 699.11	6.63%	€ 2,022.08	19.17%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 82.69	5.96%	€ 91.39	6.58%	€ 91.99	6.63%	€ 266.06	19.17%
1.1.3	Ostali doprinosi na teret poslodavca	€ 2,434.34	€ 146.90	6.03%	€ 158.56	6.51%	€ 159.36	6.55%	€ 464.83	19.09%
	Doprinos za Privrednu komoru	€ 749.55	€ 44.65	5.96%	€ 49.35	6.58%	€ 49.67	6.63%	€ 143.67	19.17%
	Poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih	€ 555.22	€ 33.07	5.96%	€ 36.56	6.58%	€ 36.80	6.63%	€ 106.43	19.17%
	Doprinos za Fond rada	€ 555.22	€ 33.07	5.96%	€ 36.56	6.58%	€ 36.80	6.63%	€ 106.43	19.17%
	Doprinos za rehabilitaciju zaposlenih	€ 574.35	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 108.30	18.86%
1.2	Ostala lična primanja	€ 19,000.00	€ 1,236.73	6.51%	€ 1,303.39	6.86%	€ 1,297.78	6.83%	€ 3,837.90	20.20%
	Naknada za topli obrok	€ 12,500.00	€ 823.67	6.59%	€ 883.23	7.07%	€ 877.62	7.02%	€ 2,584.52	20.68%
	Naknada za godišnji odmor	€ 6,500.00	€ 413.06	6.35%	€ 420.16	6.46%	€ 420.16	6.46%	€ 1,253.38	19.28%
1.3	Troškovi naknada	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 1,509.50	12.08%	€ 1,509.50	12.08%
	Naknade članovima Odbora Direktora	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 1,509.50	12.08%	€ 1,509.50	12.08%
1.4	Rashodi za materijal i usluge	€ 210,350.00	€ 2,629.26	1.25%	€ 4,720.97	2.24%	€ 2,074.42	0.99%	€ 9,424.65	4.48%
1.4.1	Rashodi za materijal	€ 13,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 273.39	2.03%	€ 0.00	0.00%	€ 273.39	2.03%
1.4.2	Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 30,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.4.3	Rashodi za reprezentaciju	€ 7,000.00	€ 109.55	1.57%	€ 95.05	1.36%	€ 189.91	2.71%	€ 394.51	5.64%
1.4.4	Rashodi za električnu energiju	€ 4,000.00	€ 409.03	10.23%	€ 409.46	10.24%	€ 537.92	13.45%	€ 1,356.41	33.91%
1.4.5	Rashodi za telefonske usluge	€ 6,700.00	€ 434.84	6.49%	€ 377.14	5.63%	€ 348.78	5.21%	€ 1,160.76	17.32%
1.4.6	Rashodi za poštanske usluge	€ 700.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 1.80	0.26%	€ 1.80	0.26%
1.4.7	Bankarske usluge i provizije	€ 750.00	€ 53.64	7.15%	€ 36.31	4.84%	€ 15.27	2.04%	€ 105.22	14.03%
1.4.8	Troškovi komunalnih naknada	€ 1,000.00	€ 32.13	3.21%	€ 28.47	2.85%	€ 30.90	3.09%	€ 91.50	9.15%
1.4.9	Ugovorene usluge	€ 141,200.00	€ 1,590.07	1.13%	€ 3,501.15	2.48%	€ 949.84	0.67%	€ 6,041.06	4.28%
	naknade za rad u radnim grupama i odgovarajućim oblicima rada	€ 100,000.00	€ 1,131.19	1.13%	€ 2,423.97	2.42%	€ 269.33	0.27%	€ 3,824.49	3.82%
	usluge prevođenja materijala	€ 7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge publikovanja materijala	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	troškovi medijskih i promotivnih usluga	€ 10,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge revizije finansijskih izvještaja	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge osiguranja zaposlenih lica	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,200.00	€ 0.00	0.00%	€ 275.00	6.55%	€ 0.00	0.00%	€ 275.00	6.55%
	nabavka stručne literature i paketi propisa	€ 1,000.00	€ 30.00	3.00%	€ 446.00	44.60%	€ 349.80	34.98%	€ 825.80	82.58%
	nabavka goriva i dodatnih usluga prevoza	€ 4,000.00	€ 262.08	6.55%	€ 303.98	7.60%	€ 303.98	7.60%	€ 870.04	21.75%
	usluge registracije i kasko osiguranje vozila	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	ostale neproizvodne usluge (taxi i sl.)	€ 2,000.00	€ 166.80	8.34%	€ 52.20	2.61%	€ 26.73	1.34%	€ 245.73	12.29%
1.4.10	Ostali nematerijalni troškovi (takse, vize i sl.)	€ 500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%

1.4.11	Nepredvidivi troškovi	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.5	Tekuće održavanje osnovnih sredstva	€ 7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 325.10	4.64%	€ 168.48	2.41%	€ 493.58	7.05%
	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Tekuće održavanje opreme	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 168.48	6.74%	€ 168.48	6.74%
	Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 325.10	16.26%	€ 0.00	0.00%	€ 325.10	16.26%
1.6	Renta	€ 25,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 1,991.34	7.97%	€ 1,991.34	7.97%	€ 3,982.68	15.93%
	Zakup poslovnog prostora	€ 25,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 1,991.34	7.97%	€ 1,991.34	7.97%	€ 3,982.68	15.93%
2	Kapitalni izdaci	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Izdaci za opremu	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
3	UKUPNO ZA 2012 (1-2)	€ 602,850.00	€ 22,393.98	3.71%	€ 28,815.38	4.78%	€ 27,649.76	4.59%	€ 78,859.12	13.08%

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA II KVARTAL 2012. GOD. (APRIL, MAJ, JUN)

1	Tekući izdaci	Planirani iznos za 2012.	APRIL	%	MAJ	%	JUN	%	II KVARTAL	%
1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	€ 311,000.00	€ 18,515.03	5.95%	€ 17,070.04	5.49%	€ 19,082.74	6.14%	€ 54,667.81	17.58%
	Neto zarade	€ 186,000.00	€ 11,072.15	5.95%	€ 10,206.35	5.49%	€ 11,412.31	6.14%	€ 32,690.81	17.58%
	Porez na zarade	€ 24,985.07	€ 1,487.30	5.95%	€ 1,371.00	5.49%	€ 1,533.00	6.14%	€ 4,391.30	17.58%
	Prírez na porez	€ 3,747.76	€ 223.10	5.95%	€ 205.65	5.49%	€ 229.95	6.14%	€ 658.70	17.58%
1.1.1	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 66,626.86	€ 3,966.14	5.95%	€ 3,656.01	5.49%	€ 4,087.99	6.14%	€ 11,710.14	17.58%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 41,641.79	€ 2,478.84	5.95%	€ 2,285.00	5.49%	€ 2,555.00	6.14%	€ 7,318.84	17.58%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 23,597.01	€ 1,404.68	5.95%	€ 1,294.84	5.49%	€ 1,447.83	6.14%	€ 4,147.34	17.58%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 82.63	5.95%	€ 76.17	5.49%	€ 85.17	6.14%	€ 243.96	17.58%
1.1.2	Doprinosi na teret poslodavca	€ 27,205.97	€ 1,619.51	5.95%	€ 1,492.87	5.49%	€ 1,669.26	6.14%	€ 4,781.64	17.58%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 15,268.66	€ 908.91	5.95%	€ 837.83	5.49%	€ 936.83	6.14%	€ 2,683.57	17.58%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 10,549.25	€ 627.97	5.95%	€ 578.87	5.49%	€ 647.27	6.14%	€ 1,854.11	17.58%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 82.63	5.95%	€ 76.17	5.49%	€ 85.17	6.14%	€ 243.96	17.58%
1.1.3	Ostali doprinosi na teret poslodavca	€ 2,434.34	€ 146.82	6.03%	€ 138.16	5.68%	€ 150.22	6.17%	€ 435.21	17.88%
	Doprinos za Privrednu komoru	€ 749.55	€ 44.62	5.95%	€ 41.13	5.49%	€ 45.99	6.14%	€ 131.74	17.58%
	Poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih	€ 555.22	€ 33.05	5.95%	€ 30.47	5.49%	€ 34.07	6.14%	€ 97.58	17.58%
	Doprinos za Fond rada	€ 555.22	€ 33.05	5.95%	€ 30.47	5.49%	€ 34.07	6.14%	€ 97.58	17.58%
	Doprinos za rehabilitaciju zaposlenih	€ 574.35	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 108.30	18.86%
1.2	Ostala lična primanja	€ 19,000.00	€ 1,294.52	6.81%	€ 1,114.85	5.87%	€ 1,225.87	6.45%	€ 3,635.25	19.13%
	Naknada za topli obrok	€ 12,500.00	€ 874.37	6.99%	€ 717.20	5.74%	€ 828.23	6.63%	€ 2,419.80	19.36%
	Naknada za godišnji odmor	€ 6,500.00	€ 420.16	6.46%	€ 397.65	6.12%	€ 397.65	6.12%	€ 1,215.45	18.70%
1.3	Troškovi naknada	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Naknade članovima Odbora Direktora	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.4	Rashodi za materijal i usluge	€ 210,350.00	€ 1,720.56	0.82%	€ 9,704.27	4.61%	€ 3,087.37	1.47%	€ 14,512.20	6.90%
1.4.1	Rashodi za materijal	€ 13,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 9.66	0.07%	€ 9.66	0.07%
1.4.2	Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 30,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 4,186.84	13.96%	€ 200.10	0.67%	€ 4,386.94	14.62%
1.4.3	Rashodi za reprezentaciju	€ 7,000.00	€ 81.08	1.16%	€ 265.34	3.79%	€ 387.61	5.54%	€ 734.03	10.49%
1.4.4	Rashodi za električnu energiju	€ 4,000.00	€ 234.85	5.87%	€ 130.33	3.26%	€ 78.34	1.96%	€ 443.52	11.09%
1.4.5	Rashodi za telefonske usluge	€ 6,700.00	€ 350.58	5.23%	€ 370.05	5.52%	€ 415.94	6.21%	€ 1,136.57	16.96%
1.4.6	Rashodi za poštanske usluge	€ 700.00	€ 0.00	0.00%	€ 11.95	1.71%	€ 21.30	3.04%	€ 33.25	4.75%
1.4.7	Bankarske usluge i provizije	€ 750.00	€ 26.40	3.52%	€ 61.81	8.24%	€ 17.23	2.30%	€ 105.44	14.06%
1.4.8	Troškovi komunalnih naknada	€ 1,000.00	€ 30.29	3.03%	€ 23.01	2.30%	€ 37.58	3.76%	€ 90.88	9.09%
1.4.9	Ugovorene usluge	€ 141,200.00	€ 975.36	0.69%	€ 4,654.94	3.30%	€ 1,919.61	1.36%	€ 7,549.91	5.35%
	naknade za rad u radnim grupama i odgovarajućim oblicima rada	€ 100,000.00	€ 269.33	0.27%	€ 3,877.46	3.88%	€ 1,604.48	1.60%	€ 5,751.27	5.75%
	usluge prevođenja materijala	€ 7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge publikovanja materijala	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	troškovi medijskih i promotivnih usluga	€ 10,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge revizije finansijskih izvještaja	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge osiguranja zaposlenih lica	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,200.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	nabavka stručne literature i paketi propisa	€ 1,000.00	€ 386.00	38.60%	€ 53.10	5.31%	€ 7.00	0.70%	€ 446.10	44.61%
	nabavka goriva i dodatnih usluga prevoza	€ 4,000.00	€ 303.98	7.60%	€ 223.98	5.60%	€ 303.98	7.60%	€ 831.94	20.80%

	usluge registracije i kasko osiguranje vozila	€	3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	ostale neproizvodne usluge	€	2,000.00	€ 16.05	0.80%	€ 500.40	25.02%	€ 4.15	0.21%	€ 520.60	26.03%
1.4.10	Ostali nematerijalni troškovi (takse, vize i sl.)	€	500.00	€ 22.00	4.40%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 22.00	4.40%
1.4.11	Nepredvidivi troškovi	€	5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.5	Tekuće održavanje osnovnih sredstva	€	7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€	2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Tekuće održavanje opreme	€	2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Tekuće održavanje vozila	€	2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.6	Renta	€	25,000.00	€ 1,991.34	7.97%	€ 1,991.34	7.97%	€ 0.00	0.00%	€ 3,982.68	15.93%
	Zakup poslovnog prostora	€	25,000.00	€ 1,991.34	7.97%	€ 1,991.34	7.97%	€ 0.00	0.00%	€ 3,982.68	15.93%
2	Kapitalni izdaci	€	18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Izdaci za opremu	€	18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
3	UKUPNO ZA 2012 (1-2)	€	602,850.00	€ 23,521.45	3.90%	€ 29,880.50	4.96%	€ 23,395.98	3.88%	€ 76,797.93	12.74%

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA III KVARTAL 2012. GOD. (JUL., AVGUST, SEPTEMBAR)

1	Tekući izdaci	Planirani iznos za 2012.	JUL	%	AVGUST	%	SEPTEMBAR	%	UKUPNO III KVARTAL	%
1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	€ 311,000.00	€ 19,021.43	6.12%	€ 19,187.34	6.17%	€ 19,499.34	0.062699	€ 57,708.11	18.56%
	Neto zarade	€ 186,000.00	€ 11,375.58	6.12%	€ 11,475.00	6.17%	€ 11,661.93	6.27%	€ 34,512.51	18.56%
	Porez na zarade	€ 24,985.07	€ 1,528.06	6.12%	€ 1,541.42	6.17%	€ 1,566.53	6.27%	€ 4,636.01	18.56%
	Pririz na porez	€ 3,747.76	€ 229.21	6.12%	€ 231.21	6.17%	€ 234.98	6.27%	€ 695.40	18.56%
1.1.1	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 66,626.86	€ 4,074.83	6.12%	€ 4,110.44	6.17%	€ 4,177.41	6.27%	€ 12,362.68	18.56%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 41,641.79	€ 2,546.77	6.12%	€ 2,569.03	6.17%	€ 2,610.88	6.27%	€ 7,726.68	18.56%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 23,597.01	€ 1,443.17	6.12%	€ 1,455.78	6.17%	€ 1,479.50	6.27%	€ 4,378.45	18.56%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 84.89	6.12%	€ 85.63	6.17%	€ 87.03	6.27%	€ 257.55	18.55%
1.1.2	Doprinosi na teret poslodavca	€ 27,205.97	€ 1,663.89	6.12%	€ 1,678.43	6.17%	€ 1,705.77	6.27%	€ 5,048.09	18.56%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 15,268.66	€ 933.82	6.12%	€ 941.98	6.17%	€ 957.32	6.27%	€ 2,833.12	18.56%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 10,549.25	€ 645.18	6.12%	€ 650.82	6.17%	€ 661.42	6.27%	€ 1,957.42	18.56%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 84.89	6.12%	€ 85.63	6.17%	€ 87.03	6.27%	€ 257.55	18.55%
1.1.3	Ostali doprinosi na teret poslodavca	€ 2,434.34	€ 149.86	6.16%	€ 150.84	6.20%	€ 152.72	6.27%	€ 453.42	18.63%
	Doprinos za Privrednu komoru	€ 749.55	€ 45.84	6.12%	€ 46.24	6.17%	€ 47.00	6.27%	€ 139.08	18.56%
	Poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih	€ 555.22	€ 33.96	6.12%	€ 34.25	6.17%	€ 34.81	6.27%	€ 103.02	18.55%
	Doprinos za Fond rada	€ 555.22	€ 33.96	6.12%	€ 34.25	6.17%	€ 34.81	6.27%	€ 103.02	18.55%
	Doprinos za rehabilitaciju zaposlenih	€ 574.35	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 108.30	18.86%
1.2	Ostala lična primanja	€ 19,000.00	€ 1,267.40	6.67%	€ 1,268.04	6.67%	€ 1,250.33	6.58%	€ 3,785.77	19.93%
	Naknada za topli obrok	€ 12,500.00	€ 854.61	6.84%	€ 855.04	6.84%	€ 843.10	6.74%	€ 2,552.75	20.42%
	Naknada za godišnji odmor	€ 6,500.00	€ 412.79	6.35%	€ 413.00	6.35%	€ 407.23	6.27%	€ 1,233.02	18.97%
1.3	Troškovi naknada	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Naknade članovima Odbora Direktora	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
1.4	Rashodi za materijal i usluge	€ 210,350.00	€ 5,396.93	2.57%	€ 4,089.73	1.94%	€ 4,123.47	1.96%	€ 13,610.13	6.47%
1.4.1	Rashodi za materijal	€ 13,500.00	€ 282.68	2.09%	€ 259.06	1.92%	€ 79.58	0.59%	€ 621.32	4.60%
1.4.2	Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 30,000.00	€ 1,441.16	4.80%	€ 135.00	0.45%	€ 367.18	1.22%	€ 1,943.34	6.48%
1.4.3	Rashodi za reprezentaciju	€ 7,000.00	€ 252.08	3.60%	€ 219.73	3.14%	€ 140.02	2.00%	€ 611.83	8.74%
1.4.4	Rashodi za električnu energiju	€ 4,000.00	€ 155.50	3.89%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 155.50	3.89%
1.4.5	Rashodi za telefonske usluge	€ 6,700.00	€ 350.95	5.24%	€ 543.61	8.11%	€ 434.29	6.48%	€ 1,328.85	19.83%
1.4.6	Rashodi za poštanske usluge	€ 700.00	€ 22.80	3.26%	€ 0.70	0.10%	€ 9.65	1.38%	€ 33.15	4.74%
1.4.7	Bankarske usluge i provizije	€ 750.00	€ 60.50	8.07%	€ 27.39	3.65%	€ 50.10	6.68%	€ 137.99	18.40%
1.4.8	Troškovi komunalnih naknada	€ 1,000.00	€ 23.01	2.30%	€ 0.00	0.00%	€ 23.01	2.30%	€ 46.02	4.60%
1.4.9	Ugovorene usluge	€ 141,200.00	€ 2,608.25	1.85%	€ 2,894.24	2.05%	€ 2,789.64	1.98%	€ 8,292.13	5.87%
	naknade za rad u radnim grupama i odgovarajućim oblicima rada	€ 100,000.00	€ 2,197.02	2.20%	€ 1,927.69	1.93%	€ 2,035.42	2.04%	€ 6,160.13	6.16%
	usluge prevođenja materijala	€ 7,000.00	€ 62.00	0.89%	€ 306.40	4.38%	€ 341.05	4.87%	€ 709.45	10.14%
	usluge publikovanja materijala	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	troškovi medijskih i promotivnih usluga	€ 10,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge revizije finansijskih izvještaja	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge osiguranja zaposlenih lica	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,200.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	nabavka stručne literature i paketi propisa	€ 1,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 215.00	21.50%	€ 215.00	21.50%
	nabavka goriva i dodatnih usluga prevoza	€ 4,000.00	€ 303.98	7.60%	€ 303.98	7.60%	€ 0.00	0.00%	€ 607.96	15.20%
	usluge registracije i kasko osiguranje vozila	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 351.17	11.71%	€ 195.77	6.53%	€ 546.94	18.23%
	ostale neproizvodne usluge (taxi i sl.)	€ 2,000.00	€ 45.25	2.26%	€ 5.00	0.25%	€ 2.40	0.12%	€ 52.65	2.63%
1.4.10	Ostali nematerijalni troškovi (takse, vize i sl.)	€ 500.00	€ 0.00	0.00%	€ 10.00	2.00%	€ 0.00	0.00%	€ 10.00	2.00%
1.4.11	Nepredvidivi troškovi	€ 5,000.00	€ 200.00	4.00%	€ 0.00	0.00%	€ 230.00	4.60%	€ 430.00	8.60%
1.5	Tekuće održavanje osnovnih sredstva	€ 7,000.00	€ 383.52	5.48%	€ 0.00	0.00%	€ 122.49	1.75%	€ 506.01	7.23%
	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 2,500.00	€ 362.70	14.51%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 362.70	14.51%
	Tekuće održavanje opreme	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00	€ 20.82	1.04%	€ 0.00	0.00%	€ 122.49	6.12%	€ 143.31	7.17%
1.6	Renta	€ 25,000.00	€ 3,983.85	15.94%	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 7,968.87	31.88%
	Zakup poslovnog prostora	€ 25,000.00	€ 3,983.85	15.94%	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 7,968.87	31.88%
2	Kapitalni izdaci	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%	€ 583.83	3.24%
	Izdaci za opremu	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%	€ 583.83	3.24%
3	UKUPNO ZA 2012 (1-2)	€ 602,850.00	€ 30,053.13	4.99%	€ 26,537.62	4.40%	€ 27,571.97	4.57%	€ 84,162.72	13.96%

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA IV KVARTAL 2012. GOD. (OKTOBAR, NOVEMBAR, DECEMBAR)

Tekući izdaci	Planirani iznos za 2012.	OKTOBAR	%	NOVEMABAR	%	DECEMBAR	%	UKUPNO IV KVARTAL	%
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	€ 311,000.00	€ 19,158.05	6.16%	€ 19,400.35	6.24%	€ 20,005.44	6.43%	€ 58,563.84	18.83%
Neto zarade	€ 186,000.00	€ 11,457.44	6.16%	€ 11,602.67	6.24%	€ 11,965.17	6.43%	€ 35,025.28	18.83%
Porez na zarade	€ 24,985.07	€ 1,539.06	6.16%	€ 1,558.57	6.24%	€ 1,607.26	6.43%	€ 4,704.89	18.83%
Prirrez na porez	€ 3,747.76	€ 230.86	6.16%	€ 233.70	6.24%	€ 241.09	6.43%	€ 705.65	18.83%
Doprinosi na teret zaposlenog	€ 66,626.86	€ 4,104.16	6.16%	€ 4,156.18	6.24%	€ 4,286.03	6.43%	€ 12,546.37	18.83%
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 41,641.79	€ 2,565.10	6.16%	€ 2,597.61	6.24%	€ 2,678.77	6.43%	€ 7,841.48	18.83%
Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 23,597.01	€ 1,453.56	6.16%	€ 1,471.98	6.24%	€ 1,517.97	6.43%	€ 4,443.51	18.83%
Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 85.50	6.16%	€ 86.59	6.24%	€ 89.29	6.43%	€ 261.38	18.83%
Doprinosi na teret poslodavca	€ 27,205.97	€ 1,675.86	6.16%	€ 1,697.11	6.24%	€ 1,750.13	6.43%	€ 5,123.10	18.83%
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 15,268.66	€ 940.54	6.16%	€ 952.46	6.24%	€ 982.22	6.43%	€ 2,875.22	18.83%
Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 10,549.25	€ 649.82	6.16%	€ 658.06	6.24%	€ 678.62	6.43%	€ 1,986.50	18.83%
Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 85.50	6.16%	€ 86.59	6.24%	€ 89.29	6.43%	€ 261.38	18.83%
Ostali doprinosi na teret poslodavca	€ 2,434.34	€ 150.67	6.19%	€ 152.12	6.25%	€ 155.76	6.40%	€ 458.55	18.84%
Doprinos za Privrednu komoru	€ 749.55	€ 46.17	6.16%	€ 46.76	6.24%	€ 48.22	6.43%	€ 141.15	18.83%
Poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih	€ 555.22	€ 34.20	6.16%	€ 34.63	6.24%	€ 35.72	6.43%	€ 104.55	18.83%
Doprinos za Fond rada	€ 555.22	€ 34.20	6.16%	€ 34.63	6.24%	€ 35.72	6.43%	€ 104.55	18.83%
Doprinos za rehabilitaciju zaposlenih	€ 574.35	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 36.10	6.29%	€ 108.30	18.86%
Ostala lična primanja	€ 19,000.00	€ 1,231.11	6.48%	€ 1,253.58	6.60%	€ 1,266.97	6.67%	€ 3,751.66	19.75%
Naknada za topli obrok	€ 12,500.00	€ 830.14	6.64%	€ 845.29	6.76%	€ 854.32	6.83%	€ 2,529.75	20.24%
Naknada za godišnji odmor	€ 6,500.00	€ 400.97	6.17%	€ 408.29	6.28%	€ 412.65	6.35%	€ 1,221.91	18.80%
Troškovi naknada	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
Naknade članovima Odbora Direktora	€ 12,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
Rashodi za materijal i usluge	€ 210,350.00	€ 5,105.43	2.43%	€ 2,422.09	1.15%	€ 4,608.56	2.19%	€ 12,136.08	5.77%
Rashodi za materijal	€ 13,500.00	€ 188.60	1.40%	€ 15.00	0.11%	€ 1,240.82	9.19%	€ 1,444.42	10.70%
Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 30,000.00	€ 1,104.40	3.68%	€ 156.25	0.52%	€ 0.00	0.00%	€ 1,260.65	4.20%
Rashodi za reprezentaciju	€ 7,000.00	€ 397.54	5.68%	€ 348.73	4.98%	€ 266.99	3.81%	€ 1,013.26	14.48%
Rashodi za električnu energiju	€ 4,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 694.51	17.36%	€ 254.04	6.35%	€ 948.55	23.71%
Rashodi za telefonske usluge	€ 6,700.00	€ 518.68	7.74%	€ 214.24	3.20%	€ 165.01	2.46%	€ 897.93	13.40%
Rashodi za poštanske usluge	€ 700.00	€ 19.05	2.72%	€ 6.15	0.88%	€ 25.70	3.67%	€ 50.90	7.27%
Bankarske usluge i provizije	€ 750.00	€ 34.21	4.56%	€ 53.46	7.13%	€ 6.50	0.87%	€ 94.17	12.56%
Troškovi komunalnih naknada	€ 1,000.00	€ 58.77	5.88%	€ 23.01	2.30%	€ 28.47	2.85%	€ 110.25	11.03%
Ugovorene usluge	€ 141,200.00	€ 2,684.18	1.90%	€ 771.04	0.55%	€ 2,621.03	1.86%	€ 6,076.95	4.30%
naknade za rad u radnim grupama i odgovarajućim oblicima rada	€ 100,000.00	€ 1,741.06	1.74%	€ 269.33	0.27%	€ 2,208.51	2.21%	€ 4,218.90	4.22%
usluge prevodenja materijala	€ 7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
usluge publikovanja materijala	€ 5,000.00	€ 151.51	3.03%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 151.51	3.03%
troskovi medijskih i promotivnih usluga	€ 10,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
usluge revizije finansijskih izvještaja	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
usluge osiguranja zaposlenih lica	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,200.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
nabavka stručne literature i paketi propisa	€ 1,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
nabavka goriva i dodatnih usluga prevoza	€ 4,000.00	€ 611.63	15.29%	€ 303.98	7.60%	€ 214.47	5.36%	€ 1,130.08	28.25%
usluge registracije i kasko osiguranje vozila	€ 3,000.00	€ 166.43	5.55%	€ 166.43	5.55%	€ 166.43	5.55%	€ 499.29	16.64%
ostale neproizvodne usluge (taxi i sl.)	€ 2,000.00	€ 13.55	0.68%	€ 32.00	1.60%	€ 31.62	1.58%	€ 77.17	3.86%
Ostali nematerijalni troškovi (takse, vize i sl.)	€ 500.00	€ 0.00	0.00%	€ 139.00	27.80%	€ 0.00	0.00%	€ 139.00	27.80%
Nepredvidivi troškovi	€ 5,000.00	€ 100.00	2.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 100.00	2.00%
Tekuće održavanje osnovnih sredstva	€ 7,000.00	€ 20.99	0.30%	€ 39.99	0.57%	€ 178.24	2.55%	€ 239.22	3.42%
Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 78.56	3.14%	€ 78.56	3.14%
Tekuće održavanje opreme	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 99.68	3.99%	€ 99.68	3.99%
Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00	€ 20.99	1.05%	€ 39.99	2.00%	€ 0.00	0.00%	€ 60.98	3.05%
Renta	€ 25,000.00	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 5,977.53	23.91%
Zakup poslovnog prostora	€ 25,000.00	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 1,992.51	7.97%	€ 5,977.53	23.91%
Kapitalni izdaci	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
Izdaci za opremu	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
UKUPNO ZA 2012 (1-2)	€ 602,850.00	€ 27,508.09	4.56%	€ 25,108.52	4.16%	€ 28,051.72	4.65%	€ 80,668.33	13.38%

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD 01.01.2012.GOD.-31.12.2012.GOD

1	Tekući izdaci	Planirani iznos za 2012.	UKUPNO I KVARTAL	%	UKUPNO II KVARTAL	%	UKUPNO III KVARTAL	%	UKUPNO IV KVARTAL	%	UKUPNO I, II, III, IV KVARTAL	%
1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	€ 311,000.00	€ 59,610.81	19.17%	€ 54,667.81	17.58%	€ 57,708.11	18.56%	€ 58,563.84	18.83%	€ 230,550.56	74.13%
	Neto zarade	€ 186,000.00	€ 35,652.55	19.17%	€ 32,690.81	17.58%	€ 34,512.51	18.56%	€ 35,025.28	18.83%	€ 137,881.15	74.13%
	Porez na zarade	€ 24,985.07	€ 4,789.15	19.17%	€ 4,391.30	17.58%	€ 4,636.01	18.56%	€ 4,704.89	18.83%	€ 18,521.35	74.13%
	Prerez na porez	€ 3,747.76	€ 718.37	19.17%	€ 658.70	17.58%	€ 695.40	18.56%	€ 705.65	18.83%	€ 2,778.12	74.13%
1.1.1	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 66,626.86	€ 12,771.06	19.17%	€ 11,710.14	17.58%	€ 12,362.68	18.56%	€ 12,546.37	18.83%	€ 49,390.25	74.13%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 41,641.79	€ 7,981.91	19.17%	€ 7,318.84	17.58%	€ 7,726.68	18.56%	€ 7,841.48	18.83%	€ 30,868.91	74.13%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 23,597.01	€ 4,523.08	19.17%	€ 4,147.34	17.58%	€ 4,378.45	18.56%	€ 4,443.51	18.83%	€ 17,492.39	74.13%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 266.06	19.17%	€ 243.96	17.58%	€ 257.55	18.55%	€ 261.38	18.83%	€ 1,028.96	74.13%
1.1.2	Doprinosi na teret poslodavca	€ 27,205.97	€ 5,214.85	19.17%	€ 4,781.64	17.58%	€ 5,048.09	18.56%	€ 5,123.10	18.83%	€ 20,167.68	74.13%
	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	€ 15,268.66	€ 2,926.70	19.17%	€ 2,683.57	17.58%	€ 2,833.12	18.56%	€ 2,875.22	18.83%	€ 11,318.62	74.13%
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	€ 10,549.25	€ 2,022.08	19.17%	€ 1,854.11	17.58%	€ 1,957.42	18.56%	€ 1,986.50	18.83%	€ 7,820.11	74.13%
	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 1,388.06	€ 266.06	19.17%	€ 243.96	17.58%	€ 257.55	18.55%	€ 261.38	18.83%	€ 1,028.96	74.13%
1.1.3	Ostali doprinosi na teret poslodavca	€ 2,434.34	€ 464.83	19.09%	€ 435.21	17.88%	€ 453.42	18.63%	€ 458.55	18.84%	€ 1,812.00	74.44%
	Doprinos za Privrednu komoru	€ 749.55	€ 143.67	19.17%	€ 131.74	17.58%	€ 139.08	18.56%	€ 141.15	18.83%	€ 555.64	74.13%
	Poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih	€ 555.22	€ 106.43	19.17%	€ 97.58	17.58%	€ 103.02	18.55%	€ 104.55	18.83%	€ 411.58	74.13%
	Doprinos za Fond rada	€ 555.22	€ 106.43	19.17%	€ 97.58	17.58%	€ 103.02	18.55%	€ 104.55	18.83%	€ 411.58	74.13%
	Doprinos za rehabilitaciju zaposlenih	€ 574.35	€ 108.30	18.86%	€ 108.30	18.86%	€ 108.30	18.86%	€ 108.30	18.86%	€ 433.20	75.42%
1.2	Ostala lična primanja	€ 19,000.00	€ 3,837.90	20.20%	€ 3,635.25	19.13%	€ 3,785.77	19.93%	€ 3,751.66	19.75%	€ 15,010.58	79.00%
	Naknada za topli obrok	€ 12,500.00	€ 2,584.52	20.68%	€ 2,419.80	19.36%	€ 2,552.75	20.42%	€ 2,529.75	20.24%	€ 10,086.81	80.69%
	Naknada za godišnji odmor	€ 6,500.00	€ 1,253.38	19.28%	€ 1,215.45	18.70%	€ 1,233.02	18.97%	€ 1,221.91	18.80%	€ 4,923.76	75.75%
1.3	Troškovi naknada	€ 12,500.00	€ 1,509.50	12.08%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 1,509.50	12.08%
	Naknade članovima Odbora Direktora	€ 12,500.00	€ 1,509.50	12.08%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 1,509.50	12.08%
1.4	Rashodi za materijal i usluge	€ 210,350.00	€ 9,424.65	4.48%	€ 14,512.20	6.90%	€ 13,610.13	6.47%	€ 12,136.08	5.77%	€ 49,681.26	23.62%
1.4.1	Rashodi za materijal	€ 13,500.00	€ 273.39	2.03%	€ 9.66	0.07%	€ 621.32	4.60%	€ 1,444.42	10.70%	€ 2,348.79	17.40%
1.4.2	Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 30,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 4,386.94	14.62%	€ 1,943.34	6.48%	€ 1,260.65	4.20%	€ 7,590.93	25.30%
1.4.3	Rashodi za reprezentaciju	€ 7,000.00	€ 394.51	5.64%	€ 734.03	10.49%	€ 611.83	8.74%	€ 1,013.26	14.48%	€ 2,753.63	39.34%
1.4.4	Rashodi za električnu energiju	€ 4,000.00	€ 1,356.41	33.91%	€ 443.52	11.09%	€ 155.50	3.89%	€ 948.55	23.71%	€ 2,903.98	72.60%
1.4.5	Rashodi za telefonske usluge	€ 6,700.00	€ 1,160.76	17.32%	€ 1,136.57	16.96%	€ 1,328.85	19.83%	€ 897.93	13.40%	€ 4,524.11	67.52%
1.4.6	Rashodi za poštanske usluge	€ 700.00	€ 0.00	0.00%	€ 33.25	4.75%	€ 33.15	4.74%	€ 50.90	7.27%	€ 117.30	16.76%
1.4.7	Bankarske usluge i provizije	€ 750.00	€ 105.22	14.03%	€ 105.44	14.06%	€ 137.99	18.40%	€ 94.17	12.56%	€ 442.82	59.04%
1.4.8	Troškovi komunalnih naknada	€ 1,000.00	€ 91.50	9.15%	€ 90.88	9.09%	€ 46.02	4.60%	€ 110.25	11.03%	€ 338.65	33.87%
1.4.9	Ugovorene usluge	€ 141,200.00	€ 6,041.06	4.28%	€ 7,549.91	5.35%	€ 8,292.13	5.87%	€ 6,076.95	4.30%	€ 27,960.05	19.80%
	Naknade za rad u radnim grupama i odgovarajućim oblicima rada	€ 100,000.00	€ 3,824.49	3.82%	€ 5,751.27	5.75%	€ 6,160.13	6.16%	€ 4,218.90	4.22%	€ 19,954.79	19.95%
	usluge prevođenja materijala	€ 7,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 709.45	10.14%	€ 0.00	0.00%	€ 709.45	10.14%
	usluge publikovanja materijala	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 151.51	3.03%	€ 151.51	3.03%
	troškovi medijskih i promotivnih usluga	€ 10,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge revizije finansijskih izvještaja	€ 2,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge osiguranja zaposlenih lica	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%
	usluge stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,200.00	€ 275.00	6.55%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 275.00	6.55%
	nabavka stručne literature i paketi propisa	€ 1,000.00	€ 825.80	82.58%	€ 446.10	44.61%	€ 215.00	21.50%	€ 0.00	0.00%	€ 1,486.90	148.69%
	nabavka goriva i dodatnih usluga prevoza	€ 4,000.00	€ 870.04	21.75%	€ 831.94	20.80%	€ 607.96	15.20%	€ 1,130.08	28.25%	€ 3,440.02	86.00%
	usluge registracije i kasko osiguranje vozila	€ 3,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 546.94	18.23%	€ 499.29	16.64%	€ 1,046.23	34.87%
	ostale neproizvodne usluge (taxi i sl.)	€ 2,000.00	€ 245.73	12.29%	€ 520.60	26.03%	€ 52.65	2.63%	€ 77.17	3.86%	€ 896.15	44.81%
1.4.10	Ostali nematerijalni troškovi (takse, vize i sl.)	€ 500.00	€ 0.00	0.00%	€ 22.00	4.40%	€ 10.00	2.00%	€ 139.00	27.80%	€ 171.00	34.20%
1.4.11	Nepredviđivi troškovi	€ 5,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 430.00	8.60%	€ 100.00	2.00%	€ 530.00	10.60%
1.5	Tekuće održavanje osnovnih sredstva	€ 7,000.00	€ 493.58	7.05%	€ 0.00	0.00%	€ 506.01	7.23%	€ 239.22	3.42%	€ 1,238.81	17.70%
	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 2,500.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 362.70	14.51%	€ 78.56	3.14%	€ 441.26	17.65%
	Tekuće održavanje opreme	€ 2,500.00	€ 168.48	6.74%	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 99.68	3.99%	€ 268.16	10.73%
	Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00	€ 325.10	16.26%	€ 0.00	0.00%	€ 143.31	7.17%	€ 60.98	3.05%	€ 529.39	26.47%
1.6	Renta	€ 25,000.00	€ 3,982.68	15.93%	€ 3,982.68	15.93%	€ 7,968.87	31.88%	€ 5,977.53	23.91%	€ 21,911.76	87.65%
	Zakup poslovnog prostora	€ 25,000.00	€ 3,982.68	15.93%	€ 3,982.68	15.93%	€ 7,968.87	31.88%	€ 5,977.53	23.91%	€ 21,911.76	87.65%
2	Kapitalni izdaci	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%
	Izdaci za opremu	€ 18,000.00	€ 0.00	0.00%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%	€ 0.00	0.00%	€ 583.83	3.24%
3	UKUPNO ZA 2012 (1-2)	€ 602,850.00	€ 78,859.12	13.08%	€ 76,797.93	12.74%	€ 84,162.72	13.96%	€ 80,668.33	13.38%	€ 320,486.30	53.16%

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

Popunjava pravno lice:	
Matični broj: 02730430	Šifra djelatnosti: 70.22
Popunjava: Maja Radoman	

Naziv: DOO "PROJECT-CONSULTING" - Podgorica
 Sjedište: Ivana Milutinovića bb - Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		244.719	316.837
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		128.205	280.734
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		116.514	36.103
	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		(324.553)	(334.231)
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		(9.006)	(17.760)
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		(275.092)	(275.204)
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		(6.013)	(5.311)
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		(34.442)	(35.956)
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		(79.834)	(17.394)
66	I FINANSIJSKI PRIHODI	214		2.354	4.262
56	II FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		2.354	4.262
67, 68, 691 i 692	I OSTALI PRIHODI	217		2	700
57, 58, 591 i 592	II OSTALI RASHODI	218		(429)	(1.395)
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		(427)	(695)
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		(77.907)	(13.827)
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		(77.907)	(13.827)
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		64	(435)
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		64	(435)
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		(77.843)	(14.262)
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Dana 31.03.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

H. Radovan



Odgovorno lice

[Signature]

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Popunjiva pravno lice:	
Matični broj: 02730430	Šifra djelatnosti: 70.22
Popunjiva: Maja Radoman	

Naziv: DOO "PROJECT-CONSULTING" - Podgorica
 Sjedište: Ivana Milutinovića bb - Podgorica

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2012. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	-u EUR- Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		28.252	33.933
012	I GOODWILL	003			
01 bez 012	II NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		292	382
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		27.960	33.551
020, 022, 023, 026 027 (dio), 028 (dio) 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		27.960	33.551
024, 027 (dio), 028 (dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027 (dio) 028 (dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031 (dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032 (dio), 033 do 038, 039 (dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRTNA SREDSTVA (016+017)	015		148.208	147.677
10 do 13, 15	I ZALIHE	016			
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		148.208	147.677
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018		38.408	31.423
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			80.000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		109.500	33.714
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		300	2.540

	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		176.460	181.610
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		99.729	177.572
30	I OSNOVNI KAPITAL	102		80.000	80.000
31	II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III REZERVE	104		8.000	8.000
330, 331 i 333	IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI NERASPOREDJENA DOBIT	107		103.834	103.834
35	VII GUBITAK	108		(92.105)	(14.262)
237	VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJEI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110			
40 (dio)	I DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112			
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		370	434
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		76.361	3.604
	I KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		76.361	3.604
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		4.006	231
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121			
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		70.641	3.373
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		1.714	
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		176.460	181.610

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Dana 31.03.2013

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

M. Radovan

Odgovorno lice



[Signature]

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

Popunjava pravno lice:	
Matični broj: 02730430	Šifra djelatnosti: 70.22
Popunjava: Maja Radoman	

Naziv: DOO "PROJECT-CONSULTING"-PODGORICA
 Sjedište: Ivana Milutinovića bb Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

Pozicija	Red. broj	-u EUR-	
		Iznos	
1	2	3	4
Tekuća godina			
Prethodna godina			
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	261.846	314.737
1. Prodaja i primljeni avansi	302	253.000	271.380
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8.846	43.357
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	(267.916)	(391.870)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	(50.672)	(105.016)
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	(199.073)	(275.204)
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		(11.650)
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	(18.171)	
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	(6.070)	(77.133)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	2.354	4.262
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	2.354	4.262
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	(499)	(9.741)
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	(499)	(9.741)
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	1.855	(5.479)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
	323		

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(4.215)	(82.612)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	113.715	196.327
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	109.500	113.715

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Dana 31.03.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

H. Radocenc



Odgovorno lice

[Signature]

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Popunjava pravno lice:	Šifra djelatnosti: 70.22
Matični broj: 02730430	
Popunjava: Maja Radoman	

Naziv: DOO "PROJECT-CONSULTING" - PODGORICA
Sjedište: Ivana Milutinovića bb - Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

Pozicija	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (rn 309)		Neplaćeni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (rn 320)		Rezerve (rn 321, 322)		Revalorizacijske rezerve (grupa 33)		Neraspoređena dobit (grupa 34)		Gubitak (grupa 35)		R. br.		Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)		Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)	
		R. br.	401	R. br.	402	R. br.	403	R. br.	404	R. br.	405	R. br.	406	R. br.	407	R. br.	408	R. br.	409	R. br.	410	R. br.	411
1.	Stanje na dan 01.01. 2011. godine		401		410		419		428		437		446		455		464		473		482		191.834,00
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika		402		411		420		429		438		447		456		465		474		483		
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. PRENOS		403		412		421		430		439		448		457		466		475		484		
4.	Neto promjene GUBITAK u 2011. godini		404		413		422		431		440		449		458		467		476		485		(14.262,00)
5.	Stanje na dan 31.12. 2011. godine (r.br. 3+4)		405		414		423		432		441		450		459		468		477		486		177.572,00
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika		406		415		424		433		442		451		460		469		478		487		
7.	Korigovano početno stanje na dan 31.12. 2012. godine (r.br. 5+6)		407		416		425		434		443		452		461		470		479		488		
8.	Neto promjene GUBITAK u 2012. godini		408		417		426		435		444		453		462		471		480		489		(77.843,00)
9.	Stanje na dan 31.12.12. godine (r.br. 7+8)		409		418		427		436		445		454		463		472		481		490		99.729,00

Obrazac je usklađen sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici
Dana 31.03.12.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

M. Radoman

Odgovorno lice



STATISTIČKI ANEKS

Popunjava pravno lice

5	-	0	4	9	2	9	6	2	/	0	0	5	7	0	2	2	0	2	7	3	0	4	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Matični broj

Šifra djelatnosti

PIB

Popunjava Maja Radoman

Naziv: DOO "PROJECT-CONSULTING"- Podgorica

Sjedište: Ivana Milutinovića bb Podgorica

Navesti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine: **Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem**

☐ AD ☒ DOO ☐ KD ☐ OD ☐ DSD ☐ preduzetnik ☐ ostalo

☒ malo
pravno lice

☐ srednje
pravno lice

☐ veliko
pravno lice

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2012.godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		17	16
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		128.205	280.834
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		100.000	
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009			
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		2.315	12.647
513	Troškovi goriva i energije	011		6.691	5.113
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		226.566	256.807
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		7.585	18.397
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		26.950	23.208
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		5.783	5.731
533	Troškovi zakupnina	016		20.430	15.124
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		391	2.353
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		3.191	5.015
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		1.506	1.990
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022			
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			

Rb	Račun	Analitički prikaz prihoda i izdataka vezanih za nematerijalnu imovinu	Vrijednost
Prihodi :			
1	652	Prihodi od naknada po osnovu patenata	
2	652	Prihodi po osnovu autorskih prava	
3	652	Prihodi od prodaje licenci	
Izdaci (neto) za :			
4	010	Ulaganja u razvoj	
		0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	
		0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	
		0102 Ulaganja u razvoj proizvoda sa efektom dužim od jedne godine	
		0103 Ostali izdaci za razvoj	
		0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	
		0109 Obezbvrijeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj	
5	011	Koncesije, patent, licence i slična prava	
		0110 Koncesije	
		0111 Patenti	
		0112 Licence	
		0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	
		0114 Druga slična prava	
		0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
		0119 Obezbvrijeđenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
6	012	Goodwill	
		0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	
		0121 Goodwill nastao po onovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	
		0129 Obezbvrijeđenje goodwill-a	
7	014	Ostala nematerijalna ulaganja	
		0140 Računarski programi	
		0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	
		0142 Ulaganja u lizing	
		0145 Ostala nematerijalna ulaganja	
		0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	
		0149 Obezbvrijeđenje ostalih nematerijalnih ulaganja	
8	015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	
		0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0159 Obezbvrijeđenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	
9	016	Avansi za nematerijalna ulaganja	
		0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	
		0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	

U Podgorici

Dana 31.03.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

H. Radovan



Odgovorno lice

[Signature]



D.O.O „PROJECT – CONSULTING“ – PODGORICA

Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalne
djelatnosti i zaštite životne sredine

Podgorica, Maj 2013.god.

Nacrt

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2013 GODINU

Prijedlog

DOO „Project-Consulting“, Podgorica
Podgorica, Maj 2013.god.

- ODBOR DIREKTORA -

Na osnovu člana 15 stava 1 alineje 3 Odluke o izmjeni odluke o osnivanju i člana 25 stava 1 alineje 3 Statuta d.o.o.«Project-Consulting» iz Podgorice, na sjednici održanoj _____ godine, Odbor direktora usvaja

**GODIŠNJI PROGRAM RADA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
“PROJECT-CONSULTING”
za 2013 godinu**

Godišnji program rada za 2013 obezbjeđuje efektivno planiranje aktivnosti d.o.o.«Project-Consulting» (u daljem tekstu: PROCON) u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti PROCON-a, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana kojim se obezbjeđuje planiranje troškova rada.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti PROCON-a i dinamiku njihove realizacije, i to:

- 1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a**
- 2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI PROCON-a**
Radno pravni odnosi sa zaposlenima
Javne nabavke za potrebe PROCON-a
- 3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI**
 - 3.1 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA I SNABDIJEVANJE VODOM**
 - 3.1.1 CETINJE**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže
Snadbijevanje vodom
 - 3.1.2 PLAV**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže
 - 3.1.3 NIKŠIĆ**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže
 - 3.1.4 BIJELO POLJE**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže
 - 3.1.5 PLJEVLJA**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže
Rehabilitacija korita rijeke “Čehotine”
 - 3.1.6 BERANE**
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Kanalizaciona mreža

3.1.7 ULCINJ

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže

3.1.8 PLUŽINE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže

3.1.9 DANILOVGRAD

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže
Snadbijevanje vodom

3.1.10 KOLAŠIN

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže

3.1.11 ROŽAJE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacione mreže
Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

3.1.12 PODGORICA

Izgradnja postrojenja za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi

3.1.13 ANDRIJEVICA

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

3.2 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

3.2.1 Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Nikšić/Plužine/Šavnik

3.2.2 Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Pljevlja/Žabljak

3.2.3 Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanje otpadom opština Andrijevica, Plav, Rožaje, Mojkovac i Kolašin

3.2.4 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocjernih voda na deponiji »Livade« u Podgorici

3.2.5 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Čafe« u opštini Bar

3.2.6 Izgradnja reciklažnog centra u Baru za opštine Bar i Ulcinj

3.2.7 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Vrtijeljka« u Prijestonici Cetinje

3.2.8 Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje, Plužine i Pljevlja

3.2.9 Izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018

4. POSLOVI PODRŠKE U PRIPREMI NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI SE KANDIDUJU ZA REALIZACIJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

5. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izvještavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg program rada i Finansijskog plana PROCON-a

Izvještavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU sa dinamikom realizacije

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju PROCON-a ("Službeni list CG", br. 7/2008 od 01.02.2008. godine). Na sjednici Vlade Crne Gore od 03.12.2009.g. usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju PROCON-a ("Službeni list CG", br. 86/2009 od 25.12.2009.g.) i data je saglasnost na izmjene Statuta. Na sjednici Vlade Crne Gore od 16.02.2012.g. zaključkom br. 06-99/4 data je saglasnost na Odluku o izmjenama Statuta PROCON-a ("Službeni list CG", br. 27/2012 od 31.05.2012.g.).

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a

Planirane aktivnosti vezane za pravno-finansijske aspekte poslovanja PROCON-a tokom 2013.god. su:

- utvrđivanje održivog modela finansiranja PROCON-a.
U skladu sa potpisanim Ugovorima između Države Crne Gore (Vlade) i međunarodnih finansijskih institucija (Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj) o finansiranju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture (vodosnabdijevanje i upravljanje čvrstim otpadom) i zaštite životne sredine, utvrđena je obaveza Vlade Crne Gore da preko nadležnog ministarstva obezbijedi postojanje Jedinice za upravljanje prethodno pomenutim projektima u kojoj bi bilo zaposleno adekvatno stručno osoblje, a koje ima podršku konsultanata sa međunarodnim iskustvom. Pomenutim ugovorima, predviđeno je da se Jedinici povjere aktivnosti u toku cjelokupnog perioda implementacije projekata, koordinacije nad projektima i odgovornost za njihovu implementaciju. Zbog svega navedenog, osnovana je Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine – PROCON d.o.o. koja ima svojstvo partnera sa međunarodnim finansijskim institucijama u svim tehničkim i administrativnim pitanjima na povjerenim projektima u jedinicama lokalne samouprave. Imajući u vidu gore navedeno, a polazeći od značaja i specifičnosti djelatnosti PROCON-a koja je utvrđena osnivačkim aktima, zaključcima Vlade Crne Gore od 26.01 i 05.07.2012.god. kao i obaveze obezbjeđenja kontinuiranih usluga Osnivaču i lokalnim samoupravama vezanim za realizaciju infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz kreditnih i grant aranžmana ugovorenih od strane države Crne Gore, a s obzirom na nemogućnost naplate pruženih usluga od strane lokalnih samouprava, što utiče na obezbjeđenje finansijske sigurnosti PROCON-a vezano za izmirenje ugovorenih obaveza (prema zaposlenima, dobavljačima i sl.), kao i obaveze angažovanja adekvatnih kadrovskih i tehničkih resursa, nametnula se potreba uključivanja svih zainteresovanih strana (Osnivača i lokalnih samouprava) u rješavanju pomenutog pitanja. S tim u vezi Vlada Crne Gore je svojim zaključkom od 05.04.2012.god. zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija da predloži model finansiranja Nacionalne jedinice za implementaciju projekata DOO PROCON koji će obezbijediti kontinuitet u obavljanju poslova definisanih Odlukom o osnivanju / aktivnost tokom I kvartala 2013.god.;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2012.godinu (sa završnim računom za 2012) / aktivnost tokom I kvartala 2013.god.;
- usvajanje Nacrta godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2014.godinu / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za I kvartal 2013.godine / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za II kvartal 2013.godine / aktivnost tokom III kvartala 2013.god.;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za III kvartal 2013.godine / aktivnost tokom IV kvartala 2013.god.;
- usvajanje Prijedloga godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2014.godinu / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.;
- sjednice Odbora direktora / aktivnost tokom 2013.god. usklađena sa dinamikom obaveza koje proizilaze iz osnivačkih akata PROCON-a.

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA PROCON-a

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na poslove, i to:

Radno pravni odnosi sa zaposlenima

- rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- planiranje i utvrđivanje modela stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih u 2013.god. / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- planiranje godišnjih odmora i odsustva zaposlenih / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- u skladu sa osnivačkim aktima i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i obezbjeđenosti finansijskih sredstava za poslovanje i obavezama koje proizilaze iz realizacije konkretnih projektnih aktivnosti, izvršiće se popuna slobodnih radnih mjesta angažovanjem na određeno odnosno neodređeno radno vrijeme / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Javne nabavke za potrebe PROCON-a

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i obezbjeđenosti finansijskih sredstava za poslovanje, a za potrebe obezbjeđenja adekvatnog poslovanja predviđeno je pokretanje sljedećih postupaka nabavke, i to:

- zakup poslovnog prostora / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- usluge osiguranja zaposlenih lica / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- usluge revizije finansijskih izvještaja za 2012.god. / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- kancelarijskog materijala (papira, potrošnog materijala za opremu, i sl.), zamjena postojećeg i nabavka novog sitnog inventara (radne lampe, flip-chart table, projektno-platno, i sl.) i sredstva higijene za održavanje poslovnog prostora / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- usluge organizacije službenog puta (rezervacije avio i autobuskih karata, rent-a-car i sl.) / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- usluga prevođenja materijala / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- usluga publikovanja materijala / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- medijske i promotivne usluge / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- goriva / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- kompjuterske i kancelarijske opreme / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- softvera za potrebe kancelarijskog poslovanja / aktivnost u I kvartalu 2013.god.;
- vozila / aktivnost u II kvartalu 2013.god.;
- usluge registracije vozila i kasko osiguranja službenih vozila / aktivnost u III kvartalu 2013.god.;
- usluge uređenja i održavanja kancelarijskog prostora / kontinuirana aktivnost u 2013.god.;
- kancelarijske opreme / kontinuirana aktivnost u 2013.god.;
- potrebne stručne literature i paketa propisa / kontinuirana aktivnost u 2013.god.;
- usluge reprezentacije (troškovi prostora, hrane i pića, poklona sa državnim simbolikom) / kontinuirana aktivnost u 2013.god.;
- stručnog usavršavanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu / kontinuirana aktivnost u 2013.god.

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

OPŠTE NAPOMENE vezane za ugovorene aranžmane iz kojih proizilaze obaveze PROCON-a

U cilju planiranja aktivnosti za 2013. godinu, pošlo se od obaveza koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima, kao i obezbjeđenih finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine od strane Osnivača, odnosno države Crne Gore, kroz koje je PROCON prepoznat kao Jedinica za upravljanje projektima, i to:

1. **potpisane kreditne aranžmane sa Evropskom investicionom bankom (u daljem tekstu: EIB), i to:**
 - „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €);
 - „Upravljanje čvrstim otpadom“ (ukupna vrijednost: 27.000.000,00 €);
2. **potpisanog kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD), i to:**
 - „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 €);

3. grant aranžmana, i to:

- „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“ (Grant Republike Češke, ukupne vrijednosti: 359.680,00 €);
- IPF MW 2008: „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama: Pljevlja, Bijelo Polje, Plav, Cetinje i Ulcinj“ (ukupna vrijednost: 5.000.000,00 €);
- IPA 2008: „Podrška sektoru životne sredine“ (ukupna vrijednost: 1.000.000,00 €);
- IPA 2009: „Jačanje kapaciteta u oblasti zaštite prirode uz unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u sjevernom djelu Crne Gore – izrada Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018. godine“ (ukupna vrijednost: 800.000,00 €);
- IPA 2010: „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 €);
- WBIF 2010: „Tehnička podrška u realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 900.000,00 €);
- PPF 2010: „Izrada idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane“ (ukupna vrijednost: 200.000,00 €);
- PPF 2010: „Izrada idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Plav“ (ukupna vrijednost: 182.877,00 €);
- WBIF 2011: „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 600.000,00 €);
- IPA 2011: „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 6.800.000,00 €);
- WBIF 2012: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 700.000,00 €).

PROCON je posebno u obavezi da obezbjedi realizaciju sljedećih aktivnosti, i to:

- koordinaciju, upravljanje, nadzor i evaluacije svih aspekata implementacije projekata, uključujući nabavku roba, radova i usluga za potrebe projekta;
- izradu planova implementacije i dinamike realizacije aktivnosti na projektima, a kojima su obuhvaćeni: 1. pregledi vrsta ugovora koje je neophodno sklopiti u različitim fazama realizacije projekata, kao i preporuka u pogledu zahtjeva međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija vezanih za sam obrazac ugovora i očekivane vrijednosti ugovora; 2. potreba angažovanja međunarodnog konsultanta sa projekcijom troškova njegovog angažmana, a u skladu sa zahtjevima i preporukama međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija, i sl.;
- blagovremeno informisanje, kao i i dokumentacionu osnovu, nadležnim institucijama i subjektima o planiranim troškovima vezanim za implementaciju projekata, a koja je neophodna za realizaciju zahtjeva za transfer određenog iznosa na ime opravdanih troškova;
- izradu projektnih zadataka i tenderske dokumentacije za potrebe angažovanja konsultanta, projektanta, izvođača radova, revizora i nadzora nad izvođenjem radova, a u skladu sa ugovorenim procedurama koje proizilaze iz finansijskih aranžmana;
- organizuje i sprovodi tenderske procedure na način kako je to predviđeno finansijskim aranžmanima (formiranje komisija, objavljivanje tendera, dostavljanje odgovora ponuđačima, prijem ponuda, evaluaciju ponuda i rješavanje eventualnih prigovora, zaključivanje ugovora);
- dostavljanje finansijskim institucijama i donatorima, a u saradnji sa nadležnim državnim institucijama i organima lokalne samouprave, svih informacija ili dodatnih dokumenta u vezi sa finansiranjem, nabavkama roba, usluga i radova, implementacijom, poslovanjem i uticajem na životnu sredinu, vezanim za realizaciju projekata, na način kako one mogu zahtijevati i u razumnoj mjeri;
- blagovremenu izradu nacrtu izvještaja o projektima u sadržaju i formi, i po rokovima, na način koji je definisan finansijskim aranžmanima, i njihovo dostavljanje nadležnom ministarstvu, u cilju njihovog daljeg procesuiranja;
- u saradnji sa ugovorenim izvršiocem posla (projektantom, izvođačem radova, revizorom, subjektom koji vrši nadzor nad izvođenjem radova) analizira sprovedene aktivnosti, priprema potrebne izvještaje i situacije vezane za isplatu ugovorenih obaveza;
- formiranje i učešće u radu odbora za praćenje realizacije pojedinačnog projekta u čijem će sastavu obavezno učešće imati predstavnici nadležnih državnih organa i lokalnih samouprava, kao i zainteresovanih subjekata za realizaciju projekta;

- blagovremeno dostavljanje informacije nadležnim institucijama o svim bitnim promjenama cijena, finansijskih parametara, rokova isplata ili programa rashoda vezanih za realizaciju projekata;
- čuvanje kompletne projektne dokumentacije (originalne primjerke ugovora, kao i sva bitna dokumenta koja se tiču procesa nabavki roba, usluga i radova, i izvršenja ugovora) za period od šest godina, i obezbijedi uvid u takvu evidenciju i dokumenta, kao i ugovorna dokumenta koja je izvođač dužan da zadrži po svom ugovoru.

U skladu sa prethodno navedenim, a u cilju obezbjeđenja efikasne i efektivne realizacije planiranih infrastrukturnih projekata, pristupilo se planiranju konkretnih aktivnosti na način kako je to prikazano u tačkama 3.1, 3.2, 4 i 5 ovog Programa rada.

3.1 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA I SNABDIJEVANJE VODOM

3.1.1 Cetinje

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / I kvartal 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / II kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / II kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova/II kvartal 2013. god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / I kvartal 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije/ II kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova/I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova/I kvartal 2013. god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Snabdijevanje vodom

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- utvrđivanje usaglašenosti postojeće prostorno-planske dokumentacije sa rješenjima predviđenim studijom izvodljivosti rekonstrukcije i izgradnje sistema za snabdijevanje vodom, kao i pokretanje pitanja usvajanja potrebnih prostorno-planskih dokumenata / tokom I kvartala 2013.god.;
- iniciranje pokretanja postupka za utvrđivanje potrebe izrade EIA za rekonstrukcije i izgradnje sistema za snabdijevanje vodom / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala

2013.god.;

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije/ I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor obrađivača Glavnog projekta i izvođača radova/ II kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova/II kvartal 2013. god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god. ;
organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

3.1.2 Plav

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPA 2012) / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom I i II kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- izrada projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta / tokom III kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom II,III i IV kvartala 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I,II,III i IV kvartal 2013.god.

Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPA 2012) / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova/ tokom III kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom IV kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom IV kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom IV kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;

- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I,II,III i IV kvartal 2013.god.

3.1.3 Nikšić

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje procesa izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I, II, III i IV kvartal 2013.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- obezbjeđenje potrebnih inputa nadležnom sektoru u Ministarstvu održivog razvoja i turizma za potrebe pripreme aplikacionih formulara, a sve u cilju pokretanja postupka obezbjeđenja finansijskih sredstava za projektovanje i izgradnju II faze kanalizacione mreže / tokom 2013.god.
- pokretanje postupka pripreme tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže II faze u zavisnosti od obezbjeđenja sredstava / tokom 2013.god.

3.1.4 Bijelo Polje

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova/I kvartal 2013. god.;
- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / I kvartal 2013. god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova/I kvartal 2013. god.;
- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost

tokom 2013.god.

3.1.5 Pljevlja

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje izrade Glavnog projekta i izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana IPA 2010 / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;

Rehabilitacija korita rijeke “Čehotine”

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom I kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom I kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

3.1.6 Berane

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPF PPF/IPF TA) / tokom I i II kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže / tokom II kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom II izvještajnog kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom II izvještajnog kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza,

a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom III i IV kvartala 2013.god.;

- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Kanalizaciona mreža

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPF PPF/IPF TA) / tokom I i II kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-a na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže / tokom III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom III i IV kvartala 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

3.1.7 Ulcinj

Izgradnja kanalizacione mreže za naselja KODRA, TOTOŠI, BIJELA GORA I DONJA BRATICA

NAPOMENA: Stav Ministarstva održivog razvoja i turizma je da će se izgradnja 4 naselja, i to: Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica; finansirati iz EIB kredita/IPF MW granta, i da će PROCON na ovom dijelu projekta biti zadužen za koordinaciju aktivnosti.

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, kao i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPA MW 2008) / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova / tokom I izvještajnog kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom I izvještajnog kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže / tokom II kvartala 2013.god.
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom II i III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom II i III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom III i IV kvartala 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost

tokom 2013.god.

3.1.8 Plužine

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje izrade idejnog projekta u cilju obezbjeđenja inputa za izvještaje / tokom I i II kvartala 2013.god;
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta idejnog projekta izgradnje PPOV / tokom I kvartala 2013.god;

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, kao i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave / I i II kvartal 2013.god.;
- praćenje izrade idejnog projekta u cilju obezbjeđenja inputa za izvještaje / tokom I i II kvartala 2013.god;
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta idejnog projekta izgradnje PPOV / tokom I kvartala 2013.god;

3.1.9 Danilovgrad

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema tenderske dokumentacije za izbor izradjivača glavnog projekta i izvođenje radova/tokom I kvartala 2013. god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EBRD-a na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom II kvartala 2013.god
- ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / tokom III kvartala 2013.god.
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta Glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / tokom III kvartala 2013.god.
- praćenje realizacije izrade glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / IV kvartal 2013.god.
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I, II, III i IV kvartal 2013.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema tenderske dokumentacije za izbor izradjivača glavnog projekta i izvođenje radova/tokom I kvartala 2013. god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EBRD-a na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom II kvartala 2013.god
- ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / tokom III kvartala 2013.god.
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta Glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / tokom III kvartala 2013.god.
- praćenje realizacije izrade glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže / IV kvartal 2013.god.
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I, II, III i IV kvartal 2013.god.

Snabdijevanje vodom

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka izrade i revizije Glavnog projekta za izgradnju trafo stanice Oraška jama, tokom I kvartala 2013;
- praćenje postupka izrade Glavnog projekta za Automatizaciju kontrole i upravljanja radom vodovodnog sistema Danilovgrad i odobravanje istog od strane opštine Danilovgrad, I kvartal 2013;
- praćenje realizacije izgradnje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Danilovgrad, tokom 2013.god.;
- obezbjeđenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EBRD) / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.,
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I,II,III i IV kvartal 2013.god.

3.1.10 Kolašin

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / I i II kvartal 2013.god.;
- praćenje izrade idejnog projekta i EIA u cilju obezbjeđenja inputa za izvještaje / tokom II i III kvartala 2013.god;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta glavnog projekta i izvođača radova / tokom III i IV kvartala 2013.god;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom III i IV kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom IV kvartala 2013.god;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / I i II kvartal 2013.god.;
- praćenje izrade idejnog projekta i EIA u cilju obezbjeđenja inputa za izvještaje / tokom II i III kvartala 2013.god;
- izrada projektnog zadatka za izradu glavnog projekta / tokom IV kvartala 2013.god
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

3.1.11 Rožaje

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPF TA, IPA 2012

- i IPA 2013) / tokom I kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za projektovanje glavnog projekta i izvođenje radova / tokom II kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom II kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta glavnog projekta i izvođača radova / tokom III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- izrada projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta / tokom III izvještajnog kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom III i IV kvartala 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje postupka rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa (nakon izrade studije izvodljivosti), od strane lokalne samouprave, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) odnosno grant aranžmana (IPF TA, IPA 2012 i IPA 2013) / tokom I kvartala 2012.god.;
- priprema projektnog zadatka za potrebu izrade glavnog projekta / tokom II kvartala 2013.god.;
- izrada projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta / tokom II kvartala 2013.god.;
- izrada tenderske dokumentacije za izvođenje radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- izrada tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom III kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti tenderske dokumentacije / tokom IV kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderskog postupka za izbor izvođača radova / tokom IV kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderskog postupka za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom IV kvartala 2013.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.;

3.1.12 Podgorica

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom 2012.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2012.god.;
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / I,II,III i IV kvartal 2013.god.

3.1.13 Andrijevica

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

Tokom 2013. godine, PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- definisanje izvora finansiranja / tokom I kvartala 2013. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova / I kvartal 2013. god;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora / I kvartal 2013. god;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / II kvartal 2013. god;
- sprovođenje tenderske procedure / II kvartal 2013. god;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog/grant aranžmana iz kojeg će se finansirati projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / tokom 2013.god.

3.2 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

3.2.1 Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Nikšić/Plužine/Šavnik

NAPOMENA: Šesti izvještaj revizije Glavnog projekta je negativan. U okviru tehničke podrške WBIF 2010 međunarodni konsultant će uraditi analizu Glavnog projekta u cilju procjene rizika ukoliko bi se pripremao tender po modelu FIDIC Žuta knjiga "Projektni i izgradni". Dinamika realizacije aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije biće definisana nakon usvajanja glavnog projekta i rješavanja pitanja imovinsko pravnih odnosa.

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za nadzor nad izvođenjem radova;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EIB) iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta;

3.2.2 Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom Pljevlja/Žabljak

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta / tokom I kvartala 2013.god.
- praćenje revizije Glavnog projekta / tokom I kvartala 2013.god.
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB na kvalitet izrađenosti projektne dokumentacije / tokom II kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova / tokom II kvartala 2013.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom II kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova / tokom III kvartala 2013.god.;

- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova / tokom III kvartala 2013.god.,
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom IV kvartala 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / tokom IV kvartala 2013.god.

3.2.3 Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanja otpadom u opštinama Andrijevića, Plav, Rožaje, Mojkovac i Kolašin

NAPOMENA: Dinamika realizacije aktivnosti biće definisana nakon izbora lokacija, usvajanja glavnog projekta i rješavanja pitanja imovinsko pravnih odnosa.

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje realizacije postupka pripreme potrebne prostorno-planske dokumentacije i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji je predviđena izgradnja transfer stanica;
- učestvovanje u planiranju i definisanju modela javnih nabavki, kao i pripreme projektnih zadataka;
- izrada tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzor nad izvođenjem radova;
- praćenje realizacije izrada glavnog projekta;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EIB) iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

3.2.4 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocjernih voda na deponiji »Livade« u Podgorici

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta/ tokom I kvartala 2013.god.;
- praćenje revizije Glavnog projekta/ tokom I kvartala 2013.god.;
- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom II i III kvartala 2013.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom I i II kvartala 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / tokom III kvartala 2013.god.

3.2.5 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Čafe« u opštini Bar

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- izrada tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova/ tokom I kvartala 2013.god.
- izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzor nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala 2013.god.
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom II kvartala 2013.god.
- sprovođenje tenderskog postupka za izbor nadzor nad izvođenjem radova/ tokom II kvartala 2013.god.
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta glavnog projekta / tokom III kvartala 2013.god.;
- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta/ tokom III kvartala 2013.god.
- praćenje realizacije izrade EIA / tokom III kvartala 2013.god.
- praćenje izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost

tokom 2013.god.;

- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom II i III kvartala 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / tokom IV kvartala 2013.god.

3.2.6 Izgradnja reciklažnog centra u Baru za opštine Bar i Ulcinj

Tokom 2013. godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- praćenje realizacije izrade Studije izbora lokacije za izgradnju reciklažnog centra u Baru / tokom I kvartala 2013.god.
- priprema potrebne aplikacione dokumentacije za potrebe obezbjeđenja bespovratnih sredstava iz dostupnih fondova u cilju izrade potrebne tehničke dokumentacije / tokom I i II kvartala 2013.god.

3.2.7 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Vrtijeljka« u Prijestonici Cetinje

Tokom 2013.godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- izrada tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom I kvartala 2013.god
- izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala 2013.god.,
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom II i III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzor nad izvođenjem radova / tokom II i III kvartala 2013.god,
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta glavnog projekta / tokom II kvartala 2013.god.;
- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta/ tokom III i IV kvartala 2013.god.
- praćenje realizacije izrade EIA/ tokom IV kvartala 2013.god.
- organizacija sastanaka Odbora za praćenje realizacije projekta / tokom IV kvartala 2013.god.

Izgradnja transfer stanice/reciklažnog centra

Tokom 2013.godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- izrada tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom I kvartala 2013.god.,
- izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala 2013.god.,
- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova / tokom II i III kvartala 2013.god.;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzor nad izvođenjem radova / tokom II i III kvartala 2013.god.;
- priprema projektnog zadatka za izbor revidenta glavnog projekta / tokom II kvartala 2013.god.;
- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta/ tokom III i IV kvartala 2013.god.;
- praćenje realizacije izrade EIA/ tokom IV kvartala 2013.god.

3.2.8 Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje, Plužine i Pljevlja

Tokom 2013.godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- priprema potrebne aplikacione dokumentacije za potrebe obezbjeđenja bespovratnih sredstava iz dostupnih fondova u cilju izrade potrebne tehničke dokumentacije, tokom I kvartala 2013.god.

3.2.9 Izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2017

Tokom 2013.godine PROCON planira pokretanje i praćenje sljedećih aktivnosti, i to:

- obezbjeđenje inputa i praćenje realizacije izrade nacionalnog i lokalnih planova upravljanja

otpadom za period 2013-2017 od strane konsultanta ugovorenog od strane Delegacije Evropske unije u Podgorici, a čija izrada se finansira iz sredstava obezbjeđenih kroz IPA 2009 fond, i u cilju pripreme potrebnih izvještaja za nadležne državne institucije / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

4. POSLOVI PODRŠKE U PRIPREMI NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI SE KANDIDUJU ZA REALIZACIJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

Poslovi kandidovanja projekata i obezbjeđenja podrške realizaciji odobrenih sredstava iz EU fondova i kreditnih aranžmana vezani su za:

- obezbjeđenje potrebnih inputa za potrebe nadležnog sektora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a sve u cilju obezbjeđenja preduslova za pripremu aplikacione dokumentacije za obezbjeđenje bespovratne podrške
- obezbjeđenje (prikupljanje i pregled) dostupne tehničke/projektne dokumentacije, kroz intenzivnu saradnju i koordinaciju aktivnosti sa organima državne i lokalne samouprave, a u cilju ispunjavanja uslova za odobravanje finansijske podrške od strane međunarodnih finansijskih institucija i organizacija za realizaciju infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne djelatnosti, a sve u skladu sa prioritnim aktivnostima definisanim od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao resornog ministarstva za komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, na svakom pojedinačnom projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2013 god.
- obezbjeđenje administrativno-tehničke podrške međunarodnim finansijskim institucijama i donatorskim organizacijama na način i u formi kako je to predviđeno potpisanim kreditnim i grant aranžmanima sa državom Crnom Gorom (potpisani kreditni i grant aranžmani su detaljnije navedeni pod OPŠTIM NAPOMENAMA, u tački 3 ovog Programa rada) / kontinuirana aktivnost tokom 2013 god.

5. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izveštavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg program rada i Finansijskog plana PROCON-a

- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada sa Finansijskim izvještajem za 2012.god., usvaja Odbor direktora uz prethodnu saglasnost Osnivača / aktivnost tokom I kvartala 2013.god.
- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za I kvartal 2013.god., usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.
- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za II kvartal 2013.god., usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom III kvartala 2013.god.
- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za III kvartal 2013.god., usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom IV kvartala 2013.god.
- Informacija o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati Društvo u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija) / kontinuirana aktivnost tokom 2013.god.

Izveštavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana

- priprema VI izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdjevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg

procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I kvartala 2013.god.

- priprema IV izvještaja o napretku projekta “Čvrsti otpad u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I kvartala 2013.god.
- priprema II izvještaja o napretku projekta “Izgradnja vodovodne i infrastrukture za otpadne vode” vezanog za realizaciju sredstava iz EU fonda IPF MW fonda, i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz grant aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.
- priprema VI izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdjevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom II kvartala 2013.god.
- priprema V izvještaja o napretku projekta “Čvrsti otpad u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I I kvartala 2013.god.
- priprema IV izvještaja o napretku projekta “Izgradnja vodovodne i infrastrukture za otpadne vode” vezanog za realizaciju sredstava iz IPF MW fonda, i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz grant aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom IV kvartala 2013.god.
- priprema kvartalnih izvještaja o napretku projekta “Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad” njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EBRD, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EBRD / aktivnost tokom I, II, III i IV kvartala 2013.god.

U Podgorici, Maj 2013.god.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Pripremio:

Sektor za programe i projekte

Br.:02-29/13-16

Podgorica, 31.05.2013. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

POSLOVNA KNJIGA			
Primljeno:		03.06.2013	
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
11-149/25			

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
n/r g-dina Zoran Tomić, Sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma

PODGORICA

PREDMET: Finansijski plan za 2013. god. – veza vaš br. 11-149/12 od 29.03.2013.

Poštovani g-dine Tomić,

Polazeći od Mišljenja Ministarstva finansija na Nacrt finansijskog plana za 2013. god i Nacrt godišnjeg programa rada za 2013. god. DOO Procon-a br: 03-3538/1 od 28.marta 2013. god. i konsultacija sa Ministarstvom finansija dostavljamo Vam korigovani Nacrt finansijskog plana za 2013. god. uvažavajući sugestije u dijelu korekcije zarada zaposlenih.

Molimo Vas da Nacrt finansijskog plana za 2013. god. procesirate na dalje mišljenje Ministarstvu finansija.

S poštovanjem,



V.d. Izvršni direktor
Sanja Mugoša

Prilog:

- Mišljenje Ministarstva finansija br. 03-3538/1 od 28.marta 2013. god
- Korigovani Nacrt_04 Finansijski plan za 2013.god, maj 2013.god.

Dostavljeno:

- Naslovu;
- Siniša Stanković, Generalni direktor Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- mr Nikola Vukićević, Pomoćnik ministra za budžet, Ministarstvo finansija
- arhivi



D.O.O „PROJECT – CONSULTING“ – PODGORICA
Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti
komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine

Broj:
Podgorica, Maj 2013. godine

NACRT 04

FINANSIJSKI PLAN ZA 2013 GODINU

Sadržaj:

1. OSNOVNI PODACI O STATUSU I NADLEŽNOSTIMA PROCON-a

- 1.1 Djelatnost Društva
- 1.2 Osnovni kapital Društva
- 1.3 Rezultat poslovanja u 2011.

2. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2013.

3. SUMARNI PRIKAZ TROŠKOVA

4. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANJA OD USLUGA

5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

6. PRAVNI OSNOV

– ODBOR DIREKTORA –

DOO „Project-Consulting“-PROCON- Podgorica

Broj:

Podgorica, Maj 2013. godine

Na osnovu člana 15 stava 1 alineje 3 Odluke o osnivanju i člana 25 stava 1 alineje 3 Statuta Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača, na sjednici održanoj _____god. Odbor direktora usvaja

**FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
“PROJECT-CONSULTING”
za 2013 godinu**

1. OSNOVNI PODACI O STATUSU I NADLEŽNOSTIMA PROCON-a

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 7/2008 od 01.02.2008. godine), kao Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Društvo). Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008 godine, i otpočeo je sa radom u novembru iste godine.

Na sjednici Vlade Crne Gore od 03.12.2009.g. usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 86/2009 od 25.12.2009.g.) i data je saglasnost na izmjene Statuta Društva.

Na XV sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. godine, izvršena je izmjena Statuta Društva u pogledu šifre djelatnosti i sjedišta Društva. Promjena šifre djelatnosti Društva usaglašena je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list CG br. 18/11 od 01.04.2011.god) sa klasifikacionom djelatnosti, i to 70.22-Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Adresa, tj. sjedište Društva je: Ivana Milutinovića bb u Podgorici. Prethodno navedene promjene su objavljene u Službenom listu CG br. 27/12 od 31.05.2012. godine.

1.1 Djelatnost Društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva-a, definisana je djelatnost, koja se odnosi na pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore Osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: Međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure,

-
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
 - pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;
 - druge poslove u skladu sa Statutom društva.

U dijelu navedenih djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnom samoupravom u cilju obezbjeđivanja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

1.2 Osnovni kapital Društva-a

Kapital i rezerve

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica, osnovni kapital Društva predstavlja novčani ulog u Društvu u iznosu od 80 000,00 €, koji je uplaćen na poslovni račun Društva u decembru 2008. godine.

Članom 53 Statuta Društva, definisana je obaveza izdvajanja rezerve u iznosu od 5 % od ostvarene dobiti. Za 2010 godinu izdvojeno je 6.871 ,00 € na ime rezervi. Ukupne rezerve na 31.12.2010 iznose 8.000,00 €, tj. 10 % osnovnog kapitala.

Ukupan kapital i rezerve na dan 31.12.2011. (podaci iz bilansa stanja) su iznosili 177.572,00 €, od čega je osnovni kapital 80.000,00 €, statutarne rezerve 8.000,00 €, dok ukupna neraspoređena dobit (dobit 2008., 2009., i 2010.) od 103.834,00 € je umanjena za gubitak obračunskog perioda, tj. na dan 31.12.2011. 14.262,00 €, što predstavlja 89.572,00 €.

1.3 Rezultat poslovanja u 2011. godini

Društvo je u 2011 godini poslovalo sa neto gubitkom od 14.262,00 €.

Ukupni prihodi na dan 31.12.2011. iznosili su: 321.798,00 €. i to:

1. Prihodi od izvršenih usluga u iznosu od 280.733,91 €, i to:

- po osnovu Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine DOO „Project-Consulting” br. 01/1-607/10-27 od 06.08.2010. u iznosu od 94.528,69 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 13.735,02 €) za Projekat „Kredita za domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje”
- po osnovu Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva održivog razvoja i turizma DOO „Project-Consulting” br. 01/1-419/11 od 11.04.2011. i Anexa Ugovora br.01/1-704/11 od 01.07.2011 u iznosu od 200.000,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 29.060,00 €)
- po osnovu Sporazuma o poslovnoj saradnji između opštine Nikšić i DOO „Project-Consulting” br. 01/1-264/11 od 08.03.2011. u iznosu od 5.850,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 850,00 €)
- po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project-Consulting” br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. u iznosu od 28.080,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 4.080,00 €)

Napomena: Potraživanje iz 2011. god. prema opštini Pljevlja u iznosu od 28.080,00 €, po osnovu Ugovora pružanju usluga br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. na dan 31.12.2011. nije naplaćeno. Na dan 30.09.2012. godine Društvo je od pomenute opštine naplatilo 3.000,00 €.

2. Prihodi od refundacije po osnovu porodijskog odsustva u iznosu od 31.384,88 €.
3. Prihodi od refundacije po osnovu trudničkog bolovanja u iznosu od 4.468,34 €.
4. Prihodi od kamata po oročenim depozitima u iznosu od 4.078,16 €.
5. Prihodi od kamata na A VISTA depozit u iznosu od 183,35 €.
6. Ostali prihodi, kao ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 699,63 €.
7. Prihodi od otkupa tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 €, kao i ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 150,00 €.

Ukupni troškovi na dan 31.12.2011 iznosili su: 335.626 00 €.

U strukturi poslovnih rashoda dominiraju troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi - 82,33 %, troškovi amortizacije – 1,58 % kao i ostali poslovni rashodi koji su teretili redovno poslovanje Društva u navedenom obračunskom periodu iznose - ulaganja u poslovni prostor – 16,09 %.

Društvo na dan 31.12.2011 nema dugoročnih obaveza.

U strukturi kratkoročnih obaveza iz poslovanja na dan 31.12.2011. dominiraju obaveze za porez na dodatu vrijednost koje su izmirene na dan 15.01.2012. u iznosu od 3.372,95 € kao i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja u iznosu od 233,34 €.

Stalna imovina

Sadašnja vrijednost Stalne imovine (grupe: nekretnine, postrojenja i oprema; nematerijalna ulaganja iznose 33.933,00 €, što je za oko 15 % više u odnosu na 2010.god. (29.503,00 €). Na dan 31.12.2011. izvršena je amortizacija za svako sredstvo pojedinačno, i to od narednog mjeseca u odnosu na prethodno evidentiranu nabavku. Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost. Iznos amortizacije za 2011 godinu, obračunat i prikazan u Bilansu uspjeha Društva iznosi 5.311,00 € što je za 2.573,00 € više u odnosu na 2010. god. (2.738,00 00 €).

Tokom 2011. godine izvršene su nabavke i priznate kao, i to:

1. Nematerijalna ulaganja u skladu sa MRS 38 priznata kao računovodstveni softver po nabavnoj vrijednosti od 450,00 eura, čija je nabavka izvršena 02.03.2011.
2. Nekretnina, postrojenja i oprema, u skladu sa MRS 16 priznata su:
 - Kancelarijski namještaj od ostalog materijala, po nabavnoj vrijednosti od 3.561,53 eura, čija je nabavka izvršena 23.04.2011.
 - Kancelarijski namještaj od ostalog materijala po nabavnoj vrijednosti od 2.135,89 eura, čija je nabavka izvršena 26.12.2011.
 - Kancelarijska oprema - Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i hlađenje, po nabavnoj vrijednosti od 243,59 eura, čija je nabavka izvršena 16.06.2011.
 - Kancelarijska oprema - Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i hlađenje, po nabavnoj vrijednosti od 611,11 eura, čija je nabavka izvršena 07.09.2011.
 - Ostali uređaji za kancelariju - alarmni sistem, po nabavnoj vrijednosti od 1.706,52 eura, čija je nabavka izvršena 13.06.2011.
 - Kancelarijska oprema - telefon, po nabavnoj vrijednosti od 105,11 eura, čija je nabavka izvršena 26.01.2011.
 - Kancelarijska oprema - aparati za higijenu – sušać za ruke, po nabavnoj vrijednosti od 170,94 eura, čija je nabavka izvršena 18.05.2011

-
- Ostala kabinetska oprema-državni grb, kabinetska i spoljna zastava od briselskog platna, po nabavnoj vrijednosti od 756,41 eura, čija je nabavka izvršena 27.04.2011.

Obrtna imovina-potraživanja

Ukupna potraživanja Društva po svim zaključenim ugovorima, čiji je period realizacije nakon 31.12.2011. kao i ostala potraživanja iznose 302.743,14 €, i to:

- potraživanja po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project-Consulting” – PROCON, br. 01-608/09 od 21.10.2009. u iznosu od 159.000,00 €, od čega je 31.800,00 € potraživanje iz 2009. god. Period realizacije Ugovora je 43 mjeseca od dana potpisivanja. Na ime potraživanja od opštine Nikšić izvršen je indirektan otpis potraživanja iz 2009. godine (31.800,00 €) do njihove naplate, preko ispravke vrijednosti, dok su na računima analitičke evidencije isti ostali razdvojeni u okviru potraživanja od kupaca, pod 01.01.2011. godine. Na XV Sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. usvojen je Plan reprograma naplate potraživanja prema opštini Nikšić i Aneks pomenutog Ugovora na način što su ugovorene aktivnosti i dinamika naplate iz Ugovora podijeljene u dva jednaka iznosa, i to do kraja 2012. god. u iznosu od 79.500,00 €, i do kraja 2013. god. u iznosu od 79.500,00 €.
- potraživanja po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project-Consulting” br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. u iznosu od 140.400,00 €. (u okviru navedenog ukupnog potraživanja, iznos od 28.080,00 € je iz 2011. god.) Period realizacije Ugovora je 40 mjeseci od dana potpisivanja.
- ostala kratkoročna potraživanja iz 2011. god po osnovu refundacije porodijskog odsustva u iznosu od 3.343,14 € su naplaćena u januaru i februaru 2012. godine.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Društvo na dan 31.12.2011 je raspolagalo sa iznosom gotovine u iznosu od 113.714,70 €, od čega je Osnovni kapital društva 80.000,00 €, i gotovina na poslovnim računima u iznosu od 33.714,70 €.

2. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2013. godinu

Retrospektiva poslovanja u 2011. kao i prvoj polovini 2012. god.; osnivački akti Društva, definišu obavezu prethodno definisane poslovne politike i projekcije sredstva za narednu godinu, za njenu realizaciju.

Finansijski plan za 2013. godinu predstavlja sintetički prikaz planiranih aktivnosti. U Planu su inkorporirani operativni planovi koji se odnose, prvenstveno, na bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu kao i kapitalne izdatke. U osnovi, Plan finansijskih potreba obuhvata plan potencijalne realizacije pojedinih kategorija poslovnih sredstava.

3. SUMARNI PRIKAZ TROŠKOVA

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definisanih u okviru osnovnih podataka o statusu i djelatnosti Društva) na pojedinačnim projektnim aktivnostima nema lako utvrdivu jedinicu troška (npr.: savjetodavne usluge; količina dokumentacije za prevod, umnožavanje i publikovanje; službena putovanja u zemlji i inostranstvu sl.). U tom pogledu, najveći dio aproksimacije troškova, polazi od istorijskog troška tj. učinjenih izdataka u 2011. i prvoj polovini 2012. godine, kao i planiranih aktivnosti Godišnjim programom rada za 2013.godinu. Pretpostavka na kojoj počiva procjena troškova polazi od do sada svih

ugovorenih usluga, kao i onih čije je ugovaranje u toku. Shodno tome, ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog nastajanja i realizacije ostati nepredvidive. U momentu izrade Plana, nisu poznate ove i slične promjene, jer to prvenstveno zavisi od buduće fiskalne politike na državnom nivou.

Bliže upoznavanje troškova zahtijeva njihovu klasifikaciju, prema nekom od kriterijuma, čiji je izbor za potrebe budžetiranja, uslovljen u prvom redu njihovim razumijevanjem za potrebe zainteresovanih strana.

U tabeli 1 su prikazani ukupni troškovi projektovani Planom za 2013. godinu u okviru Master Plana troškova, a koji iznose **€ 334.850,00** (slovima: tristatridesetčetirihiljadeosamstopedeseteura).

Stavke tabele od 1 do 8 predstavljaju operativne planove. Obrazloženje navedenih troškova u kvalitativnom smislu je elaborirano ispod prikazane tabele.

3.1 Plan troškova za 2013 godinu

Tabela: Operativni budžet / nazivi rashoda

1	Troškovi zarada zaposlenih	Planirani iznos za 2013.
	Bruto zarade zaposlenih za period 01.01.2013. - 30.06.2013.	€ 107.754,00
	Neto zarade zaposlenih za period 01.01.2013. - 30.06.2013.	€ 62.523,00
	Prosječna neto zarada za period 01.01.2013. - 30.06.2013.	€ 651,00
	Bruto zarade zaposlenih za period 01.07.2013. - 31.12.2013.	€ 93.220,00
	Neto zarade zaposlenih za period 01.07.2013. - 31.12.2013.	€ 55.013,00
	Prosječna neto zarada za period 01.07.2013. - 31.12.2013.	€ 540,00
	UKUPNO bruto troškovi zarada zaposlenih	€ 200.974,00
2	Ostali lični rashodi	Planirani iznos za 2013.
	Naknade članovima Odbora direktora	€ 16.676,00
	Naknade za rad u komisijama i radnim grupama	€ 10.000,00
	UKUPNO	€ 26.676,00
3	Troškovi naknada	Planirani iznos za 2013.
	Autorski honorari i Ugovori o djelu	€ 4.000,00
	Službena putovanja u zemlji	€ 3.500,00
	Službena putovanja u inostranstvu	€ 7.500,00
	UKUPNO	€ 15.000,00
4	Rashodi za materijal i usluge	Planirani iznos za 2013.
	Rashodi za materijal (kanc.materijal, sredstva higijene)	€ 4.000,00
	Ugovorene usluge i robe	€ 28.000,00
	ISO Standardizacija 9001:2008; 27001:2005	€ 10.000,00
	PR (Medijske i promotivne usluge)	€ 2.000,00
	Usluge prevođenja	€ 3.000,00
	Usluge publikovanja i stampanja	€ 2.000,00
	Revizija finansijskih izvjestaja	€ 2.000,00
	Nabavka licenci za pakete propisa, poslovnih paketa i sl.	€ 1.500,00

	Gorivo za službene automobile	€	4.000,00
	Registracija i osiguranje službenih vozila	€	2.500,00
	Ostale neproizvodne usluge	€	1.000,00
	UKUPNO	€	32.000,00
5	Ostala poslovna terećenja	Planirani iznos za 2013.	
	Stručna usavršavanja zaposlenih	€	6.500,00
	Nabavka publikacija i stručne literature	€	1.500,00
	Troškovi telefonskih usluga (mob.fix/fax.internet)	€	5.000,00
	Troškovi električne energije	€	3.500,00
	Troškovi vodovoda i kanalizacije	€	200,00
	Troškovi odvoza komunalnog otpada	€	300,00
	Troškovi za poštanske usluge	€	500,00
	Troškovi platnog prometa i ostale bankarske usluge	€	700,00
	Reprezentacija	€	3.000,00
	Nematerijalni troškovi (takse, vize i sl)	€	500,00
	Ostali poslovni rashodi	€	2.000,00
	UKUPNO	€	23.700,00
6	Tekuće održavanje osnovnih sredstva	Planirani iznos za 2013.	
	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€	1.000,00
	Tekuće održavanje opreme	€	1.500,00
	Tekuće održavanje vozila	€	1.500,00
	UKUPNO	€	4.000,00
7	Renta	Planirani iznos za 2013.	
	Zakup poslovnog prostora	€	25.000,00
	UKUPNO	€	25.000,00
8	Kapitalni izdaci	Planirani iznos za 2013.	
	Izdaci za opremu	€	7.500,00
	UKUPNO	€	7.500,00
9	UKUPNO ZA 2013 (1-8)	€	334.850,00

1. Troškovi zarada i drugih primanja

1.1 Bruto zarade i druga primanja zaposlenih

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad (neto zarade), porez na lična primanja, prirez na porez, doprinose na teret zaposlenog (doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), doprinose na teret poslodavca (doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), kao i ostale doprinose na teret poslodavca (doprinosi za Privrednu komoru Crne Gore, poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih; doprinosi za Fond rada; doprinosi za rehabilitaciju invalidnih lica). Porezi i doprinosi su obračunati u skladu sa važećim zakonskim propisima za zarade i druga primanja čiji iznosi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa. Troškovi zarada zaposlenih u prvoj polovini 2013. god. obračunati su na nivou prosječne zarade u četvrtom

kvartalu 2012. god., u skladu sa Pravilnikom o zaradama i drugim primanjima zaposlenih i Odlukom o minimalnoj cijeni rada zaposlenih u Društvu. Troškovi zarada zaposlenih u drugoj polovini godine planirani su u skladu sa sugestijama Ministarstva finansija u pogledu usklađivanja sa zaradama državnih službenika i namještenika. U bruto zarade zaposlenih ukalkulisan je i startni dio zarade koji se iskazuje u bruto iznosu, a koji čini topli obrok i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa važećim obračunom i podzakonskim aktima. Saglasno djelatnosti Društva, Pravilnikom o sistematizaciji i o organizaciji radnih mjesta je utvrđeno da se u strukturi zaposlenih u Društvu od ukupno 17 zaposlenih, 15 je visoko kvalifikovanih kadrova a samo vozač i higijeničar su srednje stručne spreme.

2. Ostali lični rashodi se odnose na Naknade članovima Odbora direktora, naknade za rad u komisijama i radnim grupama.

2.1 Naknade članovima Odbora direktora

Naknade članovima Odbora direktora, iskazane su u bruto iznosu (sa pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora konstitušu Predsjednik i 6 članova. Naknade članovima Odbora direktora obračunavaju se u skladu sa Odlukom o naknadi članovima Odbora direktora u Društvu, a na osnovu održanih sjednica tokom kalendarske godine, a iste su planirane pod pretpostavkom da će se održavati makar jednom mjesečno.

2.2 Naknade za rad u komisijama i radnim grupama

U cilju realizacije planiranih aktivnosti Društva za 2013 godinu, a koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima, kao i obezbjeđenih finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine od strane Osnivača odnosno države Crne Gore kroz, i to:

1. **potpisane kreditne aranžmane sa Evropskom investicionom bankom**, i to:
 - „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €);
 - „Upravljanje čvrstim otpadom“ (ukupna vrijednost: 27.000.000,00 €);
2. **potpisanog kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj**, i to:
 - „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 €);
3. **grant aranžmana**, i to:
 - „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 359.680,00 €);
 - IPF MW 2008 „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Plav, Cetinje i Ulcinj“ (ukupna vrijednost: 5.000.000,00 €);
 - IPF TA 2009 „Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Berane, Kolašin, Danilovgrad i Rožaje“ (ukupna vrijednost: 750.000,00€);
 - IPA 2008 „Unapređenje infrasturkture u oblasti zaštite životne sredine – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Nikšić“ (ukupna vrijednost: 3.492.121,00 €);
 - IPA 2008 „Podrška sektoru životne sredine“ (ukupna vrijednost: 1.000.000,00€);
 - IPA 2009 „Jačanje kapaciteta u oblasti zaštite prirode uz unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u sjevernom djelu Crne Gore – nabavka opreme za prikupljanje i transport otpada i izrada nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2017 god.“ (ukupna vrijednost: 4.800.000,00€);
 - IPA 2010 „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00€);
 - IPA 2011 „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Prijestonici Cetinje i opštini Bijelo Polje“ (ukupna vrijednost: 6.800.000,00€);
 - WBIF 2011 „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 600.000,00€).

Društvo je posebno u obavezi da obezbjedi realizaciju sljedećih aktivnosti, i to:

- koordinaciju, upravljanje, nadzor i evaluacije svih aspekata implementacije projekata, uključujući nabavku roba, radova i usluga za potrebe projekta;
- izradu planova implementacije i dinamike realizacije aktivnosti na projektima, a kojima su obuhvaćeni: 1. pregledi vrsta ugovora koje je neophodno sklopiti u različitim fazama realizacije projekata, kao i preporuka u pogledu zahtjeva međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija vezanih za sam obrazac ugovora i očekivane vrijednosti ugovora; 2. potreba angažovanja međunarodnog konsultanta sa projekcijom troškova njegovog angažmana, a u skladu sa zahtjevima i preporukama međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija, i sl.;
- blagovremeno informisanje, kao i dokumentacionu osnovu, nadležnim institucijama i subjektima o planiranim troškovima vezanim za implementaciju projekata, a koja je neophodna za realizaciju zahtjeva za transfer određenog iznosa na ime opravdanih troškova;
- izradu projektnih zadataka i tenderske dokumentacije za potrebe angažovanja konsultanta, projektanta, izvođača radova, revizora i nadzora nad izvođenjem radova, a u skladu sa ugovorenim procedurama koje proizilaze iz finansijskih aranžmana;
- organizuje i sprovodi tenderske procedure kako je to predviđeno finansijskim aranžmanima (formiranje komisija, objavljivanje tendera, dostavljanje odgovora ponuđačima, prijem ponuda, evaluaciju ponuda i rješavanje eventualnih prigovora, zaključivanje ugovora);
- dostavljanje finansijskim institucijama i donatorima, a u saradnji sa nadležnim državnim institucijama i organima lokalne samouprave, sve informacije ili dodatna dokumenta u vezi sa finansiranjem, nabavkama roba, usluga i radova, implementacijom, poslovanjem i uticajem na životnu sredinu, vezanim za realizaciju projekata, na način kako one mogu zahtijevati i u razumnoj mjeri;
- blagovremenu izradu nacrtu izvještaja o projektima u sadržaju i formi, i po rokovima, na način koji je definisan finansijskim aranžmanima, i njihovo dostavljanje nadležnom ministarstvu, u cilju njihovog daljeg procesuiranja;
- u saradnji sa ugovorenim izvršiocem posla (projektantom, izvođačem radova, revizorom, subjektom koji vrši nadzor nad izvođenjem radova) analizira sprovedene aktivnosti, priprema potrebne izvještaje i situacije vezane za isplatu ugovorenih obaveza;
- formiranje i učešće u radu odbora za praćenje realizacije pojedinačnog projekta u čijem će sastavu obavezno učešće imati predstavnici nadležnih državnih organa i lokalnih samouprava, kao i zainteresovanih subjekata za realizaciju projekta;
- blagovremeno dostavljanje informacije nadležnim institucijama o svim bitnim promjenama cijena, finansijskih parametara, rokova isplata ili programa rashoda vezanih za realizaciju projekata;
- čuvanje kompletne projektne dokumentacije (originalne primjerke ugovora, kao i sva bitna dokumenta koja se tiču procesa nabavki roba, usluga i radova, i izvršenja ugovora) za period od šest godina, i obezbijedi uvid u takvu evidenciju i dokumenta, kao i ugovorna dokumenta koja je izvođač dužan da zadrži po svom ugovoru.

U skladu sa prethodno navedenim, a u cilju obezbjeđenja efikasne i efektivne realizacije planiranih infrastrukturnih projekata, i to:

1. izgradnje deponije u Beranama, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima;
2. sanacije nesanitarnih odlagališta komunalnog otpada: Ćafe (Bar) Vrtijeljka (Cetinje);
3. izgradnja transfer stanica;
4. izgradnja reciklažnog centra u Baru;
5. izgradnja postrojenja za ocijedne vode na deponiji »Livade« u Podgorici;
6. izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama: Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Nikšić, Plav i Gusinje, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Rožaje i Ulcinj;
7. izgradnje kanalizacionih mreža u opštinama: Cetinje, Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad, Kolašin, Nikšić, Plav i Gusinje, Plužine, Pljevlja, Žabljak, Rožaje i Ulcinj;
8. izgradnja sistema za vodosnabdjevanje u opštinama: Podgorica, Andrijevica, Danilovgrad, Cetinje, Plužine, Rožaje.

Naknade za rad članovima radnih grupa, komisija i drugih odgovarajućih oblika rada odnosi se na sljedeće, i to:

- pregleda postojeće tehničke dokumentacije i pripreme preciznog plana implementacije projekata sa pregledom potrebnih nabavki (ugovora) koje je neophodno obezbjediti (sklopiti) u različitim fazama realizacije projekta;
- kvalitetne izrade projektnih zadataka, pripreme projektne dokumentacije, tenderske dokumentacije, plana informisanosti javnosti o realizaciji pojedinačnih infrastrukturnih projekata i sl.;
- obezbjeđenja stručnih mišljenja u vezi sa tehničkim aspektima projekta;
- utvrđivanja procedura za upravljanje projektom, kao i uspostavljanje sistema za upravljanje projektom u cilju realizacije projektnih aktivnosti;
- prikupljanja relevantnih izvještaja, informacija i identifikacija svih dokumenata koji su neophodni za realizaciju projekta u skladu sa relevantnim zakonima;
- pružanja stručne pomoći u izradi opisa zadatka, pripremi tenderskog dosijea i organizovanju i izvršavanju tenderskog postupka za angažovanje spoljnog konsultanta, projektanta, izvođača radova, a sve zaključno sa dodjelom ugovora;
- priprema i dostavljanje izvještaja o evaluaciji tendera (uključujući rukovođenje činidbenim garancijama, avansnim plaćanjima, povraćajem ponudbenim garancijama itd);
- pružanja stručne podrške u praćenju i kontroli sklopljenih ugovora, pripremi i donošenju odluka u skladu sa ovlašćenjem, praćenju postupka i obezbjeđenje savjeta u cilju efikasnijeg pribavljanja saglasnosti i davanja odobrenja za zaključivanje različitih faza projekta u skladu sa važećim propisima;
- pripremi finansijskih izvještaja vezanih za realizaciju projekta i finansijskih iskaza u skladu sa zakonom;
- pružanju stručnih savjeta i učestvovanje u pregovorima sa finansijskim institucijama u vezi sa realizacijom projekta;
- priprema i obezbjeđivanje prezentacija, lifleta i sl. za potrebe realizacije plana informisanja javnosti o aktivnostima na projektu;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koja su neophodna za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta;
- izvještavanje o statusu realizovanih i planiranih aktivnosti na realizaciji pojedinačnog infrastrukturnog projekta.

3. Troškovi naknada se odnose na Autorske honorare i Ugovore o djelu, službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

3.1 Autorski honorari i Ugovori o djelu planirani su za eventualna angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u Društvu, za poslove koji nisu primarna djelatnost a čije trajanje je privremenog karaktera.

3.2 Službena putovanja u zemlji

Službena putovanja u zemlji odnosno u opštinama u kojima se realizuju infrastrukturni projekti (Podgorica, Cetinje, Plav, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Ulcinj, Plužine, Danilovgrad, Kolašin, Rožaje, Andrijevice, Žabljak, Ulcinj) u cilju realizacije radnih/koordinacionih sastanaka, prisustva na radionicama/ seminarima/ sajmovima.

3.3 Službena putovanja u inostranstvu

Službena putovanja u inostranstvu koja se odnose na prisustvo predstavnika Društva na međunarodnim sastancima, radionicama i seminarima, kao i učešća u radu organizacija sa kojim Društvo sarađuje. Posebna pažnja se posvećuje prisustvu inostranim seminarima, obukama i treninzima u organizaciji

međunarodnih finansijskih institucija (Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke i sl.), kao i učešće predstavnika Društva na sajmovima iz oblasti ekologije i komunalnih tehnologija van zemlje.

4. Rashodi za materijal i usluge obuhvataju rashode za materijal i ugovorene usluge i robe.

4.1 Rashodi za materijal obuhvataju rashode za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava higijene. Za potrebe redovnog poslovanja Društva neopodna je kontinuirana nabavka kancelarijskog materijala (papira, potrošnog materijala za opremu, i sl.), zamjena postojećeg i nabavka novog sitnog inventara (radne lampe, flip-chart table, projektno-platno, i sl.) i sredstva higijene za održavanje poslovnog prostora. Procjena je izvršena na bazi nabavki iz 2011. i 2012. godine.

4.2 Ugovorene usluge i robe obuhvataju ISO Standardizaciju, medijske i promotivne usluge, usluge prevođenja, usluge publikovanja i štampanja, revizija finansijskih izvještaja, nabavka licenci za pakete propisa, poslovnih paketa i sl., dobrovoljno kolektivno osiguranje, gorivo za službeni automobil, registraciju i osiguranje službenog vozila, kao i ostale neproizvodne usluge.

ISO Standardizacija ISO 9001:2008 međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u organizacijama. ISO 27001:2005 je međunarodni priznat standard koji pomaže organizacijama da zaštite osjetljive informacije kroz strukturano upravljanje informacionim sistemima, ljudima i procesima. Ovi standardi omogućavaju usklađivanje poslovanja Društva sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Prilikom implementacije sistema identifikuju se dvije faze, i to: Donošenje strateške odluke u pogledu otpočinjanja implementacije projekta kao i spovođenje konkretnih aktivnosti u pogledu:

- određivanja opsega i granice ISMS (Information Security Management Systems),
- definisanje politike ISMS,
- evidencija imovine (za čuvanje prenos i obradu informacija),
- procjena rizika,
- donošenje dokumenta "Izjava o prihvatljivosti" (SoA),
- prihvatanje i odobrenje uprave,
- priprema dokumentacije,
- implementacija ISMS,
- planiranje i provođenje treninga i podizanje svijesti o bezbjednosti informacija,
- izrada procedura za upravljanje incidentima i kontinuitetom poslovanja,
- sprovođenje monitoring (pregleda i testiranja),
- revidovanje, kao i identifikacija i implementacija poboljšanja.

Troškovi medijskih i promotivnih usluga odnose se na: angažovanje PR stručnjaka u cilju promocije napretka pojedinačnog projekta odnosno obezbjeđenja vizibilnosti, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz zahtjeva finansijera projekta; učešće predstavnika Društva na sajmovima iz oblasti ekologije i komunalnih tehnologija, sa ciljem svrsishodnog promovisanja djelatnosti i praćenja novih dostignuća iz pomenutih oblasti u zemlji i inostranstvu (EKO sajam u Budvi, Sajam Voda i sanitarnih tehnologija u Budvi, Sajam tehnologije prerade otpada u Berlinu i sl. UNESCO-IHI i ISWA konferencije i obuke i sl); izradu informativnih materijala, biltena, lifleta; održavanje i unaprijeđenja web stranice Društva; izradu foto-galerije i video zapisa o napretku pojedinačnih projekata kao obaveznog dijela izvještaja za finansijske institucije i sl.

- **Usluge prevođenja materijala** se odnose na obavezu izvještavanja o realizovanim aktivnostima Društva prema međunarodnim finansijskim institucijama.
- **Usluge publikovanja materijala** planirane su kao reprezentativan rezultat o djelatnosti Društva, u vidu biltena u cilju upoznavanja opšte informisanosti i promocije projekata.

-
- **Usluge revizije finansijskih izveštaja**, planirane su nivou aktualnih tržišnih cijena u domenu ove uslužne djelatnosti, a u skladu sa domaćim propisima i osnivačkim aktima Društva.
 - **Usluge osiguranja zaposlenih lica** proizilaze iz potrebe osiguranja zaposlenih od posljedice nesrećnog slučaja odnosno nezgode. Potrebe zaposlenih da često borave u opštinama u kojima se realizuju infrastrukturni projekti i obilasci često nepristupačnih terena odnosno lokacija predviđenih za izgradnju objekata, i boravak na putu iziskuje potrebu kolektivnog osiguranja.
 - **Nabavka licenci za pakete propisa i ostalih poslovnih paketa** (ING-PRO paket propis, Biznisoft, licence za kompjutere i sl);
 - **Nabavka goriva za službeni automobil** za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu;
 - **Usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila**, a koje se odnose na redovno osiguranje, usluge tehničkog pregleda vozila, potpuno kasko osiguranje bez učešća u šteti i krađi vozila kao pokriće za zadržavanje vozila u inostranstvu.
 - **Ostale neproizvodne usluge**, koje nisu specificirane u prethodno pomenutim stavkama, a koje terete redovno poslovanje Društva.

5. Ostala poslovna terećenja

Ostala poslovna terećenja obuhvataju: stručna usavršavanja zaposlenih, nabavku publikacija, časopisa i glasila, troškove telefonskih usluga, troškove električne energije, troškove vodovoda i kanalizacije, troškove odvoza komunalnog otpada, troškove poštanskih usluga, reprezentaciju, troškove platnog prometa i bankarskih usluga i ostale poslovne rashode.

- **Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu** proizilaze iz potrebe kontinuiranog obezbjeđenja potrebnih znanja i vještina u radu, a koje su prevashodno vezane za: način razumjevanja potrebnih postupaka i procedura ugovorenih kreditnih aranžmana; primjene FIDIC i PRAG procedura ugovaranja nabavki roba, usluga i radova; pravilne interpretacije pravilnika o nabavkama pojedinačnih finansijskih institucija (EIB, EBRD, KfW i Svjetske banke); primjenu novih IT odnosno softverskih sistema u praćenju implementacije projekata; upoznavanje sa novim tehničko-tehnološkim rješenjima u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine; upoznavanje sa novim međunarodnim finansijskim i računovodstvenim standardima; upoznavanje sa zakonskim promjenama u oblastima poslovanja Društva i sl.;
- **Nabavka publikacija, časopisa i glasila** se odnosi na nabavku stručnih časopisa kao što su Službeni list, Računovodstvo i revizija, Bankar, Pravni Zbornik.
- **Rashodi za električnu energiju, telefonske usluge** (fiksni, fax, zbirni mobilni zaposlenih i internet), **poštanske usluge i naplata bankarskih usluga platnog prometa i komunalne naknade, kao i troškovi vodovoda i kanalizacije** proizilaze iz redovnog poslovanja Društva i planirani su u odnosu na rashode učinjene po pojedinačnoj kategoriji tokom 2012. godine.
- **Troškovi reprezentacije** se odnose na susrete sa poslovnim partnerima, a koji su rezultat saradnje sa predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija (u zemlji i inostranstvu), i učinjene poklone sa državnim simbolikom, povodom učešća u sajmovima, tokom potpisivanja ugovora i sl.
- **Ostali nematerijalni troškovi** predstavljaju plaćanja za administrativne takse prema nadležnim državnim institucijama, naknade troškova viza za službena putovanja u zemlje izvan šengen sistema, i slično.
- **Ostali poslovni rashodi** predstavljaju sve one troškove koji se ne mogu predvidjeti budžetskim planiranjem, a koji nastaju u toku poslovanja Društva u tekućoj budžetskoj

godini (npr.: uslijed vanrednih situacija prouzrokovanih elementarnim ili drugim nepogodama).

6. Tekuće održavanje osnovnih sredstava obuhvata troškove održavanja osnovnih sredstava koji su planirani na bazi prosječnih godišnjih izdataka za tekuće održavanje u prethodnoj godini poslovanja a odnose se na:

6.1 Tekuće održavanje poslovnog prostora se odnosi na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela poslovnog prostora, obezbjeđenja novih elektronskih kartica za ulazak i izlazak u prostor, potrebe za zanatskim radovima i sl.

6.2 Tekuće održavanje opreme se odnosi na planirane potrebe redovnog servisa IT opreme (centralnog štampača, multifunkcionalnog uređaja, skenera, telefonske mreže i uređaja i sl.), sitne popravke kancelarijskog namještaja.

6.3 Tekuće održavanje vozila odnosi se na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih dijelova i popravke.

7. Renta

7.1 Zakup poslovnog prostora

Rashodi za zakup poslovnog prostora baziraju se na pretpostavci sadašnjih troškova koji proističu iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora Društva sa JP „Sportski Objekti” na period od 1 godine, sa mogućnošću potpisivanja Ugovora na duži vremenski rok. Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja javnog poziva za zakup poslovnog prostora za potrebe Društva sprovedena je u maju/junu 2012. Rashodi za zakup poslovnog prostora planiranu sa u bruto iznosu, tj. sa uračunatim PDV-om.

8. Kapitalni izdaci

8.1 Izdaci za opremu

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku kompjuterske (računarske) opreme, i kancelarijske opreme. Tokom 2010. godine i 2011. godine Društvo je izvršilo značajna ulaganja u računarsku i kancelarijsku opremu u skladu sa obezbijeđenim finansijskim mogućnostima, koja su znatno doprinijela boljem funkcionisanju i efikasnosti u obavljanju zadatih aktivnosti. Planom za 2013 godinu predviđena je nabavka manjeg putničkog vozila za potrebe obavljanja djelatnosti Društva, posebno u slučajevima kada se postojeće terensko vozilo koristi van sjedišta Društva. U odnosu na ukupnu vrijednost za stavku kapitalnih izdataka, 30 % je planirano za nabavku manjeg putničkog vozila, putem finansijskog lizinga imajući u vidu raspoloživa finansijska sredstva Društva

4. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANJA OD USLUGA

Analizom budućih priliva od naplate potraživanja od usluga koje Procon pruža jedinica lokalne samouprave, po svim zaključenim Ugovorima o pružanju usluga kao i onih čije je ugovaranje planirano iznosi 384.712,70 €, a plan naplate istih u 2013. god. odnosi se na sljedeće, i to:

-
- po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project-Consulting” – PROCON, br. 01-608/09 od 21.10.2009. u iznosu od 79.500,00 € za 2013. godinu. Na ime potraživanja od opštine Nikšić izvršen je indirektan otpis potraživanja iz 2009. godine (31.800,00 €) do njihove naplate, preko ispravke vrijednosti. U međuvremenu, na XV Sjednici Odbora direktora izvršen je reprogram naplate potraživanja kojim je predviđeno da se polovina vrijednosti Ugovora od 159.500,00 €, tj. 79.500,00 € naplati u 2012. god. a polovina u 2013. god.;
 - po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project-Consulting” – PROCON br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. u iznosu 16.848,00 € za 2013. god. (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 2.448,00 €);
 - po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Rožaje i DOO „Project-Consulting” – PROCON, br. 01/1-268/12 od 30.11.2012. u iznosu od 41.418,00 € za 2013. god. (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 6.018,00 €);
 - **po osnovu planiranog Ugovora o pružanju usluga za 2013. god. između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Project-Consulting” – PROCON u iznosu 150.000,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 21.795,00 €);**
 - **U opštini Danilovgrad, za projekat: „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“, predložena je naknada za 2013. god. u iznosu od 42.131,70 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 6.121,70 €);**
 - **U Prijestonici Cetinje projekat: „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja“, predložena je naknada za 2013. god. u iznosu od 25.281,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 3.673,30 €);**
 - **U Prijestonici Cetinje projekat: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje“, predložena je naknada za 2013. god. u iznosu od 9.534,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 1.385,30 €),**
 - **U opštini Bijelo Polje projekat: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže“, predložena je naknada za 2013. god. u iznosu od 20.000,00 € (Iznos obuhvata PDV po opštoj stopi od 2.906,00 €).**

5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom, i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog „budžeta” sa posebnim aspektom na operative djelove plana. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti, koje u momentu izrade plana nisu bile dostupne.

U procesu izrade Plana, inkorporirani su sljedeći faktori: ekonomski i finansijski trendovi, promjene u zakonskoj i pravnoj regulativi, osnovna pitanja u privredi, kadrovska pitanja, finansijske nadoknade, usavršavanje kadrova, razvoj tehnologije i sl.

Za predviđanje i planiranje relevantnih finansijskih elemenata (sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda) korišćen je pristup računovodstvene analize, dok tehnika koja je poslužila kao pomoć u budžetiranju se zasniva na kvantitativnom metodu.

U odnosu na osnov planiranja za 2013.god., a u skladu sa prethodno planiranim prihodima i rashodima u 2013, neophodno je obezbijediti sredstva za pokriće projektovanih troškova u iznosu od **334.850,00 €**. Planirani troškovi u pomenutom iznosu biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od **384.712,70 €**, čime se obezbjeđuje ravnoteža u finansijskom planiranju.

6. PRAVNI OSNOV

Članom 10 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 24 stav 1 tačka 3 Statuta Društva je definisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan.

Članom 15 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 25 stav 1 tačka 4 je definisano da Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva uz prethodnu saglasnost Osnivača.

U Podgorici, dana, _05.2013.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA
