

Informacija o izgradnji malih hidroelektrana

Uvod

Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu, Ministarstvo ekonomije je zaduženo da izvještava Vladu o projektima izgradnje malih hidroelektrana kroz kontinuirano praćenje i preduzimanje potrebnih mjera u cilju njihove nesmetane realizacije. U skladu sa navedenim Vlada Crne Gore je za treći kvartal ove godine usvojila internu Informaciju o realizaciji projekata izgradnje malih elektrana na pet vodotoka.

Planiranje energetskeg razvoja kroz ažuriranje strateško-planskih dokumenata države u oblasti energetike je obaveza koja proizlazi iz Zakona o energetici. Budući da se Strategija i Akcioni plan smatraju kao pokretači razvoja u očima investitora i međunarodnih finansijskih institucija, u skladu sa tim, Vlada Crne Gore je na sjednici od 10.07.2014. godine donijela Strategiju razvoja energetike do 2030. godine.

Na osnovu dosadašnjih planskih dokumenata, bruto hidroenergetski potencijal na manjim vodotocima je procjenjivan na oko 800-1.000 GWh, od čega se ocjenjuje da je realno iskoristiv potencijal malih hidroelektrana oko 400 GWh. Takođe, do kraja 2030. godine, Strategijom je planirana izgradnja malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) ukupne instalisane snage 132 MW sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 425 GWh i ukupnih indikativnih troškova novih mHE u iznosu od 191 mil. eura.

Trenutno su u Crnoj Gori zaključeni ugovori o koncesiji na 21 vodotok, kojima je predviđena izgradnja 41 mHE ukupne instalisane snage oko 73 MW sa planiranom godišnjom proizvodnjom oko 247 GWh, i okvirne vrijednosti investicije od oko 109 mil. eura. Pomenuti podaci su dobijeni na osnovu hidrološke obrade urađene od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Pomenutim podacima je obuhvaćen 41 vodotok i isti pretežno predstavljaju glavne pritoke većih rijeka u Crnoj Gori na kojima su vršena hidrometrijska mjerenja u cilju dobijanja pouzdanih podataka o režimu tih vodotoka, relevantnih za proizvodnju hidroenergije.

Pored toga, hidrometrijska mjerenja na najmanjim rijekama su započeta u 2010. godini, posebno na onim malim rijekama koje bi se na najbolji način mogle valorizovati kroz izgradnju malih hidroelektrana instalisane snage do 1 MW koji se kao projekti mogu realizovati na osnovu energetskeg dozvola.

Ministarstvo ekonomije je za potrebe izrade energetskeg bilansa uputilo zahtjeve svim koncesionarima čiji se ugovori o koncesiji nalaze u fazi izgradnje energetskeg objekata mHE da dostave podatke koji se odnose na broj planiranih mHE koje će pustiti u rad u toku 2015. godine, kao i količinu proizvedene električne energije iz istih. S tim u vezi informisani smo da se, u toku 2015. godine, planira puštanje u rad još 13 mHE, pored mHE Jezerštica, koja već radi, projektovane ukupne proizvodnje 39,18 GWh.

Red ni broj	Vodotok	Koncesionar	Opština	Broj mHE	Instalisanana snaga (MW)	Planirana proizvodnja električne energije (GWh)	Faza u kojoj se nalazi projekat	Vrijednost investicije
I TENDER								
<p>I faza - Istražni radovi, idejno rješenje optimalnog korišćenja vodotoka i određivanje lokacija i parametara mHE i izrada prethodne studije opravdanosti mHE;</p> <p>II faza - Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole;</p> <p>III faza - Izgradnja objekata i postrojenja mHE i pribavljanje vodne i upotrebne dozvole i licence za proizvodnju električne energije;</p> <p>IV faza - Eksploatacija objekata mHE i</p> <p>V faza - Prenos objekata.</p>								
Trajanje svake od pomenutih faza je različita u zavisnosti od Ugovora								
1.	Bistrica	"Hydroenergija Montenegro" d.o.o. Berane	Berane	8	8,2	30,65	III faza-dobijena 1 upotrebna dozvola i 2 građevinske dozvole. Zaključen Aneks br.2 01.08.2014. godine kojim se III faza produžava do 05.06.2016. godine.	13.300.000
2.	Šekularska	"Hydroenergija Montenegro" d.o.o. Berane	Berane	5	3,74	13,80	III faza-dobijene 3 građevinske dozvole. Zaključen Aneks br.2 Ugovora 01.08.2014. godine kojim se definiše da III faza traje do 01.01.2016. godine	7.285.000
3.	Crnja	"Dekar" d.o.o. Podgorica	Kolašin	3	5,38	15,11	III faza- dobijene 3 građevinske dozvole. Zaključen Aneks 1 Ugovora 20.05.2014. godine kojim III faza traje do 20.11.2015. godine.	6.800.000
4.	Grlja	"Energie Zotter Bau GmbH & Co. KG – Judenburg",	Plav	1	1,70	5,70	I faza	3.937.808

		Austrija						
5.	Babinopoljska	"Kroling" d.o.o. Danilovgrad	Plav	2	7,086	21,407	III faza- dobijene 2 građevinske dozvole. Vlada je prihvatila tekst Ugovora u vezi ugovora o koncesiji i Aneks br. 2 ugovora kojim je faza izgradnje produžena do 31.12.2015. godine	8.000.000
II TENDER								
I faza -Izrada tehničke dokumentacije - 12 mjeseci II faza- Izgradnja objekata mHE III faza-Tehno-ekonomsko korišćenje vodno-energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u mHE								
6.	Trepačka rijeka	Konzorcijum "Dekar – Hidro" - "Dekar" d.o.o. Podgorica i "Hydro Energy" d.o.o. Podgorica	Andrijevića	2	11,80	33,18	III faza- dobijene 2 građevinske dozvole. Zaključen Aneks 1 Ugovora 20.05.2013. godine kojim III faza traje do 03.12.2015. godine.	9.555.000
7.	Murinska rijeka	Konzorcijum "Elektrotehna-Radius": "Elektrotehna" d.o.o. Berane i "Radius" d.o.o. Herceg Novi	Plav	2	2,07	8,30	I faza-dobijeni UTU 22.11.2013. godine. Prva faza traje do 19. maja 2015. godine nakon što je prethodni rok produžen za godinu dana od dana usvajanja Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plav tj. 19. maja 2014. godine	3.495.748
8.	Komarača	"Kroling" d.o.o. Danilovgrad	Plav	1	4,00	10,80	I faza- zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u naredno period će biti potrebno sprovođenja postupka eksproprijacije	4.500.000

TREĆI TENDER I SAMOINICIJATIVA

I faza- faza izrade tehničke dokumentacije, od momenta usvajanja planske dokumentacije sa rokom od 18 mjeseci

II faza - faza izgradnje Objekata mHE, sa rokom trajanja od 24 mjeseca

III faza - faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne energije

9.	Bistrica-pritoka Ljuboviđe	„Hydro Bistrica“ d.o.o. Podgorica	Bijelo Polje	1	3,497	11,319	I faza-dobijeni UTU 26.09.2014. godine	5.925.900
10.	Đurička rijeka sa pritokama	„Plava Hydro Power“ d.o.o. Ulcinj	Plav	2	4,879	15,526	I faza-pribavljanje dokumentacije za izdavanje UTU	12.017.000
11.	Vrbnica	"MHE Vrbnica"d.o.o. Podgorica	Plužine	2	5,350	20,30	I faza-pribavljanje dokumentacije za izdavanje UTU	12.600.000
12.	Kaludarska	"Hydroenergija Montenegro" d.o.o. Berane	Berane	1	1,052	5,50	I faza-pribavljanje dokumentacije za izdavanje UTU	2.410.000
13.	Kutska rijeka	„Small hydro power plant Kutska“ d.o.o. Andrijevića	Andrijevića	1	2,492	11,60	I faza-pribavljanje dokumentacije za izdavanje UTU	4.405.276
14.	Mojanska rijeka	„Small hydro power plant Mojanska“ d.o.o. Andrijevića	Andrijevića	3	6,096	22,70	I faza-pribavljanje dokumentacije za izdavanje UTU	9.274.796

ENERGETSKE DOZVOLE

I faza – faza izrade tehničke dokumentacije, sa rokom od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;

II faza – faza izgradnje Objekata mHE, sa rokom od 24 mjeseca od završetka

III faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne energije sa rokom od 27 godina.

15.	Vrelo	"Synergy"d.o.o. o., Podgorica	Bijelo Polje	1	0,587	2,760	II faza-predat zahtjev za dobijanje upotrebne dozvole 26.09.2014. godine	1.150.000
16.	Raštak	"Kol Energy" d.o.o.Kolašin	Kolašin	1	0,624	2,496	II faza-dobijena građevinska dozvola 08.08.2013. godine	1.161.986
17.	Raštak 2	"Kol Energy" d.o.o.Kolašin	Kolašin	1	0,624	2,496	Prikljupljanje dokumentacije neophodne za dobijanje UTU kako bi započeo I fazu	1.161.906
18.	Reževića rijeka	"MEII" d.o.o Budva	Budva	1	0,95	3,2	I faza -dobijeni UTU 10.04.2014.godine	1.025.000
19.	Piševska rijeka	"Igma Grand" d.o.o.Andrijevića	Andrijevića	1	0,945	2,914	Prikljupljanje dokumentacije neophodne za dobijanje UTU kako	1.348.942

							bi započeo I fazu	
20.	Bradavec	"Igma Grand" d.o.o.Andrijevi ca	Andrijevi ca	1	0,970	3,823	II faza-dobijena građevinska dozvola 30.09.2014.godine	1.176.919
21.	Ljeviška rijeka	"Dekar" d.o.o. Podgorica	Kolašin	1	0,980	3,321	II faza- dobijena građevinska dozvola 03.09.2014.godine	1.780.000
Ukupno				41	73,022	246,908		

Problemi u realizaciji projekata izgradnje malih hidroelektrana

Jedan od faktora koji je prouzrokovao sporiju realizaciju projekata sa prva dva tendera je nepostojanje prostorno planske dokumentacije u vrijeme kada su potpisani ugovori. U cilju rješavanja pomenute problematike, Vlada Crne Gore je donošenjem Zaključka omogućila dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, čime je u jednom dijelu omogućen nastavak investicija. Takođe, naophodnost rješavanja problema priključenja energetskih objekata na elektrodistributivnu mrežu je sastavni dio ovih projekata. Prilikom sprovođenja prve dvije tenderske procedure nisu postojali elaborati ovjereni od strane operatora distributivne mreže kojima bi se definisali svi uslovi i mogućnosti priključenja mHE na svakom od predloženih vodotoka. U skladu sa tim, u kasnijoj fazi su se pojavili problemi oko definisanja mjesta priključenja mHE koji su investitorima iziskivali dodatna finansijska ulaganja. I pored toga što su ovi projekti prepoznati kroz zakonsku regulativu kao projekti od javnog interesa kojima je zagarantovan otkup, kao i cijena otkupa električne energije, ova vrsta projekata nije prepoznata od strane banaka u smislu otvaranja kreditnih linija za finansiranje ovih projekata. Shodno tome, Ministarstvo ekonomije je pristupilo pregovorima oko direktnog ugovora, kojim bi se omogućilo dobijanje kreditnih sredstava. U međunarodnoj praksi direktan ugovor predstavlja dogovor između javnog partnera, privatnog partnera i strane koja finansira projekat kojim bi se, pod pretpostavkom da se steknu uslovi za raskid ugovora krivicom investitora, dala mogućnost kreditoru da predloži Vladi Crne Gore novo privredno društvo koje će ući u projekat umjesto inicijalnog investitora (takozvani step-in right).

Raskinuti ugovori

Do sada je, usljed nepoštovanja obaveza predviđenih ugovorom o koncesiji u toku realizacije projekata, Vlada Crne Gore raskinula 5 ugovora o koncesiji, dva sa privrednim društvom "Haider Extrem Energy" d.o.o Podgorica (vodotoci Bjelojevička i Bistrica-Bijelo Polje), jedan sa konzorcijumom "HIDROCG"- Crna Gora i Slovenija (vodotok Vrbnica) i zaključila dva sporazuma o raskidu ugovora sa privrednim društvom "Kroling" d.o.o Danilovgrad (vodotok Tušina) i sa "Bast MHE" doo, Nikšić (vodotok Zaslavnica). Vodotok Vrbnica je, nakon raskida, objavljen na trećem tenderu i za isti je data koncesija potpisivanjem Ugovora o koncesiji 23.04.2014. godine.

Ugovore sa koncesionarom "Haider Extrem Energy" d.o.o Podgorica, Vlada Crne Gore je raskinula na sjednici održanoj 24.05.2013.godine. Nakon toga, dopisom od 14.06.2013. godine, Ministarstvo ekonomije je uputilo koncesionom preduzeću "Haider Extrem Energy" izjavu o raskidu. Nakon gore navedenog, preduzeti se sljedeći koraci kako bi se se predmetni vodotoci mogli objaviti na tenderu bez formalnih opterećenja. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u toku trajanja realizacije oba ugovora izdalo tri građevinske dozvole, koje su nakon raskida ugovora oglašene ništavnim. "Haider Extrem Energy" je podnio tužbu na ništavnost jednog rješenja, ali je Upravni sud odbio tužbu. Takođe, "Haider Extrem Energy" je podnio tužbu na ništavnost druga dva rješenja i u toku je upravni spor pred Upravnim sudom.

Po analogiji odluke Upravnog suda za prvo rješenje, očekujemo da se i ove tužbe odbiju, s obzirom da je u prvom slučaju po pitanju iste stvari veoma efikasno odlučeno.

Budući da su predmetne nepokretnosti na kojima je planirana izgradnja mHE u državnoj svojini nakon raskida oba ugovora Ministarstvo ekonomije se obratilo Upravama za nekretnine u cilju brisanja zabilježbe predmetnih ugovora. Uprave za nekretnine su donijele rješenja kojima se briše zabilježba. Takođe, u cilju rješavanja navedenog problema Ministarstvo ekonomije je kroz korespodenciju sa Zaštitnikom imovinsko pravnih interes preuzelo sve korake za konačno rješavanje pomenutog postupka.

1. Realizacija projekata izgradnje malih hidroelektrana na osnovu prvog i drugog javnog nadmetanja

1.1. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom "Kroling" d.o.o.Danilovgrad

1.1.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Babinopoljska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (u daljem tekstu: mHE) zaključen 26. septembra 2008. godine (I Tender)

Na vodotoku Babinopoljska rijeka (Opština Plav) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Jara" instalisane snage 4,636 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 14,547 GWh
- mHE "Babino Polje" instalisane snage 2,45 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 6,86 GWh

Status projekta: Status projekta: Vlada Crne Gore je Zaključkom sa sjednice od 08. februara 2013. godine, zadužila Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) da preduzme aktivnosti potrebne za eksproprijaciju nepokretnosti, proglašenjem javnog interesa, kao i da se u skladu sa promijenjenim okolnostima definišu međusobni odnosi aneksom Ugovora. Ministarstvo je pripremlilo aneks 1 Ugovora koji je Vlada prihvatila na sjednici od 04. aprila 2013. godine, a isti je potpisan sa koncesionarom 11. aprila 2013. godine. Takođe, Ministarstvo je pripremlilo Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju mHE "Jara" i mHE "Babino polje" na

vodotoku Babinopoljska rijeka na teritoriji Opštine Plav, koju je Vlada donijela 6. juna 2013. godine, a ista je objavljena u "Službenom listu CG", broj 32/13 od 08. juna 2013. godine. Nakon uplate novčanih sredstava od strane koncesionarastvoreni su neophodni uslovi za početak procesa eksproprijacije. Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je koncesionaru građevinsku dozvolu za mHE "Babino Polje" 19. jula 2013. godine, a za mHE "Jara" 23. jula 2013. godine. Postupak eksproprijacije je završen u maju 2014. godine.

Budući da je obaveza koncesionara izgradnja dalekovoda za priključenje mHE, a koja je neophodna za realizaciju pomenutog projekta, Ministarstvu su dostavljeni elaborati o eksproprijaciji zajedno sa zahtjevom za proglašenje javnog interesa u cilju izgradnje 35 kV dalekovoda. Vlada Crne Gore je na sjednici od 24. aprila 2014. godine donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju 35 kV dalekovoda za priključenje malih hidroelektrana mHE "Jara" i mHE "Babinopolje" na vodotoku Babinopoljska, a ista je objavljena u "Službenom listu CG", broj 25/14 od 12. juna 2014. godine. Na osnovu zahtjeva Ministarstva Uprava za nekretnine je dostavila Izvještaj o procjeni vrijednosti katastarskih parcela koje su predmet pomenute Odluke. Shodno dostavljenom Izvještaju koncesionar je obaviješten o iznosu sredstava koji je potrebno uplatiti kako bi se sproveo postupak eksproprijacije.

U cilju omogućavanja projektnog finasiranja za izgradnju planiranih objekata, Ministarstvo se uključilo u pregovore sa koncesionarom i Erste bankom AD Podgorica koji su rezultirali usaglašavanju teksta Ugovora u vezi sa ugovorom o koncesiji između pomenutih strana. Imajući u vidu trajanje postupka eksproprijacije, odnosno nemogućnost koncesionara da i nakon dobijenih građevinskih dozvola stupi u posjed i započne izgradnju objekata mHE, pripremljen je i Aneks br. 2 ugovora o koncesiji kojim je faza izgradnje produžena do 31.12.2015. godine. Vlada Crne Gore je na sjednici od 04. decembra 2014. godine prihvatila tekst Ugovora u vezi sa ugovorom o koncesiji i tekst Aneksa br. 2 Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je obavijestio Ministarstvo da planira da krajem 2015. godine pusti u probni rad dvije mHE (mHE Jara i mHE Babinopolje).

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 20. septembra 2015. godine.

1.1.2. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Komarača zaključen 30. septembra 2010. godine (II Tender)

Na vodotoku Komarača (Opština Plav) planirana je izgradnja sljedećeg hidroenergetskog objekta:

- mHE "Meteh" instalisane snage 4 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 10,8 GWh

Status projekta: Koncesionaru su izdati urbanističko-tehnički uslovi 9. oktobra 2012. godine. Rok za dobijanje građevinske dozvole je šest mjeseci od datuma usvajanja

prostorno-planske dokumentacije. Realizacija pomenute koncesije se odvija na teritoriji Opštine Plav, a za istu, lokalni parlament je dana 19. maja 2014. godine usvojio Prostorno urbanistički plan. Koncesionar je podnio zahtjev za dobijanje građevinske dozvole koji je obustavljen usled neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Ugovorom o koncesiji je predviđena mogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa postupkom eksproprijacije, pa je u skladu sa tim koncesionar Ministarstvu podnio zahtjev za pokretanje postupka eksproprijacije dana 19. juna 2013. godine. Imajući u vidu da je zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa onemogućeno dobijanje građevinske dozvole koncesionar se zahtjevom obratio Ministarstvu za izradu aneksa Ugovora kojim bi se precizirale obaveze koncesionara u vezi sprovođenja postupka eksproprijacije. U skladu sa navedenim, Ministarstvo je pripremlilo aneks Ugovora za koji se očekuje saglasnost koncesionara.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 €, sa rokom važnosti do 07. avgusta 2015. godine.

1.2. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarem "Hydroenergija Montenegro" d.o.o.Berane

1.2.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen 26. Septembra 2008. godine (I Tender)

Na vodotoku Bistrica (Opština Berane) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Jezerštica" instalisane snage 0,90 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 3,00 GWh
- mHE "Krivuljski potok" instalisane snage 0,361 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 0,90 GWh
- mHE "Jelovica 1" instalisane snage 1,375 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 6,4 GWh
- mHE "Jelovica 2" instalisane snage 1,057 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 5,00 GWh
- mHE "Konjska rijeka 1" instalisane snage 0,140 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 0,45 GWh
- mHE "Konjska rijeka 2" instalisane snage 0,998 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 2,60 GWh
- mHE "Bistrica" instalisane snage 3 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 11,6 GWh
- mHE "Konjska 1/1" instalisane snage 0,180 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 0,5 GWh

Status projekta: Dana 05. juna 2012. godine izdata je građevinska dozvola za mHE "Jezerštica". Datumom dobijanja prve građevinske dozvole počela je III faza Plana realizacije (izgradnja mHE) koja traje 24 mjeseca. Predmetni ugovor je zbog lakšeg praćenja izgradnje svake planirane mHE aneksiran 26. decembra 2012. godine. U

martu 2013. godine mHE "Jezerštica" je puštena u probni rad. Upotrebna dozvola za istu mHE izdata je 10. oktobra 2013. godine, a Regulatorna agencija za energetiku je u novembru 2013. godine izdala rješenje kojim se utvrđuje status povlašćenog proizvođača električne energije za mHE "Jezerštica". Koncesionar je za mHE "Jezerštica" potpisao Ugovor o otkupu električne energije sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije 01. maja 2014. godine.

Dana 04. februara 2014. godine izdata je još jedna građevinska dozvola za mHE "Konjska rijeka 2". Ministarstvo ekonomije je dalo saglasnost na ldejno rješenje mHE "Bistrica", kojim se integrišu planirani objekti mHE "Bistrica 1" i mHE "Bistrica 2" u jedinstveni energetska objekat. Shodno navedenom, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je za pomenuti objekat mHE "Bistrica" izdalo urbanističko-tehničke uslove dana 11. marta 2014. godine, a građevinsku dozvolu 05. juna 2014. godine. Imajući u vidu da su novonastale okolnosti, a koje se odnose na rekonstrukciju regionalnog puta Berane-Lubnica, uticale na obustavljanje pojedinih aktivnosti izgradnje planiranih mHE, koncesionar se iz tih razloga obratio Ministarstvu sa zahtjevom za izradu aneksa kojim bi se definisali novi rokovi za pojedine faze iz ugovora. Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo je pripremlilo i sa koncesionarom usaglasilo predlog aneksa ugovora. Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. jula 2014. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrice i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetska potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama i prihvatila tekst aneksa br. 2 ovog ugovora. Pomenuti aneks potpisan je 01. avgusta 2014. godine a istim je definisano da III faza Plana realizacije počinje 05. juna 2014. godine i traje dvije godine tj. do 05. juna 2016. godine.

Imajući u vidu trenutna ograničenja za priključenje mHE i činjenicu da mHE "Jezerštica" iz istih razloga radi sa trećinom od ukupne instalisane snage, u toku ove godine koncesionar je intezivno radio na izgradnji dalekovoda i dvije trafostanice za koje su dobijeni urbanističko-tehnički uslovi 07. marta 2014. godine od Opštine Berane, a koje su neophodne za priključenje svih objekata mHE na vodotocima Bistrica i Šekularska. Dana 07. jula 2014. godine dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi za polaganje 35 kV kabla u trupu puta nakon čega je koncesionar 24. jula 2014. godine predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za priključenje mHE. Urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju objekta trafostanice 110/35 kV u smislu ugradnje otpornika za uzemljenje 35 kV neutralne tačke transformatora dobijeni su 23. avgusta 2014. godine. Koncesionar je predao 09. septembra 2014. godine zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju pomenutog objekta.

U skladu sa ugovornom obavezom, koncesionar redovno uplaćuje koncesionu naknadu.

Na osnovu upita za potrebe izrade energetska bilansa, koncesionar je obavijestio Minstarstvo da se u toku 2015. godine planira puštanje u rad još jedne mHE (mHE Bistrica). S tim u vezi koncesionar je 01. decembra 2014. godine sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije (u daljem tekstu: COTEE) zaključio Ugovor o definisanju uslova za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz mHE Bistrica.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 137.500,00 € sa rokom važenja do 03. februara 2015. godine.

1.2.2. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen 26. septembra 2008. godine (I Tender)

Na vodotoku Šekularska (Opština Berane) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Šekular" instalisane snage 1,270 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 4,80 GWh
- mHE "Rmuš" instalisane snage 0,533 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 1,50 GWh
- mHE "Orah" instalisane snage 0,896 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 3,50 GWh
- mHE "Spaljevići 1" instalisane snage 0,665 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 2,00 GWh
- mHE "Spaljevići 2" instalisane snage 0,560 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 2,00 GWh

Status projekta: Dobijena je prva građevinska dozvola za mHE "Orah" 24. oktobra 2012. godine, čime je počela III faza Plana realizacije (izgradnja objekata) za svih pet planiranih mHE, a koja traje 24 mjeseca odnosno do 24. oktobra 2014. godine. Ugovorne strane su potpisale aneks1 Ugovora dana 26. decembra 2012. godine kojim se omogućava praćenje izgradnje svake planirane mHE pojedinačno. Dana 02. februara 2013. godine dobijene su još dvije građevinske dozvole za mHE "Rmuš" i mHE "Spaljevići 1". Trenutno se izvode radovi na izgradnji tri mHE za koje su izdate građevinske dozvole, ali imajući u vidu činjenicu da i nakon njihove izgradnje ne postoji mogućnost priključenja istih na elektroenergetsku mrežu zbog nepostojanja odgovarajuće infrastrukture, koncesionar se obratio Ministarstvu sa zahtjevom za izradu aneksa Ugovora. Ministarstvo je pripremilo predlog aneks 2 Ugovora koji je usaglašen sa koncesionarom. Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. jula 2014. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama i prihvatila aneks br. 2 ovog ugovora. Pomenuti aneks potpisan je 01. avgusta 2014. godine i istim je definisano da se III faza Plana realizacije počinje 01. januara 2014. godine i traje dvije godine tj. do 01. januara 2016. godine. Na osnovu upita za potrebe izrade energetskeg bilansa koncesionar je obavijestio Ministarstvo da u toku 2015. godine planira puštanje u rad tri male hidroelektrane (mHE Orah, mHE Rmuš i mHE Spaljevići 1). S tim u vezi koncesionar je 01. decembra 2014. godine sa COTEE zaključio tri ugovora o definisanju uslova za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz sljedećih malih hidroelektrana: mHE Orah, mHE Rmuš i mHE Spaljevići 1.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 62.500,00 € sa rokom važenja do 03. februara 2015. godine.

1.3. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarem "Dekar" d.o.o. Podgorica (I Tender)

1.3.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen 26. septembra 2008. godine

Na vodotoku Crnja (Opština Kolašin) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Crnja" instalisane snage 2,978 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 7,78 GWh
- mHE "Ljubaštica" instalisane snage 2,010 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 6,01 GWh
- mHE "Crni potok" instalisane snage 0,396 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 1,32 GWh

Status projekta: Dana 09. decembra 2011. godine koncesionaru su izdate građevinske dozvole za izgradnju sve tri planirane mHE, čime je počela III faza (izgradnja mHE). Zbog problema vezano za priključenje mHE, a s obzirom da je pomenuti problem nastao kao posljedica okolnosti na koje koncesionar nije mogao da utiče, isti se obratio Ministarstvu da mu omogući produženje rokova III faze Plana realizacije projekta. U skladu sa navedenim, Ministarstvo je pripremlilo Informaciju i uputilo je Vladi Crne Gore na usvajanje. Zaključkom Vlade Crne Gore sa sjednice od 26. decembra 2013. godine zaduženo je Ministarstvo da pripremi aneks 1 Ugovora kojim se omogućava produženje roka potrebnog za izgradnju predmetnih mHE. Aneks 1 Ugovora je pripremljen i usaglašen sa koncesionarem. Vlada Crne Gore je na sjednici od 08. maja 2014. godine razmotrila i usvojila pomenuti aneks. Aneks 1 Ugovora je potpisan 20. maja 2014. godine a istim je definisano da se III faza Plana realizacije završava u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja aneksa.

Koncesionar je obavjestio Ministarstvo ekonomije da je ostvario saradnju sa Norveškim Kraljevskim Fondom preko kojega očekuje da obezbijedi neophodna finansijska sredstva i opremu za realizaciju projekta. S tim u vezi, dana 01. oktobra 2014. godine održan je pripremni sastanak između predstavnika ovoga fonda i Investiciono Razvojnog Fonda Crne Gore.

Koncesionar je obavjestio Ministarstvo ekonomije da u toku 2015. godine planira puštanje u rad tri planirane mHE.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 200.000,00 €, sa rokom važenja do 27. septembra 2015. godine.

1.4. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa konzorcijumom "Dekar-Hidro" (II Tender)

1.4.1. Ugovor o prenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Trepčačka rijeka zaključen 29. aprila 2011. godine sa konzorcijumom "Dekar – Hidro", čiji članovi su "Dekar" d.o.o. Podgorice i "Hydro Energy" d.o.o. Podgorice

Na vodotoku Trepčačka rijeka (Opština Andrijevica) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Trepčačka 1" instalisane snage 9.60 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 29.773 GWh
- mHE "Trepčačka 2" instalisane snage 2.195 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 3.48 GWh

Status projekta: S obzirom da je prihvaćeno novo Idejno rješenje koje predviđa izgradnju dvije mHE i da je prvobitnim Idejnim rješenjem dostavljenim uz ponudu bila predviđena izgradnja jedne mHE, Vlada je zaključkom sa sjednice od 08. februara 2013. godine zadužila Ministarstvo da pripremi aneks 1 Ugovora. Ministarstvo je pripremio aneks 1 Ugovora koji je Vlada prihvatila na sjednici od 06. juna 2013. godine, a koji je sa koncesionarom potpisan 20. juna 2013. godine. Aneksom je smanjen rok trajanja koncesije sa 30 na 29 godina.

Koncesionar je za mHE "Trepčačka 1" dobio je građevinsku dozvolu 03. decembra 2013. godine, čime su počeli da teku rokovi II faze Plana realizacije koja traje dvije godine i u kom roku koncesionar je u obavezi da završi izgradnju obje mHE. Dana 02. juna 2014. godine dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi za mHE "Trepčačka 2", a 28. oktobra 2014. godine izdata je građevinska dozvola.

Koncesionar je obavijestio Ministarstvo da u toku 2015. godine planira puštanje u rad dvije planirane mHE.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 130.000,00 € sa rokom važenja do 04. marta 2015. godine.

1.5. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Energie Zotter Bau GmbH & Co. KG – Judenburg, Austrija" (I Tender)

1.5.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Grlja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen dana 26. septembra 2008. godine

Na vodotoku Grlja (Opština Plav) planirana je izgradnja sljedećeg hidroenergetskog objekta:

- mHE "Grlja" instalisane snage 1,7 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 5,7 GWh

Status projekta: Dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi 13. januara 2011. godine. Obaveza koncesionara je bila da pribavi građevinsku dozvolu u roku od tri mjeseca od izdavanja urbanističko-tehničkih uslova. U Informaciji o realizaciji projekata iz oblasti

obnovljivih izvora energije, koju je Vlada usvojila na sjednici od 08. februara 2013. godine konstatovano je da nakon dobijanja urbanističko-tehničkih uslova koncesionar Energie Zotter Bau nije mogao nastaviti obavljanje koncesione djelatnosti zbog protivljenja lokalnog stanovništva izgradnji male hidroelektrane na vodotoku Grlja. Vlada je zadužila Ministarstvo da sa koncesionarom usaglasi tekst aneksa Ugovora što je uslov za donošenje Odluke o privremenom mirovanju prava i obaveza, i da ukoliko to ne izvrši u ostavljenom roku pokrene proceduru raskida Ugovora.

U skladu sa navedenim Ministarstvo je, nakon što je usaglašen tekst aneksa Ugovora sa koncesionarom, pripremilo tekst Odluke o mirovanju prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji. Ovom Odlukom se predlaže da privremeno miruju prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, do prestanka vanrednog događaja, ali ne duže od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Predlog aneksa Ugovora i Odluke je poslat Vladi (KEPIF) dana 04. aprila 2013. godine na razmatranje. S obzirom da je predviđeno vrijeme mirovanja pred istekom, ukoliko se u apriluidućegodine ne otklone prepreke za dalju realizaciju projekta, pristupiće se procesu sporazumnog raskida ugovora.

Imajući u vidu da je do nemogućnosti implementacije projekta došlo iz objektivnih razloga, a ne isključivom krivicom ni jedne od ugovornih strana, Ministarstvo je zaključilo da je najsvrsishodnije ponuditi koncesionaru sporazumni raskid ugovora, čime bi se izbjeglo eventualno otvaranje sudskog procesa u vezi sa pomenutim Ugovorom. Tekst sporazumnog raskida ugovora je poslat koncesionaru na razmatranje i komentarisanje dana 16. maja 2014. godine.

U skladu sa navedenim, koncesionar je odgovorio da ne želi pristupiti sporazumnom raskidu ugovora već da smatra da će u saradnji s novoformiranim lokalnim vlastima u Gusinju moći da postigne dogovor sa lokalnim stanovništem i pristupi realizaciji projekta. Nakon toga, dana 12. juna 2014. godine održan je sastanak sa koncesionarom na kom je dogovoreno da do 01. avgusta tekuće godine koncesionar ispuni ugovorom predviđene obaveze koje se odnose na osnivanje koncesionog društva na propisan način, kao i dostavljanje bankarske garancije na način definisan ugovorom. Pomenute obaveze su preduslovi da bi se koncesionar legitimisao kao validan koncesionar i da bi se moglo pristupiti pregovorima oko aneksiranjaugovora. Takođe, koncesionar je predložio da ne dođe do aktiviranja bankarske garancije ukoliko realizacija projekta i u budućnosti bude onemogućena zbog problema sa lokalnim stanovništvom. Nakon slanja zapisnika, koncesionar se nije usaglasio sa dogovorenim zaključcima i rokovima za ispunjenje ugovorenih obaveza, te je održan novi sastanak na kojem je dogovoreno da će koncesionar podnijeti dokumenta vezana za osnivanje koncesionog društva.

Takođe, koncesionar jedao saglasnost da će nakon donošenja odluke o formiranju koncesionog društva uplatiti bankarsku garanciju na iznos od 50.000,00 € koja odgovara prvoj fazi ugovora (I faza - istražni radovi, Idejno rješenje optimalnog korišćenja vodotoka i određivanje lokacija i parametara mHE i izrada Prethodne studije opravdanosti mHE) nakon čega će se dogovoriti realni rokovi za ulazak u drugu fazu (II faza - Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole) a samim timi za podnošenje nove bankarske garancije za tu ugovornu fazu.

Ministarstvo je održalo sastanak sa Slobodanom Perovićem, predsjednikom Komisije za koncesije Vlade Crne Gore, 17. septembra 2014. godine, na kom je dogovoreno da će materijal za osnivanje koncesionog društva na način predviđen od strane koncesionara, biti na dnevnom redu narednog sastanka Komisije, koja će iznijeti konačan stav po ovom pitanju.

1.6 Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa konzorcijumom "Elektrotehna- Radius" (II Tender)

1.6.1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Murinska rijeka zaključen 17. septembra 2010. godine sa konzorcijumom "Elektrotehna-Radius", čiji članovi su "Elektrotehna" d.o.o. Berane i "Radius" d.o.o. Herceg Novi

Na vodotoku Murinska rijeka (Opština Plav) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Murinska rijeka", instalisane snage 1,127 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 4,53 GWh
- mHE "Dosova rijeka i Nenov potok" instalisane snage 0,943 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 3,77 GWh

Status projekta: Vlada je na sjednici od 08. februara 2013. godine zadužila Ministarstvo da pokrene postupak raskida Ugovora o koncesiji, usled nepostojanja bankarske garancije. Ministarstvo je u postupku pokretanja raskida Ugovora, u pisanoj formi obavijestilo koncesionara o kršenju ugovorene obaveze dostavljanja bankarske garancije i odredilo mu primjereni rok, u skladu sa članom 26 stav 3 Ugovora, za izvršenje iste. Koncesionar je u određenom roku dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 €, sa rokom važenja do 14. aprila 2014. godine. Time su stvoreni uslovi za nastavak realizacije Ugovora o koncesiji, pa je koncesionar dostavio novo izmijenjeno Idejno rješenje koje je Ministarstvo dalo ekspertske komisiji radi ocjene. Na zahtjev komisije Idejno rješenje je dopunjavano dva puta, nakon čega je konačni izvještaj komisije Ministarstvu dostavljen 06. septembra 2013. godine. Na osnovu tog predloženo je prihvatanje izmijenjenog Idejnog rješenja pa je Ministarstvo ekonomije dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma saglasnost na izmijenjeno Idejno rješenje kako bi se u narednom periodu izdali urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju mHE na vodotoku Murinska rijeka. Koncesionaru su izdati urbanističko-tehnički uslovi dana 22. novembra 2013. godine čime je počela I faza Plana realizacije koja po ovom Ugovoru traje jednu godinu do kad je koncesionar u obavezi da dobije građevinsku dozvolu. Koncesionar je dana 18. oktobra 2013. godine pred Regulatornom agencijom za energetiku pokrenuo postupak protiv Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zbog problema oko priključenja mHE na elektrodistributivnu mrežu. Regulatorna agencija za energetiku je dana 10. marta 2014. godine zakazala usmenu raspravu u vezi rješavanja pomenutog problema. Regulatorna agencija za energetiku je 18.06.2014. godine donijela rješenje kojim je poništila rješenje Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i vratila prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. U narednom periodu se očekuje da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donijeti rješenje o uslovima priključenja mHE.

S obzirom na pomenute probleme nastale prilikom realizacije ugovora o koncesiji koncesionar nije bio u mogućnosti da dostavi građevinsku dozvolu do 22. novembra 2014. godine, do kada je predviđeno trajanje prve faze. Imajući u vidu da prva faza

realizacije ugovora taje 12 mjeseci od dana usvajanja Prostorno urbanističkog plana opštine Plav a da je isti usvojen 19. maja 2014. godine, koncesionaru je omogućeno da građevinsku dozvolu dostavi do 19. maja 2015. godine. Koncesionar je obavješten da je na ovaj način iscrpljena mogućnost za novo produženja pomenute faze.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju u traženoj formi na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 01. juna 2015. godine.

Koncesionar očekuje da će u aprilu 2015. godine otpočeti sa radovima na izgradnji malih hidroelektrana na vodotoku Murisnka rijeka.

2. Realizacija projekata izgradnje malih hidroelektrana na osnovu trećeg javnog nadmetanja

Ministarstvo ekonomije je u cilju nastavka dalje valorizacije hidroenergetskog potencijala objavilo Javni oglas za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana dana 12. jula 2013. godine. Javnim oglasom je bilo obuhvaćeno osam vodotoka koji se nalaze na teritoriji šest opština. Rok za dostavljanje ponuda bio je 18. novembar 2013. godine nakon čega je Tenderska komisija pristupila ocjeni pristiglih ponuda. Dostavljeno je ukupno deset ponuda, a status prvorangiranih ponuđača su stekli sljedeći konzorcijumi i privredna društva:

- za vodotok Đurička rijeka sa pritokama (Opština Plav)
 - konzorcijumu "Plava Hydro Power" Peć, Kosovo
- za vodotok Kaludarska rijeka (Opština Berane)
 - privredno društvo "Hidroenergija Montenegro" d.o.o. Berane
- za vodotok Vrbnica (Opština Plužine)
 - konzorcijumu "Interenergo" Ljubljana, Slovenija
- za vodotok Bistrica, pritoka Ljuboviđe (Opština Bijelo Polje)
 - konzorcijumu "Hydro Bistrica"

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30. januara 2014. godine donijela odluke o davanju koncesija a iste su objavljene u "Službenom listu" CG, broj 13/14 od 14. marta 2014. godine.

2.1. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa konzorcijumom "Plava Hidro Power"

2.1.1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama zaključen 23. aprila 2014. godine sa konzorcijumom "Plava Hidro Power" čiji članovi su "Triangle GC ING" Peć i "Gradnja" d.o.o. Bijelo Polje

Na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama (Opština Plav) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Đurička 1" instalisane snage 2,569 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 7,743 GWh
- mHE "Đurička 2" instalisane snage 2,295 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 7,136 GWh

Status projekta: Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "Plava Hidro Power" d.o.o sa sjedištem u Ulcinju, koje će obavljati koncesionu djelatnost. Dana 03. jula 2014. godine koncesionar je predao zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova ali je isti odbijen. Koncesionar je dobio pismeni odgovor od Ministarstva održivog razvoja i turizma o nemogućnosti izdavanja urbanističko-tehničkih uslova. U pomenutom odgovoru se navodi da je za izgradnju mHE potrebno izraditi plansku dokumentaciju nižeg nivoa – detaljni prostorni plan ili lokalna studija lokacije za koncesiono područje odnosno sliv vodotoka,.

Koncesionar je samoinicijativno izradio lokalnu studije lokacije za pomenuto koncesiono područje, međutim ista nije odobrena od strane Opštine Plav. Nakon održanog sastanka 12. novembra 2014. godine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma gdje su pored predstavnika koncesionara bili prisutni i predstavnici Opštine Plav, dogovoreno je da Opština uputi zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma na osnovu koga bi Ministarstvo odobrilo izradu nove lokalne studije lokacije ili detaljnog prostornog plana.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 22. jula 2015. godine.

2.2. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Hidroenergija Montenegro" d.o.o Berane

2.2.1 Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kaludarska rijeka zaključen 23. aprila 2014. godine

Na vodotoku Kaludarska rijeka (Opština Berane) planirana je izgradnja sljedećeg hidroenergetskog objekta:

- mHE "Kaludra" instalisane snage 1,052 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 5,5 GWh

Status projekta: U toku je pribavljanje dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 23. jula 2015 godine.

2.3. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa konzorcijumom "Interenergo"

2.3.1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica zaključen 23. aprila 2014. godine sa konzorcijumom "Interenergo", čiji članovi su

"Interenergo" d.o.o Ljubljana, "Montenegro Metropolis Media" d.o.o Podgorica i "Mehanizacija i Programat AD" Nikšić

Na vodotoku Vrbnica (Opština Plužine) planirani su sljedeći hidroenergetski objekti:

- mHE "Vrbnica 1" instalisane snage 2,200 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 7,60 GWh
- mHE "Vrbnica 2" instalisane snage 3,150 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 12,70 GWh

Status projekta: Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "MHE Vrbnica" d.o.o sa sjedištem u Podgorici, koje će obavljati koncesionu djelatnost. Takođe, koncesionar nas je obavijestio da su na vodotoku Vrbnica postavljene dvije mjerne stanice u cilju dobijanja dodatnih hidroloških analiza i stvaranja efikasnijeg energetskog rješenja za korišćenje pomenutog vodotoka.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 €, sa rokom važenja do 23. jula 2015. godine.

2.4. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa konzorcijumom "Hydro Bistrica"

2.4.1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe zaključen 23. aprila 2014. godine sa konzorcijumom " Hydro Bistrica ", čiji članovi su "Synergy"d.o.o Podgorica, "Vodni Zdroje a.s." Prag, "Triangle GC ING" Peć i "Gradnja" d.o.o, BijeloPolje

Na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe (Opština Bijelo Polje) planirana je izgradnja sljedećeg hidroenergetskog objekta:

- mHE "Bistrica" instalisane snage 3,497 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 11,319 GWh

Status projekta: Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo, "Hydro Bistrica" d.o.o sa sjedištem u Podgorici, koje će obavljati koncesionu djelatnost. Koncesionar je 27. avgusta 2014. godine predao Ministarstvu održivog razvoja zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i iste je dobio 26. septembra 2014. godine

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 23. jula 2015 godine.

3. Realizacija projekata izgradnje malih hidroelektrana na osnovu inicijative zainteresovanog lica

Imajući u vidu, u skladu sa Zakonom o koncesijama, mogućnost pokretanja postupka davanja koncesije na osnovu inicijative zainteresovanog lica, društvo Green Solutions d.o.o Podgorica je podnijelo inicijativu Ministarstvu. Pokretanje postupka se odnosilo na

davanje koncesija za izgradnju mHE na vodotocima Kutska i Mojanska rijeka u Opštini Andrijevica. Vlada Crne Gore je ocjenila inicijativu prihvatljivom i na osnovu toga Ministarstvo je objavilo Javni oglas od 22. novembra 2013. godine do 23. decembra 2013. godine. Konzorcijum "Kutska i Mojanska", kao jedini ponuđač, ispunio je uslove propisane tenderskom dokumentacijom i stekao status prvorangiranog ponuđača. Budući da u zakonskom roku nije bilo primjedbi, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30. januara 2014. godine donijela odluku o davanju koncesija.

3.1. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih sa konzorcijumom "Kutska i Mojanska"

3.1.1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka zaključen 12. maja 2014. godine sa konzorcijumom "Kutska i Mojanska" čiji članovi su "Green Solutions" d.o.o Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica i "Hidroenergija Montenegro" d.o.o.

Na vodotoku Kutska rijeka (Opština Andrijevica) planirana je izgradnja sljedećeg hidroenergetskog objekta:

- mHE "Kutska" instalisane snage 2,492 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 11,600 GWh

Status projekta: Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "Small Hydro Power Kutska " d.o.o sa sjedištem u Andrijevici, koje će obavljati koncesionu djelatnost. Opština Andrijevica je donijela Odluku o izradi lokalne studije lokacije "Kutska rijeka" (Službeni list Crne Gore br. 24/14 od 03. septembra 2014. godine) za područje na kojem se planiraju objekti mHE.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 12. avgusta 2015 godine.

3.1.2. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka zaključen 12. maja 2014. godine sa konzorcijumom "Kutska i Mojanska" čiji članovi su "Green Solutions" d.o.o Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica i "Hidroenergija Montenegro" d.o.o.

Na vodotoku Mojanska rijeka (Opština Andrijevica) planirana je izgradnja sljedećih hidroenergetskog objekta:

- mHE "Mojanska 1" instalisane snage 2,616 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 22,700 GWh
- mHE "Mojanska 2" instalisane snage 2,616 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 22,700 GWh
- mHE "Mojanska 3" instalisane snage 0,864 MW sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 3,300 GWh

Status projekta: Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "Small Hydro Power Mojanska " d.o.o sa sjedištem u Andrijevici, koje će obavljati koncesionu djelatnost. Opština Andrijevica je donijela Odluku o izradi lokalne studije lokacije

"Mojanska rijeka" (Službeni list Crne Gore br. 24/14 od 03. septembra 2014. godine) za područje na kojoj se planiraju objekti mHE.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 € sa rokom važenja do 12. avgusta 2015 godine.

3.2. Ponovni prijem zahtjeva za izdavanje energetske dozvola

Imajući u vidu da je na osnovu dosadašnje prakse bilo neophodno donijeti izmjene i dopune Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetske dozvola, Ministarstvo ekonomije je 08.11.2011. godine izdalo obavještenje kojim je informisalo zainteresovane investitore da se obustavlja prijem zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetske objekata. Shodno navedenom, Ministarstvo ekonomije donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetske dozvola, čije izmjene i dopune se u najbitnijem odnose na sljedeće:

Shodno navedenom, Ministarstvo ekonomije je 01. septembra 2014. godine ponovo počelo sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetske dozvola i do sada je podnijeto osam zahtjeva.

U skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetske dozvola (u daljem tekstu:Pravilnik),u okviru Ministarstva ekonomije formirana je Komisija za izdavanje energetske dozvole, koja je zadužena da izvrši procjenu ispunjenosti uslova iz kriterijuma za izdavanje energetske dozvole.

Obzirom na veliko interesovanje za izgradnju malih hidroelektrana na osnovu energetske dozvole kao i za izgradnju fotonaponskih elektrana, do sada je pristigao veliki broj zahtjeva (32) za izdavanje energetske dozvole. Većina zahtjeva je razmatrana od strane Komisije za izdavanje energetske dozvole, i u narednom periodu se očekuje izdavanje Rješenja o izdavanju energetske dozvole za zahtjeve koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom.

Imajući u vidu da je podniet veliki broj zahtjeva, Ministarstvo ekonomije se obratilo Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za mišljenje o kapacitetu distributivne mreže za priključenje novih malih hidroelektrana.

3.3. Realizacija projekata na osnovu energetske dozvola izdatih privrednom društvu "Kol Energy"

3.3.1 Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Raštak“ na vodotoku Raštak, zaključenog 28.03.2012. godine (624 kW)

Status projekta: Ministarstvo je dana 12.11.2010. godine donijelo rješenje o izdavanju energetske dozvole ovom privrednom društvu. Na osnovu izdate energetske dozvole Vlada je 22.12.2011. godine donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Raštak“ na vodotoku Raštak, a na osnovu ove Odluke 28.03.2012. godine potpisan je Ugovor o koncesiji. Koncesionar je 04.09.2012. godine dobio urbanističko-tehničke uslove, a 08.08.2013. godine građevinsku dozvolu. Koncesionar je završio grube građevinske radove na izgradnji vodozahvata.

Koncesionar je obavijestio Ministarstvo ekonomije da se planira puštanje u rad pomenute mHE u drugoj polovini 2015. godine.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 50.000,00 €, sa rokom važenja do 28.12.2014. godine. Ministarstvo je uputilo dopis koncesionaru da u skladu sa obavezom iz Ugovora dostavi novu bankarsku garanciju najkasnije do 22. decembra ove godine.

3.3.2 Realizacija projekta na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Raštak 2“ na vodotoku Raštak (624 kW)

Status projekta: Rješenje o izdavanju energetske dozvole Ministarstvo je donijelo 29.04.2013. godine. Vlada Crne Gore je na osnovu prethodno izdate energetske dozvole ovom privrednom društvu, donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Raštak 2“ na vodotoku Raštak, na sjednici održanoj 06.02.2014. godine. Dana 24.04.2014. godine potpisan je Ugovor o koncesiji za izgradnju mHE "Raštak 2" na vodotoku Raštak.

Koncesionar je 19.05.2014. godine podnio zahtjev za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova ali je isti odbijen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Koncesionar je, 17. novembra 2014. godine, ponovo podnio zahtjev za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova nadležnom ministarstvu i za isti se očekuje odgovoru narednom periodu.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio validnu bankarsku garanciju na iznos od 30.000,00 €, sa rokom važenja do 01.07.2015. godine.

3.4. Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Vrelo“ na vodotoku Vrelo, zaključenog sa koncesionarom "Synergy" 06.06.2012. godine (587,5 kW)

Status projekta: Ministarstvo je 05.03.2012. godine donijelo rješenje o izdavanju energetske dozvole ovom privrednom društvu. Vlada je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Vrelo“ na vodotoku Vrelo dana 22.03.2012. godine, na osnovu koje je potpisan Ugovor o koncesiji 06.06.2012. godine. Koncesionar je 27.07.2012. godine dobio urbanističko-tehničke uslove, a 25.10.2012. godine građevinsku dozvolu. Projekat izgradnje mHE je završen i nakon puštanja u rad dalekovoda, mHE će se priključiti na elektroenergetsku mrežu. Shodno odredbama

Ugovora o koncesiji koncesionar je Ministarstvu dostavio plan realizacije i novu bankarsku garanciju na iznos od 24.884,08 €, sa rokom važenja do 01.11.2014. godine. Koncesionar je 27.05.2014. godine predao zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju 35 kV dalekovoda za potrebe priključenja male hidroelektrane na elektroenergetsku mrežu. Imajući u vidu potrebu za sprovođenjem postupka ekproprijacije zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Vlada Crne Gore je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju 35 kV dalekovoda za priključenje male hidroelektrane „Vrelo“ na vodotoku Vrelo, Opština Bijelo Polje. Pomenuta Odluka je objavljena u “Službenom listu CG” broj 38/14 od 12. septembra 2014. godine.

Dana 25. septembra 2014. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma je koncesionaru izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju dalekovoda za priključenje mHE na distributivnu mrežu.

Koncesionar je dana 07. oktobra 2014. godine podnio zahtjev za dobijanje upotrebne dozvole za izgrađeni energetska objekat za proizvodnju električne energijem HE „Vrelo“. Takođe, koncesionar nas je obavijestio da je završen tehnički pregled, kao i da se početkom naredne godine očekuje puštanje u rad navedene male hidroelektrane.

3.5. Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka – izvor Morače“ na vodotoku bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača, zaključenog sa koncesionarom "Dekar" 29.06.2012. godine (980 kW)

Status projekta: Ministarstvo je dana 12.03.2012. godine donijelo rješenje o izdavanju energetske dozvole. Vlada je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka, izvor Morače“ na vodotoku bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača 19.04.2012. godine, na osnovu koje je potpisan Ugovor o koncesiji 29.06.2012.godine. Urbanističko-tehnički uslovi izdati su 23.07.2013. godine, čime je započeta I faza Plana realizacije projekta koja traje 12 mjeseci.

Koncesionar je 02.jula 2014. godine predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mHE “Ljeviška rijeka”. Dana 03. septembra 2014. godine, koncesionaru je izdata građevinska dozvola za igradnju mHE “Ljeviška rijeka”, čime je započeta druga faza Plana realizacije projekta u trajanju od 24 mjeseca.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 30.000,00 €, sa rokom važenja do 31.12.2015. godine.

3.6. Realizacija Ugovora o koncesiji na zaključenih sa koncesionarom "Igma Grand" na osnovu energetske dozvole

3.6.1. Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bradavec“ na vodotoku Bradavec, zaključenog sa koncesionarom "Igma Grand" 11.02.2013. godine (970 kW)

Status projekta: Rješenje o izdavanje energetske dozvole donijeto je 18.05.2012. godine. Vlada je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Bradavec“ na vodotoku Bradavec 13.09.2012. godine, na osnovu koje je potpisan Ugovor o koncesiji dana 11.02.2013. godine. Koncesionar je 05.06.2014. godine dobio urbanističko-tehničke uslove i time ušao u I fazu Ugovora o koncesiji. Takođe, koncesionar je postojeću bankarsku garanciju produžio do 11.08.2015. godine.

Zbog potrebe rješavanja pitanja osnivanja koncesionog preduzeća, koncesionar nam se obratio sa zahtjevom za razmatranje mogućnosti prenosa ugovora o koncesiji na zavisno privredno društvo čiji je osnivač koncesionar. Ministarstvo je pripremlilo aneks ugovora kojim se omogućava koncesionarov zahtjev i isti uputilo Komisiji za koncesije na razmatranje i izjašnjenje.

Koncesionar je 05. juna 2014. godine dobio urbanističko-tehničke uslove za izgradnju mHE „Bradavec“ na vodotoku Bradavec, čime je započeta prva faza Plana realizacije projekta u trajanju od 12 mjeseci.

3.6.2. Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, zaključenog sa koncesionarom "Igma Grand" 28.01.2014. godine (945 kW)

Status projekta: Ministarstvo je donijelo rješenje o izdavanje energetske dozvole 29.04.2013. godine. Vlada Crne Gore je na sjednici od 01.08.2013. godine donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, na osnovu koje je potpisan Ugovor o koncesiji dana 28.01.2014. godine. Koncesionar nas je obavijestio da je u toku priprema dokumentacije neophodne za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 30.000,00 €, sa rokom važenja do 19.02.2015. godine.

3.7. Realizacija Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Reževića“ na vodotoku Reževića rijeka, zaključenog sa koncesionarom Radoslavom Kovačevićem, dana 03.02.2014. godine (950 kW)

Status projekta: Rješenje o izdavanje energetske dozvole je donijeto 17.07.2013. godine. Vlada Crne Gore je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Rijeka Reževića“ na vodotoku Reževića rijeka, na osnovu koje je potpisan Ugovor o koncesiji 03.02.2014. godine. U skladu sa tekstom Ugovora, imajući u vidu da je isti potpisan sa fizičkim licem, obaveza koncesionara je da u roku od 60 dana od potpisivanja istog osnuje koncesiono preduzeće. Dana 02.03.2014. godine koncesionar je registrovao privredno društvo „MEII“ i time ispunio obavezu predviđenu ugovorom, a koja se odnosi na obavezu osnivanja koncesionog preduzeća u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Koncesionar je 10.04.2014. godine dobio urbanističko-tehničke uslove i time ušao u I fazu Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je obavijestio Ministarstvo ekonomije da je pokrenuo postupak zabilježbe ugovora o koncesiji pred Upravom za nekretnine za koncesiono područje.

Za ovaj projekat koncesionar je dostavio bankarsku garanciju na iznos od 30.000,00 €, sa rokom važenja do 03.05.2015. godine.

3.8. Ministarstvo je 04.06.2013. godine izdalo privrednom društvu Temko d.o.o. - Nikšić dvije energetske dozvole za izgradnju mHE na sistemu za vodosnabdijevanje Željezare

Status projekta: U okviru ovog projekta planirana je izgradnja dvije mHE, i to: mHE „Laz 1“ (140 kW) i mHE „Laz 2“ (340 kW). U toku je pribavljanje dokumentacije neophodne za dobijanje saglasnosti Opštine Nikšić za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, kao i saglasnosti željezare „Toščelik“ Nikšić za izgradnju male hidroelektrane.

3.9. Izgradnja energetskog objekta za proizvodnju električne energije na osnovu energetske dozvole - „Višnjic - Komerc“

Privredno društvo „Višnjic-Komerc“ d.o.o. iz Podgorice dobilo je energetska dozvolu 26.12.2011. godine za izgradnju energetskog objekta. Predviđeno ja da navedeni energetski objekat za proizvodnju električne energije koristi biogas iz živinskog otpada koji će se sakupljati iz farmi sa teritorije Crne Gore. Dana 25.11.2013. godine „Višnjic-Komerc“ d.o.o. iz Podgorice jepodnijelo zahtjev za produženje važenja Rješenja o izdavanju energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 526 kW broj 01- 3710/6 od 26.12.2011. godine. U zahtjevu je navedeno da je imalac energetske dozvole realizovao određene pripreme aktivnosti za izgradnju planiranog energetskog objekta za proizvodnju električne energije i da je završio izgradnju trafostanice za priključenje ovog objekta na elektroenergetski sistem, što ukazuje na ozbiljne namjere investitora u realizaciji ovog projekta. Shodno članu 64 stav 3 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 28/10 i 6/13), kojim je određeno da se period važenja energetske dozvole može produžiti na zahtjev imaoca energetske dozvole najduže za godinu dana, produžena je energetska dozvola do 01.12.2014. godine.

Kako prema Zakonu o energetici nije moguće ponovno produženje Rješenja o izdavanju energetske dozvole, privrednom društvu „Višnjic-Komerc“ d.o.o Podgorica poslato je obavještenje o isteku važenja istog.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____2014. godine razmotrila i usvojila Informaciju o izgradnji malih hidroelektrana.