

Informacija o problemima u realizaciji projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica i negativnim efektima kašnjenja u realizaciji tog projekta na kvalitet života građana, ravnomjerni regionalni razvoj i demografska kretanja

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, mr Ervin Ibrahimović, tokom radne posjete Opštini Bijelo Polje obišao je radove na realizaciji projekta turističke valorizacije Djalovića pećine, kao jedan od najznačajnijih razvojnih projekata sa aspekta ravnomjernog regionalnog razvoja.

Dio tog projekta je i rekonstrukcija puta Gubavač – Bistrica koji, pored važnosti za ovaj projekat, ima veliki značaj za lokalno stanovništvo bistričkog kraja koji pored turističkih ima i značajne potencijale u poljoprivredi i u kojem se značajan dio stanovništva uspješno bavi poljoprivredom kao osnovnim ili dodatnim zanimanjem.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija pomenutog puta, u dužini od 8, 7 km, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30 m.

Na osnovu otvorenog postupka javne nabavke dana 10. 04. 2020. g. izabrana je kao najpovoljnija ponuda ponuda ponuđača „Crnogoraput“ a.d. Podgorica pa je na osnovu tenderske dokumentacije 05. 05. 2020. g. potpisan Ugovor o javnoj nabavci između Uprave javnih radova i „Crnogoraput“ a.d. Podgorica vrijedan 4.999.137.30 EUR.

Kako sam obaviješten da je došlo do zastoja u realizaciji projekta rekonstrukcije tog puta dana 02. 06. 2022. g. od Uprave javnih radova zatražio sam informaciju o statusu ovog projekta.

Dana 17. 06. 2022. g. od strane Uprave javnih radova obaviješten sam da je u procesu realizacije projekta izvodjač radova bio suočen sa nizom problema zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, neusaglašenosti pojedinih faza projektne dokumentacije (saobraćajnica, TK instalacijaa, javna rasvjeta i vodovod – pri čemu svaki od navedenih predstavlja zaseban projekat i nije predmet ovog niti drugog ugovora koj realizuje Uprava javnih radova) kao i zahtjevima mještana za reviziju projekta zbog obezbjedjenja priaza kućama i imanjima i rješavanja odovoda površinskih voda. Zbog tih problema, kako stoji u odgovoru Uprave javnih radova, čekanja na izmještanje lokalnog groblja, čekanja na izmještanje strujnih vodova izvodjač je obavijestio Upravu javnih radova da je došlo do značajnog viška i nepredvidjenih radova pa je dostavio procjenu koju je potvrdio stručni nadzor po kojoj će za završetak radova biti potrebno obazbijediti dodatnih 600.000 EUR o čemu je, obzirom da ti poslovi nisu predmet Revidovanog glavnog projekta, obaviještena Opština Bijelo Polje u cilju objedinjavanja zahtjeva ali je Opština Bijelo Polje dana 30. 05. 2022. g. obavijestila Upravu javnih radova da su mještani pristali da se radovi izvedu po Revidovanom glavnom projektu.

Na realizaciji rekonstrukcije puta utrošeno je 2.568.905.82 EUR i završeni su pripremni radovi i radovi na donjem stroju puta kao i djelimično objekti za odvodnjavanje.

Aneksom ugovora prvobitni rok za završetak radova, koji je bio 365 dana od dana uvođenja izvodjača u radove, produžen je do 30. 06. 2022. g.

Svi radovi obustavljeni su u decembru 2021. g. zbog nastupajuće zimske sezone i više nisu nastavljani.

Izvodjač radova je, zbog pojave globalnog poremećaja cijena na tržištu građevinskih materijala i proizvoda, naručiocu uputio više zahtjeva za povećanje ugovorene cijene i slična je situacija na skoro svim drugim sličnim projektima. Ti zahtjevi od strane Uprave javnih radova upućeni su tadašnjem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja ali nije bilo odgovora i instrukcija za rješavanje ovih problema.

Uprava javnih radova uputila je više zahtjeva izvodjaču da nastavi sa izvođenjem radova na šta je izvodjač odgovarao da se nisu stekli uslovi za nastavak radova do rješavanja zahtjeva upućenih naručiocu.

Taj put, koji koriste mještani 20 – ak bistričkih sela, je u izuzetno lošem stanju nakon zime sa mnogo udarnih rupa i nanosa materijala na putu a svaki prolazak vozila praćen je velikim količinama prašine.

Sve to ima direktne i svakodnevne negativne efekte na kvalitet života mještana i njihov socijalno – ekonomski status kroz otežano saobraćanje putem, oštećenja motornih vozila koja iziskuju dodatna i znatna izdvajanja za održavanje, oštećenje imovine, poljoprivrednih usjeva i pašnjaka u širem pojasu puta usljed prašine i sl.

Pored toga, sa aspekta regionalnog razvoja i opredijeljenosti 43. Vlade Crne Gore da joj jedan od prioriteta bude ravnomjerni regionalni razvoj i brži ekonomski razvoj nerazvijenih opština kao i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i smanjenje nejednakosti u društvu, svako kašnjenje sa realizacijom razvojnih a posebno osnovnih infrastrukturnih projekata ima izuzetno negativan uticaj na regionalni razvoj i demografska kretanja. U slučaju puta Gubavač – Bistrica imamo, dodatno, snažan negativni poremećaj i onako loših uslova za život i privredjivanje lokalnog stanovništva, jer je postojeći put potpuno devastiran zbog rekonstrukcije koja nije završena, što bi moglo dramatično ubrzati negativne demografske trendove i dodatno osiromašiti lokalno stanovništvo. Pored toga, ukoliko se u najkraćem mogućem roku ne nastave radovi oni se neće moći završiti do zime pa bi značajan dio onoga što je do sada uradjeno na tom putumoglo biti oštećeno što bi učinilo neophodnim da se za završetak radova jedan dio već izvedenih radova ponovo izvede što će, u krajnjem, značiti dodatna sredstva za njihovo ponovno izvođenje.

Stoga, u cilju rješavanja važnih životnih problema građana, ravnomjeronog regionalnog razvoja i stvaranja preduslova za dinamičniji razvoj nerazvijenih područja kako bi se zaustavili negativni demografski trendovi i ubrao privredni razvoj Crne Gore, predlažem da Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2022. g. usvoji sledeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____ 2022. g. razmotrila i usvojila Informaciju o o problemima u realizaciji projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica i negativnim efektima kašnjenja u realizaciji tog projekta na kvalitet života građana, ravnomjerni regionalni razvoj i demografska kretanja;
2. Zadužuje se Uprava javnih radova da do naredne sjednice Vlade dostavi Vladi prijedlog rješenja za nastavak realizacije projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica, po hitnom postupku.