



Ministarstvo finansija

Ponedjeljak, 01. jul 2024. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA ZA DRUGI KVARTAL 2024. GODINE



UVOD

Ministarstvo finansija, u sklopu svojih nadležnosti, sprovodi aktivnosti planiranja i upravljanja kapitalnim projektima koji se realizuju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore. S tim u vezi, usmjereni smo na aktivnosti koje za cilj imaju razvoj procesa planiranja i koordinacije javnih investicija, odnosno unapređenje politika javnih investicija u saradnji sa implementacionim jedinicama, Upravom za kapitalne projekte i Upravom za saobraćaj.

Vlada Crne Gore je u januaru donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za javne investicije, kojim predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore, uz učešće resornih ministara i ključnih institucija u realizaciji kapitalnih projekata. Na ovaj način stvoren je novi institucionalni okvir za unapređenje javnih investicija, efikasniju koordinaciju i realizaciju aktivnosti u dijelu kapitalnih projekata i drugih projekata infrastrukturnog razvoja.

Vlada Crne Gore je u martu donijela Odluku o izradi kapitalnog budžeta, koja je stupila na snagu 19. aprila 2024. godine. Navedenim aktom su unaprijeđene procedure izrade kapitalnog budžeta i jasno definisani uslovi kojima kandidovani kapitalni projekat može da uđe u proceduru vrjednovanja i uključivanja u finansiranje iz kapitalnog budžeta države, kao i jasno definisan način rada Komisije za ocjenjivanje projekata.

U cilju razvoja procesa planiranja i koordinacije javnih investicija Ministarstvo finansija je u prvom kvartalu pokrenulo procedure na faznoj izradi informacionog sistema za upravljanjem javnim investicijama, koji će biti sastavni dio već postojeće systemske aplikacije za upravljanje budžetom (BMIS). S tim u vezi, već je uspješno uspostavljen Registar kapitalnih projekata koji se finansiraju iz državnog budžeta sa jasnim pregledom trenutnog statusa implementacije (Prilog 1).

Shodno navedenom, postignut je veći nivo transparentnosti u praćenju i koncipiranju politika daljeg podsticanja javnih investicija, a ujedno i omogućen efikasniji monitoring i izvještavanje o implementaciji kapitalnih i drugih investiciono razvojnih projekata, kako bi se dodatno osiguralo djelotvorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima u srednjem roku.

Uspostavljene nove procedure monitoringa i efikasniji rad implementacionih jedinica su doveli do rekordnog ostvarenja Kapitalnog budžeta u prvom kvartalu tekuće godine, koji je za čak 24,5 miliona eura veći u odnosu na prethodnu godinu, pogotovo iz opštih prihoda budžeta koji su nešto iznad utvrđenog mjesečnog plana potrošnje za 2024. godinu.

Shodno zaključku 11 Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa osme sjednice, održane 27. decembra 2023. godine, Ministarstvo finansija je pripremiло Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta za drugi kvartal 2024. godine, kojeg dostavlja Vladi Crne Gore radi daljeg izvještavanja Skupštine Crne Gore.


REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA ZA DRUGI KVARTAL 2024. GODINE

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Sl.list CG", br. 124/23) za **Kapitalni budžet** su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **240.012.958,82 €** za realizaciju **332 aktivnosti (projekta) ukupne procijenjene vrijednosti 2,9 milijardi eura**, koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj i Uprave za kapitalne projekte.

U PRVIH ŠEST MJESECI 2024. GODINE za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore **potrošeno je 61,2 mil.€** ili 26% od ukupno planiranog iznosa, od čega je 5,7 mil.€ plaćeno iz kredita, a 4,73 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).

Imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine potrošeno 36,69 mil.€ (18% od planiranog), tj čak 24,5 mil.€ manje, dinamika izvršenja za prva dva kvartala tekuće godine poboljšana je za čak 66%.

Grafik 1: Usporedni prikaz ukupnog izvršenja Kapitalnog budžeta za prva dva kvartala 2023 i 2024.



Ministarstvo finansija je utvrđenim mjesečnim planom potrošnje za 2024. godinu planiralo realizaciju kapitalnog budžeta za obje Uprave na nivou od 30% sredstava iz opštih prihoda u prvoj polovini godini, a ostatak do kraja tekuće godine. Navedeno, zbog specifičnosti strukture i realizacije kapitalnih projekata za koje većina faktura dopijeva na naplatu u posljednjem kvartalu fiskalne godine.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu definisano da će se izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita i donacija izvršavati u visini njihovog ostvarenja, kao i da je za projekat „Autoput Bar-Boljare“ planirano 90,23 mil.€ iz opštih prihoda budžeta, od čega 72,5 mil.€

za izvođenje radova namijenjenih za avansno plaćanje izabranom izvođaču za dionicu od Mateševa do Andrijevice i otklanjanje eventualnih nedostataka na prvoj dionici ukoliko za to bude potrebe.

Shodno tome, posmatrajući samo potrošnju iz opštih prihoda budžeta bez iznosa opredijeljenih za autoput, čija izgradnja će po najnovijim prognozama početi u prvom kvartalu naredne godine jer će se većim dijelom ipak finansirati iz EU grantova i povoljnih kreditnih aranžmana, ista je na ukupnom iznosu od 49,35 mil.€ ili 33% od ukupno planiranog iznosa bez autoputa (149,74 mil.€).

Navedeno, jasno pokazuje da je ostvarena dinamika potrošnje opštih prihoda budžeta u prvoj polovini godine (33%) veća od utvrđene mjesečnim planom potrošnje za 2024. godinu (30%), a prema najavama implementacionih jedinica još bolja dinamika i veći stepen izvršenja se očekuje do kraja tekuće godine.

Tabela 1: Prikaz izvršenja Kapitalnog budžeta Crne Gore po izvorima finansiranja za prva dva kvartala 2024. i 2023. godine

POTROŠAČKA JEDINICA	IZVOR FINASIRANJA	ZAKON 2024	II Q 2024.		II Q 2023	
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE	BUDŽET	92,275,041.07	30,905,759.31	33%	14,159,288.40	10%
	KREDIT	4,498.28	975,678.46		0.00	
	IPA	21,091.67	5,379,061.69		3,584,465.91	
	DONACIJA	9.12	0.00		0.00	
	UKUPNO	92,300,640.14	37,260,499.46	40%	17,743,754.31	13%
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	BUDŽET	57,469,088.68	18,440,237.19	32%	17,194,751.66	26%
	KREDIT	5,340.00	4,728,023.97		1,750,516.87	
	DONACIJA	1,890.00	0.00		0.00	
	AUTOPUT	90,236,000.00	791,067.70		770,576.09	
	UKUPNO	147,712,318.68	23,959,328.86	16%	18,945,268.53	29%
UKUPNO	svi izvori	240,012,958.82	61,219,828.32	26%	36,689,022.84	18%
Ukupno sa autoputem	BUDŽET	239,980,129.75	50,137,064.20	21%	32,124,616.15	16%
Ukupno bez autoputa	BUDŽET	149,744,129.75	49,345,996.50	33%	31,354,040.06	15%

✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte** za sprovođenje **254 projekta** (aktivnosti) opredijeljeno je **92,3 mil.€**, što je 38% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2024. godinu.

Na kraju drugog kvartala 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte **plaćeno je ukupno 37,26 mil.€**, odnosno 40% od ukupno planirane sume, što je čak tri puta više u odnosu na isti period prošle godine kada je plaćeno 17,74 mil.€ (13% od ukupno planirane za 2023. godinu). Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 30,9 mil.€ ili 33% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 0,97 mil.€, a iz EU donacija 5,38 mil.€ (IPA projekti) što je za 1,8 mil.€ više nego prošle godine.

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za saobraćaj** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **147,7 mil.€**, od čega je za sprovođenje **77 projekata** opredijeljeno **57,47 mil.€** ili ti 24%, dok je za **Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevića**, opredijeljeno **90,24 mil.€** što je 38% od ukupnog Kapitalnog budžeta.

U prvoj polovini 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj **plaćeno je 23,96 mil.€**, odnosno 16% od ukupno planirane sume, što je za 5 miliona više nego prošle godine kada je plaćeno 18,95 mil.€. Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 19,23 mil.€, dok je iz kredita plaćeno 4,73 mil.€ što je za oko 3 miliona više nego prošle godine.

Međutim, izuzimajući planirana (90,24 mil.€) i plaćena (0,79 mil.€) sredstva za autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 18,44 mil.€, što je na nivou od 32% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo autoputa, što je za 6% više nego prošle godine u istom periodu (17,2 mil.€).

- ✓ U dijelu realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta, **nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevića**, aktivnosti utvrđenom dinamikom sprovodi „Monteput DOO“, shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu i potpisanim sporazumom sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva.

U skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Moneput“ je okončao pretkvalifikacioni proces za izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice. U toku je i priprema dokumentacije za pretkvalifikacioni poziv za izbor stručnog nadzora i uskoro će biti objavljen. Takođe, odabir konsultanata će se realizovati putem direktnog javnog nadmetanja, a pripremljena dokumentacija je poslata na odobrenje EBRD-u.

Nakon objavljivanja rezultata pretkvalifikacionog poziva, u trećem kvartalu tekuće godine će biti objavljeni pozivi za dostavljanje prijave, a odabir izvođača i potpisivanje ugovora se očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

ZAKLJUČCI

- U prvih šest mjeseci 2024. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 61,2 mil.€ ili 26% od ukupno planiranog iznosa, odnosno 24,5 mil.€ više nego u istom periodu prošle godine. Od navedenog iznosa 5,7 mil.€ je plaćeno iz kredita, a 4,73 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).
- Za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte plaćeno je ukupno 37,26 mil.€ (40% od ukupno planirane sume), od čega je 30,9 mil.€ iz opštih prihoda budžeta, 0,97 mil.€ iz kredita, a 5,38 mil.€ iz EU donacija.
- Za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je ukupno 23,96 mil.€, (16% od ukupno planirane sume), od čega je 19,23 mil.€ iz opštih prihoda budžeta i 4,73 mil.€ iz kredita. Međutim, izuzimajući planirana (90,24 mil.€) i plaćena (0,79 mil.€) sredstva za autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 18,44 mil.€, što je na nivou od 32% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo autoputa.
- U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monteput DOO“ je završio pretkvalifikacioni proces za izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a. U toku je i priprema dokumentacije za pretkvalifikacioni poziv za izbor stručnog nadzora, dok će se odabir konsultanata realizovati putem direktnog javnog nadmetanja nakon što EBRD odobri dostavljenu dokumentaciju.

Prilog 1: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata u okviru Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj, odobrenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE (programski kod 40903) - realizovane aktivnosti u prvoj polovini 2024. godine

Rb	Naziv i kod projekta	Procijenjena vrijednost	Zakon za 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje
1	11 052 K01 002 - Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup licima smanjene pokretljivosti Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.	2,850,000.00	8,900.89	0.00	0.00
2	11 052 K02 001 - Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije UKP nema informacije o ovom projektu.	1,000,000.00	8,908.01	0.00	7,430.36
3	12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu UKP je ugovorila izradu i reviziju tehničke dokumentacije trafostanice i vodosnadbijevanja objekta zatvora i završila izradu i reviziju projektne dokumentacije regulacije korita Tare. Obaveza Opštine MK je putna infrastruktura. Ministarstvo pravde je ugovorilo izradu projektne dokumentacije objekta, za koju je UKP ugovorila posao revizije.	38,000,000.00	8,900.00	268,897.34	3,560.00
4	12 024 K01 004 - Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom.	1,000,000.00	8,900.00	678,850.00	1,010,618.89
5	12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	10,500,000.00	1,058,773.50	0.00	1,136,116.74
6	13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe MUP-a i stanice Policije u Gusinju Završeni radovi I faze, osim dijela uređenja fasade.	650,000.00	8,900.00	553,454.35	0.00
7	13 024 K01 002 - Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici Završena je izgradnja kompleksa i objekti su predati korisniku na upotrebu, osim objekta magacina koji je u završnoj fazi i za koji treba da se plati po okončanoj situaciji.	9,700,000.00	8,900.00	9,155,641.06	134,197.24
8	13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Nakon što bude dostavljana dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, UKP će sprovesti tenderske procedure iz svoje nadležnosti.	12,000,000.00	10,000.00	6,485,246.73	0.00
9	13 025 K01 002 - Izgradnja objekta za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, aerodrom "Knjaz Danilo" Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	2,600,000.00	410,000.00	2,960,256.33	1,066,765.95
10	13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice u kasarni "13.jul" Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	2,600,000.00	310,000.00	2,257,854.12	540,920.40
11	13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12	13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	12,000,000.00	4,070,000.00	0.00	843,117.67
13	13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	1,100,000.00	710,000.00	766,057.97	78,239.81
14	13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima U toku je zaključivanje ugovora sa izvođačem radova.	1,200,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00

15	13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" ,Pljevlja	1,500,000.00	440,000.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
16	13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	4,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
17	15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin	35,000,000.00	1,335,000.89	35,497,744.76	7,012.75
	<u>Dva Ski lifta tipa "Sidro" i "Tanjir"</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". <u>Rekonstrukcija Ski staze</u> - Na prvom javnom nadmetanju nije bilo ponuda. <u>Bob na šinama</u> - Prvo javno nadmetanje je poništeno.				
18	15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	28,000,000.00	1,335,000.89	20,887,095.21	36,958.77
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - U toku je tenderska procedura za izgradnju dalekovoda Ribarevine-Cmiljača. Potrebno je da Ministarstvo turizma pribavi UT uslove i Projektni zadatak za kabl za povezivanje „Bazna stanica“ sa „Cmiljačom“. <u>Žičara i ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. <u>Bazna stanica</u> -Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. <u>Putna infrastruktura</u> - Do sada ugovoreni radovi su završeni. U završnoj je fazi izrada projektnog zadatka koji priprema Opština Bijelo Polje. <u>Vodosnabdjevanje</u> - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.				
19	15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	29,500,000.00	1,335,000.89	17,921,626.75	21,958.37
	<u>Žičara</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Bazna stanica</u> - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog porasta cijena. Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, na koje nije bilo pristiglih ponuda. Ponovo je raspisano javno nadmetanje. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije TS "Z4" i kablovskog voda za povezivanje TS "Bazna stanica Žarski" i TS "Cmiljača". Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju TS "Bazna stanica Žarski". <u>Putna infrastruktura</u> - Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije za završetak svih radova na trasi Vragodo-Vrioci-Žarski katun. U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za poslednju dionicu puta. Radovi koji su ugovoreni su obustavljeni. <u>Vodosnabdjevanje</u> - UKP nije dostavljena ništa od dokumentacije.				
20	15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	20,000,000.00	1,780,000.89	24,930,470.96	760,546.91
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - Nakon što je UKP krajem decembra 2022. godine dostavljen potpisan Projektni zadatak od strane nadležnog Ministarstva turizma, UKP je nakon završetka tenderske procedure zaključila ugovore sa projektantom/izvođačem radova i stručnim nadzorom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". <u>Žičara</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". <u>Bazna stanica</u> - UKP nije dostavljena dokumentacija. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. <u>Putna infrastruktura</u> - Ugovoreni radovi su završeni. <u>Vodosnabdjevanje</u> - Raspisano je javno nadmetanje za izradu studije, potpisan ugovor sa izabranim obrađivačem studije vodosnabdjevanja. <u>Haube</u> - nakon izbora ponuđača zaključen je ugovor.				
21	15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	19,000,000.00	378,250.89	14,325,296.09	23,353.00
	<u>Ski poligon</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi".				
22	15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	25,000,000.00	1,335,000.89	23,222,279.57	26,257.00
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju trafostanice i priključnog kabla za povezivanje objekta Vizitiring centra. Ministarstvo turizmaje dostavilo UT uslove i projektni zadatak za izgradnju 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice na lokalitetu Đalovića pećina. <u>Žičara</u> -Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Objekti na ulazu u pećinu i unutrašnjost pećine</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. <u>Putna infrastruktura</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za put Gubavač - Bistrica. Radovi na ostatku trase su završeni. <u>Vodosnabdjevanje</u> - Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti na projektovanju su obustavljene zbog stanja na terenu koje nije u skladu sa projektnim zadatkom. <u>Vizitiring centar</u> - Radovi na izgradnji su završeni i objekat je predat Ministarstvu. Da bi se stavio u funkciju potrebno je da se završi elektroenergetska infrastruktura.				
23	15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	25,000,000.00	1,780,000.89	10,082,455.00	420,769.72
	Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta i izvođenje radova I faze po principu "projektuj i izgradi". Urađen je glavni projekat.				
24	15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	5,000,000.00	48,950.00	4,147,103.19	0.00
	Oština Šavnik sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta valorizacije kanjona Nevidio u skladu sa zaključenim ugovorom.				

25	15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevi Raskinut ugovor sa izvođačem radova.	2,600,000.00	8,900.00	0.00	0.00
26	15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	5,500,000.00	97,900.00	1,458,672.90	340,255.04
27	15 019 K01 013 - Hidrotehnička infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i 1450 sa osnježavanjem Na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije od strane Opštine Kolašin, UKP je sprovela postupak javne nabavke za odabir projektanta/izvođača po principu "projektu i izgradi". Potpisan je aneks ugovora i realizacija Glavnog projekta je u toku.	25,000,000.00	1,780,000.89	2,112,660.00	1,693.29
28	15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača" Ugovorena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta puta Cmiljača-Žarski i izrada istog je u toku. Obaveza Ministarstva turizma je da dostavi UKP projektni zadatak i UT uslove za postavljanje žičare koja će povezati dva ski centra, a koja je prethodno bila planirana za ski centru "Dumitor" i koja je lagerovana od strane "Skijališta doo".	12,000,000.00	8,900.89	34,200.00	0.00
29	15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi".	12,500,000.00	890,000.89	12,106,155.12	0.00
30	15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak Obaveza Ministarstva turizma je bila da dostavi dokumentaciju, kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti. U toku je usaglašavanje iste.	260,000.00	231,400.00	0.00	0.00
31	15 019 K01 029 - Eko-katun Rujišta, Andrijevi UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	258,000.00	8,900.00		0.00
32	15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	7,000,000.00	1,250,000.00	2,135,000.00	974.50
33	15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	800,000.00	200,000.00	800,000.00	88,124.90
34	15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	278,434.69
35	15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00	549,665.27
36	15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	12,950,000.00	1,000,000.00	4,587,036.06	160,558.63
37	15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	300,000.00	300,000.00	300,000.00	8,470.00
38	15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	3,500,000.00	1,500,000.00	8,415,055.78	1,265,249.99
39	15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	3,000,000.00	700,000.00	3,000,000.00	1,130,790.30
40	15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.	500,000.00	500,000.00	4,408,038.02	139,202.53

41	15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	11,000,000.00	250,000.00	10,556,737.21	0.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Zaključen ugovor sa izvođačem dodatnih radova.				
42	15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	2,450,000.00	800,000.00	1,980,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.				
43	15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	11,100,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.				
44	15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	49,227.40
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.				
45	16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	100,000.00	20,425.00	0.00	0.00
	Po pojednostavljenoj proceduri Ministarstvo poljoprivrede odradilo istraživanje tržišta i poslalo pozivna pisma kompanijama sa rokom za dostavljanje ponuda do 12.01.2024. Rad evaloucione komisije je u toku i trebalo bi da bude završen uskoro i poslat Eu Delegaciji na odobrenje. Proces odabira ugovarača je u toku.				
46	17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	2,600,000.00	69,705.00	2,117,457.58	33,308.16
	U toku je implementacija projekta, aktivnosti na dopremanju opreme.				
47	17 019 K02 004 - Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1,200,000.00	1,001.00	941,474.00	0.00
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je u toku.				
48	17 019 K02 005 - Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	3,670,000.00	76,500.00	3,659,900.00	645,793.83
	U periodu 2023 godine završene su sve aktivnosti na projektu, osim finalnih izvještaja, te je iz tog razloga rok produžen do 09.01.2024. godine.				
49	17 019 K02 006 - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	2,510,000.00	125,850.47	1,981,040.00	396,862.86
	Radi se na projektovanju i izradi tenderske dokumentacije za 13 crnih tačaka za sub projekat Roads 01 i projektovanju i izradi tenderske dokumentacije za 3 dionice za sub projekat Railways. Idejna rješenja su gotova za sve crne tačke za sub projekat Roads i za sve dionice koje se tiču sub projekta Railways i radi se na izradi glavnih projekata.				
50	17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	1,500,000.00	108,670.70	1,500,000.00	414,011.12
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je u toku.				
51	17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)	20,000,000.00	15,100,001.00	27,787,547.87	2,155,712.69
	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovode opštine. Ugovori sa Opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo MiF do nivoa procijenjene vrijednosti-20 mil.E				
52	17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	5,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izgradnju obaloutvrdom zida rijeke Ibar i isto je u toku.				
53	17 020 K04 007 - Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav	12,000,000.00	93,450.00	117,379.87	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
54	17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose	15,000,000.00	445,000.00	11,385,553.17	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				

55	17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu Radovi su završeni. Preostalo plaćanje po okončanoj situaciji.	1,400,000.00	8,900.89	1,273,933.23	0.00
56	17 020 K04 012 - Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar Zaključen je trojni ugovor o realizaciji projekta. Aktivnosti na ugovaranju radova je sproveo JP Morsko dobro Crne Gore.	7,950,000.00	445,000.00	2,000,607.92	0.00
57	17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	5,900,000.00	890,000.89	5,881,706.86	0.00
58	17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	8,350,000.00	8,900.89	2,483,583.02	0.00
59	17 020 K04 015 - Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	2,500,000.00	445,000.00	2,500,000.00	0.00
60	17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	5,400,000.00	890,000.00	5,400,000.00	234,375.31
61	17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje Radovi su u toku.	3,500,000.00	222,500.89	1,073,530.26	32,328.42
62	17 020 K04 029 - Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	5,700,000.00	1,335,000.00	2,093,669.48	1,100,778.70
63	17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod mag. puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	1,300,000.00	8,900.00	11,495.00	0.00
64	17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka Završena izrada revidovanog glavnog projekta u toku javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.	2,800,000.00	8,900.00	20,207.00	23,837.00
65	17 020 K04 047 - Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	820,000.00	360,450.89	369,041.89	73,641.82
66	17 020 K04 050 - Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.	3,400,000.00	890,000.00	2,535,000.00	885,550.00
67	17 020 K04 055 - Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen Radovi su završeni. Preostala je isplata okončane situacije i primopredaja objekta.	1,950,000.00	8,900.00	1,750,724.80	0.00
68	17 020 K04 056 - Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen Radovi su završeni, objekat je predat Ministarstvu.	4,500,000.00	453,900.00	3,232,383.84	28,664.90
69	17 020 K04 059 - Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ul.Dušana Vujoševića do ul.Vuka Karadžića u Beranama Zaključen ugovor sa izvođačem radova i izvođač uveden u posao.	700,000.00	445,000.89	579,631.45	0.00
70	17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike Zaključeni su ugovori za izradu i reviziju projektne dokumentacije.	10,000,000.00	53,400.89	357,016.55	139,176.62

71	17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	6,000,000.00	578,500.00	884,289.69	4,450.00
	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije sprovodila je Opština. U toku javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
72	17 020 K04 062 - Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	2,000,000.00	623,000.00	623,000.00	164,731.45
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
73	17 020 K04 064 - Glavna ulica u Gusinju	1,400,000.00	364,900.00	1,390,297.14	96,229.66
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
74	17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju	3,600,000.00	89,000.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
75	17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	5,000,000.00	489,500.00	358,801.00	0.00
	Opština Nikšić je sprovodila aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon izmjene obrazloženja projekta u dijelu ukupne vrijednosti projekta u skladu sa revidovanim glavnim projektom stvoriće se uslovi za dalju realizaciju projekta.				
76	17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete - Komani	4,000,000.00	364,900.00	2,297,552.56	1,089,263.82
	Završeni su radovi na izgradnji lokalnog puta I i II faze, preostalo je plaćanje po ispostavljenim situacijama. Aktivnosti na izgradnji rasvjete u skladu sa zaključenim ugovorom sprovodi Glavni grad.				
77	17 020 K04 092 - Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	3,400,000.00	489,500.00	489,500.00	200,535.50
	Aktivnosti na realizaciji I faze sprovodi Opština. UKP raspisala 28.05.2024. god. javnu nabavku za izvođenje preostalih radova i u toku je javno nadmetanje.				
78	17 020 K04 099 - Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	15,000,000.00	275,900.00	0.00	0.00
	Glavni grad sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
79	17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	500,000.00	93,450.00	260,929.51	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su radovi.				
80	17 020 K04 102 - Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	1,700,000.00	44,500.89	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
81	17 020 K04 113 - Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje	120,000.00	106,800.89	106,800.89	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
82	17 020 K04 114 - Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	1,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
83	17 020 K04 119 - Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću	2,500,000.00	623,000.00	2,500,000.00	279,500.47
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
84	17 020 K04 120 - Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	300,000.00	226,950.00	226,950.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
85	17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva	3,250,000.00	449,450.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
86	17 020 K04 140 - Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	160,000.00	142,400.00	160,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				

87	17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L - 29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	500,000.00	89,000.00	200,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
88	17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	2,500,000.00	462,800.00	2,154,168.82	430,833.76
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač uveden u posao.				
89	17 020 K04 147 - Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane	840,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
90	17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	7,600,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
91	17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	385,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača i stručnog nadzora.				
92	17 020 K04 150 - Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	3,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
93	17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	4,950,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda.				
94	17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	660,000.00	106,800.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
95	17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	1,100,000.00	729,800.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
96	17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	2,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
97	17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima	1,950,000.00	133,500.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
98	17 020 K04 156 - Lokalni put u MZ Šekular, Berane	200,000.00	89,000.00	102,755.62	80,100.00
	Radovi su završeni				
99	17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, Budva	370,000.00	329,300.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
100	17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	7,500,000.00	93,450.00	0.00	0.00
	Glavni grad Podgorica priprema dokumentaciju za rekonstrukciju objekta. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
101	17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	150,000.00	124,600.00	0.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
102	17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	110,000.00	97,900.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				

103	17 020 K04 162 - Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	840,000.00	178,000.00	0.00	0.00
104	17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi U toku su aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije koju sprovodi Opština Tuzi.	8,000,000.00	195,800.00	0.00	0.00
105	17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.	1,900,000.00	89,000.00	0.00	0.00
106	17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.	450,000.00	364,900.00	0.00	0.00
107	17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.	2,700,000.00	356,000.89	0.00	0.00
108	17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.	4,500,000.00	178,000.00	0.00	0.00
109	17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	3,100,000.00	489,500.00	0.00	0.00
110	17 020 K04 169 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,500,000.00	40,050.00	0.00	0.00
111	18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku tehnički prijem objekta.	14,500,000.00	756,503.56	12,998,594.36	2,283,905.68
112	18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada Izrada projektne dokumentacije na zatvaranju privremenog skladišta otpada u Bakovićima, opština Kolašin - pokrenuta tenderska procedura. Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Beluci I i II privredne zone u Gusinju - pokrenuta tenderska procedura.	10,000,000.00	48,950.00	0.00	14,409.13
113	18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama Izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje - u toku je izrada projekta.	10,000,000.00	8,900.00	0.00	3,104.37
114	18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja EPCG je potpisala ugovor po principu "ključ u ruke" za izradu projektne dokumentacije primarnog toplovoda u dužini od cca 6km i izgradnju prve faze u dužini od cca 2,3km. Nakon što projektna dokumentacija bude završena i dostavljena UKP će pokrenuti javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za II i III fazu toplifikacije.	15,000,000.00	1,335,001.89	187,533,327.00	
115	18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera Opština Plav sprovodi aktivnosti na kompletiranju projektnog zadatka.	2,500,000.00	8,900.00	810,000.00	
116	18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su radovi.	11,000,000.00	756,500.00	9,888,572.03	417,026.57
117	18 003 K01 017 - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	500,000.00	284,800.00	0.00	0.00

118	18 003 K01 021 - Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	900,000.00	8,900.00	732,033.06	74,574.72
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni, izuzev montaže opreme koja je naručena.				
119	18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa CITES liste sa zooškim vrtom, Berane	19,000,000.00	44,500.00	0.00	0.00
	Nadležno Ministarstvo je u saradnji sa Opštinom Berane raspisalo arhitektonski konkurs. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava će pokrenuti tendersku proceduru za izbor obrađivača Glavnog projekta.				
120	18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa pješačkom stazom	5,700,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
121	18 003 K01 035 - Vodosnabdijevanje Pljevalja	11,000,000.00	890,000.00	8,045,488.04	729,078.71
	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ" - Na osnovu dostavljenog Glavnog projekta od strane Opštine Pljevlja, UKP je zaključila ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Rekonstrukcija glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ-Grad sa povratnim cjevovodom - Na osnovu dostavljenog Glavnog projekta od strane Opštine Pljevlja, UKP je zaključila ugovore sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
122	18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	2,500,000.00	8,900.00	33,154.00	0.00
	U toku projektovanje, završeno idejno rješenje.				
123	18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	2,000,000.00	222,500.89	0.00	0.00
	Završena je I faza radova. Nastavak aktivnosti u skladu sa dostavljenim prioritetima.				
124	18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	200,000.00	93,450.00	174,499.88	34,899.98
	Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Čeka se dostava prijave građenja.				
125	18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	3,000,000.00	445,000.00	0.00	968.00
	U toku je ponovljeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
126	18 003 K01 049 - Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
127	18 003 K01 050 - Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu	3,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Završena je revizija projektne dokumentacije.				
128	18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	6,900,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je uvođenje izvođača u posao.				
129	18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje	550,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Opština Rožaje je u obavezi da dostavi izmijenjenu tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će Uprava biti u mogućnosti da raspiše tender za izbor izvođača radova.				
130	18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	600,000.00	525,100.00	9,559.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
131	18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	390,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
132	18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	10,000,000.00	44,500.00	213,444.00	0.00
	U toku je izrada projektne dokumentacije.				

133	18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevi	500,000.00	89,000.00	9,559.00	0.00
	Potpisani su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Čeka se prijava građenja.				
134	18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane	5,200,000.00	8,900.89	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
135	18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	700,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
136	18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	10,000,000.00	48,950.89	0.00	0.00
	U toku su aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izradu studija.				
137	18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	5,000,000.00	801,000.00	4,371,820.05	769,858.40
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
138	18 003 K01 062 - Izgradnja transfer stanice u Andrijevi	850,000.00	578,500.00	730,834.98	203,572.12
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za II fazu - završetak radova. U toku je izvođenje radova.				
139	18 003 K01 063 - Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica	350,000.00	182,450.00	286,793.94	183,327.59
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi su završeni.				
140	18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	4,500,000.00	400,500.00	915,703.62	0.00
	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa vodoizvorista Banjice II faza - zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
141	18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4,520,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
142	18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	4,800,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Završena je izrada projektne dokumentacije.				
143	18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	782,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Nakon što od Opštine Žabljak bude dostavljena projektna dokumentacija UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
144	18 003 K01 068 - Unaprjeđenje vodovodnog sistema "Višnjica" i "Velja Gora", Prijestonica Cetinje	1,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Nakon što Opština dostavi kompletnu dokumentaciju, pristupiće se raspisivanju javnog nadmetanja.				
145	18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnadbijevanja	10,000,000.00	17,800.00	372,499.82	59,080.58
	Izgradnja vodovoda Razvršje (I faza) u opštini Žabljak - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzor. Analiza postojećeg stanja vodosnadbijevanja u opštini Žabljak sa predlogom mjera za rješavanje gubitaka - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzor. Izgradnja vodovoda i rezervoara u selu Goransko u opštini Plužine - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje javnih nadmetanja. Izvođenje radova na vodosnadbijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik I faza - zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom i u toku je izvođenje radova. Rekonstrukcija PPOV Meljine, Herceg Novi - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izmještanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u zahvatu LSL "Donji Talum", Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Adapatacija vodovodne mreže u naseljima Gornji i Donji Mliješ u Tuzima - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				

146	18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	13,700,000.00	60,050.00	0.00	0.00
	Završen projekat.				
147	18 003 K02 003 - Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	3,880,000.00	178,596.46	3,234,000.00	394,633.04
	Zaključen je ugovor sa izvršiocem usluga.				
148	18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	2,500,000.00	93,392.39	2,399,500.00	329,060.74
	Zaključen je ugovor sa izvršiocem usluga.				
149	18 003 K02 011 - Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	751,000.00	2,700.00	731,217.51	0.00
	Ugovor je završen.				
150	18 003 K02 012 - Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija	1,000,000.00	121,800.00	0.00	0.00
	Proces pripreme tenderske dokumentacije je u toku.				
151	18 003 K02 013 - Doprinis uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	500,000.00	76,500.00	0.00	0.00
	Zaključen ugovor.				
152	18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	1,800,000.00	902,800.00	0.00	0.00
	Proces pripreme tenderske dokumentacije je u toku.				
153	19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	1,000,000.00	265,000.00	797,707.12	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
154	19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	10,000,000.00	8,901.78	3,098,559.12	2,058.97
	OŠ "Dašo Pavičić" u Sutorini u Herceg Novom - Zaključen je ugovor za izvođenje radova na sanaciji krova . Izvođač će biti uveden u posao nakon završetka školske godine. JU "Mirko Vešović" Podgorica - Raspisana je javna nabavka za izvođenje radova za adaptaciju školskog dvorišta i ista je poništena jer nije bilo pristiglih ponuda. OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama, NK - poništeno javno nadmetanje jer nije bilo pristiglih ponuda. Nova Osnovna škola u Igalu - UKP nije dostavljena dokumentacija za dalje postupanje.				
155	19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	10,000,000.00	8,901.78	1,869,612.11	1,344.64
	Zaključen je Ugovor za izradu Glavnog projekta adaptacije fiskulturne sale tri srednje srednje stručne škole u Podgorici. (elektro, građevinska i hemijska)				
156	19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica	5,000,000.00	44,501.78	0.00	0.00
	Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Ministarstva, raspisan je tender za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije. U toku je vrednovanje ponuda.				
157	19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
158	19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	2,000,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
159	19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
160	19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	U toku je izrada glavnog projekta.				

161	19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
162	19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	1,100,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
163	19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	2,000,000.00	8,901.78	0.00	16,700.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
164	19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	3,500,000.00	44,501.78	375,863.31	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
165	19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	1,300,000.00	44,501.78	49,109.72	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
166	19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20,500,000.00	44,501.78	9,167,019.44	18,812.69
	U prethodnom periodu završena je izgradnja Fakulteta likovnih umjetnosti, kotlarnice i infrastrukturnih priključaka u kompleksu, kao i objekta Zajedničkih sadržaja sa podzemnom garažom u kompleksu za šta je preostalo plaćanje po konačnom obračunu.				
167	19 032 K04 014 - Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	8,000,000.00	8,901.78	7,275,471.06	0.00
	Svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.				
168	19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	6,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
169	19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	6,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
170	19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	5,700,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
171	19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	3,000,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
172	19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	3,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
173	19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstr. i nadogradnja vrtića u Kotoru	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
174	19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	2,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
175	19 032 K04 022 - Rekonstrukcija toplane Univerziteta CG na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1,100,000.00	8,901.78	853,699.71	67,364.80
	Svi radovi su završeni.				

176	19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	10,000,000.00	445,000.00	231,041.57	229,665.36
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
177	19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, H.Novi	1,000,000.00	48,950.00	69,938.00	26,620.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
178	19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	5,000,000.00	890,000.00	4,164,314.48	1,263,000.00
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku.				
179	19 032 K04 027 - Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću	15,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Korisnik Univerziteta CG je sprovodio aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor za izgradnju novog objekta. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji postojećeg objekta.				
180	19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	650,000.00	267,000.00	0.00	0.00
	Korisnik Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
181	19 032 K04 029 - Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	6,400,000.00	890,000.00	6,967,177.01	958,978.46
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku.				
182	19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	4,800,000.00	445,000.00	4,716,740.28	684,358.76
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. U toku su radovi.				
183	19 032 K04 031 - Renoviranje OŠ "Boško Radulović" -Komani	1,750,000.00	48,950.00	350,396.58	7,899.60
	Završeni su radovi na adaptaciji škole i radovi na uređenju terena.				
184	19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić	500,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja.				
185	19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru	300,000.00	89,000.00	12,100.00	0.00
	Na raspisana dva javna nadmetanja za izbor izvođača radova nije bilo ponuda. U toku je ponovljeno nadmetanje za izbor izvođača radova. Zaključen je ugovor sa nadzorom.				
186	19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, Opština Bar	1,550,000.00	445,000.00	1,196,590.33	436,100.00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
187	19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	2,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda i isto će biti ponovljeno.				
188	19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevici	3,200,000.00	48,950.00	0.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je racionalizacija projektne dokumentacije.				
189	19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	10,000,000.00	48,950.00	9,607.40	25,168.00
	U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.				
190	19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	2,500,000.00	48,950.00	0.00	400.00
	Raspisana su javna nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije				

191	19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a U toku je ponovljeno javno nadmetanje.	4,854,404.00	17,800.00	0.00	0.00
192	19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - Donje luge, Berane Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je uvođenje izvođača u posao.	5,500,000.00	178,000.00	0.00	0.00
193	19 032 K04 055 - Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat Nakon što Ministarstvo prosvjete dostavi dopunjenu projektnu dokumentaciju pristupiće se raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača i stručnog nadzora.	1,400,000.00	8,900.00	0.00	0.00
194	19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kojima koordinira Opština Nikšić.	1,500,000.00	17,800.00	0.00	0.00
195	19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	2,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
196	19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradišnici, Tivat UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	3,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
197	19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Svi radovi su završeni.	6,700,000.00	890,000.00	5,580,640.60	1,155,100.46
198	19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	5,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
199	19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - Instituta dr Simo Milošević AD Igalo Zaključeni su ugovori za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi".	6,000,000.00	8,900.00	4,713,850.05	0.00
200	19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	4,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
201	19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,500,000.00	17,800.00	0.00	0.00
202	19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je uvođenje izvođača u posao.	5,200,000.00	231,400.00	102,850.00	222,500.00
203	19 038 K01 010 - Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	18,250,000.00	17,800.00	0.00	0.00
204	19 038 K01 011 - Olimpijska kuća u Podgorici UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,200,000.00	17,800.00	0.00	0.00
205	19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	1,000,000.00	178,000.00	0.00	0.00
206	19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici Zaključeni su ugovori sa izvođačima radova i stručnim nadzorom za radove na objektu i trafostanici. Svi radovi su završeni.	13,000,000.00	890,000.00	11,258,552.88	2,193,287.53
207	19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom. U toku je izvođenje radova. Raspisan tender za dodatnim radovima po zahtjevu opštine NK. U toku je zaključivanje ugovora.	2,300,000.00	445,890.00	733,988.22	101,011.32
208	19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću Raspisani pozivi za javno nadmetanje za izbor izvođača radova na kojem nije bilo pristiglih ponuda i isti će biti ponovljen.	2,500,000.00	449,450.00	0.00	0.00

209	20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	3,000,000.00	356,000.00	1,635,824.64	373,067.26
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za osnovne i dodatne radove. Svi radovi su završeni u toku je izrada konačnog izvještaja nadzora i pregled objekta od nadležnih konzervatorskih ustanova.				
210	20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	5,000,000.00	13,350.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
211	20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar , Nikšić	5,000,000.00	712,000.00	2,915,958.11	288,524.81
	Na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila Opština Nikšić i nakon sprovedene tenderske procedure, zaključen je Ugovor sa Izvođačem radova. Usluge Stručnog nadzora obezbijedila Opština Nikšić kao donaciju. Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
212	20 021 K01 021 - Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	2,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
213	20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	1,800,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
214	20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	330,000.00	178,000.00	0.00	17,000.00
	Završena je izrada projektne dokumentacije. U toku je procedura javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.				
215	20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	3,000,000.00	195,800.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda i isto će biti ponovljeno.				
216	20 021 K01 030 - Scensko opremanje sale JU "Centar za kulturu Danilovgrad"	360,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
217	20 021 K01 031 - Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	700,000.00	133,500.00	0.00	0.00
	U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
218	20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	20,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
219	21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja KCCG u PG	850,000.00	445,000.00	1,130,495.25	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
220	21 011 K01 003 - Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	8,500,000.00	1,246,000.00	7,314,390.10	1,474,125.04
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u završnoj fazi.				
221	21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu	3,200,000.00	534,000.00	1,440,749.72	121,898.52
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
222	21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40,000,000.00	89,000.00	0.00	0.00
	Ministarstvo zdravlja i Opšta bolnica Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta. UKP je dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja sa predlogom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi. Na osnovu procijenjene vrijednosti koje je odredilo Ministarstvo zdravlja, UKP je raspisala javno nadmetanje.				
223	21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica	21,000,000.00	44,500.00	0.00	88,865.18
	Ministarstvo zdravlja i DZ Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta DZ u City kvartu. Nakon što UKP bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
224	21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	2,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
225	21 011 K01 008 - Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	38,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Ministarstvo zdravlja i KCCG u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što UKP bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				

226	21 011 K01 009 - Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić	4,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
227	21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	2,400,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Raspisano je javno nadmetanje za nabavku MRI za potrebe Opšte bolnice B. Polje i Opšte bolnice Nikšić i nabavka multislajsnog skenera (CT) za potrebe KCCG.				
228	21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	9,300,000.00	267,005.34	111,560.79	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
229	21 011 K01 012 - Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	825,000.00	195,800.00	0.00	0.00
	U toku je zaključivanje ugovora sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
230	21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	670,000.00	445,000.00	425,859.47	0.00
	UKP je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Ulcinj, nakon što na prethodno nije pristigla ni jedna ponuda, ponovo sprovela proceduru odabira izvođača radova i stručnog nadzora i zaključila ugovore sa izvođačem radova i sa stručnim nadzorom.				
231	21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	3,000,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. Ponovo je raspisano javno nadmetanja za izbor izvođača radova i donešena je odluka o izboru najpovoljnije ponude. Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i u toku je uvođenje izvođača u posao.				
232	21 011 K01 016 - Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	15,000,000.00	89,000.00	108,955.66	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
233	21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane	740,000.00	97,900.00	535,534.29	65,309.34
	Radovi su završeni.				
234	21 011 K01 018 - Adaptacija Doma zdravlja Budva	1,300,000.00	178,000.00	0.00	0.00
	Raspisana su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora. Donesene su odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uložena žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova. Po rješenju Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki postupak je poništen.				
235	21 011 K01 021 - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	920,000.00	178,000.00	884,927.41	169,100.00
	Radovi su završeni.				
236	21 011 K01 026 - Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju	4,200,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Ministarstvo zdravlja i Opšta bolnica "Danilo I" u saradnji sa Ministarstvom ekologije sprovode aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, UKP će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
237	21 011 K01 027 - Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi	400,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
238	21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	360,000.00	320,400.00	0.00	0.00
	Ponovo je raspisivano javno nadmetanje za nabavku za opreme i isto je u toku. U toku je vrednovanje ponuda.				
239	21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	780,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Ponovo je raspisivano javno nadmetanje za nabavku za opremu za banku matičnih ćelija i isto je u toku.				
240	21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	800,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom i u toku je zaključivanje ugovora sa izvođačem radova.				
241	21 011 K01 031 - Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	750,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Nakon što UKP bude dostavljena dokumentacija po predmetnom projektu, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
242	21 011 K01 032 - Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	3,900,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	UKP je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore krajem 2023.godine raspisala javnog nadmetanja za izbor nabavku linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore i u toku je vrednovanje ponuda.				

243	21 011 K01 033 - Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonantologiju Instituta za bolesti djece	5,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
244	21 011 K01 034 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	5,000,000.00	89,000.00	0.00	7,111.86
	<u>Adaptacija terasa na paviljonima bolnice u Brezoviku</u> - Raspisano javno nadmetanje, u toku je vrednovanje ponuda; <u>Izgradnju novog Urgentnog centra i dnevne bolnice OB Berane</u> - priprema tenderske dokumentacije u toku; <u>Rekonstrukciju operacionog bloka OB Berane</u> - priprema tenderske dokumentacije u toku.				
245	21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	8,280,000.00	607,967.82	8,828,218.22	1,888,056.10
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
246	21 011 K02 002 - Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	500,000.00	80,199.98	2,089,343.77	397,768.49
	Radovi su završeni..				
247	21 011 K02 004 - Radovi na izgradnji operativnog centra	500,000.00	3,137.50	2,193,991.25	393,408.12
	Radovi su završeni.				
248	22 025 K01 002 - Izgradnja Doma starih u Nikšiću	2,880,000.00	89,000.00	2,897,434.36	0.00
	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu. Preostalo plaćanje realizovano.				
249	22 025 K01 007 - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1,700,000.00	89,000.00	1,659,873.74	269,317.88
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
250	22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	1,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
251	22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju H.Novi	1,200,000.00	267,000.00	0.00	0.00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
252	22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu	3,500,000.00	534,000.00	3,476,133.36	158,920.43
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
253	22 025 K01 011 - Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica	7,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	U toku su pripreme aktivnosti na utvrđivanju lokacije i izradi projektnog zadatka.				
254	22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	1,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
	UKUPNO	1,356,475,404.00	92,300,640.14	658,176,492.96	37,260,499.46

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ (programski kod 41003) - realizovane aktivnosti u prvoj polovini 2024. godine

Rb	Naziv i kod projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu	Procijenjena vrijednost	Zakon 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje
1	17 020 K01 002 - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komsije za tehnički pregled.	60,500,000.00	6,245,426.68	59,352,576.35	2,221,339.55
2	17 020 K01 003 - Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka Projekat je završen. Predat je konačan izvještaj stručnog nadzora.	750,000.00	38,359.00	696,617.09	124,043.01
3	17 020 K01 004 - Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići Tenderska procedura za izbor izvođača radova je u toku.	10,500,000.00	1,837,850.00	13,093,848.68	13,346.62
4	17 020 K01 006 - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i BP Objavljena tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova.	20,000,000.00	89,890.00	0.00	0.00
5	17 020 K01 009 - Rekonstrukcija magist puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova Završeni su svi radovi i u toku je tehnički pregled.	27,030,000.00	6,319,000.00	19,647,707.05	2,801,986.27
6	17 020 K01 010 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od Juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda.	66,000,000.00	2,225,890.00	58,454,879.18	0.00
7	17 020 K01 011 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane Izvođenje radova je u toku.	35,950,000.00	89,890.00	35,866,656.29	4,728,023.97
8	17 020 K01 014 - Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo Izvođenje radova je u toku.	35,700,000.00	2,670,267.00	35,601,016.09	1,009,430.54
9	17 020 K01 016 - Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza U toku je priprema tenderske procedure za izbor izvođača radova.	15,600,000.00	418,300.00	168,190.00	0.00
10	17 020 K01 017 - Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor Nije bilo aktivnosti u posmatranom periodu jer se čeka HIA studija uticaja puta na zaštićeno područje Kotora.	40,000,000.00	48,950.00	0.00	4,992.10
11	17 020 K01 018 - Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - Vragodo Priprema tenderske dokumentacije je u toku.	13,400,000.00	1,375,050.00	13,495,023.71	1,846.41
12	17 020 K01 019 - Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica NK-Kuside i NK-Jasenovo Polje Izvođenje radova na predmetnoj dionici je u toku.	7,100,000.00	3,301,900.00	6,902,975.56	1,153,312.53
13	17 020 K01 021 - Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	38,000,000.00	925,600.00	307,674.42	8,598.00
14	17 020 K01 022 - Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute Potpisan ugovor o izvođenju radova i za stručni nadzor.	12,500,000.00	1,806,700.00	12,189,540.00	1,573.00
15	17 020 K01 024 - Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta CT - Čevo, CT - Njeguši	36,000,000.00	1,375,050.00	2,969,275.98	799,940.78

	Izvođenje radova je u toku.				
16	17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	8,000,000.00	2,705,600.00	4,811,458.53	2,905,234.25
	Završeni radovi na investicionom presvlačenju u Kotoru, Podgorici i Berane, Za Pljevlja i Nikšić je odabran izvođač radova, pa će se radovima pristupiti u narednom periodu.				
17	17 020 K01 027 - Putni prelazi	800,000.00	180,937.00	0.00	0.00
	Nije bilo aktivnosti jer je realizacija istih planirana za IV kvartal tekuće godine.				
18	17 020 K01 028 - Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva	15,500,000.00	934,500.00	0.00	387,751.79
	U toku je izrada tehničke dokumentacije za saniranje urgentnog klizišta na regionalnom putu R-20 Berane-Kalače, kao i priprema tenderske dokumentacije za sanaciju regionalnog puta Mateševo-Andrijevića - prevoj Trešnjevik u dužini 3km, kao i priprema tenderske dokumentacije za sanaciju puta u Opštini Tuzi.				
19	17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari	7,600,000.00	72,090.00	143,034.10	1,694.00
	Priprema odluke za proglašenje javnog interesa za nepokretnosti iz elaborata eksproprijacije potrebne za realizaciju projekta.				
20	17 020 K01 032 - Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin	6,500,000.00	453,900.00	6,431,746.80	904,758.75
	Radovi su izvršeni u potpunosti. Pribavljena upotrebna dozvola.				
21	17 020 K01 035 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska	2,300,000.00	542,900.00	86,284.50	0.00
	U toku je priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova, za II fazu.				
22	17 020 K01 036 - Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice	17,940,000.00	1,530,800.00	0.00	0.00
	Dopuna i revizija tehničke dokumentacije od strane Glavnog grada Podgorica.				
23	17 020 K01 037 - Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir	20,600,000.00	89,890.00	89,000.14	2,240.44
	Izrada tehničke dokumentacije je završena, u toku je konačan izvještaj revizije.				
24	17 020 K01 040 - Stručni nadzor za rekonstrukcije mag. puteva: PV-Mihajlovića, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-B.Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje	1,500,000.00	1,780.00	1,492,960.00	0.00
	Nadzor je vršen na projektu Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane.				
25	17 020 K01 041 - Stručni nadzor za: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz	1,500,000.00	356,000.00	2,488,905.00	0.00
	Stručni nadzor je izvođen nad projektom Tivat - Jaz i Rožaje Špiljani.				
26	17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna	1,100,000.00	356,000.00	0.00	0.00
	Tenderska procedura je u postupku.				
27	17 020 K01 043 - Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	58,000,000.00	996,800.00	420,309.99	0.00
	Nije bilo realizovanih aktivnosti, još uvijek nije donijet prostorni plan.				
28	17 020 K01 045 - Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)	4,750,000.00	9,790.00	0.00	0.00
	Nije bilo aktivnosti u junu jer se čeka da se potpiše Međudržavni ugovor između Crne Gore i Albanije.				
29	17 020 K01 046 - Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju	1,900,000.00	9,790.00	0.00	0.00
	Priprema projektne dokumentacije. Priprema dokumentacije se vrši od strane organa BiH, koje učestvuju u ovom međudržavnom projektu.				

30	17 020 K01 048 - Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na Cijevni do Šipčanika Dopuna tehničke dokumentacije od strane opštine Tuzi.	13,550,000.00	449,450.00	0.00	0.00
31	17 020 K01 056 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Jasenovo polje-Vidrovan Izvođenje radova na predmetnoj dionici je završeno.	4,800,000.00	1,797,800.00	4,707,402.30	1,887,772.67
32	17 020 K01 057 - Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka Raskinut ugovor o reviziji i napravljen zahtjev za formiranje nove revizije na komisiju.	18,000,000.00	99,680.00	150,400.00	15,040.00
33	17 020 K01 058 - Rekonstrukcija tunela Vrmac Radovi na održavanju tunela i priprema za postavljanje repera za geodetsko praćenje.	9,330,000.00	48,950.00	0.00	0.00
34	17 020 K01 063 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje Potpisan ugovor za projektovanje.	15,000,000.00	31,150.00	0.00	0.00
35	17 020 K01 065 - Izrada rasvjete u tunelu "KLjuč" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin Još uvijek u fazi tenderske procedure.	300,000.00	89,890.00	4,840.00	0.00
36	17 020 K01 066 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen Pokrenuta je javna nabavka za izbor projektanta.	631,000.00	209,150.00	0.00	0.00
37	17 020 K01 067 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva Priprema tehničke dokumentacije u cilju stvaranja uslova za izbor izvođača radova.	6,200,000.00	1,335,000.00	464,285.71	118,190.06
38	17 020 K01 068 - Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica "Budoš" - DG Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	37,000,000.00	1,343,900.00	226,028.00	24,200.00
39	17 020 K01 069 - Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, II faza Bajička ulica Izvođenje radova je završeno.	1,530,000.00	622,110.00	1,848,095.93	380,229.52
40	17 020 K01 070 - Uvodnje Inteligentnih transportnih sistema (ITS) Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	1,520,000.00	538,450.00	0.00	0.00
41	17 020 K01 072 - Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica - Bioča U toku je usaglašavanje Glavnog projekta sa Eurokodovima.	10,200,000.00	8,900.00	22,856.90	0.00
42	17 020 K01 073 - Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate Zaključen je ugovor za projektovanje i izvođenje radova.	12,140,000.00	1,405,310.00	10,908,919.28	0.00
43	17 020 K01 076 - Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-10, dionica Tomaševo-P.polje Radovi su u cjelosti završeni.	1,215,000.00	903,350.00	1,196,922.32	1,136,212.68
44	17 020 K01 078 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han Nije bilo realizovanih aktivnosti jer se čeka izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Pljevlja.	5,100,000.00	453,900.00	0.00	0.00
45	17 020 K01 079 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Zaborje-Jasenovo polje Otvaranje tendera za izbor izvođača radova je 8.7.2024.g.	16,000,000.00	476,150.00	0.00	0.00

46	17 020 K01 081 - Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Tuzi.	6,613,000.00	588,290.00	0.00	0.00
47	17 020 K01 082 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-11 Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“-izgradnja bulevara Priprema tenderske procedure za izvođača radova i stručnog nadzora.	18,000,000.00	454,790.00	0.00	0.00
48	17 020 K01 083 - Rekonstrukcija mag.puta M-1, dionica Sutomore - ulaz u Baru Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar.	19,230,000.00	97,900.00	0.00	0.00
49	17 020 K01 091 - Izgradnja tunela „Lokve“ Priprema tenderske dokumentacije za izradu tehničke dokumentacije.	20,000,000.00	97,900.00	0.00	0.00
50	17 020 K01 092 - Unapređenje baze putnih podataka Potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci za usluge na izradi referentnog sistema državnih puteva Crne Gore..	830,000.00	373,800.00	15,415.40	0.00
51	17 020 K01 094 - Izgradnja puta Plav - Bogićevica Izrada projektne dokumentacije od Uprave za kapitalne investicije.	32,000,000.00	98,790.00	0.00	0.00
52	17 020 K01 095 - Rekonstrukcija Tunela "Budoš" na mag.putu M-3, Nikšić-Danilovgrad Izrada tehničke dokumentacije kako bi se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.	10,640,000.00	97,900.00	0.00	0.00
53	17 020 K01 096 - Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane - Riđani U toku je priprema projektne dokumentacije.	5,340,000.00	143,290.00	0.00	0.00
54	17 020 K02 001 - Obilaznica Rožaje, II faza Raspisan drugi tender za izvođača radova, otvaranje 8.7.2024.g.	27,200,000.00	970,100.00	507,296.16	0.00
55	17 020 K02 002 - Rekonstrukcija magistralnog puta PG–NK, dionica Cetinjski semafori - K.Most Završeni radovi na 1km trase. Raskinut ugovor sa izvođačem. Radovi na preostalom dijelu od 0,7km nije moguće izvoditi do završetka izrade izmjene planske dokumentacije.	4,500,000.00	102,350.00	3,135,570.55	0.00
56	17 020 K02 007 - Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić Dopuna tehničke dokumentacije od strane Glavnog grada Podgorica.	25,231,000.00	9,790.00	0.00	0.00
57	17 020 K02 008 - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na putu Berane - Grnčar Izvođač radova uveden u posao.	25,550,000.00	272,340.00	0.00	88,757.11
58	17 020 K03 001 - Autoput Bar-Boljare Pokrenut je postupak eksproprijacije. Donijeta su rješenja o zabilježbama na nepokretnostima koje su predmet postupka. U toku je saslušanje vlasnika nepokretnosti pred Upravom za nekretnine PJ Kolašin i PJ Andrijevića.	605,000,000.00	90,236,000.00	0.00	791,067.70
59	17 020 K05 003 - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	350,000.00	153,080.00	9,801.00	0.00
60	17 020 K05 004 - Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik Raspisan tender za izvođača radova, otvaranje ponuda 11.Jula 2024.g.	800,000.00	372,020.00	0.00	0.00
61	17 020 K05 005 - Sanacija klizišta Brvenica na regionalnom putu Pljevlja-Gradac Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	350,000.00	264,330.00	0.00	0.00

62	17 020 K05 007 - Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica Završeno izvođenje radova.	1,400,000.00	117,035.00	1,332,063.07	429,018.18
63	17 020 K05 008 - Sanacija klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac Završeni radovi na predmetnoj lokaciji.	330,000.00	117,124.00	615,554.04	111,919.36
64	17 020 K05 009 - Sanacija klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjelaha Radovi su započeti krajem Maja i isti su u toku.	125,000.00	120,150.00	10,708.50	0.00
65	17 020 K05 010 - Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova.	804,000.00	623,000.00	20,267.50	200.00
66	17 020 K05 012 - Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin Tender za izbor izvođača poništen, jer nije bilo ponuda.	1,430,000.00	364,900.00	24,079.00	2,047.36
67	17 020 K05 014 - Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	3,540,000.00	2,670.00	0.00	890.00
68	17 020 K05 015 - Sanacija kritične tačke Sokolovina na putu Đurđevića Tara-Mojkovac Izvođenje radova u toku.	10,700,000.00	1,843,190.00	10,668,563.17	933,796.23
69	17 020 K05 016 - Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na putu Žabljak-Šavnik Zaključen ugovor za projektovanje. Pozitivno revidovana geodezija.	2,060,000.00	245,640.00	11,253.00	0.00
70	17 020 K05 018 - Sanacija mosta Kručice na magistralnom putu Bar –Ulcinj Otvaranje ponuda za izbor izvođača radova 18.7.2024.godine.	1,440,000.00	898,900.00	0.00	860.00
71	17 020 K05 019 - Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj Raspisivanje novog tendera za izbor izvođača.	852,000.00	549,130.00	0.00	860.00
72	17 020 K05 020 - Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na putu Šćepan polje-Plužine Završena tenderska procedura za izbor projektanta.	2,110,000.00	75,650.00	0.00	0.00
73	17 020 K05 022 - Sanacija klizišta „Dobrakovo U toku je redovno izvođenje radova na predmetnoj dionici.	5,515,000.00	925,600.00	5,386,946.60	889,060.42
74	17 020 K05 023 - Sanacija klizišta na putu Mateševo-Kolašin Radovi su izvršeni u potpunosti. U postupku pribavljanja upotrebne dozvole. Završen tehnički pregled i dobijen pozitivan izvještaj.	1,300,000.00	449,450.00	1,269,042.67	79,095.56
75	17 020 K05 024 - Sanacija mosta „Bare Kraljske“ Izvršena privremena sanacija kroz program održavanja magistralnih i regionlanih puteva, te se u narednom periodu neće raditi ovaj projekat.	780,000.00	48,950.00	0.00	0.00
76	17 020 K05 025 - Sanacija kosine „Galev krš“ na regionalnom putu Đurđevića Tara -Mojkovac Priprema tenderske dokumentacije u cilju izrade tehničke dokumentacije.	1,650,000.00	48,950.00	0.00	0.00
77	17 020 K05 026 - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na reg.putu Đurđevića Tara – Mojkovac Objavljen tender za izradu tehničke dokumentacije.	1,380,000.00	48,950.00	0.00	0.00
78	17 020 K05 027 - Sanacija kosina na reg.putu R-24 Buča - Lubnice Priprema tenderske dokumentacije sa ciljem izrade tehničke dokumentacije.	1,110,000.00	78,320.00	0.00	0.00
UKUPNO		1,557,696,000.00	147,712,318.68	317,245,990.56	23,959,328.86