

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM
OTPADNIM VODAMA U CRNOJ GORI
(2020-2035)**

Podgorica, decembar 2025. godine

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA U CRNOJ GORI (2020–2035)

I UVODNI REZIME

Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020–2035) usvojila je Vlada Crne Gore u IV kvartalu 2019. godine i predstavlja krovni sektorski dokument u oblasti komunalnih otpadnih voda, koji daje smjernice razvoja do 2035. godine. Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda definisane su mjere i aktivnosti u periodu od tri godine. Obaveza izrade Izvještaja o realizaciji Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020–2035) predviđena je Programom rada Vlade Crne Gore za 2025. godinu.

Shodno Direktivi o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEC, ovim planom obuhvaćen je prostor od 37 aglomeracija na kojem je potrebno izgraditi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-e) i kolektorske sisteme. Stepenn pokrivenosti stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda znatno se razlikuje po opštinama, a ukupna (prosječna) pokrivenost uslugama iznosi oko 53 % od ukupnog stanovništva. Međutim, kada je riječ o stanovništvu koje živi u oblastima koje su određene kao aglomeracije u skladu s Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, stepenn pokrivenosti je znatno veći i dostiže oko 66 %. Što se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, postoji šesnaest postrojenja za prečišćavanje, od kojih je neka potrebno servisirati.

Planom upravljanja definisano je da, u skladu s Direktivom Savjeta 91/271/EEC o prikupljanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, 37 definisanih aglomeracija bude opremljeno postrojenjima za prečišćavanje i adekvatnim kolektorskim sistemima, sa sljedećim rokovima:

- ✓ za aglomeracije iznad 50.000 ES – do 2031. godine;
- ✓ za aglomeracije između 15.000 ES i 50.000 ES – do 2033. godine;
- ✓ za aglomeracije ispod 15.000 ES – do 2035. godine.

Osnovne kategorije tehničkih (operativnih) mjera i aktivnosti u vezi sa planiranim razvojem infrastrukture za komunalne otpadne vode svrstane su u kategorije i predstavljaju sljedeće operativne ciljeve:

- ✓ **Sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda.**
Ciljna vrijednost u razmatranom periodu do 2035. godine je sanacija u dužini od oko 92 km cjevovoda.
- ✓ **Proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga.**
Ciljna vrijednost je izgradnja 885 km nove mreže do 2035. godine. Broj stanovnika pokrivenih uslugama sakupljanja otpadnih voda trebalo bi da iznosi 468.529 do 2031. godine, a puna pokrivenost u skladu s Direktivom 91/271/EEC planira se do 2035. godine (broj stanovnika povezanih na kanalizacionu mrežu u aglomeracijama).
- ✓ **Obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.**
Ciljna vrijednost je 37 PPOV-a u punoj funkciji do 2035. godine, s prečišćavanjem otpadnih voda u skladu sa propisanim standardima.

Iz Tabele 1. u nastavku vidi se da je došlo do napretka u realizaciji strateških i operativnih ciljeva u odnosu na 2019. godinu, kada je Plan usvojen. Napredak se mjeri kroz indikatore učinka. Nastavljene su aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata izgradnje kanalizacione mreže, pumpnih stanica i postrojenja za tretman otpadnih voda. Od usvajanja Plana do danas izgrađeno je oko 101 km kanalizacione mreže, 10 pumpnih stanica (PS), 1 ispust i 3 postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (Petnjica, Andrijevića, Pljevlja, Vranjina), kao i sanacija PPOV-a u

Budvi i Herceg Novom. Ugovorene su aktivnosti i obezbijeđeni izvori finansiranja za još 107 km mreže, 5 PPOV-a (Bijelo Polje, Kolašin, Podgorica, Rožaje i Ulcinj), kao i za sanaciju još tri PPOV-a (Herceg Novi – Kotor–Tivat, Žabljak i Mojkovac).

Tabela 1. Stepen realizacije strateških i operativnih ciljeva u skladu s Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020–2035)

STRATEŠKI CILJEVI	Opremanje svih 37 aglomeracija postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda najkasnije do 2035. godine i adekvatnim kolektorskim sistemima najkasnije do 2035. godine.			
OPERATIVNI CILJEVI	- Sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda - proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga - obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda			
INDIKATOR UČINKA	POLAZNA VRIJEDNOST(2019)	OSTVARENA VRIJEDNOST (2025)	UGOVORENE AKTIVNOSTI	CILJNA VRIJEDNOST (2035)
DUŽINA SANIRANE I ZAMJENJENE KANALIZACIONE MREŽE U KM.	0	15	5	92 km
BROJ STANOVNIKA POVEZANIH NA KANALIZACIONU MREŽU U AGLOMERACIJAMA	292000	317000	375000	500347
DUŽINA IZGRAĐENE KANALIZACIONE MREŽE U KM	916,6 km 57 PS 18 ispusta	101 km 10 PS 1 ispust Sanacija 1 PPOVa	107 km 5 PPOVa Sanacija 4 PPOVa	916,6+885 km 72 PS 3 podmorska ispusta
BROJ NOVIH PPOV-a	13 PPOV-a	16 PPOV-a	5 PPOV-a	37 PPOV-a

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine, predviđene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 472 miliona €, iz kojih će se potpuno izgraditi postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i proširiti kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim aglomeracijama (37).

U razmatranom periodu od 2020. do 2025. godine, u oblasti otpadnih voda nastavljena je realizacija ugovorenih projekata u iznosu od 165,8 miliona €, od čega je potrošnja u razmatranom periodu (od 2020. godine do danas) iznosila 47,9 miliona €.

U okviru ugovorenih sredstava, najveći iznos je iz grantova – 80,4 miliona € (49%), iz kredita oko 66,0 miliona € (40%), 11,9 miliona € (7%) iz Kapitalnog budžeta, te 7,5 miliona € (preko 4%) iz opštinskih budžeta.

U Tabeli 2, data je analiza stanja u oblasti komunalnih otpadnih voda po opštinama koji se odnose na: broj stanovnika u toj opštini, stanovništvo priključeno na kanalizacionu mrežu, dužina kanalizacione mreže, recipijent otpadnih voda, dužina postojećih ispusta u more, pregled postojećih postrojenja sa kapacitetima i tehnologijama i sl.

Tabela 2, Analiza stanja po opštinama

Opština	Glavni rječni sliv	Rječni podsliv	N 2023 pop	N pop 2017/aglomeracije	Kanalizacija s priključcima (opremljenost stanova)	Broj korisnika fizičkih lica	Broj korisnika pravnih lica	postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda	
								Pprojektovani kapacitet(ES)	Postupak prečišćavanja
Andrijevisa	Dunav	Lim	3 978	2.171	1 994	214	70	1200 ES	WETLAND
Berane	Dunav	Lim	25 162	19.177	10 428	5410	736	20.000	SBR
Bijelo Polje	Dunav	Lim	39 710	20.943	15 173	3885	794		
Gusinje	Dunav	Lim	4 662	3.139	1 819	503	75		
Kolašin	Dunav	Tara	6 765	3.919	2 894	444	81		
Mojkovac	Dunav	Tara	6 824	4.316	3 000	890	189	5.250	KONVENCIONALNO
Petnjica	Dunav	Lim	5 552	1.261	2 048	0	0	1200 ES	WETLAND
Plav	Dunav	Lim	10 378	6.917	4 024	1225	175		
Pljevlja	Dunav	Čehotina	24 542	17.949	11 516	7016	809	28.000	SBR
Plužine	Dunav	Piva	2 232	1.123	1 090	369	32		
Rožaje	Dunav	Ibar	25 247	13.048	7 370	3321	454		
Šavnik	Dunav	Piva	1 588	389	958	317	31	500	Vještačka Močvara WETLAND
Žabljak	Dunav	Tara	3 002	1.545	1 494	612	125	2.000	KAPAJUĆI BIOFILTERI
Cetinje	Jadran.more	Skadarsko j.	14 465	14.141	6 154	2.694	297	1.000	KONVENCIONALNO
Danilovgrad	Jadran.more	Skadarsko j.	18 832	7.280	7 089	449	42		
Nikšić	Jadran.more	Skadarsko j.	66 725	57.450	25 139	9583	651	103.000	KONVENCIONALNO
Podgorica	Jadran.more	Skadarsko j.	180 186	152812	77 619	53.699	6.140	55.000	KONVENCIONALNO
Bar	Jadran.more	Jadran.more	46 171	38.671	25 492	14.221	2088	1.000	OXYVOR

Budva	Jadran.more	Jadran.more	26 667	19.904	14 560	27.514	6001	100.000 1.000 (Jaz)	SBR
Herceg Novi	Jadran.more	Jadran.more	31 471	29.048	17 063	17.542	1.422	69.100	SBR
Kotor	Jadran.more	Jadran.more	21 916	19.993	10 815			72.500	
Tivat	Jadran.more	Jadran.more	16 340	14.314	8 916	5.576	471		SBR
Ulcinj	Jadran.more	Jadran.more	21 395	13.247	9 828				
Zeta Vranjina	Jadran.more	Jadran.more	16 206	11758	5 440				
								500 ES	WETLAND
Tuzi	Jadran.more	Jadran.more	13 142	3974	4 261				

II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH CILJEVA

2.1 OPŠTI PREGLED

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u najvećoj je mjeri regulisano Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17), dok su pojedini segmenti uređeni Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG“, br. 55/16 i 74/16), kao i podzakonskim aktima u skladu sa Zakonom o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07, 84/18).

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), jedinice lokalne samouprave uređuju i obezbjeđuju obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalnog reda.

Osnovna struktura organizacije upravljanja komunalnim otpadnim vodama sprovodi se preko komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Opštine sa svojim sistemima za sakupljanje otpadnih voda povezane su sa odgovarajućim glavnim riječnim slivovima (Dunavski sliv ili Jadranski sliv) i sa odgovarajućim podslivovima. Vodno područje Dunavskog sliva na teritoriji Crne Gore obuhvata slivove Ibra, Lima, Čehotine, Tare i Pive, sa pripadajućim podzemnim vodama. Vodno područje Jadranskog sliva obuhvata slivove Zete, Morače, Skadarskog jezera, Bojane, Trebišnjice i vodotoke područja Crnogorskog primorja koji se direktno ulivaju u Jadransko more, sa pripadajućim podzemnim i priobalnim morskim vodama.

Opštinski sistemi za otpadne vode takođe su povezani sa područjima različite osjetljivosti, u skladu sa Odlukom o određivanju osjetljivih područja na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva („Sl. list CG“, br. 46/17, 48/17).

Sadašnji stepen pokrivenosti stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda značajno varira po opštinama, a ukupna (prosječna) pokrivenost iznosi oko 50%. Međutim, kada je riječ o stanovništvu koje živi u oblastima određenim kao aglomeracije (500.347 stanovnika), u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, stepen pokrivenosti iznosi oko 64%.

Dužina postojeće kanalizacione mreže iznosi 1.017,6 km, a sistem obuhvata i 19,9 km potisnih cjevovoda, 67 pumpnih postrojenja i 19 glavnih ispusta u more. Prosječna starost izgrađene kanalizacione mreže je preko 29 godina, dok je većina kanalizacionih pumpnih stanica (PS) izgrađena u periodu od 2008. do 2018. godine, pa su uglavnom u dobrom operativnom stanju, izuzev starijih pumpnih stanica koje su u lošem operativnom stanju i za koje je neophodna rekonstrukcija. U primorskom regionu, ispuštanje otpadnih voda se vrši putem ispusta u more.

Kada je riječ o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, trenutno je dvanaest postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u funkciji ili probnom radu (Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Kotor–Tivat, Mojkovac, Žabljak, Šavnik, Pljevlja, Berane, Andrijevica, Petnjica) i više manjih postrojenja (4) za prečišćavanje koja povremeno funkcionišu (Virpazar, Rijeka Crnojevića, Jaz, Vranjina).

U toku je realizacija ugovora za projektovanje i izgradnju PPOV-a u Bijelom Polju, Podgorici, Ulcinju, Rožajama i Kolašinu (sa kolektorskim sistemom i sistemom za tretman kanalizacionog mulja), kao i rekonstrukcija PPOV-a u Herceg Novom, Kotoru–Tivtu, Žabljaku i Mojkovcu.

Tercijarno prečišćavanje se vrši na postrojenjima u Pljevljima, Beranama, Nikšiću, Herceg Novom i Budvi, dok se na svim ostalim postrojenjima sprovodi sekundarni nivo prečišćavanja.

Neka od postrojenja funkcionišu sa smanjenim kapacitetom u odnosu na stvarne potrebe (**Podgorica**), pa su u toku pripremne aktivnosti na izgradnji novog PPOV-a, dok neka manja postrojenja trenutno nijesu u funkciji (**Rijeka Crnojevića, Jaz**), te je potrebno njihovo servisiranje i ponovno stavljanje u funkciju.

2.2 STRATEŠKI CILJEVI

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020–2035) definisano je da, u skladu sa Direktivom Savjeta 91/271/EEC o prikupljanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, 37 definisanih aglomeracija bude opremljeno postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima, sa krajnjim rokovima opremanja kako slijedi:

- za aglomeracije iznad 50.000 ES – do 2031. godine,
- za aglomeracije između 15.000 ES i 50.000 ES – do 2033. godine,
- za aglomeracije ispod 15.000 ES – do 2035. godine.

Imajući u vidu izloženo, osnovni strateški ciljevi su:

- opremanje svih aglomeracija postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda najkasnije do 2035. godine i
- opremanje svih aglomeracija adekvatnim kolektorskim sistemima najkasnije do 2035. godine.

2.3 OPERATIVNI CILJEVI SA PRATEĆIM INDIKATORIMA USPJEHA

Osnovne kategorije tehničkih mjera i aktivnosti u vezi sa planiranim razvojem infrastrukture za komunalne otpadne vode svrstane su u sljedeće kategorije i predstavljaju operativne ciljeve:

1. Sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda

Ciljna vrijednost u razmatranom periodu do 2035. godine je sanacija u dužini od oko 92 km cjevovoda.

Indikator praćenja: dužina sanirane i zamijenjene kanalizacione mreže (u km).

2. Proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga

Ciljna vrijednost u razmatranom periodu do 2035. godine iznosi 885 km novoizgrađenih cjevovoda, uz porast pokrivenosti uslugama prikupljanja otpadnih voda.

Broj stanovnika povezanih na sistem sakupljanja iznosi:

- 468.529 stanovnika do 2031. godine,
- dok se u 2035. godini očekuje puna pokrivenost stanovništva u aglomeracijama, u skladu sa Direktivom 91/271/EEC.

Indikatori praćenja:

- broj stanovnika povezanih na kanalizacionu mrežu u aglomeracijama,
- dužina izgrađene kanalizacione mreže (u km),
- dužina (km) i broj novih ispusta komunalnih otpadnih voda u more.

3. Obezbjedenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

Ciljna vrijednost u razmatranom periodu do 2035. godine je:

- **37 postrojenja** za tretman komunalnih otpadnih voda u punoj funkciji,
- prečišćavanje prikupljene otpadne vode **u skladu sa propisanim standardima**.

Indikatori praćenja:

- broj novih PPOV-a,
- broj stanovnika povezanih na PPOV-e,
- procenat tretiranih otpadnih voda u skladu sa standardom.

2.4. PLAN IMPLEMENTACIJE PROJEKATA S PROCJENOM TROŠKOVA I VREMENSKOM DINAMIKOM

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine, predviđene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 472 miliona €, iz kojih će se potpuno izgraditi postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i proširiti kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim aglomeracijama (37).

U strukturi finansiranja predviđeno je učešće EU fondova (bespovratna sredstva) u iznosu od 255,4 miliona € (54%), dok su nacionalna sredstva (državni budžet, lokalni budžeti, Eko fond) predviđena u iznosu od 201 milion € (43%), uz ostale izvore (kredit, bilateralna pomoć i dr.).

Obezbjedenje finansijskih sredstava za implementaciju Plana nije predviđeno jednokratno, već u višegodišnjem periodu do 2035. godine.

Od ukupnih sredstava (472 miliona €), procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih PPOV-a iznose 131 milion €, dok je za proširenje kanalizacione mreže i povezivanje novih objekata potrebno izdvojiti 212 miliona €. Ostali troškovi odnose se na rekonstrukciju kolektorskog sistema i slične aktivnosti.

Dinamika aktivnosti po aglomeracijama:

1. **Do 2031. godine** biće potpuno opremljene aglomeracije:
Nikšić 1, Podgorica 1, Bar 2, Budva 1, Herceg Novi 1 i Ulcinj 1
2. **Do 2033. godine** biće potpuno opremljene aglomeracije:
Berane 1, Bijelo Polje 1, Pljevlja 1, Rožaje 1, Cetinje 1, Golubovci 1, Bar 1, Tivat 1, Kotor 1
3. **Do 2035. godine** biće potpuno opremljene aglomeracije:
Gusinje 1, Kolašin 1, Mojkovac 1, Petnjica 1, Plav 1, Plužine 1, Šavnik 1, Žabljak 1, Danilovgrad 1, Danilovgrad 2, Tuzi 1, Bar 3, Bar 4, Budva 2, Budva 3, Herceg Novi 2, Herceg Novi 3, Kotor 2, Kotor 3, Kotor 4 i Tivat 2

U većini aglomeracija aktivnosti će se sprovoditi kontinuirano, do utvrđenih krajnjih vremenskih rokova, kada će one biti u potpunosti opremljene adekvatnim postrojenjima za tretman komunalnih otpadnih voda i kanalizacionom mrežom.

3. AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA

U Tabeli 2 navedeni su projekti koji su realizovani u periodu od usvajanja Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020–2035). U tabeli su dati naziv projekta, ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju, potrošnja po godinama i izvor finansiranja.

Iz tabele se vidi da je, u razmatranom periodu od 2020. do 2025. godine, u oblasti otpadnih voda nastavljena realizacija ugovorenih projekata u iznosu od 165,8 miliona €, od čega je potrošnja u tom periodu iznosila 44,4 miliona €. U ugovorenim sredstvima najveći iznos dolazi iz grantova, i to 80,4 miliona € (49%), zatim iz kredita oko 66,0 miliona € (40%), dok je 11,9 miliona € (7%) izdvojeno iz Kapitalnog budžeta, i 7,5 miliona € (preko 4%) iz opštinskih budžeta.

Tabela 2, Aktivnosti na sprovođenju operativnih ciljeva		IZNOS I IZVOR FINANSIRANJA PROJEKATA						
NAZIV PROJEKTA		UKUPNO (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	
1.	Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu	29.750,00	0,00	11.600,00		0,00		KAPITALNI BUDŽET
2.	Izrada elaborata procjena uticaja na životnu sredinu - PPOV Rožaje	10.890,00	8.825,00	0,00				KAPITALNI BUDŽET
3.	Glavni projekat kanalisanja i trtemana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinskog polja	205.865,14	106.654,84					KAPITALNI BUDŽET
4.	Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00			KAPITALNI BUDŽET
5	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kovačka dolina, opština Žabljak u dužini od 886 m	228.701,33	121.614,10	40.551,87				KAPITALNI BUDŽET
6.	Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac u dužini od 554 m	118.465,28 €	73.371,04	49.495,68				KAPITALNI BUDŽET
7.	Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik	299.346,62	223.834,77	00,00				KAPITALNI BUDŽET
8.	Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Andrijevice	738.000,00	82.345,44	168.373,30	20.903,00			KAPITALNI BUDŽET
9.	Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica	450.075,00	13.044,00	137.856,30		2.100,00		KAPITALNI BUDŽET
10	Izrada glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama	62.000,00	25.190,00				3.104,37	KAPITALNI BUDŽET
11	Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje				0,00	0,00		KAPITALNI BUDŽET
12	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Vranjina	286.793,94			0,00	158.063,50	183.327,59	KAPITALNI BUDŽET

13	Završetak radova na postrojenju za tretman otpadnih voda u Herceg Novom	732.033,06			0,00	471.299,84	256.861,83	KAPITALNI BUDŽET
14	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići	3.566.125,31			0,00	0,00	968,00	KAPITALNI BUDŽET
15	Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji i unapređenju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, Herceg Novi	4.897.170,00						KAPITALNI BUDŽET
16	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m	216.450,44					187.551,56	KAPITALNI BUDŽET
17	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	45.350,00		45.350,00				KAPITALNI BUDŽET
18	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja	6.500.200,00 €	180.950,25	0,00	347.751,00	125.601,28	0,00	3.500.000 € IPA 3.000.200 € (kredit EIB)
19	Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj	5.100.000,00	474.704,82	1.003.774,38	1.323.511,62	1.247.425,56	438.616,45	KREDIT EIB
20	Izgradnja pumpne stanice Volujica, Bar	2.059.018,96		2.059.018,96				KREDIT KfW
21	Unapređenje kanalizacionog sistema u Nikšiću	459.393,26	87.756,10	51.278,56	267.363,90	36.328,01	16.666,69	Budžet Opštine Nikšić
22	Unapređenje kanalizacionog sistema u Danilovgradu	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
23	"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali Faza III, Bar"	8.300.928,84	293.230,00	259.370,00		34.310,00		KREDIT KfW
24	"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza III - Herceg Novi"		572.790,00	/		/		KREDIT KfW

25	"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza V1_Tivat"	2.056.513,92	181.890,00	229.380,00		/		KREDIT KfW
26	"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali, faza V – Opština Ulcinj"	900.063,24	/	/		311.000,00		KREDIT KfW
27	Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj - izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture	30.977.417,00					192.364,55	WBIF grant za konsultantske usluge: 974.780,00 € (potpisan 2022.) - WBIF grant za izvođački dio projekta: 30.002.637,00 € (ugovor još nije potpisan)
28	„Odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Bokotorski zaliv“ za Opštinu Kotor	22.480.000,00					Kreditna sredstva 1.369.876,63 € WBIF sredstva 121.815,98 € (konsultantske usluge)	Kreditna sredstva KfW: 9,63 miliona € - WBIF grant sredstva potpisana: 8,96 miliona € - WBIF dodatna sredstva: 3,89 2miliona €
29	Realizacija projekata u oblasti otpadnih voda u Podgorici	75.031.354,00 €	6.658.398,39	4.369.877,18	10.869.173,54	853.440,00	7.963.225,53	35.000.000 € (KfW kredit) -33.081.117 (GRANT-WBIF). Budžet Glavnog Grada Podgorica su ostala sredstva
UKUPNO UGOVORENO		165.775.610,34						
UKUPNO REALIZOVANO ZA PERIOD 2020-2025		44.356.880,41	9.117.303,75	8.425.926,23	12.828.703,06	3.239.568,19	10.745.379,18	

4. PREGLED PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

4.1 IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE ZA NASELJA KODRA, TOTOŠI, BIJELA GORA I DONJA BRATICA U OPŠTINI ULCINJ

Opis projekta: Izgradnja kanalizacione mreže za ova četiri naselja u dužini od 14,45 km.

Datum potpisivanja ugovora: septembar 2019. godine

Period i rok realizacije projekta: 2019 - 2025.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 5.110.000 € (PDV je obračunat po stopi od 0%)

Stepen realizacije projekta: u toku su aktivnosti na izvođenju završnih radova.

Ukupan iznos sredstava: 5.100.000 € (100.000 € – projektna dokumentacija; 5.000.000 € – kredit EIB)

Utrošena sredstva po godinama:

2020	474.704,82 €
2021	1.003.774,38 €
2022	1.323.511,62 €
2023	1.247.425,56 €
2024	438.616,45 €

4.2 IZGRADNJA PPOV U OPŠTINI PLJEVLJA

Opis projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja

Datum potpisivanja ugovora: mart 2014. godine

Period i rok realizacije projekta: mart 2014 - maj 2023. godine

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 6.500.200 € (PDV je obračunat po stopi od 0%)

Stepen realizacije projekta: Upotrebna dozvola je izdata u maju 2023. godine

Ukupan iznos sredstava: **6.500.200 €** (3.500.000 € IPA 2010 (grant sredstva); 3.000.200 € (kredit EIB)

Utrošena sredstva po godinama:

2020	180.950,25 €
2021	0,00 €
2022	347.751,00 €
2023	125.601,28 €
2024	0,00 €

4.3 UNAPREĐENJE I REALIZACIJA PROJEKATA U OBLASTI OTPADNIH VODA U PODGORICI

Opis projekta: Projekat se sastoji iz 8 infrastrukturnih komponenti, kao što slijedi:

1. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenata, kapaciteta 237.800 ES.
2. Postrojenje za tretiranje kanalizacionog mulja (PTKM), sa digestijom mulja i ponovnom upotrebom biogasa za energiju i proizvodnju toplote.
3. Postrojenje za spaljivanje kanalizacionog mulja (PSKM), spaljivanje svih organskih ostataka, do 17.000 t/god.
4. Glavni (primarni) kolektor (cijevovod) (5,5 km, DN 200-1300) za prenos otpadnih voda sa lokacije postojećeg postrojenja na lokaciju novog Sistema za prečišćavanje otpadnih voda (SPOV).
5. Most preko rijeke Morače (125 m) – Pješački most, primarni kolektor i glavni vod vodosnabdijevanja.

6. Proširenje sekundarne mreže (oko 18,5 km) i novih priključaka (okvirno 1.300 jedinica, 6.500 ES).
7. Poboljšanje upravljanja otpadnim vodama.
8. Proširenje kanalizacione mreže, Faza II, Faza III, "13. jul Plantaže".

Datum potpisivanja ugovora: Mart 2017. godine

Period i rok realizacije projekta: Mart 2017. – 2027. g.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 75.031.354,00 €

Izvori finansiranja projekta:

- 30.000.000 €; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“;
- 5.000.000 €; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“;
- 1.145.834 €; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016 (BMZ br. 202062172/ WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF);
- 9.000.000 €; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017 (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01);
- 5.200.000 €; Budžet Glavnog grada;
- 22.935.283 €; Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017 (BMZ br. 515000476/WB-IG06-MNE-ENV-01), Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF).

Utrošena sredstva po godinama:

2019	620,697.36
2020	6,658,398.39
2021	4,369,877.18
2022	10,869,173.54
2023	853,440.00
2024	7,963,225.53

UKUPNO: 31,334,812.00

4.4 IZGRADNJA PPOV I KANALIZACIONE MREŽE U OPŠTINI KOLAŠIN

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 6.000 ES i izgradnju kanalizacione mreže ukupne dužine 23 km, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi realizacije gradi PPOV kapaciteta 4.000 ES i 9,2 km mreže.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor. Planirano potpisivanje ugovora za radove – III kvartal 2025. godine, za nadzor – III kvartal 2025. godine.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija. Planirano trajanje ugovora za radove 48 mjeseci, za nadzor 52 mjeseca.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 12.357.928,64 € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu je revidovan i započete su tenderske procedure za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PPOV i kanalizacione mreže. Glavni projekat za PPOV biće izrađen u sklopu „projektuj i izgradi“ ugovora.

Izvori finansiranja projekta: Investicioni grant WBIF: 8,3 miliona €; Kreditna sredstva EIB: 4 miliona €; TA grant WBIF i IPA II: 438.000 €; nacionalno kofinansiranje: 100.000 €.

Ukupan iznos sredstava: 12.978.000 € (10.000.000 € WBIF grant sredstva; 3.000.000 € kredit EIB).

4.5 IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U OPŠTINI ROŽAJE

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES i izgradnju kanalizacione mreže (tri faze) aproksimativne dužine 13,7 km.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor. Planirano potpisivanje ugovora za radove – IV

kvartal 2025. godine, za nadzor – IV kvartal 2025. godine.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija. Planirano trajanje ugovora za radove 48 mjeseci, za nadzor 52 mjeseca.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 16,1 miliona € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu je u fazi revizije (obezbjedenja saglasnosti relevantnih institucija) i započeta je procedura nabavke za izbor nadzora nad izgradnjom PPOV i kanalizacione mreže. Glavni projekat za PPOV biće izrađen u sklopu „projektuj i izgradi“ ugovora.

Izvori finansiranja projekta: Investicioni grant WBIF: 11,25 miliona €; Kreditna sredstva EIB: 5 miliona €; TA grant WBIF i IPA II: 438.087 €; nacionalno kofinansiranje: 587.229 €.

Ukupan iznos sredstava: 17,3 miliona €.

Utrošena sredstva po godinama: Nije bilo isplata u prethodnim godinama.

4.6 UNAPRJEĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA U OPŠTINI MOJKOVAC

Opis projekta: Projekat obuhvata radove na unaprjeđenju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže, razdvajanje postojeće atmosferske i kanalizacione mreže i adaptaciju i unapređenje rada postojećeg PPOV.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor. Planirano potpisivanje ugovora za radove – III kvartal 2025. godine, za nadzor – III kvartal 2025. godine.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija. Planirano trajanje ugovora za radove 36 mjeseci, za nadzor 40 mjeseci.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 4,2 miliona € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: Pripremljeni glavni projekti kanalizacione mreže, započete tenderske procedure za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova. Projekat adaptacije PPOV biće izrađen u sklopu „projektuj i izgradi“ ugovora.

Izvori finansiranja projekta: Investicioni grant WBIF: 2,9 miliona €; Kreditna sredstva EIB: 1,5 miliona €; TA grant WBIF, IPA II: 277.267 €; nacionalno učešće: 5.000 €.

Ukupan iznos sredstava: 4,7 miliona €.

Utrošena sredstva po godinama: Nije bilo isplata u prethodnim godinama.

4.7 IZGRADNJA PPOV U OPŠTINI BIJELO POLJE

Opis projekta: Prva faza projekta obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km i prioriternih sekcija sekundarne kanalizacione mreže. Segment projektovanja i izgradnje glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km je završen, dok je realizacija preostalih segmenata u toku.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor. Planirano potpisivanje ugovora za radove i nadzor – IV kvartal 2025. godine.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija. Planirano trajanje ugovora za radove 48 mjeseci, za nadzor 52 mjeseca.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 8,5 miliona € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: U toku je tenderska procedura za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV.

Izvori finansiranja projekta: Investicioni grant IPA 2011: 3,1 milion € (utrošeno za glavni gradski kolektor); Investicioni grant WBIF: 2,9 miliona €; Kreditna sredstva EIB: 5,5 miliona €; nacionalno učešće: 163.000 €.

Ukupan iznos sredstava: 12 miliona € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Utrošena sredstva po godinama: Nije bilo isplata u prethodnim godinama.

4.8 IZGRADNJA II FAZE KANALIZACIONE MREŽE U OPŠTINI PLJEVLJA

Opis projekta: I faza kanalizacione mreže obuhvatila je izgradnju glavnog gradskog kolektora u dužini od 5,2 km i glavnog kolektora atmosferske kanalizacije u dužini od 0,7 km.

II faza kanalizacione mreže podrazumijeva izradu kompletne kanalizacione mreže u gradskom području ukupne dužine 62 km. A faza II faze kanalizacione mreže obuhvata prioritarnu mrežu dužine 42 km, dok B

faza obuhvata preostalu kanalizacionu mrežu u gradskom području u dužini od 20,5 km.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija, u toku je priprema glavnog projekta i stvaranje pretpostavki za sprovođenje nabavki.

Ukupan iznos A faze projekta sa PDV-om: 10.695.334 € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: Glavni projekat je u završnoj fazi izrade.

Izvori finansiranja projekta (ukupan iznos sa PDV, iznos kredita, iznos granta, interna sredstva):

Ukupan iznos sredstava: 10.695.334 € (7.640.000 € WBIF grant sredstva; 3.055.334 € kredit EIB).

4.9 IZGRADNJA II FAZE KANALIZACIONE MREŽE U OPŠTINI NIKŠIĆ

Opis projekta: II faza kanalizacione mreže podrazumijeva izgradnju kompletne kanalizacione mreže u gradskom području ukupne dužine 40 km, od čega je dužina glavnog kanalizacionog kolektora 5 km, a dužina sekundarne kanalizacione mreže 35 km. Izgradnja kanalizacione mreže planirana je u četiri prigradska naselja: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac i Čemenca.

Datum potpisivanja ugovora: Nije zaključen ugovor.

Period i rok realizacije projekta: Nije započeta realizacija, pripremljen je glavni projekat i u toku je stvaranje pretpostavki za sprovođenje nabavki.

Ukupan iznos projekta sa PDV-om: 12.978.000 € (PDV je obračunat po stopi od 0%).

Stepen realizacije projekta: Glavni projekat je revidovan.

Izvori finansiranja projekta: 10.000.000 € WBIF grant sredstva i 3.000.000 € kredit EIB.

4.10 IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POVEZANE INFRASTRUKTURE U ULCINJU

Opis projekta:

Konsultantske usluge za pripremu projekta u četiri faze:

- I faza: Ažurirana studija izvodljivosti
- II faza: Izbor konsultanta za implementaciju (elaborati, studije, projektna i tenderska dokumentacija)
- III faza: Tenderski postupak za izbor izvođača
- IV faza: Izvođenje radova

Glavne građevinske aktivnosti:

- Novi gravitacioni kolektor do Pristan PS (DN 500, 200 m)
- Pumpna stanica Pristan (Qmax 130 l/s) i potisni cjevovod PS Pristan (DN 400, 1.200 m)
- Novi kanalizacioni kolektor do glavnog kolektora u Bulevaru Derd Kastrioti Skenderbeg (DN 700, 830 m)
- Kolektor od privremene PS do PPOV (DN 1.200, 810 m)
- Nova pumpna stanica Oerane (Qmax 25 l/s) i potisni cjevovod PS Oerane do kružnog toka (DN 150, 1.160 m)
- Novo postrojenje za prečišćavanje kapaciteta 60.000 PE sa zaštitom od poplava; opcije tretmana: aktivni mulj ili SBR
- Potisni cjevovod od efluenta PS do podmorskog ispusta Oerane (DN 630, 2.820 m)

Datum realizacije: 2023–2028. godine

Izvori finansiranja:

- WBIF grant za konsultantske usluge: 974.780 € (potpisan 2022.)
- WBIF grant za izvođački dio: 30.002.637 € (ugovor nije potpisan)

4.12 ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI – BOKOKOTORSKI ZALIV (OPŠTINA KOTOR)

Opis projekta:

Priprema projektne dokumentacije izdvojena iz projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju – Faza V-2". Podijeljen u 8 paketnih projekata za fazno finansiranje i izvođenje. Uključuje izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u naseljima Risan, Perast, Stoliv, Prčanj i Muo.

Ukupan iznos sa PDV-om: 22,48 miliona €

Izvori finansiranja:

- Kredit KfW: 9,63 miliona €
- WBIF grant (potpisan): 8,96 miliona €
- WBIF dodatna sredstva (ugovor nije potpisan): 3,89 miliona €

Dosad utrošeno:

- Kreditna sredstva: 1.369.876,63 €
- WBIF sredstva (konsultantske usluge): 121.815,98 €

4.13 VODOSNABDIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU, FAZA V, KOMPONENTA 2 – OPŠTINA TIVAT

Opis projekta:

Projekat podijeljen na obavezne i opcione mjere zbog nedostatka finansijskih sredstava. Obuhvata izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Tivat.

- Obavezne mjere: izgradnja kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi i rekonstrukcija glavnog kanalizacionog kolektora.
- Opcione mjere: proširenje mreža u Gradišnici, Mazinama, Tripovićima, Gornjoj i Donjoj Župi te Gornjem Kalimanju.

Datum potpisivanja ugovora: Q2 ili Q3 2025.

Rok realizacije: 24 mjeseca (izvođenje radova) + 12 mjeseci (prijava nedostataka).

Ukupan iznos potrebnih sredstava sa PDV-om:

- Obavezne mjere: 8.336.015,53 € + 977.514,80 € (nadzor)
- Opcione mjere: 10.047.659,34 €

Izvori finansiranja:

- Kreditna sredstva KfW: 11,25 miliona €
- WBIF dodatna sredstva: 9,5 miliona € (ugovor nije potpisan)

Stepen pripremljenosti dokumentacije: U toku priprema dokumentacije za dobijanje pozitivnog revidentskog izvještaja. Projekat je obuhvaćen Prostorno-urbanističkim planom (PUP Tivat).

4.14 REALIZACIJA PROJEKATA IZ OBLASTI OTPADNIH VODA IZ KAPITALNOG BUDŽETA

Opis projekta:

1. Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Begluci I i II u privrednoj zoni Gusinje. Procijenjena vrijednost radova: 96.800 €. Vrijednost ugovora za reviziju: 13.128,50 €. STATUS: U toku priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje. Revizija je ugovorena.
2. Rekonstrukcija PPOV Meljine, opština Herceg Novi. Procijenjena vrijednost: 4.897.170 €. STATUS: Priprema tenderske dokumentacije za javna nadmetanja za glavnog projektanta, izvođača, revidenta i stručni nadzor.
3. Izmještanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i fekalne kanalizacije u zahvatu LSL „Donji Talum“, Berane. Procijenjena vrijednost: 184.386,99 €. STATUS: Tehnička dokumentacija nije kompletna, čeka se od Opštine Berane.
4. Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane. Procijenjena vrijednost: 297.564,88 €. STATUS: Dokumentacija nije kompletna, čeka se od Opštine Berane.
5. Fekalna i atmosferska kanalizacija – planinski centar Kolašin 1600. Vrijednost: 1.408.341,29 €. STATUS: Projekat u planu javnih nabavki, čeka se dostavljanje potpisanog Projektnog zadatka od opštine.
6. Glavni kolektor fekalne kanalizacije – planinski centar Kolašin 1450 – PPOV. Vrijednost: 860.000 €. STATUS: U planu javnih nabavki, čeka se potpisani projekat.
7. Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom u vrijednosti od 900.000 €. STATUS: Nabavka i ugradnja opreme završena i predana korisniku.
8. Rekonstrukcija PPOV Budva-Bečići u vrijednosti od 2.468.611 €. STATUS: Završeni ugovoreni radovi i isporučena oprema.
9. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva. STATUS: Priprema tenderske dokumentacije za izradu studije izvodljivosti i procjene uticaja na životnu sredinu. Prvi tender nije dao ispravne ponude, postupak se ponavlja.

Datum potpisivanja ugovora: 2024/2025

Rok realizacije: 2025

Ukupan iznos potrebnih sredstava sa PDV-om: 11.125.002,66 €

Izvor finansiranja: Kapitalni budžet

Stepen pripremljenosti: Dokumentacija spremna, projekti u fazi realizacije

U nastavku su dati popunjeni obrasci o izvještavanju u skladu sa Odlukom (2014/431/EU) Komisije od 26. juna 2014. o obrascima za izvještavanje o nacionalnim programima za sprovođenje Direktive Vijeća 91/271/EEZ.

OSNOVNI PODACI

Država:	CRNA GORA
Datum izvještavanja:	Decembar 2025. godine
Referentni datum za utvrđivanje neusklađenosti ili predstojećih rokova:	Decembar 2025.godine
Ime kontakt osobe za izvještavanje	Snežana Didanović
Nadležni organ:	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
Ulica:	Cetinski put bb
Poštanski broj:	81000
Grad:	Podgorica
Telefon:	0038267821370
Adresa e-pošte:	snezana.didanovic@mers.gov.me
Ostale napomene:	

Država: Crna Gora

Kolektorski sistemi ili individualni i drugi odgovarajući sistemi u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2000 ekvivalent stanovnika koji ne ispunjavaju zahtjeve na referentni datum

Osnovni podaci o aglomeraciji				Mjere za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme							
Identifikacija aglomeracije	Naziv aglomeracije	Status aglomeracije	Utvrđeni razlozi za neusklađenost	Predviđena mjere za postizanje usklađenosti	Datum ili očekivani datum završetka pripremnih mjera za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme (planiranje, projektovanje, javne nabavke, potrebne saglasnosti i dozvole) (1)	Datum početka ili očekivani datum početka radova na kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima	Očekivani datum završetka radova na kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima	Predviđeni troškovi ulaganja za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme	Naziv fonda čije je korišćenje planirano za dovršenje kolektorskog sistema ili individualne i druge odgovarajuće sisteme	Iznos planiranih sredstava koje će se zatražiti za dovršetak kolektorskih sistema ili individualne i druge odgovarajuće sisteme	Relevantni komentari o kolektorskom sistemu ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima
		Nije u skladu (NS)						EUR		EUR	
1	Andrijevic 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 214 fizičkih korisnika i 70 pravnih. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 28 % na kanalizacionu mrežu.	Predviđena je izgradnja 10,7 km kolektorskih sistema	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	2.037.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	2.000.000,00	
2	Berane 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno	Predviđena je izgradnja 14,7 km kolektorskih sistema	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	2.809.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	2.809.000,00	

			5.410 fizičkih korisnika i 736 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 81 % na kanalizacionu mrežu.								
3	Bijelo Polje 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 3.885 fizičkih korisnika i 794 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 51 % na kanalizacionu mrežu.	Predviđena je izgradnja 75,9 km kolektorskih sistema i 7 malih KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	15.928.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	15.928.000,00	
4	Gusinje 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 503 fizičkih korisnika i 75 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji Plav-Gusinje stanovništva je oko 58 % na kanalizacionu mrežu.	Predviđena je izgradnja 7,1 km gravitacione kanalizacije, 5,9 km potisnih cjevovoda i srednja KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	2.413.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	2.413.000,00	
5	Kolašin 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na	28 km kolektorskog Sistema i 1 mala KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	5.274.000	Obezbeđena su sredstva za zgradnju kanalizacione mreže ukupne dužine 23 km. U	5.274.000	

			kanalizacionu mrežu je priključeno 444 fizičkih korisnika i 81 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 30 % na kanalizacionu mrežu.						toku je tenderska procedura. Obezbeđena su sredstva iz WBIF i EIB-a.		
6	Mojkovac 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 890 fizičkih korisnika i 189 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 63 % na kanalizacionu mrežu.	22 km kolektorskog sistema i 2 male KPS	31/12/2025	31/12/2028	31/12/2035	4.149.000	Obezbeđena su sredstva za izgradnju kanalizacione mreže ukupne dužine 22 km. U toku je tenderska procedura. Obezbeđena su sredstva iz WBIF i EIB-a	4.149.000	
7	Petnjica 1	NS	Razlog neusklađenosti je ne izgrađenost kanalizacione mreže u potpunosti.	5,2 km kolektorskog sistema	31/12/2025	31/12/2028	31/12/2035	988.000,00	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice definisani su u Kapitalnom Budžetu	988.000,00	
8	Plav - 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 1225 fizičkih korisnika i 175 pravnih lica. Povezanost u	48,8 KM KOLEKTORS KOG SISTEMA. 8,6 KM POTISNOG CJEVOVOD, 1 MALA KPS I 1 SREDNJA KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	10.978.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	10.978.000,00	

			aglomeraciji Plav-Gusinje stanovništva je oko 58 % na kanalizacionu mrežu.								
9	Pljevlja 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 7016 fizičkih korisnika i 809 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 82 % na kanalizacionu mrežu.	68 km kolektorskog sistema i 2 KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	13.195.000,00	Za 48 km kanalizacione mreže su obezbjeđena sredstva: WBIF grant WB-IG10-MNE-ENV-01 7.640.000 € i EIB kredit 3.055.334 €	13.195.000,00	
10	Plužine 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 369 fizičkih korisnika i 32 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 82 % na kanalizacionu mrežu.	1,8 km kolektorskog sistema	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	347.000,00	Obaveza Elektroprivrede Crne Gore	347.000,00	
11	Rožaje 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 3321 fizičkih	23,3 km kolektorskog sistema	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	4.882.000,00	13,7 km kanalizacione mreže se nalazi u početnoj fazi realizacije iz WBIF-a i EIB-a	4.882.000,00	

			korisnika i 454 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva na kanalizacionu mrežu nije potpuna. Obuhvata 57 % ukupnog stanovništva.								
12	Šavnik 1	NS	Nije potpuno izgrađena kanalizaciona mreža. Povezano je 80 % stanovništva, Priključeno je 317 fizičkih korisnika i 31 pravni.	1,6 km kanalizacione mreže i 2 male KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	307.000,00	Kapitani Budžet	307.000,00	
13	Žabljak 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 612 fizičkih korisnika i 125 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 71 % na kanalizacionu mrežu.	11,2 km kanalizacione mreže i 2 male KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	2.513.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	2.513.000,00	
14	Cetinje 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 2.694 fizičkih korisnika i 297	7 km kanalizacione mreže	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	1.941.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	1.941.000,00	

			pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 51 % na kanalizacionu mrežu.								
15	Danilovgrad 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 449 fizičkih korisnika i 42 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 39,50 % na kanalizacionu mrežu.	22 km kanalizacione mreže i 7 KPS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	4.765.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	4.765.000,00	
16	Danilovgrad 2	NS	U ovoj aglomeraciji nema izgrađene kanalizacione mreže.	2,4 km kanalizacione mreže	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	466.000,00		466.000,00	
17	Nikšić 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 9.583 fizičkih korisnika i 651 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 58 % na kanalizacionu mrežu.	16,620 km kanalizacione mreže (kolektorskog sistema).	31/12/2026	31/12/2028	31/12/2031	17.844.000,00	Izvor finansiranja je definisan: WBIF grant WB-IG10-MNE-ENV-01 - 10.000.000 € i EIB kredit - 3.000.000 €	7.844.000,00	

18	Podgorica 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 53.699 fizičkih korisnika i 6.144 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 64 % na kanalizacionu mrežu.	158,0 km kanalizacione mreže	31/12/2026	31/12/2028	31/12/2031	30.525.000	75.031.354,00 € (WBIF, KREDIT EIB, INTERNA SREDSTVA). Sredstva se odnose na kanlizaciju, PPOV i sitem za tretman kanalizacionog mulja	30.525.000	
19	Golubovci 1	NS	U ovoj aglomeraciji nema izgrađene kanalizacione mreže	75,4 km kanalizacione mreže i 7 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	15.806.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	15.806.000	
20	Tuzi 1	NS	U ovoj aglomeraciji nema izgrađene kanalizacione mreže	29 km kanalizacione mreže i 3 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	6.083.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	6.083.000	
21	Bar 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 14.221 fizičkih korisnika i 2088 pravnih lica. Povezanost u aglomeraciji stanovništva je oko 65 % na kanalizacionu mrežu.	19 km kanalizacione mreže i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	5.156.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	5.156.000	
22	Bar 2	NS		33,4 km kanalizacione mreže i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	9.136.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	9.136.000	
23	Bar 3	NS		12 km kanalizacione mreže i 4 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	3.127.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	3.127.000	
24	Bar 4	NS		12,2 km kanalizacione mreže i 2 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	2.959.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	2.959.000	

25	Budva 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Oko 74 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 27.514 fizičkih lica i 6001 pravnih lica.	19 km kanalizacione mreže i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2033	6.804.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	6.804.000	
26	Budva 2	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Oko 73 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu. Na kanalizacionu mrežu je priključeno 17.545 fizičkih lica i 1.422 pravnih lica.	33,4 km kanalizacione mreže i 4 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	9.063.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	9.063.000	
27	Budva 3	NS		Ispust u more, dužine 1,5 km	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	720.000	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	720.000	
28	H.Novi 1	NS		13,9 km kanalizacione mreže i 1 PS, ispust	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	3.294.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	3.294.000,00	
29	H.Novi 2	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Oko 47 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu	3 km kanalizacione mreže i 2 PS, ispust	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	847.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	847.000,00	
30	H.Novi 3	NS		3 km kanalizacione mreže i 2 PS, ispust	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	860.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	860.000,00	
31	Kotor 1	NS	Razlog neusklađenosti je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Oko 47 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu	3,4 km kanalizacione mreže, 2 km potisnog cjevovoda i 2 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	3.334.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	3.334.000,00	
32	Kotor 2	NS		3,6 km kanalizacione mreže, 1,3 km potisnog cjevovoda i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	1.138.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	1.138.000,00	
33	Kotor 3	NS		5,8 km kanalizacione mreže, 0,8 km potisnog cjevovoda i 2 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	1.467.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	1.467.000,00	

34	Kotor 4	NS		4,3 km kanalizacione mreže, 3,5 km potisnog cjevovoda i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	1.363.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	1.363.000,00	
35	Tivat 1	NS	Razlog neuskla Razlog neusklađeni je nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže. Oko 47 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu. Oko 47 % stanovnika je povezano na kanalizacionu mrežu	18,6 km kanalizacione mreže, 2,6 km potisnog cjevovoda. 3,5 km ispusta i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	6.288.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	6.288.000,00	
36	Tivat 2	NS		5,9 km kanalizacione mreže, 2,0 km potisnog cjevovoda i 1 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	1.453.000,00	Nije definisan izvor finansiranja (mogući fondovi: KB, EU fondovi, interna sredstva)	1.453.000,00	
37	Ulcinj 1	NS		59,8 km kanalizacione mreže, 4,8 km potisnog cjevovoda i 1,1 ispusta, 8 PS	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2035	22.713.000,00	Jedan dio sredstava je obezbeđen iz Kredita KfW banke (11.863.923,48 €, bez PDV-a), dok ostalo nije.	10.849.077,00	

Država: Crna Gora

Kolektorski sistemi ili individualni i drugi odgovarajući sistemi u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2000 ekvivalent stanovnika za koje su na referentni datum postojali krajnji rokovi

Osnovni podaci o aglomeraciji			Mjere za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme							
Identifikacija aglomeracije	Naziv aglomeracije	Status aglomeracije	Predviđena mjera za postizanje usklađenosti sa članom 8 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama	Datum ili očekivani datum završetka pripremnih mjera za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme (planiranje, projektovanje, javne nabavke, potrebne saglasnosti i dozvole) (1)	Datum početka ili očekivani datum početka radova na kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima	Očekivani datum završetka radova na kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima	Predviđeni troškovi ulaganja za kolektorske sisteme ili individualne i druge odgovarajuće sisteme	Naziv fonda čije je korišćenje planirano za dovršenje kolektorskog sistema ili individualnog i drugog odgovarajućeg sistema	Iznos (planiranih) sredstava koja će se zatražiti za završetak kolektorskih sistema ili individualnih i drugih odgovarajućih sistema (ako postoji)	Relevantni komentari o kolektorskom sistemu ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima
		Krajnji rokovi (KR)					EUR		EUR	

Država: Crna Gora

Uređaji za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) aglomeracija s opterećenjem jednakim ili većim od 2000 ekvivalent stanovnika koji ne ispunjavaju zahtjeve na referentni datum

Osnovni podaci o PPOV-u					Mjere za uređaje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda											
Naziv PPOV-a	Identi-fikator obuhvaćene aglomeracije	Naziv obuhvaćene aglomeracije	Status PPOV-a	Utvrđeni razlozi za neusklađenost	Potrebne mjere za postizanje usklađenosti za PPOV	Opterećenje koje dolazi na PPOV na očekivani datum usklađivanja (planirano)	Projektni kapacitet opterećenja organskom materijom PPOV-a (planiran)	Stepen prečišćavanja na PPOV-u (planiran)	Datum ili očekivani datum završetka pripremne mjera (planiranje, projektovanje.)	Datum ili očekivani datum početka radova	Datum ili očekivani datum završetka radova	Očekivani datum postizanja usklađenosti (12 mjesečnih uzoraka)	Predviđeni troškovi potrebnih ulaganja u PPOV (kao u nacionalnom planu)	Naziv fonda čije je korištenje planirano (ako postoji)	Potreban iznos (planiranih) sredstava	Relevantne primjedbe o PPOV-u
			Nije u skladu			ES	ES	1.,2.,3.- N, 3.- P, 3.- mikrobiološki, 3.- drugo			EUR			EUR		
PPOV u Andrijevici	1	Andrijevica 1	NS	Izgrađena je prva faza PPOVa kapaciteta 1200 ES, Međutim u budućnosti je potrebno povećati kapacitet na 3000 ES	Izgradnja II faze PPOVa kapaciteta 1800 ES, odnosno ukupnog kapaciteta 3000 ES	3000 ES	3000 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	1.147.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.147.000	

PPOV u Beranama	2	Berane 1	NS	Izgrađena je prva faza PPOVa kapaciteta 20.000 ES, Međutim u budućnosti je potrebno povećati kapacitet na 000 ES	Izgradnja II faze PPOVa kapaciteta 7000 ES, odnosno ukupnog kapaciteta 27000 ES	27 000 ES	27 000 ES	1,2,3	2029	2030	2033	2033	1.415.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.415.000	
	3	Bijelo Polje 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja I i II faze PPOV-a	30 000 ES	30 000 ES	1,2,3	2027	2030	2033	2033	7.598.000	U toku su aktivnosti na realizaciji I faze (20000 ES) Investicioni grant IPA: 2,9 milion €.	4.698.000	
	4	Gusinje 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	4000 ES	4000 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	Nije posebno prikazan iznos jer je planirana izgradnja PPOV zajedno s Plavom	Nije definisan izvor finansiranja	1.700.000	
	5	Kolašin 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a po fazama	7000 ES	7000 ES	1,2	2027	2030	2035	2035	2.128.000	Obezbeđen a su sredstva za realizaciju I faze PPOV-a (WBIF i EIB)	2.128.000	
PPOV u Mojkovcu	6	Mojkovac 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 5200	Potrebna je rekonstrukcija	5200 ES	5200 ES	1,2	2027	2028	2028	2030	U planu nisu predviđena sredstva	Obezbeđen a su sredstva za realizaciju I faze PPOV-a (WBIF i EIB)		
PPOV u Petnjici	7	Petnjica 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 1200 ES	Potrebno priključenje kanizacione mreže	1200 ES	1200 ES	1,2	2027	2028	2028	2030	587.000	Realizovan o uz podršku CMSR (Slovenija) i sredstvima iz KB	0,00	
	8	Plav - 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	10000 ES	10000 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	4.290.000	Nije definisan izvor	4.290.000	

PPOV u Pljevljima	9	Pljevlja 1	NS	Postoji izgrađena I faza PPOV kapaciteta 28000 ES	Potrebna je izgradnja II faze PPOV-a	40000 ES	40000 ES	1,2,3	2029	2030	2033	2033	2.900.000	finansiranja Nije definisan izvor finansiranja	2.900.000	
	10	Plužine 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	1500 ES	1500 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	690.000	Nije definisan izvor finansiranja	690.000	
	11	Rožaje 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	20000 ES	20000 ES	1,2,3	2029	2030	2033	2033	5.140.000	Obezbeđen a su sredstva za realizaciju I faze PPOV-a (WBIF i EIB)	0,00	
PPOV u Šavniku	12	Šavnik 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV	Nije potrebna izgradnja dodatnog kapaciteta	500 ES	500 ES	1,2			-		0,00		0,00	
	13	Žabljak 1	NS	Postoji izgrađena I faza PPOV kapaciteta 2000 ES	Potrebna je izgradnja II faze PPOV-a, dodatnog kapaciteta od 2500 ES	2000 ES	4500 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	1.000.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.000.000	
	14	Cetinje 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	20000 ES	20000 ES	1,2,3	2029	2030	2033	2033	7.200.000	Nije definisan izvor finansiranja	7.200.000	
	15	Danilovgrad 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	7000 ES	7000 ES	1,2	2029	2030	2035	2035	543.000	Nije definisan izvor finansiranja	543.000	
	16	Danilovgrad 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	3500 ES	3500 ES	1,2	2029	2030	2033	2033	1.283.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.283.000	
	17	Nikšić 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 103.000 ES	Nije potrebna izgradnja dodatnog kapaciteta ali će biti potrebno unapređenje rada postojećeg	103.000 ES	103.000 ES	1,2,3	2029	2030	2031	2031	5.606.000	Nije definisan izvor finansiranja	5.606.000	

PPOV u Podgorici	18	Podgorica 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 55.000 ES, što nije dovoljno za Podgoricu	Potrebna je izgradnja PPOV-a	240.000 ES	240.000 ES	1,2,3	2026	2027	2031	2031	33.137.000	Definisan izvor finansiranja (WBIF i kredit KfW)	33.137.000	
	19	Golubovci 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	20000 ES	20000 ES	1,2	2029	2030	2033	2033	5.606.000	Nije definisan izvor finansiranja	5.606.000	
	20	Tuzi 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	9000 ES	9000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	2.789.000	Nije definisan izvor finansiranja	2.789.000	
	21	Bar 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	30000 ES	30000 ES	1,2,3	2029	2030	2033	2033	7.598.000	Nije definisan izvor finansiranja	7.598.000	
	22	Bar 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	70000 ES	70000 ES	1,2,3	2028	2030	2031	2031	12.467.000	Nije definisan izvor finansiranja	12.467.000	
	23	Bar 3	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	3000 ES	3000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	1.147.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.147.000	
	24	Bar 4	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	3000 ES	3000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	1.147.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.147.000	
PPOV u Budvi	25	Budva 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 108.000 ES,	Nije potrebna izgradnja novog PPOV-a	108.000 ES	108.000 ES	1,2,3	-	-	-	-	2.820.000	Ova sredstva su obezbjeđena i u KB za 2024. godinu realizovan.	2.820.000	
	26	Budva 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	15000 ES	15000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	4.518.000	Nije definisan izvor finansiranja	4.518.000	
	27	Budva 3	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	4500 ES	4500 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	1.542.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.542.000	
PPOV u Herceeg Novom	28	H.Novi 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 108.000 ES,	Nije potrebna izgradnja novog PPOV-a	69.000 ES	69.000 ES	1,2,3					0,00		0,00	

	29	H.Novi 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	2000 ES	2000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	853.000	Nije definisan izvor finansiranja	853.000	
	30	H.Novi 3	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	2000 ES	2000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	853.000	Nije definisan izvor finansiranja	853.000	
PPOV u Kotoru	31	Kotor 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 72.000 ES, zajedničko za Tivat i Kotor	Potrebno je unepređenje rada	72000 ES	72000 ES	1,2,3	2028	2030	2031	2033	3.900.000	Nije definisan izvor finansiranja ali će vjerovatno biti KB	3.900.000	
	32	Kotor 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	2000 ES	2000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	853.000	Nije definisan izvor finansiranja	853.000	
	33	Kotor 3	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	2700 ES	2700 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	1.062.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.062.000	
	34	Kotor 4	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	3600 ES	3600 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	1.310.000	Nije definisan izvor finansiranja	1.310.000	
PPOV u Tivtu	35	Tivat 1	NS	Postoji izgrađeno PPOV kapaciteta 72.500 ES, zajedničko za Tivat i Kotor	Potrebno je unepređenje rada	72500 ES	72500 ES	1,2,3	2028	2030	2031	2033	3.900.000	Nije definisan izvor finansiranja ali će vjerovatno biti KB	3.900.000	
	36	Tivat 2	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	2000 ES	2000 ES	1,2	2029	2030	2031	2035	853.000		853.000	
	37	Ulcinj 1	NS	Ne postoji izgrađeno PPOV	Potrebna je izgradnja PPOV-a	65000 ES	65000 ES	1,2,3	2028	2030	2031	2031	11.810.000	Definisan je izvor finansiranja (WBIF grant)	11.810.000	

Država: Crna Gora

Uređaji za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) aglomeracija s opterećenjem jednakim ili većim od 2000 ekvivalent stanovnika za koje su na referentni datum postojali predstojeći rokovi

Osnovni podaci o PPOV-u						Mjere za uređaje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda										
Naziv PPOV-a	Identifikator obuhvaćene aglomeracije	Naziv obuhvaćene aglomeracije	Status PPOV-a	Utvrđeni razlozi za neusklađenost	Potrebna mjera za postizanje usklađenosti	Opterećenje koje dolazi na PPOV na očekivani datum usklađivanja (planirano)	Projektni kapacitet opterećenja organskom materijom (planiran)	Stepen prečišćavanja na PPOV-u (planiran)	Datum ili očekivani datum završetka pripremnih mjera (planiranje, projektovanje.)	Datum ili očekivani datum početka radova	Datum ili očekivani datum završetka radova	Očekivani datum postizanja usklađenosti (12 mjesečnih uzoraka)	Predviđeni troškovi potrebnih ulaganja u PPOV (kao u nacionalnom planu)	Naziv fonda čije je korišćenje planirano (ako postoji)	Potreban iznos (planirani) sredstava	Relevantne primjedbe o PPOV-u
			Nije u skladu (NS)			ES	ES	1.,2.,3.-N, 3.-P, 3.-mikrobiološki, 3.-drugo					EUR		EUR	

Država: CRNA GORA

Sadašnji i očekivani ukupni projektovani kapaciteti opterećenja organskom materijom i troškovi ulaganja

Obuhvaćeni period	Sadašnje i očekivano stanje		Sadašnji ili očekivani ukupni projektni opterećenja organskom materijom svih PPOV-a na kraju obuhvaćenog perioda		Sadašnji ili očekivani troškovi ulaganja u kolektorske sisteme (novi i obnovljeni)	Sadašnji ili očekivani troškovi ualaganja za uređaje za prečišćavanje otpadnih voda (novi i obnovljeni)
	Sadašnje/očekivano		ES		million eura (€)	million eura (€)
Od 1. januara <u>2025</u> do kraja 2031. godine	542000	642000	327000	642000 ES	82,6 miliona € / 131 milona €	83,1 miliona €/ 212 miliona €
Od 1. januara <u>2025</u> do kraja 2033 godine	148 000	237000	120000	237000 ES		
Od 1. januara <u>2025</u> do kraja 2035 godine	106 816	113000	8900	113000 ES		