

**Izveštaj o realizaciji
Programa rada i finansijskog plana
sa finansijskim izveštajem
za period od 1. januara do 31.
decembra 2024. godine**

PROCON

mart, 2025. godine

D.O.O. "PROJECT-CONSULTING"

Broj 01-273/25-07

Podgorica, 31.03. 2025 god.

**Izvještaj o realizaciji
Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem
za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine**

mart 2025. godine

Naziv dokumenta: Izvještaj o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine

Naziv firme: DOO “Project-Consulting” - Podgorica

Registarski broj: 5-0492962/020

Matični broj: 02730430

Adresa: Ul. Moskovska 65, I sprat, Podgorica, Crna Gora

Osnivač: Vlada Crne Gore

**Članovi Odbora
direktora:**

- Tatjana Bojanić, predsjednica Odbora direktora u ostavci
- Gavriilo Vuković, zamjenik predsjednice Odbora direktora u ostavci
- Ljiljana Lutovac, članica
- Dijana Popović, članica
- Ljubica Rovčanin, članica
- Jelica Gazdić, članica
- Miloš Drašković, član

Izvršni direktor: Novo Konjević, vršilac dužnosti izvršnog direktora

Izvještajni period: 01.01-31.12.2024. godine

Dostavljeno:

- Gdin Damjan Čulafić, ministar, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Podgorica, mart 2025. godine

v.d. izvršnog direktora
Novo Konjević, dipl. ecc

SADRŽAJ:

REZIME	6
1. OSNOVNE INFORMACIJE O DOO “PROJECT-CONSULTING” - PODGORICA (PROCON)	9
2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU	12
3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	16
3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA I VODOSNABDIJEVANJA	16
3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN	16
PROJEKAT „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin i unaprjeđenje vodosnabdijevanja”, ≈12 miliona €	16
3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC	21
PROJEKAT „Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac”, ≈4.2 miliona €	21
3.1.3. OPŠTINA ROŽAJE	24
PROJEKAT „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje”, ≈16.1 miliona €	24
3.1.4. OPŠTINA PLJEVLJA „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja”, ≈23,5 miliona €30	
A. SEGMENT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja”	30
B. SEGMENT: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja”	33
3.1.5 OPŠTINA PLJEVLJA	37
PROJEKAT: Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja, ≈11 miliona €	37
3.1.6 OPŠTINA BIJELO POLJE	39
PROJEKAT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje” (I faza) ≈12 miliona €	39
3.1.6. PRIJESTONICA CETINJE	45
A. PROJEKAT: „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje”, ≈22 miliona €	45
B. PROJEKAT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje”, ≈15 miliona €	51
3.1.7 OPŠTINA DANILOVGRAD	55
PROJEKAT „Izgradnja PPOV i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad”	55
3.1.8. OPŠTINA ULCINJ	56
PROJEKAT: „Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj”, ≈5 miliona €	56
3.1.9. OPŠTINA NIKŠIĆ	59
PROJEKAT: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Ćemenca, Rubeža, Dragova luka i Oštrovac”, ≈13 miliona €	59
3.1.10. OPŠTINE PLAV I GUSINJE	63
A. PROJEKAT: „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje”, ≈25 miliona €	63
B. PROJEKAT: „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje”, ≈6 miliona €	65
3.1.11. „UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI VODOSNABDIJEVANJA ZAMJENOM AZBESTNO-CEMENTNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU CRNE GORE”	67
3.1.12 OSTALO	69
A. REALIZACIJA KREDITNOG ARANŽMANA IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I CRNE GORE „VODOSNABDIJEVANJE I OTPADNE VODE U CRNOJ GORI”, ZA PERIOD 01.01-31.12.2024. GODINE	69
B. UGOVOR SA “MONTENEGRO LUXURY HOTELS AND RESORTS”	70
3.2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTIMA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM	70

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (peta faza), ≈20 miliona €	70
3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“	72
3.5. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „PREDŠKOLSKA INFRASTRUKTURA U CRNOJ GORI - 2“	74
4. AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU	77
4.1. REALIZOVANE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:	78
4.2. IZVJEŠTAVANJE MEDIJA O AKTIVNOSTIMA DOO "PROJECT - CONSULTING" - PODGORICA (PROCON) U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:	79
5. OSTALE AKTIVNOSTI	79
5.1 IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI	80
5.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP - Single Project Pipeline)	81
5.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA	82
6. FINANSIJSKI PLAN I REZULTAT POSLOVANJA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine	84

Pregled akronima:

CBA	Cost Benefit Analyses / Analiza troškova i benefita
CEB	Banka za razvoj Savjeta Evrope
DEU	Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori
UKP	Uprava za kapitalne projekte
DPJN	Direktorat za politiku javnih nabavki
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
EIB	Evropska investiciona banka
EK	Evropska komisija
IPA	Instrument predpristupne podrške
IPF	Program za infrastrukturne projekte
IPF TA	Program za infrastrukturne projekte - tehnička podrška
IPF MW	Program za infrastrukturne projekte - opštinski nivo
KM	Kanalizaciona mreža
MIS	Management Information System/Informacioni sistem za upravljanje projektom
MERT	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
MF	Ministarstvo finansija
PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
WBIF	Zapadnobalkanski investicioni okvir

Lista priloga:

- Prilog 01:** Realizacija finansijskog plana za I kvartal 2024. godine (januar, februar, mart)
- Prilog 02:** Realizacija finansijskog plana za II kvartal 2024. godine (april, maj, jun)
- Prilog 03:** Realizacija finansijskog plana za III kvartal 2024. godine (jul, avgust, septembar)
- Prilog 04:** Realizacija finansijskog plana za IV kvartal 2024. godine (oktobar, novembar, decembar)
- Prilog 05:** Realizacija finansijskog plana za period 01.01.2024-31.12.2024. godine
- Prilog 05a:** Realizacija finansijskog plana za 2024. godinu
- Prilog 06:** Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans Stanja/ na dan 31.12.2024. godine
- Prilog 07:** Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans Uspjeha/ za period 01.01.2024-31.12.2024. godine
- Prilog 08:** Statistički aneks na dan 31.12.2024. godine
- Prilog 09:** Obračun amortizacije za period 01.01.2024-31.12.2024. godine

REZIME

Izveštaja o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izveštajem Društva sa ograničenom odgovornošću “Project-Consulting” - Podgorica za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine

DOO „Project-Consulting“- Podgorica (PROCON), osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore 20. decembra 2007. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, u cilju realizacije finansijskog Ugovora „*Montenegro Water and Sanitation*“/„*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*“, vrijednog 57.000.000,00 €, zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB). U skladu sa članom 6.06. ovog Ugovora, država Crna Gora se, kao zajmoprimac, obavezala da uspostavi i održava Jedinicu za upravljanje pomenutim projektom, kao i da osigura njeno finansiranje u toku cjelokupnog perioda realizacije projekata.

Godišnjim programom rada i finansijskim planom za 2024. godinu, koji proizilazi iz obaveza definisanih osnivačkim aktima Društva, obuhvaćeni su pravni, finansijski i administrativno-tehnički poslovi Društva u navedenoj godini, kao i aktivnosti programskog sektora u implementaciji projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, socijalnog stanovanja i društvene infrastrukture.

U administrativnom dijelu poslovanja Društva, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, održano je ukupno 12 (dvanaest) sjednica Odbora direktora Društva, na kojima su, između ostalog, usvojeni: *Plan javnih nabavki Društva za 2024. godinu, Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izveštajem Društva za 2023. godinu, Odluka o pokriću gubitaka, Izmjene plana javnih nabavki za 2024. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izveštajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaradama i drugim primanjima zaposlenih, Program rada i finansijski plan Društva za 2025. godinu*. Uz navedeno, u izvještajnom periodu, vršeni su redovni poslovi iz radno-pravnih odnosa i vođeni postupci javnih nabavki.

Dana 19.02.2024. godine, Tatjana Bojanić je dostavila Društvu ostavku na mjesto predsjednice, odnosno članice Odbora direktora. Ostavka je dostavljena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Dana 20.11.2024. godine, Gavriilo Vuković je dostavio Društvu ostavku na mjesto zamjenika predsjednika, odnosno člana Odbora direktora. Ostavka je dostavljena Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

U izvještajnom periodu, Društvo je zaključilo 9 ugovora o pružanju usluga, i to sa: resornim ministarstvom (Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, odnosno Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera), Opštinom Kolašin, Opštinom Mojkovac, Opštinom Rožaje, Opštinom Pljevlja, Opštinom Bijelo Polje, Prijestonicom Cetinje, Opštinom Ulcinj, Opštinom Nikšić, kao i nastavilo pružanje usluga u skladu sa ranije zaključenim ugovorima o pružanju usluga sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom prosvjete i Upravom za kapitalne projekte. Ugovor o pružanju usluga sa Fondom za zaštitu životne sredine, za projekat zamjene azbestno-cementnih cjevovoda, kao i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa DOO “Montenegro Luxury Hotels and Resorts” istekli su tokom 2024. godine i isti nijesu produženi.

U programskom dijelu poslovanja, Društvo je u izvještajnom periodu kontinuirano realizovalo aktivnosti definisane godišnjim programom rada, u skladu sa zaključenim ugovorima. **Tokom 2024.**

godine, Društvo je sprovodilo aktivnosti na realizaciji 18 projekata, čija je aproksimativna vrijednost prelazi iznos od 300 miliona eura. Programske aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadnim vodama i vodosnabdijevanja su obuhvatile aktivnosti na 14 projekata u Prijestonici Cetinje i opštinama Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Pljevlja, Bijelo Polje, Danilovgrad, Ulcinj, Nikšić, Plav i Gusinje. Pored navedenih projekata, Društvo je nastavilo sa aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti društvene infrastrukture „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu” i „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2”, kao i sprovodilo završne aktivnosti na projektu iz oblasti socijalnog stanovanja „Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima - projekat 1000+ (četvrta faza)”.

U skladu sa okvirnim ugovorom „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori”, koji je zaključen između države Crne Gore i Evropske investicione banke 2008. godine, i pratećim finansijskim ugovorima B, C, D i E, Društvo je u izvještajnom periodu pripremio XXV i XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” i aktivno učestvovalo u realizaciji aktivnosti na projektima koji se finansiraju iz sredstava okvirnog ugovora.

Osim toga, Društvo je pripremio dvije aplikacije u okviru X poziv WBIF-a za sufinansiranje investicija, na osnovu kojih je **obezbijedeno 30,2 miliona eura bespovratnih sredstava** za projekte „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja” i „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje”.

U Finansijskom planu Društva za 2024. godinu, inkorporirani su operativni planovi koji se odnose prvenstveno na: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke.

Planom za 2024. godinu predviđeni su prihodi u iznosu od 535.686,78 €, odnosno prilivi u iznosu od 644.821,00 € (prihodi + PDV). Rashodi iz poslovanja Društva su predviđeni u iznosu od 535.561,51 € (od čega za: bruto zarade i doprinose 336.361,51 €, ostala lična primanja 61.000,00 €, a koja se odnose na naknade članovima Odbora direktora, naknade po osnovu ugovora o djelu i ostala lična primanja, rashode za materijal i energiju 26.500,00 €, rashode za usluge 71.200,00 €, rashode za tekuće održavanje 7.500,00 €, rentu 28.000,00 € i izdatke za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar 5.000,00 €).

Ugovori o pružanju usluga zaključeni su sa:

1. Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT), dana 18.03.2024. godine na mjesečnom iznosu od 20.333,33 eura sa PDV-om, odnosno 250.000,00 eura sa PDV-om na godišnjem nivou. Nakon donošenja Uredbe o izmjenama u organizaciji i načinu rada državne uprave, potpisan je novi ugovor sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) dana 01.11.2024. godine, kojim su preuzete preostale obaveze definisane potpisanim ugovorom sa MERT;
2. Opštinama i to :
 - Opštinom Pljevlja na mjesečnom iznosu od 2.916,67 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Bijelo Polje na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Ulcinj na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Prijestonicom Cetinje na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Mojkovac na mjesečnom iznosu od 1.800,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Kolašin na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Nikšić na mjesečnom iznosu od 3.000,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Rožaje na mjesečnom iznosu od 2.500,00 eura sa PDV-om;

3. Ministarstvom pravde na mjesečnom iznosu od 2.500,00 eura sa PDV-om;
4. Ministarstvom prosvjete na mjesečnom iznosu od 5.051,75 eura sa PDV-om (4.175,00 eura bez PDV-a).

Ugovor o pružanju usluga sa Fondom za zaštitu životne sredine, za projekat zamjene azbestno-cementnih cjevovoda, na iznos od 2.500,00 € sa PDV-om na mjesečnom nivou, kao i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa DOO “Montenegro Luxury Hotels and Resorts”, na iznos od 1.000,00 € sa PDV-om na mjesečnom nivou, istekli su tokom 2024. godine i isti nijesu produženi.

Potraživanja koja nijesu naplaćena na dan 31.12.2024. godine

Na dan 31.12.2024. godine potraživanja iznose 46.116,12 eura i odnose na:

- Potraživanja po osnovu izdatih faktura u iznosu od 34.916,67 eura (od čega: Opštini Ulcinj iznos od 6.800,00 eura; Prijestonici Cetinje iznos od 8.500,00 eura; Opštini Pljevlja iznos od 2.916,67 eura; Ministarstvo prosvjete iznos od 16.700,00 eura);
- Potraživanja po osnovu refundacija naknada zarada i ostala potraživanja u iznosu od 11.199,45 eura.

Neophodno je pomenuti da navedena potraživanja nijesu sporna i da se ista redovno naplaćuju. Društvo je, i pored toga što nije naplatilo potraživanje, na navedene fakture obračunalo i platilo PDV, shodno Zakonu o PDV-u i obavezi da obračuna i plati porez na dodatu vrijednost na promet oporezivih usluga i isti prikaže na svojim fakturama.

Obaveze koje nijesu izmirene na dan 31.12.2024. godine

Ukupne kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2024. godine iznose 21.776,18 eura i odnose na:

- Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 5.197,53 eura;
- Obaveze po osnovu isplate ostalih ličnih rashoda u iznosu od 480,00 eura;
- Obaveze za obračunati porez na dodatu vrijednost za decembar mjesec u iznosu od 11.520,33 eura;
- Obaveze po osnovu poreza na dobit u iznosu od 3.905,09 eura;
- Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 673,23 eura.

Navedene obaveze izmirene su tokom januara i februara mjeseca tekuće godine, osim poreza na dobit koji će se izmiriti do 31.03.2025. godine, i postignuto je da se obaveze prema zaposlenima, kao i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza i doprinosa na zarade i ostala lična primanja i ostale obaveze iz poslovanja izmiruju redovno i da Društvo trenutno nema dugovanja.

Novčana sredstva na dan 31.12.2024. godine

Na dan 31.12.2024. godine novčana sredstva iznose 69.917,71 eura i odnose na:

- Sredstva na žiro-računu u iznosu od 69.814,95 eura;
- Sredstva u blagajni u iznosu od 102,76 eura.

Ukupni prihodi Društva na dan 31.12.2024. godine iznosili su 486.090,08 eura, ukupni rashodi 444.718,38 eura, dok su odloženi poreski prihodi/rashodi perioda 134,84 eura i tekući porez na dobit 3.905,09 eura.

Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, koji nakon oprezivanja iznosi 37.601,45 eura.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DOO “PROJECT-CONSULTING” - PODGORICA (PROCON)

Odluka o osnivanju:

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica ("Službeni list CG", br. 7/2008 od 01.02.2008. godine). Na sjednici Vlade Crne Gore od 03.12.2009. godine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica ("Službeni list CG", br. 86/2009 od 25.12.2009.g.)

Djelatnost Društva:

- Posao PROCON-a obuhvata niz aktivnosti, koje se sažeto mogu predstaviti na sljedeći način:
- pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti;
- podrška osnivaču/lokalnim samoupravama u poslovima kandidovanja projekata (priprema aplikacionih formulara za obezbjeđivanje bespovratnih i kreditnih sredstava) i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- podrška osnivaču/lokalnim samoupravama u pripremi projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije, itd.;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderskih procedura, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata, a za potrebe osnivača/lokalnih samouprava;
- stručna pomoć osnivaču/lokalnim samoupravama u pripremi ugovorne dokumentacije;
- stručna podrška osnivaču/lokalnim samoupravama tokom realizacije zaključenih ugovora za nabavku roba, radova i usluga, naročito: podrška u administrativnom upravljanju ugovorima i sprovođenju ugovorenih obaveza, aktivno učešće na sastancima jedinice za praćenje realizacije projekta, kontrola i komentari na dostavljenu dokumentaciju ugovarača i smjernice za postupanje, po potrebi priprema nacrti aneksa zaključenih ugovora i obezbjeđivanje saglasnosti ugovarača i međunarodnih finansijskih institucija za zaključivanje istih, kontrola i procesuiranje prema Ministarstvu finansija dostavljenih računa ugovarača za realizaciju ugovorenih aktivnosti;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe osnivača/lokalnih samouprava i tih međunarodnih finansijskih institucija;

-
- druge poslove u skladu sa Statutom.
 - U obavljanju svoje djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama u cilju obezbjeđivanja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata. Društvo može obavljati i druge poslove za koje je osnovano.
 - Posebno treba istaći da procijenjena vrijednost projekata u čijoj realizaciji učestvuje PROCON premašuje iznos od 300 miliona eura. Takođe, PROCON aktivno pruža podršku osnivaču/lokalnim samoupravama u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava od strane međunarodnih donatora. Vrijednost obezbijeđenih bespovratnih sredstava od osnivanja je premašila iznos od 90 miliona eura. U nastavku je pregled najvažnijih obezbijeđenih bespovratnih sredstava na osnovu aplikacija koje je pripremio PROCON:
 1. Investicioni grant MW-MNE-ENV-EIB-02: The Municipal Window of the Infrastructure Project Facility u okviru IPA 2008 Multikorisničkog programa (IPF MW 2008), vrijednosti 5.000.000,00 € (za projekte u Prijestonici Cetinje i opštini Pljevlja utrošeno 1.707.542,33 €)
 2. Investicioni grant WB8-MNE-ENV-32: Rekonstrukcija glavne vodovodne cijevi u opštini Andrijevica, vrijednosti 400.000,00 €
 3. Investicioni grant WB-IG02-MNE-ENV-01: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica, vrijednost 8.800.905,45 €
 4. Investicioni grant WB-IG03-MNE-ENV-02: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Bijelo Polje, vrijednosti 2.993.000,00 €
 5. Investicioni grant WB-IG06-MNE-ENV-01: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica, vrijednosti 22.935.283,00 €
 6. Investicioni grant WB-IG07-MNE-ENV-01: Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac), vrijednosti 22.559.644,00 €
 7. Investicioni grant WB-IG10-MNE-ENV-01: Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, vrijednosti 17.640.000,00 €
 8. Investicioni grant WB-IG07-MNE-ENV-05: Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje, vrijednosti 12.600.000,00 €
 9. Grant tehničke podrške WB6-MNE-ENV-17: Rekonstrukcija sistema za snabdijevanje vodom u Cetinju, vrijednosti 600.000,00 €
 10. Grant tehničke podrške WB7-MNE-ENV-24: Izrada dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori, vrijednosti 700.000,00 €
-

11. Grant tehničke podrške WB15-MNE-ENV-01: Izrada dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori, vrijednosti 540.000,00 €
12. Grant tehničke podrške WB15-MNE-ENV-02: Nadzor nad izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica, vrijednosti 1.100.000,00 €
13. Grant tehničke podrške WB4-MNE-ENV-12: Izrada dokumentacije za izgradnju regionalnih deponija i sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada u Crnoj Gori, vrijednosti 750.000,00 €
14. Grant tehničke podrške WB4-MNE-ENV-11: Izrada dokumentacije za izgradnju regionalne deponije za Pljevlja i Žabljak, vrijednosti 150.000,00 €
15. Grant tehničke podrške WB24-MNE-ENV-01: Izrada Studije izvodljivosti sa Idejnim rješenjem i Cost-Benefit analizom, Glavnog projekta i tenderske dokumentacije za projekat „Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama opštine Pljevlja, II faza kanalizacione mreže”, vrijednosti 350.000,00 €
16. Grant tehničke podrške WB27-MNE-ENV-01: Izrada Studije izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom, Glavnog projekta i tenderske dokumentacije za projekat „II faza kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Čemenca i Dragova luka ”, vrijednosti 600.000,00 €.

Osnovni kapital i
finansiranje
djelatnosti Društva:

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting” - Podgorica osnovni kapital Društva predstavlja novčani ulog u Društvu u iznosu od 80.000,00 €, koji je uplaćen na poslovni račun Društva.

Osnovni kapital je imovina Osnivača.

Finansiranje djelatnosti Društva obezbjeđuje se iz:

- sopstvenih sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti
- donacija
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Organizacija i
upravljanje
Društvom

Nacionalnom jedinicom DOO „Project-Consulting”- Podgorica, u skladu sa članom 9 Odluke o osnivanju, upravlja Osnivač, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Društva.

Organi Društva su odbor direktora i izvršni direktor.

Društvo može da ima i savjetodavni odbor čiji broj, sastav i način izbora se utvrđuje Statutom Društva.

Članove Odbora direktora Društva imenuje Osnivač na period od četiri godine.

Odbor direktora ima sedam članova koji se imenuju saglasno Odluci o osnivanju.

Registracija Društva:

Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednog suda 09.09.2008. godine.

Registarski broj:

5-0492962/020

Matični broj:

02730430

2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

2.1 Pravni i finansijski aspekti Društva

Na sjednici Vlade održanoj 24.06.2021. godine imenovan je novi saziv Odbora direktora Društva u sljedećem sastavu: Ivana Grujić, dipl.inž.arhitekture, Predsjednica, mr Gavriilo Vuković, Arhitektonski fakultet, član, Goran Mitrović, dipl.inž.građevine, član, Tatjana Bojanić, bachelor, menadžer u turizmu i hotelijerstvu, članica, mr Ljiljana Lutovac, magistar pravnih nauka, članica, Vladana Lompar, dipl. ekonomista, članica, Ljubica Rovčanin, Građevinski fakultet - menadžment u građevinarstvu, članica. Rješenjem Vlade Crne Gore broj: 04-2381/3 od 27.04.2022. godine razriješana je članica Odbora direktora Vladana Lompar, dipl.ekonomista, prije isteka mandata, na lični zahtjev i imenovana Jelica Gazdić, dipl.inž.šumarstva.

Dana 28.04.2022. godine, član Odbora direktora Goran Mitrović je Društvu dostavio ostavku. Dana 22.09.2023. godine ostavku je dostavila i predsjednica Odbora direktora Ivana Grujić, kao i vršiteljka dužnosti izvršne direktorice, Valerija Saveljić, dana 27.09.2023. godine. Rješenjem Vlade Crne Gore o razrješenju dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" - Podgorica, broj: 07-104/23-4502/3 od 03.10.2023. godine razrješeni su članica Ivana Grujić, dipl. inž. arhitekture i član Goran Mitrović, dipl. inž. građevine, prije isteka mandata, na lični zahtjev i Rješenjem Vlade Crne Gore o imenovanju dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" - Podgorica, broj: 07-100/23-4503/3 od 03.10.2023. godine imenovana Dijana Popović, ekonomista profitnog sektora i Miloš Drašković, elektrotehničar elektronike.

Odlukom o izboru Predsjednika Odbora direktora, broj: 01-540/23-03 od 16.10.2023. godine, za Predsjednika Odbora direktora Društva izabrana je Tatjana Bojanić.

Aktom Vlade Crne Gore, broj: 07-100/23-4674/2 od 19.10.2023. godine data je saglasnost da se za vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica imenuje Novo Konjević, diplomirani ekonomista, do imenovanja izvršnog direktora Društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Dana 19.02.2024. godine, Tatjana Bojanić je dostavila Društvu ostavku na mjesto predsjednice, odnosno članice Odbora direktora. Ostavka je dostavljena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ostavka je u proceduri kod Osnivača.

Dana 20.11.2024. godine, Gavriilo Vuković je dostavio Društvu ostavku na mjesto zamjenika predsjednika, odnosno člana Odbora direktora. Ostavka je dostavljena Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ostavka je u proceduri kod Osnivača.

Sjednice Odbora Direktora

U izvještajnom periodu održano je 12 (dvanaest) sjednica Odbora direktora, i to:

XXXIII sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 26.01.2024. godine, u skladu sa sljedećom tačkom dnevnog reda:

- *Usvajanje Plana javnih nabavki za 2024. godinu sa pratećom odlukom;*

XXXIV sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 01.03.2024. godine u skladu sa sljedećim tačkama dnevnog reda i to:

- *Ostavka Predsjednice Odbora direktora;*
- *Propratni dopis Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u vezi sa ostavkom Predsjednice Odbora direktora;*

XXXV sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 29.03.2024. godine u skladu sa sljedećim tačkama dnevnog reda i to:

- Usvajanje Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva za period od 01.01. do 31.12.2023. godine sa pratećom Odlukom i Odlukom o pokriću gubitaka.
- Izvještaj o izvršenom popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
- Izvještaj o izvršenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;

XXXVI sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 18.04.2024. godine, sa sljedećom tačkom dnevnog reda:

- Usvajanje Izmjena plana javnih nabavki za 2024. godinu sa pratećom odlukom;

XXXVII sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 26.04.2024. godine, sa sljedećom tačkom dnevnog reda:

- Usvajanje Izmjena plana javnih nabavki za 2024. godinu sa pratećom odlukom;

XXXVIII sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 17.07.2024. godine, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Davanje saglasnosti v.d. izvršnog direktora za isplatu novčane nagrade zaposlenima;
- Donošenje rješenja o novčanoj nagradi v.d. izvršnog direktora;

XXXIX sjednica Odbora direktora održana je dana 09.09.2024. godine sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII I XXXVIII sjednice Odbora direktora;
- Usvajanje "Izvještaja o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine";
- Ostala pitanja;

XL sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 10.10.2024. godine, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaradama i drugim primanjima zaposlenih sa pratećom odlukom;
- Ponuda za izmjenu ugovorenih uslova rada i aneks ugovora o radu sa v.d. izvršnog direktora;

XLI sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 19.11.2024. godine, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Usvajanje Odluke o isplati zimnice za v.d. izvršnog direktora;
- Uvid u nacrt Odluke o isplati zimnice za zaposlene;

XLII sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 25.11.2024. godine, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Ostavka zamjenika predsjednika Odbora direktora;
- Propratni dopis Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u vezi sa ostavkom;

XLIII sjednica Odbora direktora održana je dana 19.12.2024. godine, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa XXXIX, XL, XLI I XLII sjednice Odbora direktora;
- Usvajanje Programa rada i finansijskog plana Društva za 2025. godinu sa pratećom odlukom;
- Usvajanje ažuriranog Vodiča za pristup informacijama u posjedu Društva sa pratećom odlukom;
- Ostala pitanja;

XLIV sjednica Odbora direktora održana je elektronskim putem dana 30.12.2024. godine, sa sljedećom tačkom dnevnog reda:

- Predlog odluke o uvećanju decembarskih zarada.

2.2 Administrativno tehnički aspekti Društva

Radno pravni odnosi sa zaposlenima

Za vršenje poslova iz nadležnosti Društva sistematizovano je 13 radnih mjesta sa ukupno 22 izvršioca i to: Izvršni direktor, Glavni menadžer, Senior program menadžer (2 izvršioca), Program menadžer (5 izvršilaca), Projekt koordinator (5 izvršilaca), Glavni administrator za finansijska pitanja, Knjigovoda, Glavni administrator za pravna pitanja, Administrator za pravna pitanja, Službenik za odnose sa javnošću, Poslovni sekretar, Referent za vozilo, kurirske poslove i održavanje i Higijeničar.

Na dan 31.12.2024. godine ukupan broj zaposlenih u Društvu je 19, i to:

- Izvršni direktor;
- Glavni menadžer;
- Senior program menadžeri - 1 (jedan) zaposleni;
- Program menadžeri - 3 (troje) zaposlenih;
- Projekt koordinatori - 5 (pet) zaposlenih;
- Glavni administrator za finansijska pitanja;
- Knjigovoda;
- Glavni administrator za pravna pitanja;
- Administrator za pravna pitanja;
- Službenik za odnose sa javnošću;
- Poslovni sekretar;
- Referent za vozilo, kurirske poslove i održavanje;
- Higijeničar.

Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2024. godinu objavljen je na elektronskom sistemu javnih nabavki dana 31.01.2024. godine.

Ukupna vrijednost plana je 30.500,00 € sa PDV-om.

Izmjene Plana javnih nabavki za 2024. godinu objavljene su na elektronskom sistemu javnih nabavki dana 26.04.2024. godine. Ukupna vrijednost plana javnih nabavki - Izmjene broj 1 iznosi 80.000,00 € sa PDV-om.

Svi postupci javnih nabavki Društva do 31.12.2024. godine su realizovani kroz jednostavne nabavke.

Poslovni prostor

Sporazumom o raspodjeli poslovnog prostora (Diletacija B) II faze u zgradi državnih agencija, iz 2009. godine, čiji su potpisnici tadašnje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, zatim, Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija, Agencija za zaštitu životne sredine, Direkcija za saobraćaj, Hidrometeorološki zavod, PROCON, JP Nacionalni parkovi Crne Gore i Zavod za zaštitu prirode Crne Gore, za Društvo je predviđena površina od 157,20 m² kancelarijskog prostora i jedno parking mjesto. Uzimajući u obzir da plan predviđen ovim Sporazumom nije realizovan, Društvo od svog osnivanja obavlja poslovnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru. Društvo je zaključilo ugovor o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na adresi Moskovska 65, I sprat. Ugovor je zaključen na period od 12 mjeseci, odnosno na period od 01.02.2024. godine do 01.02.2025. godine, uz obavezu plaćanja mjesečnog iznosa zakupnine od 1.650,00 €, odnosno 19.800,00 € na godišnjem nivou.

Obezbeđivanje poslovnog prostora za rad Društva, bez obaveze plaćanja zakupnine, predstavljalo bi značajnu uštedu u budžetu istog. U tom cilju, Društvo se u ranijem periodu u više navrata obraćalo

Upravi za imovinu, kako bi se sagledale mogućnosti obezbjeđivanja poslovnog prostora za potrebe Društva.

Ostale aktivnosti

Podnošenje redovnih godišnjih izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama u Društvu, izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u Društvu, izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Društva, kao i izvještaja Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2023. godinu, kao i Plana integriteta za 2024-2026.

Za period od 01.01. do 31.12.2024. godine, Društvu je dostavljeno 6 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Društvo je donijelo rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Stručno usavršavanje:

- Obuka „Vodič Evropske komisije za analizu koristi i troškova“, u organizaciji PPF konsultanta, u periodu od 13. do 16.02.2024. godine;
- Radionica na temu CBA obuka i prezentacija Studije izvodljivosti, 06.03.2024. godine;
- II Kongres arhitekata Crne Gore, u periodu od 10. do 12.05.2024. godine;
- 28. Internacionalni Kongres iz upravljanja projektima, u organizaciji IPMA Srbija, u periodu od 16. do 18.05.2024. godine;
- IX Međunarodni simpozijum računovođa i revizora Crne Gore, u periodu od 23. do 25.05.2024. godine;
- Obuka „Kontrola i revizija studija izvodljivosti u skladu sa Vodičem Evropske komisije za analizu troškova i koristi (CBA)“, u organizaciji PPF konsultanta, u periodu od 03. do 05.07.2024. godine;
- Obuka „Priprema tenderske dokumentacije u skladu sa PRAG procedurama za radove, usluge i robu“, u periodu od 17. do 19.07.2024. godine;
- XIX Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore, u periodu od 26. do 28.09.2024. godine;
- V Konferencija o vodama - Crna Gora, u periodu od 10. do 11.10.2024. godine;
- Obuka „Održive javne nabavke - socijalni i ekološki aspekti javnih nabavki za unaprjeđenje konkurencije“ koju organizuje NALED - Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, u periodu od 24. do 25.10.2024. godine.

3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Društvo je u izvještajnom periodu kontinuirano realizovalo aktivnosti definisane Godišnjim programom rada za 2024. godinu, koje se konkretno odnose na implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, socijalnog stanovanja i društvene infrastrukture, a po osnovu zaključenih ugovora o uslugama sa Naručiocima, i to:

1. *Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT) / Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) - resorno ministarstvo*
2. *Opštinom Kolašin*
3. *Opštinom Mojkovac*
4. *Opštinom Rožaje*
5. *Opštinom Pljevlja*
6. *Opštinom Bijelo Polje*
7. *Prijetonikom Cetinje*
8. *Opštinom Ulcinj*
9. *Opštinom Nikšić*
10. *DOO „Fond za zaštitu životne sredine“ (Eko-fond)*
11. *DOO „Montenegro luxury hotels and resorts“*
12. *Ministarstvom pravde*
13. *Ministarstvom prosvjete i Upravom za kapitalne projekte.*

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje su proistekle iz zaključenih ugovora o pružanju usluga, Društvo je tokom 2024. godine pružalo stručnu pomoć Naručiocima, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti.

U daljem pregledu slijedi prikaz realizovanih aktivnosti u 2024. godini, po oblastima i projektima.

3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA I VODOSNABDIJEVANJA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz zaključenih ugovora, Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovao aktivnosti na sljedećim projektima:

3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN

PROJEKAT „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin i unaprjeđenje vodosnabdijevanja“, ≈12 miliona €

3.1.1.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV kapaciteta 6.000 ES i izgradnju kanalizacione mreže ukupne dužine 23 km, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi realizacije gradi PPOV kapaciteta 4.000 ES i 9.2 km mreže. Cilj projekta je da se sakupljene otpadne vode sa postojeće lagune, u koju se trenutno

ispuštaju, kolektorima preusmjere na PPOV, a samim tim zaštititi zdravlje ljudi i smanji negativan uticaj na životnu sredinu.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Kolašin, Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)“, u ukupnom iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijedenih grant sredstava za Opštinu Kolašin je 8.357.930,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 17.10.2024. godine, Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Kolašin“ je zaključen 25.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kolašin, MERS i D.O.O. „Project - Consulting“ - Podgorica.

3.1.1.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Za potrebe izgradnje PPOV, izrađena je i usvojena lokalna studija lokacije „Bakovići“. Prostorno urbanistički plan je usvojen 31.03.2014. godine (Službeni list Crne Gore, Opštinski propisi 12/14).

Imovinsko-pravni odnosi: Zemljište na kojem je predviđena izgradnja PPOV je u opštinskom vlasništvu. Sproveden je postupak eksproprijacije za privatne parcele koje su se nalazile na trasi pristupnog puta do PPOV i trasi kanalizacione mreže.

Tehnička dokumentacija: Kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine“ (PPF) angažovan je konsultant za ažuriranje postojeće i pripremu nedostajuće dokumentacije. Pregled pripremljene dokumentacije je u nastavku:

- Studija izvodljivosti „Projekat razvoja vodovodnog i kanizacionog sistema u Kolašinu“, WYG International (2012). Studija izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom je ažurirana 2020. godine od strane IPF5 konsultanta.
- Ažurirana Studija izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom, COWI-CeS.TRA (2022)
- Idejni projekat, HydroGIS System DOO (2018)
- Strategija upravljanja muljem, COWI-CeS.TRA (2022)
- Idejni projekat infrastrukturnih priključaka za PPOV, IWA Consalt DOO (2022)
- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu PPOV u opštini Kolašin, GREEN ENVIRONMENT SERVICES DOO, Podgorica (2022)
- Studija uticaja na životnu sredinu i socijalni aspekt, COWI-CeS.TRA (2022).

Tenderske procedure: Nabavke radova i usluga na projektu se sprovode kroz dva tendera, i to:

- otvoreni međunarodni tender za izbor izvođača radova na kanizacionoj mreži, projektovanju i izgradnji PPOV i sprovođenju mjera vodosnabdijevanja;

- ograničeni međunarodni tender za ugovaranje revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.1.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Sporazuma o grantu i to: usaglašavanje teksta Sporazuma o grantu, obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o Sporazumu o grantu (26.12.2024.) i zaključivanje Sporazuma o grantu između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB (30.12.2024.), januar-decembar 2024. godine.
- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB i to: donošenje nove Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Kolašin (07.06.2024.), obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o zaključivanju Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB (17.10.2024.) i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB između Ministarstva finansija, Opštine Kolašin, MERS i D.O.O. "Project - Consulting" - Podgorica (25.12.2024.), januar-decembar 2024. godine.
- Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže, CESTRA DOO Beograd DSD Podgorica (2024); usaglašavanje dokumenta u skladu sa preliminarim izvještajima revidenta, ugovorenog od strane Uprave za kapitalne projekte, i zahtjevima „Vodovod i kanalizacija” doo Kolašin (ViK Kolašin) i obezbjeđivanje pozitivnog izvještaja o reviziji Glavnog projekta, januar-maj 2024. godine.
- Ponovljena procedura procjene uticaja projekta na životnu sredinu - izrađen novi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu PPOV u opštini Kolašin, GREEN ENVIRONMENT SERVICES DOO, Podgorica (septembar 2024.); Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin je 21.11.2024. dao saglasnost Opštini Kolašin na Elaborat za PPOV, a 22.10.2024. donio rješenja da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za kanalizacionu mrežu i infrastrukturne priključke na PPOV, jul-novembar 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži, projektovanju i izgradnji PPOV i sprovođenju mjera vodosnabdijevanja, obezbjeđivanje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB (16.12.2024.) i pokretanje procedure obezbjeđivanja saglasnosti MERS za objavu Poziva, januar-decembar 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), obezbjeđivanje saglasnosti na pretkvalifikacionu dokumentaciju od strane EIB (11.04.2024.) i saglasnosti MERS za objavu Poziva za pretkvalifikaciju (24.04.2024.), januar-april 2024. godine.
- Pokrenut međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova, uz objavu Poziva za pretkvalifikaciju 25.04.2024. godine, sa rokom dostavljanja ponuda 06.06.2024. godine.
- Evaluacija dostavljenih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na Evaluacioni izvještaj (24.09.2024.), obavještanje aplikanata o rezultatima pretkvalifikacije (22.10.2024.), jun-oktobar 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka), obezbjeđivanje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB (22.11.2024.), upućen Poziv ponuđačima za dostavljanje ponuda (28.11.2024.) i aktivnosti tokom tenderske procedure, avgust-decembar 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Kašnjenje u izradi i reviziji Glavnog projekta kanalizacione mreže uticalo je na dinamiku realizacije aktivnosti koje su uslijedile (završetak izrade tenderske dokumentacije, sprovođenje tenderskog postupka za izbor izvođača radova).
- Blagovremeno sprovođenje tenderskih procedura i ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova.
- Usljed investicionog buma u opštini Kolašin i širenja turističkih i stambenih potencijala, postoji potreba za širenjem vodovodne i kanalizacione mreže kao i kapaciteta PPOV u narednom periodu.

3.1.1.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Kolašin i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 04-79/23 od 08.03.2023. i br. 01/1-123/24-02 od 14.02.2024.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa Opštinom Kolašin u cilju sprovođenja aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB za potrebe finansiranja projekta, januar-decembar 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS, Ministarstvom finansija i Opštinom Kolašin u cilju definisanja predloga Sporazuma o grantu za projekat „*Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)*”; analiza i dopuna predloga teksta Sporazuma, konsultacije između uključenih strana, koordinacija aktivnosti u cilju potpisivanja Sporazuma o grantu, januar-decembar 2024. godine.
- Komunikacija i koordinacija aktivnosti u okviru Jedinice za implementaciju projekta (JIP), učešće u radu JIP-a, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške tokom izrade i revizije Glavnog projekta kanalizacione mreže, rješavanje pitanja nastalih na osnovu preliminarne izvještaja revidenta i komentara korisnika, redovni sastanci sa projektantom, revidentom, Opštinom Kolašin, ViK Kolašin, Upravom za kapitalne projekte i MERS, januar-maj 2024. godine.
- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), komunikacija sa Opštinom Kolašin, EIB i MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na dokumentaciju, odnosno dobijanja saglasnosti za objavu Poziva, januar-april 2024. godine.
- Priprema Poziva za pretkvalifikaciju i komunikacija sa EIB i Opštinom Kolašin u cilju objave Poziva, 25.04.2024. godine.

- Stručna podrška tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), naročito: rad u Komisiji za otvaranje i evaluaciju ponuda - koordinacija aktivnosti, priprema materijala za sastanke Komisije, priprema nacrt odgovora na zahtjeve za pojašnjenja od strane aplikanata, otvaranje i evaluacija podnijetih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, komunikacija sa EIB u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na Evaluacioni izvještaj, priprema obavještenja aplikantima o rezultatima pretkvalifikacije, maj-oktobar 2024. godine.
- Aktivnosti na pripremi i usaglašavanju nacrt tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka); komunikacija sa PPF konsultantom, Opštinom Kolašin i EIB, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na tendersku dokumentaciju, avgust-novembar 2024. godine.
- Rad u okviru Komisije za otvaranje i evaluaciju ponuda za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka), priprema Amandmana tenderske dokumentacije i predloga odgovora na pitanja ponuđača, novembar-decembar 2024. godine.
- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrt tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži, projektovanju i izgradnji PPOV i sprovođenju mjera vodosnabdijevanja, komunikacija sa PPF konsultantom, Opštinom Kolašin i MERS u vezi sa navedenim, januar-decembar 2024. godine.
- Tokom izvještajnog perioda održano je pet Koordinacionih sastanaka sa predstavnicima DEU, EIB, MERS, Ministarstva finansija, JASPERS i PPF konsultanata, NIPAK kancelarije i predstavnika Opština, na temu statusa i budućih aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz WBIF granta i kredita EIB, uključujući projekat u opštini Kolašin. Društvo je organizovalo sastanke, pripremalo materijal za sastanke (agenda, akcioni plan, Gantt chart, procurement plan...), prezentovalo ostvareni napredak, dinamiku aktivnosti i planirane predstojeće aktivnosti, februar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Kolašin, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 za 2023. godinu (za projekat „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”) i dostavljen EIB-u, 08.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Kolašin, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC**PROJEKAT „Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac“, ≈4.2 miliona €****3.1.2.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:**

Opis projekta: Cilj ovog projekta je unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže i njeno povezivanje na postojeći PPOV, kao i rekonstrukcija postojećeg kanalizacionog sistema uz razdvajanje od sistema za odvod atmosferske vode, čime bi bila obuhvaćena kompletna kanalizaciona mreža u gradu i stvorili se uslovi za rad PPOV u punom kapacitetu. Takođe predviđene su i mjere na adaptaciji i unaprjeđenju rada postojećeg PPOV.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Mojkovac Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)“, u ukupnom iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijedenih grant sredstava za Opštinu Mojkovac je 2.952.621,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 25.11.2024. godine, Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac“ je zaključen 31.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Mojkovac, MERS i D.O.O. „Project - Consulting“ - Podgorica.

3.1.2.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Zemljište na kojem je predviđena izgradnja kanalizacione mreže, u dijelu koji je predviđen uz trasu postojećih saobraćajnica, je u opštinskom vlasništvu. U dijelu naselja Podbišće, Ambarine, Juškovića polje i Babića polje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u toku.

Tehnička dokumentacija: Kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine“ (PPF) angažovan je konsultant za ažuriranje postojeće i pripremu nedostajuće dokumentacije. Pregled pripremljene dokumentacije je u nastavku:

- Glavni projekat kanalizacione mreže u užem gradskom jezgru, Donji i Gornji Mojkovac, HydroGIS System DOO (2013)
- Glavni projekat fekalne kanalizacije za dio naselja Babića Polje u zahvatu DUP-a II Babića polje 1 i DUP-a II Sportska zona, HydroGIS System DOO (2019)
- Glavni projekat fekalne kanalizacione mreže za naselja Podbišće, Juškovića potoka i Ambarina u opštini Mojkovac, HydroGIS System DOO (2021)

- Strategija upravljanja muljem, COWI-CeS.TRA (2022)
- Projekat adaptacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, IWA Constalt DOO (2022)
- Studija izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom, COWI-CeS.TRA (2022)
- Monitoring plan zaštite životne sredine, COWI-CeS.TRA (2022).

Tenderske procedure: Nabavke radova i usluga na projektu se realizuju kroz dva tendera, i to:

- otvoreni međunarodni tender za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i adaptaciji postojećeg PPOV;
- ograničeni međunarodni tender za ugovaranje revidenta Glavnog projekta i nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.2.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Sporazuma o grantu i to: usaglašavanje teksta Sporazuma o grantu, obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o Sporazumu o grantu (26.12.2024.) i zaključivanje Sporazuma o grantu između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB (30.12.2024.), januar-decembar 2024. godine.
- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB i to: donošenje nove Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Mojkovac (17.07.2024.), obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o zaključivanju Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB (17.10.2024.) i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB između Ministarstva finansija, Opštine Mojkovac, MERS i D.O.O. "Project - Consulting" - Podgorica (31.12.2024), januar-decembar 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i adaptaciji postojećeg PPOV, obezbjeđivanje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB (12.08.2024.) i saglasnosti MERS za objavu Poziva (27.08.2024.), januar-avgust 2024. godine.
- Pokrenut međunarodni tenderski postupak za nabavku izvođača radova, uz objavu Poziva 29.08.2024. godine, sa rokom dostavljanja ponuda 27.11.2024. godine, koji je produžen do 11.12.2024. godine u skladu sa zahtjevom ponuđača; evaluacija dostavljenih ponuda, avgust-decembar 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), obezbjeđivanje saglasnosti na pretkvalifikacionu dokumentaciju od strane EIB (19.03.2024.) i saglasnosti MERS za objavu Poziva za pretkvalifikaciju (01.04.2024.), januar-april 2024. godine.
- Pokrenut međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova, uz objavu Poziva za pretkvalifikaciju 05.04.2024. godine, sa rokom dostavljanja ponuda 17.05.2024. godine.
- Evaluacija dostavljenih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na Evaluacioni izvještaj, obavještanje aplikanata o rezultatima pretkvalifikacije, maj-avgust 2024. godine.
- Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka), obezbjeđivanje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB (27.09.2024.), upućen Poziv ponuđačima za dostavljanje ponuda (06.11.2024.) i aktivnosti tokom tenderske procedure, avgust-decembar 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi kanalizacione mreže.
- Blagovremeno sprovođenje tenderskih procedura i ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.2.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Mojkovac i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 04-018/23 od 24.04.2023. i br. 01/1-550/24-02 od 22.04.2024.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa Opštinom Mojkovac u cilju sprovođenja aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB za potrebe finansiranja projekta, januar-decembar 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS, Ministarstvom finansija i Opštinom Mojkovac u cilju definisanja predloga Sporazuma o grantu za projekat „Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”; analiza i dopuna predloga teksta Sporazuma, konsultacije između uključenih strana, koordinacija aktivnosti u cilju potpisivanja Sporazuma o grantu, januar-decembar 2024. godine.
- Komunikacija i koordinacija aktivnosti u okviru Jedinice za implementaciju projekta (JIP), učešće u radu JIP-a, januar-decembar 2024. godine.
- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), komunikacija sa Opštinom Mojkovac, EIB i MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na dokumentaciju, odnosno dobijanja saglasnosti za objavu Poziva, januar-april 2024. godine.
- Priprema Poziva za pretkvalifikaciju i komunikacija sa EIB i Opštinom Mojkovac u cilju objave poziva, 05.04.2024. godine.
- Stručna podrška tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), naročito: rad u Komisiji za otvaranje i evaluaciju ponuda - koordinacija aktivnosti, priprema materijala za sastanke Komisije, priprema nacrtu odgovora na zahtjeve za pojašnjenja od strane aplikanata, otvaranje i evaluacija podnijetih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, komunikacija sa EIB u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na Evaluacioni izvještaj, priprema obavještenja aplikantima o rezultatima pretkvalifikacije, maj-avgust 2024. godine.

- Aktivnosti na pripremi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka); komunikacija sa PPF konsultantom, Opštinom Mojkovac i EIB, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na tendersku dokumentaciju, avgust-oktobar 2024. godine.
- Rad u okviru Komisije za otvaranje i evaluaciju ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova, (druga faza postupka), priprema predloga odgovora na pitanja ponuđača, evaluacija ponuda, novembar-decembar 2024. godine.
- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i adaptaciji postojećeg PPOV, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na tendersku dokumentaciju i saglasnosti MERS na objavu Poziva za dostavljanje ponuda, objava Poziva, januar-avgust 2024. godine.
- Rad u okviru Komisije za otvaranje i evaluaciju ponuda za izbor izvođača radova, priprema predloga odgovora na pitanja ponuđača, evaluacija ponuda, avgust-decembar 2024. godine.
- Tokom izvještajnog perioda održano je pet Koordinacionih sastanaka sa predstavnicima DEU, EIB, MERS, Ministarstva finansija, JASPERS i PPF konsultanata, NIPAK kancelarije i predstavnika Opština, na temu statusa i budućih aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz WBIF granta i kredita EIB, uključujući projekat u opštini Mojkovac. Društvo je organizovalo sastanke, pripremalo materijal za sastanke (agenda, akcioni plan, Gantt chart, procurement plan...), prezentovalo ostvareni napredak, dinamiku aktivnosti i planirane predstojeće aktivnosti, februar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Mojkovac, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 za 2023. godinu (za projekat „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”) i dostavljen EIB-u, 08.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Mojkovac, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar - decembar 2024. godine.

3.1.3. OPŠTINA ROŽAJE

PROJEKAT „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje”, ≈16.1 miliona €

3.1.3.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, rekonstrukciju jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području opštine Rožaje ukupne dužine 4,8 km i izgradnju II i III faze kanalizacione mreže ukupne dužine 13,7 km, kao i regulacione radove u dijelu korita rijeke Ibar u okviru kojih je neophodno postavljanje kanalizacionih kolektora. Ovaj projekat ima za cilj unaprjeđenje tretmana otpadnih voda na području Rožaja, a time i smanjenje negativnih efekata zagađenja rijeke Ibar i njenih pritoka.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Rožaje, Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)“, u ukupnom iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijedenih grant sredstava za Opštinu Rožaje je 11.249.093,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 26.12.2024. godine, Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje“ je zaključen 31.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Rožaje, MERS i D.O.O. „Project - Consulting“ - Podgorica.

3.1.3.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Lokacija za izgradnju PPOV je definisana DUP-om „Zeleni“.

Imovinsko-pravni odnosi: U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja PPOV, a na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnine (Uprava za nekretnine), između Direkcije za javne radove i Opštine Rožaje zaključen je u junu 2018. godine Protokol kojim su obezbijeđena sredstva u iznosu od 199.854,00 €, a u decembru 2018. godine i Protokol kojim se obezbjeđuju dodatna sredstva u iznosu od 137.375,00 €. Postupak eksproprijacije za lokaciju za izgradnju PPOV je završen, osim za jednu parcelu, za koju je u toku postupak kod Upravnog suda po tužbi vlasnika parcele vezano za visinu pravične naknade.

Ministarstvo finansija je, dopisom od 20.10.2022. godine, obavijestilo Opštinu Rožaje da raspolaže sredstvima koja su strogo namjenski predviđena za sprovođenje postupaka eksproprijacije u cilju ostvarenja javnog interesa i tražila da Opština Rožaje predloži prioritetne projekte za čiju realizaciju nema dovoljno sredstava. S tim u vezi, Opština Rožaje je, na osnovu Izvještaja o izvršenoj procjeni vrijednosti nepokretnosti, nedostajuća sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji PPOV, lokaciji predviđenoj za pumpnu stanicu i I i II fazu obaloutvrde kroz uže gradsko jezgro, tražila iznos od 150.000,00 €. S obzirom da i pored više urgencija nijesu obezbijeđena tražena sredstva, Opština Rožaje se 01.03.2024. godine obratila Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine sa zahtjevom za pronalaženje rješenja za obezbjeđivanje sredstava za eksproprijaciju, nakon čega se obratila i MERS 25.06.2024. godine. Opština Rožaje je 20.09.2024. godine predala eleaborate

o eksproprijaciji za I, II i III fazu kanalizacione mreže Upravi za nekretnine PJ Rožaje na ovjeru. Nakon ovjere Elaborata o eksproprijaciji Opština će utvrditi javni interes za eksproprijaciju i sprovesti dalju proceduru eksproprijacije. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine će nakon ovjere i dostavljanja Elaborata o eksproprijaciji jo jednom razmotriti zahtjev Opštine Rožaje u dijelu obezbjeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za eksproprijaciju.

Tehnička dokumentacija: Kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine“ (PPF) angažovan je konsultant za ažuriranje postojeće i pripremu nedostajuće dokumentacije. Pregled pripremljene dokumentacije je u nastavku:

- Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“, WYG International (2012). Studija izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom je ažurirana 2020. godine od strane IPF5 konsultanta.
- EIA „Lars fire“ (2014)
- Idejni projekat, HydroGIS System DOO (2015)
- Glavni projekat kanalizacionog sistema fekalnih/urbanih otpadnih voda u Rožajama - I faza, HydroGIS System DOO (2016)
- Idejni projekat „Izmjene i dopune postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje“, HydroGIS System DOO (2018)
- Strategija upravljanja muljem, COWI-CeS.TRA (2022)
- Idejni projekat infrastrukturnih priključaka PPOV Opštine Rožaje, COWI-CeS.TRA (2022)
- Studija izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom, COWI-CeS.TRA (2022)
- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu PPOV u opštini Rožaje, GREEN ENVIRONMENT SERVICES DOO, Podgorica (2022). Obzirom da je validnost EIA istekla u avgustu 2024. godine, Opština Rožaje je ponovila proceduru procjene potrebe izrade EIA za PPOV i kanalizacionu mrežu sa pumpnom stanicom. Kako je Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Rožaje u oktobru 2024. godine donio rješenja da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekte izgradnje PPOV i kanalizacione mreže sa pumpnom stanicom, Opština Rožaje je u cilju izrade/inoviranja EIA za PPOV ugovorila GREEN ENVIRONMENT SERVICES DOO u decembru 2024 godine dok je za izradu EIA za kanalizacionu mrežu i PPOV ugovorila „ARHIDESIGN“ DOO Rožaje. Izrada elaborata je u toku.
- Studija uticaja na životnu sredinu i socijalni aspekt, COWI-CeS.TRA (2022)
- Glavni projekat sistema za transport otpadnih voda od gradskog područja do lokacije PPOV, COWI-CeS.TRA (2022 - u fazi revizije od strane „Civil Engineer“ DOO)
- Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže, „Aqua Engineering“ DOO (2023 - u fazi revizije od strane „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“).

Tenderske procedure: Nabavke radova i usluga na projektu će biti sprovedene kroz dva tendera, i to:

- otvoreni međunarodni tender za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i projektovanju i izgradnji PPOV;
- ograničeni međunarodni tender za ugovaranje revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.3.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Sporazuma o grantu i to: usaglašavanje teksta Sporazuma o grantu, obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o Sporazumu o

- grantu (26.12.2024. godine) i zaključivanje Sporazuma o grantu između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB (30.12.2024.), januar-decembar 2024. godine.
- Stvaranje pretpostavki za pripremu i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB i to: donošenje nove Odluku o kreditnom zaduženju Opštine Rožaje (30.05.2024.), obezbjeđivanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Informaciju o zaključivanju Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB (26.12.2024.) i zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB između Ministarstva finansija, Opštine Rožaje, MERS i D.O.O. “Project - Consulting” - Podgorica (31.12.2024), januar-decembar 2024. godine.
 - Izrada i revizija Glavnog projekta sistema za transport otpadnih voda od gradskog područja do lokacije PPOV (I faza); usaglašavanje dokumenta u skladu sa preliminarnim izvještajima revidenta, ugovorenog od strane Uprave za kapitalne projekte, januar-avgust 2024. godine.
 - Izrada i revizija Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže; usaglašavanje dokumenta u skladu sa preliminarnim izvještajima revidenta, ugovorenog od strane Uprave za kapitalne projekte, januar-avgust 2024. godine.
 - Sprovođenje aktivnosti u cilju dobijanja saglasnosti relevantnih institucija na projektnu dokumentaciju za kanalizacionu mrežu (I, II i III faza) od strane revidenata - dobijeno negativno mišljenje Uprave za saobraćaj na projektnu dokumentaciju za izgradnju sistema za transport otpadnih voda sa gradskog područja do lokacije PPOV, komunikacija sa Upravom za saobraćaj i projektantom (CESTRA) u cilju usklađivanja projektne dokumentacije sa komentarima Uprave za saobraćaj, oktobar-decembar 2024. godine.
 - Izrađeni Elaborati o eksproprijaciji za sistem transporta otpadnih voda sa gradskog područja do lokacije PPOV (I faza) i II i III fazu kanalizacione mreže i u septembru 2024. godine predati Upravi za nekretnine PJ Rožaje na ovjeru u cilju sprovođenja daljeg postupka eksproprijacije. Postupak ovjere elaborata u toku.
 - Pokrenuta procedura ponovne procjene uticaja projekta na životnu sredinu; ugovoreni obrađivači Elaborata od strane Opštine Rožaje (2.12.2024. godine firma Arhidesign doo je ugovorena kao obrađivač Elaborata za projekat izgradnje kanalizacione mreže i pumpne stanice, a 16.12.2024. godine firma Green environment services doo kao obrađivač Elaborata za PPOV), avgust-decembar 2024. godine.
 - Izrada nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i projektovanju i izgradnji PPOV.
 - Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), obezbjeđivanje saglasnosti na pretkvalifikacionu dokumentaciju od strane EIB (09.04.2024.godine) i saglasnosti MERS za objavu Poziva za pretkvalifikaciju (19.04.2024.godine), januar-april 2024. godine.
 - Pokrenut međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova, uz objavu poziva za pretkvalifikaciju 23.04.2024. godine sa rokom dostavljanja ponuda 04.06.2024. godine.
 - Evaluacija dostavljenih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na Evaluacioni izvještaj (25.09.2024.), obavještenje aplikanata o rezultatima pretkvalifikacije (17.10.2024.), jun-oktobar 2024.godine.
 - Izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka), obezbjeđivanje saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB (25.11.2024.), upućen Poziv ponuđačima za dostavljanje ponuda (29.11.2024.) i aktivnosti tokom tenderske procedure, avgust-decembar 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa - blagovremeno obezbjeđivanje finansijskih sredstava i sprovođenje postupka eksproprijacije za kanalizacionu mrežu (I, II i III faza) uključujući i pumpnu stanicu.
- Negodovanje građana koji žive u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja pumpne stanice.
- Obezbjedivanje konačnog pozitivnog izvještaja revidenta na glavni projekat transporta otpadnih voda sa gradskog područja i glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže, nakon obezbjeđivanja saglasnosti relevantnih institucija na projektnu dokumentaciju.
- Obezbjedivanje saglasnosti na obnovljeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta.
- Blagovremeno sprovođenje tenderskih procedura i ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova.

3.4.3.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Rožaje i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 04-93/23-03 od 11.05.2023. i br. 01/1-651/24-01 od 17.05.2024.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovao niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa Opštinom Rožaje u cilju sprovođenja aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB za potrebe finansiranja projekta, januar-decembar 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS, Ministarstvom finansija i Opštinom Rožaje u cilju definisanja predloga Sporazuma o grantu za projekat „Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”; analiza i dopuna predloga teksta Sporazuma, konsultacije između uključenih strana, koordinacija aktivnosti u cilju potpisivanja Sporazuma o grantu, januar-decembar 2024. godine.
- Komunikacija i koordinacija aktivnosti u okviru Jedinice za implementaciju projekta (JIP), učešće u radu JIP-a, januar-decembar 2024. godine.
- Kontinuirana podrška i komunikacija sa Opštinom Rožaje u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na projektu, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške tokom izrade i revizije Glavnog projekta sistema za transport otpadnih voda od gradskog područja do lokacije PPOV i Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže, rješavanje pitanja nastalih na osnovu preliminarne izvještaja revidenata i drugih strana, redovni sastanci sa projektantima, revidentima, Opštinom Rožaje i Upravom za kapitalne projekte, januar-decembar 2024. godine.

- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), komunikacija sa Opštinom Rožaje, EIB i MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na dokumentaciju, odnosno dobijanja saglasnosti za objavu Poziva, januar-april 2024. godine.
- Priprema Poziva za pretkvalifikaciju i komunikacija sa EIB i Opštinom Rožaje u cilju objave poziva, 23.04.2024. godine.
- Stručna podrška tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (faza pretkvalifikacije), naročito: rad u Komisiji za otvaranje i evaluaciju ponuda - koordinacija aktivnosti, priprema materijala za sastanke Komisije, priprema nacrtu odgovora na zahtjeve za pojašnjenja od strane aplikanta, otvaranje i evaluacija podnijetih aplikacija, priprema Evaluacionog izvještaja, komunikacija sa EIB u cilju obezbjeđivanja saglasnosti na Evaluacioni izvještaj, priprema obavještenja aplikantima o rezultatima pretkvalifikacije, april-oktobar 2024. godine.
- Aktivnosti na pripremi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka); komunikacija sa PPF konsultantom, Opštinom Rožaje i EIB, obezbjeđivanje saglasnosti EIB na tendersku dokumentaciju, avgust-novembar 2024. godine.
- Rad u okviru Komisije za otvaranje i evaluaciju ponuda za izbor revidenta Glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova (druga faza postupka), priprema Amandmana tenderske dokumentacije i predloga odgovora na pitanja ponuđača, novembar-decembar 2024. godine.
- Aktivnosti na izradi i usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i projektovanju i izgradnji PPOV, komunikacija sa PPF konsultantom, Opštinom Rožaje i MERS u vezi sa navedenim, januar-decembar 2024. godine.
- Tokom izvještajnog perioda održano je pet Koordinacionih sastanaka sa predstavnicima DEU, EIB, MERS, Ministarstva finansija, JASPERS i PPF konsultanata, NIPAK kancelarije i predstavnika Opština, na temu statusa i budućih aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz WBIF granta i kredita EIB, uključujući projekat u opštini Rožaje. Društvo je organizovalo sastanke, pripremalo materijal za sastanke (agenda, akcioni plan, Gantt chart, procurement plan...), prezentovalo ostvareni napredak, dinamiku aktivnosti i planirane predstojeće aktivnosti, februar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Rožaje, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 za 2023. godinu (za projekat „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”) i dostavljen EIB-u, 08.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.

- o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Rožaje, MERS i Ministarstva finansija, januar-december 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar - decembar 2024. godine.

3.1.4. OPŠTINA PLJEVLJA „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja”, ≈23,5 miliona €

A. SEGMENT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja”

3.1.4.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV kapaciteta 28.000 ES, glavnog gradskog kolektora fekalne kanalizacije dužine 5191 m i glavnog kolektora atmosferske kanalizacije dužine 730 m.

Finansijski okvir projekta: Ukupna vrijednost projektovanja i izgradnje PPOV iznosi 6.500.200,00 €, od čega je obezbijedeno 3.500.000,00 € grant sredstava IPA 2010 i 3.000.200,00 € EIB kredita. Ugovor o proslijeđivanju kreditnih sredstava između Ministarstva finansija, Opštine Pljevlja i DOO Vodovod Pljevlja zaključen je 08.04.2014. godine.

Projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora iznosio je 1.021.837,63 € i u cjelosti se finansirao iz fonda IPF MW 2008 („The Municipal Window of Infrastructure Project Facility under IPA 2008 Multi-Beneficiary Program“).

3.1.4.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Program razvoja usluga snabdijevanja vodom i tretmana otpadnih voda u Pljevljima”, JACOBS (2007). Idejno rješenje sadržano je u Studiji izvodljivosti.
- Glavni projekat fekalnog kolektora, „Građevinski fakultet” - Podgorica (2007) - revidovan od strane DOO „Tehnogradnja” - Pljevlja.
- EIA za PPOV, „Hidroinžinjeri” - Slovenija/„Pan projekt” - Srbija (2010). Obezbijeđena formalna saglasnost 31.12.2012. godine od strane nadležnog organa lokalne samouprave.
- Idejni projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja, „Hidroinžinjeri” DOO (2010) - revidovan od strane „IK Konsalting i projektovanje” DOO (maj 2011).
- Glavni projekat za izgradnju PPOV, „Aqualia Infraestructuras” - revidovan od strane Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice (decembar 2015).

Tenderske procedure:

- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova na projektu glavnog gradskog kolektora je izrađena po modelu FIDIC „Crvena knjiga”.
- Tenderska dokumentacija za nadzor nad izvođenjem radova na projektu izgradnje glavnog gradskog kolektora i PPOV pripremljena je po modelu FIDIC „Bijela knjiga”;

- Tenderska dokumentacija za izbor projektanta i izvođača radova na projektu izgradnje PPOV pripremljena je po modelu FIDIC „Žuta knjiga“.
- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača preostalih radova na PPOV pripremljena je po nacionalnoj regulativi.

Nakon sprovedenih tenderskih procedura, zaključeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji glavnog gradskog kolektora, između Opštine Pljevlja i izvođača STRABAG, zaključen 12.03.2014. godine na iznos od 1.021.837,63 €.
- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na projektu izgradnje glavnog gradskog kolektora i PPOV, između DOO Vodovod Pljevlja, Opštine Pljevlja i „C&S Di Giuseppe Ingegnerri Associati Srl“, zaključen 12.03.2014. godine na iznos od 500.200,00 €.
- Ugovor za projektovanje i izgradnju PPOV, između DOO Vodovod Pljevlja, Opštine Pljevlja i „Aqualia Infraestructuras“, zaključen 12.03.2014. godine na iznos od 6.000.000,00 €.
- Ugovor o izvođenju radova (preostali radovi) na objektu PPOV, između Opštine Pljevlja, DOO Vodovod Pljevlja i DOO Tehnika Plast J.B. Beograd, zaključen 09.02.2022. godine na iznos od 482.792,31 € (sa uračunatim PDV-om).

Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova: Radovi na izgradnji glavnog gradskog kolektora počeli su 20.10.2014. godine. Upotrebnna dozvola izdata je 28.04.2016. godine, a Performance Certificate 05.07.2017. godine. Izgradnjom glavnog gradskog kolektora (DN 800, 5.191 m kanalizacije i 730 m atmosferske mreže) poboljšano je funkcionisanje kanalizacionog sistema.

Aktivnosti na projektovanju i izgradnji PPOV počele su 20.10.2014. godine. Zbog kašnjenja u izradi Glavnog projekta došlo je do produženja roka za realizaciju projekta. Građevinska dozvola za izgradnju PPOV izdata je 23.12.2015. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja.

Građevinski radovi na izgradnji PPOV su nominalno završeni 2018. godine i od strane Direktorata za inspeksijske poslove i licenciranje, 17.12.2018. godine, dobijeno je rješenje za puštanje u probni rad PPOV, u trajanju od godinu dana, a po čijem završetku bi počeo period otklanjanja nedostataka u trajanju od godinu dana. Zvaničan datum početka probnog perioda je bio 18.12.2018. godine. Usljed neslaganja mišljenja vezano za izdavanje Upotrebne dozvole i Taking-over sertifikata, izvođač radova je u aprilu 2020. godine pokrenuo proceduru raskida ugovora i u junu 2020. godine zatvorio i napustio PPOV. Uprkos ulozenim naporima, i pregovorima o nastavku projektnih aktivnosti između investitora i izvođača radova, nije se mogao postići sporazum o istom zbog različitih stavova vezano za tumačenje ugovora, pa je investitor, u skladu sa uputstvima nadzora, u septembru 2020. godine raskinuo ugovor sa izvođačem radova.

Nakon napuštanja PPOV od strane izvođača radova, nadzor je preuzeo objekat, a nakon toga isti predao Opštini Pljevlja. U cilju očuvanja izgrađene infrastrukture, Opština Pljevlja je, nakon informisanja i konsultacija sa EIB, preduzela aktivnosti koje se odnose na završetak preostalih radova na PPOV. S tim u vezi, Opština Pljevlja je u novembru 2020. godine sa DOO „Vodovod“ Pljevlja zaključila ugovor o povjeravanju poslova na održavanju i upravljanju PPOV, dok je sa firmom DOO „MontEnerg“ Nikšić zaključila ugovor o ponovnom pokretanju i stavljanju PPOV u funkciju.

Sa ciljem završetka preostalih radova na izgrađenom PPOV, pripremljena je tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova za realizaciju preostalih radova na PPOV, shodno izvještajima Komisije za tehnički pregled. Planirano je da se realizacija preostalih radova na PPOV finansira iz preostalih sredstava projekta, odnosno zadržanih sredstava izvođača radova na osnovu odobrenog plana nabavki od strane EIB-a. Opština Pljevlja je, nakon sprovedene tenderske procedure, 09.02.2022. godine ugovorila izvođača radova DOO „Tehnika plast J.B. Beograd“ za preostale radove na objektu PPOV.

Radovi su započeti u junu 2022. godine. U skladu sa dinamičkim planom izvođenja radova i Ugovorom o izvođenju radova, izvođač radova je izveo sve ugovorene radove u skladu sa definisanim predmjerom radova iz ugovora. Radovi su završeni u aprilu 2023. godine. Komisija za tehnički pregled objekta PPOV je dostavila Konačni izvještaj o rezultatima tehničkog pregleda 07.04.2023. godine, na osnovu kojeg je Opština Pljevlja izdala Upotrebnu dozvolu 27.04.2023. godine.

Ukupna vrijednost izvedenih radova, u skladu sa ispostavljenim situacijama izvođača radova, je 391.352,28 eura.

Što se tiče raskinutog ugovora sa prvobitnim izvođačem radova, pokrenut je postupak pred Komisijom za mirno rješavanje spora (DAB), u kojem izvođač radova „Aqualia Infraestructuras“ tražio isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 1.203.572,00 €. U skladu sa odlukom DAB-a od 21.06.2022. godine, Opština Pljevlja je obavezana da izvođaču radova isplati iznos od 92.163,00 €, iako je traženi iznos bio znatno veći, što je i realizovano 21.12.2022. godine. Izvođač radova nije prihvatio Odluku DAB-a i pokrenuo je arbitražni postupak pred Međunarodnim Arbitražnim sudom u Parizu, koji je u toku.

3.1.4.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Intenzivne aktivnosti u okviru arbitražnog postupka sa prvobitnim izvođačem radova na objektu PPOV.
- Stvaranje administrativnih preduslova za formalni završetak ugovora sa Nadzorom nad izvođenjem radova.

Otvorena pitanja/Rizici:

- *Postupak pred arbitražnim sudom:* Ishod arbitražnog postupka po tužbi prvobitnog izvođača radova „Aqualia Infraestructuras“, usljed nezadovoljstva sa Odlukom DAB-a i nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem. Tužilac potražuje iznos u vrijednosti od 1.203.572,00 €. U troškove nijesu uračunati troškovi arbitražnog postupka.
- *Neadekvatan kvalitet dolaznih otpadnih voda na PPOV:* Usljed količina i kvaliteta otpadnih voda koje dolaze na PPOV, kao i zbog uočenih velikih infiltracija vode u kanalizacione cijevi, a koje nijesu u skladu sa projektovanim parametrima, potrebno je unaprijediti kanalizacioni sistem, tj. prevashodno je potrebno odvojiti fekalnu i atmosfersku kanalizacionu mrežu.

3.1.4.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Pljevlja i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 01/1-871/23 od 29.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Praćenje aktivnosti, komunikacija i koordinacija uključenih strana tokom realizacije ugovora između Opštine Pljevlja i nadzora nad izvođenjem radova, naročito u praćenju realizacije ugovorenih usluga i pružanju podrške Opštini Pljevlja u arbitražnom postupku, januar - decembar 2024. godine.

- Prisustvo svim sastancima vezano za arbitražni postupak pred Međunarodnim Arbitražnim sudom u Parizu, po tužbi izvođača radova „Aqualia Infraestructuras“. Kontinuirana komunikacija sa Opštinom Pljevlja, nadzorom nad izvođenjem radova i pravnim zastupnicima Opštine Pljevlja, priprema nacрта odgovora na pitanja pravnog zastupnika, priprema i slanje tražene dokumentacije i podrška u cilju pripreme odgovora na tužbeni zahtjev, podnesaka i drugih dokumenata u sudskom procesu, januar-decembar 2024. godine.
- Komunikacija sa nadzorom nad izvođenjem radova - upućivane su urgencije u cilju dostavljanja Konačnog izvještaja i stvaranja preduslova za administrativno zatvaranje ugovora za nadzor nad izvođenjem radova, januar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Pljevlja, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Pljevlja, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

B. SEGMENT: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“

3.1.4.5 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Primarni fokus projekta je završetak infrastrukture koja se odnosi na prikupljanje otpadnih i atmosferskih voda za urbano područje opštine Pljevlja, u cilju zaštite kvaliteta vode u rijekama Čehotini i Breznici, kao i kvaliteta podzemnih voda u skladu sa EU i domaćim standardima.

Prioritetna projektna aktivnost Opštine Pljevlja u ranijem periodu je bila izgradnja glavnog gradskog kolektora, čiji se nedostatak navodio kao glavni problem. Radovi na izgradnji glavnog gradskog kolektora, realizovani u periodu 2014-2016. godine, obuhvatili su izgradnju 5.191 m kanalizacione i 730 m atmosferske mreže, čime je poboljšano funkcionisanje kanalizacionog sistema. Paralelno je realizovana izgradnja PPOV i probni period je započeo u decembru 2018. godine. Tokom probnog perioda PPOV uočeno je da se ulazni influent po kvalitetu i kvantitetu razlikuje od projektovanih parametara iz projektne i tenderske dokumentacije, zbog nedostatka odvajanja atmosferskih i fekalnih voda u kanalizacionom sistemu. Takođe, influent nije sadržao dovoljno materija za razvoj biološkog procesa u SBR sistemu, što je dodatno onemogućilo ispitivanje mulja. Opština Pljevlja i DOO „Vodovod“ Pljevlja uložili su mnogo napora da poboljšaju kvalitet influenta koja stiže u postrojenje, kroz priključenje i isključenje određenih kanalizacionih sistema, ali bez rezultata.

Realizacija aktivnosti kojima bi se unaprijedila funkcionalnost izgrađene kanalizacione mreže, odnosno stvorili preduslovi za proširenje iste, je izuzetno važna za nesmetano funkcionisanje PPOV, naročito imajući u vidu osjetljivost SBR sistema na količine i karakteristike komunalne otpadne vode. Radi osiguranja optimalnog rada i funkcionisanja kanalizacionog sistema i PPOV, radovi na poboljšanju kanalizacione infrastrukture će biti realizovani kroz dvije faze:

Faza 1: Kratkoročne mjere za poboljšanje kvaliteta influenta i osiguranje minimalne funkcionalnosti PPOV, koje realizuje Opština Pljevlja. Ova faza uključuje izgradnju aproksimativno 3,4 km fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, izgradnju šest prelivnih šahti na postojećim kolektorima sa najvećim protočnim kapacitetom, odvajanje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže na jednom dijelu sistema, detaljnu kontrolu postojećeg otvorenog kanala i priključivanje 17 domaćinstva na fekalnu kanalizacionu mrežu. Aktivnosti su počele 2020. godine, a veći dio aktivnosti završen 2022. godine.

Faza 2: Dugoročne mjere za osiguranje punog rada PPOV-a i zaštitu površinskih i podzemnih voda u gradskom području u skladu sa direktivama EU, nacionalnim zakonodavstvom i propisima. Ova faza uključuje radove na popravci i proširenju kanalizacionog sistema za potpuni rad PPOV i to:

- izgradnju sistema zaštite od bujičnih voda;
- nadogradnju atmosferske kanalizacije;
- nadogradnju fekalne kanalizacione mreže;
- odvajanje atmosferske kanalizacione mreže od fekalne kanalizacione mreže.

Predviđeno je da će radovi na nadogradnji kanalizacione mreže obuhvatiti izgradnju aproksimativno 42 km kanalizacione mreže kao i priključenje 1.050 domaćinstava na sistem.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u februaru 2024. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Opštinom Nikšić i Opštinom Pljevlja, Upravni odbor WBIF-a je 02.07.2024. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora“, u iznosu od 17,6 miliona eura od čega je za realizaciju projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“ obezbijeđen iznos od 7,64 miliona eura.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su kreditna sredstva u iznosu 3.055.334,00 €.

Zaključivanje oba ugovora o finansiranju se očekuje u 2025. godini.

3.1.4.6. PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Definisana usvojenim PUP-om.

Imovinsko-pravni odnosi: Postojeća kanalizaciona infrastrukturna mreža se uglavnom nalazi u trupu gradskih saobraćajnica koje su u vlasništvu Opštine Pljevlja. Očekuje se da će planirano proširenje kanalizacione mreže pratiti i gradske saobraćajnice, ali konačne trase neophodne atmosferske i kanalizacione mreže biće poznate najranije tokom izrade Glavnog projekta. Ukoliko se otkriju problemi vlasništva nad zemljištem, Opština Pljevlja će sprovesti neophodan postupak eksproprijacije u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Program razvoja usluga snabdijevanja vodom i tretmana otpadnih voda u Pljevljima”, JACOBS (2007)
- Glavni projekat fekalnog kolektora, „Građevinski fakultet” - Podgorica (2007) - revidovan od strane DOO „Tehnogradnja” - Pljevlja
- Na osnovu pripremljene aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava tehničke podrške za projekat „Sistem upravljanja otpadnim vodama u Pljevljima - II faza kanalizacione mreže: Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem i Cost-Benefit analiza, Glavni projekat, tenderska dokumentacija“, koju je podržala EIB, Upravni odbor WBIF-a je 2020. godine odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 350.000,00 € za pripremu dokumentacije.
- Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije - Glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, koju je donijela Opština Pljevlja, jun 2023. godine.
- Idejno rješenje izgradnje i rekonstrukcije fekalne i atmosferske mreže u opštini Pljevlja, IPF10 konsultant, oktobar 2023. godine
- Studija izvodljivosti sa Cost-benefit analizom „II faza kanalizacione mreže u Pljevljima”, IPF10 konsultant, oktobar 2023. godine.

Tenderske procedure: Nabavke radova i usluga na projektu će se sprovoditi kroz dva tendera, i to:

- otvoreni međunarodni tender za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži;
- ograničeni međunarodni tender za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.4.7. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Nastavljene su aktivnosti tehničke podrške obezbijeđene preko WBIF-a. IPF 10 konsultant je u prvoj polovini 2024. godine ažurirao Studiju izvodljivosti u skladu sa zahtjevom Jedinice za implementaciju projekta, na koju je data saglasnost u aprilu 2024. godine.
- Nastavljene su aktivnosti na izradi Glavnog projekta; izrada je u završnoj fazi.
- Pripremljen je aplikacioni formular, kojim je projekat u februaru 2024. godine kandidovan za bespovratna sredstva u okviru X poziva WBIF-a za sufinansiranje investicija Upravni odbor WBIF-a je u julu 2024. godine odobrio aplikaciju kojom su obezbijeđena bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 7,64 miliona eura.
- Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe projekta alocirana su kreditna sredstva EIB-a iz finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” u iznosu 3.055.334,00 €, mart 2024. godine
- Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja je donio Rješenje kojim se utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Opština Pljevlja je nakon sprovedene javne nabavke ugovorila obrađivača Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, jun-jul 2024. godine.
- U toku je priprema nacrt tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova, oktobar-decembar 2024. godine.
- Započela je priprema nacrt tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, novembar-decembar 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova, s obzirom da je dostupnost kreditnih sredstava ograničena do decembra 2028. godine.

3.1.1.8. REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Pljevlja i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 01/1-871/23 od 29.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12..2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o koordinacija aktivnosti sa MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti Vlade Crne Gore na predloženu alokaciju kreditnih sredstava EIB iz finansijskog ugovora „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*“ za potrebe realizacije projekta u iznosu od 3.055.334,00 €, januar-mart 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*“ sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
 - o pripremljena je aplikacija za projekat „*Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora*“ kroz X poziv WBIF-a za investicione grantove, kojom su tražena bespovratna sredstva za realizaciju projekta „*Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja*“ u iznosu od 7,64 miliona eura; za aplikaciju je obezbijedena podrška EIB-a i saglasnost nadležnih organa državne uprave, januar-februar 2024. godine;
 - o u skladu sa dobijenim komentarima od Evropske Komisije, EIB, kao i WBIF skining zaključcima i komentarima, izvršeno je ažuriranje aplikacije i ista dostavljena nadležnim institucijama na dalje procesuiranje, maj-jun 2024. godine;
 - o **po osnovu pripremljene aplikacije za WBIF investicioni grant, obezbijedeno 7,64 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekta, jul 2024. godine.**
- Praćenje realizacije aktivnosti IPF 10 tehničke podrške obezbijedene kroz WBIF - kontinuirana koordinacija aktivnosti, sastanci i komunikacija vezano za aktivnosti i opis poslova konsultanta, dinamiku realizacije i davanje smjernica za postupanje, januar-decembar 2024. godine.
- Redovni sastanci i kontinuirana pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima Opštine Pljevlja i DOO „Vodovod i kanalizacija-Pljevlja“ u vezi sprovođenja aktivnosti IPF 10 tehničke podrške i pružanje stručne podrške tokom realizacije projektnih aktivnosti, januar-decembar 2024. godine.
- U izvještajnom periodu održano je pet koordinacionih sastanka sa Opštinom Pljevlja, DOO „Vodovod i kanalizacija-Pljevlja“ i IPF 10 konsultantom vezano za aktivnosti na realizaciji projekta, kao i obaveze svih učesnika u cilju pravovremene implementacije projekta.
- Pregled, analiza i dostavljanje komentara na kompletnu dokumentaciju koju je IPF 10 konsultant izradio i usaglašavanje konačne verzije dokumenata (između ostalog:, Ažurirana Studija izvodljivosti, Izvještaji o napretku, Plan nabavki, itd.), januar-decembar 2024. godine.
- Podrška u pripremi projektnih zadataka za izradu i reviziju projektne dokumentacije, i to:

- pripremljen nacrt Projektnog zadatka za izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, jun 2024. godine.
- Podrška u pripremi aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih finansijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije:
 - pripremljena aplikacija za javni poziv Eko-fonda za finansiranje izrade projektne dokumentacije - Glavnog projekta II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja-B faza. Eko-fond je na osnovu javnog poziva dodijelio bespovratna sredstva (subvenciju) za finansiranje izrade pomenute dokumentacije. Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Eko-fond je donio 30.12.2024. godine i njome su odobrena sredstva u iznosu od **50,000.00 €**.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Pljevlja, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Pljevlja, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.5 OPŠTINA PLJEVLJA

PROJEKAT: Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja, ≈11 miliona €

3.1.5.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Opis projekta: Jedan od najvećih nedostataka postojećeg distributivnog vodovodnog sistema u opštini Pljevlja jeste taj što je glavni cjevovod od izvorišta Potpeć do postrojenja za prečišćavanje voda (PPV) izrađen od azbestno-cementnih cijevi. Zamjenom ovih cjevovoda novim cjevovodima savremenih cijevnih materijala (npr. duktil), riješio bi se problem gubitaka na mreži i povećala bi se pouzdanost vodovodnog sistema. Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, realizacija projekta je predviđena u tri faze. Prva faza obuhvata izgradnju novog dovoda od izvorišta Potpeć do PPV Pliješ. Druga faza predstavlja izradu glavnog projekta i izgradnju novog dovodnog cjevovoda od izvorišta Jugoštica do rezervoara Bogiševac. Treća faza predstavlja rekonstrukciju glavnog cjevovoda od PPV Pliješ do centralnog dijela grada.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.5.2. PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Definisana usvojenim PUP-om.

Imovinsko-pravni odnosi: Postojeća vodovodna infrastrukturna mreža se uglavnom nalazi u trupu gradskih saobraćajnica koje su u vlasništvu Opštine Pljevlja. Očekuje se da će planirana rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže pratiti i gradske saobraćajnice, ali konačne trase vodovodne mreže biće poznate najranije tokom izrade Glavnog projekta. Ukoliko se otkriju problemi vlasništva nad zemljištem, Opština Pljevlja će sprovesti neophodan postupak eksproprijacije u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Program razvoja usluga snabdijevanja vodom i tretmana otpadnih voda u Pljevljima”, JACOBS (2007)
- Glavni projekat glavnog dovoda sirove vode Potpeć - Pliješ sa povratnim cjevovodom, Hidrozavod dtd Novi Sad (2008).

3.1.5.3. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Izrađena je Studija izvodljivosti sa Cost-benefit analizom za projekat „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnadbijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore”, maj 2024. godine.
- Projekat „Idejno rješenje i Glavni projekat transportnog cjevovoda DN 200 Jugoštica-Bogiševac, u dužini od 7.5 km” je nominovan za realizaciju kroz PPF program tehničke podrške.
- Održan je početni sastanak na realizaciji projekta „Idejno rješenje i Glavni projekat transportnog cjevovoda DN 200 Jugoštica-Bogiševac, u dužini od 7.5 km” u Opštini Pljevlja i definisane su obaveze svih uključenih strana u realizaciji projekta, maj 2024. godine.
- Pripremljen Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda „Jugoštica-Bogiševac” i Glavni projekat vodosnadbijevanja za naselje Guke, sa izgradnjom rezervoara i pumpne stanice.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno definisanje finansijske konstrukcije projekta.

3.1.5.4. REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Pljevlja i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-871/23 od 29.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Sastanak sa PPF konsulentom i predstavnicima Radne grupe u okviru realizacije projekta „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnadbijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore”, na kojem je konsultant prezentovao model Cost-benefit analize i preliminarne procjene investicija (hitnih mjera) na unaprjeđenju vodosnadbijevanja u opštini Pljevlja, januar 2024. godine.
- Održan je niz sastanaka u Opštini Pljevlja, na kojem su prezentovane aktivnosti na pripremi Studije izvodljivosti u okviru projekta „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnadbijevanja zamjenom

azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore”, na kojima je prezentovana finansijska i ekonomska analiza projekta i predlozi vezano za prioritizaciju projekata, januar-mart 2024. godine.

- Ostvarena je intenzivna komunikacija sa Opštinom Pljevlja vezano za dostavljanje predloga za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg AC cjevovoda Jugoštica - Bogiševac, kroz ugovor sa PPF konsultantom i dobijanje saglasnosti Opštine kao krajnjeg korisnika na predlog projekta, mart 2024. godine.
- Ostvarena je intenzivna komunikacija sa MERT u cilju nominovanja projekta „*Idejno rješenje i Glavni projekat transportnog cjevovoda DN 200 Jugoštica-Bogiševac, u dužini od 7.5 km*” za realizaciju kroz PPF program tehničke podrške, mart-april 2024. godine.
- Praćenje aktivnosti PPF konsultanta tokom izrade tehničke dokumentacije, maj-decembar 2024. godine.
- Prisustvo sastancima i kontinuirana pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima Opštine Pljevlja i DOO „Vodovod Pljevlja” u vezi sprovođenja aktivnosti PPF tehničke podrške i pružanje stručne podrške tokom realizacije aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije „*Idejno rješenje i Glavni projekat transportnog cjevovoda DN 200 Jugoštica-Bogiševac, u dužini od 7.5 km*”, maj-decembar 2024. godine.
- Pripremljen projektni zadatak za reviziju glavnog projekta glavnog projekta rekonstrukcije cjevovoda Jugoštica-Bogiševac, septembar 2024. godine.
- Pripremljen projektni zadatak za izradu glavnog projekta rekonstrukcije cjevovoda Jugoštica-Bogiševac, oktobar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Pljevlja i nadležnih organa državne uprave, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, kontinuirana aktivnost.

3.1.6 OPŠTINA BIJELO POLJE

PROJEKAT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje” (I faza) ≈12 miliona €

3.1.5.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, realizacija projekta je predviđena u tri faze. Prva faza obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km i prioriternih sekcija sekundarne kanalizacione mreže. Radovi na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora su završeni 2019. godine, dok su aktivnosti na realizaciji projekta za izgradnju PPOV u toku.

Finansijski okvir projekta:

- Projektovanje i izgradnja glavnog kolektora se finansirala iz IPA 2011 grant sredstava, čija je vrijednost iznosila 3.110.803,61 €.
- Projektovanje i izgradnja PPOV će se finansirati dijelom iz kredita EIB i dijelom iz bespovratnih sredstava EU, po osnovu sljedećih ugovora:

- Ugovor o grantu WB-IG03-MNE-ENV-02, u iznosu od 2.993.000,00 €, zaključen 24.12.2019. godine između države Crne Gore, koju je predstavljalo tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma (sadašnje MERS), Opštine Bijelo Polje i EIB.
- Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje, u iznosu od 2.849.170,00 €, zaključen 23.12.2019. godine između Opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, tadašnjeg Ministarstva održivog razvoj i turizma (sadašnje MERS) i DOO „Project Consulting“ - Podgorica.
- S obzirom da je procijenjeni budžet projekta definisan 2019. godine, te da su od tada značajno porasle cijene materijala, rada i usluga, u cilju smanjenja rizika od prekoračenja budžeta projekta tokom tenderskog postupka, Zaključkom Vlade Crne Gore od 15.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 € a Ministarstvo finansija je zaduženo za pripremu Ugovora o prenosu sredstava. Slijede aktivnosti na stvaranju pretpostavki za zaključivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava.
- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na oba segmenta projekta se finansira iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje, u iznosu od 447.830,00 €, zaključenog 16.11.2016. godine između Opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, tadašnjeg Ministarstva održivog razvoj i turizma (sadašnje MERT) i DOO „Project Consulting“ - Podgorica.

3.1.5.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni za segment projektovanja i izgradnje glavnog kolektora. Što se tiče segmenta PPOV, tokom 2018. godine završena je parcelacija i procjena vrijednosti zemljišta na kojem će biti izgrađen PPOV i obezbijeđena sredstva u iznosu od 265.451,00 €. Opština Bijelo Polje je u julu 2019. godine uputila PROCON-u Rješenja Ministarstva finansija, Uprave za nekretnine, Područne jedinice Bijelo Polje, kojima su usvojeni predlozi Opštine Bijelo Polje za potpunu eksproprijaciju katastarskih parcela 3 vlasnika, u svrhu izgradnje PPOV. Rješenja o eksproprijaciji su postala izvršna, ali je u toku spor kod Upravnog suda po tužbi vlasnika vezano za visinu pravične naknade.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Razvojni program za vodosnadbjevanje i tretman otpadnih voda“, JACOBS (2007)
- Idejni projekat za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže, „IK Konsalting i projektovanje“ DOO (2013)
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) za PPOV, „IK Konsalting i projektovanje“ DOO (2013); „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ (2018); „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ (januar 2021); „D&D ING Berane“ (decembar 2023)
- Glavni projekat za izgradnju glavnog kolektora, Ludwig Pfeiffer Hoch and Tiefbau GmbH & Co.KG. (2016)
- Glavni projekat za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, Ludwig Pfeiffer Hoch and Tiefbau GmbH & Co.KG. (2017)
- Na osnovu inicijative PROCON-a i uz odobrenje resornog ministarstva, kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine“ (PPF) angažovan je konsultant za

pripremu nedostajuće tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu. S tim u vezi, Opština Bijelo Polje je definisala segmente kanalizacione mreže u oktobru 2023. godine, nakon čega je odobren Opis zadatka PPF konsultanta i pristupilo se izradi glavnog projekta. Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi.

Tenderske procedure:

- Tenderska dokumentacija za izbor projektanta i izvođača radova za glavni kolektor izrađena je po modelu projektuj i izgradi - FIDIC „Žuta knjiga“. Tenderska dokumentacija za izbor revidenta i nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji prve faze kanalizacione mreže i PPOV izrađena je u skladu sa FIDIC „Bijela knjiga“ modelom ugovaranja.
- Nakon sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa PRAG procedurama i procedurama EIB, zaključeni su sljedeći ugovori:
 - o Ugovor za projektovanje i izgradnju glavnog kolektora, između DEU i „Ludwig Pfeiffer Hoch and Tiefbau GmbH & Co.KG. “, zaključen 31.10.2014. godine na iznos od 3.110.803,61 €
 - o Ugovor za reviziju Glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji prve faze kanalizacione mreže i PPOV, između opštine Bijelo Polje i „C & S Di Guiseppe Ingegneri Associati” S.r.l., zaključen 27.03.2015. godine na iznos od 447.830,00 €.
- Nacrt tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova na PPOV kapaciteta 20.000 + 10.000 ekvivalentnih stanovnika je pripremljen i 03.12.2021. godine dostavljen EIB-u na komentare/saglasnost. EIB je u prvom kvartalu 2022. dostavio komentare na dokument. Usljed velikog broja i važnosti primljenih komentara, koji su između ostalog obuhvatili i promjenu vrste tenderskog postupka iz otvorenog međunarodnog u ograničeni međunarodni, nacrt tenderske dokumentacije je morao biti značajno izmijenjen i dopunjen, što se prije svega odnosi na izradu pretkvalifikacionih dokumenata i novih Instrukcija ponuđačima.
- Pripremljena je pretkvalifikaciona dokumentacija i nacrt tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV, u skladu sa komentarima EIB-a i smjernicama JASPERS konsultanta. Saglasnost EIB na pretkvalifikacionu dokumentaciju dobijena je 26.09.2023. godine dok je saglasnost MERT za objavu Poziva za inicijalnu selekciju i sprovođenje daljeg tenderskog postupka dobijena 09.10.2023. godine.
- Međunarodni Poziv za inicijalnu selekciju kandidata objavljen je 26.10.2023. godine; aplikacije su otvorene 07.12.2023. godine, kada je i započet proces evaluacije.

Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova:

- U okviru ugovora za projektovanje i izgradnju glavnog kolektora, aktivnosti su započele 27.04.2015. godine. Ugovoreni rok za završetak bio je 540 dana, nakon čega slijedi 12 mjeseci perioda za otklanjanje nedostataka. Zaključivanjem četiri aneksa ugovora rok je produžen sa ugovorenih 540 dana na 1038 dana, tj. do 28.02.2018. godine, nakon čega nije bilo formalnog produženja ugovora. Zbog ostvarenih kašnjenja nakon 28.02.2018. godine izvođaču radova su naplaćeni penali u vrijednosti od 10% ugovorene sume. Svi radovi i aktivnosti, koje uključuju izgradnju 6 km glavnog kolektora, dvije sekcije sekundarne kanalizacione mreže i tri pumpne stanice, su završeni u decembru 2018. godine. Potvrda o primopredaji radova je izdata 28.12.2018. godine. Procedura tehničkog pregleda radova je završena u junu 2019. godine. Upotrebna dozvola je izdata 03.07.2019. godine, kada je i započeo period za otklanjanje nedostataka u ugovorom predviđenom trajanju od 365 dana. Usljed kašnjenja izvođača radova u popravkama uočenih nedostataka, period za otklanjanje nedostataka je uz saglasnost DEU prolongiran do kraja januara 2021. godine, kako bi izvođač izveo radove na otklanjanju uočenih

nedostataka. Kako je krajem februara 2021. godine postalo izvjesno da izvođač neće izvesti pomenute radove, nadzor je nakon izvršene procjene vrijednosti neizvedenih radova, determinacijom od 05.03.2021. godine, umanjio ukupan iznos za plaćanje izvođaču za 16.331,80 €, tako da je konačna vrijednost ugovora 2.962.863,98 €. Potvrda o valjano izvršenom poslu (Performance sertifikat) je izdata 10.03.2021. godine i njom je potvrđeno da se radovi mogu koristiti za svrhu za koju su namijenjeni.

- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova je usljed prolongiranja ugovora za izvođenje radova produžavan u više navrata. Aneksom br. 1 ugovora, od 9.10.2017. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 30 na 46 mjeseci, do 9.2.2019. godine, bez povećanja ugovorene cijene. Aneksom br. 2 ugovora, od 26.6.2018. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 46 na 52 mjeseca, do 9.8.2019. godine. Ugovoreni iznos za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je povećan za 31.250,00 € dok je ugovoreni iznos za nadzor nad izgradnjom PPOV smanjen za isti iznos, tako da je ukupni ugovoreni iznos ostao nepromijenjen. Aneksom br. 3 ugovora, od 1.8.2018. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 52 na 58 mjeseci, do 9.2.2020. godine (uključujući period za otklanjanje nedostataka). Aneksom br. 4 ugovora, od 1.2.2019. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 58 na 60 mjeseci, do 9.4.2020. godine (uključujući period za otklanjanje nedostataka). Aneksom br. 5 ugovora, od 1.4.2019. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 60 na 62 mjeseca, do 9.6.2020. godine (uključujući period za otklanjanje nedostataka). Aneksom br. 6 ugovora, od 1.6.2019. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 62 na 68 mjeseci, tj. do 9.12.2020. godine. Aneksom br. 7 ugovora za nadzor nad izvođenjem radova od 29.1.2021. godine, dio ugovora za nadzor nad izgradnjom kanalizacione mreže je produžen sa 68 na 72 mjeseca, tj. do 9.4.2021. godine. Nadzor je 23.4.2021. godine dostavio opštini Bijelo Polje nedostajuće izvještaje i Završni izvještaj, kao i završni račun za usluge na segmentu kanalizacione mreže, u iznosu od 24.420,00 €, čime su sve aktivnosti na ovom segmentu realizovane.

3.1.5.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Aktivnosti na evaluaciji pristiglih aplikacija u postupku inicijalne selekcije. Nakon završenog postupka evaluacije aplikacija i pripreme Izvještaja o evaluaciji, Komisija za evaluaciju je predložila da se postupak inicijalne selekcije poništi zbog neispunjenja uslova datih dokumentacijom za inicijalnu selekciju, tj. zbog nezadovoljenja minimalnog broja inicijalno selektovanih aplikacija (minimalno 3 aplikanta). S tim u vezi, aplikantima je u 21.02.2024. godine upućeno obavještenje o ponušenju tenderskog postupka, januar - mart 2024. godine.
- Pretkvalifikaciona dokumentacija je, u skladu sa sugestijom EIB i saradnji sa PPF konsultantom, JASPERS i Opštinom Bijelo Polje, modifikovana i usklađena u dijelu kriterijuma i zahtjeva za inicijalnu selekciju, februar 2024. godine.
- Stvoreni su preduslovi za ponovnu objavu Poziva za inicijalnu selekciju:
 - o 05.03.2024. godine obezbijeđena saglasnost EIB na modifikovanu i usklađenu pretkvalifikacionu dokumentaciju.
 - o 12.03.2024. godine obezbijeđena saglasnost MERT za ponovnu objavu Poziva za inicijalnu selekciju i sprovođenje daljeg tenderskog postupka.

- Ponovljeni Poziv za inicijalnu selekciju kandidata je objavljen 14.03.2024. godine u Službenom glasniku Evropske unije (OJEU), aplikacije su otvorene 25.04.2024. godine, kada je i započela evaluacija.
- Pripremljena je tenderska dokumentacija za projektovanje i izgradnju PPOV (faza pripreme ponuda) i obezbijeđena saglasnost EIB na istu, januar-jun 2024. godine.
- Dobijena je saglasnost od strane EIB na izvještaj o evaluaciji ponuda 12.08.2024. godine; aplikantima upućeno obavještenje o rezultatima inicijalne selekcije 13.08.2024. godine.
- 02.09.2024. godine upućen zahtjev za dostavljanje ponuda inicijalno selektovanim aplikantima; otvaranje ponuda održano 09.12.2024. godine, kada je i započeta evaluacija.
- Aktivnosti u cilju aneksiranja ugovora sa nadzorom: s obzirom da je ugovor sa nadzorom zaključen 2015. godine, te da je tokom pripreme projekta izgradnje PPOV došlo do potrebe za izmjenom, odnosno povećanjem obima usluga nadzora, na zahtjev Opštine Bijelo Polje, nadzor je dostavio ponudu za aneksiranje ugovora, nakon čega je dobijeno mišljenje EIB na navedeno pitanje. Uzimajući u obzir mišljenje EIB, Opština Bijelo Polje je u julu 2024. godine, nakon konsultacija sa MERS i PROCON, informisala o namjeri iniciranja procedure raskida ugovora sa nadzorom i pokretanja procedure odabira novog nadzora, uz potrebu obezbjeđivanja relevantnog mišljenja/saglasnosti od strane Ministarstva finansija i MERS. Očekuje se dostavljanje mišljenja/saglasnosti Ministarstva finansija i MERS.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja - u toku je sudski postupak za utvrđivanje pravične nadoknade, po tužbi vlasnika.
- Obezbjediivanje nadzora nad izgradnjom PPOV - zbog izmjena u obimu aktivnosti i trajanju ugovora za projektovanje i izvođenje radova na PPOV, potrebno je obezbijediti nadzor nad izvođenjem radova (pregovori ili raskid ugovora sa postojećim nadzorom i pokretanje nove tenderske procedure za ugovaranje).
- Dostupnost kreditnih i grant sredstava - kašnjenje u ugovaranju projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV, kao i kašnjenja u projektovanju i izvođenju radova mogu prouzrokovati probijanje roka dostupnosti kreditnih i grant sredstava za realizaciju projekta (kraj 2028. godine) što bi uzrokovalo potrebu da država Crna Gora i Opština Bijelo Polje obezbijede preostali iznos sredstava za realizaciju projekta.

3.1.5.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Bijelo Polje i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-705/23 od 18.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01 do 31.12.2024. godine realizovao niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora

- „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
- kontinuirana komunikacija sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje u cilju sprovođenja aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB za potrebe finansiranja projekta, januar-decembar 2024. godine.
 - Stručna podrška tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova na PPOV, naročito:
 - rad u Komisiji za evaluaciju ponuda - komunikacija sa članovima Komisije, koordinacija aktivnosti, priprema materijala za sastanke Komisije, priprema zahtjeva za pojašnjenja aplikantima, komunikacija sa EIB vezano za pojašnjenja i instrukcije vezano za postupak, priprema izvještaja o evaluaciji aplikacija sa priložima, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, komunikacija sa EIB vezano za predlog Komisije za poništenje i ponavljanje postupka inicijalne selekcije i objave obavještenja na OJEU, priprema Obavještenja aplikantima i koordinacija svih drugih aktivnosti u radu Komisije tokom postupka inicijalne selekcije.
 - Stručna podrška tokom ponovljenog javnog poziva za projektovanje i izgradnju PPOV, naročito:
 - kontinuirani rad na usaglašavanju nacrtu tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV u skladu sa komentarima EIB i priprema plana nabavki projekta, januar-jun 2024. godine;
 - komunikacija sa EIB i MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti za ponovnu objavu Poziva za inicijalnu selekciju i sprovođenje dalje tenderske procedure za projektovanje i izgradnju PPOV, februar-mart 2024. godine;
 - obezbjeđenja saglasnost EIB na tendersku dokumentaciju za projektovanje i izgradnju PPOV, maj-jun 2024. godine;
 - pripremljen izvještaj o evaluaciji ponuda i obezbjeđena saglasnost EIB na isti, pripremljena i upućena obavještenja aplikantima o rezultatima inicijalne selekcije, jul-avgust 2024. godine;
 - nakon što je pripremljen i upućen Poziv za dostavljanje ponuda uz tendersku dokumentaciju inicijalno selektovanim aplikantima, koordinacija aktivnosti rada Komisije za evaluaciju ponuda, koordinacija aktivnosti posjete lokacije i sastanka sa ponuđačima, pripremljeni odgovori na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije aplikanata, priprema Amandmana na tendersku dokumentaciju, komunikacija sa EIB i obezbjeđivanje saglasnosti na amandmane tenderske dokumentacije, kao i priprema i koordinacija komunikacija sa ponuđačima, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, priprema i koordinacija aktivnosti otvaranja ponuda, evaluacija ponuda, septembar-decembar 2024.godine.
 - Praćenje aktivnosti i stručna podrška tokom aktivnosti PPF konsultanta na pripremi glavnih projekata za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje - Vrelo Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrnljica; sastanci, koordinacija aktivnosti, obezbjeđivanje potrebnih podataka itd., januar-decembar 2024. godine.
 - Komunikacija i koordinacija aktivnosti u okviru Jedinice za implementaciju projekta (JIP), učešće u radu JIP-a, januar-decembar 2024. godine.
 - Tokom izvještajnog perioda održano je pet Koordinacionih sastanaka sa predstavnicima DEU, EIB, MERS, Ministarstva finansija, JASPERS i PPF konsultanata, NIPAK kancelarije i predstavnika Opština, na temu statusa i budućih aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz WBIF granta i kredita EIB, uključujući projekat u opštini Bijelo Polje. Društvo je organizovalo sastanke, pripremalo materijal za sastanke (agenda, akcioni plan, Gantt chart,

procurement plan...), prezentovalo ostvareni napredak, dinamiku aktivnosti i planirane predstojeće aktivnosti, februar-decembar 2024. godine.

- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Bijelo Polje, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG03-MNE-ENV-02 za 2023. godinu (Montenegro, Bijelo Polje Wastewater Treatment Plant) i dostavljen EIB-u, 23.02.2024. godine.
 - o Pripremljen VII Izvještaj o napretku ugovora o WBIF grantu WB-IG03-MNE-ENV-02, za period od jula do decembra 2023. godine (na engleskom jeziku), koji je dostavljen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dana 26.02.2024. godine (br. 02/3-173/24-05).
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen VIII Izvještaj o napretku ugovora o WBIF grantu WB-IG03-MNE-ENV-02, za period od januara do juna 2024. godine (na engleskom jeziku), koji je dostavljen EIB 31.07.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Bijelo Polje, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, kontinuirana aktivnost.

3.1.6. PRIJESTONICA CETINJE

A. PROJEKAT: „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje”, ≈22 miliona €

3.1.6.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija oko 95 km vodovodne mreže i ostale vodovodne infrastrukture. Sagledavanjem postojeće situacije i potreba, definisane su prioritetne aktivnosti na projektu, čija je realizacija u završnoj fazi. U toku su pripremne aktivnosti za realizaciju projekta rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture (transportne i distributivne mreže).

Finansijski okvir projekta: Prioritetne aktivnosti na projektu (radovi, nabavke i usluge) u vrijednosti od 2.690.000,00 € se finansiraju iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB, zaključenog 06.07.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” i DOO “Project-

Consulting“ - Podgorica. Planirano je da se rekonstrukcija ostale vodovodne infrastrukture, procijenjene okvirne vrijednosti 20.000.000,00 €, finansira na sljedeći način:

- 4.000.000,00 € iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključenog između Crne Gore i Evropske investicione banke;
- 12.600.000,00 € iz grant sredstava WBIF-a;
- ostatak iz sopstvenih budžetskih sredstava.

3.1.6.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Za prioritetne aktivnosti na projektu imovinsko-pravni odnosi su riješeni u prethodnom periodu, do 2020. godine. Što se tiče rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture, u toku je stvaranje preduslova rješavanje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti, SAFEGE -TECHNUM - TRACTEBEL (2013)
- Idejni projekat „Rekonstrukcija i sanacija dijela transportnog cjevovoda PK Velja Gora-PK Lašor“, Hidroing DOO (2015)
- Idejni projekat „Rekonstrukcija i sanacija dijela transportnog cjevovoda PK Lašor-R Zagrablje“, Hidroing DOO (2015)
- Idejni projekat „Rekonstrukcija i sanacija objekata na cjevovodu PS Višnjica - PK Velja Gora“ Hidroing DOO (2015)
- Idejni i Glavni projekat „Izgradnja i rekonstrukcija cjelokupne mreže vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje, faze I - V, Hidroing DOO (2015)
- Glavni projekti rekonstrukcije hidrotehničkih instalacija dijela Mojковаčke ulice i dijela regionalnog puta R1 Cetinje-Njeguši-Kotor, dionica „Obod“-Bajička crkva, Via Project DOO, (2017) (izmjene i dopune 2020. godine)
- Glavni projekti hidrotehničkih instalacija „Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže za Donji Kraj“ - „Priključci na distributivni cjevovod iz rezervoara Zagrablje“ i „Priključci na distributivni cjevovod iz rezervoara Sandin vrh“, Green Projects Montenegro DOO (2020)
- Glavni projekat rekonstrukcije pumpne stanice „Višnjica“, Ortis DOO (2020)
- Glavni projekat „Rekonstrukcija vodovodne infrastrukture Cetinja“, HydroGIS System DOO (2022)
- Glavni projekat „Rekonstrukcija transportnog cjevovoda od PK Lašor do R Zagrablje“ HydroGIS System DOO (2022)
- Idejno rješenje za solarnu elektranu na zemlji priključenu na ed sistem Opštine Cetinje, VIGORIS- ECOTECH (2022)

Tenderske procedure: Nakon pripreme tenderske dokumentacije za odabir tehničke podrške na projektu, i sprovedene procedure u skladu sa pravilima EIB-a, zaključen je sljedeći ugovor:

- Ugovor o konsultantskim uslugama, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO i „Hidroing“ DOO, zaključen 09.08.2013. godine na iznos od 419.504,00 €.

Nakon pripreme tenderskih dokumentacija i sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Crne Gore, zaključeni su sledeći ugovori za prioritetne aktivnosti na projektu:

- Ugovor za nabavku kombinovane mašine i kamion kipera, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO i „Ben Kov“ DOO, zaključen 03.07.2014. godine na iznos od 99.998,00 €

- Ugovor za nabavku IT opreme, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „ASW Inženjering” DOO, zaključen 04.07.2014. godine na iznos od 83.400,00 €
- Ugovor za nabavku vodomjera i kuglastih ventila - I dio, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „INSA” AD, zaključen 10.07.2014. godine na iznos od 344.364,00 €
- Ugovor za nabavku vodomjera - II dio, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „INSA” AD, zaključen 30.06.2016. godine na iznos od 238.923,00 €
- Ugovor za sanaciju i izradu Glavnog projekta taložnice na vodoizvoru Podgor, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Civil Engineer” DOO, zaključen 21.11.2016. godine na iznos od 40.336,13 € (ugovor je raskinut u februaru 2018. godine zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza izvođača radova)
- Ugovor za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju i sanaciju cjevovoda PK Velja Gora-PK Lašor i izradu distributivnog cjevovoda na istoj dionici u dužini od 1600m, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „PNP Perošević” DOO, zaključen 13.02.2017. godine na iznos od 547.664,28 €
- Ugovor za nabavku i ugradnju vodovodnog materijala za transportni i distributivni cjevovod (dionica Ugnji-Obzovica), između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „PNP Perošević” DOO, zaključen 12.04.2017. godine na iznos od 140.640,25 €
- Ugovor za izmjještanje cjevovoda LG 350 u Belvederskoj ulici, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Controlmatic commerce” DOO, zaključen 26.05.2017. godine na iznos od 83.778,75 €
- Ugovor za nabavku kamiona cistijerne za pitku vodu, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Ben Kov” DOO, zaključen 07.11.2017. godine na iznos od 64.886,54 €
- Ugovor za nabavku, demontažu postojećeg i montažu novonabavljenog transformatora 6/0.4kVA za CS Podgor, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Ben Kov” DOO, zaključen 14.12.2017. godine na iznos od 21.800,00 €
- Ugovor za izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Inženjering put” DOO, zaključen 15.02.2018. godine na iznos od 94.162,18 €
- Ugovor za sanaciju i izradu Glavnog projekta taložnice na vodoizvoru Podgor, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i „Indel inženjering” DOO, zaključen 09.04.2019. godine na iznos od 44.990,00 € (bez PDV-a).

Tenderske procedure za: nabavku agregata i transformatora, projektovanje i izgradnju prioritnog segmenta projekta PK Lašor-Zagrablje i izbor nadzora nad izvođenjem radova su obustavljene odlukom investitora. Nakon raskida ugovora za sanaciju i izradu Glavnog projekta taložnice na vodoizvoru Podgor, tenderska procedura je ponovljena dva puta (u junu i avgustu 2018. godine), ali nije rezultirala zaključivanjem ugovora jer nije dostavljena nijedna ponuda. U skladu sa dobijenom saglasnošću od Uprave za javne nabavke za sprovođenje pregovaračkog postupka za ugovaranje sanacije taložnice Podgor, u decembru 2018. godine pokrenut je pregovarački postupak od strane „Vodovod i kanalizacija Cetinje” DOO, koji je u aprilu 2019. godine rezultirao zaključivanjem ugovora sa novim izvođačem radova.

Nakon pripreme tenderskih dokumentacija i sprovedenih procedura u skladu sa pravilima EIB, zaključeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor za instalaciju cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i MPP „Jedinstvo” a.d. Sevojno, zaključen 30.01.2018. godine na iznos od 1.433.553,59 €

- Ugovor za nadzor nad instalacijom cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička, između „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO i konzorcijuma „PRO-ING - NIK COM“, zaključen 30.01.2018. godine na iznos od 38.200,00 €.

Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova:

- U prethodnom periodu, u potpunosti je realizovan ugovor o konsultanskim uslugama sa „Hidroing“ DOO.
- U okviru prioritetnih aktivnosti na projektu, u prethodnom periodu realizovane su nabavke vodomjera, kamiona kiperu, IT opreme, kamiona cistijerne za pitku vodu i rezervnog transformatora 6/0.4kVA za CS Podgor. Realizovano je i izmještanje cjevovoda LG 350 u Belvederskoj ulici, sprovedena nabavka i ugradnja vodovodnog materijala za transportni i distributivni cjevovod (dionica Ugnji-Obzovica), završena sanacija taložnice Podgor, dok je izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8 završeno, ali predstoji administrativno zatvaranje ugovora. Realizacija aktivnosti u okviru ugovora za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju i sanaciju cjevovoda PK Velja Gora-PK Lašor i izradu distributivnog cjevovoda na istoj dionici u dužini od 1600 m je obustavljena jer je „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO bio pokrenuo postupak sporazumnog raskida ugovora sa ugovorenim izvođačem PNP Perošević doo, zbog nedobijanja saglasnosti na Glavni projekat od strane Direkcije za saobraćaj, koja je u međuvremenu rekonstruisala dionicu magistalnog puta Cetinje-Budva. Međutim ugovor nije raskinut, a „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO je stvorio preduslove za realizaciju projekta iz sredstava obezbijđenih na osnovu Zakona o Prijestonici.
- Radovi na segmentu „Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička“ zvanično su počeli 02.08.2019. godine, ali nijesu završeni u predviđenom roku od 90 dana (do 30.10.2019. godine) usljed nespremnosti izvođača radova, neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji, velikog broja postojećih podzemnih instalacija i djelimično riješenih imovinsko-pravnih odnosa. Ugovoreni rok za izvođenje radova je aneksom br. 1 ugovora od 11.02.2020. godine produžen za 90 dana, na način što je prvih 30 dana realizovano u novembru 2019. godine, dok je preostalih 60 dana realizovano u periodu 15.07 - 12.09.2020. godine. Radovi su bili suspendovani u periodu 30.11.2019 - 14.07.2020. usljed zimske pauze, potreba za izmjenama projektne dokumentacije, rješavanja preostalih imovinsko-pravnih odnosa i pandemije Covid-19 virusa. Kako je izvođenje dijela radova na projektu bilo uslovljeno radovima koje je trebalo da izvede drugi izvođač (ugovoren od Uprave za saobraćaj za rekonstrukciju Mojkovačke ulice), kao i usljed potrebe za izvođenjem dodatnih radova po osnovu izvršenih izmjena projektne dokumentacije, izvođaču je odobreno produženje roka za izvođenje radova za dodatnih 80 dana, tj. do 01.12.2020. godine, što je formalizovano aneksom br. 2 ugovora od 26.11.2020. godine. S obzirom da ni do tog datuma Uprava za saobraćaj nije uvela svog izvođača u posao, što je uticalo na dinamiku izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama i instalacijama jake i slabe struje, izvođaču radova je odobreno dodatno produženje roka za završetak radova od 60 dana, što je formalizovano 28.05.2021. godine zaključenjem aneksa br. 3 ugovora za izvođenje radova, kojim su obuhvaćeni produženje roka za izvođenje radova (suspenzija radova usljed loših vremenskih uslova u periodu od 02.12.2020 - 14.3.2021. godine i izvođenje radova u periodu 15.03 - 13.05.2021. godine) i tri usaglašena varijaciona naloga. Zbog potrebe za uključenjem dodatnih radova (individualni priključci objekata na trasi), izvođaču je 20.07.2021. odobreno još jedno produženje roka za izvođenje radova od 140 dana, tj. do 30.09.2021. i naloženo izvođenje dodatnih radova po osnovu varijacionih naloga 7-12. Na osnovu prihvaćenih varijacionih naloga 1-12 i Odštetnog zahtjeva br. 4, ugovorena cijena je izmijenjena i iznosi 1.422.147,14 € + 11.406,45 € kontingenci (ukupno

1.433.533,59 € bez PDV-a). Sve navedene promjene su formalizovane kroz aneks br. 4 ugovora od 30.09.2021. Zaključno sa 30.09.2021. svi fizički radovi su završeni. Izvedeno je 3.877 m cjevovoda, šahtovi i individualni priključci, a završeni su i radovi na instalacijama jake i slabe struje.

Dana 04.03.2020. godine zaključen je Aneks br. 1 ugovora za nadzor nad izvođenjem radova na segmentu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”, kojim je ugovorena cijena povećana sa 38.200,00 € na 72.200,00 €, a trajanje ugovora produženo sa 29 na 36 mjeseci. Dana 21.06.2021. godine zaključen je Aneks br. 2 ugovora za nadzor nad izvođenjem radova, kojim je ugovorena cijena povećana sa 72.200,00 € na 96.400,00 €, a trajanje ugovora produženo sa 36 na 49 mjeseci. Dana 17.07.2023. godine zaključen je Aneks br. 3 ugovora za nadzor nad izvođenjem radova, kojim se ugovorena cijena nije mijenjala, a trajanje ugovora je produženo sa 49 na 55 mjeseci.

Izvođač je dostavio nacrt projekta izvedenog stanja objekta u februaru 2022. Nakon što je završeno usaglašavanje dokumenta u skladu sa komentarima ViK Cetinje, dana 10.06.2022. godine Inženjer je izdao Potvrdu o preuzimanju, koju je ViK Cetinje potpisao 05.07.2022. godine. Period za otklanjanje nedostataka (DNP) u trajanju od 24 mjeseca istekao je je 31.08.2023. godine, u toku kojeg je „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO izvršio otklanjanje funkcionalnih i tehničkih nedostataka, o čemu su uredno obaviješteni izvođač i nadzor. Potvrda o valjano izvršenom poslu potpisana je 03.10.2023. godine. Isplaćeni su završni računi izvođača radova i nadzora i nakon što je nadzor dostavio Izvještaj o završetku radova, Izvještaj za period DNP 2021-2023 i Konačni izvještaj, ovaj segment projekta se smatra završenim.

3.1.6.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- U okviru segmenta rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture Cetinja sprovodile su se aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za realizaciju projekta, i to:
 - o pripremljen je aplikacioni formular, kojim je projekat u februaru 2024. godine kandidovan za bespovratna sredstva u okviru X poziva WBIF-a za sufinansiranje investicija. Obezbijedena su bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 12,6 miliona eura. usvajanjem i odobrenjem aplikacije od strane Upravnog odbora WBIF-a, u julu 2024. godine;
 - o stvaranje pretpostavki za zaključivanje Ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB, u iznosu od 4.000.000,00 €.
- Sprovodile su se i aktivnosti na izradi/ažuriranju potrebne dokumentacije, i to:
 - o pripremljena Studija izvodljivosti izgradnje SE “Građani”, Vigoris Ecotech - Direkta Consulting (januar 2024);
 - o ažurirani predračuni tri glavna projekata unaprjeđenja vodovodne infrastrukture, januar-februar 2024. godine;
 - o priprema nacrt tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova (FIDIC „Crvena knjiga“), jul-decembar 2024. godine;
 - o priprema nacrt tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova, oktobar-decembar 2024. godine;
- U cilju završetka prioriternih aktivnosti na projektu, Prijestonica Cetinje je radila na stvaranju preduslova za sprovođenje tehničkog pregleda hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulicama Nova 5, Nova 6 i Nova 8, ali tehnički pregled radova nije sproveden tokom izvještajnog perioda.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno rješavanje postupaka eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije vodovodne mreže.
- Blagovremeno sprovođenje tenderskih postupaka i ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova na segmentu rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture Cetinja.
- Blagovremeno sprovođenje tenderskih procedura za SE Građani.
- Tehnički pregled radova na segmentu „Izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8” još uvijek nije sproveden iako su radovi završeni u maju 2019. godine. Prijestonica Cetinje je odgovorna za ugovaranje pomenute aktivnosti.

3.1.6.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Prijestonice Cetinje i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, (br. 01/1-764/23-02 od 22.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti;
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;
 - o koordinacija aktivnosti u cilju realizacije zaključaka Vlade Crne Gore od 15.02.2023. godine, kojima je za realizaciju projekta u Prijestonici Cetinje opredijeljen iznos od 4.000.000,00 € iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB i kojima je zaduženo Ministarstvo finansija da pripremi Ugovor o prenosu kreditnih sredstava, naročito, komunikacija sa Prijesticom Cetinje i MERS vezano za kreditno zaduženje i razmatranje pitanja uvrštavanja dugoročnog kreditnog zaduženja u budžet za 2025. godinu;
 - o pripremljena je aplikacija za projekat rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture Cetinja kroz X poziv WBIF-a za investicione grantove, kojom su tražena bespovratna sredstva za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema snabdijevanja vodom u Prijestonici Cetinje, Crna Gora” u iznosu od 12,6 miliona eura; za aplikaciju je obezbijedena podrška EIB-a i saglasnost nadležnih organa državne uprave, januar-februar 2024. godine;
 - o u skladu sa dobijenim komentarima od Evropske Komisije, EIB, kao i WBIF skining zaključcima i komentarima, izvršeno je ažuriranje aplikacije i ista dostavljena nadležnim institucijama na dalje procesuiranje, maj-jun 2024. godine;
 - o **po osnovu pripremljene aplikacije za WBIF investicioni grant, obezbijedeno 10,6 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekta, jul 2024. godine.**
- Aktivnosti na pripremi nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, jul-decembar 2024. godine.

- Aktivnosti na pripremi nacrta tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova, oktobar-decembar 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa Prijesticom Cetinje u cilju praćenja realizacije segmenta *Izgradnja solarne elektrane (SE) Građani*, januar-decembar 2024. godine.
- Organizacija i učešće na sastancima sa predstavnicima Prijestonice Cetinje, ViK Cetinje, MERS i drugih uključenih strana vezano za dinamiku realizacije aktivnosti na realizaciji projekta, januar-decembar 2024. godine.
- Redovna komunikacija sa Prijesticom Cetinje u cilju stvaranja preduslova za pokretanje procedure tehničkog pregleda radova na segmentu „Izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8” i isplatu okončane situacije, januar-decembar 2024. godine.
- Izvršena je evidencija dostavljenih zahtjeva za isplatu od strane ugovarača, i to:
 - o Računi br. 85/23 i 86/23 nadzora nad izvođenjem radova konzorcijuma "PRO-ING-NIK COM", u iznosu od 19.280,00 €, procesuirani su ka Ministarstvu finansija 02.02.2024. godine (dopis br. 02/4-53/24-03).
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Prijestonice Cetinje, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Prijestonice Cetinje, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

B. PROJEKAT: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje”, ≈15 miliona €

3.1.6.5 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže i PPOV kapaciteta 20.000 ES, s ciljem poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda i smanjenja poplava uzrokovanih atmosferskim vodama. Cost-Benefit analiza iz 2015. godine ne predviđa izgradnju hidrotehničkog tunela Belveder, dok je nacrtom Hidrotehničke studije sliva Cetinskog polja iz 2016. godine predloženo osam varijanti odvođenja fekalnih i atmosferskih voda sa područja Cetinja. Prijestonica Cetinje se u aprilu 2017. opredijelila za varijantu br. 5 koja podrazumijeva izgradnju tunela Belveder. Na osnovu datih komentara, obrađivač Hidrotehničke studije je u decembru 2018. godine dostavio dopunjenu verziju kojom je predloženo još 8 dodatnih varijanti (ukupno 16). Prijestonica

Cetinje je u februaru 2019. godine dala komentare na dokument i konstatovala da varijanta br. 10 najviše odgovara njihovim stavovima i mišljenju.

Finansijski okvir projekta: Projektovanje i izgradnja dva segmenta kanalizacione mreže finansirano je iz IPF Municipal Window 2008 i IPA 2011 grant sredstava. Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na dva segmenta kanalizacione mreže se finansirao iz sredstava *Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB*, u iznosu od 2.920.000 €, zaključenog 6.7.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ DOO i DOO „Project-Consulting“ - Podgorica.

Načelno je bilo predviđeno da se projektovanje i izgradnja PPOV finansira iz kreditnog aranžmana sa EIB, ali zbog kašnjenja u stvaranju preduslova za realizaciju projekta to neće biti moguće. Potrebno je pronaći drugi izvor finansiranja.

3.1.6.6 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: PUP Cetinje iz 2014. godine je definisana lokacija budućeg PPOV, i to Dobrsko selo.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni za segment projektovanja i izgradnje dva segmenta kanalizacione mreže. Imovinsko-pravni odnosi na lokaciji predviđenoj za izgradnju PPOV nijesu riješeni. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je potrebno i za sva tri segmenta sistema za kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda do PPOV i od PPOV do recipijenta.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti za PPOV, Energoprojekt-Hidroinžinjering AD (2010)
- Idejni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Cetinja i kanalizacione mreže sa pratećim objektima, IK Konsalting i projektovanje DOO (2013)
- Cost-Benefit analiza za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem u Prijestonici Cetinje, TIEG (2015)
- Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže - segment IPA 2011, Čelebić DOO - WTE Wassertechnik GmbH (2015)
- Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže - segment IPF Municipal Window 2008, PNP Perošević - C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl. (2015)
- Hidrotehnička studija sliva Cetinskog polja, ING invest DOO (2018. godine)
- Glavni projekat kanisanja i odvođenja poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora, Konzorcijum „Ing-invest“ DOO - „Geoprojekt“ DOO - „Lars fire“ DOO (2020)
- Glavni projekat izgradnje hidrotehničkog tunela Belveder, Konzorcijum „Ing-invest“ DOO - „Geoprojekt“ DOO - „Lars fire“ DOO (2020)
- Glavni projekat odvođenja poplavnih voda od izlaznog portal tunela Belveder i prečišćenih otpadnih voda iz PPOV do recipijenta, Konzorcijum „Ing-invest“ DOO - „Geoprojekt“ DOO - „Lars fire“ DOO (2020).

Tenderske procedure: Tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova za oba segmenta kanalizacione mreže izrađene su po modelu projektuj i izgradi - FIDIC „Žuta knjiga“. Tenderska dokumentacija za izbor nadzora nad izvođenjem radova na oba segmenta kanalizacione mreže izrađena je u skladu sa FIDIC „Bijela knjiga“ modelom ugovaranja. Nakon sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa PRAG procedurama i procedurama EIB-a, zaključeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže - segment IPA 2011, između DEU i Konzorcijuma “Čelebić DOO - WTE Wassertechnik GmbH”, zaključen 07.04.2014. godine na iznos od 2.733.111,70 €;
- Ugovor za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže - segment IPF Municipal Window 2008, između Prijestonice Cetinje i Konzorcijuma “PNP Perošević - C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl.”, zaključen 23.12.2014. godine na iznos od 696.283,00 €;
- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji oba segmenta kanalizacione mreže između Prijestonice Cetinje i Konzorcijuma “Hidroinženiring - Beohidro”, zaključen 09.05.2014. godine na iznos od 230.000,00 €.

Tokom 2017. godine pripremljen je nacrt tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV, ali istim nije obuhvaćen tunel Belveder, kao ni elementi sistema za transport otpadnih voda od grada do PPOV, već je pretpostavljeno da će u trenutku izgradnje PPOV biti pripremljena projektna dokumentacija za transport otpadnih voda od grada do lokacije PPOV, izgrađen tunel Belveder kroz poseban ugovor i formiran nasip na kojem će biti izgrađen PPOV. Tendersku dokumentaciju će biti potrebno ponovo pripremiti kada se definišu izvori finansiranja projekta.

Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova: Projektovanje i izvođenje radova na dva segmenta kanalizacione mreže, koji su se finansirali iz IPF Municipal Window 2008 i IPA 2011 grantova, realizovano je tokom 2015. i 2016. godine. Segment koji se finansirao iz IPA 2011 granta implementirala je DEU i obuhvatio je projektovanje i izgradnju aproksimativno 12,9 km fekalne mreže i 2,5 km atmosferske mreže. Segment koji se finansirao iz IPF Municipal Window 2008 implementirao je PROCON i Prijestonica Cetinje, i isti je obuhvatio projektovanje i izgradnju aproksimativno 4,5 km fekalne i atmosferske mreže.

3.1.6.7 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Nastavljene su aktivnosti na definisanju finansijske konstrukcije projekta, od čega zavisi i način i dinamika implementacije projekta. Za realizaciju ovog projekta, načelno su bila opredijeljena kreditna sredstva EIB-a, u iznosu od 5.400.000,00 €, međutim, imajući u vidu da su kreditna sredstva dostupna do 2028. godine, kao i činjenice da se projekat ne može realizovati u ovom vremenskom okviru, pomenuta sredstva su preraspoređena na druge prioritetne projekte, što samo po sebi povlači obavezu definisanja nove finansijske strukture projekta.
- Održano je više sastanaka između Društva, MERS, Prijestonice Cetinje i „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO tokom kojih su razmatrana otvorena pitanja i usaglašavani naredni koraci na projektu.
- Kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine” (PPF) angažovan je konsultant u cilju analize postojeće dokumentacije na projektu, davanja predloga za eventualna unaprjeđenja i pripreme analize alternativnih lokacija za izgradnju PPOV, koje je predložila Prijestonica Cetinje. U cilju pokretanja aktivnosti, prethodno urađena tehnička dokumentacija je dostavljena PPF konsultantu na osnovu koje je pripremljen opis poslova konsultanta i formalno odobren u martu 2024. godine.
- PPF konsultant je pripremio dokument „Analiza opcija za izbor lokacije budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadne vode na Cetinju” u septembru 2024. godine. Nakon što je Prijestonica Cetinje dala svoje komentare na pomenuti dokument, konsultant je dostavio konačnu verziju istog, u novembru 2024. godine.

- U toku su aktivnosti na ažuriranju Cost-benefit analize projekta.
- U toku je priprema nacрта tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za PPOV.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Finansijska konstrukcija projekta nije definisana.
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koji nijesu riješeni kako za lokaciju PPOV tako ni na trasama tri segmenta sistema za kanaliziranje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda do PPOV i od PPOV do recipijenta.
- Postoji potreba za ažuriranjem tehničke dokumentacije projekta.
- Procedura tehničkog pregleda radova na segmentu kanalizacione mreže koji se finansirao iz IPF Municipal Window 2008 granta još uvijek nije završena.

3.1.6.8 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Prijestonice Cetinje i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, (br. 01/1-764/23-02 od 22.12.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- U cilju rješavanja otvorenih pitanja i definisanja narednih koraka na projektu, održano je više sastanaka sa predstavnicima MERS, Prijestonice Cetinje i „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO.
- Društvo je kod MERS iniciralo obezbjeđivanje tehničke podrške od strane PPF konsultanta, učestvovalo u proceduri pripreme i odobrenja Opisa poslova konsultanta (koji je angažovan da izvrši pregled postojeće dokumentacije na projektu, da predloži za eventualna unaprjeđenja i pripremi analizu alternativnih lokacija za izgradnju PPOV, koje je predložila Prijestonica Cetinje); redovna komunikacija, podrška u prikupljanju potrebnih podataka i praćenje aktivnosti konsultanta, januar-decembar 2024. godine.
- Izvršen uvid u dokumentaciju koju je pripremao konsultant (Cost-benefit analiza i Analiza lokacija za izgradnju PPOV), pripremljeni komentari i komunikacija sa Prijesticom Cetinje, ViK Cetinje i konsultantom u vezi sa navedenim, septembar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Prijestonice Cetinje, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.

- Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Prijestonice Cetinje, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.7 OPŠTINA DANILOVGRAD

PROJEKAT „Izgradnja PPOV i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“

Budući da je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 09.12.2021. godine usvojila *Informaciju o analizi lokacije „Landža“ predviđene za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad*, kojom je predloženo da se postrojenje gradi na drugoj lokaciji (npr. u okviru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija) i zadužila tadašnje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da shodno usvojenoj Informaciji obezbijedi neophodne uslove sa aspekta prostorno planske dokumentacije, sve dalje aktivnosti na projektu će otpočeti nakon smjernica i zaduženja dobijenih od strane resornog Ministarstva.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Zbog odustajanja od realizacije prethodno pripremljenog projekta i nedostupnosti kreditnog aranžmana, angažovani izvođač radova na izgradnji kanalizacione mreže i izvođač radova na izgradnji PPOV su raskinuli ugovore i uputili zahtjeve za poravnanjem.
- Blagovremeno definisanje i realizacija daljih aktivnosti na razvoju projekta.

3.1.7.1 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

- Nakon zaključaka Vlade Crne Gore od 09.12.2021. godine čekaju se instrukcije od strane nadležnih organa.
- Tokom 2023. godine je načelno dogovoreno da se kroz PPF program tehničke podrške izradi studija mogućih lokacija za izgradnju PPOV. Uslov za početak aktivnosti je bio da Opština Danilovgrad definiše potencijalne lokacije koje bi bile predmet studije, ali kako se to nije desilo tokom izvještajnog perioda, planirane aktivnosti nijesu realizovane.

3.1.7.2 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Redovna komunikacija sa MERS i PPF konsultantom u cilju stvaranja preduslova za početak aktivnosti na izradi studija mogućih lokacija za izgradnju PPOV, dostavljanje dostupne tehničke dokumentacije i informacija, januar-mart 2024. godine.
- Održan sastanak Upavnog odbora za praćenje aktivnosti PPF konsultanta na kojem su razmatrani projekti koji nijesu inicijalno bili u opisu poslova konsultanta, između kojih je i projekat u Danilovgradu, 01.03.2024. godine. Kako Opština Danilovgrad, i pored više urgencija, nije dostavila potrebne informacije, dalje aktivnosti nijesu realizovane.

- Održan sastanak sa predstavnicima MERS i Opštine Danilovgrad u cilju sagledavanja statusa projekta i definisanja daljih aktivnosti, 26.11.2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima nadležnih organa državne uprave:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev MERS, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.8. OPŠTINA ULCINJ

PROJEKAT: „Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj”, ≈5 miliona €

3.1.8.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u ukupnoj dužini 14,45 km. Budući da se otpadne vode iz navedenih naselja direktno ulivaju u potok Bratica, a preko njega u Port Milenu, bez prethodnog tretmana, kao i da je u ovim naseljima fekalna kanalizacija trenutno spojena sa atmosferskom, cilj ovog projekta je unaprjeđenje sistema za otpadne vode, poboljšanje kvaliteta vode i unaprjeđenje zaštite životne sredine na području “Port Milena”.

Finansijski okvir projekta: Projekat se finansira iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke za potrebe finansiranja projekta u opštini Ulcinj, u iznosu od 5.000.000,00 €, zaključenog 03.10.2017. godine između Ministarstva finansija, Opštine Ulcinj, Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO “Project-Consulting” - Podgorica.

3.1.8.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda III, Crnogorsko primorje”, KOCKS (2007)
- „Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem za kanalizacionu mrežu za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica koja gravitiraju potoku Bratica i području Port Milena u Ulcinju“, IK Konsalting i projektovanje (2011)
- „Studija izvodljivosti za snabdijevanje vodom i otpadne vode u opštini Ulcinj“, Dahlem“ (2013)
- Glavni projekat kanalizacione mreže, Ing invest DOO (2015).

- Aneks Glavnog projekta kanalizacione mreže, Ing invest DOO (2017).

Tenderske procedure: Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova je izrađena po modelu FIDIC „Crvena knjiga“, a za nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa FIDIC „Bijela knjiga“ modelom ugovaranja. Pozivi za dostavljanje ponuda u okviru tenderskih procedura za izbor izvođača radova i izbor nadzora nad izvođenjem radova objavljeni su 5.9.2018. godine. Nakon otvaranja i vrednovanja ponuda, pripremljeni su Izvještaji o evaluaciji na koje je EIB dala saglasnosti 2.5.2019. godine. Nakon sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa procedurama EIB-a, zaključeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor o izvođenju radova, između Opštine Ulcinj i „SPIGA“ Srl, zaključen 11.09.2019. godine na iznos od 3.364.738,45 €;
- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova, između Opštine Ulcinj i „C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati“ Srl, zaključen 11.09.2019. godine na iznos od 186.610,00 €.

Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova: Opština Ulcinj je 26.02.2020. godine formirala implementacionu jedinicu za praćenje realizacije projekta, čiji su članovi predstavnici Opštine, JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj i PROCON-a.

Realizacija ugovora za nadzor nad izvođenjem radova je zvanično počela 06.12.2019. godine.

Realizacija ugovora za izvođenje radova je zvanično počela 13.12.2019. godine. Izvođač je kasnio u realizaciji pripremnih aktivnosti (mobilizacija ljudstva, dostavljanje materijala i opreme, priprema dokumentacije, polisa osiguranja), tako da su se uslovi za početak radova stekli tek početkom marta 2020. godine. Ugovorom je predviđena pauza u izvođenju radova u periodu 15.06. - 15.09. usljed ljetnje turističke sezone. U periodu od početka radova do 31.12.2023. godine, zbog više sile (pandemije Covid-19 virusa), kao i pojave nepredviđenih i dodatnih radova zaključeno je 9 Aneksa ugovora, kojima je rok za završetak produžen do 31.12.2023. godine, a ugovorena vrijednost povećana na 4.411.637,14 € (bez PDV-a).

Takođe, zaključena su i 2 Aneksa ugovora za nadzor nad izvođenjem radova, kojim je trajanje ugovora produženo na 50 mjeseci a ugovorena cijena povećana na 302.175,00 €. (bez PDV-a).

3.1.8.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Nastavljeno je izvođenje radova. Do 31.12.2024. godine izvedeno je 99,5% predviđenih radova.
- Dana 14.02.2024. godine zaključen je Aneks br. 10 ugovora za izvođenje radova, kojim se izvođaču odobrava produženje roka za izvođenje radova do 30.04.2024. godine, a u cilju završetka radova, i kojim se uvećava vrijednost ugovora za 45,403.12 € na 4.457.040,26 €.
- Dana 29.04.2024. godine zaključen je Aneks br. 3 ugovora za nadzor nad izvođenjem radova, kojim je trajanje ugovora produženo za 7 mjeseci (ukupno 57), a ugovorena cijena povećana za 69.135,00 € na 371.300,00 €.
- Dana 15.05.2024. godine zaključen je Aneks br. 11 ugovora za izvođenje radova, kojim se izvođaču odobrava produženje roka za izvođenje radova do 14.06.2024. godine, a u cilju administrativnog zatvaranja projekta, bez finansijske nadoknade.
- Do 31.12.2024. godine izvođač nije uspio da izvrši sve dogovorene radove. Do pomenutog perioda izvršeno je 99,5% radova i u toku su završne aktivnosti.
- Zaključno sa 31.12.2024. godine izvođaču radova su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 4,244,725.14 €, a nadzoru nad izvođenjem radova je ukupno isplaćeno 243,307.69 €.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Odlaganje završetka radova uzrokuje dodatne troškove na projektu.

3.1.8.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Ulcinj i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, (br. 01/1-704/23-02 od 18.12.2023. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Praćenje aktivnosti, komunikacija i koordinacija uključenih strana tokom realizacije ugovora između opštine Ulcinj i odabranog izvođača radova (naročito: praćenje realizacije ugovorenih aktivnosti, pružanje podrške Opštini Ulcinj u administrativnom upravljanju ugovorom, kontrola i smjernice za dopunu dostavljene dokumentacije zahtijevane ugovorom, priprema komunikacija i smjernica za postupanje, pripremljeni nacrti 2 aneksa ugovora za izvođenje radova i obezbijedene saglasnosti EIB na zaključenje istih, kontrola dostavljenih zahtjeva za isplatu, organizacija i učešće na redovnim sedmičnim sastancima o napretku projekta, itd.), januar-decembar 2024. godine.
- Praćenje aktivnosti, komunikacija i koordinacija uključenih strana tokom realizacije ugovora između Opštine Ulcinj i odabranog nadzora nad izvođenjem radova (naročito: praćenje realizacije ugovorenih usluga, pružanje podrške Opštini Ulcinj u administrativnom upravljanju ugovorom, priprema komunikacija i smjernica za postupanje, pripremljen nacrt aneksa ugovora i obezbijedena saglasnost EIB na zaključenje istog, kontrola dostavljenih računa o uslugama, kontrola pripremljenih izvještaja o realizaciji usluga, itd.), januar-decembar 2024. godine.
- Izvršena je evidencija i kontrola dostavljenih zahtjeva za isplatu od strane ugovarača, i to:
 - o XVIII privremena situacija u iznosu od 83.961,30 €. Situacija je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu 18.01.2024. godine (dopis br. 02/4-25/24-03);
 - o Trinaesta faktura nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 10.987,08 €. Faktura je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu dana 11.03.2024. godine (dopis br. 02-230/24);
 - o XIX privremena situacija u iznosu od 116.712,79 €. Situacija je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu 25.03.2024. godine (dopis br. 02/4-441/24);
 - o XX privremena situacija u iznosu od 80.222,19 €. Situacija je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu 20.05.2024. godine (dopis br. 02/4-652/24-03).
 - o Četrnaesta faktura nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 10.269,49 €. Faktura je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu dana 14.08.2024. godine (dopis br. 02/4-989/24-03);
 - o Petnaesta faktura nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 12.669,55 €. Faktura je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu dana 14.08.2024. godine (dopis br. 02/4-989/24-03);
 - o XXI privremena situacija u iznosu od 96.417,00 €. Situacija je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu 13.09.2024. godine (dopis br. 02/4-1086/24-03).
 - o Šesnaesta faktura nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 15.441,14 €. Faktura je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu dana 21.10.2024. godine (dopis br. 02/4-1294/24-03);

- Sedamnaesta faktura nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 11.935,91 €. Faktura je procesuirana prema Ministarstvu finansija na isplatu dana 21.10.2024. godine (dopis br. 02/4-1294/24-03).
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Ulcinj, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Ulcinj, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, u cilju uspješne i pravovremene implementacije projekta, kontinuirana aktivnost.

3.1.9. OPŠTINA NIKŠIĆ

PROJEKAT: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Ćemena, Rubeža, Dragova luka i Oštrovac”, ≈13 miliona €

3.1.9.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemena (priključenje 10.000 stanovnika na kanalizacioni sistem), čime će se unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama u ovoj opštini, budući da u pomenutim naseljima ne postoji kanalizacioni sistem, već se koriste neadekvatne septičke jame, koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Projekat obuhvata izgradnju sistema gradske kanalizacione mreže u dužini od aproksimativno 35 km. Trenutno je u gradu Nikšiću izgrađeno oko 70 km primarne, sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže. Realizacijom ovog projekta dužina izgrađene kanalizacione mreže povećala bi se na 105 km. Otpadne vode iz ovih naselja bi se prikupljale glavnim kolektorom duž desne obale rijeke Bistrice i preko crpne stanice Duklov most, odvodile na postojeće PPOV. Realizacijom projekta će povećati funkcionalnost PPOV, koje ima kapacitet od 110.000 ES ali trenutno funkcioniše sa oko 50% kapaciteta.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u februaru 2024. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Opštinom Nikšić i Opštinom Pljevlja, Upravni odbor WBIF-a je 02.07.2024. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora”, u iznosu od 17,6 miliona eura od čega je za realizaciju projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić” obezbijeden iznos od 10,00 miliona eura.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodopsnabijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su kreditna sredstva u iznosu 3.000.000,00 €.

Zaključivanje oba ugovora o finansiranju se očekuje u 2025. godini.

3.1.9.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Postojeća kanalizaciona mreža se uglavnom nalazi u trupu gradskih saobraćajnica koje su u vlasništvu Opštine Nikšić. Proširenje kanalizacione mreže predviđeno Glavnim projektom prati gradske saobraćajnice i korito rijeke Bistrice.

Tehnička dokumentacija:

- Studija Izvodljivosti za projekat otpadnih voda u Nikšiću, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ - Beograd (2006)
- Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat otpadnih voda u Nikšiću, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ - Beograd (2006)
- Na osnovu pripremljene aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava tehničke podrške za projekat „Sistem upravljanja otpadnim vodama u Nikšiću - II faza kanalizacione mreže: Studija izvodljivosti i Cost-Benefit analiza, Glavni projekat, tenderska dokumentacija“, koju je podržala EIB, Upravni odbor WBIF-a je 2022. godine odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 600.000,00 € za pripremu dokumentacije.
- Idejno rješenje „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić“, IPF8 konsultant (2023)
- Izvještaj o analizi opcija (novembar 2023)
- Istraživanja o biodiverzitetu i monitoringu životne sredine (decembar 2023)
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić“, IPF8 konsultant (decembar 2023).

Tenderske procedure: Nabavke radova i usluga na projektu će se sprovoditi kroz dva tendera, i to:

- otvoreni međunarodni tender za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži;
- ograničeni međunarodni tender za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.9.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Nastavljene su aktivnosti IPF 8 tehničke podrške obezbijedene preko WBIF-a.
- IPF 8 konsultant je u prvoj polovini 2024. godine pripremio Studiju izvodljivosti, koja je posle usaglašavanja odobrena u septembru 2024. godine. Kao dio Studije izvodljivosti je, na zahtjev JASPERS-a, pripremljen dokument „Climate Risk and Vulnerability Assessment“, koji je bliže opisao uticaj projekta na klimatske promjene, maj-septembar 2024. godine.
- Plan angažmana zainteresovanih strana (SEP) je pripremljen u januaru, a odobren od strane JIP-a u februaru 2024. godine.
- Strategija nabavki je nakon usaglašavanja sa EIB odobrena od strane JIP-a u februaru 2024. godine.

- Nacrt Plana implementacije Promotera (PIP) i Plana nabavki (PP) pripremljeni su u martu 2024. godine. Pošto su implementirani komentari EIB-a i PROCON-a, konačni PIP i PP su odobreni od strane JIP-a u aprilu 2024. godine.
- Nacrt Plana praćenja upravljanja životnom i društvenom sredinom (ESMMP) pripremljen je i odobren od strane JIP-a u aprilu 2024. godine.
- Pripremljen je i revidovan Glavni projekat, januar-septembar 2024. godine.
- Pripremljen je aplikacioni formular, kojim je projekat u februaru 2024. godine kandidovan za bespovratna sredstva u okviru X poziva WBIF-a za sufinansiranje investicija. Upravni odbor WBIF-a je u julu 2024. godine odobrio aplikaciju kojom su obezbijedena bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 10,00 miliona eura.
- Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe projekta alocirana su kreditna sredstva EIB-a iz finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” u iznosu 3.000.000,00 €, mart 2024. godine.
- Priprema tenderskih dokumentacija za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova je započela je u martu 2024. godine. IPF8 je konačnu verziju tenderske dokumentacije za izvođenje radova i za nadzor nad izvođenjem radova dostavio 23.09.2024.godine, a odobrene su od strane JIP-a 30.09.2024. godine.
- Započete su aktivnosti na stvaranju preduslova za potpisivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava, novembar-decembar 2024. godine.
- Tenderska dokumentacija za nadzor nad izvođenjem radova je upućena EIB na komentare, decembar 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova, s obzirom da je dostupnost kreditnih sredstava ograničena do decembra 2028. godine.
- Kreditno zaduženje Opštine Nikšić.

3.1.9.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između Opštine Nikšić i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, (br. 01/1-125/24 od 15.02.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta, naročito:
 - o koordinacija aktivnosti sa MERS u cilju obezbjeđivanja saglasnosti Vlade Crne Gore na predloženu alokaciju kreditnih sredstava EIB iz finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” za potrebe realizacije projekta u iznosu od 3.000.000,00 €, januar-mart 2024. godine;
 - o kontinuirana komunikacija sa EIB, MERS i Ministarstvom finansija u cilju obezbjeđivanja formalnog produžetka roka raspoloživosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” sa EIB do 2028. godine, januar-maj 2024. godine;

- pripremljena je aplikacija za projekat „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora” kroz X poziv WBIF-a za investicione grantove, kojom su tražena bespovratna sredstva za realizaciju projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić” u iznosu od 10,00 miliona eura; za aplikaciju je obezbijeđena podrška EIB-a i saglasnost nadležnih organa državne uprave, januar-februar 2024. godine.
- u skladu sa dobijenim komentarima od Evropske Komisije, EIB, kao i WBIF skining zaključcima i komentarima, izvršeno je ažuriranje aplikacije i ista dostavljena nadležnim institucijama na dalje procesuiranje, maj-jun 2024. godine;
- **po osnovu pripremljene aplikacije za WBIF investicioni grant, obezbijeđeno 10,00 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekta, jul 2024. godine.**
- Praćena realizacija aktivnosti IPF 8 tehničke podrške obezbijeđene kroz WBIF - kontinuirana koordinacija aktivnosti, sastanci i komunikacija vezano za aktivnosti i opis poslova konsultanta, dinamiku realizacije i davanje smjernica za postupanje, januar-decembar 2024. godine.
- Redovni sastanci i kontinuirana pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima Opštine Nikšić i DOO „Vodovod i kanalizacija-Nikšić” u vezi sprovođenja aktivnosti IPF 8 tehničke podrške i pružanje stručne podrške tokom realizacije projektnih aktivnosti, januar-decembar 2024. godine.
- U izvještajnom periodu održano je devet redovnih koordinacionih sastanaka sa predstavnicima Opštine Nikšić, DOO „Vodovod i kanalizacija-Nikšić”, DEU, EIB i IPF 8 konsultantom vezano za aktivnosti na realizaciji projekta, kao i obaveze svih učesnika u cilju pravovremene implementacije projekta.
- Pregled, analiza i dostavljanje komentara na kompletnu dokumentaciju koju je IPF 8 konsultant izradio i usaglašavanje konačne verzije dokumenata (između ostalog: Izvještaji o napretku, Studija izvodljivosti, Cost-benefit analiza, Procjena klimatskog rizika i ranjivosti, Glavni projekat, Plan praćenja upravljanja životnom i društvenom sredinom, Plan angažmana zainteresovanih strana, tenderska dokumentacija za izvođenje radova, tenderska dokumentacija za nadzor nad izvođenjem radova, januar-decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opštine Nikšić, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - Pripremljen XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
 - Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - Pripremljen XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
 - Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opštine Nikšić, MERS i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.10. OPŠTINE PLAV I GUSINJE**A. PROJEKAT: „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje”, ≈25 miliona €****3.1.10.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:**

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže i izgradnju PPOV u opštini Plav, a koji će prečišćavati otpadne vode iz Plava i Gusinja. Osnovna svrha projekta je prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje sa ciljem zaštite Plavskog jezera. Projekat obuhvata izgradnju transportnog kolektora fekalne kanalizacije od Gusinja do Plava, čija je izgradnja planirana uz koridor magistralnog puta Gusinje-Plav u dužini od oko 11 km, izgradnju fekalnog kolektora „Đurička rijeka” u dužini od oko 2,2 km, izgradnju potisnog cjevovoda i kolektora fekalne kanalizacije od Plava do PPOV u dužini od oko 3.5 km, izgradnju atmosferske kanalizacije u dužini od oko 1 km i izgradnju 3 pumpne stanice. U skladu sa Idejnim projektom, predviđena je izgradnja PPOV na lokaciji „Pjeskovi” (Brezojevice), iz dvije linije od po 9.000 ES.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.10.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Potrebno je pokrenuti postupak eksproprijacije parcela na kojima je predviđena izgradnja PPOV i pristupnog puta do PPOV, a u privatnom su vlasništvu. Neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose na dijelu trase kanalizacione mreže koja nije u opštinskom vlasništvu.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže, Konzorcijum „Energoprojekt-Hidroinženjering” (2009)
- „Dopuna Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Plav”, Konzorcijum „Energoprojekt-Hidroinženjering” (2010)
- EIA, „MEDIX” (2010). Mora se uraditi novi EIA.
- Nacrt Cost-Benefit analize za projekat „Unaprjeđenje stanja u oblasti otpadnih voda u opštini Plav” DOO „Amplitudo” (2015)
- Idejni projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, „Agreco” (2013) - revidovan od strane „Institut za istraživanje i razvoj u oblasti zaštite na radu”
- Glavni projekat kanalizacione mreže, DOO „Interprojekt” (2015) - revidovan od strane Građevinskog fakulteta - Podgorica.

Tenderske procedure:

- Za izradu tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV, bila je obezbijedena tehnička podrška preko WBIF-a. Konsultant je pripremio nacrt tenderske dokumentacije u oktobru 2016. godine. Konsultant je u tenderskoj dokumentaciji uz SBR tehnologiju, koja je predložena Idejnim projektom, uključio mogućnost i alternativne konvencionalne tehnologije, u skladu sa Studijom izvodljivosti.
- Za pripremu tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže bila je obezbijedena tehnička podrška preko WBIF-a. IPF3 konsultant je pripremio nacrt tenderske dokumentacije

(FIDIC „Žuta knjiga“) suprotno projektnom zadatku i bez saglasnosti korisnika (zbog nedostataka u Glavnom projektu, konsultant je smatrao da je bolje raditi tendersku dokumentaciju po modelu FIDIC „Žuta knjiga“). S obzirom da je postojao revidovan Glavni projekat, od IPF 3 konsultanta je traženo da u saradnji sa Opštinom i PROCON izradi tendersku dokumentaciju po modelu FIDIC „Crvena knjiga“. U junu 2018. godine dostavljen je nacrt tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže po modelu FIDIC „Crvena knjiga“.

- Tenderske dokumentacije je potrebno doraditi kada bude definisana finansijska konstrukcija projekta i urađeno ažuriranje projektne dokumentacije.

3.1.10.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Kroz IPA projekat „*Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine*“ (PPF) angažovan je konsultant za ažuriranje postojeće i pripremu nedostajuće dokumentacije. U cilju pokretanja aktivnosti, prethodno urađena tehnička dokumentacija je dostavljena PPF konsultantu na osnovu koje je pripremljen opis poslova konsultanta i formalno odobren u maju 2024. godine.
- Održan početni sastanak za aktivnosti PPF konsultanta koje obuhvataju: Reviziju/Ažuriranje Studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, reviziju Idejnog rješenja/idejnog projekta PPOV za Plav i Gusinje, identifikovanje nedostataka za izradu EIA, u zavisnosti od raspoloživog vremena PPF konsultanta, opciono: Priprema projektnog zadatka za Glavni projekat kanalizacione mreže ili Priprema Glavnog projekta kanalizacione mreže uključujući predmjer i predračun i procjenu troškova, razmatrajući paralelno i vodovodne cijevi, kao i priprema nacrt tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV, izgradnju kanalizacione i nadzor nad izgradnjom PPOV i kanalizacione mreže. S obzirom da je konsultant smatrao da ima dovoljno vremena za pripremu glavnog projekta isto je predložio na sastanku i pokrenuo formalnu proceduru odobrenja dopunjenog Opisa poslova, jun 2024. godine.
- Imajući u vidu zahtjev opštine Plav da se kanalizaciona mreža projektuje prstenasto, odnosno sa lijeve i desne strane Plavskog jezera, što po kompleksnosti i obimu prevazilazi obim posla predviđen projektnim zadatkom, a shodno ograničenom vremenskom trajanju ugovora PPF konsultanta i ograničenom budžetu projekta, PPF konsultant je umjesto prethodno predviđene izrade glavnog projekta predložio izradu Idejnog rješenja kao jedinu mogućnost. S tim u vezi, u septembru 2024. godine PPF konsultant je dostavio nacrt Tehničkog rješenja transporta otpadnih voda od Gusinja do Plava, na koji su opštine Plav i Gusinje dostavile komentare i sugestije u oktobru i novembru 2024. godine. Izrada konačne verzije Idejnog rješenja od strane PPF konsultanta je u toku.
- Potpisan je Memorandum o međusobnoj saradnji između opština Plav i Gusinje na realizaciji projekta „*Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda za opštine Plav i Gusinje, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokalitetu Brezojevice*“, 27.06.2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Definisanje finansijske konstrukcije projekta.
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Finalizovanje i kompletiranje projektne dokumentacije.

3.1.10.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Podrška PPF konsultantu tokom pripreme nacrtu Opisa poslova, sa predloženim aktivnostima od strane konsultanta za unaprjeđenje tehničke dokumentacije, januar-februar 2024. godine.
- Organizacija i prisustvo Početnom sastanku na realizaciji projekta *„Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje”* koji je održan u Plavu, jun 2024. godine.
- Pružena podrška Opštini Plav i Opštini Gusinje prilikom potpisivanja Memoranduma o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta *„Izgradnja odvojenih kanizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda za opštine Plav i Gusinje, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokalitetu Brezojevice”*, 27.06.2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa predstavnicima opština Plav i Gusinje, koordinacija aktivnosti, organizacija i prisustvo sastancima sa PPF konsultantom vezano za izradu projektne dokumentacije, planiranja i sprovođenja aktivnosti na realizaciji projekta, jul-decembar 2024. godine.
- Održan sastanak sa predstavnicima MERS u cilju razmatranja daljih aktivnosti na realizaciji projekta, finansiranja i mogućnosti angažovanja tehničke podrške za dalju pripremu projekta, decembar 2024. godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opština, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opština i MERS, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

B. PROJEKAT: „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje”,
≈6 miliona €

3.1.10.5 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Glavni cilj projekta je unaprjeđenje postojećeg sistema za vodosnabdijevanje, kojim će se omogućiti efikasno i kvalitetno snabdijevanje vodom u ovim opštinama, koje zajedno imaju populaciju od oko 20.000 stanovnika, uključujući i sela u okruženju, a zauzimaju površinu od oko 120 km². Takođe, rekonstrukcijom postojećeg sistema, kao i proširenjem kapaciteta sistema za vodosnabdijevanje, riješiće se problem nedostatka pijaće vode u opštinama u toku ljetnje sezone,

povećaće se broj priključenih stanovnika na vodovodni sistem i smanjiće se gubici u vodovodnoj mreži.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.10.6 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena je sljedeća planska dokumentacija: PUP za opštine Plav i Gusinje, GUP, DUP „Centar” Plav, DUP „Glavice” Plav, DUP „Plavsko jezero” Plav, DUP „Magaze” Plav, Plan uređenja naselja Gusinje, DUP „Centar” Gusinje, DUP „Privredna zona” Gusinje.

Imovinsko-pravni odnosi: Nakon dalje razrade projektne dokumentacije biće poznat status imovinsko-pravnih odnosa na trasi vodovodne mreže.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje sistema vodosnabdijevanja Plava i Gusinja, IPF5 konsultant (2019).

3.1.10.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- U okviru pripreme Operativnog programa, IPA III, kroz koji se planira finansiranje projekata iz oblasti upravljanja otpadnim vodama, vodosnabdijevanja i otpada, inicijalno je predložen projekat „*Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje*”. Naredni korak u pripremi Operativnog programa za IPA III biće prioritizacija projekata koji su prikupljeni u prvoj fazi rada sektorske radne grupe, nakon čega će se formirati konačna lista projekata.
- Organizacija i prisustvo početnom sastanku na realizaciji projekta „*Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje*” koji je održan u Plavu, avgust 2024. godine.
- Priprema glavnog projekta „*Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje*” od strane PPF konsultanta. Završetak i dostavljanje revidovanog glavnog projekta, kao i nacrt tenderne dokumentacije za izbor izvođača radova od strane PPF konsultanta se očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Definisanje finansijske konstrukcije projekta.
- Izrada nedostajuće projektne dokumentacije.

3.1.10.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Ostvarena je intenzivna komunikacija sa MERT u cilju nominovanja projekta „*Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje*” za realizaciju kroz PPF program tehničke podrške, mart - maj 2024. godine.
- Sastanak sa PPF konsultantom i predstavnicima Radne grupe u okviru realizacije projekta „*Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore*”, na kojem je konsultant prezentovao model Cost-benefit analize i

preliminarne procjene investicija (hitnih mjera) na unaprjeđenju vodosnabdijevanja u opštinama Plav i Gusinje, maj 2024. godine.

- Ostvarena je intenzivna komunikacija i održan sastanak sa Opštinom Plav vezano za dostavljanje predloga za izradu projektne dokumentacije za „*Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje*“, kroz ugovor sa PPF konsultantom i dobijanje saglasnosti Opštine kao krajnjeg korisnika na predlog projekta, maj 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa predstavnicima Opštine Plav, Opštine Gusinje i PPF konsultantom u cilju praćenja izrade glavnog projekta i koordinacije aktivnosti, avgust-decembar 2024.godine.
- Izrada neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima Opština, nadležnih organa državne uprave i EIB:
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
 - o Pripremljen izvještaj o projektu u okviru Izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2024. (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
 - o Priprema ad-hoc informacija na zahtjev Opština i MERS, januar-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, januar-decembar 2024. godine.

3.1.11. „UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI VODOSNABDIJEVANJA ZAMJENOM AZBESTNO-CEMENTNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU CRNE GORE”

3.1.11.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Opis projekta: Najveći nedostatak postojećeg vodovodnog sistema u Crnoj Gori je dotrajalost mreže. Cjevovodi su u dosta lošem stanju, naročito djelovi vodovodne mreže od azbestno-cementnih cijevi. Zamjenom ovih cjevovoda novim cjevovodima savremenih cijevnih materijala (npr duktil), riješio bi se problem gubitaka na mreži i povećala bi se pouzdanost vodovodnog sistema. Ukupna procijenjena dužina azbestno-cementnih cijevi u kompletnoj vodovodnoj mreži Crne Gore iznosi aproksimativno 614 km. Ove cijevi su starosti od preko 50 godina i često pucaju usled visine prosječnog pritiska vode, što dovodi do ogromnih gubitaka na mreži i ugrožava zdravstvenu bezbjednost građana. Realizacijom projekta zamjene azbestno-cementnih cijevi se stvaraju pretpostavke za pouzdaniji rad lokalnih sistema za vodosnabdijevanje, smanjenje gubitaka na mreži i urednije vodosnabdjevanje, odnosno doprinosi se modernizaciji i uspostavljanju sveobuhvatnog i funkcionalnog sistema vodosnabdijevanja, a samim tim i do funkcionalne i finansijske stabilnosti vodovodnih društava.

Finansijski okvir projekta: Procijenjena vrijednost projekta, na osnovu nacrtu Studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom iz maja 2024. godine, iznosi aproksimativno 135,0 miliona eura.

3.1.11.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Planska dokumentacija: U skladu sa važećim prostno urbanističkim planovima lokalnih samouprava.

Imovinsko-pravni odnosi: Nakon izgrađene projektne dokumentacije potrebno je sagledati status imovinsko pravnih odnosa.

Tehnička dokumentacija:

- Kroz IPA projekat „*Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine*“ (PPF) ugovoren je konsultant za pripremu Studije izvodljivosti i Cost-benefit analize projekta.
- Pripremljen je Opis poslova na projektu „*Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore*“, koji je formalno odobren u julu 2023. godine. Aktivnosti na projektu su započete u septembru 2023. godine.
- Od strane MERT, u septembru 2023. godine, formirana je Radna grupa koja će pratiti aktivnosti na realizaciji projekta. Pored predstavnika MERT, članovi su i predstavnici Udruženja Vodovoda Crne Gore, Zajednice Opština Crne Gore, PROCON, VODACOM, Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i Eko-fonda.
- Održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih vodovodnih preduzeća iz svih opština Crne Gore, na kojem su prezentovani plan rada i opis aktivnosti konsultanta, kao i dalje aktivnosti konsultanta u prikupljanju neophodnih podataka u cilju pripreme dokumentacije, septembar-decembar 2023. godine.

3.1.11.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Pripremljen je nacrt Studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom za projekat „*Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore*“, januar-maj 2024. godine.
- Održana su četiri koordinaciona sastanka Radne grupe, gdje su prezentovane realizovane aktivnosti PPF konsultanta, januar-maj 2024. godine.
- Ostvarena je komunikacija sa predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih vodovodnih preduzeća iz svih opština Crne Gore, u cilju prezentovanja rezultata Studije izvodljivosti i Cost-benefit analize i dobijanja komentara u cilju finalizovanja dokumenta, maj-jun 2024. godine.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Blagovremeno definisanje finansijske konstrukcije projekta.

3.1.11.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine), Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između DOO „Fond za zaštitu životne sredine“ (Eko-fond) i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica, (br. 04-304/23 od 09.06.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Aktivno učešće u radu Radne grupe koja prati aktivnosti na realizaciji projekta. U izvještajnom periodu su održana četiri koordinaciona sastanka Radne grupe i PPF konsultanta, januar-maj 2024. godine.
- Pregled dokumentacije i pružanje podrške PPF konsultantu u procesu izrade Studije izvodljivosti, praćenje aktivnosti u vezi sa istim, januar-maj 2024. godine.
- Pregled i analiza dostavljenih modela Cost-benefit analize za investicione potrebe u oblasti vodosnabdijevanja za opštine Pljevlja i Nikšić, mart 2024. godine.

- Izvršen pregled i analiza nacarta Studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom projekta „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore“, maj 2024. godine.
- Komunikacija sa predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih vodovodnih preduzeća iz svih opština Crne Gore, u cilju prezentovanja rezultata Studije izvodljivosti i Cost-benefit analize, maj-jun 2024. godine.
- Komunikacija sa resornim ministarstvom i lokalnim samoupravama u cilju stvaranja preduslova za realizaciju aktivnosti definisanih Studijom izvodljivosti, jul-decembar 2024. godine.
- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, kontinuirana aktivnost.

3.1.12 OSTALO

A. REALIZACIJA KREDITNOG ARANŽMANA IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I CRNE GORE „VODOSNABDIJEVANJE I OTPADNE VODE U CRNOJ GORI“, ZA PERIOD 01.01-31.12.2024. GODINE

U skladu sa okvirnim ugovorom „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“, koji je zaključen između države Crne Gore i Evropske investicione banke 2008. godine, i pratećim finansijskim ugovorima B, C, D i E, Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo sljedeće aktivnosti, i to:

- U okviru redovne misije EIB u Crnoj Gori, na temu statusa aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ održan je niz sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstva i drugih uključenih strana, održane prezentacije o statusu aktivnosti na projektima i posjećena lokacija PPOV u opštini Nikšić, 28-29.02.2024. godine.
- U saradnji sa MERS i Ministarstvom finansija, sprovedene aktivnosti na obezbjeđivanju produžetka dostupnosti sredstava po osnovu finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori-Ugovor E“ do decembra 2028. godine. Produženje je formalizovano 17.06.2024. godine, januar-jun 2024. godine.
- U prvom kvartalu 2024. godine pripremljen je XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
- U trećem kvartalu 2024. godine pripremljen je XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 30.09.2024. godine.
- U okviru redovne misije EIB u Crnoj Gori, na temu statusa aktivnosti na realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ održan je niz sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstva i drugih uključenih strana i održane prezentacije o statusu aktivnosti na projektima, 29-30.10.2024. godine.
- Implementacija projekata koji se finansiraju iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“, januar-decembar 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa EIB u vezi sa pitanjima koja se tiču realizacije finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“, januar-decembar 2024. godine.

- Priprema plana isplata i pregleda realizovanih sredstava na projektima, na zahtjev EIB, resornog ministarstva i Ministarstva finansija, januar-decembar 2024. godine.

B. UGOVOR SA “MONTENEGRO LUXURY HOTELS AND RESORTS”

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju konsultantskih usluga između “Montenegro Luxury Hotels and Resorts” i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 04-367/23 od 25.07.2023.), Društvo je u periodu od 01.01-01.07.2024. godine (kada je ugovor istekao) realizovalo sljedeće aktivnosti, kako slijedi:

- Pružene su konsultantske usluge u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta „Montis Mountain Resort” - kondo hotel sa 5 zvjezdica u naselju Breza, opština Kolašin, koje su se pretežno odnosile na pravovremeno priključenje objekta na lokalnu komunalnu infrastrukturu.
- Redovno su održavani sastanci i konsultacije sa nadležnim lokalnim i državnim organima.

3.2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTIMA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Kada su u pitanju projekti iz oblasti upravljanja otpadom, Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 04-6206/2 od 01.12.2021. godine, tadašnje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (sadašnje MERS) je dobilo zaduženje da u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte i Društvom (PROCON) pruži podršku jedinicama lokalne samouprave, posebno u sjevernom regionu Crne Gore, radi ubrzanja aktivnosti na izgradnji infrastrukturnih objekata.

Konkretno projektne aktivnosti u ovom dijelu će u narednom periodu zavisiti od strateške politike i prioriteta resornog ministarstva i lokalnih samouprava, kao i usvajanja Državnog plana upravljanja otpadom do 2028 i lokalnih planova upravljanja otpadom.

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo niz aktivnosti, kako slijedi:

- Pružena podrška Opštini Nikšić u cilju realizacije projekta „Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić”, naročito: pripremljen nacrt projektnog zadatka za izradu Studije predizvodljivosti i usaglašavan u skladu sa komenatrima i sugestijama Svjetske banke, januar-mart 2024. godine.
- Komunikacija sa resornim ministarstvom u vezi sa aktivnostima na donošenju Zakona o upravljanju otpadom, januar-april 2024. godine, i praćenje aktivnost na usaglašavanju Državnog plana upravljanja otpadom 2023-2028 (DPUO) i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. godine, januar-decembar 2024. godine.

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (peta faza), ~20 miliona €

3.3.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu. Kroz saradnju i kreditni aranžman Banke za razvoj Savjeta Evrope - CEB, do sada su implementirane četiri faze projekta.

Od početka realizacije Projekta 1000+ (I, II, III i IV faza projekta) tj. od 2011. godine do danas, stambeno pitanje je riješilo 1552 porodičnih domaćinstava, odnosno 3991 građana Crne Gore. Uzimajući u obzir činjenicu da su tri faze Projekta 1000+ bile uspješno realizovane, kao i da je zainteresovanost građana bila izuzetno velika, projekat je nastavljen kroz četvrtu fazu projekta, koja je takođe uspješno realizovana. Za realizaciju IV faze projekta, Vlada Crne Gore je kroz saradnju sa CEB obezbjedila kreditnu liniju, čime je osigurana kamatna subvencija za komercijalne hipotekarne zajmove, a sve u cilju obezbjeđivanja fiksne kamatne stope građanima od 2,99% tokom cijelog perioda kredita. Glavni cilj ove faze projekta je bio rješavanje stambenih potreba za oko 400 domaćinstava koja su ispunjavali uslove propisane Odlukom Vlade i Javnim pozivom za građane.

PROCON je implementaciona jedinica svih faza projekta.

Finansijski okvir projekta: Projekat je finansiran iz kreditnih sredstava CEB-a, čije je učešće u iznosu od 10 miliona eura i učešća komercijalnih banaka i građana koje čini preostalih 10 miliona eura.

3.3.2 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

- U toku su razgovori predstavnika resornog ministarstva, Ministarstva finansija i CEB-a o mogućnostima za nastavak realizacije projekta kroz V fazu. Uvažavajući vrlo nestabilne trendove koji su trenutno evidentni u bankarskom sektoru, u dijelu porasta kamatnih stopa, kao i trendove porasta cijena nekretnina, model realizacije projekta će umnogome zavisi od stabilizacije situacije. U skladu sa navedenim planiraće se aktivnosti koje slijede.
- Priprema završnog *Izveštaja o realizaciji projekta 1000+ - IV faza* (na engleskom jeziku).

3.3.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

Posljednji zaključen Ugovor o pružanju usluga između resornog ministarstva (tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma) i DOO "Project - Consulting" - Podgorica br. 01/1-24/20, je zaključen 28.07.2020. godine i trajao je do 22.04.2022. godine. Tokom izvještajnog perioda Društvo nije zaključilo ugovor o uslugama sa resornim ministarstvom, ali je u duhu dobre prethodne saradnje i u cilju završetka IV faze i stvaranja preduslova za realizaciju V faze projekta realizovalo sljedeće aktivnosti:

- Redovna komunikacija sa resornim ministarstvom o mogućnosti pokretanja V faze projekta i pregovorima sa CEB bankom i Ministarstvom finansija vezano za nastavak projekta.
- Redovno izvještavanje o projektu na zahtjev resornog ministarstva, tokom cijelog izvještajnog perioda.
- Pripremljen je završni *Izveštaj o realizaciji projekta 1000+ - IV faza* (na engleskom jeziku) i dostavljen resornom ministarstvu u junu 2024. godine.

3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“

3.4.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori, a u skladu sa Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, kojima je pored rekonstrukcije, sanacije i izgradnje ustanova ZIKS-a, predviđena i gradnja zatvora na sjeveru Crne Gore.

Lokacija koja je predviđena za izgradnju objekta zatvora se nalazi u naselju Stevanovac u opštini Mojkovac, ispod lokalnog puta Mojkovac -Slatina, na desnoj obali rijeke Tare. Planirani objekat zatvora će zadovoljiti potrebe za smještaj 200 lica lišenih slobode podijeljenih u grupe: pritvorena lica, kratke kazne i duge kazne. Pored smještajnih kapaciteta u objektu su predviđeni svi prateći sadržaji koji su neophodni za normalno i samostalno funkcionisanje objekta zatvora.

Za potrebe realizacije ovog projekta pored izgradnje samog objekta budućeg zatvora, neophodno je u cilju nesmetanog funkcionisanja zatvora realizovati i prateće infrastrukturne komponente projekta, kao što su: rekonstrukcija pristupnog puta, regulacija korita rijeke Tare sa ciljem zaštite lokacije od plavljenja, izgradnja napojne trafostanice i izgradnja distributivne vodovodne mreže. Realizacija ovog projekta će imati veliki značaj i uticaj na razvoj sjeverne regije Crne Gore, a posebno razvoj opštine Mojkovac.

Finansijski okvir projekta: Za potrebe izrade projektne dokumentacije, iz grant aranžmana WBIF, obezbijeđena je tehnička podrška WB20-MNE-SOC-01 (2019), kojom su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.200.000,00 €. Za potrebe Ministarstva pravde kao nosioca projekta, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 29.12.2023. godine usvojila Odluku o zaduživanju za 2024. godinu kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u iznosu do 30.000.000,00 €, za izgradnju objekta zatvora.

3.4.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni.

Tehnička dokumentacija:

- Na osnovu pripremljene aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava tehničke podrške za projekat „Zatvor u Mojkovcu - Studija izvodljivosti/Operativni plan, Idejni projekat, EIA studija, Glavni projekat i Tenderska dokumentacija“, koju je podržala EIB, Upravni odbor WBIF-a je 2019. godine odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 € za pripremu dokumentacije.
- Studija izvodljivosti izgradnje Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore iz juna 2017. godine, koju je izradila konsultantska kuća IDOM, za izgradnju objekta u opštini Bijelo Polje. IPF 7 tehnička podrška je u 2020. godini ažurirala pomenutu Studiju izvodljivosti u skladu sa promjenom lokacije za izgradnju objekta (Opština Mojkovac).
- Operativni plan za izgradnju zatvora za sjevernu regiju Crne Gore iz novembra 2017. godine, koju je izradila konsultantska kuća IDOM, za izgradnju objekta u opštini Bijelo Polje. IPF 7 tehnička podrška je u 2020. godini ažurirala pomenuti Operativni plan u skladu sa promjenom lokacije za izgradnju objekta (Opština Mojkovac).

- Idejno rješenje objekta zatvora koje je izradio IPF7 konsultant, usvojeno od strane Glavnog državnog arhitekta Rješenjem br. 01-288/8 od 01.10.2021. godine.
- Idejni projekat zatvora, usvojen od strane Projektnog odbora u novembru 2021. godine.
- Glavni projekat zatvora, dostavljen na saglasnost Ministarstvu pravde 21.12.2021. godine. Dokument još uvijek nije revidovan.
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta zatvora, novembar 2023. godine.

3.4.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

- Sprovedene su aktivnosti na usaglašavanju Glavnog projekta zatvora u skladu sa preliminarim izvještajem revidenta.
- Izrađen je glavni projekat vodosnadbijavanja, tj. projekat izgradnje hidrotehničke infrastrukture od vodoizvorišta Gojakovići do objekta za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu.
- U toku su završne aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta trafostanice sa dovodnim kablom.

Otvorena pitanja/Rizici:

- Zbog povećanja procijenjenih vrijednosti radova za sve komponente projekta, usljed rasta cijena energenata i roba na tržištu materijala, postoji mogućnost da država odustane od realizacije projekta. Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija trenutno sprovode aktivnosti na analizi svih aspekata projekta u cilju donošenja odluke da li će projekat biti realizovan, a koja se očekuje u prvoj polovini 2025. godine.
- *Izgradnja pristupnog puta za objekat zatvora:* U toku su završne aktivnosti na reviziji Glavnog projekta rekonstrukcije pristupnog puta, koje je ugovorila Opština Mojkovac. Potrebno je u narednom periodu definisati način finansiranja i vremenske rokove izvođenja radova.
- Revizija Glavnog projekta zatvora nije još uvijek završena.

3.4.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima po osnovu Aneksa ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom pravde (br. 01/1-209/1 od 13.09.2021. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovao niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Analiza dostavljenog nacrtu Preliminarnog izvještaja Revizije Glavnog projekta zatvora; komunikacija sa revidentom Glavnog projekta vezano za dostavljeni izvještaj i komunikacija sa projektantskim timom vezano za otklanjanje primjedbi po dostavljenom izvještaju revidenta, januar-februar 2024. godine.
- Praćene aktivnosti na izradi Glavnih projekata vodosnadbijavanja zatvora i izgradnje trafostanice sa dovodnim kablom. Kontinuirana komunikacija sa Upravom za kapitalne projekte i projektantima vezano za dostavljanje neophodne i tražene dokumentacije, januar-decembar 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija s Upravom za kapitalne projekte i Opštinom Mojkovac u vezi s izradom i revizijom glavnog projekta rekonstrukcije pristupnog puta i u vezi sa izradom i revizijom glavnog projekta trafostanice i dovodnog kabla. Takođe, koordinacija daljih aktivnosti i dogovori sa Opštinom Mojkovac u cilju utvrđivanja dinamike dostavljanja konačnog izvještaja o reviziji, jul-decembar 2024. godine.

- Ostvarena komunikacija sa CEB bankom vezano za dostavljanje informacija o aktivnostima na izradi EIA i dopuni glavnog projekta u skladu sa važećom zakonskom regulativom, januar 2024. godine.
- Ostvarena je kontinuirana komunikacija sa lokalnim konsultantom, koji je radio na izradi glavnog projekta, vezano za pripremu ponude za ažuriranje dokumentacije i izradu projekta konstrukcije u skladu sa važećom regulativom i ažuriranje predračunske vrijednosti izvođenja radova, januar-mart 2024. godine
- Redovni sastanci i kontinuirana pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima Ministarstva pravde u vezi sprovođenja i realizacije svih projektnih aktivnosti, januar-decembar 2024. godine.
- Prisustvo svim sjednicama Projektnog odbora na kojima su prezentovane aktivnosti na realizaciji projekta i definisane obaveze svih institucija u cilju pravovremene implementacije projekta, januar-decembar 2024. godine.
- Prisustvo sastancima u Ministarstvu pravde, koji su održani u okviru misija CEB banke. Na sastancima je prezentovan status realizovanih aktivnosti na projektu „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu” i dat je presjek stanja na realizaciji ostalih infrastrukturnih projekata (rekonstrukcija pristupnog puta, vodosnadbijevanje i napajanje električnom energijom budućeg objekta zatvora), februar i oktobar 2024. godine.
- U skladu sa zahtjevom Ministarstva pravde pripremljena i dostavljena Informacija o implementaciji projekta izgradnje zatvora u Mojkovcu i Informacija o budžetu projekta, februar 2024. godine.
- Pripremljena i dostavljena Informacija o implementaciji projekta izgradnje zatvora u Mojkovcu i Informacija o budžetu projekta sa ažuriranim vrijednostima izvođenja radova za sve projektne komponente izgradnje zatvora, oktobar 2024. godine.
- Razmjena informacija sa svim stranama uključenim u projekat i pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka i odobrenja koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, kontinuirana aktivnost.

3.5. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „PREDŠKOLSKA INFRASTRUKTURA U CRNOJ GORI - 2”

3.5.1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Opis projekta: Država Crna Gora je, preko Ministarstva prosvjete, pokrenula inicijativu za realizaciju projekta pod nazivom „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2”, pa je zatražila zajam od Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za finansiranje projekta. Okvirni sporazum o zajmu LD 2029 BROJ 06-6770/1 između države Crne Gore i CEB-a je zaključen 20.12.2019. godine, u vrijednosti od 10 miliona eura bez PDV-a, s tim što tranše isplaćene u okviru Zajma neće premašiti šezdesetsedam procenata (67%) od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektom je bila predviđena izgradnja sedam objekata, odnosno izgradnja šest novih i dogradnja sa rekonstrukcijom jednog objekta predškolskog obrazovanja. Riječ je o četiti objekta u Glavnom gradu Podgorici i tri objekta u sjevernom regionu (Berane, Plav i Bijelo Polje), kapaciteta 1.675 djece uzrasta od 0-6 godina.

Uzimajući u obzir promjene cijena materijala i energenata na tržištu, Ministarstvo prosvjete je, na zahtjev CEB banke, pristupilo reviziji obima projekta i troškova. Na sjednici Vlade 22.09.2022. godine usvojen je predlog Ministarstva prosvjete da se kao prioriteti uvrste objekti u Baru i Ulcinju, koji su bili planirani za realizaciju još u prvom ugovoru sa CEB-om. Na sjednici Vlade održanoj 27.10.2022.

godine, pored ova dva objekta kao prioriteti su prepoznati i objekat u Beranama i City Kvartu u Podgorici.

Finansijski okvir projekta: Shodno Okvirnom sporazumu o zajmu LD 2029 br. 06-6770/1, kojim su uređene aktivnosti CEB-a, zaključenom 20.12.2019. godine, obezbijeđena su kreditna sredstva u iznosu od 10 miliona eura. Ostali potrebni iznos će, najvjerovatnije, biti obezbijeđen kroz kapitalni budžet Crne Gore.

Predlogom Zakona o budžetu za 2025. koji je Vlada Crne Gore usvojila u decembru 2024. godine, a koji treba da se usvoji u Skupštini Crne Gore, planirano je dodatno kreditno zaduženje u iznosu od 13 miliona eura kod CEB-a u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za nastavak realizacije projekta.

3.5.2 PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Prostorno planska dokumentacija: Usvojena.

Imovinsko-pravni odnosi: Riješeni.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje:
 - o Prvorangirano konkursno za vrtić u Ulcinju - jun 2019. godine
 - o Prvorangirano konkursno za vrtić u Baru - januar 2022. godine.
 - o Idejno rješenje za vrtić u Beranama, decembar 2023. godine
- Potpisan ugovor o pružanju konsultantskih usluga eksternog eksperta-arhitekta na izradi Idejnog rješenja za objekat vrtića u Beranama i savjetodavne usluge na projektu, zaključen u novembru 2023. godine.

3.5.3 REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U izvještajnom periodu odvijale su se sljedeće aktivnosti:

- Izrađen je glavni projekat vrtića u Baru. Aktivnosti na reviziji i dobijanju saglasnosti na glavni projekat su realizovane u junu 2024. godine
- Izrađen je glavni projekat vrtića u Ulcinju. Aktivnosti na reviziji i dobijanju saglasnosti na glavni projekat su u toku.
- Uprava za kapitalne projekte je sprovedla proceduru nabavki za izradu i reviziju tehničke dokumentacije za projekat vrtića u Beranama i ugovorila istu. U toku su aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta.
- Uprava za kapitalne projekte je sprovedla proceduru nabavki za izradu i reviziju tehničke dokumentacije za projekat vrtića u Podgorici (City kvart). U toku je postupak zaključivanja ugovora sa izabranim ponuđačem u otvorenom postupku javne nabavke.
- Sproveden je postupak nabavke za izbor izvođača radova I faze za objekat vrtića u Baru i ugovoren je izvođač radova u decembru 2024. godine.
- U toku je postupak nabavke za izbor nadzora nad izvođenjem radova vrtića u Baru. Nakon podnesene žalbe jednog od ponuđača, u toku je postupak po žalbi na odluku o izboru najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova I faze za objekat vrtića u Baru.

3.5.4 REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa obavezama i aktivnostima po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva prosvjete, Uprave za kapitalne projekte i DOO “Project-Consulting” - Podgorica (br. 01/1-399/22 od 19.08.2022.), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovao niz aktivnosti, kako slijedi:

- Kontinuirano praćenje aktivnosti i pružanje stručne podrške tokom realizacije projekta, razmjena informacija i koordinacija svih aktivnosti.
- Ostvarena je komunikacija sa CEB vezano za potencijalnu podršku u pripremi aplikacije za kandidovanje projekta kod WBIF-a za projekat „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2”, januar 2024. godine.
- Podrška u pripremi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije, i to:
 - o projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta vrtića u Beranama i usaglašavanje konačnog nacrt dokumenta sa svim uključenim stranama, januar 2024. godine.
 - o projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta vrtića u Podgorici i usaglašavanje konačnog nacrt dokumenta sa svim uključenim stranama, januar 2024. godine.
- Komunikacija sa Upravom za kapitalne projekte vezano za pokretanje postupka objavljivanja tendera za izradu Glavnog projekta za objekat vrtića u Beranama, januar 2024. godine.
- Praćene aktivnosti na izradi Glavnog projekta vrtića u Baru. Kontinuirana komunikacija sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, Upravom za kapitalne projekte, Opštinom Bar i projektantima vezano za dostavljanje neophodne i tražene dokumentacije, januar-decembar 2024. godine.
- Praćenje aktivnosti na izradi Glavnog projekta vrtića u Ulcinju. Kontinuirana komunikacija sa Ministarstvom prosvjete, Upravom za kapitalne projekte, Opštinom Ulcinj i projektantima vezano za dostavljanje neophodne i tražene dokumentacije, januar-decembar 2024. godine.
- Praćenje aktivnosti na izradi Glavnog projekta vrtića u Beranama. Kontinuirana komunikacija sa Ministarstvom prosvjete, Upravom za kapitalne projekte, Opštinom Berane i projektantima vezano za dostavljanje neophodne i tražene dokumentacije, april-decembar 2024. godine.
- Učešće u radu Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Glavnog projekta vrtića u City kvartu, Podgorica. Prisustvo sastancima Komisije, dostavljanju pojašnjenja na pitanja ponuđača, i evaluacija ponuda, maj-decembar 2024. godine.
- Učešće u radu Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke za izbor i dodjelu ugovora izvođaču radova za izgradnju I faze objekta vrtića u Baru. Prisustvo sastancima Komisije, dostavljanju pojašnjenja na pitanja ponuđača i evaluacija ponuda, jun-decembar 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Opštinama Ulcinj, Bar i Berane vezano za komunalno opremanje zemljišta, u skladu sa obavezama opština u cilju realizacije projekta, januar-decembar 2024. godine.
- Redovni sastanci i kontinuirana pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Uprave za kapitalne projekte u cilju sagledavanja trenutnog statusa i definisanja predstojećih aktivnosti na projektu, januar-decembar 2024. godine.
- Pripremlja Izvještaja o napretku projekta u skladu sa odredbom ugovora 6.1. *Izvještavanje Okvirnog ugovora o zajmu LD 2029 (2019)* i usaglašavanje sa komentarima banke, jun-septembar 2024. godine.
- Pripremljen ažurirani Plan nabavki na projektu i obezbijedena formalna saglasnost CEB banke na isti, oktobar 2024. godine.
- Pripremljene dodatne informacije na poslati Izvještaj o napretku CEB banci i data dodatna pojašnjenja vezano za jedinične troškove izgradnje vrtića u Baru, Beranama i Ulcinju, te

objašnjenja vezano za razloge povećanje troškova izgradnje pomenutih objekata, oktobar 2024. godine.

- Ostvarena komunikacija sa CEB bankom vezano produženje roka važenja za povlačenje II tranše kredita LD 2029 (2019) i dobijanje zvanične saglasnosti od strane CEB banke, novembar 2024. godine.
- Pripremljena informacija u skladu sa zahtjevom CEB banke vezano za obezbjeđivanje dodatnih sredstava kroz dodatni kredit kod CEB banke. Ostvarena komunikacija sa Ministarstvom, prosvjete, nauke i inovacija i CEB bankom, vezano za navedenu aktivnost, decembar 2024. godine.
- Kontinuirana komunikacija sa CEB-om, Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, Upravom za kapitalne projekte i Opštinama i izvršavanje svih drugih obaveza i aktivnosti koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta, kontinuirana aktivnost.

4. AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU

Pravilnikom o unutrašnjoj o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, na koji je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 04-4847/2 od 28.07.2022. godine, uvedena je Služba za odnose sa javnošću, čiji je glavni zadatak rad na vidljivosti Društva, kao i obezbjeđivanje adekvatnog i blagovremenog informisanja javnosti o radu Društva, a naročito pripremanje i izdavanje saopštenja za javnost u saradnji sa organizacionim jedinicama, organizovanje konferencija za novinare, planiranje, osmišljavanje i organizovanje komunikacija sa javnošću, pružanje stručne podrške za nastupe u medijima, itd.

Jedan od načina pružanja podrške razvoju sektora Zaštita životne sredine u Crnoj Gori je bio i osnivanje Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, koja će podržavati i omogućavati privlačenje finansijskih sredstava međunarodnih finansijskih institucija i fondova Evropske Unije, potrebnih za programe rekonstrukcije i proširenja ključne ekološke infrastrukture. Životna sredina je prostor, odnosno prirodno okruženje, vazduh, zemljište, voda i more, biljni i životinjski svijet, pojave i djelovanja: klima, jonizujuća i nejonizujuća zračenja, buka i vibracije, kao i okruženje koje je stvorio čovjek: gradovi i druga naselja, kulturno-istorijska baština, infrastrukturni, industrijski i drugi objekti. Zaštitu životne sredine, u okviru svojih prava i obaveza, obezbjeđuju: organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, pravna i fizička lica, nevladine organizacije, građani i udruženja građana.

Država Crna Gora se ustavno deklarirala kao ekološka država. Takođe, kroz obaveze koje prozilaze iz procesa pristupanju EU otvaranjem poglavlja 27 Zaštita životne sredine, država Crna Gora se obavezala na ispunjenje tog cilja.

Godišnjim programom rada Društva za 2024. godinu nastavljene su prethodno započete aktivnosti na promociji Društva i izvještavanju o svim relevantnim aspektima poslovanja. Mediji su važan način edukacije javnosti, a ne samo obavještavanja o tome zašto su projekti potrebni, kakve će oni koristiti imati od njih i ko će u konačnom platiti investicione projekte. Do sada su mediji pokazali relativno slabo interesovanje za viđenje trenutne situacije i same problematike oko izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama, sistema vodosnadbijevanja, pa čak i socijalnih infrastrukturnih projekata, iako je realizacija pomenutih projekata jedna od najvažnijih preuzetih obaveza države Crne Gore po pitanju ekologije u procesu pristupanja EU i predmet niza međunarodnih sporazuma. Zbog ovakvog načina izvještavanja javnosti, društvene mreže mogu da doprinesu i doprinose većoj vidljivosti

i edukaciji u širokom javnom prostoru, kao i da prodube interesovanje medija za ova izuzetno važna pitanja od interesa svih građana Crne Gore.

4.1. REALIZOVANE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

- Razvijen dobro koncipiran website sa iscrpnim informacijama o Društvu, radi lakše orijentacije korisnika.
- Nastavljen je razvoj društvenih mreža i vizuelnog identiteta Društva, čime je zabilježen značajan rast pregleda objava Društva.
- U 2024. godini služba za odnose sa javnošću informisala je putem svojih kanala informisanja o svim značajnim aktivnostima Društva, što je imalo odjeka u javnosti pa su mediji takođe putem svojih kanala objavili više članaka o aktivnostima Društva. Društvo je putem svojih kanala, između ostalog, informisalo javnost o sledećim aktivnostima:
 - o U okviru projekta IPA 2026 akcijskog programa „Priprema projektne dokumentacije za oblast životne sredine i klimatskih akcija” - PPF, u periodu od 14-16. februara 2024. godine u Kotoru, održana je obuka na temu „Vodič Evropske komisije za analizu koristi i troškova”, organizovana od strane PPF konsultanta COWI-CeSTRA.
 - o Postupak inicijalne selekcije aplikacija za projekat “Design and construction of the wastewater treatment plant Bijelo Polje” (WWTP Bijelo Polje).
 - o Misija Evropske investicione banke u Crnoj Gori, 28-29.02.2024. godine.
 - o U okviru realizacije WBIF IPF8 Tehničke podrške na projektu „WB27-MNE-ENV-01 Sistem upravljanja otpadnim vodama Nikšića: kanalizaciona mreža faza II, Studija izvodljivosti, Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo, Glavni projekat i Tenderska dokumentacija”, u Nikšiću je 06.03.2024. godine održana radionica koja je za temu imala pripremu Cost-Benefit analize (CBA) i prezentaciju Studije izvodljivosti predmetnog projekta.
 - o Objavljen poziv za inicijalnu selekciju Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju (PPOV Bijelo Polje) 14.03.2024. godine
 - o Odobreno 6.055.344,00 eura za projekte u opštinama Nikšić i Pljevlja.
 - o Objavljen poziv za odabir organa za nadzor nad izvođenjem radova na unaprjeđenju sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac (za predkvalifikaciju) 05.04.2024. godine.
 - o Dana 12.04.2024. godine održan je sastanak u opštini Pljevlja na temu realizacije dva projekta: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“ i „Unaprjeđenje vodopskrbe u opštini Pljevlja“.
 - o Objavljen poziv za odabir nadzora nad izvođenjem radova na unaprjeđenju sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Rožaje (za predkvalifikaciju) 23.04.2024. godine.
 - o Objavljen poziv za odabir nadzora nad izvođenjem radova na unaprjeđenju sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Kolašin (za predkvalifikaciju) 25.04.2024. godine
 - o PROCON je uzeo učešće na 28. Internacionalnom kongresu upravljanja projektima na temu „Upravljanje projektima u digitalnoj dekadi”, koji je održan 16, 17. i 18. maja 2024. godine u Arandelovcu.
 - o Za tri projekta koje PROCON implementira u Prijestonici Cetinje, Nikšiću i Pljevljima obezbijeđeno 30,4 miliona eura bespovratnih sredstava Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF).

- Obezbijedeno 12,6 miliona eura bespovratnih sredstava kroz WBIF fond za projekat „Unaprjeđenje sistema snabdijevanja vodom u Prijestonici Cetinje”.
- Obezbijedeno 9,8 miliona eura bespovratnih sredstava kroz WBIF fond za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić”.
- Obezbijedeno 7,64 miliona eura bespovratnih sredstava kroz WBIF fond za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja”.
- Objavljen poziv za odabir nadzora nad izvođenjem radova na unaprjeđenju sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac.
- Objavljen izvještaj “Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan”.
- U organizaciji Udruženja za unaprjeđenje vodosnabdijevanja tretmana i odvođenje otpadnih voda Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, od 9-11. oktobra održana je peta međunarodna Konferencija o vodama - Crna Gora.
- Misija Evropske investicione banke u Crnoj Gori, 29-30.10.2024. godine.
- Realizacija projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić”.
- Projekat tehničke pomoći za sistem upravljanja otpadnim vodama u Nikšiću: Faza II kanalizacione mreže uspešno je završen. Rezultati projekta podeljeni su sa svim zainteresovanim stranama na završnom sastanku 30.10.2024. godine u Opštini Nikšić.

4.2. IZVJEŠTAVANJE MEDIJA O AKTIVNOSTIMA DOO "PROJECT - CONSULTING" - PODGORICA (PROCON) U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

- RTVVK: U toku izrada projekta kanalizacione mreže za četiri naselja u Nikšiću.
- TV Vijesti: U toku izrada projekta kanalizacione mreže za četiri nikšićka naselja.
- Ekapija: Odobreno 6,05 mil EUR za projekte u Nikšiću i Pljevljima.
- Vijesti.me : Preko šest miliona eura za sistem otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima.
- Dan: Preko šest miliona eura za sistem otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima.
- RTCG: Objavljen tender za obrađivača glavnog projekta za novi vrtić u City kvartu.
- Vijesti: MEP: EU opredijelila 75 miliona eura za pet infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.
- Vijesti: Preko šest miliona eura za sistem otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima.
- Vijesti: U toku izrada projekta kanalizacione mreže za četiri nikšićka naselja.
- eKapija: Odobreno 6,05 mil EUR za projekte u Nikšiću i Pljevljima.
- RTNK: Nikšić: U okviru projekta gradiće se kanalizaciona mreža za Dragovu Luku, Ćemenca, Rubeža i Oštrovac.
- ONOGOŠT: Grade kanalizacionu mrežu za četiri naselja u Nikšiću.
- RTCG: Tender za drugu fazu kanalizacije u Nikšiću početkom 2025.
- POBJEDA: Vuković: Osiguraćemo dugoročnu zaštitu rijeka Zete i Bistrice.
- IN4S: Uspješno završena tehnička pomoć za sistem upravljanja otpadnim vodama „Nikšić”: II faza kanalizacione mreže.
- DAN portal: Završena tehnička pomoć za sistem upravljanja otpadnim vodama „Nikšić”: II faza kanalizacione mreže.
- RADIO-TELEVIZIJA ROŽAJE: Javna rasprava: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže.

5. OSTALE AKTIVNOSTI

5.1 IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izveštavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana Društva:

- Pripremljen *Izveštaj o realizaciji Programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izveštajem DOO "Project-Consulting" - Podgorica, za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine* (br. 01-461/24-06), 29.03.2024. godine.
- Pripremljen *Izveštaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izveštajem DOO "Project-Consulting" - Podgorica, za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine* (br. 01/1-1067/24-09), 09.09.2024. godine.
- Priprema informacija o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati Društvo, u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, resorno ministarstvo (MERS), Ministarstvo finansija), i to:
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je i dostavljena Informacija o projektima za potrebe pripreme Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, 17.01.2024. godine. Informacija je, na zahtjev resornog ministarstva, ažurirana u više navrata tokom izvještajnog perioda.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je i dostavljena Informacija o Društvu DOO "Project-Consulting" - Podgorica (PROCON), 09.02.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je i dostavljena informaciju o projektima koje implementira PROCON, 12.02.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, a za potrebe Ministarstva finansija, pripremljena je i dostavljena informaciju o projektima koji se realizuju iz inostranih i domaćih kreditnih aranžmana, 08.05.2024. godine.
 - o Na zahtjev Ministarstva finansija, pripremljena je informacija o stepenu realizacije i benefitima projekata koji su predmet inostranih i domaćih kreditnih zaduženja, a kojom je obuhvaćen i projekat u opštini Bijelo Polje, 03.07.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je informacija o projektima za potrebe praćenja aktivnosti i realizacije projekata za koje su obezbijedena WBIF bespovratna sredstva, 05-09.07.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je informacija o projektima za potrebe izrade Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja za period 2024-2025, 08-09.07.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena je i dostavljena informaciju o projektima koje implementira PROCON, 30.08.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljena informacija o planiranim investicijama na projektima koji se finansiraju iz kreditnih i grant sredstava, 23.10.2024. godine.
 - o Prema zahtjevu resornog ministarstva, pripremljen Izveštaj o statusu projekata koji se finansiraju iz sredstava WBIF granta kao i dinamika realizacije do kraja 2025. godine, 08.11.2024. godine.
 - o Pripremani ad-hoc izvještaji u skladu sa zahtjevima nadležnih državnih organa.

Izveštavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana:

- Pripremljen VII Izveštaj o napretku ugovora o WBIF grantu WB-IG03-MNE-ENV-02, za period od jula do decembra 2023. godine (na engleskom jeziku), 26.02.2024. godine.

- Pripremljen **XXV Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“** (na engleskom jeziku) i upućen EIB-u, 29.04.2024. godine.
- Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG03-MNE-ENV-02 za 2023. godinu (*Montenegro, Bijelo Polje Wastewater Treatment Plant*) i dostavljen EIB-u, 23.02.2024. godine.
- Pripremljen Godišnji izvještaj o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01 za 2023. godinu (za projekat „Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)“) i dostavljen EIB-u, 08.03.2024. godine.
- Pripremljen VIII Izvještaj o napretku ugovora o WBIF grantu WB-IG03-MNE-ENV-02, za period od januara do juna 2024. godine (na engleskom jeziku, 31.07.2024. godine.
- Pripremljen **XXVI Izvještaj o napretku finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“** (na engleskom jeziku) i upućen EIB, 30.09.2024. godine.
- Priprema ad-hoc izvještaja u skladu sa zahtjevima nadležnih organa državne uprave i EIB.

5.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP - Single Project Pipeline)

5.2.1. PRETHODNO REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Vlada Crne Gore je na sjednici od 11.06.2021. godine usvojila Informaciju o ažuriranju Jedinствene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP - Single Project Pipeline). Shodno tome, Vlada je zadužila resorna ministarstva da najkasnije do 30.06.2021. godine obrazuju sektorske radne grupe i imenuju kontakt osobe za saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, korisnicima projekata i međunarodnim finansijskim institucijama.

PROCON je bio uključen u pripremu i ažuriranje 79 projektnih identifikacionih formulara (PIF) u okviru procesa ažuriranja SPP liste za sektor Zaštita životne sredine, kojim je koordiniralo resorno ministarstvo (MERS). SPP lista je usvojena 29.12.2021. godine od strane Vlade Crne Gore.

Vrijednost predloženih projekata i potprojekata iz sektora Zaštita životne sredine je 811,75 miliona eura i to:

- Za podoblast vodosnabdijevanja, vrijednosti 310,4 miliona eura, uvršteno je 7 novih projekta, uklonjena su 4 projekta, ažurirano 10 projekata, dok su za 1 projekat potvrđeni podaci sa prethodne SPP liste.
- Za podoblast otpada, vrijednosti 140,83 miliona eura, uvršteno je 7 novih projekta, uklonjena su 2 projekta, ažurirano 11 projekata, dok su za 1 projekat potvrđeni podaci sa prethodne SPP liste.
- Za podoblast otpadne vode, vrijednosti 275,1 miliona eura, uvršteno je 6 novih projekta, uklonjena su 3 projekta, ažurirano 17 projekata, dok su za 3 projekta potvrđeni podaci sa prethodne SPP liste.
- Za podoblast zaštita od poplava, vrijednosti 55,5 miliona eura, u odnosu na prethodnu SPP listu uvršteno je 5 novih projekta, uklonjen je 1 projekat, za 2 projekta su dostavljeni ažurirani podaci, dok su za 1 projekat potvrđeni podaci sa prethodne liste.
- Za podoblast zaštita prirode, vrijednosti 28,5 miliona eura, u odnosu na prethodnu SPP listu uvrštena su 3 nova projekta, a za 3 projekta su dostavljeni ažurirani podaci.
- Za podoblast civilna zaštita, vrijednosti 1,3 miliona eura, u odnosu na prethodnu SPP listu za 1 projekat su dostavljeni ažurirani podaci u dijelu strateške relevantnosti, zrelosti, obima i ukupne vrijednosti projekta.

NAPOMENA: Imajući u vidu da je SPP lista usvojena u decembru 2021. godine i činjenice da je izvjesno bilo promjena u obimu i u napretku u realizaciji projekata, kao i da procijenjena vrijednost tada definisana ne odgovara današnjoj tržišnoj vrijednosti, potrebno je pristupiti ažuriranju iste.

5.2.2. REALIZOVANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između MERT i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 01/1-404/24-02 od 18.03.2024. godine) i Ugovora o pružanju usluga između MERS i DOO “Project - Consulting” - Podgorica (br. 0520-335/24-2412/1 od 01.11.2024. godine), Društvo je u periodu od 01.01-31.12.2024. godine realizovalo sledeće aktivnosti, kako slijedi:

- Komunikacija sa resornim ministarstvom u cilju informisanja o statusu projekata iz sektora Zaštita životne sredine, koji se nalaze na SPP listi iz decembra 2021. godine, a planirani su za realizaciju u saradnji PROCON-a i lokalnih samouprava, kao i o potencijalnim projektima koji bi mogli biti kandidovani nakon donošenja odluke Vlade Crne Gore o ažuriranju SPP liste, kontinuirana aktivnost.

5.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA

Tokom izvještajnog perioda sprovedene su aktivnosti na pripremi aplikacija za investicione grantove za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, kroz X poziv WBIF-a za sufinansiranje investicija.

PROCON je pripremio dvije aplikacije, i to:

1. *„Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja”*
2. *„Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“*

U saradnji sa Opštinama Nikšić i Pljevlja, PROCON je sproveo aktivnosti na kandidovanju projekta „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja”. Aplikacijom su obuhvaćeni projekti: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić” i „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja”. Aplikacija je dobila potrebnu podršku EIB-a i podnešena je WBIF-u na dalje postupanje u februaru 2024. godine. **Aplikacija je pozitivno ocijenjena u julu 2024. godine i odobreno je 17,6 miliona eura bespovratnih sredstava.**

U saradnji sa Prijestonicom Cetinje, PROCON je sproveo aktivnosti na kandidovanju projekta „Unaprjeđenje sistema snabdijevanja vodom u Prijestonici Cetinje, Crna Gora”. Aplikacija je dobila potrebnu podršku EIB-a i podnešena je WBIF-u na dalje postupanje u februaru 2024. godine. **Aplikacija je pozitivno ocijenjena u julu 2024. godine i odobreno je 12,6 miliona eura bespovratnih sredstava.**

U cilju pripreme pomenutih aplikacija, ostvarena je intenzivna saradnja sa lokalnim samoupravama i nadležnim državnim organima u cilju što bolje pripreme dokumenata, kao i sa EIB u cilju dobijanja neophodne podrške. Takođe, u periodu mart - jun 2024. godine, realizovane su aktivnosti dopune aplikacija u skladu sa primljenim komentarima Evropske Komisije, EIB i WBIF skining zaključcima i komentarima.

Pored pripreme aplikacija u okviru poziva WBIF-a, PROCON je u izvještajnom periodu pripremio dvije aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih finansijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije

kroz javni poziv Eko-fonda za finansiranje projektne dokumentacije za izradu projekata u oblasti zaštite životne sredine, i to:

- „II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja - B faza“, za Opštinu Pljevlja i
- „Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Razvršje i Motički gaj“ za Opštinu Žabljak.

U saradnji sa Opštinom Pljevlja i doo Vodovod Pljevlja, pripremljena je aplikacija za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije - Glavnog projekta „II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja - B faza“. Eko-fond je na osnovu javnog poziva dodijelio bespovratna sredstva (subvenciju) za finansiranje izrade pomenute dokumentacije. Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Eko-fond je donio 30.12.2024. godine i njome su odobrena sredstva u iznosu od **50,000.00 €**.

U saradnji sa Opštinom Žabljak i doo Komunalno i Vodovod Žabljak, pripremljena je aplikacija za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije - Glavnog projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Razvršje i Motički gaj“. Eko-fond je na osnovu javnog poziva dodijelio bespovratna sredstva (subvenciju) za finansiranje izrade pomenute dokumentacije. Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Eko-fond je donio 30.12.2024. godine i njome su odobrena sredstva u iznosu od **50,000.00 €**.

6. FINANSIJSKI PLAN I REZULTAT POSLOVANJA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

Finansijski plan Društva za 2024. godinu je usvojen na XXXII sjednici Odbora direktora održanoj 21.12.2023. godine, a Vlada Crne Gore je dala saglasnost Zaključkom br. 08-012/24-1382/2 od 21.03.2024. godine.

Planom za 2024. godinu predviđeni su prihodi u iznosu od 535.686,78 €, odnosno prilivi u iznosu od 644.821,00 € (prihodi + PDV) i rashodi u iznosu od 535.561,51 €.

Finansijski plan Društva sa osvrtom na I KVARTAL 2024. godine

U I Kvartalu 2024. godine prihodi od pruženih usluga po osnovu zaključenih ugovora i ostali prihodi (refundacija bolovanja i ostalo) iznosili su 95.378,86 eura, odnosno 17,80 % u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu. Bruto zarade i doprinosi su iznosili 72.908,97 eura, odnosno 21,68% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostala lična primanja iznosila su 14.597,07 eura, odnosno 23,93% od planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi za materijal i energiju iznosili su 2.121,06 eura odnosno 8,00% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za usluge iznosili su 4.966,60 eura odnosno 6,98% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 389,33 eura, odnosno 5,19% od planiranog godišnjeg iznosa, Renta je iznosila 5.447,62 eura, odnosno 19,46% od planiranog godišnjeg iznosa. (Prilog 1)

Finansijski plan Društva sa osvrtom na II KVARTAL 2024. godine

U II Kvartalu 2024. godine prihodi od pruženih usluga po osnovu zaključenih ugovora i ostali prihodi (refundacija bolovanja i ostalo) iznosili su 119.341,95 eura odnosno 22,28% od planiranih prihoda za 2024. godinu. Bruto zarade i doprinosi su iznosili 73.157,79 eura, odnosno 21,75% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostala lična primanja iznose 11.727,43 eura, odnosno 19,23% od planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi za materijal i energiju iznosili su 1.673,43 eura odnosno 6,31% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za usluge iznosili su 6.819,57 eura, odnosno 9,58% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 125,86 eura, odnosno 1,68 % od planiranog godišnjeg iznosa, Renta je iznosila 5.617,86 eura, odnosno 20,06 % od planiranog godišnjeg iznosa. Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar iznosili su 181,82 eura. (Prilog 2)

Finansijski plan Društva sa osvrtom na III KVARTAL 2024. godine

U III Kvartalu 2024. godine prihodi od pruženih usluga po osnovu zaključenih ugovora ostali prihodi (refundacija bolovanja i ostalo) iznosili su 119.196,59 eura odnosno 22,25% od planiranih prihoda za 2024. godinu. Bruto zarade i doprinosi su iznosili 85.931,45 eura, odnosno 25,55% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostala lična primanja iznose 11.956,57 eura, odnosno 19,60% od planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi za materijal iznosili su 2.280,66 eura, odnosno 8,61% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za usluge iznosili su 5.854,15 eura, odnosno 8,22% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 1.472,44 eura, odnosno 19,63 % od planiranog godišnjeg iznosa, Renta je iznosila 5.617,86 eura, odnosno 20,06 % od planiranog godišnjeg iznosa. Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar iznosili su 265,29 eura. (Prilog 3)

Finansijski plan Društva sa osvrtom na

U IV Kvartalu 2024. godine prihodi od pruženih usluga po osnovu zaključenih ugovora i ostali prihodi (refundacija bolovanja i ostalo) iznosili su 152.172,68 eura odnosno 28,41% od planiranih prihoda za 2024. godinu. Bruto zarade i doprinosi su iznosili 93.993,39 eura,

IV KVARTAL 2024. godine odnosno 27,94% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostala lična primanja iznose 11.578,11 eura, odnosno 18,98% od planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi za materijal iznosili su 2.521,85 eura, odnosno 9,52% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za usluge iznosili su 9.154,21 eura, odnosno 12,86% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 1.275,36 eura, odnosno 17,00 % od planiranog godišnjeg iznosa, Renta je iznosila 5.617,79 eura, odnosno 20,06 % od planiranog godišnjeg iznosa. Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar iznosili su 1.995,04 eura.(Prilog 4)

Finansijski plan Društva za period 01.01.2024-31.12.2024. U prilogu 05 (Realizacija finansijskog plana za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine) prikazani su ostvareni prihodi i rashodi i njihovo poređenje sa Finansijskim planom za 2024. godinu.

Ukupani prihodi iznose 486.090,08 eura odnosno 90,74% od planiranih prihoda za 2024. godinu. Prihodi od pruženih usluga po osnovu zaključenih ugovora iznose 462.827,50 eura, dok su ostali prihodi iznosili 23.262,58 eura i odnose se na prihodi po osnovu refundacija bolovanja od strane Centra za socijalni rad i Fonda zdravstva i ostalo.

Bruto zarade i doprinosi su iznosili 325.991,60 eura, odnosno 96,92% od planiranog godišnjeg iznosa. Ostala lična primanja iznose 49.859,18 eura, odnosno 81,74% od planiranog godišnjeg iznosa i odnose se na naknade članovima Odbora direktora, naknade po osnovu ugovora o djelu, kao i ostale naknade. Rashodi za materijal i energiju iznosili su 8.597,00 eura odnosno 32,44% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za usluge iznosili su 26.794,53 eura, odnosno 37,63% od planiranog godišnjeg iznosa, Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 3.262,99 eura, odnosno 43,51% od planiranog godišnjeg iznosa, Renta je iznosila 22.301,13 €, odnosno 79,65% od planiranog godišnjeg iznosa. Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar iznosili su 2.442,15 eura i odnosi se na nabavku sitnog inventara.

Trošak amortizacije 5.469,80 eura, vremenska razgraničenja, odloženi poreski rashodi/prihodi u iznosu od 134,84 eura, kao i tekući porez na dobit u iznosu od 3.905,09 eura.

Isti nijesu predviđeni planom za 2024. godinu pa shodno tome su posebno iskazani.

Ukupni prihodi ostvareni u 2024. godini iznose 486.090,08 eura, dok su ukupni rashodi 444.718,38 eura.

Shodno navedenom se zaključuje da se nije odstupilo od ukupno planiranih okvira.

**Finansiranje
djelatnosti**

Društva

za period

01.01.2024.-

31.12.2024.

DOO „Project-Consulting“- Podgorica (PROCON) potpisao je Ugovore o pružanju usluga i to sa:

1. Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT), dana 18.03.2024. godine na mjesečnom iznosu od 20.333,33 eura sa PDV-om, odnosno 250.000,00 eura sa PDV-om na godišnjem nivou. Nakon donošenja Uredbe o izmjenama u organizaciji i načinu rada državne uprave, potpisan je novi ugovor sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) dana 01.11.2024. godine, kojim su preuzete preostale obaveze definisane potpisanim ugovorom sa MERT;
2. Opštinama i to :
 - Opštinom Pljevlja na mjesečnom iznosu od 2.916,67 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Bijelo Polje na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Ulcinj na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Prijestonicom Cetinje na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Mojkovac na mjesečnom iznosu od 1.800,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Kolašin na mjesečnom iznosu od 1.700,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Nikšić na mjesečnom iznosu od 3.000,00 eura sa PDV-om;
 - Opštinom Rožaje na mjesečnom iznosu od 2.500,00 eura sa PDV-om;
3. Ministarstvom pravde na mjesečnom iznosu od 2.500,00 eura sa PDV-om;
4. Ministarstvom prosvjete na mjesečnom iznosu od 5.051,75 eura sa PDV-om (4.175,00 eura bez PDV-a).

Ugovor o pružanju usluga sa Fondom za zaštitu životne sredine, za projekat zamjene azbestno-cementnih cjevovoda, na iznos od 2.500,00 € sa PDV-om na mjesečnom nivou, kao i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa DOO “Montenegro Luxury Hotels and Resorts”, na iznos od 1.000,00 € sa PDV-om na mjesečnom nivou, istekli su tokom 2024. godine i isti nijesu produženi.

**Potraživanja
Društva
na dan
31.12.2024.**

Na dan 31.12.2024. godine potraživanja iznose 46.116,12 eura i odnose na:

- Potraživanja po osnovu izdatih faktura u iznosu od 34.916,67 eura (od čega: Opštini Ulcinj iznos od 6.800,00 eura; Prijestonici Cetinje iznos od 8.500,00 eura; Opštini Pljevlja iznos od 2.916,67 eura; Ministarstvo prosvjete iznos od 16.700,00 eura)
- Potraživanja po osnovu refundacija naknada zarada i ostala potraživanja u iznosu od 11.199,45 eura

Neophodno je pomenuti da navedena potraživanja nijesu sporna i da se ista redovno naplaćuju. (Prilog 6)

1	Potraživanja po osnovu izdatih faktura (1a+1b+1c+1d)		34.916,67
1a	Opština Ulcinj	6.800,00	
1b	Prijestonica Cetinje	8.500,00	
1c	Opština Pljevlja	2.916,67	
1d	Ministarstvo prosvjete	16.700,00	
2	Potraživanja po osnovu refundacija naknada zarada i ostala potraživanja		11.199,45
	UKUPNO		46.116,12

**Gotovina
gotovinski
ekvivalent**

i Na dan 31.12.2024. godine novčana sredstva iznose 69.917,71 eura i odnose na:

- Sredstva na žiro-računu u iznosu od 69.814,95 eura;
- Sredstva u blagajnoj u iznosu od 102,76 eura. (Prilog 6)

1	Žiro - račun	69.814,95
2	Blagajna	102,76
	UKUPNO	69.917,71

**Osnovni
kapital rezerve
i
neraspoređeni
dobitak/gubitak**

Ukupan kapital i rezerve na dan 31.12.2024. godine iznose 86.340,60 eura od čega je osnovni kapital 80.000,00 eura, statutarne rezerve 8.000,00 eura, gubitak ranijih godina u iznosu od 13.972,21 eura. Dio gubitaka za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2017. godinu pokriveno iz ukupno akumulirane neraspoređene dobiti iz 2008, 2009, 2010, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 godine. Neraspoređeni dobitak tekuće godine iznosi 37.601,45 eura. (Prilog 6)

**Obaveze
Društva na
dan
31.12.2024.**

Ukupne kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2024. godine iznose 21.776,18 eura i odnose na:

- Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 5.197,53 eura;
- Obaveze po osnovu isplate ostalih ličnih rashoda u iznosu od 480,00 eura;
- Obaveze za obračunati porez na dodatu vrijednost za decembar mjesec u iznosu od 11.520,33 eura;
- Obaveze po osnovu poreza na dobit u iznosu od 3.905,09 eura;
- Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 673,23 eura.

Navedene obaveze izmirene su tokom januara i februara mjeseca tekuće godine, osim poreza na dobit koji će se izmiriti do 31.03.2025. godine, i postignuto je da se obaveze prema zaposlenima, kao i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza i doprinosa na zarade i ostala lična primanja i ostale obaveze iz poslovanja izmiruju redovno i da Društvo trenutno nema dugovanja. (Prilog 6)

1	Obaveze prema dobavljačima (1a+1b+1c+1d+1e)		5.197,53
1a	Vodovod i kanalizacija	16,81	
1b	Čistoća	19,75	
1c	Deponija	19,75	
1d	Euro petrol CG	422,11	
1e	Migro DOO	2.665,00	
1f	Ljetopis DOO	793,03	
1g	ACME DOO	568,70	
1h	Maxim car detailing DOO	30,00	
1i	BRCA DOO	662,40	
2	Obaveze po osnovu isplate ostalih ličnih rashoda		480,00
3	Obaveze za obračunati porez na dodatu vrijednost za decembar mjesec		11.520,33
4	Obaveze za obračunati porez na dobit		3.905,09
5	Pasivna vremenska razgraničenja		673,23
	UKUPNO		21.776,18

Preplata kod dobavljača Monte put iznosi 69,85 eura.

**Prihodi za
period
01.01.2024-
31.12.2024.**

Ukupni prihodi na dan 31.12.2024. godine iznosili su 486.090,08 eura i predstavljaju prihode od pruženih usluga na osnovu sklopljenog Ugovora sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i Opštinama i prihoda od pružanja usluga iz djelatnosti Društva i ostale prihode. (Prilog 7)

	Prihodi	Iznos
1	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	462.827,50
2	Ostali prihodi iz poslovanja	23.262,58
	UKUPNO	486.090,08

**Rashodi za
period
01.01.2024-
31.12.2024.**

Ukupni rashodi na dan 31.12.2024. godine iznosili su 444.718,38 eura. U strukturi poslovnih rashoda dominiraju troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi sa 85,05% u ukupnim rashodima i iznose 378.212,38 eura, učešće troškova poslovanja je 14,94 % i iznose 66.461,17 eura, Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine 4,83 eura, dok ostali troškovi poslovanja 40,00 eura.

Odloženi poreski rashodi/prihodi perioda iznose 134,84 eura, dok je tekući porez na dobit 3.905,09 eura. (Prilog 7)

	Rashodi:	Iznos
1	Troškovi poslovanja	66.461,17
2	Troškovi zarada i naknada, ostala lična primanja	378.212,38
3	Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	4,83
4	Ostali rashodi iz poslovanja	40,00
5	UKUPNO I (1+2+3+4)	444.718,38
6	Odloženi poreski rashodi/prihodi	-134,84
7	Tekući porez na dobit	3.905,09
8	UKUPNO I (5+6+7)	448.488,63

Ukupni prihodi Društva na dan 31.12.2024. godine iznosili su 486.090,08 eura, ukupni rashodi 444.718,38 eura, dok su odloženi poreski prihodi/rashodi perioda 134,84 eura i tekući porez na dobit 3.905,09 eura.

Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, koji nakon oporezivanja iznosi 37.601,45 eura.



v.d. izvršnog direktora
Novo Konjević, dipl.ecc

PRILOG 1 - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU - I KVARTAL

	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS	Realizacija 01.01.-31.03.2024	%
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini	628,821.00	108,025.04	17.18
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	250,000.00	41,666.70	16.67
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	38,333.34	21.27
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	28,025.00	14.11
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	3,928.15	24.55
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	3,928.15	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	111,953.19	17.36
	PDV	109,134.22	16,574.39	15.19
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	95,378.86	17.80
	RASHODI			
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	100,430.65	18.75
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	72,908.97	21.68
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	53,462.70	21.59
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	3,732.00	24.39
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	10,491.52	21.75
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	4,662.86	20.39
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	559.89	24.40
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	14,597.07	23.93
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	10,438.76	24.28
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	4,158.31	23.10
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	2,121.06	8.00
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	873.29	6.47
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00	605.55	40.37
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00	122.20	2.44
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00		0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	145.54	7.28
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	572.21	11.44
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	675.56	8.44
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	4,966.60	6.98
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00		0.00
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	544.79	9.08
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00	254.23	10.17
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00		0.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00		0.00
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	4,008.90	11.23
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00		0.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00	395.68	26.38
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00	1,544.70	77.24
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	45.75	9.15
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00	105.86	2.12
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00	621.78	12.44
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mejlova	2,000.00	140.89	7.04
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	4,000.00	540.00	13.50
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3,000.00	400.00	13.33
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00		0.00
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	110.76	18.46
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	29.78	4.96
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00	15.20	1.52
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00	58.50	2.34
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10,000.00	158.68	1.59
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00	389.33	5.19
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00	85.20	4.26
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00	41.32	2.07
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00	262.81	7.51
2.1.6	Renta	28,000.00	5,447.62	19.46
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00	5,447.62	19.46
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	0.00	0.00
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	0.00	0.00
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	100,430.65	18.75
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	644,821.00	111,953.19	
I	PRIHODI	535,686.78	95,378.86	
II	RASHODI	535,561.51	100,430.65	
	SUFICIT/DEFICIT (I-II)	125.27	-5,051.79	

PRILOG 2 - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU - II KVARTAL

	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS	Realizacija 01.04.-30.06.2024	%
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini	628,821.00	137,800.00	21.91
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	250,000.00	62,499.99	25.00
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	48,950.01	27.16
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	26,350.00	13.27
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	4,008.42	25.05
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	4,008.42	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	141,808.42	21.99
	PDV	109,134.22	22,466.47	20.59
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	119,341.95	22.28
	RASHODI			
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	99,121.94	18.51
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	73,157.79	21.75
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	53,592.81	21.64
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	3,792.05	24.79
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	10,526.28	21.82
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	4,677.77	20.45
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	568.88	24.79
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	11,727.43	19.23
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	8,298.01	19.30
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	3,429.42	19.05
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	1,673.43	6.31
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	97.48	0.72
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00		0.00
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00		0.00
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00		0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	97.48	4.87
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	357.20	7.14
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	1,218.75	15.23
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	6,819.57	9.58
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00	1,555.00	22.21
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	237.62	3.96
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00	290.55	11.62
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00		0.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00	878.06	12.54
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	3,477.47	9.74
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00		0.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00	326.00	21.73
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00		0.00
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	60.00	12.00
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00	158.30	3.17
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00	953.50	19.07
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mećlova	2,000.00	72.00	3.60
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	4,000.00	810.00	20.25
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3,000.00	600.00	20.00
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00		0.00
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	110.76	18.46
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	88.41	14.74
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00		0.00
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00	298.50	11.94
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10,000.00	380.87	3.81
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00	125.86	1.68
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00	105.86	5.29
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00		0.00
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00	20.00	0.57
2.1.6	Renta	28,000.00	5,617.86	20.06
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00	5,617.86	20.06
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	181.82	3.64
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	181.82	3.64
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	99,303.76	18.54
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	644,821.00	141,808.42	
I	PRIHODI	535,686.78	119,341.95	
II	RASHODI	535,561.51	99,303.76	
	SUFICIT/DEFICIT (I-II)	125.27	20,038.19	

PRILOG 3 - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU - III KVARTAL

	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS	Realizacija 01.07.-30.09.2024	%
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini	628,821.00	134,575.00	21.40
	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (odnosno Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	250,000.00	62,499.99	25.00
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	51,050.01	28.33
1.1.2	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	21,025.00	10.59
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	5,803.78	36.27
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	5,803.78	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	140,378.78	21.77
	PDV	109,134.22	21,182.19	19.41
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	119,196.59	22.25
	RASHODI			
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	113,113.13	21.12
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	85,931.45	25.55
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	61,908.18	25.00
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	5,403.89	35.32
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	12,347.26	25.60
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	5,461.44	23.88
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	810.68	35.33
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	11,956.57	19.60
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	8,298.01	19.30
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	3,658.56	20.33
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	2,280.66	8.61
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	666.96	4.94
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00		0.00
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00	543.13	10.86
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00		0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	123.83	6.19
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	481.58	9.63
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	1,132.12	14.15
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	5,854.15	8.22
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00	118.60	1.69
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	1,088.41	18.14
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00	244.79	9.79
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00		0.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00	180.00	2.57
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	3,710.71	10.39
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00	200.00	4.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00	320.52	21.37
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00	41.06	2.05
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	82.10	16.42
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00	158.88	3.18
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00	953.49	19.07
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mejlova	2,000.00	72.00	3.60
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	4,000.00	810.00	20.25
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3,000.00	600.00	20.00
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00		0.00
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	110.76	18.46
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	51.40	8.57
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00		0.00
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00	310.50	12.42
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10,000.00	511.64	5.12
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00	1,472.44	19.63
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00	85.20	4.26
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00		0.00
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00	1,387.24	39.64
2.1.6	Renta	28,000.00	5,617.86	20.06
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00	5,617.86	20.06
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	265.29	5.31
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	265.29	5.31
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	113,378.42	21.17
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	644,821.00	140,378.78	
I	PRIHODI	535,686.78	119,196.59	
II	RASHODI	535,561.51	113,378.42	
	SUFICIT/DEFICIT (I-II)	125.27	5,818.17	

PRILOG 4 - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU - IV KVARTAL

	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS	Realizacija 01.10.-31.12.2024	%
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini	628,821.00	169,100.00	26.89
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (odnosno Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera)	250,000.00	83,333.32	33.33
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	59,066.68	32.78
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	26,700.00	13.44
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	9,522.23	59.51
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	9,522.23	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	178,622.23	27.70
	PDV	109,134.22	26,449.55	24.24
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	152,172.68	28.41
	RASHODI			
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	124,140.71	23.18
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	93,993.39	27.94
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	76,307.39	30.81
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	6,830.97	44.65
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	8,711.60	18.06
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	1,118.78	4.89
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	1,024.65	44.65
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	11,578.11	18.98
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	6,621.05	15.40
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	4,957.06	27.54
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	2,521.85	9.52
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	930.31	6.89
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00		0.00
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00	666.90	13.34
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00		0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	263.41	13.17
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	648.10	12.96
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	943.44	11.79
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	9,154.21	12.86
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00	1,365.13	19.50
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	2,788.96	46.48
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00	286.11	11.44
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00	24.90	0.83
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00	440.00	6.29
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	4,033.64	11.30
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00		0.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00		0.00
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00	9.36	0.47
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	90.85	18.17
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00	220.70	4.41
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00	1,268.81	25.38
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mećlova	2,000.00	96.00	4.80
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	4,000.00	1,080.00	27.00
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3,000.00	800.00	26.67
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00	250.58	8.35
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	73.84	12.31
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	83.50	13.92
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00	1.50	0.15
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00	58.50	2.34
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10,000.00	215.47	2.15
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00	1,275.36	17.00
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00	85.20	4.26
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00	119.17	5.96
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00	1,070.99	30.60
2.1.6	Renta	28,000.00	5,617.79	20.06
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00	5,617.79	20.06
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	1,995.04	39.90
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	1,995.04	39.90
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	126,135.75	23.55
	Amortizacija		5,469.80	
	Odloženi poreski rashodi/prihodi		-134.84	
	Tekući porez na dobit		3,905.09	
I	PRIHODI	535,686.78	152,172.68	
II	RASHODI	535,561.51	135,375.80	
	DOBITAK/GUBITAK (I-II)	125.27	16,796.88	

PRILOG 5 - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

		IZNOS	Realizacija 01.01.-31.03.2024	Realizacija 01.04.-30.06.2024	Realizacija 01.07.-30.09.2024	Realizacija 01.10.-31.12.2024	Realizacija 01.01.-31.12.2024	%
I.1	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	628,821.00	108,025.04	137,800.00	134,575.00	169,100.00	549,500.04	87.39
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini							
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	250,000.00	41,666.70	62,499.99	62,499.99	83,333.32	250,000.00	100.00
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	38,333.34	48,950.01	51,050.01	59,066.68	197,400.04	109.54
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	28,025.00	26,350.00	21,025.00	26,700.00	102,100.00	51.40
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	3,928.15	4,008.42	5,803.78	9,522.23	23,262.58	145.39
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	3,928.15	4,008.42	5,803.78	9,522.23	23,262.58	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	111,953.19	141,808.42	140,378.78	178,622.23	572,762.62	88.83
	PDV	109,134.22	16,574.39	22,466.47	21,182.19	26,449.55	86,672.60	79.42
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	95,378.86	119,341.95	119,196.59	152,172.68	486,090.08	90.74
	RASHODI							
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	100,430.65	99,121.94	113,113.13	124,140.71	436,806.43	81.56
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	72,908.97	73,157.79	85,931.45	93,993.39	325,991.60	96.92
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	53,462.70	53,592.81	61,908.18	76,307.39	245,271.08	99.04
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	3,732.00	3,792.05	5,403.89	6,830.97	19,758.91	129.15
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	10,491.52	10,526.28	12,347.26	8,711.60	42,076.66	87.23
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	4,662.86	4,677.77	5,461.44	1,118.78	15,920.85	69.60
2.1.1.5	Prizrec porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	559.89	568.88	810.68	1,024.65	2,964.10	129.16
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	14,597.07	11,727.43	11,956.57	11,578.11	49,859.18	81.74
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	10,438.76	8,298.01	8,298.01	6,621.05	33,655.83	78.27
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	4,158.31	3,429.42	3,658.56	4,957.06	16,203.35	90.02
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	2,121.06	1,673.43	2,280.66	2,521.85	8,597.00	32.44
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	873.29	97.48	666.96	930.31	2,568.04	19.02
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00	605.55				605.55	40.37
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00	122.20		543.13	666.90	1,332.23	26.64
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00					0.00	0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	145.54	97.48	123.83	263.41	630.26	31.51
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	572.21	357.20	481.58	648.10	2,059.09	41.18
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	675.56	1,218.75	1,132.12	943.44	3,969.87	49.62
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	4,966.60	6,819.57	5,854.15	9,154.21	26,794.53	37.63
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00		1,555.00	118.60	1,365.13	3,038.73	43.41
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	544.79	237.62	1,088.41	2,788.96	4,659.78	77.66
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,000.00	254.23	290.55	244.79	286.11	1,075.68	43.03
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00				24.90	24.90	0.83
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00		878.06	180.00	440.00	1,498.06	21.40
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	4,008.90	3,477.47	3,710.71	4,033.64	15,230.72	42.66
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00			200.00		200.00	4.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00	395.68	326.00	320.52		1,042.20	69.48
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00	1,544.70		41.06	9.36	1,595.12	79.76

2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	45.75	60.00	82.10	90.85	278.70	55.74
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5.000.00	105.86	158.30	158.88	220.70	643.74	12.87
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5.000.00	621.78	953.50	953.49	1,268.81	3,797.58	75.95
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mrežova	2.000.00	140.89	72.00	72.00	96.00	380.89	19.04
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sula	4.000.00	540.00	810.00	810.00	1,080.00	3,240.00	81.00
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3.000.00	400.00	600.00	600.00	800.00	2,400.00	80.00
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3.000.00				250.58	250.58	8.35
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	110.76	110.76	110.76	73.84	406.12	67.69
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	29.78	88.41	51.40	83.50	253.09	42.18
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1.000.00	15.20			1.50	16.70	1.67
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2.500.00	58.50	298.50	310.50	58.50	726.00	29.04
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10.000.00	158.68	380.87	511.64	215.47	1,266.66	12.67
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7.500.00	389.33	125.86	1,472.44	1,275.36	3,262.99	43.51
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2.000.00	85.20	105.86	85.20	85.20	361.46	18.07
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2.000.00	41.32			119.17	160.49	8.02
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3.500.00	262.81	20.00	1,387.24	1,070.99	2,741.04	78.32
2.1.6	Renta	28.000.00	5,447.62	5,617.86	5,617.86	5,617.79	22,301.13	79.65
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28.000.00	5,447.62	5,617.86	5,617.86	5,617.79	22,301.13	79.65
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5.000.00	0.00	181.82	265.29	1,995.04	2,442.15	48.84
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5.000.00	0.00	181.82	265.29	1,995.04	2,442.15	48.84
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	100,430.65	99,303.76	113,378.42	126,135.75	439,248.58	82.02
	Amortizacija					5,469.80	5,469.80	
	Odloženi poreski rashodi/prihodi					-134.84	-134.84	
	Tekući porez na dobit					3,905.09	3,905.09	
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	644,821.00	111,953.19	141,808.42	140,378.78	178,622.23	572,762.62	
I	PRIHODI	535,686.78	95,378.86	119,341.95	119,196.59	152,172.68	486,090.08	
II	RASHODI	535,561.51	100,430.65	99,303.76	113,378.42	135,375.80	448,488.63	
	DOBITAK/GUBITAK (I-II)	125.27	-5,051.79	20,038.19	5,818.17	16,796.88	37,601.45	

PRILOG 5a - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

	PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS	Realizacija 01.01.-31.12.2024	%
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2024. godini	628,821.00	549,500.04	87.39
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	250,000.00	250,000.00	100.00
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	180,200.00	197,400.04	109.54
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	198,621.00	102,100.00	51.40
1.2	Ostali prilivi	16,000.00	23,262.58	145.39
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	16,000.00	23,262.58	
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2)	644,821.00	572,762.62	88.83
	PDV	109,134.22	86,672.60	79.42
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	535,686.78	486,090.08	90.74
	RASHODI			
2.1	Tekući izdaci	535,561.51	436,806.43	81.56
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	336,361.51	325,991.60	96.92
2.1.1.1	Neto zarade	247,658.82	245,271.08	99.04
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	15,299.17	19,758.91	129.15
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	48,234.90	42,076.66	87.23
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	22,873.74	15,920.85	69.60
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,294.88	2,964.10	129.16
2.1.2	Ostala lična primanja	61,000.00	49,859.18	81.74
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	43,000.00	33,655.83	78.27
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja	18,000.00	16,203.35	90.02
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00	8,597.00	32.44
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00	2,568.04	19.02
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00	605.55	40.37
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00	1,332.23	26.64
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00	0.00	0.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00	630.26	31.51
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00	2,059.09	41.18
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00	3,969.87	49.62
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00	26,794.53	37.63
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	7,000.00	3,038.73	43.41
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00	4,659.78	77.66
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00	1,075.68	43.03
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00	24.90	0.83
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00	1,498.06	21.40
2.1.4.6	Ostale usluge	35,700.00	15,230.72	42.66
2.1.5.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00	200.00	4.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00	1,042.20	69.48
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	2,000.00	1,595.12	79.76
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00	278.70	55.74
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00	643.74	12.87
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00	3,797.58	75.95
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mećlova	2,000.00	380.89	19.04
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	4,000.00	1,240.00	31.00
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	3,000.00	2,400.00	80.00
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00	250.58	8.35
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00	406.12	67.69
2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00	253.09	42.18
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00	16.70	1.67
2.1.5.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00	726.00	29.04
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	10,000.00	1,266.66	12.67
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00	3,262.99	43.51
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00	361.46	18.07
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00	160.49	8.02
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00	2,741.04	78.32
2.1.6	Renta	28,000.00	22,301.13	79.65
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00	22,301.13	79.65
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	2,442.15	48.84
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	5,000.00	2,442.15	48.84
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	535,561.51	439,248.58	82.02
	Amortizacija		5,469.80	
	Odloženi poreski rashodi/prihodi		-134.84	
	Tekući porez na dobit		3,905.09	
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	644,821.00	572,762.62	
I	PRIHODI	535,686.78	486,090.08	
II	RASHODI	535,561.51	448,488.63	
	DOBITAK/GUBITAK (I-II)	125.27	37,601.45	

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2024. godine

Broj iskaza

73623/2024

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02730430 Šifra djelatnosti: 7022
Popunjava: Amela Ličina
Naziv: " PROJECT - CONSULTING " D.O.O. PODGORICA
Sjedište: MOSKOVSKA BR. 65, I SPRAT , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		27575	33045	6039
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003				
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patent, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		27575	33045	6039
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		27566	33024	6006
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		9	21	33
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		9	21	33
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				

030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio ,039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio ,032 (dio ,039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio ,039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio ,032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio ,034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		103		180
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		116104	72565	92704
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		70	54	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030		70	54	
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		46116	24914	36969
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		34917	17750	31000
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		11199	7164	5969
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		11199	7164	5969
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		69918	47597	55735
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		1936	1766	1866
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		145718	107376	100789
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		123943	86341	84418
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		80000	80000	80000
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		8000	8000	8000
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107		8000	8000	8000
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		35943	-1659	-3582
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		37602	1923	10390
350	3. Gubitak ranijih godina	114		1659	3582	13972
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117				
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122				
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125			32	

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		21102	12138	15347
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		21102	12138	15347
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		5197	628	627
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		15905	11510	14720
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		480		
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		11520	11508	13984
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		3905	2	736

427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		673	8865	1024
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		145718	107376	100789

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU
EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici

Datum prijema 24.03.2025.

Datum obrade 24.03.2025.

Datum štampe 24.03.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Amela Ličina

Odgovorno lice

Novo Konjević



ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza

73623/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02730430	Šifra djelatnosti: 7022
Popunjava: Amela Ličina	
Naziv: " PROJECT - CONSULTING " D.O.O. PODGORICA	
Sjedište: MOSKOVSKA BR. 65, I SPRAT , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		462828	428282
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		23262	9057
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		22685	9057
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		577	
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		66461	64110
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		13123	8579
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		47868	51360
540	c) Amortizacija	210 a		5470	4171
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		378212	370605
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		289812	277351
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		88400	93254
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		24209	19598
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		58618	67450
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		5573	6206
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			

580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		45	30
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		41372	2594
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine (235 -236)	234			

683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237			457
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			457
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241			-457
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		41372	2137
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		41372	2137
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		3770	214
721	1. Tekući porez na dobit	246		3905	2
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-135	212
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		37602	1923
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			

332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		37602	1923
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U *Podgorici*

Datum prijema 24.03.2025.

Datum obrade 24.03.2025.

Datum štampe 24.03.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Amela Ličina

Odgovorno lice

Novo Konjević



STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2024. godine

Broj iskaza

73623/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02730430	Šifra djelatnosti: 7022
Popunjava: Amela Ličina	
Naziv: " PROJECT - CONSULTING " D.O.O. PODGORICA	
Sjedište: MOSKOVSKA BR. 65, I SPRAT , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		18	20
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		462828	428282
62	Prihodi od aktiviranja u?inaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005			
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009			
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		6435	2654
513	Troškovi goriva i energije	011		6688	5925
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		307107	286220
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		7944	8366
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		35975	31703
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		13421	11182
533	Troškovi zakupnina	016		22301	20202
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		253	320
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		4830	13122
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		3713	2259
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022			

11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodi po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0100	Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	030			
0101	Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	031			
0102	Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	032			
0103	Ostali izdaci za razvoj	033			
0108	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0109	Obezvređivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	036			
0110	Koncesije	037			
0111	Patenti	038			
0112	Licence	039			
0113	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	040			
0114	Druga slična prava	041			
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	042			
0119	Obezvređivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečajne (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvređivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0140	Računarski programi	049			
0141	Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	050			
0142	Ulaganja u lizing	051			

0145	Ostala nematerijalna ulaganja	052			
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053			
0149	Obezbjeđivanje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0150	Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0151	Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0155	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0159	Obezbjeđivanje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U *Podgorici*

Datum prijema 24.03.2025.
Datum obrade 24.03.2025.
Datum štampe 24.03.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Amela Ličina

Odgovorno lice

Novo Konjević



OBRACUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza
73623/2024

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02730430
Šifra djelatnosti: 7022
Popunjava: Amela Ličina
Naziv: " PROJECT - CONSULTING " D.O.O. PODGORICA
Sjedište: MOSKOVSKA BR. 65, I SPRAT, PODGORICA, CRNA GORA

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrednost (2 + 3 - 4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5 - 7)
I	2	3	4	5	6	7	8
I							
II	28,594.54			28,594.54	10.00	2,859.45	25,735.09
III	1,473.61			1,473.61	15.00	221.04	1,252.57
IV	148.34			148.34	20.00	148.34	
V	2,475.75			2,475.75	30.00	742.73	1,733.03

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine.

u podpisu
Datum prijema 24.03.2025.
Datum obrade 24.03.2025.
Datum štampe 24.03.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Amela Ličina

Odgovorno lice

Šef računovodstva

Direktor



Amela Ličina
Šef računovodstva

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju i člana 12 stav 1 alineja 4 Statuta DOO „Project – Consulting“ – Podgorica (U daljem tekstu: „Društvo“), Odbor direktora na XLVI sjednici održanoj elektronskim putem dana 28. marta 2025. godine, donio je:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine;
2. Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore.

Obrazloženje

Saglasno članu 12 Statuta Društva, Odbor direktora usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

U skladu sa članom 14 stav 2 tačka 5 Statuta, od strane v.d. izvršnog direktora je pripremljen Izvještaj o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine.

Izvještajem o realizaciji Programa rada za period 01.01 – 31.12.2024. godine obuhvaćeno je sljedeće:

- rezime;
- osnovne informacije o Društvu;
- realizovane aktivnosti iz godišnjeg programa rada za 2024. godinu;
- programske aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadnim vodama i vodosnabdijevanja;
- realizovane aktivnosti na projektima iz oblasti upravljanja otpadom;
- programske aktivnosti u realizaciji projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – projekat 1000+ (peta faze);
- programske aktivnosti u realizaciji projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“;
- programske aktivnosti u realizaciji projekta „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2“;
- aktivnosti službe za odnose sa javnošću;

- izvještajne i koordinacione aktivnosti;
- aktivnosti vezane za jedinstvenu listu prioriternih projekata (SPP – Single Project Pipeline);
- aktivnosti na pripremi aplikacija za obezbjeđivanje grant i kreditnih sredstava;

Izvještajem o realizaciji Finansijskog plana za period 01.01 – 31.12.2024. godine, obuhvaćeno je sljedeće:

- tekući prihodi: prihodi od pružanja usluga po osnovu planiranih ugovora u 2024. godini, prihodi od pruženih usluga na osnovu potpisanih ugovora u ranijem periodu, prihodi po osnovu refundacija i ostalo i prihodi koji nisu obuhvaćeni Finansijskim planom za 2024. godinu;
- tekući izdaci: bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, rashodi za tekuće održavanje i renta, izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar, troškovi amortizacije i drugi neplanirani troškovi.


Finansijski izvještaj čine: Realizacija finansijskog plana za I kvartal 2024. godine (januar, februar, mart); Realizacija finansijskog plana za II kvartal 2024. godine (april, maj, jun); Realizacija finansijskog plana za III kvartal 2024. godine (jul, avgust, septembar); Realizacija finansijskog plana za IV kvartal 2024. godine (oktobar, novembar, decembar); Realizacija finansijskog plana za period 01.01.2024-31.12.2024. godine; Realizacija finansijskog plana za 2024. godinu kao i Finansijski iskazi: Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans Stanja/ na dan 31.12.2024. godine; Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans Uspjeha/ za period od 01.01.2024-31.12.2024. godine; Statistički aneks na dan 31.12.2024. godine, Obračun amortizacije osnovnih sredstava u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine i Napomene uz finansijske iskaze za godinu koja se završava 31.12.2024. godine.

U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu.

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:


Ljiljana Lutovac


Dijana Popović


Jelica Gazdić


Miloš Drašković


Ljubica Rovčanin



Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju i člana 12 stav 1 tačka 6 Statuta DOO „Project-Consulting“ – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora na XLVI sjednici održanoj dana 28. marta 2025. godine, donosi:

**Odluku
o pokriću gubitaka**

1. Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka iz prethodnih godina, a na osnovu pozitivnog finansijskog rezultata ostvarenog u 2024. godini.
2. Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore.

Obrazloženje

Finansijskim iskazima, sastavljenim u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 145/21 i 152/22) i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 065/01, 012/02 i 080/04, „Službeni list Crne Gore“, br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24), utvrđeno je da je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ – Podgorica (PROCON) u 2024. godini poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom nakon oporezivanja u iznosu od 37.601,45 eura.

Naime, Društvo je u periodu 2015 - 2020. godina ostvarilo negativan finansijski rezultat 2015. i 2017. godine, u ukupnom iznosu od 161.086,80 eura, i to u 2015. godini u iznosu od 84.634,60 eura i u 2017. godini u iznosu od 76.452,20 eura. Dio ostvarenog negativnog rezultata za navedeni period u iznosu od 5.249,84 eura je pokriven, pa je gubitak ranijih godina iznosio 155.836,96 eura.

Zaključcima Vlade Crne Gore broj: 04-3369/2 od 09.06.2022. godine, 07-335/23-3952/2 od 05.09.2023. godine i 10-012/24-5740/2 od 25.10.2024. godine data je saglasnost na Odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih godina i Društvo je ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom u 2020. godini u iznosu od 114.913,49 eura, ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom u 2021. godini u iznosu od 26.951,26 eura, ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom u 2022. godini u iznosu od 10.389,56 eura, kao i ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom u 2023. godini u iznosu od 1.923,25 eura pokrilo dio gubitka iz poslovanja.

Preostali gubitak ranijih godina iznosi 1.659,40 eura i pokrio bi se ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom u 2024. godini.

Članom 15 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju, odnosno članom 12 stav 1 tačka 6 Statuta Društva propisano je da Odbor direktora predlaže Osnivaču raspodjelu profita i pokriće gubitaka.


Saglasno članu 10 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva kojim je propisano da Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli profita na prijedlog Odbora direktora, a uzimajući u obzir činjenicu da Društvo ne raspolaže drugim sredstvima za pokriće finansijskih gubitaka, podnosimo Osnivaču obrazložen Prijedlog radi dobijanja saglasnosti.

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:

Ljiljana Lutovac



Jelica Gazdić



Ljubica Rovčanin



Dijana Popović

Miloš Drašković



Dostavljeno:

- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
- Arhivi