

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za kapitalne projekte za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 125/23) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Uprava za kapitalne projekte (organizacioni kod 40903) informisala je Ministarstvo finansija dopisima, broj: 01-011/24-5955/1 od 23. oktobra 2024. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Sl. list CG", br. 086/24), pa će sredstva u ukupnom iznosu od 14.843.057,15 € ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost 15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja, u iznosu od **50.000,00 €**. Izgradnja stambenog objekta za potrebe socijalnog stanovanja je realizovana u cjelosti, pa je neophodno preostali iznos preusmjeriti na druge aktivnosti.

Na aktivnost 15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada, u iznosu od **100.000,00 €**. Sredstva je potrebno u okviru iste aktivnosti preusmjeriti na pozicija 4199 – ostalo, jer su stvoreni uslovi da se izvrši plaćanje projekata koji se realizuju u cilju unapređenja turističke ponude grada.

Na aktivnost 15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje, u iznosu od **250.000,00 €**. Prijestonica Cetinje je posredstvom Sekreterijata za investicije, shodno planu javnih nabavki za 2024. godinu u aprilu mjesecu pokrenula tenderski postupak za izbor izvođača radova za I fazu navedenog projekta, ali je tek na ponovljenom tenderskom postupku u julu pristigla jedna ponuda čija je ocjena ispravnosti u toku. Iz navedenog do utroška sredstava u cjelosti na navedenoj poziciji neće doći.

Na aktivnost 15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica, u iznosu od **28.606,00 €**. U tekućoj godini realizovane su sve aktivnosti koje se odnose na izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju gradskih saobraćajnica, shodno zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, u cilju utroška sredstava i realizacije kapitalnog budžeta u punom iznosu.

Na aktivnost – 15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa, u iznosu od **20.000,00 €**. Zbog nezavršene projektne i tehničke dokumentacije za projekte koji se realizuju kroz ovu aktivnost (uglavnom zaštićena kulturna dobra, za koja je potrebno izraditi konzervatorske projekte, a za šta je potreban duži vremenski period), ali i neuspješni tenderski postupci (nezainteresovanost pravnih lica za izvođenje radova, dugi rokovi za odlučivanje, žalbeni postupci) nije došlo do utroška planiranih sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza, u iznosu od **150.000,00€**. Uzimajući u obzir da je određen dio tehničke dokumentacije za Izgradnju i rekonstrukciju Vučedolske ulice – I faza urađen prije par godina, bilo je neophodno izvršiti reviziju kompletne tehničke dokumentacije i uskladiti je sa Glavnim projektom rekonstrukcije vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje. Kako je taj postupak još uvijek u toku, izvjesno je da do utroška planiranih sredstava na ovoj aktivnosti neće doći.

Na aktivnost 17 020 K04 007 - Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav, u iznosu od **89.000,00 €**. U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, te se u tekućoj godini neće trošiti navedena sredstva.

Na aktivnost 17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu, u iznosu od **9.000,00 €**. Sve planirane aktivnosti i plaćanja su završeni za I fazu. U toku izrada dokumentacije za drugu fazu.

Na aktivnost 17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna, u iznosu od **9.000,00 €**. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije bilo moguće sprovesti planirane aktivnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje, u iznosu od **13.350,00 €**. Zbog izmjene projektnog zadatka i UT uslova raskinut je ugovor i u toku nadmetanje za izbor novog obrađivača projektne dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, u iznosu od **9.000,00 €**. Zbog izmjene projektnog zadatka i UT uslova raskinut je ugovor i u toku nadmetanje za izbor novog obrađivača projektne dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 056 - Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor - Lovćen, u iznosu od **182.394,92 €**. Svi planirani radovi su završeni, te sredstva neće biti utrošena.

Na aktivnost 17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić, u iznosu od **574.050,00 €**. U toku je rješavanje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa od strane Opštine.

Na aktivnost 17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju, u iznosu od **31.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka, u iznosu od **489.500,00€**. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova a nakon što je Opština dostavila projektnu dokumentaciju.

Na aktivnost 17 020 K04 099 - Uređenje trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici, u iznosu od **275.900,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima, u iznosu od **804.450,00 €**. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin, u iznosu od **9.000,00 €**. U toku je javno nadmetanje za izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje, u iznosu od **118.900,00€**. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za dalje aktivnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 147 - Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane, u iznosu od 9.000,00€. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima, u iznosu od 133.500,00€. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv. Trojica" u Stanjevićima, Budva, u iznosu od 208.900,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici, u iznosu od 93.450,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 162 - Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti, u iznosu od 178.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje daljih aktivnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi, u iznosu od 83.900,00 €. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportstko-rekreativnog parka u Nikšiću, u iznosu od 89.000,00 €. U toku je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima, u iznosu od 364.900,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje daljih aktivnosti.

Na aktivnost 17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima, u iznosu od 178.000,00 €. U toku je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu, u iznosu od 50.000,00 €. U toku je ugovaranje za izvođenje radova, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 17 020 K04 169 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti, u iznosu od 40.050,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje daljih aktivnosti.

Na aktivnost 12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu, u iznosu od 58.560,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada, u iznosu od 19.450,00 €. U toku su aktivnosti na realizaciji projekata utvrđenih kao prioritet od strane Ministarstva, pa se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama, u iznosu od 55.795,60 €. U toku su aktivnosti na realizaciji projekata utvrđenih kao prioritet od strane Ministarstva, pa se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 017 - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu, u iznosu od **284.800,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane, u iznosu od **44.500,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze, u iznosu od **445.000,00 €**. U toku je realizacija projekta a navedena sredstva se neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja, u iznosu od **4.450,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić, u iznosu od **222.100,00 €**. Sve planirane aktivnosti po prioritetima Opštine su realizovane.

Na aktivnost 18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića, u iznosu od **158.550,02 €**. U toku je rješavanje odnosa između Opštine i koncesionara na mini hidroelektrani.

Na aktivnost 18 003 K01 049 - Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu, u iznosu od **4.450,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 050 - Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu, u iznosu od **4.450,00 €**. Završene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, opština Rožaje, u iznosu od **363.900,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za pokretanje daljih aktivnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko, u iznosu od **300.000,00 €**. U toku je ponovno nadmetanje za izvođača radova.

Na aktivnost 18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici, u iznosu od **9.000,00 €**. U toku je dopuna projektne dokumentacije od strane opštine, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću, u iznosu od **44.500,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevići, u iznosu od **13.000,00€**. Došlo je do kašnjenja u realizaciji projekta zbog dopune dostavljene dokumentacije od strane Opštine.

Na aktivnost 18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva, u iznosu od **48.950,00 €**. U toku je javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 062 - Izgradnja transfer stanice u Andrijevici, u iznosu od 43.538,20 €. Svi planirani radovi su završeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 18 003 K01 063 - Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica, u iznosu od 128.165,47 €. Svi planirani radovi su završeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak, u iznosu od 9.000,00 €. U toku je upodobljavanje projektne dokumentacije od strane Opštine.

Na aktivnost 19 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice, u iznosu od 18.900,00 €. Zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa nije bilo moguće sprovesti aktivnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu, u iznosu od 4.450,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 18 003 K01 068 - Unaprijeđenje vodovodnog sistema "Višnjica" i "Velja Gora", Prijestonica Cetinje, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnabdijevanja, u iznosu od 53.350,00 €. Projekti se realizuju u skladu sa prioritetima Ministarstva, pa se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin, u iznosu od 305.955,00 €. Shodno ugovorenoj dinamici potrošnje u tekućoj godini neće biti utrošena navedena sredstva.

Na aktivnost 15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje, u iznosu od 564.000,00 €. U tekućoj godini neće biti utrošena sredstva na navedenim izdacima.

Na aktivnost 15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 12.014,17 €. Shodno ugovorenoj dinamici potrošnje u tekućoj godini neće biti utrošena navedena sredstva.

Na aktivnost 15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak, u iznosu od 12.556,89 €. Shodno ugovorenoj dinamici potrošnje u tekućoj godini neće biti utrošena navedena sredstva.

Na aktivnost 15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu, u iznosu od 640.000,00 €. Shodno ugovorenoj dinamici potrošnje u tekućoj godini neće biti utrošena navedena sredstva.

Na aktivnost 15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova, u iznosu od 24.450,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija.

Na aktivnost 15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevici, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom, u iznosu od 90.877,55 €. Čeka se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje nije u nadležnosti Uprave za kapitalne projekte, kako bi se mogle nastaviti dalje aktivnosti na projektu.

Na aktivnost 15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica, u iznosu od **600.000,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak, u iznosu od **231.400,00 €**. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izvođača radova.

Na aktivnost 15 019 K01 029 - Eko-katun Rujišta, Andrijevica, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja, u iznosu od **335.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja, u iznosu od **49.450,00 €**. Upravi nije dostavljena dokumentacija za dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica, u iznosu od **134.500,00 €**. U toku je ugovaranje posla za izradu projektne dokumentacije.

Na aktivnost 19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama, u iznosu od **64.175,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru, u iznosu od **22.250,00 €**. Upravi nije dostavljena dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju, u iznosu od 44.500,00 €. U toku je revizija projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 014 - Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju, u iznosu od 9.000,00 €. Svi planirani radovi su završeni i plaćeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica, u iznosu od 9.000,00 €. U toku je javno nadmetanje za obrađivača dokumentacije.

Na aktivnost 19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi, u iznosu od 4.450,00 €. U toku je izrada projektne dokumentacije.

Na aktivnost 19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, u iznosu od 220.000,00 €. U toku je realizacija projekta, a navedena sredstva se neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 027 - Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici, u iznosu od 267.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 032 K04 031 - Renoviranje OŠ "Boško Radulović" - Komani, u iznosu od 42.660,80 €. Svi planirani radovi su završeni i plaćeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru, u iznosu od 244.050,00 €. U toku je ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, u iznosu od 9.000,00 €. U toku je ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevići, u iznosu od 44.500,00 €. U toku je revizija projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici, u iznosu od 354.500,00 €. U toku je ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor, u iznosu od 84.500,00€. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 055 - Izgradnja osnovne škole u Lastvi, Tivat, u iznosu od 9.000,00 €. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću, u iznosu od 17.800,00 €. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica, u iznosu od 4.450,00 €. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću, u iznosu od 44.500,00 €. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata, u iznosu od 9.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru, u iznosu od 17.800,00 €. Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 19 038 K01 010 - Izgradnja olimpijskog bazena u Baru, u iznosu od 17.800,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 038 K01 011 - Olimpijska kuća u Podgorici, u iznosu od 17.800,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti, u iznosu od 178.000,00 €. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 20 021 K01 021 - Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću, u iznosu od **9.000,00€**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću, u iznosu od **225.200,00 €**. U toku je ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača, u iznosu od **299.800,00 €**. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izvođača radova, te se sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 20 021 K01 030 - Scensko opremanje sale JU "Centar za kulturu Danilovgrad", u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 20 021 K01 031 - Rekonstrukcija palate Drago u Kotoru, u iznosu od **133.500,00 €**. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izvođača radova, te se sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici, u iznosu od **8.900,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja KCCG, u iznosu od **445.000,00 €**. U toku je usaglašavanje tehničke dokumentacije sa korisnikom.

Na aktivnost 21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima, u iznosu od **89.000,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica, u iznosu od **890,00 €**. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost 21 011 K01 008 - Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta KCCG, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 21 011 K01 009 - Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener", u iznosu od **22.710,00 €**. U toku je realizacija projekta, a navedena sredstva se neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju, u iznosu od **50.000,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju, u iznosu od **436.600,00 €**. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane DZ Ulcinj i Ministarstva zdravlja.

Na aktivnost 21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama, u iznosu od **130.000,00 €**. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta a navedena sredstva se neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 016 - Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju, u iznosu od **84.550,00 €**. U toku je izrada projektne dokumentacije, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi – opšta Bolnica Berane, u iznosu od **5.544,20 €**. Svi planirani radovi su završeni i plaćeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 027 - Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi, u iznosu od **9.000,00€**. Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenula dalje aktivnosti.

Na aktivnost 21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, u iznosu od **358.400,00 €**. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta a navedena sredstva se neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi, u iznosu od **100.000,00 €**. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta a navedena sredstva se neće utrošiti.

Na aktivnost 21 011 K01 032 - Nabavka linearnog akceleratora za KCCG, u iznosu od **445.000,00 €**. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta a navedena sredstva se neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost 21 011 K01 033 - Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece, u iznosu od **9.000,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za dalje aktivnosti.

Na aktivnost 22 025 K01 002 - Izgradnja Doma starih u Nikšiću, u iznosu od **34.413,33 €**. Svi planirani radovi su završeni i plaćeni, te se navedena sredstva neće utrošiti.

Na aktivnost 22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru, u iznosu od **8.900,00 €**. Upravi nije dostavljena neophodna dokumentacija za dalje aktivnosti.

Na aktivnost 22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku, u iznosu od **8.900,00 €**. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, te se navedena sredstva neće utrošiti.

S tim u vezi, Uprava za kapitalne projekte je tražila da se odobri preusmjeravanje navedenih finansijskih sredstava, radi plaćanja dospjelih obaveza nastalih po osnovu ugovora o realizaciji, na sljedeće aktivnosti čija je realizacija u toku i odvija se bržom dinamikom od planirane:

Na aktivnost 12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu, u iznosu od **1.000.000,00 €**;

Na aktivnost 13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju, u iznosu od **150.000,00 €**;

Na aktivnost 13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru, u iznosu od **500.000,00 €**;

Na aktivnost 13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima, u iznosu od 300.000,00 €;

Na aktivnost 15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin", Kolašin, u iznosu od 672.955,00 €;

Na aktivnost 15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 140.000,00 €;

Na aktivnost 15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje, u iznosu od 1.000.000,00 €;

Na aktivnost 15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu od 439.000,89 €;

Na aktivnost 15 019 K01 013 - Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem, u iznosu od 525.000,00 €;

Na aktivnost 15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara "Žarski" i "Cmiljača", u iznosu od 15.309,11 €;

Na aktivnost 15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice, u iznosu od 248.606,00 €;

Na aktivnost 15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada, u iznosu od 200.000,00 €;

Na aktivnost 15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa, u iznosu od 150.000,00 €;

Na aktivnost 15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju, u iznosu od 300.000,00 €.

Na aktivnost 17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo), u iznosu od 526.899,41 €;

Na aktivnost 17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka, u iznosu od 600.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad-Spuž preko Martinića, u iznosu 1.000.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića, u iznosu od 500.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka, u iznosu od 350.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta do OŠ "Boško Radulović" - Komani, u iznosu od 10.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela, u iznosu od 110.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 114 - Rekonstrukcija ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića, u iznosu od 250.000,00€;

Na aktivnost 17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti, u iznosu od 110.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza, u iznosu od 400.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 156 - Lokalni put u MZ Šekular, Berane, u iznosu od 780,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica, u iznosu od 7.300,00 €.

Na aktivnost 17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo - Gornji Zatrijebač, u iznosu od 3.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi - Hoti, u iznosu od 180.000,00 €;

Na aktivnost 17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu, u iznosu od 100.000,00 €;

Na aktivnost 18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u iznosu od 287.617,90 €;

Na aktivnost 18 003 K01 035 - Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja, u iznosu od 350.000,00 €;

Na aktivnost 18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju, u iznosu od 4.450,00 €;

Na aktivnost 18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane, u iznosu od 800.000,00 €;

Na aktivnost 18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), u iznosu od 150.000,00 €;

Na aktivnost 18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, u iznosu od 605.742,00 €;

Na aktivnost 19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta UCG, u iznosu od 400.000,00 €;

Na aktivnost 19 032 K04 030 - Izgradnja škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat, u iznosu 580.000,00€;
Na aktivnost 19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, opština Bar, u iznosu od 150.000,00 €;
Na aktivnost 19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz EIB-a, u iznosu od 300.000,00 €;
Na aktivnost 19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica, u iznosu 15.000,00€.
Na aktivnost 19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama, u iznosu od 200.000,00 €;
Na aktivnost 19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici, u iznosu od 220.000,00 €;
Na aktivnost 19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić, u iznosu od 491.100,00 €;
Na aktivnost 20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću, u iznosu od 11.000,00 €;
Na aktivnost 21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu, u iznosu od 486.056,84 €;
Na aktivnost 21 011 K01 021 - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama, u iznosu od 240,00 €;
Na aktivnosti 22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, u iznosu od 3.000,00 €;