

Informacija
O
statusu realizacije projekta rekonstrukcije mosta „Đurđevića Tara“

U skladu sa Sporazumom o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine od 28. oktobra 2018. godine, zaključen je Ugovor o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine. Ugovor o donaciji je potpisan između Ministarstva saobraćaja i pomorstva/Uprave za saobraćaj i Ministarstva trgovine NR Kine/Agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju, 01. decembra 2020. godine.

Članom 2 i 18 Ugovora definisana je nadležnost kineske i crnogorske strane u vezi sprovođenja nadzora nad ovim projektom. U cilju detaljnijeg definisanja prava i obaveza u dijelu vršenja nadzora, kineska strana je predložila zaključivanje Dopunskog Ugovora o nadzornom organu za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine.

Na tekst Dopunskog Ugovora i Prijedlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Dopunskog Ugovora o nadzornom organu za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine, sa prijedlogom zaključaka pribavljeno je pozitivno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.

Nadalje, Ugovorom o donaciji definisan je niz aktivnosti za koje je zadužena crnogorska strana, između ostalog da obezbijedi nadzor na projektu, završi eksproprijaciju zemljišta za rekonstrukciju pristupnih saobraćajnica, obezbijedi potrebne saglasnosti i dozvole, kao i da obezbijedi zemljište za potrebe formiranja kampa Izvođača radova, priključak električne energije za gradilišno napajanja i tehničku vodu za potrebe izvođenja radova.

Uprava za saobraćaj je u postupku javne nabavke izvršila odabir stručnog nadzora za izvođenje radova, odnosno zaključila ugovor br. 01-4500/1 od 09.05.2022.godine sa privrednim društvom „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD Podgorica.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je građevinsku dozvolu, rješenje br. UPI 06-333/25-80/27 od 21.3.2025. godine.

Obaveza u dijelu privremenog obezbijedjivanja zemljišta za postavljanje kampa Izvođača radova je realizovana (date su na privremeno raspolaganje katastarska parcela br. 458, katastarska parcela br. 481 i dio katastarske parcele 484 upisane u Listu nepokretnosti br. 386 KO Njegovuđa u „B“ listu kao svojina 1/1 Crne Gore, raspolaganje 1/1 Vlade Crne Gore i upravljanje 1/1 JP NP Crne Gore NP Durmitor), dok je obaveza obezbijedjenja priključka električne energije za potrebe izvođenja radova u proceduri, a obezbijedjenje tehničke vode za potrebe radova i funkcionisanja kampa će se realizovati kroz dostavljanje potrebnih količina autocisternama.

Radovi su otpočeli 7.7.2025. godine, sa rokom izgradnje od 8 mjeseci (ne uključuje zimski period).

Za vrijeme izvođenja radova u ovoj godini neće biti ometanja odvijanja raftinga rijekom Tarom, dok će se saobraćaj preko samog mosta u toku postavljanja skele obustavljati

u određenim periodima dana, a nakon postavljanja skele i izvođenja radova na stubovima i lukovima mosta, saobraćaj će biti dozvoljen samo za putnička vozila i uz naizmjenično propuštanje saobraćaja.