



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije, 24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

I N F O R M A C I J A

o izvedenim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine

Podgorica, maj 2020. godine

Od sredine avgusta 2017. godine, kada je ušće desnog rukavca rijeke Bojane djelovanjem nekoliko faktora nakratko bilo zatvoreno, Uprava za vode zajedno sa Upravom javnih radova i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sproveli su niz mjera kako bi se spriječilo da se takva situacija ne ponovi.

Mjere i aktivnosti koje su sprovedene mogu se svrstati u 3 grupe.

Jedna grupa aktivnosti odnosi se na ažuriranje podataka koji su neophodni za realizaciju Projekta održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane, a to je objava javnog oglasa i izbor najpovoljnijeg ponuđača, zatim zaključivanje ugovora sa izvođačem radova, imenovanje nadzora, uvođenje u posao izvođača radova, obezbjeđenje lokacija za deponovanje materijala, kao i praćenje svih aktivnosti u cilju realizacije predmetnih radova.

Hidrometeorološki zavod je u skladu sa Zaključkom Vlade vršio mjerenje protočnosti desnog rukavca u odnosu na glavni tok 4 puta godišnje, a dva puta je radio i batimetriju rječnog dna desnog rukavca. Protočnost koja je u avgustu 2017. godine bila 3,3% povećana je do 15-20% u zavisnosti od visine vodostaja. Takođe i batimetrijski podaci su pokazali povećavanje dubine na mjestima na kojima je rađeno, do prosječne dubine od 3 m koliko je predviđeno Projektom.

Druga grupa aktivnosti odnosi se na samo izvođenje radova. Nakon izbora izvođača krajem 2017. godine, radovi na terenu su započeti u junu 2018. godine, zbog situacije koja je morala pratiti stanje na terenu a koja se tiče velikih voda i bezbjednosti tokom izvođenja radova.

Do sada je izvađeno **290.325 m³** materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane. U 2018. godini iz desnog rukavca izvađeno je **172.927,78 m³** materijala i pročišćeno korito u dužini od oko **2 km**. U 2019. godini iz desnog rukavca izvađeno je **117.397,22 m³** materijala i pročišćeno korito u dužini od oko **0,50 km**.

Slika 1. Račva desnog rukavca (vidljive različite dubine gdje su radovi sprovedeni)



Na ukupnoj dužini od oko 3,4 km rukavca i dodatnih 500 metara uzvodno od račve, ostalo je nepročišćeno još oko 1,40 km desnog rukavca. Predmetni radovi planirani su da se završe do kraja juna 2020. godine, ali zbog zastoja uzrokovanog Korona virusom to nije moguće i trebaju se produžiti do kraja tekuće godine.

Treća grupa aktivnosti odnosi se na saradnju sa JP za upravljanje morskim dobrom u dijelu obnavljanja plaža i iznalaženja mogućnosti za trajno rješenje zaštite plaže na Adi Bojani.

Za revitalizaciju plaže, koja je djelovanjem mora prošle godine bila devastirana, Uprava za vode u skladu sa Zaključkom Vlade, ustupila je dio materijala izvađenog sa Ušća kako bi se taj materijal iskoristio za revitalizaciju i proširivanje plaže. Taj proces je sproveden početkom aprila 2019. godine, te je nasipanjem materijalom revitalizovana postojeća i proširena plaža u dužini od 600 metara, širine oko 50 m. Na taj način smo dobili oko 30 000 m² plaže, koja je tokom zadnjih 20 godina erodirala. Djelovanjem morskih struja dio materijala je ponovo ponesen u more ali je dio plaže opstao.

JP za upravljanje morskim dobrom je zaduženo, da uradi Projekat održivosti revitalizovane plaže na Adi Bojani, kako bi radovi koji se izvedu imali dugoročni karakter.

Dosadašnjim izvedenim radovima postignuto je nekoliko efekata, pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena izgubljen.

Ovo je takođe dobar primjer saradnje nekoliko institucija na zajedničkom projektu, Uprave za vode, Uprave javnih radova i JP za upravljanje morskim dobrom, koje će kontinuirano nastaviti da sarađuju na očuvanju, unapređenju brige o ekološkim i estetskim parametrima prostora i njegovom održivom korišćenju.

Slika 2. Podvodni pragovi na moru ispred ušća i proces zatvaranja ušća



Za završetak planiranih aktivnosti potrebno je izvesti čišćenje desnog rukavca u dužini još oko 1400m, za šta je potrebno obezbijediti finansijska sredstva. Budući da već postoje odobrena sredstva budžetom za ovu godinu na kumulativnom kontu u Upravi javnih radova za ovu namjenu, potrebno je zadužiti Upravu javnih radova da izvrši prenos potrebnih sredstava u iznosu do 300.000,00 eura, po ispostavljenim privremenim situacijama od strane Izvođača radova u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova koji je zaključen sa Upravom za vode.

Na osnovu svega iznijetog, a sve u cilju realizacije Projekta i obezbjeđenja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane, predlažemo sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o izvedenim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine.
2. Zadužuje se Uprava javnih radova da, u tekućoj godini, u skladu sa planiranom pozicijom u Kapitalnom budžetu, u iznosu od 300.000,00 eura, po nalogu Uprave za vode ista uplati Izvođaču radova za izvedene radove na desnom rukavcu rijeke Bojane.
3. Zadužuje se Uprava za vode da, zbog nastale situacije izazvane virusom COVID – 19, produži rok izvođenja radova do kraja 2020 godine.
4. Zadužuje se Uprava za vode da prati sve aktivnosti u vezi sa desnim rukavcem rijeke Bojane i o tome informiše Vladu.