

Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina

- stanje DECEMBAR 2024. godine –

Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa, shodno članu 18a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list CG", br. 098/23 od 31.10.2023, 102/23 od 17.11.2023, 113/23 od 15.12.2023, 071/24 od 23.07.2024, 072/24 od 26.07.2024), vrši poslove uprave koji se, između ostalog, odnose na oblasti rudarstva i geologije, eksploatacije ruda i kamena, kao i koncesija iz navedenih oblasti.

Pravni okvir koji reguliše koncesije u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva čine Zakon o koncesijama ("Sl. list Crne Gore", br. 8/09, 73/19, 125/23 i 82/24), Zakon o rudarstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 65/08, 74/10 i 40/11), Zakon o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) i Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina ("Službeni list Crne Gore", br. 37/11, 40/16).

Ministarstvo nadležno za rudarstvo, unazad sedam (7) godina, dio poslova iz svoje nadležnosti povjerilo je specijalizovanoj i stručno profilisanoj Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Uredbom o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Postupak dodjele koncesije za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina sprovodi Ministarstvo, odnosno Direktorat za geologiju i rudarstvo, u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Po osnovu dobijene koncesije, koncesionar je dužan da plaća koncesionu naknadu, obračunatu shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Vlada Crne Gore- Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa ima zaključen 51 ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Predmet ugovora o koncesiji su sljedeće mineralne sirovine: ugallj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen (t-g kamen), arhitektonsko- građevinski kamen (a-g kamen), bijeli boksit i bentonit (glina).

Koncesiona naknada

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina je naknada koja se sastoji iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade. Stalni dio koncesione naknade (SDN) je iznos koncesione naknade utvrđen ugovorom o koncesiji. Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN) je naknada koja se plaća u iznosu za koji je veći od stalnog iznosa koncesione naknade, pri čemu se pored godišnje vrijednosti ostvarene proizvodnje uzima u obzir i vrijednost korektivnog faktora koji iznosi od 1%-3%, u zavisnosti od toga koliko je ostvarena proizvodnja veća od ugovorene.

Obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši se na osnovu odgovarajuće dokumentacije koja se, shodno zakonu, podnosi najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu. U skladu sa navedenim, izvršen je obračun promjenjivog dijela koncesione naknade za 2023. godinu.

Stalni dio koncesione naknade za 2024. godinu iznosi **3.431.193,93 €**, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2023. godinu **2.036.196,14 €**. Ukupna koncesiona naknada (SDN + PDN) za posljednje tri (3) godine, po godinama iznosi:

- za 2021. godinu 3.951.326,89 eur;
- za 2022. godinu 4.519.137,13 eur.
- za 2023. godinu 5.408.647,07 eur;

Na osnovu navedenih podataka zaključuje se da iz godine u godinu raste ukupan iznos koncesione naknade, u 2023. godini u odnosu na prethodnu (2022.) za oko 19,7%.

Proizvodnja uglja u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 8,1%. Proizvodnja crvenih boksita bilježi rast od 31,29%. Proizvodnja rude olova i cinka je veća za 1,83%. Sa aspekta uglja i metaličnih mineralnih sirovina, proizvodnja bilježi pad od 10,18.

Rezultati po pojedinim vrstama mineralnih sirovina prikazani su pod tačkom 2. Analiza proizvodnje.

Tabela 1- SDN- 2024, PDN-2023, PROIZVODNJA - 2023.						
	KONCESIONAR	LEŽIŠTE	SDN (€) za 2024.	ugovorena godišnja proizvodnja	ostvorena proizvodnja 2023.	PDN (€) za 2023.
1	AD Rudnik uglja – Pljevlja	Pljevaljski ugljeni basen- ugaj	672,300.00	1.500.000 t	1.862.150,46 t	1.069.260,10
		'Jagnjilo"- t-g kamen	12,600.00	20.000 m ³	32.000 m ³	16.984,50
2	„Uniprom Metali“ DOO - Nikšić	„Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“	415,800.00	685.000 t	575.325,25 t	149.903,26
3	DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja	„Šuplja Stijena“, „Đuđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“	286,000.00	510.000 t	577.748 t	77.058,42
4	DOO „W&R Dinamic Company Limited“ – Kotor	"Krivošije donje"	162,282.00	80.000 m ³	76.113 m ³	0.00
5***	DOO „Briv Construction“ – Kotor	„Lješevići – Gajevi“	42,966.00	30.000 m ³	59.933 m ³	73.333,03
6***	DOO „Bemax“ – Podgorica	„Možura-Orlovo“, Bar	22,500.00	30.000 m ³	22.800 m ³	0.00
7	DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje	„Lješnica – Bioče“, BP	24,970.00	12.000 m ³	12.694 m ³	0,00
8	„Šišković“ DOO Danilovgrad	„Visočica“ T-G	29,320.00	12.410 m ³	21.576 m ³	0.00
	„Šišković“ DOO Danilovgrad	„Visočica“ A-G	105,525.00	3.500 m ³	5.061 m ³	13.771,65
9	DOO "Euromix beton" Bar	"Darza", Ulcinj	Ugovor istekao	SANACIJA	3.400 m ³ SANACIJA	7.487,00
10	'Crnogoraput" DOO -Podgorica	"Taskavac", Mojkovac	23,388.00	14.000 m ³	38.477,80 m ³	61.861,14
11	'Crnogoraput" DOO -Podgorica	'Okruglički krš", Mojkovac	50,713.00	25.000 m ³	12.662,31 m ³	0,00
12	„Bemax“ DOO - Podgorica	„Vilići“, Pljevlja	25,058.00	15.000 m ³	15.030 m ³	0,00
13	„Đurković“ DOO - Nikšić	"Grabova kosa", Nikšić	13,364.40	8.000 m ³	22.216,67 m ³	20.502,47
14	„Bemax“ DOO - Podgorica	"Sađavac", DG	133,980.00	80.000 m ³	99.666 m ³	0,00
15	„Katunjanin“ DOO -Herceg Novi	"Tospude", Cuce-Cetinje	21,000.00	800 m ³	1.473 m ³	0.00
16	„Jokić-Kimont“ DOO -Kotor	"Dolovi-Komani", Podgorica	11,725.00	500 m ³	256,60 m ³	0,00
17	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Rajčevo brdo", Pljevlja	25,058.25	15.000 m ³	24.343 m ³	13.136,04
18	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Otilovići"	16,705.50	10.000 m ³	0 m ³	0
19	„Bekommerc“ DOO -Herceg Novi	"Sitnica"	25,200.00	15.000 m ³	0 m ³	0.00
20	AD "Mehanizacija i programat" Nikšić	"Kuside", Nikšić	33,411.00	20.000 m ³	63.573 m ³	36.972,03

21	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 1"	38,556.00	15.000 m ³	15.000 m ³	3.425,63
22	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 2"	41,616.00	20.000 m ³	22.500 m ³	9.361,69
23	„Zeković Company“ DOO - Žabljak	"Ražano polje"	15,309.61	7.900 m ³	8.518 m ³	4.715,39
24	'Tofi" DOO-Rožaje	'Krš"- Kaluđerski laz	50,242.50	30.000 m ³	44.296 m ³	36.217,79
25	DOO "Kvatro RH" Rožaje	'Pogled", Rožaje	34,272.00	20.000 m ³	30.424 m ³	31.821,99
26	AD "Maljat stone" Danilovgrad	'Maljat", DG A-G	70.350,00	3.000 m ³	5.032 m ³	0,00
		'Maljat", DG T-G	24.788,17	12.790 m ³	26.438,40 m ³	2.842,04
27	DOO "Bemax" Podgorica	'Haj Nehaj", Bar	88.095.00	50.000 m ³	53.959,89 m ³	0,00
28*	'Braća Magud" DOO Grbalj- Kotor	'Krivošije", Kotor	0	Probna etaža	90.595 m ³ PEE	181.110,73
29	DOO "Euromix beton" Bar	'Goran", Bar	251,700.00	100.000 m ³	78.200 m ³	0,00
30*	DOO "Mil Com", Nikšić	'Ledenice", Kotor	0	40.000 m ³	Nema odobrenje	0,00
31**	DOO "Uniprom White Bauxite" Nikšić	'Međeđe", NK -bijeli boksit	početak proizvodnje 1.01.2024.	200.000 tona	Nema odobrenje	0,00
		'Međeđe", NK - T-G		20.000 m ³		
32	DOO "Euromix beton" Bar	'Velji Zabio", Bar	114.523,50	52.000 m ³	42.300 m ³	0,00
33	AD Luka Bar- Bar	'Volujica", Bar	169.897,50	75,000 m ³	44.179,47 m ³	0,00
34	DOO " Bemax" Podgorica	'Midova kosa", NK	40.272,00	20,000 m ³	20.400 m ³	0,00
35*	DOO "Sampetrol" Tivat	'Stupne", Kotor	0	30.000 m ³	Nema odobrenje	0,00
36**	DOO "Uniprom bentonit" Podgorica	'Bijelo polje"- bentoniti, Bar	početak proizvodnje 1.01.2024.	100.000 tona	Nema odobrenje	0,00
37*	DOO "Trojan" Bar	'Velja Gorana", Bar	-182.000,00-	72,000 m ³	Nema odobrenje	0,00
38	DOO " Konstruktor Group" Bijelo Polje	'Kurilo", BP	35,238.00	20,000 m ³	29.443 m ³	22.215,25
39	DOO "Bemax" Podgorica	'Bioča", BP	64.183,50	30.000 m ³	107.537 m ³	133.182,29
40	DOO "Imperijal" Bijelo Polje	'Poda", BP	52.857,00	30.000 m ³	Nema odobrenje	0
41	DOO "Tujko" Kotor	'Čukače", Cetinje	52.857,00	30.000 m ³	75.642 m ³	53.403,67
42	DOO "Kobra" Budva	"Jovanovići", Danilovgrad	18,900.00	900 m ³ bloka i tombolona	1.060 m ³	0,00
43	„Bokić“ DOO - Herceg Novi	"Bjelotina"	18.117,00	15.000 m ³	13.554 m ³	2.405,38
44	„Muriz“ DOO -Bar	"Kalac"	30,744,00	20.000 m ³	4.000 m ³	0,00
45	„Muriz“ DOO -Bar	"Todorov krš"	18,666,00	10.000 m ³	0 m ³	0,00
46	DOO "Carinvest" Kotor	"Platac"	46,116	22.500 m ³	Nema odobrenje	0, 00
47**	DOO "Sport Billy" Ulcinj	"Ristova punta" Ulcinj	početak proizvodnje 1.01.2025.	20.000 m ³	17.791 m ³ PEE	15.224,65

48**	DOO "Inženjering put" Podgorica	"Milošev krš" Cetinje	početak proizvodnje 1.07.2024.	20.000 m ³	Nema odobrenje	
49**	DOO "Elas" Bijelo Polje	"Ober" Bijelo Polje	početak proizvodnje 1.01.2026.	20.000 m ³		
50**	DOO "Tim Company" Pljevlja	"Bušnje" Pljevlja	početak proizvodnje 1.01.2025.	30.000 m ³		
51	"Keker" doo Kolašin	"Bakovići"- Kolašin	početak proizvodnje 1.04.2026.	20.000 m ³		
52	"Bemax" Podgorica	"Piševska Rijeka 1" Andrijevisa	početak proizvodnje 1.07.2026.	30.000 m ³		
53*	AD Rudnik uglja – Pljevlja	"Glisnica"	-324.000.00-	300.000 t	Nema odobrenje	0,00
A	DOO "Fortis Mont" Herceg Novi	"Varišta- Velja glava" Herceg Novi			Ugovor raskinut	
B	DOO "Brskovo Mine" Podgorica	"Brskovo", Mojkovac			Ugovor raskinut	
	PROIZVODNJA UGLJA I RUDE METALA (1-3) (t)		1.374.100,00	2.695.000	3.015.223,71	1.296.221,78
	UKUPNA PROIZVODNJA A-G KAMENA (m ³)		227.500,00	8.700	12.882,60	13.771,65
	UKUPNA PROIZVODNJA T-G KAMENA (m ³)		1.783.480,93	914.100	1.229.262,64	726.202,71
	KONCESIONA NAKNADA-SDN ZA 2024. I PDN ZA 2023. god.		SDN 3.431.196,93	UGOVORENO 3.617.800,00	OSTVARENO 4.257.368,95	PDN 2.036.196,14

*- Ugovori o koncesiji za koje nije donijeto rješenje o utvrđenom stalnom dijelu koncesione naknade (SDN) jer su odgođeni rokova za izvršenje ugovornih obaveza.

** - Koncesionari čije obaveze proizvodnje počinju 2024. i 2025 g.

***-Istekli ugovori

U Tabeli 1 prikazana je proizvodnja ostvarena u 2023.godini, iznos promjenjivog dijela koncesione nakande za 2023. godinu i stalnog dijela za 2024. godinu.

2. Analiza proizvodnje

Tabela 2- Proizvodnja po vrstama mineralne sirovine 2022 – 2023

R.B.	Vrsta mineralne sirovine	2022.	2023.	Indeks (%)
1	A-G kamen (m ³)	11378	12883	113,23
2	T-G kamen (m ³)	974039	1229263	126,20
3	Ugalj (t)	1722535	1862150	108,11
4	Crveni boksiti (t)	438205	575325	131,29
5	Ruda olova i cinka (t)	567370	577748	101,83
		3713527	4257369	114,64

Proizvodnja svih vrsta mineralnih sirovina u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast, i to: uglja **8,11%**; crvenih boksita **31,29%**, dok je proizvodnja rude olova i cinka veća za **1,83%**. Proizvodnja arhitektonsko-građevinskog kamena veća je za **13,23%** a proizvodnja tehničko-građevinskog kamena **26,20%**.

Sa aspekta svih mineralnih sirovina, proizvodnja bilježi rast od **14,64%**.

Uporedni prikaz proizvodnje uglja i ruda metala za period JANUAR- NOVEMBAR za 2023. i 2024. godinu

Mjesečno se preuzimaju i prate podaci proizvodnje mineralnih sirovina koje u ukupnoj rudarskoj proizvodnji na godišnjem nivou učestvuju sa preko 80% proizvodnje, čime se gradi statistička osnova za potrebe analize razvoja rudarske djelatnosti.

Tabela 3 - UGALJ

"RUDNIK UGLJA" PLJEVLJA			
mjesec	2023. god. (t)	2024. god. (t)	Indeks %
I	164807	165451	100.39
II	132983	163698	123.10
III	156476	117448	75.06
IV	91799	18386	20.03
V	15058	8302	55.13
VI	166245	89062	53.57
VII	197771	136153	68.84
VIII	176279	182886	103.75
IX	198827	202087	101.64
X	198375	200890	101.27
XI	195067	167320	85.78
I-XI	1693677	1451683	85.71

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja uglja u Rudniku uglja Pljevlja **manja za 14,29%**.

Tabela 4- CRVENI BOKSITI

"UNIPROM-METALI" NIKŠIĆ			
Mjesec	2023. god. (t)	2024. god. (t)	Indeks %
I	23155.82	45491.60	196.46
II	37820.90	55347.26	146.34
III	42314.70	51004.18	120.54
IV	30370.26	52149.50	171.71
V	24061.96	58009.28	241.08
VI	35494.00	7232.50	20.38
VII	59929.50	62997.14	105.12
VIII	63273.30	54825.34	86.65
IX	56193.00	54935.62	97.76
X	56744.80	58651.78	103.36
XI	55822,82	52371.00	93.82
I-XI	537312.06	574873,82	106.99

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja crvenih boksita **veća za 6,99%**. Kvalitet crvenog boksita $Al_2O_3 = 58,05\%$ $SiO_2 = 4,80\%$

Tabela 4- RUDA OLOVA I CINKA

"GRADIR MONTENEGRO" PLJEVLJA ruda (koncentrat olova i cinka)						
mjesec	2023. god (t)		2024. god. (t)		Indeks %	
	ruda	koncentrat Pb-Zn	ruda	koncentrat Pb-Zn	ruda	koncentrat Pb-Zn
I	47200	1635	34070	1302	72.18	79.63
II	46510	1703	42180	1603	90.69	94.13
III	50500	1581	47200	1820	93.47	115.12
IV	50100	1751	49310	2001	98.42	114.28
V	51460	1801	41470	1525	80.59	84.68
VI	42100	1552	39680	1580	94.25	101.80
VII	49010	1675	50470	1902	102.98	113.55
VIII	52710	2026	45260	1702	85.87	84.01
IX	49820	2011	39950	1518	80.19	75.48
X	50290	1910	40980	1678	81.49	87.85
XI	41010	1434	34180	1302	83.35	90.79
I-XI	573520	20581	464750	17933	81.03	87.13

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine ukupna proizvodnja koncentrata olova i cinka **manja za 12,87%**, dok je proizvodnja rude **manja za 18,97%**.

Ukupna proizvodnja uglja i ruda metala, koje su prema Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godina, koji je Vlada donijela na sjednici od 27. juna 2019. godine, definisane kao najznačajnije mineralne sirovine u Crnoj Gori, za prvih 11 mjeseci u 2023. godini, iznosi **2.804.509 tona**, dok za uporedni period u 2024. godine iznosi **2.491.307 tona**. Dakle, proizvodnja je **manja za 11,17%**.

3. Aktivnosti u toku izvještajnog perioda (januar - decembar 2024.)

- Koncesioni ugovori/ aneksi zaključeni u toku izvještajnog perioda

Realizujući Plan davanja koncesija i dopunu Plana za 2023. godinu, Ministarstvo je sprovedo postupke davanja koncesija za tri (3) lokaliteta mineralnih sirovina, nakon čega je Vlada kao koncedent donijela odluke o davanju koncesije, koje su, shodno Zakonu o koncesijama, objavljene u Službenom listu Crne Gore.

U pitanju su lokaliteti tehničko- građevinskog kamena: "Bakovići", Opština Kolašin i "Piševska rijeka 1", Opština Andrijevica, kao i lokalitet crvenih boksita "Blok 4", Opština Nikšić.

S tim u vezi, u izvještajnom periodu, januar- decembar 2024. godina, Vlada Crne Gore – kao koncedent, zaključila je tri (3) ugovora o koncesiji po osnovu zaključaka Vlade Crne Gore, sa sljedećim koncesionarima:

1. DOO "Keker" Kolašin, zaključen je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena lokaliteta "Bakovići", Opština Kolašin, dana 04. aprila 2024. godine, na period od 30 godina;
2. DOO "Bemax" Podgorica, zaključen je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena ležišta "Piševska rijeka 1", Opština Andrijevica, dana 11. jula 2024. godine, na period od 30 godina,
3. DOO "Novi boksiti" Nikšić, zaključen je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju potencijalnih ležišta crvenih boksita "Blok br. 4", Opština Nikšić, dana 17. oktobra 2024. godine.

Zbog nemogućnosti da dobiju odobrenje za eksploataciju a što je rezultat nepredviđenih okolnosti koje nijesu nastale krivicom koncesionara, Ministarstvo je u cilju odgađanja rokova za dobijanje potrebnih odobrenja, na osnovu Zaključka Vlade broj 08-304/23-595/2 od 29.12.2023.g, zaključilo anekse ugovora o koncesiji sa sljedećim koncesionarima:

- DOO "Trojan" Bar, Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Velja Gorana", Opština Bar;
- DOO "Braća Magud"- Grbalj Kotor, Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Krivošije", Opština Kotor;
- DOO "Mil-Com" Nikšić, Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Ledenice", Opština Kotor;
- DOO "Sampetrol" Tivat, Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Stupne", Opština Kotor;
- AD Rudnik uglja Pljevlja, Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mrkolignitnog uglja "Glisnica", Opština Pljevlja.

Aneksima je predviđeno odgađanje rokova za plaćanje koncesione naknade do otklanjanja predmetnih okolnosti, odnosno do stvaranja pretpostavki za dobijanja odobrenja za eksploataciju.

Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa- Direktorat za geologiju i rudarstvo, u skladu sa Zakonom o koncesijama, prati izvršavanje ugovornih obaveza iz ugovora o koncesiji i sarađuje sa državnim organima po pitanju dostavljanja podataka o realizaciji postojećih i raskinutih ugovora o koncesiji.

- Informacija o koncesionim aktima, održanim javnim raspravama i tenderima, u izvještajnom periodu

- Ministarstvo je 25.03.2024. godine objavilo poziv na javnu raspravu o nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2024. godinu, nakon čega je Vlada zaključkom broj 08-304/24-2623/2 od 24.05.2024. donijela Plan davanja koncesija za 2024. godinu. Dopunu plana davanja koncesija za 2024. godinu, nakon održane javne rasprave od 28.05.2024. godine, Vlada je donijela Dopunu godisnjeg plana za 2024. godinu Zaključkom broj 10-304/24-4968/2 od 19.09.2024. godine.
- Ministarstvo je raspisalo javni oglas i sprovelo tenderski postupak za dodjelu ugovora o koncesiji za lokalitet tehničko-građevinskog kamena "Kaludar", opština Petnjica. Informacija broj 03-304/24-1288/10 o realizaciji javnog oglasa sa Odlukom o prvorangiranom ponuđaču dostavljena je Vladi na usvajanje dana 27.06.2024. godine, o čemu je Vlada Crne Gore odgodila odlučivanje.
- Održane su javne rasprave za nacрте koncesionih akata o mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena za tri lokaliteta: "Lješevići- Gajevi", opština Kotor, "Pogled", opština Rožaje i "Ražano polje 2", opština Žabljak (15.10.2024.god).

Cilj javne rasprave je da se pribave komentari i sugestije zainteresovane javnosti, građana, relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst nacрта koncesionog akta unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 19.12.2024 je usvojila Informaciju o pripremi Javnog oglasa za dva lokaliteta: "Pogled" opština Rožaje i "Ražano polje 2", opština Žabljak.

4. Plan davanja koncesija za 2025. godinu

Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2025. godinu (u daljem tekstu: Plan davanja koncesija), Ministarstvo će dati na Javnu raspravu krajem decembra 2025. godine.

5. Stanje duga po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Članom 49 stav 3 Zakona o koncesijama propisano je da obračun koncesione naknade vrši nadležni organ (Ministarstvo), dok stav 4 propisuje da naplatu koncesione naknade vrše organi nadležni za naplatu javnih prihoda.

Ukupan dug koncesionara po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na eksploataciju mineralnih sirovina, prema podacima Poreske uprave, na dan 5.12.2024. godine iznosi **10.936,38 eura** (koncesionar: DOO "Montenegroput" Bijelo Polje- 10.936,38 eura).

Stanje duga po osnovu raskinutih i isteklih ugovora

Podaci o dugovanjima privrednih društava sa kojima su ugovori o koncesiji raskinuti ili su istekli, prema podacima Uprave prihoda od 5.12.2024. godine, iznose:

Tabela 5

Br.	Bivši koncesionari	Ležište	Dug (€) (bez kamate)
1.	DOO „Breznik“ – Pljevlja	„Maljevac“	25.474,52
2.	AD Rudnici boksita – Nikšić	„Župa nikšićka“	442.851,59
3.	DOO „Rudnici Berane“– Berane	„Petnjik“	28.462,98
4.	DOO Zavod za izgradnju Bara	Velji Zabio	377.463,61
5.	DOO „Kimont“ – Bar	„Lješevići –Vranovići“	254,31
6.	AD „Primorje“ – Ulcinj	Borik II	83.215,00
7.	DOO „Aqvarius“ – Budva	Presjeka	5.126,00
8.	AD „Put“ – Bar	„Goran“	14.151,18
9.	DOO Rudnici mrkog uglja – Podgorica	„Petnjik“	36.000,35
10.	DOO "Tehnoput" Podgorica	"Potoci"	110.351,38
11.	DOO "Vektra" Podgorica	"Bušnje"	600.892,23
UKUPNO			1.724.243,15

6. Sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza

Od ukupnog broja zaključenih ugovora o koncesiji (51), za 50 ugovora kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza definisana je bankarska garancija. Ministarstvu su dostavljene bankarske garancije za sve ugovore.

Dok je kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza po Ugovoru o koncesiji za eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, Opština Pljevlja, sa AD "Rudnik uglja" Pljevlja zaključen ugovor o kontinuiranoj hipoteci.

7. Analiza pojedinačnih ugovora

U nastavku je data analiza svakog pojedinačnog ugovora o koncesiji sa predlogom daljih mjera. Analiza je data sa aspekta:

- postojanja odobrenja i saglasnosti,
- izvršenja obaveze plaćanja koncesione naknade,
- postojanja sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza
- tekuće problematike

1. Ugovor o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, Opština Pljevlja.

Koncesent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Rudnik uglja AD Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 15.06.2005. godine i važi do 15.06.2025. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija uglja;

1.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;

- Dana 18.07.2018. godine EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama uglja za ležišta Kalušići, Komini, Grevo i Rabilje i izdata potvrda o rezervama stanje 31.12.2018. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Zaključen je ugovor o kontinuiranoj hipoteci kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza;
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora, kojim je Rudnik uglja AD Pljevlja dobio pravo na eksploataciju pratećih mineralnih sirovina: tehničko-građevinskog kamena, laporca i glina na odobrenom eksploatacionom polju.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi t-g kamena lokaliteta "Jagnjilo", opština Pljevlja, stanje 31.12.2019. godine.
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na eksploataciji t-g kamena sa ležišta "Jagnjilo";
- Koncesionar je dostavio Inicijativu za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju laporca sa odlagališta "Jagnjilo", opština Pljevlja, bez javnog nadmetanja, u cilju realizacije namjere Vlade Crne Gore o izgradnji fabrike cementa u Pljevljima, koja je ocijenjena pozitivno. Informacija je dostavljena Vladi na razmatranje. Vlada je dostavila Ministarstvu Zaključak od 26. novembra 2021. godine, u kojem se navodi da je odgodila razmatranje ove Informacija.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama uglja za ležišta Kalušići, Komini, Grevo, Rabilje i Potrlica- integrisan Pljevaljski ugljeni basen, izdata potvrda o rezervama stanje 31.12.2021. godine.

1.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

2. Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Konzorcijum DOO "Uniprom" – Nikšić i „Uniprom – Metali“ – Nikšić;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.09.2015. godine i važi do 31.05.2043. god.;

Predmet koncesije: eksploatacija crvenih boksita;

2.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- U toku 2018. godine eksploatacija je vršena na ležištima "Zagrad", "Đurakov do II", "Biočki stan" i sanacija ležišta "Štitovo II";
- Završena je eksploatacija na površinskim kopovima "Đurakov do II" i "Zagrad";
- Koncesionaru je polovinom 2018. godine, odobreno izvođenje detaljnih geoloških istraživanja prema "Projektu detaljnih geoloških istraživanja crvenih boksita u ležištu "Zagrad", Opština Nikšić", a na osnovu koga je Urađen i revidovan Dopunski rudarski projekat za ležište "Zagrad" (podzemni kop) i izdato odobrenje za eksploataciju podzemnim kopom.
- S obzirom da je Uprava za nekretnine donijela Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Morakovo II, Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. juna 2018. godine donijela Odluku o prestanku privremenog mirovanja dijela prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić („Sl.list CG“ br. 49/18 od 17.07.2018. godine). Nakon toga je nastupila sanacija ležišta „Štitovo II“.
- Donošenjem pomenute Odluke, ispunjeni su svi preduslovi za realizaciju obaveze iz člana 10 Ugovora, kojom je propisano: „Koncesionar je dužan vršiti eksploataciju Mineralne sirovine sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“ u cilju dobijanja prosječnog kvaliteta Mineralne sirovine sadržaja 4,10% SiO₂ i 58,70% Al₂O₃. S tim u vezi, prema podacima koncesionara, prosječan kvalitet crvenih boksita u 2018. godini iznosio je 58,75% Al₂O₃ i 4,16% SiO₂.

- Komisija za koncesije je donijela Rješenje broj: 01/45, od 06.09.2018. godine, kojim se odobrava proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Naime, ocjena je da ležišta "Biočki stan" i "Đurakov do I" predstavljaju jednu tehničko-tehnološku cjelinu, u kom slučaju Zakon o koncesijama propisuje da proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, a koji zbog tehničko-tehnoloških uslova ne može biti utvrđen kao posebno eksploataciono polje za sprovođenje koncesione aktivnosti od strane drugog koncesionara, isključuje postupak javnog nadmetanja.
- Saglasno navedenom, zaključen je Aneks 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od 23. decembra 2019. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Đurakov do I".
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od 6. avgusta 2020. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Borovnik", a nakon što je Komisija za koncesije donijela rješenje o odobravanju proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja.
- Izdato Rješenje, od 25.03.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa površinskog kopa „Štitovo II”;
- Izdato Rješenje, od 23.12.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa podzemnog kopa "Đurakov do I”;
- Na ležištu "Borovnik" u toku je faza geoloških istraživanja;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2019. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,77% Al₂O₃ i 4,02% SiO₂;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2020. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,04% Al₂O₃ i 4,90% SiO₂;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u **2021.** godini, prema podacima koncesionara, iznosio je Al₂O₃= 58,08% i SiO₂= 4,76%;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2022. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je Al₂O₃= 58,44% i SiO₂= 4,84%;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2023. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je Al₂O₃= 58,78% i SiO₂= 5,13%;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Kontrola kvaliteta mineralne sirovine izvršena je tokom 2024. godine, kojom je utvrđeno da su dobijeni podaci u skladu sa podacima koje dostavlja koncesionar.
- **U toku je izrada istražno-eksploatacionog potkopa na ležištu „Borovnik“.**

2.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovornih obaveza;

3. Ugovor o pravu na eksploataciju rude cinka i olova na ležištima „Šuplja Stijena“, „Đurđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“, Opština Pljevlja

Koncident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.08.2006. godine i važi do 01.01.2027. god.;

Predmet ugovora: eksploatacija rude cinka i olova;

3.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Dostavljena bankarska garancija;
- Urađen „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Šuplja stijena“, stanje 31.12.2017, koji je i ovjeren.

- Urađen „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Đurđeve vode“, stanje 31.12.2019. koji je i ovjeren.
- Urađen i ovjeren Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Ribnik“, stanje 31.12.2022. godine

3.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

4. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Krivošije Donje“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Koncesionar: DOO „W & R Dinamic Company Limited“ – Kotor

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.11.2010. godine i važi do 11.04.2032. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

4.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja i pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Aneks 1 Ugovora, kojim je definisana godišnja proizvodnja i iznos stalnog dijela koncesione naknade, zaključen 10.05.2016. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavo važeću bankarsku garanciju.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

4.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

5. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješnica – Bioče“ Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.04.2009. godine i važi do 7.10.2025. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

5.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje sva odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Tehnički projekat rekultivacije je urađen.
- Elaborat o rezervama urađen, dostavljen, revidovan i data potvrda o rezervama, stanje 31.12.2018. godine.
- Zaključen Aneks 3 Ugovora, od 29.05.2020. godine, kojim se produžava rok trajanja koncesije za pola perioda i važi do 7. oktobra 2025. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 5.12.2024. godine, Koncesionar po osnovu koncesione naknade ima dug u iznosu 10.936,38 eura.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

5.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

6. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko–građevinskog (ukrasnog) kamena i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Visočica“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Šišković“ – Danilovgrad;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.05.2017. godine i važi do 16.05.2047. god.;

Predmet koncesije: eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) i tehničko-građevinskog kamena;

6.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2017. godine, izdata potvrda o ovjerenim rezervama.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g

6.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

7. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) na ležištu „Štitarica – Taskavac“, Opština Mojkovac

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka);

7.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza.

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019. godine;
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2022. godine, izdata potvrda o ovjerenim rezervama.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

7.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

8. Ugovor o produženju prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) na ležištu „Štitarica – Okruglički krš“, Opština Mojkovac

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine,

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena (eruptiva);

8.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019.g;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2022. godine, rezerve ovjerene.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

8.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

9. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: „Bemax“ DOO – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.07.2017. godine i važi do 31.12.2034. god.;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

9.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju;
- Tehnički projekat rekultivacije urađen;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izdata potvrda o ovjerenim rezervama, stanje 31.12.2023. godine.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

9.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

10. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Grabova kosa“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Đurković“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 30.11.2010. godine i važi do 30.11.2032. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

10.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Potpisan je Aneks 1 Ugovora, dana 17.11.2016. g, sa rokom trajanja do 30.11.2032.g.;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

10.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

11. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Sađavac“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 27.03.2009. godine i važi do 27.03.2028. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

11.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 Ugovora, od 28.01.2019. godine, i važi do 27.03.2028. godine.
- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Zaključen Aneks 2 Ugovora o koncesiji 1.08.2019. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2022. godine. Rezerve ovjerene.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

11.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

12. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kuside“, Opština Nikšić

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: A.D. „Mehanizacija i programat“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 29.09.2017. godine i važi do 29.09.2047. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

12.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 5.07.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

12.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

13. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Rajčevo brdo“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 20.06.2018. godine i važi do 20.06.2039. god.;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

13.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine

13.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

14. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Otilovići“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 22.06.2018. godine i važi do 22.06.2039. god.;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

14.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova ;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene.

14.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

15. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ – Cuce, Opština Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Katunjanin“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 03.02.2016. godine i važi do 02.02.2046. god.;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

15.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2020. godine, ovjeren.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

15.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

16. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ – Komani, Opština Podgorica

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Jokić Kimont“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 19.02.2016. godine i važi do 18.02.2046. god.;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

16.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko- građevinskog kamena „Dolovi“-Komani, opština Podgorica, od 6.10.2020. godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2020. godine, izdata potvrda o ovjerenim rezervama.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

16.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

17. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;;

Koncesionar: DOO „Bekommerc“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.11.2016. godine i važi do 24.11.2046. god.;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena;

17.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Koncesionar je izradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, opština Herceg Novi i Glavni rudarski projekat eksploatacije.
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (eruptiva), stanje 31.12.2021. godine, izdata potvrda o rezervama.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

17.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

18. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kruševica I“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena.

18.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2023. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

18.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

19. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Koncesionar: DOO „Bokić“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor zaključen 17.12.2009. godine i važi do 31.08.2031. god;
Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-
građevinskog kamena

19.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dobio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, od 9. novembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi, stanje 31.12.2020. godine, ovjeren.
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

19.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

20. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko- građevinskog kamena „Kruševica II“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: 11 godina; Ugovor potpisan 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-
građevinskog kamena;

20.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.20183. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

20.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

21. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko- kamena „Kalac“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

21.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“, od 3. decembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. decembra 2038. godine.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

21.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

22. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Todorov krš“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

22.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- S tim u vezi, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Todorov Krš“, od 3. decembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar je dostavio bankarsku garancije za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

22.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

23. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mrkolignitnog uglja „Glisnica“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Rudnik uglja A.D. – Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 01.06.2009. godine i važi do 01.04.2029. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mrkolignitnog uglja;

23.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;
- Nakon toga, zbog nepostojanja prostorno planske dokumentacije, nije bio moguće izvršiti detaljno projektovanje eksploatacije ležišta „Glisnica“;
- Tek izradom izmjena i dopuna PUP-a opštine Pljevlja istražno eksploatacioni prostor ležišta uglja „Glisnica“ je uključen u eksploataciono polje Rudnika uglja AD, čime su se stekli uslovi za pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno Glavnog rudarskog projekta po kome će se izvoditi eksploatacija mrkolignitnog uglja sa ležišta „Glisnica“, opština Pljevlja.
- Zaključen Aneks 1 Ugovora 21.04.2022. godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 1.04.2029. godine;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023. godine. Dostavljen zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade, čije je razmatranje u toku. Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina. Agencija za zaštitu životne sredine u okviru procedure davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja odredila je period do 820 dana za ispravku prvobitnog teksta elaborata.
- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za izvršenje ugovornih obaveza,
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Zaključen Aneks 2 Ugovora o koncesiji dana 18.06.2024. godine broj 03-304/24-1744/1 kojim se odgađa rok za dobijanje odobrenja za eksploataciju i rok za naplatu koncesione naknade.

23.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

24. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju šljunka i pijeska „Ražano polje“, Opština Žabljak

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Zeković Company“ - Žabljak

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 26.03.2019. godine i važi do 26.03.2035. god.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija šljunka i pijeska;

24.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2019. godine; izdata potvrda o rezervama
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

24.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obavezaa.

25. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehn.-građ.g kamena sa lokaliteta „Krivošije“, Opština Kotor

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Braća Magud“ – Grbalj

Trajanje ugovora: Ugovor zaključen 10. jula 2019. godine i važi do 1.jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

25.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- U toku je prikupljanje dokumentacije neophodne za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja zbog izrade HIA studije-koji je odobren.
- Koncesionar je dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara na HIA- studija uticaja kamenoloma na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine, Rješenje od 13.12.2021. godine;
- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Obavijestio je Ministarstvo da je Elaborat dostavljen Agenciji za zaštitu životne sredine 26.01.2022. godine, na koji se Agencija još uvijek nije izjasnila.
- Koncesionar se dopisom obratio Ministarstvu za pomoć u prevazilaženju navedene situacije, u kojoj zbog neizjašnjavanja administracije ne može da u ugovorenim rokovima izvrši svoje obaveze;
- Ministarstvo se tim povodom, obratilo Agenciji za zaštitu životne sredine da se izjasni na opisane navode;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade, teče od 1.07.2021. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat, kako za ležište "Krivošije", tako i za dva ležišta na istom koncesionom području: "Ledenice" i "Stupne", opština Kotor.
- Agencija je, dopisom od 25 .novembra 2022.g., obavijestila Ministarstvo da će konačan stav dostaviti nakon dobijanja mišljenja od UNESCO kancelarije za Crnu Goru.
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023.godine obavijestila je Ministarstvo kapitalnih investicija da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.
- Urađen Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Krivošije“, Opština Kotor broj.03-304/24-1642/1 od 12.juna 2024.godine, kojim se odgađa rok za dobijanje odobrenja za eksploataciju i rok za naplatu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine (PEE) u toku 2024. g

25.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora

26. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Krš“ - Kaluđerski laz, Opština Rožaje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Tofi“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor zaključen 02. jula 2019. godine i važi do 1.jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

26.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2013. godine; izdata potvrda o rezervama;

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. godine.

26.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora

27. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Ledenice“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „MIL-COM“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 08.11.2019. godine i važi do 31.12.2049.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

27.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- U toku je izrada tehničke dokumentacije.
- Urađena je HIA studija- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Ledenice", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.
- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na njihov zahtjev u propisanom roku.
- Koncesionar se obratio zahtjevom za produženje roka za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat.
- Agencija je dopisom od 25. novembra 2022.g. obavijestila Ministarstvo da je procedura dobijanja saglasnosti na elaborate zaustavljena do dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023.godine obavijestila je Ministarstvo kapitalnih investicija da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.
- Urađen Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Ledenice“, Opština Kotor broj.03-304/24-1687/1 od 14.juna 2024.godine, kojim se odgađa rok za dobijanje odobrenja za eksploataciju i rok za naplatu koncesione naknade.

27.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

28. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Stupne“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Sampetrol“ – Tivat

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.
Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

28.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2022. godine.
- Urađen i revidovan elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2020. godine; ovjeren.
- Urađen je i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađena je HIA studija- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Stupne", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.
- U toku je pribavljanje dokumentacije neophodne za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na njihov zahtjev u propisanom roku.
- Koncesionar se obratio zahtjevom za produženje roka za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat.
- Agencija je dopisom od 25. novembra 2022.g. obavijestila Ministarstvo da je procedura dobijanja saglasnosti na elaborate zaustavljena do dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023.godine obavijestila je Ministarstvo kapitalnih investicija da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.
- Urađen Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Stupne“, Opština Kotor broj.03-304/24-1661/1 od 13.juna 2024.godine, kojim se odgađa rok za dobijanje odobrenja za eksploataciju i rok za naplatu koncesione naknade.

28.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

29. Ugovor o koncesiji za detaljna geol. istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Maljat“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: AD „ Maljat Stone“ – Danilovgrad

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina arhitektonsko- građevinskog i tehničko-građevinskog kamena

29.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena je kontrola otkopanih količina u toku 2024. godine

29.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

30. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Medede“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Uniprom White Bauxite“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena

30.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi. Elaborat ovjeren.
- Urađen GRP pripreme, Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i dato odobrenje;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za produženja roka otpočinjanja eksploatacije koje mu je Rješenjem MEIR produžen do 1.05.2024. godine.
- Obaveza plaćanja koncesione naknade ne obračunava se za period produženja otpočinjanja eksploatacije;
- Urađen GRP eksploatacije. Revidiran, izdata reviziona klauzula.
- Urađen Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, Postupak revizije u toku.

30.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

31. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bentonita ležišta „Bijelo Polje“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Uniprom bentonit“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine bentonita

31.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade ne obračunava se za period produženja otpočinjanja eksploatacije
- Koncesionar je dostavio zahtjev za produženja roka otpočinjanja eksploatacije koje mu je Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, produžen do 1.06.2025. godine.
- Urađen i revidovan „Elaborat o rezervama“; Rezerve ovjerene.
- Urađena „Studija biodiverziteta za koncesiono područje „Bijelo polje“-opština Bar“.
- U toku je izrada GRP eksploatacije.

31.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

32. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bioča“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 12.10.2020. godine i važi do 12.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

32.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;

- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020. god., ovjeren;
- Urađen i revidovan GRP.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

32.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

33. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kurilo“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Konstruktor Group“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2020. godine i važi do 22.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

33.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2023. godine;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

33.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

34. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Volujica“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: Luka Bar AD Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 23.10.2020. godine i važi do 31.12.2037.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

34.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- urađen Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, dobijena saglasnost;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Dopunski rudarski projekat.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema DRP-u.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

34.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

35. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Haj Nehaj“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 19.10..2020. godine i važi do 19.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

35.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Dobijena neophodna odobrenja za izvođenje rudarskih radova.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

35.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

36. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Goran“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 30.10.2020. godine i važi do 30.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

36.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

36.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

37. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 5.11. 2020. godine i važi do 05.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

37.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

37.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

38. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Trojan“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 04.11.2020. godine i važi do 04.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

38.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade prema ugovoru teče od 1.01.2023.godine; Dostavljen zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade, koji je aneksom i odgođen.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat;
- Realizacija Ugovora je u fazi prikupljanja dokumentacije za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po GRP-u.
- Koncesionar je obavijestio Ministarstvo o teškoćama u vezi sa dobijanjem saglasnosti od Agencije za zaštitu životne sredine, tj. o nedobijanju odgovora u zakonskom roku, i mogućem kašnjenju sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za dobijanje odobrenja za rad. Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje rokova za realizaciju ugovornih obaveza. Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Zaključen Aneks 1 Ugovora o koncesiji broj. 03-304/24-1646/1 od 12.juna 2024.godine kojim se odgađa rok za dobijanje odobrenja za eksploataciju i rok za naplatu koncesione naknade.

38.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

39. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Midova kosa“- Budoš, Opština Nikšić

Koncesident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 26.10.2020. godine i važi do 11.06.2041.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

39.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Koncesionar posjeduje odobrenja za izvođenje rudarskih radova.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

39.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

40. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Poda“, Opština Bijelo Polje

Koncesident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Imperijal“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 1.12.2020. godine i važi do 1.12.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

40.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 01.01.2023. godine;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama, ovjeren;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.

40.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

41. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Tujko“ – Kotor

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 8.03.2021. godine i važi do 8.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

41.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2023.godine;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Završena je faza geoloških istraživanja, urađen i revidovan Elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađen i revidovan Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu .
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

41.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

42. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 9.03.2021. godine i važi do 9.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena

42.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2023.godine;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Završena je faza geoloških istraživanja, urađen i revidovan Elaborat o rezervama a-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađen i revidovan Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Dobijena saglasnost na isti Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredina Opštine Danilovgrad od 25.05.2023. godine.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

42.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

43. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Milošev krš“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Inženjering put“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 26.08.2022. godine i važi do 26.08.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

43.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2024.godine;
- Koncesionar je uradio i ovjerio Elaborat o rezervama;
- Koncesionar je uradio GRP eksploatacije;
- Koncesionar je uradio Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, čeka se saglasnost Agencije;

43.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

44. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Ristova punta“, Opština Ulcinj

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Sport Billy“ – Ulcinj

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 14.10.2022. godine i važi do 14.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

44.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Koncesionar je uradio i ovjerio Elaborat o rezervama;
- Koncesionar je uradio DRP eksploatacije;
- Koncesionar je dobio odobrenje za izvođenje rudarskih radova
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.(PEE)

44.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

45. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Ober“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Elas“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.10.2022. godine i važi do 25.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

45.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2026.godine;
- **U toku su detaljna geoloska istraživanja.**
- Zaključen Aneks 1 Ugovora 21.04.2022. godine, kojim je definisano da rok za početak plaćanja koncesione naknade počinje do 1.01.2026. godine;

45.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

46. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Tim company“ – Pljevlja

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 20.10.2022. godine i važi do 20.10.2042.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

46.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2022. godine; Rezerve ovjerene.
- U toku je izrada GRP

46.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

47. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Carinvest“ – Kotor

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 09.09.2023. godine i važi do 30.06.2053.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

47.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2024.godine
- Koncesionar je uradio i ovjerio Elaborat o rezervama;
- Koncesionar je uradio DRP eksploatacije;
- Koncesionar je u fazi dobijanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova;

47.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

48. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta (vulkanit) lokaliteta „Piševska rijeka 1“, Opština Andrijevica

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.07.2024. godine i važi do 30.16.2054.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit)

48.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.06.2026.godine;
- U toku je izrada Projekta geoloških istraživanja.

➤ Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

49. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju potencijalnih ležišta crvenih boksita „BLOK 4“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Novi boksiti“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 17.10.2024. godine (trajanje ugovora će se definisati Aneksom nakon završenih geoloških istraživanja)

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija potencijalnih ležišta crvenih boksita

49.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza; Obaveza plaćanja koncesione naknade će se definisati Aneksom nakon završenih geoloških istraživanja.
- U toku je izvođenje istražnih bušotina u fazi detaljnih geoloških istraživanja.

➤ Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

50. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Bakovići“, Opština Kolašin

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Keker“ – Kolašin

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 04.04.2024. godine i važi do 31.03.2054.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

50.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.04.2026.godine;
- U toku je izrada Elaborata o rezervama.

50.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

51. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena "Pogled", Opština Rožaje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Kvatro RH“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2019. godine i važi do 31.12.2024.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

51.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2021.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

51.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

8. UGOVORI KOJI SU ISTEKLI/ RASKINUTI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

1. Istekao je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Lješevići – Gajevi“ (Grbalj), Opština Kotor

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „BRIV CONSTRUCTION“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 26.10.2007. godine i važio je do 01.07.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geol. istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

1.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je istekao 01.07.2024.
- Obaveza sanacije prostora u roku do godinu dana od dana prestanka ugovora.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen i revidovan elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2023. godine; ovjeren.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

1.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveze sanacije.

2. Istekao je Ugovor o za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Možura-Orlovo“, Opština Bar

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Bemax“ Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.06.2006. godine i važio je do 30.06.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geol. istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

2.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je istekao 30.06.2024.
- Obaveza sanacije prostora u roku do godinu dana od dana prestanka ugovora.
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2022. godine; izdata potvrda o rezervama;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2024. g.

2.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveze sanacije.

3. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Brankov krš“, Prijestonica Cetinje

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.11.2010. godine i važi do 10.11.2025. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

3.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je sporazumno raskinut
- Obaveza sanacije prostora u roku do godinu dana od dana prestanka ugovora.
 - Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
 - Koncesionar, prema podacima Poreske uprave na dan 5.12.2024. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
 - Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza

3.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveze sanacije.

4. Raskinut je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta-Velja glava“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Fortis Mont“ – Herceg Novi

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 28.10.2022. godine i važi do 28.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

4.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Raskinut ugovor zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara Zaključkom Vlade broj 08-304/24-1640/2 od 04.04.2024. godine
- Ugovor je raskinut 15.04.2024. godine, akt broj 03-304/24-631/3
- Koncesionaru je upućena Izjava o raskidu ugovora o koncesiji.
- Naplaćena je bankarska garancija u iznosu od 23.100,00 eura.

4.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

5. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, Opština Mojkovac

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa;

Koncesionar: DOO „Brskovo Mine“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.12.2010. godine i važi do 09.12.2040. godine;

Predmet koncesije: sulfidna polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala);

5.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza od strane Koncesionara, zaključkom Vlade broj 08-304/24-2912/2 od 30.05.2024. godine.
- Aktom broj 01-011/24-1528/1 od 31.05.2024. godine, ugovor je raskinut.
- Naplaćena bankarska garancija, dana 01.07.2024. od strane Hipotekarne banke u iznosu od 500.000,00 €.
- Vlada Crne Gore i DOO North Mining (DOO „Brskovo Mine“ – Podgorica) su zaključili ugovor i 6 aneksa ugovora kojim su prolongirani rokovi za izvršenje određenih ugovornih obaveza.
- Koncesionar je bio dužan da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi saglasnosti, dozvole i odobrenja za izvođenje rudarskih radova, najkasnije do 25. jula 2023. godine.