



**Crna Gora**

**Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava**

**Informacija o projektu "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u  
Mojkovcu"**

**Avgust 2021. godine**

## 1. UVOD

U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.

U decembru 2014. godine usvojen je Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 prioritet je **razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih finansijskih sredstava putem zajma CEB-a.**

Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je **rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova UIKS-a, u okviru koje je i gradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore.**

Glavni ciljevi ove Strategije su:

- jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja, jačanje institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i potreba za preduzimanjem mjera tretmana i resocijalizacije za pritvorena lica i osuđenike,
- jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu, radi nadzora prestupnika sa izrečenim alternativnim sankcijama i mjerama, kao i jačanje kampanja za podizanje svijesti profesionalnog i javnog mnjenja o izvršenju krivičnih sankcija.

## 2. CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori.

## 3. FINANSIJSKI OKVIR PROJEKTA:

Projekat će se finansirati sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB-a) u iznosi od 15.000.000,00€ i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000,00€.

Ukupna vrijednost projekta: **16.200.000,00 EUR**

## 4. INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA RAZLIČITE ASPEKTE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

**I Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je nosilac projekta - organ nadležan za** upravljanje projektom i sprovođenje projekta. Ministarstvo nadgleda implementaciju projekta i upravlja sredstvima koja su predviđena za implementaciju projekta, shodno Ugovoru o zajmu sa CEB-om.

**II Ministarstvo finansija i socijalnog staranja** je zajmoprimac, pa su svi finansijski aspekti Projekta u nadležnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a što između ostalog, podrazumijeva otvaranje posebnog računa za uplatu sredstava zajma CEB-a, iz kojih se finansira projekat, a odnosi sa CEB-om biće definisani ugovorom o kreditu.

**III Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project-Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON)** – obavlja poslove implementacije projekta. PROCON će raditi kao podrška nosiocu projekta Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u organizovanju, obezbjeđivanju i opisivanju svih aspekata vezanih za pitanja implementacije projekta, kao i u cilju osiguranja nesmetanog rada i pravilnog i pravovremenog sprovođenja procedura nabavke i svih ostalih zadataka vezanih za projekat. Oni će biti pod nadzorom Projektnog odbora.

**IV Projektni odbor** – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će preko rada Projektnog odbora biti odgovorno za donošenje odluka i upravljanje Projektom. Projektni odbor je formiran u sastavu:

- *Nataša Radonjić*, gen. Dir. Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde, predsjednica PO
- *Marina Izgarević*, gen. Dir. Direktorata za planiranje prostora, MORiT, članica PO
- *Dragan Darmanović*, gen. Dir. Direktorata Državnog trezora, Ministarstvo finansija, član PO
- *Bojan Paunović*, gen. Dir. Direktorata za budžet, Ministarstvo finansija, član PO
- *Ivana Maksimović*, gen. Dir. Direktorata za upravljačku strukturu, Ministarstvo finansija, članica PO
- *Milan Tomić*, dir. Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, član PO
- *Kemal Zoronjić*, pomoćnik direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, član PO
- *Maja Delić*, pomoćnica direktora Uprave javnih radova, članica PO
- *Ranko Mišnić*, predsjednik Opštine Mojkovac, član PO
- *Aida Bojadžić*, ovlašćeno službeno lice I za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti u Direktoratu za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde, sekretarka PO

## **5. AKTIVNOSTI SPROVEDENE U PRIPREMNOJ FAZI PROJEKTA**

Vlada je na sjednici od 12. aprila 2018. godine usvojila Užu listu ključnih prioriternih infrastrukturnih projekata, na kojoj se, u okviru podsektora pravde, nalazi projekat **Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore**.

Vlada je na sjednici od 06. juna 2019. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac, u cilju određivanja lokacije za izgradnju ovog kapitalnog objekta. Navedenim izmjenama su, na osnovu inicijative Opštine Mojkovac, a u saradnji sa Ministarstvom pravde, definisane dvije lokacije, od kojih je jedna predložena za izgradnju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Ministarstvo pravde je u okviru XX poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF TA 20) za podršku pripreme infrastrukturnih projekata, pripremilo i podnijelo aplikaciju za grant sredstva za „Pripremu Idejnog i Glavnog projekta za Zatvor u sjevernoj regiji Crne Gore – Opština Mojkovac“. Projektna prijava je usvojena 06. decembra 2018. godine i dobijena su bespovratna sredstva od 100% u iznosu od 1.200.000,00€ tehničke podrške.

Vlada je na sjednici od 01. avgusta 2019. godine usvojila Informaciju o projektu i o implementacionoj strukturi projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. Zaključkom sa sjednice je data saglasnost da implementaciona jedinica projekta bude Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine D.O.O. PROJECT-CONSULTING Podgorica (u daljem tekstu: PROCON), sa kojom je Ministarstvo Pravde sklopilo Ugovor o pružanju usluga 29.10.2019. godine, Aneks I br. 01-351-12117/19-1 (od 16.11.2020. godine do 31.3.2021. godine) i Aneks II br. 01-351-12117/19-2 (od 01.04.2021. godine do 30.6.2021. godine).

Vlada je na sjednici od 12. novembra 2020. godine usvojila Informaciju o implementaciji projekta "Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu". Zaključkom sa sjednice je zaduženo Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, a Ministarstvo pravde je zaduženo da zaključi Aneks ugovora sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine "Project-Consulting" DOO - Podgorica (PROCON) za implementaciju Projekta izgradnje zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu.

Vlada je na sjednici od 17. juna 2021. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00€.

Zbog pandemije virusa COVID-19, potpisivanje Ugovora o kreditu je odloženo za prvi kvartal 2022. godine.

## **6. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU**

Odobrena podrška Projektu (WB20-MNE-SOC-01) je otpočela aktivnosti na Projektu u novembru 2019. godine. Obaveza tehničke podrške je da sprovede aktivnosti na izradi Idejnog i Glavnog projekta, izradi Procjenu uticaja na životnu sredinu, ažurira Studiju izvodljivosti i Operativni plan i pripremi tendersku dokumentaciju za odabir izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i nabavku opreme.

### **6.1 Realizovane aktivnosti konsultanta**

U dosadašnjem toku implementacije projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“, konsultantski tim je realizovao sledeće aktivnosti:

- Izrada konceptualnog rješenja i Programskog zadatka za projektovanje objekta zatvora koji su usvojeni na IV sjednici Projektnog odbora od 08. aprila 2020. godine;
- Ažuriranje Studije izvodljivosti, koja je dobila saglasnost svih uključenih strana (Banke za razvoj Savjeta Evrope, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva pravde i PROCON-a) 17. aprila 2020. godine;

- Istraživanje i ispitivanje nultog stanja biodiverziteta lokacije, a u cilju izrade Procjene uticaja na životnu sredinu čija realizacija je u toku;
- Hidrogeološka istraživanja lokacije i ispitivanja izdašnosti podzemnih voda u cilju korišćenja istih u geotermalne svrhe;
- Izrađeno je Idejno rješenje objekta koje je upućeno na saglasnost glavnom državnom arhitekti 05.02.2021. godine;
- Izrađen je Idejni projekat objekta koji je dostavljen na saglasnost Projektnom odboru 29.04.2021. godine;
- Po preporuci CEB-a, u toku su aktivnosti na ažuriranju Operativnog plana.
- Izrađen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je Konsultant uputio prema banci CEB-a na odobrenje.

Zbog situacije koju je izazvala pojava pandemije virusa COVID-19, realizacija svih aktivnosti u sklopu granta tehničke podrške je pomjerena za tri mjeseca, u skladu sa čim je završetak svih aktivnosti planiran u drugoj polovini tekuće godine, u oktobru mjesecu.

## **6.2 Realizovane aktivnosti implementacione jedinice**

U dosadašnjem toku implementacije projekta shodno obavezama koje proizilaze iz Ugovora o pružanju usluga br. 01-351-12117/19, od 29.10.2019. godine, Aneksa I br. 01-351-12117/19-1 od 16.11.2020. godine i Aneksa II br. 01-351-12117/19-2 od 01.04.2021. godine, od strane PROCON-a, kao implementacione jedinice projekta, realizovane su sljedeće aktivnosti:

### **6.2.1 Praćenje realizacije granta (WBIF TA 20) za pripremu idejnog i glavnog projekta**

- Koordinacija sa Ministarstvom Pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija na izradi konceptualnog rješenja zatvora koje zadovoljava potrebe korisnika. Isto je prezentovano Konsultantskom timu IPF7 na Prvom sastanku o napretku projekta koji je održan 10.12.2019. godine, oktobar – decembar 2019. godine;
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom oko ažuriranja Studije izvodljivosti i Operativnog plana, kako bi se u pomenutim dokumentima na najbolji način odgovorilo na zahtjeve nove lokacije i ažurirala važeća zakonska legislativa, april 2020. godine;
- Prisustvo sastancima svih uključenih strana u realizaciji projekta u cilju sagledavanja trenutnog statusa i definisanja predstojećih aktivnosti na projektu, priprema zapisnika i dostavljanje komentara i sugestija na zapisnike koje je pripremio konsultant, decembar 2019 - jun 2021. godine;
- Pregled dostavljenih Dvomjesečnih izvještaja, kao i Početnog izvještaja o radu Konsultanta, dostavljanje komentara, sugestija i saglasnosti na iste, januar 2020 - jun 2021. godine;
- Priprema i korigovanje plana implementacije projekta u skladu sa realizovanim i planiranim aktivnostima, decembar 2019 - jun 2021. godine.

### **6.2.2 Praćenje izrade projektne dokumentacije**

- Izrada projektnog zadatka za izradu geodetske podloge za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja zatvora i koordinacija sa Upravom javnih radova oko aktivnosti za nabavku usluge, decembar 2019 - januar 2020. godine;
- Izrada projektnog zadatka za izradu geotehničkog elaborata i obezbjeđivanje saglasnosti Konsultanta i koordinacija sa Upravom javnih radova oko aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za odabir obrađivača elaborata i dostavljanje pojašnjenja na zahtjev ponuđača, mart - maj 2020.godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za javne radove oko sprovođenja aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za pristupni put, za projekat regulacije rijeke Tare, kao i izbor Revidenta glavnog projekta zatvora, maj - decembar 2020. godine;
- Koordinacija sa Upravom za vode i konsultantom oko izdavanja vodnih uslova za regulaciju korita rijeke Tare i izrada projektnog zadatka izradu glavnog projekta regulacije korita rijeke Tare u zoni lokacije za izgradnju zatvora. Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom javnih radova oko aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za odabir obrađivača elaborata, avgust - oktobar 2020. godine;
- Izrada projektnog zadatka za izradu hidrogeološkog elaborata i koordinacija sa konsultantom oko aktivnosti za odabir obrađivača elaborata i dostavljanje pojašnjenja na zahtjev ponuđača, septembar - novembar 2020.godine;
- Izrada projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta zatvora i koordinacija sa konsultantom oko dobijanja saglasnosti na isti, novembar – decembar 2020. godine,
- Praćenje aktivnosti izrade Idejnog projekta zatvora od strane IPF7 konsultanta, april 2020-april 2021. godine.

### **6.2.3 Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva pravde i Projektnog odbora**

- Pripremljene su 2 Informacije o aktivnostima na projektu za potrebe II i III sjednice Projektnog odbora, februar i mart 2020. godine;
- Prezentacija Konceptnog rješenja zatvora predstavnicima Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Projektnog odbora, mart 2020;
- Komunikacija i koordinacija sa Ministarstvom pravde oko pribavljanja svih relevantnih podataka koje je tražio IPF7 konsultant, a koji su dobijeni od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Uprave za vode, mart - april 2020. godine;
- Komunikacija i koordinacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko pripreme i dostavljanja predloga i komentara na Programski zadatak za projektovanje zatvora i Idejno rješenje zatvora, mart - april 2020. godine,
- Koordinacija sa opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izmjene izdatih urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju zatvora, kao i izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za rekonstrukciju pristupnog puta za objekat zatvora, mart - april 2020. godine;
- Priprema materijala za IV sjednicu Projektnog odbora, na kojoj je data saglasnost na dostavljeno Idjeno rješenje i koordinacija sa Ministarstvom pravde i IPF 7 konsultantom oko dostavljanja saglasnosti, april 2020. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko obezbjeđivanja načelne saglasnosti na dostavljena predložena arhitektonska rješenja za objekat zatvora, jun - septembar 2020. godine;

- Komunikacija sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nacionalnom kancelarijom za UNESCO oko pripreme informacije za UNESCO o budućem izvođenju radova u koritu rijeke Tare, avgust 2020. godine;
- Komunikacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova oko dostavljanja mišljenja i saglasnosti na planirana rješenja za stabilne sisteme protivpožarne zaštite za objekat zatvora, avgust - decembar 2020. godine;
- Koordinacija sa Opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izmjene i dopune izdatih urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju zatvora, septembar - oktobar 2020. godine;
- Koordinacija sa Opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izrade geodetskog elaborata parcelacije zemljišta, septembar - oktobar 2020. godine,
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe sjednice Vlade Crne Gore, novembar 2020. godine;
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde, Opštinom Mojkovac i Upravom za vode oko izdavanja Urbanističko - tehničkih uslova i Rješenja o vodnim uslovima za izradu projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Tare u dužini od 800m, avgust - decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom i Ministarstvom pravde oko priprema projektnog zadatka za reviziju Glavnog projekta zatvora, decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde i Upravom javnih radova oko raspisivanja otvorenih postupaka javne nabavke za projekte regulacije korita rijeke Tare i revizije glavnog projekta zatvora, novembar – decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde oko dostavljanja Idejnog rješenja na saglasnost glavnom državnom arhitekti, januar 2021. godine
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, februar 2021. godine;
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde, Opštinom Mojkovac i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko izrade geodetskog elaborata identifikacije lokacije za izgradnju objekta zatvora, mart – april 2021. godine
- Komunikacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova oko dostavljanja mišljenja i saglasnosti na planirana rješenja za stabilne sisteme protivpožarne zaštite za objekat zatvora, april 2021. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom finansija oko dobijanja saglasnosti za izgradnju objekta, april 2021. godine
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde, Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i IPF7 konsultantom oko planiranja sistema ometača mobilne telefonije i dronova u sklopu Glavnog projekta, maj 2021. godine

#### **6.2.4 Ostale aktivnosti**

- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, odluka, komunikacionih i drugih aktivnosti, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta
- Razmjena informacija sa svim stranama uključenim u projekat
- Formiranje i administriranje arhive dokumentacije za projekat

## **7. PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU OD STRANE IMPLEMENTACIONE JEDINICE PROCON-A**

- praćenje dalje realizacije granta (WBIF TA 20) za pripremu Idejnog i Glavnog projekta;
- praćenje izrade projektne dokumentacije;
- priprema planova implementacije projekta;
- priprema aplikacije za grant sredstva kroz „Zeleno-Društveni Investicioni fond CEB-a“
- praćenje novih grantova za investicione radove i priprema aplikacija
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Projektne odbora;
- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici sa stranama uključenim u realizaciju projekta, na crnogorskom i engleskom jeziku;
- praćenje pripreme tendera za izbor izvođača radova na projektu, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- priprema tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova na projektu;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor izvođača radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim izvođačem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim nadzorom nad izvođenjem radova;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog izvođača radova na tenderu;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog nadzora nad izvođenjem radova na tenderu;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa izvođačem radova tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata itd.;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa nadzorom nad izvođenjem radova, tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekta itd.;
- praćenje finansijske realizacije projekta;
- kontinuirano praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između projektanta i izvođača radova, nadzora i naručioca;



- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta.

## **8. ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA**

Tehnička podrška tj. IPF 7 konsultanti (WB20-MNE-SOC-01) su otpočeli aktivnosti na projektu u novembru 2019. godine, pri čemu ističemo da je do sada ažurirana studija izvodljivosti sa operativnim planom, da su započete aktivnosti na izradi procjene uticaja na životnu sredinu, kao i da je izrađeno idejno rješenje objekta zatvora. Dana 4.2.2021. godine Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je uputilo zahtjev Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekta na idejno rješenje objekta zatvora, a u skladu sa članom 87 Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20).

Nadalje, projekt menadžer Tehničke pomoći za infrastrukturne projekte 7 (IPF7) je dana 29. aprila 2021. godine dostavio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava WB20-MNE-SOC-01 Idejni projekt (PD) zatvora u Mojkovcu, a kako bi Projektni odbor za upravljanje Projektom „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore – Opština Mojkovac“, mogao da razmotri idejno rješenje I sa istim se saglasi. Imajući u vidu da je došlo do promjene rukovodnog kadra, a kod činjenice da je Projektni odbor za upravljanje Projektom „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore – Opština Mojkovac“ obrazovan rješenjem ministra pravde broj 01-023-7868/19 od 25. oktobra 2019. godine od članova iz reda rukovodnih lica po organizacionoj šemi iz usvojene Informacije o projektu „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore – Opština Mojkovac“, to nije moguće dobiti saglasnost istog. Samim tim potrebno je izmijeniti Rješenje o obrazovanju projektnog odbora broj 01-023-7868/19 od 25. oktobra 2019. godine ili donijeti novo rješenje, a kako ne bi bilo daljih zastoja u vršenju nadzora nad svim projektnim aktivnostima i donošenju s tim povezane odluke, kao i u implementaciji Projekta „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“, zatim nadgledanju rada Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project-Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON), staranju o organizaciji rada i izvršavanju zadataka na projektu, kao i periodičnom izvještavanju Vladu Crne Gore.

Imajući u vidu planiranu finansijsku konstrukciju, a koja je neophodna za realizaciju ovog projekta i izgradnju ovog zatvorskog objekta, a posebno imajući u vidu Zakonu o budžetu za 2021 koji je usvojila Skupština Crne Gore, kao i strateška dokumenta i odluke koje je u predhodnom periodu Vlada Crne Gore usvojila, to je potrebno da Ministarstvo finansija intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Vlada je na sjednici od 01. avgusta 2019. godine usvojila Informaciju o projektu i o implementacionoj strukturi projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. Zaključkom sa sjednice je data saglasnost da implementaciona jedinica projekta bude Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine D.O.O. PROJECT-CONSULTING Podgorica (u daljem tekstu: PROCON), sa kojom je Ministarstvo pravde sklopilo Ugovor o pružanju usluga 29.10.2019. godine, Aneks I br. 01-351-

12117/19-1 (od 16.11.2020. godine do 31.3.2021. godine) i Aneks II br. 01-351-12117/19-2 (od 01.04.2021. godine do 30.6.2021. godine). Kako je 30.06.2021. godine istekao Aneks II potrebno je zaključiti Aneks III koji će važiti do zaključenja Ugovora o kreditu i pružene usluga od strane PROCON-a biti finansirane iz budžetskih sredstava Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je razmotrilo nacrt Informacije koji smo im dostavili na mišljenje dopisom br. 01-040/21-7760 i atkom broj 06-3703 od 3.08.2021. godine obavijestilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava da nemaju komentara i ukazali su da prilikom pripreme Zakona o budžetu za 2022. godinu kandiduje kreditni aranžman sa CEB-om i da će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nakon ispunjavanja potrebnih uslova u pogledu pripreme projekta u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava preduzeti potrebne radnje u cilju zaključivanja kreditnog aranžmana sa CEB-om.

**ANEKS III****Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva pravde i DOO „Project-Consulting“ – Podgorica (PROCON), broj: 01-351-12117/19 od 29.10.2019. godine**

Zaključen u Podgorici, dana \_\_\_\_\_ . godine, između:

1. **Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava**, Ul. Vuka Karadžića broj: 3, koje zastupa Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović (u daljem tekstu: **Naručilac**), s jedne strane
- i
2. **DOO „Project-Consulting“ – Podgorica (PROCON)**, koje zastupa Izvršni direktor Miomir Peruničić (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

Ugovorne strane su saglasne da se, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 07-5047 od 12. novembra 2020. godine, u Ugovoru o pružanju usluga zaključenom 29.10.2019. godine, broj: 01-351-12117/19, pojedine odredbe izmijene na način kako slijedi:

**Član 1**

U članu 7 osnovnog ugovora, poslije stava 2, dodaje se novi stav koji glasi:

„Obaveza **Naručioca** je da za izvršene usluge navedene u članu 2 ovog Ugovora uplati za period od \_\_\_\_\_ godine do zaključenja Ugovora o kreditu, na mjesečnom nivou iznos od po 2.500,00 eura (slovima: dvije hiljade i pet stotina eura), sa uračunatim PDV-om.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.“

**Član 2**

U svemu ostalom, odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene i u svemu obavezuju ugovorne strane.

**Član 3**

Ovaj Aneks III je zaključen i potpisan od ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**DOO „Project-Consulting“ – Podgorica**  
**Izvršni direktor**  
**Miomir Peruničić**

**Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava**  
**Ministar rukovodilac**  
**Mr Sergej Sekulović**