



Crna Gora

Ministarstvo pravde

Informacija o projektu “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”

Jul 2022. godine

1. UVOD

U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.

U decembru 2014. godine usvojen je drugi Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 prioritet je **razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih finansijskih sredstava putem zajma CEB-a.**

Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je **rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.**

Glavni ciljevi ove Strategije su:

- jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja, jačanje institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i potreba za preduzimanjem mjera tretmana i resocijalizacije za pritvorena lica i osuđenike,
- jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu, radi nadzora prestupnika sa izrečenim alternativnim sankcijama i mjerama, kao i jačanje kampanja za podizanje svijesti profesionalnog i javnog mnjenja o izvršenju krivičnih sankcija.

2. CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori.

3. FINANSIJSKI OKVIR PROJEKTA

Predračunska vrijednost izvođenja radova po Glavnom projektu: **23.334.000,00 EUR**

Vrijednost sredstava koja su obezbijedena iz grant aranžmana WBIF: **1.200.000,00 EUR**

Vrijednost sredstava koja su planirana kroz kredit CEB: **15.000.000,00 EUR.**

4. INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA RAZLIČITE ASPEKTE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

I Ministarstvo pravde je nosilac projekta - organ nadležan za upravljanje projektom i sprovođenje projekta. Ministarstvo nadgleda implementaciju projekta i upravlja sredstvima koja su predviđena za implementaciju projekta, shodno Ugovoru o zajmu sa CEB-om.

II Ministarstvo finansija je zajmoprimac, pa su svi finansijski aspekti Projekta u nadležnosti Ministarstva finansija, a što između ostalog, podrazumijeva otvaranje posebnog računa za uplatu sredstava zajma CEB-a, iz kojih se finansira projekat, a odnosi sa CEB-om biće definisani ugovorom o kreditu.

III Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project – Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON) – obavlja poslove implementacije projekta. PROCON će raditi kao podrška nosiocu projekta Ministarstvu pravde u organizovanju, obezbjeđivanju i opisivanju svih aspekata vezanih za pitanja implementacije projekta, kao i u cilju osiguranja nesmetanog rada i pravilnog i pravovremenog sprovođenja procedura nabavke i svih ostalih zadataka vezanih za projekat. Oni će biti pod nadzorom Projektnog odbora.

IV Projektni odbor – Ministarstvo pravde će preko rada Projektnog odbora biti odgovorno za donošenje odluka i upravljanje Projektom. Projektni odbor je formiran rješenjem ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava 01-078/21-10415 od 08.10.2021. godine u sastavu:

- Boris Marić, tadašnji državni sekretar u bivšem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, predsjednik
- Nataša Radonjić, tadašnja v.d. generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, u bivšem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, članica
- Mirko Žižić, glavni državni arhitekta, bivše Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, član
- Bojan Paunović, tadašnji v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet, bivše Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, član
- Ivana Maksimović, vd generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu, bivše Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, članica
- Milena Petričević, tadašnja v.d. generalne direktorice Direktorata za nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i nadzor realizacije poreske politike, članica
- Milan Tomić, tadašnji direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, član
- Bojana Mitrić, načelnica Odsjeka za tehničku pripremu i realizaciju projekata visokogradnje, Uprava javnih radova, član
- Ranko Mišnić, tadašnji predsjednik Opštine Mojkovac, član
- Aida Bojadžić, ovlašćeno službeno lice I za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti u Direktoratu za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde, sekretarka.

Imajući u vidu činjenicu da je došlo do kadrovskih promjena unutar ministarstava i organa uprave koji su delegirali svoje predstavnike kao članove Projektnog odbora, kao i da je došlo do promjena i organizacionoj strukturi i nazivima većine ministarstava, to obrazovani Projektni odbor više ne može obavljati zadatke koje su Rješenjem određeni. Imajući u vidu naprijed navedeno Ministarstvo pravde je pristupilo formiranju novog Projektnog odbora, te uputilo dopise novoformiranim ministarstvima, organima državne uprave, kao i opštini Mojkovac, da predlože nove članove Projektnog tima.

5. AKTIVNOSTI SPROVEDENE U PRIPREMNOJ FAZI PROJEKTA

Vlada je na sjednici od 12. aprila 2018. godine usvojila Užu listu ključnih prioriternih infrastrukturnih projekata, na kojoj se, u okviru podsektora pravde, nalazi projekat **Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore**.

Vlada je na sjednici od 06. juna 2019. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac, u cilju određivanja lokacije za izgradnju ovog kapitalnog objekta.

Navedenim izmjenama su, na osnovu inicijative Opštine Mojkovac, a u saradnji sa Ministarstvom pravde, definisane dvije lokacije, od kojih je jedna predložena za izgradnju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Ministarstvo pravde je u okviru XX poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF TA 20) za podršku pripreme infrastrukturnih projekata, pripremio i podnijelo aplikaciju za grant sredstva za „Pripremu Idejnog i Glavnog projekta za Zatvor u sjevernoj regiji Crne Gore – Opština Mojkovac“. Projektna prijava je usvojena 06. decembra 2018. godine i dobijena su bespovratna sredstva od 100% u iznosu od 1.200.000,00€ tehničke podrške.

Vlada je na sjednici od 01. avgusta 2019. godine usvojila Informaciju o projektu i o implementacionoj strukturi projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. Zaključkom sa sjednice je data saglasnost da implementaciona jedinica projekta bude Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine D.O.O. PROJECT-CONSULTING Podgorica (u daljem tekstu: PROCON), sa kojom je Ministarstvo Pravde sklopilo Ugovor o pružanju usluga 29.10.2019. godine, Aneks I br. 01-351-12117/19-1 (od 16.11.2020. godine do 31.3.2021. godine), Aneks II br. 01-351-12117/19-2 (od 01.04.2021. godine do 30.6.2021. godine) i Aneks III br. 01-351-12117/19-3 (od 01.07.2021. godine do zaključenja Ugovora o kreditu).

Vlada je na sjednici od 12. novembra 2020. godine usvojila Informaciju o implementaciji projekta "Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu". Zaključkom sa sjednice je zaduženo Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, a Ministarstvo pravde je zaduženo da zaključi Aneks ugovora sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine "Project-Consulting" DOO - Podgorica (PROCON) za implementaciju Projekta izgradnje zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu.

Vlada je na sjednici od 17. juna 2021. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu od 15.000.000,00€.

Vlada je na sjednici od 30. avgusta 2021. godine usvojila Informaciju o implementaciji projekta "Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu". Zaključkom sa sjednice je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, a Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je zaduženo da izmijeni Projektni odbor, iz reda rukovodnih lica prema sadašnjem radnopravnom statusu u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi javnih radova i Opštini Mojkovac, kao i da zaključi Aneks III ugovora sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project-Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON) za implementaciju Projekta izgradnje zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu na period važenja do zaključenja Ugovora o kreditu.

Zbog pandemije virusa COVID-19, potpisivanje Ugovora o kreditu je odloženo za 2022. Godinu.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 29. decembra 2021. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe

Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00€. Potpisivanje Ugovora o kreditu je odloženo za treći kvartal 2022. godine.

Vlada je na istoj sjednici od 29. decembra 2021. godine usvojila Užu listu ključnih prioriternih infrastrukturnih projekata, na kojoj se, u okviru podsektora pravde, nalazi projekat **Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore**.

6. REALIZOVANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Odobrena podrška Projektu (WB20-MNE-SOC-01) je otpočela aktivnosti na Projektu u novembru 2019. godine. Obaveza tehničke podrške je da sprovede aktivnosti na izradi Idejnog i Glavnog projekta, izradi Procjenu uticaja na životnu sredinu, ažurira Studiju izvodljivosti i Operativni plan i pripremi tendersku dokumentaciju za odabir izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i nabavku opreme.

6.1 Realizovane aktivnosti konsultanta

U dosadašnjem toku implementacije projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“, IPF 7 konsultantski tim je realizovao sledeće aktivnosti:

- Izrada konceptualnog rješenja i Programskog zadatka za projektovanje objekta zatvora koji su usvojeni na IV sjednici Projektnog odbora od 08. aprila 2020. godine;
- Ažuriranje Operativnog plana i Studije izvodljivosti, gdje je dobijena saglasnost svih uključenih strana na dokumente (Banke za razvoj Savjeta Evrope, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva pravde i PROCON-a) 17. aprila 2020. godine;
- Istraživanje i ispitivanje nultog stanja biodiverziteta lokacije, a u cilju izrade Procjene uticaja na životnu sredinu čija realizacija je u toku;
- Hidrogeološka istraživanja lokacije i ispitavanja izdašnosti podzemnih voda u cilju korišćenja istih u geotermalne svrhe;
- Izrađeno je Idejno rješenje objekta koje je upućeno na saglasnost glavnom državnom arhitekti 05.02.2021. godine;
- Izrađen je Idejni projekat objekta na koji je dostavljen Projektni odbor dao saglasnost 05.11.2021.godine
- Glavni projekat sa svim uključenim fazama projekta je završen i dostavljen 20. decembra 2021. godine Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.
- Paralelno sa izradom Idejnog projekta i Glavnog projekta, izrađen je i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Konsultant je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu dostavio u februaru 2022. godine.
- Konsultant je nacрте tenderskih dokumentacija za izvođenje radova, vršenje nadzora nad izvođenjem radova i nabavkom opreme dostavio u martu 2022. godine.

Zbog situacije koju je izazvala pojava pandemije virusa COVID-19, realizacija svih aktivnosti u sklopu granta tehničke podrške je prolongirana za 6 mjeseci, u skladu sa čim su aktivnosti konsultanta završene početkom 2022. godine

6.2 Realizovane aktivnosti implementacione jedinice

- U dosadašnjem toku implementacije projekta shodno obavezama koje proizilaze iz Ugovora o pružanju usluga br. 01-351-12117/19, od 29.10.2019. godine, Aneksa I br. 01-351-12117/19-1 od 16.11.2020. godine, Aneksa II br. 01-351-12117/19-2 od 01.04.2021. godine i Aneksa III br. 01-

351-12117/19-3 od 13.09.2021. godine, od strane PROCON-a, kao implementacione jedinice projekta, realizovane su sljedeće aktivnosti:

6.2.1 Praćenje realizacije granta (WBIF TA 20) za pripremu idejnog i glavnog projekta

- Koordinacija sa Ministarstvom Pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija na izradi konceptualnog rješenja zatvora koje zadovoljava potrebe korisnika. Isto je prezentovano Konsultantskom timu IPF7 na Prvom sastanku o napretku projekta koji je održan 10.12.2019. godine, oktobar – decembar 2019. godine;
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom oko ažuriranja Studije izvodljivosti i Operativnog plana, kako bi se u pomenutim dokumentima na najbolji način odgovorilo na zahtjeve nove lokacije i ažurirala važeća zakonska legislativa, april 2020. godine;
- Prisustvo sastancima svih uključenih strana u realizaciji projekta u cilju sagledavanja trenutnog statusa i definisanja predstojećih aktivnosti na projektu, priprema zapisnika i dostavljanje komentara i sugestija na zapisnike koje je pripremio konsultant, decembar 2019 - jun 2022. godine;
- Pregled dostavljenih Dvomjesečnih izvještaja, kao i Početnog izvještaja o radu Konsultanta, dostavljanje komentara, sugestija i saglasnosti na iste, januar 2020 - decembar 2021. godine;
- Priprema i korigovanje plana implementacije projekta u skladu sa realizovanim i planiranim aktivnostima, decembar 2019 - jun 2022. godine.

6.2.2 Praćenje izrade projektne dokumentacije

- Izrada projektnog zadatka za izradu geodetske podloge za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja zatvora i koordinacija sa Upravom javnih radova oko aktivnosti za nabavku usluge, decembar 2019 - januar 2020. godine;
- Izrada projektnog zadatka za izradu geotehničkog elaborata i obezbjeđivanje saglasnosti Konsultanta i koordinacija sa Upravom javnih radova oko aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za odabir obrađivača elaborata i dostavljanje pojašnjenja na zahtjev ponuđača, mart - maj 2020. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za javne radove oko sprovođenja aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za pristupni put, za projekat regulacije rijeke Tare, kao i izbor Revidenta glavnog projekta zatvora, maj - decembar 2020. godine;
- Koordinacija sa Upravom za vode i konsultantom oko izdavanja vodnih uslova za regulaciju korita rijeke Tare i izrada projektnog zadatka izradu glavnog projekta regulacije korita rijeke Tare u zoni lokacije za izgradnju zatvora. Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom javnih radova oko aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za odabir obrađivača elaborata, avgust - oktobar 2020. godine;
- Izrada projektnog zadatka za izradu hidrogeološkog elaborata i koordinacija sa konsultantom oko aktivnosti za odabir obrađivača elaborata i dostavljanje pojašnjenja na zahtjev ponuđača, septembar - novembar 2020. godine;
- Izrada projektnog zadatka za reviziju glavnog projekta zatvora i koordinacija sa konsultantom oko dobijanja saglasnosti na isti, novembar – decembar 2020. godine,
- Praćenje aktivnosti izrade Idejnog projekta zatvora od strane IPF7 konsultanta, april 2020- april 2021. godine.

- Praćenje aktivnosti izrade Glavnog projekta zatvora od strane IPF 7 konsultanta, april 2021. godine – decembar 2021. Godine
- Praćenje aktivnosti izrade Procjene uticaja na životnu sredinu od strane IPF7 konsultanta, april 2021 – februar 2022. godine;
- Praćenje aktivnosti pripreme tenderske dokumentacije od strane IPF7 konsultanta, oktobar 2021 – mart 2022. godine;

6.2.3 Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva pravde i Projektnog odbora

- Pripremljene su 2 Informacije o aktivnostima na projektu za potrebe II i III sjednice Projektnog odbora, februar i mart 2020. godine;
- Prezentacija Konceptnog rješenja zatvora predstavnicima Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Projektnog odbora, mart 2020;
- Komunikacija i koordinacija sa Ministarstvom pravde oko pribavljanja svih relevantnih podataka koje je tražio IPF7 konsultant, a koji su dobijeni od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Uprave za vode, mart - april 2020. godine;
- Komunikacija i koordinacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko pripreme i dostavljanja predloga i komentara na Programski zadatak za projektovanje zatvora i Idejno rješenje zatvora, mart - april 2020. godine,
- Koordinacija sa opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izmjene izdatih urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju zatvora, kao i izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za rekonstrukciju pristupnog puta za objekat zatvora, mart - april 2020. godine;
- Priprema materijala za IV sjednicu Projektnog odbora, na kojoj je data saglasnost na dostavljeno Idejno rješenje i koordinacija sa Ministarstvom pravde i IPF 7 konsultantom oko dostavljanja saglasnosti, april 2020. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko obezbjeđivanja načelne saglasnosti na dostavljena predložena arhitektonska rješenja za objekat zatvora, jun - septembar 2020. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nacionalnom kancelarijom za UNESCO oko pripreme informacije za UNESCO o budućem izvođenju radova u koritu rijeke Tare, avgust 2020. godine;
- Komunikacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova oko dostavljanja mišljenja i saglasnosti na planirana rješenja za stabilne sisteme protivpožarne zaštite za objekat zatvora, avgust - decembar 2020. godine;
- Koordinacija sa Opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izmjene i dopune izdatih urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju zatvora, septembar - oktobar 2020. godine;
- Koordinacija sa Opštinom Mojkovac i IPF7 konsultantom oko izrade geodetskog elaborata parcelacije zemljišta, septembar - oktobar 2020. godine,
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe sjednice Vlade Crne Gore, novembar 2020. godine;

- Koordinacija sa Ministarstvom pravde, Opštinom Mojkovac i Upravom za vode oko izdavanja Urbanističko - tehničkih uslova i Rješenja o vodnim uslovima za izradu projektno dokumentacije za regulaciju korita rijeke Tare u dužini od 800m, avgust - decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom i Ministarstvom pravde oko priprema projektnog zadatka za reviziju Glavnog projekta zatvora, decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde i Upravom javnih radova oko raspisivanja otvorenih postupaka javne nabavke za projekte regulacije korita rijeke Tare i revizije glavnog projekta zatvora, novembar – decembar 2020. godine,
- Koordinacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde oko dostavljanja Idejnog rješenja na saglasnost glavnom državnom arhitekti, januar 2021. godine
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, februar 2021. godine;
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde, Opštinom Mojkovac i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija oko izrade geodetskog elaborata identifikacije lokacije za izgradnju objekta zatvora, mart – april 2021. godine
- Komunikacija sa IPF7 konsultantom, Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova oko dostavljanja mišljenja i saglasnosti na planirana rješenja za stabilne sisteme protivpožarne zaštite za objekat zatvora, april 2021. godine;
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom finansija oko dobijanja saglasnosti za izgradnju objekta, april 2021. godine
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde, Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i IPF7 konsultantom oko planiranja sistema ometača mobilne telefonije i dronova u sklopu Glavnog projekta, maj 2021. godine
- Komunikacija sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i Uprave javnih radova oko planiranja aktivnosti u Planu javnih nabavki za 2021. godine vezano za projekte regulacije korita rijeke Tare i revizije Glavnog projekta zatvora, jul 2021. godine;
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe sjednice Vlade Crne Gore, avgust 2021. godine;
- Priprema materijala i Informacije o realizovanim aktivnostima na projektu za potrebe održavanja sjednice Projektnog odbora. Prisustvo sjednici Projektnog odbora i priprema neophodne dokumentacije vezano za saglasnost Projektnog odbora na dostavljeni Idejni projekat, oktobar 2021. godine;
- Koordinacija sa Ministarstvom pravde i Upravom javnih radova oko raspisivanja otvorenih postupaka javne nabavke za izradu i reviziju projekta regulacije korita rijeke Tare i revizije glavnog projekta zatvora, decembar 2021. godine;
- Pripremljena je Informacija o realizovanim aktivnostima PROCON-a na projektu “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”
- Pripremljena je Informacija o aktivnostima na projektu za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, jul 2022. godine;

6.2.4 Ostale aktivnosti

- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, odluka, komunikacionih i drugih aktivnosti, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta.
- Prisustvo svim sastancima koji su organizovani sa konsultantskim timom vezano za realizaciju projekta (39 sastanaka).
- Prisustvo svim sastancima (31 sastanak) koji su organizovani sa državnim organima i državnim institucijama uključenim u realizaciju ovog projekta, kao i lokalnom samoupravom i lokalnim sekretarijatima.
- Razmjena informacija sa svim stranama uključenim u projekat.
- Formiranje i administriranje arhive projekta.

7. PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU OD STRANE IMPLEMENTACIONE JEDINICE PROCON-A

- priprema planova implementacije projekta;
- priprema aplikacije za grant sredstva kroz „Zeleno-Društveni Investicioni fond CEB-a“;
- praćenje novih poziva za investicione grantove i priprema aplikacija;
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora;
- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici sa stranama uključenim u realizaciju projekta, na crnogorskom i engleskom jeziku;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova na projektu;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor izvođača radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za nabavku opreme;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim izvođačem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim nadzorom nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim dobavljačem opreme;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog izvođača radova na tenderu;

- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog nadzora nad izvođenjem radova na tenderu;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog dobavljača opreme na tenderu;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa izvođačem radova, Ugovora sa nadzorom nad izvođenjem radova i Ugovora sa dobavljačem opreme tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata itd.;
- praćenje finansijske realizacije projekta;
- kontinuirano praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između projektanta i izvođača radova, nadzora i naručioca;
- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta.

8. ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA

Tehnička podrška tj. IPF 7 konsultanti (WB20-MNE-SOC-01) su otpočeli aktivnosti na projektu u novembru 2019. godine, a aktivnosti konsultanta su završene u martu 2022. godine.

Projekt menadžer Tehničke pomoći za infrastrukturne projekte 7 (IPF7) je dana 29. aprila 2021. godine dostavio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava WB20-MNE-SOC-01 Idejni projekat (PD) zatvora u Mojkovcu, a kako bi Projektni odbor za upravljanje projektom „*Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu*“ mogao da razmotri dostavljenu dokumentaciju i sa istom se saglasi. Imajući u vidu da je došlo do promjene rukovodnog kadra, a kod činjenice da je Projektni odbor obrazovan rješenjem Ministra pravde broj 01-023-7868/19 od 25. oktobra 2019. godine od članova iz reda rukovodnih lica po organizacionoj šemi iz usvojene Informacije o projektu, to nije moguće dobiti saglasnost istog. U cilju izmjene Rješenja o obrazovanju projektnog odbora broj 01-023-7868/19 od 25. oktobra 2019. godine, Ministarstvo pravde je uputilo Vladi Crne Gore Informaciju o implementaciji projekta "*Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu*", a koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 30. avgusta 2021. godine. Zaključkom sa sjednice je između ostalog zaduženo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava da izmijeni Projektni odbor, iz reda rukovodnih lica prema sadašnjem radnopravnom statusu u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi javnih radova i Opštini Mojkovac. Ministar rukovodilac je donio Rješenje o obrazovanju projektnog odbora broj 01-078/21-10415 od 08. oktobra 2021. godine.

Nadalje, projekt menadžer Tehničke pomoći za infrastrukturne projekte 7 (IPF7) je dana 21. decembra 2021. godine dostavio Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava WB20-MNE-SOC-01 Glavni projekat zatvora u Mojkovcu, a dana 22. marta 2022. godine je dostavio tenderski dosije, a kako bi Projektni odbor za upravljanje projektom „*Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu*“ mogao da razmotri glavni projekat i tenderski dosije i sa istim se saglasi. Imajući u vidu da je došlo do promjene rukovodnog kadra, a kod činjenice da je Projektni odbor za upravljanje projektom „*Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu*“ obrazovan rješenjem ministra pravde broj 01-078/21-10415 od 08. oktobra 2021. godine od članova iz reda rukovodnih lica po organizacionoj šemi iz usvojene Informacije o projektu to nije moguće dobiti saglasnost istog. Samim tim potrebno je izmijeniti Rješenje o obrazovanju Projektnog odbora broj 01-078/21-10415 od 08. oktobra 2021. godine ili donijeti novo rješenje, a kako ne

bi bilo daljih zastoja u vršenju nadzora nad svim projektnim aktivnostima i donošenju s tim povezane odluke, kao ni u implementaciji projekta, zatim nadgledanju rada Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project-Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON), staranju o organizaciji rada i izvršavanju zadataka na projektu, kao i periodičnom izvještavanju Vladu Crne Gore.

Imajući u vidu planiranu finansijsku konstrukciju, a koja je neophodna za realizaciju ovog projekta i izgradnju ovog zatvorskog objekta, a posebno imajući u vidu odredbe čl. 11 i 14 Zakonu o budžetu za 2022 („Službeni list Crne Gore“ br. 144/21) i čl. 1 Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore“ br. 144/21) koje je usvojila Skupština Crne Gore, kao i strateška dokumenta i odluke koje je u predhodnom periodu Vlada Crne Gore usvojila, to je potrebno da Ministarstvo finansija intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).