



CRNA GORA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA REDOVNOG I INVESTICIONOG
ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE DRŽAVNIH PUTEVA ZA 2017.
GODINU**



Plan redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2017. godini podijeljen je prema izvorima finansiranja radova u dvije cijeline, i to:

I. Finansiranje iz tekućeg budžeta

1. Redovno održavanje i zaštita državnih puteva

Radove na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u 2017. godini, izvodilo je preduzeće „Crnogoraput“ AD, Podgorica. Radovi su se izvodili na osnovu četvorogodišnjeg Ugovora br. 01-11471/1,2,3,4 od 17.11.2015. godine. Finansijska vrijednost Ugovora iznosi 32.749.053,00 eura, ili na godišnjem nivou 8.187.263,25 eura.

Preduzeće „Crnogoraput“ AD je na osnovu Ugovora i dinamičkih planova, koji su sastavni dio Ugovora, realizovalo radove na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u vanzimskom i zimskom periodu.

Takođe, u sklopu zimskog održavanja, održavani su i putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima: Žabljaku, Kolašinu i Vučju.

Radovi redovnog vanzimskog održavanja magistralnih i regionalnih puteva podijeljeni su na pozicije koje obuhvataju radove na: uklanjanju odrona sa kolovoza i pokrenutog materijala sa kosina, usjeka i zasjeka; čišćenju i opravci propusta; čišćenju i popravci kanala i rigola; izradi bankina; košenju trave i sječenju rastinja radi bolje preglednosti; opravci erodiranih djelova puta; opravci kolovoza; redovnom održavanju mostova, tunela, zidova, nasipa, kosina; održavanju i postavljanju odbojnih ograda; brojanju saobraćaja; radove pregledačke službe i drugo.

U 2017. godini radovi na pozicijama vanzimskog održavanja izvedeni su u obimu koji je omogućio najneophodnije uslove za odvijanje saobraćaja.

Zimsko održavanje državnih puteva obuhvata čišćenje snijega sa kolovoza i posipanje zaleđenih kolovoznih površina mješavinom industrijske soli i kamene sitneži. Plan zimskog održavanja državnih puteva obuhvata raspored oruđa za rad, radne snage i materijala po stacionarnim i punktovima.

Održavanje magistralnih i regionalnih puteva u toku zimskog perioda vršeno je prema Programu održavanja, i realizovano je u okviru planiranih sredstava.

U tabeli 1 dat je pregled izvršenja radova redovnog održavanja po mjesecima za 2017.godinu.

Tabela 1

Mjesec	Planirano/€	Realizovano/€	Procenat realizacije
Januar	682.271,94	893.617,68	131%
Februar	682.271,94	523.855,07	77%



Mart	682.271,94	664.431,92	98%
April	682.271,94	1.207.178,83	177%
Maj	682.271,94	1.784.177,85	262%
Jun	682.271,94	830.775,38	122%
Jul	682.271,94	242.458,65	36%
Avgust	682.271,94	257.075,52	38%
Septembar	682.271,94	268.732,64	40%
Oktobar	682.271,94	356.856,31	53%
Novembar	682.271,94	675.329,55	99%
Decembar	682.271,94	877.084,91	129%
UKUPNO	8.187.263,28	8.581.574,31	105%

Izvedenim radovima na redovnom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, omogućeno je bezbijedno odvijanje saobraćaja.

2. Služba pomoći i informacija na državnim putevima

Djelatnost „Službe pomoći – informacije“ (SPI) je davanje informacija o stanju na putevima i pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima Crne Gore u toku 24 sata.

U 2017. godini ovu djelatnost vršio je DOO Auto moto savez Crne Gore, na osnovu Ugovora br. 01-406/17-1974/1 od 29.03.2017. godine. Uložena sredstva za ovu djelatnost za 2017. godinu iznose 300.000,00 eura, koliko je bilo i planirano.

Direkcija za saobraćaj je aktivnosti Auto moto saveza Crne Gore pratila preko dostavljenih mjesečnih Izvještaja o aktivnostima. U toku 2017. godine Auto moto savez Crne Gore kroz službu SPI obavljao je sledeće aktivnosti:

- svakodnevno informisanje o stanju na putevima, koje je organizovano 24 sata dnevno,
- svakodnevno angažovanje SPI resursa – vozila tehničke pomoći i šlep vozila,
- periodično informisanje putem propagandnog materijala,
- svakodnevno obavještavanje učesnika u saobraćaju objavljivano je preko medija,



- opravka vozila na putu,
- transport neispravnih vozila.

II. Finansiranje iz kapitalnog budžeta Crne Gore

Kapitalni budžet je pratio sedam programa i to:

8. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore:

1) Obilaznica oko Rožaja – II faza

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova „Euro-asfalt i partneri“, na iznos 19.778.320,09 eura sa PDV-om, dana 25.10.2017. godine. Rok za izvođenje radova je 730 kalendarskih dana.

Radovi obuhvataju građevinske radove na izgradnji saobraćajnice dužine $L \approx 2,60$ km. Pored radova na trasi, izvesće se dva tunela dužine 1.193,10 m i 692,60 m kao i dva mosta dužine 154,70 m i 17,70m, AB potporni i obložni zidovi i podvožnjak raspona 7,00 m. Izvođač je uveden u radove. Isplaćen je ugovoreni avans u iznosu od 1.977.832,01 eura.

Radovi se nastavljaju u 2018. godini.

2) Rekonstrukcija dionice puta Podgorica - Petrovac, dionica : skretanje za aerodrom Golubovci - početak obilaznice oko Golubovaca

Od skretanja za aerodrom u Golubovcima do obilaznice oko Golubovaca izgradiće se bulevar u dužini od 2,4 km. Projekat se radi u saradnji sa Glavnim gradom. Ugovor za izvođenje radova potpisan je sa izvođačem „Bemax“ d.o.o. Podgorica, 18.01.2016. godine. Vrijednost ugovora iznosi 4.696.396,33 eura, od čega je obaveza Direkcije za saobraćaj 3.600.993,23 eura, a Glavnog grada 1.095.403,10 eura. Isplaćen je avans u iznosu od 360.099,32 eura. Radovi su počeli u 2018. godini, kada je završena eksproprijacija zemljišta, što je bila obaveza Glavnog grada.

3) Rekonstrukcija magistralnog puta M-10 Podgorica –Cetinje-Budva, dionica: raskrsnica sa magistralnim putem M-3 Podgorica –Nikšić do mosta na Sitnici

Projektom su predviđeni radovi na izgradnji bulevara kroz Donju Goricu. Radovi se finansiraju iz sredstava Budžeta CG za radove koji po Zakonu o putevima finansira Direkcija za saobraćaj (radovi na trupu puta, objektima i atmosferskoj kanalizaciji) i iz sredstava Budžeta Glavnog grada.

Potpisan je Ugovor br. 01-11049/1 od 14.11.2017. godine, na osnovu tendera 25/17, sa izvođačem radova „Tehnoput MNE“ na iznos 6.006.553,10 eura. Isplaćen je ugovoreni avans: 600.653,51 eura. Radovi su počeli u 2018. godini.

9. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori



- 1) Rekonstrukcija puta R-12 (M-9) Vilusi – Vračenovići; dionica Petrovići- Vračenovići - granični prelaz Deleuša

Dužina dionice koja se rekonstruiše iznosi 3,45 km. Rekonstrukcijom će se poboljšati postojeći elementi puta i proširiti kolovozna traka na minimum 3,30 m. Zaključen je Ugovor br. 01-5456 od 26.05.2016. godine sa izvođačem radova „Tehnoput mne“ doo Podgorica na iznos 3.588.000,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 1.225.619,76 eura. Radovi se nastavljaju u 2018. godini.

- 2) Rekonstrukcija puta R-10: Slijepač Most – Tomaševo – Pljevlja, dionica Crkvice - Vrulja

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta R-10 (R11) Slijepač Most-Trlica, dionica Crkvice –Vrulja je u toku. Rekonstruiše se dionica dužine 12 km sa poboljšanjem postojećih elemenata puta, a na dionici dužine oko jednog kilometra radi se put po novoj trasi. Ugovor za izvođenje radova br. 01-10725/1 zaključen je 27.10.2015. godine na iznos od 4.766.552,01 eura sa izvođačem radova »Crnogoraput« AD Podgorica. Radovi su počeli od Vrulje prema Crkvicama. Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 3.740.637,18 eura .

Radovi će se nastaviti u 2018. godini i planirano je da se završe u prvoj polovini godine.

- 3) Rekonstrukcija puta R – 20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Berane – Petnjica I faza, lokalitet Podvade-Petnjica

Dužina dionice koja se rekonstruiše, Podvade-Petnica, iznosi 3,6 km. Potpisan je Ugovor br. 01-9311/14 od 19. 09. 2016. godine sa izvođačem radova „Bemax“ d.o.o. Podgorica na iznos od 3.442.593,44 eura. Rekonstruisano je 1,6 km postojećeg puta i izgrađeno dva kilometra novog puta. Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 3.092.184,34 eura.

Radovi su završeni. U 2018. godini završiće se tehnički prijem radova poslije čega će se ispostaviti okončana situacija.

- 4) Rekonstrukcija puta R – 20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Berane – Petnjica, II faza : Berane – Podvade

Dužina II faze dionice koja je planirana za rekonstrukciju iznosi 12,755 kilometara.

U 2018. godini završiće se procedura javnih javavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će početi izvođenje radova.

- 5) Rekonstrukcija puta R-3: Pljevlja – Metaljka

Rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka planirana je da se izvede u dvije faze. Prva faza je Pljevlja – Krče, od km 3+000 do 22+000 i druga faza : Krče- Metaljka , od km 22+000 do km 40+000.

U 2018. godini završiće se procedura javnih javavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača za prvu fazu od Pljevlja do Krča, poslije čega će početi izvođenje radova.

- 6) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj - Krute.

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju građevinske radove na proširenju saobraćajnice dužine L≈13,50 km, izgradnju mosta raspona 53,00 m, rekonstrukciju tunela dužine 60,00 m, izgradnju



dvije armirano betonske galerije dužine po 30,00 m, izradu armirano betonske konstrukcije dužine 136,00 m, izradu armirano betonskih potpornih i obložnih zidova, izradu novih i produženje postojećih pločastih i cjevastih propusta. Projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke. Potpisan je Ugovor 19.09.2016. godine na osnovu Tenderske dokumentacije br 52/16 sa izvođačem radova „MET&PLAST“ d.o.o. Danilivgrad na iznos od 5.824.687,33 eura.

Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 1.169.938,36 eura. Radovi su nastavljeni u 2018. godini.

7) Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine. Izvođač radova je „Euro-Asfalt“ doo Banja Luka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 34.694.804,35 eura. Radovi se finansiraju iz kredita EBRD-a. Dužina dionice puta Lubnice – Jezerine iznosi 15km. Od većih objekata na ovoj dionici je tunel dužine tri kilometra. Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 5.612.542,13 eura. Radovi su nastavljeni u 2018. godini.

8) Rekonstrukcija puta Cetinje – Njeguši

Rekonstruiše se postojeći put u dužini od 16,3 km. Postojeći elementi puta se poboljšavaju, a širina kolovoza je 6,6 m.

Potpisan je Ugovor 12.10.2015. godine sa izvođačem radova „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić na osnovu tenderaske dokumentacije br 73/15. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.548.292,71 eura. Ukupno je realizovano radova u finansijkoj vrijednosti od 8.374.345,62 eura. Radovi se nastavljaju u 2018. godini.

9) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3(M-10) Podgorica - Cetinje, lokalitet tunel „Mekavac“

Radovi su završeni. Rekonstruisan je tunel „Mekavac“ i izgrađena treća traka kroz tunel. Izvođač radova je „TEHNOPUT-MNE“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-567/1 od 27.01.2016. god. Ugovorena vrijednost radova je 2.007.923,84 eura. Radovi su završeni po Glavnom projektu i vrijednost realizovanih radova iznosi 2.007.761,65 eura.

10) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje Budva, lokalitet Ulići – Cetinje – Ugnji

Dužina dionice koja je rekonstruisana iznosi l=5,9 km. Rekonstruisano je od trake za spora vozila na lokalitetu Ulići do kružne raskrsnice i od kružne raskrsnice do lokaliteta Ugnji. Radove je izveo „Bemax“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-8617/1 od 29.08.2016. god. Ugovorena vrijednost radova je 2.926.617,56 eura. Finansijska vrijednost realizovanih radova iznosi 2.578.927,35 eura.

Radovi su završeni, a za 2018. godinu u planu je da se završi priključak za Belveder ulicu.

11) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje - Budva, dionica Ugnji-Obzovica km 35+900 do km 37+300



Završena je izgradnja treće trake dužine jedan kilometar i četiri stotine metara i poboljšani su elementi na trećoj traci „Obzovica“ u dužini od tri kilometra.

Izvođač radova je bio „Bemax“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-4703 od 12.05.2016. god. Ugovorena vrijednost radova je 1.346.296,79 eura. Finansijska vrijednost izvedenih radova iznosi 1.346.132,13 eura. Radovi su završeni.

12) Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3(M-10) Cetinje-Budva od km 45+700 do km 51+000, Brajići-Lapčiči

Rekonstrukcijom puta izvršiće se radovi na izgradnji tunela, izgradnji treće trake dužine 500 m i rehabilitaciji dionice puta u dužini od 4,60 km.

Izvođač radova : „TEHNOPUT MNE“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-5457/1 od 26.05.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 7.599.999,99 eura. Vrijednost realizovanih radova: 7.143.864,09 eura.

Radovi su nastavljani u 2018. godini.

13) Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6, Ilino Brdo-Vilusi, dionica od km 129+700 do km 135+500

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova br. 02-12535/1 od 26.12.2016. god. Radovi obuhvataju rehabilitaciju puta u dužini oko pet kilometara i izgradnju treće trake u dužini od sedam stotina metara. Izvođač radova: „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić. Ugovorena vrijednost radova : 2.492.229,12 eura. Finansijska vrijednost izvedenih radova iznosi 2.492.177,90 eura .

Radovi su završeni.

14) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica Barski Most-Dobrakovo

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

15) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica Dobrakovo – Bijelo Polje

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

16) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2), dionica obilaznica Bijelo Polje - Ribarevina

U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

17) Rekonstrukcija magistralnog puta M-8 (M-6) Pljevlja – Mihajlovica

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

18) Rekonstrukcija puta Krstac – Ivanova Korita

Izvršiće se rekonstrukcija puta u dužini od devet kilometara. Zaključen je Ugovor 16.10.2017. godine, na osnovu tenderske dokumentacije br.24/17 sa izvođačem radova „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić. Ugovorena vrijednost radova : 3.892.192,45 eura. Isplaćen je avans u iznosu od : 389.219,25 eura.

Radovi se nastavljaju u 2018. godini.



19) Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Trojica - Kotor, dionica od supermaketa „Voli“ do Bajičke crkve
Rekonstrukcija obuhvata radove na dionici dužine 3,5 km. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

20) Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad - Podgorica od km 114+500 do km 129+500
Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. Dužina dionice na kojoj je planirana izgradnja bulevara iznosi oko 15,0 km. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

21) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac – Ribarevina
Potrebna je rekonstrukcija puta u dužini od 12,9 km, od km 1075+200 do km 1081+800 i od km 1083+600 do km 1089+872. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a.
U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

22) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 (M-5) dionica Ribarevina – Poda, od km 1089+872 do km 1104+559
Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. Dužina dionice L=14,70 km. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

23) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 (M-5) dionica Poda – Berane, od km 1104+559 do km 1117+300
Dužina dionice je L=12,20 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

24) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane - Tunel "Lokve", od km 1117+300 do km 1133+507
Dužina dionice L=16,2 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

25) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Tunel "Lokve" - Rožaje, od km 1133+507 do km 1148+200
Dužina dionice L=14,7 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

26) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani od km 1148+200 do 1168+200
Dužina dionice L= 20,00 km. Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

27) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz od km 885+500 do km 901+500, dužina dionice L= 16,00 km
Na magistralnom putu M-2 od km 885+500 do km 901+500 planirana je izgradnja bulevara. Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.



28) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Kamenovo – Petrovac, od km 911+700 do km 923+000
Dužina dionice l=11,3 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

29) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 dionica Petrovac - Bar, dužina dionice l=12,0 km
Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

30) Rekonstrukcija puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka
Rekonstruisaće se 17,30 km puta. U 2018. godini zapoćeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

U 2017. godini utrošeno je za građevinski nadzor, za gore navedene radove, ukupno 188.384,55 eura. Za eksproprijaciju zemljišta utrošeno je 1.875.109,33 eura i to za sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute
- Rekonstrukcija puta, dionica Obzovica-Brajići
- Rekonstrukcija puta Kokoti-Kamenica-Metrizi-Ulići
- Rekonstrukcija puta Trubjela
- Rekonstrukcija puta Cetinje -Njeguši
- Rekonstrukcija puta Lubnice-Jezerine

10. Sanacija objekata i trupa puta na magistralnim i regionalnim putevima

1) Sanacija klizišta Besnik, sanacija zida i kosine na lokalitetu „Zeleni“ na magistralnom putu M-2 (M-5) Rožaje – Špiljani
Izvođač radova: „BI KOD“ d.o.o. Podgorica. Ugovor potpisan 15.11.2016. god. na osnovu tenderske dokumentacije 13/16. Ugovorena vrijednost radova : 342.274,24 eura. Vrijednost realizovanih radova : 302.209,53 eura. U 2018.godini nastaviće se izvođenje radova.

2) Sanacija klizišta Debeli Brijeg, na magistralnom putu M- 2, km 854+000 Debeli brijeg-Kamenari (međugranična zona)
Ugovor je potpisan 22.10.2015. godine, na osnovu tenderske dokumentacije 14/15 sa izvođačem “Yu briv Kotor” d.o.o. Kotor. Ugovorena vrijednost radova je 491.837,52 eura. Isplaćena je avansna situacija u vrijednosti: 49.183,75 eura. Radovi su obustavljeni i raskinut je Ugovor. U okviru redovnog održavanja obezbjeđuje se bezbjednost saobraćaja. U 2018. godini pokrenuće se procedura javnih nabavki za izvođenje radova.

3) Rekonstrukcija osam mostova na reg.putu R-10 putu (R-11)



Rekonstrukcija osam mostova na regionalnom putu R-10 (R-11) dužine od 10, m do 17,0 m počela je u 2016.godini. Izvođač radova : „TEHNOPUT MNE“ d.o.o. Podgorica.

Ugovor br 01-568/1 potisan 27.01.2016. god. na osnovu tendeske procedure 87/15. Ugovorena vrijednost radova: 999.757,39 eura. Vrijednost realizovanih radova: 556.962,83 eura. Radovi će se nastaviti kada se spusti nivo vode u rijekama i kada budu vremenski uslovi za rad.

4) Sanacija zidova na regionalnom putu R-10: Slijepač most –Tomaševo
Izvođač radova : „FINECO“ d.o.o. Bijelo Polje. Ugovor je potisan 24.10.2016. god. na osnovu tendeske procedure 86/15. Ugovorena vrijednost radova : 372.023,96 eura. Vrijednost realizovanih radova: 295.779,23 eura.
Radovi će se nastaviti u 2018. godini kada se stvore vremenski uslovi za rad.

11. Rekonstrukcija I sanacija kritičnih tačaka na državnim putevima

Programom „Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka na državnim putevima“ planirano je izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva na km 57+800, kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala).

Sa izvođačem radova „Hidrocop“ doo Podgorica potpisan je Ugovor, br. 01-12726 /1 od 31. 12. 2016. godine na vrijednost od 1.096.444,39 eura. Izvođenje radova je počelo u 2017. godini. Vrijednost realizovanih radova iznosi 656.819,72 eura. Radovi su nastavljani u 2018. godini kada je planiran i završetak.

Za nadzor nad rekonstrukcijom magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva na km 57+800, kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala) u 2017. godini isplaćen je iznos od 4.902,65 eura.

12. Izgradnja trećih traka

Planirana je izgradnja treće trake na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevina –Mojkovac, lokalitet Lepenac od km 1067+636 do km 1075+200

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova „Bedax“ doo Podgorica, na osnovu tenderske dokumentacije br 58/16, na iznos od 3.327.977,89 eura dana 15.03.2017. godine. U toku 2017. godine realizovani su radovi u vrijednosti od 2.649.924,73 eura. Za nadzor nad izvođenjem radova isplaćeno je 12.712,84 eura.

Za naknadu po osnovu eksproprijacije zemljišta isplaćeno je 51.787,98 eura.

Izvođenje se nastavlja u 2018. godini kada je planiran i završetak radova.

13. Investiciono održavanje regionalnih I magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije



- 1) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 , dionica Crkvine – Kolašin

Projektant : „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad. Ugovor br 01-10372/1 od 24.10.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 99.999,27 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 19.926,60 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku.

- 2) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Kolašin – Mojkovac

Projektant : „Institut za građevinarstvo“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10846/1 od 03.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 166.309,76 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 28.444,80 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku.

- 3) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac - Podgorica, dionica Petrovac – Paštrovačka Gora

Dužina dionice Petrovac - Paštrovačka Gora iznosi 7,50 km. Potpisan je ugovor sa projektantom „GEOPROJEKT PERIŠIĆ“ d.o.o. Podgorica, na osnovu tendeske dokumentacije br 35/16, dana 10.04.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 54.264,00 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku.

- 4) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac - Podgorica, dionica Paštrovačka Gora – Virpazar

Dužina dionice Paštrovačka Gora - Virpazar iznosi 14,80 km. Potpisan je ugovor sa projektantom „GEOTEHNIC PROJECT & COSALTING““, na osnovu tendeske dokumentacije br 37/16, dana 10.04.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 199.920,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini : 13.708,80 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku.

- 5) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac - Podgorica, dionica Virpazar - Obilaznica Golubovci

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Petrovac - Podgorica, dionica Virpazar - Obilaznica Golubovci, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, dužine cca 16,50 km. Projektant : Konzorcijum „ Civilengineer“ Podgorica. Ugovorena vrijednost radova: 97.580,00 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku.

- 6) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica Petrovac – Bar

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „NIK COM“ d.o.o. Nikšić. Ugovor br.01-4115/1 od 26.04.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 164.300,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava : 32.225,19 eura.

- 7) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica Bar-Ulcinj

U toku je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije (u okviru postojećeg putnog profila) magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica: Bar – Ulcinj, od km 23+900 do km 45+300. Projektant : »Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja« AD Podgorica. Ugovor je potpisan 13.12..2017.



god.na osnovu tenderske dokumentacije br 25/16 . Ugovorena vrijednost radova: 64.260,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.

- 8) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja – Metaljka, I Faza – dionica Pljevlja – Krće (Baljenovac)

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Interprojekt“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-18789/1 od 02.09.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 49.980 eura Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 5.087,25 eura.

- 9) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja – Metaljka, II Faza – dionica Krće (Baljenovac) - Metaljka

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Interprojekt“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-8790/1 od 02.09.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 84.966,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 7.122,15 eura.

- 10) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Krstac – Ivanova Korita

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projectman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 24/16 01-10375/1 od 24.10.2016. god. Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.224,80 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 26.667,90 eura

- 11) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tunela 7-8-9 na magistralnom puta M-2 Podgorica – Kolašin

Izrada projektne dokumentacije je završena. Projektant : „Institut za građevinarstvo“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10847/1 od 08.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 34.851,41 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini 32.915,22 eura.

- 12) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan Polje-Nikšić, dionica Jasenovo Polje – Vidrovan

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projektman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10846/1 od 03.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 18.900,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini : 3.062,55 eura

- 13) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi - Trubjela

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projectman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10373/1 od 24.10.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 69.000,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. godini : 8.606,25 eura.

- 14) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica Kuside-Nikšić

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „ASFALT-BETON GRADNJA“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-244/1 od 17.01.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 21.896,10 eura. U 2017.godini nije bilo plaćanja.

- 15) Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju nestabile kosine na regionalnom putu R-10 (R-4) Đurđevića Tara - Mojkovac, kritična tačka “Sokolovina”



Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : »Civil Engineer« d.o.o. Podgorica, koju čine članovi: »Civil Engineer« d.o.o. Podgorica, »Geotechnics, Projects& Consulting« doo – Podgorica i »GEONANA« doo Podgorica, Ugovorena vrijednost radova: 54.859,00 eura. Ugovor potpisan 24.04.2017. god. U 2017.godini nije bilo plaćanja.

16) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16)
Virpazar - Murići

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : »Geotechnics, projects & consalting« d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-12008/1 od 13.12.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 84.966,00 eura. U 2017. godini nije bilo plaćanja.

17) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Ostros
- Vladimir

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : »Civil engineer« d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10845/1 od 08.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 82.943,00 eura. U 2017. godini nije bilo plaćanja.

18) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Podgorica-Kolašin na km 1023+800, lokalitet Počinak

Projektant: »Interproject« d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-9050/1 od 14.09.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 48.433,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 39.002,25 €. Izrada projektne dokumentacije je u toku

19) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-2, dionica Lepenac – Ribarevine L 12,9 km, potezi: km 1075+200 - km 1081+800 i km 1083+600 - km 1089+872

Projektant : »Civil enginier« d.o.o. Podgorica Ugovor br 01-10847/1 od 09.09.2015. god. Ugovorena vrijednost radova: 97.699,00 eura. Okončana situacija: 92.814,05 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

20) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Ribarevina - Poda, L=14,70 km, od km 1089+872 do km 1104+559

Projektant: »Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja« d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-9528/1 od 24.09.2015. god. Ugovorena vrijednost radova: 135.000,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 135.000,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

21) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-2, dionica Poda - Berane, L=12,20 km, od km 1104+559 do km 1117+300

Projektant: »Ing-invest« doo Danilovgrad. Ugovor br 01-7365/1 od 23.07.2015. god. Ugovorena vrijednost radova: 188.912,10 eura. Ukupno realizovano finansijskih sredstava 39.461,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.

22) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-21, dionica Berane - Tunel "Lokve", L=16,2 km, od km 1117+300 do km 1133+507



Projektant : „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-257/1 od 18.01.2016. god. Ugovorena vrijednost radova : 297.857,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 277.466,35 eura. Projektovanje je završeno .

23) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tunel "Lokve"-Rožaje, l=14,7 km, od km 1133+507 do km 1148+200

Projektant : „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-9032/1 od 14.09.2015. god. Ugovorena vrijednost radova : 176.120,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 152.242,65 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.

24) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Kamenovo - Petrovac, l=11,3 km, od km 911+700 do km 923+000

Projektant : „Simm inženjering“ d.o.o. Podgorica . Ugovor br 01-9984/1 od 06.10.2015. god. Ugovorena vrijednost radova: 142.038,40 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 134.936,48 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

25) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Vrulja - Mijakovići , l=8,50 km

Projektant : „Put-inženjering“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10488/1 od 21.10.2015. god. Ugovorena vrijednost radova: 139.230,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 100.415,87 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.

26) Izrada tehničke dokumentacije (izrada Glavnog projekta) za rekonstrukciju puta M-8, Gradac-Pljevlja, dionica Pljevlja- Mihajlovica (granica sa Srbijom)

Projektant : „INTERPROJEKT“ d.o.o. Podgorica Ugovor br 01--9049/1 od 14.09.2015.god. Ugovorena vrijednost radova : 67.294,50 eura. Vrijednost realizovanih radova : 67.294,50 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

27) Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši, dionica od supermaketa "Voli" do Bajičke crkve

U 2018. godini zapoće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.

28) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Stjenica –Trpezi, u dužini od 7 km

U 2018. godini zapoće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.

29) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 18 km

U 2018. godini potpiše se ugovor za izradu tehničke dokumentacije.

30) Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje-Čevo-Nikšić L=45 km

U 2018. godini potpiše se ugovor za izradu tehničke dokumentacije.



- 31) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2), dionica Lipci-Ljuta dužine cca L=15 km
U 2018. godini sprovede se procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.
- 32) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 Šćepan Polje-Nikšić, dionica Zaborje-Jasenovo Polje od km 46+000 do km 65+000, dužine L=19 km
U 2018. godini započne procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.
- 33) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-14 Danilovgrad-Čevo, dionica Danilovgrad-Markovina od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16 km
U 2018. godini započne procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.
- 34) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Podgorica-Danilovgrad od raskrsnice Rogami do Spuža u dužini od 5 km
Potpisan je ugovor za projektovanje rekonstrukcije regionalnog puta R-23 na osnovu tenderske dokumentacije br 17/17. Projektant : „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica . Ugovorena vrijednost radova: 28.441,00 eura. U 2017. godini nije bilo isplate finansijskih sredstava. Izrada projektne dokumentacije je u toku.
- 35) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg-Herceg Novi od km 854+500 do km 859+500, u dužini od 5 km
U 2018. godini započne procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se potpisati ugovor za izradu tehničke dokumentacije.
- 36) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Danilovgrad-Podgorica
Ugovor sa projektantom „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“AD, br.01-251/1 od 18.01.2016. godine. Ugovorena vrijednost :299.880,00 eura. Ukupno je realizovano 101.959,20 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.
- 37) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Bar(tunel „Ćafe“) – Krute
Ugovor sa projektantom „SIMM INŽENJERING“doo Podgorica, br.01-3952/1 od 27.04.2015. godine. Ugovorena vrijednost :98.234,50 eura. Ukupno je realizovano: 30.362,85 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.
- 38) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Tivat –Jaz
Ugovor sa projektantom „SIMM INŽENJERING“doo Podgorica br.01-628/1 od 28.01.2016. godine. Ugovorena vrijednost :274.890,00 eura. Ukupno je realizovano: 46.909,80 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku.
- 39) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most-Bijelo Polje, Dobrakovo –Bijelo Polje, km 135+300-km 145+600



Ugovor, br.01-1412/1 od 17.02.2015. godine. Ugovorena vrijednost : 64.260,00 eura. Ukupno je realizovano 61.047,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

40) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most-Bijelo Polje, Barski most –Dobrakovo km 131+200-km135+300

Ugovor, br.01-577/1 od 26.01.2016. godine. Ugovorena vrijednost : 69.734,00 eura. Ukupno je realizovano: 69.734,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena.

41) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Berane-Petnica
U 2017. godini završena je izrada Elaborata eksproprijacije u vrijednosti od 3.599,76 eura.

- Za reviziju tehničke dokumentacije utrošeno je 107.871,47 eura
- Za tehničke preglede izvedenih radova 13.048,03 eura,
- Za građevinski nadzor nad izvođenjem radova 18.948,34 eura
- Za eksproprijaciju zemljišta isplaćeno je 179.705,49 eura.

U okviru ovog programa, izvođeni su i Radovi na rekonstrukciji rasvjete u tunelima i ostali radovi:

- Izvođenje radova na rasvjeti tunela „Mekavac“ na magistralnom putu M-2.3(M-10) Podgorica-Cetinje

Radove je izvodilo preduzeće „RAMEL“ doo Podgorica .Vrijednost ugovora je 239.924,37 eura. Finasijska vrijednost izvršenih radova: 235.746,50 eura. Radovi su završeni u 2017. godini.

- Izgradnja dalekovoda za napajanje rasvjete tunela na regionalnom putu R-1 Cetinje-Njeguši

Radove je izvodilo preduzeće „Elektro TEAM“ doo Podgorica.Vrijednost ugovora je 149.658,65 eura. Finasijska vrijednost izvršenih radova: 149.658,62 eura. Radovi su završeni u 2017. godini.

- Rekonstrukcija raskrsnice u Sutomoru

Radovi su se izvodili na osnovu Ugovora koji je zaključen sa preduzećem „Met&Alu plast“ doo Danilovgrad, dana 13.03.2017. godine na iznos od 124.978,92 eura. U 2017. godini realizovano je 124.978,92 eura. Radovi su završeni.

14. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva

Radovi se odnose na sanaciju asfaltnih kolovoza na putnim pravcima u sekciji „Podgorica“, sekciji „Nikšić“, sekciji „Pljevlja“ i sekciji „Berane“. Vrijednost izvedenih radova iznosi 1.480.048,57 eura. U 2017. godini završeno je izvođenje radova.



CRNA GORA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

**PRIJEDLOG PLANA REDOVNOG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA,
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE DRŽAVNIH PUTEVA ZA 2018. GODINU**



Uvod

Direkcija za saobraćaj pripremila je Prijedlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu, u skladu sa članom 20 Zakona o putevima, Zakonom o budžetu Crne Gore i drugim važećim dokumentima.

Planskom održavanjem i izgradnjom putne infrastrukture ostvaruje se efikasniji i jeftiniji putnički i teretni saobraćaj čime se stvara potencijal ekonomskog rasta društva. Takođe, poboljšanje konkuretnosti transportne privrede od ključnog je značaja za integraciju u Evropsku uniju.

Planom redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva utvrđuje se prioritet radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji državnih puteva u 2018. godini, što je od velikog značaja za održavanje i razvoj putne infrastrukture.

Finansijska struktura Plana

Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva podijeljen je, prema izvorima finansiranja, u sljedeće cjeline:

I.	Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore	8.487.263,25€
II.	Finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore	36.400.000,00€
Ukupno:		44.887.263,25€.

Prema članu 12. Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja“.

I.	<u>Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore</u>	
1.	Redovno održavanje i zaštita državnih puteva	8.187.263,25 €
2.	Služba pomoći i informisanja na javnim putevima	300.000,00 €
Ukupno iz Tekućeg budžeta za 2018.god.:		8.487.263,25 €

II.	<u>Finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore</u>	
1.	Program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore:	7.400.000,00€
2.	Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori:	23.000.000,00€



3. Program sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima:	1.500.000,00€
4. Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva, projektovanje, revizije, ekproprijacija, nadzor:	2.500.000,00€
5. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	2.000.000,00€
Ukupno iz Kapitalnog budžeta za 2018. god:	36.400.000,00€
UKUPNO IZ TEKUĆEG I KAPITALNOG BUDŽETA CRNE GORE:	44.887.263,25€

I. Finansiranje iz tekućeg budžeta Crne Gore

1. Redovno održavanje

Za redovno održavanje i zaštitu mreže državnih puteva za 2018. godinu izdvojena su sredstva iz Tekućeg budžeta Crne Gore u iznosu od 8.187.263,25 eura.

Redovno održavanje je prioritetno, jer kada izostane adekvatno održavanje puteva, troškovi održavanja i njihove eksploatacije su mnogo veći, a progresivno se uvećavaju troškovi dovođenja puteva u prethodno, odnosno projektovano stanje.

Kvalitet redovnog održavanja puteva ima veliki uticaj na ekonomičnost prevoza i bezbjednost saobraćaja. U tom cilju izrađuju se operativni planovi radova održavanja puteva, kojima se određuju potrebna finansijska sredstva, količine i vrste radova i rokovi izvođenja za svaku dionicu puta. Sastavni dio operativnih planova su dinamički planovi. Za održavanje puteva u zimskom periodu izrađuje se Plan rada zimske službe. Na osnovu Zaključka Vlade prilazi turističim centrima uvršteni su u I prioritet za zimsko održavanje.

U okviru planiranih finansijskih sredstava za redovno održavanje i zaštitu državnih puteva predviđeno je izvođenje radova na opravci asfaltnih kolovoza, opravci oštećenja potpornih i potpomo obložnih zidova, sanaciji manjih oštećenja trupa puta, održavanju objekata za odvodnjavanje, manjoj opravci mostova i tunela, uklanjanju odrona sa kolovoza i iz rigola, uređenju bermi i bankina, uređenju kosina, usjeka i zasjeka, i postavljanju žičanih mreža na najneophodnijim mjestima, košenju trave i sječenju rastinja na putnom zemljištu, zamjeni oštećenih i dopuni odbojnih greda, farbanju odbojnih greda i mostovskih ograda, održavanju instalacija i rasvjete tunela, održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije i drugo.

Poslovi redovnog održavanja za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine se obavljaju na osnovu Ugovora o izvođenju radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori br. 01-11471/1,2,3,4 od 17.11.2015. godine, koji je potpisan za period od četiri godine u vrijednosti od 32.749.053,00 eura (na godišnjem nivou 8.187.263,25 eura) sa izvođačem „Crnogoraput“ A.D. Podgorica.



2. Služba pomoć- informisanje (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori

Djelatnost Službe „Pomoć - informisanje na javnim putevima” je informisanje o stanju na putevima i pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima Crne Gore tokom dvadeset i četiri sata.

Poslije sprovedene tenderske procedure izabraće se izvođač koji će vršiti radove službe „Pomoć- informisanje na javnim putevima” u 2018. godini. Predviđena sredstva, u tekućem budžetu Crne Gore za 2018.godinu, za ove radove, iznose 300.000,00 eura.

II. Finansiranje iz kapitalnog budžeta Crne Gore

1. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

1) Obilaznica Rožaje - II faza

Radovi obuhvataju građevinske radove na izgradnji saobraćajnice dužine $L \approx 2,60$ km. Pored radova na trasi, izvesće se dva tunela dužine 1.193,10 m i 692,60 m, kao i dva mosta dužine 154,70 m i 17,70m, AB potporni i obložni zidovi i podvožnjak raspona 7,00 m. Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova „Euro-asfalt i partneri“, na iznos 19.778.320,09 eura bez PDV-a, dana 25.10.2017. godine. Rok za izvođenje radova je 730 kalendarskih dana.

Ovaj projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke.

2) Rekonstrukcija puta Podgorica - Petovac, dionica: skretanje za aerodrom u Golubovcima– početak obilaznice oko Golubovaca

Od skretanja za aerodrom u Golubovcima do obilaznice oko Golubovaca izgradiće se bulevar u dužini od 2,4 km. Ugovor za izvođenje radova potpisan je sa izvođačem „Bemax“ d.o.o. Podgorica. Vrijednost ugovora iznosi 4.696.396,33 eura. Rekonstrukcija se radi u saradnji sa Glavnim gradom čija je obaveza eksproprijacija zemljišta i radovi iz njihove nadležnosti. Direkcija za saobraćaj finansira 3.600.993,23 eura, a Glavni grad 1.095.403,10 eura.

Kapitalnim Budžetom (Opšti prihodi) za 2018. godinu opredjeljeno je 2.500.000,00 eura za radove koji su u nadležnosti Direkcije za saobraćaj.

3) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Podgorica – Budva, dionica: od raskrsnice sa magistralnim putem M-3 (Podgorica-Nikšić), do mosta na rijeci Sitnici

Radovi obuhvataju izgradnju bulevara u dužini od 3,3 km, od raskrsnice sa magistralnim putem M-3 Podgorica – Nikšić, do mosta na Sitnici .

Projekat se finansira iz sredstava Kapitalnog Budžeta (Opšti prihodi) za radove koje, po Zakonu o putevima, finansira Direkcija za saobraćaj, a to su radovi na trupu puta, objekti i atmosferska



kanalizacija i iz sredstava Budžeta Glavnog grada za radove na fekalnoj kanalizaciji, javnoj rasvjeti i za eksproprijaciju zemljišta.

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je 2.500.000,00 eura, za radove koji su u nadležnosti Direkcije za saobraćaj. Radovi su počeli u 2018. godini.

- 4) Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica– Tuzi – granični prelaz Božaj, dionica: Podgorica - most na Cijevni

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je 1.000.000,00 eura.

- 5) Izgradnja bulevara od Ulcinja do Štoja

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je 1.000.000,00 eura.

Tabela 1

Red. Broj	LOKACIJA I OPIS RADOVA	Period realizacije /godina/	Izvor finansiranja i vrijednosti		Planirano sredstava u 2018. god.
			Opšti prihodi Budžeta CG	Kredit EIB-a	
1.	Izgradnja II faze obilaznice oko Rožaja	2017.-2019.	0,3 mil. €	0,1 mil. € (10,00mil.€)	0,4 mil. €
2.	Rekonstrukcija dionice puta Podgorica - Petovac, dionica: skretanje za aerodrom Golubovci - početak obilaznice Golubovci	2016.-2018.	2,5 mil. €	-	2,5 mil. €
3.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-10 Podgorica –Cetinje-Budva dionica: raskrsnica sa magistralnim putem M-3 Podgorica – Nikšić, do mosta na Sitnici	2017.-2019.	2,5 mil. €	-	2,5 mil. €
4.	Rekonstrukcija puta Podgorica-Tuzi-granični prelaz Božaj	2018.	1 mil €	-	1 mil. €



5.	Izgradnja bulevara od Ulcinja do Štoja	2018.	1 mil €	-	1 mil. €
UKUPNO			7,3 mil.€	0,10 mil. € (10,00mil.€)	7,4 mil. € (17,3 mil.€)

2. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva

Planirana je rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva na trideset lokacija u dužini od oko 220 kilometara. Završetak radova planiran je 2020 godine. Realizacijom ovog programa doprinijeće se boljoj povezanosti Crne Gore sa susjednim državama, povećaće se dostupnost turističke ponude, a manje razvijena područja povezaće se sa glavnim magistralnim putevima.

U okviru ovog Programa izводиće se slijedeći radovi :

Tabela 2

red. broj	LOKACIJA I OPIS RADOVA	Period realizacije (godina)	Planirano sredstava u 2018.god. / mil. € /	Opis projekta ¹
1	2	3	7	8
1.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-12 (M-9) Vilusi – Vračenovići, dionica:Petrovići-Vračenovići-Deleuša	2016.-2018.	1	Radovi obuhvataju rekonstrukciju dionice Petrovići - Vračenovići, L= 8,77 km i rehabilitaciju dionice Vračenovići - Deleuša, L=3,45 km.Radovi su toku. Ugovorena vrijednost radova je 3.588.000,00 €. U 2018.godini u Budžetu je potrebno obezbijediti 1 mil € za završetak radova.

¹ Projekti u Prijedlogu plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za2018. godinu se ne podudaraju sa Planom javnih nabavki zato što su u njega uvršteni i radovi koji su započeti ranijih godina.



2	Rekonstrukcija puta Berane-Petnjica II faza, dionica: Berane-Podvade	2018.- 2019.	2,5	Dužina dionice koja se rekonstruiše iznosi 12km. Procijenjena vrijednost je 7,5 mil.€.
3.	Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka	2018.- 2019.	0,9	Dužina dionice koja se rekonstruiše iznosi 12 km. Procijenjena vrijednost 7 mil.€. Projektna dokumentacija će biti završena do polovine 2018. godine, kada će se sprovesti procedura za izbor izvođača.
4.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj – Sukobin, dionica: Ulcinj – Krute	2017.- 2018.	0,2	Radovi na rekonstrukciji obuhvataju građevinske radove na proširenju saobraćajnice dužine L≈13,50 km, izgradnju mosta raspona 53,00 m, rekonstrukciju tunela dužine 60,00 m, izgradnju dvije AB galerije dužine po 30,00 m, izradu AB konstrukcije dužine 136,00 m, izradu AB potpornih i obložnih zidova, izradu novih i produženje postojećih pločastih i cjevastih propusta. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a. Vrijednost Ugovora je 5.824.687,33 € bez PDV-a. Radovi će biti završeni do kraja 2018. godine.
5.	Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica: Lubnice – Jezerine	2015.- 2018.	0,2	Rekonstrukcija 15 km puta sa izgradnjom tunela u dužini od 3 km. Ugovoreno 34.694,35€. Radovi i nadzor plaćaju se iz kredita EBRD-a.
6.	Rekonstrukcija puta M-2.1 Bijelo Polje – Ribarevine od km 149+950 do km 153+000	2017.- 2018.	1,5	Procijenjena vrijednost radova je 2,5 mil.€. Rekonstrukcija 3,05 km puta od Bijelog Polja do Ribarevina.



7.	Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka	2017.- 2019.	0,1	Procijenjena vrijednost radova je 15 mil.€. Rekonstrukcija 17 km puta.
8.	Podgorica – Danilovgrad, dionica Rogami - Spuž	2018.	1,5	Rekonstrukcija regionalnog puta R-23 Podgorica-Danilovgrad, od raskrsnice za Rogame do Spuža, u dužini od pet kilometara. Procijenjena vrijednost radova je 2,4 mil.€.
9.	Rekonstrukcija puta Debeli Brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča	2018.	1,5	Rekonstrukcija puta u dužini od 2,9 km. Procijenjena vrijednost radova je 1,5 mil.€.
10.	Izgradnja puta Vrulja - Mijakovići	2018.- 2019.	1	Izgradnja 7,5 km puta od Vrulje do Mijakovića. Od većih objekata, projektom je planirana izgradnja dva mosta. Procijenjena vrijednost radova je 10 mil.€.
11.	Rekonstrukcija regionalnog puta Krstac – Ivanova Korita	2018.- 2019.	1,5	Ugovorena vrijednost radova je 3.822.149,45 eura. Rekonstrukcija dionice u dužini od 9 km. Radovi su u toku.
12.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši, dionica od supermaketa Voli do Bajičke crkve	2017.- 2018.	1,5	Procijenjena vrijednost radova je 2,5 mil.€ Rekonstrukcija dionice u dužini od 3,5 km



13.	Rekonstrukcija puta Nikšić – Vilusi, dionica Trubjela - Vilusi	2018.- 2019.	1	Procijenjena vrijednost radova 8 mil.€ Rekonstrukcija puta u dužini od 16 km
14.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica Barski Most-Dobrakovo od km 131+200 do km 135+300	2017.- 2019.	0,4	Procijenjena vrijednost 17,2mil.€. Rekonstrukcija dionice od Barskog mosta do graničnog prelaza Dobrakova. Dužina dionice 4,10 km. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
15.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica Dobrakovo – Bijelo Polje km 135+300 do km 145+600	2017.- 2019.	0,4	Procijenjena vrijednost radova 10 mil.€. Rekonstrukcija dionice od Dobrakova do Bijelo Polja u dužini od 10,3 km. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
16.	Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja – Mihajlovica	2017.- 2019.	0,3	Procijenjena vrijednost radova je 6,4 mil.€. Rekonstrukcija puta od Pljevalja do Mihajlovice u dužini od 12 km. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
17.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad – Podgorica od km 114+500 do km 129+500, izgradnja bulevara	2017.- 2019.	1,6	Procijenjena vrijednost radova 23 mil.€. Rekonstrukcija i izgradnja 15,5 km puta sa izgradnjom bulevara i raskrsnice za Novo Selo. Radovi se finansiraju iz kredita EBRD-a.



18.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani od km 1148+200 do km 1168+200, sa sanacijom tunela i mostova	2017.- 2019.	0,4	Procijenjena vrijednost radova 15 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova i tunela. Radovi se finansiraju iz kredita EBRD-a.
19.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz od km 885+500 do km 901+500, izgradnja bulevara	2017.- 2019.	1,1	Procijenjena vrijednost radova 24 mil.€. Ukupna dužina dionice je 16,0 km. Projektom je planirana rekonstrukcija puta u modernu saobraćajnicu sa četiri saobraćajne trake. Radovi se finansiraju iz kredita EBRD-a.
20.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac – Ribarevina, L=12,90 km, Potezi: km 1075+200 – km 1081+800 i km 1083+600 – km 1089+872	2017.- 2019.	0,4	Procijenjena vrijednost radova 7,6 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
21.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Poda, L=14,70 km, od km 1089+872 do km 1104+559	2017.- 2019.	0,3	Procijenjena vrijednost radova 9,8 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
22.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Poda – Berane, L=12,20 km, od km 1104+559 do km 1117+300	2017.- 2019.	0,3	Procijenjena vrijednost radova: 9,5 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova i tunela. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.



23.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane - Tunel "Lokve", L=16,2 km, od km 1117+300 do km 1133+507	2017.- 2019.	0,3	Procijenjena vrijednost radova 15 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova, tunela i izgradnjom treće trake 2,5 km. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
24.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Tunel "Lokve" - Rožaje, L=14,7 km, od km 1133+507 do km 1148+200	2017.- 2019.	0,3	Procijenjena vrijednost radova 7 mil.€ Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice sa rekonstrukcijom mostova i tunela. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
25.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2, dionica Kamenovo - Petrovac, L=11,3 km, od km 911+700 do km 923+000	2017.- 2019.	0,7	Procijenjena vrijednost radova 10 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice i rekonstrukcija mostova. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
26.	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4, dionica Petrovac - Bar, L=12,0 km	2017.- 2019.	0,6	Procijenjena vrijednost radova 12 mil.€. Rekonstrukcija i rehabilitacija ukupne dionice i rekonstrukcija mostova i tunela. Radovi se finansiraju iz kredita EIB-a.
27.	Rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje - Čevo	2018.- 2020.	0,1	Procijenjena vrijednost 20 mil.€ U toku je izrada projektne dokumentacije.



28.	Rekonstrukcija puta Berane – Trpezi – Kalače, dionica Stjenice – Trpezi, I faza	2018.- 2019.	0,4	Procijenjena vrijednost 3,5 mil.€. Rekonstrukcija I faze u dužini od 7 km.
29	Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo – Vuča, I faza	2018.- 2019.	0,5	Procijenjena vrijednost 4,5 mil.€. Rekonstrukcija I faze u dužini od 11 km. U toku je tendeska procedura za izbor projektanta.
30.	Rekonstrukcija kritičnih tačaka na regionalnom putu R-8 Resna (raskrsnica sa R-17) – Grahovo – Nudo	2018.	0,5	Procijenjena vrijednost 0,5 mil.€. Rekonstrukcija kritičnih tačaka na putu.
31.	Rekonstrukcija puta Cetinje-Njeguši	2018.	-	Ugovorena vrijednost radova je 9,6 mil. €. U 2018.god završiće se izvođenje radova .
32.	Rekonstrukcija puta R-10: Slijepač Most – Tomaševo – Pljevlja, dionica Crkvice - Vrulja	2018.	-	Ugovorena vrijednost radova je 4.766.552,00 mil. €. U 2018.god završiće se izvođenje radova .
33.	Rekonstrukcija puta M-2.3(M-10) Cetinje-Budva, od km 45+700 do km 51+000, Brajići-Lapčiči	2018.	-	Ugovorena vrijednost radova je 7.599.999,99 mil. €. U 2018.god završiće se izvođenje radova .



34.	Izgradnja treće trake na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet Lepenac od km 1067+636 do km 1075+200	2018.	-	Ugovorena vrijednost radova je 3.327.977,89 mil. €. U 2018.god završiće se izvođenje radova . Projekat se finansira iz kredita EIB-a.
UKUPNO ²			23 mil €	

3. Sanacija mostova, klizišta, kosina na magistralnim i regionalnim putevima

Red. broj	OPIS POZICIJE	Period realizacije /godina/	Ugovorena vrijednost/€ /	Realizovano u 2017. godini/€/	Planirano sredstava u 2018.godini /€/
1.	Sanacija klizišta Debeli Brijeg, na magistralnom putu M- 2, km 854+000 Debeli brijeg-Kamenari (međugranična zona)	2018.- 2019.	-	-	550.000,00
2,	Sanacija nestabilne kosine Sućeska na regionalnom putu Andrijevice - Plav	2018.- 2019.	-	-	400.000,00
3.	Sanacija mosta Trmanje na magistralnom putu Podgorica-Kolašin	2018.- 2019.	-	-	500.000,00
4.	Sanacija klizišta Besnik na magistralnom putu M-2(M-5) Rožaje –Špiljani i sanacija zida i kosine na lokalitetu „ Zeleni“	2016.- 2018.	342.274,24	302.209,53	40.064,71
5.	Rekonstrukcija mostova na regionalnom putu R-10 (R-	2016.- 2018.	999.757,39	556.962,83	442.794,56

² Za finansiranje ovih rekonstrukcija koristiće se sredstva iz opštih prihoda Budžeta, kao i kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke(EIB).



	11) Slijepač most – Tomaševo-Pavino Polje				
6.	Sanacija zidova na regionalnom putu R-10:Slijepač most – Tomaševo	2016.- 2018.	372.023,96	295.779,23	76.244,64

4. Investiciono održavanje državnih puteva: projektovanje, revizije, eksproprijacija, nadzor, hitne intervencije

U Kapitalnom budžetu Crne Gore za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 eura, od čega za izradu projektne dokumentacije 1,500.000,00 eura. Iznos od 1.500.000,00 eura namijenjen je za završetak projekata koji su počeli u prethodnim godinama i za realizaciju projekata koji će početi sa izradom u 2018. godini.

Projekti, koji će se završiti u 2018.godini, biće plaćeni izvođačima po pristiglim situacijama do planiranih sredstava, a nedostajuća sredstva obezbijediće se preusmjeravanjem u sklopu ovog programa ili sa drugih programa.

Tabela 3

Red. broj	OPIS POZICIJE	Period realizacije /godina/	Planirano u 2018 /€/
1.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Crkvine – Kolašin km 1037+200 - km 1046+150	2016.-2018.	80.000,00
2.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Kolašin – Mojkovac, km 1046+150 - km 1067+500.	2016.-2018.	135.000,00
3.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac-Podgorica, dionica Petrovac (raskrsnica Budva-Petrovac) na km 924+000 - Paštrovačka Gora na km 931+500.	2017.-2018.	54.264,00



4.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac-Podgorica, dionica Paštrovačka Gora – Virpazar	2017.-2018.	186.221,20
5.	Izrada teh. dokumentacije za rekonstrukciju/rehabilitaciju mag. puta M-2 Petrovac-Podgorica, dionica Virpazar (raskrsnica za tunel "Sozina") na km 946+300 - obilaznica Golubovci (kružna raskrsnica) na km 962+800	2018.-2019.	97.580,00
6.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica Petrovac – Bar	2016.-2018.	132.000,00
7.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica Bar-Ulcinj	2017.-2018.	64.260,00
8.	Izrada teh. dokumentacije za rekonstrukciju reg. puta R-3 Pljevlja – Metaljka, II Faza – dionica Krće (Baljenovac) - Metaljka	2016.-2018.	78.000,00
9.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Krstac – Ivanova Korita	2016.-2018.	7.000,00
10.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan Polje-Nikšić, dionica Jasenovo Polje – Vidrovan	2016.-2018.	15.900,00
11.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi - Trubjela	2016.-2018.	61.000,00
12.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica	2017.-2018.	21.896,10



	Kuside-Nikšić (Petlja)		
13.	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju nestabilne kosine na regionalnom putu R-10 (R-4) Đurđevića Tara - Mojkovac, kritična tačka "Sokolovina"	2017.-2018.	54.859,00
14.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Virpazar - Murići	2016.-2018.	84.966,00
15.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Ostros - Vladimir	2016.-2018.	82.943,00
16.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 , Podgorica- Kolašin na km 1023+800, lokalitet Počinak	2015.-2018.	9.500,00
17.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 dionica PODA – BERANE, L=12,20 km, od km 1104+559 do km 1117+300	2015.-2018.	150.000,00
18.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mag. Puta M-2, dionica tunel „Lokve“ –Rožaje, L=14,7 km, od km 1133+507 do km 1148+200	2015.-2018.	20.000,00
19.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Vrulja – Mijakovići, L=8,50 km	2015.-2018.	39.000,00
20.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši, dionica od supermaketa Voli do Bajičke crkve	2018.	15.000,00
21.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače,	2018.	70.000,00



	dionica Stjenica –Trpezi, u dužini od 7 km		
22.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 18 km	2018.-2019.	150.000,00
23.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje-Čevo-Nikšić, L=45 km	2018.-2019.	550.000,00
24.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2), dionica Lipci-Ljuta dužine cca 15 km	2018.-2019.	160.000,00
25.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 Šćepan Polje-Nikšić, dionica Zaborje-Jasenovo Polje od km 46+000 do km 65+000, dužine L=19 km	2017.-2018.	190.000,00
26.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta puta R-23 (R-14) Danilovgrad-Čevo, dionica Danilovgrad-Markovina od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16 km	2018.-2019.	160.000,00
27.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Podgorica- Danilovgrad, od raskrsnice Rogami do Spuža u dužini od 5 km	2017.-2018.	28.441,00
28.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg-Herceg Novi, od km 854+500 do km 859+500, u dužini od 5 km	2018.-2019.	40.000,00
29.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Danilovgrad – Podgorica, dionica: od km 114+500 do km 129+500, izgradnja bulevara	2016.-2018.	197.921,80



30.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Bar (tunel „Čafe“)-Krute	2016.-2017.	50.000,00
31.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Tivat –Jaz, km 885+500- km 901+500	2016.-2018.	227.990,20
32.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Kolašin – Jezerine	2018.-2019.	100.000,00
33.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Nikšić – Danilovgrad, dionica Tunel “Budoš” – Danilovgrad, ukupne dužine 18,5 km	2018.-2019.	300.000,00
34.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta most Zeleni - Vuča, dionica most Zeleni – Biševo, dužine cca 17 km	2018.-2019.	70.000,00
35.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta most Zeleni - Vuča, dionica Biševo – Vuča, dužine cca 11 km	2018.-2019.	45.000,00
36.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju mosta na magistralnom putu Mojkovac – Krstac, km 1069+381	2018.-2019.	50.000,00
37.	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju tri mosta na magistralnom putu Podgorica – Kolašin: km 1021+504 (L=88 m), km 1025+851 (L=92 m) i km 1028+170 (L=72 m)	2018.-2019.	40.000,00
38.	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju pet klizišta na regionalnom putu Mateševo – Andrijevića	2018.-2019.	40.000,00



U okviru ovog programa, planirani su i sledeći troškovi:

- | | |
|--|--------------|
| - revizija tehničke dokumentacije, tehnički pregledi izvedenih radova i ostale komisije: | 100.000,00 € |
| - eksproprijacija zemljišta ³ | 100.000,00 € |
| - nadzor nad izvođenjem radova | 100.000,00 € |
| - rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva | |
| - na km 57+800, kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala) | 400.000,00 € |
| - hitne intervencije | 300.000,00 € |

Ukupna sredstva iz kapitalnog budžeta Crne Gore za ovaj program iznose 2.500.000,00 €.

5. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva

Za ovaj program opredijeljena sredstva su podijeljena na pet sekcija po 400.000,00 eura, što je u zbiru 2.000.000,00 eura. Tenderska procedura za izbor izvodjača radova sprovede se u prvom tromesjeću 2018. godine, a radovi će se završiti do 15.06.2018. godine.

Zaključak

Za unaprjeđenje putne infrastrukture i bezbjednost saobraćaja na državnim putevima Crne Gore, od presudnog je značaja obezbjeđivanje kontinuiranog priliva finansijskih sredstava za realizaciju planiranih radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji državnih puteva, po utvrđenoj dinamici.

Planom redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu predviđeni su najprioritetniji radovi.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2018. godinu planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva utroši 44.887.263,25 eura.

U Tekućem budžetu Crne Gore za 2018. godinu planirana su sredstva, u iznosu od 8.487.263,25 eura, i Kapitalnim Budžetom Crne Gore za 2018. godinu, izdvojiće se 38.400.000,00 eura.

Realizacijom radova predviđenih Planom redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu doći će do unaprjeđenja putne infrastrukture i povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju na državnim putevima Crne Gore.

³ Planirana sredstva su potrebna za eksproprijaciju zemljišta za sanaciju objekata i trupa puta, za rekonstrukciju raskrsnica i za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva