

INFORMACIJA

o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica br. 01-846/2 i Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bjelojevička br. 01-849/2

Vlada Crne Gore, kao Koncedent i Konzorcijum "Haider Extrem Energy" čiji članovi su: Haider Bauunternehmung GmbH (Austrija), Haider Energieerzeugung GmbH (Austrija) i Extrem inženjering d.o.o. (BiH) zaključili su 26.09.2008. godine ugovore o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i vodotoka Bjelojevička. Postupak dodjele koncesije je sproveden u skladu sa zakonom tj. na osnovu Javnog oglasa (Tendera) na kome su ponude pomenutog konzorcijum izabrane kao najpovoljnije.

Zaključeni ugovori predviđaju pet faza realizacije:

I faza-Istražni radovi, sa rokom za realizaciju od 1 mjeseca od dana potpisivanja ugovora,

II faza- Izrada projektne dokumentacije, sa rokom za realizaciju od 2 mjeseca od završetka I faze

III faza –Izgradnja objekta, sa rokom za realizaciju od 8 mjeseci od završetka II faze

IV faza -Eksploatacija objekta, sa rokom za realizaciju od 30 godina mjeseci od završetka III faze

V faza- Prenos vlasništva, sa rokom za realizaciju od 15 dana od dana isteka Ugovora.

Ugovor za vodotok Bistrica je aneksiran dva puta: Aneks br. I Ugovora o koncesiji koji je zaključen dana 8.07.2009. godine i Aneksa br.II Ugovora o koncesiji koji je zaključen dana 09.04.2013. godine (Ugovori o koncesijama Aneks I i II u daljem tekstu: „Ugovor“). Ugovor za vodotok Bjelojevička je takođe aneksiran dva puta: Aneks br. I Ugovora o koncesiji koji je zaključen dana 3.07.2009. godine i Aneksa br.II Ugovora o koncesiji koji je zaključen dana 09.04.2013. godine.

Koncesionar je za obje lokacije dobio građevinske dozvole tokom prethodne godine. Za izgradnju mHE na vodotoku Bistrica građevinska dozvola je izdata 23.04.2012, a za vodotok Bjelojevička dozvola je izdata 27.01.2012. Ugovorna obaveza koncesionara je da izgradi predviđene mHE u roku od 8 mjeseci od dana izdavanja građevinskih dozvola. Kako je uvidom inspektora za građevinarstvo konstatovano 21.12.2012, na obje lokacije su u toku bili pripremni radovi što je ukazalo na kršenje dinamike realizacije ugovora od strane koncesionara. Takođe, za oba ugovora, koncesionar nije dostavio bankarsku ugovoru za III fazu realizacije, na način definisan ugovorom.

Koncesionar se obratio Vladi sa predlogom da mu se omogući nastavak izgradnje predviđenih hidroelektrana vodotocima Bistrica i Bjelojevička, čija je realizacija po novom planu, pomjerena za decembar 2013. godine. Takođe, koncesionar je predložio da mu se omogući da dostavi odgovarajuće bankarskih garancija do kraja aprila 2013. godine. Imajući u vidu da su pripremni radovi u finalnoj fazi kao i značajna ulaganja od strane koncesionara, Vlada je prihvatila da se aneksiranjem ugovora omogući nastavak vršenja koncesione djelatnosti sa rokom za dostavljanje bankarske garancije do 23. 04. 2013 godine i krajnjim datumom izgradnje objekta do 31.12.2013 godine. Pomenuti Aneksi ugovora po ovom osnovu potpisani su 09.04.2013. godine.

Nakon izvršenih izmjena, Ugovorima je definisano, odnosno članom 2 Aneksa II da će koncesionar najkasnije do 23.04.2013. godine dostaviti bankarske garancije u visini određenom članom 12 Ugovora o koncesiji sa rokom važenja od minimum 12 mjeseci. U slučaju da Koncesionar ne ispuni ovu obavezu u utvrđenom roku smatraće se da je Ugovor o koncesiji (uključujući i Aneks br. I kao i Aneks br. II) raskinut istekom dana koji je određen za izvršenje ove obaveze. U slučaju raskida Ugovora po pomenutom osnovu, Koncesionar se u cijelosti odriče bilo kakvih potraživanja prema Koncedentu po osnovu uložених sredstava. Takođe, od dana nastupanja raskida Koncedent je ovlašćen slobodno raspolagati lokacijom i može je bez ograničenja ustupiti drugom licu.

Ministarstvo ekonomije je dopisom od 22. april 2013. godine, br. 01- 27/56, upozorilo Koncesionara o mogućnosti raskida ugovora po osnovu ne dostavljanja odgovarajuće bankarske garancije u roku predviđenim Aneksima ugovora. U cilju prevazilaženja novonastale situacije, Ministarstvo je od polovine maja inteziviralo komunikaciju sa ovlašćenim predstavnikom Koncesionara koji i pored čestih uvjeravanja da će obezbjediti bankarske garancije, nije ispunio svoje ugovorne obaveze.

Kako do predviđenog roka koncesionar nije dostavio validne bankarske garancije, stekli su se uslovi za raskid oba ugovora.

Na osnovu svega izloženog predlažemo da Vlada Crne Gore, kao Koncedent donese sljedeće z a k l j u č k e:

1. Vlada je usvojila Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica br. 01-846/2 i Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bjelojevička br. 01-849/2
2. Raskida se Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica br. 01-846/2
3. Raskida se Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bjelojevička br. 01-849/2
4. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da preduzme potrebne aktivnosti i sprovede proceduru raskida ugovora iz tačaka 2 i 3 ovih zaključaka.