




CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Izvještaj o realizaciji
Zakona o budžetu Crne Gore

za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine



Podgorica, mart 2024. godine

UVOD.....	14
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA.....	17
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA.....	20
REALIZACIJA PO PROJEKTIMA	41
I. POLJOPRIVREDA.....	42
1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST POLJOPRIVREDE.....	43
1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja.....	44
II. TURISTIČKA DJELATNOST	45
2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE.....	46
2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin.....	47
2.2. Ski centar na lokalitetu “Cmiljača” u Bijelom Polju.....	49
2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	53
2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama.....	61
2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak.....	61
2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju.....	62
2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	72
2.8..... Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova.....	73
2.9. Objekat “Kuća voća” u Andrijevići	73
2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule.....	75
2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”	75
2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”	76
2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica.....	76
2.14. Ski centar na lokalitetu Berane.....	77
2.15. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten”, opština Žabljak.....	77
III. EKOLOGIJA I PRIRODA.....	78
3. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE	79
3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	80
3.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	81
3.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta	

kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada.....	84
3.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	87
3.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	88
3.6. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	88
3.7. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica.....	88
3.8. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	88
3.9. Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-II faza.....	89
3.10. Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom.....	89
3.11. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza.....	89
3.12. Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice	89
3.13. Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	90
3.14. Regulacija korita rijeke Rujale, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	90
3.15. Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Plješ, Pljevlja	90
3.16. Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	90
3.17. Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić.....	90
3.18. Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevice	91
3.19. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići.....	91
3.20. Kanalizaciona mreža u Andrijevici	91
3.21. Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	91
3.22. Rekonstrukcija primarne vodovodne atmosferske kanalizacije u Kolašinu.....	91
3.23. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m	92
3.24. Vodovod “Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje ..	92
3.25. Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko.....	92
3.26. Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	92
3.27. Izgradnja vodovoda naselja Božiće, Andrijevice	92
3.28. Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću.....	93
3.29. Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevice – sekcija II	93
3.30. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta “Merića	

Vrelo", Berane	93
3.31. Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	93
3.32. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva.....	93
3. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ODRŽIVI RAZVOJ	
94	
3.33. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.....	95
3.34. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	96
3.35. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	96
3.36. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	97
3.37. Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija.....	97
3.38. Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori.....	98
3.39. Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme.....	98
IV. ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA.....	99
4. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA	100
4.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	101
4.2. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	101
4.3. Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan.....	102
4.4. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima.....	103
4.5 .Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica.....	103
4.6. Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	103
4.7. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	104
4.8. Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, Internog i palijativne njege, Nikšić.....	104
4.9. Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	104
4.10. Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	104
4.11. Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav.....	105
4.12. Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	105
4.13. Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama.....	105
4.14. Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore.....	106
4.15. Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju.....	106
4.16. Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi–opšta Bolnica Berane	106

4.17. Adaptacija Doma zdravlja Budva	107
4.18. Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru	107
4.19. Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	107
4.20. Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj.....	108
4.21. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova.....	108
4.22. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju	109
4.23. Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi.....	109
4.b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ZDRAVSTVO	110
4.24. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore.....	111
4.25. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija.....	112
4.26. Radovi na izgradnji operativnog centra.....	114
V. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA.....	116
5. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA	117
5.1. Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu.....	118
5.2. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	119
5. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE	120
5.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa.....	121
5.4. Kompleks UIKS u Danilovgradu	122
VI. JAVNA BEZBIJEDNOST.....	123
6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI.....	124
6.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju.....	125
6.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	126
VII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE	128
7a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE	129
7.1. Izgradnja objekata za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodroma “Knjaz Danilo” u Golubovcima.....	130
7.2. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	130
7.3. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici.....	130

7.4. Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	130
7.5. Rekonstrukcija objekta KN-12 u kasarni „Breza” u Kolašinu	131
7.6. Rekonstrukcija objekta KN-12 u kasarni „Vladimir Volođa” u Pljevljima	131
VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA.....	132
8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA	133
8.1. Izgradnja Doma starih u Nikšiću.....	134
8.2. Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	135
8.3. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru 135	
8.4. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	136
8.5. Izgradnja Doma starih u Plavu	136
IX. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ	138
9. a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE	139
9.1. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada.....	140
9.2. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja.....	140
9.3. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice.....	140
9.4. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje.....	140
9.5. Unapređenje turističke ponude grada.....	140
9.6. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica.....	140
9.7. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	140
9.8. Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	140
9.9. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju.....	140
9.11. Izgradnja svlačionica i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani.....	142
9.12. Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza	142
9.13. Izgradnja hidrotehničkog tunela „Belveder”	142
9. b. RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH LOKALNIH SAMOUPRAVA	143
9.14. Pomoć manje razvijenim lokalnim samoupravama sa sjevera za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva	143
X. UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA	144
10. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR SAOBRAĆAJ.....	145
10.1. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju.....	146

10.2. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	147
10.3. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta.....	148
10.4. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju	148
10.5. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju ..	148
10.6. Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj	150
10.7 Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika.....	150
XI. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE	151
11. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE.....	152
11.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	153
11.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture.....	154
11.3. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture.....	155
11.4. Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru	155
11.5. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić.....	156
11.6. Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane.....	157
11.7. Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću.....	157
11.8. Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj.....	157
11.9. Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj	157
11.10. Sanacija Doma kulture na Jasenovom Polju opštine Nikšić	157
11.11. Izgradnja Hrama Svete Petke u Danilovgradu	157
11.12. Izgradnja spomenika vojvodi Marku Miljanovu u Beranama.....	157
11.13. Rekonstrukcija objekta u Kolašinu u kome je 1943.godine održano zasijedanje ZAVNO za Crnu Goru i Boku.....	158
11.14. Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	158
XII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE	159
12. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	160
12.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo).....	161
12.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	165
12.3. Izgradnja gradske pijace u Rožajama.....	166
12.4. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje.....	168
12.5. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica, Plav	169
12.6. Putni pravac Monte Rose.....	170

12.7. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu – I faza.....	170
12.8. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar.....	172
12.9. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića.....	173
12.10. Izgradnja puta Srđevac – Lozna.....	174
12.11. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina.....	174
12.12. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor	174
12.13. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića.....	174
12.14. Rekonstrukcija puta Gusinje-Vusanje	175
12.15. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu	175
12.16. Sanacija puta Kruševica-Vrbanj-Orjen, sa adaptacijom planinskog doma 175	
12.17. Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare.....	176
12.18. Modernizacija lokalnog puta Hurijske-Donja Lovnica-Ćosovica u Rožajama 176	
12.19. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrljica, Bar.....	176
12.20. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka.....	177
12.21. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	177
12.22. Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	177
12.23. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od „Galeba” do Titove vile.....	177
12.24. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen.....	177
12.25. .. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor- Lovćen	178
12.26. Sanacija puta Danilovgrad - Manastir Ostrog.....	178
12.27. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	179
12.28. Rekonstrukcija bulevara „13. Jul” Nikšić	179
12.29. Glavna ulica u Gusinju.....	179
12.30. Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju.....	180
12.31. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	180
12.32. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani.....	180
12.33. Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće	181

12.34. Izrada projektne dokumentacije za pristupni put i zaobilaznicu centralnom jezgru Virpazara	181
12.35. Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar.....	181
12.36. Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić.....	181
12.37. Rekonstrukcija međuopštinskog puta Šavnik-Plužine –JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN	182
12.38. Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću.....	182
12.39. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča – Andrijevića.....	182
12.40. Sanacija puta Maočići Velimlje - Petrovići, dionica Maočići –Velimlje.....	182
12.41. Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje.....	182
12.42. Rekonstrukcija puta lokalnog puta Veruša - petlja Veruša	183
12.43. Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom	183
12.44. Sanacija putnog pravca Šipačno - Nikšić	183
12.45. Izgradnja bulevara Nova 5 sa pristupnim saobraćajnicama na Ulcinjskom polju	183
12.46. Izradnja projektne dokumentacije za bulevar od mosta na Port Mileni do rijeka Bojane.....	183
12.47. Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	183
12.48. Izgradnja vatrogasnog doma u Pljevljima	184
12.49. Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela	184
12.50. Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	184
12.51. Izgradnja puta Plav – Dečani.....	184
12.52. Rekonstrukcija puta Petnjica - Lagatori 2.4 km	184
12.53. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Petnjica – Savin Bor – do granice sa Srbijom.....	184
12.54. Sanacija i adaptacija puta u Velici	185
12.55. Sanacija i adaptacija puta u Pepiće.....	185
12.56. Sanacija i adaptacija puta u Đurička rijeka	185
12.57. Sanacija i adaptacija puta u Brezojevici.....	185
12.58. Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici	185
12.59. Sanacija i adaptacija puta u selu Murina	185
12.60. Sanacija i adaptacija puta u selu Skić.....	185
12.61. Rekonstrukcija puta Osoje – Pavino polje – Bijelo Polje.....	185
12.62. Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	185

12.63. Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac, Andrijevića	186
12.64. Izgradnja javne rasvjete za mjesto Most Bandovića – Praljnije, Andrijevića	186
12.65. Adaptacija parking prostora JU „Dom zdravlja Andrijevića“	186
12.66. Asfaltiranje putnih pravaca u MZ „Slatina“, Andrijevića.....	186
12.67. Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	186
12.68. Rekonstrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima Opštine Nikšić	186
12.69. Adaptacija putnih pravaca u Opštini Danilovgrad za naselja: Bandići, Zagarač, Frijeska Glavica i Đeđezi.....	187
12.70. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo, Rožaje	187
12.71. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižica, Rožaje.....	187
12.72. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva, Rožaje	187
12.73. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva mala, Rožaje.....	187
12.74. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica, Rožaje	187
12.75. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo, Rožaje	187
12.76. Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa obostranim trotoarima u Ulici Oslobođilačkih ratova u Mojkovcu	187
12.77. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra, Berane	188
12.78. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena, Berane	188
12.79. Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca, Berane	188
12.80. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe, Berane	188
12.81. Izgradnja i asfaltiranje puta od sela Glavaca do sela Kurikuće, Berane ...	188
12.82. Sanacija magistralnih puteva na teritoriji Opštine Budva	188
12.83. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva.....	188
12.84. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva i Opštini Plav	189
12.85. Rekonstrukcija puta Podgorica – Mokra, putni pravac od Gornje Kržaje do Stravča.....	189
12.86. Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog.....	189
12.87. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH).....	189
12.88. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	189
12.89. Izgradnja bulevara od kružnog toka u naselju Mahala do Aerodroma Podgorica	190

12.90. Rekonstrukcija puta Loznice – Rasovo – Gubavac u Bijelom Polju.....	190
12.91. Asfaltiranje puta u Kamensku, Opština Nikšić.....	190
12.92. Izgradnja pasarele na Ibarskoj magistrali u Rožajama	190
XIII. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA.....	191
13. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE	192
13.1. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti.....	193
13.2. Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta	194
XIV. RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE.....	195
14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI NAUKE	196
14.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	197
14.2. Naučno-tehnološki park u Podgorici.....	199
14.3. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	200
14.4. Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću 201	
XV. SPORT	202
15. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA	203
15.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	204
15.2. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru.....	205
15.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	205
15.4. Sportska zona Kolasin-izrada projektne dokumentacije i izgradnja I faze	206
15.5. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	206
15.6. Izgradnja sportske sale za potrebe JU OŠ „Bajo Jojić” i Srednje mješovite škole u Andrijevići.....	206
15.7. Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva	206
15.8. Izgradnja balon sale u Andrijevići	207
15.9. Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru	207
15.10. Izgradnja sportske hale u Plužinama.....	207
XVI. UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA.....	208
16. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI OBRAZOVANJA....	209
16.1. Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	210
16.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica.....	210

16.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica.....	210
16.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu.....	210
16.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici	210
16.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	210
16.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	211
16.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	211
16.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Baru	211
16.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Ulcinju	211
16.11. Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju	212
16.12. Izgradnja Osnovne i muzičke škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju	212
Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	214
16.13. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	214
16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	215
16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	215
16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	215
16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru.....	215
16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	215
16.19. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a „Univerzitetski centar”, Podgorica	216
16.20. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	216
16.21. .. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi.....	216
16.22. Sufinansiranje izgradnje vrtića „Naša Radost” na Savini	217
16.23. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.....	217

16.24. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	218
16.25. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	219
16.26. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor" Masline.....	219
16.27. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat.....	219
16.28. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" – Komani.....	220
16.29. Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva.....	220
16.30. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović" – područno odjeljenja u Donjim lugama, Opština Berane	220
16.31. Izgradnja fiskulturne sale OŠ „Polica" Berane	221
16.32. Izgradnja osnovne škole i vrtića u Bečićima.....	221
16.33. Izgradnja nove OŠ „Mladost" Bijelo Polje	221
16.34. Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću	221
16.35. Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić.....	221
16.36. Izgradnja Osnovne škole u Igalu.....	221
16.37. Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole „Ing. Marko Radević", Podgorica	222
16.38. Rekonstrukcija Gimnazije „Tanasije Pejatović", Pljevlja	222
16.39. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko" u Baru	222
16.40. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići" u Pečuricama, Opština Bar.....	222
16.41. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Nedakusi" u Bijelom Polju	223
16.42. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Lovćenski partizanski odred" na Cetinju 223	
16.43. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću 223	
16. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR OBRAZOVANJE.....	224
16.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem.....	225

UVOD

Zakonom o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu 127.887.071,32€, od čega je 99.485.624,23€ iz budžetskih sredstava, 46,00€ iz kredita, 5,00€ donacija, 25.004,00€ IPA sredstva i 28.376.392,09 iz namjenskih sredstva.

U periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 107.076.222,31€, od čega 64.990.633,15€ iz budžetskih sredstava, 9.419.421,23€ iz IPA fondova, 31.214.282,53 iz namjenskih sredstava i 1.451.885,40 iz kredita.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 264 projekta koja obuhvata i kumulativne pozicije kroz koje se realizuje veći broj poprojekata.

U periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala 108 postupaka javne nabavke čija vrijednost iznosi 74,008,175.65€. U istom periodu je zaključen 51 ugovor ukupne vrijednosti 38,507,612.47€, a koji uključuju i nabavke pokrenute u 2022. godini.

Kroz Izvještaj o realizaciji za 2023. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava za kapitalne projekte ne može uticati, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama, kao i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Prijedlog Uprave za kapitalne projekte bio je da se, u okviru obezbijedenih sredstava Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijedeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi izgradnje.

Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji) nisu dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava za kapitalne projekte ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog koje često dolazi i do obustave radova.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017) i u IPA III perspektivi (2021-2027) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2021.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćeni ovim programima je 25.

U okviru CAP2016 programa u toku je realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine, gdje je korisnik Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a implementiraju se sljedeći projekti: Podrška implementaciji i praćenju upravljanja vodama, Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i

klimatskih akcija i Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija. Ukupna vrijednost aktivnih projekata u okviru CAP2016 programa iznosi 6.465.460,13€, a do sada je realizovano 5.998.435,02€.

U okviru CAP2017 programa obuhvaćeni se sljedeći projekti: Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju, Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja, Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta, Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju, Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora i Nabavka opreme za unaprjeđenje bezbjednosti pomorske plovidbe u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2017 programa iznosi 11.004.949,13€, a do sada je realizovano 7.178.223,82€.

U okviru CAP2018 programa obuhvaćeni su sljedeći projekti: Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore, Izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji mikrobioloških laboratorija, Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških laboratorija, Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije, Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica), Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2018 programa iznosi 31.034.882,34€, a do sada je realizovano 10.623.703,49€.

U okviru SOPEES programa implementira se projekat adaptacije školskih objekata za pristup osoba sa invaliditetom. Ugovorena vrijednost je 797.281,12€, a do sada je realizovano 605.158,43€.

U okviru IPA III, PROGRAM IPA2021 obuhvaćena je realizacija sljedećih projekata: Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme u cilju implementacije okvirne marinske direktive, Izgradnja 3 granična kontrolna mjesta na graničnim prelazima Božaj (Albanija), Kula (Kosovo) i Aerodrom Podgorica, Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori, Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija.

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi za kapitalne projekte je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi. S toga je neophodno u okviru tekućeg budžeta planirati sredstva za povećanje zarada ljudi zaposlenih u Upravi za kapitalne projekte, koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA
--

TABELA PLAĆANJA - KAPITALNI BUDŽET ZA 2023. GODINU 31.12.2023. godine			
41506	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2023. GODINU	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2023.GODINU
		UKUPNO	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	24.994,00	10.159,16
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	43.556.142,91	31.974.418,00
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	11.165.231,32	9.088.372,14
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	746.250,00	1.632.975,00
19 032 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	8.706.984,00	5.873.496,76
19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	5.704.600,00	5.346.089,57
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	1.951.952,00	562.001,00
19 032 K05	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	280.500,00	269.946,15
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	4.258.512,00	2.701.883,07
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	9.507.876,09	4.833.481,23
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	615.700,00	4.670.068,57
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	1.989.700,00	1.069.685,11
16 002 K01	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	10.000,00	0.00
15 030 K02	Razvoj manje razvijenih lokalnih samouprava	40.000,00	10.000.000,00
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	8.366.250,00	7.775.134,35
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosuđa	284.770,00	173.992,47
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	2.721.100,00	4.236.795,14
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	376.001,00	179.278,22

13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	7.498.002,00	4.668.227,75
17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	1.278.077,00	1.403.669,04
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	18.804.429,00	10.606.549,58
	SVE UKUPNO	127.887.071,32	107.076.222,31

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA
--

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2023. GODINU 31.12.2023. godine

4156	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2023. GODINU			PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2023.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO	Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	13.001,32	11.992,68	24.994,00	9.549,32	609,84	10.159,16
1.1.	Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti	9.550,32	8.542,68	18.093,00	9.549,32	609,84	10.159,16
1.2.	Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta	3.451,00	3.450,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	2.139.380,00	41.416.762,91	43.556.142,91	628.647,50	31.345.770,50	31.974.418,00
2.1.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	345.001,00	12.890.000,00	13.235.001,00	293.066,01	12.597.766,90	12.890.832,91
2.1.1.	Lokalni putevi km	345.001,00	12.890.000,00	13.235.001,00	293.066,01	12.597.766,90	12.890.832,91
2.2.2.	Gradske saobraćajnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	13.800,00	138.000,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	3.450,00	324.740,00	328.190,00	3.256,11	296.364,58	299.620,69
2.5.	Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje	6.900,00	207.000,00	213.900,00	6.171,00	163.176,05	169.347,05
2.6.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav	43.161,00	1.000,00	44.161,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla i Božaj	6.900,00	6.900,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Putni pravac Monte Rose Tivat	6.900,00	36.900,00	43.800,00	484,00	0,00	484,00
2.9.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	34.500,00	1.239.433,23	1.273.933,23	9.966,53	1.230.733,53	1.240.700,06

2.10.	Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru opština Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Izgradnja puta Danilovgrad Spuž preko Martinića	43.181,00	99.223,64	142.404,64	11.702,00	99.205,65	110.907,65
2.12.	Izgradnja puta Srđevac Lozna	3.690,00	310,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina Podgorica	10.350,00	276.000,00	286.350,00	0,00	1.686,14	1.686,14
2.14.	Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece O Kotor	6.901,00	103.500,00	110.401,00	0,00	103.500,00	103.500,00
2.15.	Rekonstrukcija Bulevar Veljka Vlahovića Podgorica	6.900,00	690.000,00	696.900,00	0,00	217.082,90	217.082,90
2.16.	Rekonstrukcija puta Gusinje Vusanje	6.901,00	445.000,00	451.901,00	1.861,02	203.853,08	205.714,10
2.17.	Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu Gusinje	3.450,00	52.444,68	55.894,68	0,00	48.994,68	48.994,68
2.18.	Sanacija puta Kruševica - Vrbanj - Orijen, sa adaptacijom planinskog doma Herceg Novi	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	3.450,00	841.550,00	845.000,00	0,00	828.639,37	828.639,37
2.20.	Modernizacija lokalnog puta Hurije - Donja Lovnica - Kosovica u Rožajama	3.451,00	82.800,00	86.251,00	0,00	82.739,80	82.739,80
2.21.	Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	6.901,00	202.100,00	209.001,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka Žabljak	24.801,00	1,00	24.802,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare Herceg Novi	3.450,00	410.550,00	414.000,00	0,00	160.676,05	160.676,05
2.24.	Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	241.501,00	3.450,00	244.951,00	34.794,16	0,00	34.794,16

2.25.	Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile Herceg Novi	20.701,00	1.624.299,00	1.645.000,00	0,00	1.624.298,98	1.624.298,98
2.26.	Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen	61.565,00	1.689.160,00	1.750.725,00	58.833,23	1.604.702,00	1.663.535,23
2.27.	Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen	136.181,00	3.108.800,00	3.244.981,00	133.998,43	2.830.138,71	2.964.137,14
2.28.	Sanacija puta Danilovgrad-Manastir Ostrog	10.351,00	128.500,00	138.851,00	4.491,52	127.868,83	132.360,35
2.29.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	13.800,00	469.200,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
2.30.	Rekonstrukcija buleva 13. Jul Nikšić	10.350,00	781.900,00	792.250,00	0,00	0,00	0,00
2.31.	Glavna ulica u Gusinju	13.801,00	1.400.200,00	1.414.001,00	6.512,22	594.934,79	601.447,01
2.32.	Izgradnja buleva Majka Tereza u Ulcinju	3.451,00	203.550,00	207.001,00	0,00	0,00	0,00
2.33.	Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	13.801,00	345.000,00	358.801,00	0,00	0,00	0,00
2.34.	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani	34.501,00	552.000,00	586.501,00	0,00	0,00	0,00
2.35.	Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće Plav	345,00	69.000,00	69.345,00	0,00	15.492,31	15.492,31
2.36.	Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar	50.000,00	59.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
2.37.	Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić	11.035,00	539.000,00	550.035,00	2.285,31	518.098,56	520.383,87
2.38.	Rekonstrukcija međuopštinskog puta Šavnik-Plužine -JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN	20.701,00	986.400,00	1.007.101,00	7.562,51	985.117,74	992.680,25
2.39.	Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	6.900,00	591.600,00	598.500,00	0,00	46.294,51	46.294,51

2.40.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, Rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča - Andrijevića	8.450,00	600.224,36	608.674,36	484,00	595.741,49	596.225,49
2.41.	Sanacija puta Maočići Velimlje -Petrovići, dionica Maočići - Velimlje Nikšić	3.450,00	303.450,00	306.900,00	0,00	298.979,80	298.979,80
2.42.	Rekonstrukcija puta Gusinje -Grebaje	691,00	6.210,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00
2.43.	Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom Kolašin	3.450,00	238.050,00	241.500,00	0,00	238.050,00	238.050,00
2.44.	Sanacija putnog pravca u naselju Šipačno Nikšić	3.450,00	241.500,00	244.950,00	0,00	232.624,44	232.624,44
2.45.	Izgradnja bulevara Nova 5 sa pristupnim saobraćajnicama u Ulcinjском polju	6.900,00	62.100,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
2.46.	Izrada projektne dokumentacije za bulevar od mosta na Port Mileni do rijeke Bojane	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2.47.	Uređenje trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2.48.	Izgradnja vatrogasnog doma u Pljevljima	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2.49.	Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - most na rijeci Bijela	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2.50.	Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	15.190,00	18.711,00	33.901,00	0,00	0,00	0,00
2.51.	Izgradnja puta Plav - Dečani	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2.52.	Rekonstrukcija puta Petnjica - Lagatori 2.4 km	13.800,00	69.000,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
2.53.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Petnjica - Savin Bor do granice sa Srbijom	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2.54.	Sanacija i adaptacija puta u Velici	1,00	94.137,00	94.138,00	0,00	87.846,00	87.846,00
2.55.	Sanacija i adaptacija puta u Pepiće	1,00	75.527,00	75.528,00	0,00	62.899,43	62.899,43
2.56.	Sanacija i adaptacija puta u Đurička rijeka	1,00	128.971,00	128.972,00	0,00	128.753,31	128.753,31

2.57.	Sanacija i adaptacija puta u Brezjojevici	1,00	84.228,00	84.229,00	0,00	83.871,82	83.871,82
2.58.	Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici	1,00	113.836,00	113.837,00	0,00	113.676,84	113.676,84
2.59.	Sanacija i adaptacija puta u selu Murina	1,00	123.685,00	123.686,00	0,00	122.327,44	122.327,44
2.60.	Sanacija i adaptacija puta u selu Skić	1,00	123.685,00	123.686,00	0,00	123.510,94	123.510,94
2.61.	Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.62.	Rekonstrukcija ul. Branka Ćopića / Janka Vukotića u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.63.	Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac, Andrijevića	1.000,00	47.806,00	48.806,00	999,00	47.735,46	48.734,46
2.64.	Izgradnja javne rasvjete za mjesto Most Bandović - Praljnje, Andrijevića	5.000,00	115.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.65.	Adaptacija parking prostora JU "Dom zdravlja Andrijevića"	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.66.	Asfaltiranje putnih pravaca u mjesnoj zajednici Slatina, Andrijevića	5.000,00	115.000,00	120.000,00	3.630,00	114.737,04	118.367,04
2.67.	Rekonstrukcija Školske ulice u Nikšiću	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	0,00	81.311,59	81.311,59
2.68.	Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	20.000,00	230.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.69.	Rekonstrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima opštine Nikšić	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2.70.	Adaptacija putnih pravaca u opštini Danilovgrad za naselja: Bandići, Zagarač, Frieska, Glavica i Ćedezi	50.000,00	550.000,00	600.000,00	7.538,30	498.099,39	505.637,69
2.71.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo, Rožaje	1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	58.922,16	58.922,16
2.72.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižica, Rožaje	5.000,00	115.000,00	120.000,00	0,00	96.617,29	96.617,29
2.73.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva, Rožaje	1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	158.885,10	158.885,10
2.74.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva maha, Rožaje	1.000,00	29.000,00	30.000,00	0,00	28.963,77	28.963,77
2.75.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica, Rožaje	1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	158.389,00	158.389,00

2.76.	Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo, Rožaje	1.000,00	149.000,00	150.000,00	0,00	147.800,29	147.800,29
2.77.	Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa obostranim trotoarima u ulici Oslobođilačkih ratova u Mojkovcu	10.000,00	210.000,00	220.000,00	9.655,00	184.083,32	193.738,32
2.78.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra, Berane	30.000,00	150.000,00	180.000,00	4.719,00	137.962,63	142.681,63
2.79.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena, Berane	20.000,00	100.000,00	120.000,00	2.420,00	99.936,32	102.356,32
2.80.	Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca, Berane	10.000,00	170.000,00	180.000,00	8.470,00	163.224,16	171.694,16
2.81.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe, Berane	10.000,00	50.000,00	60.000,00	2.420,00	48.412,10	50.832,10
2.82.	Izgradnja i rekonstrukcija puta od sela Glavaca do sela Kurikuće, Berane	10.000,00	230.000,00	240.000,00	9.196,00	224.241,92	233.437,92
2.83.	Sanacija magistralnih puteva na teritoriji opštine Budva	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.84.	Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva	100.000,00	47.100,00	147.100,00	0,00	0,00	0,00
2.85.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva opštine Plav	5.000,00	454.000,00	459.000,00	0,00	448.857,01	448.857,01
2.86.	Rekonstrukcija puta Podgorica - Mokra, putni pravac od Gornje Kržanje do Stravča	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.87.	Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	10.000,00	150.000,00	160.000,00	1.349,15	147.721,98	149.071,13
2.88.	Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	10.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	181.243,96	181.243,96
2.89.	Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	201.000,00	5.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90.	Izgradnja bulevara od kružnog toka u naselju Mahala do aerodroma Podgorica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.91.	Rekonstrukcija puta Loznice - Rasovo - Gubavač u Bijelom Polju	10.000,00	821.000,00	831.000,00	2.783,00	820.520,90	823.303,90

2.92.	Asfaltiranje puta u Kamensku opština Nikšić	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	78.458,44	78.458,44
2.93.	Izgradnja pasarele na Ibarskoj magistrali u Rožajama	10.000,00	1,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	1.345.496,10	7.020.753,90	8.366.250,00	1.274.184,63	6.500.949,72	7.775.134,35
3.1.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	210.000,00	0,00	210.000,00	202.012,45	0,00	202.012,45
3.3.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	10.000,00	340.000,00	350.000,00	5.808,00	340.000,00	345.808,00
3.4.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	5.000,00	595.000,00	600.000,00	484,00	575.000,00	575.484,00
3.5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	150.000,00	160.000,00	310.000,00	130.910,50	140.197,67	271.108,17
3.6.	Unapređenje turističke ponude grada	350.000,00	40.000,00	390.000,00	349.743,94	26.026,57	375.770,51
3.7.	Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	280.000,00	2.457.921,59	2.737.921,59	267.667,35	2.443.223,83	2.710.891,18
3.8.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	90.000,00	1.748.606,22	1.838.606,22	83.241,16	1.748.606,22	1.831.847,38
3.9.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	135.000,00	630.000,00	765.000,00	130.409,99	600.000,00	730.409,99
3.10.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	15.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	3.411,14	578.669,34	582.080,48
3.11.	Izgradnja svlačionioca i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani	496,10	49.226,09	49.722,19	496,10	49.226,09	49.722,19
3.12.	Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.	Izgradnja hidrotehničkog tunela "Belveder"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosudja	284.768,00	2,00	284.770,00	173.992,47	0,00	173.992,47

4.1.	Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	138.001,00	2,00	138.003,00	50.263,40	0,00	50.263,40
4.2.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	146.767,00	0,00	146.767,00	123.729,07	0,00	123.729,07
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	8.100,00	2.713.000,00	2.721.100,00	272,06	4.236.523,08	4.236.795,14
5.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	3.100,00	712.000,00	715.100,00	0,00	2.458.996,08	2.458.996,08
5.2.	Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	5.000,00	2.001.000,00	2.006.000,00	272,06	1.777.527,00	1.777.799,06
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	17.251,00	358.750,00	376.001,00	3.025,00	176.253,22	179.278,22
6.1.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju	3.451,00	3.450,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	13.800,00	355.300,00	369.100,00	3.025,00	176.253,22	179.278,22
13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	169.002,00	7.329.000,00	7.498.002,00	59.000,00	4.609.227,75	4.668.227,75
6.3.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Izgradnja objekta za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	24.001,00	2.400.000,00	2.424.001,00	24.000,00	1.212.939,83	1.236.939,83
6.5.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	35.001,00	2.100.000,00	2.135.001,00	35.000,00	1.017.922,26	1.052.922,26
6.6.	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.7.	Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	100.000,00	2.529.000,00	2.629.000,00	0,00	2.302.070,56	2.302.070,56
6.8.	Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	10.000,00	300.000,00	310.000,00	0,00	76.295,10	76.295,10
6.9.	Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	317.326,00	960.751,00	1.278.077,00	298.703,53	1.104.965,51	1.403.669,04
7.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	33.300,00	129.250,00	162.550,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	700,00	48.500,00	49.200,00	633,00	316.481,98	317.114,98
7.3.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	118.075,00	0,00	118.075,00	110.855,64	0,00	110.855,64
7.4.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaju	146.450,00	0,00	146.450,00	160.477,89	0,00	160.477,89
7.5.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	8.300,00	580.500,00	588.800,00	26.737,00	788.483,53	815.220,53
7.6.	Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj	10.001,00	10.001,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Adaptacija/ Rekonstrukcija prostorijske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika	500,00	192.500,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	760.932,00	18.043.497,00	18.804.429,00	299.765,85	10.306.783,73	10.606.549,58

8.1.	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade MORT-a u Podgorici	222.501,00	7.501.001,00	7.723.502,00	222.500,00	5.275.465,02	5.497.965,02
8.2.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	189.001,00	196.900,00	385.901,00	4.197,68	64.461,88	68.659,56
8.3.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	55.500,00	2.364.000,00	2.419.500,00	47.028,97	1.997.852,01	2.044.880,98
8.4.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	39.501,00	640.500,00	680.001,00	5.808,00	291.110,37	296.918,37
8.5.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	1.691,00	1,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
8.7.	Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	20.701,00	600.300,00	621.001,00	4.743,20	404.007,65	408.750,85
8.8.	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	10.352,00	144.899,00	155.251,00	0,00	0,00	0,00
8.9.	Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice - I faza	6.902,00	275.999,00	282.901,00	0,00	113.255,25	113.255,25
8.10.	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	15.450,00	719.700,00	735.150,00	0,00	471.299,84	471.299,84
8.11.	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza	34.500,00	3.450,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
8.12.	Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice	6.900,00	207.000,00	213.900,00	0,00	0,00	0,00
8.13.	Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	3.450,00	34.500,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
8.14.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	13.801,00	1.725.000,00	1.738.801,00	0,00	0,00	0,00
8.15.	Vodosnadbijevanje Pljevalja	13.450,00	2.774.450,00	2.787.900,00	9.559,00	1.666.891,05	1.676.450,05

8.16.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	27.600,00	3.450,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00
8.17.	Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	13.800,00	103.500,00	117.300,00	5.929,00	22.440,66	28.369,66
8.18.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	15.000,00	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8.19.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	690,00	1.380,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
8.20.	Kanalizaciona mreža u Andrijevići	691,00	6.212,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
8.21.	Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	691,00	6.212,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
8.22.	Rekonstrukcija primarne, vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu	691,00	6.212,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
8.23.	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
8.24.	Vodovod Seošnica - razdjelne komore za MZ Seošnica, opština Rožaje	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
8.25.	Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	20.700,00	186.300,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
8.26.	Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	13.800,00	213.900,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00
8.27.	Izgradnja vodovoda naselja Božiće, Andrijevića	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8.28.	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.29.	Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo	10.000,00	180.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
8.30.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta Merića vrelo, Berane	16.499,00	10.001,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
8.31.	Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.32.	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	695.654,32	10.469.577,00	11.165.231,32	259.584,86	8.828.787,28	9.088.372,14
9.1.	Ski centar na lokalitetu Kolašin, Kolašin	164.569,00	504.700,00	669.269,00	132.933,34	47.552,04	180.485,38
9.2.	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	103.501,00	52.179,00	155.680,00	20.104,88	27.713,52	47.818,40
9.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	89.701,00	214.774,00	304.475,00	4.416,50	0,00	4.416,50
9.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	53.460,32	2.174.296,00	2.227.756,32	52.976,86	2.120.046,89	2.173.023,75
9.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	3.451,00	3.450,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	38.946,00	725.500,00	764.446,00	11.092,73	637.501,73	648.594,46
9.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	34.569,00	5.320.500,00	5.355.069,00	27.533,55	5.181.457,46	5.208.991,01
9.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	69.001,00	1.029.000,00	1.098.001,00	10.527,00	814.515,64	825.042,64
9.9.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevići	2,00	8.127,00	8.129,00	0,00	0,00	0,00
9.10.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	6.901,00	207.000,00	213.901,00	0,00	0,00	0,00
9.11.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osniježavanjem	103.501,00	1,00	103.502,00	0,00	0,00	0,00
9.12.	Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	11.501,00	14.500,00	26.001,00	0,00	0,00	0,00
9.13.	Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	12.411,00	205.890,00	218.301,00	0,00	0,00	0,00
9.14.	Ski centar na lokalitetu Berane	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
9.15.	Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	731.250,00	15.000,00	746.250,00	1.632.975,00	0,00	1.632.975,00
10.1.	PPOV kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	90.050,00	15.000,00	105.050,00	64.858,11	0,00	64.858,11

10.2.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	283.400,00	0,00	283.400,00	973.398,38	0,00	973.398,38
10.3.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	61.500,00	0,00	61.500,00	465.436,23	0,00	465.436,23
10.4.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	23.250,00	0,00	23.250,00	129.282,28	0,00	129.282,28
10.5.	Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	212.400,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00
19 032 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	1.057.117,00	7.649.867,00	8.706.984,00	225.908,25	5.647.588,51	5.873.496,76
11.1.	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	15.800,00	450.520,00	466.320,00	15.800,00	380.153,55	395.953,55
11.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskalturnih sala u objektima obrazovanja	16.900,00	56.500,00	73.400,00	13.794,00	56.151,99	69.945,99
11.3.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	55.207,00	124.207,00	179.414,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	Vrtić u City kvartu	34.501,00	103.501,00	138.002,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3.	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.3.4.	Vrtić na Zlati u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.3.5.	Vrtić u Beranama	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.3.6.	Vrtić u Bijelom Polju	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.3.7.	Vrtić u Plavu	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz	86.403,00	110.403,00	196.806,00	114.645,00	0,00	114.645,00

	kredita CEB I						
11.4.1.	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	3.451,00	3.451,00	6.902,00	58.450,00	0,00	58.450,00
11.4.2.	Vrtić u Baru	48.451,00	3.451,00	51.902,00	44.700,00	0,00	44.700,00
11.4.3.	Vrtić u Ulcinju	34.501,00	103.501,00	138.002,00	11.495,00	0,00	11.495,00
11.5.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20.700,00	138.000,00	158.700,00	3.429,53	129.063,97	132.493,50
11.6.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	21.800,00	1.521.200,00	1.543.000,00	17.230,40	1.011.094,43	1.028.324,83
11.7.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	24.157,00	24.157,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1.	Druga Gimnazija u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.2.	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.3.	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.4.	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.5.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.6.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.7.7.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	3.451,00	3.451,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
11.8.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	20.800,00	995.570,00	1.016.370,00	7.994,71	929.679,37	937.674,08
11.9.	Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne gore u Podgorici	13.800,00	45.000,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
11.10.	Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00
11.11.	Sufinansiranje izgradnje vrtića "Naša Radost" na Savini	5.950,00	172.500,00	178.450,00	5.808,00	130.783,91	136.591,91
11.12.	Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	34.500,00	1.190.000,00	1.224.500,00	13.130,92	1.149.373,80	1.162.504,72
11.13.	Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00

11.14	Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	6.900,00	172.500,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
11.15	Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	3.450,00	603.450,00	606.900,00	545,17	1.393.435,40	1.393.980,57
11.16	Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	13.800,00	586.200,00	600.000,00	0,00	138.844,73	138.844,73
11.17	Renoviranje OŠ "Boško Radulović" - Komani	48.300,00	350.151,00	398.451,00	12.666,28	329.007,36	341.673,64
11.18	Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva	34.500,00	3.450,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
11.19	Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Radomir Mitrović" Berane	50.000,00	1,00	50.001,00	18.016,90	0,00	18.016,90
11.20	Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Polica" Berane	10.000,00	1,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
11.21	Izgradnja osnovne škole i vrtića u Bečićima	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
11.22	Izgradnja nove OŠ "Mladost" Bijelo Polje	50.000,00	1,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
11.23	Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11.24	Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u opštini Nikšić	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.25	Izgradnja Osnovne škole u Igalu	100.000,00	33.055,00	133.055,00	0,00	0,00	0,00
11.26	Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole "Ing. Marko Radević", Podgorica	800,00	230.000,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00
11.27	Rekonstrukcija Gimnazije "Tanasije Pejatović", Pljevlja	10.000,00	1,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
11.28	Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar	10.000,00	180.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
11.29	Izgradnja fiskulturne sale za OŠ "Mrkojevići" u Pečuricama, opština Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.30	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Nedakusi" u Bijelom Polju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.31	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.32	Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11.33	Izgradnja Osnovne škole i vrtića u Radovićima	100.000,00	638.000,00	738.000,00	2.847,34	0,00	2.847,34

19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	159.000,00	5.545.600,00	5.704.600,00	81.324,46	5.264.765,11	5.346.089,57
12.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u Podgorici	22.400,00	1.765.900,00	1.788.300,00	22.203,50	1.765.879,62	1.788.083,12
12.2.	Naučno tehnološki park u Podgorici	82.800,00	3.597.200,00	3.680.000,00	59.120,96	3.498.885,49	3.558.006,45
12.3.	Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	13.800,00	172.500,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	107.643,00	1.844.309,00	1.951.952,00	0,00	562.001,00	562.001,00
13.1.	Rekonstrukcija zapadna tribina FK Sutjeska u Nikšiću	6.900,00	1.373.100,00	1.380.000,00	0,00	562.001,00	562.001,00
13.2.	Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Kotoru	3.450,00	34.500,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	34.500,00	34.500,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Sportska zona Kolasin - izrada projektne dokumentacije i izgradnja I faze	13.802,00	85.498,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Izgradnja balon sale u Andrijevi	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13.8.	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko - rekreativnog kompleksa u Baru	690,00	6.210,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
13.9.	Izgradnja sportske hale u Plužinama	34.500,00	310.500,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
19 032 K05	Prijekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	10.280,00	270.220,00	280.500,00	0,00	269.946,15	269.946,15
14.1.	Inkluzija marginalnih grupa u obrazovni sistem	10.280,00	270.220,00	280.500,00	0,00	269.946,15	269.946,15
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	159.860,00	4.098.652,00	4.258.512,00	3.484,80	2.698.398,27	2.701.883,07

15.1.	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	6.210,00	542.300,00	548.510,00	0,00	376.012,80	376.012,80
15.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
15.5.	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić	17.250,00	2.900.000,00	2.917.250,00	3.484,80	2.322.385,47	2.325.870,27
15.6.	Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane	10.000,00	1,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
15.7.	Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8.	Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	24.150,00	276.000,00	300.150,00	0,00	0,00	0,00
15.9.	Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Sanacija Doma kulture u Jasenovom Polju opštine Nikšić	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
15.11	Izgradnja Hrama Svete Petke u Danilovgradu	10.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.12	Izgradnja spomenika vojvodi Marku Miljanovu u Beranama	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.13	Rekonstrukcija objekta u Kolašinu u kome je 1943. godine održano zasjedanje ZAVNO za Crnu Goru i Boku	50.000,00	1,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
15.14	Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	10.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	706.502,00	8.801.374,09	9.507.876,09	194.545,87	4.638.935,36	4.833.481,23
16.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	17.250,00	141.500,00	158.750,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	34.500,00	3.715.000,00	3.749.500,00	30.666,24	3.457.048,66	3.487.714,90

16.3.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan	13.800,00	469.200,00	483.000,00	3.465,44	112.343,12	115.808,56
16.4.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	136.900,00	1,00	136.901,00	104.785,65	0,00	104.785,65
16.5.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	115.200,00	59.447,00	174.647,00	0,00	0,00	0,00
16.6.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	13.800,00	138.000,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
16.7.	Izgradnja urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta kliničkog centra Crne Gore u PG	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
16.8.	Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić	13.800,00	3.450,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
16.9.	Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	3.450,00	2.035.000,00	2.038.450,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	34.500,00	3.450,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00
16.11	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
16.12	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	13.800,00	215.772,09	229.572,09	0,00	0,00	0,00
16.13	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	46.000,00	345.001,00	391.001,00	41.273,10	0,00	41.273,10
16.14	Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
16.15	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	134.500,00	1,00	134.501,00	0,00	0,00	0,00
16.16	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi –opšta Bolnica Berane	13.800,00	535.700,00	549.500,00	6.300,00	350.581,66	356.881,66
16.17	Adaptacija Doma zdravlja Budva	13.800,00	138.000,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
16.18	Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
16.19	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	13.800,00	739.900,00	753.700,00	8.055,44	575.175,01	583.230,45
16.20	Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj	6.900,00	27.600,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
16.21	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova	6.902,00	153.104,00	160.006,00	0,00	143.786,91	143.786,91

16.22	Rekonstrukcija objekta nekadašnje dječje bolnice na Cetinju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.23	Izgradnja nove opšte bolnice Meljine, Herceg Novi	50.000,00	67.448,00	117.448,00	0,00	0,00	0,00
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	176.200,00	439.500,00	615.700,00	209.475,99	4.460.592,58	4.670.068,57
17.1.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KC CG	126.500,00	1.000,00	127.500,00	154.750,90	1.864.002,02	2.018.752,92
17.2.	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	23.700,00	437.500,00	461.200,00	27.499,97	1.526.062,44	1.553.562,41
17.3.	Radovi na izgradnji operativnog centra	26.000,00	1.000,00	27.000,00	27.225,12	1.070.528,12	1.097.753,24
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	53.850,00	1.935.850,00	1.989.700,00	9.860,44	1.059.824,67	1.069.685,11
18.1.	Izgradnja doma Starih u Podgorici	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
18.2.	Izgradnja doma Starih u Nikšiću	12.450,00	742.450,00	754.900,00	6.790,28	366.415,59	373.205,87
18.3.	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	13.800,00	345.000,00	358.800,00	0,00	0,00	0,00
18.4.	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
18.5.	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	6.900,00	58.500,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
18.6.	Izgradnja Doma starih u Plavu	13.800,00	783.000,00	796.800,00	3.070,16	693.409,08	696.479,24
16 002 K01	Prijeti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	8.850,00	1.150,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19.1.	Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta, izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	8.850,00	1.150,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

15 030 K02	Razvoj manje razvijenih lokalnih samouprava	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	9.990.000,00	10.000.000,00
20.1.	Pomoć manje razvijenim lokalnim samoupravama sa sjevera za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	9.990.000,00	10.000.000,00
	SVE UKUPNO	8.931.462,7 4	118.955.608,5 8	127.887.071,3 2	5.374.300,0 3	101.701.922,2 8	107.076.222,3 1

REALIZACIJA PO PROJEKTIMA

PROGRAM

I. POLJOPRIVREDA

POTPROGRAM

1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST POLJOPRIVREDE

1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja

- Cilj ugovora je priprema projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje tri granična kontrolna mjesta i jedne karantinske jedinice za zdravlje bilja, ali i nadzor na pomenutim objektima.
- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori 28.11.2023. godine. Pozivna pisma potencijalnim ponuđačima su poslata 20.12.2023. godine i rok za dostavljanje ponuda je 25.01.2024. godine.

PROGRAM

II. TURISTIČKA DJELATNOST

POTPROGRAM

2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Aktivnostima na realizaciji projekata "Unapređenja turističke ponude" koordinira nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje utvrđuje potrebe i prioritete i dostavlja dokumentaciju na osnovu koje Uprava za kapitalne projekte pokreće aktivnosti iz svoje nadležnosti kao naručilac posla.

2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Završeni su radovi prve faze koja je obuhvatila: putnu infrastrukturu od Ski rezorta „Kolašin 1450” do Ski rezorta „Kolašin 1600” sa izgradnjom potpornih zidova; sanacija klizišta i izgradnja parkinga za dnevne skijaše, izgrađena je bazna stanica sa sistemom vodosnadbijevanja, žičara K8 sa pripadajućim cca 10km staza, trafostanica 35/10kW i dvije trafostanice 10/0,4kW, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza.
- Sve aktivnosti planirane za realizaciju prve faze su završene i ski centar je stavljen u funkciju krajem 2019. godine.
- Kroz drugu fazu je završena: izgradnja žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza. U toku je izgradnja garaže na lokalitetu „Kolašin 1450” i ugovorena je izgradnja hidrotehničke infrastrukture za vodosnadbijevanje i osvježavanje. U toku su javna nadmetanja za izgradnju dva ski lifta tipa „sidro” i „tanjir”.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „sidro”

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju novog fiksnog Ski lifta tipa „sidro” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4725/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine, na iznos od 2.079.855,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-5313/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „tanjir”

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za Izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i Izgradnja novog fiksnog Ski lifta tipa „tanjir” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj i izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4726/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 1.506.315,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-5312/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Žičara K8

- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mm - Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.
- Ugovor br. 19/2-01-5740/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem šestosjedne

žičare K8, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 8.979.740,00€.

- Ugovor br. 19/2-01-6145/1 sa revidentom glavnog projekta šestosjedne žičare K8, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2016. godine, na iznos od 11.543,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-624/1 sa stručnim nadzorom na izgradnji šestosjedne žičare K8 i ski staza, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.07.2017. godine, na iznos od 99.960,00€.
- Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni krajem 2018. godine i ista je stavljena u funkciju 14.02.2019. godine.
- U 2023. godini realizovano je 28.889,85€.

Ski staze uz žičaru K7

- Projekat se realizuju po principu "projektuj i izgradi". Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Završeno je 97% ugovorenih radova i ski staze su stavljene u funkciju od strane Skijališta Crne Gore januara 2021. godine. Da bi se završila realizacija projekta potrebno je da Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Skijališta Crne Gore u saradnji sa Upravom za saobraćaj riješe pitanje devastacije dijela ski staza koja je nastupila od strane izvođača radova angažovanog od strane Uprave za saobraćaj za izgradnju budućeg vijadukta na saobraćajnici Berane-Lubnica.
- U 2023. godini realizovano je 1.887,60€ .

Izgradnja trafostanice 10/0,4 kV za potrebe napajanja šestosjedne isklopive žičare "K7" i 10 kV kablovskih vodova

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova po principu "projektuj i izgradi" je raspisano 28.09.2021. godine. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova „Ramel” d.o.o. iz Nikšića br.01-334/22-74/1 od 13.01.2022. godine u vrijednosti od 95.469,00€ i sa stručnim nadzom „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice br. 01-334/22-3972/1 od 28.09.2022. godine u vrijednosti 3.448,50€.
- Radovi su završeni početkom 2023. godine.
- Dobijena je upotrebna dozvola.
- Obaveza Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je da sprovede proceduru priključenja u elektroenergetski sistem.
- U 2023. godini realizovano je 23.381,19€.

2.2. Ski centar na lokalitetu "Cmiljača" u Bijelom Polju

Realizacija ovog projekta se odvija fazno.

Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača

- U prethodnom periodu završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, kao i probijanje trase puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije puta "Ravna Rijeka – Jasikovac" je raspisano 08.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3017/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "DING" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 14.970,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije puta "Ravna Rijeka – Jasikovac" je raspisano 28.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 334/20-3591 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020 godine, na iznos od 3.951,01€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta "Ravna Rijeka – Jasikovac", na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11090/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 8.373,20€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta "Ravna Rijeka – Jasikovac", na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-69/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ground Engineering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.01.2021. godine, na iznos od 2.262,7€.
- Izrada projektne dokumentacije je završena.
- U toku je usaglašavanje faza realizacije putnog pravca Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača, koje sprovodi Opština Bijelo Polje u saradnji sa nadležnim ministarstvom. Nakon dostavljanja prioriteta od strane Opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte će nastaviti aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača



- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta. Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena.
- Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare i radovi su obustavljeni do daljnjeg. Dokumentacija je proslijeđena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje na dalje postupanje, nakon čega je predmet proslijeđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Komunalnoj policiji Opštine Bijelo Polje.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-7697/2 od 08.12.2023. godine donijela Rješenje kojim se Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje proglašava nadležnim za vršenje inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole građenja. Uprava za kapitalne projekte je uputila urgenciju Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje u cilju rješavanja navedene problematike.
- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je preuzelo obavezu da u saradnji sa skijalištima iznađe najbolje tehničko rješenje kako bi se obezbijedila funkcionalnost ski centra i prevazišlo pitanje visinskih razlika usljed neusaglašenosti planskih dokumenata i tehničkih zahtjeva izgradnje žičare.

- U 2023. godini radovi se nisu izvodili.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Primarna elektroenergetska infrastruktura Izgradnja trafostanice "Cmiljača" 35/10 kV

- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojковаčkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 2728/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
- U 2021. godini završeni su svi radova na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad.
- Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda "Ribarevine-Cmiljača" nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Cmiljača" do TS 10/0,4 kV bazna stanica "Cmiljača"

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača

- Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekata na lokaciji planinskog centra "Cmiljača"

sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m, izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mnm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m’.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
- U cilju uvođenja izvođača u posao Opština Bijelo Polje je izvršila prijavu radova.
- Od strane inspeksijskih organa dobijen je negativan odgovor na prijavu radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega je i prolongiran početak izvođenja radova, a potom i raskinut ugovor sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica.
- Obaveza Opštine Bijelo Polje je da provjeri da li se listovi nepokretnosti poklapaju sa trasom vodovoda, kako bi se stvorili uslovi za ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka žičare šestosjed Z7

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare „Z7“ i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi. Radovi su se izvodili do kraja 2021. godine, nakon čega je gradilište konzervirano.
- Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza. Preostali su radovi na funkcionalnom ispitivanju koje je neophodno obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, a za šta je neophodno prethodno izgraditi elektro energetska infrastrukturu za koju je potrebno da Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju dalekovoda od TS „Ribarevine“ 110/35 kV do TS „Cmiljača“ 35/10kV.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine“ 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, “Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, “Nik com” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.
- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase u toku 2020. godine.
- U toku izvođenja pripremnih radova i geodetskog snimanja trase dalekovoda utvrđeno je da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom Glavnom projektu usled preklapanja projektovane trase dalekovoda na pojedinim dionicama sa izgrađenim ski stazama i žičarom, usled čega je izvođač obustavio radove do izmjene projektne dokumentacije. Kako je u međuvremenu došlo do nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga pa je pokrenuta procedura raskida zaključenog ugovora za izvođenje radova i isti je sporazumno raskinut 31.03.2023. godine.
- U decembru 2023. godine Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je dostavilo novi projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, na osnovu čega je Uprava za kapitalne projekte zaključila ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/23-4308/1 sa projektantom “Crta” d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.07.2023. godine na iznos od 9.619,50€.
- Ugovor br. 01-334/23-2279/1 za reviziju glavnog projekta sa revidentom “Studio projekt mne” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini je utrošeno 27.713,52€.

2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza

- Radovi I faze koji su obuhvatili proboj puta su završeni.
- Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanje 10 kV kabla, a asfaltni radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br.

101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.

- Do sada su završeni zemljani radovi na probiju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
- Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.
- Izrada dopune Glavnog projekta je završena.
- Zbog mnogobrojnih problema na trasi puta, Uprava za kapitalne projekte je 28.12.2022. godine raspisala javnu nabavku za izbor projektanta za izradu Glavnog projekta za završetak svih preostalih radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Da bi se nastavilo izvođenje radova na dijelu trase po dopunjenom revidovanom glavnom projektu potrebno je da Opština Mojkovac riješe imovinsko-pravne odnose.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila Ugovor br. 01-334/23-3703/1 od 23.06.2023. godine sa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica za izradu Glavnog projekta za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun i sa DOO "Civil Engineer" Podgorica, Ugovor br. 01-334/23-3288/1 od 02.06.2023. godine za reviziju istog projekta.
- Glavni projekat za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun je 12.12.2023. godine predat na reviziju.
- Nakon izrade projektne dokumentacije i regulisanja imovinsko pravnih odnosa, nastaviće se sa realizacijom druge faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac



- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Montepu" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
- Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
- Radovi na objektu nisu izvođeni u 2022. i 2023. godini.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Trasa puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m

- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od od 1.750,50€.
- Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljani u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
- Revident projekta izmijenjene trase puta "Ing-impuls" d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma "Ing-impuls" d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine, zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom "Europrojekt" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1.936,00€.
- Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta, na koju je revident dostavio primjedbe.

- Revidovan glavni projekat je Upravi za kapitalne projekte dostavljen u julu 2023. godine.
- U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu.
- U 2023. godini realizovano je 4.416,50€.

Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“

- Donesena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja „Žarski“.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto poništeno 16.07.2021. godine.
- Obaveza Opštine Mojkovac je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove, kako bi na osnovu istih Uprava za kapitalne projekte ugovorila poslove izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski

- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi“. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac“ iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta, nakon čega se otpočelo sa radovima u julu 2020. godine.
- Izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, a izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih zidova i stubova suterena ugostiteljskog objekta. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i

- gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine i od tada više nisu izvođeni.
- Usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, izvođač radova je zatražio sporazumni raskid ugovora.
- Sporazum o raskidu ugovora je potpisan 24.07.2023. godine.
- Nakon sporazuma o raskidu ugovora Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je 28.07.2023. godine uputilo zahtjev za raspisivanje novog javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 28.12.2023. godine.
- U toku je ponovljeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjena vrijednost iznosi 2.000.000,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4

- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta i otpočelo se sa radovima u 2020. godinu. Završene su aktivnosti na nabavci opreme i građevinski radovi na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije.
- U 2023. godinu radovi se nisu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Obaveza Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i „Skijališta Crne Gore“ je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Ski staze uz žičaru Z4

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4“ je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem

glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo u 2020. godini. Radovi su izvođeni do polovine 2022. godine na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije. Završeno je preko 80% ugovorenih radova.
- Da bi se počelo sa radovima, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.
- Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV „Z4” i priključnog 10 kV kablovskog voda

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljana je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-4121/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Yawel” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5755/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Cmiljača” do TS 10/0,4 kV bazna stanica „Žarski”

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljana je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-5928/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 9.559,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5929/1 sa revidentom glavnog projekta “Diagram” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 6.655,00 €.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Putna infrastruktura

- Za izvođenje asfaltnih radova sa saobraćajnom signalizacijom i opremom regionalnog puta Daciće-Kaluđerski laz-Štedim raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova 23.06.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4890/1 sa izvođačem radova "Tofi" d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.08.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-3702/1 sa stručnom nadzorom "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.06.2023. godine na iznos od 8.470,00€ sa pdv-om.
- Radovi na projektu su otpočeli u avgustu 2023. godine i izvodili se do oktobra 2023. godine. Radovi su završeni po ugovoru, preostala je dionica u dužini od 300m, koja će biti završena kad vremenski uslovi budu dozvolili.
- U 2023. godini realizovano je 843,936.76€.



Žičara

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim”. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon” d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.

- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
- Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.
- Završeni su radovi na postavljanju svih dvanaest stubova i montaža polazne stanice žičare.
- Završne radove na izgradnji žičare nije moguće izvesti dok se ne izgradi elektroenergetska infrastruktura zbog napajanja iste.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Ski staze

- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2283/1 sa izvođačem "Gradnja inženjering MNE" d.o.o Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine na iznos od 2.490.000€.
- U 2023. godini su završeni radovi na stazama od 1 do 7. Radovi će biti nastavljeni u 2024. godini, kada se za to stvore vremenski uslovi.
- U 2023. godini realizovano je 1.015.000,00€.

Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"



- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je pripremio projektni zadatak i dostavilo isti Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sprovođenje konkursa za izbor idejnog rješenja.
- Nakon dostavljanja potrebe dokumentacije Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura

- Nakon što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Upravi za kapitalne projekte ovjerene projektne zadatke, Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za realizaciju projekta po principu „projektuj i izgradi“ za: ćeliju 35kV u TS 35/10kV „Zeleni“, podzemni vod 35kV od TS 35/10kV „Zeleni“ do TS 35/10kV „Crnja“, TS 35/10kV „Crnja“, TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 4“, TS 10/0,4kV, 1x630kVA „Nova 5“, TS 10/0,4kV, 2x1000kVA „Nova 6“ i TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 7“, TS 10,04kW Nova 8 sa podzemnim kablom, kao i za izbor revidenta i stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- Procijenjena vrijednost radova nedostajuće elektroenergetske infrastrukture iznosi 4.800.000,00€ bez PDV-a.
- Ugovor za izradu glavnog projekta „Izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra „Hajla“ po principu „projektuj i izgradi“ br. 01-334/23-5751/1, sa izvođačem radova „Eminent“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine, na iznos od 5.746.048,00 sa pdv-om.
- U toku je izrada glavnog projekta, nakon čega će se pristupiti izvođenju radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

Izgradnja ski poligona za obuku skijaša početnika koji se sastoji od pokretne trake i tubing staze na skijalištu na lokalitetu Savin kuk, Žabljak

- Na osnovu projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova dostavljenih od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, 01.06.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja glavnog projekta izgradnje ski poligona za obuku skijaša početnika.
- Ugovor br. 01-334/23-5913/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 338.800,00€.
- Stručni nadzor je obezbijedila Opština Nikšić.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Kroz realizaciju projekta sprovode se aktivnosti na realizaciji više podprojekata, a koji se odnose na izgradnju žičare-gondole, servisnih objekata na ulazu u žičaru, uređenje unutrašnjosti same pećine, izgradnja vizitiring centra sa regulacijom korita rijeke, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku nepohodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu i uređenje unutrašnjosti pećine


- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonite” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine.
- U drugoj polovini 2022. godine, radovi nisu izvođeni iz razloga što je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje kojim je utvrdila da je Uprava za kapitalne projekte – „Operater“, pričinila štetu životnoj sredini u okviru zaštićenog područja Đalovića klisure, u

dijelu Đalovića pećine usljed izvođenja radova I faze, te je naložila obustavu radova na valorizaciji pećine dok se ne pribave neophodne dozvole. Usljed navedenog se nije otpočelo ni sa izvođenjem radova II faze.

- Uprava za kapitalne projekte je na donijeto rješenje uložila žalbu posredstvom advokatske kancelarije „Iusticia”, s obzirom na to da Uprava za kapitalne projekte nije Operater u postupku, a da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje je Investitor, bilo dužno da obezbijedi sve neophodne dozvole od Agencije na osnovu blagovremenih informacija dostavljenih od strane Uprave, da je postupak utvrđivanja značaja štete u životnoj sredini nepravilno i nezakonito sproveden, naročito imajući u vidu činjenicu da je Agencija za zaštitu životne sredine, i prije početka radova imala tačna, precizna i jasna saznanja o vrsti radova koji će se izvoditi na uređenju zaštićenog lokaliteta, kao i da ne postoje zakonske granice pećine i da one nikada nisu definitivno utvrđene, tako da nulto stanje same pećine nije poznato. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je donijelo rješenje br. UPII-04-351/2 od 1.8.2023. godine, kojim poništava rješenje Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-UI-126/14 i vraća na ponovno odlučivanje.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik Opština Bijelo Polje je dostavila Upravi za kapitalne projekte ovjeren Projektni zadatak kako bi pokrenula postupak iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnogoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta ogleda se kroz: nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijeđenim prilazima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predana Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
- Sa projektantom "Inter projekt" d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
- Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
- Radovi na predmetnom projektu su nastavljeni u septembru 2022. godine, nakon što su od strane nadležnih institucija izmještene postojeće vodovodne, TK i elektro instalacije, a od strane opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte obaviještena da mještani pristaju da se izvode radovi po revidovanom glavnom projektu.
- Ukupno je realizovano 1.073.013,88€ u 2022. godini.
- I pored potvrde predstavnika Opštine Bijelo Polje da tokom izvođenja radova neće biti opstrukcija od strane mještana, te da će zahtjeve mještana Opština naknadno rješavati u sopstvenoj režiji, opstrukcije su se nastavile, a radovi izvođeni u 2022. godini su djelimično

završeni.

- Da bi se izbjegle konstantne obustave i produžeci roka izvođenja radova, u 2023. godini su definisane sporne dionice na kojima se radovi nisu mogli izvoditi i raspisana je javna nabavka za izbor projektanta koji će vršiti izradu izmjene projektne dokumentacije.
- Ugovor o izradi izmjene revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije puta L1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje br. 01-334/23-42227/1 sa projektantom "Viamont" d.o.o. Kolašin
- zaključen je 21.07.2023. godine.
- Ugovor o reviziji istog projekta br. 01-334/23-3634/1 sa revidentom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.06.2023. godine.
- Revidovana izmjena glavnog projekta je Upravi za kapitalne projekte dostavljena 15.11.2023. godine i ista je vraćena revidentu na provjeru usklađenosti sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
- Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-4202/02 od 01.07.2022. godine i br. 7-8366/2 od 22.12.2022. godine, usvojene metodologije za utvrđivanje razlike u cijeni, smjernicama za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni i zahtjeva izvođača radova za obračun razlike u cijeni zbog porasta cijene pojedinih građevinskih materijala i proizvoda, sa izvođačem je zaključen aneks ugovora i obračunata razlika u cijeni za do sada izvedene radove u iznosu od 514.971,10€ sa pdv-om.
- Nakon izrade projektne dokumentacije radovi će se nastaviti.
- U 2023. godini realizovano je 572.831,62€.

Postavljanje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje

- Projektom je obuhvaćeno postavljanje javne rasvjete duž rekonstruisanog puta Gubavač-Bistrica i to na dvije dionice: Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica
- Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekt dostavila revidovani Glavni projekat. Projektant je „Arhing inženjering” doo iz Bijelo Polja (br.ugovora 07/1-7087 od 24.07.2019. godine)i revident „Civil engineer”doo iz Podgorice (br.ugovora 07/1-14043 od 27.12.2019. godine).
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala Javno nadmetanje za izbor izvođača radova 03.07.2020. godine, koji je poništen i drugi put 14.09.2021. godine. Ugovor br.01-334/22-337/1 sa izvođačem „Ramel”d.o.o. Nikšić, zaključen je 31.01.2022.godine, na iznos od 161.771,43€ sa PDV-om.
- Stručni nadzor je izabran u postupku nabavke male vrijednosti br.03-48/20 od 06.07.2020. godine. Ugovor br.01-334/22-5940 sa stručnim nadzorom „Sistem-MNE”doo iz Podgorice, zaključen je 29.07.2020. godine, na iznos od 7.900,00€.
- S obzirom da su radovi na postavljanju javne rasvjete uslovljeni izvođenjem radova na rekonstrukciji puta, izvođač radova je uveden u posao 12.08.2022. godine. Radovi se u ovom periodu mogu izvoditi samo na dionici puta Mirojevići-Bistrica, dok na drugoj dionici nijesu stvoreni uslovi za početak radova.
- U 2023. godini je realizovano 46.320,39€, a ukupna vrijednost izvedenih radova na dionici Mirojevići-Bistrica iznosi 62.661,54€.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim virovima”



- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
- Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
- U cilju pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje, obaveza Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je bila da u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.
- U 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom podprojektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom





- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu ovjerenog Projektnog zadatka dostavljenog
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „PermonTE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.
- Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2022. godine.
- Ključevi objekta su predati Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
- Ukupno je realizovano 194.086,76€ u 2023. godini.
- Objekat nije stavljen u funkciju jer je za isti neophodno obezbijediti energetska napajanje, odnosno potrebno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitiranja centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitiranje centar”.
- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023. godine raspisano javno nadmetanje za projektovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitiranja centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitiranje centar” po principu “projektuj i izgradi”.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa "Đalovića pećine" ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica“ do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh". Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i dobijena je upotrebna dozvola 16.12.2022. godine.

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV



- Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
- Reviziju glavnog projekta odradio je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018.

godine. Ugovor br. 01- 3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.

- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni u 2021. godini i u toku je tehnički prijem objekta.
- U drugoj polovini 2023. godine otklonjeni svi nedostavi po preliminarom izvještaju Komisije za tehnički prijem objekta i podnijet zahtjev CEDIS-u za privremeno priključenje objekta na distributivnu mrežu za potrebe probnog rada.
- U 2023. godini je utrošeno 10.000€.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave za kapitalne projekte. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni u 2021. godini, a u 2022. godini započet je tehnički pregled objekta i isti je završen u prvoj polovini 2023. godine.
- Upotrebna dozvola dobijena je 03.08.2023. godine.
- U 2023. godini realizovano je 18.474,45€.

Izgradnja TS 10/0,4 kV za potrebe vizitiring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitiring centar"

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizama dostavljana je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023.godine raspisano javno nadmetanje za projektovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitiring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitiring centar" po principu "projektuj i izgradi".
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice STS 1x250kVA na lokalitetu Đalovića pećina

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Žičara Đalovića pećina

- Projekat izgradnje gondole se izvodi po principu „projektuj i izgradi“. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine.

Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.
- Završene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Sa radovima se otpočelo u 2019. godini. Završeni su radovi na izgradnji pristupnih puteva, ugradnja polazne i izlazne stanice i isporučena oprema žičare.
- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, odnosno potrebno je da se završi procedura tehničkih pregleda i priključenja trafostanice TS 35/10 kV „Bistrica” i priključenja TS 10/0,4 kV „Žičara” na elektro energetska mrežu i da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju 10 kV dalekovoda sa pristupno -servisnim putem i stubne TS 1x 250 kV za potrebe napajanja žičare.
- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Vodosnabdijevanje

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbjediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018. godine, na iznos od 34.848,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekta na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i nezavisni projekat.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Radovi su prolongirani zbog nivoa rijeke, a potom nisu izvođeni zbog situacije na globalnom tržištu cijena.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Izgradnja objekta planirana je fazno pri čemu svaka faza čini tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu koje će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i nakon izvršene prijave građenja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, izvođač je uveden u posao 19.09.2022. godine.
- Ukupna površina objekta je 49.067,37m², a površina I faze je 23.465,92m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Ukupan broj parking mjesta I faze je 626 za putnička vozila i 8 parking mjesta za autobuse.
- Do sada su završeni zemljani radovi, a izvođeni su amirano betonski radovi, kao i radovi na uređenju terena. Usljed nastupanja zimske sezone, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano sredinom decembra 2023. godine i isti će biti nastavljeni u 2024. godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2023. godini realizovano je 5.208.991,01€.

2.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini realizovano je 825.042,64€.

Centar za prihvatilište životinja sa CITES liste u Beranama

- Nakon što konkursom prvonagrađeno idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.9. Objekat “Kuća voća” u Andrijevi

- Objekat “Kuće voća” u Andrijevi nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevi, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevi, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojace se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffe bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine.
- Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37€.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00€.
- Sa izvođenjem ugovorenih radova otpočelo se u aprilu 2018. godine i radovi su se do sredine 2019. godine odvijali planiranom dinamikom. Tokom 2019. godine, po zahtjevu bivšeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, urađen je novi tehnološki elaborate na osnovu kog je izmijenjena projektna dokumentacija za objekat proizvodnog pogona, u dijelu arhitekture, vodovodnih, elektro i mašinskih instalacija. Navedene izmjene su između ostalog podrazumijevale rušenja i demontaže već izvedenih radova na objektu proizvodnog pogona, što je za posljedicu imalo produženje ugovorenog roka za završetak radova, kao i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.
- U cilju završetka realizacije projekta, Uprava za kapitalne projekte je sprovela pregovarački postupak po odobrenju Ministarstva finansija i raspisala novi otvoreni tenderski postupak za dodatne radove, kako bi se time obuhvatili svi naknadni i dodatni radovi koji su nastali usljed propusta i izmjena u projektnoj dokumentaciji. Po osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka sa izvođačem radova “Neimar inženjering” je potpisan ugovor o izvođenju dodatnih radova, dok je otvoreni postupak obustavljen, iz razloga što predmetni objekat nije bio obuhvaćen Zakonom o budžetu za 2021. godinu, odnosno nisu bila obezbijeđena finansijska sredstva za izvođenje radova.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Takođe za predmetni objekat je u 2019. godini izrađen projekat trafostanice za potrebe napajanja objekta “Kuća voća”, međutim, za isti nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije realizovan.
- Uprava za kapitalne projekte se obraćala dopisom nadležnom Ministarstvu 03.08.2021. godine, na koji nije dobijen odgovor. U martu 2022. godine je održan sastanak na kojem je usmeno saopšteno od strane predstavnika ministarstva da tehnologija proizvodnje predmetnog objekta nije konačno definisana i usvojena, kao i da nije poznato koje sirovine će se koristiti u proizvodnji.
- Do kraja 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik, nije dostavilo inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, niti je u saradnji sa Opštinom Andrijevica realizovalo aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu.
- Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 2.600.000,00 €, a do sada je na isti utrošeno cca 550.000,00 €.
- Kako bi se nastavilo sa daljom realizacijom projekta, neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik u skladu sa planiranom funkcijom objekta uradi inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu. Takođe, potrebno je da ministarstvo u saradnji sa Opštinom Andrijevica, pokrene i realizuje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za izgradnju iste.
- Urgencija za rješavanje navedene problematike nadležnom Ministarstvu je upućena je i u januaru 2023. godine, ali do kraja 2023. godine Uprava za kapitalne projekte nije dobila odgovor.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00€.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
- Sredinom 2022. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3273/1 sa izvođačem „Intermost” d.o.o Podgorica, je zaključen 02.06.2023.godine, na iznos 1,101,006€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Projektman“, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 23.776,5€.
- Opština Herceg Novi je krajem decembra 2023. godine dopunila prijavu radova nadležnom inspekcijskom organu čime su se stvorili uslovi za početak realizacije ugovora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osniježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obradivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Opština Kolašin je u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavila potpisani projektni

zadatak i UTU-uslove sa programskim zadatkom na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 03.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/24-127/1 od 13.01.2023.godine potpisan je sa projektantom/izvođačem, „Sigillum Co“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 7.590.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je 20.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-1285/1 od 03.03.2023. godine potpisan je sa revidentom „Sistem-mne_Institut“ DOO Podgorica, na iznos od 98.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisano su 20.12.2022.godine, Ugovor br. 01-334/23-1724/1 od 23.03.2023. godine potpisan je sa stručnim nadzorom „Sistem-mne_Institut“ DOO Podgorica, na iznos od 158.000,00€.
- U toku su aktivnosti na realizaciji projekta.
- Problematika koja se odnosi na realizaciju projekta javila se nakon javne rasprave na kojoj je izlagan Elaborat o zaštiti životne sredine projekta. Zbog pritiska velikog broja građana Investitor tj. Opština Kolašin i Vodovod Kolašin izmijenili su projektni zadatak. Nakon što su dostavili postpisani izmijenjeni projektni zadatak, Uprava za kapitalne projekte je proslijedila izmijenjene uslove CEDIS-u radi dobijanja novih uslova priključenja na osnovu kojih će projektant/izvođač pripremiti tehničku dokumentaciju, kako bi Uprava kapitalnih projekata bila u mogućnosti da provjeri na koji način izmjene u projektnom zadatku utiču na realizaciju sklopljenog ugovora sa projektantom/izvođačem radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"

Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača" žičarom

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski

- Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.
- Opštine Mojkovac i Bijelo Polje dale su saglasnost na urađeno idejno rješenje.
- Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije dostavljene od strane opštine Herceg Novi raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju panoramske gondole Igalo Ilinica u opštini Herceg Novi. Komisija

za kontrolu postupka javnih nabavki je poništila postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od 04.02.2022. godine.

- Uprava za kapitalne projekte je ponovo 30.11.2022. godine objavila javni poziv.
- Ugovor br. 01-334/23-4727/1 sa izvođačem radova „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 11.965.555,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-7606/14 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Ul. Cetinjski put bb Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 20,945.10€.
- Ugovor br. 01-334/23-6502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o Podgorica, zaključen je 10.11.2023. godine na iznos od 119,654.48€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.14. Ski centar na lokalitetu Berane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

2.15. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“, opština Žabljak

- Planirano je uređenje lokacija na panoramskoj ruti koja obilazi oko masiva Durmitora i djelimično obodom kanjona rijeke Tare, a u blizini vidikovaca, izvora, naselja i drugih lokacija.
- Procijenjena vrijednost iznosi 143.990,00€.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM
III. EKOLOGIJA I PRIRODA

POTPROGRAM

3. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE
--

3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50€.
- Do sada je završena izrada armirno-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
- Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnih nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG” AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021.godine na iznos od 14.904.394,84€.

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
- Početkom 2022. godine radovi su započeti i do sada su završeni radovi na sanaciji postojeće čelične konstrukcije i izradi lamelirane drvene konstrukcije, radovi na zatvaranju objekta strukturalnom fasadom, izrada fasadne obloge od lameliranih drvenih i aluminijumskih sendvič panela, krovopokrivački radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
- U toku su završni radovi na izgradnji objekta i priprema za funkcionalno ispitivanje instalacija.
- U 2023. godini realizovano je 5.497.965,02€.

3.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, studije vodosnabdijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru,
- PPOV u Andrijevi, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije, zradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnabdijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žabljaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije, kao i drugim projektima po prioritetima ministarstva.

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu

- Dužina fekalne kanalizacione mreže iznosi 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
- Za potrebe izrade konačnog izvještaja revizije potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula tendersku proceduru za odabir revidenta glavnog projekta br. 01 – 17/22 od 09.03.2022. godine. Na osnovu toga zaključen je ugovor br. 01- 334/22 – 3631/1 od 02.09.2022. godine na iznos 4.200,00€ bez pdv-a.
- U toku je revizija predmetne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije i izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
- Završeni su radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz instalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Po primarnom ugovoru završeni su radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnjosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
- U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesti kako bi se sistem stavio u funkciju na osnovu čega je potpisan ugovor sa firmom „Hiperling” doo Podgorica br. 01-334/22-1303/1 od 31.03.2022. godine u iznosu od 47.037,68€ sa Pdv-om. Sve aktivnosti po ovom ugovoru za nepredviđene radove su realizovane.
- Preostale su određene pozicije iz primarnog ugovora kako bi se okončala II faza projekta, a iste će biti odrađene kada se za to stvore tehnički uslovi tj. zamućenje izvorske vode.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje

- Uprava za kapitalne projekte je 09.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 80.000,00 € bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 13.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 20.000,00 € bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 14.06.2023. godine je poništila postupak za izradu glavnog projekta jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.
- Krajem aprila je donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za odabir revidenta predmetne projektne dokumentacije. Ugovor br. 01 – 334/23 – 5138/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. zaključen je 08.09.2023. godine na iznos od 13,128.5€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: sanacija odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, transfer stanice u Andrijevici, reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama, kao i drugim projektima po prioritetima ministarstva. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€.



Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane

- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o.

Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.


- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Tošković” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspekcijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava za kapitalne projekte je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković” pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava za kapitalne projekte navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlaštenog lica firme „Tošković” ima elemenata krivičnog djela prevare.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Transfer stanica u Andrijevići

- Objekat transfer stanice u Andrijevići je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada. Projektni zadatak je potpisala opština Andrijević.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhiplan Crna Gora” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
- Radovi su počeli 2019. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Andrijević.
- Završeni su radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je

konzervirano početkom decembra 2020. godine.

- Zbog pojave nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga i nemogućnost usklađivanja ugovorene cijene sa budžetskim prilikama naručioca i izvođača, zaključen ugovor za izvođenje radova je sporazumno raskinut u prvoj polovini 2023. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za preostale radove raspisano je 20.04.2023.godine. Kako nije bilo pristiglih ponuda, javno nadmetanje će biti ponovljeno kada se za to stvore uslovi.
- Ponovljeno javno nadmetanje za preostale radove raspisano 28.07.2023.godine. Ugovor br. 01-334/235750/1 sa izvođačem, "BB Solar" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.10.2023. godine, na iznos od 730.834,98 €.
- Izvođač uveden u posao 06.11.2023.godine.
- U 2023. godini realizovano je 90.604,25€.



Sanacija odlagališta Zakršnica

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi za kapitalne projekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- Izvršena je Izmjena glavnog projekta na osnovu ugovora br. 01-334/22-4931/1 od 15.11.2022.godine kao i revizija izmijenjenog glavnog projekta, ugovor br. 01-334/22-4957/1 od 16.11.2022.godine. Potreba za izmjenom glavnog projekta javila se usljed promjene količina na samom odlagalištu od peroda izrade projekta do raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa konzorcijumom, „Gradnja inženjering MNE“ i „Trisoplast Mineral Liners“ je zaključen 06.04.2023. godine, na iznos od 4.228.330,05 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.03.2023. godine. Ugovor br.

01-334/23-2779/1 sa stručnim nadzorom, "Arhiplan CG" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.05.2023. godine, na iznos 83.490,00 €.

- Radovi su počeli 08.06.2023. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Mojkovac.
- U toku su radovi na popunjavanju kompletirane kade postojećim otpadom i novim otpadom koji se svakodnevno dovozi sa područja opštine Mojkovac..
- U 2023. godini realizovano je 1.895.389,4€.

3.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

Kanalizaciona mreža na Vranjini

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- U 2021. godini glavni projekat je upućen Glavnom gradu Podgorica na mišljenje, kao nosiocu prava svojine kojim je trasiran kolektor.
- Putem jednostavne nabavke raspisan je tender za odabir stručnog nadzora, procijenjena vrijednost jednostavne nabavke je 8.000€.
- Za odabir izvođača radova raspisano je javno nadmetanje 09.02.2022.godine, procijenjena vrijednost javne nabavke je 236.200,00€.
- Odluka o izboru najbolje ponude donešena je 06.06.2022. godine na osnovu koje je uložena žalba. Na osnovu rješenja o žalbi, donešena je nova odluka o izboru najpovoljnije ponude 23.11.2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-1921/1 od 31.03.2023. godine potpisan je sa izvođačem radova „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, na iznos od 283.466,44€.
- Ugovor o stručnom nadzoru br. 01-334/23-2276/1 potpisan je sa „Ding” d.o.o. Podgorica na iznos od 3.327,50€.
- Izvođač je uveden u posao 13.10.2023. godine.
- U toku su aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini je realizovano 158.063,50€.

Revizija izmijenjenog glavnog projekta fekalne kanalizacije za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima u opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija", zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi izmijenjenog glavnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV, sa priključcima, u opštini Rožaje, dok Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na reviziji izmijenjenog glavnog projekta.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmijenjenog glavnog projekta je raspisano 24.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-900/1 sa revidentom izmijenjenog glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 03.03.2022. godine, na iznos od 2.662,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, za realizaciju projekta “Toplifikacija Pljevalja”, za čista i topla Pljevlja-izgradnja magistralnog toplovoda od TE Pljevlja do grada” u januaru 2022. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Opštine Pljevlja, Elektroprivrede Crne Gore i Uprave za Kapitalne projekte kojim se definiše namjera svih strana da učestvuju u realizaciji projekta.
- U martu je Elektroprivreda Crne Gore je oformila radnu grupu za praćenje realizacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Elektroprivrede CG, Opštine Pljevlja i Uprave za kapitalne projekte
- Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2022.godine, nakon sprovedene procedure javne nabavke, ugovorila izradu projektne dokumentacije za kompletan primarni toplovod i izvođenje radova na prvoj dionici toplovoda u dužini od cca 2,3km, po principu “projektuj i izgradi”. U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Potpisan je ugovor sa EPCG po principu „projektuj i izgradi” za izradu glavnog projekta kompletnog centralnog toplovoda i izgradnju prve dionice u dužini od cca 2,3 km.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.6. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava za kapitalne projekte će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.7. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica

- Na osnovu dostavljenog revidovanog glavnog projekta od strane Opštine Herceg Novi, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavu za odabir najpovoljnijeg Izvođača i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-677/1 sa izvođačem „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.02.2023. godine, na iznos od 8.074.373,58€ bez pdv-a.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 14.03.2022. godine, ugovor br. 014-334/23-1501/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.03.2023.godine, procjenjene vrijednosti 98.000,00€ bez pdv-a.
- Izvođač je uveden u posao 07.04.2023. godine.
- U toku je realizacija projekta.
- U 2023. godini je realizovano 408.750,85€.

3.8. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu

- Krajem oktobra 2022. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir Izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opštini Kolašin po principu

„projektuj i izgradi”, kao i za vršenje stručnog nadzora početkom novembra 2022. godine. Nije bilo pristiglih ponuda za odabir Izvođača radova i vršenje stručnog Nadzora. Upućen je dopis Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za realno i ponovno sagledavanje vrijednosti predmetnog projekta.

- Sa privrednim društvom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je ugovor br. 01 – 334/22 – 4882/1 od 14.11.2022. godine, na iznos od 4.890,00€ bez pdv-a za reviziju tehničke dokumentacije.
- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi raspisali ponovljeno raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u opštini Kolašin po principu „projektuj i izgradi”.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.9. Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-II faza

- Budući da je Opština Bijelo Polje sklopila Ugovor za izvođenje radova za I fazu izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta Banjica, kao i da je jedan dio radova izveden, Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena elektronska verzija revidovane projektne dokumentacije. U drugoj polovini 2022. godine je sa Opštinom Bijelo Polje usaglašavan obim radova naredne faze. Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-3006/1 od 24.05.2023. godine na iznos od 7.900,00 eura bez pdv-a sa privrednim društvom “Projectman” d.o.o. Podgorica
- Za odabir izvođača radova II faze raspisano je javno nadmetanje 05.05.2023. godine. Ugovor br. 01 – 334/23 – 6008/1 sa izvođačem “Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.10.2023. godine na iznos od 748.879,859 € bez pdv-a.
- Uvođenje izvođača u posao izvršeno je 27. novembra 2023. godine. Radovi su obustavljeni usled vremenskih neprilika, problema sa podzemnim instalacijama, nailazaka na posmrtnu ostatke i sl.
- U 2023. godini realizovano je 113.255,25€.

3.10. Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom

- Uprava za kapitalne projekte je 23.12.2022. godine raspisala je javno nadmetanje za odabir izvođača radova na završetku radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom. Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022.
- Ugovor br. 01-334/23-4125/1 sa izvođačem radova „Integer Smart solution” d.o.o. Tivat, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 717,694.56€.
- Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.07.2023. godine na iznos od 14,338.5€.
- Radovi u toku.
- U 2023. godini realizovano je 471.299,84€.

3.11. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza

- Uprava za kapitalne projekte je 09.06.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcijvodovodnog sistema Žabljak, II faza.
- Odluka o poništenju javne nabavke donesena je 21.04.2023.godine.
- Opština Žabljak je povukla projektni zadatak na osnovu kojeg je bilo raspisano javno nadmetanje..
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.12. Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice

- Upravi za kapitalne projekte je u junu 2022. godine dostavljena revidovana projektna

dokumentacija.

- U toku je priprema nacrtu predmetne tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova kao i vršioca stručnog nadzora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.13. Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zooološkim vrtom, Berane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.14. Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze

- U 2022. godini u cilju realizacije predmetnog projekta zaključen je Ugovor o realizaciji sa Opštinom Tuzi na iznos od 72.013,75 €.
- Opština Tuzi je zaključila aneks 1 ugovora o Projektu očuvanje životne sredine, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 1.738,801.00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.15. Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4427/1 sa izvođačem konzorcijumom „Fidija“ d.o.o. Podgorica, „Ving“ d.o.o. Pljevlja, „Milanović tretman voda“ d.o.o. Kragujevac, Kolektor Sisteh Sistemi in tehnologije d.o.o. Ljubljana, zaključen je 28.07.2023. godine na iznos od 4.790.245,61€.
- Ugovor br. 01-334/23-3864/1 sa stručnim nadzorom „Ding“ d.o.o. zaključen je za izvođenje pripremnih radova na izgradnji postrojenja Pliješ 03.07.2023. godine, na iznos 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-5304/1 sa stručnim nadzorom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 83.490,00€.
- U 2023. godini realizovano je 1.676.450,05€.

3.16. Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja

- Za potrebe izrade Glavnog projekta transfer stanice u Pljevljima, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Urbanističko tehničke uslove i projektni zadatak.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom raspisano je 28.09.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-2355/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2023. godine, na iznos od 27.104,00€.
- Ugovor br.01-334/23-2277/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ingenium“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- Usled promjene zauzetosti terena, Opština Pljevlja je tražila dopunu izdatih urbanističko - tehničkih uslova od resornog Ministarstva u dijelu katastarskih parcela na kojima je planirana izgradnja objekta.
- Opština Pljevlja izmjenila urbanističko-tehničkih uslove dostavila u decembru 2023. godine.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.17. Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić

- Na osnovu dostavljenog projekta od strane Opštine Nikšić, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 30.12.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4941/1 sa izvođačem radova "Ferc" d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.08.2023. godine na iznos od 24.560,58€.
- Ugovor br. 01-334/23-2617/1 sa stručnim nadzorom "Civil engineer" do.o.o. Podgorica, zaključen je 03.05.2023. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2023. godini je realizovano 28.369,66€.

3.18. Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica

- U oktobru 2023. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na procijenjenu vrijednost od 145.000,00 € bez pdv-a.
- U toku je vrednovanje pristiglih ponuda za izvođenje radova.
- Ugovor br. 01 – 334/23 – 7393/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.19. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir ponuđača koji će izvršiti nabavku opreme i instalaciju iste. Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, uslijedila je žalba Državnoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U međuvremenu je protiv odluke Državne komisije pokrenut upravni spor.
- Procijenjena vrijednost investicije iznosila je 2.470.000,00 € bez pdv-a.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.20. Kanalizaciona mreža u Andrijevici

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.21. Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.22. Rekonstrukcija primarne vodovodne atmosferske kanalizacije u Kolašinu

- U 2017. godini Uprava za kapitalne projekte je sprovedla aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor u okviru projekta "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija" sa COWI A/S Danska, dana 16.12.2020. godine (Identification number Europe Aid/139893/IH/SER/ME), čiji je Glavni koordinator i Korisnik potpisanog Ugovora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u okviru kojeg se realizuje i izrada Glavnog projekta kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula tendersku proceduru za odabir revidenta glavnog projekta br. 01 – 17/22 od 09.03.2022. godine. Na osnovu toga ugovor br. 01-334/22 – 3631/1 sa revidentom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica 02.09.2022. godine na

iznos od 5.082,00€.

- U toku je revizija predmetne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.23. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m

- Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljen obim radova koji bi bio predmet izvođenja radova naredne faze (revidovana elektronska dokumentacija).
- Za odabir izvođača radova Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje 20.04.2023. godine, procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Nije bilo pristiglih ponuda.
- Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-7881/1 sa privrednim društvom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, od 17.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova, sa povećanom procijenjenom vrijednosti na 180.000,00 € bez pdv-a.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.24. Vodovod “Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija kako bi Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.25. Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko

- Opština Plužine je početkom juna 2023. godine dostavila dopis Upravi za kapitalne projekte sa zahtjevom da se izgradnja predmetnog vodovoda uvrsti u amandman plana javnih nabavki, u iznosu od 435.000,00 eura.
- U toku perioda jun – septembar tekuće godine, Opština Plužine je sa Upravom za kapitalne projekte usaglašavala obim poslova koje je neophodno Ugovoriti u okviru postojećih sredstava.
- Uprava je u novembru 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova i faze za naselja Borkovići – Dubljevići. U toku je vrenovanje pristiglih ponuda. Takođe, u pripremi je tenderska dokumentacija za izvođenje radova na izgradnji vodovoda i rezervoara u naselju Goransko.
- Ugovor br. 01 – 334/23 – 7388/1 za vršenje stručnog nadzora za I fazu vodovoda Borkovići Dubljevići, sa privrednim društvom „Dijagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.26. Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.27. Izgradnja vodovoda naselja Božiće, Andrijevića

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.28. Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću

- Opština Nikšić je dostavila urbanističko-tehničke uslove i projektni zadatak na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje gradskog vodovoda u Nikšiću 18.10.2023. godine, procijenjene vrijednosti 300.000,00€.
- Raspisano je javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta 29.12.2023. godine, procijenjene vrijednosti 50.000,00€.
- U toku je tenderski postupak.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.29. Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevića – sekcija II

- Opština Andrijevića je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je tokom 2023. godine u više navrata raspisivala javno nadmetanje za odabir izvođača radova, u skladu sa inoviranim specifikacijom – obimom radova, u skladu sa uputstvima Korisnika – Opština Andrijevića. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 145.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor br. 01 – 334/23 – 7391/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je od 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.30. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta „Merića Vrelo“, Berane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena je dokumentacija na osnovu koje bi Uprava pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
-

3.31. Izgradnja vodovoda Buće (Gradinsko polje), Berane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte dostavljena dokumentacija na osnovu koje će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

3.32. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva

- U oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija na osnovu koje će biti pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

POTPROGRAM

3. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ODRŽIVI RAZVOJ

3.33. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- **Kanalizaciona mreža**
- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini

Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.

- Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- Ukupno je realizovano 2.075.745,82€ u 2022. godini.



3.34. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S“, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€.
- Rok realizacije projekta je 36 mjeseci.
- Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
- U toku je izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za radove i nadzor za projekte prečišćavanja otpadnih voda u opštinama Mojkovcu, Kolašinu, Rožajama i Bijelom Polju.
- U 2023. godini realizovano je 971.415,56€.

3.35. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
- Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i

počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.

- Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju člana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
- Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
- Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta. Aneks broj 5 ugovora potpisan je 20.12.2022. godine i odnosi se na produženje ugovorenog roka do 30.04.2023. bez povećanja ugovorene vrijednosti, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je šesti šestomjesečni izvještaj.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
- Aneks broj 6 ugovora potpisan je 18.05.2023. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta, povećanje ugovorene vrijednosti na 3,535,135.00 € i produženje roka implementacije do 14.07.2024. godine.
- U 2023. godine realizovano je 464.900,33 €.

3.36. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave za kapitalne projekte vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
- Avansna uplata koja je bila predviđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
- U decembru 2022. godine, za dva ugovora dostavljeni su konačni izvještaji.
- U periodu od januara do juna 2023. godine šest grant ugovarača (KOD, Gorica, Expeditio, MES, CZIP, ISSP) je dostavilo konačne izvještaje i ujedno zahtjeve za finalna plaćanja.
- Nakon odobrenja finalnih izvještaja, sve aktivnosti na ugovorima su završene.
- U 2023. godini realizovano je 73.956,03€.

3.37. Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija

- Očekuje se da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavi usaglašenu tendersku dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.

3.38. Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je početkom 2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat "Doprinos uspostavljanja NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori".
- Nakon obrade navedene dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte, je istu prosljedila Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na kontrolu i odobrenje.
- Dio tenderske dokumentacije je odobren i javno objavljen na eTED sajtu tokom aprila 2023. godine, rok za dostavljanje aplikacija je bio 05.06.2023. godine, nakon čega će se pristupiti otvaranju i vrednovanju pristiglih aplikacija za prvu fazu tenderskog postupka.
- Nakon uspješno završene prve faze i odobrenja preostalog dijela tenderske dokumentacije 14.12.2023. godine je otpočeo rad evaluacione komisije za drugu fazu postupka.
- Rad evaluacione komisije je u toku.

3.39. Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 21.06.2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat "Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme" na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.
- Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori je odbila tendersku dokumentaciju 30.08.2023. godine i u toku je revizija iste od strane eksperata.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

IV. ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

POTPROGRAM

4. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA
--

4.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika Klinički centar Crne Gore, pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
- Projektna dokumentacija je revidovana u novembru 2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 06.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa izvođačem, "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 726.000,14 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br.01-334/23-2618/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.05.2023. godine, na iznos 9.655,80 €.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa trenutnim stanjem na objektu izvođač nije uveden u posao.
- U toku je procedura izmjene i dopune projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.2. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici



- Ministarstvo zdravlja je dostavilo revidovani glavni projekat.
- Objekat Klinike za mentalno zdravlje je spratnosti suteran, prizemlje i dva sprata. Ukupna bruto površina objekta sa suteranom iznosi 3 564,76 m².
- U suteranu su organizovani sljedeći sadržaji: tehničke prostorije, pomoćne prostorije za odlaganje rezervnih kreveta, stolova, stolica i ostalog mobilijara koji se koristi za potrebu

grupnih terapija, prostorija za odlaganje arhivskog materijala, prostorija za smještanje garderobe bolesnika koji borave na klinici, prostorije za skladištenje čistog i prljavog veša, prostorije za čuvanje lijekova i pomoćna prostorija u kojoj bi se vršilo dopremanje hrane.

- Od sadržaja na nivou prizemlja planiran je dispanzer za mentalno zdravlje, kao i jedno odjeljenje stacionara namijenjeno za bolesti zavisnosti. Dispanzer za mentalno zdravlje obuhvata 4 ljekarske prostorije u kojima se vrši pregled pacijenata u zavisnosti od prirode mentalnog oboljenja, čekaonica i toaleti. Odjeljenje bolesti zavisnosti sastoji se iz smještajnog i prijemnog dijela. Smještajni dio obuhvata 4 sobe sa ukupno 11 ležaja od kojih je jedna soba predviđena za osobe sa posebnim potrebama, manja trpezarija za pacijente, blateks i toaleti za svaku sobu posebno. Prijemni dio obuhvata čekaonicu, ambulantu za davanje terapija, sobu za medicinsku sestru, dvije ljekarske prostorije, sobu za grupne terapije i toaleti. Preostali dio prizemlja je organizovan kao administrativni sa kancelarijama direktora klinike, glavne sestre i ostalog medicinskog osoblja.
- Od sadržaja na nivou prvog sprata planirano je odjeljenje za urgentna psihotična stanja sa kapacitetom od 14 kreveta. To je dio psihijatrije u kojem su smješteni bolesnici sa najtežim oblicima bolesti. Odjeljenje je podijeljeno na muški i ženski dio i sastoji se od jedne veće, šestokrevetne sobe i sobe za potpunu izolaciju. U sredini između muškog i ženskog dijela nalazi se prostorija za medicinsko osoblje koje kroz staklene pregrade imaju stalan uvid u psihotično stanje pacijenata. Na nivou prvog sprata planirano je i odjeljenje stacionara za procesne psihoze i odjeljenje za afektivna stanja sa kapacitetom od 16 kreveta. Takođe je podijeljeno na muški i ženski dio koji se sastoji od dvije trokrevetne sobe i jedne dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama. Osim soba na ovom odjeljenju planiran je dnevni boravak za pacijente, prostorije za medicinsku sestru, prijemna ambulanta, soba za posjete i ambulanta za davanje terapija. Između ova dva odjeljenja planirane su prostorije za medicinsko osoblje kako bi na efikasan način opsluživali i vršili kontrolu pacijenta.
- Drugi sprat je poslednja etaža klinike na kojoj je planirano odjeljenje stacionara za djecu i dnevna bolnica. Odjeljenje stacionara za djecu je kapaciteta 16 kreveta i sastoji se od četiri trokrevetne sobe i dvije dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama, manja trpezarija, prostorija za medicinsku sestru, blateks, kao i ambulanta za davanje terapija. Dnevna bolnica obuhvata prostorije u kojima se vrše radne terapije, grupne i pojedinačne. Osim ova dva odjeljenja na drugom spratu se nalazi i blok prostorija za medicinsko osoblje kao i prateće prostorije, toaleti, kuhinja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2027/1 sa izvođačem, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2022. godine, na iznos od 7.250.502,72 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/22-2606/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2022. godine, na iznos od 63.888,00€.
- Radovi su otpočeli krajem jula 2022. godine.
- U toku su završni zanatski radovi u objektu.
- U 2023. godini realizovano je 3.487.714,90€.

4.3. Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo glavni projekat adaptacije.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 17.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-1926/1 sa izvođačem radova, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 10.05.2022. godine, na iznos od 1.397.431,72€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 21.12.2021. godine. Ugovor br.

01-334/22-4329/1 za preduzećem "Urbi.Pro" d.o.o., je zaključen 14.10.2022. godine.

- Sa radovima se otpočelo u novembru 2022. godine. Nakon radova na demontaži i rušenju, stručni nadzor je ukazao na problematiku vezanu za neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta i zahtjevao izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcije objekta sa seizmičkim proračunom za stvarno stanje objekta. Krajnji korisnik je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja preuzeo obavezu obezbjeđenja dokumentacije koja omogućava nastavak radova na postojećem objektu. Radovi na armirano betonskoj konstrukciji dogradnje objekta su u toku.
- Krajem 2022. godine radovi su obustavljeni usled navedene problematike sa projektom dokumentacijom, a JZU „Vaso Čuković“ je započela izradu projektne dokumentacije u cilju nastavka izvođenja radova.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje saobraćajnica i parking prostora ispred Bolnice, na osnovu Projektnog zadatka potpisanog od strane korisnika JZU „Vaso Čuković“, je raspisano 23.12.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje za opremanje objekta je raspisano 29.12.2022. godine i u toku je je vrednovanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne vrijednosti 420.000€ bez pdv-a, odnosno 532.400,00€ sa pdv-om.
- U 2023. godini realizovano je 115.808,56€.

4.4. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno prvorangirano Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti. Predlog korisnika - Opšta bolnica Pljevlja je realizacija projekta po principu „projektuj i izgradi“.
- U 2023. godini realizovano je 104.785,65€.

4.5. Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dom zdravlja u City kvartu.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.6. Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju

- Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu od strane Ministarstva zdravlja utvrđeno je da je ista nepotpuna i da nije moguće pokrenuti javne nabavke za odabir izvođača radova i stručnog nadzora.
- Ministarstvo zdravlja je preuzelo obavezu dorade projektne dokumentacije.
- Nakon dostavljanja dopunjene dokumentacije od strane nadležnih organa, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti na raspisivanju javne nabavke za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.7. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.8. Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, Internog i palijativne njege, Nikšić

- Ministarstvo zdravlja i Opština Nikšić nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.9. Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala javno nadmetanje za nabavku magnetne rezonance (MRI) za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić (partija I) i nabavku multislajsnog skenera (CT) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore (partija II). Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.930.000€ bez pdv-a, odnosno 2.335.300,00€ sa pdv-om.
- Odluke o izboru najpovoljnije ponude su donešene dana 06.09.2023. godine za obje partije na koje su od strane ponuđača dana 15.09.2023.godine uložene žalbe.
- Do donošenja rješenja po žalbama od strane Komisije za zaštitu prava prekidaju se sve dalje aktivnosti Uprave za kapitalne projekte.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.10. Centar PET CT sa klinikom za hematologiju

- Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore su 30.05.2023. godine dostavili Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju po predmetnom projektu. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu iste raspisala 31.05.2023. godine javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta. Kako na predmetno javno nadmetanje nije podnijeta nijedna ponuda isto je poništeno, nakon čega se pristupilo ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja 07.07.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6067/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.10.2023. godine, na iznos od 96.800,00 € sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, je zaključen 09.11.2023. godine, na iznos od 14.760,79€.
- Obaveza projektanta je da na osnovu Idejnog rješenja urađenog od strane „Ing Invest“ doo Danilovgrad na koje je prethodno dobijena saglasnosti korisnika – Klinički centar Crne Gore, kao i glavnog državnog arhitekta izradi Glavni projekat. Rok za izradu Glavnog projekta, odnosno za predaju istog na reviziju je 100 dana od dana potpisivanja ugovora. Revident je u obavezi da prvi izvještaj revizije Glavnog projekta dostavi u roku od 15 dana od dana dostave Glavnog projekta od strane Projektanta, a konačni izvještaj u roku od 25 dana nakon dostave Glavnog projekta od strane Projektanta.
- Projektant je nakon analize postojećeg stanja objekta Klinike za onkologiju koji treba da se rekonstruiše za potrebe Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, obavijestio Upravu za kapitalne projekte i krajnjeg korisnika – Klinički centar Crne Gore, a o čemu je bilo upoznato

i Ministarstvo zdravlja na prethodno održanim sastancima, o problematici na realizaciji ovog projekta.

- Dana 26.12.2024. godine projektant je putem dopisa zatražio pisanu saglasnost od strane korisnika – Klinički centar Crne Gore sa predlogom rješenja u smislu rušenja postojećeg objekta, odnosno sa totalnom rekonstrukcijom postojećeg objekta, na što je i dobijena saglasnost korisnika (dopis br. 03/01-37771/1 od 26.12.2024. godine).
- Nakon toga projektant je pristupio usaglašavanju Idejnog rješenja sa predstavnicima Kliničkog centra i ekspertima iz IAEA kako bi se uvažile sve potrebe, zahtjevi i sugestije u cilju što bolje i funkcionalnije organizacije prostora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.11. Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Plav.
- Uprava za kapitalne projekte je krajem decembra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 340.000,00 € bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.12. Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Ulcinj.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2022. godine objavila javno nadmetanje za odabir izvođača radova čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000,00 € bez pdv-a, koje je u junu poništeno iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.
- Nakon povećanja procijenjene vrijednosti radova od strane projektanta na iznos od 390.000 € bez pdv-a, raspisano je novo javno nadmetanje u novembru 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2505/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 411.399,98 € sa pdv-om.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora raspisano je u maju 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3158/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 14.459,50€.
- Radovi su otpočeli početkom juna 2023. godine i isti su ubrzo obustavljeni zbog zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone i prisustva instalacija na lokaciji koja je predviđena za dogradnju objekta.
- Stručni nadzor i izvođač radova su zajednički konstatovali da na osnovu postojeće projektne dokumentacije nije moguće nastaviti i završiti radove na dogradnji Doma zdravlja u Ulcinju.
- Obaveza korisnika – Dom zdravlja Ulcinj je da dopuni projektnu dokumentaciju, kako bi se na osnovu iste ugovorili dodatni radovi koji su neophodni za nastavak izvođenja radova, kao i za stavljanje objekta u funkciju.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.13. Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koji je potpisalo i dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-1172/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.02.2023. godine, na iznos od 36.300,00 € sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 9,559.00 €.
- Projektnom dokumentacijom je obuhvaćena adaptacija 56 osnovnih i srednjih škola za potrebe stomatoloških ambulanti i to u opštinama: Andrijevića, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje, Šavnik, Tivat, Tuzi i Ulcinj.

- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova na adaptaciji stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednosti 880.000,00 € bez pdv-a, odnosno 1.064.800,00 € sa pdv-om, koja je manja od vrijednosti radova navedenih u revidovanom glavnom projektu, je na zahtjev Ministarstva zdravlja raspisano krajem oktobra 2023. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- U 2023. godini realizovano je 41.273,10€.
-

4.14. Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.15. Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koje je potpisala JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, a dostavilo Ministarstvo zdravlja, raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-3633/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.06.2022. godine, na iznos od 93,589.87 €.
- Ugovor br. 01-334/23-6407/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 15.365,79 €.
- U prethodnom periodu Projektant je radio na usaglašavanju Idejnog rješenja imajući u vidu da postoji neusaglašenost Projektnog zadatka sa stvarnim stanjem na terenu
- Takođe problematika je i neusaglašenost listova nepokretnosti i planske dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.16. Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi–opšta Bolnica Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za izvođenje radova. Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 20.04.2023. godine na iznos od 525,868.49 €.
- Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa stručnim nadzorom, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine na iznos od 9,655.80€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine.
- U toku su završni radovi na objektu.
- U 2023. godini realizovano je 350.581,66€.



4.17. Adaptacija Doma zdravlja Budva

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Budva krajem 2023.godine raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 1.028.500,0 € sa pdv-om.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.18. Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.19. Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 09.12.2022. godine javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.

- Ugovor br. 01-334/23-1497/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 13.03.2023. godine na iznos od 861,828.51€.
- Ugovor br. 01-334/23-2818/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 17,194.10€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine.
- U toku su završni radovi na objektu.
- U 2023. godini realizovano je 575.175,01€.



4.20. Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.21. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova

Sanacija objekta i unapređenje funkcionisanje ambulate dr Niko Miljanić Velimlje

- Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru odabira izvođača radova i 29.07.2022. godine zaključila ugovor br. 01-333/22-3217/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja” d.o.o. iz Pljevalja na iznos 109.009,61€ sa PDV-om. Opština Nikšić je obezbijedila stručni nadzor.
- Za ugovaranje dodatnih-nepredviđenih radova, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku 29.12.2022. godine.
- U 2023. godini je zaključen ugovor br. 01-334/23-1498/1 sa izvođačem radova „Tehnogradnja” d.o.o. iz Pljevalja na iznos 43,756.63 € sa pdv-om za dodatne nepredviđene radove.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku.
- U 2023. godini realizovano je 143.786,91€.

Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju

- Uprava za kapitalne projekte je krajem avgusta 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju procijenjene vrijednosti 296.000,00€ bez pdv-a, odnosno 358.160,00 € sa pdv-om i isto je poništeno iz razloga što nije bilo ispravnih ponuda.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi

- Uprava za kapitalne projekte je sredinom oktobra 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, po partijama, ukupne procijenjene vrijednost 642.000,00 € bez pdv-a, odnosno 776.820,00 € sa pdv-om. U toku je vrednovanje ponuda.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koje je dostavio Zavod za hitnu medicinsku pomoć krajem oktobra tekuće godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju, procijenjene vrijednosti 500.000,00 € bez pdv-a, odnosno 605.000,00 € sa pdv-om i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore krajem 2023.godine raspisala javnog nadmetanja za izbor nabavku linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore procijenjene vrijednosti 3.200.000,00 € bez pdv-a, odnosno 3.872.000,00 € sa pdv-om i isto je u toku.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.22. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.23. Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

POTPROGRAM

4.b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ZDRAVSTVO
--

4.24. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Projektom je obuhvaćena izgradnja objekta spratnosti su + pr + 2 sprata u kome će biti smještena Klinika za infektivne bolesti i Klinika za dermatovenerologiju. Ukupna površina koja obuhvata građevinsko područje iznosi 5.530.59m².
- Ugovorom je predviđena i nabavka medicinske opreme za potrebe potpune funkcionalnosti objekta.
- Procijenjena vrijednost radova iznosi 6.812.010,00€.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontorulu i ista je odobrena u decembru 2021. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.06.2022. godine, a javno otvaranje ponuda je održano 30.06.2022. godine.
- Nakon završene evaluacije ponuda i odobrenja izvještaja rada Evaluacione komisije od strane EU Delegacije, zaključen je Ugovora sa odabranim izvođačem radova.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAI/CAP18/WKS/01-908/22-3577/1 je zaključen 07.10.2022. godine na iznos od 8.492.468,22€.
- Ugovoreni rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
- Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.
- Završeni su: zemljani, radovi AB konstrukcije, radovi hidroizolacije temelja i zidova suterena, radovi na iskopima i izradi medicinskih gasova, radovi na iskopima i izrada kanala toplovoda, postavljanje tokova cijeva toplovoda i cijevi medicinskih gasova u infrastrukturi, završeno je zidanje na suterenu sa kompletnim serklažima.
- U 2023. godini realizovano je 1.173.969,97€.

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Nakon odobrenja najave za tendersku proceduru od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegacije na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine. Pripremni sastanak i otvaranje ponuda je održano 21.02.2022. godine. Evaluacioni izvještaj je 11.05.2022. odobren od strane EU Delegacije.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija je poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 18.07.2022. godine, a otvaranje ponuda je održano 19.07.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAI/CAP18/SER/01-908/22-4381/1 je zaključen 01.12.2022. godine na iznos 335.750,00€ sa kompanijom „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“ u konzorcijumu sa „Genesis project d.o.o. Podgorica“, dok je Addendum br.1 Ugovora potpisan 19.07.2023. godine.
- Aktivnosti se odvijaju u skladu sa ugovorenim obavezama.
- U 2023. godini realizovano je 67.150,00€.



4.25. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/adaptacija i nabavka opreme za odabrane mikrobiološke laboratorije: Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, JZK Budva, JZZC Cetinje, JZK Ulcinj,
- Radovi koji se izvode odnose se na arhitektonsko/građevinske radove, vodovod/kanalizaciju, montažu mašinske (HVAC) opreme, elektro instalacija itd. u zavisnosti od uslova za buduću isporuku specijalizovane opreme.
- U dogovoru sa EU Delegacijom a u cilju realizacije projekata dogovoreno je angažovanje eksperta za pripremu Tenderske dokumentacije za izvođenje radova, vršenje stručnog nadzora i nabavku opreme. Rok za pripremu Tenderskih dokumentacija od strane eksperta je bio 2 mjeseca. Tenderske dokumentacije za sva tri ugovora su spremljene u planiranom roku.



- Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu 07.07.2022. godine, ista je odobrena 18.07.2022.godine i zvanično objavljena 22.07.2022. godine sa rokom dostavljanja ponuda do 20.09.2022. godine.
- Javno otvaranje ponuda je održano 23.09.2022. godine. Evaluacioni izvještaj rada komisije je poslat EU Delegaciji 19.10.2022. godine na ex-ante kontrolu i isti je odobren 08.11.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-5156/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na iznos od 1.191.479,82 €.
- Rok izvođenja radova je 9 mjeseci.
- Radovi su započeti 17.02.2023. godine, početkom maja mjeseca, započeti su radovi na objektu u Baru. Radovi u domu zdravlja u Kotoru i specijalnoj bolnici Brezovik su završeni, u toku je otklanjanje manjih nedostataka, dok se radovi na domu zdravlja u Nikšiću nalaze u završnoj fazi.
- Početak izvođenja radova na objektima u Beranama, Bijelom Polju i Cetinju je najavljen za drugu polovinu avgusta, dok se početak izvođenja radova na objektima u Budvi i Ulcinju očekuje početkom septembra.
- U 2023. godini realizovano je 119.147,98€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije/adaptacije mikrobioloških laboratorija

- U saradnji sa EU Delegacijom a u cilju realizacije projekata dogovoreno je angažovanje eksperta za pripremu Tenderske dokumentacije za vršenje stručnog nadzora.
- Ugovor sa odabranim expertom je potpisan 06.05.2022. godine, kada je i izdat nalog za početak pripreme Tenderskih dokumentacija. Rok za izradu Tenderske dokumentacije je 2 mjeseca nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja.
- Tenderska dokumentacija poslata je EU Delegaciji na ex-ante odobrenje 22.07.2022. godine i ista je odobrena 02.08.2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 19.09.2022. godine. Izvještaj rada Evaluacione komisije je poslat 28.09.2022. godine i isti je odobren 05.10.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-4842/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.999,95 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
- Implementacija ugovora se sprovodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.
- U 2023. godini realizovano je 9.999,99€.

Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških potreba

- Projektom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije : Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, - PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, PZK Budva, JZKC Cetinje, JZK Ulcinj
- Snabdijevanje će uključivati sve rezervne dijelove preporučene od strane proizvođača opreme kao i obuku osoblja nadležnih institucija i garanciju.
- Ugovor sa odabranim expertom je potpisan 06.05.2022. godine, kada je i izdat nalog za početak pripreme Tenderskih dokumentacija. Rok za izradu Tenderske dokumentacije je 2 mjeseca nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja.
- Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu 12.07.2022. godine i ista je odobrena 20.07.2022. godine i zvanično objavljena 26.07.2022.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 29.09.2022. godine. Zbog velikog broja pristiglih zatjeva za pojašnjenjima od potencijalnih ponuđača, a koja su zahtijevala izmjenu Tenderske dokumentacije, rok za dostavljanje ponuda je produžen do 18.10.2022. godine, kada je bilo i javno otvaranje ponuda.

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SUP/01-908/22-5074/1 je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 839.864,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
- Nalog za početak perioda implementacije je izdat 01.03.2023. godine.
- Sva oprema iz ugovora se nalazi u Crnoj Gori, dio opreme je isporučen objektima, dok se ostatak nalazi u magacinu Ugovarača. Oprema koja je isporučena još uvijek nije zvanično prihvaćena od strane Korisnika i Ugovornog tijela.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

4.26. Radovi na izgradnji operativnog centra

Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Ugovorom je predviđena izgradnja javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije za potrebe Instituta za javno zdravlje. Planirana spratnost objekta je Po+P+2. Bruto razvijena površina objekta je 1506,48 m², a neto površina 1318,38 m².
- Glavni projekat je izrađen od strane Instituta za javno zdravlje.
- Tenderska dokumentacija je objavljena 30.03.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 30.05.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 03.06.2022.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Nakon ex-ante kontrole pripremljenog Ugovora od strane EU Delegacije, isti će biti potpisan sa odabranim Ugovaračem.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3495/1 je zaključen 27.09.2022. godine na iznos od 2.144.491,25 €.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Na objektu su završeni pripremni, zemljani i grubi radovi.
- Radovi se odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom.
- U 2023. godini realizovano je 316.426,20€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
- U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslate odabranim firmama 31.05.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
- Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena 28.09.2022. godine.
- Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci.
- Stručni nadzor dostavlja redovne mjesečne izvještaje.
- U 2023. godini realizovano je 9.900,00€.



PROGRAM

V. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

POTPROGRAM

5. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA
--

5.1. Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

- U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.
- U decembru 2014. godine usvojen je drugi Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, prioritet je razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih finansijskih sredstava putem zajma CEB-a.
- Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je **rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.**
- Konsultantske usluge za izradu tehničke i druge dokumentacije su finansirane grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000,00 €.
- U skladu sa glavnim projektom, predračunska vrijednost izvođenja radova i opremanja objekta je vrijednosti 29,699,885.48€. Procijenjena vrijednost realizacije pratećih infrastrukturnih komponenti projekta (rekonstrukcija pristupnog puta, regulacija rijeke Tare, izgradnja trafostanice sa dovodnim kablom i izgradnja vodovodne mreže za potrebe zatvora) iznosi 7,000,000.00€.
- Ukupna vrijednost realizacije svih projekata iznosi apriksimativno 37,000,000.00€. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. decembra 2022. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15,000,000.00€.
- U toku je revizija glavnog projekta zatvora kao i aktivnosti na projektovanju i reviziji pratećih infrastrukturnih komponenti projekta.
- U 2023. godini realizovano je 50.263,40€.

Izgradnja infrastrukture za potrebe objekta UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV i priključnog 10 kV kablovskog voda

- Ugovor br.01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Diagram" d.o.o. Podgorica zaključen je 27.04.2023. godine na iznos 9.619,50 €.
- Ugovor br.01-334/23-5759/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 06.10.2023. godine na iznos 8.470,00 €.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja nove hidrotehničke infrastrukture na trasi od izvorišta Gojakovići do objekta UIKS-a

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije raspisano je 04.08.2023.godine. Ugovor br.01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Ingenium" d.o.o. Podgorica zaključen je 16.10.2023. godine na iznos 17.477,24 €.
- Ugovor br.01-334/23-5707/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 04.10.2023. godine na iznos 8.470,00 €.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

5.2. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija

- Ugovor sa turskom firmom "Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company" je potpisan 20.04.2022. godine. Ugovor se sastojao iz dvije faze: Prva faza koja je uspješno završena je podrazumijevala izradu tenderske dokumentacije za 4 LOTA u oblasti pravosuđa. Druga faza podrazumijeva stručni nadzor nad izvođenjem radova za ugovorena 2 LOTA: LOT2- Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu i LOT1- Izvođenje radova na objektima (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica) za potrebe UIKSa.
- Vrijednost ugovora je 678.850,00 eura sa rokom implementacije od 43 mjeseca.
- Ugovor se realizuje u skladu sa ugovornim obavezama.
- U 2023. godini realizovano je 123.729,07€.

POTPROGRAM

5. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE

5.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrt projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Nakon stvaranja uslova od strane stručnog nadzora za izdavanje naloga za uvođenje izvođača u posao, izvođač je 22.03.2023 zvanično uveden u posao.
- Istog dana počeli su radovi na Osnovnom sudu u Kotoru i Nikšiću, a nakon toga i radovi na Osnovnom sudu u Podgorici, Osnovnom sudu u Beranama i Osnovnom i Višem sudu u Bijelom Polju.
- Period implementacije je produžen do 31.01.2024. godine.
- Radovi na svim sudovima, osim na Osnovnom sudu u Beranama i Vrhovnom sudu u Podgorici, su završeni.
- Do sada je realizovano 2.458.996,08 €, od čega čitav iznos u 2023. godini.

5.4. Kompleks UIKS u Danilovgradu



- Ugovor br. CPA/MNE/IPAI/CAP18/WKS/01-908/22-4763/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na iznos od 13.809.971,09 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 24 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak radova.
- Konstantovano je obilaskom parcele na kojoj će se izvoditi radova da se na istoj nalazi dalekovod koji je potrebno izmjestiti zbog potreba nesmetanog izvođenja radova.
- Projekti, kao i revizija istih za izmještanje dalekovoda od 10 kv i 35 kv su kompletirani. Izmještanje se jednim dijelom vrši na privatnoj parceli. Neophodno je proglasiti javni interes kako bi se proces eksproprijacije mogao odvijati uporedom sa građevinskim radovima na izmještanju dalekovoda. Kako se zbog pomenutih dekovoda radovi ne mogu odvijati u punom kapacitetu na svim objektima, evidentno je da će doći do produžetka roka implementacije.
- Izvođač je uveden u posao 28.03.2023. godine.
- Do sada je realizovano 3.158.524,11€, od čega čitav iznos u 2023. godini.

PROGRAM
VI. JAVNA BEZBIJEDNOST

POTPROGRAM

6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI
--

6.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
u suterenu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova je preuzelo obavezu rješavanja spornih pitanja sa privatnim licima.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će se stvoriti uslovi za završetak radova I faze i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze koja će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
- U 2023. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



6.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlati, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlati.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom.
- Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar-inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar – inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00€.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02€).
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00€.
- Radovi na izgradnji su otpočeli krajem novembra 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-

334/21-4140/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.08.2021. godine na iznos od 976.504,29€.

- Radovi na izgradnji objekata kompleksa su završeni i izvršena je primopredaja 20.10.2023. godine.
- Završetak radova na objektima je prolongiran usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, podzemnih instalacija koje nisu bile prepoznate katastrom podzemnih instalacija dobijenim od strane nadležnih preduzeća, kao i usljed odlaganja iseljenja korisnika iz postojećih objekata planiranih za rekonstrukciju i rušenje. Do pojave nepredviđenih radova došlo je usljed nedostataka u projektnoj dokumentaciji koji se odnose na neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji. Otvorenom javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, ograda oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici je raspisano 05.07.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5311/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 187.022,56€.
- Svi ugovoreni radovi na izgradnji trafostanice su završeni u februaru 2023. godine.
- U toku su radovi na priključenju objekta magacina na novu trafostanicu i funkcionalno ispitivanje instalacija.
- U 2023. godini realizovano je 179,278.22€.



PROGRAM

VII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

POTPROGRAM

7a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE
--

7.1. Izgradnja objekata za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Golubovcima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 27.05.2022. godine.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-6009/1 od 27.12.2022. godine sa privrednim društvom „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad na iznos 2.394.492,843 € bez pdv-a.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora br. 01 – 47/22 od 27.05.2022. godine poništeno je 13.12.2022. godine budući da nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Dana 28.12.2022. godine ponovo je pokrenuta procedura odabira stručnog nadzora za predmetni objekat.
- Ugovor br. 01 – 334/23 – 1502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro“ zaključen je 13.03.2023. godine na iznos od 52.000,00 € bez pdv-a.
- U 2023. godini realizovano je 1,236,939.83€.

7.2. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.200.000,00€.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5249/1 od 30.11.2022. godine sa privrednim društvom »Eurozox« d.o.o. Danilovgrad na iznos 1.799.995,15 € bez pdv-a.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.05.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 66.000,00€. Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5762/1 od 20.12.2022. godine sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro“ d.o.o. Podgorica na iznos od 66.000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 1.052.922,26€.

7.3. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici

- U 2023. godini nije dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

7.4. Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Lokacija objekta je u kasarni „Pero Četković u Baru. Komanda Mornarice Vojske Crne Gore je spratnosti Pr + 2, ukupne bruto površine 2.099,85m². Na nivou prizemlja i prvog sprata su prostorije za potrebe Komande Mornarice Vojske Crne Gore, a drugi sprat je predviđen za potrebe Mornaričkog operativnog centra (MOC).
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u Baru, raspisano je 12.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4884/1 sa izvođačem radova, Konzorcijumom „Fidija“ d.o.o. Podgorica i „Termomont“ d.o.o. Beograd, je zaključen 25.08.2023. godine, na iznos od 11.510.352,82€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2023. godine. Ugovor br. 01- 334/23-6902/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.12.2023. godine, na iznos od 181.500,00€.
- Na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Ministarstva odbrane, izvođač je uveden u posao 06.12.2023. godine.
- U toku su zemljani radovi.
- U 2023. godini realizovano je 2.302.070,56€.

7.5. Rekonstrukcija objekta KN-12 u kasarni „Breza” u Kolašinu

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 05.05.2023. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 826.000,00€ bez pdv-a i tenderska procedura je u toku.
- Ugovor br. 01-334/23-5752/1 sa izvođačem radova „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 766.057,98€ sa pdv-om.
- U toku su radovi na rušenju i demontaži.
- U 2023. godini realizovano je 76.295.10€.

7.6. Rekonstrukcija objekta KN-12 u kasarni „Vladimir Voloda” u Pljevljima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 12.04.2023. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 639.000,00€ bez pdv-a. Na javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju tenderskog postupka.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA

POTPROGRAM

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

8.1. Izgradnja Doma starih u Nikšiću



- Opština Nikšić dostavila je Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti. Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine, Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji što za posljedicu ima pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4215/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.09.2021. godine, na iznos od 231.255,83 €.
- Javno nadmetanje za izvođenje radova na nabavci i ugradnji liftova je raspisano 08.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6694/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 113.619,00 €.
- Na objektu su završeni svi radovi. Pimopredaja objekta je izvršena 28.02.2023. godine.
- U 2023. godini realizovano je 373.205,87€.

8.2. Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

- Opštine Bar dostavila je Upravi za kapitalne projekte je revidovani glavni projekat.
- Objekat je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni “ŠS”, u zahvatu DUP-a “Polje Zaljevo”.
- Objekat je projektovan sa spratnošću Pr+1. Ukupna bruto površina prizemlja iznosi 442,45m², dok bruto površina sprata iznosi 509,0m². Na prizemlju između ostalog su prđviđene sljedeće prostorije: senzorna soba, igraonica, dvije sobe za edukativne aktivnosti, trpezarija, kuhinja. Na spratu se nalaze prostorije za fizikalnu terapiju, kancelarije psihologa, defektologa, logopeda, sala za sastanke.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisano je 23.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 1.500.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 50.000,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

8.3. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

8.4. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na dogradnji dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 505.000 € bez pdv-a , na kojem nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

8.5. Izgradnja Doma starih u Plavu



- Opština Plav je dostavila revidovani glavni projekat.
- Prema zahtjevu investitora objekat je spratnosti Su, P i 3 sprata. Ukupna neto površina objekta je 2.308,71m², a bruto površina 2.885,81m². Na tri sprata u 46 smještajnih jedinica ukupno je predviđeno 64 korisnika. Na I spratu je predviđeno 11 smještajnih jedinica za ukupno 16 korisnika, od toga 1 apartman, 6 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe, pratećim holom za boravak, prostor za medicinsko osoblje. Na II spratu je predviđeno 12 smještajnih jedinica za ukupno 22 korisnika, od toga 1 apartman, 9 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe sa pratećim holom za boravak. Na III spratu je predviđeno 13 smještajnih jedinica, od toga 1 apartman, 10 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe kao i prethodni spratovi sadrži stacionar za nepokretna i hendikepirana lica, hol za zajednički boravak sa mini kuhinjom i ostavom za čisto i prljavo rublje. Vertikalne komunikacije u objektu su tako projektovane da povezuju sve etaže objekta i sastoje se od javnog stepeništa kao i putničkog i bolničkog lifta.
- Uprava za kapitalne projekte je nakon sprovedenog postupka javne nabavke od 10.06.2022. godine zaključila ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „LD-gradnja” doo Nikšić br. 01-334/22-5395/1 od 06.12.2022. godine, na iznos od 2.854.847,49€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.10.2022. godine, ugovor br. 01-334/22-5389/1 sa "Projectman" d.o.o. iz Podgorice, zaključen je 06.12.2022. na iznos od 21.767,90€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023 godine.
- Do sada su završeni zemljani radovi i radovi na temeljnoj konstrukciji.
- U 2023. godini realizovano je 696.479,24€.

PROGRAM

IX. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

POTPROGRAM

9. a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

- Uprava za kapitalne projekte je sa Prijesticom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

9.1. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 202.012,45€.

9.2. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 345.808,00€.

9.3. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 575.484,00€.

9.4. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno 271.108,17€.

9.5. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 375.770,51€.

9.6. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 2.710.891,18€.

9.7. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 1.831.847,38€.

9.8. Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 730.409,99€.

9.9. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave za kapitalne projekte. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih viškova radova. U toku je definisanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.
- Početkom 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova na izgradnji tribinskih prostora i izvođeni su radovi na uređenju terena. Takođe, korisnik je inovirao zahtjeve vezane za izradu terena za igru i dodatne zahtjeve na izvedenim instalacijama u cilju ekonomičnosti objekta tokom njegove eksploatacije. Krajem 2022. godine definisane su neophodne aktivnosti za završetak radova na objektu i raspisan je poziv za javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova.
- U 2023. godini realizovano je 582.080,48€.



9.11. Izgradnja svlačionica i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani

- Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 49.722,19€ sredstava.

9.12. Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza

- Nije bilo realizacije u 2023. godini na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

9.13. Izgradnja hidrotehničkog tunela „Belveder”

- Nije bilo realizacije u 2023. godini na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

POTPROGRAM

9. b. RAZVOJ MANJE RAZVIJNIH LOKALNIH SAMOUPRAVA

9.14. Pomoć manje razvijenim lokalnim samoupravama sa sjevera za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva

- Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

PROGRAM

X. UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

POTPROGRAM

10. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR SAOBRAĆAJ
--

10.1. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSV i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Tender je bio podjeljen u dva LOTA: LOT 1: Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV) i LOT 2- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS)-phase II.

Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV)

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
- Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
- Realizacija projekta je u toku.
- Na realizaciji projekta utrošeno je 276.981,03 €.
- Tri radionice na kojima su učestvovali korisnici su održane u Baru, u skladu sa ugovorom.
- Angažovan je dobavljač opreme koja treba da bude isporučena u sklopu ovoga ugovora, od strane ugovarača.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

VTMIS- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćena podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile

praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).

- Tenderska dokumentacija je objavljena 27.07.2021. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda 15.10.2021. godine. Otvaranje ponuda je održano 18.10.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 zaključen je 13.12.2021. godine, vrijednost ugovora je 1.425.000,00 €.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 08.02.2022.godine.
- Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja izdavanja početka implementacije.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisana 07.11.2022. godine čime je produžen rok implementacije za 240 dana, tj. do 14.06.2023. godine usled nemogućnosti proizvođača da potrebnu opreme proizvede u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu energetskih komponenata usljed posledica izazvanih pandemijom COVID-a i rata na teritoriji Evropske unije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 570.000,00€. U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
- Aneksa ugovora br. 2 je potpisan 05.07.2023. godine, kojim se rok završetka implementacije produžava do 14. marta 2024. godine.
- Sva opreme je u skladištu ugovarača u Rimu. Zbog neobezbjedivanja svih potrebnih dozvola za izgradnju, evidentno je da će doći do produženja roka implementacije.

10.2. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
- U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU.
- Projektom je obuhvaćena oprema koja se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 je zaključen 30.11.2021. godine na iznos od 941.474,00 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
- Potpisane su tri izmjene ugovora koje su se odnosile na produženje roka implementacije do 24.03.2023. godine. Rok je produžen zbog nemogućnosti proizvođača opreme da istu proizvedu u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu usljed pandemije COVID-a.
- Posljednji sertifikat o prihvatanju opreme je potpisan 24.03.2023. godine, kada je isporučen finalni dio opreme, čime je zvanično završen period implementacije ugovora.
- 26.04.2023. godine, u marini u Baru je organizovana prezentacija opreme kojoj su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva kapitalnih investicija, Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanja lukama, ugovarača, Uprave za kapitalne projekte, medija.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je realizovano je 626.302,04€

- U 2023. godini realizovano je 316.481,98€.

10.3. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPA II/CAP17/SER/01-8132/1 sa obrađivačem projekta, „B&S Europe”, je zaključen 20.11.2019. godine, na iznos od 3.659.900,00€.
- Rok realizacije projekta je 48 mjeseci.
- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 1.540.530,15€.
- U toku 2023. godine na projektu su se osim odobravanja eksperata za korisnike (Uprava za kapitalne projekte, Ministarstvo kapitalnih investicija i Željeznica Crne Gore), održali i treninzi za korisnike.
- Aktivnosti na projektu se odvijaju u skladu sa ugovorenim obavezama.
- Produžen je period imlementacije do 09.01.2024. godine.
- U 2023. godini realizovano je 110.750,01€.

10.4. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom doprinese postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja kao i pripremi projekata iz oblasti saobraćaja.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-4474/1 je zaključen 15.10.2021. godine, na iznos 1.981.040,00€.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 05.11.2021. godine.
- U toku 2023. godine na projektu su realizovane sljedeće aktivnosti: potpisani su projektni zadaci za podprojekte Roads i Railways, odabrani su po PRAG procedurama podizvodjači za topografska ispitivanja sa jedna i geološka i geodetska ispitivanja sa druge strane za pod projekat Railways, izabran je tim eksperata koji će raditi na oba pod-projekta. Takođe završen je i izvještaj za jednu od 13 blackspot tačaka za pod-projekat Roads.
- Projekat se realizuje u skladu sa ugovorenom dinamikom.
- U 2023. godini realizovano je 160.117,66€

10.5. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju



- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
- Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €.
- Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
- Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
- Addendumom br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00 € a period implementacije projekta je produžen na 36 mjeseci.
- Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.
- Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekta. Glavni projekt koji je dostavljen 02.06.2021. godine je time je implementacija prve faze ugovora završena.
- Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i evaluaciju pristiglih ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Nalog za početak 2 faze ugovora izdat je 13.08.2021.godine Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice.
- Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Do sada je utrošeno je 181.165,00 €, od čega 26.737,00 € u 2023. godini.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SER/01-908/21-2171 je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
- Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.
- Na realizaciji projekta utrošeno je 10.000,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Svrha projekta je poboljšanje uslova prevoza i vremena putovanja na željezničkom koridoru Bar–Vrbnica. U tom kontekstu ponuđač će obezbediti građevinske radove na adaptaciji i rekonstrukciji postojeće zgrade prekogranične željezničke stanice Bijelo Polje na pruži Bar – Vrbnica kako bi postala zajednička granična stanica Crne Gore i Srbije, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i EU standardima. Radovi će obezbediti odgovarajuće uslove za rad i omogućiti paralelnu kontrolu prekograničnih organa Crne Gore i Srbije. Ovo će isključiti potrebu za dvostrukim zaustavljanjem vozova i smanjiti carinsku kontrolu/vreme putovanja za 30 min. Ugovor o radovima će se realizovati prema Opštim uslovima za

ugovore o radovima koji se finansiraju iz budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj (EDF).

- Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 18.02.2022. godine.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Prva faza izvođenja radova koja je obuhvatila isključivo lijevi dio zgrade i čitav drugi peron je završena i taj dio željezničke stanice je u potpunosti u funkciji.
- Druga faza izvođenja radova koja se tiče desnog dijela zgrade i pomoćnog objekta je počela tokom novembra 2022. godine.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisan 19.04.2023. godine koji se odnosio na produženje roka implementacije ugovora do 31.05.2023. godine. Zbog izvođenja dodatnih radova, cijena ugovora je uvećana na 2.092.412,55 €.
- Period implementacije ugovora je produžen do 18.11.2023. godine.
- Radovi su završeni i u toku je garantni rok.
- Do sada je utrošeno je 1.558.531,99€, od čega 408.345,95€ u 2023. godini.

10.6. Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj

- Korisnik projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi projektnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti. Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Radovi obuhvataju rekonstrukciju migracionog centra koji će biti rekonstruisan na način da će migrantima biti pružena sva neophodna pomoć u skladu sa međunarodnim standardima.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Imajući u vidu da korisnik projekta nije dostavio revidovani Glavni projekat, nisu se stvorili uslovi za dalju realizaciju projekta.

10.7. Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika

- Završena izrada i revizija projektne dokumentacije krajem 2021. godine.
- Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 190.000,00€.
- Nakon raspisivanja javnog nadmetanja, i evaluacije pristigle ponude, konstatovano je da dostavljena ponuda u značajnoj mjeri prevazilazi procijenjenu vrijednost projekta, čime nisu stvoreni uslovi za potpisivanje Ugovora.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XI. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

POTPROGRAM

11. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE
--

11.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću



- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu čenakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
- Svi ugovoreni radovi koji se izvode na osnovu revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije objekta, koji je Upravi za kapitalne projekte dostavila Opština Nikšić, su završeni i u toku je završno čišćenje objekta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji usljed čega je izvršena izmjena i ponovna revizija glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija. Izmjene u projektnoj dokumentaciji rezultirale su pojavom dodatnih radova za čije izvođenje je raspisano javno nadmetanje 28.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-28/1 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 10.01.2023. godine, na iznos od 361.658,98€.

- Završeni su radovi na ugradnji termotehničkih i sprinkler instalacija.
- Početkom 2022. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela Rješenje o privremenoj obustavi sprovođenja konzervatorskih mjera u prizemlju ulaznog dijela objekta, do izdavanja novih konzervatorskih uslova 24.05.2023. godine. Na osnovu izdatih uslova Opština Nikšić je obezbijedila izradu novog konzervatorskog projekta i pribavila ponovnu saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara 30.08.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6885/1 za izvođenje radova u prizemlju ulaznog dijela objekta sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.12.2023. godine, na iznos od 31.459,99€.
- U toku je radionička izrada fasadne bravarije.
- U 2023. godini realizovano je 376.012,80€.

11.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i opremanju.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, Ministarstva kulture i Glavnog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a”, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.950.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Glavnog grada je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine. (Maja?)
- Nakon dostavljanja revidovane projektne dokumentacije od Glavnog grada Podgorica, Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti procedure raspisivanja javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Plužine, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja”, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 285.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju

supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanja polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.300.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Ulcinj da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

11.3. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru.

Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju

- Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od nekadašnjeg Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-7157/1 sa izvršiocom, „Was design” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na iznos od 206.000,01€.
- Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
- Uprava javnih radova je od strane izvršioca 11.11.2020. godine obaviještena da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, nakon koje bi se predmetna oprema mogla ugraditi.
- Uprava javnih radova je o navedenom tražila zvanično izjašnjenje JU Narodni muzej Crne Gore, koje je dostavljeno 13.11.2020. godine. U istom je potvrđeno da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, te da nije moguće precizirati konačne datume stvaranja neophodnih uslova za ugradnju predmetne opreme. Takođe, Uprava javnih radova je izjašnjenjem obaviještena da je JU Narodni muzej Crne Gore obezbijedio poslovni prostor u Podgorici za privremeni smještaj ugovorene opreme, do njene konačne ugradnje u depo.
- S obzirom na to da su na ovaj način u značajnoj mjeri izmijenjeni preduslovi neophodni za konačnu realizaciju ugovora, Uprava javnih radova je nakon dalje zvanične korespondencije sa Ministarstvom kulture, JU Narodnim muzejom i izvršiocom usluge, preduzela aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora o javnoj nabavci, koje nisu bile uspješne, te ni ugovor nije realizovan.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

11.4. Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru

- Krajem 2022. godine Opština Kotor je dostavila projektnu dokumentaciju za Rekonstrukciju i sanaciju bedema u Kotoru-Položaj Sveti Franjo, kao i za sanaciju šetnih staza.

- Krajem 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

11.5. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić

- Opština Nikšić je dostavila revidovani glavni projekat.
- Bruto površina objekta „Radio i televizije Nikšić” u Nikšiću površine je cca 2.019,32 m² i sastojeće se iz prizemlja, I sprata, II sprata i III sprata. Na prvom spratu su predviđene kancelarije za direktora, urednika radio televizije i prostorije za sekretaricu. Takođe, na I spratu su kancelarije za pravnike, ekonomiste i direktora radija. Uz glavni studio se nalazi prostorija za režije sa pratećom REK prostorijom. Na II spratu se nalazi kongresna sala sa garderoberom, virtuelni studio, arhiva, kao i lounge bar sa pratećim prostorijama. Na III spratu su predviđene prostorije za tehničke instalacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 13.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4366/1 sa izvođačem "LD GRADNJA d.o.o. Nikšić", je zaključen 17.10.2022.godine, na iznos od 1.793.442,65€.
- Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora je potpisan između "Radio i televizije Nikšić d.o.o. Nikšić" i "RMA INŽENJERING d.o.o. Nikšić", gdje su naručilac i izvršilac saglasni da predmetna usluga bude donacija.
- Izvođač radova je uveden u posao 07.11.2022.godine i rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Aneks ugovora br.01-334/23-3360/1 o građenju vezano za produženje roka, potpisan je između naručioca i izvođača radova 06.06.2023.godine sa novim rokom završetka do 07.11.2023. godine. Anex je produžen zbog nedostataka i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji, kao i zbog nepovoljne vremenske situacije koja u datom periodu nije dozvolila radove kada su se izvršavali radovi na konstrukciji, fasadi, krovovima i izolaciji, koji tehnološki zavise od vremenskih uslova.
- Do sada su izvršeni fasaderski radovi – demit, spoljna aluminijumska bravarija, instalacije termotehnike, instalacije jake i slabe struje, keramika, gips – plafoni i liftovi.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za opremanje lokalne televizije Nikšić 29.12.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 800.000,00€ bez pdv-a. Odluka o izboru najpovoljnije ponude je donijeta 16.02.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4479/1 sa izvođačem radova „Telemont” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.07.2023. godine na iznos od 937.598,18€.
- Ugovor br. 01-334/23-1922/1 sa stručnim nadzorom „Europroject” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.03.2023. godine na iznos od 6.534,00€.
- U decembru 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji lokalnog radio televizijskog centra u Nikšiću procijenjene vrijednosti 272.250,00€.
- U toku je javno nadmetanje.
- U 2023. godini realizovano je 2.325.870.26€.



11.6. Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.7. Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.8. Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj

- U cilju uspješnog realizovanja ove investicije, a uzimajući u obzir problematiku na koju je izvođač radova naišao tokom izvođenja radova I faze, neusaglašenost projekta sa stvarnim stanjem na terenu i izmijenjene potrebe Korisnika u odnosu na period izrade projektne dokumentacije, Opština Ulcinj preuzela je obavezu dorade projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

11.9. Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.10. Sanacija Doma kulture na Jasenovom Polju opštine Nikšić

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.11. Izgradnja Hrama Svete Petke u Danilovgradu

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.12. Izgradnja spomenika vojvodi Marku Miljanovu u Beranama

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu

koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.13. Rekonstrukcija objekta u Kolašinu u kome je 1943.godine održano zasijedanje ZAVNO za Crnu Goru i Boku

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
-

11.14. Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću

- Nakon dostavljanja potpisanog projektnog zadatka od strane Islamske zajednice, Uprava za kapitalne projekte je 18.10.2023. godine raspisala javno nadmetanje za Izradu konzervatorskog projekta sanacije Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.
- Ugovor br. 01-334/23-6778/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Cetinje, zaključen je 27.11.2023. godine na iznos od 17.000,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

POTPROGRAM

12. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

12.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo)

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, trgovca, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
- Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2022. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji.

Lokalni putevi i gradske saobraćajnice

Opština Pljevlja

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Šavnik

- U 2023. godini Opština Šavnik je zaključila ugovor o unapređenju turističke ponude, sa Upravom za kapitalne projekte – "Na izgradnji valorizacije kanjona Nevidio", gdje je kroz kapitalni budžet za 2023. i 2024. godinu obezbijeden iznos od 455,229,60 € sredstava.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Gusinje

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Potpisan je aneks 1 ugovora u iznosu od 200.000,00€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 109.998,98€.

Opština Danilovgrad

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 750.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Glavni grad Podgorica

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa 810 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 190.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Andrijevica

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Rožaje

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 480.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Bijelo Polje

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 480.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Petnjica

- U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 150.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Opština Nikšić

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 130.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje

radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- U 2023. godini na realizaciji ugovora je utrošeno 129.279,84€.

Opština Mojkovac

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 230.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Kotor

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Kolašin

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 500.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Ulcinj

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Ulcinj za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 300.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Žabljak

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2023. godini Opština Žabljak je zaključila je aneks 3 ugovora o realizaciji programa putne

infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 350,000.00 €.

- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Plužine

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- Opština Plužine je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 100,000,00 €.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Herceg Novi

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 145.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 131.386,04€.

Opština Tuzi

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 3 ugovora sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 5.970.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2023. godini je utrošeno 54,873,6€.

Opština Plav

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 2 ugovora sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 270.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Gradska saobraćajnica - raskrsnica Mojковаčke ulice i bivše magistrale

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-210 sa obrađivačem glavnog projekta, „BMR Baošić“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 6.902,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-811/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 2.360,00€.
- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla.
- Nakon obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova za izmještanje 10kV kabla, što je bila obaveza Opštine Bijelo Polje, izvršena je dopuna projektne dokumentacije i pribavljene su saglasnosti nadležnih institucija.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

12.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popča, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice i Svinjače. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici


- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacija korita rijeke Ibar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obradivač glavnog projekta je „Hydrogis System“ d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođačem, „Vukotić-trade“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.

- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze i isto je poništeno od strane Ministarstva finansija.
- Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.3. Izgradnja gradske pijace u Rožajama



- Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Rožaje.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su ugovoreni radovi I faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i objekat je predat korisniku 21.01.2021. godine.
- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača II faze sa procijenjenom vrijednošću od 245.000,00€ bez pdv-a, koji obuhvata uređenje terena sa opremom i namještajem.
- Za izbor izvođača II faze koja obuhvata uređenje terena, opremu i radovi su ugovoreni sa izvođačem „Tofi“ d.o.o. Rožaje, ugovor br. 01-334/23-1170/1 zaključen je 27.02.2023. godine na iznos od 294.000,00€.
- Radovi su otpočeli u maju 2023. godine i isti su završeni u julu 2023. godine. Objekat je predat Opštini Rožaje kao krajnjem korisniku.
- U 2023. godini realizovano je 299.620,69€.

12.4. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje



- Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- Nakon što su završeni svi ugovoreni radovi I faze, u toku je izvođenje radova II faze.
- Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radove, asfalterse radova i elektro instalacije.
- Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfalterških radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
- Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatali hidrotehničke, elektro i asfalterse radove.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

II faza



- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
- Završeni su radovi na probou putu u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.
- U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltiranje radova u dužini od 3km. Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Gusinje.
- Do 14.12.2021. godine realizovano je 1.105.167,51€.
- U 2022. godini ukupno je realizovano 42.067,49€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2020. godine i izvodili su se na teritoriji Opštine Plav u dužini od 3 km koji su i završeni po ugovoru. Preostala je dionica puta u dužini od 5 km na teritoriji Opštine Gusinje, na kojoj se ne mogu izvoditi radovi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Izvođač radova je podnio zahtjev za raskid ugovora.
- U 2023. godini realizovano je 169.347,05€.

12.5. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica, Plav

- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o., je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos 9.470,00€.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku za jednostavne nabavke, za uslugu izrade projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta rekonstrukcije puta Plav – Babino Polje – Bogićevica, Opština Plav, poslat je 29.11.2021. godine.
- Za završetak projekta neophodno je da se uradi elaborat o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta. U toku su aktivnosti na pripremu dokumentacije za izbor obrađivača ovog elaborata.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.250,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- Put Plav – Bogićevica kao dio budućeg regionalnog puta Plav – Dečane je ukupne dužine cca 17,5 km.
- Ovim idejnim rešenjem je odrađen prvi dio trase puta u dužini od 10 km. Teren pripada brdsko planinskom terenu. Postojeći lokalni put je širine cca 3m. Idejnim rješenjem su dati karakteristični poprečni profili koji će se nalaziti na dionici od 10km.
- U prvom dijelu kroz naselje ispod brda Skić projektovane su dvije saobraćajne trake - 2x3,30m, sa desne strane su biciklističke trake širine 2x1m, dok se sa lijeve strane nalaze pješačke staze širine 2x1m.
- Nakon izlaska iz naselja ukidaju se pješačke staze, dok se biciklističke staze zadržavaju do samog kraja trase i one prate konstantno desnu ivicu kolovoza.
- Najveći projektovani uzdužni nagib iznosi 12%.
- Na ovom lokalitetu projektovan je zatvoreni sistem odvodnje. Sva voda sa kolovoza se rigolom, ivičnjacima, atmosferskom kanalizacijom, cijevima ispušta u betonske propuste, izuzev u prvom dijelu saobraćajnice do stacionaže 1km, u kojem će se raditi i Projekat

fekalne kanalizacije.

- Na dionicama gdje je nivelacija puta takva da vodu sa ulice i biciklističke staze prihvata slivnik, odakle cijevima odlazi u najbliži propust.
- Izrada elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta
- Elaborat o geotehničkim svojstvima terena odradila je firma "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, Ugovor br. 01-334/23-5277/1 zaključen je 14.09.2023. godine na iznos od 19.951,37€.
- Revident Elaborata je „Civil engineer” d.o.o. Podgorica ugovoru br. 01-334/23-5967/1, koji je zaključen 16.10.2023.godine na iznos od 3.448,50€.
- Elaborat je dostavljen projektantu "Ding" d.o.o Podgorica.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.6. Putni pravac Monte Rose

- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.11.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2148/1 sa izvođačem, Konzorcijum Besix-Briv, je zaključen 24.05.2022. godine, na iznos od 10.301.160,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2021. godine. Krajem decembra 2022. godine pokrenuta je procedura potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova. U skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude izabran je ponuđač "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, a čija ponuda je iznosila 219.264,10€.
- Tokom 2023. godine nije završena eksproprijacija, što je obaveza Opštine Herceg Novi, te izvođač nije uveden u posao.
- U 2023. realizovano je 484,00€.

12.7. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu – I faza


- Projektanu dokumentaciju je obezbijedila Opština Plav.
- Javno nadmetanje za rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, I faza, raspisano je 28.04.2022. godine, procijenjene vrijednosti 1.239.674,00 sa pdv-om.
- Opština Rožaje zaključila je ugovor br. 031-756 sa izvođačem radova „Tofi” d.o.o. Rožaje, 08.09.2022. godine na iznos od 1.239.380,01€.
- Vršenje stručnog nadzora obezbijedila je opština Plav.
- Dužina glavne gradske saobraćajnice je 600m. Rekonstrukcijom saobraćajnice odrađene su atmosferska, fekalna i vodovodna kanalizacija, izvršeno je asfaltiranje saobraćajnice bns – om i abs-om u dva sloja. Trotoari su obloženi behaton kockama u širini od 2 m Rasvjeta na ovom projektu je takođe odrađena.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2023. godine a isti su završeni u novembru 2023. godine.
- Opština Plav je zaključila aneks 2 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu" u iznosu od 379,500,00€.
- U 2023 godini realizovano je 1.240.700,06€.





12.8. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar

- Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €.
- JP Morsko dobro je preuzelo dalju realizaciju projekta.



12.9. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.
- Obradivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93€.
- Izvođač radova je uveden u posao 03.09. 2020. godine, ali su radovi odmah obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Radovi su više puta nastavljeni i prekidani, bez krivice izvođača radova. Uglavnom su se izvodili radovi na rekonstrukciji tri mosta, gdje nije bilo problema sa eksproprijacijom, da bi se od 25.10.2021. godine, u dogovoru sa predstavnicima Opštine Danilovgrad, radovi nastavili na dionici puta od 3+651km do 8+300km.
- Radovi se odvijaju usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, usporenog izmještanja podzemnih instalacija, što je u nadležnosti Opštine Danilovgrad, slabog odziva projektanta na zahtjeve za pojašnjenje projektne dokumentacije, nailaska na stabla skadarskog hrasta duž trase puta, za čiju zaštitu je pokrenuta inicijativa od strane Crnogorskog društva ekologa.
- Radovi su obustavljeni dok Opština Danilovgrad ne obezbijedi uslove za nastavak radova.
- Ukupno je realizovano 471.280,16€ u 2022. godini od čega je za izvedene radove 231.411,16€, a za eksproprijaciju 239.869,00€.
- Radovi nisu nastavljani u 2023. godini.
- Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-4202/2 od 01.07.2022. godine i br. 7-8366/2 od 22.12.2022. godine, usvojene Metodologije za utvrđivanje razlike u cijeni, Smjernica za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni i Zahtjeva izvođača radova za obračun razlike u cijeni zbog porasta cijena pojedinih građevinskih materijala i proizvoda, zaključen je Aneks Ugovora i obračunata razlika u cijeni za izvedene radove u iznosu od 76.714,82 €

sa pdv-om.

- S obzirom na mnogobrojne probleme koji su pratili realizaciju ovog projekta i činjenicu da nisu obezbijeđeni uslovi za nastavak radova, Uprava za kapitalne projekte je zaključila Sporazum o raskidu predmetnog ugovora sa izvođačem radova, br. naručioca 01-334/23-6616/1 od 17.11.2023. godine, kojim su se ugovorne strane saglasile da nemaju međusobnih neizmirenih potraživanja i da sva prava i obaveze iz ugovora prestaju da važe datumom potpisivanja Sporazuma.
- U 2023. godini realizovano je 110.907,65€.

12.10. Izgradnja puta Srđevac – Lozna

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.11. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Opština Podgorica je zaključila aneks 5 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture za izvođenje radova na rekonstrukciji Zmaj Jovine ulice u iznosu od 276,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini realizovano je 1.686,14€.

12.12. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Kotor o realizaciji programa lokalne infrastrukture –Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece u iznosu od 155.326,84€.
- Opština Kotor je zaključila aneks 2 ugovora sa Upravom za kapitalne projekte - Rekonstrukcija Lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece u iznosu od 110,401,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 103,500,00€.

12.13. Rekonstrukcija buleva Veljka Vlahovića

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Opština Podgorica zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte za izvođenje radova na rekonstrukciji

Bulevara Veljka Vlahovića u iznosu od 690,000,00 €.

- U 2023. godini realizovano je 217.082,90€.

12.14. Rekonstrukcija puta Gusinje-Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- Krajem 2021. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Ugovor br. 01-334/23-30/1 sa izvođačem radova „Indel inženjering“, zaključen je 10.01.2023.godine potpisan je na iznos od 1.028.354,26€.
- Ugovor br.01-334/23-148/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.01.2023. godine, na iznos od 11.737,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
- Do sada su završeni radovi na probouju puta u dužini od 600 m, nastavak radova se očekuje nakon izmjene projektne dokumentacije od strane projektanta.
- Radovi na projektu će biti nastavljeni u 2024. godini kada to budu dozvolili vremenski uslovi.
- U 2023. godini realizovano je 205.714,10€.

12.15. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu

- Opština Plav sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- U 2023. godini realizovano je 48.994,68€.

12.16. Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen, sa adaptacijom planinskog doma

Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen

- Uprava za kapitalne projekte je 02.02.2022. godine raspisala javnu nabavku za sanaciju puta Kruševice-Vrbanj-Orjen. Procijenjena vrijednost radova iznosi 536.000,00€ bez PDV-a.
- Potpisan je ugovor 16.05.2022. godine br.01-334/22-2026/1 sa izvođačem „Asfalt-beton gradnja“ d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 419.889,12€ sa PDV-om. Zaključen je ugovor 19.05.2022. godine sa stručnim nadzorom „Ding“ d.o.o. iz Podgorice br.01-334/22-2110/1 sa vrijednošću 6.655,00€ sa pdv-om.
- Svi radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 426.544,12€.

Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen II faza Igalo

- Uprava za kapitalne projekte je 12.07.2022. godine raspisala javnu nabavku za izvođenje radova na sanaciji puta Kruševice-Vrbanj-Orjen II faza. Procijenjena vrijednost radova iznosi 296.000,00€ bez PDV-a.
- Potpisan je ugovor 07.10.2022. godine br.01-334/22-4190/1 sa izvođačem „Asfalt beton gradnja“ d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 356.461,16€ sa PDV-om. Zaključen je ugovor 06.10.2022. godine sa stručnim nadzorom „Ding“ d.o.o. iz Podgorice br.01-334/22-4163/2 sa vrijednošću 3.993,00€ sa PDV-om.
- Svi radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 360.454,16€.

Adaptacija planinskog doma

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.17. Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Herceg Novi o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izgradnja autobuske stanice Igalo-Bare u iznosu od 392.289,69€.
- Opština Herceg Novi je zaključila je aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – izgradnja autobuske stanice Igalo – Bare u iznosu od 845,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini realizovao je 828.639,37€.

12.18. Modernizacija lokalnog puta Hurije-Donja Lovnica-Ćosovica u Rožajama

- Projektnu dokumentaciju za ovaj projekat je izradila opština Rožaje na osnovu kojeg je potpisan ugovor sa Upravom za kapitalne projekte na osnovu programa o realizaciji lokalne infrastrukture, br.01-334/22-2952/1 od 11.07.2022. godine u iznosu od 117.441,33€, od čega tekući izdaci 35.441,33€, kapitalni izdaci 82.000,00€.
- Opština Rožaje je zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Modernizacija lokalnog puta Hurije – Donja Lovnica – Ćosovica" – u iznosu od 86,251,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini realizovano je 82.739,80€.

12.19. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Projektant glavnog projekta je "Via project" d.o.o. iz Podgorice, a revident "Arhitektura Aurea" d.o.o. iz Podgorice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 930.000,00€ bez pdv-a. Odluka br. 01-426/22-2522/4 o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 14.10.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg izvođača radova, "Inženjer Gogić" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 1.075.555,42€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.08.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 27.000,00€ bez pdv-a. Odluka br. 01-426/22-5864/1 o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 22.12.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 11.495,00€.
- Tenderska procedura je u toku.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/23-534/1 od 01.02.2023. godine sa odabranim izvođačem radova "Inženjer Gogić" doo Podgorica i ugovor br. 01-334/23-146/1 od 16.01.2023. godine sa "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- Od strane Opštine Bar, Upravi za kapitalne projekte je 19.09.2023. godine dostavljeno Rješenje UPI-07-041/22-467/10, kojim je Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, odobreno građenje.
- Nakon priprema za početak radova na realizaciji projekta, od strane Opštine Bar je dostavljena informacija da je na Rješenje UPI-07-041/22-467/10 izjavljena žalba, te da je novim Rješenjem UPI-07-041/22-467/15 žalba usvojena i da se postupak za izdavanje odobrenja za izgradnju obustavlja do pravosnažnog okončanja postupka.

- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.20. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka

- Uprava za kapitalne projekte je 06.07.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta asfaltiranja puta Marina dolina – Radovan luka. Ugovor br. 01-334/23-2507/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Geotechnics, Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.04.2023. godine, na iznos od 20.207,00€.
- U toku su završne aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.21. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 03.02.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 640.000,00€ bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/22-2359/1, od godine, sa izvođačem radova „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi 06.06.2022. godine, na iznos od 750.078,48€
- Realizacije na ovom projektu nije bilo. Izvođač radova je uveden u posao, ali radovi nijesu otpočeli zbog nedostataka u projektu.
- Opština Herceg Novi je zaključila je aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo – Bare“ u iznosu od 414,000,00€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- Ugovor na zahtjev izviđača radova je raskinut.
- U 2023. godini realizovano je 160.676,05€.

12.22. Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022. godine, na iznos od 349.941,55 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2023. godini realizovano je 34.794,16€.

12.23. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od „Galeba“ do Titove vile

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta u Igalu od Galeba do Titove Vile u iznosu od 1,645,000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 1.624.298,98€.

12.24. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 19.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 1.200.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-3979/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa „Briv construction“ d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 1.689.160,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 70.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5615/1 od

15.12.2022. godine sa GPC doo iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 39.930,00€ sa PDV-om.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 60.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5711/1 od 19.12.2022. godine sa „GPC” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 21.634,80€ sa PDV-om.
- Izvođač je uveden u posao 05.06.2023. godine.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2023. godini realizovano je 1.663.535,23€.

12.25. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žicare Kotor-Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 2.300.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa „Briv construction” d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 2.758.800,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 150.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5613/1 od 15.12.2022. godine sa GPC doo iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 115.555,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 30.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5710/1 od 19.12.2022. godine sa „GPC” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 10.623,80€ sa PDV-om. Opština Kotor je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – “Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žicare Kotor- Lovćen” u iznosu od 640.000,00€. Svi radovi su završeni, preostalo je podizanje visokonaponskog stuba, što zavisi od CGES-a.
- U 2023. godini realizovano je 2.964.137,14€.

12.26. Sanacija puta Danilovgrad - Manastir Ostrog

- Nakon što je Opština Danilovgrad dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji puta Danilovgrad-Manastir Ostrog raspisano je 29.03.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 300.000,00€ bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula i postupak jednostavne nabavke 03-8/22 za vršenje stručnog nadzora 26.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.000,00€ bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala je ugovor sa izvođačem radova „Građevinarstvo i savjetovanje” d.o.o. iz Podgorice 29.07.2022. godine, br. 01-334/22-3192/2 u vrijednosti 354.933,32€ sa pdv-om.
- Svi radovi su završeni.
- U 2023. godini realizovano je 132.360,35€.



12.27. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje polje-Morakovo u iznosu od 884.289,69€.
- Opština Nikšić zaključila je aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture-“Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža – Miolje polje – Morakovo ” u iznosu od 483,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.28. Rekonstrukcija bulevara „13. Jul” Nikšić

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Nikšić o realizaciji programa lokalne infrastrukture Rekonstrukcija Bulevara „13.jul” u iznosu od 792,250,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.29. Glavna ulica u Gusinju

- Dužina saobraćajnice 230 m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sprovela je Opština Gusinje, nakon čega je dostavila revidovani glavni projekat koji je izradio “Arhing” d.o.o Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji glavne gradske saobraćajnice u Gusinju sprovela je Uprava za kapitalne projekte 08.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 850.000,00€ bez pdv-a, nakon čega je izabran najpovoljniji ponuđač “Indel-inženjering” , sa kojim je zaključen ugovor na iznos od 894.190,00€.
- Javno nadmetanje za izbor nadzornog organa je raspisano 17.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 18.000,00€ bez pdv-a.
- Ugovor br. 01 -334/22-5248/1 sa stručnim nadzorom “Projectman” d.o.o., zaključen je 30.11.2022. godine, na iznos od 13.189,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023 godine.
- Do sada su završeni radovi na atmosferskoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.
- U toku su pripreme za asfaltiranje saobraćajnice i pripreme za polaganje kamenih ploča.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.250,00€ za tekuće izdatke i 350.000,00€ za

investicione izdatke.

- U 2023. godini realizovano je 601.447.01€.



12.30. Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju

- Obaveza opštine Ulcinj je da Upravi za kapitalne projekte dostavi revidovani glavni projekat, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- Ukupno je realizovano 1.008.010,00€ u 2022. godini za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Upravi za kapitalne projekte nije dostavljen revidovani glavni projekat.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.31. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka

- Opština Nikšić je zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Glavna saobraćajnica – Župa Nikšićka ” u iznosu od 358,801,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.32. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani

- Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 16.05.2022. godine za izbor izvođača radova sa procijenjenom vrijednošću od 700.000,00€ bez pdv-a i postupak jednostavne nabavke 03-9/22, 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.500,00€ bez pdv-a za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.

- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa pdv-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa „Civil engineerom” d.o.o. iz Podgorice 15.08.2022. godine br.01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa pdv-om.
- Ukupno je realizovano 847.342,33€ u 2022. godini.
- Predmetni radovi su završeni.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.33. Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova navedenog projekta, raspisano je 27.07.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 370.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/22-4788/1,
- sa izvođačem radova „Gold Grading” d.o.o. Berane, zaključen je 09.11.2022. godine na iznos od 410.045,38€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 10.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/22-4163/1 sa „Ding” d.o.o. iz Podgorice, zaključen je od 06.10.2022. godine na iznos od 2.418,79€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u novembru 2022. godine i izvodili su se radovi na teritoriji Opštine Andrijevića.
- Ukupno je realizovano 396.202,93€ u 2022. godini.
- Radovi su završeni.
- Okončana situacija nije dostavljena.
- U 2023. godini realizovano je 15.492,31€.

12.34. Izrada projektne dokumentacije za pristupni put i zaobilaznicu centralnom jezgru Virpazara

- Od strane Opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.35. Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar

- Od strane opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.36. Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 08.04.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4330/1 sa izvođačem radova, „Akropolis” d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.10.2022. godine, na iznos od 688.382,31 €, za izvođenje radova za izvođenje radova na uređenju prostora MZ Grudska mahala, Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora tokom izvođenja radova raspisano je 08.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-3782/2 sa vršiocom stručnog nadzora „Cema” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 15.09.2022. godine, na iznos od 2.285,31 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2023. godini realizovano je 520.383,56€.

12.37. Rekonstrukcija međuopštinskog puta Šavnik-Plužine –JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN

Investiciono održavanje međuopštinskog puta Šavnik-Plužine-Južni durmitorski prsten, dionice Pišče-Boričje i Bezuje-Dubrovsko

- Uprava za kapitalne projekte je 10.10.2022. godine raspisala javnu nabavku br. 04-82/22 za izbor izvođača radova na predmetnom projektu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 815.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/22-5716/1 sa izvođačem radova „Mehanizacija i programat“ d.o.o. iz Nikšića je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos 814.227,00€ bez pdv-a.
- Za izbor stručnog nadzora raspisana je javna nabavka br. 01-83/22 od 28.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 35.000,00€ bez pdv-a.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2023. godini realizovano je 992.680,25€.

12.38. Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je sa Opštinom Nikšić je zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Izgradnja vatrogasno - spasilačkog doma ” u iznosu od 598,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 46.294,51€.

12.39. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča – Andrijevića

- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor br. 01-334/22-4774/1, od 08.11.2022. godine, sa izvođačem radova „Tofi” d.o.o., Rožaje, na iznos od 160.726,12 €.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u oktobru 2022. godine i isti su završeni u maju 2023. godine.
- U 2023. godini realizovano je 596.225,49€.

12.40. Sanacija puta Maočići Velimlje - Petrovići, dionica Maočići – Velimlje

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.04.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 830.000,00€ bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/23-4882/1 sa izvođačem radova AD „Mehanizacija i programat“ d.o.o. iz Nikšića, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 299.278,49€.
- Stručni nadzor je obezbijedila Opština Nikšić.
- Svi radovi su završeni.
- U 2023. godini realizovano je 298.979,80€.

12.41. Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09€. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Gusinje.

- U 2021. godini dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.848,09€, od čega 14.110,02€ u 2021. godini.
- Radovi se ne izvode zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.42. Rekonstrukcija puta lokalnog puta Veruša - petlja Veruša

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija, od strane Glavnog grada, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje 26.07.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6094/1 sa izvođačem radova „Ilija Novaković Ico”, d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge export-import Podgorica, zaključen je 20.10.2023. godine na iznos od 144,519.09€.
- Stručni nadzor je obezbijedio „Montepu”.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.43. Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom

- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je zaključila aneks 1 ugovora sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 – Rekonstrukcija ulice „Boška Rašovića” u iznosu od 24,500,00€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini realizovano je 238.050,00€.

12.44. Sanacija putnog pravca Šipačno - Nikšić

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je 12.05.2023. godine, procijenjena vrijednost nabavke je 244.950,35€.
- Ugovor br. 01-334/23-4883/1sa izvođačem radova AD „Mehanizacija i programat” Nikšić, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 233,935.35€.
- Stručni nadzor je obezbijedila Opština Nikšić.
- Svi radovi su završeni.
- U 2023. godini realizovano je 232,624.44€.

12.45. Izgradnja bulevara Nova 5 sa pristupnim saobraćajnicama na Ulcinjskom polju

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.46. Izradnja projektne dokumentacije za bulevar od mosta na Port Mileni do rijeke Bojane

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.47. Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje

- bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.48. Izgradnja vatrogasnog doma u Pljevljima

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.49. Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela

- Od strane opštine Šavnik dostavljena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju dijelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, na osnovu koje je objavljena tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-23/23 od 18.05.2023. godine za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Kako po predmetnom postupku nije bilo dostavljenih ponuda, postupak je poništen.
- Opština Šavnik je dostavila novi zahtjev za realizaciju projekta sa smanjenim obimom radova, na osnovu čega je ponovo raspisana tenderska procedura i u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-51/23 od 26.09.2023. godine, izabran najpovoljniji izvođač radova "Akropolis" d.o.o iz Nikšića, sa kojim je zaključen ugovor br. 01-334/23-7330/1 od 20.12.2023. godine na iznos 251.370,52€.
- Poslove stručnog nadzora nad predmetnim radovima će vršiti "DING" doo iz Podgorice na osnovu zaključenog ugovora sa Upravom za kapitalne projekte br. 01-334/23-3156/1 od 30.05.2023. godine na iznos 9.559,00€.
- Početak radova je odložen dok se stvore povoljni vremenski uslovi za izvođenje.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.50. Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu

- Obaveza Opštine Danilovgrad je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava za kapitalne projekte na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.51. Izgradnja puta Plav – Dečani

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.52. Rekonstrukcija puta Petnjica - Lagatori 2.4 km

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.53. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Petnjica – Savin Bor – do granice sa Srbijom

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.54. Sanacija i adaptacija puta u Velici

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u Velici " u iznosu od 94,138,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 87.846,00€.

12.55. Sanacija i adaptacija puta u Pepiće

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u Pepiće" u iznosu od 75,528,00€.
- U 2023. godini realizovano je 62.899,43€.

12.56. Sanacija i adaptacija puta u Đurička rijeka

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta Đurička rijeka" u iznosu od 128,972,00 €.
- U 2023. godini je realizovano 128.753,21€.

12.57. Sanacija i adaptacija puta u Brezojevici

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u Brezojevici – u iznosu od 84,229,00€.
- U 2023. godini realizovano je 83.871,82€.

12.58. Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici

- Opština Plav zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici" – u iznosu od 113,837,00€.
- U 2023. godini realizovano je 113.676,84€.

12.59. Sanacija i adaptacija puta u selu Murina

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u selu Murine" – u iznosu od 123,686,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 122.327,44€.

12.60. Sanacija i adaptacija puta u selu Skić

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija i adaptacija puta u selu Skić" u iznosu od 123,686,00 €.
- U 2023. godini je realizovano 123.510,94€.

12.61. Rekonstrukcija puta Osoje – Pavino polje – Bijelo Polje

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.62. Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje

- bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.63. Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac, Andrijevic

- Opština Andrijevic je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – “Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac” – u iznosu od 48,806,00€.
- U 2023. godini realizovano je 48.734,46€.

12.64. Izgradnja javne rasvjete za mjesto Most Bandovića – Praljnije, Andrijevic

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 01.06.2023.godine. Ugovor br.01-334/23-5460/1 sa izvođačem “PTT Inženjering” d.o.o. Podgorica zaključen je 22.09.2023. godine na iznos 91.443,81 €.
- Ugovor br.01-334/23-4125/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Ding” d.o.o. Podgorica zaključen je 28.07.2023. godine na iznos 6.050,00 €.
- U toku je rješavanje imovinsko -pravnih odnosa od strane Opštine Andrijevic , kako bi se stvorili uslovi za uvođenje izvođača u posao.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.65. Adaptacija parking prostora JU „Dom zdravlja Andrijevic“

- Opština Andrijevic je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – “Adaptacija parking prostora, JU Doma zdravlja Andrijevic” u iznosu od 70,000,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.66. Asfaltiranje putnih pravaca u MZ „Slatina“, Andrijevic

- Opština Andrijevic je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - “Asfaltiranje putnih pravaca u mjesnoj zajednici Slatina” u iznosu od 120,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 118.367,04€.

12.67. Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću

- Opština Nikšić je zaključila je ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija ulice Voja Deretića” – u iznosu od 250,000,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.68. Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću

- Opština Nikšić zaključila je ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija školske ulice” u iznosu od 2,500,000,00€.
- U 2023. godini je realizovano 81.311,59€.

12.69. Rekonstrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima Opštine Nikšić

- Opština Nikšić je zaključila je ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima”.
- U 2023. godini realizovano je 950.000,00€.

12.70. Adaptacija putnih pravaca u Opštini Danilovgrad za naselja:

Bandići, Zagarač, Frijeska Glavica i Đeđezi

- Opština Danilovgrad Zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Adaptacija putnih pravaca za naselja Bandići-Zagarač- Frijeska glavica - Đeđezi" - u iznosu od 600,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini realizovano je 505.637,69€.

12.71. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo" u iznosu od 60,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 58.922,16€.

12.72. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižica, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižice" – u iznosu od 120,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 96.617,29€.

12.73. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva" – u iznosu od 160,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 158.885,10€.

12.74. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva mala, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte: "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva mala" u iznosu od 30,000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 28.963,77€.

12.75. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica" u iznosu od 160,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 158.389,00€.

12.76. Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo, Rožaje

- Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte "Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo" u iznosu od 150,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 147.800,29€.

12.77. Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa obostranim trotoarima u Ulici Oslobođilačkih ratova u Mojkovcu

- Opština Mojkovac je zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte "Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa
- U 2023. godini realizovano je 193.738,32€.

12.78. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra, Berane

- Opština Berane je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra" u iznosu od 180,000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 142.681,63€.

12.79. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena, Berane

- Opština Berane je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena" u iznosu od 120,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 102.356,32€.

12.80. Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca, Berane

- Opština Berane je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca" u iznosu od 180.000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 171.694,16€.

12.81. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe, Berane

- Opština Berane je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe" u iznosu od 60,000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 50.832,10€.

12.82. Izgradnja i asfaltiranje puta od sela Glavaca do sela Kurikuće, Berane

- Opština Berane je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Izgradnja i asfaltiranje puta od sela Glavaca do sela Kurikuće" u iznosu od 240,000,00€.
- U 2023. godini realizovano je 233.437,92€.

12.83. Sanacija magistralnih puteva na teritoriji Opštine Budva

- Opština Budva je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Sanacija magistralnih puteva na teritoriji opštine Budva" u iznosu od 2.550,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.84. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva

- Opština Budva je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte - "Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva" u iznosu od 3.250,000,00 €.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.85. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva i Opštini Plav

- Opština Plav je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte "Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva" u Opštini Plav u iznosu od 459,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 448.857,01€.

12.86. Rekonstrukcija puta Podgorica – Mokra, putni pravac od Gornje Kržaje do Stravča

- Opština Podgorica Zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Rekonstrukcija puta Podgorica – Mokra – putni pravac Gornje Kržanje do Stravča".
- u iznosu od 100,000,00€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.87. Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog

- Opština Danilovgrad Zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – "Sanacija dionice puta između donjeg i gornjeg manastira Ostrog" u iznosu od 160,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 149.071,13€.

12.88. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH)

- Opština Nikšić je zaključila je ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – "Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29" (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH) u iznosu od 200,000,00 €.
- U 2023. godini realizovano je 181.243,96€.

12.89. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti

- Objekat je prizemni, bruto površine cca 1.200 m². U centralnom dijelu je planiran pijačni dio sa 30 tezgi za voće i povrće i 10 tezgi za domaću radinost. Ostali sadržaji: ribara, mesara, pekara, poslovni prostori, tehničke prostorije, cvjećare, prostor za prodaju mliječnih proizvoda i jaja, administrativni prostor, poslovni prostori, tehničke prostorije i ostali prateći prostori. U okviru parcele planiran je parking prostor sa 31 parking mjestom, od kojih su 2 mjesta predviđena za lica sa invaliditetom.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor Izvođača radova i Stručnog nadzora, na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila Opština Zeta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.



12.90. Izgradnja bulevara od kružnog toka u naselju Mahala do Aerodroma Podgorica

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12.91. Rekonstrukcija puta Loznice – Rasovo – Gubavac u Bijelom Polju

- Od strane Sekretarijata za investicije Opštine Bijelo Polje, dostavljena je dokumentacija za adaptaciju puta Loznice-Rasovo-Gubavac u Opštini Bijelo Polje.
- Pripremljena je tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnijeg izvođača radova kroz otvoreni postupak javne nabavke od 31.03.2023. godine. Postupak je završen i izbor najpovoljnijeg izvođača radova je u toku.
- U postupku jednostavne nabavke od 03.04.2023. godine, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova izabran je "Ding" doo iz Podgorice i sa istim zaključen ugovor br. 01-334/23-3499/1 od 12.06.2023. godine na iznos 2.783,00€.
- U postupku otvorene javne nabavke broj 04-6/23 od 31.03.2023. godine, izabran je najpovoljniji izvođač radova "Bemax" d.o.o. Podgorica i sa njim zaključen ugovor br. 01-334/23-4760/1 od 18.08.2023. godine, kao i Anex I ugovora br. 01-334/23-5687/1 od 04.10.2023. godine zbog izvođenja nepredviđenih i manjkova količina ugovorenih pozicija radova, tako da je ukupna vrijednost ugovora iznosila 820.520,91€.
- Radovi su završeni kvalitetno i blagovremeno i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U 2023. godini realizovano je 823.303,90€.

12.92. Asfaltiranje puta u Kamensku, Opština Nikšić

- Opština Nikšić je zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – "Asfaltiranje puta u Kamensku" u iznosu od 100,000,00 €.
- U 2023. godini utrošeno je 78,458,44.

12.93. Izgradnja pasarele na Ibarskoj magistrali u Rožajama

- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XIII. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

POTPROGRAM

13. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE

13.1. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i Cetinje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
- U 2023. godini realizovano je 10.159,16€.

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Stare Vlade Crne Gore u Podgorici, dok je za zgradu Predsjednika Crne Gore završena izrada idejnog rješenja i isto je dostavljeno Upravi za imovinu na saglasnost. Nakon dobijanja potrebne saglasnosti nastaviće se sa izradom glavnog projekta.
- Izrada Glavnog projekta i revizija za objekat Stare zgrade Vlade u Podgorici završena je početkom decembra 2020. godine. Vezano za dalju realizaciju po pitanju prilagođavanja objekta Stare zgrade Vlade u Podgorici, od strane predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja obavješteni smo da je došlo do poklapanja aktivnosti Uprave za kapitalne projekte i navedenog Ministarstva, te da je planirano da Delegacija EU, u dijelu realizacije IPA 2018., uvrsti u tendersku proceduru aktivnosti vezano za izbor izvođača radova za objekat "Stara zgrada Vlade" u Podgorici.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2229/1 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 8.107,00€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.

- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Uprave carina u Podgorici, kao i revizija glavnog projekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- U 2021. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova za radove na prilagođavanju zgrade državnih organa u Mojkovcu i Uprave carina u Podgorici i na isto nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2022.godini ponovljena su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i nakon završenih tenderskih procedura zaključeni su ugovori krajem juna 2022.godine.
- Ugovor br. 01-334/22-2781/1 sa izvođačem radova "Tehno-gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 30.06.2022. godine, na iznos od 58.651,36 €, za izvođenje radova na prilagođavanje objekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- Ugovor br. 01-334/22-2494/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2022. godine, na iznos od 3.630,00 €, u toku izvođenje radova na prilagođavanju objekta u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti za zgradu državnih organa u Mojkovcu.
- Ugovor br. 01-334/22-2780/1 sa izvođačem radova, "Tehno-gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 30.06.2022. godine, na iznos od 58.487,36 €, za izvođenje radova za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekta Uprave carina u Podgorici .
- Ugovor br. 01-334/22-2494/2 sa vršiocem stručnog nadzora "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2022. godine, na iznos od 2.420,00 €, u toku izvođenje radova na prilagođavanju objekta u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti za objekat Uprave carina u Podgorici.
- Krajem 2022.godine završeni su svi ugovoreni radovi na prilagođavanju objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu kao i primopredaja istih korisniku.
- Ukupno je realizovano 116.352,14 € u 2022. godini.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

13.2. Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta

U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

PROGRAM

XIV. RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE


POTPROGRAM

14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI NAUKE
--

14.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

- Objekt Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekt će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
- Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00€.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. U
- govor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00€.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji što za posljedicu ima pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 11.10.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-6008/1 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2022. godine, na iznos od 115.316,63 €.
- Završeni su svi radovi i objekt je predat korisniku krajem februara 2023. godine.
- U 2023. godini realizovano je 1.788,083,12€.





14.2. Naučno-tehnološki park u Podgorici

- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke, kao i prijavu građenja. Projekant glavnog projekta je „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica.
- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 30 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.



- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđeni su dodatni radovi čije je izvođenje bilo potrebno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.
- Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6693/1 sa izvođačem „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
- Sa radovima se nastavilo u januaru 2022. godine i isti su u završnoj fazi.
- Tokom izvođenja radova, utvrđena je potreba za dopunom projekta trafostanice nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izvođenje istih 30.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2674/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 391.145,00€.
- Radovi na trafostanici su završeni, osim u dijelu povezivanja napojnog kabla na postojeći kablovski 10kV vod TS „Podgorica IV” do TS „Poljoprivredni Institut” koji je moguć nakon dobijanja upotrebne dozvole trafostanice. Sva neophodna dokumentacija za tehnički prijem je predana korisniku koji će organizovati komisiju za tehnički prijem izvedenih radova na trafostanici, a nakon što nadležni Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice donese rješenje o imenovanju komisije. Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja komisije za tehnički prijem i upotrebne dozvole od nadležnog Sekretarijata, korisnik će pokrenuti dalju proceduru priključenja trafostanice na distributivnu mrežu kod nadležnog preduzeća CEDIS doo Podgorica.
- Nakon što je od strane Naučno-tehnološkog parka dostavljen projekat opremanja objekta 04.05.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova sa opremanjem. Ugovor br. 01-334/23-4728/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2023. godine, na iznos od 1.703.816,97€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja dodatnih radova sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici je raspisano 31.07.2023. godine. Ugovor br. 01-334/20-6408/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 48.400,000€.
- Nije obezbijeđeno trajno napajanje objekta. Obaveza korisnika je da sprovede sve potrebne procedure oko obezbjeđenja trajnog napajanja objekta i u ovom trenutku nije moguće precizirati kada će biti obezbijeđeno trajno napajanje objekta.
- Tek nakon stavljanja trafostanice pod napon, a nakon toga i samog objekta biće moguće kompletirati sve ugovorene radove, što podrazumijeva ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme, kao i pribavljanje stručnih nalaza (atesta) za tehničku ispravnost instalacija, kako bi se predmetni objekat predao na korišćenje.
- U 2023. godini realizovano je 3.558.006,45€.

14.3. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić

- IPC Tehnopolis je Upravi za kapitalne projekte sredinom 2022. godine dostavio projektnu dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dijela postojećeg objekta za potrebe izgradnje Doma digitalne revolucije. Nakon javnog nadmetanja i sprovedenih aktivnosti Uprava je 26.06.2023. godine donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.
- Ugovor br. 01-334/234-192/1 sa izvođačem radova Društvo „LD Gradnja” za izgradnju i

promet d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.07.2023. godine, na iznos od 724,550.22€.

- Vršenje stručnog nadzora sprovodi Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

14.4. Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću

- Krajem 2023. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija i započelo se sa pripremom tenderske dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM
XV. SPORT

POTPROGRAM

15. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA
--

15.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

- Fudbalski savez Crne Gore je ugovorio izradu glavnog projekta Rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.
- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore – Uprave za kapitalne projekte, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijedena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem, „Roaming Montenegro“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, montaži čelične konstrukcije i pokrivanju iste aluminijumskim panelima, zidarski radovi, dio radova na izradi fasade i fasadne bravarije, malterisanju, moleraju i razvodu elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Tokom izvođenja radova Uprava za kapitalne projekte je, od strane stručnog nadzora Agencije za projektovanje i planiranje Nikšić, obavještена da je neophodno pristupiti izmjeni projektne dokumentacije u cilju usaglašavanja kategorije stadiona po standardima UEFA.
- U cilju razmatranja predložene inicijative, Opština Nikšić i Fudbalski klub „Sutjeska“ su pokrenuli aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije kako bi se utvrdili finansijski i drugi faktori koji prate nastavak izgradnje kao i zakonske procedure obezbjeđenja i ugovaranja dodatnih radova.
- Nakon završetka inoviranog glavnog projekta i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta, Uprava za kapitalne projekte je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u februaru 2022. godine dostavila informaciju o nastavku realizacije predmetnog objekta kako bi, u skladu sa nadležnostima, istu dostavila Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem na razmatranje.
- Usvajanjem nevedene informacije, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 22.07.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Po predmetnom javnom nadmetanju, do utvrđenog roka, nije bilo pristiglih ponuda.
- Imajući u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka i utvrđeno je da je neophodno obezbjeđenje dodatnih sredstava o čemu je Uprava u decembru 2022. godine obavjestila nadležno Ministarstvo. Zaključkom br. 07-011/23-434/2, donesenim na 39. Sjednici Vlade Crne Gore održane 2. februara 2023. godine, data je saglasnost za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine FK Sutjeska u Nikšiću je raspisano 27.03.2023. godine.

- Procijenjena vrijednost radova je 821.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor za dodatne radove br. 01-334/23-4428/1 sa izvođačem radova „Roaming Montenegro” iz Nikšića zaključen je 24.07.2023. godine na iznos od 993.298,68€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2023. godini realizovano je 562.001,00€.

15.2. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru



- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Uprave za kapitalne projekte, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Uprave za kapitalne projekte iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenim dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019., 2020., 2021. i 2022. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave za kapitalne projekte.
- U 2023. godini nije bilo realizacije na projektu.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji sportskih objekata na teritoriji Crne Gore, shodno utvrđenim prioritetima od strane ministarstva.

Fiskulturna sala „Ivo Visin” Prčanj, Kotor

- Obaveza Opštine Kotor je da dostavi dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte na osnovu koje će biti raspisano javno nadmetanje za izradu i reviziju projektne dokumentacije.

15.4. Sportska zona Kolasin-izrada projektne dokumentacije i izgradnja I faze

- U 2023. godini sa Opštinom Kolašin zaključen je ugovor br. 01-334/23-283/1 za realizaciju projekta na iznos od 599.300,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.5. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo

- Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi Uprava za kapitalne projekte je raspisala poziv za obrađivača glavnog projekta Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova po sistemu »projektuj i izgradi« je raspisano 04.03.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3636/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem „Briv konstrukcion“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 4.713.850,06 €.
- Opština Herceg Novi je preuzela obavezu obezbijedenja revidenta. Upravi za kapitalne projekte do kraja 2023. godine nije dostavljeno rješenje o imenovanju revidenta projektne dokumentacije.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.6. Izgradnja sportske sale za potrebe JU OŠ „Bajo Jojić“ i Srednje mješovite škole u Andrijevici

- Nakon dostavljanja projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte je u junu 2022. godine pristupila aktivnostima na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta idejnog rješenja i glavnog projekta. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Andrijevica, Osnovne škole „Bajo Jojić“ i JU Srednje mješovite škole.
- Projektnim zadatkom planirana je rekonstrukcija – dogradnja sportske sale bruto površine do 1.700 m². Sadržaji obuhvataju igralište za košarku i odbojku, montažne tribine, svlačionice, prostoriju za nastavnika, spravarnicu kao i ostale tehničke i prateće prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.06.2022. godine Ugovor br. 01-334/22-5708/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 27.588,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-819/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.02.2023. godine na iznos od 4.658,50€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2023. godini realizovano je 13.794,00€.

15.7. Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva

- Naručilac tehničke dokumentacije je Opština Budva i nakon dostavljanja iste 09.12.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na adaptaciji otvorenog bazena “Pizana”. Procijenjena vrijednost radova iznosi 640.000,00€ bez PDV-a. Na javno nadmetanje za izbor izvođača radova nije bilo pistiglih ponuda.
- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Budva, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa zakonskom regulativom, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala i javno nadmetanje za vršioca stručnog nadzora

- 22.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 12.000,00€ bez PDV-a, i isto je u toku.
- Tehničkom dokumentacijom adaptacije postojećeg bazena planirano je da se školjka bazena u najvećoj mjeri odvoji od cirkulacije vode iz otvorenog mora formiranjem zidova bazena gdje nedostaju, a time i spriječi unošenje mulja i pijeska u bazen, kao i da se školjka bazena i hodna površina oko bazena obloži keramičkim pločicama.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.8. Izgradnja balon sale u Andrijevici

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.9. Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15.10. Izgradnja sportske hale u Plužinama

- Opština Plužine je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Opštini Plužine, u obuhvatu detaljnog urbanističkog plana „Centar”. Ukupna bruto površina objekta 2985.63m², spratnost objekta P+2.
- Procijenjena vrijednost iznosi 3.300.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisano je 29.12.2023. godine.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XVI. UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA

POTPROGRAM

16. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI OBRAZOVANJA
--

16.1. Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja

- Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u svim opštinama po prioritetima resornog ministarstva. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova.
- U novembru 2023. godine je u skladu sa prioritetima ministarstva Prosvjete, nauke i inovacija raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji krova na objektu Osnovne škole „Dašo Pavličić“ u Sutorini, u Herceg Novom i isto je u toku.

16.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Tuškom putu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Zlatici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Beranama

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju

- glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Baru

- Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Baru.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 90.750,00 sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-4122/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 89.540,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-4885/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ do.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.546,00€.
- U toku je projektovanje.
- U 2023. godini realizovano je 44.700,00€.

16.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Ulcinju.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 30.250,00€ sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-4124/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 22.990,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2284/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ do.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je projektovanje.
- U 2023. godini realizovano je 11.495,00€.

16.11. Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- Završetkom radova i dobijanjem upotrebne dozvole na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima u kompleksu komisija za tehnički pregled je konstatovala nedostatke na objektima zajedničkih sadržaja i podzemne garaže i u cilju otklanjanja istih Uprava za kapitalne projekte je u martu 2022. godini raspisala tendersku proceduru za izbor izvođača za dodatne radove po primjedbama komisije za tehnički pregled. S obzirom da na navedeno javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda, ponovljeno je 27.12.2022. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 150.000,00€ bez PDV-a.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje dodatnih radova po primjedbama komisije za tehnički pregled raspisano je 27.12.2022. godine, Ugovor za izvođenje dodatnih radova br.01-334/23-2506/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 181.476,10€.
- Ugovor br: 01-334/23-3866/1 od 03.07.2023. godine za vršenje stručnog nadzora zaključen je sa „Urbi pro” d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 6.037,90€.
- U toku su završni radovi i procedura tehničkog pregleda objekta.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.
- U 2023. godini realizovano je 132.493,50€.

16.12. Izgradnja Osnovne i muzičke škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju

- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, „Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00€.
- Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača i pasarele, fasadne i unutrašnje bravarije, zidarski radovi i izrada gips kartonskih pregradnih zidova, podopolagački, keramičarski radovi, montaža sanitarija, veći dio fasaderskih radova na objektu, razvod mašinskih, elektro i instalacija vodovoda i

- kanalizacije u objektu i radovi na rušenju postojećeg objekta škole.
- U toku su radovi na izradi spoljnjih infrastrukturnih priključaka, izradi i postavljanju rezervoara, izrada spoljnje ograde, završni radovi na izradi fasade, pasarele, montaža i povezivanje opreme mašinskih i elektro instalacija jake i slabe struje kao i završni radovi na opremanju objekta namještajem.
 - Problematika na realizaciji projekta u toku 2019. i 2020. godine odnosila se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciji o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovođa, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove raspisano je 30.10.2020. godine. Ugovor za uzvođenje dodatnih radova br.01-334/21-4112/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 24.08.2021. godine, na iznos od 1.017.555,59€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja preostalih radova raspisano je 21.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9280/1 sa stručnim nadzorom, "Sistem-mne" d.o.o. Podgorica je zaključen 06.11.2020. godine, na iznos od 18.150,00€.
 - Radovi na izgradnji odvijali se se usporenom dinamikom, zbog kojeg je došlo do prorongiranja roka koji je uslovljen rješavanjem problematike po pitanju zahtjeva izvođača radova za uvećanje ugovorenih cijena zbog poremećaja cijena na tržištu.
 - Takođe, u julu 2022. godine pojavili su se novi nepredviđeni radovi koji se odnose na priključenje objekta na vodovodnu i kanizacionu mrežu usled promjene situacije na terenu i novih uslova za priključenje objekta izdatih od nadležnog preduzeća "Vodovod Bistrica" u Bijelom Polju .
 - Uprava za kapitalne projekte je u cilju rješavanja navedene tehničke problematike angažovala projektanta i revidenta za izradu projekta priključenja objekta na vodovodnu i kanizacionu mrežu.
 - Ugovor za izradu glavnog projekta spoljnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3734/1 sa vršiocem usluge "ARHI KOD" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.09.2022. godine, na iznos od 1.815,00 €.
 - Ugovor za reviziju glavnog projekta spoljnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3981/1 sa vršiocem usluge "URBI.PRO" d.o.o. Podgorica je zaključen 29.09.2022. godine, na iznos od 423,50 €.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu spoljnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe priključenja OŠ „Dušan Korać“, raspisano je 21.12.2022. godine procijenjene vrijednosti 52.000,00€ bez PDV-a. Na navedeno javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda .
 - Nakon odluke o poništenju postupka od 13.02.2023. godine, ponovo su pokrenute aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za ugovaranje radova na priključenju objekta na vodovodnu i kanizacionu mrežu kao i preostalih završnih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje završnih radova na izgradnji OŠ „Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, raspisano je 31.03.2023. godine. Ugovor za izvođenje završnih radova br. 01-334/23-3145/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 529.821,329 €.
 - Za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja završnih radova na izgradnji OŠ „Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, zaključen je ugovor br. 01-334/23-3507/1 od 13.06.2023. godine sa „Sistem – mne“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 9.670,00 €.
 - Svi radovi na objektu su završeni 01.09.2023. godine i isti je predat korisniku na upotrebu.
 - U 2023. godini realizovano je 1.028.324,83€.



Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.13. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju

- glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.19. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a „Univerzitetski centar”, Podgorica

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 700.000,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-450/1 sa izvođačem radova „Conrex” d.o.o. je potpisan 30.01.2023. godine na iznos od 834.562,08€.
- U toku je procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2023. godini realizovano je 937.674,08€.

16.20. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- S obzirom na veličinu i složenost objekta, predviđeno je da se rekonstrukcija odvija u više faza. Nakon što je Korisnik definisao prioritetne radove i dostavio tehničku specifikaciju koja se odnosi na zamjenu postojeće fasadne bravarije i radove na sanaciji fasade, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 28.11.2023. godine a za izbor vršioca stručnog nadzora 29.12.2023. godine i ista su u toku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.149.500,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.21. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi

- Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Uprava za kapitalne projekte je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-53/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 12.01.2022. godine, na iznos od 53.240,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.12.2021. godine. Ugovor br. 101-334/22-6148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 29.12.2022. godine, na iznos od 10.648,00€.
- Nakon potpisivanja ugovora projektant je izvršio obilazak objekta i obavjestio Upravu za kapitalne projekte da je za potrebe snimanja postojećeg stanja, a uzimajući u obzir stanje objekta i terena oko objekta, neophodno obezbijediti bezbjedan i siguran pristup objektu. Uprava za kapitalne projekte je sa sa preduzećem „Bokić” d.o.o. Herceg Novi zaključila ugovor br. 01-334/22-1973/1 od 12.05.2022. godine za čišćenje lokacije na iznos od 6.050,00 €.
- Nakon raščišćavanja objekta i uklanjanja labilnih dijelova na zidovima i krovu objekta, izvršeno je geodetsko snimanje i urađeno je idejno rješenje. Krajem 2023. godine dobijena je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na urađeno idejno rješenje i započelo se sa izradom glavnog projekta.

- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.22. Sufinansiranje izgradnje vrtića „Naša Radost” na Savini

- Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, održivog razvoja i turizma sprovodi aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
- Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom odnose se na sufinansiranje rekonstrukcije objekta vrtića i do sada je utrošeno 0,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.343.728,80€ za kapitalne izdatke.
- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo prosvjete raspisalo 09.02.2022. godine javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića „Naša Radost” na Savini, Opština Herceg Novi i isto je poništeno na osnovu člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića „Naša Radost” na Savini, Opština Herceg Novi je ponovo raspisano 21.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3216/1 sa izvođačem, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 29.07.2022. godine, na iznos od 302.264,05€.
- Izvođenje radova sa opremanjem je u završnoj fazi.
- U 2023. godini realizovano je 136.591,91€.

16.23. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici

- Arhitektonski fakultet je Upravi za kapitalne projekte dostavio revidovani glavni projekat.
- Arhitektonski fakultet se nalazi u kompleksu Univerzitetskog centra u Podgorici. Projektnom dokumentacijom predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta Arhitektonskog fakulteta, čime će ukupna bruto površina dograđenog i rekonstruisanog objekta iznositi 5.041,12m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 08.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5709/1 sa izvođačem, „Stambeno” d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos od 3.411.828,97€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-369/1 sa stručnim nadzorom „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” iz Podgorice, je zaključen 25.01.2023. godine, na iznos od 32.827,30€.
- Izvršena je prijava građenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i izvođač je uveden u posao 01.03.2023. godine.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke u projektnoj dokumentaciji što je za posljedicu imalo izradu izmjena i dopuna glavnog projekta od strane Arhitektonskog fakulteta i pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 28.12.2023. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 726.000,00€.
- Završeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano betonske konstrukcije objekta a izvođeni su zidarski i izolaterski radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
- U 2023. godini realizovano je 1.162.504,72€.



16.24. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.25. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici

- Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na dopuni i doradi projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljen revidovani glavni projekat, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.26. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor” Masline

- Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo revidovan glavni projekat.
- Ukupna površina objekta je 5.761,11 m².
- Objekat se sastoji od 3 etaže, podrum, prizemlje i prvi sprat i projektovana je za 1100 učenika u dvije smjene. U podrumu škole predviđeni su toaleti, garderobe, multimedijaska učionica, biblioteka, produženi boravak, pomoćne i tehničke prostorije (uključujući podstanicu za termotehničke instalacije). U prizemlju škole predviđene su učionice, kabineti, hol, zbornica, kancelarija direktora i drugog osoblja (pomoćnici direktora, sekretar, računovođa, psiholog, pedagog, defektolog), toaleti, tehničke i pomoćne prostorije. Na prvom spratu škole predviđene su učionice, hol, toaleti, tehničke i pomoćne prostorije.
- Projekat će se finansirati iz sredstava Evropske investicione banke, granta Bilateralne Donor Grupe i Vlade Crne Gore.
- Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti koje se odnose na ugovaranje izvođenja radova. Ugovaranje vršenja stručnog nadzora nad građenjem škole sprovodi Ministarstvo prosvjete.
- Ugovor sa izvođačem radova je potpisan 24.08.2023. godine u vrijednosti od 6.967.177,01€. Radovi teku planiranom dinamikom.
- U 2023. godine realizovano je 1.393.435.40€.

16.27. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat

- Opština Tivat je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 27.07.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-29/1 potpisan je 10.01.2023. godine sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, na iznos od 4.716.740,29€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine za izbor najpovoljnije ponude procijenjene vrijednosti 79.000,00 bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/23-4821/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22. 08.2023. godine, na iznos od 94.911,19€.
- Izvođač radova je uveden u posao 27.09.2023. godine.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2023. godini realizovano je 138.844,73€.



16.28. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" – Komani

- Krajnji korisnik je Upravi za kapitalne projekte u aprilu 2022. godine dostavio projektni zadatak za adaptaciju objekta škole OŠ „Boško Radulović” u Komanima.
- Uprava za kapitalne projekte je 18.05.2022. godine potpisala ugovor br. 01-334/22-2075/1 sa „Inter project” d.o.o. iz Podgorice za izradu projekta adaptacije. Nakon toga Uprava je raspisala tender za izvođenje radova 07.10.2022. godine.
- Ugovor broj 01-333/23-1232/1 sa izvođačem radova „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 01.03.2023. na iznos od 150.150,99€. Ugovor broj 01-334/23-1500/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Cema” d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.03.2023. godine na iznos od 3.494,48€.
- Završeno je izvođenje radova i objekat je predat na upotrebu korisniku.
- U 2023. godini realizovano je 341.673,64€.

Uređenje terena

- Ugovor broj 01-334/23-5498/1 sa izvođačem radova „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 25.09.2023. na iznos od 184.918,43€ za izvođenje radova na uređenju terena.
- Ugovor broj 01-334/23-5689/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 9.196,00€.
- U toku je izvođenje završnih radova.
- U 2023. godini realizovano je 186.214,83 €.

16.29. Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.30. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović” – područno odjeljenja u Donjim lugama, Opština Berane

- Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2023. godine dostavilo projektni zadatak Upravi za kapitalne projekte.
- Ugovor br. 01-334/23-3636/1 od 19.06.2023 o izradi glavnog projekta rekonstrukcije zaključen je sa preduzećem „Urbi.pro”, na iznos od 9.667,90€.
- Ugovor br. 01-334/23-36511 od 20.06.2023. o vršenju revizije sa preduzećem „Arhiplan CG”, zaključen je na iznos od 8.349,00€.
- Rok za izradu glavnog projekta je 90 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za vršenje

revizije istog je 30 dana - za dostavu prvog izvještaja revizije, odnosno 15 dana za dostavu konačnog izvještaja revizije.

- U oktobru 2023. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 29.12.2023. godine procijenjene vrijednosti 393.923,27€ i isto je u toku.
- U 2023. godini realizovano je 18.016,00€.

16.31. Izgradnja fiskulturne sale OŠ „Polica” Berane

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.32. Izgradnja osnovne škole i vrtića u Bečićima

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.33. Izgradnja nove OŠ „Mladost” Bijelo Polje

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.34. Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenje, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.35. Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u Opštini Nikšić

- U toku su aktivnosti usaglašavanja potreba od strane Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete. Nakon što potrebna dokumentacija bude dostavljena Upravi za kapitalne projekte, Uprava će pokrenuti aktivnosti na nabavci vozila.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.36. Izgradnja Osnovne škole u Igalu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.37. Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole „Ing. Marko Radević”, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete je u oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak za adaptaciju fiskulturne sale za potrebe JU „Ing. Marko Radević”, Podgorica.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je 07.11.2023. godine procijenjene vrijednosti 14.876,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7294/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2023. godine na iznos od 17.908,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7348/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Arhiplan” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2023. godine na iznos od 7.260,00€.
- U toku je javno nadmetanje.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.38. Rekonstrukcija Gimnazije „Tanasije Pejatović”, Pljevlja

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.39. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko” u Baru

- Škola je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Baru, KO Polje, opština Bar. Površina objekta je 2.370 m², spratnosti prizemlje i sprat.
- Dostavljena je projektna dokumentacija za sanaciju krovnog pokrivača u postojećim gabaritima.
- Procijenjena vrijednost iznosi 157.000,00€ bez pdv-a.
- Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7394/1, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 6.050,00€.
- Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova raspisano je 28.08.2023. i 26.10.2023. godine i na istima nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.40. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići” u Pečuricama, Opština Bar

- Opština Bar je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u dvorištu Osnovne škole “Mrkojevići” Pečurice, Opština Bar.
- Predviđena spratnost objekta je prizemlje i sprat. Dimenzije fiskulturne sale su 30.65x20.00m.
- Fiskulturna sala posjeduje: sportski teren, tribine kapaciteta 184 sjedišta, dvije svlačionice sa toaletima, pet toaleta, špet kancelarija, salu za sastanke i šest tehničkih prostorija.
- Procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.10.2023. i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7611/1, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 32.186,00€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.41. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Nedakusi“ u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- Nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

16.42. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Lovćenski partizanski odred“ na Cetinju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

16.43. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

POTPROGRAM

16. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR OBRAZOVANJE
--

16.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

- Projektom je obuhvaćena izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je bio 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi za kapitalne projekte.
- Do sada je utrošeno je 51.111,21€.
- U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 je zaključen 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od 7 mjeseci.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
- Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
 - - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN” PODGORICA
 - - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ” PODGORICA
 - - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI” PODGORICA
 - - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA
 - - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ” NIKŠIĆ
 - - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ” HERCEG NOVI
 - - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA” BIJELO POLJE
 - - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA” NIKŠIĆ
- Tokom marta 2022. godine izvođač radova je uveden u posao na školskim objektima.
- Aneksom br 1 ugovora o radovima implementacioni period za izvođenje radova je produžen do 31.12.2022 godine.
- Izvođenje radova se nalazi u završnoj fazi.
- Do sada je utrošeno je 539.147,22 €, od čega 269.545,40 € u 2023. godini.