

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Crne Gore za 2024. godinu sa prijedlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 125/23) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Uprava za kapitalne projekte (organizacioni kod 40903) i Uprava za saobraćaj (organizacioni kod 41003), informisala je Ministarstvo finansija dopisima, broj: 01-011/24-6613/1 i 01-011/24-6625/1 od 28. novembra 2024. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Sl. list CG", br. 086/24), pa će sredstva u ukupnom iznosu od 11.780.012,46 € kod Uprava za kapitalne projekte i u ukupnom iznosu od 7.211.487,54 € kod Uprava za saobraćaj, ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost 17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose, u iznosu od 408.972,27 €. Ugovoreni radovi ne mogu otpočeti usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a čije rješavanje nije u nadležnosti Uprave za kapitalne projekte.

Na aktivnost 17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka, u iznosu od 93.783,24 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 055 - Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen, u iznosu od 4.450,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 17 020 K04 056 - Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor -Lovćen, u iznosu od 8.900,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike, u iznosu od 8.900,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela, u iznosu od 177.661,64 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 113 - Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino polje - Bijelo Polje, u iznosu od 15.470,75 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 114 - Rekonstrukcija ul. Branka Ćopića / Janka Vukotića u Podgoric, u iznosu od 258.900,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 119 - Rekonstrukcije školske ulice u Nikšiću, u iznosu od 300.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti, u iznosu od 14.622,84 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza, u iznosu od 10.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 156 - Lokalni put u MZ Šekular, Berane, u iznosu od 12,52 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo - Gornji Zatrijebač, Podgorica, u iznosu od 4.907,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi, u iznosu od 428.000,00 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi – Hoti, u iznosu od 536.000,00 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu, u iznosu od 59.500,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju, u iznosu od 445.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju, u iznosu od 171.450,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 13 024 K01 002 - Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlati, u Podgorici, u iznosu od 4.450,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u iznosu od 10.000,00 €. Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnih nadmetanja.

Na aktivnost 13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul", u iznosu od 300.000,00 €. U toku je izvođenje radova, a navedena sredstva ostaju neutrošena u tekućoj godini.

Na aktivnost 13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici, u iznosu od 100.000,00 €. Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnih nadmetanja.

Na aktivnost 13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu, u iznosu od 11.760,19 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima, u iznosu od 40.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu, u iznosu od 203.000,00 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima, u iznosu od 132.695,68 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja, u iznosu od 50.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica, u iznosu od 200.000,00 €. Usljed problema sa projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane opštine i neusaglašenosti više različitih projekata koji se realizuju na lokaciji, određene pozicije radova se izvode sporijom dinamikom zbog čega su ostvarene uštede u navedenom iznosu.

Na aktivnost 18 003 K01 035 - Vodosnadbijevanje Pljevalja- izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja, u iznosu od 640.000,00 €. Usljed nepovoljnih vremenskih prilika, radove nije moguće izvoditi planiranom dinamikom, zbog čega su ostvarene uštede u navedenom iznosu.

Na aktivnost 18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju, u iznosu od 7.450,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici, u iznosu od 100.000,00 €. U toku je izvođenje radova, a navedena sredstva ostaju neutrošena u tekućoj godini.

Na aktivnost 18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo”, u iznosu od 808.900,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), u iznosu od 158.900,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac, u iznosu od 596.951,70 €. Usljed problema sa kontinuiranim odlaganjem otpada od strane Opštine Mojkovac, radove nije moguće izvoditi planiranom dinamikom, zbog čega su ostvarene uštede u navedenom iznosu.

Na aktivnost 18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu, u iznosu od 4.450,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnabdijevanja, u iznosu od 330.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin, u iznosu od 130.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje, u iznosu od 220.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak, u iznosu od 171.921,11 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu od 494.744,78 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak.

Na aktivnost 15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu, u iznosu od 116.204,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom, u iznosu od 168.867,41 €. Usljed problema sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, a čije rješavanje je u nadležnosti Opštine herceg Novi, postojećim podzemnim instalacijama i projektnom dokumentacijom, radove nije moguće izvoditi planiranom dinamikom, zbog čega su ostvarene uštede u navedenom iznosu.

Na aktivnost 15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača", u iznosu od 8.010,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja, u iznosu od 200.000,00 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru, u iznosu od 8.253,10 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju, u iznosu od 36.247,31 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 19 032 K04 022 - Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica, u iznosu od 8.535,20 €. Projekat je završen, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica, u iznosu od 117.757,60 €. U toku je izvođenje radova planiranom dinamikom, a preostali iznos predstavlja uštedu u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, u iznosu 331.110,00€. Zbog potrebe da se izvrši dopuna projektne dokumentacije, dio radova se nije mogao izvoditi, pa preostali iznos predstavlja uštedu u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat, u iznosu od 266.759,27 €. U toku je izvođenje radova planiranom dinamikom, a preostali iznos predstavlja uštedu.

Na aktivnost 19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đlački prevoz u Opštini Nikšić, u iznosu od 5.000,00 €. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta, a preostali iznos predstavlja uštedu.

Na aktivnost 19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevici, u iznosu od 4.450,00 €. U toku su aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije, a preostali iznos predstavlja uštedu.

Na aktivnost 19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović", područno odjeljenje u donjim lugama, Berane, u iznosu od 220.000,00 €. U toku je izvođenje radova planiranom dinamikom, a preostali iznos predstavlja uštedu u tekućoj godini.

Na aktivnost 19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću, u iznosu od 100.688,50 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su u toku, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva, u iznosu od 8.900,00 €. Nakon što nije bilo pristiglih ponuda na raspisana javna nadmetanja, nije zaključen ugovor za izvođača radova, pa preostali iznos predstavlja uštedu u tekućoj godini.

Na aktivnost 20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture, u iznosu od 508.900,00 €. Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnih nadmetanja.

Na aktivnost 20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić, u iznosu od 257.253,55 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 21 011 K01 003 - Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici, u iznosu od 10.544,64 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju, u iznosu od 178.000,00 €. U toku je izrada projektne dokumentacije, preostali iznos ostaje neutrošen kao ušteda za tekuću godinu.

Na aktivnost 21 011 K01 012 - Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav, u iznosu od 148.890,00 €. U toku je izvođenje radova, preostali iznos ostaje neutrošen kao ušteda za tekuću godinu.

Na aktivnost 21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama, u iznosu od 69.910,00 €. U toku je izvođenje radova, preostali iznos ostaje neutrošen kao ušteda za tekuću godinu.

Na aktivnost 21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi – opšta Bolnica Berane, u iznosu od 23.690,66 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 21 011 K01 018 - Adaptacija Doma zdravlja Budva, u iznosu od 177.400,00 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi, u iznosu od 27.687,50 €. Aktivnosti planirane za realizaciju u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen kao višak sredstava.

Na aktivnost 21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, u iznosu od 437.200,00 €. U toku je izvođenje radova, preostali iznos ostaje neutrošen kao ušteda.

Na aktivnost 21 011 K01 034 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova, u iznosu od 390.100,00 €. U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, te imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, očekuju se predmetne uštede na realizaciji projekta.

Na aktivnost 22 025 K01 011 - Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica, u iznosu od 8.900,00 €. Sve aktivnosti planirane u tekućoj godinu su realizovane, preostali iznos ostaje neutrošen.

Na aktivnost 15 030 K01 003 – Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja, u iznosu od 98.000,00 €. Prijestonica Cetinje je posredstvom Sekreterijata za investicije i održivi razvoj u cjelosti realizovala navedeni projekat. S tim u vezi, uzimajući u obzir da je došlo do uštede sredstava na ovoj poziciji, u cilju utroška sredstava u cjelosti, potrebno je iznos od 98.000,00 € preusmjeriti na druge projekte koji će se realizovati u tekućoj godini.

Na aktivnost 15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje, u iznosu od 139.000,00 €. Prijestonica Cetinje je posredstvom Sekreterijata za investicije, shodno Planu javnih nabavki za 2024. godinu u aprilu mjesecu pokrenula tenderski postupak za izbor izvođača radova za I fazu navedenog projekta. Međutim, za predmetu javnu nabavku nije bilo zainteresovanih subjekata. Tek nakon ponovljenog tenderskog postupka u julu mjesecu pristigla je jedna ponuda i nakon sprovedene procedure vrednovanja i ocjenjivanja ponude i dostavljanja potrebne dokumentacije ugovor o izvođenju radova je zaključen u septembru mjesecu. Iz razloga navedenog do utroška sredstava na ovoj poziciji neće doći, i iznos od 139.000,00 € je potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će se realizovati u ovoj godini.

Na aktivnost 15 030 K01 020 - Izgradnja „Lokande“ sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika, u iznosu od 12.000,00 €. Sve planirane aktivnosti na ovom projektu u toku 2024. godine su realizovane, pa je potrebno preostali iznos od 12.000,00 € preusmjeriti na druge projekte.

Na aktivnost 15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13 jul" i "Njegošev Park", u iznosu od 30.000,00 €. Uzimajući u obzir da se konzervatorski projekat za uređenje parkova "13 jul" i "Njegošev park" još uvijek čeka saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, gotovo je izvjesno da do utroška sredstava na ovoj poziciji neće doći u cjelosti, pa je potrebno preostala sredstva preusmjeriti na druge projekte koji će se realizovati u ovoj godini.

Na aktivnost 17 020 K03 001 – Autoput Bar - Boljare, u iznosu od 7.211.487,54 €. S obzirom da je Evropska komisija podržala da se dionica Mateševo – Andrijevića, finansira dijelom iz grant sredstava, dijelom iz kredita EBRD-a i iz Budžeta CG, te da će izbor izvođača i zaključenje ugovora sa izvođačem radova biti po procedurama EBRD-a, očekuje se da se cjelokupna procedura završi u 2025. godini, te stoga ove godine neće biti povlačenja sredstava za radove na dionici Mateševo – Andrijevića, sa aktivnosti Autoput Bar – Boljari.

S tim u vezi, Uprava za kapitalne projekte je tražila da se odobri preusmjeravanje navedenih finansijskih sredstava, radi plaćanja dospjelih obaveza nastalih po osnovu ugovora o realizaciji, na sljedeće aktivnosti čija je realizacija u toku:

12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu, u iznosu od 7.000,00 €.

12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu, u iznosu od 500.000,00 €.

13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru, u iznosu od 3.000.000,00 €.

15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin, u iznosu od 30.000,00 €.

15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 2.000,00 €.

15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje, u iznosu od 300.000,00 €.

15 019 K01 013 - Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem, u iznosu od 1.853.000,00 €.

15 030 K01 011 – Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa, iznos od 81.000,00 €.

15 030 K01 004 – Nabavka opreme za unapređenje radac javnih službi u Prijestonici, u iznosu od 198.000,00 €.

17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo), u iznosu od 9.975.000,00 €.

17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka, u iznosu od 180.000,00 €.

17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića, u iznosu od 1.000.000,00 €.

18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje, u iznosu od 150.000,00 €.

18 003 K02 013 - Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori, u iznosu od 3.500,00 €.

19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevići, iznos od 19.000,00 €.

19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor, u iznosu od 34.000,00 €.

19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo, u iznosu od 232.000,00 €.

19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama, u iznosu od 315.000,00 €.

20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću, u iznosu od 12.000,00 €.

21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu, u iznosu od 200.000,00 €.

21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG, u iznosu od 400.000,00 €.

22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu, u iznosu od 500.000,00 €.