



**CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE**

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a
City Mall, Podgorica. Crna Gora
Tel: +38220/230-223
fax: +38220/230-228

Broj: 01-037/25-UP/47-2

04.03.2025.godine

Uprava za kapitalne projekte, rješavajući u postupku po zahtjevu Akcije za socijalnu pravdu broj 569/24 29.11.2024.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 3, 10, 30 i 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12 i 030/17) i člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16“), donosi

R J E Š E N J E

1. Dozvoljava se “Akciji za socijalnu pravdu”, pristup informacijama dostavljanjem kopije dokumentacije koja se odnosi na izgradnju Naučno tehnološkog parka u Podgorici, i to:

- dinamički plan izvođenja radova koji je izabrani ponuđač “Novi Volvox” DOO Podgorica dostavio;
- bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla koju je dostavio izabrani ponuđač;
- prvu stranicu građevinskog dnevnika po osnovu ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka (broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine);
- svih zapisnika sa sastanaka u vezi relaizacije ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka (broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine);
- svih ispostavljenih situacija koje je izabrani ponuđač dostavio po osnovu izvođenja radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka (broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine).

2. Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog Rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti postupka.

O b r a z l o ž e n j e

Akcija za socijalnu pravdu podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 569/24 od 29.11.2024.godine, kojim je tražila dostavljanje kopije dokumentacije bliže određenu predmetnim zahtjevom.

Odredbom člana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da pravo pristupa informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano fizičko lice, a odredbom člana 10 istog Zakona predviđeno je da je informacija dokument u određenoj formi bez obzira na sadržinu.

Uvidom u službenu evidenciju Uprave utvrđeno je da raspolažemo traženom dokumentacije. Pristup informacijama ostvariće se dostavom fotokopije informacije poštom, kako je i navedeno u zahtjevu.

U skladu sa članom 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16“), ovaj organ neće naplaćivati troškove postupka podnosiocu zahtjeva iz razloga ekonomičnosti postupka.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 8 dana Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama, preko ovog organa.

DOSTAVITI:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise
- a/a

DIREKTOR
mr Esmin Bećović



AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

02.12.2024.	
01-037/24-UP147-1	

NVO AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU
Crna Gora kao pravedno i bezbjedno društvo

Spuž 29.11.2024. godine

Br: 569/24

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Podgorica

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacija

Molimo da nam na osnovu člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore br. 44/12 i 30/17) dostavite kopije:

- dinamički plan izvođenja radova, koji je izabrani ponuđač Novi Volvox doo Podgorica dostavio u vezi realizacije ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka u Podgorici (broj ugovora 01-334/20-2139/1 od dana 27.03.2020. godine);
- bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla koju je dostavio izabrani ponuđač Novi Volvox doo Podgorica u vezi realizacije ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka u Podgorici (broj ugovora 01-334/20-2139/1 od dana 27.03.2020. godine);
- prve stranice građevinskog dnevnika po osnovu ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka u Podgorici (broj ugovora 01-334/20-2139/1 od dana 27.03.2020. godine);
- svih zapisnika sa sastanaka u vezi realizacije ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka u Podgorici (broj ugovora 01-334/20-2139/1 od dana 27.03.2020. godine);
- svih ispostavljenih situacija koje je Novi Volvox doo Podgorica dostavio po osnovu realizacije ugovora za izvođenje radova na izgradnji Naučno tehnološkog parka u Podgorici (broj ugovora 01-334/20-2139/1 od dana 27.03.2020. godine).



NVO Akcija za socijalnu pravdu

Ines Mrdović

Molimo da nam rješenje po navedenom Zahtjevu dostavite na poštansku adresu:
NVO Akcija za socijalnu pravdu, Pržine bb,
81412 Spuž

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi, molimo da nam dostavite na e-mail adresu: info.asp.ngo@gmail.com ili desk@aspmne.com

DINAMIČKI PLAN ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO TEHNIŠKOG PARKA U PODGORICI

VRSTA RADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINARSKO-MONITORSKI RADOVI																		
1. Priprema zemljišni radovi																		
2. ZEMLJNI RADOVI																		
3. BETONSKI I ŽELJEZNI BETONSKI RADOVI																		
4. ARMIRANI RADOVI I ŽELJEZNA KONSTRUKCIJA																		
5. ZIDARSKI RADOVI																		
6. ZIDATERSKI RADOVI																		
7. BRANJALA																		
8. LUKARSKI RADOVI																		
9. KERAMIČARSKI RADOVI																		
10. KAMENOREZARSKI RADOVI																		
11. PODNOGLAČARSKI RADOVI																		
12. SIVOVODNI RADOVI																		
13. PLOČARSKI RADOVI																		
14. MOLEKULARNO-FAKTORESKI RADOVI																		
15. LIFTOVSKA POSTROJENJA																		
16. RADOVI ZAMJENSKI RADOVI																		
17. TEHNOLOŠKA OPREMA																		
II. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE																		
III. ELEKTROINSTALACIJE JAVNE SVJETLO																		
IV. FOTOVOLTAJSKA ELEKTROINSTALACIJA																		
V. ČISTILNICE																		
VI. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE																		
VII. TERMOHIDRAULIČKE INSTALACIJE																		
VIII. SPRINKLER INSTALACIJE																		
IX. VENTILACIJA I ODMLAVANJE																		
X. NOVEĆE INSTALACIJE																		
XI. ZATVORITELJI OD PRIZMA																		
XII. ZATVORITELJI I ZATVORITELJNA KONSTRUKCIJA																		
XIII. PREDJAMNOSTI																		

Izvođač radova :
NOVI VOJVOX DOO PODGORICA

Nadzor :
URBI PRO DOO PODGORICA

Naručilac :
UPRAVA JAVNIH RADOVA

UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Primijeno:	26.03.2020		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-428/20-2114/1			

LOVČEN BANKA

Garant: Lovćen banka AD Podgorica
Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica
Korisnik garancije: Uprava javnih radova

Broj: 00-430-1001592.9
Datum: 26.03.2020.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da preduzeće "Novi volvox" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u ul. Vojislavljevića 81, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Mila Milović (u daljem tekstu: Izvođač) treba potpisati Ugovor o javnoj nabavi sa Upravom javnih radova (u daljem tekstu: Naručilac), kojim se Izvođač obavezuje dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, na osnovu tenderske dokumentacije broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

Vezano za gore navedeno, Mi, **Lovćen banka AD Podgorica, ul. Džordža Vašingtona 56/I, 81000 Podgorica** neopozivo i bezuslovno se obavezuje da ćemo po vašem prvom pisanom zahtjevu izvršiti plaćanje do maksimalnog iznosa od:

EUR 399.844,28
(slovima: eura tri stotine devedest devet hiljada osam stotina četrdeset četiri i 28/100)


S obzirom na to da se Izvođač obavezao da Naručiocu dostavi neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje posla, s tim da će cio garantni iznos biti isplaćen Naručiocu, na njegov prvi poziv i bez sudske odluke, u slučaju da Izvođač ne izvrši svoje ugovorene obaveze.

Ova garancija važi do **23.11.2021. godine**. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne.

Prava po ovoj garanciji su neprenosiva. Ova garancija je u skladu i podliježe zakonima Crne Gore.

Garancija je potpisana od oponomoćenih predstavnika Garanta, u svemu prema ovlaštenju organa Garanta.

Za Banku:



LOVČEN BANKA AD

Garant: Lovćen banka AD Podgorica
Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica
Korisnik garancije: Uprava javnih radova

Broj: 00-430-1002403.0
Datum: 08.12.2021.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da je društvo "**Novi volvox**" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u ul. Vojislavljevića 81, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Samo Jovičević (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavci broj 01-334/20/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova (u daljem tekstu: Naručilac), kojim se Izvođač obavezuje dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, na osnovu tenderske dokumentacije broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

Vezano za gore navedeno, Mi, **Lovćen banka AD Podgorica, ul. Džordža Vašingtona 56/I, 81000 Podgorica** neopozivo i bezuslovno se obavezuje da ćemo po vašem prvom pisanom zahtjevu izvršiti plaćanje do maksimalnog iznosa od:

EUR 399,844,28

(slovima: eura tri stotine devedest devet hiljada osam stotina četrdeset četiri i 28/100)


S obzirom na to da se Izvođač obavezao da Naručiocu dostavi neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje posla, s tim da će dio garantni iznos biti isplaćen Naručiocu, na njegov prvi poziv i bez sudske odluke, u slučaju da Izvođač ne izvrši svoje ugovorene obaveze.

Ova garancija važi do **31.12.2022. godine**. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne.

Prava po ovoj garanciji su neprenosiva. Ova garancija je u skladu i podliježe zakonima Crne Gore.

Garancija je potpisana od oponumogućenih predstavnika Garanta, u svemu prema ovlaštenju organa Garanta.

Za Banku:



Umijeto

LOVČEN BANKA^{AD}

Garant: Lovćen banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Korisnik garancije: Uprava javnih radova

Broj: 00-430-1002403.0

Datum: 28.12.2022

Aneks br. I garancije za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da društvo **Novi volvox d.o.o. Podgorica, PIB: 02766515**, sa sjedištem u sa sjedištem u ul. Put Vojislavljevića 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Samo Jovičević (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavci broj 01-334/20/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine, gdje se Izvođač obavezao dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 399.844,28 EUR.

U skladu sa dopisom Uprave javnih radova broj 01-428/22-5354/1 od 02.12.2022 godine, Izvođač se obavezuje dostaviti produženje roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora, tako da se u tekstu garancije vrši izmjena roka važenja:

"Ova garancija važi do **01.05.2023 godine**. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne".

Sve ostali članovi teksta garancije ostaju nepromijenjeni.

Za Banku:



LOVČEN BANKA^{AD}

Garant: Lovčen banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Korisnik garancije: Uprava javnih radova, novo ime: Uprava za kapitalne projekte

Broj: 00-430-1002403.0
Datum: 27.04.2023

Aneks br. II garancije za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da društvo **Novi volvox d.o.o. Podgorica, PIB: 02766515**, sa sjedištem u sa sjedištem u ul. Put Vojislavjevića 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Samo Jovičević (u daljem tekstu: Izvođač) potpisale Ugovor o javnoj nabavi broj 01-334/20/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova (novo ime: Uprava za kapitalne projekte), a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine, gdje se Izvođač obavezao dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 399.844,28 EUR.

U skladu sa dopisom Uprave javnih radova broj 01-428/23-2489/1 od 25.04.2023 godine, Izvođač se obavezuje dostaviti produženje roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora, tako da se u tekstu garancije vrši izmjena roka važenja:

"Ova garancija važi do **01.11.2023 godine**. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne".

Sve ostali članovi teksta garancije ostaju nepromijenjeni.

Za Banku:



LOVČEN BANKA^{AD}

Garant: Lovćen Banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi Volvox doo Podgorica

Korisnik garancije: Uprava javnih radova, novo ime: Uprava za kapitalne projekte

Broj: 00-430-1002403.0

Datum: 31.10.2023.

Aneks br. III garancije za dobro izvršenje ugovora


Upoznati smo da društvo **Novi Volvox doo Podgorica**, PIB: **02766515**, sa sjedištem u ul. Put Vojslavljevića br. 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor **Vladan Bajagić** (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavi broj **01-334/20/20-2139/1** od 27.03.2020. godine sa Upravom javnih radova (novo ime: Uprava za kapitalne projekte), a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj **05-258/19** od 26.12.2019. godine i Odluci o izbor najpovoljnije ponude broj **01-426-1715** od 12.03.2020. godine, gdje se Izvođač obavezao dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od **399.844,28 EUR**.

U skladu sa dopisom Uprave za kapitalne projekte broj **01-428/23-6287/2** od 30.10.2023. godine, Izvođač se obavezuje dostaviti produženje roka vazenja garancije za dobro izvršenje ugovora, tako da se u tekstu garancije vrši izmjena roka vazenja:

"Ova garancija vazi do **31.12.2023. godine**. Istekom roka vaznosti, garancija postaje nevezica i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne".

Sve ostali članovi teksta garancije ostaju nepromijenjeni.

Za Banku:





Lovćen banka AD
Bulevar Injaza Danila Petrovića, Business Tower
Montenegro (11301)
81000 Podgorica, Crna Gora

T: +382 19 991
E: kontakt@lovcenbanka.me
www.lovcenbanka.me

Garant: Lovćen banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Korisnik garancije: Uprava za kapitalne projekte

Broj: 00-430-1002403.0

Datum: 27.12.2023

Aneks br. IV garancije za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da društvo **Novi volvox d.o.o. Podgorica**, PIB: 02766515, sa sjedištem u sa sjedištem u ul. Put Vojislavljevića 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor **Vladan Bajagić** (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavi broj 01-334/20/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova - novo ime: Uprava za kapitalne projekte, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

U skladu sa dopisom Uprave za kapitalne projekte broj 01-428/23-7531/2 od 26.12.2023 godine, Izvođač se obavezuje dostaviti produženje roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora na iznos od 399.844,28 EUR, tako da se u tekstu garancije vrši izmjena roka važenja:

"Ova garancija važi do **30.06.2024** godine. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne".

Sve ostali članovi teksta garancije ostaju nepromijenjeni.

Za Banku:



Lovćen banka AD
Bulevar knjaza Danila Petrovića, Business Tower
Montenegro (I sprat)
81000 Podgorica, Crna Gora

T: +382 19 993
E:
kontakt@lovcenbanka.me
www.lovcenbanka.me

Garant: Lovćen banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Korisnik garancije: Uprava za kapitalne projekte

Broj: 00-430-1002403.0

Datum: 26.06.2024

Aneks br. V garancije za dobro izvršenje ugovora

Upoznati smo da društvo **Novi volvox d.o.o. Podgorica, PIB: 02766515**, sa sjedištem u ul. Vojislavljevića 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Slavoljub Popadić (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavci broj 01-334/20/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova - novo ime: Uprava za kapitalne projekte, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

U skladu sa Aneksom V ugovora broj 01-334/24-2823/2 od 20.05.2024. godine, Izvođač se obavezuje dostaviti produženje roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora na iznos od 399.844,28 EUR, tako da se u tekstu garancije vrši izmjena roka važenja:

"Ova garancija važi do **31.07.2024 godine**. Istekom roka važnosti, garancija postaje nevažeća i bespredmetna, te prestaje bilo kakva obaveza banke prema korisniku garancije bez obzira da li nam je vraćena ili ne".

Sve ostali članovi teksta garancije ostaju nepromijenjeni.

Za Banku:



Lovćen banka AD
Bulevar knjaza Danila Petrovića, Business Tower
Montenegro (I sprat)
81000 Podgorica, Crna Gora

T: +382 19 993
E: kontakt@lovcenbanka.me
www.lovcenbanka.me

Garant: Lovćen banka AD Podgorica

Nalogodavac: Novi volvox doo Podgorica

Korisnik garancije: Uprava za kapitalne projekte

Broj: 565-4500000000106-64

Datum: 26.07.2024.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Društvo **Novi volvox doo Podgorica**, sa sjedištem u ul. Vojislavljevića 91, 81000 Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Slavoljub Popadić (u daljem tekstu: Izvođač) potpisalo Ugovor o javnoj nabavci broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020 godine sa Upravom javnih radova - novo ime: Uprava za kapitalne projekte, a koji se odnosi na izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Podgorici, shodno tenderskoj dokumentaciji broj 05-258/19 od 26.12.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-1715 od 12.03.2020. godine.

Mi, **Lovćen banka AD Podgorica**, sa registrovanom kancelarijom u Bulevar knjaza Danila Petrovića, Business Tower Montenegro (I sprat), 81000 Podgorica (u daljem tekstu: Garant) neopozivo i bezuslovno garantujemo da ćemo izvršiti plaćanje iznosa najviše do

399.844,28 EUR

(slovima: tri stotine devedeset devet hiljada osam stotina četrdeset četiri eura i 28/100)

po prijemu vašeg pisanog zahtjeva za plaćanje, potpisanog i ovjerenog od strane ovlašćenog lica u kome se navodi da je Izvođač prekršio svoje obaveze iz Ugovora i u kom je pogledu izvršio prekršaj.

S obzirom na to da se Izvođač obavezao da Naručiocu dostavi neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, s tim da će dio garantni iznos biti isplaćen Naručiocu, na njegov prvi poziv i bez sudske odluke, u slučaju da Izvođač ne izvrši svoje ugovorene obaveze.

Plaćenje će biti izvršeno u roku od 7 (sedam) radnih dana, na račun koji vi dostavite. Iznos naše obaveze po ovoj garanciji će biti automatski smanjen za iznos svakog plaćanja od strane Garanta ili od strane Nalogodavca.

Garant prihvata da nikakva promjena rokova, izmjene ili dodavanje uslova u ugovoru, specifikacija ili ostalih dokumenata koji su sastavni dio Ugovora, neće uticati na njegovu obavezu po ovoj garanciji.

Ova garancija važi **do 30.08.2026. godine** i sva potraživanja, ukoliko budu postojala, moraju doći do nas, na taj dan ili prije njega, poslije kog roka automatski ističe u potpunosti nezavisno od toga da li je njen original vraćen ili nije.

Ova garancija je u skladu i podliježe zakonima Crne Gore. Garancija je izdata direktno vama i nije prenosiva na treće lice.

Garancija je potpisana od ovlaštenih predstavnika Garanta, u svemu prema ovlaštenju organa Garanta.

Za Banku:

UPRAA

FAVNIH Paddock

Phoebe

2015/04/25.05.2020

47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564

(SUTBATO, ODIBONO, KISE)

[illegible]

(2) $(\mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$

THE
JESUIT
CATHOLIC
UNIVERSITY

PAGE 56 NHTOS / 1720-4442

RAOORA DA DADAVI

ПОТРЕБНЫ СРЕДСТВА

DOCUMENTARY & SKETCH

SA Zakonon O Pshchyny, 6

PROSTRA I ZGODI; OBJEKAT

Прав. Програма. Реторика.

120406C JE DZDAN DA

POSTUJE SE ČAKRO VE USODU

0 1200thly A Post RM 142X

Siciliano Prodan via Etna

agoroma 15071 25 ODN651 174

7743 1119 44.81 post 190004.

W.D. Owen



1244

ZAPISNIK SA SASTANKA

Objekat: Izvođenje radova na Izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici
Datum održavanja: 17.06.2023. godine
Lokacija: Podgorica

Učesnici sastanka:

Marija Božović - Uprava za kapitalne projekte

Velibor Bošković - Naučno tehnološki park

Mirko Jušković - „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, stručni nadzor

Miljan Gogić - „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, izvođač radova

Ugovori o građenju:

- Ugovor o građenju broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine, ugovoreni rok - **570 dana** od dana uvođenja izvođača u posao

Dana 17.06.2023. godine u Upravi javnih radova održan je sastanak sa predstavnicima Naučno-tehnološkog parka, izvođača radova i stručnog nadzora u cilju usaglašavanja i definisanja krajnjeg roka za završetak svih ugovorenih radova na predmetnom objektu.

Tema sastanka: *Produženje ugovorenog roka*

Na sastanku je konstatovano sljedeće:

Izvođač radova je stručnom nadzoru uputio dopis sa zahtjevom za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova, uz inovirani dinamički plan. Osnovni razlozi za produženje ugovorenog roka je trajanje procedura neophodnih za ugovaranje svih evidentiranih dodatnih i viškova radova na objektu, koji su nastali kao posljedica propuesta u projektnoj dokumentaciji i nemogućnosti utvrđivanja stvarnog stanja postojećeg objekta prilikom izrade iste. Takođe, na prolongiranje ugovorenog roka uticala je i potreba obezbjeđenja trajnog napajanja objekta, odnosno izgradnje trafostanice, koja je predmet posebnog ugovora.

Izvođač radova se inoviranim dinamičkim planom obavezao da sve ugovorene radove završi i preda na upotrebu investitoru **do 30.11.2023. godine**, pod uslovom da trajno napajanje objekta bude obezbijedeno **do 30.09.2023. godine**, kako je planirano.

Stručni nadzor je o navedenom Upravi dostavio izjašnjenje broj 290/2023 od 13.06.2023., kojim potvrđuje da je zahtjev za produženje ugovorenog roka izvođača radova opravdan,

Stručni nadzor je dao saglasnost na inovirani dinamički plan, kojim su obuhvaćeni svi radovi neophodni za stavljanje predmetnog objekta u funkciju, uključujući i radove koji nisu predmet ovog ugovora, i usaglasio se sa planom izvođača radova da svi ugovoreni radovi budu završeni **do 30.11.2023. godine**, uz napomenu da navedeno produženje roka za posljedicu neće imati naplatu penala izvođaču.

Zaključci:

S obzirom na to da je izvođač radova dostavio inovirani dinamički plan, koji je obuhvatio sve radove neophodne da se izvedu na objektu kako bi se isti stavio u funkciju, te da je stručni nadzor dao saglasnost na isti i predložio da se zahtjev izvođača radova za produženje ugovorenog roka prihvati od strane Investitora, dogovoreno je da se sa izvođačem radova zaključi Aneks I ugovora o građenju, kojim se definiše konačan rok za izvođenje radova **30.11.2023. godine**.

U slučaju prekoračenja navedenog roka, do kog dođe isključivo krivicom izvođača radova, primjenjivaće se uslovi definisani članom 15 Ugovora o građenju broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020.

Napomena: U slučaju da trajno napajanje objekta ne bude obezbijedeno do 30.09.2023. godine, kako je predviđeno usvojenim dinamičkim planom, izvođač radova se obavezuje da sve pozicije radova koje su uslovljene obezbjeđenjem trajnog napajanja objekta, kompletno dovrši i preda na upotrebu u roku od **60 dana** od dana obezbjeđenja trajnog napajanja objekta. Sve ostale pozicije radova, koje nisu uslovljene trajnim napajanjem objekta izvođač se obavezuje da preda na upotrebu kako je gore navedeno, do **30.11.2023. godine.**

Saglasni:

za Upravu javnih radova:

za Naučno-tehnološki park:

za Nadzorni organ:

za Izvođača radova:

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp 1: **POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI**
Stamp 2: **POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI**



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail urbi.pro@t-com.me; office@urbipro.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE PODGORICA			
Pril. jedn.	Broj	Prilog	Vrijednost
01334	23-3558/1		

Br.290/2023
Podgorica, 13.06.2023 godine.

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat


Predmet: Izgradnja Naučno-tehnološkog parka u Podgorici – produženje ugovorenog roka za izvođenje radova

Poštovani,

Izvođač radova nam se obratio dopisom od 13.06.2023.godine, vezano za produženje ugovorenog roka za završetak predmetnog objekta. Kao što ste upoznati u prethodnom period je održano više zajedničkih sastanaka, na kojima je rješavana problematika po pitanju neugovorenih pozicija radova koji se moraju izvesti da bi se dobio funkcionalan objekat, pri čemu su pokrenute i u ovom trenutku gotovo kompletirane sve tenderske procedure. Takođe, od završetka radova na priključenju objekta na elektro mrežu (radova na priključenju predmet posebnog ugovora) zavisi dio ugovorenih radova i ispitivanje i puštanje izvedenih sistema u rad. Izvođač radova je dostavio inovirani dinamički plan izvođenja radova u skladu sa trenutnom situacijom na objektu i očekivanim rokovima završetka radova koji nijesu predmet ovog ugovora a uslovljavaju ugovorene pozicije radova i smatramo da je isti prihvatljiv. Sumirajući prethodno navedeno, obaviještavamo Vas da smo saglasni dopisom Izvođača radova i dostavljenim dinamičkim planom izvođenja radova, te da smatramo da su razlozi za produžetak roka opravdani i da treba odobriti produženje istog, s tim da ovo produženje ne podliježe naplati penala u skladu sa Ugovorenim obavezama.

Molimo Vas za dalje instrukcije po pitanju produžetka ugovorenog roka.

"URBI.PRO" d.o.o. Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.



'URBI-PRO' d.o.o.
Ul. Mila Radunovića 5-2
Podgorica
13.06.2023. godine

PREDMET: Zahtjev za produženje roka izvođenja radova na Objektu Naučno-tehnološki park

Poštovani,

U ovom putem Vam se obraćamo sa zahtjevom za produženje roka na realizaciji projekta Naučno-tehnološki park Podgorica, Ugovor broj 01-334 20-2139 I, od 27.03.2020. godine, a iz razloga koji nijesu nastali krivicom izvođača radova na predmetnom projektu, kao što su:

- Zajednički utvrđeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji,
- Značajni obimi neugovorenih i dodatnih radova,
- Nedostatak trajnog napajanja i trafostanice u objektu i slično

Sagledavajući navedene okolnosti, u prilogu dopisa Vam dostavljamo dinamiku izvođenja radova na predmetnom objektu uz napomenu da je ista uslovljena obezbjeđenjem trajnog napajanja do 30.09.2023. godine.

Ovim putem predlažemo da novi rok za izvođenje radova po predmetnom ugovoru bude 30.11.2023. godine.

S poštovanjem

U Podgorici 13.06.2023.



Miljan Grgić, diplomir. građ.

ZAPISNIK SA SASTANKA**Izvođenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici**

29.11.2023. godine

Prisutni predstavnici:

Naručilac - Uprava za kapitalne projekte:	Ana Drakić
Izvođač radova - „Novi Volvox“ d.o.o Podgorica	Miljan Gogić
Stručni nadzor – „Urbi.pro“ doo Podgorica	Dušan Džudović

Sastanak je sazvan zbog zahtjeva izvođača radova „Novi Volvox“ doo Podgorica za produžetkom roka izvođenja radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici.

Izvođač radova je dopisom br.01-428/23-6689/1 od 22.11.2023.godine obavijestio Upravu za kapitalne projekte o razlozima zbog kojih radove na izgradnji Naučno-tehnološkog parka u Podgorici nije bilo moguće kompletirati i objekat predati na korišćenje u ugovorenom roku.

Obaveza korisnika je da sprovede sve potrebne procedure oko obezbjeđenja trajnog napajanja objekta i u ovom trenutku nije moguće precizirati kada će biti obezbijeđeno trajno napajanje objekta.

Imajući u vidu činjenicu da još uvijek nije obezbijeđeno trajno napajanje objekta izvođač radova ne može izvršiti ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme i posljedično obezbijediti stručne nalaze (ateste) za tehničku ispravnost instalacija, kako bi se predmetni objekat predao na korišćenje.

Od strane izvođača radova je ukazano da je za sve pozicije radova koje su uslovljene obezbjeđenjem trajnog napona potrebno 60 dana da se kompletno dovrše i predaju na upotrebu.

Stručni nadzor „Urbi.pro“ razmotrio je razloge za produženje roka i saglasan je da se rok izvođenja radova na objektu Naučno tehnološki park produži, jer do istoga nije došlo krivicom Izvođača, te mu ne treba primjenjivati kaznene odredbe naplate penala.

Sastavni dio ovog zapisnika su Izveštaji nadzora br. 668-1 od 29.11.2023. godine i br. 668-2 od 29.11.2023. godine.

Uzimajući u u obzir sve navedene razloge za produžetak roka, procijenjeno je da je rok završetak radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici najkasnije do 20.05.2024. godine, pod uslovom da trajno napajanje objekta bude obezbijeđeno do 20.03.2024. godine.


ZAKLJUČCI:

1. Da se potpiše Anex III za produžetak roka Ugovora br. 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020.godine, kojim će se kao krajnji rok završetka radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici odrediti 20.05.2024.godine.
2. Da se potpiše Anex I za produžetak roka Ugovora br. 01-334/21-6693/1 od 31.12.2021.godine, kojim će se kao krajnji rok završetka radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici odrediti 20.05.2024.godine.
3. Izvođač radova „Novi Volvox“ doo se obavezuje da produži garancije banke za dobro izvršenje ugovora sa rokom važenja do konačnog obračuna radova.
4. Izvođač radova „Novi Volvox“ doo se obavezuje da produži polise osiguranja od odgovornosti u skladu sa ugovorenim obavezama.

Za Upravu za kapitalne projekte: *Ala Drešić*

Za „Novi Volvox d.o.o. Podgorica:

Za „Urbi.pro“ d.o.o Podgorica:





Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail urbi.pro@t-com.me; office @urbipro.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

29.11.2023			
Primljeno	Org. jed.	Proj.	Vrijednost
		01-067/23-6837/2	

Br.668-1/2023

Podgorica, 29.11.2023 godine.

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat


Predmet: Izvještaj nadzora - Izvođenje radova na objektu Naučno-tehnološkog parka i izgradnje trafostanice za potrebe napajanja Naučno-tehnološkog parka u Podgorici

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da su radovi na izgradnji trafostanice po ugovoru br.01-334/23-2674/1 od 08.05.2023. godine, završeni, osim u dijelu povezivanja napojnog kabla na postojeći kablovski 10kV vod TS „Podgorica IV“ do TS „Poljoprivredni Institut“ koji je moguć nakon dobijanja upotrebne dozvole trafostanice. Sva neophodna dokumentacija za tehnički prijem je predata korisniku koji će organizovati komisiju za tehnički prijem izvedenih radova na trafostanici, a nakon što nadležni Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice donese rješenje o imenovanju komisije. Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja komisije za tehnički prijem i upotrebne dozvole od nadležnog Sekretarijata, korisnik će pokrenuti dalju proceduru priključenja trafostanice na distributivnu mrežu kod nadležnog preduzeća CEDIS doo Podgorica.

Imajući u vidu navedene procedure koje je potrebno sprovesti u ovom trenutku nije poznat tačan datum kada će biti moguće izvršiti priključenje trafostanice na distributivnu mrežu, a nakon toga i sami objekat, a kada iste budu kumpletirane bićete blagovremeno obaviješteni.

“URBI.PRO” d.o.o./Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.





Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail urbi.pro@t-com.me; office @urbipro.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
PRILOG A			
Primljeno:	Org. jed	Ured	Vrijednost
29.11.2023	01-067/23-6837/3		

Br.668-2/2023

Podgorica, 29.11.2023 godine.


UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat

Predmet: Izvještaj nadzora - Izgradnja Naučno-tehnološkog parka u Podgorici – produženje ugovorenog roka za izvođenje radova

Poštovani,

shodno važećem Aneksu ugovora o izvođenju radova na predmetnom objektu, rok za završetak svih radova na objektu je 30.11.2023. godine. Kao što smo naveli u izvještaju nadzora br.668-1/2023 od 29.11.2023. godine još uvijek nijesu stvoreni preduslovi za stavljanje trafostanice pod napon odnosno za priključenje objekta na distributivnu mrežu. Tek nakon stavljanja trafostanice pod napon, a nakon toga i samog objekta biće moguće kompletirati sve ugovorene radove, što podrazumijeva ispitivanja izvedenih instalacija, puštanje izvedenih sistema u rad i slično, a za šta je potrebno 60 dana kako je definisano Aneksom ugovora. Imajući u vidu da u ovom trenutku nije poznato kada će biti okončane sve potrebne procedure za priključenje trafostanice na distributivnu mrežu, a kako rok za završetak radova ističe 30.11.2023. godine, evidentno je da će doći do produžetka istog, međutim ne možemo znati za koliko obzirom da potrebne procedure sprovede treća lica odnosno preduzeća. Kada objekat bude stavljen pod napon bićete blagovremeno obaviješteni.

"URBI.PRO" d.o.o. Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.



ZAPISNIK SA SASTANKA**Izvođenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici**

20.05.2024. godine

Prisutni predstavnici:

Naručilac - Uprava za kapitalne projekte:	Ana Drakić
Izvođač radova - „Novi Volvox“ d.o.o Podgorica	Miljan Gogić
Stručni nadzor – „Urbi.pro“ doo Podgorica	Dušan Džudović
Naučno-tehnološki park Crne Gore	Valentina Radulović

Sastanak je sazvan zbog zahtjeva izvođača radova „Novi Volvox“ doo Podgorica za produžetkom roka izvođenja radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici.

- Ugovor za izvođenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici zaveden kod Naručioca br. 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine, a kod Izvođača br. 366/20 od 26.03.2020. godine
- Ugovor za izvođenje dodatnih radova na objektu Naučno-tehnološkog parka u Podgorici zaveden kod Naručioca br. 01-334/21-6693/1 od 31.12.2021.godine i kod Izvođača br. 1858/20 od 29.12.2021.godine
- Ugovor za izvođenje dodatnih sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici zaveden kod Naručioca br. 01-334/23-4728/1 od 16.08.2023.godine i kod Izvođača br. 1318 od 16.08.2023.godine

Izvođač radova je u dopisu br.701 od 17.05.2024.godine naveo razloge zbog kojih nije bilo moguće završiti sve ugovorene obaveze u ugovorenom roku.

Do dana 17.05.2024.godine nisu obezbijeđeni uslovi za priključenje objekta na vodovodnu mrežu, iako je Naučno tehnološki park Crne Gore blagovremeno podnio zahtjev za priključenje nadležnoj instituciji, pa samim tim izvođač radova nije u mogućnosti da izvrši testiranje ugrađene instalacije vodovoda, ispiranje, dezinfekciju i ispitivanje vode u kompletnom sistemu na svim točecim mjestima, kao ni pribavljanje potrebnih dokaza o kvalitetu vode od nadležne institucije. Takođe, nije moguće ni testirati stabilni sistem za gašenja požara vodom – sprinkler instalacije, jer je isti uslovljen obezbjeđenjem stabilnog napajanja vodom sa gradske mreže.

Imajući u vidu činjenicu da je objekat priključen na elektro mrežu tek 19.04.2024.godine, nakon kompletiranja svih potrebnih procedura za priključenje objekta od svih nadležnih institucija (izgradnja trafostanice nije predmet navedenih ugovora) izvođač radova nije mogao izvršiti kompletno ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme i posljedično obezbijediti stručne nalaze (ateste) za tehničku ispravnost instalacija u ugovorenom roku.

Stručni nadzor „Urbi.pro“ razmotrio je razloge za produženje roka i saglasan je da se rok izvođenja radova na objektu Naučno tehnološki park produži, jer do istoga nije došlo krivicom Izvođača, te mu ne treba primjenjivati kaznene odredbe naplate penala.

Sastavni dio ovog zapisnika je Izvještaj nadzora br. 306/24 od 20.05.2024. godine.

Uzimajući u u obzir sve navedene razloge za produžetak roka, procijenjeno je da je rok za završetak radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici najkasnije do 20.06.2024. godine.

ZAKLJUČCI:

1. Da se potpiše Anex V za produžetak roka Ugovora br. 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020.godine, kojim će se kao krajnji rok završetka radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici odrediti 20.06.2024.godine.
2. Da se potpiše Anex III za produžetak roka Ugovora br. 01-334/21-6693/1 od 31.12.2021.godine, kojim će se kao krajnji rok završetka dodatnih radova na objektu Naučno-tehnološki park u Podgorici odrediti 20.06.2024.godine.
3. Da se potpiše Anex II za produžetak roka Ugovora br. 01-334/23-4728/1 od 16.08.2023.godine, kojim će se kao krajnji rok završetka dodatnih radova sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici odrediti 20.06.2024.godine.
4. Izvođač radova „Novi Volvox“ doo se obavezuje da produži garanciju banke za dobro izvršenje ugovora sa rokom važenja do konačnog obračuna radova.
5. Izvođač radova „Novi Volvox“ doo se obavezuje da produži polisu osiguranja od odgovornosti u skladu sa ugovorenim obavezama.


Za Upravu za kapitalne projekte:

Ana Drakic

Za „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica:


[Signature]

Za „Urbi.pro“ d.o.o Podgorica:



Naučno-tehnološki park Crne Gore

[Signature]



UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

n/r g-din Esmin Bećović,

20.05.2024			
Uprava	Broj	Prilog	Vrijednost
01-334/24-2838/1			

D.O.O. "NOVI VOLVOX"

Broj 701

Podgorica, 17.05.2024 god.

URBI-PRO d.o.o. PODGORICA

n/r g-din Dušan Džudović

**PREDMET: Zahtjev za produženje roka izvođenja radova na izgradnji objekta
NTP Podgorica**

Poštovani,

Na osnovu zaključenog Ugovora o javnoj nabavci broj 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. godine, između Uprave javnih radova, kao Naručioca i Novi Volvox d.o.o. Podgorica, kao Izvođača radova, kao i Anex-a III osnovnog ugovora, te potpisanim Zapisnikom koji je sastavni dio Anex-a III prethodnog Ugovora, želimo da Vas informišemo da nije završen dio neophodnih aktivnosti za kompletiranje svih ugovorenih radova na predmetnom objektu, **a koji nijesu u nadležnosti Naručioca i/ili Izvođača radova**, te da u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti završiti sve ugovorene obaveze u skladu sa navedenim Ugovorom, što će dovesti do produženja roka za izvođenje radova, kao i dodatnih troškova.

Naime, **nijesu obezbijeđeni uslovi za priključenje objekta na vodovodnu mrežu**, pa samim tim Izvođač radova nije u mogućnosti da kompletira pozicije radova u smislu testiranja ugrađene instalacije vodovoda, ispiranje, dezinfekciju i ispitivanje vode u kompletnom sistemu na svim točecim mjestima.

Shodno navedenoj situaciji, Izvođač radova je pristupio izvođenju svih potrebnih završnih zanatskih radova, uz rizike da se mogu desiti kvarovi, odnosno oštećenja na instalacijama koje su izvedene u prethodnom periodu, a sve u cilju kako bi svoje ugovorene radove završio u roku.

Takođe, želimo da naglasimo da je predviđeno da se sistem gašenja požara u objektu napaja vodom iz instalacije, koja do danas nije obezbijeđena, te da predmetni sistem nije u mogućnosti puniti i testirati sve do konačnog obezbjeđenja stabilnog napajanja vodom sa gradske mreže.

Napominjemo da je trajno napajanje objekta sa trafostanice izvršeno 19.04.2024. godine, a koje je uslovljeno potrebom izrade dodatnih veza, odnosno radova između trafostanice i instalacije objekta, te da su u toku radovi na ispitivanju, programiranju i puštanju u rad kompletne elektrotehničke opreme, koji su zavisili od napajanja sa trafostanice i nijesu mogli biti izvedeni, a koji traju u skladu sa prethodno definisanim dinamičkim planom aktivnosti.

Kako nam je svima cilj da se završi objekat i preda na upotrebu krajnjem korisniku, cijeneci dosadašnju pomoć koju ste pružili u realizaciji ovog kompleksnog projekta, molimo vas da se obezbijedi priključenje objekta na vodovodnu mrežu, i uvažite zahtjev za produženje roka za završetak preostalih radova na objektu.

S poštovanjem,

Za Novi Volvox d.o.o.





Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail urbi.pro@t-com.me office @urbipro.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012 , 067/255-531

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
PRIMLJENO			
Priloga	Datum	Priloga	Priloga
	20.05.2024.		
01067/24-2834/3			

Br.306/2024

Podgorica, 20.05.2024.godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat


PREDMET: Izgradnja Naučno-tehnološkog parka u Podgorici – produženje ugovorenog roka za izvođenje radova


Poštovani,

shodno dopisu Izvođača radova br.701 od 17.05.2024.godine i navedenom objašnjenju za prekoračenje ugovorenog roka (neblagovremeno obezbjeđivanje priključenja objekta na vodovodnu i elektro mrežu-objekat priključen na vodovodnu mrežu 17.05.2024.godine a na elektro mrežu 19.04.2024.godine), obaviještavamo Vas da smo saglasni sa istim, te da smatramo da su razlozi opravdani i da treba odobriti produženje ugovorenog roka, s tim da ovo produženje ne podliježe naplati penala u skladu sa Ugovorenim obavezama.

Prilog : Dopis Izvođača radova 701 od 17.05.2024.godine

"URBI.PRO" d.đ.o. Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.





Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

UPRAVA JAVNIH RADOVA PODGORICA			
Primljeno:	16.09.2020		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-402/20-7280/1		
Fax: +382 20 230-227		e-mail: ujr@ujr.gov.me	
PIB: 11044620		PDV:	

Djelovodni broj: 1140.

Podgorica, 15.09.2020. godine

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 734/20

Podgorica, 16.09.2020. godina

I PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 01.09.2020. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: **OPŠTINA PODGORICA**
Naziv Investitora i mjesto: **UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA**
Naziv Izvođača radova: **NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA**
Ugovor broj: **01-334/20-2139/1** od 27.03.2020. god


	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6.608.996,40 €	1.387.889,24 €	7.996.885,64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	138.126,81 €	29.006,63 €	167.133,44 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660.899,64 €	138.788,92 €	799.688,56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	13.812,68 €	2.900,66 €	16.713,34 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	13.812,68 €	2.900,66 €	16.713,34 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	124.314,13 €	26.105,97 €	150.420,10 €

Slovima: (stotinupedesethiljadacetiristotinedvadesetevra i 10/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:


ZA IZVOĐAČA:



Put Vojislavljevića 81, Podgorica, Crna Gora PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro račun: 550-11609-79 Podgorička; 510-82233-12 CKB; 520-8971-31 HB; 540-3168-50 Erste; 560-1073-03 UCB; 530-17143-91 NLB;

Pratimo predstavnik izvođača
3 primljena situacije 02.12.2020.



Milica Torić
02.12.2020

Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me Podgorica, 25.11.2020.

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Djelovodni broj: 1305.

Podgorica, 26.10.2020. godine

URBI.PRO
Dr. štvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Broj 314-1/20 Fax: +382 20 230-228

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 11044620
PDV: 16.11.2020

Org. ed	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-402/20-10126/1		

II PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.10.2020. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA


Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	373,570.93 €	78,449.90 €	452,020.83 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	138,126.81 €	29,006.63 €	167,133.45 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	23,544.41 €	4,944.33 €	28,488.74 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	37,357.09 €	7,844.99 €	45,202.08 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	211,899.70 €	44,498.94 €	256,398.64 €


Slovima: (dvjestotinepedesetsesestmiljadatristotinedevadesetosamevra i 64/100)

Rukovodilac projekta	<i>[Signature]</i>
Načelnik odsjeka	<i>[Signature]</i>
Pomoćnik direktora	<i>[Signature]</i>



Put Vojislavljevića 81, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro račun: 550-11609-79 Podgorička; 510-82233-12 CKB; 520-8971-31 HB; 540-3168-50 Erste; 560-1073-03 UCB; 530-17143-91 NLB;



08.12.2020.
Fuziona kompanija

Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Djelovodni broj: 1462

Podgorica, 02.12.2020. godine

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj: 1022/20

Podgorica, 02.12.2020. godina

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 11044620

PDV: Primljena

02.12.2020

Org. jed.	Broj	Priieg	Vrijednost

01-402/20-10360/1

III PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.11.2020. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	761,459.46 €	159,906.49 €	921,365.95 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	373,570.93 €	78,449.90 €	452,020.82 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	38,788.85 €	8,145.66 €	46,934.51 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	76,145.94 €	15,990.65 €	92,136.59 €
Za ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	349,099.68 €	73,310.93 €	422,410.61 €

Slovima: (četiristotinedvadesetvijekiljadečetiristinedesetevra i 61/100)

ZA NARUČIOCA:
UPRAVA JAVNIH RADOVA

Rukovodilac projekta: [Signature]

Načelnik odsjeka: [Signature]

Pomoćnik: [Signature]




ZA IZVOĐAČA:

[Signature]

pretezo predstavnik izvođača
3x u privremenoj situaciji

30.12.2020.



Jerina
DRIZOVIC

Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835

Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 2766515

PIB: 11044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

Djelovodni broj: 1579.

Podgorica, 23.12.2020. godine

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 117/2

Podgorica, 29.12.2020. godine

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.12.2020. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA


Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	1,057,903.22 €	222,159.68 €	1,280,062.90 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	761,459.46 €	159,906.49 €	921,365.95 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	29,644.38 €	6,225.32 €	35,869.69 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	105,790.32 €	22,215.97 €	128,006.28 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	266,799.38 €	56,027.87 €	322,827.25 €

UPRAVA JAVNIH RADOVA	
Slovima: (tristotinedvadesetdvijehiljadeosamstotinadvadesetsedamevra i 25/100)	
Rukovodilac projekta	ZA NARUČIOCA:
Načelnik odsjecka	VISOKOGRADNJA
Pomoćnik direktora	NISKOGRADNJA


ZA NADZOR:



Put Vojislavljevića 81, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro račun: 550-11609-79 Podgorica; 510-82233-12 CKB; 520-8971-31 HB; 540-3168-50 Erste; 560-1073-03 UCB; 530-17143-91 NLB;

525-5120-10 Komercijalna BG; 555-103-00 Lavica; 575-175-82 Zira; 555-2067-75 Addiko;



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

e-mail: ujrr@ujr.gov.me

PIB: 11044620

PDV:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 359/21

Podgorica, 08.06.2021. godine

V PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 01.04.2021. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	1,259,220.53 €	264,436.31 €	1,523,656.85 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	1,057,903.22 €	222,159.68 €	1,280,062.90 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	20,131.73 €	4,227.66 €	24,359.39 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	125,922.05 €	26,443.63 €	152,365.67 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	181,185.58 €	38,048.97 €	219,234.55 €

Slovima: (dvijestotine četnaest hiljada dvijestotinetrdeset i 55/100)

UPRAVA JAVNIH RADOVA	
ZA NARUČIOCA:	ZA NADZOR:
Rukovodilac projekta	PODGORICA
Nacelnik odsjecka	URBI.PRO
Pomoćnik direktora	


ZA IZVOĐAČA:

PRILOG ZA IZVOĐAČA
(3 PRIMJERKA):
Željko Vučević
15.06.21.

Put Vojislavljevića 81, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro račun: 550-11609-79 Podgorička; 510-82233-12 CKB; 520-8971-31 HB; 540-3168-50 Erste; 560-1073-03 UCB; 530-17143-91 NLB;

525-5120-10 Komercijalna PG; 555-102-00 Levski; 575-175-83 Ziraat; 555-2067-75 Adria;



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Primljeno	06.12.2021	Tel: +382 20 230-227
Org. jed.	8-01	Fax: +382 20 230-228
Broj	01-402/21-6031/1	e-mail: ujr@ujr.gov.me

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

PIB: 11044620

PDV:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Djelovodni broj: 1559.

Podgorica, 18.11.2021. godine

Broj

773/4

Podgorica, 01.12.2021. godina

VI PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.09.2021. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: **OPŠTINA PODGORICA**

Naziv Investitora i mjesto: **UPRAVA JAVNIH RADOVA - PODGORICA**

Naziv Izvođača radova: **NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA**

Ugovor broj: **01-334/20-2139/1** od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	1,539,506.96 €	323,296.46 €	1,862,803.42 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	1,259,220.53 €	264,436.31 €	1,523,656.84 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	28,028.64 €	5,886.01 €	33,914.66 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	153,950.68 €	32,329.64 €	186,280.33 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	252,257.78 €	52,974.13 €	305,231.91 €

Slovima: (tristotinepetiljadadvijestotinetridesejtjedanevro i 91/100)

ZA NARUČIOCA UPRAVA JAVNIH RADOVA	
Rukovodilac projekta	
Načelnik odsjecka	
Pomoćnik direktora	

ZA NADZOR:



ZA IZVOĐAČA:

[Signature]

*preraz predst.
izvođača 3 prijava*

**Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA**

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

email: ujr@ujr.gov.me

~~P/B:~~ 11044620

РБНЗ

Podgorica, 26.08.2022. godine

Org. jed.	Broj	Priieg	Vrijednost
01	40222	-	3833/1

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj

VII PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.08.2022. godine

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	2,129,395.20 €	447,172.99 €	2,576,568.20 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	1,539,506.96 €	323,296.46 €	1,862,803.42 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	58,988.82 €	12,387.65 €	71,376.48 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	212,939.51 €	44,717.30 €	257,656.81 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	530,899.42 €	111,488.88 €	642,388.29 €

Slovima: (šeststinačetdesetdvije hiljadetristotineosamdesetosame i 29/100)

ZA NARUČIOCA


ZANADZOR:

ZA IZVOĐACA

V.D. DIREKTORA

	UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Rukovodilac projekta	
	VISOKOGRAĐARSKA IPOSLOVNA KUĆA BEOGRAD

VISOKOGRAFIĆA (Ujedinjenje brać i sestre, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2
 Žiro račun: 510-3168-501ERSTES10-02233-12 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB;
 525-51983jeko Komercijalna; 575-105-32 Žirast; 565-108-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Bora; 570-1110009601-71 Zvezd



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835

Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 2766515.

PIB: 11044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Djelovodni broj: 2120.

Podgorica, 23.11.2022. godine

Broj 639/22

Podgorica, 12.12.2022. godina

VIII PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.11.2022. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	2,566,783.34 €	539,024.50 €	3,105,807.84 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	2,129,395.20 €	447,172.99 €	2,576,568.20 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	43,738.81 €	9,185.15 €	52,923.96 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	256,678.33 €	53,902.45 €	310,580.77 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	393,649.32 €	82,666.36 €	476,315.68 €

Slovima: (četiristotinesedamdesetšesthiljadatristotinepetnaestevra i 68/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:


ZA IZVOĐAČA:

UD DIREKTORA: *[Signature]*

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
Rukovodilac projekta	<i>[Signature]</i>		
Načelnik odsjeka	Sektor: vrsnoobrazovanje	Sektor: Sagradnja i turističke infrastrukture	Sektor: za realizaciju projekata

Žiro račun: 540-3168-50 ERSTE; 51082233-12 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB; 525-5120-10 Komercijalna; 575-175-82 Ziraat; 565-193-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1110009601-71 Znapad

09.10.2023. *Aljuna*



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavjevića br.81

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835

Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 2766515.

PIB: 11044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

Djelovodni broj: 566.

Podgorica, 07.04.2023. godine

URBIPRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 190/23

Podgorica, 12.04.2023. godina

IX PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 01.04.2023. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	3,171,032.34 €	665,916.79 €	3,836,949.13 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	2,566,783.34 €	539,024.50 €	3,105,807.84 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	60,424.90 €	12,689.23 €	73,114.13 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	317,103.22 €	66,591.68 €	383,694.90 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	543,824.10 €	114,203.06 €	658,027.16 €

Slovima: (šeststotinapedesetosamhiljadadvadesetsedamevra i 16/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA:

DIREKTOR


UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Rukovodilac projekta: *[Signature]*

Načelnik odsjeka: *[Signature]*

Ziro račun: 540-3168-50-EPSTE 510-8223312 CKB: 530-17143-91 NLB: 520-8971-91 HB: 555-29675 ADDIKO: 560-1073-03 UCB: 525-5120-10 Komercijalna: 575-175-82 Ziraat: 565-193-90 Lovćen: 580-558-66 Adriatic: 535-40747-42 Prva: 570-1110009601-71 Zapad





Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835

Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

e-mail: ujir@ujir.gov.me

PIB: 2766515.

PIB: 1044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

Djelovodni broj: 842

Podgorica, 29.05.2023. godine

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 205/21

X PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.05.2023. godine.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	3,328,316.13 €	698,946.39 €	4,027,262.52 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	3,171,032.34 €	665,916.79 €	3,836,949.13 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	15,728.38 €	3,302.96 €	19,031.34 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	332,831.60 €	69,894.64 €	402,726.24 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	141,555.42 €	29,726.64 €	171,282.06 €

Slovima: (stotinusezdesetčetirihiljadepetstotinajedanevro i 67/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA:


UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Rukevodi projekta: [Signature]

Načelnik odsjeka: [Signature]

Žiro račun: 540-3168-50 ERSTE; 510-82233-12 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB; 525-5120-10 Komercijalna; 575-175-82 Ziraat; 565-193-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1110009601-71 Zapad

ovjerenu situaciju za "NOVI VOLVOX" predao: Zujun



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Djelovodni broj:

Podgorica, 17.09.2023. godine

Primijeno:	02.10.2023	
Org. jed.	Broj	Prilog
01-402123-5631/1		

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 11044620

PDV:

UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Broj 507

Podgorica, 29.09.2023. godina

D.O.O. "NOVI VOLVOX"

Broj 1462

Podgorica, 17.09.2023. god.

XI PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.08.2023. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	3,620,029.27 €	760,206.15 €	4,380,235.42 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	3,328,316.13 €	698,946.39 €	4,027,262.52 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	29,171.31 €	6,125.98 €	35,297.29 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno dosada):	362,002.92 €	76,020.61 €	438,023.53 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	262,541.82 €	55,133.78 €	317,675.61 €

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA
Rukovodilac projekta
Načelnik odsjeka
Pomoćnik Direktora

Slovima: (tristotinesedamnaesthiljadašeststotinasedamdesetpetevra i 61/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:


ZA IZVOĐAČA:

Put Vojislavljevića 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro račun: 540-3168-50 ERSTE; 510-82233-12 CKB; 530-17143-90 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB; 525-5120-10 Komercijalna; 575-175-82 Ziraat; 565-193-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1110009601-71 Zapad

ajeknu situaciju za "Novi Volvox" planko:

Zluy me +



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX" ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br. 81.

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Djelovodni broj: 2016.
Podgorica, 21.12.2023. godine

Primljeno:		22.12.2023	
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
br 81.			Adresa:
37 01402/23-7385/1			Tel:

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 11044620

PDV:

Država sa odgovarajućom odgovornosti

Broj 767/23
Podgorica, 22.12.2023. godina

XII PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.12.2023. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	4,595,122.50 €	964,975.73 €	5,560,098.23 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	3,620,029.27 €	760,206.15 €	4,380,235.42 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	97,509.32 €	20,476.96 €	117,986.28 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	459,512.24 €	96,497.57 €	556,009.81 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	877,583.91 €	184,292.62 €	1,061,876.53 €

Slovima: (milijonšezdesetjednihiljadaostamstotinasedamdesetšestevra i 53/100)

ZA NARUČIOCA :




ZA IZVOĐAČA :



UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
Rukovodilac projekta	Ana DRAKIC		
Naziv klijenta	Sektor za odgojne	Sektor za odgojne	Sektor za realizaciju
Novi Volvox d.o.o. Podgorica, Ul. Vojislavljevića 91, Podgorica, Crna Gora, reg. br. 50549113			
Zir račun: 540-3168-50 ERSTE	510-82233-12 CKB	530-17143-91 NRB	520-8071-21 UN
575-175-92 Zira	507-17143-91 NRB		

Novi Volvox d.o.o. Podgorica, Ul. Vojislavljevića 91, Podgorica, Crna Gora, reg. br. 50549113, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br. 81

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Djelovodni broj: 2095.

Podgorica, 28.12.2023. godine

Primijeno:	29.12.2023.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Adresa
01-402/23-	7624/1		

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 20 230-228

e-mail: uj@ujr.gov.me

PIB: 11044620

PDV:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj: 70/23

Podgorica, 29.12.2023. godina

XIII PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 25.12.2023. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	4,671,274.06 €	980,967.55 €	5,652,241.61 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	4,595,122.51 €	964,975.73 €	5,560,098.24 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	7,615.15 €	1,599.18 €	9,214.34 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	467,127.39 €	98,096.75 €	565,224.15 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	68,536.39 €	14,392.64 €	82,929.04 €

Slovima: osamdesetdvijehiljadestotinadvadesestdevet eura i 04/100)

ZA NARUČIOCA:


ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA:

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
Rukovodilac projekta	Ana Džević		
Naslovnik projekta	Sektor za nadzor	Sektor za nadzor	Sektor za nadzor

Novi Volvox d.o.o. Podgorica, Ul. Vojislavljevića 91, Podgorica, Crna Gora, reg. br. 50549113, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2
Žiro računi: 540-3158-50 ERSTE; 510-82233-12 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB;
575-175-82 Ziraat; 565-193-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1110009601-71 Zapad;

ovjereni situaciji za "NOVI VOLVOX" preuzeto: Zupcner



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81. **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE**
PODGORICA Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

Fax: +382 78 106-835

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

PIB: 2766515.

PDV: 30/31-09042-2

Primljeno:	29.03.2024	Tel:	+382 20 230-227
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-402/24-1559/1			
		Fax:	+382 20 230-228

e-mail: ujpr@ujpr.gov.me

PIB: 11044620

PDV:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Djelovodni broj: 417.

Podgorica, 26.03.2024. godine

Broj 136/24

Podgorica, 29.03.2024. godina

XIV PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 20.03.2024. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: **OPŠTINA PODGORICA**

Naziv Investitora i mjesto: **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA**

Naziv Izvođača radova: **NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA**

Ugovor broj: **01-334/20-2139/1** od 27.03.2020. god


	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	5,095,837.41 €	1,070,125.86 €	6,165,963.27 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	4,671,274.06 €	980,967.55 €	5,652,241.61 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	42,456.34 €	8,915.83 €	51,372.17 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	509,583.73 €	107,012.58 €	616,596.32 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	382,107.02 €	80,242.47 €	462,349.49 €

Slovima: četiristotinešezdesetdvijehiljadetrinestdesetdevet i 49/100

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
Rukovodilac projekta	Ana Drakic		
Načelnik odsjeka	Sektor: Viskogradnje turističke infrastrukture	Sektor: Sadržaja i održavanja ž. v. i vodne sredine	Sektor: Sadržaja i realizaciju IPA projekata

ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA:



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br 81.

Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835

Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me

Primljeno:	19-06-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-402/24-3496/2			

e-mail: ujpr@ujpr.gov.me

PIB: 2766515.

PIB: 11044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

Djelovodni broj: 830.

Podgorica, 18.06.2024. godine

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Broj 374-2/24

XV PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 15.06.2024. godine, 18.06.2024. godina

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: OPŠTINA PODGORICA

Naziv Investitora i mjesto: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA

Naziv Izvođača radova: NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA

Ugovor broj: 01-334/20-2139/1 od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	5,803,892.35 €	1,218,817.39 €	7,022,709.75 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	5,095,837.41 €	1,070,125.86 €	6,165,963.26 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava) :	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	70,805.49 €	14,869.15 €	85,674.65 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	580,389.23 €	121,881.74 €	702,270.97 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	637,249.45 €	133,822.38 €	771,071.84 €


Slovima: (sedamstotinasedamdesetjednahiljadasedamdesetjedanevro i 84/100)

ZA NARUČIOCA :

ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA :

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE	
Rukovodilac projekta	Ana Prokić
Naziv odseka	Novi Volvox d.o.o. Podgorica, Vojislavljevića 81, Podgorica, Crna Gora, reg. br. 50549113, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2
Ziro računi: 540-3468-50 ERS; 540-8223-42 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB; 575-175-82 Zlat; 565-198-90 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1110009601-71 Zapad;	



Izvođač: D.O.O. "NOVI VOLVOX"
PODGORICA

Naručilac: UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE - PODGORICA

Adresa: Vojislavljevića br.81. **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE**
PODGORICA Adresa: Novaka Miloševa br.18 - Podgorica

Tel: +382 78 106-837 Primljeno: 27.12.2024 Tel: +382 20 230-227

Fax: +382 78 106-835 Org. jed. Broj Prilog Vrijednost Fax: +382 20 230-228

e-mail: novivolvox@novivolvox.me 01402/24-7470/3 e-mail: ujr@ujr.gov.me

PIB: 02766515

PIB: 11044620

PDV: 30/31-09042-2

PDV:

Djelovodni broj: 1896.

Podgorica, 27.12.2024. godine

OKONČANA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu do 30.06.2024. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA U PODGORICI, OPŠTINA PODGORICA

Mjesto izvođenja radova: **OPŠTINA PODGORICA**

Naziv Investitora i mjesto: **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE - PODGORICA**

Naziv Izvođača radova: **NOVI VOLVOX D.O.O. PODGORICA**

Ugovor broj: **01-334/20-2139/1** od 27.03.2020. god

	IZNOS bez PDV-a:	PDV (21%):	IZNOS sa PDV-om:
VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA:	6,608,996.40 €	1,387,889.24 €	7,996,885.64 €
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	6,608,787.97 €	1,387,845.47 €	7,996,633.44 €
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA:	5,803,892.36 €	1,218,817.39 €	7,022,709.75 €
PRIMLJENI AVANS (od nerealizovanih sredstava):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
RAZDUŽENI AVANS (po ovoj situaciji):	80,510.40 €	16,907.19 €	97,417.59 €
RAZDUŽENI AVANS (ukupno do sada):	660,899.64 €	138,788.92 €	799,688.56 €
ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:	724,385.21 €	152,120.89 €	876,506.10 €

Slovima: (osamstotinasedamdesetšesthiljadapetstotinašestevra i 10/100)

ZA NARUČIOCA:

ZA NADZOR:

ZA IZVOĐAČA:

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE			
Rukovodilac projekta	Ana Drakic		
Načelnik odsjecka	Sektor v scogradnje turstčke infrastrukture	Sektor Saboracija i oduvanja z vodne sredine	Sektor za realizaciju IPA projekata
	Novi Volvox doo Podgorica, Ul. Vojislavljevića 91, Podgorica, Crna Gora, reg. br. 50549113, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2		
Pomoćnik Direktora	Ziro račun: 540-3168-50 ERSTE; 510-82233-12 CKB; 530-17143-91 NLB; 520-8971-31 HB; 555-2967-75 ADDIKO; 560-1073-03 UCB;		
	575-175-82 Ziraat; 565-193-80 Lovćen; 580-558-66 Adriatic; 535-10747-42 Prva; 570-1140009601-71 Zagar		



[Handwritten signature]

