



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije, 24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

I N F O R M A C I J A

**o obezbjeđenju uslova za valorizaciju izvađenog materijala s račve kao
građevinskog**

Podgorica, novembar 2019. Godine

Usljed nepovoljnih procesa koji djeluju na rijeku Bojanu i njen desni rukavac, sredinom avgusta 2017. godine, ušće desnog rukavca rijeke Bojane nakratko je bilo zatvoreno. Ta pojava je pozvala na hitno reagovanje, pristupilo se interventnim radovima i istovremeno su pokrenute brojne aktivnosti za projektno i sistemsko rješavanje problema na duži rok. U skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca u junu 2018. godine otpočeli su radovi na uklanjanju materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane. Rezultat izvedenih radova je takav, da tokom 2018. i 2019. godine nije dolazilo do zatvaranja ušća desnog rukavca.

U 2019. godini radovi su se izvodili i na ušću i račvi. Prateći prirodne procese erozije plaža, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-839 od 14.03.2019. godine, Uprava za vode i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključili su Sporazum o korišćenju materijala s ušća za obnavljanje plaže na Adi Bojani. Taj proces je pokrenut početkom aprila mjeseca. U skladu sa navedenim, izvršena je revitalizacija i proširenje postojeće plaže na koju je razasrt materijal izvađen sa ušća desnog rukavca u količini od 112.149,91m³. Ispumpavanjem ove količine materijala direktno na plažu, kao i radom građevinskih mašina, stara plaža je uređena, poravnata i dobijena nova plaža u površini od 31.281m². Takođe, treba napomenuti da je materijal koji je izvučen s ušća zaslanjen i ne može se koristiti u građevinarstvu, ali je idealan za revitalizaciju plaža koje trpe eroziju usljed prirodnih procesa. Navedeni materijal ustupljen je JP za upravljanje morskim dobrom bez naknade, jer je isto učestvovalo u troškovima vađenja materijala. Radove na realizaciji predmetnih radova pratio je nadzorni organ imenovan od strane Uprave za vode, a količine materijala koje su razasrte na plaži određene su geodetskim elaboratima urađenim od strane ovlašćene geodetske agencije, pregledanim od strane stručnog nadzora.

Dosadašnjim izvedenim radovima postignuto je nekoliko efekata, pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji mogući način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena izgubljen.

Radovi na račvi, izvođeni su tokom 2018. godine, po planiranoj dinamici.

Materijal je deponovan na tri deponije – gomile i količine su određene geodetskim snimcima. Ukupna količina materijala na deponijama a koja se može dati na prodaju iznosi: 139.313 m³, podijeljena na gomile G1=44.200m³; G2=41.729m³ i G3=53.384m³.

Uprava za vode je u skladu sa Zaključkom Vlade tražila od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom izjašnjenje o potrebi za materijalom s račve u cilju prihranjivanja drugih plaža. Međutim, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom se izjasnilo da ne postoji potreba za ovim materijalom na drugim plažama i da Uprava za vode može materijal valorizovati na neki drugi način.

Izvađeni materijal s račve može se valorizovati kao građevinski materijal. Izvršeno je ispitivanje materijala i pokazalo se da je salinitet ispod 3%, što znači da je materijal građevinski upotrebljiv.

Uprava za vode može dati na prodaju navedene deponovane količine materijala s račve.

Početna cijena m^3 izvađenog materijala izvršiće se na nivou procijenjene tržišne vrijednosti, ali ista ne može biti niža od cijene koštanja ($5,95 \text{ €/m}^3$), a koju će odrediti Komisija u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini („Sl. list CG“, br.44/10) kojom je uređen način, postupak, zaključenje ugovora i uslovi prodaje državne imovine.

Kako bi se realizovao zaključak Vlade Crne Gore, br. 07-839 od 14.03.2019. godine, potrebno je da Uprava za vode dobije saglasnost za prodaju izvađenog materijala s račve kao građevinskog.