



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije, 24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

I N F O R M A C I J A

o obezbjeđenju uslova za nastavak radova na desnom rukavcu rijeke Bojane

Podgorica, decembar 2019. godine

Sredinom avgusta 2017. godine, ušće desnog rukavca rijeke Bojane je djelovanjem nekoliko faktora nakratko bilo zatvoreno. Pristupilo se interventnim radovima i istovremeno pokrenute brojne aktivnosti za projektno i sistemsko rješavanje problema na duži rok. U skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca u junu 2018. godine otpočeli su radovi na uklanjanju materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane. Do kraja 2018. godine iz desnog rukavca izvađeno je oko **170 000 m³ materijala i pročišćeno korito u dužini od oko 2 km.**

Materijal je deponovan na tri deponije – gomile i količine su određene geodetskim snimcima. Ukupna količina materijala na deponijama je 139.313 m³, podijeljena na gomile G1=44.200m³; G2=41.729m³ i G3=53.384m³.

Zaključkom Vlade Uprava za vode je zadužena da ovaj material proda zainteresovanim licima čime bi se došlo do novih sredstava

Rezultat izvedenih radova je taj da se tokom 2018. godine nije zatvaralo ušće desnog rukavca.

Slika 1. Račva desnog rukavca (vidljive različite dubine gdje su radovi sprovedeni)



U 2019.-toj godini radovi se izvode na ušću desnog rukavca. Do sada je sa ušća izvađeno oko 120 000 m³ materijala i pročišćeno oko 500 m korita.

Prateći prirodne procese erozije plaža, Vlada Crne Gore je donijela odluku da se materijal koji je izvađen sa ušća desnog rukavca iskoristi za osvježavanje plaže na Adi Bojani. Taj proces je pokrenut početkom aprila i do sada je nasipanjem materijalom revitalizovana postojeća i proširena plaža u dužini od 600 metara. **Time smo dobili oko 30 000 m² plaže, koja je tokom zadnjih 20 godina erodirala.**

Dosadašnjim izvedenim radovima postignuto je nekoliko efekata, pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prehranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena izgubljen. Ovo je takođe sjajan primjer saradnje nekoliko institucija na zajedničkom projektu. Uprava za vode, Uprava javnih radova i JP Morsko dobro će kontinuirano sarađivati na očuvanju, unapređenju brige o ekološkim i estetskim parametrima prostora i njegovom održivom korišćenju.

Slika 2. Podvodni pragovi na moru ispred ušća i proces zatvaranja ušća



Potrebno je izvesti čišćenje desnog rukavca u dužini još oko 1000 m, za šta je potrebno obezbijediti dodatna materijalna sredstva. Budući da **već** postoje odobrena sredstva na kumulativnom kontu u Upravi javnih radova za ovu svrhu, potrebno je Zaključkom zadužiti Upravu javnih radova da izvrši prenos potrebnih sredstava u iznosu do 300 000,00 eura, po ispostavljenim situacijama Izvođača radova u skladu sa Ugovorom koji je potpisala Uprava za vode.