

Primljeno: 09.05.2023				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
1211	745	23-2612	12	

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

Crna Gora  
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj 02-470811

Podgorica, 05.05.2023 god.

(naziv stručnog nadzora)

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I  
URBANIZMA**  
**DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR**

(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

**Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom  
projektu**

**Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 dionica Mateševo-Kolašin**

(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	„BEMAX“ DOO PODGORICA
Lokacija objekta	<u>KP 357, KO VLADOŠ, OPŠTINA KOLAŠIN</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)  <u>PUP KOLAŠIN, PP CRNE GORE</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Prijava radova	<u>Građevinska dozvola br. UPI 10-832/14-2022 od 21.02.2023. godine i prijava početka radova br. 02-3263/1 od 27.03.2023. godine</u> (broj i datum prijave radova)
Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu	Prilikom iskopa temeljne jame za Zid 3 utvrđeno je da karakteristike terena ne odgovaraju onima usvojenim u proračunu. Stvarni parametri tla su (laporoviti materijal): $\phi=28^\circ$ i $c=25\text{kN/m}^2$ . Usvajanjem ovih parametara dobija se šira temeljna stopa. Ostali elementi zida (dužina i visina), kao i kota fundiranja ostaju nepromijenjeni. S obzirom da se radi o zidu ukupne visine 12 m potrebna je hitna reakcija kako ne bi došlo do urušavanja kompletnog puta. U ovom trenutku saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično. Takođe, ovaj materijal konstatovan je na više mesta duž trase.

Podgorica, 08.05.2023. godine

(potpis ovlaštenog lica stručnog nadzora)