CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
PODGORICA
Broj 7012/1-0/26-2066/1
Podgorica 10. 7. 2026 god.

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Primljeno: 15. 07. 2026.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09-	7	/26-	10029	/1

OBRAZAC 24

Asanović Ivan
(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18
(adresa)

+382 (20) 407 682
(broj telefona)

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18

Podgorica, Crna Gora

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
URBANISTIČKO GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
(nadležni građevinski inspektor)

PRIJAVA RADOVA ADAPTACIJE

(član 42 Zakona o izgradnji objekata)

1. Investitor	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
2. Lokacija objekta	405/1 i 405/2, KO Podgorica I, Podgorica (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu	Tehnički opis Uslijed dotrajalosti enterijera i potrebe za modernizacijom, odlučeno je da se sprovede adaptacija ulaznog hola Upravne zgrade CGES-a. Projektom je predviđeno uklanjanje završnih slojeva poda i plafona, sa demontažom svjetiljki, demontaža vjetrobranskog unutrašnjeg zida sa demontažom pripadajuće vjetrobranske pokretne pregrade sa senzorskim vratima, rušenje jednog improvizovanog kružnog stuba, zamjena unutrašnjih dvokrilnih vrata na kancelarijskim hodnicima, te kombinovane pregrade na portirskoj prostoriji, kao i zamjena prozora u zahvatu budućih kancelarija. Novoprojektovana koncepcija enterijerskog uređenja proizašla je iz osnovne organizacione šeme koju su definisale dva zahtjeva – blok kancelarija/ arhiva sa pripadajućom čekaonicom sa jedne strane i pješačka barijera („gate") sa čitačima kartica, koja je osnovni elemenat sistema kontrole pristupa cijelom objektu, sa druge strane. Projektom planirani građevinsko-zanatski radovi obuhvataju izradu novog sklopa poda, pregradnih zidova i dekorativnih pregrada, plafona, završnu obradu zidnih i plafonskih površina, te opremanje enterijerskom opremom i namještajem.