



**CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE**

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a
City Mall, Podgorica. Crna Gora
Tel: +38220/230-223
fax: +38220/230-228

Broj: 01037/24-UP138-3

15.11.2024.godine

Uprava za kapitalne projekte, postupajući po zahtjevu Akcije za socijalnu pravdu broj 550/24 od 18.10.2024.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu čl.13, čl.29 i čl.30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/2012 i 30/17), donosi

R J E Š E N J E

Dozvoljava se podnosiocu zahtjeva pristup informaciji dostavljanjem kopije svih zahtjeva po osnovu kojih su zaključeni aneksi ugovora za izgradnju Psihijatrijske bolnice; informaciju o privrednom subjektu koji je izradio idejni projekat; informaciju o privrednom subjektu koji je izradio glavni projekat; informaciju o privrednom subjektu koji je bio revident projekta za izgradnju Psihijatrijske bolnice u Podgorici.

Odbija se pristup preostalom dijelu informacije koji se odnosi na dostavljanje finalnih faktura i okončanih situacija, kao i isplata članovima radne grupe/tima koji je bio zadužen za kontrolu realizacije projekta izgradnje Psihijatrijske bolnice u Podgorici.

O b r a z l o ž e n j e

NVO „Akcija za socijalnu pravdu“ podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 550/24 od 18.10.2024.godine, za pristup informacijama i to dostavljanjem kopije finalnih faktura i okončanih situacija, zahtjeva po osnovu kojih su zaključeni aneksi ugovora za izgradnju Psihijatrijske bolnice; informaciju o privrednom subjektu koji je izradio idejni projekat; informaciju o privrednom subjektu koji je izradio glavni projekat; informaciju o privrednom subjektu koji je bio revident projekta za izgradnju Psihijatrijske bolnice u Podgorici, kao i svih isplata članovima radne grupe/tima koji je sa nivoa Ministarstva zdravlja, Kliničko – bolničkog centra i Uprave za kapitalne projekte bio zadužen za kontrolu realizacije projekta izgradnje Psihijatrijske bolnice u Podgorici.

Članom 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji, osim u slučaju člana 22 ovog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.

Uvidom u službene akte kojima raspolaže Uprava, utvrđeno je da smo u posjedu zahtjeva po osnovu kojih su zaključeni aneksi ugovora za izgradnju Psihijatrijske bolnice. U odnosu na informaciju o privrednom subjektu koji je izradio **idejni projekat** je "Ing Invest" doo Danilovgrad, koji je takođe i izradio **glavni projekat**. Revident glavnog projekta je "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" - Podgorica

Odredbom člana 29 stav 1 tačka 1 citiranog zakona propisano je da će organ vlasti odbiti zahtjev za pristup informaciji ako pristup informaciji zahtijeva ili podrazumijeva sačinjavanje nove informacije. Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da se u raspoloživoj dokumentaciji ne nalazi dio tražene informacije. Naime, još uvijek nije bilo ispostavljenih finalnih faktura niti okončanih situacija za predmetni projekat od strane izvođača radova, očekuje se njihovo ispostavljanje.

U odnosu na isplate članovima radne grupe/tima koji je bio zadužen za kontrolu realizacije projekta predstavnici Uprave za kapitalne projekte nisu bili članovi radne grupe/ tima, Uprava za kapitalne projekte nije upoznata da li su Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore formirali radnu grupu/tim koji je bio zadužen za kontrolu realizacije projekta.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana, preko ovog organa.

DOSTAVITI:

Podnosiocu zahtjeva
Arhivi




DIREKTOR
mr Esmin Bećović





Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531



Br.36-1/24
Podgorica, 26.01.2024. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat

Predmet: Izvještaj stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici - nemogućnost završetka radova u ugovorenom roku i očekivani rok za završetak radova

Poštovani,

U Izvještaju stručnog nadzora br.714/23 od 08.12.2023. godine, naveli smo razloge zbog kojih nije moguće radove na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje završiti u ugovorenom roku, odnosno do 28.01.2024.godine.

Ovim putem želimo da vas obavijestimo da je očekivani rok naveden u pomenutom dopisu potrebno izmijeniti - produžiti, te da su potrebna dodatna usaglašavanja projektne dokumentacije u skladu sa specifičnim potrebama korisnika, a sve u cilju stavljanja objekta u funkciju.

Prethodno posebno navodimo uzimajući u obzir čl. 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji se odnosi na uslove za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, jer zbog promjene pozicije odjeljenja za dječiju psihijatriju sa zasebnim ulazom ovom dijelu objekta je potrebno dodatno omogućiti pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti uvođenjem vertikalne platforme, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Napominjemo da je prilikom usaglašavanja projektovanog i ugovorenog namještaja sa korisnikom uočeno da ni taj segment projektne dokumentacije nije u potpunosti u skladu sa namjenom objekta i potrebama Korisnika, što se posebno ogleda u opremanju prostorija u kojima borave pacijenti, a za koje je Korisnik tražio dodatne neophodne pozicije namještaja, a za šta je potrebno sprovesti potrebne procedure.

Produženje roka zbog navedenih okolnosti, ne podliježe naplati penala u skladu sa Ugovorenim obavezama obzirom da isto nije prouzrokovano krivicom Izvođača radova.

"URBI.PRO" d.o.o Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531



Br.714/23
Podgorica, 08.12.2023.godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat

Predmet: Izvještaj stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici - dinamika izvođenja radova, nemogućnost završetka radova u ugovorenom roku i očekivani rok za završetak svih radova

Poštovani,

radovi na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje su otpočeti 28.07.2022.godine, kada je Izvođač uveden u posao upisom građevinski dnevnik, sa rokom završetka svih radova od 18 mjeseci od dana uvođenja u posao odnosno do 28.01.2024.godine. Tokom 2022.godine izvedeni su zemljani radovi i armirano-betonski radovi čime je kompletirana konstrukcija objekta a u 2023oj godini su izvođeni građevinsko-zantki radovi i instalaterski radovi na svim fazama u objektu (vodovod i kanalizacija, elektro i mašinski radovi) i radovi na uređenju terena.

Kao što ste i upoznati, tokom izvođenja radova se pojavila potreba za konsultacijama sa krajnjim Korisnicima, pa je tokom 2023.-e godine održano više sastanaka na gradilištu i u prostorijama KBC CG na kojima su u zavisnosti od tema, bili prisutni predstavnici Korisnika, Naručioca, projektanta, izvođača radova i nadzornog organa. Na navedenim sastancima "otvorila" su se brojna pitanja i uvidjele određene nelogičnosti koje se mogu negativno odraziti na boravak pacijanata i rad stručnog kadra prilikom korišćenja objekta. Imajući u vidu specifičnost objekta a kako bi se dobio funkcionalan objekat koji će odgovoriti potrebama Korisnika vršena su brojna usaglašavanja i izmjene projektnih rješenja koja su sublimirana dopisom nadzornog organa br.217/23 od 27.04.2023.godine a odobrena dopisom Korisnika od 09.05.2023.godine (dopisi u prilogu). Navedeno je prouzrokovalo i određene radove koji nijesu bili predviđeni ugovorenim predmjerom radova i promjenama u smislu same organizacije radova i nemogućnosti izvođenja pojedinih pozicija dok se ne sprovedu sve potrebne procedure.

Sve prethodno navedeno je prouzrokovalo i pomjeranje rokova za naručivanje pojedinih materijala i opreme na objektu a samim tim i rokove isporuke istih, što će se na kraju odraziti i na krajnji ugovoreni rok za završetak svih radova.



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

Br.714/23
Podgorica,08.12.2023.godine

Shodno prethodno navedenom očekivani rok za završetak svih radova je 15.04.2024.godine, s tim da ovo produženje ne podliježe naplati penala u skladu sa Ugovorenim obavezama obzirom da isto nije prouzrokovano krivicom Izvođača radova.

Prilozi:

- Dopis nadzornog organa br.217/23 od 27.04.2023.godine*
- Saglasnost Korisnika od 09.05.2023.godine*

"URBI.PRO" d.o.o Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

Crna Gora
Klinički centar Crne Gore
Broj 044-12329
Podgorica, 8. V god.

Br.217/23

Podgorica, 27.04.2023. godine

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

Predmet: Problematika pri izvođenju radova na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici

Poštovani,

kao što ste i upoznati, radovi na predmetnom objektu se izvode na osnovu važeće zakonske regulative, u skladu sa ugovorenim predmjerom radova i revidovanim glavnim projektom.

Sobzirom da se tokom izvođenja radova, pojavila potreba za konsultacijama sa Korisnicima, u proteklom periodu održano je više sastanaka na gradilištu i u prostorijama KBC CG na kojima su u zavisnosti od tema, bili prisutni predstavnici Korisnika, Naručioca, projektanta, izvođača radova i nadzornog organa. Na navedenim sastancima "otvorila" su se brojna pitanja i uvidjele određene nelogičnosti koje se mogu negativno odraziti na boravak pacijanata i rad stručnog kadra prilikom korišćenja objekta.

Imajući u vidu značajan broj aktuelnih pitanja i problematike, ovim putem dajemo osvrt na iste:

1. Pozicioniranje prostorija za dječiju psihijatriju na prizemlju objekta

Prema zahtjevu Korisnika odjeljenju dječje psihijatrije je neophodno omogućiti nezavistan ulaz i funkcionisanje u okviru klinike bez miješanja sa ostalim korisnicima usluga ovog objekta. S tim u vezi predloženo je da se dječija psihijatrija premjesti na prizemlje a toksikomanija na drugi sprat gdje je prvobitno planirana dječija psihijatrija. Kao nezavisni ulaz bi se iskoristio projektovani ulaz između osa 8 i 9 sa sjeverne strane objekta, pri čemu bi se isti vizuelno i fizički odvojio od glavnog ulaza u kliniku (žardinjerom sa zelenilom). Navedeno bi iziskivalo proširenje ulaznog stepeništa koje bi se koristilo za oba ulaza i dodavanja vertikalne platforme za lica sa invaliditetom na ulazu u dječije odjeljenje. Ulazni vjetrobran bi se izmijenio tako da predstavlja dva ulaza u dječije odjeljenje odnosno u ambulantni dio i hospitalni dio koji bi bili fizički odvojeni, čime bi se ispunili uslovi za obavljanje radnog procesa. Na grafičkom prilogu naznačene su izmjene sa označenim cjelinama dječijeg odjeljenja.

2. Prenamjena višekrevetnih soba na I spratu objekta

Na prvom spratu u dijelu odjeljenja za psihotična stanja, predlog je da se dvije projektovane šestokrevetne sobe pregrade i formiraju četiri trokrevetne, radi kvalitetnijeg praćenja i njege pacijenata obzirom na patologiju bolesti istih. Navedeno podrazumijeva i izmjene kupatila u bolesničkim sobama, što je prikazano na korigovanom grafičkom prilogu.



*Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531*

*Br.217/23
Podgorica, 27.04.2023.godine*

3. Postavljanje sistema kontrole pristupa u objektu

Imajući u vidu patologiju bolesti pacijenata u predmetnom objektu Korisnik je zahtijevao instalaciju sistema kontrole pristupa sa očitavanjem karticama. Navedeno je razmotreno na pomenutim sastancima i dat predlog vrata i prostorija koje je potrebno kontrolisati, sa kojim se Korisnik načelno saglasio. U prilogu dostavljamo konačne osnove nakon gore navedenih funkcionalnih izmjena sa predlogom kontrole pristupa, na konačnu saglasnost korisnicima.

4. Postavljanje folija na fasadnim staklenim površinama

Projektnom dokumentacijom kao zaštita od sunca i pogleda sa spoljašnje strane u prostorije predviđena je ugradnja vertikalnih venecijanera-zavjesa. Korisnik se izjasnio da navedeno nije prikladno rješenje u bolesničkim sobama zbog patologije bolesti pacijenata. Kako bi se riješio problem predloženo je postavljanje mliječnih folija preko staklenih površina. Takođe, obzirom da su staklene površine projektovane do poda (završno staklo je svakako 3.3.1./sigurnosno), kao vid dodatne sigurnosti predloženo je postavljanje antivandal providnih folija preko čitave površine stakla. U prilogu dostavljamo crtež bravarske pozicije u bolesničkim sobama sa predlogom postavljanja folija.

5. Sanitarna oprema u kupatilima uz bolesničke sobe

Nakon prezentovanja projektovane i ugovorene sanitarne opreme Korisnik je izrazio stav da ista ne odgovara njihovim potrebama i da je potrebno korigovati, a isto se ogleda u sljedećem:

- Monoblok wc šolja da se promijeni u konzolnu sa ugradnim vodokotlićem;
- Standardna tuš kabina sa staklenim paravanom da se promijeni u nisku tuš kabinu (u ravni poda) bez staklenog paravana;
- Standardna tuš baterija da se promijeni u bateriju sa ugradnim mješačem i da tuš bude fiksni iz zida sa kratkom pećurkom za raspršivanje vode. Od mješača ostaviti izvod za prikopčavanje tuš crijeva kojim bi se služili nepokretni pacijenti uz pomoć medicinskog osoblja. Tuš crijevo mora biti montažno – demontažno.

U kupatilima uz prostorije za osoblje se zadržavaju projektovane sanitarije, osim monoblok wc šolje koja se takođe mijenja u konzolnu sa ugradnim vodokotlićem.

6. Video nadzor bolesničkih soba na odjeljenju za psihotična stanja

Zbog specifičnosti bolesnika smještenih u navedenom odjeljenju, Korisnik je zatražio da bolesničke sobe budu pokrivene video nadzorom. Potrebno je da u svih 6 soba (računajući novoformirane četiri i dvije za izolaciju) postavi video nadzor kojim će se kontrolisati pacijenti iz medicinske sobe (sobe za sestre).



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail: office@urbipro.me urbi.pro@t-com.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012 , 067/255-531

Br.217/23

Podgorica, 27.04.2023. godine

7. Bolesnički kreveti

Projektnom i ugovorenom dokumentacijom predviđena je isporuka električnih bolničkih kreveta odgovarajućeg proizvođača, međutim mišljenje korisnika je da se isti ne smiju koristiti u ustanovi ovog tipa zbog lako dostupnih priključnih kablova. Zahtjev korisnika je da se električni kreveti promijene u mehaničke, s tim da se zadrže 3 električna kreveta i dodaju posebna dva kreveta u sobama za izolaciju.

8. Izbor boja iz kataloga ugovorenog proizvođača za vinilnu zidnu oblogu i podove

Korisniku je dostavljen katalog boja ugovorenog proizvođača vinil poda i vinilne zidne obloge na osnovu kojeg će izvršiti odabir boja. Potrebno je da Korisnik definiše boje kako bi se pristupilo naručivanju. Uz ugovorenu zidnu vinilnu oblogu definisana je u hodničkim prostorijama ugradnja ugaonih lajsni, odbojnika i rukohvata. Korisnik se izjasnio da rukohvat nije praktičan u ovakvoj vrsti ustanove odnosno da nije potreban, a da je odbojnik potreban i u bolesničkim sobama pored hodničkih prostorija. Na grafičkim priložima dat predlog pozicija za ugradnju ugaonih lajsni i zidnih odbojnika.

9. Promjena vrata na glavnom ulazu

Projektnom i ugovorenom dokumentacijom na glavnom ulazu u objekat predviđen je vjetrobranski prostor sa dvoje dokrilnih vrata. Od korisnika je zahtjevano da unutrašnja dvokrilna vrata budu sa kontrolisanim ulazom pa imajući to u vidu dodatni zahtjev Korisnika je da se spoljašnja ulazna vrata promijene u klizna.

10. Zaštita televizora u bolesničkim sobama

Projektnom dokumentacijom su predviđeni TV uređaji u bolesničkim sobama, a imajući u vidu prirodu bolesti pacijenata Korisnik je zahtijevao da se isti postave u zaštitnom kabinetu (zaštita uređaja od loma), a sve kako bi se spriječila mogućnost povređivanja pacijenata i osoblja.

Molimo korisnika da sagleda navedeno, kao i korigovane osnove sa predloženim izmjenama i dostavi mišljenje/saglasnost, kako bi se moglo nesmetano nastaviti sa izvođenjem radova na predmetnom objektu.

Ukoliko smatrate za shodnim stojimo na raspolaganju i za održavanjem sastanka na kojem bi otklonili eventualne nejasnoće i finalizovali sve gore navedeno.

"URBI.PRO" d.o.o Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.



**JZU KLINIČKI CENTAR CRNE
GORE
PHI CLINICAL CENTRE OF
MONTENEGRO**

Podgorica, 09.05.2023. godine

03/01-sl.

„URBI. PRO“

Poštovani,

nakon sastanka koji je održan 6.5.2023 i na kojem su prisustvovali svi dječiji psihijatri, direktorka Klinike za psihijatriju, pomoćnik direktora za tehnička pitanja, generalni direktor i medicinski direktor, kao i dr Tea Dakić, načelnik dnevne bolnice saglasni smo da se u skladu sa dogovorom koji je već predložen oko izmena u smislu prenamjene prostorija u budućoj zgradi Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici, kao i sa predlogom izmjena koje su poslate dopisom broj: 03/01-12329, od 08.05.2023. godine, od strane URBI.PRO

Srdačan pozdrav,

DIREKTORKA KCCG

Dr Ljiljana Radulović



Vaka Đurovića 80/3, Podgorica 81000, Crna Gora
tel. +382 20 621140; +382 20 623120; +382 20 621144
PIB: 02111616; PDV: 30/31-02514-0
www.fidija.me; e-mail: office@fidija.me

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE PODGORICA			
Prim. broj	01.07.2024.		
Org. ad.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-334/24-3693/1			

Broj: 196-24
Podgorica: 28.05.2024.

URBI PRO d.o.o.
Radosava Burića bb, Podgorica

Uprava za kapitalne projekte
Ulica Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III
sprat, Podgorica

OBJEKAT: Izvođenje radova na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici

UGOVOR: zaveden kod Naručioca br. 01-334/22-2027/1 od 16.05.2022. (kod Izvođača br. 242-379 od 06.05.2022.)

ANEX I: zaveden kod Naručioca br.01-334/24-396/1 od 29.01.2024. (kod Izvođača br. 014/2-379 od 26.01.2024.)

PREDMET: Zahtjev za produžetak roka

U skladu sa čl.2 Anex I Ugovora o izvođenju radova broj 01-334/24-396/1 od 29.01.2024. (naš broj 014/2-379 od 26.01.2024.), rok za završetak radova iz čl.1 Ugovora br. 01-334/22-2027/1 od 16.05.2022. (naš broj 242-379 od 06.05.2022.) je 15.07.2024. godine.

Usljed okolnosti na koje Izvođač nije mogao da utiče niti da ih predvidi, radovi se ne mogu završiti u roku predviđenom pomenutim aneksom.

Ovim putem najavljujemo i zahtjevamo produžetak roka za završetak radova.

Obrazloženje zahtjeva:

Objekat nije priključen na stalno napajanje električnom energijom, a što nije u nadležnosti Izvođača radova i Naručioca. Izvođaču radova je potreban stalni napon u objektu kako bi se izvršila sva ispitivanja i atestiranja ugrađenih sistema i opreme, izvršile funkcionalne probe, sprovele obuke korisnika i konačno pustio u upotrebu kompletan objekat. **Za sprovođenje navedenih aktivnosti izvođaču je potrebno 60 dana od trenutka priključenja objekta na stalni napon.**



Vaka Đurovića 80/3, Podgorica 81000, Crna Gora
tel. +382 20 621140; +382 20 623120; +382 20 621144
PIB: 02111616; PDV: 30/31-02514-0
www.fidija.me; e-mail: office@fidija.me

Kako još uvijek nemamo informaciju kada će se izvršiti priključenje objekta na napajanje električnom energijom, ne možemo definisati tačan rok završetka svih ugovorenih radova.

Molimo za odgovor.

S poštovanjem,

Izvršni direktor,
Ivan Blagojević, dipl. pravnik



Društvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inženjering
Ulica Radosava Burića bb, 81000 Podgorica
E-mail urbi.pro@t-com.me office @urbipro.me
Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE PODGORICA			
Priloga			
Org. za	Proj.	Priloga	Ujedinj.
01.07.2024.			
01-334/24-3693/2			

Br.410 /2024

Podgorica, 01.07.2024.godine


UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
ul. Arsenija Boljevića 2A, City mall, III sprat

PREDMET: Izgradnja Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici – produženje ugovorenog roka za izvođenje radova

Poštovani,
shodno dopisu Izvođača radova br.196-24 od 28.06.2024.godine i navedenom objašnjenju za prekoračenje ugovorenog roka (neobezbjedivanje priključenja objekta na elektro mrežu), obaviještavamo Vas da smo saglasni sa istim, te da smatramo da su razlozi opravdani i da treba odobriti produženje ugovorenog roka, s tim da ovo produženje ne podliježe naplati penala u skladu sa Ugovorenim obavezama.

Prilog : Dopis Izvođača radova 196-24 od 28.06.2024.godine

"URBI.PRO" d.o.o. Podgorica
Dušan Džudović, dipl.ing.arh.





11.07.2024

01067/24-3925/

**JZU KLINIČKI CENTAR CRNE
GORE
PHI CLINICAL CENTRE OF
MONTENEGRO**

Podgorica, 11.07.2024. godine

03/01- 20625

Uprava za kapitalne projekte

**Predmet: Priključenje objekta Klinike za mentalno zdravlje na
elektroenergetsku mrežu**

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Klinički centar Crne Gore potpisao Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada podnosilac zahtjeva – korisnik gradi infrastrukturu za priključenje) broj 3530 od 11. 07. 2024. godine.

Takođe je KCCG dobio obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza iz ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju broj 7132 od 11.07.2024. godine.

Obavještavamo vas da smo usmenim putem dobili uvjerenje da će se fizičko priključenje uraditi do kraja mjeseca.

S poštovanjem,

Direktor Kliničkog centra GG

dr Aleksandar Radović



