

INFORMACIJA

o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu (CAP18) i implementaciji IPARD II programa u okviru sprovođenja programa pretpriступne podrške EU (IPA)

I Izazovi i ključni rizici u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu

Inicijalni Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o realizaciji Godišnjeg akcionog programa 2018. je potpisan 2. decembra 2019. godine. Ukupna prvobitna vrijednost programa bila je definisana na iznos od 38.777.274,80 eura. Dopunom Finansijskog sporazuma za program IPA 2018, koji je potpisan 30. novembra 2020. godine, predijeljeno je dodatnih 9,5 miliona eura za sektor Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika odnosno za akciju Jačanje kvaliteta i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama. Imajući u vidu prenamjenu sredstava, ukupan iznos podrške **u oblasti javnog zdravlja, iz djelokruga nadležnosti Ministarstva zdravlja**, a u okviru programa IPA 2018 je, kroz predloženu dopunu Finansijskog sporazuma, uvećan na 17,5 miliona eura. Opredijeljena sredstva su planirana za unapređenje infrastrukture zdravstvenih ustanova (izgradnja Klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za hitne situacije), rekonstrukciju i opremanje laboratorija i unapređenje sprovođenja strategije komuniciranja u vezi sa pandemijom virusa COVID 19. Dodatnom dopunom Finansijskog sporazuma u februaru 2021. godine predviđena je izmjena rezultata 8 – *Jačanje usluga imunizacije i izgradnja otpornosti sistema u svijetlu izbijanja pandemije COVID-19*, koji se odnosi na nabavku uređaja kojim se sprovede istovremene analize velikog broja respiratornih uzoraka, u iznosu od 800.000 eura.

Sredstvima u okviru programa IPA 2018, u iznosu od 13,5 miliona eura, podržane su akcije iz **sektora Vladavine prava i temeljnih prava** sa ciljem unapređenja sistema vladavine prava, efikasnosti i djelotvornosti institucija, i uspostavljanja sistema unapređenja i zaštite ljudskih prava, u skladu sa *obavezama koje proističu iz završnih mjerila pregovaračkih poglavlja 23 i 24*, u skladu sa najboljim praksama Evropske unije. Projekti **u nadležnosti Ministarstva pravde** predviđaju realizaciju izgradnje objekta za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu, renoviranje i prilagođavanje pravosudnih objekata za pristup osobama sa invaliditetom, izradu jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa, unapređenje kapaciteta ključnih aktera u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo za implementaciju projekta rekonstrukcije graničnog prelaza Božaj. Referentnom akcijom je planirano da **Uprava javnih radova, koja predstavlja ugovorno tijelo za infrastrukturne projekte u okviru programa IPA 2018**, sprovodi pet ugovora – četiri ugovora o radovima i jedan ugovor o uslugama. Planirano je da se kroz jedan ugovor obuhvati nadzor nad radovima svih projekata iz oblasti vladavine prava i temeljnih prava.

Dosadašnje iskustvo u sprovođenju odobrenih programa, kada je u pitanju indirektno (samostalno) upravljanje sredstvima od strane jedinica IPA strukture, **ukazuje na to da se najznačajnija kašnjenja javljaju upravo u periodu nakon potpisivanja finansijskih sporazuma**, kada bi resorna ministarstva, koja su korisnici odobrenih sredstava i ugovorna tijela trebala zajednički i intenzivno da rade na pripremi tenderske dokumentacije, objavljivanju tendera, ocjeni prispjelih ponuda, pripremi i potpisivanju ugovora. **U okviru implementacije programa IPA 2018, primijećena su značajna kašnjenja na pripremi tenderske dokumentacije, a samim tim i kašnjenja u objavljivanju javnih poziva za pojedinačne projekte u odnosu na inicijalne planove, većinom uzrokovana fluktuacijom i manjkom adekvatnih kadrovskih kapaciteta sa potrebnim i specifičnim iskustvima u okviru korisničkih institucija, a dijelom i u okviru linijskih ministarstva koja su nadležna za efikasno postupanje korisničkih institucija.**

Ipak, ostvaren je napredak u pogledu uvećanja broja zaposlenih, kao i u dijelu sprovođenja specifičnih obuka i edukacija, čime je ubrzana dinamika na aktivnostima pripreme i usaglašavanja tenderske

dokumentacije. Preostali koraci u procesu ugovaranja projekata iz programa IPA 2018 zahtijevaju hitno reagovanje po prepoznatim rizicima da bi se obezbijedilo blagovremeno povlačenje EU sredstava namijenjenih za infrastrukturne projekte.

Poštujući procedure i rokove definisane regulativama EU i finansijskim sporazumima, sva sredstva dodijeljena IPA godišnjim akcionim programima moraju biti ugovorena u roku od tri godine nakon potpisivanja finansijskog sporazuma (pravilo N+3). Ukoliko ne budu ugovorena u predviđenom roku, sredstva se povlače u budžet Evropske unije. Shodno navedenom, **identifikovani su rizici po pitanju mogućeg kašnjenja sa ugovaranjem sredstava iz programa IPA 2018**, koji sadrže izuzetno značajne infrastrukturne projekte za Crnu Goru iz oblasti zdravstva, vladavine prava i temeljnih prava, imajući u vidu činjenicu da je za krajnji rok za ugovaranje sredstava i projekata iz ovog programa predviđen **2. decembar 2022. godine.**

Posebnu pažnju treba usmjeriti na blagovremeno ugovaranje sljedećih projekata u nadležnosti **Ministarstva pravde:**

- „Izgradnja objekta za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu“ ukupne vrijednosti cca 13 mil eura, od čega je **4.378.211.00 EUR EU dijela sredstava** obezbijedeno iz programa IPA 2018;
- „Rekonstrukcija i adaptacija sudova za lakši pristup osobama sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti i formiranje one-stop sistema“ u vrijednosti **2.660,582,99 EUR EU dijela sredstava.**

Iz nadležnosti **Ministarstva zdravlja** postoji značajan rizik od neugovaranja projekata:

- „Izgradnja klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju“ u vrijednosti od **8,191,443.08 EUR EU dijela sredstava;**
- „Izvođenje radova na rekonstrukciji i renoviranju odabranih laboratorija neophodnih za smještanje nove opreme“ u vrijednosti od **520,558.56 EUR EU dijela sredstava;**
- „Nabavka, kupovina, dostava i instalacija mikrobiloške opreme i organizovanje obuka za korištenje“ u vrijednosti od **1.500.000,00 EUR EU dijela sredstava.**

U nadležnosti **Ministarstva unutrašnjih poslova** postoji rizik od neugovaranja projekta:

- „Rekonstrukcija bivše granične ispostave Božaj“ u vrijednosti od **400.000,00 EUR EU dijela sredstava.**

Shodno navedenom, postoji značajan rizik od gubitka dostupnih sredstava za ključne infrastrukturne projekte u nadležnosti Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova u ukupnom iznosu EU podrške cca 17,5 mil EUR.

Izazovi u implementaciji programa IPA 2018 su konkretno vezani za sprovođenja po EU pravilima, koja podrazumijevaju više faza i koraka, od kojih svaki korak prolazi proceduru kontrole ispravnosti i odobravanja od strane DEU. Dodatni izazov je imenovanje i rad članova komisija evaluacionih komisija, sa adekvatnim iskustvom, dinamika rada evaluacionih komisija, kao i motivisanost službenika delegiranih na specifičnim zadacima sagledavanja i ocjenjivanja pristiglih ponuda.

Kada je u pitanju procedura ugovaranja, važno je istaći da je predviđeno da članove evaluacionih komisija odobrava Delegacija EU u CG (DEU) za svaku pojedinačnu tendersku proceduru, kao i da se članovi evaluacionih komisija biraju shodno adekvatnom radnom iskustvu iz specifičnih oblasti. Naime, kako su najznačajniji projekti iz programa IPA 2018 uglavnom infrastrukturni, **uočen je manjak kadrovskih**

kapaciteta sa specifičnim inženjerskim znanjem i iskustvom u ministarstvima koja su zadužena za implementaciju projekata iz programa IPA 2018 koji bi bili delegirani u sastav komisija za ocjenjivanje prispjelih ponuda. Upravljačka struktura, u saradnji sa Kancelarijom NIPAKa, će, u najskorijem roku, inicirati sastanak sa DEU, na kojem će se detaljno izložiti problematika nedostajućeg adekvatnog kadra koji može učestvovati u radu evaluacionih komisija i **insistirati na fleksibilnosti u odobravanju imenovanja kadrova koji nijesu stalno zaposleni u institucijama koje su direktno uključene u projekte za članove i sastav evaluacionih komisija za pojedinačne ugovore (uvođenje mogućnosti „outsourcing-a” shodno prepoznatim potrebama).**

U skladu sa navedenim, neophodno je da korisničke institucije u najkraćem roku pronadu rešenje za angažman stručnog inženjerskog kadra za rad u relevantnim komisijama za ocjenjivanje prispjelih ponuda, kao i njihove adekvatne zamjene. Ukoliko korisničke institucije ne posjeduju adekvatan kadar koji ispunjava relevantne kriterijume potrebno je blagovremeno obezbijediti kadar iz odgovarajućih specijalizovanih institucija koje raspolažu stručnim kadrom u predmetnim oblastima. U tom smislu, potrebno je i da nadležne institucije/linijska ministarstva obezbijede sredstva za finansiranje neophodnog eksternog angažmana za rad u evaluacionim komisijama.

Prema trenutno projektovanoj dinamici ugovaranja, rad evaluacionih komisija će dominantno biti organizovan tokom dijela avgusta i tokom septembra, kada službenici uglavnom koriste godišnje odmone, te je, s ovim u vezi, neophodno da se **obezbjedi potpuna dostupnost relevantnih službenika koji su delegirani za rad u komisijama za ocjenjivanje prispjelih ponuda, kao i adekvatna dinamika evaluacije koju će koordinirati Uprava javnih radova.**

Imajući u vidu značaj planiranih infrastrukturnih projekata za Crnu Goru, neophodno je hitno reagovanje svih djelova IPA strukture, posebno resornih ministarstava i ugovornog tijela, kako bi se obezbijedilo pravovremeno ugovaranje sredstava iz programa IPA 2018, naročito u trenutku kada je značajan dio ugovornog perioda istekao uz poznavanje činjenice da ne postoji pravna mogućnost produženja roka za ugovaranje.

II Izazovi u implementaciji IPARD II programa u Crnoj Gori

Finansijski sporazum za IPARD II program, koji definiše modalitet finansiranja u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpisan je u decembru 2017. godine, nakon uspostavljanja svih neophodnih akreditacionih kriterijuma zahtijevanih od strane Evropske komisije. Programom IPARD II je predviđena podrška u razvoju poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore za period 2014-2020. EU je, za period 2014-2020., iz IPA II izdvojila sredstva od oko 39 miliona eura za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja koja su dostupna Crnoj Gori kroz ovaj program.

U skladu sa obavezama koje je Crna Gora preuzela odredbama Okvirnog sporazuma o pravilima za sprovođenje finansijske podrške Evropske unije u okviru IPA II, Nacionalni službenik za ovjeravanje i Direktorat za upravljačku strukturu su odgovorni za nadgledanje aktivnosti u okviru zaduženja preuzetih u okviru IPARD II programa, čije mjere sprovodi **Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**, a sve u cilju obezbjeđivanja efikasnog funkcionisanja uspostavljenog sistema upravljanja i kontrole i što bolje iskorišćenosti dostupnih sredstava iz programa EU podrške.

Imajući u vidu nedostatke u sistemu upravljanja programom IPARD II, Ministarstvo finansija i Direktorat za upravljačku strukturu pripremili su relevantne informacije o sprovođenju IPARD II programa kako bi se blagovremeno ukazalo na ključne nedostatke sa onih aspekata koji prepoznaju hitnost u djelovanju. **Dodatno, rizici u implementaciji i nedostaci u sistemu upravljanja IPARD II programa su prepoznati i od strane nadležnog Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj EK (DG AGRI), od strane kojeg je zahtijevana priprema relevantnog Akcionog plana i njegovo praćenje kako bi se umanjile i otklonile prepoznati rizici i ograničenja u sistemu.**

Imajući u vidu ozbiljnost izazova, kao i moguće posljedice, koje bi u značajnoj mjeri oslabile kapacitete u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo finansija ističe da bi dalje neadekvatno i neblagovremeno postupanje doprinijelo **značajnoj neiskorišćenosti dostupnih sredstava** u sektoru poljoprivrede. S tim u vezi, u nastavku ukazujemo na ključne stavke koje prepoznaju evidentne nedostatke u implementaciji IPARD II programa, a za koje se očekuje urgentno djelovanje, i to:

- značajan rizik od gubitka dostupnih sredstava kroz adekvatnu dinamiku implementacije Mjere 1 i Mjere 3 IPARD II programa iz razloga neadekvatne dinamike procesuiranja poziva i izvršenja prema zahtjevima aplikanata;
- status akreditacije za Mjeru 7 IPARD II programa - „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja” i gubitak raspoloživih sredstava za potrebe ugovaranja aplikanata;
- kadrovski izazovi u IPARD agenciji/Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji utiču na efikasnu implementaciju i dinamiku povlačenja dostupnih sredstava u okviru IPARD II programa;
- usporena dinamika procesa akreditacije Mjere 9 IPARD II programa – Tehnička podrška.

II-I Smanjenje rizika od gubitka dostupnih sredstava kroz adekvatnu dinamiku implementacije Mjere 1 i Mjere 3 IPARD II programa

Nacionalni službenik za ovjeravanje i Ministarstvo finansija su, po prepoznatim rizicima od gubitka sredstava za alokaciju iz budžetske 2018. godine, zahtijevali od nadležnog DG AGRI, produženje rokova za potrošnju sa N+3 na N+4, što je u konačnom i odobreno 26. novembra 2021. godine. S tim u vezi, nacionalne vlasti su uspjele da obezbijede jednu godinu više za potrošnju dostupnih sredstava u odnosu na finansijsku alokaciju za 2018. godinu, tako da je trenutno na snazi izuzetak od pravila koji predviđa prihvatljiv period potrošnje sredstava N+4. EK je po, odobrenju zahtjeva za produžetak dostupnosti sredstava na N+4, zahtijevala praćenje **Akcionog plana N+4**, kojim će se umanjiti potencijalni rizik od gubitka sredstava u implementaciji IPARD II programa.

Imajući u vidu prethodno navedeno, neophodno je istaći da je iznos od približno 15 miliona EUR EU dijela sredstava neophodno potrošiti do kraja 2022. godine godine u okviru navedenog programa. U toku I kvartala 2022. godine potrošeno je cca 1,5 milion EUR EU dijela sredstava, dok trenutni plan potrošnje IPARD agencije za preostala tri kvartala tekuće godine iznosi cca 6,5 miliona EUR. **Uzimajući u obzir trenutne projekcije IPARD agencije, gubitak dijela dostupnih sredstava od cca. 7 miliona € je više nego izvjestan.**

Važno je napomenuti da se ovi iznosi odnose na implementaciju isključivo IPARD mjera 1 i 3, imajući u vidu da još uvijek **nije odobrena potpuna akreditacija Mjere 7**, gdje su 24 aplikanta na čekanju za potpisivanje ugovora u procijenjenom iznosu podrške cca 1.5 miliona EUR, što dalje implicira da, **u slučaju pozitivnog mišljenja DG AGRI i odobrenja potpune akreditacije Mjere 7, do kraja godine možemo očekivati i povlačenje dijela ovog iznosa koji je na čekanju usljed još uvijek neostvarenih kriterijuma u domenu organizacione i kadrovske politike IPARD agencije.**

U cilju ubrzanja dinamike implementacije, a samim tim i povlačenja dostupnih sredstava u predviđenim rokovima, **preduzete su i planirane aktivnosti u dijelu smanjenja rizika od gubitka dostupnih sredstava**. S ovim u vezi je važno naglasiti sa je IPARD agencija krajem 2021. i u prvom kvartalu 2022. godine raspisala još tri javna poziva za dodjelu podrške, i to Treći i Četvrti javni poziv za Mjeru 1 i Četvrti javni poziv za Mjeru 3. U tom smislu, mjere koje operativna struktura trenutno implementira u cilju tretiranja rizika i pojačane dinamike potrošnje sredstava jesu:

- **uvođenje modela prefinansiranja**, odnosno **avansnog plaćanja** u iznosu do 50% od prihvatljivog iznosa investicije za sve naredne javne pozive za dodjelu podrške, počevši od prvog javnog poziva za Mjeru 7.
- **uvođenje mehanizma faznog plaćanja** (plaćanje zahtjeva za isplatu u više rata), kako bi se podstakla potrošnja dostupnih sredstava iz IPARD programa u predviđenim vremenskim okvirima, kao i definisanje svih kriterijuma i uslova za navedenu mogućnost.

II-II Postizanje potpune akreditacije za Mjeru 7 IPARD II programa - „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja”

Početak aprila 2020. godine Revizorska jedinica DG AGRI dostavila je Crnoj Gori Pismo o povjerenju izvršenja budžetskih zadataka za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja IPARD II programa 2014-2020”, kojim se naglašava da operativna struktura i relevantne procedure za implementaciju IPARD II programa u Crnoj Gori ispunjavaju minimum uslova za implementaciju Mjere 7. **Pismom je zahtijevano da se preporuke iz Akcionog plana za Mjeru 7 moraju otkloniti do početka ugovaranja/prvih isplata podrške u okviru ove mjere.** U tom smislu, nadležni Direktor EK se redovno izvještava na kvartalnom nivou o aktivnostima preduzetim na praćenju akcionog plana.

Važno je napomenuti da **kašnjenje sa postizanjem pune akreditacije Mjere 7 direktno utiče na dinamiku povlačenja dostupnih EU sredstava**, posebno imajući u vidu činjenicu da je Prvi javni poziv za podmjeru 7.1 objavljen, kao i to da je IPARD agencija već sprovela proces kontrole prihvatljivih aplikacija. Trenutno su na čekanju za odobrenje finansiranja 24 aplikacije za koje je utvrđena kompletnost i prihvatljivost za dalju podršku.

Imajući u vidu navedeno, važno je napomenuti da je najvažniji izazov iz Akcionog plana vezan za ispunjavanje postavljenih kriterijuma, a koji se odnose na potpunu akreditaciju mjere 7, **uspostavljanje stabilne kadrovske situacije u institucijama koje čine operativnu strukturu IPARD II programa. S tim u vezi, neophodno je što urgentnije zapošljavanje adekvatnog i stručnog kadra, sa akcentom na IPARD agenciju, a na temelju pripremljenih analiza opterećenosti poslom i inoviranog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji resornog ministarstva.**

II-III Kadrovski izazovi u IPARD agenciji/Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji utiču na efikasnu implementaciju i dinamiku povlačenja dostupnih sredstava u okviru IPARD II programa

U cilju obezbjeđivanja uspješne implementacije IPARD II programa, Crna Gora je u obavezi da, u model indirektnog upravljanja, obezbijedi adekvatne kadrovske kapacitete. Direktor za upravljačku strukturu redovno prati kadrovske promjene na svim nivoima u IPA strukturi kroz mjesečni presjek kadrovskih kapaciteta koji se dostavlja na uvid. Pored redovnih izvještajnih perioda, DG AGRI o je informisan o značajnim kadrovskim promjenama kroz upućena pisma i pripremljene akcione planove u okviru kvartalnih izvještavanja, koja su podržana temeljnim procjenama Nacionalnog službenika za ovjeravanje i prpratnom dokumentacijom.

Imajući u vidu prethodno navedeno, **manjak kadrovskih kapaciteta angažovanih na IPARD poslovima je evidentno prisutan u Direktoratu za plaćanja/IPARD agenciji u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.** Važno je napomenuti da je Ministarstvo, u prethodnom periodu, intenzivno radilo na jačanju kadrovskih kapaciteta u IPARD agenciji, kako angažovanjem značajnog broja službenika, tako i sprovođenjem javnih konkursa za angažman službenika na neodređeno vrijeme. Pored značajnog pomaka ove vrste, neophodno je **održati kontinuitet u jačanju kadrovskih kapaciteta i konstantno raditi na edukaciji zaposlenih kako bi se obezbijedilo nesmetano sprovođenje radnih zadataka.**

Kako relevantne analize opterećenosti poslovnim aktivnostima pokazuju konstantnu potrebu za uvećanjem kadrovskih kapaciteta u IPARD agenciji, kako sa aspekta implementacije svih tekućih javnih poziva za mjere 1 i 3, tako i za javne pozive, uključujući Prvi javni poziv za Mjeru 7, **neophodno je što urgentnije postupanje u smislu definisanja realnog plana i dinamike angažovanja kadra, na temelju referentnog kadrovskog plana nadležnog ministarstva, a nakon što je shodno usvajanju novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede otvorena mogućnost za nadogradnju kapaciteta i ojačan osnov funkcionisanja u organizacionom smislu.** Unaprijeđeni plan angažovanja kadrovskih kapaciteta u 2022. godini činio bi osnov za dalje oglašavanje slobodnih radnih mjesta u IPARD agenciji, u cilju popunjavanja upražnjenih radnih pozicija i uspostavljanja stabilne kadrovske situacije u vidu angažmana zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Uzimajući u obzir **mišljenje predstavnika EK, ovaj korak bi značajno uticao na postizanje potpune akreditacije za implementaciju Mjere 7**, jer bi omogućio dodatna zapošljavanja u IPARD agenciji, što je od starta i ključni zahtjev DG AGRI.

Daljim povećanjem broja zaposlenih i konstantnom edukacijom će biti obezbijedena adekvatna dinamika implementacije IPARD II programa, i u konačnom umanjeni rizici od gubitka EU sredstava kako za aktuelne mjere, tako i za buduće pozive u okviru IPARD II programa. Na taj način bi se dodatno osigurao kvalitetniji rad na relevantnim sektorskim analizama i strategijama u domenu programiranja oblasti IPARD III podrške.

II-IV Dinamika procesa akreditacije Mjere 9 IPARD II programa – Tehnička podrška

U toku 2021. godine Operativna struktura IPARD II programa je intenzivno radila na proceduri podnošenja zahtjeva za povjeravanje izvršenja budžetskih zadataka za Mjeru 9 – Tehnička podrška, gdje je bilo neophodno ispuniti sve propisane kriterijume od strane EK i zaokružiti relevantan pravni okvir. Značaj akreditacije Mjere 9 se dodatno ogleda i u rješavanju trenutne problematike u dinamici implementacije IPARD II programa, s obzirom na to da je u pitanju **mjera tehničke pomoći koja u svakom smislu treba da posluži kao mehanizam za unapređenje upravljanja IPARD II programom.**

U tom smislu, nacionalne vlasti su početkom 2022. godine pripremile akreditacioni paket i podnijele Zahtjev za povjeravanje izvršenja budžetskih zadataka za Mjeru 9 nadležnom direktoratu Evropske komisije.

Kada je u pitanju pokretanje procesa akreditacije Mjere 9, od važnosti je napomenuti da su evidentna kašnjenja u ovom dijelu procesa. S tim u vezi, neophodno je što hitnije postupanje u dijelu angažmana **nezavisne revizorske institucije, koja bi sprovela nezavisnu eksternu reviziju akreditacionog paketa i time doprinijela sticanju dodatnog uvjerenja da su se stekli uslovi za upravljanje predmetnom mjerom IPARD II.** Imajući u vidu da je ovo jedan od ključnih uslova za dobijanje akreditacije, Ministarstvo finansija ukazuje na potrebu angažovanja relevantne nezavisne revizorske institucije, koja bi u kratkom roku sprovela zahtijevanu reviziju.