

Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“

U skladu sa utvrđenom zakonskom regulativom privredno društvo „Dekar“ d.o.o. iz Podgorice je Ministarstvu ekonomije podnijelo zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW. Predmetnim zahtjevom je iskazana zainteresovanost za izgradnju proizvodnog energetskog objekta, male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“, instalisane snage 980 kW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 3,321 GWh na dijelu vodotoka bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača između kota 1280 mnm i 1050 mnm. Nakon ispunjavanja svih uslova propisanih Pravilnikom, Ministarstvo je dana 12.03.2012. godine donijelo Rješenje o izdavanju energetske dozvole ovom privrednom društvu. Vlada Crne Gore je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka, izvor Morače“ na vodotoku bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača dana 19.04.2012. godine.

Nakon objavljivanja predmetne odluke u „Službenom listu CG“ broj 26/12 zaključen je Ugovor o o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“ broj: 01-1670/1 od 29.06.2012. godine između Vlade Crne Gore kao koncedenta i privrednog društva „Dekar“ d.o.o u svojstvu koncesionara.

Koncesija data na osnovu zaključenog ugovora na osnovu energetske dozvole realizuje se tri faze, i to:

I faza, izrada tehničke dokumentacije – 12 mjeseci,

II faza, izgradnja objekata male hidroelektrane – 24 mjeseca i

III faza, tehno-ekonomsko korišćenje vodnog potencijala za proizvodnju električne energije u mHE - 27 godina;

Shodno navedenom, period koncesije od 30 godina (zbir I, II i III faze) počinje da teče od datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova. Imajući u vidu da je koncesionar 23.07.2013. godine dobio urbanističko-tehničke uslove počeli su da teku rokovi iz ugovora. Dana 03.09.2014.godine, koncesionaru je izdata građevinska dozvola za igradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka“, čime je započeta druga faza Plana realizacije projekta u trajanju od 24 mjeseca. U skladu sa navedenim, koncesionaru se 03.09.2016. godine završava druga faza Plana realizacije. Kako su se u međuvremenu stvorili uslovi koji onemogućavaju realizaciju ovog projekta, koncesionar se dopisom od 11.05.2016. godine obratio sa zahtjevom za produženje druge faze Plana realizacije za period od 24 mjeseca, na račun treće faze odnosno faze eksploatacije. Osnovni razlozi za produženje su navedeni kao nemogućnost priključenja predmetne male hidroelektrane na elektroenergetsku mrežu. Naime, mjesto priključenja male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“ je predviđeno na 35 kV sabirnicu na lokaciji izgradnje male hidroelektrane Raštak koja još uvijek nije izgrađena. Uvažavajući pomenuti zahtjev, kao i činjenicu da će se nastavak realizacije projekta Raštak nastaviti kroz zaključenje aneksa, uvažen je zahtjev koncesionara nakon čega se ušlo u pripremu aneksa ovog ugovora.

Budući da se produženje faze izgradnje ostvaruje na račun smanjenja faze eksploatacije, Ministarstvo ekonomije je pripremilo i sa koncesionarom usaglasilo teksta Predloga aneksa br. 1 Ugovora, i istim je predviđeno da se II faza produžava za 24 mjeseca tj. do 03.09.2018. godine na račun skraćivanja III faze – tehno-ekonomsko korišćenje vodotoka. S tim u vezi, period trajanja treće faze Plana realizacije je smanjen sa postojećih 27 godina na 25 godina. U cilju praćenja realizacije ovog ugovora koncesionar je dužan da u roku od 15 dana od dana zaključenja aneksa ugovora o koncesiji dostavi Ministarstvu novi Plan realizacije. Takođe, koncesionar je dužan da, u roku od 15 dana od dana početka treće godine druge faze Plana realizacije obezbijedi Bankarsku garanciju u iznosu od 25 % vrijednosti planirane investicije za prvu investicionu godinu koja se daje ovim produženjem. Nakon toga, 15 dana od početka druge godine ovog produženja, koncesionar je dužan da obezbijedi novu bankarsku garanciju u iznosu od 25 % vrijednosti planirane investicije za drugu investicionu godinu. Ostale odredbe Ugovora o koncesiji ostaju nepromijenjene.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____ 2016. godine razmotrila i usvojila Informaciju u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“.
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks broj 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“.
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, minister ekonomije, da u ime Vlade, potpiše Aneks broj 1 iz tačke 2. ovih zaključaka, sa društvom „Dekar“ doo, Podgorica.

ANEKS br. 1 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „LJEVIŠKA RIJEKA-IZVOR MORAČE“

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2016. godine, između:

1. **VLADE CRNE GORE**, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)
2. **“DEKAR“ d.o.o.** iz Podgorica, koga zastupa Dragomir Miranović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesionar),
Koncedent i Koncesionar se u ovom Aneks-u u daljem tekstu nazivaju zajednički Ugovorne strane, a pojedinačno Ugovorna strana

UVOD:

Imajući u vidu da je:

- Vlada Crne Gore potpisivanjem Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“ broj: 01-1670/1 od 29.06.2012. godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji) dodijelila koncesiju privrednom društvu „Dekar“doo, Podgorica.
- Koncesionar je dana 23.07.2013. godine dobio urbanističko-tehničke uslove kada su počeli da teku rokovi iz Ugovora o koncesiji.
- Dana 03.09.2014. godine, Koncesionaru je izdata građevinska dozvola za igradnju mHE “Ljeviška rijeka”, čime su počeli da teku rokovi II faze Plana realizacije.
- Koncesionar se dopisom od 11.05.2016. godine obratio sa zahtjevom za produženje II faze Plana realizacije - faze izgradnje objekta mHE.
- S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora o koncesiji, to Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

Član 1

Ovim Aneksom vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“ broj: 01-1670/1 od 29.06.2012. godine u dijelu kojim se produžava rok za završetak izgradnje tj. II Faze plana realizacije, te regulišu ostala prava i obaveze.

Koncesionar zaključenjem Aneksa ovog Ugovora o koncesiji prihvata obavezu da u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Aneksa Koncedentu dostavi detaljan i potpun Plan realizacije koji sadrži i plan investicionog ulaganja po fazama, kao i na godišnjem nivou.

U slučaju da Koncedent ne ispuni obavezu propisanu stavom 2 ovog člana ni u roku od 15 dana od dana isteka roka iz prethodnog stava ovaj Ugovor o koncesiji će se raskinuti u skladu sa članom 23 istog.

Član 2

Mijenja se član 5 stav 1 Ugovora o koncesiji i to alineje 2 i 3, koje sada glase:

- ii II faza, u roku od 48 mjeseci od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole;
- i. III faza, u roku od 25 godina od Datuma početka komercijalnog rada mHE.“

Član 3

U članu 11 Ugovora o koncesiji, poslije stava 5 dodaju se tri nova, st. 6, 7 i 8 koji glase:

„Najkasnije 15 dana nakon početka treće godine II faze Plana realizacije Koncesionar je dužan da dostavi novu Bankarsku garanciju za izvršenje radova za treću godinu II faze Plana realizacije u iznosu od 25 % vrijednosti planirane investicije za tu godinu

Najkasnije 15 dana nakon početka četvrte godine II faze Plana realizacije Koncesionar je dužan da dostavi novu Bankarsku garanciju u iznosu od 25 % vrijednosti planirane investicije za tu godinu.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent važeću Bankarsku garanciju ovlašten u cjelosti naplatiti i u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog članom 23 Ugovora osim u slučajevima: isteka Perioda koncesije, više sile i ukoliko se utvrdi da je godišnji bruto energetski potencijal vodotoka veći od 15 GWh.“

Postojeći st. 6,7, 8 i 9 Ugovora o koncesiji postaju st. 9,10,11 i 12.

Član 4

U članu 23 Ugovora o koncesiji stav 2 posle alineje viii. dodaje se nova alineja ix. koja glasi:

„Koncesionar ne dostavi Plan realizacije na način i u roku utvrđeno Ugovorom o koncesiji“

Član 5

U svemu ostalom, osnovni Ugovor o koncesiji ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema Ugovornim stranama i prema trećim licima.

Član 6

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 7

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Za KONCEDENTA
Ministarstvo ekonomije

dr Vladimir Kavarić
M I N I S T A R

Za KONCESIONARA
“DEKAR“ d.o.o

Dragomir Miranović
Izvršni direktor