

PROCON

D.O.O. „PROJECT – CONSULTING“ – PODGORICA

Nacionalna jedinica za implementaciju projekata

iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine

Broj: 01-47/21

Podgorica, 17.09.2021. godine

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
Društva sa ograničenom odgovornošću
„Project-Consulting”
za 2021. godinu

Pregled akronima:

CBA	Cost Benefit Analyses / Analiza troškova i benefita
CEB	Razvojna banka Savjeta Evrope
CFCU	Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
DEU	Delegacija Evropske Unije
UJR	Uprava javnih radova
UJN	Uprava za javne nabavke
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
EIB	Evropska investiciona banka
EK	Evropska komisija
EPCG	Elektroprivreda Crne Gore
GUP	Generalni urbanistički plan
IPA	Instrument predpristupne podrške
IPF	Program za infrastrukturne projekte
IPF TA	Program za infrastrukturne projekte – tehnička podrška
IPF MW	Program za infrastrukturne projekte – opštinski nivo
MIS	Management Information System/Informacioni sistem za upravljanje projektom
MEP	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
MP	Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava
PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
WBIF	Investicioni okvir Zapadnog Balkana

REZIME

programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica za 2021. godinu

DOO „Project-Consulting“ – Podgorica (PROCON), osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore 20. decembra 2007. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, u cilju realizacije finansijskog Ugovora „Montenegro Water and Sanitation“/„Vodosnabdijevanje i otpadne vode“, vrijednog 57.000.000,00 eura, potpisanog između države Crne Gore i Evropske investicione banke. U skladu sa članom 6.06. ovog Ugovora, Država Crna Gora se, kao zajmoprimac, obavezala da uspostavi i održava Jedinicu za upravljanje pomenutim projektom, kao i da osigura njeno finansiranje u toku cjelokupnog perioda realizacije projekata.

Planirane aktivnosti Društva za 2021. godinu, koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima realizuju se na osnovu ugovora o finansiranju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, socijalnog stanovanja i društvene infrastrukture, potpisanih od strane Osnivača i međunarodnih finansijskih institucija. Sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijedena su kroz: kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom: „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 eura), kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj: „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 eura), kao i kroz grant aranžmane: „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 489.680,00 eura); IPA 2010 „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 eura); IPA 2011 „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Prijestonici Cetinje i opštini Bijelo Polje“ (ukupna vrijednost: 6.800.000,00 eura); WBIF 2011 „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 600.000,00 eura); WBIF 2015: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 540.000,00 eura); WBIF 2019 „Investicioni grant WB-IG03-MNE-ENV-02 - Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Bijelo Polje“ (ukupna vrijednost: 2,993,000 eura).

Programom rada i finansijskim planom za 2021. godinu obuhvaćeni su pravni i finansijski, administrativno-tehnički aspekti, kao i projektne aktivnosti Društva.

Novi saziv Odbora direktora Društva imenovan je 24. juna 2021. godine, u sljedećem sastavu: Ivana Grujić, dipl.inž.arhitekture, mr Gavriilo Vuković, Arhitektonski fakultet, Goran Mitrović, dipl.inž.građevine, Tatjana Bojanić, bachelor, menadžer u turizmu i hotelijerstvu, mr Ljiljana Lutovac, magistar pravnih nauka, Vladana Lompar, dipl. ekonomista, i Ljubica Rovčanin, menadžment u građevinarstvu.

U okviru administrativno-tehničkih aspekata poslovanja Društva, za 2021. godinu su planirane redovne aktivnosti koje uključuju: pripremu opštih akata iz poslovanja Društva,

planova, programa i izvještaja, rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih, održavanje sjednica Odbora direktora i ostale aktivnosti.

O rezultatima u dijelu upravljanja kreditnim sredstvima EIB i EBRD, za koje je Društvo definisano kao jedinica za implementaciju projekata, Društvo obavještava resorno Ministarstvo redovnim mjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima, kao i *ad hoc* izvještajima koji se pripremaju za potrebe Osnivača i/ili resornog Ministarstva.

U programskom dijelu, planirane su aktivnosti na osnovu ugovora sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ugovora sa lokalnim samoupravama. Programske aktivnosti za 2021. godinu koje proizilaze iz ugovora sa resornim ministarstvom, uključuju projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja ("Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin", "Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac", "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav" i "Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Plav", i "Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja", "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje", "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje"), kao i projekte iz oblasti otpada.

Programske aktivnosti na osnovu planiranih ugovora sa lokalnim samoupravama za 2021. godinu uključuju aktivnosti na implementaciji sljedećih projekata: "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja", "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje", "Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje", "Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad" i "Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj". Uz navedene ugovore, planirano je da se u 2021. godini potpiše ugovor o pružanju usluga sa Opštinom Nikšić koji će uključiti aktivnosti na projektima "Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Čemenca u opštini Nikšić" i "Projektovanje i izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića", kao i ugovor sa Opštinom Tuzi koji će uključiti aktivnosti na projektu "Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Tuzi".

Takođe, za 2021. godinu planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji četvrte faze "Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – projekat 1000+" i pružanje usluga na implementaciji projekta "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu", kao i redovne izvještajne i koordinacione aktivnosti, aktivnosti vezane za Jedinственu listu prioriternih infrastrukturnih projekata i aktivnosti na pripremi aplikacija za obezbjeđivanje grant sredstava.

U Finansijskom planu Društva za 2021. godinu, inkorporirani su operativni planovi koji se odnose prvenstveno na: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke.

Osnov za planiranje prihoda za 2021. godinu, odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2021. godinu, kao i prihode po osnovu već potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Prihodi Društva za 2021. godinu planirani su u iznosu od 391.256,20 eura.

Rashodi iz poslovanja Društva su predviđeni u iznosu od 389.343,67 eura (od čega za: bruto zarade i doprinose 221.301,67 eura, ostala lična primanja 84.292,00 eura, rashode za materijal 15.000,00 eura, rashode za usluge 46.750,00 eura, rashode za tekuće održavanje 4.000,00 eura, rentu 8.000,00 eura i kapitalne izdatke 10.000,00 eura).

Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2021. godini iznosi 71.243,80 eura, tako da bi planirani prilivi (prihodi od pružanja usluga + PDV) za 2021. godinu iznosili 462.500,00 eura.

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti, koje u momentu izrade plana nijesu bile dostupne.

Planirani rashodi u iznosu od 391.256,20 eura biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od 389.343,67 eura, čime će se obezbijediti ravnoteža u finansijskom planiranju.

Na osnovu člana 17 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju ("Službeni list CG", br. 7/08 i od 86/09) i člana 47 stav 2 alineja 4 Statuta Društva, Izvršni direktor predlaže:

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"PROJECT-CONSULTING"
za 2021. godinu**

I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

Godišnji program rada za 2021. godinu obezbeđuje planiranje aktivnosti d.o.o. «Project-Consulting» (u daljem tekstu: Društvo), u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti Društva, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana, kojim se obezbeđuje planiranje troškova rada.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti Društva i dinamiku njihove realizacije, i to:

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI DRUŠTVA
2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA
3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
- 3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
 - 3.1.1. OPŠTINA PLJEVLJA: "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja"
 - 3.1.2. OPŠTINA BIJELO POLJE: "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Opštini Bijelo Polje"
 - 3.1.3. PRIJESTONICA CETINJE: "Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje"
 - 3.1.4. OPŠTINA DANILOVGRAD: "Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u Opštini Danilovgrad"
 - 3.1.5. OPŠTINA ULCINJ: "Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u Opštini Ulcinj"
 - 3.1.6. OPŠTINA NIKŠIĆ: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja

Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Čemenca u opštini Nikšić“ i „Projektovanje i izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića“

3.1.7. OPŠTINA TUZI: „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Tuzi“

3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA

3.2.1. OPŠTINA KOLAŠIN: “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Kolašin“

3.2.2. OPŠTINA MOJKOVAC: “Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Mojkovac“

3.2.3. OPŠTINA PLAV: “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Plav“ i „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje“

3.2.4. OPŠTINA PLJEVLJA: “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Opštini Pljevlja“

3.2.5. OPŠTINA ROŽAJE: “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Rožaje“

3.2.6. PRIJESTONICA CETINJE: “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje“

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (četvrti projekat)

3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA “IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“

3.5. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA “IZGRADNJA EKO-EFIKASNE ZGRADE U PODGORICI“

4. OSTALE AKTIVNOSTI

4.1. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

4.4. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP – single project pipeline)

4.5. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT SREDSTAVA

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI DRUŠTVA

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Sl. list CG", br. 7/08 i "Sl. list CG", br. 86/09), kao Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008. godine.

1.1. Odbor direktora Društva

Na sjednici Vlade održanoj 17. maja 2018. godine, imenovan je novi saziv Odbora direktora Društva sa mandatom od 4 godine u sljedećem sastavu: Miloš Ražnatović, predstavnik Udruženja za unaprjeđenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, Snežana Didanović, rukovoditeljka Direkcije za komunalnu djelatnost u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Radmila Raonić, šefica kabineta ministra finansija, Fahrudin Begović, menadžer Opštine Bijelo Polje, Darko Stojanović, Savjetnik za evropske integracije Opštine Berane, Redžep Ćunmuljaj, iz Opštine Tuzi i Amela Ličina, administrator za finansijska pitanja u Društvu, predstavnica zaposlenih.

1.2. Djelatnost Društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva, definisana je djelatnost, koja se odnosi na pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, koje donosi Osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore Osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: Međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih

finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;

- druge poslove u skladu sa Statutom Društva.

U dijelu navedenih djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, državnim organima i lokalnim samoupravama, u cilju obezbjeđivanja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

Na XV sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. godine, izvršena je izmjena Statuta Društva u pogledu šifre djelatnosti i sjedišta Društva. Promjena šifre djelatnosti Društva usaglašena je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list CG br. 18/11 od 01.04.2011.god) sa klasifikacionom djelatnosti, i to 70.22 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Prethodno navedene promjene su objavljene u Službenom listu CG br. 27/12 od 31.05.2012. godine.

Na XXIV sjednici Odbora direktora, od 20.05.2014. godine, donešena je Odluka o izmjeni Statuta Društva u dijelu člana 12 Statuta, a koja se odnosi na dopunu ostalih djelatnosti Društva:

- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 62.0 Kompjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti;
- 62.01 Kompjutersko programiranje;
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.1 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i srodne djelatnosti; uslužne internet stranice;
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.;
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal);
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize;
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 71.11 Arhitektonska djelatnost;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;

Izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz 2018. godine, a zbog tadašnjih problema u finansijskom poslovanju Društva, ukinuto je radno mjesto IT administrator, te iz tog razloga Društvo trenutno nema kadrovskih kapaciteta u cilju obavljanja gore navedenih djelatnosti (kompjutersko programiranje i ostale djelatnosti u oblasti informacione tehnologije). Međutim, za 2021. godinu se, kroz izmjene Sistematizacije, planira jačanje sektora za informacione tehnologije Društva.

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na sljedeće poslove, i to:

2.1. Priprema opštih akata iz poslovanja Društva

- izmjena Statuta i usaglašavanje istog sa novim Zakonom o privrednim društvima / najkasnije do kraja IV kvartala;
- izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva / II kvartal;

2.2. Planovi, programi i izvještaji

- usvajanje izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu / najkasnije do 31. januara 2021. godine;
- usvajanje Plana javnih nabavki za 2021. godinu / najkasnije do 31. januara 2021. godine;
- podnošenje izvještaja Upravi za javne nabavke o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2020. godinu / najkasnije do 28. februara 2021. godine;
- podnošenje redovnih godišnjih izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama u Društvu / najkasnije do 31. marta 2021. godine;
- podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u Društvu / najkasnije do 31. marta 2021. godine;
- podnošenje Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Društva / najkasnije do 15. aprila 2021. godine;
- usvajanje polugodišnjeg izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu / najkasnije do 31. jula 2021. godine;
- usvajanje Programa rada i finansijskog plana Društva za 2021. godinu / IV kvartal 2021. godine;

2.3. Radno-pravni odnosi

- rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (zaključivanje ugovora o radu, prijava zaposlenih na osiguranje) / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- planiranje godišnjih odmora zaposlenih / II kvartal 2021. godine;

2.4. Ostale aktivnosti

- priprema i održavanje sjednica Odbora direktora Društva / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- unaprjeđenje informacionog sistema Društva;
- popis i pregled imovine Društva / decembar 2021. godine;
- sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim i objavljenim Planom /

kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

- stručno usavršavanje zaposlenih / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

3.1.1. OPŠTINA PLJEVLJA

PROJEKAT: “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, glavnog gradskog kolektora u opštini Pljevlja”

3.1.1.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO “Project - Consulting”, br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. godine, Aneks ugovora br. 01/1-50/15 od 23.02.2015. godine, Aneks ugovora br. 01/1-31/18 od 20.06.2018. godine i Aneksa ugovora čije potpisivanje predstoji za potrebe implementacije i realizacije projekta “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja” u 2021. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne uprave, Evropske investicione banke i Evropske komisije / kontinuirana aktivnost u 2021. godini;
- redovna komunikacija sa Evropskom investicionom bankom, obezbjeđenje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom za implementaciju „Otpadne vode i vodosnabdijevanje u Crnoj Gori“ između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke / kontinuirana aktivnost u 2021. godini;
- pružanje stručne podrške prilikom daljih aktivnosti za završetak realizacije projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za preostale radove na postrojenju i nabavku predstojeće opreme i otklanjanje nedostataka, podrška prilikom nabavke i ugovaranja.
- praćenje aktivnosti koje proizilaze iz potpisanih ugovora o izgradnji i nadzoru nad izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kontinuirana aktivnost u 2021. godini;
- pružanje stručne podrške prilikom pripreme projektnih prijedloga za obezbjeđenje tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije i finansijskih sredstava za realizaciju projekta izgradnje II faze kanalizacione mreže;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini;

- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.1.1.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 28.000 ES, glavnog gradskog kolektora fekalne kanalizacije dužine 5191 m i glavnog kolektora atmosferske kanalizacije dužine 730,25 m, kao i rehabilitaciju korita rijeke Čehotine.

Finansijski okvir projekta: Ukupna vrijednost projektovanja i izgradnje PPOV iznosi 6.500.200 € od čega je obezbijeđeno 3.500.000 € grant sredstava IPA 2010 i 3.000.200 € EIB kredita. *Ugovor o prosljeđivanju kreditnih sredstava* između Ministarstva finansija, Opštine Pljevlja i DOO Vodovod Pljevlja potpisan je 8. aprila 2014. godine.

Projekat izgradnje kolektora iznosio je 1.021.837,63 € i u cjelosti se finansirao iz fonda IPF MW 2008. Finansijski okvir za projekat rehabilitacije korita rijeke Čehotine još uvijek nije definisan, a obezbijeđena je WBIF tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije u iznosu od 40.000 €.

3.1.1.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Ugovor sa izvođačem radova za izgradnju PPOV je raskinut 1. septembra 2020. godine od strane Poslodavca u skladu sa članom 15.2 Posebnih uslova ugovora zbog toga što izvođač radova nije postupio shodno opomeni datoj u skladu sa podklauzulom 15.1 (Opomena za ispravljanje propusta), odnosno Opomeni o ispravljanju propusta koje je nadzor dao u svom pismu PL200819-1 od 20.08.2020. godine-nabavka aktivnog mulja, već je napustio gradilište dana 05.06.2020. godine i time prestao sa izvršavanjem ugovorenih obaveza. U toku su aktivnosti koje se odnose na stvaranje preduslova za ponovno stavljanje postrojenja u funkciju. Takođe, predstoje aktivnosti na rješavanju eventualnih sporova sa izvođačem radova, pripremi i realizaciji predstojećih aktivnosti u cilju završetka preostalih radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Predstoji potpisivanje Aneksa 3 ugovora između opštine Pljevlja i PROCON-a za produženje roka za pružanje usluga PROCON-a i dodatne usluge na pripremi tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova koji će izvršiti preostale radove na PPOV.

3.1.2. OPŠTINA BIJELO POLJE

PROJEKAT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje

3.1.2.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izrađivača glavnih projekata i izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje / I - III kvartal 2021. godine;

- praćenje realizacije ugovora za izradu glavnih projekata i izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III - IV kvartal 2021. godine;
- praćenje realizacije ugovora za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III - IV kvartal 2021. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
- na dalju realizaciju / III i IV kvartal 2021. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog i grant aranžmana iz kojih će se finansirati projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- po potrebi, priprema izvještaja i aplikacija za međunarodne finansijske institucije sa ciljem obezbjeđenja kreditnih i bespovratnih sredstava za izgradnju II faze kanalizacione mreže / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- na zahtjev investitora i po potrebi, podrška u pripremi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju II faze kanalizacione mreže / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog i grant aranžmana iz kojih se finansirao projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora (I faza kanalizacione mreže) / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.1.2.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, realizacija projekta je predviđena u tri faze. Prva faza, čija je realizacija u toku, obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km i prioriternih sekcija sekundarne kanalizacione mreže.

Finansijski okvir projekta: Projektovanje i izgradnja PPOV će se finansirati dijelom iz kredita EIB-a i dijelom iz bespovratnih sredstava EU, po osnovu sljedećih ugovora: 1. *Ugovor o grantu WB-IG03-MNE-ENV-02*, u iznosu od 2.993.000,00 € zaključen 24.12.2019. godine između države Crne Gore koju predstavlja MORIT, opštine Bijelo Polje i EIB i 2. *Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje*, u iznosu od 2.849.170,00 €, zaključen 23.12.2019. godine između opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, MORIT i DOO „Project Consulting“ - Podgorica.

Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova se finansira iz sredstava *Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje*, u iznosu od 447.830,00 €, zaključenog

16.11.2016. godine između opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, MORIT i DOO „Project-Consulting“ - Podgorica.

Projektovanje i izgradnja glavnog kolektora se finansira iz IPA 2011 grant sredstava.

3.1.2.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U toku je usaglašavanje nacrt tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnih projekata i izvođača radova na PPOV kapaciteta 20.000 + 10.000 ekvivalentnih stanovnika, na osnovu dodatnih zahtjeva opštine Bijelo Polje. Objava javnog poziva će uslijediti nakon što budu stvoreni svi potrebni tehnički (pripremljen nacrt TD, obezbijeđena saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu) i administrativni (obezbijeđene saglasnosti na TD i objavu javnog poziva od strane opštine Bijelo Polje, MORIT i EIB) preduslovi.

U okviru ugovora za projektovanje i izgradnju glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže, u toku su aktivnosti na korigovanju uočenih nedostataka. Radovi, koji su uključivali izgradnju 6 km glavnog kolektora, dvije sekcije sekundarne kanalizacione mreže i tri pumpne stanice, su formalno završeni 28.12.2018. godine, a upotrebna dozvola je izdata 03.07.2019. godine.

3.1.3. PRIJESTONICA CETINJE

PROJEKAT: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

3.1.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

- praćenje realizacije zaključenih ugovora u okviru prioriternih aktivnosti na projektu i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza u okviru prioriternih aktivnosti na projektu, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana sa EIB iz kojeg se finansiraju prioritne aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- priprema izvještaja za međunarodne finansijske institucije sa ciljem obezbjeđenja kreditnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje distributivne vodovodne mreže / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- stručna podrška investitoru u stvaranju tehničkih i administrativnih preduslova za realizaciju projekta izgradnje distributivne vodovodne mreže / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.1.3.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija oko 66 km vodovodne mreže i

ostale vodovodne infrastrukture. Sagledavanjem postojeće situacije i potreba definisane su prioritetne aktivnosti na projektu, čija je realizaciju u toku. U planu je realizacija projekta izgradnje distributivne vodovodne mreže.

Finansijski okvir projekta: Prioritetne aktivnosti na projektu (radovi, nabavke i usluge) se finansiraju iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB, u iznosu od 2.920.000,00 €, zaključenog 06.07.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" i DOO „Project-Consulting“ - Podgorica.

U planu je da se izgradnja distributivne vodovodne mreže, procijenjene okvirne vrijednosti 10 M €, finansira iz sredstava finansijskog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ zaključenog sa EIB. Aktivnosti na stvaranju formalnih preduslova za finansiranje projekta su u toku.

3.1.3.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U okviru prioritetnih aktivnosti na projektu, u prethodnom periodu realizovane su nabavke vodomjera, kamiona kiperera, IT opreme, kamiona cistijerne za pitku vodu i rezervnog transformatora 6/0.4kVA za CS Podgor. Realizovano je i izmještanje cjevovoda LG 350 u Belvederskoj ulici, sprovedena nabavka i ugradnja vodovodnog materijala za transportni i distributivni cjevovod (dionica Ugnji-Obzovica), završena sanacija taložnice Podgor, dok je izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8 završeno, ali predstoji administrativno zatvaranje ugovora.

U toku je izvođenje radova na segmentu "Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička", koji su započeli 02.08.2019. godine. Usljed kašnjenja u realizaciji aktivnosti i pandemije Covid-19 virusa, rok za završetak radova je prolongiran najmanje do decembra 2020. godine.

U okviru projekta izgradnje distributivne vodovodne mreže, 2015. godine izrađeni su idejni i glavni projekti. Kako je u međuvremenu došlo do promjene zakonskih propisa, predstoje aktivnosti na izmjeni i dopuni istih i ponovnoj reviziji. Paralelno će se sprovoditi aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za realizaciju projekta.

3.1.4. OPŠTINA DANILOVGRAD

a) PROJEKAT: Izgradnja PPOV i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad

3.1.4.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda / tokom 2021. godine;

- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda / tokom 2021. godine;
- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže / tokom 2021.godine;
- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove kanalizacije / tokom 2021. godine
- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.1.4.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je obuhvaćeno projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ES, u dvije faze od po 6.000ES, odnosno rekonstrukcija i izgradnja nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad. Prikupljena otpadna voda se bez prethodnog tretmana, pod gravitacionim tokom ispušta u rijeku Zetu. Ovaj projekat ima za prioritetni cilj unapređenje tretmana otpadnih voda na području Danilovgrada, a samim tim i smanjenje negativnih efekata zagađenja rijeke Zete i Skadarskog jezera, koje je 1995. godine definisano kao zaštićeno akvatično područje, prema Ramsarskoj konvenciji.

Finansijski okvir projekta: Ugovorom o prosleđivanju sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad, potpisanim 13. februara 2017. godine, opštini Danilovgrad su proslijeđena sredstva u iznosu od 5.350.000 €, ugovorena kreditnim aranžmanom između Ministarstva finansija i EBRD, od čega 2.675.000€ su bespovratna sredstva za koje opština Danilovgrad nema obavezu vraćanja. Dopisom EBRD upućenom Ministarstvu finansija od 21. februara 2019. godine, a u skladu sa članom 2.02 (f) Sporazuma o kreditu, produžen je rok dostupnosti kreditnih sredstava do 31. januara 2020. godine .

Nakon odobrenja Evaluacionog izvještaja I faze i II faze tenderskih postuaka od strane EBRD potpisani su sljedeći ugovori:

Ugovor za projektovanje i izvođenje radova na rehabilitaciji postrojeće i izgradnji nove kanalizacione mreže, između preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Danilovgrad i Strabag AG Austria, 26. septembar 2018. godine, na iznos od 2.749.417,28 €.

Ugovor za projektovanje i izvođenje radova za PPOV, između preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Danilovgrad i Karkanas Environmental Technology S.A, 4. decembar 2018. godine, na iznos od 2.390.000 €.

3.1.4.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U toku su završne aktivnosti na projektovanju i reviziji glavnih projekata za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad.

Obzirom da Nadzor nije bio ugovoren u trenutku potpisivanja ugovora za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže, opština Danilovgrad je po preporuci EBRD u januaru 2019. godine angažovala privremeni nadzor koji obavlja usluge nadzora dok se ne završi postupak odabira i ugovaranja revidenta i nadzora nad izgradnjom PPOV i kanalizacione mreže.

Tenderska procedura za izbor revidenta i nadzora nad izvođenjem radova je okončana i u toku su aktivnosti na potpisivanju grant ugovora sa EBRD i ugovora sa revidentom i nadzorom, na koji je EBRD dao saglasnost, sa konzocijumom „Pro ing“ i Nik com“ na iznos 318.830,00 € bez PDV-a.

Slijede aktivnosti na uklanjanju dalekovoda sa lokacije PPOV koje realizuje CEDIS po posebnim procedurama, kao i revizija izrađene projektne dokumentacije, nakon čega slijedi izvođenje radova na izgradnji PPOV i kanalizacione mreže.

b) PROJEKAT: Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad

3.1.4.4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

- Obezbjedenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EBRD) / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

3.1.4.5. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena izrada Glavnog projekta i izvođenje radova za mjerno regulaciona revizionna okna, ugradnja elektro opreme, mjerača i sonde pritiska, izrada aplikativnog softvera SCADA aplikacije i nabavka opreme za komandno-kontrolni centar. Cilj projekta je unapređenje automatizacije kontrole i praćenja rada vodovodnog sistema.

Finansijski okvir projekta: Ugovorom o prosleđivanju sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad, potpisanim 13. februara 2017. godine, opštini Danilovgrad su proslijeđena sredstva u iznosu od 5.350.000 €, ugovorena kreditnim aranžmanom između Države Crne Gore i EBRD, od čega 2.675.000 € su bespovratna sredstva za koje opština Danilovgrad nema obavezu vraćanja.

3.1.4.6. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Ukupna vrijednost radova na ovom projektu iznosi 508.828,60 € (bez PDV-a).

Shodno članu 24 Generalnih uslova ugovora, između d.o.o. Vodovod i kanalizacija Danilovgrad i izvođača radova, nadzorni organ je 13. septembra 2019. godine izdao Potvrdu o završetku radova (Completion certificate), dok je shodno članu 25.3 Generalnih uslova 30. septembra 2019. godine izdao Sertifikat o operativnom prihvatanju radova (Operational Acceptance Certificate).

U toku je period za otklanjanje nedostataka koji ističe u martu 2021. godine.

3.1.5. OPŠTINA ULCINJ

PROJEKAT: Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj

3.1.5.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

- Praćenje realizacije potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I, II i III kvartal 2021. godine;
- Praćenje aktivnosti tokom perioda za otklanjanje nedostataka / III i IV kvartal 2021. godine;
- Evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- Obezbjedenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.1.5.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreže za naselja Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u ukupnoj dužini 14,45 km. Budući da se otpadne vode iz navedenih naselja direktno ulivaju u potok Bratica, a preko njega u Port Milenu, bez prethodnog tretmana, kao i da je u ovim naseljima fekalna kanalizacija trenutno spojena sa atmosferskom, cilj ovog projekta je unapređenje sistema za otpadne vode, poboljšanje kvaliteta vode i unapređenje zaštite životne sredine na području "Port Milena". Definisani rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Finansijski okvir projekta: Projekat se finansira iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke za potrebe finansiranja projekta u opštini Ulcinj, u iznosu od 5.000.000,00 €, zaključenog 03.10.2017. godine između Ministarstva finansija, Opštine Ulcinj, MORIT-a i DOO „Project-Consulting“ - Podgorica.

3.1.5.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Realizacija ugovora za izvođenje radova zvanično je počela 13.12.2019. godine. Predviđeno je da radovi budu završeni do 14.03.2021. godine, nakon čega će slijediti period za otklanjanje nedostataka u trajanju od 12 mjeseci. Izvođač je kasnio u realizaciji pripremnih aktivnosti za izvođenje radova (mobilizacija ljudstva, dostavljanje materijala i opreme, priprema dokumentacije, polisa osiguranja), tako da su se uslovi za početak radova stekli tek početkom marta 2020. godine. Na zahtjev Izvođača i na osnovu odobrenja Nadzora, izvođenje radova je suspendovano 16.03.2020. godine do daljnjeg zbog više sile (pandemije Covid-19 virusa). Kako je Ugovorom predviđena pauza u izvođenju radova u periodu od 15.06 - 15.09.2020. usljed

ljetnje turističke sezone, radovi su nastavljeni 15.09.2020. godine. 14.10.2020. godine potpisan je Aneks 1 za produžetak roka do 13.06.2021. godine.

3.1.6. OPŠTINA NIKŠIĆ

PROJEKAT: 1. Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Čemencica u opštini Nikšić

PROJEKAT: 2. Projektovanje i izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića

3.1.6.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2021. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.1.6.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom 1. se predviđa izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Čemencica čime će se unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama u ovoj opštini, budući da u pomenutim naseljima ne postoji kanalizacioni sistem, već se koriste neadekvatne septičke jame, koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Projektom 2. će se riješiti problem upravljanja tretiranim kanalizacionim muljem iz grada, kroz primjenu savremenih tehnologija i smanjenje negativnog uticaja kanalizacionog mulja kao otpada na zdravlje ljudi i kvalitet stanja životne sredine.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.6.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U cilju realizacije projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, sakupljanja otpadnih voda i njihovog prečišćavanja, Opština Nikšić ne raspolaže projektnom dokumentacijom, kojom bi se preciznije definisali obuhvat projekta i troškovi, pa je u narednom periodu kroz saradnju sa nadležnim institucijama potrebno definisati način finansiranja i započeti aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije.

3.1.7. OPŠTINA TUZI

PROJEKAT: Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Tuzi

3.1.7.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2021. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.1.7.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Glavni cilj projekta je izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema koji će omogućiti efikasno i kvalitetno snabdijevanje vodom, sakupljanje, odvođenje otpadnih voda opštine Tuzi, kao i postrojenja za tretman otpadnih voda čime će se uticati na poboljšanje kvaliteta životne sredine na ovom području.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.7.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U cilju realizacije projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, sakupljanja otpadnih voda i njihovog prečišćavanja, Opština Tuzi ne raspolaže projektnom dokumentacijom, kojom bi se preciznije definisali obuhvat projekta i troškovi, pa je u narednom periodu kroz saradnju sa nadležnim institucijama potrebno definisati način finansiranja i započeti aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije.

Važećom prostorno planskom dokumentacijom, odnosno PUP-om Podgorica, na području gradske Tuzi definisan je prostor za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih fekalnih voda kapaciteta 12000 ES.

U prethodnom periodu je vršena rekonstrukcija dijela vodovodnog sistema sprovedena od strane preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Podgorica, kroz projekat koji je obuhvatao rekonstrukciju vodovodne mreže u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi kroz 17 segmenata. U opštini Tuzi, izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže u prigradskom naselju Hoti i dijelu gradskog jezgra Tuzi.

3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga (član 2), Društvo će tokom 2021. godine obezbijediti pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata;

- analizu projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- pripremu projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjene uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije itd;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručnu pomoć u pripremi ugovorene dokumentacije i
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Naručioca, odnosno Vlade Crne Gore, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija.

U daljem pregledu slijedi prikaz planiranih aktivnosti u 2021. godini, po projektima.

3.2.1 OPŠTINA KOLAŠIN

PROJEKAT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin

3.2.1.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tokom 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;
- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2021. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / tokom 2021. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- nakon ugovaranja izrađivača Glavnog projekta od strane Uprave javnih radova i završetka i revizije Glavnog projekta, Društvo preduzeti aktivnosti u cilju pripreme tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova tokom 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2021. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.2.1.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11.000 ES, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi realizacije gradi postrojenje kapaciteta 4.000 ES i izgradnja kanalizacione mreže ukupne dužine 23 km. Cilj projekta je da se otpadne vode sa lagune kolektorima preusmjere na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim zaštititi zdravlje ljudi i smanji negativan uticaj na životnu sredinu.

Finansijski okvir projekta: Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcijski program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine. Međutim, u cilju sprečavanja širenja i saniranja posljedica epidemije virusa COVID-19 na predlog Evropske komisije Vlada Crne Gore je prihvatila prenamjenu sredstava iz IPA II perspektive za naredno programsko razdoblje 2021-2027, IPA III, kada će se obezbijediti sredstva za realizaciju projekta.

Za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže kao i Studiju izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom obezbijedena je WBIF tehnička podrška u iznosu od 134.000 €.

3.2.1.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Usvojena je Studija izvodljivosti, II nacrt, koju je izradio IPF5 konsultant.
- I nacrt tenderske dokumentacije za segment PPOV je izradio i dostavio IPF5 konsultant 18.10.2020.godine.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- Za vrijeme trajanja tehničke podrške nisu se stekli uslovi za objavu tendera za izradu glavnog projekta kanalizacione mreže koji sprovodi Uprava javnih radova, a izrada istog je bila preduslov za izradu tenderske dokumentacije od strane IPF5 konsultanta koji je shodno ugovoru bio dostupan do 7. aprila 2020. godine.
- IPF5 konsultant je pripremio Plan i strategiju nabavki za projekat, Nacrt projektnog zadatka za izradu glavnog projekta kanalizacione mreže, kao i sugestije za pripremu Urbanističko-tehničkih uslova. Predstoje aktivnosti Opštine Kolašin da konačne verzije Projektnog zadatka

u UTU-a, posredstvom MORIT-a, prosljedi Upravi javnih radova za objavu tendera za izradu glavnog projekta kanalizacione mreže.

3.2.2. OPŠTINA MOJKOVAC

PROJEKAT: Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac

3.2.2.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Ambarine, Podbišće, Juškovića potok, Ravni i Babića polje, tokom 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;
- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta tokom 2021. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz grant aranžmana za tehničku podršku, WB15-MNE-ENV-01, iz kojih se finansira navedena aktivnost / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.2.2.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Cilj ovog projekta je unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže i njeno povezivanje na postojeći PPOV, kao i rekonstrukcija postojećeg kanalizacionog sistema u sistem za odvod atmosfere kanalizacije.

Finansijski okvir projekta: Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcijski program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine. Međutim, u cilju sprečavanja širenja i saniranja posljedica epidemije virusa COVID-19, na predlog Evropske komisije, Vlada Crne Gore je prihvatila prenamjenu sredstava iz IPA 2 perspektive za naredno programsko razdoblje 2021-2027, IPA III, kada će se obezbijediti sredstva za implementiranje projekta.

Tehnička dokumentacija: Izrađen Glavni projekat „HidroGis“ d.o.o. Podgorica, 2013. godine za izgradnju kanalizacione mreže u užem gradskom jezgru, odnosno za Donji i Gornji Mojkovac.

Opština Mojkovac je ugovorila projektanta i revidenta Glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije za dio naselja Babića Polje u zahvatu DUP-a II Babića polje 1 i DUP-a II Sportska zona, Opština Mojkovac. Projekat je dobio pozitivno mišljenje revidenta u novembru 2019. godine.

Iz sredstava kapitalnog budžeta, od strane Uprave javnih radova, ugovorena je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacione mreže za naselja Podbišće, Juškovića

potoka i Ambarine u opštini Mojkovac, koji je osnova za izradu tenderske dokumentacije od strane IPF5 Konsultanta. Projektna dokumentacija je završena i predata na reviziju. Usljed neslaganja projektanta i revidenta u dijelu geodezije, sprovodi se postupak arbitraže.

3.2.2.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Tenderske procedure: Za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže obezbijedena je WBIF tehnička podrška u iznosu od 25.000 €.

Dopisom opštine od 04.07.2017. godine data je saglasnost da se tenderska dokumentacija podijeli u dva lota. Jedan lot obuhvata kanalizacionu mrežu Mojkovca, izuzimajući rekonstruisani dio raskrsnice na ulazu u grad, koja je u glavnom projektu, izrađenom od strane „HidroGis“ d.o.o. Podgorica, prikazana u dvije cjeline, kao Gornji i Donji Mojkovac. Drugi lot se odnosi na mrežu prigradskih naselja Podbišće, Babića polje, Ravni i Juškovića potok.

Konsultant IPF 5, obezbijeden kroz tehničku podršku WBIF je pripremio nacrt tenderske dokumentacije u septembru 2018. godine, a usaglašena je u martu 2019. godine i ista obuhvata samo lot 1 sa obzirom da u trenutku pripreme tenderske dokumentacije nije bila pripremljena tehnička dokumentacija za lot 2.

Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacione mreže za naselja Podbišće, Juškovića potoka i Ambarine još nije revidovan usljed pokretanja postupka arbitraže između projektanta i revidenta, a isti je bio preduslov za izradu lota 2 tenderske dokumentacije od strane IPF5 konsultanta, koji je za ovu aktivnost bio dostupan do aprila 2020. godine.

3.2.3. OPŠTINA PLAV

PROJEKAT: 1. Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav

3.2.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom I, II kvartala 2021. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na tendersku dokumentaciju / tokom II kvartala 2021. godine;
- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II i III kvartala 2021. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

3.2.3.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav, a koji će prečišćavati otpadne vode iz Plava i Gusinja. Osnovna svrha projekta je prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje sa ciljem zaštite Plavskog jezera. Projekat obuhvata izgradnju

transportnog kolektora fekalne kanalizacije od Gusinja do Plava čija je izgradnja planirana uz koridor magistralnog puta Gusinje - Plav u dužini od oko 11km, izgradnja fekalnog kolektora "Đurička rijeka" u dužini od oko 2,2km, izgradnju potisnog cjevovoda i kolektora fekalne kanalizacije od Plava do PPOV u dužini od oko 3.5km, izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od oko 1 km i izgradnju 3 pumpne stanice Plav 1, Plav 2 i Gusinje 1. U skladu sa Idejnim projektom, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će tretirati otpadne vode iz opštine Plav i opštine Gusinje. Studijom izvodljivosti i Idejnim projektom predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji „Pjeskovi“, iz dvije linije od po 9.000 ES.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.2.3.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obezbijedena je tehnička podrška WBIF-a. Konsultant je pripremio nacrt tenderske dokumentacije i dostavio PROCON-u 14.10.2016.godine.

Za pripremu tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže obezbijedena je tehnička podrška WBIF. IPF3 konsultant je pripremio nacrt tenderske dokumentacije (FIDIC Žuta knjiga,) suprotno projektnom zadatku i bez saglasnosti korisnika (Zbog nedostataka u glavnom projektu, konsultant je smatrao da je bolje raditi tendersku dokumentaciju po modelu FIDIC Žuta knjiga). Obzirom da je postojao izrađen revidovan Glavni projekat, od IPF 3 konsultanta je traženo da u saradnji sa opštinom i PROCON-om izradi tendersku dokumentaciju po modelu FIDIC-crvena knjiga. U junu 2018. godine dostavljen je nacrt tenderske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže po modelu FIDIC crvena knjiga. Nacrt tenderske dokumentacije je prosljeđen opštini na komentare i sugestije.

Predstojeće aktivnosti:

- Definisane finansijske konstrukcije projekta;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, na lokaciji gdje je predviđena izgradnja PPOV;
- Pokretanje procedure izrade novog Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu ili produžetak validnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima.
- Potreba ponovne revizije glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

PROJEKAT: 2. Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje

3.2.3.1a. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.2.3.2a. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Glavni cilj projekta je unapređenje postojećeg sistema za vodosnabdijevanje, kojim će se omogućiti efikasno i kvalitetno snabdijevanje vodom u ovim opštinama, koje zajedno imaju populaciju od oko 20.000 stanovnika, uključujući i sela u okruženju, a zauzimaju površinu od oko 120 km². Takođe, rekonstrukcijom postojećeg sistema, kao i proširenjem kapaciteta sistema za vodosnabdijevanje, riješiće se problem nedostatka pijaće vode u opštinama u toku ljetnje sezone, povećaće se broj priključenih stanovnika na vodovodni sistem i smanjiće se gubici u vodovodnoj mreži.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.2.3.3a. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U cilju realizacije projekata iz oblasti vodosnabdijevanja u opštinama Plav i Gusinje kroz tehničku podršku Investicionog okvira Zapadnog Balkana angažovan je konsultant IPF5 koji je izradio Idejno rješenje za sistem vodosnabdijevanja u opštinama Plav i Gusinje.

3.2.4. OPŠTINA PLJEVLJA

PROJEKAT: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja

3.2.4.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- Pružanje stručne podrške prilikom izrade i finalizovanja tenderske dokumentacije za radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode i tenderske dokumentacije za radove na mreži Visoka i Niska zona od PPV Pliješ do grada. Izrada tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima / I, II i III kvartal 2021. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti na tendersku dokumentaciju / tokom IV kvartala 2021. godine;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini;

3.2.4.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih glavnih dovodnih cjevovoda u opštini Pljevlja, a u cilju poboljšanja kvaliteta pitke vode i smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži. Glavni projekat glavnog cjevovoda „Pliješ-Grad za Visoku i Nisku zonu“ je izrađen i revidovan u martu 2013. godine.

Finansijski okvir projekta: Za potrebe izrade tenderske dokumentacije obezbijedena je tehnička podrška kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana (WBIF), a realizacija je planirana u narednoj godini.

3.2.4.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U toku je izrada i revizija Glavnog projekta „Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Pliješ“ i izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Breznica“ i „Bogiševac“ u Pljevljima“ i Glavnog projekta rekonstrukcije glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ – Grad sa povratnim cjevovodom. Sredstva za izradu su obezbijedena iz kapitalnog budžeta.

Projekat je ocijenjen kao relevantan i kandidovan je za finansiranje u iznosu od 4.500.000 €, što uključuje izvođenje radova i nadzor kroz IPA III finansijski program.

3.2.5. OPŠTINA ROŽAJE

PROJEKAT: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje – I faza

3.2.5.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV / tokom 2021. godine;
- Priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova / tokom 2021. godine;
- Obezbjedenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju tokom 2021. godine;
- Obezbjedenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- Pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje izrade Glavnog projekta nakon ugovaranja od strane Uprave za javne radove. Nakon izrade i revizije projekta, Društvo će procesuirati dokumentaciju u cilju pripreme tenderske dokumentacije tokom 2021. godine;
- Praćenje pripreme tenderske dokumentacije za izvođenje radova tokom 2021. godine;
- Priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova tokom 2021. godine;
- Obezbjedenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju 2021. godine;
- Obezbjedenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

- Pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2021. godini.

3.2.5.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je obuhvaćeno projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području opštine Rožaje, ukupne dužine oko 4780 m, kao i regulacione radove u dijelu korita rijeke Ibar u okviru kojih je neophodno postavljanje kanalizacionih kolektora. Izrađenim Idejnim projektom predviđena je fazna realizacija procesnih kapaciteta budućeg postrojenja, I Faza - 19.962 ES i II Faza - 27.553 ES. Predviđena je SBR tehnologija za izgradnju PPOV. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje tretmana otpadnih voda na području Rožaja, a time i smanjenje negativnih efekata zagađenja rijeke Ibar i njenih pritoka. Idejnim projektom za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Rožaje predviđena je izgradnja kanalizacione mreže u tri faze. Za I fazu izgradnje kanalizacione mreže izrađen je glavni projekat. Za II i III fazu kanalizacione mreže pripremljen je projektni zadatak za izradu glavnog projekta za čiju izradu su obezbijedena sredstva iz kapitalnog budžeta.

Finansijski okvir projekta: Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcijski program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine. Međutim, u cilju sprečavanja širenja i saniranja posljedica epidemije virusa COVID-19, na predlog Evropske komisije, Vlada Crne Gore je prihvatila prenamjenu sredstava iz IPA II perspektive za naredno programsko razdoblje 2021-2027, IPA III, kada će se obezbijediti sredstva za realizaciju projekta.

Za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže kao i Studiju izvodljivosti sa Cost-Benefit analizom obezbijedena je WBIF tehnička podrška WB15-MNE-ENV-01 u iznosu od 143.000€.

Prostorno planska dokumentacija: Lokacija za izgradnju PPOV je definisana DUP-om „Zeleni”

Imovinsko-pravni odnosi: Opština Rožaje je ugovorila izrade Elaborata o eksproprijaciji za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja PPOV i trase kanalizacione mreže.

Tehnička dokumentacija:

- Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje u Opštini Rožaje“, „WYG International“, oktobar 2012. godine. Ažuriranje Studije izvodljivosti od strane IPF5 Konsultanta je izvršeno tokom 2020. godine, pripremljen IV nacrt Studije izvodljivosti od strane IPF 5 konsultanta i dostavljen na saglasnost.
- EIA „Lars fire, decembar 2013.godine. Odobren od strane Agencije za zaštitu životne sredine u februaru 2014. godine. Pokrenuta je ponovna procedura neophodnosti izrade EIA prema Agenciji za zaštitu životne sredine;

- Idejni projekat, „HidroGis Sistem“ Podgorica, oktobar 2014. godine, revidovan u februaru 2015. godine;
- Glavni projekat kanalizacionog sistema fekalnih/urbanih otpadnih voda u Rožajama – I faza, “HidroGis Sistem” Podgorica, izrađen u februaru a revidovan u septembru 2016. godine;
- Idejni projekat - Izmjene i dopune postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje, “HidroGis Sistem” Podgorica izrađen i revidovan u martu 2018. godine.
- *Tenderske procedure*: Ugovaranje projektanta i izvođača radova za izgradnju PPOV predviđeno je po modelu FIDIC “Žuta knjiga”, dok je za izgradnju kanalizacione mreže planiran model ugovaranja FIDIC “Crvena knjiga”. Za izradu tenderske dokumentacije obezbijedena je WBIF tehnička podrška. Tehnička podrška je, shodno ugovoru bila dostupna do 7. aprila 2020. godine.
- U toku 2020. godine sproveden je postupak ugovaranja izrade i revizije Glavnog projekta za II i III fazu kanalizacione mreže, od strane Uprave javnih radova.
- Pripremljen IV nacrt Studije izvodljivosti od strane IPF 5 konsultanta i dostavljen na saglasnost.

3.2.5.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja PPOV i *Izvjestaja o procjeni vrijednosti nekretnine* Uprave za nekretnine opštine Rožaje, između Direkcije za javne radove i opštine u junu mjesecu 2018. godine potpisan je Protokol kojim su obezbijedena sredstva u iznosu od 199.854 €, a u decembru 2018. godine i Protokol kojim se obezbjeđuju sredstva u iznosu od 137.375 €. Izvršen je postupak eksproprijacije za 6 parcela, jedan predmet je u drugostepenom postupku kod Ministarstva finansija po žalbi vlasnika, dok je jedan predmet kod Osnovog suda radi utvrđivanja naknade. Naknadno je utvrđena potreba za eksproprijacijom još jedne parcele čija se vrijednost procjenjuje na 26.000 €.

Izrada Elaborata o eksproprijaciji za izgradnju kanalizacione mreže I faze je završena u decembru 2019. godine. Nakon izrade Glavnog projekta za II i III fazu kanalizacione mreže slijedi izrada Elaborata za ovaj segment, nakon čega će se znati precizan status imovinsko-pravnih odnosa i neophodna sredstva za sprovođenje postupka eksproprijacije.

3.2.6. PRIJESTONICA CETINJE

PROJEKAT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje

3.2.6.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

SEGMENT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- priprema izvještaja i aplikacija za međunarodne finansijske institucije sa ciljem obezbjeđenja kreditnih i bespovratnih sredstava za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;

- dopuna i usaglašavanje postojećeg nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / I - II kvartal 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / II kvartal 2021. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / III - IV kvartal 2021. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / III - IV kvartal 2021. godine.

SEGMENT: Izgradnja kanalizacione mreže

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) i grant aranžmana (IPF MW 2008 i IPA 2011) iz kojih se finansirao projekat izgradnje dva realizovana segmenta kanalizacione mreže / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- priprema izvještaja i aplikacija za međunarodne finansijske institucije sa ciljem obezbjeđenja kreditnih i bespovratnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje nedostajućih elemenata sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za nedostajuće elemente sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / I - II kvartal 2021. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / II kvartal 2021. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova za nedostajuće elemente sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / III - IV kvartal 2021. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / III - IV kvartal 2021. godine.

3.2.6.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže i PPOV kapaciteta 20.000 ES, s ciljem poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda i smanjenja poplava uzrokovanih atmosferskim vodama.

Finansijski okvir projekta: Projektovanje i izgradnja dva segmenta kanalizacione mreže finansirano je iz IPF Municipal Window 2008 i IPA 2011 grant sredstava.

Načelno je predviđeno da se projektovanje i izgradnja PPOV finansira iz kreditnog aranžmana sa EIB, ali finansijska konstrukcija projekta nije još uvijek definisana. Nije definisan ni izvor finansiranja za izgradnju tunela Belveder.

Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na dva segmenta kanalizacione mreže se finansira iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB, u iznosu od 2.920.000 €, zaključenog 06.07.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" i DOO „Project-Consulting“ - Podgorica.

3.2.6.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Projektovanje i izvođenje radova na dva segmenta kanalizacione mreže, koji su se finansirali iz IPF Municipal Window 2008 i IPA 2011 grantova, realizovano je tokom 2015. i 2016. godine. Segment koji se finansirao iz IPA 2011 granta implementirala je DEU, i obuhvatio je projektovanje i izgradnju aproksimativno 12,9 km fekalne mreže i 2,5 km atmosferske mreže. Segment koji se finansirao iz IPF Municipal Window 2008 implementirao je PROCON i Prijestonica Cetinje, i isti je obuhvatio projektovanje i izgradnju aproksimativno 4,5 km fekalne i atmosferske mreže.

U 2020. godini završena je izrada i revizija tri glavna projekta za izgradnju nedostajućih elemenata sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder. Predstoji rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obezbjeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

Nacrt tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV, koji je pripremljen 2017. godine ne obuhvata elemente sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder. Potrebno je definisati obuhvat i koncept realizacije projekta, obezbijediti sredstva za realizaciju projekta, riješiti imovinsko-pravne odnose, sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu i dopuniti postojeći nacrt tenderske dokumentacije prije objave javnih poziva za izbor projektanta i izvođača radova.

3.2.7. PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADA

NAPOMENA: Realizacija i dinamika aktivnosti zavisiće od politike nadležnog Ministarstva u oblasti upravljanja otpadom, odnosno implementacije projekata definisanih strateškim dokumentima u ovoj oblasti.

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (četvrti projekat)

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+“ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu. Navedeni projekat predstavlja nastavak aktivnosti iz 2011. godine, kada su, kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), obezbijedena kreditna sredstva, u iznosu od oko 10 miliona eura. Imajući u vidu uspješnost navedenog projekta, Vlada Crne Gore je nastavila saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja je omogućila finansiranje novih faza Projekta 1000+. Vlada Crne Gore je time obezbijedila kamatnu subvenciju za komercijalne hipotekarne kredite da bi građanima omogućila fiksnu kamatnu stopu od 2,99% tokom cijelog perioda kredita.

3.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

U skladu sa obavezama i aktivnostima iz Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Društva, za “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+ (četvrti projekat)“, u 2021. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici, na crnogorskom i na engleskom jeziku;
- priprema materijala za sjednice Projektnog odbora;
- obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora;
- razmjena informacija sa potencijalnim korisnicima, bankama, investitorima i fizičkim i pravnim licima – ponuđačima stambenih objekata;
- ažuriranje baze podataka koja sadrži informacije o korisnicima projekta u dijelu realizacije za svakog korisnika. U bazu će biti unijeti:
 - o podaci o datumu sklapanja predugovora, investitoru sa kojim je sklopljen predugovor, vrijednosti sklopljenih predugovora, karakteristikama kupljene stambene jedinice;
 - o podaci o datumu sklapanja ugovora o kreditu, vrijednosti sklopljenih ugovora, vrijednosti učešća i vrijednosti anuiteta;
- monitoring realizacije projekta kroz praćenje realizacije sklopljenih predugovora sa investitorima i realizacije ugovora o kreditu sa komercijalnim bankama;
- proračun mogućih ušteda u budžetu projekta u cilju dodjele novih vaučera, licima sa listi čekanja;
- priprema podataka za izradu vaučera korisnicima sa listi čekanja;

- priprema finansijskih izvještaja o realizaciji kredita, u cilju povlačenja kreditnih sredstava od Banke za razvoj Savjeta Evrope, koje sprovodi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja;
- priprema konačnog izvještaja o implementaciji Projekta 1000+.

3.3.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu. Kroz saradnju i kreditni aranžman Banke za razvoj Savjeta Evrope – CEB, do sada su implementirane tri faze projekta.

Od početka realizacije Projekta 1000plus (I, II i III faza projekta), tj. od 2011. godine do danas, stambeno pitanje je riješilo 1186 porodičnih domaćinstava odnosno 3039 građana Crne Gore. Uzimajući u obzir činjenicu da su prve tri faze Projekta 1000plus uspješno realizovane, kao i da je zainteresovanost građana izuzetno velika, donijeta je odluka o nastavku projekta 1000+ .

Finansijski okvir projekta: Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Banke za razvoj savjeta Evrope, čiji je iznos 10.000.000,00€ i učešća komercijalnih banaka i građana koje čini preostalih 10.000.000,00 €.

3.3.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Javni poziv za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata za učešće u projektu 1000+ stanova je raspisan 28.08.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda za stambene objekte u izgradnji je bio 18.09.2020. godine i u toku je evaluacija aplikacija u sklopu javnog poziva. Odlukom Projektnog odbora, dopuna dokumentacije za pravna lica - ponuđače objekata u izgradnji je produžena do 30.10.2020. godine.

Rok za podnošenje prijave za izgrađene stambene objekte nije definisan već se može aplicirati do isteka roka važnosti svakog dodijeljenog vaučera korisnicima Projekta, odnosno do završetka realizacije Projekta „1000plus“.

3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA “IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“

3.4.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

U skladu sa obavezama i aktivnostima po osnovu Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva pravde i Društva br 03/1-245/19-02 od 25.10.2019. godine za projekat “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“, u 2021. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- praćenje realizacije granta (WBIF TA 20) za pripremu Idejnog i Glavnog projekta;
- praćenje izrade projektne dokumentacije;

- priprema planova implementacije projekta;
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora;
- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici sa stranama uključenim u realizaciju projekta, na crnogorskom i engleskom jeziku;
- praćenje pripreme tendera za izbor izvođača radova na projektu, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- priprema tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova na projektu;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor izvođača radova;
- organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim izvođačem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim nadzorom nad izvođenjem radova;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog izvođača radova na tenderu;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog nadzora nad izvođenjem radova na tenderu;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa izvođačem radova, tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata itd.;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa nadzorom nad izvođenjem radova, tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekta itd.;
- praćenje finansijske realizacije projekta;
- kontinuirano praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između projektanta i izvođača radova, nadzora i naručioca;
- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta.

3.4.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori, a u skladu sa Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, kojima je pored rekonstrukcije, sanacije i izgradnje ustanova ZIKS-a, predviđena i gradnja zatvora na sjeveru Crne Gore.

Finansijski okvir projekta: Za realizaciju projekta iz grant aranžmana WBIF za potrebu izrade projektne dokumentacije obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 €, dok je za potrebe izgradnje zatvora u opštini Mojkovac, Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 21. novembra 2019. godine usvojila Odluku o zaduživanju za 2020. godinu kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava u iznosu do 15.000.000,00 eura.

3.4.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Realizacija grant tehničke podrške za izradu tehničke dokumentacije je zvanično počela 27.11.2019. godine. Predviđeno je da izrada tehničke dokumentacije i priprema tenderske procedure bude realizovana do kraja marta 2021. godine, međutim, usled pojave pandemije Covid-19 virusa i određenih kašnjenja na realizaciji projekta, ovaj rok je prolongiran na maj 2021. godine.

Nakon sjednice Projektnog odbora za realizaciju projekta od 08.04.2020. godine na kojoj je usvojeno Idejno rješenje i Programski zadatak za projektovanje objekta zatvora, konsultant je započeo aktivnosti na izradi Idejnog arhitektonskog rješenja projekta i isto pripremio za dostavljanje na saglasnost Glavnom državnom arhitekti. Takođe, u toku su aktivnosti na izradi Idejnog projekta, čiji rok za završetak izrade istog je planom implementacije projekta predviđen za decembar 2020. godine.

U cilju zaštite lokacije za izgradnju zatvora od plavljenja, izmjenom Plana javnih nabavki za 2020. godinu Uprave javnih radova, predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Tare. Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta regulacije korita rijeke Tare u dužini od 800m' je pripremljen i zajedno sa Rješenjem o utvrđivanju vodnih uslova prosljeđen Upravi javnih radova na dalju realizaciju.

3.5. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA **“IZGRADNJA EKO-EFIKASNE ZGRADE U PODGORICI“**

3.5.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

Za projekat “Izgradnja eko-efikasne zgrade u Podgorici“, u 2021. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- Sagledavanje i usklađivanje postojeće verzije tenderske dokumentacije (iz 2017. godine) dostavljene od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave javnih radova sa novim formularima PRAG-a iz avgusta 2020. godine.
- Dostavljanje komentara o urađenom i ukazivanje na nedoumice i otvorena pitanja.
- Prisustvo radnim sastancima svih uključenih strana u cilju dodatnih pojašnjenja otvorenih pitanja i usaglašavanja pripremljenog nacrtu tenderske dokumentacije za izvođenje radova.
- Pružanje podrške ugovornom tijelu tokom tenderskog postupka za izvođenje radova, u dijelu pripreme predloga odgovora na pitanja zainteresovanih ponuđača i eventualnih izmjena tenderske dokumentacije na zahtjev ugovornog tijela.
- Pružanje stručne podrške ugovornom tijelu tokom tenderskog postupka za nadzor nad izvođenjem radova, u dijelu pripreme predloga odgovora na pitanja zainteresovanih ponuđača i eventualnih izmjena tenderske dokumentacije na zahtjev ugovornog tijela.
- Učestvovanje u radu evaluacione komisije za izbor izvođača radova.
- Učestvovanje u radu evaluacione komisije za izbor nadzora nad izvođenjem radova.

3.5.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti definisanih Ugovorom između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (nekadašnje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine) Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije kojim je uspostavljen poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegro–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-efikasne zgrade za potrebe Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je oko 10 miliona eura, od čega je za II fazu planirano oko 6 miliona eura.

Finansijski okvir projekta: Za realizaciju projekta obezbijedena su sredstva kroz crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegro–Italian Facility).

3.5.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

U toku je sprovođenje pripremnih aktivnosti na realizaciji II faze projekta koje podrazumijevaju pripremu tenderskih dokumentacija za izbor izvođača radova II faze i nadzora nad izvođenjem radova.

4. OSTALE AKTIVNOSTI

4.1. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izveštavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana Društva:

- Izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada sa Finansijskim izvještajem za 2020. godinu / aktivnost tokom I kvartala 2021. godine.
- Izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za I i II kvartal 2021. godine, usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom III kvartala 2021. godine.
- Informacija o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati Društvo u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Mnistarstvo finansija i socijalnog staranja) / kontinuirana aktivnost tokom 2021. godine.

Izveštavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana:

- Priprema XIX izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I kvartala 2021. godine.
- Priprema XX izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom IV kvartala 2021. godine.

4.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP – single project pipeline)

Slijedeći odredbe Evropske komisije (EK), Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-a) je 2015. godine definisao novu metodologiju rada i pripreme projektnih zahtjeva za podršku EU infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu. Ova metodologija podrazumijeva uspostavljanje i održavanje jedinstvene liste prioriternih projekata, koja će poboljšati identifikaciju, pripremu i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u sektorima energetike, transporta, zaštite životne sredine i socijalne zaštite.

U 2021. godini, Društvo će, u skladu sa zahtjevom resornog Ministarstva, a u saradnji sa lokalnim samoupravama, pripremati projektne identifikacione formulare (PIF-ove), za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, u cilju ažuriranja Jedinstvene liste prioriternih

infrastrukturnih projekata koju, na osnovu strateške relevantnosti projekata formira sektorska radna grupa za životnu sredinu, a verifikuje i usvaja Nacionalna investiciona komisija.

4.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA

Priprema aplikacija za grantove tehničke podrške i investicione grantove za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine kroz predstojeće pozive WBIF-a (Investicionog okvira za Zapadni Balkan) u 2021. godini, shodno instrukcijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Priprema aplikacije za grantove tehničke podrške i investicione grantove za projekte iz oblasti socijalnog sektora kroz predstojeće pozive WBIF-a (Investicionog okvira za Zapadni Balkan) i Green Social Investment Fund Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u 2021. godini, shodno instrukcijama Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava.

II FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2021. GODINU

Na osnovu osnivačkih akata Društva i retrospektive poslovanja u 2020. godini, proizilazi obaveza projekcije sredstava za narednu godinu za realizaciju prethodno definisane poslovne politike.

Finansijski plan za 2021. godinu predstavlja sintetički prikaz planiranih aktivnosti.

U Planu su inkorporirani operativni planovi koji se odnose, prvenstveno, na bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke.

2. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definisanih u okviru osnovnih podataka o statusu i djelatnosti Društva) na pojedinačnim projektnim aktivnostima, nema lako utvrdivu jedinicu troška (npr: savjetodavne usluge; količina dokumentacije za prevod, umnožavanje i publikovanje; službena putovanja u zemlji i inostranstvu sl.). U tom pogledu, najveći dio aproksimacije rashoda, polazi od istorijskog rashoda, tj. učinjenih izdataka u 2020. godini, kao i planiranih aktivnosti *Godišnjim programom rada za 2021. godinu*. Shodno tome, ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog nastajanja i realizacije ostati nepredvidive. U tabeli su prikazani ukupni projektovani prihodi predviđeni za 2021. godinu i iznose 391.256,20 eura, odnosno prilivi u iznosu od 462.500,00 eura, koji predstavljaju zbir prihoda i poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok projektovani rashodi iznose 389.343,67 eura.

Program rada i finansijski plan za 2021. godinu

PRILIVI (prihodi od pružanja usluga + PDV)		
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu ranije potpisanih ugovora	€52,000.00
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, dio ugovora sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus potpisano tokom 2020. godine	€ 52,000.00
1.2	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2021. godini	€ 305,000.00
1.2.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	€ 150,000.00
1.2.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovori sa Ministarstvom pravde i ljudskih i manjinskih prava za projekte "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu"	€ 30,000.00
1.2.3	Planirani ugovor sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	€ 125,000.00
1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	€ 105,500.00
	Prilivi od pružanja usluga (1.1+1.2+1.3)	€462,500.00
1.4	PDV	€ 71,243.80
I	Prihodi (prilivi od pružanja usluga - PDV)	€391,256.20
RASHODI		
2.1	Tekući izdaci	€ 379,343.67
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	€ 221,301.67
2.1.1.1	Neto zarade	€ 130,468.94
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	€ 17,525.68
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 46,735.14
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	€ 23,943.06
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	€ 2,628.85
2.1.2	Ostala lična primanja	€ 84,292.00
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	€ 34,674.48
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu/Dopunski rad (bruto)	€ 40,000.00
2.1.2.3	Naknada nakon prestanka funkcije Izvršnog direktora (bruto)	€ 9,617.52
2.1.3	Rashodi za materijal	€ 15,000.00
2.1.3.1	Rashodi za materijal	€ 5,000.00
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	€ 1,000.00
2.1.3.1.2	Administrativni materijal (kanc.mat., sreds. higijene)	€ 4,000.00
2.1.3.2	Rashodi za energiju	€ 3,000.00
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	€ 7,000.00
2.1.4	Rashodi za usluge	€ 46,750.00
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 5,000.00
2.1.4.2	Reprezentacija	€ 5,000.00

Program rada i finansijski plan za 2021. godinu

2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	€ 1,500.00
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	€ 4,000.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	€ 6,000.00
2.1.4.6	Ostale usluge	€ 19,250.00
2.1.4.6.1	PR (Medijske i promotivne usluge) za projekat 1000+	€ 9,600.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	€ 800.00
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	€ 600.00
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	€ 350.00
2.1.4.6.5	Troškovi za telefonske, internet usluge, usluge održavanje mejlova i sajtova	€ 5,000.00
2.1.4.6.6	Troškovi odvoza komunalnog otpada	€ 300.00
2.1.4.6.7	Troškovi vodovoda i kanalizacije	€ 300.00
2.1.4.6.8	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	€ 300.00
2.1.4.6.9	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	€ 2,000.00
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	€ 6,000.00
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	€ 4,000.00
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 1,000.00
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	€ 1,000.00
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00
2.1.6	Renta	€ 8,000.00
2.1.6.1	Zakup poslovnog prostora	€ 8,000.00
2.2.	Kapitalni izdaci	€ 10,000.00
2.2.1	Izdaci za opremu	€ 10,000.00
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	€389,343.67
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	462,500.00
I	PRIHODI	391,256.20
II	RASHODI	389,343.67
	SUFICIT/DEFICIT (I-II)	1,912.53

Napomena: Shodno Zakonu o PDV-u, Društvo je u obavezi da obračuna i plati porez na dodatu vrijednost na promet oporezivih usluga i isti prikaže na svojim fakturama. Na prihode od pružanja usluga za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus PDV se obračunava i plaća po stopi 0% na osnovu Rješenja Poreske uprave. Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2021. godini iznosi aprox 71.243,80 eura, tako da planirani prilivi za 2021. godinu bi iznosili 462.500,00 eura.

3. PLANIRANI PRIHODI

Osnov za planiranje prihoda za 2021. godinu odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2021. godinu, kao i prihode po osnovu već potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Tokom 2020. godine potpisan je ugovor između Ministarstva održivog razvoja i turizma (sada Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) i Društva za implementaciju projekta „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“ u iznosu od 150.000,00 eura sa PDV-om sa trajanjem do aprila 2022. godine, tako da se dio ugovora odnosi na pružanje usluga tokom 2021. godine.

Planirano je potpisivanje ugovora između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Društva u iznosu od 123.966,94 eura bez PDV-a, odnosno 150.000,00 eura sa PDV-om, potpisivanje ugovora sa Ministarstvom pravde i ljudskih i manjinskih prava za implementaciju projekata „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu u iznosu od 24.793,39 eura bez PDV-a, odnosno 30.000,00 eura eura sa PDV-om. Takođe, planirano je potpisivanje ugovora sa opštinama u centralnom, sjevernom i južnom dijelu Crne Gore, u iznosu od 103.305,79 eura bez PDV-a, odnosno 125.000,00 eura sa PDV-om.

Obzirom da je planirana vrijednost ugovora za 2021. godinu sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma umanjena u odnosu na Ugovor o pružanju usluga za 2020. godinu, koji je iznosio 250.000,00 eura, Društvo planira pružanje usluga drugim institucijama i firmama kako bi ostvarilo prihod u iznosu od 87.190,08 eura bez pdv-a, odnosno priliv u iznosu od 105.500,00 eura sa pdv-om.

Ostvarivanjem gore navedenih priliva Društvo bi u potpunosti pokrilo planirane troškove.

4. PLANIRANI RASHODI

4.1. Tekući rashodi

Bruto zarade i doprinosi po osnovu poreza i doprinosa

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad (neto zarade), porez na lična primanja, prirez na porez, doprinose na teret zaposlenog (doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), doprinose na teret poslodavca (doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), kao i ostale doprinose na teret poslodavca (doprinos za Privrednu komoru Crne Gore, poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih; doprinos za Fond rada; doprinos za rehabilitaciju invalidnih lica). Porezi i doprinosi su obračunati u skladu sa važećim zakonskim propisima za zarade i druga primanja, čiji iznosi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa. Rashodi zarada zaposlenih za 2021. godinu obračunati su u skladu sa Pravilnikom o zaradama i drugim primanjima zaposlenih, a na osnovu radnih mjesta previđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.

Shodno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, predviđeno je 17 radnih mjesta od kojih je 15 visoko kvalifikovanih kadrova, dok su dvoje zaposlenih srednje stručne spreme.

Ostala lična primanja se odnose na naknade članovima Odbora direktora i sekretara Odbora direktora i naknade po osnovu ugovora o djelu. Naknade članovima Odbora direktora i sekretara iskazane su u bruto iznosu (sa pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora čine Predsjednik i 6 članova. Ugovori o djelu planirani su za eventualna angažovanja lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu, za poslove koji nijesu primarna djelatnost, a trajanje istog je privremenog karaktera. Ugovori za dopunski rad planirani su potrebe implementacije projekta „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“. Takođe, za 2021. godinu predviđena je Naknada nakon prestanka funkcije Izvršnog direktora. Naime, Ugovorom o radu sa zaposlenim Miomrom Peruničićem na radnom mjestu Izvršnog direktora sa opisom poslova i odgovornosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva definisano je da zaposleni ima pravo da nakon prestanka funkcije Izvršnog direktora jednu godinu prima naknadu u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije. Obzirom da je funkcija prestala krajem avgusta mjeseca, tokom 2021. godine naknadu ostvaruje 4 mjeseca, kako je planom i predviđeno.

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju: troškove za materijal (nabavka publikacija i stručne literature i administrativnog materijala) i troškove za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge obuhvataju: službena putovanja u zemlji i inostranstvu, reprezentacija, rashode platnog prometa i bankarskih usluga; pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja.

Ostale usluge obuhvataju: **Medijske i promotivne usluge (PR) za projekat „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“** odnose se na usluge koje za cilj imaju razvoj, upravljanje, koordiniranje, implementaciju i praćenje uspostavljanja komunikacione strategije i povezanih proizvoda i aktivnosti u odnosima sa javnošću. Glavni cilj je da se građani detaljno upoznaju sa procesom i prednostima projekta. **Usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila** odnose se na redovno osiguranje, usluge tehničkog pregleda vozila, potpuno kasko osiguranje bez učešća u šteti i krađi vozila kao pokriće za zadržavanje vozila u inostranstvu. **U ostale usluge se ubrajaju i:** usluge osiguranja zaposlenih, troškovi za poštanske usluge, troškovi za telefonske i internet usluge, usluge održavanja mejlova i sajtova, troškovi odvoza komunalnog otpada, troškovi vodovoda i kanalizacije, nabavka licenci za pakete propisa i ostalih poslovnih paketa (paket propisa, Biznisoft, licence za kompjutere i sl.) i ostali rashodi za usluge.

Ostali poslovni rashodi se planiraju za slučaj nastanka poslovnih rashoda, koji se nisu mogli predvideti u trenutku planiranja, a shodno nivou tekućeg izvršenja u 2020. godini.

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju: **tekuće održavanje poslovnog prostora** koje se odnosi na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela poslovnog prostora, potrebe za zanatskim radovima i sl; **tekuće održavanje**

opreme koje se odnosi na planirane potrebe redovnog servisa IT opreme (centralnog štampača, multifunkcionalnog uređaja, skenera, telefonske mreže i uređaja i sl.), sitne popravke kancelarijskog namještaja; **tekuće održavanje vozila** koje se odnosi na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih djelova i popravke.

4.2 Kapitalni izdaci

Izdaci za opremu

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku računarske, kancelarijske opreme i ostala osnovna sredstva za potrebe Društva.

5. IZMIRENJE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA

Tokom 2017. godine, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, Društvo je podnijelo zahtjev za reprogram poreskog duga i na osnovu istog, dobijeno je rješenje Poreske uprave kojim je odobren reprogram osnovnog duga za period od 01.04.2016. godine do 31.01.2017. godine u iznosu od 75.470,21 €. Na osnovu Rješenja o reprogramu poreskih potraživanja, Društvo je uplatilo 10% osnovnog duga u iznosu od 7.547,00 eura, kao i trideset osam rata, koje na mjesečnom nivou iznose 1.132,05 eura. Takođe, 2018. godine izmirene su obaveze po osnovu poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi za maj - decembar 2017. godine, dok su obaveze po osnovu poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi za januar 2018 - jul 2019. godine izmirene tokom 2019. godine.

Tokom 2020. godine, Društvo je izmirilo sve zaostale obaveze prema Poreskoj upravi, kao i redovne tekuće obaveze koje se odnose na 2020. godinu.

Do kraja 2021. godine planira se redovno izmirivanje tekućih obaveza, kao i preostalog poreskog duga po osnovu reprograma i obaveze po osnovu doprinosa ostalim institucijama.

6. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom, i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti koje u momentu izrade plana nijesu bile poznate.

Planirani rashodi u iznosu od **389.343,67 eura** biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od **391.256,20 eura**, čime će se obezbijediti ravnoteža u finansijskom planiranju.


7. PRAVNI OSNOV

Članom 10 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 24 stav 1 tačka 3 Statuta Društva je definisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan.

Članom 15 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 25 stav 1 tačka 4 je definisano da Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Podgorica, 17.09.2021. godine

Valentija Saveljić, dipl. ekonomista
d. Izvršne direktorice



"PROJECT CONSULTING" D.O.O.
PODGORICA