

Informacija o potpisivanju Amandmana br. 4 Ugovora br. 01-7494/1 od 8.10.2020. godine, za realizaciju Programa rehabilitacije magistralnih puteva, projekat rekonstrukcije državnog puta M-2 Sekcija: Lepenac – Ribarevina –Poda - Berane

Uprava za saobraćaj, shodno članu 13 Zakona o putevima („Sl.list CG“, br. 82/2020 i 140/2022), te članom 37 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 93/24 - ispravka, 104/24, 117/24, 39/25 i 97/25), upravlja državnim putevima. Ista se obratila Ministarstvu saobraćaja zahtjevom (broj 02-13451/1 od 28.11.2025. godine) za potpisivanje Amandmana br. 4 Ugovora br. 01-7494/1 od 8.10.2020. godine, za realizaciju Programa rehabilitacije magistralnih puteva, projekat rekonstrukcije državnog puta M-2 Sekcija: Lepenac – Ribarevina –Poda - Berane, a vezano za povećanje Ugovorene cijene, u iznosu od 7.704.431,16 eura bez PDV-a.

Realizacija projekta rekonstrukcija državnog puta M-2, sekcija: Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane, počela je 01.08.2023. godine, prema ugovoru koji je Uprava za saobraćaj potpisala sa izvođačem radova JV STRABAG AG – BEMAX DOO. Finansiranje projekta je iz sredstava kredita EIB-a u iznosu od 35.731.859,52 € bez PDV-a.

Amandman br. 1 Ugovora potpisan je 04.07.2023. godine i odnosi se na definisanje datuma početka radova (kluzula 8.1.PUU) i izmjena načina plaćanja izvedenih radova (klauzula 2.4.OUU). Izmjena načina plaćanja izvedenih radova odnosi se na porast cijena građevinskih materijala i proizvoda kao i plaćanje PDV-a na sva plaćanja preko ugovorene vrijednosti.

Amandman br. 2 Ugovora potpisan je 28.07.2025. godine i odnosi se na produžetak roka građenja. Ovim Amandmanom u je kao krajnji datum za završetak radova utvrđen datum 28.12.2025. godine.

Amandman br. 3 Ugovora odnosi se na izuzimanje dijela ugovorenih radova i izmjena uslova za Primopredaju radova.

U periodu od potpisivanja Ugovora do završetka radova, desili su se sljedeći ključni događaji koji su uticali na projekat:

- Poremećaj na tržištu koji je prouzrokovao značajno povećanje cijena materijala, usljed čega je procijenjena vrijednost korekcije cijena povećana za dodatnih 9.600.000,00 € bez PDV-a. Plaćanje PDV-a na ovaj iznos obračunava se po stopi od 21% i iznosi 2.016.000,00€ (po osnovu Amandmana 1).
- Promjene tehničkih rješenja zbog prilagođavanja stvarnom geološkom stanju na terenu i geometriji postojećeg stanja i nepredviđeni radovi, usljed čega je ugovorena vrijednost radova povećana za dodatnih 5.109.348,68€ bez PDV-a. Plaćanje PDV-a na ovaj iznos obračunava se po stopi od 21% i iznosi 1.072.963,22€.
- Zahtjevi lokalnog stanovništava MZ Zaton i MZ Poda za izgradnjom pješačkih staza i rasvjete, usljed čega je ugovorena vrijednost radova povećana za dodatnih 2.595.082,48€ bez PDV-a. Plaćanje PDV-a na ovaj iznos obračunava se po stopi od 21% i iznosi 544.967,32€.

Na osnovu navedenog, kao i na osnovu saglasnosti Uprave za saobraćaj, Izvođača radova, i saglasnosti Nadzornog inženjera, tekst Amandmana br. 4 Ugovora dostavljamo u prilogu, i predlaže se da Vlada donese predložene zaključke.

AMANDMAN br.4

Ugovora br. 01-7494/1 od 08.10.2020. godine

**Program rehabilitacije magistralnih puteva: Rekonstrukcija državnog puta M-2,
dionica: Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane**

Ovaj Amandman br. 4 zaključen je _____ godine između:

(1) **Uprave za saobraćaj**, sa sjedištem u Ulici IV proleterske br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem tekstu: Investitor)

i

(2) **JV Strabag AG - Bemax d.o.o.**, društvo osnovano po crnogorskim zakonima i sa glavnim sjedištem u ulici Zetskih vladara br.5, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem tekstu: Izvođač).

Uvod

Investitor i Izvođač (u daljem tekstu: Ugovorne strane) su zaključili Ugovor o rekonstrukciji državnog puta M-2, dionica Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane (u daljem tekstu: Ugovor), Amandman br. 1, koji se odnosi na definisanje datuma početka izvođenja radova i izmjeni načina plaćanja izvedenih radova i Amandman br. 2, koji se odnosi na produženje roka za završetak radova.

S obzirom na to da se tokom realizacije Ugovora dogodilo nekoliko događaja koji su uticali na program izvođenja radova, rok za završetak, način plaćanja izvedenih radova, dodatne troškove za realizaciju projekta u odnosu kako je definisano Ugovorom, od kojih su ključni događaji:

- Pomjeranje datuma početka radova (Obuhvaćeno Amandmanom br.1)
- Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda (Obuhvaćeno Amandmanom br.1)
- Dodatni radovi usled promjene tehničkih rješenja zbog prilagođavanja stvarnom geološkom stanju na terenu i geometriji postojećeg stanja
- Finansiranje projekta iz sredstava kredita EIB-a u iznosu od 35.731.859,52 € bez PDV-a (po stopi od 0%) preko kojeg iznosa se mora obračunavati PDV po stopi od 21%
- Dodatni radovi na izgradnji trotoara i javne rasvjete po zahtjevima mješta MZ Zaton i Poda

Ugovorne strane su se saglasile kako slijedi:

Član 1

Predmet Amandmana br. 4 je povećanje Ugovorene Cijene.

Član 2

Ugovorena cijena radova uvećava se na iznos od 53.036.290,68€ bez PDV-a, odnosno 56.670.221,22 € sa PDV-om.

U novu ugovorenu cijenu uključeni su sledeći iznosi:

- Iznos od 35.731.859,52 € po osnovu osnovnog ugovora.
Ovaj iznos predstavlja ugovorenu cijenu radova bez PDV-a, a plaćanje PDV-a vrši po stopi od 0%,
- Iznos od 9.600.000,00 € bez PDV-a, po osnovu Amandmana br. 1.
Ovaj iznos se odnosi na korekciju cijena (obračun razlike u cijeni) shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-8366/2 od 22.12.2022.godine i Amandmanu br. 1.
Plaćanje PDV-a na ovaj iznos obračunava se po stopi od 21% i iznosi 2.016.000,00 €.
- Iznos od 7.704.431,16 € bez PDV-a po osnovu naknadnih i viškova radova.
Plaćanje PDV-a na ovaj iznos obračunava se po stopi od 21% i iznosi 1.617.930,54 €.

Član 3

Strane potvrđuju da izvršenje ovog Amandmana br. 4 ne utiče na bilo koja prava, pravna sredstva ili ovlašćenja bilo koje Strane po Ugovoru, uključujući, bez ograničenja, prava Izvođača radova u pogledu potraživanja za vrijeme i/ili troškove, izmjene, produženja rokova i prilagođavanja plaćanja, osim ako takva prava nisu izričito i posebno ograničena ovim Amandmanom br. 4.

Sve formulacije, izrazi i definisani termini u ovom Amandmanu imaju isto značenje kao što je dato u Ugovoru.

Sve odredbe Ugovora koje nijesu izmijenjene i / ili dopunjene Amandmanom br. 3 ostaju na snazi.

Amandman br. 4 postaje validan i stupa na snagu potpisivanjem od strane ugovornih strana.

Amandman br. 3 se sastoji od dvije (2) stranice i sačinjen je u četiri (4) dvojezična primjerka na engleskom i crnogorskom jeziku, po dva (2) za svaku Ugovornu stranu.

Potpisao:

Potpisao:

Za Investitora:

Radomir Vuksanović

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore

Br. _____ od _____ godine

Za Izvođača:

Svetislav Bajić