



VLADA CRNE GORE
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim
organizacijama

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA REVIDIRANE
STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA CRNE GORE 2023-2027,
ZA 2025. GODINU

PREDLOG

Podgorica, april 2026. godine

Sadržaj

I UVODNI REZIME	3
Uvodne napomene.....	3
Stepen i status realizacije aktivnosti	4

Pregled realizovanih ulaganja u odnosu na plan	6
Ostvareni rezultati i izazovi	9
II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU STATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA	12
Opšti pregled	12
Napredak u ostvarenju ciljeva	18
III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE	30
IV PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA	225
Lista skraćenica	229

I UVODNI REZIME

UVODNE NAPOMENE

Vlada Crne Gore je u julu 2023. godine donijela Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. (SRR 2023-2027) i Akcioni plan za 2023. godinu. Strategija regionalnog razvoja predstavlja osnovni planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi, prioriteti i aktivnosti radi smanjivanja regionalnih nejednakosti. U cilju unapređenja strateškog okvira politike regionalnog razvoja, Vlada Crne Gore je na sjednici 9.10.2025. godine donijela revidiranu Strategiju regionalnog razvoja 2023-2027 i Akcioni plan za sprovođenje revidirane Strategije regionalnog razvoja 2023-2027 za 2025. Godinu.

Revidiranom Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. definisana je vizija „Ravnomjerniji regionalni razvoj za život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji“. Prethodno navedeno podrazumijeva povećanje kvaliteta života svih građana, kroz veću zapošljivost i dohodak per capita i posljedično smanjenje rizika od siromaštva i migracija. U skladu sa vizijom revidirane SRR 2023-2027 definisana su tri strateška cilja:

1. Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem,
2. Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života,
3. Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioriternih sektora i sektora sa potencijalom rasta.

Zakonom o regionalnom razvoju propisana je obaveza pripreme godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije koji se dostavlja Vladi i Skupštini na razmatranje. Organi i organizacije uključene u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, dužni su da dostave godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova.

Shodno obavezama propisanim Zakonom o regionalnom razvoju, Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, u čijoj je nadležnosti oblast regionalnog razvoja, pripremio je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana revidirane Strategije regionalnog razvoja 2023-2027, za 2025. godinu, uz podršku Radne grupe koju su činili predstavnici organa i organizacija uključenih u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, kao i predstavnika jedinica lokalne samouprave. Izvještaj o realizaciji je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka u februaru i martu 2026. godine.

Ovaj proces je bio izazovan, jer je sa jedne strane izostala ažurnost određenog broja jedinica lokalne samouprave u dostavljanju podataka, a sa druge strane proces je dodatno otežavalo dostavljanje nepotpunih podataka i resora i jedinica lokalne samouprave, na koje su uglavnom više puta pripremljeni komentari i sugestije. Nedostaci se posebno odnose na novi rok realizacije, preporuke za naredni period od strane nadležnih resora, kao i na neuporedivost podataka u odnosu na vrijednosti predviđene Akcionim planom. Proces je podrazumijevao niz dodatnih konsultacija sa članovima Radne grupe, koji su takođe imali problem u obezbjeđivanju potrebnih podataka na nivou svojih resora.

Izvještaj obuhvata i projekte lokalnih samouprava, a uključuje i određeni broj projekata čija implementacija nije bila predviđena početkom 2025. godine. U pitanju su projekti koji nijesu bili planirani Akcionim planom za 2025. godinu, a uspješno su realizovani i doprinose ostvarivanju ciljeva revidirane Strategije regionalnog razvoja Crne Gore. Detaljan broj ovakvih projekata i njihova vrijednost navedeni su u nastavku.

Za potrebe izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za 2025. godinu korišćena je organizaciona struktura rekonstruisane 44. Vlade, u okviru koje je donijet Akcioni plan i realizovan veći dio aktivnosti.


Izvještaj o realizaciji revidirane SRR 2023-2027 i Akcionog plana za 2025. godinu pripremljen je po Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Smjernica za izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata.

STEPEN I STATUS REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Za sprovođenje revidirane SRR 2023-2027, Akcionim planom za 2025. godinu predviđena je realizacija 72 aktivnosti kroz 10 operativnih ciljeva, u funkciji ostvarenja strateških ciljeva regionalnog razvoja. U okviru pomenutih aktivnosti planirana je realizacija 258 podaktivnosti/projekata. Takođe, analizom je obuhvaćeno i dodatna 64 projekta iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave čija realizacija nije bila predviđena planom, ali su uspješno realizovani i doprinose realizaciji ciljeva revidirane Strategije regionalnog razvoja Crne Gore.

Pregled realizacije aktivnosti napravljen je na osnovu dostupnih podataka. Status realizacije aktivnosti utvrđen je na osnovu tri kriterijuma: 1) stepena realizacije projekata u okviru planirane aktivnosti u slučajevima kada aktivnost obuhvata više projekata, 2) ispunjenosti planiranih vrijednosti indikatora rezultata definisanih po regionima i 3) stepena realizovanih sredstava u odnosu na planirana po regionima. Za određivanje različitih grupa realizacije aktivnosti korišćeni su sljedeći kriterijumi za razvrstavanje: nerealizovana aktivnost – realizacija manja od 20%, djelimično realizovana aktivnost – realizacija od 20% do 80%, i realizovana aktivnost – realizacija veća od 80%. Za višegodišnje projekte, stepen realizacije ocjenjivan je za fazu predviđenu za 2025. godinu.

U skladu sa navedenim i na osnovu prikupljenih podataka, od ukupno 72 aktivnosti, 39 aktivnosti su u potpunosti realizovane ili se realizuju fazno u skladu sa predviđenom dinamikom, 27 aktivnosti je djelimično realizovano, dok 6 aktivnosti nije realizovano. Dakle, 91,67% aktivnosti je realizovano u potpunosti ili djelimično.



Status realizacije aktivnosti posmatrano prema strateškim ciljevima je sledeći:

- U okviru strateškog cilja 1: Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem u 2025. godini predviđeno je 6 aktivnosti, od kojih 5 aktivnosti su realizovane, dok je jedna aktivnost djelimično realizovana. Njena realizacija će se nastaviti u narednom periodu u skladu sa predviđenim rokovima.
- Kada je u pitanju strateški cilj 2: Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života, od ukupno 19

planiranih aktivnosti, 10 aktivnosti su realizovane, 7 aktivnosti je djelimično realizovano, dok su 2 aktivnosti ostale nerealizovane.

- U dijelu koji se odnosi na strateški cilj 3: Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta, od ukupno 47 aktivnosti, koliko je planirano u 2025. godini, 25 aktivnosti je realizovano, 18 aktivnosti je djelimično realizovano, dok 4 aktivnosti nijesu realizovane.

Kao što je navedeno, od ukupno 72 aktivnosti, svega 6 aktivnosti nije realizovano u skladu sa Akcionim planom za 2025. godinu, i to: Izrada nacrtu Zakona o socijalnog ekonomiji, Unapređenje regulatornog okvira za nestandardne oblike radnog angažovanja (rad od kuće i rad na daljinu), Unapređenje i razvoj lokalne tržišne infrastrukture, Održavanje info dana za podizanje svijesti JLS o mogućnostima otpočinjanja procedure razvoja brenda grada i/ili regiona, Sprovođenje mjera i aktivnosti na uređenju i mapiranju planinskih staza u okviru Nacionalne mreže planinskih staza, Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unaprjeđenju zaštićenih područja/Mapiranje ekološke mreže. Izostanak realizacije aktivnosti u predviđenim rokovima uzrokovan je najvećim dijelom organizacionim i kadrovskim promjenama, što je uticalo na kontinuitet i potrebu prilagođavanja novom organizacionom sistemu. Takođe, određene aktivnosti nijesu realizovane zbog nedostatka administrativnih kapaciteta, ali i zbog odustajanja od planiranih aktivnosti i preusmjeravanja sredstava na drugu aktivnost.

Ipak, najveći broj aktivnosti je djelimično realizovan, odnosno aktivnosti nijesu realizovane u potpunosti u skladu sa predviđenim rokovima usljed uticaja različitih okolnosti. Prilikom realizacije aktivnosti prepoznati su sljedeći problemi, odnosno izazovi: nedostatak administrativnih kapaciteta usljed kadrovskih i organizacionih promjena; zahtjevi za dodatnim radovima u toku samog projekta od strane krajnjeg korisnika ili zbog nedostataka samog projekta; neadekvatno planiranje i pravovremeno pokretanje aktivnosti uslijed

čega dolazi do promjene u dinamici realizacije projekata; složene procedure javnih nabavki; neriješeni imovinsko-pravni odnosi i postupak eksproprijacije; nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju radova; nedostatak planske dokumentacije; nepoštovanje rokova od strane izvođača; nepredviđene okolnosti i vremenski uslovi za izvođenje građevinskih radova i dr. Takođe, pojedine aktivnosti nijesu u potpunosti realizovane zbog nedostatka interesovanja krajnjih korisnika, posebno kada je u pitanju zajednička saradnja.

PREGLED REALIZOVANIH ULAGANJA U ODNOSU NA PLAN

Za sprovođenje AP revidirane SRR 2023-2027. za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 695.251.732,37 eura.

Analiza ostvarenih ulaganja integriše podatke o realizaciji aktivnosti i projekata koji su bili predviđeni Akcionim planom za 2025. godinu, kao i dodatnih 64 projekata čija realizacija nije bila predviđena planom, ali su uspješno realizovani i doprinose realizaciji ciljeva revidirane Strategije regionalnog razvoja Crne Gore. Ukupna vrijednost dodatnih projekata iznosila je 11.749.798 eura. Treba pomenuti i da prilikom izrade AP revidirane SRR 2023-2027 za 2025. godinu nijesu bile dostupne precizne informacije o vrijednostima pojedinih projekata, što se je takođe uticalo na poređenje realizacije u odnosu na plan.


Ukupna sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti revidirane SRR u 2025. godini iznosila su 695.251.732,37 eura, dok je realizovan iznos od 630.611.282,35€, što je 90,7%.

Posmatrano po strateškim ciljevima skoro kompletan iznos, tačnije nešto više od 96% ulaganja odnosi se na aktivnosti strateškog cilja 3:


- Za realizaciju aktivnosti u okviru **strateškog cilja 1** – Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem **uloženo je 4.280 eura**.
- Za aktivnosti u okviru **strateškog cilja 2** – Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života, **uloženo je 21.393.528,31 eura**.
- Ulaganja za realizaciju **strateškog cilja 3** – Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioriternih sektora i sektora sa potencijalom rasta **iznosila su 609.213.474,04 eura**.

Posmatrano po regionima, prema dostupnim podacima, najveći iznos sredstava utrošen je za realizaciju aktivnosti u Središnjem regionu – 306.354.267,73 eura, zatim u Sjeverni region – 170.041.056,77 eura, dok je u Primorski region uloženo 105.745.132,88 eura.

Preostala sredstva uložena su za aktivnosti koje su realizovane na nacionalnom nivou, odnosno sredstva koja nije bilo moguće rasporediti po regionima, a iznos ovih sredstava je 48.470.824,97 eura, što je 7,69% ukupnih ulaganja.



Kada posmatramo odnos realizovanih i planiranih ulaganja na nivou regiona, u svakom regionu, kao i na nacionalnom nivou, realizacija je bila manja u odnosu na plan.



Struktura izvora finansiranja

Aktivnosti su u najvećoj mjeri finansirane sredstvima javnog sektora (Razvojna banka, javne institucije, uključujući privredna društva u većinskom državnom vlasništvu) u iznosu od 414.068.442,25 eura (od čega kreditna sredstva Razvojne banke 212.820.569 eura) i Nacionalnog budžeta u iznosu 183.525.647,94 eura. Dodatno, budžetska sredstva jedinica lokalne samouprave doprinise ulaganjem od 25.351.800,24 eura, dok su za sprovođenje aktivnosti realizovana sredstva u iznosu od 4.251.619,48 eura iz IPA fondova i 3.413.772,15 eura iz donatorskih programa.

Grafik 4: Struktura izvora finansiranja




Tabela 1: Odnos planiranih i realizovanih sredstava po izvorima finansiranja (u €)

	Planirano	Realizovano	Stepen realizacije
Nacionalni budžet	245.844.263,97	183.525.647,94	74,65%
Budžet opština	28.962.489,74	25.351.800,24	87,53%
Javni sektor	410.024.430,65	414.068.442,25	100,99%
IPA	2.979.026,58	4.251.619,48	142,78%
Donatori	7.441.521,43	3.413.772,15	45,87%
Ukupno	695.251.732,37	630.611.282,35	90,70%

OSTVARENI REZULTATI I IZAZOVI

Realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje revidirane Strategije regionalnog razvoja 2023-2027. za 2025. godinu napravljen je iskorak ka postizanju ravnomjernijeg regionalnog razvoja. Ove aktivnosti doprinijele su povećanju kvaliteta života svih građana, poboljšanju zapošljivosti i rasta dohotka, čime se smanjuje rizik od siromaštva i sprečavaju migracije.

U okviru jačanja funkcionalnosti jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem, nastavljen je pozitivan trend povećanja broja projekata JLS koji se finansiraju iz EU fondova. Ipak, podaci pokazuju da nije došlo do jačanja fiskalnih pozicija manje razvijenih opština, već da je u odnosu na 2022. godinu porastao broj JLS koje ostvaruju pravo na sredstva iz Egalizacionog fonda na ukupno 19 (13 u Sjevernom, 4 u Središnjem i 2 u Primorskom regionu)¹. Rađeno je na unapređenju metodologije izračunavanja indeksa razvijenosti, te je donešena Uredba o izmjenama Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Takođe, utvrđen je predlog Zakona o regionalnom razvoju, i njegovo usvajanje se očekuje u IIQ 2026. godine. Radi

¹ U skladu sa izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, u 2022. osnovana je opština Zeta.

unaprjeđenja mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja, u septembru 2025. godine donešena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, u namjeri da u narednom periodu ovo tijelo preuzme proaktivniju ulogu u koordinaciji sprovođenja politike regionalnog razvoja. U decembru 2025. održana je konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. U cilju usklađivanja komplementarnosti strateških planova razvoja JLS sa revidiranom Strategijom regionalnog razvoja, u toku 2025. godine izdata je saglasnost za 5 strateških planova razvoja JLS.

Radi postizanja održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja, pokrenute su aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite kroz jačanje infrastrukture. Takođe, tokom 2025. godine sprovedene su aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja i vještina, uključujući podsticanje proučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima. Program je implementiran u 163 osnovne škole, 50 srednjih škola i 3 ustanove visokog obrazovanja. U oblasti 9erodrome9tur ostvaren je vidan napredak. Prema podacima Ankete o radnoj snazi iz 2025. Godine, za starosnu grupu od 15 do 89 godina, stopa aktivnosti je 60,9%, stopa zaposlenosti je 54,4%, stopa nezaposlenosti je 10,7% i stopa stanovništva van radne sanage je 39,1%. U Sjevernom 9erodr, stopa aktivnosti je 56%, stopa zaposlenosti je 44,9%, stopa nezaposlenosti je 19,6%. U Središnjem 9erodr, stopa aktivnosti je 64,1%, stopa zaposlenosti je 58,7%, stopa nezaposlenosti je 8,6%. U Primorskom 9erodr, stopa aktivnosti je 58,8%, stopa zaposlenosti je 54,9%, stopa nezaposlenosti je 6,7%. Takođe, poboljšana je infrastruktura u smislu 9erodrome i rekonstrukcije dječijih vrtića i škola.

Na planu povećanja konkurentnosti regiona, zasnovanom na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoju prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta, ostvareni su pozitivni pomaci. U cilju povećanja regionalne konkurentnosti, realizovane su pripreme za značajne investicije u infrastrukturu za širokopojasni pristup internetu, kao i u unaprjeđenje institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija, poput završetka radova na Naučno-tehnološkom parku u Podgorici i Domu digitalne revolucije u Nikšiću. Podrška preduzećima kroz kreditne linije Razvojne banke Crne Gore za rast konkurentnosti privrede iznosi 212.820.569 eura, odnosno 67 kredita plasiranih u Sjevernom regionu, 208 kredita u Središnjem regionu i 53 kredita u Primorskom regionu. Kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu, Ministarstvo ekonomskog razvoja je kroz 3 programske linije plasiralo ukupno 3.209.879,30 eura, od čega je najveći dio plasiran u Središnjem regionu. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama sprovelo je Program podrške investicijama za 2025. godinu, i tom prilikom plasiralo 1.117.325 eura, odnosno podržalo ukupno 40 projekata, i to 28 iz Sjevernog regiona, 8 iz Središnjeg i 4 projekta iz Primorskog regiona. Ministarstvo ekonomskog razvoja takođe je sprovelo Program za razvoj i promociju zanatstva i tom prilikom plasiralo 288.038,70 eura.

Postignut je napredak u ostvarivanju zadatih ciljeva u razvoju prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta, kao i u unaprjeđenju uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane organskog porijekla, uz održiv dohodak poljoprivrednika. Značajniji rezultati zabilježeni su u oblasti turizma, gdje je u toku 2025. godine u kolektivnom smještaju ostvareno 5.168.539 noćenja turista. Posmatrano po regionima, u Sjevernom regionu ostvareno je 186.874 noćenja, u Središnjem regionu 401.620 noćenja, dok je u Primorskom ostvareno 4.580.045 noćenja. Prema preliminarnim podacima, u individualnom smještaju ostvareno je 10.179.395 noćenja turista, i to u Sjevernom regionu 315.361, u Središnjem 214.633, dok je u Primorskom regionu ostvareno 9.649.401 noćenja.

Značajan napredak ostvaren je i u oblasti poljoprivrede. Prema podacima Registra poljoprivrednih gazdinstava, broj poljoprivrednih gazdinstava u 2025. godini dostigao je 24.384, što predstavlja povećanje od 6.451 ili 35,98% u odnosu na 2022. Posmatrano po regionima, broj poljoprivrednih gazdinstava porastao je u Sjevernom regionu na 12.711 (rast od 32%), Središnjem regionu na 8.908 (rast od 40%) i Primorskom na 2.765 (rast od 42%).

U cilju unaprjeđenja saobraćajne infrastrukture, realizovane su investicije na poboljšanju putne infrastrukture u vrijednosti od 100.468.431 eura, od čega je 49.191.790,91 eura uloženo u Sjeverni regionu, 28.557.441,86 eura u Središnji regionu i 22.719.198,24 eura u Primorski regionu. Takođe, uloženo je 1.803.810,25 eura u željezničku infrastrukturu, kao i 40.000 eura za radove na uspostavljanju sidrišta u tivatskom zalivu.

U oblasti zaštite životne sredine, razvoja energetike, unaprjeđenja energetske efikasnosti, adaptacije i mitigacije efekata klimatskih promjena, realizuju se aktivnosti na izgradnji infrastrukture za upravljanje otpadom (Mojkovac), vodosnabdijevanjem (Žabljak, Berane, Pljevlja, Bijelo Polje, Glavni grad Podgorica, Luštica-Herceg Novi) i upravljanje otpadnim vodama (Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Rožaje, Glavni grad Podgorica, Herceg Novi, Ulcinj). Donešen je Državni plan za upravljanje otpadom. Takođe, u oblasti energetike sprovedene su aktivnosti na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CEDIS-a i CGES-a, izgradnji novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, revitalizaciji i rekonstrukciji postojećih energetskih infrastrukturnih kapaciteta, a realizovana je i podrška domaćinstvima i privredi u cilju izgradnje fotonaponskih sistema.

Glavne izazove za ostvarivanje ciljeva revidirane SRR 2023-2027. predstavljaju: neujednačeni fiskalni kapaciteti i način finansiranja JLS, zatim nedovoljno razvijeni administrativni kapaciteti JLS, nedostaci u koordinaciji politike regionalnog razvoja i velika fragmentacija između više organa državne uprave i JLS, ograničenost statističkih podataka na nivou regiona i JLS za praćenje ostvarenosti ciljeva, visoka nezaposlenost i stopa rizika od siromaštva, negativna demografska kretanja, nerazvijena infrastruktura, nedovoljna konkurentnost privrede i visok stepen neformalne ekonomije.

II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU STATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA

OPŠTI PREGLED

Regionalna politika kojoj se Crna Gora prilagođava kroz proces pregovora o pristupanju, predstavlja dio politike EU koja se odnosi na pitanja finansijske podrške državama i regionima Evropske unije, u cilju daljeg ekonomskog razvoja slabije razvijenih regiona u EU, ujednačavanja razvijenosti po regionima i jačanja regionalne konkurentnosti. U tom smislu, shodno regulativi Evropske komisije, Crna Gora je definisana kao jedan statistički region na sva tri NUTS nivoa (NUTS 1=NUTS 2=NUTS 3).

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji², Crna Gora je podijeljena na 25 jedinica lokalne samouprave (23 opštine, Glavni grad i Prijestonicu), koje predstavljaju administrativne jedinice. Polazeći od potrebe

² Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list CG", br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014, 3/2016, 31/2017, 86/2018, 3/2020 i 92/2022.)

planiranja razvojnih prioriteta i sprovođenja i praćenja politike regionalnog razvoja, Zakonom o regionalnom razvoju³ su definisana tri regiona: Primorski, Središnji i Sjeverni. Region čine više geografski povezanih jedinica lokalne samouprave, i kao takav ne predstavlja administrativnu jedinicu, već područje sa sličnim geografskim karakteristikama, razmještajem prirodnih uslova i perspektivama za budući razvoj.

Prema posljednjim dostupnim podacima EUROSTAT-a, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2025. godini iznosi 54% prosjeka EU, što predstavlja najveći nivo razvijenosti u poslednjih deset godina. Poređenja radi, u 2022. godini bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći je iznosio 50% prosjeka EU. Ipak, na unutrašnjem planu, posmatrano po geografskim regionima i jedinicama lokalne samouprave, prisutne su velike razlike u stepenu razvijenosti izražene kroz: stopu nezaposlenosti, fiskalne kapacitete JLS, neujednačeni dohodak stanovništva i kretanja stanovništva (migracije i negativan prirodni priraštaj). Pomenute razlike posebno su izražene između Sjevernog regiona, kao manje razvijenog sa jedne strane, i Središnjeg i Primorskog regiona sa druge strane. Pored toga, razlike su izražene u stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u okviru samih regiona, upućujući na potrebu ravnomjernog teritorijalnog razvoja.

Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kao krovnim strateškim dokumentom, u okviru prioritetne teme 2: Podrška vrijednostima, normama i obrascima ponašanja značajnim za održivost društva, definisan je strateški cilj 2.8. Postizanje ravnomjernijeg socioekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju (s posebnim akcentom na razvoj sjevernog regiona).

Polazeći od prepoznatih izazova, u skladu sa zakonskim obavezama, u cilju postizanja ravnomjernog rasta i razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, Vlada Crne Gore je u julu 2023. godine donijela Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, koja je zatim u septembru 2025. godine revidirana. Revidiranom Strategijom je definisana vizija, strateški i operativni ciljevi. Za praćenje uspješnosti ostvarenja revidirane SRR 2023-2027. definisani su indikatori za strateške i operativne ciljeve, na nivou sva tri regiona.

VIZIJA		
Ravnomjerniji regionalni razvoj za život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji.		
SC 1: Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem	SC 2: Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života	SC 3: Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioriternih sektora i sektora sa potencijalom rasta

³ Zakon o regionalnom razvoju ("Službeni list CG", br. 20/2011, 26/2011, 20/2015 i 47/2019.)

<p>OC 1.1: Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština;</p> <p>OC 1.2: Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja</p>	<p>OC 2.1: Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite;</p> <p>OC 2.2: Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti;</p> <p>OC 2.3: Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike</p>	<p>OC 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti</p> <p>OC 3.2. Razvoj prioritetnih sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine</p> <p>OC 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture</p> <p>OC 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika</p> <p>OC 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena</p>
---	---	--

Zakonom o regionalnom razvoju propisana je obaveza pripreme godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije i dostavljanje Vladi, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, kao i obaveza Vlade da dostavi izvještaj Skupštini na razmatranje, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu.

Organi i organizacije uključene u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, u skladu sa Zakonom, su dužni da dostave godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

U cilju efikasnijeg izvještavanja i pripreme samog Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2025. godinu, revidirana je Radna grupa koju čine predstavnici organa i organizacija uključenih u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, sa zadatkom da pruži podršku Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama i koordinira prikupljanje podataka u nadležnosti resora. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2025. godinu je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka u februaru i martu 2026. godine.

Monitoring sprovođenja revidirane SRR 2023-2027. predviđa kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti Akcionim planovima, ostvareni napredak u realizaciji strateških i operativnih ciljeva, kao i analizu problema i prepreke nastale u procesu sprovođenja strateškog dokumenta.

Revidiranom SRR 2023-2027. predviđena je ocjena ostvarenosti strateških i operativnih ciljeva na osnovu vrijednosti indikatora učinka nakon treće godine, odnosno 2025. godine. Ipak, imajući u vidu značaj praćenja uticaja aktivnosti za koordinaciju i sprovođenje revidirane SRR, u izvještaju su prikazani trendovi u dostizanju operativnih ciljeva na osnovu dostupnih indikatora učinka, odnosno najvažnijih realizovanih aktivnosti za dostizanje operativnih ciljeva gdje nijesu bili dostupni podaci o indikatorima učinka. Takođe, ovakav pristup dodatno je podstaknut značajnim promjenama u odnosu na početno stanje, kao i dostupnošću novih relevantnijih podataka za praćenje ciljeva koji nijesu bili dostupni u trenutku izrade SRR 2023-2027.

Ključnih indikatora kojima se mjeri dostizanje vizije revidirane Strategije regionalnog razvoja 2023-2027 su:

- Stepen razvijenosti JLS i regiona na način da se smanji razvojni jaz između najviše i najmanje razvijenih JLS i regiona,
- Stopa rizika od siromaštva na nivou regiona,
- Prirodni priraštaj na nivou Crne Gore i na regionalnom nivou,
- Saldo unutrašnjih migracija na nivou regiona,
- Indeks razvoja po mjeri čovjeka za svaki od tri regiona.

Uticaj	Indikator uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Povećan stepen razvijenosti JLS	Indeks razvijenosti JLS	MIRN	Za period 2019-2021., 24 indikatora po JLS (CG=100) 5 JLS > iznad prosjeka CG (100) 10 JLS: 75-100% 5 JLS: 50-75% 4 JLS: < 50%	Za period 2022-2024., 13 indikatora po JLS (CG=100) 6 JLS: 75-100% 5 JLS: 50-75% 2 JLS: <50%	Za period 2022-2024, 25 JLS ⁴ (CG=100) 6 JLS > 100%, 10 JLS 75-100%, 6 JLS 50-75%, 3 JLS < 50%	Za period 2025-2027., 13 indikatora po JLS (CG=100) 6 JLS: 75-100% 6 JLS: 50-75% 1 JLS: <50%
Smanjen razvojni jaz između JLS	Raspon u nivou razvijenosti (raspon Indeksa razvijenosti 1. i 25. JLS)	MIRN	Razvojni jaz između najrazvijenije i najmanje razvijene JLS=5.6 za period 2019-2021. 157,08 (BD) : 28,13 (PT) = 5.6	Razvojni jaz između najrazvijenije i najmanje razvijene JLS=4.8 za period 2022-2024. 145 (BD) : 30 (PT) = 4.8	Razvojni jaz između najrazvijenije i najmanje razvijene JLS=13.23 za period 2022-2024. 170.5 (BD) : 12.89 (PT) = 13.23	Razvojni jaz između najrazvijenije i najmanje razvijene JLS smanjen na 4.46 ili 20%
Smanjen stepen rizika od siromaštva	Stopa rizika od siromaštva na nivou CG, %	Monstat, Anketa o dohotku i uslovima života	21,2 (2021.)	18,8	20,0 (2024.)	17,5
Smanjene migracije iz Sjevernog regiona u ostala dva regiona	Migracioni saldo - unutrašnje migracije, Sjeverni region, broj lica	Monstat, statistika migracija	-1267 lica (2021.)	-516 lica	-763 lica (2025.)	-500 lica

⁴ U odnosu na prethodno navedeni obračun, broj JLS se povećao i iznosi 25. Dodata je opština Zeta.

Povećan broj stanovnika	Prirodni priraštaj, broj lica	Monstat	-196 lica (2020.)	+100 lica	512 (2025.)	+300 lica
Unaprijeđen život po mjeri čovjeka	HDI Crne Gore	Global Data Lab, Vremenska serija za period 2006-2019 za Crnu Goru i regione	2019. godina: Crna Gora: 0.858	Crna Gora: 0,870	0,862 (2023.)	Crna Gora: 0,884

Dakle, vizija regionalnog razvoja na nivou Crne Gore i strateški ciljevi koji su definisani, daju odgovor na rješenje ključnog problema, dok su uzroci problema pretočeni u operativne ciljeve koji zapravo predstavljaju odgovor na pitanje kroz koje aktivnosti je moguće doći do unaprjeđenja stanja u periodu 2023-2027.

STRATEŠKI CILJ 1						
Unaprijeđeni uslovi za život po mjeri čovjeka	HDI	Global Data Lab	Sjeverni region: 0.844 Središnji region: 0.867 Primorski region: 0.844	Sjeverni region: 0.850 Središnji region: 0.876 Primorski region: 0,853	Sjeverni region: 0.856 (2023.) Središnji region: 0.871 (2023.) Primorski region: 0.844 (2023.)	Sjeverni region: 0.865 (rast za 2,5%) Središnji region: 0.888 (rast za 2,5%) Primorski region: 0.860
STRATEŠKI CILJ 2						
Smanjen nivo siromaštva	Stopa rizika od siromaštva (%)	Monstat, Anketa o dohotku i uslovima života	Sjeverni region: 40,8 (2021.) Središnji region: 14,7 (2021.) Primorski region: 10,5	Sjeverni region: 29 Središnji region: 13 Primorski region: 8,5	Sjeverni region: 29,7 Središnji region: 17,5 Primorski region: 15	Sjeverni region: 27 Središnji region: 11 Primorski region: 7,7
Usporen negativni prirodni priraštaj (Sjeverni region)/ Povećan prirodni priraštaj (Središnji,	Prirodni priraštaj, broj lica	Monstat	Sjeverni region: -679 lica (2021.) Središnji region: 367 (2020.) Primorski region: 116 lica (2020)	Sjeverni region: -563 lica Središnji region: 385 lica Primorski region: 120 lica	Sjeverni region: -400 lica Središnji region: 720 lica Primorski region: 262 lica	Sjeverni region: -478 lica (smanjenje negativnog priraštaja za 30%) Središnji region: 420 (rast za 14% u odnosu na baznu

Primorski region)						godinu.) Primorski region: 120
Usporen odliv stanovništva (Sjeverni region) /Sporiji priliv stanovništva (Središnji i Primorski region)	Migracioni saldo, broj lica	Monstat	Sjeverni region: -1267 (2021.) lica Središnji region:745 lica Primorski region: 522 lica (2021.)	Sjeverni region: -1035 lica Središnji region: 630 lica Primorski region: 470 lica	Sjeverni region: -763 lica) Središnji region: 358 lica Primorski region: 405 lica	Sjeverni region: -760 (smanjenje negativnog salda za 40% u odnosu na 2021.) Središnji region: 610 (smanjen pozitivan saldo za 18%) Primorski region: 450 lica
STRATEŠKI CILJ 3						
Povećan stepen razvijenosti svih JLS na nivo iznad 50% prosjeka za Crnu Goru	Indeks razvijenosti JLS	MIRN	Za period 2019-2021, (CG=100): Sjeverni region: 13 indikatora po JLS 4 JLS: 75-100% 5 JLS: 50-75% 4 JLS: < 50% Središnji region: 1 JLS > iznad prosjeka CG (100) 3 JLS: 75-100% 1 JLS: 50-75% Primorski region: 2 JLS: 75-100% 4 JLS: više od 100%	Za period 2022-2024, (CG=100): Sjeverni region: 13 indikatora po JLS, 6 JLS: 75-100%, 5 JLS 50-75%, 2 JLS < 50%; Središnji region: 1 JLS > iznad prosjeka CG (100) , 3 JLS: 75-100%, 1 JLS: 50-75%; Primorski region: 1 JLS: 75-100%, 5 JLS više od 100%	Sjeverni region: 4 JLS: 75-100%, 6 JLS: 50-75%, 3 JLS ispod 50%, Središnji region: 5 JLS: 75-100%, 1 JLS: više od 100%, Primorski region: 1 JLS: 75-100% 5 JLS: više od 100%	Za period 2024-2026, (CG=100): Sjeverni region: 13 indikatora po JLS 6 JLS: 75-100% 6 JLS: 50-75% 1 JLS: < 50% Središnji region: 2 JLS > iznad prosjeka CG (100) 3 JLS: 75-100% 1 JLS: 50-75% Primorski region: 1 JLS: 75-100% 5 JLS: više od 100%
Povećan stepen razvijenosti regiona u cjelini	Indeks razvijenosti regiona	MIRN	2019-2021. 13 JLS Sjevernog regiona 57 JLS Središnjeg regiona 97 Primorski region: 115	2022-2024. 13 JLS Sjevernog regiona 60.5 6 JLS Središnjeg regiona 101	2022-2024. 13 JLS Sjevernog regiona 63.9 6 JLS Središnjeg regiona 93.31	Rast agregatnog indeksa razvijenosti Sjevernog regiona za period 2024-2026. za 20% u odnosu na 2022. godinu i smanjenje jaza u nivou

				6 JLS Primorski region: 121	6 JLS Primorski region: 120.91	razvijenosti u odnosu na ostala dva regiona. Rast agregatnog indeksa razvijenosti Središnjeg i Primorskog regiona za po 10%
--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--

NAPREDAK U OSTVARIVANJU CILJEVA

Informacija o napretku u ostvarivanju ciljeva predstavljena je kroz analizu reformskih dostignuća, pružajući uvid u dinamiku postizanja svakog operativnog cilja u okviru revidirane SRR 2023-2027, istovremeno pružajući osvrt na najvažnije realizovane aktivnosti i izazove koji mogu uticati na ostvarenje ciljeva.

STRATEŠKI CILJ 1: JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM

U okviru prvog strateškog cilja, „Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem“, postavljena su dva operativna cilja koji će doprinijeti njegovom ostvarivanju.

Indikatori za operativni cilj 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština (Pametan rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj JLS koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda (MF)	Sjeverni region: 13 Središnji region: 3 Primorski region: 1	Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 1	Sjeverni region: 13 Središnji region: 4 Primorski region: 2	Sjeverni region: 11 Središnji region: 2 Primorski region: 0
Broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja (MJU, ZO)	Sjeverni region: 20 Središnji region: n/a Primorski region: 10	Sjeverni region: 8 Središnji region: 5 Primorski region: 11	Sjeverni region: 6 Središnji region: 5 Primorski region: 5	Sjeverni region: 9 Središnji region: 6 Primorski region: 12
Broj novih projekata JLS finansiranih iz EU fondova (MF, ZO)	Sjeverni region: 7 Središnji region: 10 Primorski region: n/a	Sjeverni region: 8 Središnji region: 12 Primorski region: 10	Sjeverni region: 8 Središnji region: 10 Primorski region: 8	Sjeverni region: 10 Središnji region: 15 Primorski region: 12

U okviru operativnog cilja 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština zabilježeno je nazadovanje u pogledu jačanja fiskalnih kapaciteta i povećanja broja korisnika Egalizacionog fonda. Prema Pravilniku o utvrđivanju liste stepena razvijenosti JLS iz 2022. godine, 18 JLS je ostvarilo pravo na korišćenje sredstava Egalizacionog fonda (13 u Sjevernom, 3 u Središnjem i 2

u Primorskom regionu). Međutim, prema posljednjim izmjenama ovog Pravilnika, pravo na korišćenje sredstava u 2025. godini za finansijsko ujednačavanje ima čak 19 JLS (13 u Sjevernom, 4 u Središnjem i 2 u Primorskom regionu). Povećanje broja korisnika uslovljeno je uspostavljanjem nove, samostalne jedinice lokalne samouprave – opština Zeta. Na osnovu raspoloživih podataka dostavljenih od strane 17 jedinica lokalne samouprave, broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja iznosi 16, i to 6 u Sjevernom sredionu i po 5 u Središnjem i Primorskom.

Zabilježen je napredak u pogledu povećanja broja novih projekata lokalnih samouprava finansiranih iz fondova Evropske unije. Prema dostupnim podacima, u 2025. godini odobreno je 26 novih projekata u kojima su lokalne samouprave nosioci ili partneri na projektima finansiranim iz fondova Evropske unije. 10 novih projekata finansiranih od strane Evropske unije realizuje se u Središnjem regionu, dok se po 8 projekata realizuju u Sjevernom i Primorskom regionu.

Ključni izazovi za dostizanje ciljnih vrijednosti učinka uključuju izmjenu Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i definisanja dodatnih kriterijuma za podsticaje finansiranja razvojnih projekata koje realizuju dvije ili više opština kroz izmjenu postojeće zakonske regulative. Takođe, u narednom periodu neophodno je nastaviti sa pripremom i realizacijom projekata JLS finansiranih iz EU fondova.

Operativni cilj 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja predviđa unaprjeđenje institucionalnog okvira kroz veće učešće Partnerskog savjeta za regionalni razvoj i poboljšanje funkcije koordinacije i vršenja nadzora nad sprovođenjem politike regionalnog razvoja.

Indikatori za operativni cilj 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja (Inkluzivni rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj sjednica Partnerskog 17erodro za regionalni 17erodro (MIRN)	n/a	2 (kumulativno)	1 (kumulativno)	4
Broj mišljenja resora nadležnog za regionalni razvoj na strateška dokumenta, predloge zakona i podzakonskih akata relevantnih za regionalni razvoj (MIRN)	15	18 (kumulativno)	15 (kumulativno)	20

U okviru operativnog cilja 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja ostvaren je određeni napredak. U septembru 2025. godine napravljen je početni korak usvajanjem Odluke izmjenama i dopuni Odluke o o snivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj i održavanjem konstitutivne sjednice. Cilj je ostvariti bolju koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem revidirane SRR. U toku 2025. godine izdato je 5 saglasnosti na Strateške planove razvoja opština, te je na kraju 2025. godine 22 jedinice lokalne samouprave imalo važeći Strateški plan razvoja.

STRATEŠKI CILJ 2: OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOSŁAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA

U okviru drugog strateškog cilja, „Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života“, postavljena su tri operativna cilja koji će doprinijeti njegovom ostvarenju.

Operativnim ciljem 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite predviđeno je jačanje infrastrukture na svim nivoima obrazovanja, unaprjeđenje ishoda učenja, kao i dalje profesionalno usavršavanje nastavnog kadra. Dodatno, jačanje infrastrukture u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou zemlje u cjelini treba da doprinese daljem poboljšanju ljudskog kapitala.

Indikatori za operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite (Inkluzivni rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, rang (Svjetska banka)	Za zemlju u cjelini: 0.63 (2020.)	0.64	NA	0.65
Kvalitet obrazovanja, PISA test rang (MPNI)	Sva tri regiona: 52. (2018.)	Sva tri regiona: 50.	Sva tri regiona: 54. (2022)	Sva tri regiona: 48.

Kada je u pitanju operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite poslednji dostupni podaci PISA testa za 2022. godinu pokazuju da je Crna Gora nazadovala u kvalitetu obrazovanja, zauzevši 54. mjesto od ukupno 81 zemlje koje su učestvovala u testiranju. Ipak, rezultati se odnose na period prije početka realizacije SRR 2023-2027. Tokom 2025. godine sprovedene su aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja i vještina, što uključuje podsticanje proučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, sa posebnim akcentom na veće učešće žena na STEM studijskim programima. Program je implementiran u 163 osnovne škole, 50 srednjih škola i 3 ustanove visokog obrazovanja. Takođe, realizovne su obuke za 3.114 polaznika/ca uključujući obuke iz Programa obuke za direktore/ice ustanova, kao obuke po akreditovanim programima stručnog usavršavanja nastavnika iz oblasti primjene savremenih metoda nastave i učenja, digitalnih alata, STEM kompetencija, vještačke inteligencije u obrazovanju i digitalnih kompetencija. U dijelu školska infrastruktura, realizuju se projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata dječijih vrtića i škola. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite kroz jačanje infrastrukture ostvaruje se kroz rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje jedinica ZHMPG CG, adaptaciju stomatoloških ambulanti, adaptaciju domova zdravlja, specijalne bolnice u Risnu itd. Rađeno je i na izgradnji i unapređenju stanja infrastrukture za sport i rekreaciju, među kojima su: sportska i dječija igrališta u Beranama, atletska staza u Bijelom Polju, dječije igralište u Plavu, kao i brojni drugi parkovi, trim staze, igrališta i sportski tereni širom Crne Gore. Izrađena je Strategija razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025-2029 sa AP za 2026-2027, a rađeno je i na nacrtu Zakona o socijalnoj ekonomiji. U sklopu aktivnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga realizovana je Prolječna kampanja podizanja svijesti o socijalnom preduzeštvu, dok se u nadležnosti Ministarstva javnih radova sa opštinom Bar realizuju završni radovi na Izgradnji objekta za djecu sa smetnjama u razvoju.

Operativnim ciljem 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti predviđa se smanjenje stopa nezaposlenosti i povećanje stopa zaposlenosti u svim regionima, sa akcentom na Sjeverni i Središnji region uz smanjenje neformalne ekonomije.

Indikatori za operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti (Inkluzivni rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Stopa nezaposlenosti, % (Monstat, ARS)	Sjeverni region: 32,9 Središnji region: 11,1 (2021) Primorski region: 5,1 (2021)	Sjeverni region: 23 Središnji region: 7 Primorski region: 2	Sjeverni region: 19,6 Središnji region: 8,6 Primorski region: 6,7	Sjeverni region: 20 Središnji region: 5 Primorski region: 2
Stopa zaposlenosti, % (Monstat, ARS)	Sjeverni region: 32 Središnji region: 40,8 (2021.) Primorski region: 40,8 (2021)	Sjeverni region: 45 Središnji region: 65 Primorski region: 62	Sjeverni region: 44,9 Središnji region: 58,7 Primorski region: 54,9	Sjeverni region: 47 Središnji region: 67 Primorski region: 64

U okviru operativnog cilja 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti ostvaren je vidan napredak u ostvarenju zadatih indikatora učinka. Prema podacima Ankete o radnoj snazi u 2025. godini, anketna stopa nezaposlenosti je iznosila: 19,6% u Sjevernom regionu, 8,6% u Središnjem regionu i 6,7% u Primorskom regionu. U istom periodu, ostvarene su stope zaposlenosti 44,9% u Sjevernom regionu, 58,7% u Središnjem regionu i 54,9% u Primorskom regionu. Ovaj rezultat uslovljen je uspješnom realizacijom programa aktivne politike zapošljavanja u okviru koga su obuhvaćena 1.514 nezaposlena lica, od kojih je u Sjevernom regionu 875 lica (120 mladih, odnosno 64 žene), u Središnjem regionu 540 lica (43 mladih, odnosno 23 žene), Primorski region 99 lica (13 mladih, 4 žene). Ključni izazovi za postizanje ciljanih rezultata uključuju unapređenje regulatornog okvira za nestandardne oblike zapošljavanja, povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih i ostalih ciljnih grupa, sa posebnim fokusom na Sjeverni region, kao i reviziju socijalne politike u cilju većeg podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje.

Operativnim ciljem 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike nastoje se ublažiti negativni demografski trendovi (starenje stanovništva, negativan prirodni priraštaj i migracije) posebno u Sjevernom regionu kroz povećanje učešća mladih u ukupnoj populaciji i povećanjem njihove zaposlenosti.

Indikatori za operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike (Inkluzivni rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Učešće mladih od 15 godina u ukupnom stanovništvu (% ARS, Monstat)	Sjeverni region: 19,4 Središnji region: 18,7 Primorski region: 16,8	Sjeverni region: 19,6 Središnji region: 19 Primorski region: 17,1	Sjeverni region: 16,6 Središnji region: 17,6 Primorski region: 17,3	Sjeverni region: 19,8 Središnji region: 19,2 Primorski region: 17,4

% zaposlenih starosti 15-24 godine u Crnoj Gori (ARS, Monstat)	9,4	12	7,6	13
--	-----	----	-----	----

Prema podacima Ankete o radnoj snazi u 2025. godini, učešće mladih od 15 godina u ukupnom stanovništvu je iznosilo: 16,6% u Sjevernom regionu, 17,6% u Središnjem regionu i 17,3% u Primorskom regionu. Takođe, procenat zaposlenosti mladih (15-24 godine) na nivou Crne Gore je iznosio 7,6%. Od ključnog značaja za ostvarivanje cilja je jeste izrada analize sprovođenja demografskih mjera iz Strategije održivog razvoja, za koju su realizovane pripremne aktivnosti.

STRATEŠKI CILJ 3: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITETNIH SEKTORA I SEKTORA SA POTENCIJALOM RASTA

U okviru trećeg strateškog cilja, „Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju 20erodrome20ture, poboljšanju poslovnog ambijenta i 20erodro prioriternih sektora i sektora sa potencijalom rasta“, postavljeno je pet operativnih ciljeva koji će doprinijeti njegovom ostvarenju.

Operativnim ciljem 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti planirano je dalje unaprjeđenje institucionalne infrastrukture i raspoloživost različitih servisa za razvoj MSP, jačanje saradnje sa akademskom zajednicom u oblasti inovacija, kao i unapređenje poslovnog ambijenta kroz smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Indikatori za operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti (Pametan rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Jaz u indeksu konkurentnosti najkonkurentnije i najmanje konkurentne JLS u Crnoj Gori (MIRN)	Sjeverni region: 6 Središnji region: 2 (2017.) Primorski region: n/a	Sjeverni region: 5,5 Središnji region: 1,7 Primorski region: treba biti određena	Sjeverni region: 3,99 Središnji region: 1,86 Primorski region: 1,37	Sjeverni region: 4,0 Središnji region: 1,5 Primorski region: treba biti određena
Broj parafiskalnih nameta u opštinama regiona, prosječno po opštini (MF, MIRN, ZO, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost)	Sjeverni region: 57 Središnji region: 60 Primorski region: 58 (2021.)	Sjeverni region: 50 Središnji region: 55 Primorski region: 55	Sjeverni region: 37 Središnji region: 38 Primorski region: 39	Sjeverni region: 45 Središnji region: 50 Primorski region: 50
Broj biznis centara i centara za saradnju naučno-istraživačke zajednice sa prioriternim privrednim sektorima (MPNI, MIRN)	Sjeverni region: 3 Središnji region: 1 Primorski region: 2	Sjeverni region: 5 Središnji region: 2 Primorski region: 3	Sjeverni region: 1 Središnji region: 8 Primorski region: 0	Sjeverni region: 7 Središnji region: 3 Primorski region: 4

U okviru operativnog cilja 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti ostvaren je ograničen napredak. Poređenje i praćenje napretka konkurentnosti lokalnih samouprava, mjereno indeksom konkurentnosti

JLS, ukazuje na smanjenje između najkonkurentnije i najmanje konkurentne opština regiona. Kako novi obračun nije završen do kompletiranja ovog izvještaja, za podatke je korišćen obračun iz 2023. godine.

U cilju unaprjeđenja institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija, završeni su dodatni radovi na NTP u Podgorici, a u završnoj fazi je i rekonstrukcija dijela Doma revolucije u Nikšiću za potrebe Doma digitalne revolucije.

U 2025. godini nije zabilježeno smanjenje parafiskalnih nameta kroz izmjene zakonske regulative na državnom nivou. Prema dostupnim informacijama, prosječan broj propisa kojima je definisan iznos nameta jeste 13 u Sjevernom i Središnjem regionu i 15 u Primorskom. Konkretno, prosječan broj nameta u Sjevernom regionu je 814, Središnjem 844, dok u Primorskom regionu taj broj iznosi 848.

Najznačajnija podrška preduzećima je realizovana kroz kreditne linije RBCG za rast konkurentnosti privrede u okviru koje je odobreno ukupno 328 kredita (108 žene) u vrijednosti 212.820.569€. Posmatrano po regionima, preduzećima iz Sjevernog regiona su odobrena 67 kredita u vrijednosti 2.915.407€ (9%), preduzećima iz Središnjeg regiona 208 kredita u vrijednosti 12.331.474€ (70%), dok su preduzećima iz Primorskog regiona odobrena 53 kredita u vrijednosti 3.694.000€ (21%). Dodatno, pružena je podrška preduzećima od strane ministarstava i drugih organizacija kroz programe razvoja inovacija i startapova, unaprjeđenje konkurentnosti privrede, podršku razvoju i promociji zanatstva, kao i podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu. Za razvoj Grant šema za inovativne projekte u oblastima pametne specijalizacije opredijeljeno je 140.152,52€, podrška ranoj fazi startapova 390.789,40€, podrška inovativnim preduzećima 3.109.224,16€, Program za unapređenje konkurentnosti privrede 3.209.879,30€, Program podrške investicijama 1.117.325€, dok je za Program za razvoj i promociju zanatstva opredijeljeno 288.038,70€.

Takođe, realizovan je pomak u infrastrukturi za širokopojasni pristup internetu, što je rezultiralo većim brojem domaćinstava povezanih na internet i povećanim udjelom preduzeća koja imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30 Mbps (89,4% preduzeća).

Za sprovođenje kapitalnih projekata finansiranih iz prihoda ostvarenih putem Programa ekonomskog državljanstva, od ranije odobrenih sredstava za 13 opština u Sjevernom regionu, ukupno je utrošeno 262.576,79€.

Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine predviđa podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude, razvoj i modernizaciju prerađivačke industrije sa posebnim naglaskom na prehrambenu, bolju povezanost poljoprivrede sa turizmom, kao i očuvanje i zaštitu kulturne baštine.

Indikatori za operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine (Pametna rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj smještajnih kapaciteta u hotelima i sl. Objektima sa 4* i 5* (Monstat, MT)	Sjeverni region: 874 Središnji region: 2.318 (2019.)	Sjeverni region: 1.500 Središnji region: 2.400 Primorski region: 28.000	Sjeverni region: 1.579 Središnji region: 2.479 Primorski region: 30.143	Sjeverni region: 2.000 Središnji region: 3.000 Primorski region: 33.000

	Primorski region: 21.406 (2019) ⁵			
Broj registrovanih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju (Monstat, MT)	Sjeverni region: 1.749 Središnji region: n/a Primorski region: 157.781 (2019.)	Sjeverni region: 1.970 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 164.000	Sjeverni region: n/a Središnji region: n/a Primorski region: n/a ⁶	Sjeverni region: 2.100 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 171.000
Broj noćenja turista (u svim vidovima smještaja – u kolektivnom i individualnom smještaju; Monstat, MT)	Sjeverni region: 303.752 (2022.) Središnji region: 463.035 (2022.) Primorski region: 11.662.000 (2022.)	Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5%	Sjeverni region: 502.235 Središnji region: 616.253 Primorski region: 14.044.446	Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5%

Prema poslednjim podacima Monstata za 2025. godinu, najveći broj smještajnih kapaciteta visoke kategorije, odnosno hotela i sličnih objekata⁷ kategorije 4 i 5 zvjezdica, nalazi se u Primorskom regionu – 30.143 kreveta, zatim slijedi Središnji region sa 2.479 kreveta, dok je najmanje objekata ove kategorije u Sjevernom regionu 1.579. U pogledu turističkog prometa, mjereno brojem ostvarenih noćenja, u 2025. godini zabilježen je značajan rast u sva tri regiona. U kolektivnom smještaju ostvareno 5.168.539 noćenja turista. Posmatrano po regionima, u Sjevernom regionu ostvareno je 186.874 noćenja, u Središnjem regionu 401.620 noćenja, dok je u Primorskom ostvareno 4.580.045 noćenja. Prema preliminarnim podacima, u individualnom smještaju ostvareno je 10.179.395 noćenja turista, i to u Sjevernom regionu 315.361, u Središnjem 214.633, dok je u Primorskom regionu ostvareno 9.649.401 noćenja. Ukupno je ostvareno 15.347.934 noćenja. U cilju razvoja turizma, pokrenute su aktivnosti na izgradnji ski-centara za zimski turizam i valorizaciji Đalovića pećine na sjeveru.

Dalji razvoj turizma kao jedne od prioritarnih grana, posebno u Sjevernom regionu, zavisice od dinamike realizacije planiranih aktivnosti na izgradnji turističke infrastrukture sa ciljem unaprjeđenja kvaliteta i raznovrsnosti turističke ponude, kao i prepoznatljivosti kroz razvoj brenda gradova i/ili regiona. Razvoj ostalih prioritarnih sektora treba zasnivati na unaprjeđenju konkurentnosti, modernizaciji procesa, razmjeni znanja i inovacija, te povezivanju sa drugim sektorima, uz istovremenu valorizaciju i zaštitu kulturne baštine. Podršku daljem razvoj prioritarnih sektora treba usmjeriti na unaprjeđenje konkurentnosti, modernizaciju procesa, primjenu mjera energetske efikasnosti, razmjenu znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima. U dijelu koji se odnosi na kulturu treba nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji objekata kulture i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, projekata za razvoj kreativnih industrija i projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore. Potrebno je nastaviti sa podrškom tranziciji ka turističkoj industriji 4.0 u Crnoj Gori

⁵ Podaci su, usled tehničkog previda, izmijenjeni u odnosu na prethodni izvještaj. Podaci za ostvarenu vrijednost u 2025. dati su na osnovu izvještaja Komisije Ministarstva turizma za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

⁶ Nisu objavljeni zvanični podaci Monstata za 2025. godinu.

⁷ Hoteli i slični objekti obuhvataju: apart hotel, mali hotel, boutique hotel, garni hotel, hotel, turističko naselje

pokrenutoj putem digitalnih tehnologija, realizacijom Programa za podršku unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima, kao i izgradnjom i uređenjem javnih površina.

Operativnim cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture predviđa se dalje unaprjeđenje putne, željezničke i u manjem dijelu lučke infrastrukture, kao jedan od ključnih preduslova ubrzanog razvoja svih regiona, kojim bi se unaprijedila unutrašnja povezanost i uvezivanje sa transportnom mrežom u regionu i Evropi.

Indikatori za operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture (Održivi rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Vrijednost investicija u izgradnju i održavanje saobraćajne 23erodrome23ture (u mil. €, MKI)	Sjeverni region: 96 Središnji region: 90 Primorski region: n/a	Sjeverni region: 150 Središnji region: 130 Primorski region: 130	Sjeverni region: n/a Središnji region: n/a Primorski region: n/a	Sjeverni region: 210 Središnji region: 150 Primorski region: 160

U okviru operativnog cilja 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture realizovane su investicije na poboljšanju putne infrastrukture u vrijednosti 100.468.431,01€ (od čega 49.191.790,91€ u Sjevernom regionu, 28.557.441,86€ u Središnjem regionu i 22.719.198€ u Primorskom regionu. U 2025. godini završena je izgradnja i rekonstrukcija većeg dijela puteva u svim regionima, odnosno radovi su izvođeni na 98 projekata (33 u Sjevernom, 46 u Središnjem i 19 u Primorskom). U okviru željezničke infrastrukture završena je rehabilitacija 3 tunela, završena je revizija Glavnog projekta modernizacije željezničke rute 4, izrađen je i revidovan Glavni projekat za rekonstrukciju tri dionice željezničke pruge, a u toku je izrada tehničke dokumentacije za projekat R2 željeznička interkonekcija. Za realizaciju ovih projekata ukupno je uloženo 1.803.810,25€. U 2025. godini rađeno je i na uspostavljanju sidrišta u tivatskom zalivu, na šta je utrošeno 40.000€.

Operativnim ciljem 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika nastoje se obezbijediti uslovi za poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo kroz različite mjere podrške usmjerene na povećanje produktivnosti, povećanje kapaciteta za preradu i olakšanom pristupu finansiranja investicija, što bi trebalo da utiče na povećanje broja poljoprivrednih gazdinstava.

Indikatori za operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika (Održivi rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan u registar (MPŠV)	Sjeverni region: 9.634 Središnji region: 6.352 Primorski region: 1.947	Povećanje za 5%	Sjeverni region: 12.711 (povećanje za 32%) Središnji region: 8.908 (povećanje za 40%)	Povećanje za 10%

			Primorski region: 2.765 (povećanje za 42%)	
--	--	--	--	--

U okviru operativnog cilja **3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika** zabilježen je porast broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u sva tri regiona. Prema podacima Registra poljoprivrednih gazdinstava, broj poljoprivrednih gazdinstava u 2025. godini je dostigao broj 24.384 gazdinstava, što predstavlja povećanje od 6.451 ili 36% u odnosu na početnu vrijednost. Posmatrano po regionima, broj poljoprivrednih gazdinstava je porastao u Sjevernom regionu 12.711, Središnjem regionu na 8.908 i Primorskom na 2.765. Rezultati su ostvareni zahvaljujući uspješnoj implementaciji podrške za: stvaranje uslova za održivi dohodak poljoprivrednih gazdinstava i povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora; jačanje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje investicija u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima; jačanje konkurentnosti sektora privrednog ribolova na moru i Skadarskom jezeru i sektora akvakulture kroz podsticanje investicija u fizički kapital; stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje otpornosti uzgajališta akvakulture/ marikulture i unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, organskog porijekla na održiv način. Pomenutim programima obezbijedena je podrška poljoprivrednim proizvođačima i ribarima uz iznosu od 22.144.711,27€, od čega je realizovano 13.283.677€ u Sjevernom regionu, zatim 7.985.949,27€ u Središnjem regionu, dok je 875.085€ realizovano u Primorskom regionu.

Operativnim ciljem 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena nastoji se unaprijediti stanje svih segmenata životne sredine i ublažiti efekte klimatskih promjena kroz izgradnju infrastrukture za otpadne vode, revitalizaciju i modernizaciju elektrana, primjenu mjera energetske efikasnosti, sanaciju ekoloških crnih tačaka, razvoj zaštićenih područja i dr.

Indikatori za operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena (Održivi rast)

Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj uspostavljenih sistema i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne kanalizacione mreže (MERS)	Sjeverni region: 9 Središnji region: n/a Primorski region: n/a	Sjeverni region: 15 Središnji region: 6 Primorski region: 6	Sjeverni region: 7 Središnji region: 4 Primorski region: 5	Sjeverni region: 16 Središnji region: 7 Primorski region: 7
Procenat smanjenja zagađenosti vazduha (mjereno PM2.5; MERS, JLS)	Sjeverni region: relevantno mjereno u Bijelom Polju i Pljevljima gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godini bile 37µg/m ³ odnosno 32µg/m ³ Središnji region: relevantno	Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: 1,3 puta iznad dozvoljenog limita	Sjeverni region: relevano mjereno u Bijelom Polje PM2.5 smanjen sa 37 µg/m ³ na 26 µg/m ³ (-30%), što pokazuje značajno poboljšanje; u Pljevljima PM2.5 porastao sa 32 µg/m ³ na 34	Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: na nivou dozvoljenog limita

	mjerenje u Podgorici i Nikšiću gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godine bile 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u Podgorici i 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ u Nikšiću Primorski region: relevantno mjerenje u Baru gdje je 2021. godine srednja godišnja koncentracija bila 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (+6%), što pokazuje blago pogoršanje kvaliteta vazduha; Središnji region: relevantno mjerenje u Podgorici PM2.5 ostao isti 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0%), bez poboljšanja; u Nikšiću PM2.5 smanjen sa 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 19,51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (-15%), što pokazuje blago poboljšanje kvaliteta vazduha; Primorski region: relevantno mjerenje u Baru PM2.5 smanjen sa 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (-9%), zadržavajući dobar kvalitet vazduha;	
Broj dodatno revitaliziranih i modernizovanih elektrana, koje pozitivno utiču na smanjenje emisije CO2 (MEIR)	Sjeverni region: 2	Sjeverni region: 3	Sjeverni region: 2	Sjeverni region: 3
Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka (MERS, JLS)	Primorski region: 1	Primorski region: 0	Primorski region: 0	Primorski region: 0

U okviru operativnog cilja 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprijeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena, kada je u pitanju kvalitet vazduha, prema poslednjem izvještaju, mjerenje suspendovanih čestica PM2,5 realizovano je na pet stacionarnih mjernih stanica. Na stacionarnim stanicama u Bijelom Polju, srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 je bila smanjena sa 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 2637 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (-30%), dok je u Pljevljima ista povećana sa 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (+6%). Na stacionarnim stanicama u Podgorici, srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 je bila jednaka vrijednosti sa prethodnog mjerenja i iznosi 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dok je na mjernoj stanici Nikšiću smanjen sa 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 19,51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (-15%), što pokazuje blago poboljšanje kvaliteta vazduha. Na mjernoj stanici u Baru bila ispod propisane granične vrijednosti i iznosila je 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Trend pokazuje poboljšanje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju i Nikšiću, stabilnost u Podgorici, dok Pljevlja bilježe blagi porast zagađenja, a Bar održava nisku koncentraciju PM2.5. Radi se na uspostavljanju sistema i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne kanalizacione mreže u 8 opština u Sjevernom regionu (Andrijevića, Petnjica, Berane, Šavnik, Mojkovac, Žabljak, Pljevlja), 4 u Središnjem regionu (Nikšić, Podgorica, Vranjina, Rijeka Crnojevića) i 5 u Primorskom regionu (Budva, Kotor i Tivat, Herceg Novi, Virpazar – Bar, Jaz).

U dijelu energetske infrastrukture u 2025. godini dodatno su revitalizovane i modernizovane dvije elektrana koje pozitivno utiču na smanjenje CO₂, i to obje u Sjevernom dijelu TE Pljevlja i HE Piva. Osim njih revitalizovane su i mHE Podgori i mHE Rijeka Crnojevića. U toku je rekonstrukcija Perućica. Što se tiče ekoloških crnih tačaka, u Sjevernom regionu djelimično je sanirana jedna (deponija pepela i šljake Maljevac Pljevlja), u Središnjem regionu nesanirana je jedna (KAP), dok je u Primorskom regionu 2023. godine sanirana ekološka crna tačka Brodogradilište Biljela.

Za rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CEDIS-a utrošeno je ukupno 37.734.548€ , odnosno završena je izgradnja i rekonstrukcija više TS, DV i NN mreže. Za rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CGES-a utrošeno je ukupno 19.015.299€ , od čega se sa projekatom DV Čevo-Pljevlja kasni zbog kašnjenja isporuke mašina za montažu, kao i vremenskih uslova. Završena je rekonstrukcija jedne TS i jednog DV. Za izgradnju novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije utrošeno je 73.230.774,02€, i tom prilikom realizovane su aktivnosti izbora prvorangirane kompanije za realizaciju projekta izgradnje MHE Otilovići, projekat izgradnje VE Gvozd ušao je u završnu fazu, a takođe su realizovani i radovi na izgradnji više SE. Kod revitalizacije i rekonstrukcije postojećih energetskih infrastrukturnih kapaciteta utrošeno je 56.997.009,25€, i uglavnom se odnose aktivnosti na potprojekat adaptacija kotla i unutrašnje obloge dimnjaka TE Pljevlja, dok su kod HE Perućica završene svi planirani radovi na rekonstrukciji. Takođe, realizovana je podrška domaćinstvima i privredi u sklopu projekata Solar 3000+ i 500 + (ukupne instalisane snage 29,8 MW), u okviru kojih su montirani fotonaponski sistemi/solarne elektrane na 3.376 objekata. Što se tiče projekta 5000+, ukupno je ugrađeno 5.706 elektrana snage 47 MW, od čega ih je pušteno u rad 5.154, snage 40,3 MW.

Kada je riječ o zaštiti prirode, za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema za upravljanje otpadnim vodama utrošeno je 6.135.633,87€, od čega je najviše realizovano u Primorskom regionu, i to 6.028.616,22€ i to za projekte rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići i za kanalizacionu mrežu u naselju Radovići. Za unapređenje i razvoj infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja u urbanom i ruralnom području uloženo je 9.724.737,88€, od čega najviše u Sjevernom i Primorskom regionu za projekte izgradnja postrojenja pitke vode sa hidrauličkom analizom u Beranama, izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali faza V Ulcinj, kao i izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica. Realizovane su aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira i unapređenju infrastrukture za upravljanje otpadom (najveći projekat završetak sanacije neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu), regulaciji korita rijeka u cilju zaštite od štetnog dejstva voda, unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru na lokalnom nivou, kao i izgradnji ostale komunalne infrastrukture za zaštitu životne sredine.

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. god, za 2025. godinu

Tabela za izvještavanje

STRATEŠKI CILJ 1											
JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM											
Operativni cilj 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština										Pametan rast	
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027			
Broj JLS koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda (MF)		Sjeverni region: 13 Središnji region: 3 Primorski region: 2			Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 1			Sjeverni region: 11 Središnji region: 2 Primorski region: 0			
Broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja (MJU, ZO)		Sjeverni region: 20 Središnji region: n/a Primorski region: 10			Sjeverni region: 8 Središnji region: 5 Primorski region: 11			Sjeverni region: 9 Središnji region: 6 Primorski region: 12			
Broj novih projekata JLS finansiranih iz EU fondova (MF, ZO)		Sjeverni region: 7 Središnji region: 10 Primorski region: n/a			Sjeverni region: 8 Središnji region: 12 Primorski region: 10			Sjeverni region: 10 Središnji region: 15 Primorski region: 12			
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 1.1.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka ⁸	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja ⁹	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
1.1.1. Unaprjeđenje metodologije izračunavanja indeksa razvijenosti JLS	Izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti JLS Početna vrijednost 2022: U primjeni postojeći Pravilnik	Vodeća institucija: MIRN	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano (Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu izračunavanja		/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora		Svi region.

⁸ Za infrastrukturne projekte posebno u oblasti saobraćaja, turizma, energetike, širokopojsnog pristupa internetu, projekata u oblasti obrazovanja i kulture, kao i kreditnih linija za rast konkurentnosti privrede i podsticanje inovacija, koji se sprovode u kontinuitetu navedena je isključivo faza koja se odnosi na period za 2025. godinu.

⁹ Izvor finansiranja: Nacionalni budžet, Budžet opštine, Javni sektor (sredstva javnih institucija, uključujući privredna društva u većinskom državnom vlasništvu), IPA, Donatori, Privatni sektor.

	<p>Ciljna vrijednost 2023: Usvojene izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti JLS</p> <p>Ostvarena vrijednost za 2023: Izvršena uporedna analiza obračuna indeksa razvijenosti JLS sa zemljama regiona; napravljene konsultacije sa MF</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Aktivnost nije realizovana</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Usvojene izmjene i dopune Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti JLS</p>				nja indeksa razvijenost i jedinice lokalne samouprave na sjednici 18.09.2025.)					
<p>1.1.2. Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju i razmatranje mogućnosti za definisanje dodatnih kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opština</p>	<p>Indikator rezultata: Definisani precizni kriterijumi podsticaja međuopštinske saradnje</p> <p>Početna vrijednost 2022: Nijesu definisani kriterijumi</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o regionalnom razvoju i razmotrena mogućnost definisanja dodatnih kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opština</p>	Vodeća institucija: MIRN	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Utvrđen Predlog Zakona o regionalnom razvoju na sjednici Vlade 18.12.2025. Zakon upućen u skupštinsku proceduru u februaru 2026. Zakon	/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora		Svi regioni.

	<p>Ostvarena vrijednost za 2023: Započete aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona; analiziran zakonski okvir u zemljama regiona, započeto ažuriranje izmjena i dopuna predmetnog Zakona pripremljene 2021. godina</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Nije usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Usvojen novi Zakon o regionalnom razvoju</p>				predviđa donošenje Programa podsticaja nedovoljno razvijenih JLS)					
<p>1.1.3. Izmjene zakonske regulative u cilju decentralizacije upravljanja</p>	<p>Indikator rezultata: Unaprjeđenje pravnog okvira za decentralizaciju upravljanja lokalnih samouprava</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost za 2024: Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi dostavljen Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Usvojen Zakon o lokalnoj samoupravi</p>	Vodeća institucija: MJU	III Q 2025	IV Q 2025	Djelimično realizovano (Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi trenutno je u fazi usaglašavanja u Sekretarijatu za zakonodavstvo)	IIQ 2026	/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora	Svi regioni.

<p>1.1.4. Priprema i realizacija projekata JLS finansiranih iz EU fondova</p>	<p>Indikator rezultata: Broj projekata koji se finansiraju iz EU fondova</p> <p>Početna vrijednost 2022: 5 projekata JLS iz IPA fondova</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Pripremljeno najmanje 7 projekata JLS iz IPA fondova</p> <p>Ostvarena vrijednost za 2023: Pripremljena 43 projekata JLS iz IPA fondova</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: 46 projekata (na 1 projektu partner direktno Zajednica opština, na ostalih 45 jedinice lokalne samouprave)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Odobreno 25 projekata</p>	<p>Vodeća institucija: ZO</p> <p>Ključni partner: JLS</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>Realizovano (odobreno je 26 novih projekata u vrijednosti od 3.660.402,60€ za opštine Kotor, Ulcinj, Nikšić, Tivat, Cetinje, Žabljak, Bar, Budva, Herceg Novi, Plav, Kolašin, Bijelo Polje, Podgorica, Danilovgrad i Berane)</p>	<p>6.000€</p>	<p>3.200€</p>	<p>Javni 30erodr (Budžet Zajednice opština)</p>	<p>Nastaviti sa sprovođenjem obuka i jačanjem kapaciteta JLS za pripremu i sprovođenje projekata finansiranih od strane EU</p>	<p>Svi regioni.</p>
<p>Operativni cilj 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja</p>									<p>Inkluzivni rast</p>	
<p>Indikator učinka</p>			<p>Početna vrijednost 2022.</p>			<p>Ciljna vrijednost 2025.</p>			<p>Ciljna vrijednost 2027.</p>	
<p>Broj sjednica Partnerskog 30erodro za regionalni 30erodro (MIRN)</p>			<p>n/a</p>			<p>2 (kumulativno)</p>			<p>4</p>	
<p>Broj mišljenja resora nadležnog za regionalni razvoj na strateška dokumenta, predloge zakona i podzakonskih akata relevantnih za regionalni razvoj (MIRN)</p>			<p>15</p>			<p>18 (kumulativno)</p>			<p>20</p>	

Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 1.2.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
<p>1.2.1. Usklađivanje i komplementarnost strateških planova razvoja JLS sa Strategijom regionalnog razvoja</p>	<p>Indikator rezultata: Broj donešenih strateških planova razvoja JLS</p> <p>Početna vrijednost 2022: 17 SPR JLS</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Usvojeni SPR JLS u preostalim 8 opština</p> <p>Ostvarena vrijednost za 2023: Donešen 1 SPR JLS, dok je izrada SPR u ostalim JLS u različitim fazama</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Usvojena 6 SPR JLS (Mojkovac, Žabljak, Plav, Cetinje, Tivat, Kolašin)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Usvijeno 5 Strateških planova razvoja JLS</p>	<p>Vodeća institucija: MIRN</p> <p>Ključni partner: JLS</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	<p>Realizovano (U toku 2025. usvojeno 5 SPR JLS. Na kraju 2025. 22 JLS imalo važeći SPR)</p>		/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora		Svi region.
<p>1.2.2. Unaprjeđenje institucionalnog okvira za upravljanje politikom regionalnog razvoja</p>	<p>Indikator rezultata: Broj održanih sjednica Partnerskog savjeta za regionalni 31erodro</p> <p>Početna vrijednost 2022: U toku 2022. godine nije bilo održanih sjednica PS/Na snazi je aktuelni</p>	<p>Vodeća institucija: MIRN</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	<p>Realizovano (U septembru 2025. donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o</p>		/	1.080€	Nacionalni budžet		Svi region.

	<p>Zakon o regionalnom razvoju</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Izmjene Odluke o Partnerskom Savjetu za regionalni razvoj. 32.12.2023. Sprovedena analiza opravdanosti osnivanja Agencije za regionalni razvoj</p> <p>Ostvarena vrijednost za 2023: Održana jedna – konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj; krajem 2023. godine. Usvojena nova Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Održana 1 sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. Održana 1 sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.</p>				<p>osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. Održana konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj 23.12.2023. 5.)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STRATEŠKI CILJ 2											
OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA											Inkluzivni rast
Operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite											
Indikator učinka			Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.		
Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, rang (Svjetska banka)			Za zemlju u cjelini: 0.63 (2020.)			0.64			0.65		
Kvalitet obrazovanja, PISA test rang (MPNI)			Sva tri regiona: 52. (2018.)			Sva tri regiona: 50.			Sva tri regiona: 48.		
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.1.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region

<p>2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcij a dječijih vrtića</p>	<p>Indikator rezultata: Stepen realizacije izgradnje novih/rekonstruisanih postojećih vrtića/jačanje svijesti o značaju ranog razvoja i obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region</u> – vrtić u Beranama, izrađeno idejno rješenje, do kraja godine završen glavni projekat realizovane aktivnosti na podizanju svijesti o upisu djece u predškolsko obrazovanje/ obezbijeden kontinuitet profesionalnog razvoja nastavnika/ca; <u>Središnji region</u> – vrtić u “City kvartu”, Podgorica, raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja i tender za izradu glavnog projekta; <u>Primorski region:</u> -vrtić u Baru, završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova; -Vrtić u Ulcinju – završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova; -Vrtić „Naša Radost“ na Savini – završen i pušten u rad;</p>	<p>Vodeća institucija: MPNI</p> <p>Ključni partner: MJR</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Djelimično realizovan o</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>Ukupno: 1.443.848,1 2€</p> <p>(od toga Sjeverni region: 200.000 €; Središnji region: 493.848,12 €; Primorski region: 750.000 €)</p>	<p>Ukupno: 2.472.030,5 4 €</p> <p>(od toga Sjeverni region: / ; Središnji region: 247.030,54 €; Primorski region: 2.225.000€)</p>	<p>2.292.000€ Nacionalni budžet 180.030,54€ Budžet opštine</p>		<p>Svi regioni.</p>
--	--	---	------------------	-----------------	---	-----------------	---	--	--	--	---------------------

<p>-Vrtić u naselju Dubovica, Budva – završen konkurs za izradu idejnog rješenja; - Osnovna škola i vrtić u Radovićima – Tivat, kao i drugi prateći objekti – početak radova, odabran izvođač</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Izrađeno idejno rješenje za vrtić u Beranama, u toku planiranje tenderske procedure za izradu glavnog projekta</p> <p><u>Središnji regiona:</u> Nije realizovano</p> <p><u>Primorski region:</u> Izrađen projekat i revizija za vrtić u Baru; Izrađen projekat za vrtić u Ulcinju; Izgrađen vrtić „Naša Radost“ na Savini; Vrtić u Budvi- nije realizovan; Započeti radovi na izgradnji osnovne škole i vrtića u Radovićima</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Sjeverni region: Vrtić u Beranama, izrađeno idejno rješenje, završen Glavni projekat</p> <p>Središnji region:</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Vrtić u City kvartu – potpisan ugovor za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta</p> <p>Vrtić u Momišićima – dobijeni UT uslovi, u toku priprema projektnog zadatka za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta</p> <p>Vrtić na Zabjelu – potpisan ugovor za izradu idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje objekta</p> <p>Primorski region:</p> <p>Vrtić u Kotoru - u toku priprema projektnog yadatka kao dio tenderske procedure za izradu glavnog projekta</p> <p>Vrtić u naselju Dubovica, Budva – nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za parcelu planiranu za izgradnju objekta</p> <p>Vrtiću u Baru – završen Glavni projekat</p> <p>Vrtić u Ulcinju – završen Glavni projekat i u toku je revizija, očekuje se izbor izvođača radova u trećem kvartalu 2025. godine</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region:</p> <p>Vrtić u Beranama – u završnoj fazi je Revizija Glavnog projekta, pokretanje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova</p>	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je priprema tenderskog dokumenta za pokretanje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova i odabir stručnog nadzora	IIQ 2026	200.000€	/	CEB	Uspješnom tenderskom procedurom stvoriće se uslovi za realizaciju ove aktivnosti	Sjeverni region
<p>Središnji region:</p> <p>Vrtić u City kvartu – dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom državnom arhitekti, do kraja godine očekuje se Glavni projekat</p>	MPNI, MJR	IVQ 2024	IVQ 2025	Dobijena saglasnost Glavnog državnog arhitekta, u drugoj polovini godine očekuje se Glavni projekat i priprema tendera za odabir izvođača radova i stručni nadzor	IIIQ 2026	180.000€	/	CEB	Bez administrativnih kašnjenja, III kvartal je realan rok za dobijanje revidovanog glavnog projekta i pripremu tendera za izvođača radova	Središnji region
<p>Vrtić u Momišićima – dobijeni UT uslovi, u toku priprema projektnog zadatka za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta, do kraja godine</p>	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Dobijeni UT uslovi, pripremljen projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja i Glavnog	IIQ 2026	10.000€	/	EIB, WBIF, Nacionalni budžet	Pripremiti tender za raspisivanje za odabir projektanta.	Središnji region

	očekuje se idejno rešenje rekonstrukcije				projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta							
	Vrtić na Zabjelu – dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom državnom arhitekti, do kraja godine očekuje se revidovan Glavni projekat i objava tendera za izbor izvođača radova i nadzor	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Dobijena saglasnost na Idejno rešenje Glavnog državnog arhitekta, revizija Glavnog projekta je u završnoj fazi	IQ 2026	80.000€	67.000€	EIB, WBIF, Nacionalni budžet	Pripremiti tender za odabir izvođača radova i stručni nadzor	Središnji region	
	Završeni radovi na izmiještanju postojeće i izgradnji nove trafostanice, započeto Izgradnja vrtića sa jaslicama	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ2025	U toku je procedura za dobijanje upotrebne dozvole kao i procedura za puštanje u probni rad trafostanice	IVQ 2026	223.848,12€	180.030,54€	Budžet opštine	Pratiti planiranu dinamiku radova	Središnji region	
	Primorski region: Vrtić u Kotoru - dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom gradskom arhitekti, do kraja godine očekuje se revidovan Glavni projekat i objava tendera za izbor izvođača radova i nadzor	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Dobijena saglasnost na Idejno rešenje Glavnog gradskog arhitekta, revizija Glavnog projekta je u završnoj fazi	IQ 2026	50.000€	25.000€	EIB, WBIF, Nacionalni budžet	Pripremiti tender za odabir izvođača radova i stručni nadzor	Primorski region	

	Vrtić u naselju Dubovica, Budva – nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za parcelu planiranu za izgradnju objekta	MPNI, MJR	/	/	Nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za parcelu planiranu za izgradnju objekta	/	/	/	Nacionalni budžet	Moraju se riješiti imovinsko pravni odnosi	Primorski region
	Vrtiću u Baru – Započeti radovi na izgradnji objekta vrtića – I faza	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku su završni radovi na izgradnji objekta vrtića – I faza	IIQ 2026	500.000€	2.200.000€	CEB	Priprema tendera za odabir izvođača radova za izvođenje druge faze	Primorski region
	Vrtić u Ulcinju – završen Glavni projekat i u toku je revizija, očekuje se izbor izvođača radova u trećem kvartalu 2025. godine	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Revidovan Glavni projekat i raspisan tender za odabir izvođača radova i stručni nadzor	IQ 2026	200.000€	/	CEB	Realizacija zavisi od uspjehnosti tenderske procedure.	Primorski region
2.1.2. Izgradnja i rekonstrukcija škola	Indikator rezultata: Stepen realizacije izgradnje i rekonstrukcija škola Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: <u>Središnji region</u> - Druga Gimnazija u Podgorici, završena projektna dokumentacija (6.902,00 €); Osnovna škola	Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MJR, JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupno: 4.170.000€ (od toga Sjeverni region: 1.500.000€; Središnji region: 2.170.000 €; Primorski region: 500.000 €)	Ukupno: 6.070.949,57€ (od toga Sjeverni region: 2.761.335,78€; Središnji region: 2.868.561,23€;	Nacionalni budžet		Svi regioni

<p>u „City kvartu“ Podgorica – završena projektna dokumentacija (6.902,00 €); Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – pripremljena dokumentacija 6.902,00 €; Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi – završena procedura i procjene u vezi sa otkupom dijela zemljišta predviđenog za izgradnju škole koje je u privatnom vlasništvu 6.902,00 €; OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor, započeta izgradnja (6.900,00 €)</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023:</p> <p><u>Središnji region:</u> U toku raspisivanje konkursa za izradu idejnog rješenja (70.000); Završen konkurs za izradu idejnog rješenja (70.000); Podniet zahtjev za formiranje komisije za procjene zemljišta; U toku priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta; Početak radova, odabran izvođač 6.669.900; Adaptacija 9 srednjih stručnih škola – završena projektna</p>							<p>Primorski region: 441.052,56€)</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Sjeverni region Adaptacija 5 srednjih stručnih škola: Berane (JU Srednja stručna škola „Berane“ i JU Srednja stručna škola „Vukadin Vuladinović“ Berane), Bijelo Polje (JU Srednja elektro-ekonimska škola Bijelo Polje), Rožaje (JU Srednja stručna škola „Rožaje“ Rožaje) i Plav (JU Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ Plav) Uređenje školskih objekata na gradskom i seoskom području</p> <p>Središnji region JU Srednja stručna škola „Cetinje“ Cetinje iznos 450.000€ i JU škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ Podgorica iznos 500.000€ Druga Gimnazija u Podgorici – napisan projektni zadatak Osnovna škola u City kvartu Podgorica – završen konkurs za izradu idejnog rješenja, IV kvartal 2024. potpisan ugovor za izradu</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Glavnog projekta i odabran revident Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – odabrana nova lokacija za izgradnju škole, dobijeni UT uslovi i započeta priprema prijemnog zadatka Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi – završena procedura i procjene u vezi sa otkupom dijela zemljišta predviđenog za izgradnju škole koje je u privatnom vlasništvu; Izrađeno Idejno rešenje i dobijena saglasnost; započeta priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – radovi na objektu u završnoj fazi Primorski region JU Srednja stručna škola Bar iznos 0€ i JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva iznos 200.000€</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region</p> <p>Adaptacija 5 srednjih stručnih škola: Berane (JU Srednja stručna škola „Berane“ i JU Srednja stručna škola „Vukadin Vuladinović“ Berane), Bijelo Polje (JU Srednja elektro-ekonimska škola Bijelo Polje), Rožaje (JU</p>	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovana / planirana adaptacija 5 srednjih stručnih škola		800.000€	2.611.335,78€	EIB, WBIF, Nacionalni budžet		Sjeverni region

Srednja stručna škola „Rožaje“ Rožaje) i Plav (JU Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ Plav)											
Rekonstruisana OŠ „Ratko Mitrović“ MZ Donje Luge, Berane	Opština Berane	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je izrada Glavnog projekta	IVQ 2026	350.000€			Kapitalni budžet		Sjeverni region
Objavljen tender i započeti radovi na rekonstrukciji OŠ “Ristro Ratković” Bijelo Polje	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Započeti su radovi na rekonstrukciji	IVQ 2026	350.000€	150.000€		Kapitalni budžet	Pratiti planiranu dinamiku radova	Sjeverni region
Središnji region JU Srednja stručna škola „Cetinje“ Cetinje i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ Podgorica	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovan i planirani radovi	/	200.000€	1.368.561,23€		EIB, WBIF, Nacionalni budžet		Središnji region
Druga Gimnazija u Podgorici – napisan projektni zadatak i predat Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da raspiše Arhitektonski konkurs za izradu Idejnog rešenja	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Dobijeno Idejno rešenje na Arhitektonskom konkursu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u toku je priprema projektnog zadatka za izradu	IIQ 2026	150.000 €	/		EIB	Bez administrativnih kašnjenja i uz uspješnu realizaciju tenderskih procedura, očekuje se da će se radovi završiti u novom planiranom roku.	Središnji region

				Glavnog projekta							
Osnovna škola u City kvartu Podgorica – u završnoj fazi izrada Glavnog projekta, potpisan ugovor sa revidentom i u toku su pripreme tenderskih dokumenata za odabir izvođača radova i stručnog nadzora, potpisivanje ugovora se očekuje do kraja godine	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je priprema tenderskih dokumenata za odabir izvođača radova. U toku je tenderska procedura za izbor stručnog nadzora	IIQ 2026	300.000€	/		EIB, Nacionalni budžet	Uspješnom tenderskom procedurom stvoriće se uslovi za realizaciju ove aktivnosti.	Središnji region
Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – odabrana nova lokacija za izgradnju škole, dobijeni UT uslovi i započeta procedura rešavanja prava raspolaganja građevinskim zemljištem, priprema projektnog zadatka do kraja godine	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Odabrana nova lokacija za izgradnju škole, dobijeni UT uslovi i započeta procedura rešavanja prava raspolaganja građevinskim zemljištem, priprema projektno	IIQ 2026	/	/	/		Bez administrativnih kašnjenja i uz uspješnu realizaciju tenderskih procedura, očekuje se da će se radovi završiti u novom planiranom roku.	Središnji region

					g zadataka u toku						
	Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi – dobijeno idejno rešenje, raspisan tender za izbor obrađivača Glavnog projekta	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je tender za izbor obrađivača Glavnog projekta	IQ 2026	20.000€	/	EIB, Nacionalni budžet	Uspješnom tenderskom procedurom stvoriće se uslovi za realizaciju ove aktivnosti.	Središnji region
	OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – završeni radovi na izgradnji	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeni radovi na izgradnji		1.500.000€	1.500.000€	EIB, WBIF, Nacionalni budžet		Središnji region
	Primorski region JU Srednja stručna škola Bar iznos i JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva	MPNI, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeni radovi na adaptaciji		500.000 €	441.052,56€	EIB, WBIF, Nacionalni budžet		Primorski region
2.1.3. Mapiranje školske infrastrukture u Crnoj Gori	Indikator rezultata: Stepen realizacije mapirane školske infrastrukture u Crnoj Gori Početna vrijednost 2022: n/a	Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MJR	IIIQ 2025	IV 2025	Djelimično realizovano (izvršene pripremne aktivnosti u cilju mapiranja objekata,	IIQ 2027	200.000€	/	Nacionalni budžet EIB	Pratiti dinamiku projekta	Svi regioni

	<p>Ciljna vrijednost 2023: Započete aktivnosti na mapiranju školske infrastrukture</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: U toku je priprema metodologije mapiranja prvih 40 objekata školske infrastrukture</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Mapirano 190 objekata školske infrastrukture. Aktivnost se sprovodi tokom cijele godine</p>				odabrani su inženjeri i formirani timovi koji će obilaziti objekte i organizovati obuku. U januaru 2026. godine je započet obilazak školskih objekata u cilju realizacije projekta mapiranja)					
<p>2.1.4. Podsticanje izučavanja STEM¹⁰ programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, sa akcentom na veće učešće žena na STEM</p>	<p>Indikator rezultata: Broj obrazovnih ustanova koje podstiču STEM</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Realizovane planirane promotivne i druge aktivnosti za 2023. Godinu na razradi STEM programa u školama</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Aktivnosti su u cjelosti</p>	Vodeća institucija: MPNI	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Aktivnosti u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog	/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora		Središnji/Primorski region.

¹⁰ STEM - „science, technology, engineering and math“ (nauka, tehnologija, inženjering i matematika).

<p>studijskim programima</p>	<p>realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Aktivnosti su u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Aktivnosti u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja</p>				<p>obrazovan ja)</p>						
<p>2.1.5. Analiza priznavanja neformalnog i formalnog učenja kao podrške cjeloživotnom učenju</p>	<p>Indikator rezultata: Sprovedena analiza propisa i drugih dokumenata i njihove primjene</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Pripremljene preporuke za donosiocima odluka za unaprjeđenje propisa i dokumenata koji uređuju oblast priznavanja neformalnog i formalnog učenja</p>	<p>Vodeća institucija: MPNI</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Realizovano (Na osnovu Analize donešene Strategija reforme obrazovanja 2025-2035, Plan obrazovanja odraslih i Zakon o obrazovanju odraslih)</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>U okviru redovnih aktivnosti resora</p>			<p>Svi regioni.</p>

	<p>Ostvarena vrijednost 2023: Analiza je u finalnom stadijumu izrade</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Pripremljena Analiza i preporuke za donosiocice odluka za unapređenje propisa i dokumenata koji uređuju oblast priznavanja neformalnog i informalnog učenja</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Na osnovu Analize donešeni Strategija reforme obrazovanja 2025-2035, Plan obrazovanja odraslih i Zakon o obrazovanju odraslih.</p>									
<p>2.1.6. Realizovanje obuka u skladu sa katalozima stručnog usavršavanja nastavnika/ca ZzŠ i CSO</p>	<p>Indikator rezultata: Organizovane obuke po akreditovanim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ca sa posebnim akcentom na programima za primjenu savremenih metoda nastave i učenja i digitalne pismenosti</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 4.032 nastavnika/ca</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Zavod za školstvo je</p>	<p>Vodeća institucija: MPNI</p> <p>Ključni partneri: ZzŠ, CSO</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (ZzŠ realizovao je obuke za 3.114 polaznika/ca uključujući obuke iz Programa obuke za direktore/i ce ustanova. CSO realizovao je obuke po akreditova	85.220€	85.220€	Nacionalni budžet (3.000€ ZzŠ + 82.220€ CSO)		Svi regioni.

	<p>realizovao programe stručnog usavršavanja za primjenu savremenih metoda nastave učenja. Cjelokupan iznos planiranih sredstava je realizovan, dok je broj obučeni nastavnika/ca manji od planiranog (298)</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Zavod za školstvo je realizovao programe stručnog usavršavanja za primjenu savremenih metoda nastave učenja u vidu 157 obuka. Broj nastavnika/ca obučeni iznosi 2517</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 198.232 nastavnika/ca i direktora (CSO 500 nastavnika/ca, ZZŠ 3.300 nastavnika/ca i direktora/ica)</p>				<p>nim programima stručnog usavršavanja nastavnika iz oblasti primjene savremenih metoda nastave i učenja, digitalnih alata, STEM kompetencija, vještačke inteligencije u obrazovanju i digitalnih kompetencija. Ukupno je realizovan 71 program sa 2015 učesnika)</p>						
<p>2.1.7. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite jačanjem infrastrukture</p>	<p>Indikator rezultata: Stepen realizacije 49erodrome/rekonstrukcije 49erodrome u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite</p> <p>Početna vrijednost 2022: <u>Sjeverni region</u> – Završena projektna dokumentacija,</p>	<p>Vodeća institucija: MZ</p> <p>Ključni partner: MJR</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIIQ 2026	<p>Ukupno: 3.750.009€ (Od toga svi regioni 1.350.001€, Sjeverni 370.001€, Središnji 720.007€,</p>	<p>Ukupno: 5.262.966€ (Od toga svi regioni 894.771€, Sjeverni 1.217.190€, Središnji 601.265€,</p>	Nacionalni budžet		Svi regioni

<p>raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor;</p> <p><u>Središnji region:</u> Klinika za mentalno 50erodrom 1.728.000 €, Izgradnja centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim 50erodrom za vanredne situacije i unaprjeđenjem IT 50erodrom u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC) 214.449,12 €;</p> <p><u>Primorski region:</u> Završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija;</p> <p><u>Sjeverni region</u> - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane; -Izgradnja objekta za potrebe proširenja RO službe bolnice Berane</p> <p><u>Središnji region:</u> -Izgradnja klinike za mentalno 50erodrom, -Izgradnja novog objekta za potrebe Klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenologiju Kliničkog centra Crne Gore,</p>					Primorski 1.310.000€)	Primorski 2.549.740€)			
--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	--	--

<p>-Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim 51erodrom za vanredne situacije i unaprijeđenjem IT 51erodrom u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC);</p> <p><u>Primorski region:</u> -Rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu, -Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Adaptirano 7 mikrobioloških laboratorija. U toku su završni radovi na 2 preostale. Isporuka i instalacija opreme završena u svim laboratorijama.</p> <p><u>Sjeverni region:</u> Radovi su u završnoj fazi</p> <p><u>Središnji regiona:</u> Izgradnja Klinike za mentalno 51erodrom je u toku, određeni izazovi postoje zbog usklađivanja sa potrebama krajnjeg korisnika; Na klinici za infektivne bolesti i klinici za dermatoveneologiju izvođenje radova se odvija planiranom dinamikom; Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti je u finalnoj fazi.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><u>Primorski region:</u> Specijalna bolnica u Risnu – u toku su dodatna projektovanja kako bi se nastavila realizacija projekta, zbog otkrivenih problema koji se odnose na seizmološku bezbjednost objekta; Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju - toku su dodatna projektovanja kako bi se započela realizacija projekta, zbog izmještanja instalacija prilikom započinjanja radova, kao i zbog dopune projekta u segmentima koji nijesu obuhvaćeni</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Adaptirane i opremljene 2 mikrobiološke ambulante Adaptacija jedinice ZHMPG CG (započeti 52erodr)</p> <p><u>Sjeverni region:</u> Berane, Bijelo Polje <u>Središnji region:</u> Nikšić <u>Primorski region:</u> Bar, Budva, Adaptacija stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama (započeti 52erodr) <u>Sjeverni region:</u></p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Berane, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Andrijevica, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Šavnik i Plužine</p> <p><u>Središnja region</u> Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje</p> <p><u>Primorski region</u> Ulcinj, Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Tivat</p> <p>Sjeverni region</p> <p>Rekonstruisana zgrada za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane Izgrađen objekat za potrebe proširenja RO službe bolnice Berane Raspisan tender za izbor izvođača po principu projektuj i izgradi OB PV Potpisan Ugovor sa izabranim izvodjačem (izrada i revizija glavnog projekta) Središnji region:</p> <p>Izgrađena klinika za mentalno 53erodrom Izgrađen objekat za potrebe Klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenologiju KCCG</p> <p>Izgrađen Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim 53erodro za vanredne situacije i unaprjeđenjem IT 53erodro</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC)</p> <p>Izgradnja Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, Podgorica – rad na projektnoj dokumentaciji</p> <p>Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica – raspisan tender za izbor projektanta</p> <p>Primorski region: Rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu Adaptacija Dom zdravlja Budva Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju</p>											
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Adaptacija jedinice ZHMPG CG (završeni 54erodr)</p> <p><u>Sjeverni region:</u> Berane, Bijelo Polje <u>Središnji region:</u> Nikšić <u>Primorski region:</u> Bar, Budva</p>	<p>MZ, MJR</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>U toku je adaptacija poslednje Jedinice nakon čega će kompletan projekat biti realizovan.</p>	<p>IQ 2026</p>	<p>800.000€</p>	<p>608.378€</p>	<p>Nacionalni budžet</p>			<p>Svi regioni</p>
<p>Adaptacija stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama</p> <p><u>Sjeverni region:</u> Berane, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Andrijevica, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Šavnik i Plužine <u>Središnji region</u> Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje <u>Primorski region</u></p>	<p>MZ, MJR</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>Većina građevinskih radova je završena.. Čeka se završetak tendera za opremu kako bi se završni radovi prilagodili</p>	<p>IIQ 2026</p>	<p>550.001€</p>	<p>286.393€</p>	<p>Nacionalni budžet</p>			

Ulcinj, Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Tivat Sjeverni region				upravo odabranoj opremi						
Raspisan tender za nabavku opreme za stomatološke ambulante	MZ, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Čeka se još uvijek odluka o izboru najpovoljnije ponude.	IIQ 2026	0€			Nacionalni budžet	
Priprema tehničke dokumentacije za potrebe opremanja zdravstvenih ustanova medicinskom opremom shodno iskazanim potrebama ustanova	MZ, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Do pomjeranja roka je doslo zbog procedura za potpisivanje Ugovora sa kreditorima	IIIQ 2026	0€			Kredit	Svi regioni
<u>Sjeverni region:</u> Opšta bolnica PV -Potpisan Ugovor sa izabranim izvođačem po sistemu "projektuj i izgradi" (izrađen i revidovan glavni projekat)	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Izrađen i revidovan glavni projekat		0 €	915.690€		Nacionalni budžet	Sjeverni region
Izgradnja radiološkog odjeljenja DZ Plav – izabran izvođač radova, 55erod na 55erodrome	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Potrebne su dopune i izmjene projektne dokumentacije u cilju postizanja potpune funkcionalnosti	IIIQ 2026	370.001€	301.500€		Nacionalni budžet	Sjeverni region

					objekta, što je uslovalo kašnjenje završetka radova.						
Adaptacija doma zdravlja Kolašin – tender za izbor izvođača	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Završen tender za izbor izvođača		0€		Nacionalni budžet		Sjeverni region	
<u>Središnji region:</u> Izgradnja Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, Podgorica – revidovan glavni projekat, izabran izvođač radova i početak radova	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Budući da se 56erodrome objekta finansira iz kreditnih sredstava bilo je neophodno cjelokupnu tendersku dokumentaciju prevesti na engleski jezik, dobiti odobrenje od banke i raspisivanje tendera se očekuje u IQ 2026. Godine, a početak radova u	IIQ2026	125.007€	70.420€	Nacionalni budžet		Središnji region	

					IIQ 2026.godi ne						
Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica – revidovan glavni projekat	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Revidovan glavni projekat		455.000€	180.290€	Nacionalni budžet		Središnji region	
Rekonstrukcija i adaptacija bolničke kuhinje OB Nikšić – početak radova	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	U cilju postizanja pune funkcional nosti objekta dolazilo je doizmejna projekte dokument acije što je dovelo do manjeg kašnjenja završetka radova.	IQ 2026	150.000€	350.555€	Nacionalni budžet		Središnji region	
Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšić – tender za izbor izvođača radova	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Već nekoliko puta je raspisivan tender ali nije bilo prijavljeni h ponudjaca . Očekuje se da će u IQ 2026 godine biti	IQ 2026	0€	0€	Nacionalni budžet		Središnji region	

					ponovlje n još jednom.						
	Adaptacija odjeljena dječije pedijatrije OB Nikšić – tender za izbor izvođača	MZ, MJR	IIIQ 2025	IV Q 2025	Završen tender za izbor izvođača		0€	0€	Nacionalni budžet		Središnji region
	<u>Primorski region:</u> Adaptacija i rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu – završeni radovi	MZ, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeni radovi		740.000€	1.990.920€	Nacionalni budžet		Primorski region
	Adaptacija Doma zdravlja Budva – početak radova u IIQ 2025. Godine	MZ, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku su završni radovi.	IQ 2026	420.000€	398.820€	Nacionalni budžet		Primorski region
	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju – raspisan tender i izabran izvođač radova	MZ, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završen tender		150.000€	160.000€	Nacionalni budžet		Primorski region
2.1.8. Izgradnja i unaprjeđenje stanja infrastrukture za sport i rekreaciju	Indikator rezultata: Izgrađeni/rekonstruisani sportski i rekreativni objekti Početa vrijednost: 2023: / - Urađeni su Predmjeri i predračuni radova za 4 igrališta u Beranama -Urađen glavni projekat Izgradnje sportske sale u Plužinama Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početa vrijednost 2024: <u>Sjeverni region</u> Radovi na popravci krova na Sportskom centru Ada – Pljevlja	Vodeća institucija: MJR Ključni Partner: JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupno: 8.129.436,11€ (od toga Sjeverni region: 5.952.123,15€, Središnji region: 171.428,96€ , Primorski region: 2.005.884€)	Ukupno: 4.181.581,03€ (od toga Sjeverni region: 3.163.478,19€, Središnji region: 791.516,79€ , Primorski region: 226.586,05€)	1.460.265,10€ Nacionalni budžet, 2.596.315,93€ Budžet opštine, 1.125.000€ Donatori		Svi regioni

<p>Rekonstrukcija atletske staze na stadionu – “Nikoljac” sa Nadzorom za radove- Bijelo Polje</p> <p>Adaptacija sportskog terena i pratećih sadržaja u sportskoj hali “Nikoljac” – Bijelo Polje</p> <p>Izgradnja trim staze na Obrovu -prva faza – Bijelo Polje</p> <p>Adaptacija sportskih i dječijih igrališta i parkova – Berane</p> <p>Izgradnja eko-smart parka</p> <p>Izgradnja klizališta</p> <p>Uređenje sportskih terena na ravnom Žabljaku</p> <p>Adaptirano 5 sportskih i dječijih igrališta i parkova</p> <p>Izgradnja pješačkih staza</p> <p>Izgradnja sportske hale</p> <p>Parterno uređenje prostora oko gradske plaže</p> <p>Izgradnja sportske sale- (završena I faza –projektna dokumentacija)</p> <p>Izgradnja bacališta na Sportsko rekreativnoj zoni (kugla, disk)</p> <p>Rekonstrisana sportska infrastruktura</p> <p><u>Središnji region</u></p> <p>Uređenje i adaptacija terena (kod škole i kod zgrade Solidarnosti)</p> <p>Rekonstrukcija igralista u Berislavcima – rekonstruisano igralište</p> <p>Izgradnja parka u naselju Pažići</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ciljna vrijednost 2025:										
Sjeverni region:										
Adaptacija sportskih i dječijih igrališta i parkova	Opština Berane, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Adaptirani sportska i dječija igrališta i parkovi		20.000€	40.000€	Budžet opštine		Sjeverni region
Završena rekonstrukcija atletske staze na stadionu – “Nikoljac” sa Nadzorom za radove- Bijelo Polje	Opština Bijelo Polje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena rekonstrukcija		221.811,15€	219.085,7€	Budžet opštine		Sjeverni region
Završena prva faza trim staze na Obrovu – Bijelo Polje	Opština Bijelo Polje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nisu realizovani 60erodr – neregulisani imovinski odnosi	IVQ 2026	45.738€		Budžet opštine		Sjeverni region
Početak radova na Izgradnji trening kampa u Lješnici sa nadzorom za izvođenje radova	Opština Bijelo Polje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IVQ 2026	2.000.000€	1.500.000€	Donacija 1.125.000€ (sredstva Fudbalskog saveza CG) , Budžet opštine 375.000 €		Sjeverni region
Izgradnja mosta sa pristupom sportskom terenu u Lješnici	Opština Bijelo Polje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završni 60erodr nakon 60erodrome trening kampa u Lješnici	IVQ 2026	9.574€		Budžet opštine		Sjeverni region
Izrada glavnog projekta hale sportova u Andrijevici	Opština Andrijevica	IIQ 2025	IVQ 2025	u toku	IQ 2026		24.900€	Budžet opštine		

Adaptacija igrališta za sport i rekreaciju	Opština Andrijeвица	IIQ 2025	IIIQ 2025	Adaptiran o igralište			(236.164,70 €)	Nacionalni budžet (Sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo)		
Izgradnja dječijeg igrališta na Vardištu	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađeno igralište			74.107,39 €	Budžet opštine		
Osnivanje i razvoj dječijih i omladinskih sportskih klubova na teritoriji opštine Žabljak	Opština Žabljak, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Očekuje se uskoro i zvanično osnivanje, nakon čega se očekuje realizacija predviđenih sredstava u toku 2026. Godine.		60.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Izgradjeno dječije igralište sa gumenom podlogom	Opština Žabljak, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Bez realizacije u 2025.		20.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Započeti radovi na izgradnji sportske sale u Plužinama	Opština Plužine, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izvođač je uveden u posao 24.03.2025. godine i 61erodrusu u toku.	IIIQ 2026	3.500.000€	1.232.529,10€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Završeno izvođenje radova na uređenju terena park šume iznad zgrade opštine	Opština Petnjica, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Raspisan tender i odabran	IIIQ 2026	85.000€		Budžet opštine	Ubrzati proces prenosa svoje prava kod direktorata za imovinu . Kada se	Sjeverni region

					izvođač radova					steknu uslovi uvesti izvođača u posao.	
Izgrađena sportska sala	Opština Gusinje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nisu dostavljeni podaci o realizaciji		(446.648,46 €)		Nacionalni budžet (Sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo)		Sjeverni region	
Adaptirana fiskulturna sala SMS „Branko Zogović“, Berane	MSM	IQ 2025	IVQ 2025	Završeni radovi			65.986€	Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Dodatno adaptirana fiskulturna sala SSŠ Bijelo Polje	MSM	IQ 2025	IVQ 2025	Završeni radovi			6.870€	Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Središnji region: Završena izgradnja parka – dječijeg igrališta u ulici Novice Škerović	Opština Danilovgrad, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Zaključen je ugovor sa izvođačem radova, kao i ugovor o stručnom nadzoru, te je započeta realizacija radova	IIQ 2026	111.428,96€		Budžet opštine	Organizacija sastanaka sa izvođačem radova i stručnim nadzorom radi praćenja realizacije projekta	Središnji region	
Adaptacija dječijeg igrališta u naselju Mahala-Dragije	Opština Zeta	IIIQ 2025	IIIQ 2025	U toku	IVQ 2026		370.109,96€	Budžet opštine			
Adaptacija sportskog igrališta u Šušunji	Opština Zeta	IIQ 2025	IIQ 2025	Realizovano			83.550,32€	Budžet opštine			
Eko dječiji park	Opština Tuzi	IQ 2025	IIQ 2025	Realizovano			166.722,42 €	Eko fond 50.000€ Budžet opštine 116.722,42€			

Radovi na uređenju igrališta u Dinoši	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			65.254,09€	Budžet opštine		
Adaptiran stadion Braća Velašević	Opština Danilovgrad, MJR	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Adaptiran stadion		60.000€	66.000€	Budžet opštine		Središnji region
Adaptirana fiskulturne sale OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica	MSM	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptirana fiskulturna sala			39.880€	Nacionalni budžet		Središnji region
Primorski region: Završeni radovi na izgradnja Sportske hale u MZ Mrkojevići	Opština Bar, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi su obustavljeni zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji na koje je ukazao stručni nadzor.		1.360.000€	1.452€	Budžet opštine	Zaključiti ugovor o izvođenju dodatnih radova na izgradnji fiskulturne sale i samim tim projekat privesti kraju.	Primorski region
Završena projektno tehnička dokumentacija za izgradnja Olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima	Opština Bar, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izabran ponuđač: "ING INVEST" D OO - samostalna ponudsa podugovaračima	IIIQ 2026 (Rok za izradu glavnog projekta izabranog ponuđača)	337.460€	40.134,05€	Budžet opštine		Primorski region
Započeti radovi na izgradnji Gradskog stadiona	Opština Ulcinj, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacij		188.424€		Budžet opštine		Primorski region

					a o realizaciji						
	Izgrađeni sportski tereni, otvorena vježbališta i dječija igrališta	Opština Herceg Novi, MJR	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano		120.000€	120.000€	Budžet opštine		Primorski region
	Adaptiran sportski teren u sastavu Ulcinjske rivijere, Ulcinj	MSM	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran sportski teren			35.000€	Nacionalni budžet		Primorski region
	Izgradjena svlačionica FK Otrant, Ulcinj	MSM	IQ 2025	IVQ 2025	Izrađena svlačionica			30.000€	Nacionalni budžet		Primorski region
2.1.9. Izrada Strategije razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2029 sa Akcionim planom za period 2026–2027	Indikator rezultata: Usvojena Strategija razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2029 sa Akcionim planom za period 2026–2027 Ciljna vrijednost 2025: Usvojena Strategija razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2029 sa Akcionim planom za period 2026–2027	Vodeća institucija: MRZS	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano (dokument usvojen u IV kvartalu, na 109 sjednici Vlade 25. Decembra 2025. Godine)		/	40.200€	IPA II (projekat “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija u sektorima 64erodrome64t ur i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF”)		Svi regioni.
2.1.10. Izrada nacrtu Zakona o socijalnoj ekonomiji	Indikator rezultata: Izrađen Nacrt Zakona o socijalnoj ekonomiji Ciljna vrijednost 2025: Izrađen Nacrt Zakona o socijalnoj ekonomiji	Vodeća institucija: MRZS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano (zbog obimnosti procesa, potrebe za dodatnim uključivanjem šireg kruga aktera, odlučeno	IIQ 2026	/	43.200€	(40.200€ IPA II i 3.000€ nacionalni budžet) IPA II (projekat “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i	Dokument je trenutno u fazi javne rasprave.	Svi regioni.

					je da se izrada zakona prebaci u PRV za 2026. Godinu, kako bi se obezbijedila kvalitetna i sveobuhvatna finalizacija dokumenta. U toku je faza sprovođenja Javne rasprave na nacrt Zakona o socijalnoj ekonomiji)				koordinacija u sektorima 65erodrome65t ur i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u ESF”) i nacionalni budžet	
2.1.11. Kampanja podizanja svijesti o socijalnom preduzetništvu	Indikator rezultata: Realizovana Kampanja podizanja svijesti o mogućnostima socijalne i solidarne ekonomije u smislu održivog zapošljavanja i socijalne inkluzije najugroženijih grupa na tržištu rada u tri crnogorske regije Ciljna vrijednost 2025:	Vodeća institucija: MRZS	IIIQ 2025	IV Q 2025	Realizovano (Prolječna kampanja trajala je od kraja marta do juna, dok je jesenji dio kampanje realizovan u	22.000€	49.670€	IPA fondovi (Projekat “Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija u sektorima 65erodrome65t ur i socijalne politike i ojačani kapaciteti za	Svi regioni	

	Realizovana Kampanja podizanja svijesti o mogućnostima socijalne i solidarne ekonomije u smislu održivog zapošljavanja i socijalne inkluzije najugroženijih grupa na tržištu rada u tri crnogorske regije				novembru 2025. Godine)				učešće u Evropskom socijalnom fondu")		
2.1.12. Izgradnja objekata dječije i socijalne zaštite	Indikator rezultata: Izgrađeni objekti dječije i socijalne zaštite Početna vrijednost u 2024. godini: Izvođenje radova na Dnevnom centru u opštini Bar: U toku je izvođenje radova. Aneksom ugovora produžen rok za završetak radova do marta 2025. godine	Vodeća institucija: MJR, JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupna vrijednost: 1.545.000€ (od čega Središnji region: 70.000€, Primorski region 1.475.000€)	606.200,19€	Nacionalni budžet		Središnji Primorski region /
	Ciljna vrijednost 2025: Započeti radovi na proširenju kapaciteta i usluga JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad	Opština Danilovgrad, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Pribavljeni UT uslovi, izrađen projektni zadatak te je dokumentacija proslijeđena projektantu radi izrade glavnog projekta	IVQ 2026	70.000€		Budžet opštine	Ostvarena je 66erodrom sa projektantom i direktoricom JU Centra za 66erodboravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u cilju definisanja i unapređenja projektnih rješenja	Središnji region

Započeti radovi na izgradnji Dnevnog centra za djecu i osobe starije od 27 godina sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Opština Ulcinj, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacija o realizaciji		500.000€		Budžet opštine		Primorski region
Izgradnja objekta za djecu sa smetnjama u razvoju	Opština Bar, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku su završni radovi. Novi rok za završetak radova će biti definisan u odnosu na dan dobijanja saglasnosti od CEDIS-a u trajanju od 40 radnih dana.	IVQ 2026	975.000€	606.200,19€	Nacionalni budžet	Potrebno je prioritarno riješiti pitanje elektroenergetskog priključka kako bi se stvorili uslovi za nastavak radova planiranom dinamikom	Primorski region

Operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti										Inkluzivni rast	
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.			
Stopa nezaposlenosti, % (Monstat, ARS)		Sjeverni region: 32,9 Središnji region: 11,1 (2021.) Primorski region: 5,1 (2021.)			Sjeverni region: 23 Središnji region: 7 Primorski region: 2			Sjeverni region: 20 Središnji region: 5 Primorski region: 2			
Stopa zaposlenosti, % (Monstat, ARS)		Sjeverni region: 32 Središnji region: 40,8 (2021.) Primorski region: 40,8 (2021.)			Sjeverni region: 45 Središnji region: 65 Primorski region: 62			Sjeverni region: 47 Središnji region: 67 Primorski region: 64			
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.2.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region

<p>2.2.1. Realizacija programa aktivne politike zapošljavanja</p>	<p>Indikator aktivnosti: Realizacija programa osposobljavanja, obrazovanja i podsticanja samozapošljavanja nezaposlenih lica/Implementacija lokalnih strategija zapošljavanja</p> <p>Početna vrijednost 2022: Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.028 nezaposlena lica (66,73% žena)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 4 mil. €/Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.804 nezaposlena lica (Sjeverni 997 lica; Središnji 650 lica; Primorski region 157 lica)/povećanje učešća žena za 5%</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Opredijeljena sredstva u iznosu od 3.380.596,28€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju za 1.703 nezaposlena lica, od kojih 1.110 nezaposlenih žena (65,2%) <u>Sjeverni region:</u> Opredijeljena sredstva u iznosu od 2.486.476,03€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 1.143 lica, od kojih 681 nezaposlena žena (59,6%) <u>Središnji region:</u></p>	<p>Vodeća institucija: ZZZCG</p> <p>Ključni partneri: MRZS, JLS, ZO</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>Djelimično realizovano</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>Ukupno: 198.232.12 (od toga Sjeverni region: 2.220.000€ Središnji region: 1.110.000€ Primorski region: 370.000€)</p>	<p>Ukupno: 2.574.510,98€ (od toga Sjeverni region: 1.527.795,34€ Središnji region: 965.523,83€ Primorski region: 81.191,81€)</p>	<p>Nacionalni budžet</p>		<p>Svi regioni.</p>
--	---	---	-------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------	---	--	--------------------------	--	---------------------

<p>Opredijeljena sredstva u iznosu od 759.791,07€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 411 lica, od kojih 303 nezaposlene žene (73,7%) <u>Primorski region:</u> Opredijeljena sredstva u iznosu od 134.329,18€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 149 lica, od kojih 126 nezaposlenih žena (84,6%)</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: realizacija programa podrške zapošljavanju za 1.235 nezaposlena lica, od kojih 747 nezaposlenih žena (60,48%) <u>Sjeverni region:</u> realizaciju programa podrške zapošljavanju 823 lica, od čega je 563 žena <u>Središnji region:</u> realizaciju programa podrške zapošljavanju 353 lica, od čega je 163 žena <u>Primorski region:</u> realizaciju programa podrške zapošljavanju 59 lica, od čega je 21 žena</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025: Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.127 nezaposlenih lica, od kojih 256 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena u</p>	<p>ZZZCG, MRZS</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Programi se realizuju za 1.514 nezaposlenih lica, od kojih je</p>	<p>Sem Programa Javni rad koji je završen u 2025. godini, svi programi su u toku.</p>	<p>3.700.000€</p>	<p>2.574.510,98€</p>	<p>Nacionalni budžet</p>	<p>Preporučuje se javni rad da se sprovodi u 2026. godini, dok za ostale programe se ne može navesti preporuka zbog</p>	<p>Svi regioni.</p>

	ukupnom broju uključenih lica oko 56%.				176 mladih (15-29) NEET lica (68,75% od planiranog broja lica), od kojih je 91 žena. Posmatraj ući po regionima					trenutne realizacije.	
	Sjeverni region: 676 lica, od kojih 109 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena u ukupnom broju uključenih lica sa oko 60%.	ZZZCG, MRZS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija programa podrške zapošljavanju 875 lica od čega 120 mladih (15-29) NEET lica, od kojih su 64 žene	2.220.000€	1.527.795,34€	Nacionalni budžet			Sjeverni region
	Središnji region: 338 lica, od kojih 116 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena oko 51 %.	ZZZCG, MRZS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija programa podrške zapošljavanju 540 lica od čega 43 mlada(15-29) NEET lica, od kojih 23 žene	1.110.000€	965.523,83€	Nacionalni budžet			Središnji region
	Primorski region:	ZZZCG, MRZS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija programa podrške	370.000€	81.191,81€	Nacionalni budžet			Primorski region

	113 lica, od kojih 31 mlado NEET (15-29) lice i sa učešćem žena oko 43%.				zapošljavaju 99 lica od čega 13 mladih (15-29) NEET lica, od čega četiri žene					
2.2.2. Izmijeniti Zakon o strancima i pojednostaviti proceduru za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad	Indikator rezultata: Unaprjeđenje pravnog okvira za zapošljavanje stranaca i pojednostavljenje procedure za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad Početna vrijednost 2024: n/a Ciljna vrijednost 2025: Izmijenjen Zakon o strancima i pojednostavljene procedure za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad	Vodeća institucija: MUP Ključni partneri: MRZS, Privredna komora i Unija poslodavaca	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		3.000€	3.000€	Nacionalni budžet	Svi regioni
2.2.3. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih	Indikator rezultata: Pripremljen plan za zapošljavanje mladih Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Donošenje Plana implementacije "Garancije za mlade" u Crnoj Gori;	Vodeća institucija: MRZS Ključni partner: MPNI, ZZZCG	IIIQ 2025	IV Q 2025	Realizovano	/			U okviru redovnih aktivnosti resora	Svi regioni

<p>Sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju digitalizovanog 72erodro razmjene podataka u ZZZCG radi jačanja kapaciteta za pružanje usluga; Realizovane planirane aktivnosti na povećanju kapaciteta i broja licenciranih ustanova za veću zapošljivost odraslih</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Pripremljena radna verzija Plana implementacije “Garancije za mlade”</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Usvojen nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade.¹¹</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025: Planom implementacije Garancije za mlade 2024-2026 predviđen je portfolio mjera za integraciju NEET osoba na tržištu rada, koji obuhvata set programa</p>	MRZS	IIIQ 2025	IVQ 2025	U 2025. u pilot opštinama je uključeno 1.177 lica u program Garancije za mlade –						

¹¹ U julu 2024. je usvojen *nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade*, kojim su definisane obaveze, aktivnosti, finansijska sredstva i dinamika ispunjavanja zadataka svih institucija uključenih u realizaciju programa Garancije za mlade. Program osigurava da mladi do 29 godina dibeju kvalitetnu ponudu za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja, pripravništvo ili obuku u roku od 4 mjeseca nakon završetka obrazovanja ili gubitka posla. Tokom 2025. godine Pilot projekti će biti realizovani u opštinama Bijelo Polje, Nikšić i Ulcinj. U ova tri grada su realizovane promotivne kampanje, kako bi se mladima, poslodavcima i lokalnoj zajednici približile koristi od realizacije ovog programa.

	<p>najprimjerenijih otklanjanju prepreka u zapošljavanju mladih, odnosno pojedinih kategorija NEET lica. Redizajnirani programi aktivne politike zapošljavanja implementiraće se u tri pilot opštine: Nikšić, Bijelo Polje i Ulcinj. U skladu sa Planom implementacije Garancije za mlade programi aktivne politike zapošljavanja će se realizovaće za 256 NEET lica (109 Bijelo Polje; 116 Nikšić i 31 Ulcinj).</p>				<p>u Bijelom Polju 591 lice, u Nikšiću 391 lice, u Ulcinju 195. Svim registrovanim licima je pružena neka od usluga Zavoda.</p>					
<p>2.2.4. Revidiranje socijalne politike u cilju većeg podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje</p>	<p>Indikator rezultata: Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim će biti propisano postepeno ukidanje prava na materijalno obezbjeđenje koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Pripremljena analiza troškova finansijskog plana reforme 73erodro socijalne i dječje zaštite</p>	<p>Vodeća institucija: MSSD</p> <p>Ključni partner: MRZS</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>Realizovana (Skupština Crne, Gore dana 30. 12. 2025. Godine na osnovu podnijetih amandmana usvojila je Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 160/25).</p>	/		<p>U okviru redovnih aktivnosti resora.</p>		<p>Svi regioni</p>

	<p>Ostvarena vrijednost 2023: Izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti nisu donešene</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost jer nisu izvršene izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječljjoj zaštiti</p>									
<p>2.2.5. Unapređenje regulatornog okvira za nestandardne oblike radnog angažovanja (rad od kuće i rad na daljinu);</p>	<p>Indikator rezultata: Unaprijeđen regulatorni okvir za nestandardne oblike radnog angažovanja /Broj registrovanih zaposlenih u okviru nestandardnih oblika radnog angažovanja</p> <p>Početna vrijednost 2024: Započeta izrada Zakona I planira se donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, rok za donošenje II kvartal 2025. Godine</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p>	<p>Vodeća institucija: MRZS</p> <p>Ključni partner: MER</p>	III Q 2025	III Q 2025	Nerealizovano (Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu se trenutno nalazi na usaglašavanju kod Evropske komisije)	IIQ 2026	/		U okviru redovnih aktivnosti resora	Svi regioni.

	Donosen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.										
2.2.6. Unapređenje pravnog okvira u cilju veće zapošljivosti lica sa invaliditetom	<p>Indikator rezultata: Broj novozaposlenih lica sa invaliditetom / Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom</p> <p>Početna vrijednost 2024: Nije realizovana izmjena Zakona.¹² Broj zaposlenih lica sa invaliditetom je 4.550, a broj poslodavaca koji ostvaruje pravo na subvenciju po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom je 2.919</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Utvrđen Predlog zakona o dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.</p>	Vodeća institucija: MRZS	III Q 2025	IV Q 2025	Realizovano (Skupština Crne Gore je 22.10.2025. God. usvojila Zakon o dopunama Zakona o 75erodro.r ehabilitacij i i zapošlj. Lica sa invaliditetom. Glavni cilj ovih dopuna je usklađivan je sa novim Zakonom o jedinstvenom vještačenju u invaliditeta).	/		U okviru redovnih aktivnosti resora		Svi regioni.	

¹² Radna grupa za izradu predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom obrazovana je Rješenjem br. 01-011/24-2091/1 od 27. decembra 2024. godine.

Rok IV kvartal 2025. godine

Operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike										Inkluzivni rast	
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.			
Učešće mlađih od 15 godina u ukupnom stanovništvu (% ARS, Monstat)		Sjeverni region: 19,4 Središnji region: 18,7 Primorski region: 16,8			Sjeverni region: 19,6 Središnji region: 19 Primorski region: 17,1			Sjeverni region: 19,8 Središnji region: 19,2 Primorski region: 17,4			
% zaposlenih starosti 15-24 godine u Crnoj Gori (ARS, Monstat)		9,4			12			13			
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.3.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
2.3.1. Pripreme aktivnosti za izradu analize sprovođenja demografskih mjera iz Strategije održivog razvoja (NSOR 2030) ¹³	Indikator rezultata: Formiran radni tim za izradu analize Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost u 2023: Otpočete aktivnosti na pripremi analize Ostvarena vrijednost 2023: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2025: Realizovan projektni zadatak za analizu sprovođenja demografskih	Vodeća institucija: MSSD	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano		/	4.000€	UNDP (partnersko finansiranje)	Na osnovu sprovedene analize, u narednom periodu preporučuje se korišćenje dobijenih nalaza za izradu i unapređenje demografskih mjera i politika, kao i njihovu integraciju u planska i strateška dokumenta relevantna za demografski razvoj.	Svi region.

¹³ U Nacrtu dokumenta bila navedena aktivnost "Pripreme aktivnosti za izradu posebne analize postojećeg stanja i ciljeva populacione politike", međutim kako ista zbog nove organizacije ministarstva nije planirana u 2025. godini, zamijenjena je gore navedenom aktivnošću

	mjera iz Nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR 2030)										
STRATEŠKI CILJ 3											
POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITYETNIH SEKTORA I SEKTORA SA POTENCIJALOM RASTA											
Operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti										Pametnan rast	
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.			
Jaz u indeksu konkurentnosti najkonkurentnije i najmanje konkurentne JLS u Crnoj Gori (MIRN)		Sjeverni region: 6 Središnji region: 2 (2017.) Primorski region: n/a			Sjeverni region: 5,5 Središnji region: 1,7 Primorski region: treba biti određena			Sjeverni region: 4,0 Središnji region: 1,5 Primorski region: treba biti određena			
Broj parafiskalnih nameta u opštinama regiona, prosječno po opštini (MF, MIRN, ZO, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost)		Sjeverni region: 57 Središnji region: 60 Primorski region: 58 (2021.)			Sjeverni region: 50 Središnji region: 55 Primorski region: 55			Sjeverni region: 45 Središnji region: 50 Primorski region: 50			
Broj biznis centara i centara za saradnju naučno-istraživačke zajednice sa priorityetnim privrednim sektorima (MPNI, MER)		Sjeverni region: 3 Središnji region: 1 Primorski region: 2			Sjeverni region: 5 Središnji region: 2 Primorski region: 3			Sjeverni region: 7 Središnji region: 3 Primorski region: 4			
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.1.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
3.1.1. Smanjenje broja razvrstanih nameta na centralnom i lokalnom nivou ¹⁴	Indikator rezultata: Izmijenjena 77erodrome77 za smanjenje broja nameta Početna vrijednost 2022: Sjeverni region – 57, Središnji region – 60, Primorski region – 58 (2021.) Ciljna vrijednost 2023: Donešene min. 3 opštinske odluke kojima se smanjuje	Vodeća institucija: MIRN Ključni partneri: MF, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, JLS, ZO	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Sjeverni region: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta ,prosječno 814 nameta; Središnji		/	/	U okviru redovnih aktivnosti resora		Svi region.

¹⁴ Izvor Registar nameta

<p>broj taksi i naknada na lokalnom nivou/Izmjene i dopune zakonodavnog okvira za oblast privrednih društava i njihovu registraciju</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 809 nameta) <u>Središnji regiona:</u> Prosječno 12 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 711 nameta) <u>Primorski region:</u> Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 842 nameta)</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Nije izrađena Analiza mogućih izmjena zakonskih rješenja za smanjenje fiskaliteta, parafiskaliteta, pojednostavljenje poreske administracije uz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU Pripremljen Predlog novog Zakona o privrednim društvima i upućen EK na mišljenje.</p>				<p>region: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta, prosječno 844 nameta; Primorski region: Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta, prosječno 848 nameta)</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p><u>Sjeverni region:</u> Prosječno 14 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 814 nameta)</p> <p><u>Središnji regiona:</u> Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 844 nameta)</p> <p><u>Primorski region:</u> Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 843 nameta)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region: Prosječno 14 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 810 nameta)</p> <p>Središnji region: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 840 nameta)</p> <p>Primorski region: Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 840 nameta)</p>										
3.1.2. Razvoj infrastruktur	Indikator rezultata: Ostvaren bolji pristup internetu/Usvojena	Vodeća institucija: MER	III Q 2025	IV Q 2025	Djelimično realizovan o (Usvojen	IVQ 2026	/ ¹⁶		/	U toku je formiranje PIU(Project	Svi regioni, sa naglaskom na

¹⁶ Malo je vjerovatno da će se išta realizovati u 2025. godini, u 2025 .g. će nam se eventualno odobriti navedena sredstva. Plan nakon 26.700.000,00 € (za 5 godina), i to: WBIF grant (30% ukupne vrijednosti)

<p>e za širokopojasni pristup internetu i povećanje broja korisnika</p>	<p>Strategija za 80erodro 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027</p> <p>Početna vrijednost 2022: Sjeverni 73,2%; Središnji 81,3%; Primorski region 89,9% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 71,2% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps (2022.)¹⁵/Sprovedene pripreme aktivnosti na kreiranju novog strateškog okvira u oblasti mobilnih komunikacionih mreža</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni 75%; Središnji 83%; Primorski region 91% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 73% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps/Usvojena Strategija uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Usvojena Strategija za 80erodro 5G mobilnih</p>	<p>Ključni partneri: Privatni investitori (operatori elektronskih komunikacija)</p>			<p>izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za 80erodro 5G komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027, za 2023. i 2024. Godinu Usvojen AP Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2025-2026.</p> <p>Širokopojsnim pristupom internetu</p>					<p>implementation Unit) tima, a eksperti iz Tehničke pomoći su već pripremili potrebnu dokumentaciju za realizaciju projekta, uključujući i tendersku dokumentaciju. Napomena: Projekat (infrastrukturne investicije) će od početka implementacije trajati 5 godina.</p>	<p>ruralna područja. (objašnjenje: Projekat Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu je uvršten i u Plan Rasta za Zapadni Balkan). U toku je priprema tenderske dokumentacije, u junu se apliciralo za WBIF grant u visini do 30% planirane investicije(ukupno planirana investicija je 26.7M €) i apliciralo se i za EBRD zajam u visini od 70% planirane investicije.</p>
---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

Budžet Crne Gore (čl.13, tač.22) (zaduživanje kod EBRD(70% ukupne vrijednosti investicije)

¹⁵ <https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022/Saop%C5%A1tenije%202022%20Domacinstva.pdf>; <https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022ent/Saop%C5%A1tenije%202022%20Preduzeca.pdf>

<p>komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027. Pokrivenost domaćinstava na nivou Crne Gore je 82,02 % Internet sa brzinama većim od 30Mbps koristi 78% preduzeća <u>Sjeverni region</u> Domaćinstva: 56,13%</p> <p><u>Središnji region:</u> Domaćinstva: 92,76%</p> <p><u>Primorski region:</u> Domaćinstva: 90,21%</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početa vrijednost 2024: Pokrivenost domaćinstava na nivou Crne Gore je 84,50 % Širokopojasnim pristupom internetu je pokriveno 85,25% domaćinstava (brzine veće od 2Mbps). Internet sa brzinama većim od 30Mbps koristi 82,02% preduzeća <u>Sjeverni region</u> Domaćinstva: 56,13%</p> <p><u>Središnji region:</u> Domaćinstva: 92,76%</p> <p><u>Primorski region:</u> Domaćinstva: 90,21%</p>					<p>je pokriveno 85% domaćinstava (brzine veće od 100Mbps 79,26% izvor EKIP) <u>Sjeverni region</u> Domaćinstva: 51,01% (EKIP)</p> <p><u>Središnji region:</u> Domaćinstva: 92,46%(EKIP)</p> <p><u>Primorski region:</u> Domaćinstva: 85,52% (EKIP)</p> <p>Ukupno 89,4% preduzeća u 2025. Godini je koristilo internet brzine od najmanje 30 Mbps.(Monstat)</p>						
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Usvojen AP Strategije za 82erodro 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 za 2023 i 2024. Godinu.</p> <p>81,6% (brzine veće od 100Mbps (shodno SPRV 2024-2027) (Izvor verifikacije EKIP)</p>										
<p>3.1.3.</p> <p>Razvoj Grant šema za inovativne projekte u oblastima pametne specijalizacije</p>	<p>Indikator rezultata 1:</p> <p>Broj prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije koji se realizuju u JLS finansiranih iz EU fondova</p> <p>Početna vrijednost 2022:</p> <p>n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 35 prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: 77 prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije</p> <p>Ostarena vrijednost 2024: Nema novih ugovorenih projekata</p> <p>Indikator rezultata 2:</p> <p>Broj odobrenih S3 inovacionih projekata</p>	<p>Vodeća institucija: MPNI</p> <p>Ključni partner: MER, MF, CFCU, JLS</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>Realizovano (2 od 7 preduzeća je u većinskom vlasništvu žena)</p>	<p>Ukupno 140.125,52 €</p> <p>(od toga Sjeverni region: 21.600€ ,</p> <p>Središnji region:118.525,52€,</p> <p>Primorski region: /)</p>	<p>Ukupno 140.125,52 €</p> <p>(od toga Sjeverni region: 21.600€ ,</p> <p>Središnji region:118.525,52€,</p> <p>Primorski region: /)</p>	<p>IPA (Grant šema ugovorena 2023. godine, u trajanju do II-III kvartala 2025. godine, kada će biti realizovani svi grantovi, odnosno isplaćen cjelokupan budžet svim korisnicima grantova. Dakle, u periodu od početka realizacije nije bilo novih aktivnosti ili izdvajanja dodatnih sredstava, već se samo prati</p>	<p>Sjeverni Središnji region</p>		

	<p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Sjevernog regiona; 6 novih inovacionih projekata iz Središnjeg regiona, Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Primorskog regiona</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Odobren 1 grant za kompaniju <u>Središnji region:</u> 6 odobrenih grantova za kompanije <u>Primorski region:</u> 0 odobrenih grantova za kompaniju</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> Odobren 1 grant za kompaniju <u>Središnji region:</u> 6¹⁷ odobrenih grantova za kompanije <u>Primorski region:</u> 0 odobrenih grantova za kompaniju</p> <p>Indikator rezultata 3: Broj preduzeća u većinskom vlasništvu žena</p>							dinamika realizacije projekata i isplate sredstava)		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

¹⁷ Jedan ugovor raskinut u maju 2024. u iznosu od 120.000.00 eura usljed nemogućnosti ugovarača da dostavi bankarsku garanciju)

	<p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Najmanje 20% preduzeća u vlasništvu žena od ukupnog broja ugovorenih projekata</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Od 8 ugovorenih projekata 1 preduzeće je u većinskom vlasništvu žena, što predstavlja 12,5%</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: 2 od 7 preduzeća je u većinskom vlasništvu žena, što predstavlja 28,6%</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 2 od 7 preduzeća je u većinskom vlasništvu žena</p>									
<p>3.1.4. Podrška ranoj fazi startapova</p>	<p>Indikator rezultata: Broj novih startap projekata</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 10 startap projekata (2 Sjeverni region, 6 Središnji region, 2 Primorski region)</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: 14 startap projekata Sjeverni region: 1 Središnji region: 13</p>	<p>Vodeća institucija: Fond za 84erodrome CG</p> <p>Ključni partner: MPNI</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Realizovano</p>	<p>Ukupno 400.000 € (od toga Sjeverni region: 30.000 €, Središnji region: 300.000€, Primorski region: 70.000 €)</p>	<p>Ukupno 390.789,40 € (od toga Sjeverni region: 35.000 €, Središnji region: 320.789,40€, Primorski region: 35.000 €)</p>	<p>Nacionalni budžet</p>		<p>Svi regioni.</p>

	Primorski region: 0 Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: 12 financiranih projekata iz Središnjeg regiona Ciljna vrijednost 2025: 12 projekata				Ukupno 12			region: 35.000 €)			
	Sjeverni region: 1	Fond za 85erodrome CG	III Q 2025	IVQ 2025	Sjeverni region 1		30.000€	35.000€			Sjeverni region
	Središnji region: 9	Fond za 85erodrome CG	III Q 2025	IVQ 2025	Središnji region 10		300.000€	320.789,40€			Središnji region
	Primorski region: 2	Fond za 85erodrome CG	III Q 2025	IVQ 2025	Primorski region: 1		70.000 €	35.000€			Primorski region
3.1.5. Podrška inovativnim preduzećima	Indikator rezultata: Broj podržanih inovativnih preduzeća Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 3 Ukupno za sva 3 regiona: 17 Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: 5 Središnji region: 17 Primorski region: 5 Ukupno za sva tri regiona: 27 Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 2 Središnji region: 18	Vodeća institucija: Fond za 85erodrome CG Ključni partner: MPNI	III Q 2025	IV Q 2025	Realizovano		Ukupno 1.750.000 € (od toga Sjeverni region: 150.000 €, Središnji region: 1.350.000 €, Primorski region: 250.000 €)	Ukupno 3.109.224,16 € (od toga Sjeverni region: 398.420,80 €, Središnji region: 2.618.158,74 €, Primorski region: 92.644,62 €)	Nacionalni budžet		Svi regioni

	<p>Primorski region: 1 Ukupno: 21</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 0 Središnji region: 17 Primorski region: 0 Ukupno: 17</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 30</p>				Ukupno 47						
	Sjeverni region: 3	Fond za 86erodrome CG	III Q 2025	IV Q 2025	Sjeverni region 2		150.000 €	398.420,80€			Sjeverni region
	Središnji region: 23	Fond za 86erodrome CG	III Q 2025	IV Q 2025	Središnji region 43		1.350.000 €	2.618.158,74€			Središnji region
	Primorski region: 4	Fond za 86erodrome CG	III Q 2025	IV Q 2025	Primorski region: 2		250.000 €	92.644,62€			Primorski region
<p>3.1.6. Dalje unaprjeđenje institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija mladih, žena i socijalnog preduzetništva (inkubatori, biznis centri,</p>	<p>Indikator rezultata 1: Realizovane aktivnosti na poboljšanju infrastrukture</p> <p>Početna vrijednost 2022: radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta za smještaj Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CG) u toku i finalizovana projektna dokumentacija za Dom digitalne revolucije</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Realizovano unaprjeđenje (adaptacija i rekonstrukcija</p>	<p>Vodeća institucija: MPNI</p> <p>Ključni partner: MER, JLS, MJR, NTP CG, IPC "Tehnopolis" Nikšić</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IQ 2026	555.001€	789.356,37€	Nacionalni budžet		Središnji/Primorski region

klubovi preduzeća)	<p>prostora) infrastrukture - Naučno-tehnološki park u Podgorici i Dom digitalne revolucije u Nikšiću</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: U toku su radovi na unaprjeđenju infrastrukture - NTP u Podgorici. U toku su radovi na adaptaciji i rekonstrukcija dijela prostora Doma revolucije za potrebe DDR</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Završeni radovi na NTP-u u Podgorici U toku su radovi na adaptaciji i rekonstrukcija dijela prostora Doma revolucije za potrebe DDR, završeno 60% radova</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Završeni radovi na adaptaciji i opremanju DDR. U sledećoj godini mogući dodatni radovi.</p>										
	<p>Središnji region Završeni radovi na adaptaciji i opremanju DDR. U sledećoj godini mogući dodatni radovi.</p>	MJR, Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	U toku je izvođenje završnih radova	IQ 2026	305.001€	554.666,07€	Nacionalni budžet		Središnji region
	Dodatni radovi na Naučno-tehnološkom parku	Glavni grad Podgorica	IVQ 2025	IVQ 2025	Svi ugovoreni	IVQ 2025		234.690,30€	Nacionalni budžet		

					radovi su završeni						
	Primorski region Osnovan i otvoren Naučno-inovacioni centar u Ulcinju	Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji		250.000€		Donatori (Turska agencija Tika, Fondacija T3, Fondacija XL)		Primorski region
3.1.7. Kreditne linije RBCG za rast konkurentnosti privrede	Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih kreditnih linija (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Sjever 11,3 mil €; Središnji 153 mil €; Primorski 20,6 mil € Ciljna vrijednost 2023: Sjever 10,5 mil € - 7% (žene 1,1% odnosno 1,65 mil €); Središnji 115,5 mil € - 77% (žene 4,4% odnosno 6,6 mil €); Primorski 24 mil € - 16% (žene 2,1% odnosno 3,15 mil €). Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> 92 kredita (23 žene); 9,4 mil € - 5% (žene 1% odnosno 1,6 mil €) <u>Središnji region:</u> 302 kredita (98 žene); 143 mil € - 76% (žene 11% odnosno 19,3 mil €) <u>Primorski region:</u> 65 kredita (11 žene);	Vodeća institucija: RBCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		Ukupno: 200.000.000 € (od toga Sjeverni region 14.700.000€ , Središnji region 148.500.000 €, Primorski region 36.800.000€)	Ukupno: 212.820.569 € (od toga Sjeverni region 18.987.574€ , Središnji region 149.521.511 €, Primorski region 44.311.484€)	Javni sektor	Nastaviti praćenjem aktivnosti	sa Svi region

<p>35,9 mil € - 19% (žene 1,6 mil € odnosno 1%) Ukupno: 459 kredita (132 žene); 188,2 mil €</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> 137 kredita -10% (žene 1% odnosno 22 kredita - 1,522,696.59 €) <u>Središnji region:</u> 233 kredita – 73% (žene 11% odnosno 86 kredita - 11,816,482.20 €) <u>Primorski region:</u> 44 kredita – 17% (žene 11 kredita -1,201,000.00 € odnosno 1%)</p>											
<p>Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region 7% (žene 1%, odnosno 1.700.000€)</p>	RBCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Sjeverni region 67 kredita, 9% (žene 18 kredita, 1%, odnosno 2.915.407 €)		14.700.000€	18.987.574€				Sjeverni region
<p>Središnji region 75% (8%, odnosno 16.600.000€)</p>	RBCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Središnji region 208 kredita, 70% (žene 73 kredita, 6%, odnosno		148.500.000 €	149,521,511 €				Središnji region

					12.331.474€)						
	Primorski region 18% (žene 1%, odnosno 1.500.000€)	RBCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Primorski region 53 kredita, 21% (žene 17 kredita, 2%, odnosno 3.694.000 €)		36.800.000€	44.311.484€			Primorski region
3.1.8. Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu (Programaska linija za unaprjeđenje proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj industriji; Programaska linija za podršku ženskom preduzetništvu; Programaska linija za podsticaj 90erodrom zdravstvenog razvoja)	Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 2.024.739,88 €/325 projekata, i to: Sjeverni region 363.663,18 €/42 projekata (od toga žene 11 projekata/138.696,04 €); Središnji region 1.303.750,37 €/230 projekata (od toga žene 89 projekata/286.013,11 €); Primorski region 357.326,33 €/53 projekata (od toga žene 18 projekata/93.418,16 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata i učešća žena, za min 10%, na nivou regiona.	Vodeća institucija: MER	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Programska linija za unapred. Proizv. Kapacit. U prehrambenoj industriji – realizovano 2.579.984,84€ kroz 35 aplikacija, Sjeverni region 5 apl iznos 267.982,09€, Središnji 26 apl iznos 2.098.777,71€, Primorski 4 apl iznos		Ukupno 3.500.000€ (od toga Sjeverni region 700.000€, Središnji region 1.050.000€, Primorski region 1.750.000€)	Ukupno 3.209.879,30€ (od toga Sjeverni region 383.820,49€ , Središnji region 2.556.041,06€, Primorski region 270.017,75€)	Nacionalni budžet	U narednom periodu nastaviti sa Programom podrške privredi.	Svi regioni

<p>Ostvarena vrijednost 2023: 2.385.897,86 € /332 projekata (od toga žene 144 projekata/ 849.610,34 €), i to:</p> <p>Sjeverni region: 450.788,62 € / 48 projekata (od toga žene 16 projekata/105.939,33 €);</p> <p>Središnji region: 1.558.439,28 € /247 projekata (od toga žene 113 projekata/ 547.682,21 €);</p> <p>Primorski region: 376.669,96 € / 37 projekata (od toga žene 15 projekata/195.988,80€).</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Ukupno 2.646.826,10€ / 94 projekata (od toga žene 38 projekata u iznosu 756.445,11€).</p> <p>Sjeverni region: 1.060.867,35€ / 26 projekata (od toga žene 11 projekata u iznosu 409.809,83€),</p> <p>Središnji region: 1.488.652,05€ / 61 projekat (od toga žene 25</p>				<p>213.225,03€;</p> <p>Programska linija za podršku ženskom preduzetništvu - realizovano</p> <p>527.733,57€ kroz 39 aplikacija, Sjeverni 7 apl</p> <p>115.838,40€, Središnji 27 apl</p> <p>355.102,46€, Primorski 5 apl</p> <p>56.792,71€;</p> <p>Programska linija za podsticaj održivog zdravstvenog razvoja - realizovano</p> <p>102.160,89€ kroz 4 aplikacije u Središnjem regionu)</p>						
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>projekata u iznosu 343.835,28€),</p> <p>Primorski region: 97.306,70€ / 7 projekata (od toga žene 2 projekta u iznosu 2.800€)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Ukupno 3.500.000€. U okviru Programa će se sprovesti tri Programske linije i to:</p> <p>1. Programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj industriji – za ovu liniju opredijeljeni budžet iznosi 2.850.000,00 €;</p> <p>2. Programska linija za podršku ženskom preduzetništvu - za ovu liniju opredijeljeni budžet iznosi 500.000,00 €;</p> <p>3. Programska linija za podsticaj održivog zdravstvenog razvoja – za ovu programsku liniju opredijeljeni budžet iznosi 150.000,00 €.</p>										
3.1.9 Program podrške investicijama	<p>Indikator rezultata: Broj podržanih projekata</p> <p>Početna vrijednost 2024: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Za ukupno 40 projekata biće raspodijeljena sredstva u iznosu od 1.200.000€</p>	Vodeća institucija: MIRN	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		1.200.000€ (od toga Sjeverni region 840.000€, Središnji region 240.000€, Primorski	1.117.325€ (od toga Sjeverni region 693.150,06€ , Središnji region 376.147,34€ , Primorski	Nacionalni budžet		Svi regioni.

						region 120.000€)	region 48.027,60€)			
	Sjeverni region: 28 projekata	MIRN	IIIQ 2025	IVQ 2025	22 projekta	840.000€	693.150,06€			Sjeverni region
	Središnji region: 8 projekata	MIRN	IIIQ 2025	IVQ 2025	15 projekata	240.000€	376.147,34€			Središnji region
	Primorski region: 4 projekta	MIRN	IIIQ 2025	IVQ 2025	2 projekta	120.000€	48.027,60€			Primorski region
3.1.10. Program za razvoj i promociju zanatstva za 2025. godinu	Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 145.317,31 €/22 projekata, i to: Sjeverni region 41.612,71 €/7 projekata (od toga žene 1 projekat/590,24 €); Središnji region 71.720,58 €/9 projekata (od toga žene 4 projekata/27.058,41 € kao i 1 projekat u iznosu od 10.000 €, u vlasništvu M/Ž po 50%); Primorski region 31.984,02 €/6 projekata (od toga žene 2 projekata/7.495,65 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata, za min 10% na nivou regiona (učešće žena na nivou Programa min 20%). Ostvarena vrijednost 2023:	Vodeća institucija: MER	III Q 2025	IV Q 2025	Realizovano 38 prijava (od toga žene 14 prijava – 75.273,88 €, muškarci mlađi od 35 godina/13 prijava – 105.417,0 €, ostali 11 prijava, 107.347,82€) Sjeverni region: 106.112,9 €/13 prijava (žene – 5 prijava, mlađi od 35 godina – 3 prijave) Središnji region:	300.000€	288.038,70€ (od čega Sjeverni region: 106.112,9€, Središnji region: 148.014,9€, Primorski region 33.910,9€)	Nacionalni budžet (Nakon odobrenja sredstava MER će uraditi precizan pregled dobijenih sredstava po regionima)	Nastavak implementacije Programa u 2026. godini uz povećan broj korisnika.	Svi region.

<p>Ukupno: 156.881,28 €/24 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 13) <u>Sjeverni region:</u> 91.999,25 €/15 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 9); <u>Središnji region:</u> 47.124,30 €/ 6 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 2); <u>Primorski region:</u> 17.757,73 €/3 prijave (od toga žene i mlađi od 35 godina 2)</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Ukupno: 200.000,00€/23 prijave (od toga žene i mlađi od 35 godina 13) Sjeverni region: 52.037,40€/ 6 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 2) Središnji region: 133.660,90 € / 15 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 8) Primorski region: 14.301,70 € / 2 prijave (od toga žene i mlađi od 35 godina 1)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata, za min 10% na nivou regiona.</p>					<p>148.014.9 €/20 prijava (od toga žene – 6 prijava i mlađi od 35 godina – 9 prijava) Primorski region: 33.910,9€ / 5 prijava (od toga žene 3 prijave - i mlađi od 35 godina - 1 prijava)</p>						
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>3.1.11. Priprema i realizacija kapitalnih projekata iz sredstava prihodovanih iz Programa ekonomskog državljanstva</p>	<p>Indikator rezultata: Broj podržanih projekata/Iznos dodijeljene podrške opštinama sjevernog regiona</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a (početak aktivnosti je planiran za 2023. godinu)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 13 mil. €</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Dodijeljena sredstva opštinama sjevernog regiona (Bijelo Polje, Berane, Andrijevića, Rožaje, Šavnik, Plav, Gusinje, Mojkovac, Kolašin i Petnjica, kao i Pljevlja, Žabljak i Plužine) su iznosila 13 mil. €, dok je utrošeno svega 2.898.220,27 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Realizovani projekti u 9 opština ukupne vrijednosti 5.131.920,59€ (Bijelo Polje, Berane, Andrijevića, Rožaje, Šavnik, Plav, Gusinje, Kolašin, Petnjica)</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Realizovani projekti u 4 opština: Gusinje, Petnjica, Berane, Mojkovac Andrijevića nije dostavila plan za 2025. godinu.</p>	<p>Vodeća institucija: MJR</p> <p>Ključni partneri: MF, JLS</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Djelimično realizovano (Realizovano u dvije opštine: Berane i Andrijevića)</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>1.794.583,46€</p>	<p>262.576,79€</p>	<p>Nacionalni budžet</p>		<p>Sjeverni region.</p>
--	---	---	------------------	-----------------	--	-----------------	----------------------	--------------------	--------------------------	--	-------------------------

3.1.12. Unapređenje i razvoj lokalne tržišne infrastruktur e	<p>Indikator rezultata: Izgrađen otkupni centar poljoprivrednih proizvoda</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Sjeverni region: Uspostavljanje suvenirnice, izrada suvenira starim zanatima i korišćenjem tradicionalnih materijala Rekonstrukcija i adaptacija tržišnice u Plavu I faza</p> <p>Središnji region: Rekonstrukcija gradske pijace Tuzi – Izrada projektne dokumentacije; raspisivanje tendera za projekat rekonstrukcije; izbor najpovoljnijeg ponuđača Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica – osnovani resursni centri za razvoj kreativnih industrija</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p>	Vodeća institucija: JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacij a o realizaciji projekta		500.000€		Budžet opštine		Primorski region
	Primorski region: Osnivan Otkupni centra za poljoprivredne proizvode	Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacij a o realizaciji projekta		500.000€		Budžet opštine		Primorski region

Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine										Pametnan rast	
Indikator učinka			Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.		
Broj smještajnih kapaciteta u hotelima i sl. Objektima sa 4* i 5* (MT)			Sjeverni region: 874 Središnji region: 2.318 (2019.) Primorski region: 21.406 (2019) ¹⁸			Sjeverni region: 1.500 Središnji region: 2.400 Primorski region: 28.000			Sjeverni region: 2.000 Središnji region: 3.000 Primorski region: 33.000		
Broj registrovanih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju (Monstat, MT)			Sjeverni region: 1.749 Središnji region: n/a Primorski region: 157.781 (2019.)			Sjeverni region: 1.970 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 164.000			Sjeverni region: 2.100 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 171.000		
Broj noćenja turista (u svim vidovima smještaja – u kolektivnom i individualnom smještaju; Monstat, MT)			Sjeverni region: 303.752 (2022.) Središnji region: 463.035 (2022.) Primorski region: 11.662.000 (2022.)			Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5%			Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5%		
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.2.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region

¹⁸ Podaci su, usled tehničkog previda, izmijenjeni u odnosu na prethodni izvještaj.

<p>3.2.1. Razvoj novih ekološki prihvatljivih i tehnologija energetske efikasnosti u ugostiteljskim objektima</p>	<p>Indikator rezultata: Broj realizovanih projekata za sufinansiranje novih ekološki prihvatljivih i tehnologija energetske efikasnosti u ugostiteljskim objektima</p> <p>Početa vrijednost 2022: 15</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 18</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Realizovano 14 projekata</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početa vrijednost 2024: Implementiran je Program za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji.¹⁹ 15 hotela je zadovoljilo kriterijume definisane javnim pozivom I odobreno im je ukupno 2.204.999,71€ (sa uključenim PDV). Sjeverni: 200.000,00€, 1 hotel Središnji: 605.660,00€, 4 hotela Primorski: 1.399.339,71€, 10 hotela</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 25</p>	<p>Vodeća institucija: MT</p> <p>Ključni partner: Eko fond, MEIR, MERS</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Realizovano (Realizovano 15 projekata)</p>		<p>Ukupno: 460.833,08 €</p>	<p>Ukupno: 2.239.166,9 2€</p>	<p>IPA III</p>	<p>Intencija je da se, u 2026. godini uz podršku međunarodnih partnera i obazbjeđenja dodatnih sredstava, projekat nastavi.</p>	<p>Svi regioni.</p>
--	--	--	------------------	-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------	---	---------------------

¹⁹ U toku je Implementacija Programa za podsticanje energetske efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, čiji je budžet 500.000 eura (Javni poziv je u toku, krajem novembra je otvoren, a biće zatvoren sa utroškom sredstava, tokom 2024. godine nisu dodijeljena sredstva po ovom osnovu).

<p>3.2.2. Razvoj ski-centara za zimski turizam i valorizacija Đalovića pećine</p>	<p>Indikator rezultata: Stepen realizacije projekta unaprjeđenja 99erodrome99ture ski-centara i valorizacija Đalovića pećine</p> <p>Početna vrijednost 2022: 10.954.766 € investirano u 2022. Godini (ukupna dosadašnja ulaganja, uključujući 2022. Godinu iznose 105.281.172 €)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Realizovana aktivnost planirana u 2023. Na</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnji hidrotehničke 99erodrome99ture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem; - Povezivanju Ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"; - Nastavak 99erodrome Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta - Nastavak 99erodrome Ski centra na lokalitetu "Hajla", Rožaje; - Nastavak 99erodrome Ski centra "Žarski"; - Nastavak 99erodrome Ski centra „Cmiljača“; - Nastavak 99erodrome ski centra na Durmitoru; - Ski centar na lokalitetu Berane; - Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine 	<p>Vodeća institucija: MT</p> <p>Ključni partner: MJR, SCG, JLS</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Djelimično realizovano (Tokom 2025.g. su na svim skijalištima preko MJR realizovane aktivnosti u vezi sa izgradnjom ski centara.</p> <p>Uloženo 150.000 eura iz budžeta MT.</p> <p>- Za zimsku sezonu 2024/2025 stavljen je u funkciju na skijalištu Savin kuk na Žabljaku skijaški objekat Ski poligon za obuku skijaša početnika, koji se sastoji od pokretne trake i</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>Ukupno 9.070.015€</p>	<p>Ukupno 11.011.013,62€</p>	<p>Kapitalni budžet (potprogram „Unapređenje turističke ponude“)</p>		<p>Sjeverni region</p>
--	--	---	------------------	-----------------	---	-----------------	--------------------------	------------------------------	--	--	------------------------

	<p>Ostvarena vrijednost 2023: Nastavak aktivnosti na svim lokacijama</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: -Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem; Povezivanju Ski centara na lokalitetima „Žarski“ i „Cmiljača“ Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu „Hajla“, Rožaje Nastavak izgradnje Ski centra „Žarski“ Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“ Nastavak izgradnje ski centra na Durmitoru Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine</p>				<p>tjubing staze. (Vrijednost ovog projekta je 338.800,00 eura)</p> <p>- Na skijalištu Savin kuk obezbijediti topovni proizvodnju vještačkog snijega za zimsku sezonu 2024/2025</p> <p>- U sklopu razvoja "Ski centar Kolašin 1600" u januaru 2025. godine stavljena u funkciju dva nova ski lifta, tipa "sidro" i "tanjir", čime je unaprijeđena ponuda na ovom</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					državnom ski centru. (Vrijednos t ski liftova je 3.586.171, 08 eura)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ciljna vrijednost 2025:										
	Nastavak izgradnje hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	2.000.001€	52.205,80€			Sjeverni region
	Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	1.015.004€	3.468.746,77€			Sjeverni region
	Nastavak radova na povezivanju Ski centara na lokalitetima „Žarski“ i „Cmiljača“	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	5.001€	0€			Sjeverni region
	Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu „Hajla“, Rožaje	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	2.500.002€	4.231.016,08€			Sjeverni region
	Nastavak izgradnje Ski centra „Žarski“	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	630.001€	1.349.705,71€			Sjeverni region
	Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“ (Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača sa izvodjenjem po sistemu „projektuj i izgradi“ ukupne dužine cca 10,5 km.)	MT, MJR, Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	2.300.001€	646.900,99€			Sjeverni region
	Nastavak izgradnje i modernizacije Ski centra na Durmitoru	MT, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	5,003.00 €	84,70€			Sjeverni region
	Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine (Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i STS 1x250kVA na	MT, MJR, Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026	615.002€	1.262.353,57€			Sjeverni region

	lokalitetu Đalovića pećina po principu „Projektuj i izgradi“)										
3.2.3. Unaprjeđenje kvaliteta i diverzifikacija turističkog proizvoda kroz realizaciju Programa podsticajnih mjera u turizmu i drugih programa	<p>Indikator rezultata: Poboljšan kvalitet i raznovrsnost turističke ponude regiona/Iznos utrošenih sredstava za podršku realizaciji manifestacija i projekata</p> <p>Početna vrijednost 2022: ukupno 172.000,00 € (30 projekata i 36 manifestacija/32.500,00 € Primorski, 67.200,00 € Središnji, 72.300,00 Sjeverni region)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 400.000,00 € (Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/broja projekata, i to Sjeverni region za oko 30%, Središnji region za oko 10% i Primorski region za oko 20%.</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Ukupno 197.280,00 € (28 projekata i 18 manifestacija). Povećanje ulaganja 173%. <u>Središnji region:</u> Ukupno 93.000,00 € (17 manifestacija). Povećanje ulaganja 38%. <u>Primorski region:</u> Ukupno 83.000,00 € (14 manifestacija). Povećanje ulaganja 155%.</p>	Vodeća institucija: MT Ključni partner: TO, JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Mjera I – Podrška organizovanju manifestacija/festivala: I A – Podržano ukupno 33 podnosioca zahtjeva u ukupnom iznosu od 93.605,63 €, Sjeverni region – 11 zahtjeva Središnji region – 11 zahtjeva Primorski region – 10 Zahtjeva Više regiona – 1 Mjera IB – Oblast podrške za manifestacije 32 podnosilac	Ukupno: 1.220.000,00€	Ukupno: 1.526.331,74€	Nacionalni budžet	Svi regioni. (Ubrzo se očekuje objava Javnog poziva , nakon čega slijedi ocjenjivanje pristiglih aplikacija, donošenje Odluke i dodjela sredstava. Ne možemo znati kojem regionu će biti opredijeljen koliki iznos)		

<p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Mjera IA- Podrška organizovanju manifestacija Podržano ukupno 25 podnosioca zahtjeva u ukupnom iznosu od 63.787,48€. Od 25 podnosilaca zahtjeva koji su dobili sredstva, 10 je žena odnosno 40%; Sjeverni region – 10 zahtjeva Središnji region – 10 zahtjeva Primorski region – 5 zahtjeva</p> <p>Mjera IB – Oblast podrške za manifestacije 30 podnosilaca zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 150.503,18 €. Od 30 podnosilaca zahtjeva kojima su dodijeljena sredstva, 7 podnosilaca zahtjeva su žene, a Procentualno učešće žena je 23,3%. Sjeverni region – 5 zahtjeva Središnji region – 10 zahtjeva Primorski region – 15 zahtjeva</p> <p>Mjera II – Unaprijeđenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu. Utrošeno 100.000€</p>					<p>a zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 203.105,11 €.</p> <p>Sjeverni region – 6 zahtjeva Središnji region – 9 zahtjeva Primorski region – 13 zahtjeva Više regiona - 4</p> <p>Mjera II – Unaprijeđenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu; 100.000,00</p> <p>27 podnosilaca zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 99.200,00 €.</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>32 seoska domaćinstva su dobila sredstva, od čega se 5 vode na žene odnosno 15%</p> <p>Sjeverni region 27 domaćinstava Središnji region 5 domaćinstava</p> <p>Mjera III – Razvoj održivih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u kulturnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom turizmu</p> <p>Utrošeno 94.305,10e Ukupno podržano 18 projekata, od čega 5 žena, odnosno 28%</p> <p>Sjeverni region: 13 projekata Središnji region: 4 projekta Primorski region: 1 projekat</p> <p>Podrška za razvoj MICE turizma i Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima²⁰.</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Mjera I – Podrška organizovanju manifestacija/festivala; 250.000,00</p>				<p>Sjeverni region – 25 zahtjeva Središnji region – 2 zahtjeva Primorski region – 0 zahtjeva</p> <p>Mjera III – Unapređenje kvaliteta turističke ponude i digitalizacija; 200.000,00</p> <p>III A – 12 podnosilaca zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 44.955,40 €.</p> <p>Sjeverni region – 7 zahtjeva Središnji region – 4 zahtjeva</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

²⁰ Podrška za razvoj MICE turizma (uključila je četiri oblasti) u okviru koje je podržano 14 prijave/projekata i Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima, u okviru koje su podržane dvije kampanje. Od gore navedenih 16 podržanih aktivnosti/projekata u 2024. godini je realizovano 12, dok će preostale biti realizovane u 2025. godini.

	<p>Mjera II – Unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu; 100.000,00</p> <p>Mjera III – Unapređenje kvaliteta turističke ponude i digitalizacija; 200.000,00</p> <p>Mjera IV – Podrška za razvoj MICE turizma; 100.000,00</p> <p>Mjera V – Podrška za organizaciju studijskih posjeta turoperatora i turističkih agencija; 50.000,00</p> <p>Mjera VI- Partnerstvo sa turoperatorima i turističkim agencijama u promociji Crne Gore kao turističke destinacije; 320.000,00</p> <p>Mjera VII – Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima. 200.000,00 (za kampanju u 2025. godini)</p>				<p>Primorski region – 1 zahtjeva</p> <p>III B – 8 podnosilaca zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 17.220,00 €.</p> <p>Sjeverni region – 7 zahtjeva</p> <p>Središnji region – 1 zahtjeva</p> <p>Primorski region – 0</p> <p>Mjera IV – Podrška za razvoj MICE turizma; 100.000,00</p> <p>Mjera V – Podrška za organizaciju studijskih posjeta turoperatora i turističkih agencija; 50.000,00</p> <p>Mjera VI- Partnerstv</p>						
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					<p>o sa turoperat orima i turističkim agencijam a u promociji Crne Gore kao turističke destinacije ; 320.000,0 0 Mjera VII – Podrška za unapređe nje organizova nih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperat orima. 200.000,0 0 (za kampanju u 2025. godini) Mjere IV, V, VI i VII: Nacionaln a turistička organizacij a Crne Gore je kroz</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2025. godinu donijela odluke kojima je odlučeno da se podrže 28 projekata. Tokom 2025. godine realizovano je 25 projekata i po tom osnovu je isplaćeno 398.245,6 €. Imajući u vidu da će se tri projekta realizovati tokom 2026. godine, sredstva za njihovu realizaciju biće uplaćena tokom 2026. godine nakon realizacije</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					projekata i pravdanja troškova.						
3.2.4. Implementacija programskih aktivnosti za modernizaciju procesa i energetske efikasnosti u industriji	<p>Indikator rezultata: Broj preduzeća podržanih kroz grantove/vrijednost ukupne podrške kroz grantove</p> <p>Ostvarena vrijednost 2022: 13 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije u okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. – isplaćeno 805.897,88 €. U okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije (dodijeljeno ženama vlasnicama 2 preduzeća u iznosu od 140.633,96 €).</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. Godinu – 10 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije za uvođenje mjera EE i inovacija, 20% za preduzeća u vlasništvu žena.</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Javni poziv za realizaciju Programa EE za period 2023/2024 je trajao od 22.09. do 31.10.2023. godine.</p>	Vodeće institucije: MER Ključni partneri: MPNI, MEIR, Fond za 109erodrome Crne Gore	III Q 2025	IV Q 2025	Realizovano (u sklopu nadzora nad realizacijom projekata iz Javnog poziva 2023, stručni 109erodrome109 angažovan putem Javnog poziva Fonda za 109erodrome zaključio je monitoring za jedno preduzeće koje je dostavilo Završni izvještaj. U okviru Javnog poziva za implementaciju Programa 2024 koji je realizovan u 2025.	Ukupno: 2.300.000,00 € (od toga Sjeverni region 690.000€, Središnji 920.000€, Primorski 690.000€)	Utrošeno: 2.295.192,68 € od čega svi region – 93.121,89 €, (operativni troškovi za implementaciju Programa), a ugovoreni iznos projekata od 2.202.070,79 € (od toga Sjeverni region 414.087,72€ Središnji 1.787.983,07€, Primorski /)	Nacionalni budžet 1.172.332,70€ IPA III 1.122.859,98€ (Ukupna sredstva su u 2024. godini prenijeta Fondu za inovacije po zaključcima Vlade CG, a ista će biti ugovorena u 2025. u skladu sa dinamikom realizacije programa).	Monitoring preostalih 6 preduzeća iz Programa EE za 2023. Izvršiće Fond za 109erodrome nakon realizacije projekata i dostavljanja završnih izvještaja od strane preduzeća, tokom 2026. Godine. U istoj godini planirana je implementacija odobrenih projekata iz Programa EE za 2024. Godinu. Dodatno, biće sprovedene aktivnosti izrade i usvajanja Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2026. Godinu kroz međuresornu saradnju MER, MPNI i MEIR, uz raspisivanje Javnog poziva za implementaciju Programa EE za	Svi region	

	<p>Ukupno je podnešeno 15 prijava privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije, od čega je 9 prijava pozitivno ocijenjeno u prvom krugu evaluacije i za koje je planirana izrada 110 erodro izvodjivost</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024²¹: 7 preduzeća Sjeverni region: 2 preduzeća Središnji region: 5 preduzeća. U vlasništvu žena 2 preduzeća 365.431,81 €.</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Planirana je podrška za 10 privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije iz Programa za 2024. i Javnog poziva koji je raspisan u oktobru 2024. godine</p>				<p>Godini, podržano je/ugovoreno 14 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije sa ukupnim iznosom od 2.202.070,79 €</p> <p>1 preduzeće u vlasništvu žena (7,15% iznos podrške je 121.045,60 €).</p>					2026. Od strane Fonda za 110 erodrome.	
3.2.5. Unaprjeđene konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz	<p>Indikator rezultata: Obezbjedejena podrška za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane/Broj podržanih projekata</p>	Vodeća institucija: MPŠV	III Q 2025	IVQ 2025	Realizovano	Ukupno: 530.000€ (od toga svi regioni 80.000 €, Sjeverni	Ukupno: 169.040€ (od toga Sjeverni region 107.603€,	Nacionalni budžet			Svi regioni

²¹ Sredstva za realizaciju Programa EE za 2024. godinu u iznosu od 2,3 mil€ su prenijeta Fondu za inovacije po zaključcima Vlade CG, a ista će biti ugovorena i dodijeljena u 2025/2026 godini. U 2025. godini je u planu monitoring realizacije odobrenih 7 projekata. Takođe, planirana je evaluacija projektnih prijava iz Programa EE za 2024., ugovaranje i dodjela bespovratnih sredstva od strane Fonda za inovacije koji implementira program. U 2024. godini je usvojen novi Program EE za 2024. godinu i raspisan Javni poziv u vrijednosti od 2,3 mil€. Planirana je podrška za 10 privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije.

podsticanje i razmjenu znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima ²²	<p>Početna vrijednost 2022: 438.838,05 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 840.000 € (Sjeverni 350.000 €; Središnji 250.000 €; Primorski region 240.000 €)</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> 245.144,71€; 113 projekata <u>Središnji region:</u> 149.737,86 €; 44 projekta <u>Primorski region:</u> 95.407,78 €; 5 projekata</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 47 projekata, u iznosu 129.178,70€ Središnji region: 10 projekata, u iznosu 62.731€ Primorski region: 2 projekta, u iznosu 16.000 €</p>						region 232.500€, Središnji region: 180.000€, Primorski region 37.500€)	Središnji region: 61.437€)			
	<p>Ciljna vrijednost 2025: 530.000€ (od toga svi regioni 80.000 €, Sjeverni region 232.500€, Središnji</p>	MPŠV	III Q 2025	IVQ 2025	Ukupno 62 korisnika, odnosno 169.040€		530.000€		Nacionalni budžet		Svi regioni.

²² Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta: 2.1.7. Podrška aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija proizvođača, 2.1.14. Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, 2.3.1. Podrška investicijama u adaptaciju planinskih katuna. NAPOMENA: Prilikom pripreme Agrobudžeta za tekuću godinu moguća su određena odstupanja u definiciji i obuhvatu novih mjera, u odnosu na mjere koje su realizovane u okviru prethodnih Agrobudžeta. Detaljniji podaci o realizaciji aktivnosti u nadležnosti MPŠV dostupni su u okviru godišnjeg Izvještaja o radu i stanju u upravnim oblastima MPŠV i organa uprave, u okviru kojeg je moguć različit prikaz realizacije pojedinačnih mjera. Dodatno, od strane jednog aplikanta moguće je dostavljanje prijave za više mjera

	region: 180.000€, Primorski region 37.500€)				(Sjeverni region 43 korisnika odnosno 107.603€ , Središnji region 19 korisnika odnosno 61.437€)					
3.2.6. Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata kulture	<p>Indikator rezultata: Broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata kulture u skladu sa planom</p> <p>Početna vrijednost 2022: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region – izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 3 objekata – kulturna dobra; Središnji – izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 5 objekata – kulturnih dobara; Primorski – izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 3 objekata – kulturnih dobara</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Urađeni konzervatorski projekti, sprovedena arheološka istraživanja i 112 erodirana 3 kulturna dobra <u>Središnji region:</u> Urađeni konzervatorski projekti i konzervatorski 112 erodirani sprovedena</p>	<p>Vodeća institucija: MKM</p> <p>Ključni partner: MJR</p>	III Q 2025	IV Q 2025	<p>Realizovano (Vlada je donijela Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2025. godinu 2.10.2025. godine)</p> <p>Realizovano 64 projekta, i to: Arheološka i konzervatorska istraživanja – 14 projekata, ukupan iznos 165.000,00 €; Izrada konzervat</p>	929.000€	917.000€ (Sjeverni region: 332.000€, Središnji region: 347.000€, Primorski region: 238.000€)	Nacionalni budžet		Svi regioni

<p>planirana faza arheoloških istraživanja na 4 kulturna dobra</p> <p><u>Primorski region:</u> Završeni konzervatorski projekti i sprovedeni konzervatorski 113erodr na 3 kulturna dobra. Projekat sanacije Bedema starog grada u Ulcinju nije realizovan</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p><u>Središnji region:</u> U toku je priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici;</p> <p><u>Primorski region:</u> Izrađen projekat za rekonstrukciju Palate Drago u Kotoru, izdvojena sredstva za izvođenje radova</p> <p>Ciljna vrijednost za 2025: 65 projekata, i to: Arheološka i konzervatorska istraživanja – 14 projekata, ukupan iznos 165.000,00 €; Izrada konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera – 38</p>					<p>orskih projekata i sproveden je konzervat orskih mjera – 37 projekata, ukupan iznos 643.000,0 0 €;</p> <p>Populariza cija i prezentaci ja kulturne baštine – 13 projekata, ukupan iznos 109.000,0 0 €.</p> <p>U Sjevernom regionu realizovan 21 projekat, Središnji region 27 projekata, Primorski region 16 projekata</p>						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	projekata, ukupan iznos 655.000,00 €; Popularizacija i prezentacija kulturne baštine – 13 projekata, ukupan iznos 109.000,00 €									
3.2.7. Realizacija programa finansijske podrške za 114 erodro kulture	<p>Indikator rezultata: Pripremljen i realizovan Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</p> <p>Početna vrijednost 2022: Podržano 155 projekata u ukupnom iznosu od 613.905 € (sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022.)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Usvojen novi srednjoročni Program razvoja kulture; Sufinansirano najmanje 10 projekata od značaja za podsticaj kreativnih industrija</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Usvojen Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore za period od 2023. do 2027. Realizovana su 42 od 45 programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine projekta.</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p>	Vodeća institucija: MKM Ključni partner: MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Javni konkurs: Programi za djecu i mlade 35 projekata, Središnji region 29, Primorski region 6; Javni konkurs: za razvoj kreativnih industrija 39 projekata, Sjeverni region 1 projekat, Središnji region 31, Primorski region 7; Javni konkurs za programe nvo Jačanje strukovnih udruženja u kulturi 12 projekata,	Ukupno: 2.076.169€ (od toga svi regioni: 1.684.269€ Sjeverni region: 279.900€, Središnji region: 5.000€, Primorski region: 107.000€)	Ukupno: 2.402.484€ (od toga Sjeverni region: 311.977€, Središnji region: 1.686.412€, Primorski region: 404.095€)	Nacionalni budžet		Svi regioni

	<p>Početna vrijednost 2024: Realizovana 52 projekata iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2024. godinu, i to za: Arheološka i konzervatorska istraživanja – 14 projekata Izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera 29 projekata Prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine 9 projekata u ukupnom iznosu od 90.000,00€</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Svi regioni Realizovan konkurs „Rastimo uz kulturu“ odobreno 32 projekta u iznosu od 150.000€, Podržani projekti/programi podrške razvoju kulture djece i mladih 250.000€; Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva za 2025. godinu kroz sljedeće oblasti: Sufinansirani projekti i programi od značaja za ostvarivanje javnog interesa u sledećim oblastima: književnost (ukupno 56 projekata u iznosu od 119.310€),</p>				<p>Središnji region 12; Javni konkurs za književnost 55 projekata, Sjeverni region 1 projekat, Središnji region 51, Primorski region 3; Javni konkurs za književno prevođenje 28 projekata, Sjeverni region 1 projekat, Središnji region 27; Javni konkurs za likovnu umjetnost 31 projekat, Sjeverni region 3 projekat, Središnji region 24, Primorski region 4; Javni konkurs za muzičku umjetnost</p>	<p>1.684.269€</p>				
--	---	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

<p>likovna umjetnost (ukupno 31 projekat u iznosu od 128.980€), muzička i muzičko-scenska djelatnost (ukupno 19 projekata u iznosu od 90.100€), književno prevođenje i časopisi za kulturu i umjetnost (ukupno 28 projekata u iznosu od 58.700€), kulturno-umjetničke manifestacije i festivali (ukupno 86 projekata u iznosu od 744.360€), pozorišna djelatnost (ukupno 18 projekata u iznosu od 142.819€)</p>					<p>17 projekata, Sjeverni region 1 projekat, Središnji region 13, Primorski region 3; Javni konkurs za pozorišnu djelatnost 17 projekata, Sjeverni region 4 projekat, Središnji region 12, Primorski region ; Kulturno-umjetničke manifestacije 83 projekta Sjeverni region 6 projekat, Središnji region 50, Primorski region 27)</p>					
<p>Sjeverni region: "Razvoj kulture na sjeveru" odobreno 74 projekta</p>	<p>MKM</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Realizovan javni konkurs – podržano 73 projekta, Sjeverni</p>		<p>279.900€</p>	<p>277.900 €</p>			<p>Sjeverni region</p>

					region 52 projekat, Središnji region 19, Primorski region 2					
Središnji region: Muzej savremene umjetnosti i Kuća arhitekture u Podgorici	MKM, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	MJR objavilo tender za izradu Glavnog projekta objekta Muzeja savrem. Umjetnost i, Prirodna čkog muzeja, Kuće Arhitektur e i Parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima i tender za reviziju Glavnog projekta. Procedura je u toku.		5.000€	/			Središnji region
Primorski region: Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	MKM, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završen je konzervat orski projekat – glavni projekat adaptacije Palate Drago u		107.000€	/			Primorski region

					Starom gradu u Kotoru isti je prosljeđen na reviziju					
3.2.8. Održavanje info dana za podizanje svijesti JLS o mogućnostima otpočinjanja procedure razvoja brenda grada i/ili regiona	Indikator rezultata: Broj održanih info dana Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Održana najmanje 2 info dana Ostvarena vrijednost 2023: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nerealizovana aktivnost. Ciljna vrijednost 2025: Aktivnost se neće sprovoditi u 2025. godini	Vodeća institucija: MER	/	/	Nije realizovano (nije usvojen AP za 2025. I nije izabran vizuelni identitet, te nije moguće početi sa realiz. Konkretnih aktivnosti. Izbor vizuelnog identiteta je preduslov za otpočinjanje konkretnih aktivnosti	/	/	/	/	

3.2.9. Sprovođenje mjera i aktivnosti na uređenju i mapiranju planinskih staza u okviru Nacionalne mreže planinskih staza	Indikator rezultata Broj markiranih planinarskih staza Početna vrijednost 2024: Nisu realizovane aktivnosti. ²³ Ciljna vrijednost 2025: Mapirane staze	Vodeća institucija: MT Ključni partner: Planinarski savez CG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije realizovano	IVQ 2026	35.000€		Nacionalni budžet	Aktivnost nije realizovana usled ne ispunjavanja ugovornih obaveza Planinarskog saveza CG, preporuka da se međuinstitucionalne aktivnosti intenziviraju u cilju realizacije planinarskih obaveza u 2026. godini.	Svi regioni
3.2.10 Unapređenje kvaliteta destinacije kroz uvođenje marke kvaliteta za subjekte koji posluju u oblasti turizma i ugostiteljstva i povezanih djelatnosti	Indikator rezultata: Broj subjekata koji su nosioci marke kvaliteta. Početna vrijednost 2024: 28 ²⁴ Ciljna vrijednost 2025: 20	Vodeća institucija: NTO CG Ključni partner: MT, Privredna komora Crne Gore, Feel IQM d.o.o.	III Q 2025	IV Q 2025	Realizovano (Ostvarena vrijednost 26)		90.000,00€	55.751,05€	Nacionalni budžet (Budžet uključuje i druge povezane aktivnosti na unapređenju kvaliteta destinacije)		Svi regioni

²³Aktivnosti Planinarskog saveza Crne Gore nisu realizovane, te Ministarstvo turizma nije izvršilo uplatu sredstava Planinarskom savezu Crne Gore zbog neispunjavanja obaveza iz prethodnog perioda.

²⁴Oznaka "Montenegro Quality" dodjeljuje se u tri nivoa: zlatna, srebrna i bronzana. Svaka od ovih oznaka predstavlja nagradu za postignuti visok nivo kvaliteta, a odražava i posvećenost stalnom unapređenju turističke ponude Crne Gore.

<p>3.2.11. Podrška tranziciji ka turističkoj industriji 4.0 u Crnoj Gori pokrenutoj putem digitalnih tehnologija</p>	<p>Indikator rezultata: Broj digitalno ojačanih kulturnih objekata</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Digitalno ojačan najmanje jedan kulturni objekat</p>	<p>Vodeća institucija: MT</p> <p>Ključni partner: UNIDO</p>	<p>III Q 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>Djelimično realizovano (Ostvarena vrijednost 3)</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>100.000€</p>	<p>159.834€</p>	<p>Donatorska sredstva</p> <p>(finansira Ministarstvo ekonomije, turizma i sporta Republike Slovenije i Fond za preduzetništvo Republike Slovenije. Realizuje UNIDO).</p>	<p>Rok za realizaciju aktivnosti je IV Q 2026. godine, kada se očekuje da projekat bude realizovan u potpunosti. Projekat podrazumijeva digitalnu rekonstrukciju jednog lokaliteta, digitalno skeniranje drugog lokaliteta i izradu virtuelnog pripovijedanja za treći lokalitet.</p>	<p>Svi regioni (skeniranje kulturne baštine i njen 3D prikaz, uz mogućnost primjene proširene realnosti i ima cilj da digitalno ojača sektor turizma i kulture – kroz inovacije, bolju promociju destinacije, veće uključivanje lokalnih zajednica i pametnu valorizaciju kulturne baštine.)</p>
<p>3.2.12. Realizacija Programa za podršku unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima</p>	<p>Indikator rezultata: Broj domaćinstava u kojima je unaprijeđena energetska efikasnost</p> <p>Početna vrijednost 2024: 0</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 60</p>	<p>Vodeća institucija: MT</p> <p>Ključni partner: MEIR, Eko fond</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IV Q 2025</p>	<p>Djelimično realizovano (Ostvarena vrijednost 70)</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>500.000,00 €</p>	<p>261.326,75€</p>	<p>IPA III</p>	<p>Projekat je započeo u II Q 2025. godine, i realizacija će nastaviti u 2026. godini i trajaće do utroška svih sredstava.</p>	<p>Svi regioni</p>

<p>3.2.13. Izgradnja i uređenje javnih površina (trgovi, šetališta i sl.)</p>	<p>Indikator rezultata: Izgradnja i uređenje javnih površina (trgovi, šetališta i sl.) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Uređene zelene površine <u>Sjeverni region</u> Unaprjeđenje turističke i komunalne infrastrukture u NP Durmitor <u>Središnji region</u> Uređenje javnih površina (sanacija i uređenje zelenih površina) Izgradnja trga i parka kod gimnazije 25. Maj – izgrađen trg i uređen park Održavanje pješačkih zona u gradskom jezgru <u>Primorski region</u> Rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru – faza II – izvođenje i uređenje trga Radovi na sanaciji i adaptaciji trotoara i šetališnih staza u Krašićima - 1000 metara uređenog šetališta Radovi na uređenju šetališta Belani II faza Ciljna vrijednost 2025:</p>	<p>Vodeća institucija: JLS</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Djelimično realizovano</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>2.775.825,22€ (od toga Sjeverni region 1.720.000€, Središnji region 260.825,22€, Primorski region 795.000€)</p>	<p>883.746,39€ (od toga Sjeverni region 13.792,79€, Središnji region 472.513,60€, Primorski region 397.440€)</p>	<p>Budžet opštine</p>		<p>Svi regioni</p>
	<p>Sjeverni region Rekonstrisan Trg IX crnogorske brigade</p>	<p>Opština Rožaje</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Nerealizovano</p>	<p>IVQ 2026</p>	<p>20.000€</p>		<p>Budžet opštine</p>	<p>Opština Rožaje je Odlukom o budžetu za 2026. Godinu planirala sredstva u iznosu</p>	<p>Sjeverni region</p>

										od 200.000,00 € budući da je u izvještajnom periodu planirana prva faza nije bilo zainteresovanih izvođača radova, tako da je planirano u toku 2026. Godine ugovaranje kompletnih radova na rekonstrukciji	
Rekonstruisan gradski trg	Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IVQ 2025	Projekat se realizuje u skladu sa predviđenim planom realizacije, rok produžen zbog vremenskih usova	IIQ 2026	1.500.000€ (1.000.000€)	4.840€	Budžet opštine		Sjeverni region	
Rekonstruisano više minitrgova sa istorijskom pozadinom	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	50.000€		Budžet opštine		Sjeverni region	
Izgradjen trotoar II FAZA Tmajevići – Meždo	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Ograničenja po pitanju DUP-om predviđenih smjernica i stanja na terenu. Nije	IVQ 2026	100.000€		Budžet opštine	Potrebno stvoriti preduslove za realizaciju ili izmijeniti projekat u skladu sa mogućnostima na terenu	Sjeverni region	

					moгуće izvrsti radove kako predviđa plan.						
Zamjena kamenih ploča na Trg	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			8.952,79€	Budžet opštine			
Započeti radovi na unaprijeđenju turističke infrastrukture za NP Proletije	Opština Plav	IVQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano		50.000€		Budžet opštine	Potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju da bi se unaprijedila turistička infrastruktura	Sjeverni region	
Središnji region Rekonstruisan trotoar u naselju Pažići i Lalevići	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisan trotoar		50.000€	47.444,70€	Budžet opštine		Središnji region	
Rekonstrukcija parkinga kod Novog groblja pod trebjesom	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Rekonstruisan parking		210.825,22€	199.043,57€	Budžet opštine		Središnji region	
Izgradnja šetališta na brdu Ljubović	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IVQ 2026		103.005,59€	Budžet Glavnog grada			
Izgradnja šetališta uz rijeku Moraču	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Radovi u toku	IVQ 2026		123.019,74€	Budžet Glavnog grada			
Primorski region Izgradjeni i rekonstruisani trotoari u opštini Herceg Novi	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIQ 2026	400.000€	300.000€	Budžet opštine	Novi tender	Primorski region	
Rekonstruisano stepenište u užem gradskom jezgru	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	250.000€		Budžet opštine	Priprema tendera	Primorski region	
Izgrađena I faza javne garaže Meljine	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	125.000€		Budžet opštine	GP u izradi	Primorski region	

	Rekonstruisano šetalište na Savini	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Rekonstruisano šetalište		20.000€	20.000€	Budžet opštine		Primorski region
	Rekonstrukcija pločnika u Starom gradu	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku	IVQ 2026		77.440€	Budžet opštine		
3.2.14. Unapređenje kulturne ponude kroz izgradnju i unapređenje stanja kulturnih objekata	<p>Indikator rezultata: Izgrađeni/rekonstruisani kulturni objekti</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Središnji region</u> Adaptacija objekta na Ljetnjoj pozornici</p> <p><u>Primorski region</u> Rekonstrukcija palate Visković IV faza</p> <p>Investicioni radovi na gradskim bedemima Izvođenje radova na rekonstrukciji Bastiona riva – stare ljetnje pozornice</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p>	<p>Vodeća institucija: JLS</p> <p>Ključni partner: MKM</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupno: 2.520.000€ (Sjeverni region 290.000€, Primorski region 2.230.000€)	Ukupno: 858.276,66€ (Sjeverni region 7.850€ Središnji region 850.426,66€)	Nacionalni budžet 7.850€ Budžet opštine 850.426,66€		Sjeverni/Primorski
	Sjeverni region Započeta izgradnja i uspostavljanje zavičajnog muzeja Durmitora (Durmitorska kuća)	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završen glavni projekat.	IV 2027	150.000€	7.850€	Budžet opštine	Kapitalnim dijelom budžeta za 2026. godinu predviđena stavka u vrijednosti od 200,000 eura pod nazivom „Izgradnja Durmitoske kuće“	Sjeverni region
	Radovi na Projektu Reinterpretacija srednjovjekovnog Brskova	Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IVQ 2025	Pripremne aktivnosti za otpočinjanje	IVQ 2028	70.000€	/	Budžet opštine 30.000€ Nacionalni budžet 40.000€	Nastavak realizacije projektnih aktivnosti u toku 2026. godine	Sjeverni region

					realizaciju projekta.						
Izgradjen Memorijalni centar posvećen Mojškovačkoj bici	Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izrađena geodezija i geologija, u toku dalja aktivnosti za realizaciju.	IVQ 2029	70.000€	/	Budžet opštine	Realizacija projekta se nastavlja u 2026. godini.	Sjeverni region	
Središnji region Adaptacija Doma omladine u Matagužima	Opština Zeta	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran Dom omladine			460.000€	Budžet opštine			
Izgradnja Gradskog pozorišta	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025		IVQ 2026		390.426,66€	Budžet Glavnog grada			
Primorski region U finalnoj fazi radovi na rekonstrukciji objekta Laforest	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	30.000€	/	Budžet opštine	GP u izradi	Primorski region	
Započeti radovi na sanaciji potkovičaste kule i bedema prema Sat kuli i Kanli kuli	Opština Herceg Novi, MKM	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacij a o realizaciji		200.000€		Nacionalni budžet		Primorski region	
Započeti radovi na sanaciji tvrđave Španjola	Opština Herceg Novi , MKM	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a informacij a o realizaciji		2.000.000€		Nacionalni budžet		Primorski region	

<p>3.2.15 Pripremljena i organizovana sportska aktivnost sa ciljem promocije dugoročnog održivog razvoja i promocije turističke destinacije</p>	<p>Indikator rezultata: Pripremljena i organizovana međunarodna jedriličarska trka "The Ocean Race Europe"/Iznos utrošenih sredstava za pripremu i organizaciju aktivnosti</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: Međunarodna vidljivost koju donosi finale Ocean Race Europe pruža mogućnosti za podsticanje inovativnih i održivih poslovnih praksi, stvaranje radnih mjesta, proširenje poslovnih mreža za lokalne preduzetnike, privlačenje posjetilaca i investitora, te generisanje prilika za lokalne dobavljače i sektor ugostiteljstva. Takođe, ovaj događaj ima za cilj da pokaže posvećenost Crne Gore evropskim vrijednostima i standardima, prikaže njen napredak kao i promociju prekogranične saradnje čime bi se dodatno podstakli dobri odnosi sa članicama EU. Pored toga, događaj pruža priliku za jačanje veza sa susjednim regionima poput Italije, Hrvatske, Bosne i</p>	<p>Vodeća institucija: MPO</p>	<p>IIIQ 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Realizovano</p>		<p>Ukupno: 5.250.000€</p>	<p>Ukupno: 5.250.000€²⁵</p>	<p>Nacionalni budžet</p>		<p>Svi regioni.</p>
--	--	------------------------------------	------------------	-----------------	---------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------

²⁵ Od ovog iznosa u 2024. godini realizovano je 700.000€, dok je u 2025. realizovano 4.550.000€. Sad je prijavljen kompletan iznos jer u prošloj godini nije bila prijavljena aktivnost.

	Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije, stvarajući trajna partnerstva										
Operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne 127erodrome127ture										Održivi rast	
Indikator učinka			Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.		
Vrijednost investicija u izgradnju i održavanje saobraćajne 127erodrome127ture (u mil. €, MSA)			Sjeverni region: 96 Središnji region: 90 Primorski region: n/a			Sjeverni region: 150 Središnji region: 130 Primorski region: 130			Sjeverni region: 210 Središnji region: 150 Primorski region: 160		
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.3.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
3.3.1 Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih lokalne i regionalne infrastrukture u drumskom saobraćaju	Indikator rezultata: Stepenn realizacije projekata rekonstrukcije postojećih i izgrađenih novih puteva/saniranih klizišta i kosina Početna vrijednost 2022: 87.266.320,20 € investirano, završeno 10 projekata Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> - Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerina; -Rekonstrukcija puta Pljevlja -Metaljka; I-faza	Vodeća institucija: MSA Ključni partner: Uprava za saobraćaj, JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupno: 109.885.552,71€ (od toga Sjeverni region 54.273.365,34€, Središnji region 30.863.041,55€, Primorski region 24.749.145,82€)	Ukupno: 100.468.431,01€ (od toga Sjeverni region 49.191.790,91€, Središnji region 28.557.441,86€, Primorski region 22.719.198,24€)	85.650.953,78€ Nacionalni budžet 14.817.477,23€ Budžet opštine		Svi regioni

<p>-Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja-Mihajlovica; -Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin; -Obilaznica Rožaje, II faza; -Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane – Grnčar; -Sanacija klizišta, mostova i kosina na sjeveru</p> <p><u>Središnji region:</u> -Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka; -Rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, - dionica Cetinje – Čevo; -Rekonstrukcija puta Nikšić – Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić – Jasenovo Polje; -Izgradnja dionice Čekanje – Čevo, veza puta” CT – Čevo,” CT – Njeguši; -Rekonstrukcija puta Tuzi – Mataguži; -Rekonstrukcija magistralnog puta Virpazar-Golubovci; -Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica cetinjski semafori – Komanski Most; -Rekonstrukcija puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace;</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>-Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica;</p> <p>-Izgradnja zapadne obilaznice Podgorica;</p> <p><u>Primorski region:</u></p> <p>-Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara;</p> <p>-Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar;</p> <p>-Rekonstrukcija regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute;</p> <p>-Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Djelimično realizovani projekti</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p><u>Sjeverni region:</u></p> <p>Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerina</p> <p>Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane – Grnčar</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova</p> <p>Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, dionica Rožaje-most "Zeleni"</p> <p>Rekonstrukcija mag.puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane</p> <p>Izgradnja puta Vrulja – Mijakovići – preostali 130erodr</p> <p>Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Dobrakovo – Bijelo Polje</p> <p>Sanacija klizišta "Gojakovići" na R-10 km 38+900</p> <p>Sanacija klizišta Donje Luge na regionalnom putu Berane-Andrijevica-Murino km 22+400</p> <p>Sanacija klizišta "Dobrakovo" na M-2, dionica Dobrakovo-Barski Most</p> <p>Sanacija klizišta „Jabuka“ na regionalnom putu Murino – Bjeluha</p> <p>Sanacije kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevica Tara – Mojkovac</p> <p>Adaptacija regionalnog puta R 19, Mateševo-Andrijevica, prevoj Trešnjevik</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Mateševo – Kolašin</p> <p>Sanacija klizišta na regionalnom putu R-13 Mateševo – Kolašin</p> <p>Izgradnja rasvjete u tunelu “Ključ, na regionalnom putu R 13 Mateševo – Kolašin</p> <p>Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Berane i Pljevlja</p> <p>Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica – Bioča</p> <p>Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-10 dionica Tomaševo – Pavino Polje</p> <p>Rekonstrukcija Ulice Velimira Jakića i 131erodrome kružnog toka sa pripadajućom infrastrukturom – Pljevlja</p> <p>Adaptacija putnog pravca u MZ Đuliće</p> <p>Rekonstrukcija gradskih ulica – 90% završen projekat</p> <p>Modernizacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Petnjica</p> <p>Izrada glavnog projekta Lagatore –Savin bor granica sa Srbijom</p> <p>Rekonstrukcija gradskih ulica (Ulica Svetog Save, Crnogorske ulice i spajanje sa Ulicom 21.maja, Glavne gradske saobraćajnice od</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>obilaznice kroz centar do hotela Enigma, puta Macanska Polja-Uljara-Pitomine, putnih pravaca na seoskom području) Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač – Bistrica Rekonstruisani putevi asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama Unapređenje lokalne saobraćajne infrastrukture - Asfaltirano 5,2 km lokalnih puteva u Beranama Izrada glavnog revidovanog projekta za izgradnju kružnog toka kod marketa Voli, izrada glavnog revidovanog projekta za izgradnju kružnog toka Pečka petlja i modernizacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca Modernizacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje Adaptacija putnih pravaca u mjesnim zajednicama Bukovica, Bogaje i Koljeno Modernizacija lokalnih putnih pravaca: Hurije-Donja Lovnica, Izbjegličko naselje, Čatovske livade, Naselje Baza – prema kućama Dedeića i Mukovića, Duga Sanacija lokalnih nekategorisanih putnih</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>pravaca oštećenih uslijed elementarnih nepogoda Sanacija gradskih saobraćajnica i asfaltiranje lokalnih puteva – adaptirani lokalni putevi Izgradnja mostova Poljanaselje Lijevak, Štitarica – naselje Baltići, Lepenac – izgrađen most Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u selima Mratinje, Gornji Unač, Crkvičko Polje, Kneževići, Nikovići, Jerinići ukupne dužine cca 7,5 km Rekonstrukcija ulice Baja Pivljanina od hangara do uključjenja na fazu I kružne saobraćajnice Izgradnja i rekonstrukcija lokalne putne mreže Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice i uređenje zelenih površina <u>Središnji region:</u> Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa “Voli” do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje – Čevo Rekonstrukcija regionalnog puta R-27 Dinoša – Cijevna Zatrijebačka, sa izgradnjom dodatnih potporno-obložnih zidova</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Nikšić-Kuside Izgradnja dionice Čekanje-Čevo, veza puta Cetinje-Čevo, Ct-Njeguši Rekonstrukcija magistralnog puta M-3, dionica Zaborje – Jasenovo polje Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros – Vladimir Izrada glavnog projekta i 134erodrome puta petlja “Veruša” – Lopate Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo polje-Vidrovan Adaptacija Vuksanlekaj – Dušići i Vuksanlekaj – Hoti Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić, I faza Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Podgorica I Nikšić Investiciono presvlačenje asfalta na magistralnim putevima Petrovac-Podgorica, Podgorica – Ribarevine i Podgorica – Božaj Rekonstrukcija ulice Pavla Rovinskog – završena rekonstrukcija Rekonstrukcija ulice IV Proleterska – završena rekonstrukcija</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice (višegodišnji projekat)– završena rekonstrukcija, Rekonstrukcija Hercegovačke ulice – završena rekonstrukcija</p> <p>Rekonstrukcija lokalnog puta L-5 Kuta – Pusta strana – Zagrad – izrađena tehnička dokumentacija</p> <p>Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Mjolje Polje – Morakovo, dionica od mosta na Krstovačama do MK Mjolje Polje (faza: izrada tehničke dokumentacije)</p> <p>Rekonstrukcija lokalnog puta L-6 Zagrad – Trešnjica – Konjsko – Lukavica – završena dionica u dužini od 500 m</p> <p>Rekonstrukcija (sanacija) puteva na seoskom području</p> <p>Modernizaciji puteva na prigradskom području</p> <p>Sanacija dijela Ulice Voja Deretića</p> <p>Rekonstrukcija Krupačke ulice (Jezerski put) – I faza završena</p> <p>Investiciono održavanje objekata niskogradnje</p> <p>Rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi – Hoti (od raskrsnice u Tuzima do mosta na rijeci Rujeli)</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Rekonstrukcija saobraćajnice Mataguži – Tuzi, dionica Trešnjica-Tuzi km 4+587.00 – km 9+476.85</p> <p>Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na cijevni do skretanja za Šipčanik</p> <p>Rekonstrukcija Ržaničkog mosta na rijeci cijevni, na trasi regionalnog puta Podgorica-Tuzi</p> <p>Rekonstrukcija raskrsnice Božaj – Golubovci u Tuzima u zahvatu Pup – a Pg</p> <p>Rekonstrukcija dijela puta Tuzi – Božaj, od poljoprivredne apoteke do skretanja za sukuruć u dužini od cca 1700m</p> <p>Rekonstrukcija puta od gimnazije do lokalnog puta Dušići – Vuksanljekaj u dužini od cca (2200m)</p> <p>Rekonstrukcija puta pored Plantaža Dušići – Vuksanljekaj u dužini od (1700 m)</p> <p>Radovi na rekonstrukciji puta Kopito Petrovića – rasadnik Lakić</p> <p>Rekonstrukcija puta Pažići - Spuž – Stoglav</p> <p>Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira – II faza</p> <p>Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine</p> <p>Radovi na adaptaciji lokalne putne infrastrukture</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Sanacija puta prema Studenom I faza Sanacija makadamskog puta u umjestu Viš Obnavljanje putnih pravaca Primorski region: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara, Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac – Podgorica Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Kotor Investiciono presvlačenje magistralnih puteva M 1 Debeli brijeg – Kotor i M 8 Lipci – Grahovo – Vilusi Rekonstrukcija regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute Izgradnja lokalne zaobilaznice Sutorina – Zelenika Izgradnja lokalne saobraćajnice na Luštici</p> <p>Radovi na 137erodrome saobraćajnice u zahvatu DUP-a Donja Lastva (dio ulice 1 , dio ulice 5, dio ulice 4) I faza - 50% realizacije Izgradnja saobraćajnice I faza Mažina po DUP-u Mažina (Mažina – Markuševina ispod distribucije) – 20% realizacije</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Izgradnja saobraćajnice S-6 po DUP-u Župa Češljar – 50% realizacije</p> <p>Izgradnja saobraćajnice Pod Kuk I faza – 70% realizacije</p> <p>Radovi na 138erodrome saobraćajnice S-22 po DUP-u Gornji Kalimanj - 50% realizacije</p> <p>Izgradnja autobuske stanice</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region:</p> <p>Obilaznica Rožaje, II faza, preostali 138erodr;</p>	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Tokom 2025. je sproveden o više postupaka javnih nabavki za izbor izvođača na preostalim radovima na izgradnji obilaznice, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača.	IVQ 2026	3.100.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region
<p>Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, dionica Rožaje – most "Zeleni"</p>	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Završena rekonstrukcija		4.065.000€	1.902.636€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
<p>Izgradnja puta Vrulja – Mijakovići – preostali radovi</p>	MSA		IVQ 2025	Završeni radovi		3.090.000€	5.400.833€	Nacionalni budžet		Sjeverni region

			III Q 2025								
Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Dobrakovo – Bijelo Polje	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Radovi u toku		4.541.000€	730.694€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija mag.puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Završena rekonstrukcija		16.128.000€	25.188.105€	EIB (8.842.409€)/ Budžet (16.345.696€)		Sjeverni region
Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kolašin – Mojkovac	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Radovi u toku		205.000€	22.469 €	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica – Bioča	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Radovi u toku		1.500.000€	3.758.000€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevićahan	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Radovi u toku		610.000€	485.178€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane – Rožaje	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Tenderska procedura za izbor izvođača je pri kraju		6.404.002€		EIB (5.900.000€)/Budžet (504.002€)		Sjeverni region
Adaptacija regionalnog puta R 19, Mateševo-Andrijevića, prevoj Trešnjevik	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		510.000€	1.319.857€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Izgradnja magistralnog puta Podvade – Trpezi – Kalače, I faza	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Nakon utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju, kao preduslova za pribavljanje		100.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region

					e građevinske dozvole, biće sprovedena javna nabavka za izbor izvođača radova.						
Izgradnja magistralnog puta Petnjica – Haništa sa graničnim prelazom sa Srbijom	MSA	III Q 2025	IVQ 2025		Nije realiz. Aktivnost, nije uvrštena u 140erodrome budžet UZS za 2026.		100.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region
Sanacija klizišta “Dobrakovo” na M-2, dionica Dobrakovo-Barški Most	MSA	III Q 2025	IVQ 2025		Realizovana aktivnost		1.020.000€	2.209.324€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Sanacije kritične tačke “Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevica Tara – Mojkovac	MSA	III Q 2025	IVQ 2025		Radovi u toku		2.055.000€	5.407.444€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Berane i Pljevlja	MSA	III Q 2025	IVQ 2025		Realizovana aktivnost		1.200.000€	935.393€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija i adaptacija lokalne infrastrukture	Opština Gusinje	IIIQ 2025	IIIQ 2025		Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		(237.953€)		Nacionalni budžet (sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo)		Sjeverni region
Izrađen Glavni projekat saobraćajnice Lagatore – Savin Bor – granica sa Srbijom	Opština Petnjica	IIIQ 2025	IIIQ 2025		Završen glavni projekat-u fazi štampanja	IQ 2026	(100.000€)		Nacionalni budžet (sredstva prikazana u aktivnosti za	Izrada elaborata eksproprijacije i procjena eksproprijacije	Sjeverni region

					. Nije bilo plaćanja u 2025.				ekonomsko državljanstvo)		
Unapređenje lokalne saobraćajne infrastrukture - Asfaltirano 16.25 km lokalnih puteva u Beranama	Opština Berane	III Q 2025	IVQ 2025		Realizovano		2.075.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Završena izgradnja nove saobraćajnice koja povezuje OŠ „Vuk Karadžić“ sa ulicom Dušana Vujoševića	Opština Berane	III Q 2025	IVQ 2025		Završen veći dio radova	IIQ 2026	900.000€		Nacionalni budžet	Ostala završna asfaltiranja, zbog lošeg vremena, očekuje se zavšetak radova a do proljeća	Sjeverni region
Realizovani radovi na nastavku obilaznice u Beranama sa regulacijom Makve	Opština Berane	III Q 2025	IVQ 2025		Nisu realizovani 141erodr u 2025.		304.122,98€		Nacionalni budžet	Tenderska procedura za izbor izvodjaca radova	Sjeverni region
Započeti radovi na rekonstrukciji glavne ulice u naselju Lješnica	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		Nisu realizovani 141erodr u 2025.		1.000.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstruisan lokalni put L-1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		U toku radovi		2.323.664,93€		Nacionalni budžet		Sjeverni region
Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta (L4) Srđevac – Sušica L=18km, I faza L=9,4 km (višegodišnji projekat)	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		Nisu realizovani 141erodr u 2025.		1.000.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region
Nasipanje postojećih i probroj novih puteva	Opština Gusinje	IIIQ 2025	IVQ 2025		Nije dostavljen a informacij a o realizaciji projekta		16.529€		Budžet opštine		Sjeverni region
Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih saobraćajnica u užem	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025		Realizacija u toku	IVQ 2026	578.772,93€	367.229,78€	Budžet opštine		Sjeverni region

gradskom jezgru – ul. NOVA II, ul. 15, ul. Baja Pivljanina, ul. 17. septembra											
Uređenje saobraćajnica užeg gradskog jezgra – 500m uređenih saobraćajnica	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Uređena Saobraćajnica		48.000€	37.848.40	Budžet opštine		Sjeverni region	
Završeno 3,5km asfaltiranih i rekonstruisanih putnih pravaca na seoskom području	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeno asfaltiranje		360.000€	291.652,35€	Budžet opštine		Sjeverni region	
Završena modernizacija lokalnih puteva i probijanje novih puteva u opštini Petnjica	Opština Petnjica	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano		286.800€	86.040€	Budžet opštine		Sjeverni region	
Izgradjen potporni zida na ulazu u Petnjicu	Opština Petnjica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Odabran izvođač radova		136.473,5€		6.473,50€ Budžet opštine 130.000€ Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Asfaltirani, nasuti i probijeni lokalni putevi	Opština Pljevlja	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		400.000€		Budžet opštine		Sjeverni region	
Početi radovi na izgradnji Saobraćajnice P9 Madžarski kraj	Opština Pljevlja	IVQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		200.000€		Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Izrađena projektna dokumentacija i započeti radovi na izgradnji kružnog toka kod objekta Voli	Opština Rožaje	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizacija u toku, čeka se saglasnost		8.000€		Budžet opštine		Sjeverni region	
Izrađena projektna dokumentacija za	Opština Rožaje	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovana aktivnost		8.000€	8.000€	Budžet opštine		Sjeverni region	

unaprijeđenje saobraćajne 143erodrome143ture Projektovanje i 143erodrome kružnog toka "Pečka petlja"											
Potporni zid – Redžepagića ulica	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izrađen potporni zid			10.191,83 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Rekonstrukcija puteva u saradnji sa građanima	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstrui sani putevi			24.552,35 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Potporni zid – Ribarka	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen potporni zid			35.727,02 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Izgradnja potpornog zida – Korita	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen potporni zid			7.493,63 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Izgradnja potpornog zida – Bogajiće	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen potporni zid			33.623,01 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Adaptacija puta u Veliku	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran put			37.859,69 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Adaptacija puta Hakanje – Budojevice	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran put			129.669,09 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Rekonstrukcija i adaptacija ulice Jezerska 2	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovan o	IVQ 2026		390.719,61 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Adaptacija mosta na Rženičkoj rijeci	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran most			9.559,00 €	Budžet opštine			Sjeverni region
Lokalni putevi (143erodrome lokalne putne mreže)	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađeni putevi			361.692,15	Budžet opštine	Organizovati dodatne obuke za osoblje uključeno u realizaciju		Sjeverni region
Središnji region: Rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, - dionica Cetinje – Čevo;	MSA		III Q 2025	IVQ 2025	Realizovan a aktivnost		2.075.000€	1.944.844€	Nacionalni budžet		Središnji region
Rekonstrukcija puta Nikšić – Vilusi, dionica Nikšić-	MSA			IVQ 2025	Realizovan a aktivnost		570.000€	484.108€			Središnji region

Kuside i Nikšić – Jasenovo Polje;		III 2025	Q						Nacionalni budžet		
Izgradnja zapadne obilaznice Podgorica;	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova. Nakon zaključenja ugovora, planirani rok završetka je 18 mjeseci		4.050.000€		Budžet (3.050.000€) / Glavni grad (1.000.000€)		Središnji region
Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros – Vladimir	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	Realizacija u toku		205.000€	2.731.690€	Nacionalni budžet		Središnji region
Rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, - dionica Čevo – Nikšić	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	Nije bilo aktivnosti. U toku dodatni pregovori oko finansiranja		705.000€		Nacionalni budžet		Središnji region
Izgradnja puta petlja Veruša-Lopate	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	Realizacija u toku		3.350.000€	3.817.790€	Nacionalni budžet		Središnji region
Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-Jasenovo polje	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	Realizacija u toku		2.090.000€	8.756.189€	Nacionalni budžet		Središnji region
Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo – Bijele poljane – Riđani	MSA	III 2025	Q	IVQ 2025	Realizacija u toku		1.080.000€	893.278€	Nacionalni budžet		Središnji region

Rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići – R.Crnojevića sa rekonstrukcijom kamenog mosta	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova		1.003.000€	333.000€	Nacionalni budžet		Središnji region
Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku		3.080.000€	213.623€	Nacionalni budžet		Središnji region
Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Nikšić	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		600.000€	600.000€	Nacionalni budžet		Središnji region
Unapređenje lokalne infrastrukture	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku	IQ 2026	400.000€	175.322,04€	Budžet Opštine	Preporučuje se praćenje vremenskih prilika pri 145erodrome145 radova, uz blagovremeno pokretanje i efikasno vođenje administrativnih postupaka u skladu sa važećim propisima, kako bi se obezbijedila pravovremena realizacija ugovorenih aktivnosti i izbjeglo prenošenje radova u narednu budžetsku godinu	Središnji region
Uređenje pet kružnih tokova na pravcu Danilovgrad – Podgorica	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeno uređenje		91.999€	97.682,90€	Budžet Opštine	Realizacijom su obuhvaćeni radovi na uređenju kružnih tokova sa zelenilom u iznosu od 83.404,00€,	Središnji region

										sistemi za navodnjavanje u iznosu od 8.833,00€, kao i usluge stručnog nadzora u iznosu od 5.445,00€	
Rješavanje imovinsko – pravnih pitanja (eksproprijacija) za rekonstrukciju ulice Novice Škerovića	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izrađeni 146erodrome eksproprijacije dostavljeni su državnoj komisiji radi procjene	IVQ 2026	50.000€		Budžet Opštine	Nakon prijema procjene, pokrenuti su postupci eksproprijacije pred Upravom za nekretnine	Središnji region	
Završene aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i započeto izvođenje radova na II dionici – Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Mijlje Polje – Morakovo, dionica od mosta na Krstovačama do MK Mijlje Polje	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	U toku je postupak eksproprijacije pred nadležnom Upravom za nekretnine – PJ Nikšić, s obzirom na obim postupka nije moguće dati rok.		600.000€		Nacionalni budžet		Središnji region	
Sanirana dionica puta u dužini od 3km – Rekonstrukcija (sanacija) lokalnog puta L-29 Maočići – Velimlje – Crni Kuk – Donje Crkvice – Gornje Crkvice – gr. BiH	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizacija u toku		305.000€		Nacionalni budžet		Središnji region	

Rekonstrukcija (sanacija) puteva na seoskom području	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizacija u toku		559.641,09€		Nacionalni budžet		Središnji region
Modernizacija lokalnih puteva na teritoriji Opštine Nikšić	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Modernizovani lokalni putevi		1.425.382€	525.170,39€	Budžet opštine		Središnji region
Modernizacija puteva na prigradskom području	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Modernizovani prigradski putevi		522.477,70€	521.513,99€	Budžet opštine		Središnji region
Sanirane kritične dionice lokalnih puteva L-14, L-15 i L-16 u MZ Ozrinići	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije realizovano		3.000.000€		Nacionalni budžet		Središnji region
Rekonstruisana Ulica 13. jula	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Rekonstruisana ulica		305.000€	131.485,79	Budžet opštine		Središnji region
Završen veći dio radova na Rekonstrukcija Školske ulice u Kličevu	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku		905.000€		Nacionalni budžet		Središnji region
Izgrađena Ulica 79 u MZ Trebjesa	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Izgrađena ulica		157.661,59€	170.232,62€	Budžet opštine		Središnji region
Rekonstruisan lokalni put L-37 Rubeža – Krново – Meka dola, dionica od Rubeža do svraćanja za „Vučje“, sa krakom do rekreativnog kompleksa „Vučje“	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizacija u toku		200.000€		Nacionalni budžet		Središnji region
Završeni radovi na rekonstrukcija (sanacija) lokalnog puta L-8 Dragovoljska ploča (raskrsnica sa L-1) – Dragovoljići – Poljica – Bukovik (raskrsnica sa L-37)	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizacija u toku		585.000€		Nacionalni budžet		Središnji region
Započeti radovi na rekonstrukcija ulice II dalmatinske brigade sa nastavkom ulica Nikca od Rovina, Crnogorskih	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku	IIIQ 2026	1.000.000€		Nacionalni budžet		Središnji region

	komita i dijela Ulice put pored Bistrice											
	Završena rekonstrukcija Ulice Baja Pivljanina (od Ulice Nika Miljanića do Ulice Krsta Kostića), faza: od Ulice II dalmatinske do Ulice Krsta Kostića	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Početak radova se odložio zbog čekanja na tenderski postupak, kao i nezavršene projektne dokumentacije	IIIQ 2026	315.000€			Budžet opštine		Središnji region
	Završena Prva faza na rekonstrukciji Krupačke ulice (Jezerski put) – I faza	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena Prva faza		411.538,76€	124.182,82€		Budžet opštine		Središnji region
	Sanirana Ulica nova 1 u Staroj Varoši	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Sanirana ulica		47.819,16€	34.564,82€		Budžet opštine		Središnji region
	Izgrađena Ulica broj 11	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Izgrađena ulica		74.958,66€	98.801,40€		Budžet opštine		Središnji region
	Završeno investiciono održavanje objekata niskogradnje	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Završeno investiciono održavanje objekata		355.877,59€	389.448,15€		Budžet opštine		Središnji region
	Završena sanacija ulica u užem gradskom jezgru	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Završena sanacija ulica		742.686€	742.219,10€		Budžet opštine		Središnji region
	Projektna dokumentacija 148erodrome mosta na rijeci Cijevni u Dinoši	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Završena projektna dokumentacija			42.288,29€		Budžet opštine		Središnji region
	Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Završeno postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije			18.990,78€		Budžet opštine		Središnji region

Izgradnja nastavka Bulevara Pera Četkovića, I faza	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIIQ 2025	Izgrađen nastavak bulevara			1.968.259,72€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara, II faza	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IQ 2025	Rekonstruisana ulica			162.311,51€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Vučedolske ulice, od Njegoševe do Ulice Stanka Dragojevića	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisana ulica			468.410,74€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Ulice Špira Mugoše u Staroj Varoši	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IQ 2025	Rekonstruisana ulica			378.623,83€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Ulice Ljubović u Staroj Varoši	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisana ulica			378.872,90€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Ulice Miloša Obilića, od Cvijetne ulice do Zmaj Jovine ulice	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIIQ 2025	Rekonstruisana ulica			408.579,98€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Kozaračke ulice na Starom Aerodromu	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Sanirana ulica			856.501,04€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Sanacija klizišta na lokaciji Pričelje, lokalni put Podgorica-Spuž	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Sanirano klizalište			202.516,01€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Rekonstrukcija Ulice slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Rekonstrukcija u toku	IQ 2026		213.448,34€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Izgradnja ulice pored stadiona malih sportova radnog naziva „Ulica 17“ u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“	Glavni grad Podgorica	IVQ 2025	IVQ 2025	Izgradnja ulice u toku	IQ 2026		26.137,24€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Izgradnja kolsko-pješačkog mosta na rijeci Ribnici kao dijela lokalnog puta koji se odvaja od Ulice španskih boraca u naselju Vrela Ribnička	Glavni grad Podgorica	IVQ 2025	IVQ 2026	Izgradnja mosta u toku	IQ 2026		118.887,70€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Izgradnja dijela Ulice 2, DUP "Blok 35 i 36"	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Izgrađen dio ulice			249.754,29€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region
Izrada projekta adaptacije i izvođenje radova na adaptaciji dva mosta na rijeci Opasanici	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izrađen projekat adaptacije			199.980,68€	Budžet grada	Glavnog grada		Središnji region

Izrada projekta adaptacije i izvođenje radova na adaptaciji propusta u bjelopavličkim Piperima	Glavni grad Podgorica	IIQ 2025	IIQ 2025	Izrađen projekat adaptacije			29.614,75€	Budžet Glavnog grada		Središnji region
Izgradnja dijela parkinga u blizini OŠ „Radojica Perović“	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IQ 2025	Izgrađen dio parkinga			49.118,04€	Budžet Glavnog grada		Središnji region
Primorski region: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara;	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IIQ 2026	10.601.001€	12.787.619,78€	EBRD (4.884.691,10€)/ Budžet (7.902.928,68€)		Primorski region
Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	U toku je izrada projektne dokumentacije. U toku II kvartala planirano je sprovođenje postupka javne nabavke		88.002€		Nacionalni budžet		Primorski region
Rekonstrukcija regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku		2.820.000€	4.726.669€	Nacionalni budžet		Primorski region
Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Kotor	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		600.000€	600.000€	Nacionalni budžet		Primorski region
Izrada rasvjete u tunelu “Mogren”	MSA	III Q 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		510.000€	402.210€	Nacionalni budžet		Primorski region
Rekonstruisan dio Njegoševe ulice	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Rekonstruisana ulica		1.572.881,82€	1.500.000€	Budžet opštine		Primorski region

Sanirane lokalnih saobraćajnica u opštini Herceg Novi	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IIQ 2026	1.500.000€	1.000.000€	Budžet opštine		Primorski region
Izgrađena saobraćajnica Bijela-Žager	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IIQ 2026	50.000€	200.000€	Budžet opštine		Primorski region
Izgradjena saobraćajnice "Kumbor"	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku	IVQ 2026	725.261€	320.000€	Budžet opštine		Primorski region
Izgrađena saobraćajnica na Toploj T5-B4 nova	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izgrađena saobraćajnica		352.000€	350.000€	Budžet opštine		Primorski region
Izgrađena 151erodro saobraćajnica 14 Stanišića Dubrava	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Revizija projekta u toku		100.000€		Budžet opštine		Primorski region
Izgrađena saobraćajnica Drenovik-Servisna zona	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizacija U toku		120.000€		Budžet opštine		Primorski region
Izvođenje radova na autobuskoj stanici	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi u toku		5.300.000€		500.000€ Budžet opštine 4.800.000€ Nacionalni budžet		Primorski region
Asfaltiranje puta Gradac	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Adaptiran put			110.767,03€	Budžet opštine		
Sanacija saobraćajnica u Donjem Grblju	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Sanirana saobraćajnica			345.374,23€	Budžet opštine		
Asfaltiranje udarnih rupa u MZ Gornji Grbalj	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Asfaltirane rupe			43.916,62€	Budžet opštine		
Rekonstrukcija starog puta Risan – Ledenice	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisan put			254.547,35€	Budžet opštine		
Sanacija puta u Nalježićima II faza	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Saniran put			20.600,47€	Budžet opštine		
Rekonstrukcija JR na teritoriji opštine Kotor	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisana JR			32.957,98€	Budžet opštine		
Rekonstrukcija JR na potezu od krtoljske raskrsnice tunelu "Vrmac"	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Rekonstruisana JR			24.535,78€	Budžet opštine		
Rekonstruisan i asfaltiran značajan broj puteva	Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljen a		410.000€		Nacionalni budžet		Primorski region

					informacija o realizaciji projekta						
3.3.2. Rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture	<p>Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura u željezničkom saobraćaju</p> <p>Početna vrijednost 2022: Početak sanacije 8 tunela na barskoj pruži i početak radova na adaptaciji stanične zgrade u Bijelom Polju. Početak izrade tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci – Bar, idejnih projekata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i prifizibiliti studije za prugu Podgorica – dr.gr.sa Albanijom</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Završena sanacija 8 tunela na barskoj pruži i završeni radovi. Završetak izrade tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci – Bar, idejnih projektata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i fizibiliti studije za prugu</p>	<p>Vodeća institucija: MSA</p> <p>Ključni partner: ŽICG</p>	III 2025	Q	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIQ 2027	Ukupno: 4.366.004,43€	Ukupno: 1.803.810,25€	122.825,30€ IPA 21.675,05€ nacionalni budžet 1.659.309,90€ donatori	Svi regioni

	<p>Podgorica – dr.gr.sa Albanijom.²⁶</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Završena je sanacija 4 tunela (LOT1), dok je ostvarena fizička realizacija na preostala 4 tunela (LOT2) 40%; Završeni radovi na adaptaciji stanične zgrade Bijelo Polje; Golubovci-Bar – realizacija u toku; Fizibiliti studija Podgorica – dr.gr.sa Albanijom – završeno; Tokom 2023. g je nastavljena Izrada tehničke dokumentacije za remont 3 dionice (Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: U toku je izvođenje glavnih radova u tunelima T-210 i T-211 i pripremni 153erodr u tunelu T-242²⁷ Golubovci-Bar – završen Glavni projekat, u toku je izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

²⁶ U 2023. godini, iz WBIF, planiran je završetak sanacije 4 tunela u središnjem dijelu i nastavak sanacije na 4 tunela takođe u središnjem dijelu za koje predstoji odabir izvođača, s obzirom da je prethodni ugovor raskinut. Nadalje, očekuje se završetak rekonstrukcije i adaptacija stanične zgrade Bijelo Polje, iz sredstava IPA. Iz WBIF, tehnička dokumentacija će biti finalizovana za generalni remont dionice pruge Golubovci-Bar. Za cijelu Barsku prugu će se uraditi idejni projekti za zamjenu uređaja i opreme za napajanje pruge električnom energijom, kao i završetak prifizibiliti studija za prugu Podgorica - dr. gr. sa Albanijom.

²⁷ U februaru 2024. godine potpisan je Ugovor o radovima u iznosu od 3,391,196.09 eura za nastavak izvođenja radova na 3 tunela (210, 211 i 242). U toku je izvođenje glavnih radova u tunelima T-210 i T-211 i pripremni radovi u tunelu T-242, a u narednom periodu se očekuje i početak glavnih radova;

<p>koja je neophodna za prelazak u narednu fazu implementacije projekta; Izrada tehničke dokumentacije za remont 3 dionice (Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci) – izrađeni su Glavni projekti za sve tri dionice, a u narednom periodu se očekuje potpisivanje ugovora sa kompanijom koja će vršiti reviziju dostavljenih Glavnih projekata; Izrada tehničke dokumentacije za projekat: R2 željeznička interkonekcija, Podgorica – Granica sa Albanijom, faza 2: Glavni projekat, ESIA i Tenderski dosije</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025: Rehabilitacija 3 tunela (druga grupa) na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar (CONTRACT#EIB-MNE-IFT-W-2020-A9.2);</p>		<p>III Q 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Završen projekat</p>		<p>1.088.996,93€</p>	<p>1.659.309,9€</p>	<p>EIB+WBIF (20+20)</p>	<p>Preporuke se odnose na održavanje monitoring rehabilitovanih objekata u narednom periodu.</p>	<p>Svi regioni</p>
<p>Modernizacija željezničke rute 4, Golubovci – Bar: Procjena uticaja na životnu sredinu, Glavni projekat</p>		<p>III Q 2025</p>	<p>IVQ 2025</p>	<p>Završna faza revizije Glavnog projekta.</p>	<p>IQ 2026</p>	<p>280.799,50€</p>	<p>Projektovan je je u nadležnosti WBIF, i ne raspoložem o podacima o finansijskoj</p>	<p>WBIF</p>	<p>Preporučuje se finalizacija dokumentacije prema definisanim koracima.</p>	<p>Središnji/Primorski</p>

								realizaciji projekta			
	Izradjen Glavni projekat za trajnu rekonstrukciju tri dionice željezničke pruge na potezu Bar-Vrbnica, uključujući i stanicu u Podgorici: Dionica 1 – Trebešica (358+795,25) – Lutovo (369+604,39) – 10,8 km, Dionica 2 – Bioče (389+571,16) – Podgorica (405+143,04)- 15,6 km, Dionica 3 – Podgorica (405+143,04) – Golubovci (415+829,50) – 10,6 km		III Q 2025	IVQ 2025	Izrađen i revidovan Glavni projekat za rekonstrukciju tri dionice željezničke pruge.		396.208€	144.500,35€	122.825,30 IPA 21.675,05 nacionalni budžet	Preporučuje se njegova primjena u skladu sa uputstvima i praćenje rezultata implementacije.	Svi regioni
	Izradjena tehničke dokumentacije za projekat: R2 željeznička interkonekcija, Podgorica – Granica sa Albanijom, faza 2: Glavni projekat, ESIA i Tenderski dosije		III Q 2025	IVQ 2025	Realizacija u toku.	IQ 2027	2.600.000€	Projektovan je je u nadležnosti WBIF, i ne raspoložem o podacima o finansijskoj poziciji projekta	WBIF	Nastavak koordinacije svih učesnika i pravovremena realizacija aktivnosti u cilju završetka kompletne tehničke dokumentacije	Središnji region
3.3.3.	Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura u vodenom saobraćaju Početna vrijednost 2024: n/a	Vodeća institucija: JLS Ključni Partner: MSA, JP Morsko dobro,	III Q 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIQ 2026	282.280€	40.000€	Budžet opštine		Primorski region
	Ciljna vrijednost 2025: Radovi na uspostavljanju sidrišta u Tivatskom zalivu	Opština Tivat, MSA, JP Morsko dobro,	III Q 2025	IVQ 2025	Potpisan ugovor sa JP Morsko dobro o zakupu akvaatorijuma	IIQ 2026	200.000€	40.000€	Budžet opštine		Primorski region

					2. Urađeno Idejno rešenje sidrišta							
Izradjena Studije izvodljivosti za izgradnju luke (marine) u Limanu, Ulcinj	Opština Ulcinj	III Q 2025	IIIQ 2025		Nije dostavljena informacija o realizaciji		82.280€		Budžet opštine			Primorski region
Operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika										Održivi rast		
Indikator učinka			Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.			
Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan u registar (MPŠV)			Sjeverni region: 9.634 Središnji region: 6.352 Primorski region: 1.947			Povećanje za 5%			Povećanje za 10%			
Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.4.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region	
3.4.1. Stvaranje uslova za održivi dohodak poljoprivrednih gazdinstava i povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora	Indikator rezultata: Iznos subvencija za podršku dohotku poljoprivrednika Početna vrijednost 2022: 14.082.485,73 € Ciljna vrijednost 2023: 18.112.050,20 € (Sjeverni 15 mil. €; Središnji 3 mil. €; Primorski region 112.050,20 €) Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 9.179.947,51 € Središnji region: 6.328.997,46 € Primorski region: 700.918,59 €	Vodeća institucija: MPŠV	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Ukupno 21.279 korisnika, od čega Sjeverni region 14.809 korisnika, Središnji region 5.371 korisnika, Primorski region 1.099 korisnika)		Ukupno: 20.262.050,20 €	Ukupno: 22.144.711,27 € (Sjeverni region: 13.283.677€ Središnji region: 7.985.949,27 € Primorski region: 875.085 €)	21.526.629€ Nacionalni budžet 581.636,32€ Budžet opštine 37.382,95€ Donatori		Svi region	

	<p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 15.125 subvencija, u iznosu 11.897.982,74€ Središnji region: 6.178 subvencija, u iznosu 7.696.789,34€ Primorski region: 1.321 subvencija, u iznosu 897.732,76€</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 20.262.050,20€</p>										
	Mjere za razvoj poljoprivrede	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			581.636,32€	Budžet opštine		
	Prekogranična razvojna platforma za pametno i precizno unapređenje poljoprivrede i agropreduzetništvu – CROSSMART	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			37.382,95€	Donatori		
3.4.2. Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje investicija u fizički kapital na poljoprivrednim	<p>Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške za modernizaciju poljoprivrede i ruralnih područja</p> <p>Početna vrijednost 2022: 4.354.214,58 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 8.164.166,70 € (Sjeverni 5 mil. €; Središnji 2 mil. €; Primorski region 1.164.166,70 €)</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023:</p>	Vodeća institucija: MPŠV	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Ukupno 1.769 korisnika, Sjeverni region: 654 korisnika, Središnji region: 979 korisnika, Primorski region:		Ukupno: 21.132.600€ (od čega svi regioni 18.622.600€ ; Sjeverni region: 1.255.000€; Središnji region: 1.016.500 €; Primorski region: 238.500 €)	Ukupno: 11.301.678€ (od čega Sjeverni region: 2.071.567€; Središnji region: 8.909.373 €; Primorski region: 320.738 €)	Nacionalni budžet		Svi regioni

gazdinstvima 28	<p><u>Sjeverni region:</u> 4.227.152,95 €</p> <p><u>Središnji region:</u> 12.592.949,65 €</p> <p><u>Primorski region:</u> 471.016,11 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p>Sjeverni region: 605 subvencija, u iznosu 9.139.512,19€</p> <p>Središnji region: 853 subvencija, u iznosu 9.008.549,45€</p> <p>Primorski region: 108 subvencija, u iznosu 308.630,20€</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 21.132.600€ (od čega svi regioni 18.622.600€; Sjeverni region: 1.255.000€; Središnji region: 1.016.500 €; Primorski region: 238.500 €)</p>				136 korisnika)						
3.4.3. Jačanje konkurentno sti sektora privrednog ribolova na	Indikator rezultata: Iznos finansijske podrške/Broj podržanih ribara/uzgajivača	Vodeća institucija: MPŠV	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Ukupno 205 korisnika, od čega		Ukupno: 686.028€ (od čega svi regioni 30.028€;	Ukupno: 734.734€ (od čega	Nacionalni budžet		Svi regioni

²⁸ Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta: 2.1.2. IPARD III program, 2.1.3. Podrška investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji, 2.1.4. Podrška zasnivanju i održavanju matičnih zasada određenih voćnih vrsta, 2.1.5. Podrška dostizanja standarda dobrobiti životinja u stočarstvu, 2.1.6. Podrška unaprjeđenju kvaliteta sirovog mlijeka, 2.1.8. Podrška nabavci priplodnih grla u čistoj rasi, 2.1.9. Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje, 2.1.10. Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, 2.1.11. Podrška pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika, 2.1.12. Podrška jačanju otkupne mreže mlijeka.

<p>moru i Skadarskom jezeru i sektora akvakulture kroz podsticanje investicija u fizički kapital²⁹</p>	<p>Početna vrijednost 2022: 361.200 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: 499.000 €; Realizovane aktivnosti 159erodrom upravljanja i očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama, shodno planu za 2023.</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> 30.000,00 €; 1 ribar/uzgajivač <u>Središnji region:</u> 80.000,00 €; 43 ribara/uzgajivača <u>Primorski region:</u> 385.000,00 €; 73 ribara/uzgajivača</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 2 subvencije, u iznosu 4.479,71€ Središnji region: 58 subvencija, u iznosu 121.614,08€ Primorski region: 117 subvencija, u iznosu 438.569€</p>				<p>Sjeverni region: 11 korisnika, Središnji region: 59 korisnika, Primorski region: 135 korisnika)</p>		<p>Sjeverni region: 105.500€; Središnji region: 185.000€; Primorski region: 365.500 €)</p>	<p>Sjeverni region: 76.790€; Središnji region: 155.491€; Primorski region: 502.453 €)</p>		
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

²⁹ Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta: 5.1.1. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa; 5.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa; 5.1.3. Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom i velikom privrednom ribolovu; 6.1.2. Unaprjeđenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru; 5.2.1. Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture; 6.1.1. Promocija i održivo upravljanje slatkovodnim ribarstvom; 6.2.1 Podrška održivim aktivnostima u cilju jačanja konkurentnosti sektora slatkovodne akvakulture

	Ciljna vrijednost 2025: 686.028€ (od čega svi regioni 30.028€; Sjeverni region: 105.500€; Središnji region: 185.000€; Primorski region: 365.500 €)									
3.4.4. Stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje otpornosti uzgajališta akvakulture/ marikulture ³⁰	Indikator rezultata: Iznos subvencija za podršku dohotku uzgajivača Početna vrijednost 2022: 65.939 € Ciljna vrijednost 2023: 135.000 € Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> 54.000,00 € <u>Središnji region:</u> 20.000,00 € <u>Primorski region:</u> 60.000,00 € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 3 subvencije, u iznosu 10.905,50€ Središnji region: 6 subvencija, u iznosu 37.284,50€ Primorski region: 1 subvencija, u iznosu 5.943,50€	Vodeća institucija: MPŠV	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Ukupno 14 korisnika, od čega Sjeverni region: 5 korisnika, Središnji region: 6 korisnika, Primorski region: 3 korisnika)	Ukupno: 124.000€ (od čega svi regioni 46.000€; Sjeverni region: 15.000€; Središnji region: 51.000€; Primorski region: 12.000 €)	Ukupno: 63.177€ (od čega Sjeverni region: 21.998€; Središnji region: 35.236€; Primorski region: 5.943 €)	Nacionalni budžet	Svi regioni	

³⁰ Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta: 5.2.2. Direktna plaćanja u marikulturi-uzgoj školjaka; 6.2.2. Direktna plaćanja u slatkovodnoj akvakulturi.

	Ciljna vrijednost 2025: 124.000€ (od čega svi regioni 46.000€; Sjeverni region: 15.000€; Središnji region: 51.000€; Primorski region: 12.000 €)										
3.4.5. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, organskog porijekla na održiv način ³¹	Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške/Broj podržanih proizvođača Početna vrijednost 2022: 617.613,38 € Ciljna vrijednost 2023: 800.000,00 € Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> 453.572,48 € 388 proizvođača <u>Središnji region:</u> 194.988,43 € 83 proizvođača <u>Primorski region:</u> 23.556,39 € 14 proizvođača Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 455 subvencija, u iznosu 585.771,29€	Vodeća institucija: MPŠV	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano (Ukupno 533 korisnika, od čega Sjeverni region: 389 korisnik, Središnji region: 127 korisnika, Primorski region: 17 korisnika)		Ukupno: 976.270,48€ (od čega svi regioni 80.000€; Sjeverni region: 580,883,79€ ; Središnji region: 284.779,88€ ; Primorski region: 30.606,81 €)	Ukupno: 950.359€ (od čega Sjeverni region: 593.076€; Središnji region: 327.230€; Primorski region: 20.053 €)	Nacionalni budžet		Svi regioni

³¹ Aktivnost obuhvata sljedeće mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima i podrške opštim servisima u poljoprivredi iz Agrobudžeta: 2.2.1. Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji, 3.5. Politika kvaliteta – šeme kvaliteta, 3.7. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane.

<p>Središnji region: 101 subvencija, u iznosu 281.541,38€</p> <p>Primorski region: 14 subvencija, u iznosu 21.206,81€</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: 976.270,48€ (od čega svi regionu 80.000€; Sjeverni region: 580,883,79€; Središnji region: 284.779,88€; Primorski region: 30.606,81 €)</p>										
Operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena									Održivi rast	
Indikator učinka	Početna vrijednost 2022.			Ciljna vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost 2027.			
Broj uspostavljenih sistema i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne kanalizacione mreže (MERS)	Sjeverni region: 9 Središnji region: n/a Primorski region: n/a			Sjeverni region: 15 Središnji region: 6 Primorski region: 6			Sjeverni region: 16 Središnji region: 7 Primorski region: 7			
Procenat smanjenja zagađenosti vazduha (mjereno PM2.5; MERS, JLS)	Sjeverni region: relevantno mjerenje u Bijelom Polju i Pljevljima gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godini bile 37µg/m3 odnosno 32µg/m3 Središnji region: relevantno mjerenje u Podgorici i Nikšiću gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godine bile 22µg/m3 u Podgorici i 23µg/m3 u Nikšiću Primorski region: relevantno mjerenje u Baru gdje je 2021. godine srednja godišnja koncentracija bila 11µg/m3			Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: 1.3 puta iznad dozvoljenog limita			Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: na nivou dozvoljenog limita			
Broj dodatno revitaliziranih i modernizovanih elektrana, koje pozitivno utiču na smanjenje emisije CO2 (MEIR)	Sjeverni region: 2			Sjeverni region: 3			Sjeverni region: 3			
Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka (MERS, JLS)	Primorski region: 1			Primorski region: 0			Primorski region: 0			

Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.5.	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja	Relevantnost za region
3.5.1. Rekonstrukcija postojećih i 163erodrome i novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CEDIS-a	<p>Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV)/Broj novih izgrađenih TS i DV</p> <p>Početna vrijednost 2022: 16,315,194.00 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Planirana 163erodrome 14 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 14 TS; Planirana 163erodrome 27 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 4 DV; <u>Središnji region:</u> Planirana 163erodrome 30 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 29 TS; Planirana 163erodrome 13 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 8 DV; <u>Primorski region:</u> Planirana 163erodrome 35 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 29 TS; Planirana 163erodrome 14 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 5 DV.</p>	Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: CEDIS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		Ukupno: 33.025.323€ (od čega svi regioni 23.045.490€, Sjevni region 1.085.525€, Središnji region 5.858.788€, Primorski region 3.038.520€)	Ukupno: 37.734.548€ (od čega svi regioni 23.045.490€, Sjevni region 1.085.525€, Središnji region 5.858.788€, Primorski region 3.038.520€)	Javni sektor CEDIS-sopstvena sredstva Primarna mreža (Sjevni region 1,641,733€ Središnji region 1,131,847€ Primorski region 3,611,285€) Sekundarna mreža: (Sjevni region 2,663,960€ Središnji region 2,365,673€ Primorski region 2,993,535€) Revitalizacija SN i NN mreže: (Sjevni region 7,115,644€ Središnji region 2,775,222€ Primorski region 1,361,213€) AMR i mjerna sredstva:		Svi regioni.

	<p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Završena 164erodrome 6 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 5 TS; Završena 164erodrome 2 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV; <u>Središnji region:</u> Završena 164erodrome 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 20 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 3 DV; <u>Primorski region:</u> Završena 164erodrome 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 20 TS; Završena 164erodrome 6 DV.</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> Završena 164erodrome 3 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 3 TS; Završena 164erodrome 8 DV. <u>Središnji region:</u> Završena 164erodrome 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 33 TS; Završena 164erodrome 7 DV; Završena</p>									<p>3,990,880€ Ostala osnovna sredstva: 4,646,088€ Nepredviđeni projekti: 1,266,194€</p> <p>Osim toga realizovana su još i sredstva u iznosu od 2,019,711€ za Otkup EEO i za projekat Izgradnja infrastrukture za priključenje Korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje) realizovano je 151,564€.</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>rekonstrukcija/adaptacija 3 DV.</p> <p><u>Primorski region:</u> Završena 165erodrome 8 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 52 TS; Završena 165erodrome 5 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV.</p> <p>Napomena: Objekti koji su Adaptirani/rekonstruisani kroz program intenzivne revitalizacije su predmet posebnih izmještaja.</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p><u>Svi regioni</u></p>	MEIR, CEDIS	IIIQ 2025	IVQ 2025			23.045.490€	23.326.516€	CEDIS		Svi regioni
<p><u>Sjeverni region:</u> Planirana izgradnja 6 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 4 TS; Planirana izgradnja 1 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 5 DV; Planirana izgradnja 2 NN mreže;</p>	MEIR, CEDIS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena 165erodrome 6 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 6 TS; Završena 165erodrome 13 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV.		1.082.525€	4.305.694€	CEDIS		Sjeverni region
<p><u>Središnji region:</u> Planirana izgradnja 7 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 9 TS; Planirana izgradnja 5 DV;</p>	MEIR, CEDIS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena 165erodrome 7 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV.		5.858.788€	3,497,519€	CEDIS		Središnji region

	Planirana rekonstrukcija/adaptacija 6 DV; Planirana izgradnja 1 NN mreže;				acija 17 TS; Završena 166erodrome 4 DV; Završena izgradnja 1 NN mreže; Završena rekonstrukcija/adaptacija 1 NN mreže						
	<u>Primorski region:</u> Planirana izgradnja 9 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 17 TS; Planirana izgradnja 9 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 3 DV; Planirana izgradnja 1 NN mreže;	MEIR, CEDIS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena 166erodrome 7 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 23 TS; Završena 166erodrome 8 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 4 DV; Završena izgradnja 2 NN mreže.		3.038.520€	6.604.820€	CEDIS		Primorski region
3.5.2. Rekonstrukcija postojećih i 166erodrome novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CGES	Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV)/Broj novih izgrađenih TS i DV Početna vrijednost 2022: 11.495.000,00 € Ciljna vrijednost 2023: Dalje aktivnosti na 166erodrome i rekonstrukciji objekata od	Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: CGES	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIQ 2026	Ukupno: 22.286.000€ (od čega Sjeverni region: 7.940.000€, Središnji region: 5.691.000€, Primorski region: 8.655.000€)	Ukupno: 19.015.299€ (od čega Sjeverni region: 6.284.727€, Središnji region: 1.156.549€, Primorski region: 1.156.549€)	KfW 2.825.031€ EBRD 4.766.766€ CGES 11.423.502€		Svci regioni

<p>kojih je najbitnija otkup električne 167erodrome 167ture za Autoput; Planiran je završetak 167erodrome 3 DV i 3 TS, i rekonstrukcija 1 TS.</p> <p>Sjeverni region: 1 rekonstrukcija TS i 167erodrome 3 nova; Središnji region: 167erodrome 3 nova; Primorski region: n/a</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Završena 167erodrome i otkup 1 DV i 1 TS <u>Središnji region:</u> Završena 167erodrome 1 DV i 1 TS <u>Primorski region:</u> /</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> Završena rekonstrukcija 1 DV <u>Središnji region:</u> Rekonstrukcija <u>Primorski region:</u> Završena rekonstrukcija 1 DV</p>							11.574.023€)			
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Dalje aktivnosti na 167erodrome i rekonstrukciji objekata, kao i otkupu električne 167erodrome 167ture u skladu sa zakonom o</p>	MEIR, CGES	IIIQ 2025	IVQ 2025							Svi regioni

energetici. Planiran je završetak 168erodrome 1 DV i rekonstrukcija 1 DV i 1 TS.											
<u>Sjeverni region:</u> 168erodrome 1 DV i 1 rekonstrukcija TS;	MEIR, CGES	IIIQ 2025	IVQ 2025	Projekat izgradnje DV Čevo-Pljevlja nije završen u toku 2025. g. Usljed kašnjenja isporuke mašine za montažu i isporuke čelične konstrukcije stubova, a dodatno su nepovoljne vremenske prilike usporile radove na podizanju stubova. Novi rok je proljeće 2026.g. Završena Rekonstrukcija TS PV 1 i 168erodrome TS Žabljak.	IIQ 2026	7.940.000€	6.284.727€	CGES			Sjeverni region
<u>Središnji region:</u> održavanje	MEIR, CGES	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena rekonstruk		5.691.000€	1.156.549€	CGES			Središnji region

					cija pog.rastav ljača u TS PG 1						
	<u>Primorski region:</u> rekonstrukcija 1 DV.	MEIR, CGES	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena rekonstr.a nk.dj DV 110kv BR- UL		8.655.000€	11.574.023€	CGES		Primorski region
3.5.3. Izgradnja novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (solarna, energija vjetra)	Indikator rezultata: Izgrađene nove elektrane Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Nastavljene aktivnosti na izgradnji ostalih malih hidroelektrana na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, kao i aktivnosti na izgradnji hidroelektrane Komarnica <u>Središnji region:</u> Realizovane aktivnosti na projektu izgradnje vjetroelektrana – VE Gvozd, Realizovane aktivnosti na izgradnji solarne elektrane Velje Brdo; <u>Primorski region:</u> realizovane aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane na Brajčićima, solarna elektrana Briska Gora Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> U 2023. godini nije završena izgradnja nijedne mHE na osnovu zaključenih	Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: EPCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovan o	IVQ 2026	Ukupno: 87.603.763, 00€ (od čega Sjeverni region: 1.470.000€, Središnji region: 86.133.763€)	Ukupno: 73.230.774, 02€ (od čega Sjeverni region: 151.223,80€ , Središnji region: 73.079.550, 22€)	Javni sektor EPCG	Intenzivirati aktivnosti, odnosno nastavak aktivnosti u skladu sa planiranom dinamikom.	Sjeverni/ Središnji region

<p>ugovora o koncesiji. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.07.2023. izdala UTU za mHE „Otilovići“ u skladu sa članom 218a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Za HE Komarnica nije pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p><u>Središnji region:</u> 19.06.2023. potpisan Ugovor o korporativnom zajmu u iznosu 82 mil. € za potrebe finansiranja izgradnje VE Gvozd i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore bez predviđenog učešća investitora, između EBRD, EPCG i projektne kompanije „Green Gvozd“ DOO. 05.12.2023. potpisan je ugovor o nabavci transformatora 33/110kV, 80MVA.</p> <p>U 2023. nije bilo aktivnosti oko pripreme tenderskog postupka za SE Velje brdo.</p> <p><u>Primorski region:</u> Planska dokumentacija za SE Briska gora i VE Brajići nije donijeta u 2023. godini.</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Središnji region: Realizovane aktivnosti na projektu izgradnje vjetroelektrana – VE Gvozd.</p>											
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region: MHE Otilovići – Tenderski postupak za projektovanje I izgradnju MHE u cilju potpisivanja Ugovora sa izabranim ponuđačem</p>	MEIR, EPCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	<p>Nakon realizacije tenderske procedure, kompanija Vigoris Ecotech iz Podgorice izabrana je kao prvorangirana za realizaciju projekta 171erodrome MHE Otilovići, sa kojom je potpisan ugovor 23.01.2026</p>	IQ 2026	1.470.000€	151.223,80€	EPCG			Sjeverni region
<p>Središnji region: VE Gvozd - Realizacija ugovornih aktivnosti za: - isporuku, ugradnju i puštanje u rad vjetroturbinog dijela projekta - povezivanje VTG na srednjenaponski nivo</p>	MEIR, EPCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	<p>Projekat izgradnje VE Gvozd 1 je ušao u završnu fazu. Završetak realizacije projekta je prolongiran zbog nepovoljni</p>	IQ 2026	68.292.763€	61.992.454,78 €	EPCG			Središnji region

	<p>- Isporuka, ugradnja i puštanje u rad blok transformatora,</p> <p>- 172erodrome elektro energetske infrastrukure za potrebe priključenja na EES CG,</p> <p>- 172erodrome srednjenaponske i optičke 172erodrome172ture.</p>				h vremenski h uslova tokom zimskog perioda.						
	<p>Solarne elektrane – Radovi na 172erodrome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE Željezara 20 MW; - SE Vrtac 1,8 MW; - SE Vrtac 100 kW; - SE Kapino Polje L1 4,8 MW; - SE Kapino Polje L2 4,8 MW; - SE Kapino Polje B1 10,2 MW. <p>Tokom ove godine, radi se na prikupljanju neophodne tehničke dokumentacije za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE Kapino Polje B2 30 MW. - SE Krupac 40 MW; - SE Štedim 115 MW. <p>Primorski region: /</p>	MEIR, EPCG	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku radovi na izgradnji: -SE Željezara 20 MW (sukcesivno puštanje u rad); - SE Vrtac -SE Vrtac 1,8 MW; -SE Kapino Polje L1 4,8 MW; -SE Kapino Polje L2 4,8 MW; -SE Kapino Polje B1 10,2 MW, Započeti radovi na izgradnji SE Kapino Polje B2 30 MW.	IVQ 2026	17.841.000€ /	11.087.095,44 €	EPCG	Središnji region	
3.5.4. Revitalizacija i rekonstrukcij	Indikator rezultata: Revitalizovana HE Piva; Revitalizovana HE Perućica; Prilagođavanje rada	Vodeća institucija: EPCG	IIIQ2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	Ukupno: 65.678.360,25€	Ukupno: 56.997.008,25€	Javni sektor EPCG		Svi regioni

<p>a postojećih energetskih infrastrukturnih kapaciteta</p>	<p>termoelektrane propisanim uslovima; Rekonstrukcija postojećih mHE</p> <p>Početna vrijednost 2022: HE Piva 2.860.544 €, HE Perućica 4.067.332 €, TE Pljevlja 7.277.938 €, Rekonstrukcija postojećim mHE: n/a</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Završetak aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Piva Faza II, Agregat A1/Završetak dijala aktivnosti projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. <u>Središnji region:</u> Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II, kao i završni dio aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji kanala Opačica i Moštanica. <u>Primorski region:</u> Realizacija potpisanog ugovor sa izvođačem na rekonstrukcija dvije mHE, Podgor i Rijeka Crnojevića.</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> HE Piva Radovi na agregatu A1 su odloženi zbog kvara na blok transformatoru agregata A2. Izvođač je isporučio opremu za agregat A1 i oprema je u elektrani.</p>	<p>Ključni partner: MEIR</p>					<p>(od čega Sjeverni region: 44.981.570, 25€ , Središnji region: 19.066.790€ , Primorski region: 1.630.000€)</p>	<p>(od čega Sjeverni region: 44.981.570, 25€ , Središnji region: 12.015.438€ , Primorski region: /)</p>			
---	---	------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<p>Dio aktivnosti na rekonstrukciji agregata A1 su u toku.</p> <p>TE Pljevlja Građevinski radovi završeni su preko 80%, počeli su radovi na postavljanju elektro i mašinskih instalacija na postrojenju za odsumporavanje, rashladnom tornju, postrojenjima za preradu otpadnih voda, i sistemu za transport pepela i šljake. Najveći dio opreme iz Kine već je zaprimljen u Termoelektrani.</p> <p><u>Središnji region:</u></p> <p>HE Perućica – Realizacija rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica Faza II teče ugovorenim dinamikom. U toku je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju zatvaračnice Povija kao i izrada Idejnog projekta za rekonstrukciju agregata A6 i A7 kao i parcijalnu rekonstrukciju 174erodro.</p> <p>Rekonstrukcija mHE – Sve aktivnosti planirane za 2023. odvijaju se u skladu sa planom, dijelom čak i ubrzanom dinamikom. Završena je revizija glavnog projekta rekonstrukcije mHE Rijeka Crnojevića i Podgor i započete aktivnosti na rekonstrukciji.</p> <p><u>Primorski region:</u> /</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> Završetak aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Piva Faza II, Agregat A1/Završetak dijela aktivnosti projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. <u>Središnji region:</u> Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II, kao i završni dio aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji kanala Opačica i Moštanica. Realizacija potpisanog ugovora sa izvođačem na rekonstrukciji dvije mHE, Podgor i Rijeka Crnojevića.</p>										
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>Sjeverni region: U skladu sa ugovornim obavezama i dinamičkim planom, do kraja 2025.g. očekuje se završetak projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja.</p>	EPCG, MEIR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U novembru 2025. Godine su završeni 175erodr u okviru potprojek ata Adaptacija kotla i Adaptacija unutrašnje obloge dimnjaka, dok je završetak radova na	IIQ 2026	44.981.570, 25€	44.981.570, 25€	Sopstvena sredstva		Sjeverni region

					176erodrome novih 176erodrome planiran za jun 2026. Godine.						
Središnji region: Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica – Faza II – Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II (aktivnosti na rekonstrukciji)	EPCG, MEIR	IIIQ 2025	IVQ 2025		Sve planirane aktivnosti završene su u 2025. Godini.		12.015.438€	12.015.438€	KfW banka		Središnji region
Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica Ugradnja agregata A8 – EPCG je 6.09.2024. sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) potpisala ugovor o zajmu 40.000.000 eura od čega je najveći dio predviđen za potrebe finansiranja ugradnje agregata A8.EPCG je 30.12.2024. raspisala tenderski postupak za izbor izvođača sa konačnim rokom za dostavljanje ponuda 4.06.2025. kada će se pristupiti evaluaciji ponuda i izboru najboljeg ponuđača. Paralelno sa tenderskim postupkom za izvođački ugovor, EPCG je objavila i tenderski postupak za izbor Implementacionog konsutanta, za koji je pretkvalifikacioni postupak već završen.	EPCG, MEIR	IIIQ 2025	IVQ 2025		Evaluacija kvalifikacionog dijela ponude završena. U toku je evaluacija tehničkog dijela ponude. U skladu sa pravilima KfW banke tenderski postupak je produžen.	IIQ 2026	7.051.352€	0€	KfW banka		Središnji region

	<p>Primorski region: Nakon što su završene aktivnosti na rekonstrukciji mHE Podgor i mHE Rijeka Crnojevića, do kraja 2025.g. očekuje se pokretanje tenderskih procedura za projekat rekonstrukcije mHE Rijeka Mušovića. Predmetni projekat bi se realizovao u narednom periodu 2025 – 2027.g.</p>	EPCG, MEIR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U okviru procesa racionalizacije investicionih troškova za period 2025–2026. Godine, rekonstrukcija mHE Rijeka Mušovića nije predviđena planom realizacije.	/	1.630.000€	0€	Sopstvena sredstva		Primorski region
<p>3.5.5. Finansijska podrška domaćinstva i privreda u cilju izgradnje fotonaponskih sistema</p>	<p>Indikator rezultata: Instalirana snaga i broj izgrađenih fotonaponskih sistema na krovovima kuća kroz Realizaciju projekta “Solar” 3000+ i projekta Solar “500”+</p> <p>Početna vrijednost 2022: Preko projekta “Solar” 3000+ izgrađena su 916 fotonaponska sistema ukupne instalirane snage 6,032 kW, a preko projekta Solar “500”+ 70 fotonaponskih sistema ukupne instalirane snage 2,507 kW</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Do kraja juna t.g. završetak aktuelnog projekta Solari 3000+ i 500+ (ukupno</p>	<p>Vodeća institucija: MEIR</p> <p>Ključni partner: EPCG – solar</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	<p>Realizovano (Solari 3000+ i 500+ - realizovan. Ugrađeno 3.376 elektrana, ukupne snage 29,8 MW.</p> <p>Solari 5000+ - Na 31.12.2025. godine, ukupno je ugrađeno 5.706 elektrana, ukupne snage 47 MW, od</p>	/	14.250.043 €	U okviru redovnih aktivnosti	Nastaviti aktivnosti na projektu Solari 5000+ i u narednom periodu	Svi regioni.	

<p>30MW), započete aktivnosti na pripremi i pokretanju (raspisivanju tendera) novog projekta Solari 5000+, koji predviđa ugradnju novih 70 MW. U zavisnosti od trajanja tenderskih procedura za nabavku potrebne opreme i mogućih žalbi ponuđača, biće definisan početak realizacije radova na instalaciji fotonaponskih sistema.</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Realizovano Projekat 3000+ i 500 + ukupne instalisane snage 30 MW završen je u decembru 2023. godine. U 2023. godini su na ukupno 2380 objekata montirani fotonaponski sistemi/solarne elektrane. Započete su aktivnosti na sprovođenju i realizaciji projekta 5000 +, ukupne instalisane snage 70 MW.</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Realizacija projekta Solari 5000+, planirana je ugradnja solarnih elektrana na oko 6000 objekata, ukupne snage 35 MW.</p> <p>Ciljna vrijednost 2025:</p>				<p>čega je pušteno rad 5.154, ukupne snage 40,3 MW.)</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Neprekidno sprovođenje tekućih aktivnosti. Do završetka rada na ovom dokumentu, nisu obezbijeđeni dodatni podaci.									
3.5.6. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	<p>Indikator rezultata: broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ saniranih sistema za upravljanje otpadnim vodama</p> <p>Početna vrijednost 2022: <u>Sjeverni region:</u> Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Andrijevici, sa sistemom za tretman mulja (Kapitalni budžet, Centar za međunarodnu saradnju Slovenije); Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Petnjici, sa sistemom za tretman mulja (Kapitalni budžet, Centar za međunarodnu saradnju Slovenije); Raspisan je tender za unaprjeđenje stanja postrojenja za tretman otpadnih voda u Pljevljima (EIB Banka); <u>Središnji region:</u> Nastavljene su aktivnosti na izgradnji kolektorskog sistema u Podgorici (WBIF Fond); <u>Primorski region:</u></p>	<p>Vodeća institucija: MERS</p> <p>Ključni partner: JLS ,MJR</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	<p>Ukupno: 32.519.642,09 €</p> <p>(od toga Sjeverni region: 8.953.543,59 €, Središnji region: 6.300.000€, Primorski region: 17.266.098,50€)</p>	<p>Ukupno: 6.135.633,87 €</p> <p>(od toga Sjeverni region: 20.826,71 €, Središnji region: 86.190,94€, Primorski region: 6.028.616,22€)</p>	3.868.616,22€ Nacionalni budžet 2.267.017,65€ Budžet opštine	Svi regioni	

<p>Završena je kanalizaciona pumpna stanica Volujica u Baru (KSW Banka); Otpočete aktivnosti (raspisan tender) za izgradnju kolektorskog sistema za Risan i Perast (WBIF Fond); Nastavljene aktivnosti na izgradnji kanalizacionog sistema u Ulcinju (EIB Banka)</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Bijelom Polju; <u>Središnji region:</u> Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Podgorici; <u>Primorski region:</u> Nastavak aktivnosti na projektima unaprjeđenja PPOV-a u Budvi, Buljarici i Herceg Novom; Kolektorski sistem Risan-Perast</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Nerealizovano – PPOV u Bijelom Polju Realizovano – PPOV u Pljevljima – realizovana i dobijena upotrebna dozvola. <u>Središnji region</u> - PPOV i kolektor u Podgorici – realizuje se kontinuirano Izgradnja kanalizacione mreže u Vranjini – započeti radovi</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><u>Primorski:</u> PPOV u Herceg Novom – završni radovi, Izgradnja infrastrukture za otpadne vode za Risan i Perast – realizacija u toku Izgradnja kanalizacione mreže u Ulcinju – završeno 95% radova Izgradnja infrastrukture za otpadne vode za opštinu Ulcinj Izvršena sanacija oštećenog dijela podmorskog ispusta Đerane u opštini Ulcinj (cca 0,5 mil. €) Nerealizovano – PPOV za Buljaricu I Budvu</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region</u> Izgradnja kanalizacione mreže u Bijelom Polju u ukupnom iznosu od 216,450.44 €. <u>Središnji region</u> Izgradnja kanalizacione mreža na Vranjini u ukupnom iznosu od 283,466.00 €. Izgradnja PPOV-a i kolektorskog sistema u Podgorici Izgradnja II faze kanalizacione mreže za 4 prigradska naselja: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac, Čemenica</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Adaptaciji kanalizacionih i atmosferskih vodova u naseljima IV jul i Gipos, Adaptacija kanalizacionih kolektora u naselju Đure Petrovića i u predgrađu Instalacije vodovoda atmosferske kanalizacije za ulicu Lazara Đurovića <u>Primorski region</u> Završetak radova na PPOV u Herceg Novom u ukupnom iznosu od 717.694,56 €. Izgradnja kaanalizacione mreže u Ulcinju u ukupnom iznosu od 4,5 miliona € Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda AC u Radovićima, kanalisanje fekalnih otpadnih voda i 182erodrome atmosferske kanalizacije Projekat instalacija kanalizacije u obuhvatu trase budućeg bulevara kroz Grbalj</p>											
<p>Ciljna vrijednost 2025:</p> <p>U sjevernom regionu ugovorena izgradnja 3 PPOV-a i rekonstrukcija jednog PPOV-a i izgradnja kanalizacione mreže</p>					<p>PPOV u IIIQ 2026 Bijelom Polju i rekonstrukcija u Mojkovcu ugovoreni, Rožaje i Kolašin će biti</p>						

					ugovoreni u 2026					
	Nastavak i završetak aktivnosti na ugovaranju projektovanja i izgradnje PPOV u Bijelom Polju i početak realizacije ugovora	DOO „PROCON“, MERS, Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nastavljen e aktivnosti na izradi i reviziji projektne i izradi nacrt a tenderske dokument acije za proširenje sekundarn e kanalizaci one mreže u opštini Bijelo Polje. Takođe su sproved. Aktivnosti na ugovar. Projekt. Atmosfers ke kanalizaci one mreže za centralnu i industrijsk u zonu opštine BP za čiju izradu su obezbijeđ ena sredstva u saradnji sa	850.000€	/	wbif		Sjeverni region

					EKO fondom							
Nastavak i završetak aktivnosti na ugovaranju izgradnje kanalizacione mreže i adaptacije PPOV u Mojkovcu i početak realizacije ugovora	DOO „PROCON“, MERS, Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeni tenderski postupci i potpisani ugovori za izgradnju kanalizacione mreže i adaptaciju PPOV u Mojkovcu i nadzor nad izvođenjem radova.		600.000€	/	wbif			Sjeverni region	
Nastavak aktivnosti na ugovaranju projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže i unapređenje vodosnabdijevanja u Kolašinu	DOO „PROCON“, MERS, Opština Kolašin	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završen tenderski postupak i ugovoren nadzor nad izvođenjem radova i nastavljene aktivnosti na ugovaranju projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže i unapređenje		1.200.000€	/	wbif			Sjeverni region	

					vodosnab dijevanja u Kolašinu						
	Stvaranje preduslova za ugovaranje projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže u Rožajama	DOO „PROCON“, MERS, Opština Rožaje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nastavljen tenderski postupak za izbor nadzora nad izvođenje m radova i aktivnosti na stvaranju preduslova za ugovaranje projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže u Rožajama		1.600.000€	/	wbif		Sjeverni region
	Stvaranje preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze kanalizacione mreže u Pljevljima	DOO „PROCON“, MERS, Opština Pljevlja	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovane aktivnosti na stvaranju preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze kanalizaci		1.060.000€	/	wbif		Sjeverni region

					one mreže u Pljevljima						
Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Begluci I i II privredne zone u Gusinju iz Kapitalnog Budžeta	DOO „PROCON“, MERS, Opštine Plav i Gusinje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nastavljen e aktivnosti na izradi i ažuriranju projektne dokumentacije, idejnog rješenja za kanalizacionu mrežu i izrada nacrtatenderske dokumentacije za PPOV i kanalizacionu mrežu za opštine Plav i Gusinje	96.800€	/	Nacionalni budžet			Sjeverni region	
Izmještanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u zahvatu LSL „Donji Talum“, Berane	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Ministarstvu javnih radova nije dostavljan a projektna dokumentacija kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti	184.386,99€	/	Nacionalni budžet	Potrebno dostaviti Ministarstvu javnih radova projektnu dokumentaciju kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti		Sjeverni region	

Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Ministarstvu javnih radova nije dostavljan projektna dokumentacija kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti		297.564,88€	/	Nacionalni budžet	Potrebno dostaviti Ministarstvu javnih radova projektnu dokumentaciju kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti	Sjeverni region
Fekalna i atmosferska kanalizacija – planinski centar Kolašin 1600	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Opština Kolašin je u obavezi da dostavi projektni zadatak za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po principu „projektuj i izgradi“, kako bi Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti		1.408.341,29€	/	Nacionalni budžet	Potrebno dostaviti Ministarstvu javnih radova projektnu dokumentaciju kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti	Sjeverni region
Glavni kolektor fekalne kanalizacije – planinski centar Kolašin 1450 – PPOV	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Opština Kolašin je u obavezi da dostavi		860.000€	/	Nacionalni budžet	Potrebno dostaviti Ministarstvu javnih radova projektnu	Sjeverni region

					projektni zadatak za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po principu „projektuj i izgradi“, kako bi Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti					dokumentaciju kako bi isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti	
Završeni radovi i pvezivanje glavnog gradskog kolektora, u dužini od cca 450m, od zgrade vodovoda „Bistrica“ do ušća rijeke Lješnice.	Opština Bijelo Polje, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izvođe se radovi, u završnoj fazi. Došlo je do nepredviđenih okolnosti i obustave radova zbog oštećenja instalacija fekalne kanalizacije. Sanacija nije u domenu našeg ugovora o izvođenju	IVQ 2026	76.450,43€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region	

					radova i projekta, obaveza Opštine Bijelo Polje.						
Završen projekat rekonstrukcije postojećeg kolektora otpadnih voda	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	120.000€		Budžet opštine		Sjeverni region	
Započeti radovi na unapređenju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac	Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IVQ 2025	Potpisan ugovor sa nadzorom i izvođačem radova. U toku uvođenje izvođača radova u posao.	IVQ 2026	600.000€		Budžet opštine	U toku 2025. godine sprovodila se tenderska procedura koja nije zahtijevala utrošak sredstava. Uskoro se otpočinje uvođenje izvođača u posao i izvođenje radova. Ovaj projekt je finansiran dijelom iz grant sredstava i dijelom iz kredita – Opština Mojkovac. Novi rok za realizaciju je 3 godini od otpočinjanja radova.	Sjeverni region	
Izgradnja kanalizacije – Šehovića groblje	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			20.826,71€	Budžet opštine			
<u>Središnji region:</u> Nastavak aktivnosti na stvaranju preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze	DOO „PROCON“	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano nastavak aktivnosti na sprovođenju		1.300.000€	/	wbif		Središnji region	

	kanalizacione mreže za 4 prigradska naselja u Nikšiću: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac, Ćemenc				tendersko postupka za nadzor i na stvaranju preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze kanalizacione mreže za 4 prigradska naselja u Nikšiću: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac, Ćemenc						
	Nastavak izgradnje PPOV-a u Podgorici i kolektorskog sistema	„Vik Podgorica“ DOO	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		5.000.000€		kfw		Središnji region
	Izgradnja fekalne kanalizacije uz Cetinjski put na kat.parcelama 1668/1 KO Podgorica I	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Izgrađena fekalna kanalizacija			73.831,58€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
	Izgradnja priključka na kolektor fekalne kanalizacije za objekat na parceli 1559/4 KO Masline	Glavni grad Podgorica	IIQ 2025	IIQ 2025	Izgrađen priključak			12.359,36€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
	<u>Primorski region:</u>		IIIQ 2025	IVQ 2025	Završne aktivnosti		500.000€	89.029,26€	EIB		Primorski region

	Završetak aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u 4 naselja u Ulcinju: Totoši, Kodre, Bijela Gora i Donja Bratica (EIB ≈5M EUR);	DOO „PROCON“			na izgradnji kanalizacione mreže u 4 naselja u Ulcinju: Totoši, Kodre, Bijela Gora i Donja Bratica.						
	Realizacija 5 projektnih mjera na Projektu „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali -faza V, Ulcinj“ ukupne dužine 1038m i priključenje rekonstruisanog (2023.god) podmorskog ispusta u Đeranama	„Vodacom“ Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Položeno je 375m cjevovoda za otpadne vode (cca 30% ukupno ugovorene dužine)	IVQ 2027	3.595.302,11€	90.000€	Kfw		Primorski region
	Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv	„Vodacom“ Opština Kotor	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi	IVQ 2027	2.218.993,50€	123.488,36€	Kfw		Primorski region
	Rekonstrukcija 2 PPOV-a u primorskom regionu	„Vodacom“ Opština Tivat	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		117.362,31€		Nacionalni budžet		Primorski region
	Rekonstrukcija PPOV Meljine, opština Herceg Novi	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Krajem 2025. godine dostavljena inovirana projektna	IVQ 2026	4.897.170,00€	/	Nacionalni budžet		Primorski region

					dokumentacija. U toku su dodatna sagledavanja, nakon čega će MJR preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti					
Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi na ugradnji opreme završeni su u februaru 2025. godine, a u martu je izvršena funkcionalna proba objekta. U aprilu 2025. godine je izvršena primopredaja objekta.		2.468.611,00 €	3.566.098,60 €	Nacionalni budžet		Primorski region
Izrađena kanalizaciona mreža u naselju Radovići	Opština Tivat	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izrađena kanalizaciona mreža		2.100.000€	1.970.000.00€	Budžet opštine		Primorski region

Izgradjen kanalizacioni kolektor za naselje Tomanović Đenovići	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IIIQ 2026	244.744€		Budžet opštine	U toku izdavanje građevinske dozvole	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Gomila-Drenovik2	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIIQ 2026	50.000€	20.000€	Budžet opštine		Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Manastirska ulica Savina	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	70.000€		Budžet opštine	Projekat u izradi	Primorski region
Započeti radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Kumbor miočevići, Amaro i Olimpija	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	183.915,58€	100.000€	Budžet opštine		Primorski region
U toku radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže Igalo – Bare faza II	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIIQ 2026	80.000€	20.000€	Budžet opštine		Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Čela Lakićević	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nerealizovano	IIQ 2026	60.000€		Budžet opštine	Projekat u izradi	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Đenovići – Mirine	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nerealizovano	IIIQ 2026	150.000€		Budžet opštine	Priprema tendera	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Trebinjska ulica	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	100.000€		Budžet opštine	Projekat u izradi	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Zelenika – Pržine	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	200.000€		Budžet opštine	U toku	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Kumbor – Ulica Palih boraca	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	60.000€		Budžet opštine	U toku	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora na Savini	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	10.000€		Budžet opštine	Priprema projekta	Primorski region
Započeti radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora na Njivice	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	50.000€		Budžet opštine	Priprema tendera i izdavanje gr. Doz.	Primorski region
U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano	IVQ 2026	30.000€		Budžet opštine	U toku izrada projektne dokumentacije	Primorski region

	Kragujevačko naselje Zelenika											
	U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Sušćepan, faza II	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIIQ 2026	80.000€	50.000€	Budžet opštine	Radovi u toku	Primorski region	
3.5.7. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja u urbanom i ruralnom području	<p>Indikator rezultata: Unaprijeđen sistem vodosnabdijevanja</p> <p>Početna vrijednost 2022: U 2022. godini u oblasti otpadnih voda utrošeno je: 4 miliona € u primorskom regionu, 1,6 miliona € u sjevernom i 11 miliona € u središnjem regionu Crne Gore.</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: <u>Sjeverni region:</u> Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza (37.950,00 €); Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice (213.900,00 €); Izgradnja vodovoda u naselju Bistrice sa izvorišta Banjice – I faza (282.901,00 €); Vodopsnabdijevanje na teritoriji opštine Pljevalja (6.900,00 €); <u>Primorski region:</u> Realizovane planirane aktivnosti za 2023. godinu na izgradnji vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica (621.001,00 €)</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023:</p>	<p>Vodeća institucija: MERS</p> <p>Ključni partner: MJR, JLS</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano		<p>Ukupno: 23.203.370,88 € (od čega Sjeverni region: 16.037.623,27€, Središnji region: 1.565.747,61€, Primorski region: 5.600.000€)</p>	<p>Ukupno: 9.724.737,88 € (od čega Sjeverni region: 5.698.899,45€, Središnji region: 531.407,23€, Primorski region: 3.494.431,2€)</p>	8.463.327,60€ Nacionalni budžet 1.261.410,28€ Budžet opštine		Svi regioni	

<p><u>Sjeverni region:</u> Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica - realizuje se kontinuirano Izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ realizuje se kontinuirano</p> <p><u>Primorski region:</u> Izgradnja vodovodne mreže na poluostrvu Luštica – realizuje se kontinuirano Realizovana izgradnja rezerovara Brajša kapaciteta 300m³, Prekidne komore Fraskanjel kapaciteta 100m³, položeno cca 3km novog cjevovoda u urbanoj i ruralnoj zoni u opštini Ulcinj (cca 1,4 mil.€)</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p><u>Sjeverni region</u> Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica s izvorišta Banjice-II faza u iznosu od 748.879,859 € Izgradnja vodovoda u MZ Javorova Rekonstrukcija vodovoda na Njegovuđi Hidrogeološka istraživanja u cilju obezbjeđivanja novih izvora voda Izgradnja vodovoda Lučevača</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Zamjena azbestnih cijevi Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarstva (izgradnja seoskih vodovoda) Radovi na izmještanju Glavnog distrib. Voda i zamjena azbestno cementnog cjev. Polietilenskim cjev. 35mmu naselju Rakonje. Izgradnja vodovoda za sela Borkovići u Dubljevići Izgradnja vodovoda Slatina i Stupsko Polje <u>Središnji region</u> Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne 196erodrome196ture Rekonstrukcija vodovoda u prigradskom području Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne 196erodrome196ture – Izgradnja III faze vodosnabdjevanja -Bajicka ulica od Vučinića do kraja sa bočnim priključima (višegodišnji projekat) Izgradnja vodovoda u selima Gornjeg Ceklina Sanacija starog rezervoara za vodu Koritnik <u>Primorski region</u> Unapređenje vodosnabdjevanja i otpadnih voda u Ulcinju</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Izgradnja vodovodnog sistema za sela Pobrđe, Vranovići, Lješevići i Bigova Izrada Glavnog projekta I faze vodosnabdijevanja Donjeg Grblja Projekat instalacija vodovoda u obuhvatu trase budućeg bulevara kroz Grbalj											
Ciljne vrijednosti 2025: <u>Sjeverni region</u> Završeno uspostavljanje SCADA Sistema na Žabljaku SCADA FAZA I	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi su u završnoj fazi.	IQ 2026	192.876€	127.980,52€	Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Završeno uspostavljanje SCADA Sistema na Žabljaku SCADA FAZA II	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u aprilu 2025. godine i na isto je uložena žalba. U toku je rješavanje žalbenog postupka.	IVQ 2027	151.500€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Izgradnja vodovoda Razvršje (I faza) u opštini Žabljak	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi su završeni u junu 2025. godine i objekat je predat na upotrebu.		208.750€	106.003,52€	Nacionalni budžet		Sjeverni region	

Rekonstrukcija cjevovoda od kaptaže OKO do gradskog bazena Razvršje	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2025. godine. U toku je žalbeni postupak. Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora u toku izvođenja radova raspisano je u septembru 2025. godine i u toku je vrednovanje ponuda.	IVQ 2026	132.000€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Izgradnja rezervoara i vodovoda u selu Goransko, Opština Plužine	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je sagledavanje obima izmjene projektne dokumentacije, nakon čega će biti moguće sagledati	IVQ 2026	553.946,90€	111.027,45€	Nacionalni budžet		Sjeverni region

					eventualne pojave nepredviđenih radova.						
Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik I faza	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izvođač je uveden u posao 11.2023. Završeno izvođenje radova na I i II fazi. Javno nadmetanje za odabir izvođača radova III faze raspisano je 11. 2024., a zatim i u aprilu 2025. i isto je poništeno. Ponovno javno nadmetanje raspisano je 10. 2025. i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.		362.000€	125.769,55€	Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik II faza	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano		550.000€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region	

Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Buče opština Berane	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Izvođač radova je uveden u posao 12. juna 2025. godine. Zbog problema sa nepoklapanjem tehničke dokumentacija sa stanjem na terenu, vezano za problematiku instalacija nadležnih institucija, radovi ne teku planirano dinamično	IVQ 2026	518.230,39€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa hidrauličkom analizom za potrebe grada Berana i prigradskih naselja koja se snabdijevaju vodom sa izvorišta „Merića Vrela”, Berane	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je izvođenje radova, kao i sagledavanje zahtjeva izvođača oko nepredviđenih radova.	IVQ 2026	3.990.000€	2.027.001,00€	Nacionalni budžet		Sjeverni region

	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ"	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Radovi se trenutno ne izvode (gradilište konzervirano u zimskom periodu). Projektant u obavezi da dostavi izmjenu glavnog projekta, na osnovu koje će izvođač nastaviti sa izvođenjem radova. Takođe, projektant treba da dostavi izmjenu/dopunu projekta u dijelu priključka objekta na trafostanicu. Potreban aneks za produženje roka završetka radova i viškova radova.	IVQ 2026	3.958.880€	2.450.000,00€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
--	--	-----------	-----------	----------	---	----------	------------	---------------	-------------------	--	-----------------

Rekonstrukcija glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku su aktivnosti na izmjeni glavnog projekta. Potrebna izmjena projekta na dva kraka (prolazak cjevovoda kroz šumu i preko rijeka) radi dobijanja saglasnosti od nadležnih institucija. Potreban aneks za produženje roka završetka radova i viškova radova.	IVQ 2026	2.239.100€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Rekonstrukcija vodovoda u Petnjici	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Obaveza Opštine Petnjica je da dostavi korigovani glavni projekat u dijelu predmjera i predračuna radova, nakon	IVQ 2026	260.000€	/	Nacionalni budžet		Sjeverni region

					čega će se pristupiti ponovnom raspisivanj u javnog nadmetanj a za izbor izvođača radova.						
Izgradnja vodovoda Zagrad – Berane	Opština Berane	IIIQ 2025	IVQ 2025		Tenderska procedura za izbor izvodjaca radova		425.500€		375.500€ Nacionalni budžet 50.000€ Budžet opštine		Sjeverni region
Izgradnja Dapsićko-poličkog vodovoda Berane	Opština Berane	IIIQ 2025	IVQ 2025		Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 391.374,37€ bez pdv-a i isto je u toku.	IVQ 2026	473.500€	/	423.500€ Nacionalni budžet 50.000€ Budžet opštine		Sjeverni region
Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta „Banjica“-II faza	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		U toku je izvođenje radova.	IIIQ 2026	626.144,63€	210.000€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Izvođenje radova na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L-1 Gubavač-Bistrica, potez Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje	Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025		Nije dostavljen a informacij a o realizaciji projekta		161.771,43€		Nacionalni budžet		Sjeverni region

Sanacija vodoizvorišta, mreže i izrada planinskog reduciranja	Opština Gusinje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		24.793,50€		Budžet opštine		Sjeverni region
Zamjena azbestnih cijevi u ulici Vuka Karadžića i potezka „Ekonomiji“	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Zamijenjene azbestne cijevi		272.630,42€	272.630,42€	Budžet opštine		Sjeverni region
Zamjena azbestnih cijevi u ulici Narodnih heroja	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Zamijenjene azbestne cijevi		66.000€	63.492,49€	Budžet opštine		Sjeverni region
Izgradnja vodovoda Macanska poljana	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026	60.000€	150.000€	Budžet opštine	Projekat proširen i na izgradnju kanalizacije. Nastavak radova nakon zimske sezone	Sjeverni region
Rekonstrukcija vodovoda u Ulici Njegoševa	Opština Žabljak	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			54.994,50€	Budžet opštine		
Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Petnjici	Opština Petnjica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano (UZKP 2 puta raspisivala tender)	IIIQ 2026	10.000€		Budžet opštine	Novo raspisivanje tendera	Sjeverni region
Unaprijeđenje vodosnabdjevanja- Izgradnja magistralnog cjevovoda Vukoser Dedeići	Opština Rožaje	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Radovi u toku	IIIQ 2026	800.000€		Nacionalni budžet	U toku 2026. Planiran je nastavak radova na drugoj završenoj fazi	Sjeverni region
<u>Središnji Region</u> Stvaranje preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom sistema vodosnabdjevanja u Prijestonici Cetinje	DOO „PROCON“, MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	Pokrenuti su tendeski postupci za ugovaranje i izvođača radova i		1.000.000€	/	wbif		Središnji region

					nadzora nad izvođenjem radova na unaprijeđnju sistema vodosnabdjevanja u Prijestonici i Cetinje						
Vodovodna infrastruktura – izgradnja vodoizvorišta u naselju Podvrh	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Za realizaciju ovog projekta krajem 2025. godine potpisan je ugovor sa odabranim izvođačem radova, nakon čega su izvođači uvedeni u posao.	IIQ 2026	160.000€		Budžet opštine	Organizacija i koordinacija sastanaka sa izvođačem radova i stručnim nadzorom, kao i praćenje realizacije radova	Središnji region	
Zamjena starih azbestnih cijevi	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije realizovano (preusmjereni sredstva na prioritjetnije projekte)		20.000€		Budžet opštine		Središnji region	
Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne infrastrukture	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku realizacija		331.562,32€	47.984,17€	Budžet opštine		Središnji region	

na seoskom području (faza: izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Župa, Planik, Laz, Tisa, Banjani, Ivanje)											
Rekonstrukcija vodovoda na prigradskom području (faza: Poljica II faza)	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		54.185,29€	54.181,82€	Budžet opštine		Središnji region	
Izgradnja vodovodne infrastrukture u ruralnim područjima Pikalj – Prifte – Lovka	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano			165.456,83€	Budžet opštine		Središnji region	
Izgradnja vodovodne mreže za naselja područjima Arza-Nabom-Traboin	Opština Tuzi	IQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano			7.260,00€	Budžet opštine		Središnji region	
Izgradnja vodovoda na katastarskim parcelama 3691/4, 3693/1, KO Podgorica III	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IQ 2025	Izgrađen vodovod			76.718,92€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	
Izgradnja priključka za hidrotehničke instalacije za UP41, blok A3, DUP“Stambena zajednica – VII Stara varoš“	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Izgrađen priključak			13.925,67€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	
Komunalno opremanje urb.parcele br.2090/460 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom“ (izgradnja hidrotehničkih instalacija)	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Završeno komunalno opremanje			10.505,38€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	
Izgradnja vodovoda na kat.parceli 2179/6 i 2922/1 KO Dajbabe	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen vodovod			16.962,74€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	
Izgradnja priključka na instalacije vodovoda i fekalne kanalizacije za UP 3a-18, blok 3a u DUP-u „Zagorič 3 i 4, zona B	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen priključak			35.274,70€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	
Izvođenje hidrotehničkih instalacija (vodovoda i fekalne kanalizacije) u zahvatu DUP-a „Naselje 1. Maj“	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Izvedene hidraulične instalacije			19.008,92€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	

Izgradnja vodovoda u naselju Prvi maj na kat.parc.1668/1 KO Podgorica i 4075/3 KO Donja Gorica i izgradnja fek.kanal. za UP 15/16 u naselju „Prvi maj“	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen vodovo			69.928,58€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Izgradnja vodovoda za potrebe opremanja kat.parc.3207/4 i 3207/5 KO Donja Gorica	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Izgrađen vodovod			14.199,50€	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
<u>Primorski region:</u> Završetak realizacija 7 mjera i radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture na 8 mjera na Projektu „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali – faza V, Ulcinj“ ukupne dužine cjevovoda 5000m i 5 objekata (rezervoar, prekidne komore, izvorišta)	„Vodacom“, MERS, MJR Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završen dio radova na izgradnji, položeno je 14.200m cjevovoda za otpadne vode. Procjena je da se radovi na polaganju preostalog dijela cjevovoda za otpadne vode ne mogu završiti do kraja 2026. godine.		4.500.000€	1.867.098,30€	kfw		Primorski region
Izgradnja vodovodne mreže na hercegovskom poluostrvu Luštica	MERS, MJR	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je izvođenje radova. Potpisan je anex	IVQ 2026	1.000.000€	1.438.447,26€	Nacionalni budžet		Primorski region

					ugovora za sa rokom izvođenja do 15.11.2026. godine.						
	Izgradnja vodovodne mreže za Trebesin i Kameno	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano, tender u toku		100.000€		Budžet opštine		Primorski region
	Izgradnja distributivnog cjevovoda u Nalježićima	Opština Kotor	IQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IVQ 2026		188.885,64€	Budžet opštine	Cjelokupna realizacija investicije u 2026. godini	Primorski region
3.5.8. Unaprjeđenje regulatornog okvira i unaprjeđenje infrastrukture za upravljanje otpadom	<p>Indikator rezultata: Donijet zakon o upravljanju otpadom/Unaprijeđena infrastruktura za upravljanje otpadom</p> <p>Početna vrijednost 2022: Sjeverni region – Utrošena sredstava u 2022. godini 15.961,9 € za tehničku dokumentaciju; Sanacija neuređenog odlagališta Plav (Projekat CMCR, Slovenija) – ukupna vrijednost 250.000 €</p> <p>Ciljna vrijednost 2023: Usvojen Zakon o upravljanju otpadom. <u>Sjeverni region:</u> Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu – ukupna vrijednost projekata 3.494.487,65 €; Izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje</p>	Vodeća institucija: MERS Ključni partner: AZŽS, JLS, Privatni investitori	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano		Ukupno: 4.564.221,89€ (od čega Sjeverni region: 1.266.340,51€, Središnji region: 1.147.896,98€, Primorski region: 2.149.984,40€)	Ukupno: 1.560.571,53€ (od čega Sjeverni region: 915.950,92€, Središnji region: 644.620,61€, Primorski region: €)	911.100,92€ Nacionalni budžet 216.115,33€ Budžet opštine 16.999,98€ Javni sektor 416.355,3€ Donatori (EU grantovi)		Svi regioni

<p>radova na izgradnji transfer stanice i reciklaznog dvorišta sa sortirnicom u Pljevljima; Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu – izrada i revizija projektne dokumentacije i izvođenje radova na višegodišnji projekat; Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta, kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Usvojen predlog Zakona o upravljanju otpadom. Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu Ponovljena izrada Glavnog projekta zbog nedostataka Nije bilo zainteresovanih na tenderu (ne postoji procijene vrijednost investicije) Izgradnja transfer stanice u Andrijevici – radovi su stopirani zbog nedostatka Glavnog projekta</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Usvojen Zakon o upravljanju otpadom. Pripremljeni i dijelom realizovani projekti zaštite,</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>očuvanja i unaprjeđenja životne sredine posredstvom nevladinih organizacija</p> <p>Pripremljeni i dijelom realizovani projekti uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu</p> <p><u>Sjeverni region:</u></p> <p>Sanirano neuređeno odlagalište Zakršnica u Mojkovcu;</p> <p>Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa: pejzažno uređenje zelenih površina specijalne namjene-zatvaranje i rekultivacija privremenog skladišta komunalnog i neopsanog građevinskog otpada u Bakovićima-opština Kolašin – izrađen Glavni projekat</p> <p>Izgradnja transfer stanice u Andrijevici – završen objekat</p> <p>Izgradnja dodatne kade za komunalni otpad</p> <p>BEST saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine – nabavka opreme za reciklažni centar</p> <p>Sanacija nelegalnih odlagališta otpada</p> <p>Otklanjanje divljih deponija (otpada odbačenog u životnu sredinu)</p> <p>Izrađena projektna dokumentacija za realizaciju infrastrukturnih</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

projekata iz oblasti zaštite životne sredine <u>Središnji region</u> Sanacija deponije „Mislov do“ i sanacija i rekultivacija divljih deponija <u>Primorski region</u> Izrađena projektna dokumentacija za realizaciju infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine										
Ciljna vrijednost 2025: Donošenje Državnog plana upravljanja otpadom	MERS	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Donesen Državni plan upravljanja otpadom						Svi regioni
<u>Sjeverni region:</u> Završetak sanacije neuređenog odlagališta „Zakršnica“ u Mojkovcu	MERS, Opština Mojkovac	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Svi ugovoreni radovi su završeni. Primopredaja korisniku – opštini Mojkovac izvršena je 05.09.2025. godine.		889.890,51€	889.500,92€	Nacionalni budžet		Sjeverni region
Unapređenje sistema upravljanja otpadom, sanacija divljih deponija	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano		350.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice sa sortirnicom i reciklažnim dvorištem u opštini Rožaje	Opština Rožaje	IIIQ 2025	IVQ 2026	Realizovano		26.450€	26.450€	21.600€ Nacionalni budžet – Eko fond 4.850€ Budžet opštine		Sjeverni region

	Središnji region Sakupljanje staklene otpadne ambalaže iz ugostiteljskih objekata	Glavni grad, Deponija DOO	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano		50.000€		25.000€ Budžet Glavnog grada 25.000€ Javni sektor		Središnji region
	Izrada Studije, projektovanje i izgradnja Centra za savremeno upravljanje i tretman komunalnog otpada (faza: Izrada tehničke dokumentacije uključujući i tehničku dokumentaciju za transfer stanicu)	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		16.999,98€	16.999,98€	Javni sektor (Zajednica opština)		Središnji region
	Izrada Studije, izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završena projektna dokumentacija, u toku priprema tenderskog postupka za izbor izvođača radova.	IIIQ 2026	100.000€		Budžet opštine		Središnji region
	Izgradnja i opremanje stacionarnih reciklažnih dvorišta, nabavka mobilnih reciklažnih dvorišta i opremanje lokacija za sakupljanje zelenog i kabastog otpada (faza: Izgradnja reciklažnog dvorišta)	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	Potpisan je ugovor o izvođenju radova.	IIIQ 2026	100.000€		Budžet opštine		Središnji region
	Povećana stope prikupljanja i reciklaže elektronskog otpada; uspostavljanje 212erodrom modela CircleWaste – Scaling up eWASTE circular economy in Adrion region	Opština Tuzi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nerealizovano		46.207€		6.027€ Budžet opštine 40.180€ Donatori (EU grantovi)		Središnji region

	Smanjena količina otpadom i unapređenje 213erodro upravljanja otpadom Toward Zero Waste CBC (TO 0 WASTE)	Opština Tuzi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano		834.690€	416.355,3 €	Donatori (EU grantovi)		Središnji region
	Projekat "Recircle" (IPA III- "HR-CG-BIH") – faza za 2025.	Opština Zeta	IQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			211.265,33€	Budžet opštine		Središnji region
	<u>Primorski region</u> Izgradnja reciklažnog dvorišta – izrada Studije uspostavljanja primarne selekcije komunalnog otpada u Baru	MERS, Opština Bar	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		250.000€		Nacionalni budžet		Primorski region
	Izgradnjen sistem za dobijanje električne energije iz deponijskog biogasa	Možura DOO, Opština Bar	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		1.399.984,40€		Javni sektor		Primorski region
	Započeti radovi mna izgradnji reciklažnog postrojenja u opštini Ulcinj	Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija o realizaciji projekta		500.000€		Budžet opštine		Primorski region
3.5.9. Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unaprjeđenju zaštićenih područja/Ma piranje ekološke mreže	Indikator rezultata: Broj zaštićenih područja na moru/broj donijetih programa upravljanja zaštićenim područjima/Procenat mapiranja ekološke mreže/Broj revidovanih studija zaštite Nacionalnih parkova Početna vrijednost 2022: n/a	Vodeća institucija: MERS Ključni partner: AZŽS, Upravljači zaštićenih područja, Institut za biologiju mora, MJR	/	/	Nerealizovano (Nije planirana realizacija za 2025. godinu)		/		/		

	<p>Ciljna vrijednost 2023: Mapiranje ekološke mreže/Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unaprjeđenju zaštićenih područja/Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode</p> <p>Ostvarena vrijednost 2023: Donijeto 5 Planova upravljanja za nacionalne parkove (Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije) i 2 Plana upravljanja za morska zaštićena područja „Katič“ i „Stari Ulcinj“</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024: Mapirano je 16 % kopnene teritorije</p> <p>Pripremljene Studije revizije za Nacionalne parkove: Skadarsko jezero i Durmitor.</p> <p><u>Sjeverni region</u> Durmitor</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p><u>Središnji region</u> Skadarsko jezero</p> <p><u>Primorski region</u></p> <p>Proglašena dva nova zaštićena područja u moru: Spomenik prirode „Sopot“ i Spomenik prirode „Dražin vrt“</p> <p>Ciljna vrijednost 2025: U 2025. se neće realizovati aktivnost.³²</p>										
<p>3.5.10. Regulacija korita 215erodr u cilju zaštite od štetnog dejstva voda</p>	<p>Indikator rezultata: Broj regulisanih/uređenih korita rijeka</p> <p>Početna vrijednost 2023: Uređenje korita rijeke Grnčar- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa</p> <p>Regulacija korita rijeke Rujele – izrađen glavni projekat</p> <p>Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP</p> <p>Početna vrijednost 2024:</p> <p><u>Sjeverni region:</u> Izvođenje radova na uređenju korita rijeke Breznice</p>	<p>Vodeća institucija: JLS</p> <p>Ključni partner: MPŠV</p>	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano	IIQ 2026	<p>Ukupno: 5.874.550,29€</p> <p>(od čega Sjeverni region: 4.564.550,29€, Središnji region: 810.000€, Primorski region: 500.000€)</p>	Ukupno: 3.678,40€	Budžet opštine		Svi regioni

³² MERS: „Direktorat za zaštitu prirode u prethodne dvije godine predlagao aktivnosti i u traženom periodu pripremio Izvještaj o stepenu njihove realizacije. Međutim, zaključeno je da aktivnosti Direktorata za zaštitu prirode nisu relevantne za ovu vrstu dokumenta. S tim u vezi, za 2025. godinu nemaju predlog aktivnosti.“

Izvođenje radova na uređenju korita rijeke Čehotine Regulacija rijeke Lim u gradskoj zoni ,izgradnja obaloutvrda – Bijelo Polje <u>Središnji region:</u> Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze											
Ciljna vrijednost 2025: <u>Sjeverni region:</u> Regulacija lijeve obale rijeke Lim u gradskoj zoni - izgradnja obaloutvrde	MPŠV, Opština Bijelo Polje	IIIQ 2025	IVQ 2025	Dodatni radovi na projektu	IIQ 2026	2.357.315,35 €		Nacionalni budžet		Sjeverni region	
Izgradnja obaloutvrde između dva gradska mosta na Limu u Beranama	MPŠV, Opština Berane	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovana aktivnost		2.207.234,94 €		Nacionalni budžet		Sjeverni region	
<u>Središnji region</u> Regulacija rijeke Gračanice na dionici Halda – ušće Gračanice u kanal Zete	Opština Nikšić	IIIQ 2025	IVQ 2025	U toku je postupak za dobijanje građevinske dozvole. Po pribavljanju u dozvole biće raspisan tenderski postupak.		810.000€		Nacionalni budžet		Središnji region	
Uređenje i oblaganje jazeva i korita rijeka	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano			3.678,40€	Budžet opštine		Sjeverni region	
<u>Primorski region</u> Rekonstrukcija nasipa na rijeci Bojani (dionica Gropat–Štodra)	Opština Ulcinj	IIIQ 2025	IVQ 2025	Nije dostavljena informacija		500.000€		Nacionalni budžet		Primorski region	

					a o realizaciji projekta						
3.5.11. Unapređjen je energetske efikasnosti u javnom sektoru na lokalnom nivou	Indikator rezultata: Stepen realizovanosti projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru Početna vrijednost 2023: / Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: <u>Sjeverni region:</u> Izgradnja javne rasvjete u MZ.Vrševo – Petnjica <u>Središnji region:</u> Modernizacija javne rasvjete kroz zamjenu postojeće rasvjete sa LED svjetlosnim izvorima Izgradnja LED javne rasvjete Nabavka i isporuka opreme za javnu rasvjetu	Vodeća institucija: JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano		Ukupno: 2.659.649,64€ (od čega Sjeverni region: 950.000€, Središnji region: 1.113.179,64€, Primorski region: 596.470€)	Ukupno: 664.790,66€ (od čega Sjeverni region: 78.493,02€, Središnji region: 115.807,64€ , Primorski region: 470.490€)	413.691,66€ Budžet opština 235.209€ IPA 15.890€ Donatori (CMSR, EU grantovi)		
	Ciljna vrijednost 2025: <u>Sjeverni region</u> Unapređenje EE objekta sportskog centra	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025	Zbog prolongiranja procedure rješavanja statusa reciklažnog centra na Žabljaku	IVQ 2027	500.000€		Budžet opštine 250.000€ Donator (CMSR) 250.000€		Sjeverni region

					tokom 2025. godine stvoreni uslovi za potpisivanje ugovora i realizaciju projekta.						
Program unapređenja EE javnih i stambenih zgrada	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025		Projekat odložen za 2026.	IVQ 2026	70.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Javna rasvjeta u prigradskim naseljima i zamjena preostalaih svetiljki LED svetiljkama u gradskoj zoni	Opština Žabljak	IIIQ 2025	IVQ 2025		Projekat odložen za 2026.	IVQ 2026	380.000€		Budžet opštine		Sjeverni region
Rasvjeta i elektroinžinjering	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025		Realizovano			19.912,97 €	Budžet opštine		Sjeverni region
Ambijentalna rasvjeta – Čaršijska	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025		Realizovano			16.425,75 €	Budžet opštine		Sjeverni region
Rasvjeta Malo Selo	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025		Realizovano			9.498,50 €	Budžet opštine		Sjeverni region
Rasvjeta na Vardištu	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025		Realizovano			10.259,91 €	Budžet opštine		Sjeverni region
Zamjena postojeće rasvjete led svetiljkama	Opština Plav	IQ 2025	IVQ 2025		Realizovano			22.395,89 €	Budžet opštine		Sjeverni region
<u>Središnji region</u> Ugradnja nove ulične rasvjete	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IIIQ 2025		U toku izrada projektne dokumentacije za nove	IVQ 2026	30.000€		Budžet opštine	Saradnja sa projektantom u cilju izrade i usaglašavanja projektne dokumentacije	Središnji region

					sisteme ulične rasvjete						
	Održavanje rasvjete u zahvatu GUP-a (opravka i održavanje javne rasvjete), rate po Ugovoru za izvođenje radova na ugradnji led svjetiljki na teritoriji Opštine Danilovgrad	Opština Danilovgrad	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano		99.917,64€	99.917,64€	Budžet opštine		Središnji region
	Implementirana strategija optimizacije javne rasvjete i smanjenje emisije CO ₂ ProLIGHTmed – Progresivna rješenja u zelenijoj optimizaciji javne rasvjete u EURO-MED zoni	Opština Tuzi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Djelimično realizovano		983.262 €	15.890,00€	Donatori (EU grantovi)		Središnji region
	<u>Primorski region</u> Završeno ambijentalno osvjetljenje tvrđava Forte mare i Potkovičaste kule	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Realizovano		200.000€	200.000€	Budžet opštine		Primorski region
	Finalni 219erodr na Projektu LED rasvjete za Sportski centar Igalo „Sinergy Interreg IPACBC“	Opština Herceg Novi	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano		396.470€	270.490€	235.209€ IPA 35.281€ Budžet Opštine		Primorski region
3.5.12. Izgradnja ostale komunalne infrastrukture za zaštitu životne sredine	Indikator rezultata: Stepen realizovanosti projekata u oblasti ostale komunalne infrastrukture. Početna vrijednost 2023: <u>Središnji region:</u> Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma – započeti radovi Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP <u>Središnji region:</u> Izgradnja karantinskog prostora za slobodno kretanje i boravak	Vodeća institucija: JLS	IIIQ 2025	IVQ 2025	Realizovano			2.232.403,85€	Budžet opštine		Svi regioni

napuštenih i izgubljenih životinja – Nikšić Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma – Nikšić										
Ciljna vrijednost 2025: Nisu dostupni podaci o planiranim aktivnostima za 2025. godinu.										
Ostvarena vrijednost 2025: Komunalno opremanje parcela 3958/1, 3959/2 KO Donja Gorica	Glavni grad Podgorica	IIQ 2025	IIIQ 2025	Završeno komunalno opremanje			36.292,96	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Komunalno opremanje lokacije UP 27, DUP“Dajbabe-Zelenika“	Glavni grad Podgorica	IIQ 2025	IIQ 2025	Završeno komunalno opremanje			34.473,67	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Komunalno opremanje lokacije DUP „Dajbabe-Zelenika-dio planske zone 11“, up 24	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Završeno komunalno opremanje			538.395,53	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Komunalno opremanje lokacije DUP“Donja Gorica-kooridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice“	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IIQ 2025	Završeno komunalno opremanje			413.597,89	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Komunalno opremanje lokacije DUP “Servisno-skladišna zona uz železničku prugu, UP3“	Glavni grad Podgorica	IQ 2025	IVQ 2025	Završeno komunalno opremanje			452.411,73	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Asfaltni 220erodr za potrebe kom.opr.UP3a-18, Blok 3a u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4, zona B“	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IIIQ 2025	Završeni asfaltni radovi			12.338,13	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region
Komunalno opremanje UP 9 u zahvatu DUP-a„Radoje Dakić, - izmjene i dopune“	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeno komunalno opremanje			546.503,27	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region

					e, faza za 2025.						
Komunalno opremanje UP1 i UP2 u DUP-u „Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu-Stari aerodrom, izmjene i dopune“	Glavni grad Podgorica	IIIQ 2025	IVQ 2025	Završeno komunalno opremanje, faza za 2025.			198.390,67	Budžet Glavnog grada Podgorica		Središnji region	

IV PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA

Politika regionalnog razvoja je sredinom 2024. godine dobila snažnije institucionalno uporište osnivanjem novog resora – Ministarstva za regionalno-investicioni razvoj i saradnju sa nevladinim organizacijama. Time su stvoreni uslovi za značajno unapređenje zakonodavnog i strateškog okvira u ovoj oblasti. Novi Zakon o regionalnom razvoju, pripremljen je prethodne godine i krajem 2025. godine je utvrđen od strane Vlade Crne Gore. Početkom tekuće godine upućen je u dalju skupštinsku proceduru. Takođe, sredinom 2025. godine revidirana je Strategija regionalnog razvoja 2023-2027 iz nekoliko ključnih razloga, među kojima su:

- Objavljeni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine koji su pokazali zabrinjavajuće podatke posebno u domenu migracija i starenja stanovništva, pa je između ostalog Popis pokazao da je Sjeverni, najnerazvijeniji region, bio izrazito emigraciono područje
- Po prvi put u Crnoj Gori, osnovano je Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama koje je unaprijedilo funkciju koordinacije i vršenja nadzora nad sprovođenjem Strategije i generalno politike regionalnog razvoja,
- Donesen Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine, a u skladu sa Zakonom regionalnom razvoju (član 6, stav 3), potrebno je usaglasiti aktivnosti između ova dva strateška dokumenta,
- Vlada Crne Gore je usvojila Reformsku agendu Crne Gore 2024-2028, kao važan dokument u procesu evropskih integracija,
- Potreba za usklađivanjem indikatora uspjeha, indikatora učinka i indikatora rezultata sa ključnim indikatorima performansi EU i dostupnim međunarodnim indikatorima i bazama, a u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.

Na osnovu analize realizacije Akcionog plana revidirane SRR 2023-2027. za 2025. godinu, uzimajući u obzir stepen realizacije planiranih aktivnosti, ostvarene rezultate u postizanju operativnih ciljeva, prepoznate izazove i pozitivne primjere u sprovođenju aktivnosti, kao i sam proces izvještavanja, pripremljene su preporuke za naredni period.

U procesu realizacije revidirane Strategije regionalnog razvoja posebno obratiti pažnju na sljedeće:

- U narednim fazama planiranja, koordinacije, sprovođenja i izvještavanja SRR 2023-2027, potrebno je uspostaviti bolju komunikaciju i saradnju između nadležnih institucija za realizaciju politike regionalnog razvoja.
- U okviru narednog Akcionog plana, čija je izrada planirana za 2026. godinu, neophodno je pažljivo definisati aktivnosti za sprovođenje operativnih ciljeva, postaviti adekvatne indikatore rezultata sa akcentom na regione, predvidjeti potrebna sredstva sa izvorima finansiranja, kao i rokove za njihovu realizaciju. Takođe, planom je potrebno obuhvatiti i projekte koje realizuju lokalne samouprave.
- U narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju svim djelimično realizovanim i nerealizovanim aktivnostima kako bi se postigli što bolji rezultati u daljem sprovođenju SRR 2023-2027. Prilikom realizacije projekata potrebno je uspostaviti stalni nadzor kako bi se pravovremeno reagovalo na probleme uzrokovane nepredviđenim okolnostima tokom realizacije. Takođe, pažnju treba posvetiti početnoj fazi, odnosno kvalitetnoj pripremi i projektovanju, kako bi se izbjegle naknadne intervencije i promjene koje mogu uticati na dinamiku realizacije i visinu troškova.

- Kada je pitanju izvještavanje prema indikatorima, neophodno je obezbijediti konzistentnost koristeći podatke zvaničnih proizvođača statistike. Takođe, treba voditi računa o korišćenju drugih izvora koji mogu biti nepouzdana i zavisiti od trenutne dostupnosti podataka. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se razvili podaci na nivou JLS koji su značajni za praćenje efekata sprovođenja politike ravnomernog regionalnog razvoja.

Pored opštih preporuka, kao odgovor na konkretne izazove u realizaciji aktivnosti i postizanju postavljenih ciljeva, definisane su sledeće preporuke:

Strateški cilj 1: Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem

- U okviru operativnog cilja 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština potrebno je intenzivirati započete aktivnosti na izmjeni postojeće regulative u cilju decentralizacije upravljanja, kao i nastaviti jačanje kapaciteta JLS za pripremu i realizaciju projekata iz EU fondova.
- U dijelu operativnog cilja 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja neophodno je unaprijediti saradnju sa ciljem bolje koordinacije i nadzora nad sprovođenjem SRR. Očekuje se proaktivnija uloga Partnerskog savjeta za regionalni razvoj i eventualna promjena institucionalnog okvira kroz objedinjavanje određenih nadležnosti vezanih za punu implementaciju strategije i politike regionalnog razvoja.

Strateški cilj 2: Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života

- Kada je u pitanju operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite potrebno je nastaviti sa realizacijom započetih i intenzivirati aktivnosti na realizaciji novih projekata sa ciljem poboljšanja obrazovne i zdravstvene infrastrukture. Posebno treba obratiti pažnju prilikom izrade projektne dokumentacije, kako bi se izbjegle naknadne izmjene ili ponovna izrada, što u kasnijim fazama utiče na dinamiku realizacije i visinu troškova. Takođe, u narednom periodu treba nastaviti sa izučavanjem STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, kao i nastaviti stručno usavršavanje nastavnika/ca u skladu sa potrebama. Potrebno je završiti planirane aktivnosti na mapiranju školske infrastrukture, a od značaja je usvajanje Zakona o socijalnoj ekonomiji. Potrebno je nastaviti rad na unaprjeđenju stanja infrastrukture za sport i rekreaciju, kao i izgradnja objekata dječije i socijalne zaštite.
- U okviru operativnog cilja 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti neophodno je nastaviti sa programima aktivne politike zapošljavanja sa akcentom na zapošljavanje mladih, intenzivirati aktivnosti na planu identifikacije potreba lokalnih tržišta rada i animiranje poslodavaca za obezbjeđenje nedostajuće radne snage kroz saradnju sa ZZZCG. Paralelno, potrebno je sprovesti konkretne aktivnosti na unaprjeđenju regulatornog okvira za nestandardne oblike radnog angažovanja kroz izmjene i dopune Zakona o radu.
- Za ostvarivanje operativnog cilja 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike potrebno je intenzivirati aktivnosti na izradi analize sprovođenja demografskih mjera iz Strategije održivog razvoja (NSOR 2030).

Strateški cilj 3: Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoju prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta

- Kada je u pitanju operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti u narednom periodu treba nastaviti sa podrškom preduzećima kroz kreditne linije RBCG za rast konkurentnosti privrede, kao i

podrškom ministarstava i drugih organizacija kroz programe za razvoj inovacija i stratapova, unaprjeđenje konkurentnosti privrede, razvoj i promociju zanatstva, podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu i sl. U pogledu razvoja inovacione infrastrukture, u skladu sa potrebama preduzeća, potrebno je završiti radove i obezbijediti funkcionalnost Doma digitalne revolucije u Nikšiću. Na planu daljeg unaprjeđenja ICT infrastrukture za rast konkurentnosti potrebno je nastaviti aktivnosti na razvoju nacionalne broadband mreže nove generacije i razvoju infrastrukture za širokopolasni pristup internetu čime će se povećati pokrivenost, odnosno dostupnost širokopolasnog interneta. Takođe, potrebno je raditi na unaprjeđenju i razvoju lokalne tržišne infrastrukture.

- U okviru operativnog cilja 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine potrebno je intenzivirati aktivnosti na pripremi neophodne projektne dokumentacije i izgradnji ski-centara i prateće infrastrukture za zimski turizam, kao i na valorizaciji Đalovića pećine. Takođe, u cilju unaprjeđenja kvaliteta i raznovrsnosti turističke ponude treba nastaviti sa podsticajnim mjerama u turizmu i na razvoju brenda grada i/ili regiona. Podršku daljem razvoj prioritetnih sektora treba usmjeriti na unaprjeđenje konkurentnosti, modernizaciju procesa, primjenu mjera energetske efikasnosti, razmjenu znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima. U dijelu koji se odnosi na kulturu treba nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji objekata kulture i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, projekata za razvoj kreativnih industrija i projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore. Potrebno je nastaviti sa podrškom tranziciji ka turističkoj industriji u Crnoj Gori pokrenutoj putem digitalnih tehnologija, realizacijom Programa za podršku unaprjeđenju energetske efikasnosti u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima, kao i izgradnjom i uređenjem javnih površina.
- U dijelu koji se odnosi na operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture neophodno je intenzivirati aktivnosti na realizaciji započetih radova putne infrastrukture, kao i na stvaranje preduslova za realizaciju novih projekata kroz izradu potrebne projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Potrebno je posebno obratiti pažnju na kvalitet izrade projektne dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa zadatim rokovima. Kada je u pitanju rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture potrebno je nastaviti realizaciju započetih aktivnosti u skladu sa planiranom dinamikom. Takođe, potrebno je nastaviti sa aktivnostima na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove lučke infrastrukture u vodenom saobraćaju.
- Kada je u pitanju operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika predlaže se nastavak podrške sektoru poljoprivrede i ribarstva kroz subvencije za stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje otpornosti, dalje jačanje konkurentnosti kroz podsticanje investicija u fizički kapital, kao i unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, organskog porijekla na održiv način.
- Za ostvarivanje operativnog cilja 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena potrebno je intenzivirati aktivnosti na razvoju prenosne i distributivne elektromreže, rekonstrukciji i modernizaciji postojećih proizvodnih energetske kapaciteta i izgradnji novih proizvodnih kapaciteta iz OIE. U tom smislu, preporučuje se uspostavljanje saradnje svih aktera u cilju nalaženja rješenja za otvorena pitanja, unaprjeđenje procesa javnih nabavki, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i izrada i usvajanje planske dokumentacije kao preduslova za realizaciju planiranih investicija za OIE. U dijelu razvoja infrastrukture za upravljanje otpadom, kao i otpadnim vodama, potrebno je intenzivirati aktivnosti na otklanjanju nedostataka u projektima kao preduslov za nastavak radova. Potrebno je nastaviti na aktivnostima na unaprjeđenju i razvoju infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja u urbanom i

ruralnom području. Na polju zaštite prirode predlaže se nastavak aktivnosti na mapiranju ekološke mreže, dalja zaštita morskih područja, regulacija korita rijeka, kao i unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru na lokalnom nivou.

Lista skraćenica

AP	Akcioni plan
AZZŽS	Agencija za zaštitu životne sredine
CEDIS	Crnogorski elektrodistributivni sistem
CGES	Crnogorski elektroprenosni sistem
CFCU	Sektor za ugovaranje i finansiranje programa Iz sredstava EU
CSO	JU Centar za stručno obrazovanje
EPCG	Elektroprivreda Crne Gore

GSV	Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
IPC	Inovaciono preduzetnički centar
JLS	Jedinice lokalne samouprave
MEIR	Ministarstvo energetike i rudarstva
MER	Ministarstvo ekonomskog razvoja
MERS	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
MF	Ministarstvo finansija
MJR	Ministarstvo javnih radova
MJU	Ministarstvo javne uprave
MIRN	Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama
MKM	Ministarstvo kulture i medija
MPNI	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
MPO	Ministarstvo pomorstva
MPŠV	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
MRZS	Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga
MSA	Ministarstvo saobraćaja
MSSD	Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije
MT	Ministarstvo turizma
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MZ	Ministarstvo zdravlja
NTO CG	Nacionalna turistička organizacija Crne Gore
NTP CG	Naučno-tehnološki park Crne Gore
RBCG	Razvojna banka Crne Gore
SCG	Skijališta Crne Gore
TO	Turistička organizacija
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
ZO	Zajednica opština
ZzŠ	Zavod za školstvo
ZZZCG	Zavod za zapošljavanje Crne Gore