

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PRIORITETNIH PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA

period jul - decembar 2024. godine

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2025. godinu Ministarstvo turizma pripremilo je Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioriternih projekata iz oblasti turizma, za period jul - decembar 2024. godine.

Informacija sadrži aktivnosti na realizaciji prioriternih projekata iz oblasti turizma i to: valorizacija lokaliteta na prostoru Bjelasice, planinski centar „Kolašin 1600“; izgradnja turističkog kompleksa, marine i prateće infrastrukture „Porto Montenegro“ Tivat; izgradnja turističkog kompleksa „Portonovi“, Kumbor, Herceg Novi; izgradnja turističkog kompleksa „Luštica Bay“, Tivat; izgradnja turističkog kompleksa „Plavi horizonti“ Tivat; rekonstrukcija tvrđave „Mamula“ na ostrvu Lastavica, Herceg Novi i turistička valorizacija dijela imovine HTP „Ulcinjaska Rivijera“, AD Ulcinj, hoteli „Bellevue“ i „Olympic“.

U pripremi informacije korišćeni su podaci, kojima raspolažu Ministarstvo turizma i Agencije za investicije Crne Gore, u dijelu praćenja ugovornih obaveza na predmetnim projektima, dok su od projektnih kompanija tražene i konkretne informacije o aktivnostima na projektu. Prema podacima koji su prezentovani u informaciji, može se konstatovati da se određeni broj projekata u izvještajnom periodu jul – decembar 2024. godine, realizuje u skladu sa obavezama koje proističu iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti. U nastavku slijedi pregled ključnih informacija o realizovanim aktivnostima po projektima.

IZGRADNJA PLANINSKOG CENTRA „KOLAŠIN 1600“ KOLAŠIN

O projektu: Zona planinskog centra „Kolašin 1600“ se nalazi u južnom dijelu područja Bjelasice, na teritoriji opštine Kolašin i zahvata prostor površine 238.359 m². Bazno naselje planinskog centra će se sastojati od zone sa objektima centralnog naselja sa hotelima, apartmanima, recepcijom i javnim sadržajima, zone zasebnih grupacija sa objektima jednoporodičnih smještajnih jedinica i površina za polazište ski-liftova. Zemljište na kojem se gradi planinski centar je svojina države Crne Gore. Lokacija je detaljno razrađena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi, odnosno Detaljnom razradom lokaliteta Kolašin 1600.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: Ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, zaključen je, 21. septembra 2018. godine, između Vlade Crne Gore i konzorcijuma „Kolašin 1600“ koji se sastoji od privrednih društava: „Gener 2“ sh.p.k. iz Albanije i „Ski resort Kolašin – 1600“ d.o.o. iz Kolašina i iste godine donijeta je Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“. Na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore iz 2019. godine, donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin. Aneksom Ugovora i predmetnom odlukom izmijenjen je predmet zakupa, u pogledu listova nepokretnosti u kojima su sadržane katastarske parcele koje su predmet zakupa, a usljed izuzimanja pojedinih katastarskih parcela iz predmeta zakupa, smanjena je površina zakupljenog zemljišta za 33.631 m², sa 271.990 m² na 238.359 m². Protokol o stupanju Ugovora na snagu potpisan je 23. decembra 2019. godine, kada su se stvorili uslovi za primopredaju lokacije i početak realizacije projekta.

Zakupac je u vezi sa svojim ugovornim obavezama izvršio uplatu fiksne zakupnine za prvih 10 godina perioda zakupa u ukupnom iznosu od 272.000 eura. Dostavljena je i Činidbena garancija u vrijednosti od 300.000 eura, kao i potvrda Universal Capital Banke za finansiranje projekta. Period trajanja zakupa iznosi 90 godina, počevši od datuma stupanja Ugovora na snagu, odnosno od 23. decembra 2019. godine. Investiciona obaveza Zakupca je da, u roku od četiri godine od dana početka radova (22. avgust 2020. godine predstavlja datum početka radova), izgradi Klaster 1 turističkog kompleksa (hotela na UP5 i apartmana na UP3), odnosno investira iznos od 12.800.000 eura, od čega: 1.479.240 eura u prvoj investicionoj godini, 3.220.710 eura u drugoj investicionoj godini, 2.492.000 eura u trećoj investicionoj godini, 5.608.050 eura u četvrtoj investicionoj godini, pri čemu je dogovoreni standard za kategoriju hotela najmanje četiri zvjezdice.

Važno je napomenuti da se Zakupac, shodno Ugovoru, u pogledu Investicione obaveze isključivo obavezuje na Razvoj Klastera 1, kao početne faze realizacije projekta i da su Investicioni program i biznis plan sa četvorogodišnjom minimalnom investicionom obavezom od 12,8 miliona eura direktno vezani samo za Klaster 1. Početak realizacije i dinamika ostalih sadržaja Klastera 2, 3 i 4 planiran je nakon realizacije Klastera 1. Prema Ugovoru, u cilju obezbjeđenja ispunjenja Investicionog programa, Zakupac je u obavezi da Klaster 2, ili 3, ili 4, koji predstavljaju nastavak investicije, započne u roku od godinu dana od dana završetka radova iz Klastera 1. Ukoliko Zakupac ne bude mogao da ispuni ovu obavezu, Zakupodavac je ovlašćen da bez bilo kakvih saglasnosti Zakupca nakon 90 dana, od dana isteka roka za početak realizacije programa iz predmetnog Klastera, ponudi realizaciju projekta trećem licu.

Kao bitna aktivnost Zakupodavca, je određivanje Kontrolora za sprovođenje investicija, koji treba da prati implementaciju Zakupčevih obaveza, u skladu sa članom 15.1 Ugovora. Naime, Obaveza Zakupodavca je bila da u roku od 14 dana od Dana stupanja Ugovora na snagu (23. decembra 2019. godine, o svom trošku, odredi Kontrolora koji će pratiti implementaciju Zakupčevih obaveza i to od sljedećih međunarodnih kompanija: „Deloitte Touche“, „Ernst & Young“, „KPMG“, „Pricewaterhouse Coopers“. Shodno navedenom, u prethodnom periodu raspisivani su tenderi za izbor kontrolora. Međutim, navedeni tenderi su proglašavani neuspjelim iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda. Treba napomenuti da je Vlada, na osnovu predloga koji je dostavilo tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Zaključkom, broj: 07-2466, od 23. aprila 2020. godine, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma uvrstila projekat - Izgradnja hotela „K16“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. Predmetni objekat predstavlja prvi hotel koji je izgrađen u okviru kompleksa planinskog centra „Kolašin 1600“. Investitor je potpisao ugovor o franšizi sa „Accor Hotel Group“. Krajem decembra 2023. godine, ovaj hotel kategorije četiri zvjezdice otvoren je pod nazivom „Swisshotel“, a njegovi kapaciteti obuhvataju 116 smještajnih jedinica, odnosno 294 ležaja. Takođe, Vlada Crne Gore je, na osnovu predloga koje je dostavilo nekadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Zaključkom broj: 07-7591/2, od 24. novembra 2022. godine, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma uvrstila projekat Izgradnja hotela „R“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja.

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: Na objektu „Q“ izvedene su cementne košuljice u apartmanima, toaletima i koridorima, zatim su izvođene vodovodne i kanalizacione instalacije, elektro instalacije i mašinske instalacije, kao i radovi na sprinkler instalacijama i instalacijama ventilacije. Osim navedenih, izvođeni su gipsarski radovi u toaletima i kuhinjama apartmana, radovi hidroizolacije u toaletima, izvršeno je testiranje hidroizolacije te radovi hidroizolacije na terasama, a izvedeni su i keramičarski radovi u toaletima apartmana i na terasama, kao i stolarski radovi u apartmanima potkrovlja, trećeg i drugog sprata i u koridorima potkrovlja i trećeg sprata. Dodatno, izvršena je montaža dekorativnih elemenata u potkrovlju, završena je izrada *mock-up* soba, izlivanjem samonivelir mase i montažom parketa, a izvođe se fasaderski radovi – drvo i kamen i krovopokrivački radovi, dok su montirani dekorativni drveni elementi na fasadi, odnosno izvedena je montaža terasa.

Kada je riječ o objektu „R“, izvođeni su zidarski, krovopokrivački, bravarski, zemljani i kamenorezački radovi. Pored navedenog, izvedene su MEP instalacije u objektu, montaža gipsarskih profila i oformljavanje pregradnih zidova unutar apartmana, kao i montaža konstrukcije za kuhinju. Zbog prekida u napajanju električnom energijom tokom novembra i decembra 2024. godine, radove na MEP instalacijama, puštanju grijanja, završetku fasade i završetku gipsarskih radova nije bilo moguće izvoditi.

Ministarstvo turizma je, shodno Planu javnih nabavki za 2024. godinu, raspisalo 19. decembra 2024. godine nabavku usluge Imenovanja kontrolora za projekat „Kolašin 1600“, procijenjene vrijednosti 28.925,75 eura. Međutim, s obzirom na to da je u predmetnom postupku pristigla jedna neispravna ponuda, postupak je proglašen neuspjelim.

Prema podacima dobijenim od strane predstavnika investitora, na projektu je trenutno angažovano 95 lica, od čega 55 iz Crne Gore, a preostalih 40 lica je iz inostranstva.

Finansijski pokazatelji: Prema podacima dostavljenim od strane investitora, u dosadašnjem toku realizacije projekta investirano je 30.760.743,86 eura, dok je u izvještajnom periodu uloženo ukupno 5.322.840,28 eura.

Predlozi za uspješnu realizaciju: Ključna otvorena pitanja u okviru projekta odnose se na obezbjeđenje infrastrukture do i unutar granica projektnog lokaliteta (vodosnabdijevanje sa osnježavanjem, kanalizaciona mreža, putna i elektroenergetska infrastruktura). Takođe, kao veoma bitno pitanje ističe se određivanje Kontrolora sprovođenja investicija, koji treba da utvrdi da li je Zakupac realizovao Minimalnu investicionu obavezu.

IZGRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA, MARINE I PRATEĆE INFRASTRUKTURE „PORTO MONTENEGRO“ TIVAT

O projektu: Ugovor o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu mornaričko-tehničko remontnog zavoda „Sava Kovačević“ - Tivat i Doma vojske - Tivat, potpisan između Vlade Crne Gore, „Adriatic Marinas“ d.o.o. i P.M. Securities INC, stupio je na snagu 20. avgusta 2008. godine. Projekat predstavlja preuređenje nekadašnjeg mornaričko-tehničkog remontnog zavoda u Tivtu u visokokvalitetni nautičko-turistički rizort, a podrazumijeva izgradnju marine sa 850 vezova za jahte svih veličina, hotela pet zvjezdica, luksuznih stanova, restorana, barova, kafea, galerije, nautičkog muzeja i ostalih turističkih i komercijalnih sadržaja. Danas se na ovoj lokaciji nalazi luksuzni hotelsko-turistički kompleks prepoznatljiv po hotelskom brendu „Regent“ i vodećoj marini luksuznih jahti na Mediteranu - „Porto Montenegro“.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: Od početka realizacije ovog projekta izgrađen je luksuzni Hotel „Regent Porto Montenegro“ i luksuzna marina sa propratnim sadržajima, kompleks od devet objekata turističkog stanovanja, bazen „Buddha-Bar Beach“ karakteristične arhitekture, i rekonstruisan je stari objekat u kojem se sada nalazi Muzej nautičkog naslijeđa. Predstavnici državnog investicionog fonda Dubajja „Investment Corporation of Dubai“ (ICD), potpisali su 06. maja 2016. godine Protokol o primopredaji nautičko-turističkog kompleksa i marine za mega jahte „Porto Montenegro“. U novembru 2019. godine potpisan je Ugovor o upravljanju sa kompanijom „Kerzner International“, vodećom međunarodnom kompanijom koja se bavi izgradnjom i upravljanjem rizortima, destinacijama, ultraluksuznim hotelima i inovativnim iskustvima u oblasti zabave i igara na sreću, a koja je, između ostalog, autor brenda „One&Only“ i „Atlantis“ rizorta u Dubajju. Investitor je 30. oktobra 2020. godine podnio prijavu građenja za izgradnju novog dijela projekta hotela kategorije pet zvjezdica sa 240 smještajnih jedinica. U pitanju je Hotel „Boka Place“ predračunske vrijednosti 43,67 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela otvori 96 novih radnih mjesta. Projekat izgradnje pomenutog hotela je 11. juna 2020. godine uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma u okviru realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: Kada je riječ o projektu „Boka Place“¹, svi radovi napreduju u skladu sa planiranom dinamikom. Završni radovi na fasadi objekata su u podmakloj fazi i realizovani su u obimu od 90 do 95%, u zavisnosti od objekta. Fasaderski radovi su gotovo u potpunosti završeni na svim blokovima: 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Unutrašnji fini radovi su takođe znatno napredovali i trenutno su završeni u obimu od 80%, u zavisnosti od objekta. Ovi radovi obuhvataju hotel kategorije pet zvjezdica, stambene blokove od 1 do 6, kao i objekte „Supermarket & Gym“ i „Cinema & Data Centre“. Ugradnja fiksnog namještaja je u toku i završena je u prosjeku 70%, čime se stvaraju preduslovi za finalizaciju enterijera u svim blokovima. Radovi na poslovnim prostorima takođe napreduju i ulaze u završnu fazu priprema za otvaranje tržnog centra. U okviru faze 7, koja obuhvata spoljašnje uređenje UP4-1, radovi su uglavnom završeni u skladu sa planiranom dinamikom.

Sa izgradnjom „Boka Place“-a je započeta i izgradnja dijela druge faze infrastrukture, radnog naziva „Faza 2A“. U toku je izvođenje završnih radova „Faza 2A“.

¹ Luksuzno naselje „Boka Place“ otvoreno je u maju 2025. godine.

Asfalterški radovi su završeni, dok su u toku radovi koji se tiču sadnje biljaka i uređenja zelenih površina. Njihovim završetkom biće kompletirani svi radovi u okviru projekta Infrastruktura „Faza 2A“.

Takođe, izvedene su sve projektom predviđene instalacije u ulici Blaža Jovanovića i ulicama radnog naziva „Ulica 1“ i „Ulica 5“. Završeni su radovi na trafo-stanici i ista je puštena u rad, dok su rezervoar za vodu na parceli UP2-25 i radovi na pumpnoj stanici završeni, te se očekuje njihovo puštanje u rad.

„Adriatic Marinas“ nastavlja sa planiranjem i razvojem projektnog područja koje se proteže od projekta „Boka Place“ koji je, trenutno u fazi izgradnje, prema moru, obuhvatajući područje starog „Sinhro lifta“ i postojećeg objekta „Buddha-Bar Beach“ bazena.

Na dan 31. decembar 2024. godine, u kompanijama koje realizuju projekat „Porto Montenegro“, „Adriatic Marinas“ i Hotel „Regent“, bilo je angažovano 376 lica, od čega su su 267 crnogorski državljani, a 109 stranci.

Finansijski pokazatelji: „Porto Montenegro“ je projekat čija je investicija premašila ugovorenu visinu investicije od 450 miliona eura, pa je u dosadašnjem periodu, prema podacima dobijenim od investitora, u realizaciju projekta investirano preko 984 miliona eura, dok je u izvještajnom periodu investirano 25 miliona eura.

IZGRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA „PORTONovi“ KUMBOR, HERCEG NOVI

O projektu: Ugovor o dugoročnom zakupu bivše vojne kasarne „Orjenski bataljon“, Kumbor, Herceg Novi potpisan je 10. jula 2012. godine, a stupio je na snagu potpisivanjem Protokola o primopredaji lokacije, 08. februara 2013. godine, nakon čega je otpočela realizacija projekta. Investicionim programom koji je sastavni dio Ugovora predviđeno je ukupno ulaganje od 258 miliona eura za prvih osam godina zakupa, u izgradnju i razvoj turističkog kompleksa, u okviru kojeg će biti izgrađeni najluksuzniji hoteli i stambene jedinice, marina za super jahte, poslovni i zabavni sadržaji (*spa* i *wellness* centar), sale za konferencije i sastanke, brendirani ugostiteljski objekti i hotelska plaža, kao i ostali prateći sadržaji.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: U skladu sa Ugovorom o dugoročnom zakupu, a u cilju ispunjavanja obaveze u okviru podrške razvoju obrazovanja u Crnoj Gori u oblasti turizma, 15. aprila 2016. godine potpisan je Memorandum o osnivanju međunarodne škole za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, između kompanija „Azmont Investments“, Univerziteta Donja Gorica i poznate francuske škole Vatel. Od septembra 2016. godine pokrenut je program *bachelor* i master studija na pomenutom univerzitetu. Posebnim ugovornim aranžmanom, u hotelsko turističkom kompleksu „Portonovi“, novim luksuznim hotelom upravlja vrhunski svjetski operater „One & Only“ koji se kroz ugovorni aranžman kompanije „Azmont investments“ sa ovim operaterom po prvi put, realizuje u Evropi. Kompanija „Azmont Investments“ je, pored ugovora sa pomenutim hotelskom operaterom, potpisala i ugovor sa „Henri Chenot“-om. U prethodnom periodu je završena izgradnja marine, Luka Kumbor - Portonovi kapaciteta od 238 vezova koja je proglašena za luku nautičkog turizma sa graničnim prelazom. U skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti, prvi i jedini „One&Only“ Hotel u Evropi zvanično je počeo sa radom 01. maja 2021. godine. Hotel raspolaže sa 113 smještajnih jedinica i 10 brendiranih vila. Kategorizacija i dozvola za rad izdata je krajem aprila 2021. godine. Kada je u pitanju infrastruktura rizorta, obezbijedene su sve upotrebne dozvole, osim dozvole za puštanje u rad gasovoda (LPG), koja ostaje otvoreno pitanje. Stoga je nedostatak ove dozvole prouzrokovao operativne probleme i potrebu da investitor koristi alternativna rješenja u radu rizorta. Od 01. septembra 2022. godine u sklopu rizorta počela je sa radom i BOKA internacionalna škola, koja je dobila IB licencu iz Velike Britanije.

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: Kada je riječ o ljetnjoj turističkoj sezoni 2024. godine, prema informacijama dobijenim od investitora, rizort „Portonovi“ i Hotel „One&Only“ zabilježili su veoma uspješnu ljetnju turističku sezonu. Naime, zabilježen je visok stepen popunjenosti u dijelu apartmanskog smještaja u sklopu rizorta „Portonovi“, kao i Hotela „One&Only“.

Što se tiče „Portonovi marine“, ista je tokom sezone zabilježila popunjenost i do 100%, ne računajući pet vezova za mega jahte, dok je na nivou cijele godine zabilježena popunjenost od 68%, što predstavlja rast kada je riječ o popunjenosti u odnosu na 2023. godinu. Bitno je napomenuti da je 2024. godine zabilježen manji broj velikih jahti, a na šta su, prema navodima investitora, uticale izmjene zakona i ukidanja bezcarinskog goriva za iste, što je u znatnoj mjeri doprinijelo otežanim uslovima poslovanja pumpe u sklopu rizorta, kao i izgubljenim prihodima. Pored navedenog, „Portonovi“ marina osvojila je prestižnu nagradu za najbolju međunarodnu marinu za 2024. godinu Asocijacije svjetskih marina (TYHA). Navedena nagrada dodjeljuje se svjetskim marinama za najveći standard usluge, te najbolje operativne, ekološke i infrastrukturne standarde koji se pružaju klijentima.

Dodatno, prema navodima investitora, rizort „Portonovi“ je tokom druge polovine 2024. godine nastavio da ostvaruje dobre rezultate kada je riječ o prodaji nekretnina, odnosno prodaji novih jedinica i to kupcima sa različitih tržišta, među kojima su Njemačka, Rusija, Švajcarska, Velika Britanija, Srbija, Azerbejdžan, Kazahstan i Poljska. Takođe, prema navodima investitora, globalno nestabilna situacija, sa posebnim akcentom na nova dešavanja u Ukrajini i na Bliskom istoku uticala je na proces rezervacija, dolazaka i prodaje stambenih jedinica, ali je investitor, uprkos izazovima, uspio da ublaži negativne posljedice.

U izvještajnom periodu, prema informacijama dobijenim od investitora, rizort „Portonovi“ i Hotel „One&Only“ zabilježili su izuzetno dobre rezultate, pri čemu je hotel ostvario najbolje rezultate od njegovog otvaranja, dok su isti učinak ostvarili i apartmani koji su iznajmljivani u sklopu rizorta „Portonovi“. Što se tiče zimske turističke sezone, organizovan je sada već tradicionalni novogodišnji bazar.

Prema informacijama dobijenim od investitora, trenutno je u rizortu otvoreno ukupno 35 *retail* radnji.

U čitavom turističkom rizortu „Portonovi“ u toku ljetnje turističke sezone 2024. godine bilo je zaposleno preko 800 lica, pri čemu navedeni broj ne obuhvata zaposlene u *retail* radnjama, a kojih je bilo oko 600.

Finansijski pokazatelji: Prema podacima dobijenim od investitora, u okviru projekta „Portonovi“ od početka realizacije uloženo je preko 835 miliona eura.

IZGRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA „LUŠTICA BAY“, TIVAT

O projektu: Ugovor o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, Opština Tivat, potpisan je 23. oktobra 2009. godine. Protokol o datumu stupanja na snagu Ugovora o zakupu i izgradnji potpisan je 11. oktobra 2013. godine, nakon čega je ispunjenjem obaveza, Ugovor stupio na snagu 11. decembra 2013. godine. Cjelokupan investicioni program, koji će biti realizovan, podrazumijeva nastavak izgradnje naselja koje će sadržati sedam hotela (3310 hotelskih soba, 60% kapaciteta kategorije pet zvjezdica), 1250 rezidencijalnih jedinica (uključujući vile i apartmane), Talaso centar, dvije marine sa vezovima i ostali pratećim sadržajima (golf teren, konferencijski centar). Ukupna planirana investicija iznosi 1,1 milijardu eura.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: U avgustu 2018. godine otvoren je Hotel „The Chedi“ kategorije pet zvjezdica sa 111 smještajnih jedinica, kao i marina čiji će kapacitet u trenutku kada budu završene sve funkcionalne cjeline imati 143 veza (od ukupno Glavnim projektom definisanih 178 vezova), dok je trenutni kapacitet 115 vezova. Luštica Bay tokom ljetnje sezone raspolaže sa pet uređenih kupališta dužine 970 metara, a sa radom su počeli i poslovni prostori unutar kompleksa, kako u naselju „Marina Village“, tako i u naselju „Centrale“. Za potrebe upravljanja Marinom, izgrađena su dva objekta za potrebe opsluživanja potreba korisnika Marine.

U naselju „Marina Village“ do sada su izgrađena 52 stambena objekta, od čega je sedam vila, šest kuća u nizu sa 13 stambenih jedinica, 34 stambena objekta sa 234 apartmana, kao i pet objekata mješovite namjene sa 34 apartmana i 28 poslovnih prostora. Pripremljena je projektna

dokumentacija za „Marina Hotel“ sa 200 smještajnih jedinica. Za potrebe snabdijevanja vodom cijelog naselja izgrađena je Faza I rezervoara za vodu kapaciteta 1000 m³, kao i tri pumpne stanice fekalne kanalizacije za potrebe odvodnje i sakupljanja fekalne kanalizacije naselja „Marina Village“ i „Centrale“, kao i PPOV Faza I (585 m³/dan) koje je locirano u naselju „Centrale“.

U naselju „Centrale“ do sada je izgrađeno devet stambenih objekata sa 131 apartmanom i četiri stambeno poslovna objekta sa 34 stana i 13 poslovnih prostora na glavnom trgu Piazza Centrale. Takođe, izgrađene su i saobraćajnice sa kompletnom podzemnom i nadzemnom infrastrukturom ukupne dužine oko 1.400 m. U naselju „Centrale“ opremljena je i stavljena u funkciju ambulanta i vatrogasna stanica.

U okviru Golf zone, započeta je izgradnja prve faze sedam objekata golf vila i izgradnja šest kuća u nizu sa 12 jedinica i četiri stambena objekta sa 39 apartmana. Završena je izgradnja 580m dijela saobraćajnice GR Main i svih pripadajućih instalacija, dok je u toku gradnja sekcija saobraćajnica GR Main B u dužini od 270m, GR4 u dužini od 400m, GR6 u dužini od 500m, GR5 u dužini od 110m, saobraćajnice UVR8 u dužini od 210m, kao i prvog od tri kružna toka na saobraćajnici MR2. Rekonstruisana je servisna saobraćajnica UVR11a kod teniskih terena. Takođe je izgrađen rezervoar za vodu zapremine 1000m³, čime će je omogućeno vodosnabdijevanje prve faze Golf rezidencija, ali će biti omogućeno i kvalitetnije vodosnabdijevanje naselja „Centrale“ i „Marina Village“. Pored navedenog, završene su izgradnje trafo-stanica TSUV3, TSGA3, TSMV7 čime je dodato u elektro sistem Luštica dodatnih 3MVA. Ovim će biti omogućeno da se na zatvoreni energetski sistem povežu nove rezidencije u naseljima „Marina Village“, „Centrale“ i „Golf“.

Što se tiče Marine, ukupno su izrađene tri funkcionalne cjeline, dok su preostale dvije u planu za naredni period, a tokom ljeta 2021. godine izgrađena je obalna šetna staza između Marine – velikog lukobrana i plaže Oblatno.

U prethodnom periodu, završena je izgradnja projekta Faza I i Faza II sistema za transport vode za irigaciju golf terena, u okviru koje su izgrađene i dvije pumpne stanice, kao i trafo-stanica instalisane snage 630kVA za transport prečišćene vode sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat - Kotor. Međutim, kvalitet vode sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nije zadovoljavajući, dok je salinitet vode i do četiri puta veći od gornje vrijednosti dozvoljene za irigaciju golf terena.

S obzirom na to da je u prethodnom periodu započeta realizacija znatnog broja objekata predviđenih važećom planskom dokumentacijom, a da zbog tehničkih grešaka u planskim dokumentima nije bilo moguće pribaviti urbanističko-tehničke uslove, te uzimajući u obzir izmjene u biznis planu razvoja destinacije i strateškim pravcima razvoja, kompanija je pristupila izradi izmjena petogodišnjeg Masterplana. Ovim izmjenama obuhvaćene su i preostale parcele u zonama „Centrale“ i „Golf“ kao i nova planirana zona izgradnje – „Beach zona“, predviđena za hotelske sadržaje i stanovanje male gustine. U tom smislu, započeta je izrada izmjena i dopuna dva planska dokumenta: Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići Zapad kao i Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar kao i izrada novog planskog dokumenta Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Istok, koji su u fazi nacrti i čije se usvajanje očekuje do kraja 2025. godine. U pitanju je proces koji je od izuzetnog značaja za dalju nesmetanu realizaciju projekta, te je neophodno da nadležne institucije nastave sa daljom implementacijom potrebnih koraka.

Za projekat golf terena sa 18 rupa izabran je glavni izvođač i završena prva funkcionalna cjelina koja uključuje zonu vježbališta, pumpnu stanicu i istočno jezero. Pribavljena je upotrebna dozvola za ovu cjelinu. U toku su intenzivni radovi na izgradnji II faze golf terena, koji su započeti početkom oktobra 2023. godine. Kompletirano je 95% II faze projekta, pri čemu otvoreno pitanje ostaje neadekvatan kvalitet vode iz postrojenja Tivat - Kotor, koje je i bilo uzrok obustavljanja radova na implementaciji projekta izgradnje Golf terena u ranijem periodu.

Za potrebe implementacije izgradnje Golf terena Faze II planirano je djelimično izmještanje dalekovoda 10kV, koji ometa realizaciju sadržaja projekta Golfa, kao i pripadajućih rezidencijalnih objekata. Ovaj projekat biće aktuelan sve do finalnog rješavanja ukidanja dalekovoda.

Dodatno, u prethodnom periodu je finalizovana priprema projektne dokumentacije za saobraćajnice u Golf zoni – GR1 i GR3, Završena je izrada glavnog projekta glavne priključne trafo-stanice 35/10kV „Radovići Centar“ 2x12,5MVA. U toku je gradnja saobraćajnica MVR4, MVR5b i MVR7u naselju „Marina Village“.

U koordinaciji Vlade Crne Gore i Opštine Tivat obezbijeđena su finansijska sredstva i realizovana je izgradnja saobraćajnice MR1 i ista je povezana sa lokalitetom. Međutim, s obzirom na to da je početak radova kasnio, te je i završetak radova znatno prolongiran, navedeno je uslovilo povećanje pripadajućih troškova, kao i potrebe za izmjenom dinamike planiranih aktivnosti na lokaciji. U prethodnom periodu je takođe izgrađen priključak saobraćajnice MR1 i MR2.

Sporazum između tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Tivat o zajedničkom finansiranju angažovanja procjenitelja, čiji je zadatak procjena izvršenja minimalne obaveze investicije, potpisan je 29. oktobra 2019. godine. Projektni zadatak je upodobljen i usaglašen sa preduzećem „Luštica Development“. Tenderski postupci raspisivani su 2020. i 2021. godine i isti su bili neuspješni, iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.

Pitanje obračuna iznosa „Bruto primitaka“ je pitanje koje je rješavano u toku 2022. i 2023. godine i u tom pravcu je postignuta saglasnost između zakupca i nadležnog ministarstva, te su izvršena i sva potrebna plaćanja tokom drugog kvartala 2023. godine. Na osnovu ugovornih obaveza, Vladi Crne Gore je do sada isplaćeno 8.125,074 eura, a Opštini Tivat 47.683 eura.

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: U naselju „Marina Village“, završena je izgradnja dva stambena objekta sa 15 apartmana, a izvođeni su radovi na izgradnji 19 stambenih objekata sa 168 apartmana, kao i tri vile. Započeta je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog parking prostora u naselju „Marina Village“, sa dodatnim kapacitetom od 220 parking mesta.

Takođe, izvođeni su radovi na izgradnji nastavka saobraćajnice MVR5b, kao i MVR4 sa pratećom infrastrukturom, ukupne dužine 560 m. Dodatno, izvođeni su radovi na izgradnji trafo-stanice „TSMV7 – 1x1000kVA“, koja će pokrivati potrošnju klastera H (H vile), I (Iris), K (Visterija) i J (Jasmin).

U naselju „Centrale“ završena je izgradnja četiri stambena objekta sa 45 stambenih jedinica i osam poslovnih prostora, a izvođeni su građevinski radovi na 11 stambenih objekata sa 107 apartmana, kao i *Boutique* hotela kategorije pet zvjezdica sa 31 hotelskom jedinicom. Pored navedenog, vršena je priprema projektne dokumentacije za izgradnju na šest urbanističkih parcela sa 203 apartmana i pet poslovnih prostora. Izvođeni su radovi na izgradnji nastavka saobraćajnice UVR5 i UVR6.

U naselju „Golf“ izvođeni su radovi na izgradnji prvih sedam vila, dok je krajem decembra 2023. godine prijavljena gradnja još 10 objekata, i to šest *town home* objekata sa 12 stambenih jedinica i četiri stambena objekta sa 39 apartmana. Vršena je izrada tehničke dokumentacije za još 10 vila i tri *town home* objekta u „Golf“ naselju, a započeto je i projektovanje prva četiri stambena objekta u neposrednoj blizini „Golf“ naselja, u okviru „Horizon“ zone, sa ukupno 40 apartmana. Pored navedenog, izvođeni su radovi na izgradnji ulica ukupne dužine 1100 m sa kompletnom podzemnom i nadzemnom infrastrukturom. U narednom periodu je planiran početak izgradnje dodatnih 600 m saobraćajne infrastrukture, koja će obezbijediti preduslov za nastavak razvoja „Golf“ naselja.

Projektna kompanija je započela izradu projektne dokumentacije te nabavku opreme za dodatni tretman vode za zalivanje golf terena iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda Kotor-Tivat. Iako je definisano ugovorno pravo na adekvatni kvalitet vode za zalivanje trave, projektna kompanija

će investirati dodatnih 1,5 miliona eura u cilju obezbjeđivanja kvalitetne vode za zalivanje golf terena.

Pribavljena je i upotrebna dozvola za „Practice Area“ (golf vježbalište), a tokom ljetnje sezone na tom prostoru je u funkciji bio i privremeni objekat - kupola. Na vježbalištu je započeta izgradnja objekta „Golf Club“, ukupne bruto građevinske površine 163 m². Izvođeni su radovi u okviru Faze II Golf terena sa tri rupe, pri čemu je završeno 95%. Potrebno je napomenuti da je za dalju pravovremenu realizaciju aktivnosti na izgradnji golf terena potrebno intenzivirati aktivnosti kada je riječ o rješavanju pitanja vodosnabdijevanja.

Predata je potrebna dokumentacija za izdavanje Upotrebne dozvole za Funkcionalnu cjelinu br 2: Rupe 1,2,3. I, predat zahtjev Upravi za vode za dobijanje vodne dozvole za obje Golf funkcionalne cjeline. Takođe, predat je zahtjev za uknjižbu objekta „Golf Club“ na golf vježbalištu, čime bi se stekli uslovi za pribavljanje saglasnosti za otpočinjanje privredne djelatnosti u ovom objektu.

Sa Opštinom Tivat 2024. godine potpisan je Protokol o sponzorstvu prema kojem je „Luštica Development“ AD u 2024. godini obezbijedila 150.000 eura finansijske podrške za plovila na električni pogon, koja će vršiti usluge broskog prevoza od Tivta do lušićkog poluostrva. Pored Protokola, „Luštica Development“ je dodatno sponzorirala kategorije sporta, kulture, obrazovanja u iznosu od 48.393 eura. Od početka realizacije projekta u ove svrhe uloženo je oko 2,7 miliona eura.

Kada je riječ o broju zaposlenih, u kompanijama koje upravljaju projektom, zajedno sa Hotelom „The Chedi“, krajem decembra 2024. godine je bilo angažovano 545 lica. Kompanija tokom izvođenja građevinskih radova, u prosjeku zapošljava dodatnih 350 do 400 radnika.

Finansijski pokazatelji: Prema podacima dostavljenim od investitora, u okviru projekta „Luštica Bay“ od početka realizacije je uloženo preko 574,6 miliona eura, dok je u izvještajnom periodu investirano 73,9 miliona eura.

Predlozi za uspješnu realizaciju: U toku su intenzivne aktivnosti projektne kompanije u saradnji sa Vladom Crne Gore i resornim ministarstvima u cilju efikasne koordinacije i rješavanja otvorenih pitanja na projektu. Pomenuta pitanja se odnose na procese parcelacije, na osnovu kojih će u daljem biti moguće sprovoditi upise objekata u katastru nepokretnosti. U pitanju je aktivnost koja je značajna sa prihodovne strane kako države tako i lokalne samouprave, s obzirom na to da se realizacijom tih procesa stvaraju preduslovi za naplatu poreza i drugih fiskalnih potraživanja od strane institucija sistema. Takođe, jedno od ključnih otvorenih pitanja koje se intenzivno analizira i razmatra od strane Vlade Crne Gore je i pitanje upisa prava svojine na zemljištu ispod izgrađenih vila. Naime, Ugovor o zakupu i izgradnji daje osnov za realizaciju te aktivnosti koja je usklađena sa Zakonom o državnoj imovini i mogućnostima propisanim ovim zakonom. Shodno tome, naročito za zemljište za koje je već dobijena potvrda od ministarstva nadležnog za pitanja državne imovine, da je izvršena potrebna uplata prema Vladi Crne Gore u skladu sa odredbama Ugovora, potrebno je nastaviti sa procesom, odnosno obezbijediti potrebne saglasnosti Vlade kako bi promjene bilo moguće evidentirati u Katastru.

REKONSTRUKCIJA TVRĐAVE „MAMULA“ OSTRVO LASTAVICA, HERCEG NOVI

O projektu: Ugovor o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrđavom Mamula Herceg Novi zaključen je 23. februara 2015. godine između Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Zakupodavac ili Vlada) i akcionarskog društva „Orascom Development Holding“ AG iz Švajcarske (u daljem tekstu: Zakupac). Predmet zakupa je ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, odnosno katastarska parcela broj 3438, upisana u LN 215 KO Radovanići, Opština Herceg Novi, površine 31.848m² i u svojini Crne Gore. Osim zakupa navedene lokacije, Zakupodavac je Zakupcu dao isključivo pravo korišćenja morskog dobra, koje nije obuhvaćeno predmetnom lokacijom, a čini sastavni dio urbanističke zone E u Državnoj studiji lokacije „Sektor 34“. Period trajanja zakupa je definisan u odnosu na datum stupanja na snagu Ugovora, odnosno 49 godina od datuma

potpisivanja Memoranduma o ispunjenju. Investiciona obaveza Zakupca iznosi 15 miliona eura, sa rokom završetka radova do 27. januara 2025. godine. Investicionim programom je predviđeno da će do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom rada hotela, te da će projekat tokom prvih 10 godina donijeti 7,5 miliona eura kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: Tokom 2023. godine Hotel „Mamula Island“ je registrovao prvu godinu operativnog, komercijalnog poslovanja i to od 20. maja kada je uspješno okončana prijava za fiskalizaciju usluga koje se pružaju u Hotelu. Takođe, rješenje tadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma o kategorizaciji za navedeni hotel izdato je 15. juna 2023. godine za *boutique* Hotel „Mamula Island“ kategorije pet zvjezdica, i na snazi je do 2026. godine.

Tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raspisalo je tender za javnu nabavku za imenovanje Supervizora 27. juna 2023. godine, u skladu sa članom 18.1 Ugovora o dugoročnom zakupu, koji će ispitati stanje i izvođenje radova ili radova na održavanju u cilju održavanja Ugovorenog standarda i izvršenja obaveza Zakupca iz Ugovora o zakupu. Shodno Ugovoru o nabavci usluge Supervizora za projekat Mamula, Supervizor je u septembru 2023. godine dostavio Nacrt Izvještaja, nakon čega su komentari na Izvještaj od strane resornog ministarstva na nedostatke koji su prepoznati u samom Izvještaju upućeni investitoru „OHM Mamula Montenegro DSD“ na izjašnjenje. Na navedenu inicijativu investitor je dostavio objašnjenje u vezi sa određenim nedostacima koji su definisani kroz Izvještaj, međutim kako u tom trenutku nijesu bili stvoreni uslovi za otklanjanje nepravilnosti koje su navedene u Izvještaju, Supervizor je naknadno dostavio konačnu verziju resornom ministarstvu potvrđujući činjenice konstatovane Nacrtom izvještaja. Nadalje, obavljen je obilazak lokacije od strane Supervizora i uvida u kompletnu dokumentaciju tokom jula 2023. godine, gdje je u kasnijoj komunikaciji sa Ministarstvom pojašnjeno da je rok završetka kompletnog objekta januar 2025. godine.

Privremeno odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je produženo 24. maja 2024. godine, sa rokom trajanja od godinu dana.²

U skladu sa ugovornom obavezom, Zakupac je dostavio novu činidbenu garanciju UBS banke Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za privatizaciju i kapitalne investicije, u iznosu od 1,5 miliona eura, koja važi do 30. novembra 2025. godine.

U 2024. godini izmirene su sve obaveze prema Vladi Crne Gore, a shodno osnovnom ugovoru o dugoročnom zakupu, te je uplaćeno 47.772,00 eura na osnovu fiksne rente, kao i iznos od 19.617,01 eura koji čini 2% od ukupno ostvarenih prihoda u prvoj operativnoj godini poslovanja (iznos prihoda 980.850,24 eura), ali i usklađivanje cijene fiksnog zakupa sa indeksom potrošačkih cijena za 2023. godinu 4108,39 eura ($47.772,00 \times 8,6\%$).

Prema informacijama dobijenim od investitora, poslovanje prve operativne godine Hotela „Mamula Island“ revidovala je revizorska kuća „Deloitte“ i u zakonskom roku, do 30. juna 2024. godine dostavila izvještaj, u kome se navodi da „priloženi finansijski iskazi daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijskog stanja Društva na dan 31. decembar 2023. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja se na taj dan završila, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima u Crnoj Gori.“

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: Projekat izvedenog stanja je okončan, geodetski elaborat je predat i ovjeren u Upravi za katastar u Herceg Novom. Konačni tehnički izvještaj nadzora je, kao i konzervatorski projekat, završen. Prema informacijama dobijenim od investitora, kompletna dokumentacija je predata Upravi za katastar u decembru 2024. godine, kako bi uknjižbom imovine u katastru bio ispunjen uslov iz Ugovora o dugoročnom zakupu, u smislu obezbjeđivanja upotrebne dozvole. Po završetku predmetne uknjižbe, Zakupac će dostaviti nadležnom ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad na neodređeno vrijeme.

² Privremeno odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je produženo 24. maja 2025. godine, sa rokom trajanja od godinu dana.

U 2024. godini, Hotel je dodatno unaprijedio svoju reputaciju ulaskom u strateško partnerstvo sa renomiranom „Banyan Group“, pod čijim brendom „Mamula Island by Banyan Tree“ će poslovati od 2025. godine. Ovo partnerstvo označilo je ključni korak u pozicioniranju hotela kao premium destinacije, uz najavu potpune transformacije u skladu sa „Banyan Tree“ standardima planirane za 2026. godinu.

Takođe, Hotel „Mamula Island“ je uvršten na prestižnoj „Condé Nast Traveler's Hot List“ za 2024. godinu kao jedan od najboljih novih hotela na svijetu, što je znatno povećalo njegovu globalnu vidljivost i privuklo međunarodne goste.

Tokom ljetnje sezone, hotel je organizovao niz kulturnih događaja, uključujući koncerte, umjetničke izložbe i programe u saradnji sa lokalnim umjetnicima, što je dodatno privuklo posjetioce zainteresovane za kulturni turizam i doprinijelo reputaciji hotela kao destinacije za sofisticirana iskustva.

Kada je riječ o sezoni 2024. godine, hotelsko poslovanje započeto je 24. maja 2024. godine. Za prvih šest mjeseci 2024. godine ostvareno je 363.312,02 eura prihoda. U Hotelu je na dan 30. jun 2024. bilo radno angažovano ukupno 86 osoba, dok je na cijelom projektu bilo angažovano njih ukupno 113.

Finansijski pokazatelji: U projekat je do sada uloženo 37,07 miliona eura.

TURISTIČKA VALORIZACIJA DIJELA IMOVINE HTP „ULCINJSKA RIVIJERA“, AD ULCINJ - „BELLEVUE“ I „OLYMPIC“, ULCINJ

O projektu: Ugovor o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ potpisan je sa Konzorcijumom „Karisma Hotels Adriatic Montenegro“, 25. septembra 2017. godine, a stupio je na snagu 06. novembra 2017. godine potpisivanjem Protokola o zatvaranju Ugovora o zakupu Komplexa HTP „Ulcinjska Rivijera“ AD. Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 31,83 miliona eura kroz rekonstrukciju i adaptaciju hotela „Olympic“ i „Bellevue“ sa depandansima i izgradnju pratećih sadržaja (bazeni, sportski tereni, ugostiteljski sadržaji), koja se realizuje u tri faze: I faza investiranja 2017-2018. (10,24 miliona eura), II faza 2018-2019. (šest miliona eura) i III faza 2026-2027.godine (15,5 miliona eura).

Aktivnosti iz ranijeg perioda: Kompanija „Karisma Hotels Adriatic Montenegro“ DOO izvršila je adaptaciju i rekonstrukciju Hotela „Bellevue“ sa depandansima „Avala“, „Borik“ i „Cer“, čime su postojeći kapaciteti od 257 smještajnih jedinica unaprijeđeni na nivo kategorije četiri zvjezdice. U toku 2021. godine hoteli „Holiday Village Montenegro“ i „Long Beach hotel Montenegro“ su rebrendirani pod imenom „Azul Beach Resort Montenegro“. Takođe, u 2021. godini izvršena su ulaganja u iznosu od 363.000 eura koja se najvećim dijelom odnose na ulaganja u imovinu koja je predmet zakupa. U toku 2022. godine izvršena je rekonstrukcija glavnog restorana u okviru kompleksa. Ukupna vrijednost investicije u imovinu, koja je predmet zakupa, iznosila je oko 680.000 eura, dok je u hotelsku opremu uloženo 400.000 eura.

Aktivnosti u izvještajnom periodu i trenutni status: U toku 2024. godine Društvo je vršilo ulaganja u zgradu centralnog restorana u iznosu od 250.000 eura (206.000 eura bez PDV-a). Ulaganja u hotelsku opremu i sitan inventar iznosila su 72.000 eura. U decembru 2024. godine Društvo je nastavilo rekonstrukciju hotela „Olympic“, depandans „Kiwi“, rekonstrukcijom fasade, investicijom u saniranje kupatila i povezanih instalacija, zamjena sanitarija i ugradnja klima uređaja za 46 soba u ukupnom iznosu od 515.000 eura (423.000 eura bez PDV-a). Navedene sobe biće u funkciji za sezonu 2025. godine po osnovu ugovora sa francuskim turoperatorom. Pored navedenog, Društvo je u za predstojeću sezonu u okviru investicije u zgradu glavnog restorana izvršilo zamjenu postojećeg i nabavku novog lifta ukupne vrijednosti oko 32.000 eura. Ulaganjima u zimskom periodu 2024-2025. godine, Društvo je vršilo dalja ulaganja u bazensku infrastrukturu kao i u kuhinju u zgradi glavnog restorana u iznosu od 46.000 eura. Dodatno Društvo je u aprilu otpočelo dodatna ulaganja u termotehničke instalacije na svim objektima u kompleksu, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 78.000 eura. Društvo je u zimskoj sezoni 2024-

2025. godine uložilo oko 900.000 eura, koja se odnose najvećim dijelom na gore pomenuta ulaganja. Pored navedenog, Društvo će u narednom periodu nastaviti rekonstrukciju preostalih soba u depandansu „Kiwi“.

Takođe, Društvo je u komunikaciji za Agencijom za investicije Crne Gore u vezi sa statusom pitanja koja će unaprijediti ponudu destinacije, a koja se odnose na rešavanje problema porta Milene, saobraćajne infrastrukture kao i razvoj sportskih kapaciteta.

U periodu ljetnje turističke sezone 2024. godine u Hotelu je bilo zaposleno oko 340 zaposlenih, dok je tokom predsezone bilo zaposleno oko 250 lica.

Finansijski pokazatelji: Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do sada uloženo oko 29,5 miliona.

IZGRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA „PLAVI HORIZONTI“, TIVAT

O projektu: Ugovor o kupoprodaji i investiranju između HLT fonda i HTP „Primorje“ i „QC Hotel and Property Investment Montenegro“ DOO (predstavnik katarskog državnog investicionog fonda „Qatari Diar“) zaključen je 29. januara 2010. godine. Privatizovanu imovinu čini zemljišni kompleks površine od oko 270.000 m² na lokacijama Pržno I i Pržno II, na kojem se nalazio nekadašnji hotel „Plavi Horizont“. Vrijednost kupoprodajnog ugovora bila je 25 miliona eura. Na ovoj lokaciji predviđena je izgradnja turističkog kompleksa koji će činiti: luksuzni hotel kategorije pet zvjezdica kapaciteta 168 smještajnih jedinica, vile i depandansi sa 78 smještajnih jedinica, spa centar, bazeni, restorani, tenis klub sa terenima, plažni bar, obalno šetalište itd. Planirana je ukupna investicija od 270 miliona eura.

Aktivnosti iz ranijeg perioda: Vlada Crne Gore je 2015. godine dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa mješovitog rizorta „Plavi horizonti“. U periodu od aprila 2018. godine izdato je pet građevinskih dozvola, i to za izgradnju: pomoćnih objekata, hotela kategorije pet zvjezdica, objekata podzemne garaže, objekata infrastrukture i uređenja terena i objekata rezidencijalnih vila. Imajući u vidu da je rok važenja građevinskih dozvola dvije godine od dana izdavanja, a da investitor nije otpočinjao sa gradnjom, navedene građevinske dozvole su istekle. U decembru 2019. godine izdate su saglasnosti Glavnog državnog arhitekta na idejno rješenje za objekat FF/Plažni bar i rezidencijalnu vilu RL1, pri čemu su i navedene građevinske dozvole istekle.

Aktivnosti u izvještajnom periodu: Prema informacijama dobijenim od investitora, sprovedene su aktivnosti na pripremi plaže za sezonu, što je uključivalo komunikaciju sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a u cilju pribavljanja saglasnosti za obavljanje vansezonskog redovnog investicionog održavanja plaže, u skladu sa odobrenjem koje je dobijeno od Agencije za zaštitu životne sredine. Dana 05. juna 2024. godine potpisan je Aneks Ugovora sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom za zakup plaže za 2024. godinu, te su završeni radovi na pripremi plaže, i ista je stavljena u funkciju.

Finansijski pokazatelji: Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do sada uloženo 91,6 miliona eura, od čega u izvještajnom periodu 1,4 miliona eura na održavanje lokacije, funkcionisanje kompanije, kao i kamate na zajmove.

Shodno navedenom, predlažemo sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2025. godine usvojila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioriternih projekata iz oblasti turizma, za period jul – decembar 2024. godine.