

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Rijeka Bradavec" na vodotoku Bradavec

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 i 38/13) i Zakonom o energetici ("Sl. list CG", broj 28/10), Ministarstvo ekonomije je omogućilo posebnu proceduru za izgradnju energetskih objekata, u koje spada i izgradnja energetskih objekata instalisane snage do 1 MW na osnovu energetske dozvole. Privredno društvo „Igma Grand” d.o.o, Andrijevića je u skladu sa navedenim, podnijelo zahtjev Ministarstvu ekonomije za izdavanje energetske dozvole za potrebe izgradnje male hidroelektrane „Rijeka Bradavec” na vodotoku Bradavec, Opština Andrijevića, instalisane snage 970 kW.

Ministarstvo ekonomije je 18.05.2012. godine, u skladu sa zakonskom regulativom, donijelo Rješenje o izdavanju energetske dozvole privrednom društvu „Igma Grand” d.o.o, Andrijevića (u daljem tekstu: Koncesionar), nakon čega je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Koncedent) donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Rijeka Bradavec” na osnovu koje je 06.03.2013. godine potpisan Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE "Rijeka Bradavec" na vodotoku Bradavec (u daljem tekstu: Ugovor).

Zbog potrebe rješavanja pitanja osnivanja koncesionog preduzeća, Koncesionar se obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za prenos Ugovora na zavisno privredno društvo čiji je osnivač Koncesionar. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je pripremio i sa Koncesionarom usaglasilo tekst Aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji i Sporazum o prenosu Ugovora o koncesiji, koji je Vlada Crne Gore razmotrila i usvojila na sjednici od 26.02.2015. godine. Shodno tome, 11.03.2015. godine potpisan je Aneks broj 1 ugovora kao i Sporazum o prenosu ugovora. Sporazumom o prenosu ugovora, privredno društvo „Igma Grand“ prenijelo je prava i obaveze na koncesiono društvo „Igma Energy“ doo, Andrijevića, i ostalo solidarno odgovorno za ispunjenje obaveza iz Ugovora.

Koncesiono društvo „Igma Energy“ doo, Andrijevića se 16.11.2015. godine obratilo Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za produženje roka III faze – faze tehnno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne enegrije u objektima mHE "Rijeka Bradavec". Naime, Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:

- I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
- II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole, a završava se dobijanjem upotrebne dozvole;
- III faza, u roku od 27 godina od Datuma početka komercijalnog rada mHE.

Imajući u vidu da je Koncesionar 05.06.2014. godine dobio urbanističko-tehničke uslove čime su počeli da teku rokovi iz Ugovora, a 30.09.2015. godine upotrebnu dozvolu, čime je otpočela III faza tj. fazu eksploatacije, Koncesiono društvo se ovom Ministarstvu

obratilo sa zahtjevom za produženje roka III faze za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen Ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane I i II faza Plana realizacije predmetnog Ugovora.

Shodno članu 5 stav 5 Ugovora, ukoliko Koncesionar realizuje I i II fazu Plana realizacije u kraćim rokovima nego što je to predviđeno ugovorom, za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane navedene faze, automatski će se produžiti III faza Plana realizacije, u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ugovora.

Shodno navedenom, neophodno je donijeti izmjene i dopune Ugovora zaključenjem aneksa Ugovora, na način što će se produžiti III faza Plana realizacije predmetnog Ugovora na način što se od Perioda koncesije oduzeti stvarni rok u kom su realizovane I i II faza Plana realizacije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije pripremilo je Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Rijeka Bradavec" na vodotoku Bradavec, na čiji tekst su Koncesionar i Koncesiono društvo dali saglasnost. Pomenuti aneks predviđa sljedeće izmjene i dopune:

Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:

- I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
- II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole;
- III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće zaključke:

1. Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Rijeka Bradavec" na vodotoku Bradavec;
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Rijeka Bradavec" na vodotoku Bradavec;
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore potpiše Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji iz tačke 2. ovih zaključaka sa privrednim društvom „Igma Grand“ d.o.o. i društvom „Igma Energy“ d.o.o, Andrijevica.

**ANEKS br. 2 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA
IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „RIJEKA BRADAVEC“ NA VODOTOKU
BRADAVEC**

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2015. godine, između:

- 1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)**
- 2. IGMA GRAND d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa Tamara Kokić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesionar),**
- 3. IGMA ENERGY d.o.o. iz Andrijevice koga zastupa Igor Mašović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesiono društvo)**

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu „Ugovorne strane“, dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumjeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo

UVOD

- Ovim Anex-om vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Bradavec“ na vodotoku Bradavec broj: 01-554/1 od 11.02.2013. godine i Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Bradavec“ na vodotoku Bradavec broj: 01-6/151 od 11.03.2015. godine (u daljem tekstu: Ugovor).
- S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora, to Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

Član 1.

U članu 5 Ugovora stav 1. mijenja se i glasi glasi:

- 5.1.** Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:
- i. I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
 - ii. II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole;
 - iii. III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije.

Član 2.

U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema Ugovornim stranama i prema trećim licima.

Član 3.

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Za KONCEDENTA

M i n i s t a r

dr Vladimir Kavarić

Za IGMA GRAND

D i r e k t o r

Tamara Kokić

Za KONCESIONO DRUŠTVO

D i r e k t o r

Igor Mašović