

Informacija o potpisivanju Amandmana br. 4 Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva Lot 1 – Rehabilitacija i unaprjeđenje dionice puta M-2 Rožaje – Špiljani

Uprava za saobraćaj, shodno članu 13 Zakona o putevima („Sl.list CG“, br. 82/2020 i 140/2022), te članom 37 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 93/24 - ispravka, 104/24, 117/24, 39/25 i 97/25), upravlja državnim putevima. Ista se obratila Ministarstvu saobraćaja zahtjevom (broj 02-13451/1 od 28.11.2025. godine) za potpisivanje Amandmana br. 4 Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva: Lot 1 – rehabilitacija i unaprjeđenje dionice puta M-2 Rožaje – Špiljani, a vezano za izmjenu načina plaćanja izvedenih radova i izmjenu Ugovorene cijene.

Realizacija projekta rehabilitacije i unaprjeđenja dionice puta M-2 Rožaje – Špiljani počela je u avgustu 2020.godine, prema Ugovoru br. 01-13344/1 od 09.01.2020.godine, koji je Uprava za saobraćaj potpisala sa Izvođačem radova, austrijskom kompanijom Strabag AG.

Ugovor sa Izvođačem radova potpisan je na iznos od 19.185.064,72 € sa stopom PDV-a od 0% jer je finansiranje projekta planirano iz kreditnih sredstava EBRD I rokom završetka radova od 24 mjeseca.

Iz razloga što finansiranje projekta nije u cjelosti obezbjeđeno iz kredita EBRD-a, Uprava je, dana 05.07.2023.godine, sa Izvođačem potpisala Amandman br.1 kojim je definisano da se finansiranje projekta do iznosa 9.150.000,00 € vrši iz kreditnih sredstava po stopi PDV-a od 0%, a finansiranje projekta preko iznosa od 9.150.000,00 € vrši iz sredstava Budžeta Crne Gori sa stopom PDV-a od 21%. Na osnovu ovog Amandmana ugovorena vrijednost radova je iznosila 19.185.064,72 € bez PDV-a, odnosno 21.292.428,31 € sa PDV-om. Takođe ovim Amandmanom je rok izvođenja radova produžen do 15.11.2023. godine.

Zbog značajnog povećanja cijena građevinskog materijala i proizvoda, a na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-8366/2 od 22.12.2022.godine, ugovorne strane su dana 23.08.2023.godine potpisale Amandman br.2 kojim je izmijenjen član 13.8 osnovnog Ugovora koji se odnosi na korekciju cijena. Shodno ovom Amandmanu, vrijednost radova je povećana za dodatnih 1.710.726,00 € bez PDV-a, odnosno 2.069.978,46 € sa PDV-om.

Na osnovu Zaključka Vlade CG br. 10-342/24-6319/2 od 22.11.2024. godine, ugovorene strane su, dana 25.11.2024.godine, potpisale Amandman br. 3 za produžetak roka za završetak radova i povećanje ugovorene cijene. Dodatni i naknadni radovi u iznosu od 4.788.931,08€ bez PDV-a, odnosno 5.794.606,61€ sa PDV-om, kao i produžetak roka, nastupili su zbog značajnog odstupanja geodetskih i geoloških podloga koje su urađene za ovaj projekat, kao zbog i promjene Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i oprema puta kojom su pooštreni uslovi za ugradnju odbojnih ograda.

Izvođač radova, 02.08.2024. godine, podnio je Odštetni Zahtjev br.3 u kojem je potraživao produženje roka od 675 dana i dodatan iznos od 4.667.128,50€ bez PDV-a, odnosno 5.647.225,48 € sa PDV-om. Ključne okolnosti koje je Izvođač naveo kao osnov za Zahtjev su neblagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa od strane Naručioaca i promjene tehničkih rješenja usljed prilagođavanja stvarnim geoloških uslovima na terenu i geometriji postojećih uslova.

Nadzorni inženjer se u svojoj Determinaciji prema Odštetnom Zahtjevu br. 3 izjasnio da je za predmetne radove Aneksom br. 3 rok za završetak radova produžen do 15. aprila 2024. godine, te da će Determinacija odnositi isključivo na finansijski dio zahtjeva Izvođača.

Inženjer je na osnovu analize predmetnog Odšetnog zahtjeva obračunao ukupne troškove na koje Izvođač ima pravo u iznosu od 222.053,23 € bez PDV-a, odnosno 268.684,41 € sa PDV-om.

Radovi na projektu su završeni (tehnički pregled izvedenih radova je u toku) i shodno ugovornim uslovima od strane Nadzornog inženjera je izdata Potvrda o preuzimanju radova.

Na osnovu navedenog, te na osnovu Determinacije nadzornog Inženjera, Uprva za saobraćaj i Izvođač su saglasni da se potpiše Amandman br.4, čiji tekst dostavljamo u prilogu, pa se predlaže da Vlada Crne Gore donese predložene zaključke.

AMANDMAN br.4

Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva Lot 1 – Rehabilitacija i unapređenje dionice puta M-2 Rožaje - Špiljani

Ovaj Amandman br. 4 zaključen je _____ 2025. godine između ugovornih strana:

(1) **Uprave za saobraćaj**, sa sjedištem u Ulici IV proletarske br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem tekstu: Investitor)

i

(2) **Strabag AG**, privrednog društva osnovanog po austrijskim zakonima i sa glavnim sjedištem u Ortenburger StraÙe 27, 9800 Spittal an der Drau, Austrija (u daljem tekstu: Izvođač).

Preambula

Investitor i Izvođač (u daljem tekstu: Ugovorne strane) su zaključili Ugovor o rekonstrukciji puta M-2 dionica Rožaje - Špiljani (u daljem tekstu: Ugovor).

Ugovorne strane su zaključile i sledeće Amandmane: Amandman br. 1 zaveden kod Investitora pod brojem 01-6892/1 od 05.07.2023, Amandman br. 2 zaveden kod Investitora pod brojem 01-9146/1 od 13.09.2023, Amandman br. 3 zaveden kod Investitora pod brojem 01-13416/1 od 25.11.2024. godine.

S obzirom na to da se tokom realizacije Ugovora dogodilo nekoliko događaja koji su uticali na program izvođenja radova, rok za završetak, kao i na način plaćanja izvedenih radova, kako je definisano Ugovorom, od kojih su ključni događaji:

- Neblagovremeno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa
- Promjene tehničkih rešenja zbog prilagođavanja stvarnom geološkom stanju na terenu i geometriji postojećeg stanja
- Finansiranje projekta iz sredstava kredita EBRD-a u iznosu od 9.150.000,00 € bez PDV-a što je manje od ugovorenog iznosa koji iznosi 19.185.064,72 € bez PDV-a
- Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda

Ugovorne strane su se saglasile da zaključuje ovaj Amandman br. 4 kako slijedi:

Član 1

Predmet Amandmana br. 4 predstavlja utvrđivanje plaćanja na osnovu Inženjerove odluke u skladu sa odredbama Podklauzule 3.5 (zahtjevi Izvođača) izmjena načina plaćanja izvedenih radova i izmjena Ugovorene cijene.

Član 2

Sve formulacije, izrazi i definisani termini u ovom Amandmanu imaju isto značenje kao što je dato u Ugovoru.

Član 3

U skladu sa odredbama ovog Amandmana br. 4 definiše se plaćanje prema Inženjerovoj odluci u skladu sa odredbama podklauzule 3.5 (zahtjevi Izvođača).

Član 4

Plaćanja prema Inženjerovoj odluci na iznos 222.053,23 € vršiće se iz sredstava obezbjeđenih Budžetom Crne Gore i na ova sredstva plaćanje PDV-a se vrši po stopi od 21%.

Ugovorena cijena radova uvećava se na iznos od 25.906.775,03 € bez PDV-a odnosno 29.425.697,79 € sa PDV-om.

U novu ugovorenu cijenu uključeni su sledeći iznosi:

- Iznos od 19.185.064,72 € po osnovu Ugovora.
Ovaj iznos predstavlja ugovorenu vrijednost radova bez PDV-a.

- Iznos od 2.107.363,59 € po osnovu Amandmana broj 1.
Ovaj iznos se odnosi na PDV na osnovnu cijenu ugovora iz razloga što se na sredstva u iznosu od 9.150.000,00 € koja su obezbijeđena iz kredita EBRD-a plaćanje PDV-a vrši po stopi od 0%, a na preostala ugovorena sredstva u iznosu od 10.035.064,72 € koja su obezbijeđena iz Budžeta Crna Gore plaćanje PDV-a vrši po stopi od 21%.
- Iznos od 2.069.978,46 € sa PDV-om (1.710.726,00 bez PDV-a) po osnovu Amandmana broj 2.
Ovaj iznos se odnosi na korekciju cijena (obračun razlike u cijeni) shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-8366/2 od 22.12.2022. godine.
- Iznos od 5.794.606,61 € sa PDV-om (4.788.931,08 € bez PDV-a) po osnovu naknadnih i viškova radova.
- Iznos od 268.684,41 € sa PDV-om (222.053,23 € bez PDV-a) po osnovu Inženjerove odluke u skladu sa odredbama Podklauzule 3.5 (zahtjevi Izvođača).

U skladu sa ovom promjenom prilagodiće se obračun radova po privremenim situacijama.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da može doći do promjene ugovorene vrijednosti radova (povećanja ili smanjena) i novog roka za završetak radova što će biti predmet posebnog Amandmana, a po procjeni svih događaja i okolnosti, koje su do sada uticale na realizaciju Ugovora i koje će, ukoliko ih bude, biti prijavljene od strane Investitora ili Izvođača.

Član 6

Ovaj Amandman br. 4 stupa na snagu danom potpisivanja od strane Ugovornih strana.

Član 7

Sve odredbe Ugovora koje nijesu izmijenjene i / ili dopunjene ovim Amandmanom br. 4 ostaju na snazi.

Ovaj Amandman br. 4 se sastoji od dvije (2) stranice i sačinjen je u četiri (4) dvojezična primjerka na engleskom i crnogorskom jeziku, po dva (2) za svaku Ugovornu stranu.

Potpisao:

Potpisao:

Za Investitora: Radomir Vuksanović

Za Izvođača: Milan Krunić