

D.O.O. "PROJECT-CONSULTING"

Broj 01-MOG/25-04

Podgorica, 05.12. 2025god.

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
Društva sa ograničenom odgovornošću
„Project-Consulting”-Podgorica
za 2026. godinu

PROCON

Decembar 2025. godine



D.O.O. „PROJECT – CONSULTING” – PODGORICA
Nacionalna jedinica za implementaciju projekata
iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN Društva sa ograničenom odgovornošću

**„Project-Consulting”-Podgorica
za 2026. godinu**

Decembar 2025. godine

SADRŽAJ

I PROGRAM RADA ZA 2026. GODINU	10
1. PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA	13
1.1. Odbor direktora društva	13
1.2. Djelatnost društva	13
2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA	15
2.1. Priprema opštih akata iz poslovanja Društva	15
2.2. Planovi, programi i izvještaji	15
2.3. Radno-pravni odnosi	15
2.4. Ostale aktivnosti	16
3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	17
3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA I PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA	17
3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN	17
3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC	19
3.1.3. OPŠTINA ROŽAJE	20
3.1.4. OPŠTINA PLJEVLJA	22
3.1.5. OPŠTINA BIJELO POLJE	26
3.1.6. PRIJESTONICA CETINJE	28
3.1.8. OPŠTINA ULCINJ	32
3.1.8. OPŠTINA NIKŠIĆ	33
3.1.9. OPŠTINE PLAV I GUSINJE	34
3.1.10. OSTALO	36
3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM	37
3.2.1. OPŠTE AKTIVNOSTI	37
3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA PREDŠKOLSKJE INFRASTRUKTURE - 2”	37
3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA “MONTENEGRO WATER SERVICES AND CLIMATE RESILIENCE PROJECT (MONWASEC)”	40
4. AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU	43
5. OSTALE AKTIVNOSTI	45
5.1. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI	45
5.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA (single project pipeline - SPP)	45
5.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA	46
II FINANSIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU	47
1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2026. GODINU	47
1.1. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA	47
1.2. PLANIRANI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA	49
1.3. PLANIRANI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA	50
1.4. IZMIRENJE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	51
1.5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA	51

2. PRAVNI OSNOV	52
------------------------------	-----------

Pregled akronima

CBA	Cost Benefit Analyses / Analiza troškova i benefita
CEB	Banka za razvoj Savjeta Evrope
DEU	Delegacija Evropske Unije
MJR	Ministarstvo javnih radova
DPJN	Direktorat za politiku javnih nabavki
EIA	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
EIB	Evropska investiciona banka
EK	Evropska komisija
IPA	Instrument predpristupne podrške
IPF	Program za infrastrukturne projekte
IPF TA	Program za infrastrukturne projekte - tehnička podrška
IPF MW	Program za infrastrukturne projekte - opštinski okvir
KM	Kanalizaciona mreža
MIS	Management Information System/Informacioni sistem za upravljanje projektom
MERS	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
MF	Ministarstvo finansija
MP	Ministarstvo pravde
MPNI	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
WBIF	Zapadnobalkanski investicioni okvir
PPF	Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine

REZIME

programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting"-Podgorica za 2026. godinu

Osnovna djelatnost Društva

DOO „Project-Consulting“-Podgorica (PROCON), osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, broj: 03-10329 od 20. decembra 2007. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, u cilju realizacije finansijskog Ugovora „Montenegro Water and Sanitation”/„Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori”, vrijednog 57.000.000,00 €, potpisanog između države Crne Gore i Evropske investicione banke. U skladu sa članom 6.06. ovog Ugovora, Država Crna Gora se, kao zajmoprimac, obavezala da uspostavi i održava Jedinicu za upravljanje pomenutim projektom, kao i da osigura njeno finansiranje u toku cjelokupnog perioda realizacije projekata.

Planirane aktivnosti Društva za 2026. godinu, koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima, realizuju se na osnovu ugovora o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, kao i društvene infrastrukture, potpisanih od strane Osnivača i međunarodnih finansijskih institucija. Sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijedena su kroz:

- kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom: „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode*“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €)
- kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope: „*Izgradnja predškolske infrastrukture u Crnoj Gori - 2*“ (ukupna vrijednost: 10.000.000,00 €)
- grant aranžman: IPA 2010 „*Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima - izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda*“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 €)
- grant aranžman WBIF 2019 „*Investicioni grant WB-IG03-MNE-ENV-02 - Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Bijelo Polje*“ (ukupna vrijednost: 2.993.000,00 €)
- WBIF 2021 „*Grant tehničke podrške za projekat - WB24-MNE-ENV-01 - Pljevlja kanalizaciona mreža faza 2: Studija izvodljivosti, Glavni projekat, tenderska dokumentacija*“ (ukupna vrijednost: 350.000,00 €)
- WBIF 2022 „*Grant tehničke podrške za projekat - WB27-MNE-ENV-01 - II faza kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja u Nikšiću: Rubeža, Oštrovac, Čemenca i Dragova luka*“ (ukupan iznos 600.000,00 €)
- grant aranžman WBIF 2022 „*Investicioni grant WB-IG07-MNE-ENV-01 - Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom regionu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)*“ (ukupna vrijednost: 22.559.664,00 €)

- grant aranžman **WBIF 2024 „Investicioni grant WB-IG10-MNE-ENV-01 - Unaprjeđenje sistema sakupljanja otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja** (ukupna vrijednost: **17.640.000,00 €**)
- grant aranžman **WBIF 2024 „Investicioni grant WB-IG10-MNE-ENV-05 - Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje**, (ukupna vrijednost: **12.612.681,00 €**).

Pored navedenih izvora finansiranja za realizaciju projekata, Društvo će u 2026. godini, po osnovu planiranog kreditnog aranžmana između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Svjetske banke, a pod nadležnošću Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovoditi aktivnosti na realizaciji projekta „*Montenegro Water Services and Climate Resilience Project (MonWaSeC)*”, u svojstvu jedinice za implementaciju projekta. Cilj projekta je modernizacija sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije u Crnoj Gori, kao i unaprjeđenje institucionalnog okvira i usklađivanje sa zahtjevima Evropske unije, posebno u kontekstu Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene.

Programom rada i finansijskim planom za 2026. godinu, obuhvaćeni su:

➤ **Pravni aspekti poslovanja Društva**

Novi saziv Odbora direktora Društva imenovan je 24. jula 2025. godine, u sljedećem sastavu: Slađana Džaković, diplomirana inženjerka zaštite životne sredine, Milan Mišović, diplomirani inženjer mašinstva, Nikola Šćepanović, diplomirani pravnik, Dušan Janjušević, specijalista - strukovni inženjer, Zlatko Popović, diplomirani inženjer mašinstva, Marijana Vukašinić, diplomirana psihološkinja i Aldina Ahmatović, MSc - sanitarni inženjering u sektoru hrane. Dana 16. novembra 2025. godine, Dušan Janjušević, član Odbora direktora Društva je preminuo. Obavještenje je dostavljeno Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera na dalje postupanje prema Osnivaču.

➤ **Administrativno-tehnički aspekti poslovanja Društva**

U okviru administrativno-tehničkih aspekata poslovanja Društva, za 2026. godinu su planirane redovne aktivnosti koje uključuju: pripremu opštih akata iz poslovanja Društva, planova, programa i izvještaja, rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih, održavanje sjednica Odbora direktora i ostale aktivnosti.

O rezultatima u dijelu upravljanja kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i grant sredstvima, za koje je Društvo definisano kao jedinica za implementaciju projekata, Društvo obavještava resorno Ministarstvo redovnim mjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima, kao i ad hoc izvještajima koji se pripremaju za potrebe Osnivača i/ili resornog Ministarstva.

➤ **Programske aktivnosti Društva**

U programskom dijelu, planirane su aktivnosti na osnovu ugovora sa Ministarstvom ekologije,

održivog razvoja i razvoja sjevera i ugovora sa lokalnim samoupravama. Programske aktivnosti za 2026. godinu uključuju realizaciju projekata iz oblasti otpadnih voda, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom, i to: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Kolašin”, „Unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac”, „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje“, „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja”, „Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama opštine Pljevlja - II faza kanalizacione mreže”, „Unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja”, „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje”, „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže - rekonstrukcija i proširenje sekundarne fekalne i atmosferske mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i izgradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrnjica”, „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje”, „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Prijestonici Cetinje”, „Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj”, „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić”, „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje” i „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje”, kao i druge projekte iz oblasti zaštite životne sredine.

Uz navedene projekte, planirano je da se u 2026. godini nastave aktivnosti na projektu „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - CEB 2”, dok će u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore zavisiti nastavak aktivnosti na realizaciji pete faze projekta „Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+”.

Takođe, Društvo će po osnovu planiranog kreditnog aranžmana između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Svjetske banke, a pod nadležnošću Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovesti aktivnosti na realizaciji projekta „*Montenegro Water Services and Climate Resilience Project (MonWaSeC)*”.

Procijenjena vrijednost pomenutih projekata premašuje iznos od 200 miliona €.

Pored navedenih aktivnosti Društvo će sprovesti redovne izvještajne i koordinacione aktivnosti vezane za Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine, kao i pripremu aplikacija za obezbjeđivanje grant sredstava.

➤ **Finansijski aspekti poslovanja Društva**

U Finansijski plan Društva za 2026. godinu uvršteni su operativni planovi koji se odnose prvenstveno na: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i izdatke za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar.

Osnov za planiranje redovnih prihoda iz poslovanja za 2026. godinu odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2026. godinu, kao i prihode po osnovu već

potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Redovni prihodi iz poslovanja Društva za 2026. godinu planirani su u iznosu od 601.719,83 €.

Redovni rashodi iz poslovanja Društva su predviđeni u iznosu od 599.508,35 € (od čega za: bruto zarade i doprinose 389.308,35 €, ostala lična primanja 71.000,00 €, rashode za materijal i energiju 26.500,00 €, rashode za usluge 71.200,00 €, rashode za tekuće održavanje 7.500,00 €, rentu 28.000,00 € i izdatke za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar 6.000,00 €).

Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2026. godini iznosi 110.380,17 €, tako da bi redovni planirani prilivi (prihodi od pružanja usluga + PDV) iz poslovanja Društva za 2026. godinu iznosili 712.100,00 €.

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog od stvarnog budžeta. Na ovaj način će se blagovremeno ukazati i otkloniti svi nedostaci vezani za nepredviđene okolnosti.

Planirani redovni rashodi iz poslovanja u iznosu od 599.508,35 € biće pokriveni planiranim redovnim prihodima iz poslovanja Društva u iznosu od 601.719,83 €, čime će se obezbijediti pozitivan finansijski rezultat.

Na osnovu člana 17 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju ("Službeni list CG", br. 7/08, 86/09 i 24/22) i člana 14 stav 2 alineja 4 Statuta Društva („Službeni list CG“, br. 100/23), v.d. izvršnog direktora predlaže:

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„PROJECT-CONSULTING”-PODGORICA
za 2026. godinu**

I PROGRAM RADA ZA 2026. GODINU

Godišnji program rada za 2026. godinu obezbjeđuje planiranje aktivnosti d.o.o. „Project - Consulting”-Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti Društva, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana, kojim se obezbjeđuje planiranje troškova rada.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti Društva i dinamiku njihove realizacije, i to:

- 1. PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA**
- 2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA**
- 3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA I PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

- 3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Kolašin ”
- 3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC: „Unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac”
- 3.1.3. OPŠTINA ROŽAJE: „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje“
- 3.1.4. OPŠTINA PLJEVLJA: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja”, „Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama opštine Pljevlja - II faza kanalizacione mreže” i „Unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja”
- 3.1.5. OPŠTINA BIJELO POLJE: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje” i „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže - rekonstrukcija i proširenje sekundarne fekalne i atmosferske mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i izgradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrjnica”

- 3.1.6. PRIJESTONICA CETINJE: „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje” i „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Prijestonici Cetinje”
- 3.1.7. OPŠTINA ULCINJ: „Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj”
- 3.1.8. OPŠTINA NIKŠIĆ: „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić”
- 3.1.9. OPŠTINE PLAV i GUSINJE: „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje” i „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje”
- 3.1.10. OSTALO
- 3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
 - 3.2.1. OPŠTE AKTIVNOSTI
- 3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA PREDŠKOLSKJE INFRASTRUKTURE - 2”
- 3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA MONTENEGRO WATER SERVICES AND CLIMATE RESILIENCE PROJECT (MONWASEC)”
- 4. **AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU**
- 5. **OSTALE AKTIVNOSTI**
 - 5.1. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI
 - 5.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA (single project pipeline - SPP)
 - 5.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA

II FINANSIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2026. GODINU

- 1.1. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA
- 1.2. PLANIRANI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA
- 1.3. PLANIRANI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA
- 1.4. IZMIRENJE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA

1.5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

2. PRAVNI OSNOV

1. PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG”, broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" - Podgorica („Sl. list CG”, br. 7/08 i „Sl. list CG”, br. 86/09), kao Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 9. septembra 2008. godine.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva objavljena je u „Sl. listu CG” broj 24/22 od 04.03.2022. godine.

Zaključkom broj: 04-4847/2 od 28. jula 2022. godine Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva.

Zaključkom broj: 07-011/23-739/2 od 24. februara 2023. godine, Vlada je dala saglasnost na Statut Društva (Odluka o usvajanju Statuta Društva, broj: 01-34/22-08, koju je donio Odbor direktora na XI sjednici, održanoj 20. maja 2022. godine) i isti je objavljen u „Službenom listu Crne Gore”, broj 100/23 od 10.11.2023. godine.

1.1. Odbor direktora društva

Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 24. jula 2025. godine, imenovan je novi saziv Odbora direktora Društva sa mandatom od četiri godine, u sljedećem sastavu: Slađana Džaković, diplomirana inženjerka zaštite životne sredine, Milan Mišović, diplomirani inženjer mašinstva, Nikola Šćepanović, diplomirani pravnik, Dušan Janjušević, specijalista – strukovni inženjer, Zlatko Popović, diplomirani inženjer mašinstva, Marijana Vukašinović, diplomirana psihološkinja i Aldina Ahmatović, MSc – sanitarni inženjering u sektoru hrane. Dana 16. novembra 2025. godine, Dušan Janjušević, član Odbora direktora Društva je preminuo. Obavještenje je dostavljeno Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera na dalje postupanje prema Osnivaču.

1.2. Djelatnost društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva, definisana je djelatnost, koja se odnosi na pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, koje donosi Osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore Osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: Međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na

životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije, itd.;

- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;
- druge poslove u skladu sa Statutom.

U dijelu navedenih djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, državnim organima i lokalnim samoupravama, u cilju obezbjeđivanja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

Na XV sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. godine, izvršena je izmjena tada važećeg Statuta Društva u pogledu šifre djelatnosti i sjedišta Društva. Promjena šifre djelatnosti Društva usaglašena je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl. list CG” br. 18/11 od 01.04.2011.god) sa klasifikacionom djelatnosti, i to 70.22 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Prethodno navedene promjene su objavljene u „Službenom listu CG” br. 27/12 od 31.05.2012. godine.

Članom 7 Statuta („Službeni list Crne Gore”, broj 100/23 od 10.11.2023) je predviđeno da pored djelatnosti iz člana 6 Statuta, Društvo obavlja i:

- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 62.0 Kompjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti;
- 62.01 Kompjutersko programiranje;
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.1 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i srodne djelatnosti; uslužne internet stranice;
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.;
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal);
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize;
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 71.11 Arhitektonska djelatnost;
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na sljedeće poslove, i to:

2.1. Priprema opštih akata iz poslovanja Društva

Na XI sjednici Odbora direktora Društva održanoj dana 20. maja 2022. godine usvojen je Statut Društva usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima, kao i sa sugestijama Sekretarijata za zakonodavstvo. Istog dana Statut je dostavljen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na dalje postupanje prema Osnivaču.

Zaključkom broj: 07-011/23-739/2 od 24. februara 2023. godine, Vlada je dala saglasnost na Statut Društva (Odluka o usvajanju Statuta Društva, broj: 01-34/22-08, koju je donio Odbor direktora na XI sjednici, održanoj 20. maja 2022. godine). Statut je objavljen u "Službenom listu Crne Gore", broj 100/23 od 10.11.2023. godine.

Planirane su izmjene Statuta, odnosno usklađivanje organizacije i poslovanja Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima / najkasnije do 31. marta 2026. godine.

2.2. Planovi, programi i izvještaji

- usvajanje Plana javnih nabavki za 2026. godinu / najkasnije do 31. januara 2026. godine;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu / najkasnije do 31. marta 2026. godine;
- podnošenje izvještaja Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2025. godinu / najkasnije do 28. februara 2026. godine;
- podnošenje finansijskih izvještaja i Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2025. godinu Poreskoj upravi / najkasnije do 31. marta 2026. godine;
- podnošenje redovnih godišnjih izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama u Društvu / najkasnije do 31. marta 2026. godine;
- podnošenje Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Društva / najkasnije do 15. aprila 2026. godine;
- usvajanje polugodišnjeg izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu / III kvartal 2026. godine;
- usvajanje Programa rada i finansijskog plana Društva za 2027. godinu / IV kvartal 2026. godine.

2.3. Radno-pravni odnosi

- rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (zaključivanje ugovora o radu, prijava zaposlenih na osiguranje)

/ kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;

- planiranje godišnjih odmora zaposlenih / II kvartal 2026. godine.

2.4. Ostale aktivnosti

- priprema i održavanje sjednica Odbora direktora Društva / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- unaprjeđenje informacionog sistema Društva;
- popis i pregled imovine Društva / decembar 2026. godine;
- sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim i objavljenim Planom / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- stručno usavršavanje zaposlenih / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine.

3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA I PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga, Društvo će tokom 2026. godine obezbijediti pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata;
- analizu projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- pripremu projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjene uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije itd;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderskih procedura, organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručnu pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- praćenje realizacije zaključenih ugovora za izvođenje radova, nabavku roba i usluga;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Naručioca, odnosno Vlade Crne Gore, lokalnih samouprava i tih međunarodnih finansijskih institucija.

U daljem pregledu slijedi prikaz planiranih aktivnosti u 2026. godini, po projektima.

3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN

PROJEKAT: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Kolašin, ≈12,3 miliona €

3.1.1.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za projektovanje i izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / II-IV kvartal 2026. godine;

- praćenje realizacije ugovora za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / II-IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.1.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV kapaciteta 6.000 ES i izgradnju kanalizacione mreže ukupne dužine 23 km, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi realizacije gradi PPOV kapaciteta 4.000 ES i 9.2 km mreže. Cilj projekta je da se sakupljene otpadne vode sa postojeće lagune, u koju se trenutno ispuštaju, kolektorima preusmjere na PPOV, a samim tim zaštititi zdravlje ljudi i smanji negativan uticaj na životnu sredinu.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Kolašin, Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”, u ukupnom iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijeđenih grant sredstava za Opštinu Kolašin je 8.357.930,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). *Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01* je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 17.10.2024. godine, *Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Kolašin”* je zaključen 25.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kolašin, MERS i D.O.O. “Project - Consulting” - Podgorica.

3.1.1.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Ograničeni međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova je započet u aprilu 2024. godine. Kao rezultat, dana 09.10.2025. godine potpisan je ugovor o uslugama između Opštine Kolašin i konzorcijuma IRD Engineering-Hydrophil GmbH, u vrijednosti od 780.000 € bez PDV-a.
- Otvoreni međunarodni tenderski postupak za nabavku projektanta i izvođača radova je ponovo objavljen u julu 2025. godine, jer u prvom nije bilo ponuda. Pristigle ponude su otvorene 09.10.2025. godine i u toku je evaluacija istih.

3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC

PROJEKAT: Unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, ≈6,1 miliona €

3.1.2.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- praćenje realizacije ugovora za projektovanje/izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / I-IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.2.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata radove na unaprjeđenju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže i njeno povezivanje na postojeće PPOV, kao i rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog sistema uz razdvajanje od sistema za odvod atmosferske vode, čime bi bila obuhvaćena kompletna kanalizaciona mreža u gradu i stvorili se uslovi za rad PPOV u punom kapacitetu. Takođe predviđene su i mjere na adaptaciji i unaprijeđenju rada postojećeg PPOV.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Mojkovac Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”, u ukupnom

iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijedenih grant sredstava za Opštinu Mojkovac je 2.952.621,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). *Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01* je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*” zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 25.11.2024. godine, *Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Unaprjeđenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac”* je zaključen 31.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Mojkovac, MERS i D.O.O. “Project - Consulting” - Podgorica.

3.1.2.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- U avgustu 2024. godine pokrenut je otvoreni međunarodni tenderski postupak za izbor projektanta i izvođača radova. Dana 27.11.2025. godine potpisan je ugovor između Opštine Mojkovac i konzorcijuma JV Arian Insaat Taahhut Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi & Karkanas Environmental Technology S.A, u vrijednosti 5.807.731,60 € bez PDV-a.
- U aprilu 2024. godine započet je ograničeni međunarodni tenderski postupak za izbor nadzora nad izvođenjem radova. Kao rezultat, dana 25.09.2025. godine potpisan je ugovor o uslugama između Opštine Mojkovac i kompanije IRD Engineering Srl, u vrijednosti od 280.000,00 € bez PDV-a.

3.1.3. OPŠTINA ROŽAJE

PROJEKAT: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje, ≈16,2 miliona €

3.1.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- pružanje stručne podrške investitoru tokom izrade/revizije nedostajuće projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, I-III kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor revidenta glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem radova - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- priprema/usaglašavanje tenderske dokumentacije za nabavku projektovanja i izvođenja radova / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje / II-IV kvartal 2026. godine;

- praćenje realizacije ugovora za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III-IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za projektovanje i izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.3.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, rekonstrukciju jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području opštine Rožaje i izgradnju II i III faze kanalizacione mreže ukupne dužine 13,7 km, kao i regulacione radove u dijelu korita rijeke Ibar u okviru kojih je neophodno postavljanje kanalizacionih kolektora. Ovaj projekat ima za cilj unaprjeđenje tretmana otpadnih voda na području Rožaja, a time i smanjenje negativnih efekata zagađenja rijeke Ibar i njenih pritoka.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u avgustu 2022. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštinom Rožaje, Upravni odbor WBIF-a je 05.12.2022. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)”, u ukupnom iznosu od 22.559.644,00 €. Vrijednost obezbijeđenih grant sredstava za Opštinu Rožaje je 11.249.093,00 € (70% investicione vrijednosti projekta). *Sporazum o grantu WB-IG07-MNE-ENV-01* je zaključen 30.12.2024. godine između MERS, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 24.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 €. Nakon obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i saglasnosti Vlade Crne Gore od 26.12.2024. godine, *Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje”* je zaključen 31.12.2024. godine između Ministarstva finansija, Opštine Rožaje, MERS i D.O.O. “Project - Consulting” - Podgorica.

3.1.3.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Revizija glavnih projekata kanalizacione mreže (3 faze) je u toku. U toku su aktivnosti na angažovanju zamjenskog projektanta glavnog projekta transporta otpadnih voda sa gradskog područja do lokacije PPOV (1. faza), koji treba da izvrši dopune projekta u skladu sa zahtjevima Uprave za saobraćaj.
- U toku su aktivnosti na izradi/usaglašavanju tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na kanalizacionoj mreži i projektovanju i izgradnji PPOV, kao i stvaranje pretpostavki za objavu javnog poziva.
- Ograničeni međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova je pokrenut u aprilu 2024. Završena je evaluacija tehničkog dijela ponuda u drugoj fazi postupka i u toku je žalbeni postupak. Nakon završetka istog će se održati i otvaranje finansijskih ponuda.
- U toku su aktivnosti na rješavanju pitanja obezbjeđenja finansijskih sredstava i sprovođenja postupka eksproprijacije.

3.1.4. OPŠTINA PLJEVlja

PROJEKAT 1: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja, ≈7,5 miliona €

3.1.4.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- pružanje stručne podrške tokom postupka naplate sredstava Opštine Pljevlja po presudi Međunarodnog arbitražnog suda, u sporu koji je vođen sa provobitnim izvođačem radova: koordinacija aktivnosti, komunikacija sa predstavnicima Opštine, nadzora i advokatske kancelarije / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške tokom završnih aktivnosti na realizaciji ugovora za nadzor nad izvođenjem radova / I kvartal 2026. godine;
- redovna komunikacija sa EIB, obezbjeđivanje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa finansijskim ugovorom „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“, zaključenog između države Crne Gore i EIB / kontinuirana aktivnost u 2026. godini;
- obezbjeđivanje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.4.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV kapaciteta 28.000 ES, glavnog gradskog kolektora fekalne kanalizacije dužine 5191 m i glavnog kolektora atmosferske kanalizacije dužine 730,25 m.

Finansijski okvir projekta: Ukupna vrijednost projektovanja i izgradnje PPOV iznosi 6.500.200,00 €, od čega je obezbijeđeno 3.500.000,00 € grant sredstava IPA 2010 i 3.000.200,00 € EIB kredita. Ugovor o proslijeđivanju kreditnih sredstava između Ministarstva finansija, Opštine Pljevlja i DOO Vodovod Pljevlja zaključen je 08.04.2014. godine.

Projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora iznosio je 1.021.837,63 € i u cjelosti se finansirao iz fonda IPF MW 2008 („The Municipal Window of Infrastructure Project Facility under IPA 2008 Multi- Beneficiary Program“).

3.1.4.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Radovi su završeni u aprilu 2023, a Upotrebna dozvola je izdata u maju 2023. godine.
- Arbitražni postupak pred Međunarodnim Arbitražnim sudom u Parizu, po osnovu tužbe izvođača radova u visini od oko 1.200.000,00 € plus troškovi postupka, je okončan u korist Opštine Pljevlja u martu 2025. godine. Predmetnom odlukom odbijeni su zahtjevi tužioca Aqualie, osim za zadržani iznos, pri čemu je arbitar prihvatila sve troškove koje su Vodovod i Pljevlja imali od strane druga dva izvođača i dodatnog angažovanja inženjera, tako da im je dosudila samo preostalu razliku (113.927,00 €). Troškovi postupka su na teret tužioca.

PROJEKAT 2: Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama opštine Pljevlja - II faza kanalizacione mreže, ≈11,0 miliona €

3.1.4.4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

Stručna podrška investitoru u stvaranju finansijskih, tehničkih i administrativnih preduslova za realizaciju projekta, naročito:

- pružanje podrške investitoru tokom administrativnih procedura vezano za potpisivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB-a i ugovora o WBIF grantu / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom izrade/revizije nedostajuće projektne dokumentacije, I kvartal 2026. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nabavku radova / I kvartal 2026. godine;
- priprema/usaglašavanje tenderske dokumentacije za nabavku nadzora nad izvođenjem radova / I kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje / I-III kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - objava, evaluacija i ugovaranje / I-III kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / IV kvartal 2026. godine;

- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.4.5. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju kompletne kanalizacione mreže u gradskom području, ukupne dužine 62 km. Studijom Izvodljivosti, predviđeno je da se projekat realizuje u dvije faze, od kojih prva (A faza) obuhvata prioritetnu mrežu dužine 42 km, a druga (B faza) obuhvata preostalu kanalizacionu mrežu u gradskom području u dužini 20,5 km. Predmet investicije u ovom trenutku je A faza.

Glavne komponente predviđenih radova su:

- izgradnja nove kanalizacije za pokrivanje dodatnih urbanih zona;
- izgradnja novog sistema atmosferskih voda za centar grada i najveći dio opštine;
- rekonstrukcija i odvajanje postojećeg kombinovanog kanalizacionog sistema.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u februaru 2024. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Opštinom Nikšić i Opštinom Pljevlja, Upravni odbor WBIF-a je 02.07.2024. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora”, u iznosu od 17,6 miliona € od čega je za realizaciju projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja” obezbijeđen iznos od 7,64 miliona €.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su kreditna sredstva u iznosu 3.055.334,00 €.

Zaključivanje oba ugovora o finansiranju se očekuje u 2026. godini.

Na osnovu pripremljene aplikacije za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava za realizaciju u skladu sa javnim pozivom Eko-fonda, Opštini Pljevlja je dodijeljena subvencija u iznosu od 50.000,00 € za finansiranje izrade glavnog projekta izgradnje II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja - B faza.

3.1.4.6 TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- IPF 10 konsultant je pripremio Studiju Izvodljivosti, Cost-benefit analizu i Idejno rješenje koje je usvojeno u IV kvartalu 2023. od strane Opštine Pljevlja i EIB, dok je u toku izrada/revizija Glavnog projekta *Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja - A faza*, tj. usaglašavanju projektne dokumentacije u skladu sa komentarima revidenta.
- U toku su završne aktivnosti na izradi glavnog projekta *Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja - B faza*. Završetak aktivnosti se očekuje uskoro.
- Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja je donio Rješenje kojim se utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Opština Pljevlja je ugovorila obrađivača Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i aktivnosti na izradi dokumenta su u toku.
- U toku je izrada nacrt tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Očekuje se da će preduslovi za objavu javnog poziva biti stvoreni u prvom kvartalu 2026. godine.
- Pripremljen je nacrt pretkvalifikacione dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova i obezbijeđena saglasnost EIB-a na isti. Objava javnog poziva se očekuje u prvom kvartalu 2026. godine.

PROJEKAT 3: Unaprjeđenje vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja, ≈23,0 miliona €

3.1.4.7. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderskih procedura za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za realizaciju projekta) / II-IV kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.4.8. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Jedan od najvećih nedostataka postojećeg distributivnog vodovodnog sistema u opštini Pljevlja jeste taj što je glavni cjevovod od izvorišta Potpeć do postrojenja za prečišćavanje voda (PPV) izrađen od azbestno-cementnih cijevi. Zamjenom ovih cjevovoda novim cjevovodima od savremenih cijevnih materijala (npr. duktil), riješio bi se problem gubitaka na mreži i povećala bi se pouzdanost vodovodnog sistema. Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, realizacija projekta je predviđena u tri faze. Prva faza obuhvata izgradnju novog dovoda od izvorišta Potpeć do PPV Pliješ. Druga faza predstavlja izradu glavnog projekta i izgradnju novog dovodnog cjevovoda od izvorišta Jugoštica do grada. Treća faza predstavlja rekonstrukciju glavnog cjevovoda od PPV Pliješ do centralnog dijela grada, koji je u fazi realizacije u saradnji sa Ministarstvom javnih radova.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.4.9. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Pripremljen je Idejni projekat rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima i rekonstrukcije fabrike vode „Pliješ”, na osnovu kojeg je izrađen glavni projekat rekonstrukcije glavnog cjevovoda „Pliješ-Grad” za Visoku i Nisku zonu.
- Izrađen je i pozitivno revidovan Glavni projekat „Potpeć-Pliješ” u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Procijenjena vrijednost izvođenja radova je 8.453.272,00 €.
- Izrađen je i pozitivno revidovan Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda „Jugoštica-Bogiševac” i glavnog projekta vodosnadbijevanja za naselje Guke, sa izgradnjom rezervoara i pumpne stanice. Procijenjena vrijednost izvođenja radova je 1.217.042,00 €.

3.1.5. OPŠTINA BIJELO POLJE

PROJEKAT 1: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje, ≈8,5 miliona €

3.1.5.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- podrška investitoru u pripremi i sprovođenju aktivnosti u cilju obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova na PPOV - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za projektovanje i izgradnju PPOV i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / II-IV kvartal 2026 godine;
- praćenje realizacije ugovora za reviziju glavnih projekata i nadzor nad izgradnjom PPOV i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / I-IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.5.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, realizacija projekta je predviđena u tri faze. Prva faza, čija je realizacija u toku, obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES, kao i projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km i prioriternih sekcija sekundarne kanalizacione mreže čija realizacija je završena.

Finansijski okvir projekta: Projektovanje i izgradnja glavnog kolektora se finansirala iz IPA 2011 grant sredstava, čija je vrijednost iznosila 3.110.803,61 €.

Projektovanje i izgradnja PPOV će se finansirati dijelom iz kredita EIB-a i dijelom iz bespovratnih sredstava EU, po osnovu sljedećih ugovora:

1. *Ugovor o grantu WB-IG03-MNE-ENV-02*, u iznosu od 2.993.000,00 € zaključen 24.12.2019. godine između države Crne Gore koju je predstavljalo tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma (sadašnje Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera), Opštine Bijelo Polje i EIB.
2. *Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje*, u iznosu od 2.849.170,00 €, zaključen 23.12.2019. godine između Opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma (sadašnje Ministarstvo, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera) i DOO „Project Consulting” - Podgorica.
Za potrebe ovog projekta alocirana su dodatna kreditna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 € Zaključkom Vlade Crne Gore od 15.02.2023. godine. U toku su aktivnosti na stvaranju preduslova za zaključivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava.
3. *Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova se finansirao iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB za potrebe finansiranja projekta u opštini Bijelo Polje*, u iznosu od 447.830,00 €, zaključenog 16.11.2016. godine između opštine Bijelo Polje, Ministarstva finansija, tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma (sadašnje Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera) i DOO „Project-Consulting” - Podgorica.

3.1.5.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Ograničeni međunarodni tenderski postupak za nabavku projektanta i izvođača radova je započet u martu 2024. godine. U septembru 2025. godine završena je evaluacija tehničkog dijela ponuda u drugoj fazi postupka. U toku je žalbeni postupak. Nakon završetka istog će se održati i otvaranje finansijskih ponuda.
- Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova iz 2015. godine je formalno raskinut 2025. godine. Pokrenut je novi otvoreni međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova u junu 2025. godine. Evaluacija ponuda je završena, obavještenje o rezultatima je upućeno 25.11.2025. godine i u toku je priprema nacrtu ugovora, čije se potpisivanje očekuje uskoro.

PROJEKAT 2: Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže - rekonstrukcija i proširenje sekundarne fekalne i atmosferske mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i izgradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrjnica, ≈22,4 miliona €

3.1.5.4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- podrška investitoru tokom pripreme nedostajuće tehničke dokumentacije i realizacije projektnih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- podrška u pripremi i sprovođenju aktivnosti u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / I-IV kvartal 2026 godine;
- uz uslov da se obezbijede finansijski, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta:
 - o podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za nabavku radova, roba i usluga;
 - o podrška u sprovođenju tenderskih procedura i ugovaranju radova, roba i usluga;
 - o podrška tokom realizacije zaključenih ugovora;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.5.5. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Na osnovu pripremljene projektne dokumentacije, projekat obuhvata izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni i naselju Potkrajci u dužini od oko 21 km. Projekat obuhvata i izgradnju atmosferske mreže koja prati kanalizacionu mrežu, a za koji predstoji izrada glavnog projekta. Na osnovu glavnog projekta predviđena je i izgradnja oko 4 km cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrjnica i izgradnja rezervoara kapaciteta 500m³.

Finansijski okvir projekta: Nije obezbijeđen za segment izgradnje sekundarne kanalizacione mreže, dok je segment izgradnje cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrjnica predložen za finansiranje kroz IPA III operativni program 2024-2027.

3.1.5.6. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Izrađen je glavni projekat cjevovoda za vodosnabdijevanje od Vrela Bistrice (Majstorovina) do rezervoara Pobrjnica i rezervoara kapaciteta 500m³ i u toku je revizija.
- U toku su aktivnosti na pripremi formulara (Operation Identification Sheet) za formalno kandidovanje segmenta vodosnabdijevanja za finansiranje kroz IPA III operativni program 2024-2027.
- U toku su aktivnosti na ugovaranju projektanta glavnog projekta za izgradnju atmosferske kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni opštine Bijelo Polje.
- U toku su aktivnosti na sagledavanju mogućnosti kandidovanja projekta za izgradnju sekundarne kanalizacione i atmosferske mreže za investicioni grant WBIF-a.

3.1.6. PRIJESTONICA CETINJE

PROJEKAT 1: Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje, ≈23,0

miliona €

3.1.6.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- pružanje podrške investitoru tokom administrativnih procedura vezano za potpisivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB-a i ugovora o WBIF grantu / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / II-IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / II-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / II-IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.6.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija oko 95 km vodovodne mreže i ostale vodovodne infrastrukture. Sagledavanjem postojeće situacije i potreba definisane su prioritetne aktivnosti na projektu, čija je realizacija završena. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije ostale vodovodne infrastrukture (transportne i distributivne mreže).

Finansijski okvir projekta: Prioritetne aktivnosti na projektu (radovi, nabavke i usluge) u vrijednosti od 2.690.000,00 € se finansiraju iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB, zaključenog 06.07.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” i DOO “Project-Consulting” - Podgorica.

Planirano je da se rekonstrukcija ostale vodovodne infrastrukture, procijenjene okvirne vrijednosti 20.245.000,00 €, finansira na sljedeći način:

- Na osnovu aplikacije koju je u februaru 2024. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Prijesticom Cetinje, Upravni odbor WBIF-a je 02.07.2024. godine donio pozitivnu

odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje, Crna Gora”, u iznosu od 12.612.681,00 €;

- Zaključkom Vlade Crne Gore od 15.02.2023. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori”, zaključen između Crne Gore i EIB, kreditna sredstva u iznosu 4.000.000,00 €;
- ostatak iz sopstvenih budžetskih sredstava.

Zaključivanje ugovora o finansiranju se očekuje u 2026. godini.

3.1.6.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- U okviru prioritetnih aktivnosti na projektu, u periodu 2013-2023. godine realizovane su nabavke vodomjera, kamiona kiperi, IT opreme, kamiona cistijerne za pitku vodu i rezervnog transformatora 6/0.4kVA za CS Podgor. Realizovano je i izmještanje cjevovoda LG 350 u Belvederskoj ulici, sprovedena nabavka i ugradnja vodovodnog materijala za transportni i distributivni cjevovod (dionica Ugnji-Obzovica), završena sanacija taložnice Podgor, dok je izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8 završeno, ali predstoji administrativno zatvaranje ugovora.
- Radovi na segmentu „Instalacija cjevovoda u ulicama Mojковаčka i Bajička”, koji su započeli 02.08.2019. godine, završeni su u septembru 2021. godine. Potvrda o preuzimanju radova je izdata 05.07.2022. godine, a Potvrda o valjano izvršenom poslu 03.10.2023. godine.
- U okviru projekta „Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje” izrađeni su glavni projekti.
- Ograničeni međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova je pokrenut u junu 2025. godine. Prva faza postupka je završena i zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen kandidatima koji su prošli selekciju dana 28.10.2025. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda do 09.12.2025. godine. U toku je evaluacija ponuda.
- Otvoreni međunarodni tenderski postupak za nabavku izvođača radova je pokrenut 23.09.2025. godine, sa inicijalnim rokom za dostavljanje ponuda do 02.12.2025. godine, koji je produžen do 29.01.2025. godine.

PROJEKAT 2: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Prijestonici Cetinje, ≈15 miliona €

3.1.6.4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- podrška u pripremi i sprovođenju aktivnosti u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / I-IV kvartal 2026. godine;
- podrška investitoru tokom pripreme nedostajuće tehničke dokumentacije i realizacije projektnih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- uz uslov da se obezbijede finansijski, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta:

- podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za nabavku radova, roba i usluga
- podrška u sprovođenju tenderskih procedura i ugovaranju radova, roba i usluga
- podrška tokom realizacije zaključenih ugovora;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.6.5. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže i PPOV kapaciteta 20.000 ES, sa ciljem poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda i smanjenja poplava uzrokovanih atmosferskim vodama.

Finansijski okvir projekta: Projektovanje i izgradnja dva segmenta kanalizacione mreže finansirano je iz bespovratnih sredstava EU (IPF Municipal Window 2008 u iznosu od 685.704,70 € i IPA 2011 u iznosu od 2.733.111,00 €).

Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na dva segmenta kanalizacione mreže se finansirao iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenih između Vlade Crne Gore i EIB, u iznosu od 2.920.000 €, zaključenog 6.7.2015. godine između Prijestonice Cetinje, Ministarstva finansija, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje” DOO i DOO “Project-Consulting” - Podgorica, od čega je bilo opredijeljeno 230.000,00 € za finansiranje nadzora nad izgradnjom dva segmenta kanalizacione mreže.

U toku su aktivnosti na definisanju finansijske konstrukcije projekta izgradnje kanalizacione mreže i PPOV, od čega zavisi i način i dinamika implementacije istog.

3.1.6.6. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Projektovanje i izvođenje radova na dva segmenta kanalizacione mreže, koji su se finansirali iz IPF Municipal Window 2008 i IPA 2011, realizovano je tokom 2015. i 2016. godine. Segment koji se finansirao iz IPA 2011 implementirala je DEU i obuhvatio je projektovanje i izgradnju aproksimativno 12,9 km fekalne mreže i 2,5 km atmosferske mreže. Segment koji se finansirao iz IPF Municipal Window 2008 implementirali su Prijestonica Cetinje i PROCON i obuhvatio je projektovanje i izgradnju aproksimativno 4,5 km fekalne i atmosferske mreže.
- U 2020. godini završena je izrada i revizija tri glavna projekta za izgradnju nedostajućih elemenata sistema za kanalisanje i odvođenje atmosferskih i komunalnih otpadnih voda od Glavnog ponora do PPOV kroz tunel Belveder, međutim, projekte je potrebno uskladiti za novom zakonskom regulativom.
- Vezano za projekat izgradnje PPOV, u januaru 2025. godine urađena je analiza postojeće dokumentacije i ažuriranje CBA i idejnog rješenja.

- Predstoje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i definisanju izvora finansiranja projekta, nakon čega će uslijediti priprema tenderskih dokumentacija i sprovođenje tenderskih procedura za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova.

3.1.8. OPŠTINA ULCINJ

PROJEKAT: Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj, ≈5,0 miliona €

3.1.7.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

- praćenje realizacije ugovora za izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti, naročito: sprovođenje aktivnosti u okviru DNP perioda i administrativno zatvaranje projekta, uključujući finalne izvještaje, verifikaciju izvršenih obaveza i pripremu dokumentacije za zatvaranje kreditnog aranžmana/ I-IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- obezbjeđivanje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.7.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je obuhvaćena izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreže za naselja Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u ukupnoj dužini 14,45 km. Budući da se otpadne vode iz navedenih naselja direktno ulivaju u potok Bratica, a preko njega u Port Milenu, bez prethodnog tretmana, kao i da je u ovim naseljima fekalna kanalizacija trenutno spojena sa atmosferskom, cilj ovog projekta je unaprjeđenje sistema za otpadne vode, poboljšanje kvaliteta vode i unaprjeđenje zaštite životne sredine na području "Port Milena".

Finansijski okvir projekta: Projekat se finansira iz sredstava Ugovora o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke za potrebe finansiranja projekta u opštini Ulcinj, u iznosu od 5.000.000,00 €, zaključenog 03.10.2017. godine između Ministarstva finansija, Opštine Ulcinj, Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Project-Consulting” - Podgorica. Ugovor za izvođenje radova, između Opštine Ulcinj i „SPIGA” S.r.l. iz Italije, zaključen je 11.09.2019. godine na iznos od 3.364.738,45 €. Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova, između opštine Ulcinj i „C

& S Di Giuseppe Ingegneri Associati” S.r.l. iz Italije, zaključen je 11.09.2019. godine na iznos od 186.610,00 €.

3.1.7.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- U toku su završne aktivnosti tokom faze izvođenja radova (tehnički pregled, nakon kojeg će uslijediti izdavanje Potvrde o preuzimanju radova (Taking-Over Certificate)). Tokom realizacije, ugovorena vrijednost radova je dostigla iznos od 4.457.040,26 €, a nadzora nad izvođenjem radova 371.310,00 €.
- Predstoji period otklanjanja nedostataka u trajanju od 12 mjeseci.

3.1.8. OPŠTINA NIKŠIĆ

PROJEKAT: Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić, ≈13,0 miliona €

3.1.8.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- pružanje podrške investitoru tokom administrativnih procedura vezano za potpisivanje ugovora o prenosu kreditnih sredstava EIB-a i ugovora o WBIF grantu / I-II kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje / I-III kvartal 2026. godine;
- pružanje stručne podrške investitoru tokom sprovođenja tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - evaluacija i ugovaranje / I-II kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za izvođenje radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III-IV kvartal 2026. godine;
- praćenje realizacije ugovora za nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške investitoru tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III-IV kvartal 2026. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih MERS i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / III-IV kvartal 2026. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog, odnosno grant aranžmana iz kojih će se finansirati projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.8.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca (priključenje 10.000 stanovnika na kanalizacioni sistem), čime će se unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama u ovoj opštini, budući da u pomenutim naseljima ne postoji kanalizacioni sistem. Projekat obuhvata

izgradnju sistema gradske kanalizacione mreže u dužini od aproksimativno 40 km. Otpadne vode iz ovih naselja bi se prikupljale glavnim kolektorom duž desne obale rijeke Bistrice i preko crpne stanice Duklov most, odvodile na postojeće PPOV. Realizacijom projekta će povećati funkcionalnost PPOV, koje ima kapacitet od 110.000 ES ali trenutno funkcioniše sa nepunih 50% kapaciteta.

Finansijski okvir projekta: Na osnovu aplikacije koju je u februaru 2024. godine pripremio Društvo, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Opštinom Nikšić i Opštinom Pljevlja, Upravni odbor WBIF-a je 02.07.2024. godine donio pozitivnu odluku o dodjeli grant sredstava za realizaciju projekta „Unaprjeđenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gora”, u iznosu od 17,6 miliona € od čega je za realizaciju projekta „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić” obezbijeđen iznos od 10,00 miliona €.

Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta je opredijeljen kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” zaključen između Crne Gore i EIB. Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.03.2024. godine, za potrebe ovog projekta alocirana su kreditna sredstva u iznosu 3.000.000,00 €.

Zaključivanje oba ugovora o finansiranju se očekuje u 2026. godini.

3.1.8.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- IPF 8 konsultant je u 2023-2024. godini pripremio Studiju Izvodljivosti, Cost-benefit analizu, Idejno rješenje i Glavni projekat.
- Ograničeni međunarodni tenderski postupak za nabavku nadzora nad izvođenjem radova je pokrenut u maju 2025. godine. Prva faza postupka je završena; zahtjev za dostavljanje ponuda je upućen kandidatima koji su prošli selekciju dana 28.10.2025. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda do 09.12.2025. godine. U toku je evaluacija ponuda.
- U toku je usaglašavanje nacrt tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova sa EIB. Nakon dobijanja saglasnosti planirana je objava početkom 2026. godine.

3.1.9. OPŠTINE PLAV I GUSINJE

PROJEKAT 1: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Plav i Gusinje, ≈22,5 miliona €

3.1.9.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- podrška u pripremi i sprovođenju aktivnosti u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / I-IV kvartal 2026. godine;
- podrška investitoru tokom pripreme nedostajuće tehničke dokumentacije i realizacije projektnih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- uz uslov da se obezbijede finansijski, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta:

- podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za nabavku radova, roba i usluga
- podrška u sprovođenju tenderskih procedura i ugovaranju radova, roba i usluga
- podrška tokom realizacije zaključenih ugovora;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.9.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže i izgradnju PPOV u opštini Plav, a koji će prečišćavati otpadne vode iz Plava i Gusinje. Osnovna svrha projekta je prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u navedenim opštinama sa ciljem zaštite Plavskog jezera. Prethodno pripremljenom projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja transportnog kolektora fekalne kanalizacije od Gusinje do Plava čija je izgradnja planirana uz koridor magistralnog puta Gusinje - Plav u dužini od oko 11 km, izgradnja fekalnog kolektora „Đurička rijeka” u dužini od oko 2,2 km, izgradnju potisnog cjevovoda i kolektora fekalne kanalizacije od Plava do PPOV u dužini od oko 3.5 km, izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od oko 1 km i izgradnja 3 pumpne stanice. U skladu sa Idejnim projektom, predviđena je izgradnja PPOV na lokaciji „Pjeskovi“, iz dvije linije od po 9.000 ES.

U 2024. godini izrađeno je Idejno rješenje za prikupljanje i tretman otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje, koji predviđa kombinovani sistem gravitacione i potisne kanalizacione mreže i obuhvata izgradnju ukupno 15 pumpnih stanica (8 na teritoriji Gusinje i 7 na teritoriji Plava), 11,9 km potisne kanalizacione cijevi i 21,2 km gravitacione kanalizacije zajedno sa stambenim priključcima duž trase novoprojektovane sekundarne mreže. U cilju realizacije projekta, Opštine Plav i Gusinje su 27.06.2024. godine potpisale Memorandum o saradnji na realizaciji projekta *“Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda za opštine Plav i Gusinje, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav”*.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.9.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Kroz PPF tehničku podršku pripremljeno je Idejno rješenje za prikupljanje i tretman otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje.
- Kroz PPF tehničku podršku pripremljen je nacrt tenderske dokumentacije za tri partije u skladu sa PRAG formularima i FIDIC modelom ugovaranja, i to: 1. partija - Vodosnabdijevanje (FIDIC Crvena knjiga), 2. partija - Kanalizaciona mreža (FIDIC Žuta knjiga) i 3. partija - PPOV (FIDIC Žuta knjiga).
- Predstoje aktivnosti na definisanju finansijskog okvira projekta.

PROJEKAT 2: Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u opštinama Plav i Gusinje, ≈4,3 miliona €

3.1.9.4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- podrška u pripremi i sprovođenju aktivnosti u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / I-IV kvartal 2026. godine;
- podrška investitoru tokom pripreme nedostajuće tehničke dokumentacije i realizacije projektnih aktivnosti / I-IV kvartal 2026. godine;
- uz uslov da se obezbijede finansijski, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta:
 - o podrška u pripremi nacrt tenderskih dokumentacija za nabavku radova, roba i usluga
 - o podrška u sprovođenju tenderskih procedura i ugovaranju radova, roba i usluga
 - o podrška tokom realizacije zaključenih ugovora;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2026. godini.

3.1.9.5. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Glavni cilj projekta je unaprjeđenje postojećeg sistema za vodosnabdijevanje, kojim će se omogućiti efikasno i kvalitetno snabdijevanje vodom u ovim opštinama, koje zajedno imaju populaciju od oko 20.000 stanovnika. Takođe, rekonstrukcijom postojećeg sistema, kao i proširenjem kapaciteta sistema za vodosnabdijevanje, riješiće se problem nedostatka pijaće vode tokom ljetnje sezone, povećaće se broj priključenih stanovnika na vodovodni sistem i smanjiće se gubici u vodovodnoj mreži.

Finansijski okvir projekta: Nije definisan.

3.1.9.6. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Kroz PPF tehničku podršku izrađen je glavni projekat unaprjeđenja vodosnadbijevanja u opštinama Plav i Gusinje.
- Kroz PPF tehničku podršku pripremljen je nacrt tenderske dokumentacije za tri partije u skladu sa PRAG formularima i FIDIC modelom ugovaranja, i to: 1. partija - Vodosnabdijevanje (FIDIC Crvena knjiga), 2. partija - Kanalizaciona mreža (FIDIC Žuta knjiga) i 3. partija - PPOV (FIDIC Žuta knjiga).
- Predstoje aktivnosti na definisanju finansijskog okvira projekta.

3.1.10. OSTALO

Dodatni projekti koje Društvo planira da realizuje u oblasti upravljanja otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem mogu uključivati projekte koji se nalaze na Jedinstvenoj listi prioriternih infrastrukturnih projekata, a realizovaće se u Glavnom gradu Podgorica, opštinama Andrijevica, Berane, Danilovgrad, Zeta, Petnjica, Plužine, Šavnik, Žabljak, kao i druge projekte koje resorno Ministarstvo i Vlada Crne Gore odrede kao prioritete.

3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

3.2.1. OPŠTE AKTIVNOSTI

3.2.1.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 23. oktobra 2025. godine, razmatrala i usvojila *Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2025-2029. godina*. Aktivnosti PROCON-a će u 2026. godini biti usmjerene na pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave, posebno onim u sjevernom regionu Crne Gore, radi ubrzanja aktivnosti na izgradnji infrastrukturnih objekata u oblasti upravljanja otpadom.

Konkretno projektne aktivnosti u ovom dijelu će u narednom periodu zavisiti od strateške politike i prioriteta Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i lokalnih samouprava.

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADNJA PREDŠKOLSKJE INFRASTRUKTURE - 2”

3.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

U skladu sa obavezama i aktivnostima po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva prosvjete, Uprave za kapitalne projekte i Društva br. 01/1-399/22 od 19.08.2022. godine za projekat „Izgradnja predškolske infrastrukture - 2“, u 2026. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- priprema i redovno ažuriranje planova implementacije Projekta;
- priprema i redovno ažuriranje planova nabavki, uz koordinaciju sa Naručiocem i Jedinicom za implementaciju Projekta;
- monitoring, izvještavanje i evaluacija projektnih aktivnosti;
- obavljanje svih administrativno-tehničkih poslova za potrebe Upravljačkog odbora Projekta tokom cijelog perioda realizacije Projekta;
- podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za izradu i reviziju tehničke dokumentacije;
- podrška u pripremi nacrtu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova;
- podrška u pripremi nacrtu tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- podrška u pripremi nacrtu tenderske dokumentacije za nabavku roba;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na izrađenu tehničku dokumentaciju i reviziju tehničke dokumentacije, a na zahtjev Naručioca i Jedinice za implementaciju Projekta;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacione izvještaje Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda, kako u procesu izrade i revizije tehničke dokumentacije, tako i za izbor izvođača radova i izbora nadzora nad izvođenjem radova i nabavke roba;
- priprema nacrtu Ugovora za izradu projektne dokumentacije, reviziju projektne dokumentacije, izvođenje radova, nadzora nad izvođenjem radova i nabavku robe;

- pružanje stručne pomoći Naručiocu u procesu ugovaranja za sve faze u postupcima nabavki;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u procesu realizacije Ugovora na zahtjev Naručioca;
- priprema redovnih izvještaja o Projektu za potrebe i prema zahtjevima Naručioca i CEB-a;
- priprema i drugih relevantnih informacija o Projektu za Vladu Crne Gore, a na zahtjev Naručioca;
- organizovanje redovnih sastanaka o napretku Projekta sa CEB-om, Naručiocem, Jedinicom za implementaciju Projekta i ostalim uključenim stranama;
- formiranje i administriranje arhive Projekta;
- pružanje podrške Naručiocu i Jedinici za implementaciju projekta u dostavljanju dokumentacije na uvid CEB-u;
- pružanje podrške i kapaciteta za pregled, analizu, procjenu, prikupljanje i koordinaciju dokumentacije koja se odnose na zahtjeve za dodatnim radovima, i izmjene zaključenih ugovora, na zahtjev Naručioca i Jedinice za implementaciju projekta u cilju donošenja relevantnih odluka svih ugovornih strana;
- stvaranje preduslova da svi akti i druga dokumentacija budu usaglašeni i odobreni od strane Naručioca i Jedinice za implementaciju projekta (ovo se odnosi i na dokumenta koja se šalju CEB-u na odobravanje);
- pružanje administrativne i druge podrške neophodne za blagovremenu realizaciju Projekta na zahtjev Naručioca;
- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju Projekta, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

3.3.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja 9 objekata, odnosno izgradnja 8 novih i dogradnja sa rekonstrukcijom 1 objekta predškolskog obrazovanja. Riječ je o 4 objekta u Glavnom gradu Podgorici, tri objekta u sjevernom regionu (Berane, Plav i Bijelo Polje) i dva objekta u primorskom regionu (Bar i Ulcinj), kapaciteta 2.149 djece uzrasta od 0-6 godina.

Finansijski okvir projekta: Ukupna aproksimativna vrijednost projekta iznosi oko 31.000.000,00 € bez PDV-a. Kao prioritetni vrtići, shodno odlukama Vlade Crne Gore, označeni su Ulcinj, Bar, Berane i Podgorica (City kvart).

Okvirni sporazum o zajmu LD 2029 br. 06-6770/1, zaključen je 20.12.2019. godine između Banke za razvoj Savjeta Evrope i Vlade Crne Gore, u vrijednosti 10.000.000,00 € bez PDV-a.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu, planirano je dodatno kreditno zaduženje kod CEB-a u iznosu od 13.000.000,00 € za nastavak realizacije projekta.

Takođe, u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za izgradnju četiri prioritetna vrtića, Društvo je u saradnji sa CEB i Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija pripremio aplikaciju u okviru XI poziva WBIF-a za sufinansiranje investicija kandidujući projekat „*Predškolska*

infrastruktura u Crnoj Gori - 2“: Bar, Berane, Podgorica, Ulcinj”. Aplikacijom su tražena grant sredstva u iznosu od 5.694.251,00 €. Odluka o dodjeli granta se očekuje u januaru 2026. godine.

3.3.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Realizacija tehničke podrške je zvanično počela 19.08.2022. godine, kada je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji.
- Izvršena je analiza dostupne dokumentacije i svih relevantnih informacija o Projektu i urađen je detaljan popis dokumentacije. Ažuriran je Priručnik za nabavke u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i procedurama CEB-a. Urađeni su nacrti projektnih zadataka za izradu glavnih projekata za vrtiće u Baru i Ulcinju. Potpisan je ugovor sa konsultantom vezano za izradu Idejnog rješenja.
- Takođe je sproveden niz aktivnosti na stvaranju preduslova za početak realizacije Projekta. Uspostavljena je procedura, koja se tiče politike o zaštiti životne sredine i socijalne zaštite, imenovanjem lica koja će se baviti ovim pitanjima od strane relevantnih opštinskih službi. Pripremljena je revizija troškova za prioritetne potprojekte u opštinama Ulcinj, Bar, Berane, Podgorica - City kvart, u skladu sa čim je Vlada Crne Gore donijela Odluku da prioriteti u realizaciji ovog Projekta budu ova četiri objekta.
- Definisan je budžet prioritetnih projekata. Dokumentaciju, u vezi sa pitanjem vlasništva nad zemljištem (listovi nepokretnosti), preveo je sudski tumač, u cilju dokazivanja da će se svi objekti graditi na državnom zemljištu. Ministarstvo prosvjete je pripremio Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora kojim predsjedava Ministarstvo prosvjete za praćenje realizacije projekta.
- Potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ekspertom arhitektonske struke, koji će pripremiti Idejno rješenje za vrtić u Beranama i koji će imati savjetodavnu ulogu tokom realizacije ugovora.
- Sproveden je postupak za izbor obrađivača Glavnih projekata za objekte vrtića u Baru, Ulcinju i Beranama i Podgorici i ugovoreni izabrani projektanti. Uprava za kapitalne projekte je ugovorila i revidente glavnih projekata.
- Sproveden je postupak nabavke za izbor izvođača radova I faze za objekat vrtića u Baru i odabran izvođač radova u decembru 2024. godine. Uprava za kapitalne projekte je ugovorila i nadzor nad izvođenjem. Radovi su u toku.
- Shodno planiranoj dinamici projektnih aktivnosti i Planu nabavki, u 2026. godini će biti sprovedene nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji preostala tri vrtića i nabavke za ugovaranje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- U skladu sa postignutim dogovorom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i CEB banke, pripremljena je aplikacija po pozivu Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO) za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje investicija investicije „*Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2“: Bar, Berane, Podgorica, Ulcinj*”. Aplikacija je podržana od strane Ministarstva finansija, Ministarstva evropskih poslova i CEB banke. Aplikacijom su tražena sredstva u iznosu od 5.694.251,00 €.

3.4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKTA “MONTENEGRO WATER SERVICES AND CLIMATE RESILIENCE PROJECT (MONWASEC)”

3.4.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

U skladu sa obavezama i aktivnostima koje će proisteći po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Društva za projekat “Montenegro Water Services and Climate Resilience Project (MonWaSeC)”, u 2026. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- priprema i redovno ažuriranje planova implementacije Projekta;
- priprema i redovno ažuriranje planova nabavki, uz koordinaciju sa Naručiocem;
- monitoring, izvještavanje i evaluacija projektnih aktivnosti;
- obavljanje svih administrativno-tehničkih poslova za potrebe Upravljačkog odbora Projekta tokom cijelog perioda realizacije Projekta;
- obezbjeđivanje saglasnosti Svjetske banke na izrađenu tehničku dokumentaciju, a na zahtjev Naručioca;
- podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za izbor izvođača radova;
- podrška u pripremi nacrtu tenderskih dokumentacija za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- učešće u nabavkama za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu Ugovora za izradu projektne dokumentacije, reviziju projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzora nad izvođenjem radova;
- pružanje stručne pomoći Naručiocu u procesu ugovaranja za sve faze u postupcima nabavki;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u procesu realizacije Ugovora na zahtjev Naručioca;
- priprema redovnih izvještaja o Projektu za potrebe i prema zahtjevima Naručioca i Svjetske banke;
- priprema i drugih relevantnih informacija o Projektu za Vladu Crne Gore, a na zahtjev Naručioca;
- organizovanje redovnih sastanaka o napretku Projekta sa Svjetskom bankom, Naručiocem i ostalim uključenim stranama;
- formiranje i administriranje arhive Projekta;
- pružanje podrške i kapaciteta za pregled, analizu, procjenu, prikupljanje i koordinaciju dokumentacije koja se odnose na zahtjeve za dodatnim radovima, i izmjene zaključenih ugovora, na zahtjev Naručioca u cilju donošenja relevantnih odluka svih ugovornih strana;
- stvaranje preduslova da svi akti i druga dokumentacija budu usaglašeni i odobreni od strane Naručioca (ovo se odnosi i na dokumenta koja se šalju Svjetskoj banci na odobravanje);
- pružanje administrativne i druge podrške neophodne za blagovremenu realizaciju Projekta na zahtjev Naručioca;

- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju Projekta, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

3.4.2. KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta: U cilju unapređenja vodnih usluga i jačanja klimatske otpornosti sektora, Vlada Crne Gore, uz podršku Svjetske banke, pokrenula je realizaciju projekta „Montenegro Water Services and Climate Resilience Project (MonWaSeC)”. Projekat ima za cilj modernizaciju sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije, poboljšanje institucionalnog okvira i usklađivanje sa zahtjevima Evropske unije, posebno u kontekstu Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene.

Jedan od ključnih izazova u sektoru jeste nedovoljna efikasnost i održivost usluga, uz visok nivo gubitaka vode, ograničenu pokrivenost kanalizacijom i nedovoljnu finansijsku stabilnost komunalnih preduzeća. Projekat će kroz infrastrukturna ulaganja i jačanje regulatornog i upravljačkog okvira doprinijeti boljoj dostupnosti, kvalitetu i otpornosti vodnih usluga, što je od posebnog značaja u kontekstu klimatskih promjena i socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.

Projekat MonWaSeC sastoji se od tri komponente:

- Komponenta 1: Strateške investicije u infrastrukturu vodosnabdijevanja i sanitacije, koja uključuje rehabilitaciju, modernizaciju i proširenje mreže i postrojenja, s ciljem povećanja efikasnosti i pristupa uslugama.
- Komponenta 2: Integrirani pristupi za bezbjednost vodosnabdijevanja na primorju, fokusirana na jačanje sigurnosti izvora i tretmana vode za crnogorsku obalu.
- Komponenta 3: Jačanje institucionalnog i regulatornog okvira, kroz razvoj strategija, zakonskih rješenja i digitalnih alata za praćenje i planiranje sektora.

Finansijski okvir projekta: Finansijski okvir projekta trenutno nije definisan i biće preciziran u narednom periodu, nakon završetka pregovora između Vlade Crne Gore i Svjetske banke. Očekuje se da će ovi pregovori utvrditi ukupnu vrijednost projekta, iznose i strukturu finansiranja, kao i način obezbjeđivanja nacionalnog sufinansiranja. Konačni finansijski aranžman biće usklađen sa fiskalnim politikama države i prioritetima definisanim u strateškim dokumentima Vlade Crne Gore, uzimajući u obzir mogućnosti i obaveze koje proizilaze iz saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama.

3.4.3. TRENUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

Projekat se trenutno nalazi u pripremnoj fazi realizacije. U toku je prikupljanje informacija o projektima koje su lokalne samouprave nominovale za realizaciju, sa ciljem sagledavanja postojećeg stanja u sektoru vodosnabdijevanja i identifikovanja prioriternih ulaganja. Na osnovu prikupljenih podataka pripremiće se lista projekata koji će biti obuhvaćeni realizacijom u okviru

MonWaSeC projekta, u skladu sa kriterijumima koje zajednički definišu Vlada Crne Gore i Svjetska banka.

Uzimajući u obzir da finansijski okvir projekta još uvijek nije definisan, isti će biti preciziran u narednom periodu, nakon završetka pregovora između Vlade Crne Gore i Svjetske banke.

U narednom periodu planirano je sprovođenje aktivnosti na definisanju modela implementacije i institucionalne podrške, kao i priprema tehničke dokumentacije u skladu sa procedurama Svjetske banke.

Poseban fokus biće na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kako bi se obezbijedila održiva implementacija i dugoročni efekti projekta u skladu sa ciljevima u oblasti zaštite životne sredine i klimatske otpornosti.

4. AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU

Pravilnikom o unutrašnjoj o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, na koji je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 04-4847/2 od 28.07.2022. godine, uvedena je Služba za odnose sa javnošću, čiji je glavni zadatak rad na vidljivosti Društva, kao i obezbjeđivanje adekvatnog i blagovremenog informisanja javnosti o radu Društva. Služba za odnose sa javnošću i dalje ostaje ključna komponenta organizacije, fokusirana na povećanje vidljivosti Društva, unaprjeđenje komunikacije sa javnošću i jačanje integriteta u radu.

U 2026. godini, Služba će posebno raditi na:

- **Strategijskoj medijskoj promociji** Društva, sa fokusom na povećanje prepoznatljivosti brenda i jačanje imidža u digitalnom i tradicionalnom medijskom prostoru;
- **Praćenju i analizi medijskog izvještavanja**, uz fokus na trendove, reputacioni menadžment i pravovremeno reagovanje na objave od interesa za Društvo;
- **Razvoju i unapređenju komunikacione strategije**, sa posebnim naglaskom na digitalnu komunikaciju, društvene mreže i online kampanje;
- **Unapređenju web prisustva**, kroz redovno ažuriranje sajta, optimizaciju sadržaja i implementaciju novih funkcionalnosti koje omogućavaju lakšu interakciju sa javnošću;
- **Primjeni i unapređenju Plana integriteta i transparentnosti**, sa ciljem jačanja etičkih standarda, očuvanja reputacije i povećanja povjerenja među zaposlenima, klijentima i partnerima;
- **Razvoju internih i eksternih komunikacionih kampanja**, uključujući newsletter-e, edukativne i promotivne sadržaje, kako bi se dodatno unaprijedila transparentnost i pristupačnost informacij

Aktivnosti službe za odnose sa javnošću obuhvataju širok spektar zadataka koji su usmjereni na izgradnju pozitivnog imidža, upravljanje komunikacijom i jačanje odnosa sa različitim interesnim grupama. Efikasno sprovođenje ovih aktivnosti može značajno doprinijeti uspjehu organizacije i njenom prepoznavanju u javnosti.

r/b	Aktivnost	Opis	Rok	Potrebna sredstva
1	Medijska promocija Društva	Obezbijediti oglašavanje po potrebi Društva	Po zahtjevu dostavljenom Službi za odnose sa javnošću	Redovna budžetska sredstva
2	Press clipping	Redovno praćenje štampanih i elektronskih medija	Kontinuirano	Nisu potrebna sredstva
3	Plan integriteta	Ovaj plan je ključan za izgradnju poverenja među zaposlenima,	I kvartal	Nisu potrebna sredstva

Program rada i finansijski plan za 2026. godinu

		klijentima i javnošću, te za očuvanje reputacije organizacije.		
4	Sajt	Održavanje sajta	Kontinuirano	Redovna budžetska sredstva
5	Društvene mreže	Održavanje društvenih mreža	Kontinuirano	Redovna budžetska sredstva
6	Interni i eksterni newsletter	Izrada i distribucija redovnih newsletter-a za zaposlene i javnost	Prema planu	Redovna budžetska sredstva

Ovaj plan za 2026. godinu stavlja poseban akcenat na digitalnu komunikaciju, strateško planiranje i jačanje etičkog okvira, čime se osigurava efikasna i savremena komunikacija Društva sa svim relevantnim interesnim grupama.

5. OSTALE AKTIVNOSTI

5.1. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izveštavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana Društva:

- Izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa Godišnjim programom rada sa Finansijskim izveštajem za 2025. godinu / aktivnost tokom I kvartala 2026. godine.
- Informacije o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati Društvo, u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo finansija) / kontinuirana aktivnost tokom 2026. godine.

Izveštavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana:

- Priprema XXIX izveštaja o napretku projekta „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*” i njegovo dostavljanje Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstvu finansija, u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I kvartala 2026. godine.
- Priprema XXX izveštaja o napretku projekta „*Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori*” i njegovo dostavljanje Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstvu finansija, u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom III kvartala 2026. godine.
- Priprema polugodišnjih i godišnjih izveštaja o realizaciji aktivnosti koje se finansiraju po osnovu zaključenih ugovora o grantu sa EIB / kontinuirana aktivnosti tokom 2026. godine.

5.2. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA (single project pipeline - SPP)

Slijedeći odredbe Evropske komisije (EK), Upravni odbor WBIF-a je 2015. godine definisao novu metodologiju rada i pripreme projektnih zahtjeva za podršku EU infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu. Ova metodologija podrazumijeva uspostavljanje i održavanje jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP), koja će poboljšati identifikaciju, pripremu i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u sektorima energetike, transporta, zaštite životne sredine, društvenih djelatnosti i digitalne infrastrukture. Trenutno važeća SPP je usvojena na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021. godine.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je iniciralo proceduru ažuriranja SPP za sektor Zaštita životne sredine i 13. maja 2025. godine je donijeto Rješenje o obrazovanju *Sektorske radne grupe za izbor i ocjenu strateškog značaja prioritetnih infrastrukturnih*

projekata u oblasti životne sredine. U IV kvartalu je započela aktivnost na pripremi projektnih identifikacionih formulara (PIF) u saradnji sa lokalnim samoupravama (Društvo je zaduženo za lokalne samouprave iz centralne i sjeverne regije Crne Gore). Očekuje se da će nova SPP za sektor Zaštita životne sredine biti usvojena u I kvartalu 2026. godine na osnovu strateške relevantnosti predloženih projekata.

U 2026. godini, Društvo će, u skladu sa zahtjevom resornog Ministarstvan raditi na ažuriranju SPP.

5.3. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT I KREDITNIH SREDSTAVA

Priprema aplikacija za grantove tehničke podrške i investicione grantove, prvenstveno za projekte iz sektora zaštita životne sredine i društvene djelatnosti, kroz predstojeće pozive WBIF-u 2026. godini, shodno potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za projekte koji su spremni za početak realizacije.

II FINANSIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2026. GODINU

Na osnovu osnivačkih akata Društva i retrospektive poslovanja u 2025. godini, proizilazi obaveza projekcije sredstava za narednu godinu za realizaciju prethodno definisane poslovne politike.

Finansijski plan za 2026. godinu predstavlja sintetički prikaz planiranih aktivnosti.

U Plan su inkorporirani operativni planovi koji se odnose, prvenstveno, na bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i izdatke za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar.

1.1. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definisanih u okviru osnovnih podataka o statusu i djelatnosti Društva) na pojedinačnim projektnim aktivnostima, nema lako utvrdivu jedinicu troška (npr: savjetodavne usluge; količina dokumentacije za prevod, umnožavanje i publikovanje i sl.). U tom pogledu, najveći dio aproksimacije rashoda, polazi od istorijskog rashoda, odnosno ostvarenih izdataka u 2025. godini, kao i planiranih aktivnosti Godišnjim programom rada za 2026. godinu. Shodno tome, ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog nastajanja i realizacije, ostati nepredvidive.

U tabeli su prikazani ukupni projektovani prihodi iz redovnog poslovanja predviđeni za 2026. godinu i iznose 601.719,83 €, odnosno prilivi iz redovnog poslovanja u iznosu od 712.100,00 €, koji predstavljaju zbir prihoda i poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok projektovani rashodi iz redovnog poslovanja iznose 599.508,35 €.

	PRILIVI IZ REDOVNOG POSLOVANJA (prihodi od pružanja usluga + PDV)	IZNOS
1.1	Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2026. godini	686,100.00
1.1.1	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	300,000.00
1.1.2	Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	282,000.00
1.1.3	Ostali planirani prilivi od pružanja usluga	104,100.00
1.2	Ostali prilivi	26,000.00
1.2.1	Prilivi po osnovu refundacija i ostalo	26,000.00
1	Prilivi od pružanja usluga iz redovnog poslovanja (1.1+1.2)	712,100.00
1a	PDV	110,380.17

I	Prihodi iz redovnog poslovanja (prilivi od pružanja usluga iz redovnog poslovanja - PDV) (1-1a)	601,719.83
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
2.1	Tekući izdaci	599,508.35
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	389,308.35
2.1.1.1	Neto zarade	315,632.84
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	24,888.50
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	39,949.43
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	5,104.31
2.1.1.5	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3,733.27
2.1.2	Ostala lična primanja	71,000.00
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora (bruto)	48,000.00
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu i ostali ugovori, naknade i ostala lična primanja (bruto)	23,000.00
2.1.3	Rashodi za materijal i energiju	26,500.00
2.1.3.1	Rashodi za materijal	13,500.00
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	1,500.00
2.1.3.1.2	Kancelarijski materijal	5,000.00
2.1.3.1.3	Reklamni materijal	5,000.00
2.1.3.1.4	Sredstva higijene	2,000.00
2.1.3.2	Rashodi za energiju	5,000.00
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	8,000.00
2.1.4	Rashodi za usluge	71,200.00
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	8,000.00
2.1.4.2	Reprezentacija	6,000.00
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,500.00
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	3,000.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	7,000.00
2.1.4.6	Ostale usluge	36,700.00
2.1.4.6.1	Medijske i promotivne usluge	5,000.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	1,500.00
2.1.4.6.3	Usluge osiguranja zaposlenih	3,000.00
2.1.4.6.4	Troškovi za poštanske usluge	500.00
2.1.4.6.5	Troškovi za usluge fiksne telefonije i interneta	5,000.00
2.1.4.6.6	Troškovi mobilne telefonije	5,000.00
2.1.4.6.7	Troškovi održavanja mejlova	2,000.00
2.1.4.6.8	Troškovi održavanja sajta	3,000.00
2.1.4.6.9	Troškovi održavanja društvenih mreža	4,000.00
2.1.4.6.10	Troškovi inoviranja i održavanja informacionog sistema	3,000.00
2.1.4.6.11	Troškovi odvoza komunalnog otpada	600.00

2.1.4.6.12	Troškovi vodovoda i kanalizacije	600.00
2.1.4.6.13	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	1,000.00
2.1.4.6.14	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	2,500.00
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	8,000.00
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	7,500.00
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2,000.00
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	2,000.00
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	3,500.00
2.1.6	Renta	28,000.00
2.1.6.1	Zakup poslovnog i skladišnog prostora sa porezom i prirezom	28,000.00
2.2.	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	6,000.00
2.2.1	Izdaci za osnovna sredstva, opremu i sitan inventar	6,000.00
II	Rashodi iz redovnog poslovanja Društva (2.1+2.2)	599,508.35
	PRILIV (PRIHODI+PDV) iz redovnog poslovanja Društva	712,100.00
I	PRIHODI iz redovnog poslovanja Društva	601,719.83
II	RASHODI iz redovnog poslovanja Društva	599,508.35
III	SUFICIT/DEFICIT iz redovnog poslovanja Društva (I-II)	2,211.48

Napomena: Shodno Zakonu o PDV-u, Društvo je u obavezi da obračuna i plati porez na dodatu vrijednost na promet oporezivih usluga i isti prikaže na svojim fakturama. Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode iz redovnog poslovanja Društva u 2026. godini iznosi aprox 110.380,17 €, tako da planirani prilivi iz redovnog poslovanja Društva za 2026. godinu bi iznosili 712.100,00 €.

1.2. PLANIRANI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA

Osnov za planiranje prihoda za 2026. godinu odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2026. godinu, kao i prihode po osnovu već potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Planirano je potpisivanje ugovora između Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Društva u iznosu od 247.933,88 € bez PDV-a, odnosno 300.000,00 € sa PDV-om i potpisivanje ugovora sa opštinama u centralnom, sjevernom i južnom dijelu Crne Gore, u iznosu od 233.057,85 € bez PDV-a, odnosno 282.000,00 € sa PDV-om.

Obzirom da planirana vrijednost ugovora za 2026. godinu sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i sa opštinama nije dovoljna za pokriće planiranih troškova, Društvo planira i ostale prilive od pružanje usluga u iznosu od 94.728,10 € bez PDV-a, odnosno priliv u

iznosu od 104.100,00 € sa PDV-om. Dio navedenih sredstava odnosi se na vrijednost usluga koje Društvo planira da pruža i tokom 2026. godine Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija shodno potpisanom Ugovoru u procesu implementacije Projekta „*Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori-2*“, a kojim je definisan iznos plaćanja izvršenih usluga na mjesečnom nivou 4.175,00 € sa PDV-om (stopa PDV-a 0%).

Društvo planira pružanje usluga i potpisivanje novih ugovora sa lokalnim samoupravama kojima trenutno ne pruža usluge, drugim institucijama i firmama kako bi obezbjedilo nedostajuća sredstva i zajedno sa gore navedenim prilivima u potpunosti pokrilo planirane troškove.

Takođe, očekuje se tokom 2026. godine refundacija po osnovu trudničkog i porodijskog bolovanja.

1.3. PLANIRANI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA DRUŠTVA

Tekući rashodi

Bruto zarade i doprinosi po osnovu poreza i doprinosa

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad (neto zarade), porez na lična primanja, prirez na porez, doprinose na teret zaposlenog (doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), doprinose na teret poslodavca (osiguranje u slučaju nezaposlenosti), kao i ostale doprinose na teret poslodavca (doprinosi za Privrednu komoru Crne Gore, poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih; doprinosi za Fond rada; doprinosi za rehabilitaciju invalidnih lica). Porezi i doprinosi su obračunati u skladu sa važećim zakonskim propisima za zarade i druga primanja, čiji iznosi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa. Rashodi zarada zaposlenih za 2026. godinu obračunati su u skladu sa Pravilnikom o zaradama i drugim primanjima zaposlenih, a na osnovu radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu. Shodno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, predviđeno je 22 radna mjesta od kojih je 18 visoko kvalifikovanih kadrova, dok su četvero zaposlenih srednje stručne spreme.

Usled povećanja obima posla, kao i odliva kadra tokom 2023. godine, Društvo ima potrebu za jačanjem kadrovskog kapaciteta, posebno u programskom sektoru. Takođe, shodno odredbama Ugovora o pružanju usluga potpisanog sa Ministarstvom prosvjete Društvo je u obavezi da tokom cjelokupnog trajanja projekta angažuje Program menadžera koji će biti zadužen za praćene implementacije Projekta „*Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori-2*“.

Ostala lična primanja se odnose na naknade članovima Odbora direktora i naknade po osnovu ugovora o djelu, ostale ugovore, naknade i primanja. Naknade članovima Odbora direktora iskazane su u bruto iznosu (sa pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora čine Predsjednik, zamjenik predsjednika i 5 članova. Ugovori o djelu i ostali ugovori planirani su za eventualna angažovanja lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu, za poslove koji nijesu primarna djelatnost, a trajanje istih je privremenog karaktera.

Rashodi za materijal i energiju obuhvataju: troškove za materijal (nabavka publikacija i stručne literature, kancelarijskog i reklamnog materijala, sredstava higijene) i troškove za

energiju i gorivo.

Rashodi za usluge obuhvataju: službena putovanja u zemlji i inostranstvu, reprezentacija, rashode platnog prometa i bankarskih usluga, pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge i poslovne rashode.

Ostale usluge obuhvataju: usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila odnose se na redovno osiguranje, usluge tehničkog pregleda vozila, kasko osiguranje. U ostale usluge se ubrajaju i: usluge osiguranja zaposlenih, medijske i promotivne usluge, troškovi za poštanske usluge, troškovi za telefonske i internet usluge, usluge održavanja mejlova, sajtova i društvenih mreža, troškovi održavanja informacionog sistema, troškovi odvoza komunalnog otpada, troškovi vodovoda i kanalizacije, nabavka licenci za pakete propisa i ostalih poslovnih paketa (paket propisa, Biznisoft, licence za kompjutere i sl.).

Ostali poslovni rashodi se planiraju za slučaj nastanka poslovnih rashoda, koji se nisu mogli predvideti u trenutku planiranja.

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju: **tekuće održavanje poslovnog prostora** koje se odnosi na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela poslovnog prostora, potrebe za zanatskim radovima i sl; **tekuće održavanje opreme** koje se odnosi na planirane potrebe redovnog servisa IT opreme (centralnog štampača, multifunkcionalnog uređaja, skenera, telefonske mreže i uređaja i sl.), sitne popravke kancelarijskog namještaja; **tekuće održavanje vozila** koje se odnosi na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih djelova i popravke. Planirani rashod za **zakup poslovnog i skladišnog prostora** iznosi 28.000,00 €. Obzirom da se Društvo trenutno nalazi u iznajmljenim prostorijama, a zbog nastalih promjena na tržištu očekuje se da će mjesečni iznos zakupnine u 2026. godini biti veći od iznosa zakupnine u 2025. godini. Takođe, neophodno je obezbediti skladišni prostor za odlaganje dokumentacije iz prethodnih godina.

Izdaci za osnovna sredstva i sitan inventar

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku računarske, kancelarijske opreme i ostalih osnovnih sredstava, kao i sitnog inventara za potrebe Društva. Naime, neophodno je obnoviti dio računarske i kancelarijske opreme zbog zastarelosti i čestih kvarova.

1.4. IZMIRENJE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA

Društvo redovno izmiruje tekuće poreske obaveze i ostale obaveze iz poslovanja, što planira da nastavi u 2026. godini.

1.5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom, i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti koje u momentu izrade plana

nijesu bile poznate.

Planirani rashodi iz redovnog poslovanja Društva u iznosu od **599.508,35 €** biće pokriveni planiranim prihodima iz redovnog poslovanja u iznosu od **601.719,83 €**, čime će se obezbijediti **ravnoteža u finansijskom planiranju i pozitivan finansijski rezultat.**


2. PRAVNI OSNOV

Članom 10 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 11 stav 1 tačka 3 Statuta Društva je definisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan.

Članom 15 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 12 stav 1 tačka 3 Statuta Društva je definisano da Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Podgorica, 05.12.2025. godine

v.d. izvršnog direktora
Novo Konjević, dipl.ecc.



U G O V O R
O PRUŽANJU USLUGA

Ugovorne strane:

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Adresa: Eko-efikasna zgrada, Cetinjski put b.b, Podgorica

PIB: 11100147

koje zastupa ministar Damjan Ćulafić

(u daljem tekstu: Naručilac)

I

DOO „PROJECT-CONSULTING“ - Podgorica

Adresa: Ul. Moskovska br. 65, I sprat, Podgorica

Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica

ž.r: 510-23425-90

NLB Banka AD PODGORICA

ž.r: 530-0000000166819-76

PIB: 02730430

PDV reg. br: 30/31 - 08382-5

koje zastupa v.d. izvršnog direktora Novo Konjević

(u daljem tekstu: Izvršilac)

su se saglasile da:

U skladu sa članom 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting” – Podgorica (“Službeni list CG”, br.7/08, 86/09 i 24/22), kojom je definisana djelatnost Društva sadržana u pružanju stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Osnivač, odnosno Vlada Crne Gore, zaključuje Ugovor o pružanju usluga, sljedeće sadržine:

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga implementacije projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine u opštinama centralnog i sjevernog regiona Crne Gore, kao i u opštini Ulcinj, koji se (ko)finansiraju iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija (Evropska investiciona banka - EIB, Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Svjetska banka, itd.), kao i iz bespovratnih sredstava Evropske Unije i drugih donatora.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 2

Izvršilac se ovim ugovorom obavezuje da pruža usluge implementacije projekata koji se finansiraju na osnovu sljedećih finansijskih ugovora, i to:

- 1) Finansijski ugovor „*Projekat vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Crnoj Gori / C*” („*Montenegro Water and Sanitation Project / C*”), zaključen 13.12.2010. godine između države Crne Gore i EIB na iznos od 16.500.000,00 eura.
- 2) Finansijski ugovor „*Projekat vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Crnoj Gori D*” („*Montenegro Water and Sanitation Project D*”), zaključen 25.06.2015. godine između države Crne Gore i EIB na iznos od 10.000.000,00 eura.
- 3) Finansijski ugovor „*Projekat vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Crnoj Gori E*” („*Montenegro Water and Sanitation Project E*”), zaključen 29.12.2016. godine između države Crne Gore i EIB na iznos od 25.500.000,00 eura.
- 4) Ugovor o grantu „*Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Pljevlja*” („*Pljevlja Wastewater Treatment Plant*”), u okviru IPA 2010 nacionalnog programa, zaključen 10.10.2012. godine između države Crne Gore i EIB na iznos od 3.500.000,00 eura.
- 5) Ugovor o grantu „*Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Bijelo Polje, Crna Gora*” („*Montenegro, Bijelo Polje Wastewater Treatment Plant*”), zaključen 24.12.2019. godine između države Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i EIB na iznos od 2.993.000,00 eura.
- 6) Ugovor o grantu „*Unaprjeđenje sistema otpadnih voda i vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Crne Gore (Kolašin, Rožaje i Mojkovac)*” („*Improvement of wastewater and water supply system in the north part of Montenegro (Kolasin, Rozaje and Mojkovac)*”), zaključen 30.12.2024. godine između države Crne Gore, Opštine Kolašin, Opštine Rožaje, Opštine Mojkovac i EIB na iznos od 22.559.644,00 eura.

- 7) U govor o grantu „Unaprjeđenje sistema sakupljanja otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja” (*„Improvement of wastewater collection systems in the Municipalities of Nikšić and Pljevlja, Montenegro”*), koji će biti zaključen u 2026. godini između države Crne Gore, Opštine Nikšić, Opštine Pljevlja i EIB na iznos od 17.640.000,00 eura.
- 8) Ugovor o grantu „Unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje” (*„Improvement of water supply system in the Old Royal Capital Cetinje, Montenegro”*), koji će biti zaključen u 2026. godini između države Crne Gore, Prijestonice Cetinje i EIB na iznos od 12.612.681,00 eura.

Takođe, Izvršilac će pružati usluge implementacije projekata za koje je obezbijedena sljedeća tehnička podrška:

- 1) Grant tehničke podrške obezbijeden kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (WBIF) za projekat WB24-MNE-ENV-01 - Pljevlja kanalizaciona mreža faza 2: Studija izvodljivosti, Glavni projekat, tenderska dokumentacija“, ukupne vrijednosti od 350.000,00 eura.

Usluge po osnovu navedenih ugovora obuhvataju aktivnosti koje proističu iz uloge Jedinice za implementaciju projekta, definisane pomenutim ugovorima. Usluge obuhvataju, ali nijesu ograničene na sljedeće aktivnosti:

- stručna podrška osnivaču/naručiocu/lokalnim samoupravama tokom pripreme faze realizacije projekata, koja naročito uključuje sljedeće aktivnosti: podrška u pripremi nacrt projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, tehničke dokumentacije, itd.; podrška u fazi izrade potrebnih studija i tehničke dokumentacije; analiza pripremljene dokumentacije sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa pravilima međunarodnih finansijskih institucija koje finansiraju projekat;
- izrada nacrt tenderskih dokumentacija za nabavku roba, radova i usluga u skladu sa procedurama međunarodnih institucija: EIB, EBRD, Svjetska Banka, PRAG - Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions (Pravilnik o procedurama za ugovore spoljnih akcija EU) i FIDIC uslovima ugovaranja (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils / Međunarodna federacija inženjera-konsultanata);
- stručna podrška osnivaču/naručiocu/lokalnim samoupravama u obavljanju poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno, sprovođenje procedura nabavki roba, radova i usluga koje su predviđene ugovorima o finansiranju projekta;
- stručna podrška osnivaču/naručiocu/lokalnim samoupravama u pripremi ugovorne dokumentacije za nabavku roba, radova i usluga;
- stručna podrška osnivaču/naručiocu/lokalnim samoupravama tokom realizacije zaključenih ugovora za nabavku roba, radova i usluga, naročito: podrška u administrativnom upravljanju ugovorima i sprovođenju ugovorenih obaveza, aktivno učešće na sastancima odbora za praćenje realizacije projekta, kontrola i komentari na

dostavljenu dokumentaciju ugovarača i smjernice za postupanje, priprema nacrti aneksa zaključenih ugovora i obezbjeđivanje saglasnosti ugovarača i međunarodnih finansijskih institucija za potpisivanje istih, kontrola i procesuiranje prema Ministarstvu finansija dostavljenih računa ugovarača za realizaciju ugovorenih aktivnosti;

- pripremanje redovnih izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija, za potrebe osnivača/naručioca/lokalnih samouprava;
- pripremanje redovnih izvještaja o realizaciji projekata za potrebe međunarodnih finansijskih institucija, u skladu sa formom i dinamikom izvještavanja definisanim zaključenim ugovorima;
- sve druge obaveze i aktivnosti koje proizilaze iz navedenih finansijskih ugovora sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Izvršilac se ovim ugovorom obavezuje da pruža i druge usluge, koje se odnose na stručnu podršku osnivaču/naručiocu/lokalnim samoupravama u stvaranju preduslova za realizaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, koje obuhvataju, ali nijesu ograničene na sljedeće aktivnosti:

- stručna podrška u kandidovanju novih i ažuriranju postojećih projekata sa Jedinstvene liste prioriternih infrastrukturnih projekata (JLPIP), koju, na osnovu strateške relevantnosti projekata, formira sektorska radna grupa za sektor Zaštita životne sredine, formirana od strane Naručioca. Podrška naročito obuhvata pripremu Projektnih identifikacionih formulara (PIF) za nove projekte, ažuriranje PIF-ova za projekte koji se već nalaze na JLPIP i po zahtjevu naručioca, definisanje strateške relevantnosti projekata na osnovu utvrđenih kriterijuma;
- stručna podrška u poslovima kandidovanja novih i postojećih projekata s ciljem obezbjeđivanja kreditnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
- stručna podrška u poslovima kandidovanja novih i postojećih projekata s ciljem obezbjeđivanja bespovratnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Podrška naročito obuhvata, ali nije ograničena na, pripremu aplikacionih formulara za predstojeće pozive Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF - Western Balkans Investment Framework) za obezbjeđivanje tehničke podrške i investicionih grantova, kroz sljedeće aktivnosti:
 - analiza dostupne dokumentacije i informacija o projektu;
 - prikupljanje i selekcija relevantnih podataka neophodnih za pripremu aplikacionog formulara;
 - popunjavanje aplikacionog formulara u skladu sa pravilima i procedurama WBIF-a, a što, između ostalog, uključuje pružanje relevantnih informacija o

sljedećim aspektima projekta: faza u kojoj se projekat trenutno nalazi; opis projekta i trenutni status realizacije sa osvrtom na realizovane i predstojeće aktivnosti; glavni ciljevi projekta; strateški kontekst projekta; usklađenost projekta sa ciljevima WBIF-a i zakonodavstvom Evropske Unije; institucionalni okvir projekta, pregled i opis uključenih strana i njihova organizacija; budžet i finansijski plan projekta; fiskalna održivost projekta; definisanje iznosa bespovratnih sredstava koji je predmet aplikacionog formulara; opravdanost traženog iznosa bespovratnih sredstava i pružanje relevantnih informacija o benefitima koje će realizacija projekta imati; očekivani rezultati projekta, sa osvrtom na glavne indikatore budućih rezultata; održivost projekta; procjena rizika povezanih sa uspješnom implementacijom projekta sa mjerama ublažavanja; klimatski aspekti projekta; indikativni kalendar projekta; opis planiranih procedura nabavki; praćenje, izvještavanje i evaluacija projektnih aktivnosti; komunikacija i vidljivost projekta; priprema ček-liste sa ključnim zahtjevima projekta.

- komunikacija i koordinacija aktivnosti, tokom svih faza apliciranja, sa predstavnicima osnivača/naručioca/lokalnih samouprava i drugih uključenih strana (Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori, Nacionalni IPA koordinator, međunarodna finansijska institucija koja će podržati projekat, WBIF, itd.).
- Sve druge obaveze i aktivnosti koje se smatraju neophodnim za stvaranje preduslova za uspješnu i pravovremenu realizaciju projekata.

Član 3

Za izvršenje obaveza po ovom Ugovoru, Izvršilac će obezbijediti kadrovske i tehničke uslove, u smislu raspoloživosti odgovarajućeg kadra sa poznavanjem relevantne problematike poslovanja Naručioca, kao i potrebnu opremu za efektivnu realizaciju ugovorenih obaveza.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 4

Naručilac je obavezan da:

- obezbijedi blagovremenu informaciju Izvršioca o svim poslovnim aspektima relevantnim za predmet Ugovora i učini raspoloživim dokumentacione podloge potrebne za izvršenje naloga datih Izvršiocu;
- povratno komentariše kvalitet i stepen upotrebljivosti radova koje obavi Izvršilac u cilju njihovog korigovanja i dostizanja visokog upotrebnog nivoa, i
- obezbijedi učešće svojih stručnjaka za izvršenje pojedinih naloga, kada je to neophodno i uz uslov da ne remeti ciklus svog rada.

KOORDINACIJA

Član 5

Izvršilac će realizovati svoje obaveze u skladu sa nalogom dobijenim od strane Naručioca odnosno usvojenim Godišnjim programom rada Izvršioca.

Nalog podrazumijeva konkretizovani zahtjev Naručioca u skladu sa obavezama Izvršioca definisanim članom 2 ovog Ugovora, odnosno osnivačkim aktima Izvršioca.

IZVJEŠTAVANJE NARUČIOCA

Član 6

Izvršilac će o svojim realizovanim aktivnostima redovno izvještavati Naručioca u skladu sa dinamikom izvještavanja koja je utvrđena osnivačkim aktima Izvršioca.

Izvršilac će pripremiti izvještaje za potrebe Naručioca, koji su vezani za realizaciju ugovorenih obaveza koje proizlaze iz finansijskih ugovora sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije, a koji se odnose na projekte u kojima je Izvršilac angažovan u svojstvu Jedinice za implementaciju projekta.

Izvršilac će, takođe, po pisanom zahtjevu Naručioca, pripremati i ad hoc informacije i izvještaje.

NAKNADE I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 7

Ukupna vrijednost usluga Izvršioca za period od 1. januara 2026. godine do 31. decembra 2026. godine iznosi 300.000,00 EUR sa PDV-om (slovima: tri stotine hiljada eura), u skladu sa Programom rada i finansijskim planom Izvršioca za 2026. godinu, na koji je Vlada Crne Gore dala saglasnost na sjednici održanoj dana _____. godine.

Izvršilac će, za usluge iz člana 1 ovog Ugovora, Naručiocu ispostaviti fakture na sljedeći način:

- za period od januara do decembra 2026. godine: po 25.000,00 EUR sa PDV-om (slovima: dvadeset pet hiljada eura).

Obaveza Naručioca je da iznose iz stava 2 ovog člana izmiruje prema fakturama dostavljenim od strane Izvršioca, uz izvještaj o realizovanim aktivnostima.

Naručilac će isplatu iznosa iz stava 2 ovog člana vršiti u roku od 7 dana od dana prijema fakture.

Naručilac će uplate iznosa vršiti na žiro račun Izvršioca koji se vodi kod Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, koji glasi: 510-23425-90 ili žiro račun Izvršioca koji se vodi kod NLB Banke AD Podgorica, koji glasi: 530-0000000166819-76.

IZVJEŠTAVANJE

Član 8

Izvršilac je u obavezi da Naručiocu dostavlja „Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem” na polugodišnjem i godišnjem nivou, usvojen od strane Odbora direktora.

ROKOVI

Član 9

Izvršilac će svoje obaveze iz člana 2 i člana 8 ovog Ugovora izvesti u rokovima koji su definisani finansijskim ugovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama, a koji zavise od dinamike implementacije pojedinačnih projekata kojima je Izvršilac angažovan u svojstvu Jedinice za implementaciju projekta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 10

Sve eventualne sporove do kojih dođe u toku realizacije Ugovora, ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno.

Ukoliko eventualni sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, svaka od ugovornih strana može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine, sa mogućnošću produžetka potpisivanjem posebnog Aneksa.

Ugovorne strane imaju pravo na prijevremeni raskid ovog Ugovora pod uslovima propisanim zakonom.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

DOO „Project-Consulting” – Podgorica

**v.d. izvršnog direktora
Novo Konjević**

**Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i
razvoja sjevera**

**ministar
Damjan Ćulafić**
