

Informacija o potpisivanju Amandmana br.3 Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva: Lot 1 - rehabilitacija i unaprjeđenje dionice puta M-2 Rožaje-Špiljani

Uprava za saobraćaj, shodno članu 13 Zakona o putevima („Sl.list CG“, br. 82/2020 i 140/2022), te članom 37 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“, br. 49/2022, 52/2022, 56/2022, 82/2022, 110/2022, 139/2022, 98/2023 i 93/2004), upravlja državnim putevima. Ista se obratila Ministarstvu saobraćaja zahtjevom (broj 02-1162/1 od 16.10.2024.godine) za potpisivanje Amandmana br.3 Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva: Lot 1 – rehabilitacija i unaprjeđenje dionice puta M-2 Rožaje – Špiljani.

Realizacija projekta rehabilitacije i unaprjeđenja dionice puta M-2 Rožaje – Špiljani počela je u avgustu 2020.godine, prema Ugovoru br. 01-13344/1 od 09.01.2020.godine, koji je Uprava za saobraćaj potpisala sa Izvođačem radova, austrijskom kompanijom Strabag AG.

Ugovor sa Izvođačem radova potpisan je na iznos od 19.185.064,72 € sa stopom PDV-a od 0% jer je finansiranje projekta planirano iz kreditnih sredstava EBRD I rokom završetka radova od 24 mjeseca..

Iz razloga što finansiranje projekta nije u cjelosti obezbjeđeno iz kredita EBRD-a, Uprava je, dana 05.07.2023.godine, sa Izvođačem potpisala Amandman br.1 kojim je definisano da se finansiranje projekta do iznosa 9.150.000,00 € vrši iz kreditnih sredstava po stopi PDV-a od 0%, a finansiranje projekta preko iznosa od 9.150.000,00 € vrši iz sredstava Budžeta Crne Gore sa stopom PDV-a od 21%. Na osnovu ovog Amandmana ugovorena vrijednost radova je iznosila 19.185.064,72 € bez PDV-a, odnosno 21.292.428,31 € sa PDV-om. Takođe ovim Amandmanom je rok izvođenja radova produžen do 15.11.2023.godine.

Zbog značajnog povećanja cijena građevinskog materijala i proizvoda, a na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-8366/2 od 22.12.2022.godine, ugovorne strane su dana 23.08.2023.godine potpisale Amandman br.2 kojim je izmijenjen član 13.8 osnovnog Ugovora koji se odnosi na korekciju cijena.

Shodno ovom Amandmanu vrijednost radova je povećana za dodatnih 1.710.726,00 € bez PDV-a odnosno 2.069.978,46 € sa PDV-om.

Geodetske i geološke podloge urađene za ovaj projekat nisu odgovarale stvarnom stanju na terenu što je prouzrokovalo česte promjene već urađenih tehničkih rješenja. Takođe, došlo je i do promjene Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta u kojem su pooštreni uslovi za ugradnju odbojnih ograda. Prethodno navedeno dovelo je do potrebe za izvođenjem dodatnih i naknadnih radova u ukupnom iznosu od 4.788.931,08 € bez PDV-a, odnosno 5.794.606,61 € sa PDV-om. Dodatni i naknadni radovi zahtjevali su i novo vrijeme, pa je prema dinamičkom planu dostavljenom od strane Izvođača datum 15.06.2024.godine predstavljao rok za završetak svih radova.

Uprava za saobraćaj je u maju 2024.godine pokrenula proceduru potpisivanja Amandmana br.3, ali kako u Budžetu Crne Gore za 2024.godinu nije bilo dovoljno predviđenih finansijskih sredstava za ovaj projekat, moralo se čekati usvajanje rebalansa Budžeta. Usvojenim Rebalansom oprijedljena su sva potrebna sredstva kako bi se ovaj projekat u potpunosti završio.

Radovi na projektu su završeni (tehnički pregled izvedenih radova je u toku) i shodno ugovornim uslovima od strane Nadzornog inženjera je izdata Potvrda o preuzimanju radova.

AMANDMAN br.3

Ugovora br. 01-13344/1 od 09.01.2020. godine: Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva
Lot 1 – Rehabilitacija i unapređenje dionice puta M-2 Rožaje - Špiljani

Ovaj Amandman br. 3 zaključen je _____ 2024.godine između ugovornih strana:

(1) **Uprave za saobraćaj**, sa sjedištem u Ulici IV proleterske br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem tekstu: Investitor)

i

(2) **Strabag AG**, privrednog društva osnovanog po austrijskim zakonima i sa glavnim sjedištem u Ortenburger StraÙe 27, 9800 Spittal an der Drau, Austrija (u daljem tekstu: Izvođač).

Investitor i Izvođač (u daljem tekstu: Ugovorne strane) su zaključili Ugovor o rekonstrukciji puta M-2 dionica Rožaje - Špiljani (u daljem tekstu: Ugovor). S obzirom na to da se tokom realizacije Ugovora dogodilo nekoliko događaja koji su uticali na program izvođenja radova, rok za završetak, kao i na način plaćanja izvedenih radova, kako je definisano Ugovorom, od kojih su ključni događaji:

- Neblagovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- Promjene tehničkih rješenja zbog prilagođavanja stvarnom geološkom stanju na terenu i geometriji postojećeg stanja
- Finansiranje projekta iz sredstava kredita EBRD-a u iznosu od 9.150.000,00 € bez PDV-a što je manje od ugovorenog iznosa koji iznosi 19.185.064,72 € bez PDV-a
- Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda

Ugovorne strane su se saglasile kako slijedi:

Član 1

Predmet Amandmana br. 3 su produženje roka za završetak radova i povećanje ugovorene cijene.

Član 2

Sve formulacije, izrazi i definisani termini u ovom Amandmanu imaće isto značenje kao što je dato u Ugovoru.

Član 3

U skladu sa odredbama ovog Amandmana br. 3 koji definiše produžetak roka, novi datum završetka radova je 15.06.2024. godine.

Član 4

Ugovorena cijena radova uvećava se na iznos od 25.684.721,80 € bez PDV-a odnosno 29.157.013,38 € sa PDV-om.

U novu ugovorenu cijenu uključeni su sledeći iznosi:

- Iznos od **19.185.064,72 €** po osnovu osnovnog ugovora.
Ovaj iznos predstavlja ugovorenu cijenu radova bez PDV-a
- Iznos od **2.107.363,59 €** po osnovu Amandmana broj 1.
Ovaj iznos se odnosi na PDV na osnovnu cijenu ugovora iz razloga što se na sredstva u iznosu od 9.150.000,00 € koja su obezbeđena iz kredita EBRD-a plaćanje PDV-a vrši po

stopi od 0%, a na preostala ugovorena sredstva u iznosu od 10.035.064,72 € koja su obezbjeđena iz Budžeta CG plaćanje PDV-a vrši po stopi od 21%.

- Iznos od **2.069.978,46 €** sa PDV-om (1.710.726,00 € bez PDV-a) po osnovu Amandmana broj 2

Ovaj iznos se odnosi na korekciju cijena (obračun razlike u cijeni) shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-8366/2 od 22.12.2022.godine

- Iznos od **5.794.606,61 €** sa PDV-om (4.788.931,08 € bez PDV-a) po osnovu naknadnih i viškova radova.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da može doći do promjene ugovorene vrijednosti radova (povećanja ili smanjena) što će biti predmet posebnog Amandmana, a po procjeni svih događaja i okolnosti, koje su do sada uticale na realizaciju Ugovora i koje će, ukoliko ih bude, biti prijavljene od strane Investitora ili Izvođača.

Član 6

Ovaj Amandman br. 3 postaje validan i stupa na snagu potpisivanjem od strane ugovornih strana.

Član 7

Sve odredbe Ugovora koje nijesu izmijenjene i / ili dopunjene ovim Amandmanom br. 3 ostaju na snazi.

Ovaj Amandman br. 3 se sastoji od dvije (2) stranice i sačinjen je u četiri (4) dvojezična primjerka na engleskom i crnogorskom jeziku, po dva (2) za svaku Ugovornu stranu.

Potpisao:

Potpisao:

Za Investitora:

Za Izvođača: