

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetske dozvola ("Službeni list Crne Gore", br. 49/10 i 38/13) i Zakonom o energetici ("Službeni list Crne Gore", broj 28/10), Ministarstvo ekonomije je omogućilo posebnu proceduru za izgradnju energetske objekata, u koje spada i izgradnja energetske objekata instalisane snage do 1 MW na osnovu energetske dozvole. Privredno društvo „Igma Grand“ d.o.o, Andrijevića je u skladu sa navedenim, podnijelo zahtjev Ministarstvu ekonomije za izdavanje energetske dozvole za potrebe izgradnje male hidroelektrane "Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka, Opština Andrijevića.

Ministarstvo ekonomije je 29.04.2013. godine, u skladu sa zakonskom regulativom donijelo Rješenje o izdavanju energetske dozvole, broj: 01-27/60, privrednom društvu „Igma Grand“ d.o.o, Andrijevića (u daljem tekstu: Koncesionar), nakon čega je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Koncedent) donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka, na osnovu koje je dana 28.01.2014. godine, zaključen Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka (u daljem tekstu: Ugovor).

Zbog potrebe rješavanja pitanja osnivanja koncesionog preduzeća, Koncesionar se obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za prenos Ugovora na zavisno privredno društvo čiji je osnivač Koncesionar. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je pripremilo i sa Koncesionarom usaglasilo tekst Aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji i Sporazum o prenosu Ugovora o koncesiji, koji je Vlada Crne Gore razmotrila i usvojila na sjednici od 30.07.2015. godine. Shodno tome, 04.11.2015. godine potpisan je Aneks broj 1 ugovora kao i Sporazum o prenosu ugovora. Sporazumom o prenosu ugovora, privredno društvo „Igma Grand“ d.o.o, Andrijevića prenijelo je prava i obaveze na koncesiono društvo „Igma Energy“ d.o.o, Andrijevića, i ostalo solidarno odgovorno za ispunjenje obaveza iz Ugovora.

U skladu sa zaključenim Ugovorom Koncesionar je dužan da sprovodi aktivnosti na realizaciji ovog projekta u skladu sa Planom realizacije i po fazama utvrđenim članom 3 Ugovora. Naime, Koncesionar je dužan da realizuje projekat izgradnje mHE u sljedećim rokovima:

- I faza, Koncesionar je dužan da obezbijedi izdavanje građevinske dozvole u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
- II faza, Koncesionar je dužan da u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole, završi izgradnju predmetne mHE. Ova faza se završava Datumom početka komercijalnog rada mHE;
- III faza, Koncesionar u ovoj fazi vrši eksploataciju hidroenergetskog potencijala i proizvodi električnu energiju. Ova faza traje 27 godina od Datuma početka komercijalnog rada mHE koji označava datum zaključivanja ugovora o otkupu električne energije sa operatorom tržišta.

Imajući u vidu da je Koncesionar 14.12.2015. godine dobio urbanističko-tehničke uslove shodno odredbama iz Ugovora počeli su da teku rokovi iz Ugovora. Koncesionar je dana 03.05.2017. godine dobio upotrebnu dozvolu, a ugovor o otkupu električne energije zaključio sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije dana 03.07.2017. godine čime je počeo da teče rok III faza, tj. faze eksploatacije. U skladu sa tim stvarni period u kojem je realizovana I i II faza Plana realizacije je od 14.12.2015. godine do 03.07.2017. godine.

Kako je shodno članu 5 stav 5 Ugovora, utvrđeno da ukoliko Koncesionar realizuje I i II fazu Plana realizacije u kraćim rokovima nego što je to predviđeno ugovorom, za vremenski period koji

predstavlja razliku između roka koji je predviđen ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane navedene faze, automatski će se produžiti III faza Plana realizacije, u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ugovora.

S tim u vezi, Koncesiono društvo „Igma Energy“ d.o.o, Andrijevića se 10.07.2017. godine obratilo Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za produženje roka III faze za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen Ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane I i II faza Plana realizacije predmetnog Ugovora.

Cijeneći navedene razloge, a u skladu sa odredbama Ugovora, neophodno je izvršiti izmjene i dopune Ugovora kroz zaključenje aneksa Ugovora, kojima će se III faza Plana realizacije predmetnog Ugovora produžiti na način što se od Perioda koncesije oduzeti stvarni rok u kom su realizovane I i II faza Plana realizacije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije pripremiло je Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Piševska rijeka” na vodotoku Piševska rijeka, na čiji tekst su Koncesionar i Koncesiono društvo dali saglasnost. Pomenuti aneks predviđa sljedeće izmjene i dopune:

Postojeća odredba Ugovora kojom su utvrđeni rokovi za realizaciji ovog Ugovora po fazama se mijenja na sljedeći način i glasi:

- I faza, u roku od koji ne može biti duži od 12 mjeseci, i koji počinje da teče od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno od 14.12.2015. godine, a završava se Datumom izdavanja građevinske dozvole;
- II faza, u roku koji ne može biti duži od 24 mjeseca od završetka I faze, a završava se Datumom početka komercijalnog rada mHE, odnosno 03.07.2017. godine;
- III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije i završava se 13.12.2045. godine, uključujući i taj dan.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Piševska rijeka” na vodotoku Piševska rijeka.
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Piševska rijeka” na vodotoku Piševska rijeka.
3. Ovlašćuje se Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore potpiše Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji iz tačke 2. ovih zaključaka sa privrednim društvom „Igma Grand“ d.o.o, Andrijevića i društvom „Igma Energy“ d.o.o, Andrijevića.

**ANEKS br. 2 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA
IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „PIŠEVSKA RIJEKA“ NA VODOTOKU PIŠEVSKA
RIJEKA**

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2017. godine, između:

1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)

2. IGMa GRAND d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa Tamara Kokić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesionar),

3. IGMa ENERGY d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa Igor Mašović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesiono društvo)

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu „Ugovorne strane“, dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumjeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo.

UVOD

- Ovim Anex-om vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, broj: 01-28/17 od 28.01.2014. godine (u daljem tekstu: Ugovor) i Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, broj: 01-6/448 od 04.11.2015. godine i Sporazuma o prenosu Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, broj: 01-6/449 od 04.11.2015. godine.
- S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora, to Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

Član 1

U članu 5 Ugovora stav 1 mijenja se i glasi glasi:

5.1. Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:

- i. I faza, u roku od koji ne može biti duži od 12 mjeseci, i koji počinje da teče od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno od 14.12.2015. godine, a završava se Datumom izdavanja građevinske dozvole;
- ii. II faza, u roku koji ne može biti duži od 24 mjeseca od završetka I faze, a završava se Datumom početka komercijalnog rada mHE, odnosno 03.07.2017. godine;
- iii. III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije i završava se 13.12.2045. godine, uključujući i taj dan.

Član 2

U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema Ugovornim stranama i prema trećim licima.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Za KONCEDENTA
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dragica Sekulić
ministarka

Za KONCESIONARA
„IGMA GRAND“ DOO

Tamara Kokić
izvršni direktor

Za KONCESIONO DRUŠTVO
„IGMA ENERGY“ DOO

Igor Mašović
izvršni direktor