

INFORMACIJA
o zaključenju Amandmana Ugovora o zajmu za projekat „Upravljanje industrijskim otpadom“, zaključenog 10. oktobra 2014. godine između Crne Gore- Ministarstvo finansija i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)

Vlade Crne Gore usvojila je, 09. oktobra 2018. godine, Informaciju o restrukturiranju projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, finansiranog kroz Ugovor o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Crne Gore. Tom prilikom Vlada Crne Gore donijela je Zaključke, br. 07-4778, kojima je prihvatila Dokument o restrukturiranju projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ i zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, u saradnji sa predstavnicima Svjetske banke, pripreme Amandman Ugovora o zajmu za pomenuti projekat.

Riječ je o Ugovoru o zajmu zaključenom 10. oktobra 2014. godine, na ukupni iznos od 50 miliona eura, sa rokom otplate od 30 godina, uključujući grejs period od 5 godina, sa kamatnom stopom 6-mjesečni EURIBOR uvećan za fiksnu kamatnu marginu od 1%.

Kako je tokom implementacije došlo do značajnog kašnjenja u realizaciji određenog broja aktivnosti, predstavnici Vlade Crne Gore i Svjetske banke održali su, 26. jula 2018. godine, sastanak tokom kojeg je, između ostalog, razmatrano i pitanje realizacije projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“. Na pomenutom sastanku dogovoreno je da se izvrši restrukturiranje projekta, na osnovu čega je Svjetska banka pripremila i dostavila na usvajanje pomenuti Dokument o restrukturiranju projekta. Glavne karakteristike restrukturiranog projekta odnosi se na sledeće:

- 1) Datum zatvaranja projekta bi se produžio sa 30. juna 2019. na 30. jun 2020. godine. Produženje od jedne godine od aktuelnog datuma zatvaranja projekta bi trebalo da omogući završetak radova na remedijaciji na lokacijama Bijela, Pljevlja i Gradac.
- 2) Iznos zajma za restrukturirani projekat iznosiće 37.075.000,00 eura. Ovo predstavlja umanjenje odobrenog zajma u iznosu od 12.925.000,00 eura, koji je prvobitno namijenjen za remedijaciju lokacija KAP-a.
- 3) Restrukturirani projekat će zadržati radove na remedijaciji i povezane ciljeve koji su razmatrani u prvobitnom projektu za lokacije Bijela i Gradac;
- 4) Restrukturirani projekat će revidirati ciljeve koji se odnose na radove na remedijaciji za postojeću deponiju ugljenog pepela EPCG-a na lokaciji Maljevac kod Pljevalja. Prvobitni projekat se zasnivao na potpunom zatvaranju i remedijaciji lokacije Maljevac i otvaranju novih kapaciteta za odlaganje na lokaciji Šumane. Restrukturirani projekat će imati za cilj da postigne djelimičnu remedijaciju lokacije Maljevac iz sredstava Zajma, zato što će novi kapaciteti za odlaganje biti napravljeni na istoj lokaciji. Shodno tome, EPCG je odlučila da zaustavi planove za razvoj na lokaciji Šumane za potrebe odlaganja pepela.
- 5) Restrukturirani projekat će sadržati paket tehničke podrške za razvoj i projektovanje radova remedijacije za dvije lokacije KAP-a (odlagalište čvrstog otpada i bazeni crvenog mulja). Otkazaće se sredstva zajma za radove na remedijaciji. Banka ostaje otvorena da razmotri dodatno finansiranje za radove na remedijaciji za dvije lokacije KAP-a, ukoliko te lokacije dostignu nivo spremnosti kako bi se nastavilo sa radovima na remedijaciji prije datuma zaključenja projekta.

Nakon prihvatanja Dokumenta o restrukturiranju od strane Vlade Crne Gore, predstavnici Svjetske banke pripremili su Amandman Ugovora o zajmu, koji je od strane regionalnog direktora IBRD-a, g-đe Linde Van Gelder, potpisan 10. decembra 2018.

Međutim, Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije dalo saglasnost na dostavljeni Amandman, imajući u vidu da isti nije sadržao odredbu koja se odnosila na oslobađnje od plaćanja PDV-a za kreditna sredstva.

U skladu sa tim, otvoren je još jedan krug razgovora sa predstavnicima Svjetske banke kako bi navedeno pitanje oslobađanja od plaćanja PDV-a iz kreditnih sredstava bilo riješeno i na pravi način definisano Amandmanom ugovora. Osim toga, imajući u vidu da je tokom realizacije projekta, do 15. marta 2019. godine, plaćeno **556.115,49** eura na ime PDV-a, a da se do momenta potpisivanja Amandmana očekuje plaćanje još **1.381.350,92** eura po istom osnovu, postignut je dogovor da se za navedene iznose smanji iznos otkazanih sredstava, koji je prvobitno predviđen gore pomenutim Dokumentom o restrukturiranju, kako bi više sredstava postalo operativno za potrebe realizacije projektnih aktivnosti.

Takođe, nastavak razgovora iskorišćen je da se pokrene pitanje povećanja sredstava za remedijaciju lokacije Jadranskog brodogradilišta AD Bijela (Faza II), imajući u vidu da je nakon sprovođenja istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma područja Brodogradilišta Bijela, koje je sprovedeno 2018. godine, utvrđen stepen zagađenja koji bi, ukoliko ne bude saniran u okviru Faze II Projekta, ugrozio održivost višemilionskih sanacionih mjera koje se sprovode u okviru Faze II Projekta. Dodatni troškovi na remedijaciji navedene lokacije procijenjeni su na iznos od **4.319.910,88 eura**, što predstavlja iznos za koji će, takođe, biti smanjena vrijednost otkazanih sredstava definisanih Dokumentom o restrukturiranju.

Treba napomenuti, da su dodatne analize pokazale potrebu za povećanjem sredstava rezervi projektne aktivnosti za iznos od **1.641.286,74**, za koji će takođe biti smanjen iznos otkazanih sredstava iz Dokumenta o restrukturiranju.

Nakon usaglašavanja između predstavnika Svjetske banke, Ministarstava održivog razvoja i turizma i Ministarstva finansija, dostavljen je zvanični dopis Svjetskoj banci, od 23. aprila 2019. godine, sa konačnim iznosima koji se odnose na restrukturiranje Ugovora o zajmu, a koji sadrži informacije o prethodno pomenutim troškovima koji treba da budu obuhvaćeni revidiranim iznosom zajma. Shodno tome, konačan, revidirani, iznos zajma je **44.700.000,00 eura**, dok je ukupan otkazani iznos zajma **5.300.000,00 eura**.

Svjetska banka je, 06. maja 2019. godine, dostavila Ministarstvu finansija Amandman Ugovora o zajmu koji sadrži sledeće izmjene koje su u skladu sa Dokumentom o restrukturiranju i pismom Ministarstva finansija od 23. aprila 2019. godine kojim su usaglašeni konačni iznosi koji se odnose na restrukturiranje ugovora i to:

- produžetak roka za zatvaranje Ugovora o zajmu do 30. juna 2020. godine,
- preusmjeravanje sredstva između postojećih kategorija za povlačenje sredstava,
- otkazivanje iznosa od 5.300.000 eura (pet miliona trista hiljada eura) Zajma,
- Uključivanje odredbe o izuzimanju od poreza na dodatu vrijednost,
- izmjene aranžmana za Projektnu lokaciju industrije na lokalitetu u Pljevljima tako što će se uključiti nova kada za odlaganje otpada na lokaciji Maljevac i otkazati aktivnosti na lokaciji Šumane, kao i

- otkazivanje radova na remedijaciji lokacije KAP

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je mišljenje Ministarstvu finansija na Amandman Ugovora o zajmu, kojim je iskazana saglasnost na dokument.

Ministarstvo finansija, ovom prilikom dostavlja Vladi Crne, gore pomenuti Amandman Ugovora o zajmu na razmatranje i usvajanje, nakon čega će se pristupiti njegovom potpisivanju od strane ministra finansija.