



Crna Gora

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

INFORMACIJA

***o realizaciji projekta rekonstrukcije "Ribarske ulice" i "Prnjavorske ulice" u
Plavu i izgradnji i rekonstrukciji puta Plav - Vojno selo - Gusinje***

Podgorica, Decembar 2017. godine

UVOD

Direkcija javnih radova je za potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji "Prnjavorske ulice" u Opštini Plav potpisala Ugovor sa Izvođačem radova br. 101-1560/1-4419/1 od 23.11.2017. godine, ugovorene vrijednosti 273.488,20€.

Takođe, za rekonstrukciju puta Plav - Vojno selo - Gusinje I faza, kroz proceduru javnih nabavki, donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i u toku je potpisivanje Ugovora za izvođenje radova u vrijednosti od 885.612,89 €.

U prethodnom periodu Direkcija javnih radova je donijela odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji "Ribarske ulice" u Plavu, a nakon što se stvore uslovi za početak izvođenja radova, pristupiće se i potpisivanju Ugovora u vrijednosti od 297.947,61 €.

Za početak izvođenja radova na rekonstrukciji "Prnjavorske ulice" u Plavu i rekonstrukciju puta Plav - Vojno selo - Gusinje neophodno je da opština pribavi građevinsku dozvolu, a rekonstrukcija "Ribarske ulice" u Plavu otpoćeće nakon rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, što je takođe potrebno i za ostale navedene putne pravce.

Takođe, Direkcija javnih radova je za potrebe izvođenja radova na izgradnji dionice puta Jezerska ulica - Vojno selo, potpisala Ugovore sa Izvođačima radova br. 19/2-01-3792/1 od 02.09.2013. godine u vrijednosti od 746.465,84€ i br. 19/2-01-4034/2 od 31.08.2015. godine u vrijednosti od 174.730,08 €. Svi ugovoreni radovi su završeni, a preostala je obaveza Opštine Plav za izmirenje preostalih sredstava za ekspropisano zemljište.

U cilju rješavanja navedenih imovinsko - pravnih odnosa Opština Plav je izradila elaborate eksproprijacije, a za njihovu realizaciju nije u mogućnosti da obezbijedi neophodno sredstava u opštinskom budžetu.