

INFORMACIJA

o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama

Nakon sprovedenog javnog nadmetanja, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Šekularska („Službeni list CG“, br. 45/08), ministarstvo nadležno za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u ime Vlade Crne Gore, zaključilo Ugovor o koncesiji br. 01-799/2 (u daljem tekstu: Ugovor). Ugovor je zaključen 26. septembra 2008. godine sa kompanijom „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. iz Berana (u daljem tekstu: koncesionar). Koncesionaru je dato pravo istraživanja vodotoka Šekularska na teritoriji Opštine Berane i tehno-ekonomskog korišćenja vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama na način i pod uslovima predviđenim zakonom, Ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-V, vodnom i upotrebnom dozvolom.

Koncesije date na osnovu prvog javnog nadmetanja i ugovora o koncesiji zaključenih 2008. godine realizuju se u pet faza (I Tender), i to:

I faza - Istražni radovi, idejno rješenje optimalnog korišćenja vodotoka i određivanje lokacija i parametara mHE i izrada prethodne studije opravdanosti mHE;

II faza - Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole;

III faza -Izgradnja objekata i postrojenja mHE i pribavljanje vodne i upotrebne dozvole i licence za proizvodnju električne energije;

IV faza -Eksploatacija objekata mHE i

V faza - Prenos objekata.

Period trajanja koncesije po prvom Tenderu se računa danom početka eksploatacije objekata malih hidroelektrana, odnosno period trajanja koncesije poklapa se sa IV fazom ugovora o koncesiji.

Na osnovu idejnih rješenja usvojenih u toku I faze Plana realizacije definisana je eksploatacija vodotoka Šekularska izgradnjom 5 malih hidroelektrana ukupne instalisane snage 3,742 MW. Kako bi se nastavilo sa realizacijom projekata Vlada Crne Gore je 29. jula 2010. godine donijela Zaključke br. 03-6672, na osnovu kojih su 15. februara za vodotok Šekularska 2011. godine izdati urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: UTU) za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju malih hidroelektrana, na osnovu smjernica Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine. Izdavanjem UTU započeli su rokovi II faze Plana realizacije, izrade projektne dokumentacije i pribavljanja građevinske dozvole koja u skladu sa Ugovorom traje 11 mjeseci. Koncesionar se obratio Ministarstvu sa zahtjevom za produženje rokova II faze. Vremenski uslovi koji su početkom 2012. godine vladali u Crnoj Gori su osnova za omogućavanje produženja ove faze za sve koncesionare i stoga je 26. decembra 2012. godine potpisan aneks ugovora .

Prva građevinska dozvola na vodotoku Šekularska je izdata za mHE "Orah" 24. oktobra 2012. godine, čime je počela III faza Plana realizacije (izgradnja objekata) za svih pet planiranih malih hidroelektrana, a koja traje 24 mjeseca odnosno do 24. oktobra 2014. godine. Takođe, dana 2.

februara 2013. godine dobijene su još dvije građevinske dozvole za mHE "Rmuš" i mHE "Spaljevići 1". Trenutno se izvode radovi na izgradnji sve tri male hidroelektrane za koje su izdate građevinske dozvole.

Imajući u vidu činjenicu da i nakon izgradnje pomenutih malih hidroelektrana ne postoji mogućnost priključenja istih na elektroenergetsku mrežu zbog nepostojanja odgovarajuće infrastrukture, koncesionar se obratio Ministarstvu sa zahtjevom za izradu aneksa. Koncesionar „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. iz Berana posjeduje koncesiju i na vodotoku Bistrica gdje takođe postoje trenutna ograničenja za priključenje malih hidroelektrana na elektrodistributivnu mrežu. Imajući u vidu da mu tehničko rješenje dozvoljava izgradnju jedinstvenog 35 kV dalekovoda za priključenje malih hidroelektrana na vodotocima Bistrica i Šekularska, koncesionar planira da u toku ove godine radi na izgradnji dalekovoda i dvije trafostanice za koje je već dobio urbanističko-tehničke uslove 7. marta 2014. godine od Opštine Berane. Dana 13. juna 2014. godine koncesionar je predao zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za polaganje 35 kV kabla u trupu puta.

Uvažavajući gore navedene činjenice i probleme, Ministarstvo ekonomije je na zahtjev koncesionara pripremlilo predlog Aneksa 2 Ugovora o koncesiji na čiji tekst je koncesionar dao saglasnost. Pomenuti aneks predviđa slijedeće:

-Rok trajanja koncesije za svaku pojedinačnu malu hidroelektranu je 27 godina i briše se dosadašnja mogućnost da se uračuna dodatno vrijeme ako elektrana počne sa radom ranije od ostalih objekata planiranih projektom;

-Ukoliko koncesionar ne realizuje obaveze za pojedinačne male hidroelektrane u rokovima definisanim ugovorom, koncedent može produžiti rok utvrđen za realizaciju faze III na period od najduže 2 godine. U tom slučaju rok propisan za IV fazu Plana realizacije za tu malu hidroelektranu može se skratiti za period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ovim ugovorom i stvarnog roka u kojem je realizovana faza III Plana realizacije za tu malu hidroelektranu u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ovog ugovora i

-Zaključenjem aneksa konstatuju se da III faza Plana realizacije ovog ugovora za male hidroelektrane Orah, Rmuš, Spaljevići 1, Spaljevići 2 i Šekular počinjen je da teče od dana 01.01.2014. godine.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sledeće zaključke:

1. Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama.
2. Vlada je prihvatila Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama.
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore potpiše Aneks br. 2 Ugovora o koncesiji iz tačke 2. ovih zaključaka, sa društvom „Hidroenergija Montenegro“ d.o.o. iz Berana.

ANEKS br. 2 UGOVORA O KONCESIJI

po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2014. godine, između:

- 1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)**
- 2. „HIDROENERGIJE MONTENEGRO“ DOO Berane, koju zastupa Ranko Radović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesionar)**

Koncedent i Koncesionar u daljem tekstu: Ugovorne strane

UVOD

- Vlada Crne Gore je potpisivanjem Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskeg potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama broj 01-799/2 od 26.09.2008.godine (u daljem tekstu: Ugovor) dala koncesiju društvu „Hidroenergija Montenegro“ DOO Berane.
- Vlada Crne Gore i Hidroenergija Montenegro doo Berane zaključili su Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji dana 26.12.2012.godine zaveden kod koncedenta pod brojem 07-25/143 (Aneks br. 1).
- S obzirom da Koncesionar nije u mogućnosti da realizuje III Plana realizacije u roku utvrđenim Ugovorom, zbog čega se obrazloženim zahtjevom obratio Koncedentu, dana 15.03.2014.godine za produženje rokova za realizaciju III Faze Ugovora o koncesiji, pa nakon što je Koncedent našao da je isti osnovan

To Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

Član 1

Ovim Aneksom vrše se izmjene i dopune Ugovora broj 01-799/2 od 26.09.2008.godine i Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji br. 07-25/142 od 26.12.2012.godine u dijelu kojim se produžava rok za realizaciju III faze koncesionog ugovora za mHE Orah, Rmuš, Spaljevići 1, Spaljevići 2 i Šekular, te regulišu ostala prava i obaveze.

Član 2

U Član 5 stav 1 alineja 4 nakon riječi „IV faza **27 godina**, od završetka III faze“, dodaju se riječi „osim za pojedinačne mHE ukoliko su ovim Ugovorom predviđeni kraći rokovi“

U stavu 2 dodaje se: „ Prethodno utvrđeni rok za otpočinjanje III faze Plana realizacije ovog Ugovora ne primjenjuje se za pojedinačne mHE ukoliko su ovim Ugovorom predviđeni duži rokovi.“

U stavu 6 alineja 3 mijenjaju se riječi „Koncedent može produžiti na period od najduže 1 (jedne) godine od dana isteka roka propisanog ovim ugovorom, s tim da se u tom slučaju rok propisan za četvrtu fazu Plana realizacije za tu mHE skraćuje za period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ovim ugovorom i stvarnog roka u kojem je realizovana faza III Plana realizacije za tu mHE, u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ovog ugovora i to posebno za svaku mHE čija je izgradnja predviđena idejnim rešenjem na koje je Koncedent dao saglasnost“ i glase „Koncedent može produžiti na period od najduže 2 (dvije) godine od dana isteka roka propisanog ovim ugovorom, s tim da se u tom slučaju rok propisan za IV fazu Plana realizacije za tu mHE može skratiti za period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ovim ugovorom i stvarnog roka u kojem je realizovana faza III Plana realizacije za tu mHE, u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ovog ugovora i to posebno za svaku mHE čija je izgradnja predviđena idejnim rešenje na koje je Koncedent dao saglasnost “

Poslije stava 9 dodaje se stav 10 koji glasi:

„Ugovorne strane zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora saglasno konstatuju da III faza Plana realizacije ovog Ugovora za mHE Orah, Rmuš, Spaljevići 1, Spaljevići 2 i Šekular počinjenje da teče od dana 01.01.2014.godine, te da se ne može tumačiti da je Koncesionar u prekršaju poštovanja roka za II fazu Plana realizacije Ugovora koja je u skladu sa članom 5 i 6 Ugovora u fazi mirovanja do 01.01.2014.godine, niti se može tumačiti da je koncesionar za pojedinačne mHE Orah, Rmuš, Spaljevići 1, Spaljevići 2 i Šekular stekao pravo za produženje IV faze Plana realizacije u skladu sa odredbom član 5 stav 6 alineja 2 Ugovora ukoliko realizuje III fazu Plana realizacije u kraćem roku u odnosu na rok koji je određen članom 5 stav 1 alineja 3 ovog ugovora”

Član 3

U članu 6 stav 1 mijenjaju se riječi „definisanim članom 5 st.6 i 7 “ i glase: „definisanim članom 5 stav 6, 7 i 10.“

Član 4

U članu 7 stav 1 mijenjaju se riječi „definisanim članom 5 st.6 i 7 “ i glase: „definisanim članom 5 stav 6, 7 i 10.“

Član 5

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 6

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

**Za KONCEDENTA:
Ministar**

dr Vladimir Kavarić

**Za KONCESIONARA
Izvršni direktor**

Ranko Radović