

Informacija o realizaciji Projekta intezivne revitalizacije elektrodistributivne mreže

I. Opšte napomene

Izveštajem br. 10-10-31670 od 10.07.2018.godine definisana je dinamika aktivnosti na Projektu revitalizacije SN i NN mreže.

U skladu sa planiranom dinamikom Regulatorna agencija za energetiku je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ažurirani trogodišnji investicioni plan (2019–2021.) operatora distributivnog sistema (Odluka br. 18/2649-10 od 03.08.2018. godine).

Nakon dobijanja pomenute Odluke Regulatorne agencije za energetiku, izvršena je izmjena Plana javnih nabavki (br. 10-10-39177 od 29.08.2018. godine). Izmjenom Plana javnih nabavki stvoreni su preduslovi za realizaciju aktivnosti na Projektu revitalizacije SN i NN mreže.

II. Formiranje Tima za implementaciju Projekta revitalizacije SN i NN mreže

Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema je donio odluku br. 10-10-41998 od 14.09.2018. godine o formiranju Tima za implementaciju Projekta revitalizacije SN i NN mreže.

Tim za implementaciju je 19.09.2018. godine održao prvi sastanak, na kojem su predstavljeni članovi tima, podijeljene uloge u Projektu, data pojedinačna zaduženja i dogovorene aktivnosti koje slijede.

U cilju što bržeg starta sa radovima na terenu, kao primarna aktivnost utvrđena je izrada tehničke specifikacije, kao preduslova za raspisivanje tendera

III. Plan aktivnosti na izradi tehničke specifikacije

Članovi Tima za implementaciju kojima je dodijeljen zadatak izrade tehničke specifikacije otpočeli su njegovo izvršenje. Tehnička specifikacija će biti vrlo obimna, a razlog tome je veliki broj situacija koje se mogu naći na trasama 10 kV dalekovoda (SN), stubnih trafostanica 10/0,4 kV (STS), kao i niskonaponskih mreža (NN). Zbog obimnosti i složenosti samog projekta, potrebno je i određeno vrijeme za izradu tehničke specifikacije koja mora biti što kvalitetnije odrađena. Ista će se raditi po principu definisanja raznih tipova rješenja koja će obuhvatati radove i materijal, a koja će se moći primijeniti za rješavanje svih situacija na terenu:

Tipovi rješenja koja će biti predviđena za unapređenje kvaliteta električne energije:

- Brojna rješenja za različite vrste stubova (nosni, zatezni), od različitog materijala (drveni, betonski, čelično-rešetkasti) sa odgovarajućom opremom za ovješnje,
- Brojna rješenja za sanaciju stubova,
- Brojna rješenja za provodnike,
- Rješenja za samonosivi kablovski snop (SKS),
- Brojna rješenja na revitalizaciji STS 10/0,4 kV.

U skladu sa planiranom dinamikom završetak izrade tehničke specifikacije i objavljivanje javnog poziva za nabavku robe i radova očekuje se do 31.10.2018. godine.

IV. Ljudski resursi angažovani na projektu revitalizacije SN i NN mreže

Projekat revitalizacije SN i NN mreža će u periodu implementacije, pored Tima za implementaciju, zahtijevati angažovanje velikog broja zaposlenih na terenu. Ovaj broj za sada nije procijenjen, a radi se o zaposlenima sa stručnim znanjima koji će biti angažovani na sljedećim poslovima:

- Prikupljanje dostupnih podataka i analiza parametara kvaliteta električne energije prije adaptacije na mreži i kod potrošača, uz kreiranje Izveštaja o kvalitetu električne energije prije adaptacije,
- Obilazak i snimanje SN i NN mreža sa predstavnicima izvođača po principu „od stubnog mjesta do stubnog mjesta” i dodjela odgovarajućih rješenja koja će biti predviđena tehničkom specifikacijom,

- Definisanje tačnog obima radova na revitalizaciji dijela mreže, sa preciznim troškovima,
- Obezbjedivanje mjesta rada i Praćenje radova na izvođenju poslova revitalizacije,
- Prijem izvedenih radova,
- Obezbjedivanje beznaponskog stanja,
- Analiza parametara kvaliteta električne energije nakon izvedenih radova i kreiranje izvještaja o rezultatima koji su postignuti adaptacijom.

Pored navedenih aktivnosti na izvođenju radova, zaposleni CEDIS-a će učestvovati i na aktivnostima koje nisu direktno vezane za izvođenje radova, ali prate ovako kompleksan i obiman projekat:

- Kontinuirana medijska promocija projekta,
- Intenzivna komunikacija sa nadležnim službama u Opštinama u kojima se radovi izvode ili se planira njihovo izvođenje,
- Intenzivna komunikacija sa predstavnicima državnih organa koji su uključeni u projekat (Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za inspekcijske poslove i dr.).

V. Ostale aktivnosti

Unutar CEDIS-a napravljena je i šira lista SN mreža, od cca 40 dalekovoda 10 kV. Izbor istih je vršen na osnovu iskustva na njihovom održavanju, broja prekida i broja potrošača.