



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

VLADA CRNE GORE
Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Podgorica

Predmet: Informacija o Finansijskom i Dinamičkom planu II faze za Projekat prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme

Poštovani,

Realizacija predajničke mreže sa nacionalnim pokrivanjem teritorije Crne Gore realizuje se kroz IPA program u okviru projekta podrške javnom radio-difuznom servisu u procesu prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme, koji je odobren od strane Evropske komisije 2009. godine. Cilj realizacije ovog projekta je podrška javnom radio-difuznom servisu Crne Gore u procesu prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme, obezbjeđivanjem potrebne predajničke opreme i adekvatne obuke stručnih službi privrednog društva "Radio-difuzni centar" d.o.o, s obzirom da se pomenuto javno preduzeće bavi prenosom i emitovanjem radio-difuznih signala za potrebe javnog radio-difuznog servisa, vrši iznajmljivanje lokacija, servisne usluge i sve potrebne konsultacije za izradu projekata i održavanja tehničkih uređaja i opreme komercijalnih radio-difuznih servisa, kao i održavanjem cjelokupne emisije mreže na području Crne Gore. Premda je IPA projektom "Radio-difuzni centar" d.o.o imenovan za korisnika sredstava, opšti cilj projekata je pružanje podrške razvoju informacionog društva i elektronskih medija u Crnoj Gori, da bi se stvorili uslovi na osnovu kojih će biti moguće građanima Crne Gore ponuditi servise sa dodatnom vrijednošću i brži pristup novim tehnologijama. Ukupan budžet projekta je 2.695.000 €, pri čemu se sredstva u iznosu 1.600.000 € obezbjeđuju iz IPA fonda. Preostali dio sredstava u iznosu od 1.095.000 € treba da se obezbijedi iz budžeta Države, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz stava 2 člana 37 IPA implementacione Uredbe. Finansijska sredstva neophodna za implementaciju druge faze digitalizacije upotrebom DVB-T2 standarda koju finansira Vlada Crne Gore za digitalne predajnike i repetitore za 54 lokacije iz potrebnog izdvojit iznos od 1.095.000 eura.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je 27. maja 2011. godine potpisala ugovor sa izvođačem radova za prvu fazu, italijanskom kompanijom Eurotel, koja se tim Ugovorom obavezala da će ispuniti sve obaveze iz Ugovora i obezbijediti Crnoj Gori funkcionalnu i pouzdanu DVB-T2 mrežu, što bi bila osnova za dalju nadogradnju sistema.

II fazu Projekta čini nabavka preostale neophodne predajničke opreme, antene kao i nedostajući djelovi Head enda koji čine dio ukupnog polaznog projekta, a koja bi omogućila da se dobije pokrivenost digitalnim signalom veća od one koja je Zakonom definisana, može se nabavljati u toku 2014. godine nakon preciznijih rezultata mjerenja pokrivenosti stanovništva DVB-T2 signalom. Broj emisionih lokacija koje bi se realizovale u ovoj fazi zavisiće od dimačke priliva zaostalih potraživanja koja RDC ima tj. od finansijskih uslova i prioriteta Ministarstva.

Za Projekat je do sad izdvojen iznos od 871.794,56 €. U 2011. godini je izdvojeno 150.000 € iz budžetske rezerve za izradu Glavnog Projekta predajničke mreže; 400.000 € – prenešena



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

sredstva za projekat digitalizacije; 321.794, 56 € – neraspoređena dobit iz ranijih godina. Shodno obavezi koju ima Budžet, potrebno je da se izdvoji u 2014. godini iznos od 178.205,44 € koji je planiran Predlogom Zakona o Budžetu na tekuću budžetsku rezervu. Ostaje i obaveza da se shodno Zakonu o digitalnoj radiodifuziji finansira povećana potrošnja električne energiju u simultastom periodu tj istovremenom radu analognih i digitalnih sistema u iznosu od oko 350.000 € koja je Predlogom Zakona o budžetu predviđena.

U sljedećoj Tabeli je dat Finansijski plan za realizaciju II Faze procesa Prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme.

r.b.	Aktivnosti	Fin. sredstva	Rok
1.	Raspisivanje Tendera za drugu fazu	400.000 €	IV Kvartal 2013
2.	Preostala neophodna predajnička oprema, antene kao i nedostajući djelovi Head enda koji čine dio ukupnog polaznog projekta, a koja bi omogućila da se dobije pokrivenost digitalnim signalom veća od one koja je Zakonom definisana, nakon preciznijih rezultata mjerenja pokrivenosti stanovništva DVB-T2 signalom. Broj emisionih lokacija koje bi se realizovale u ovoj fazi zavise od dimaške priliva zaostalih potraživanja koja RDC ima tj. od finansijskih uslova i prioriteta Ministarstva.	180.000 (Vlada CG) + 321.794 RDC sredstva, zavisno od potreba i priliva zaostalih potraživanja	III Kvartal 2014
3.	Shodno Zakonu o digitalnoj radiodifuziji potrebno je finansiranje povećane potrošnja električne energiju u periodu simultastog rada analognih i digitalnih radio-difuznih sistema.	350.000 €	III i IV Kvartal 2014

Tabela 1. Finansijski plan

Kada je u pitanju Dinamički plan raspisan je Tender za drugu fazu. Tenderom je obuhvaćena nabavka opreme (svi predviđeni linkovi, predajnici i jedan dio gap fillera, kao i dio procesne opreme za proširenje sistema Headenda) koja će obezbijediti da DVB-T2 signalom bude pokriveno minimum 85% ukupnog stanovništva Crne Gore, čime bi se ispunio uslov iz Zakona. Preostala neophodna predajnička oprema, antene kao i nedostajući djelovi Head enda koji čine dio ukupnog polaznog projekta, a koja bi omogućila da se dobije pokrivenost digitalnim signalom veća od one koja je Zakonom definisana, može se nabavljati sredinom 2014. godine nakon preciznijih rezultata mjerenja pokrivenosti stanovništva DVB-T2 signalom. Broj emisionih lokacija koje bi se realizovale u ovoj fazi zavise od dimaške priliva zaostalih potraživanja koja RDC ima tj. od finansijskih uslova i prioriteta Ministarstva. Sem navedenog problem se javlja i zbog vremenskih uslova (lokaliteti gdje se vrši instaliranje opreme je na visokim kotama gdje se snijeg na pojedine lokalitete zadržava čitave godine) koji mogu uticati na dinamiku instaliranja opreme.

U sljedećoj Tabeli je dat Dinamički plan za realizaciju II Faze procesa Prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme.



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

r.b.	Aktivnosti	Nadležna institucija	Planirano	Rok završetka
1.	Izrada uputstva o načinu informisanja javnosti o postupanju krajnjih korisnika u prelaznom periodu	MK MIDT	II Kvartal 2014	II Kvartal 2014
2.	Raspisivanje Tendera za drugu fazu	RDC	IV Kvartal 2013	IV Kvartal 2013
3.	Izabrati ponudjača opreme po Tenderu iz tačke 2	RDC	I Kvartal 2014	I Kvartal 2014
4.	Instaliranje opreme po Tenderu iz tačke 2	RDC i Izabrani ponjudjač	II Kvartal 2014	III Kvartal 2014
5.	Raspisivanje Tendera za Preostalu neophodnu predajnička oprema, antene kao i nedostajući djelovi Head enda koji čine dio ukupnog polaznog projekta, a koja bi omogućila da se dobije pokrivenost digitalnim signalom veća od one koja je Zakonom definisana, nakon preciznijih rezultata mjerenja pokrivenosti stanovništva DVB-T2 signalom.	RDC	III Kvartal 2014	III Kvartal 2014
6.	Izabrati ponudjača opreme po Tenderu iz tačke 5	RDC	III Kvartal 2014	IV Kvartal 2014
7.	Instaliranje opreme po Tenderu iz tačke 5	RDC i Izabrani ponjudjač	IV Kvartal 2014	I Kvartal 2015
8.	Gašenje Analognog signala	MIDT RDC	III i IV Kvartal 2014	II Kvartal 2015

Tabela 2. Dinamički plan

S poštovanjem,

MINISTAR

Prof. dr Vujica Lazović, s. r.