



Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMIJE
Rimski trg br. 46, Podgorica

Broj: 970-309/2019-8

Datum: 29. 09. 2020

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent), koju zastupa ministarka ekonomije, Dragica Sekulić,

i

DOO "Brskovo Mine" – Podgorica, PIB: 02770440, sa sjedištem na adresi Dalmatinska br. 176 Podgorica (u daljem tekstu: Koncesionar), koje zastupa izvršni direktor Richard Boffey,

Dana 29. septembra 2020. u Podgorici, zaključili su

ANEKS 5

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca

Preambula:

S OBZIROM DA su Vlada Crne Gore i DOO "North Mining" (raniji naziv Koncesionara), dana 10. decembra 2010. godine, zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca broj 01-3660/1 (u daljem tekstu: Ugovor).

S OBZIROM DA se Koncesionar DOO „Brskovo mine“ obratio Ministarstvu ekonomije 7. septembra 2020. godine sa Zahtjevom za definisanje rokova iz Ugovora u vezi sa završetkom pojedinih faza iz Ugovora i pratećih aneksa, zavedenim u arhivi Ministarstva pod brojem 970-309/2019-5.

S OBZIROM DA pomenutim zahtjevom Koncesionar traži „definisanje rokova za faze realizacije obaveza definisane članom 5 i 6 Aneksa 4 Ugovora, uz razumjevanje da se obaveze iz člana 5 Aneksa 4 moraju izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podnošenja odluke Ministarstvu ekonomije tj. obavještenja Koncesionara, o ulasku u novu fazu koncesije“.

S OBZIROM DA, Koncesionar u svom zahtjevu „razumije da obaveze iz člana 6 Aneksa 4 Ugovora treba izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podnošenja odluke Ministarstvu ekonomije o ulasku u novu fazu realizacije koncesije kako je definisano u članu 6 Aneksa 4 Ugovora“.



S OBZIROM DA je Koncesionar istakao da će se, prema članu 39 Ugovora, rokovi izvršenja ovih faza realizacije i dužina perioda koncesije „produžiti za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara“.

S OBZIROM DA, imajući u vidu prethodno navedeno, kao i činjenicu da u roku od dvije godine od datuma zaključenja Aneksa 4 Ugovora, tj. do 21. novembra 2018. godine, Koncesionar nije dostavio potpunu dokumentaciju, Ministarstvo ekonomije je u skladu sa odredbama člana 35 Ugovora kojim su definisane raskidne klauzule, a na osnovu člana 36, definisalo rok za otklanjanje povrede Ugovora, tj. obavezu Koncesionara da do 1. marta 2019. godine dostavi nedostajuću dokumentaciju.

S OBZIROM DA je dana 28.02.2019. godine Ministarstvu ekonomije dopisom broj 970-410/2018-6 Koncesionar dostavio nedostajuću dokumentaciju, te da je nakon toga, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima organizovana revizija dostavljenog Elaborata i analiza kompletne dokumentacije. Nakon potvrde Vlade Crne Gore da je dokumentacija zadovoljavajuća za Koncedenta, stvorene su ugovorne pretpostavke da se Ministarstvo ekonomije obrati Koncesionaru sa zahtjevom za njegovo izjašnjenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije.

S OBZIROM DA je odgovor od strane Koncesionara dostavljen dana 25. jula 2019. godine, kojim se Ministarstvo obavještava o ulasku u novu fazu realizacije koncesije i koja se potvrđuje dostavljenom bankarskom garancijom na iznos od 500.000,00 eura sa rokom važenja od 18 mjeseci.

S OBZIROM DA Ministarstvo ekonomije u odnosu na zahtjev Koncesionara, smatra da predmet aneksa može biti isključivo faza realizacije obaveza definisana članom 5 Aneksa 4, tj. članom 8 Ugovora.

S OBZIROM DA je Vlada Crne Gore prihvatila Aneks 5 Ugovora i Zaključcima broj: 07-4332 od 24. septembra zadužila Ministarstvo ekonomije da zaključi Aneks 5 Ugovora o koncesiji.

Strane su se dogovorile kako slijedi:

Član 1

Član 8 stav 1 mijenja se i glasi:

"Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar završio fazu realizacije Ugovora predviđenu članom 7 i obavijestio Koncedenta o ulasku u novu fazu realizacije 25. jula 2019. godine, i da će Koncesionar najkasnije do kraja druge (2) godine računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

Član 8 stav 3 mijenja se i glasi:



"Pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovog člana na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će, u roku predviđenom stavom 1 ovog člana, dostaviti Koncedentu:

- obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 9 Ugovora, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
- zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usljed odustajanja od dalje realizacije Ugovora."

Član 2

Sve druge odredbe Ugovora ostaju na snazi.

Član 3

Ovaj Aneks 5 stupa na snagu danom zaključivanja.

Član 4

Ovaj Aneks 5 je sačinjen u 14 (četrnaest) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine – područna jedinica Mojkovac i područna jedinica Bijelo Polje, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Komisiji za koncesije, Opštini Mojkovac i JU Zavod za geološka istraživanja - Podgorica.

Za Koncedenta

MINISTARKA

Dragica Sekulić



Za Koncesionara

IZVRŠNI DIREKTOR

Richard Boffey

